

Серия I2I

Крупнопанельные жилые дома и блок-секции

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I2I-043/I.2

9-этажная 36-квартирная блок-секция
IБ.2Б.3Б.3Б широтной ориентации

Часть 8

С М Е Т Ы

Книг 3

Книга I (стр. I-202)

17289-17

ОТПУСКНАЯ ЦЕНА
НА МОМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ,
УКАЗАНА В СЧЕТ-НАКЛАДНОЙ

Серия I21

17289 - 17

Крупнопанельные жилые дома и блок-секции

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ I21-043/I.2

1Б.2Б.3Б.3Б

Широтной ориентации


Часть 8

С М Е Т Ы

Разработана
ЦНИИЭП жилища


Введена в действие
ЦНИИЭП жилища
"22" декабря 1980 г.
приказом № 466

Руководитель отделения
проектных работ



А.И. Криппа

Руководитель отдела № I



В.И. Блюменталь

Главный архитектор проекта




И.Ю. Маркова

Главный инженер проекта




Ю.П. Полозов

Главный экономист
отделения проектных работ



Д.Б. Ломоносов

Руководитель отдела № 25



И.П. Ковалевский

В составлении сметы к 121-043/1,2
принимали участие

№№ п/п	Наименование разделов смет	Авторы проектов			Составители смет		
		Фамилия, и.о.	Должность	Роспись	Фамилия, и.о.	Должность	Роспись
1	Общестроительные работы	Полозов И.П.	ГИП	<i>Сары</i>	Срубас Ю.С.	ст.инженер	
		Маркова И.Ю.	ГАП	<i>Сары</i>	Литвинова Т.П.	гл.специал.	<i>Мелу</i>
2	Отопление и вен- тиляция	Никитина Н.	рук.гр.	<i>Нох</i>	Васильева М.Л.	ст.инженер	<i>Вас</i>
3	Водопровод и ка- нализация	Верижский С.	ГИП	<i>Сары</i>	Ветрова Л.М.	рук.группы	<i>Вет</i>
4	Электроосвещение	Подлипенская Н.	рук.гр.	<i>Сары</i>	Долгушина Г.В.	рук.группы	<i>Долг</i>
5	Слаботочные устройства	Старик Б.А.	ГИП	<i>Сары</i>	Долгушина Г.В.	рук.группы	<i>Долг</i>
6	Лифты				Пончек И.И.	ст.инженер	<i>Пон</i>

121-043/1.2

- 3 -

19289 - 17

9-этажная 36-квартирная блок-секция IB.2Б.3Б.3Б
широтной ориентации

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№№ пп	Наименование	Единица измере- ния	Показатели
1	2	3	4
1	Сметная стоимость	тыс. руб.	196,49
2	В том числе строительно-монтажные работы	— " —	190,78
3	Общая приведенная площадь	м ²	1924,11
4	Общая площадь	"	1872,27
5	Жилая площадь	"	1114,74
6	Строительный объем	м ³	6717,00
7	Средняя общая приведенная площадь 1 квартиры	м ²	53,45
8	Стоимость 1 м ² общей приведенной площади	руб.	102,12
9	Стоимость 1 м ² общей площади	"	104,95
10	Стоимость 1 м ² жилой площади	"	176,27
11	Стоимость 1 м ³ здания	"	29,25
12	Стоимость 1 квартиры	"	5458

Главный архитектор проекта

Главный специалист по сметам



Маркова И.Ю.

Литвинова Т.П.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Смета к рабочим чертежам типового проекта 9-этажной блок-секции серии I2I-043/I.2 составлена в соответствии с Временной инструкцией по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства (СН 40I-69) и по единым районным единичным расценкам, введенным в действие с I.OI.1969 г., с включением цен на местные материалы применительно к условиям строительства для 2-го пояса Московской области.

Смета разработана следующим образом:

1. На каждый вид строительных и монтажных работ, для каждого варианта конструкций, отделки и оборудования, предусмотренных проектом, составлены расчеты сметной стоимости (раздел сметы).

2. Стоимость промышленных изделий определена по штучным ценам, составленным в соответствии с п.25 прейскуранта № 06-08.

3. Стоимость местных материалов, неучтенных в ЕРЕР, определена в смете отдельными позициями по "Ценнику сметных цен на местные материалы для составления смет для типовых проектов".

4. Перечень сметных расчетов по каждому конструктивному элементу или виду работ, предусмотренных данным проектом отдельно по подземной и надземной части приведен в конце сметы.

5. Сметная стоимость по каждому разделу общестроительных, сантехнических и электротехнических работ внесена в сводку стоимости строительно-монтажных работ по форме № 8 (приложение № 2I к СН 40I-69), в которой также предусмотрены накладные расходы и плановые накопления в следующих размерах:

Накладные расходы

На общестроительные работы по подземной части - 16,5%

по надземной части - 13,5%

На внутренние санитарно-технические работы - 14,9%

На санкабины - 8,3%

Плановые накопления по всем расчетам приняты - 6%

Расходы на пуск и регулировку систем отопления приняты в размере 1%, а на вентиляцию с принудительным воздухообменом - 2,5%.

Указанные расходы включены в сводку строительно-монтажных работ.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

на строительство 9-этажной 36-квартирной блок-секции 1Б.2Б.3Б.3Б
широтной ориентации с теплым чердаком 121-043/1

Сметная стоимость 196,49 тыс.руб.

№№ пп	№№ смет и затрат	Наименование работ	Сметная стоимость, тыс.руб.						Технико-экономические показатели		
			строи- тельн. работ	монт. работ	инж. обору- дован.	технол. оборуд. мебели и инв.	пр. зат- рат	Всего	наимен. един. измер.	колич. един. измер.	стоим. един. измер.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. Подземная часть									
1		Общестроительные работы	12,22	-	-	-	-	12,22	м2 общ. прив.пл.	1924,11	6,35
2		Сантехнические работы	1,15	-	-	-	-	1,15	-"	-"	0,60
3		Электротехнические работы	0,61	-	-	-	-	0,61	-"	-"	0,32
4		Фрагмент лоджий	0,58	-	-	-	-	0,58	-"	-"	0,3
		Итого	14,56	-	-	-	-	14,56	-"	-"	7,57
5		ЭБ-1	0,53	-	-	-	-	0,53	-"	-"	0,28
6		ЭБ-1 фрагм.подж.13 лев.2 64х1,2349=79	0,08	-	-	-	-	0,08	-"	-"	0,04
		Итого по элементам блокировок	0,61	-	-	-	-	0,61	-"	-"	0,32
		Итого по подз.части с эл.блокировок	15,17	-	-	-	-	15,17	-"	-"	7,89

121-043/1.2

- 7 -

17289-17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Б. Надземная часть										
1	Общестроительные работы	145,69	-	-	-	-	-	145,69	м2 общ. прив.пл. 1924,11		75,72
2	Сантехнические работы	12,96	-	-	-	-	-	12,96	-"	-"	6,74
3	Электротехнические работы	6,07	-	-	-	-	-	6,07	-"	-"	3,15
4	Устройство связи	0,76	-	-	-	-	-	0,76	-"	-"	0,39
5	Лифты	0,90	1,56	5,71	-	-	-	8,17	-"	-"	4,25
	Итого	166,38	1,56	5,71	-	-	-	173,65	-"	-"	90,25
6	Элемент блокировки ЭБ-1	4,79	-	-	-	-	-	4,79	-"	-"	2,49
7	Фрагмент лоджий 13 лев-2 239х1,2031=2877	2,88	-	-	-	-	-	2,88	-"	-"	1,49
	Итого с эл.блокир.	174,05	1,56	5,71	-	-	-	181,32	-"	-"	94,23
	Всего по объектной смете	189,22	1,56	5,71	-	-	-	196,49	-"	-"	102,12

Главный инженер проекта

Полозов Ю.П.

Главный специалист по сметам

Литвинова Т.П.

121-043/1.2

181

17289-17

С В О Д К А
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№№ пп	Наименование работ	Стоимость по смете				Лимитирован- ные затраты		Сметная стоимость с лимити- рованными затратами (руб.)	Удельный вес в %% к общей стоимости строит.- монтажных работ
		прямые затраты (руб.)	накладные и плановые расходы накоп- ления %%	сумма (руб.)	с наклад- ными рас- ходами и плановыми накоплениями (руб.)	%%	сумма (руб.)		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Подземная часть								
I	Земляные работы вар.2	561	23,49	132	693				
2	Свайное основание вар.1	4437	—"	1042	5479				
3	Наружные стены одно- слойной конструкции т.330 мм при свайном основании вар.1	1777	—"	417	2194				
4	Внутренние стены при свайном основании вар.1	609	—"	143	752				
5	Перекрытия вар.1	1560	—"	366	1926				
6	Лестницы вар.1	201	—"	47	248				
7	Крыльца вар.1	112	—"	26	138				

121-043/1.2

- 9 -

17289-17

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Полы техподполья, вар. I	52	23,49	12	64				
9	Подготовка под полы I эт. при с/у "россыпь" вар. I	552	-"-	130	682				
10	Внутренние отделочные работы вар. I	1	-"-	-	1				
11	Разные работы вар. I	33	-"-	8	41				
	Итого общестр. работы	9895		2323	12218				6,79
	Сантехнические работы								
12	Отопление конвекторное вар. I	212	21,79	46	258				
13	Холодное водоснабжение вар. I	84	-"-	18	102				
14	Горячее водоснабжение вар. I	70	-"-	15	85				
15	Канализация вар. I	266	-"-	58	324				
16	Водосток	50	-"-	11	61				
17	Строительные работы	257	23,49	60	317				
	Итого сантехн. работы	939		208	1147				0,64

121-043/1.2

- 10 -

17289-17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электромонтажные работы								
18	Строительные работы, связанные с эл.работами	6	23,49	1	7				
19	Электроосвещение	573	6	34	607				
	Итого по эл.монт.работам	579		35	614				0,33
	Фрагменты лоджий								
20	13 лев - 2	235	23,49	55	290				
21	13 прав - 2	234	"	55	289				
	Итого	469		110	579				0,32
	Итого по подземной части	11882		2676	14558				8,08
	Надземная часть								
	Общестроительные работы								
22	Наружные стены т.350 мм вар.1	23025	20,31	4676	27701				
23	Внутренние стены при с.у. россыпью и перекрытиях т.160 мм вар.1	24651	"	5007	29658				
24	Перегородки жел.бет. при с.у.россыпью и перекрыт. т.160 мм, вар.1	3774	"	766	4540				
25	Перекрытия т.160 мм вар.1	18104	"	3677	21781				

121-043/1.2

- II -

17289 - 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Санподдоны вар. I	1381	20,31	280	1661				
27	Лестницы и входы, вар. I	2302	—"	468	2770				
28	Крыша	4321	—"	878	5199				
29	Кровля	1165	—"	237	1402				
30	Подготовка под полы 2-9 эт. вар. I	129	—"	26	155				
31	Чистые полы — основн. пл. решение вар. I	10942	—"	2222	13164				
32	Двери при санузлах россыпь вар. I	7050	—"	1432	8482				
33	Штукатурные работы	459	—"	93	552				
34	Облицовочные работы	1762	—"	358	2120				
35	Стекольные работы	113	—"	23	136				
36	Малярные и обойные работы вар. I	3127	—"	635	3762				
37	Встроенная мебель при с.у. россыпь вар. I	3980	—"	808	4788				
38	Разные работы	4384	—"	890	5274				
39	Фрагмент I3 лев — 2	1837	—"	373	2210				
40	Фрагмент I3 прав — 2	1837	—"	373	2210				
41	Окна разд. вар. I	6652	—"	1351	8003				
42	Подоконные доски вар. I	98	—"	20	118				
	Итого по надземной части	121093		24593	145686				79,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сантехнические работы								
43	Конвекторное отопление вар. I	521	23,01	120	641				
44	Конвекторы, при двойном остелении рядовая блок-секция вар. 3	1621	"	373	1994				
45	Вентиляция вар. I	120	24,83	30	150				
46	Холодное водоснабжение вар. I	520	21,79	113	633				
47	Горячее водоснабжение вар. I	685	"	149	834				
48	Канализация вар. I	4828	"	1052	5880				
49	Водосток	93	"	20	113				
50	Газоснабжение вар. I	1696	"	370	2066				
51	Строительные работы	536	20,31	109	645				
	Итого	10620		2336	12956			7,17	
	Электромонтажные работы								
52	Электроосвещение Электроизделия, вар. I	1157	6	69	1226				

121-043/1.2

- 13 -

17289-17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Электроосвещение монтажные работы россыпь освещение лестничных клеток люминисцентными лампами, вар. I	2073	6	124	2197				
54	Электроосвещение материалы россыпь освещение лестничных клеток люминисцентными лампами, вар. I	2501	6	150	2651				
	Итого электромонтажных работы	5731		343	6074				3,36
	Устройство связи								
55	Телефонизация	68	6	4	72				
56	Радиотрансляция	351	6	21	372				
57	Телеантенна	176	6	11	187				
58	Канализация	71	6	4	75				
59	Заземление	53	6	3	56				
	Итого	719		43	762				0,42

121-043/1.2

- 14 -

17289 - 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лифты								
60	Монтажные работы	1287	6	77	1364				
61	Материалы	124	6	7	131				
62	Строительные работы	646	20,31	131	777				
63	Заземление	59	6	3	62				
64	Отделочные работы	106	20,31	22	128				
65	Итого лифты	2222		240	2462				1,36
66	Итого надземная часть	140385		27555	167940				91,92
67	Итого по смете	152267		30231	182498				100

Главный специалист по сметам

Старший инженер



Литвинова Т.П.

Срубас Ю.Е.

121-043/1.2

- 15 -

17289-17

 : НН: ОБЪС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА : :
 : ПП: ИСЧИСЛЕНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

1 Земляные работы				Вар. 1		
1	1-403А ТАБ. СНИП 10-48Г, Т.4.39	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1ГР.БУЛЬДОЗЕРОМ БЕЗ ОТКРЫЛКОВ МОЩН.80- 100Л.С.С ПЕРЕМЕЩЕНИ ЕМ ДО 10М	100К УБ.М	0,66	2,77	2
2	1-404Ж ТАБ. СНИП 10-48Г, Т439	ПРИ ДАЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА СВЕРХ 10М НА ПОСЛЕД 40М ДОБАВЛЯТЬ (ОТВАЛ БЕЗ ОТРЫЛКОВ)	100К УБМ	0,66	6,68	4
3	1-320А ТАБ. СНИП 10-41Ж	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР.ЭКСКАВАТОРОМ-ОБР. ЛОПАТОЙ С КОВШОМ ЕМК 0,5МЗ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	100К УБМ	7,40	14,16	105
4	1-319А ТАБ. СНИП 10-41Е, Т431	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1ГРУППЫ ЭСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ 0, 5МЗ С ПОГРУЗ. НА АВТОСАМОСВАЛ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ	100К УБМ	0,66	11,41	8
5	1-364 ТАБ. СНИП 10-44-Ж	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА 2 ГРУППЫ АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ДО 10 Т	100 КБМ	7,70	1,96	15
6	1-610А ТАБ. СНИП 10-103Б, Т413	ДОБОР ГРУНТА 2 ГРУППЫ ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК	1КУБМ	12,35	1,27	16
7	1-435 ТАБ. СНИП 10-49-Д	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН.80- 100Л.С.ГРУНТОМ 2ГР.С ПЕРЕМЕЩ.ДО 5М	100К УБМ	1,83	1,65	3
8	1-436Б ТАБ. СНИП 10-49Д	ПРИДАЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА СВЕРХ 5М НА 20М ДОБАВЛЯТЬ	100К УБМ	1,83	2,76	5
9	1-46А	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ИЛИ	100К	2,11	10,52	22

 :НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. :КОЛ-ВО: ЦЕНА : :
 :ПЛ:НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ :ИЗМЕР:ЕД.ИЗМ:ЕД.ИЗМ:СУММА :

	ТАБ. СНИП 10-21Ж Т.4. П26 17	ПАЗУХ ЭКСКАВАТОРОМ С БМ ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ГРУНТОМ 1 ГРУППЫ				
10	1-910 ТАБ. СНИП 10-141- Л	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 2 И 3 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	100К УБМ	3,94	12,40	49
11	1-750А ТАБ. СНИП	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ПЛОТНЫХ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ	100К ВМ	3,10	3,84	12
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				240
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
12	Ц-3РЗ 1	ОТВОЗ ГРУНТА	ТН	1330,0	0,25	333
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				333
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				573

2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ВАР.2

1	1-403А ТАБ. СНИП 10-48Г, Т.4,39	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1ГР.БУЛЬДОЗЕРОМ БЕЗ ОТКРЫЛКОВ МОЩН.80- 100Л.С.С ПЕРЕМЕЩЕНИ ЕМ ДО 10М	100К УБ.М	0,66	2,77	2
2	1-404Ж ТАБ. СНИП 1С-48Г, Т439	ПРИ ДАЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА СВЕРХ 10М НА ПОСЛЕД 40М ДОБАВЛЯТЬ (ОТВАЛ БЕЗ ОТРЫЛКОВ)	100К УБМ	0,66	6,68	4
3	1-320А ТАБ. СНИП 10-41Ж	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР.ЭКСКАВАТОРОМ-ОБР. ЛОПАТОЙ С КОВШОМ ЕМК 0,5МЗ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	100К УБМ	7,27	14,16	103
4	1-319А ТАБ. СНИП	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1ГРУППЫ ЭСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ 0,	100К УБМ	0,66	11,41	8

: НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

	10-41Е, Т431	5МЗ С ПОГРУЗ. НА АВТОСАМОСВАЛ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ					
5	1-36 ⁴ ТАБ. СНИП 10-4 ⁴ -Ж	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА 2 ГРУППЫ АВТОМОБИЛЯМИ- САМОСВАЛАМИ ДО 10 Т	100 КБМ	7,57	1,96	15	
6	1-610А ТАБ. СНИП 10-103Б, Т413	ДОБОР ГРУНТА 2 ГРУППЫ ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК	1КУБМ	12,10	1,27	15	
7	1-43 ⁵ ТАБ. СНИП 10-49-Д	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН. 80- 100Л.С. ГРУНТОМ 2ГР.С ПЕРЕМЕЩ. ДО 5М	100К УБМ	1,83	1,65	3	
8	1-436Б ТАБ. СНИП 10-49Д	ПРИДАЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА СВЕРХ 5М НА 20М ДОБАВЛЯТЬ	100К УБМ	1,83	2,76	5	
9	1-46А ТАБ. СНИП 10-21Ж Т.4, П26 17	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ИЛИ ПАЗУХ ЭКСКАВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ГРУНТОМ 1 ГРУППЫ	100К БМ	2,11	10,52	22	
10	1-910 ТАБ. СНИП 10-141- Л	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 2 И 3 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	100К УБМ	3,94	12,40	49	
11	1-750А ТАБ. СНИП	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ПЛОТНЫХ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ	100К ВМ	2,58	3,84	10	
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				236	
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
12	4-3РЗ 1	ОТВОЗ ГРУНТА	ТН	1301,0	0,25	325	
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				325	

: НН: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

561

3 ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ

ВАР.1

1	11-1 ТАБ. СНИП 19-1-А	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧ ФУНД ВЕСОМ ДО 0,5 Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО	1 КУБМ	1,20	7,84	9
2	11-3 ТАБ. СНИП 19-1Б	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО 1,5Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА	КУБМ	20,82	3,63	76
3	11-5 ТАБ. СНИП 19-1В	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО 3Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА Д	КУБМ	14,42	2,48	36
4	11-2В ТАБ. СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	9,74	6,10	59
5	11-29 ТАБ. СНИП 19-2-Б	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4 КУБМ	1 КУБМ	244,36	3,59	877
6	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1 КУБМ	19,80	1,45	29
7	12-83А ТАБ. СНИП 20-11-Г	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОН ТОЛЩ ДО 500 ММ	1 КУБМ	1,00	6,13	6
8	12-11Б	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ	1 КУБМ	0,84	3,94	3

ИИ: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

	ТАБ. СНИП 20-1-Л	БЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ					
9	12-9В ТАБ. СНИП 20-1-И	ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	КУБМ	0,60	1,80	1	
10	12-20А ТАБ. СНИП 20-3-А	ФУНД БЕТ ОБЪЕМ ДОС КУБМ ПОД ОБОРУД	1 КУБМ	0,16	5,30	1	
11	13-16 ТАБ. СНИП 21-6-А	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МАССИВОВ-ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1 КВМ	39,90	0,19	8	
12	12-11В ТАБ. СНИП 20-1-Л	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1 КУБМ	7,93	3,94	31	
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				1136	
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
13	ЧСЧ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	22,37	4,96	111	
14	ЧСЧ П. 13	БТ М-100	КУБМ	1,18	20,80	25	
15	ЧСЧ П. 14	БТ М-150	КУБМ	0,86	22,80	20	
16	ЧСЧ П. 15	БТ М-200	КУБМ	8,70	24,60	214	
17	ЧСЧ П. 95	РЦ М-25	КУБМ	1,24	12,60	16	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				385	
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
18	РСЧ 14- 79	Ф-Л8.24-2	ШТ	21,00	21,79	458	
19	РСЧ 14- 79	Ф-Л8.12-2	ШТ	6,00	10,74	64	
20	РСЧ 14- 79	Ф-Л10.24-2	ШТ	11,00	24,89	274	

: НН: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
: 21	РСЦ 14-79	Ф-Л10.8-2	ШТ	6,00	9,85	59
: 22	РСЦ 14-79	Ф-Л10.12-2	ШТ	14,00	12,36	173
: 23	РСЦ 14-79	Ф-Л14.24-2	ШТ	1,00	36,16	36
: 24	РСЦ 14-79	Ф-Л14.12-2	ШТ	5,00	18,09	90
: 25	РСЦ 14-79	Ф-Л16.12-2	ШТ	2,00	21,63	43
: 26	РСЦ 14-79	Ф-Л20.12-2	ШТ	7,00	40,74	285
: 27	10.10-33Т9	ФС-ФБС24.3.6	ШТ	2,00	14,01	28
: 28	10.10-32Т9	ФС-ФБС24.4.6	ШТ	25,00	18,03	451
: 29	10.10-32Т9	ФС-ФБС9.4.6-	ШТ	24,00	7,01	168
: 30	10.10-32Т9	ФС-ФБС12.4.3	ШТ	4,00	4,57	18
: 31	10.10-33Т9	ФС-ФБС24.5.6	ШТ	15,00	22,55	338
: 32	10.10-33Т9	ФС-ФБС9.5.6-	ШТ	11,00	8,76	96
: 33	10.10-32Т9	ФС-ФБС24.6.6	ШТ	5,00	27,09	135
: 34	10.10-32Т9	ФС-ФБС9.6.6-	ШТ	4,00	10,51	42
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						2760
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						4281
4 ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ						ВАР, 2
: 1	11-1 ТАБ. СНИП 19-1-А	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧ ФУНД ВЕСОМ ДО 0,5 Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ	1 КУБМ	1,20	7,84	9

 : НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

		ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО				
2	11-3 ТАБ. СНИП 19-1Б	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО 1,5Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА	КУБМ	20,55	3,63	75
3	11-5 ТАБ. СНИП 19-1Б	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО 3Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА Д	КУБМ	14,42	2,48	36
4	11-28 ТАБ. СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	8,64	6,10	53
5	11-29 ТАБ. СНИП 19-2-Б	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4 КУБМ	1 КУБМ	244,36	3,59	877
6	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОИ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1 КУБМ	19,80	1,45	29
7	12-83А ТАБ. СНИП 20-11-Г	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОН ТОЛЩ ДО 500 ММ	1 КУБМ	1,00	6,13	6
8	12-11Б ТАБ. СНИП 20-1-Л	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1 КУБМ	0,84	3,94	3
9	12-9В ТАБ. СНИП 20-1-И	ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	КУБМ	0,60	1,80	1
10	12-20А ТАБ. СНИП	ФУНД БЕТ ОБЪЕМ ДО 5 КУБМ ПОД ОБОРУД	1 КУБМ	0,16	5,30	1

№	Код	Наименование	Ед.	Кол-во	Цена	Сумма
11	13-16 ТАБ. СНИП 21-6-А	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МАССИВОВ-ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1КВМ	39,90	0,19	8
12	12-11В ТАБ. СНИП 20-1-Л	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1 КУБМ	7,93	3,94	31
ИТОГО ПО РАБОТАМ						1129
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
13	ЦСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	22,37	4,96	111
14	ЦСЦ П. 13	БТ М-100	КУБМ	1,18	20,80	25
15	ЦСЦ П. 14	БТ М-150	КУБМ	0,86	22,80	20
16	ЦСЦ П. 15	БТ М-200	КУБМ	8,70	24,60	214
17	ЦСЦ П. 95	РЦ М-25	КУБМ	1,24	12,60	16
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						385
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
18	РСЦ 14- 79	Ф-Л8.24-2	ШТ	21,00	21,79	458
19	РСЦ 14- 79	Ф-Л8.12-2	ШТ	5,00	10,74	54
20	РСЦ 14- 79	Ф-Л10.24-2	ШТ	11,00	24,89	274
21	РСЦ 14- 79	Ф-Л10.8-2	ШТ	6,00	9,85	59
22	РСЦ 14- 79	Ф-Л10.12-2	ШТ	14,00	12,36	173
23	РСЦ 14- 79	Ф-Л14.24-2	ШТ	1,00	36,16	36
24	РСЦ 14- 79	Ф-Л14.12-2	ШТ	5,00	18,09	90

: ЧН: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
: 25	РСЦ, 4- 79	Ф-Л16.12-2	ШТ	2,00	21,63	43
: 26	РСЦ, 4- 79	Ф-Л20.12-2	ШТ	7,00	40,74	285
: 27	10.10- 33Т9	ФС-ФС24.3.6	ШТ	2,00	14,01	28
: 28	10.10- 32Т9	ФС-ФС24.4.6	ШТ	25,00	18,03	451
: 29	10.10- 32Т9	ФС-ФС9.4.6-	ШТ	20,00	7,01	140
: 30	10.10- 32Т9	ФС-ФС12.4.3	ШТ	4,00	4,57	18
: 31	10.10- 33Т9	ФС-ФС24.5.6	ШТ	15,00	22,55	338
: 32	10.10- 33Т9	ФС-ФС9.5.6-	ШТ	10,00	8,76	88
: 33	10.10- 32Т9	ФС-ФС24.6.6	ШТ	5,00	27,09	135
: 34	10.10- 32Т9	ФС-ФС9.6.6-	ШТ	4,00	10,51	42
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						2713
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						4226
5 ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ						ВАР.3
: 1	11-1 ТАБ. СНИП 19-1-А	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧ ФУНД ВЕСОМ ДО 0,5 Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО	1 КУБМ	1,20	7,84	9
: 2	11-3 ТАБ. СНИП 19-1Б	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДО 1,5Т НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ	КУБМ	21,09	3,63	77

НН:	ОБС-:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ПП:	НОВАН:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
КОТЛОВАНА						
3	11-5 ТАБ. СНИП 19-1Б	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ДОЗТ НА ПЕСЧАНОЕ, ГРАВИЙНОЕ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА Д	КУБМ	14,42	2,48	36
4	11-28 ТАБ. СНИП 19-2-А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	1 КУБМ	12,58	6,10	77
5	11-29 ТАБ. СНИП 19-2-Б	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4 КУБМ	1 КУБМ	20,22	3,59	73
6	16-40 ТАБ. СНИП 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	1КУБМ	19,80	1,45	29
7	12-83А ТАБ. СНИП 20-11-Г	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОН ТОЛЩ ДО 500 ММ	1КУБМ	1,00	6,13	6
8	12-11Б ТАБ. СНИП 20-1-Л	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1КУБМ	0,84	3,94	3
9	12-9Б ТАБ. СНИП 20-1-И	ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	КУБМ	0,60	1,80	1
10	12-20А ТАБ. СНИП 20-3-А	ФУНД БЕТ ОБЪЕМ ДО 5 КУБМ ПОД ОБОРУД	1КУБМ	0,16	5,30	1
11	13-16 ТАБ. СНИП 21-6-А	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И МАССИВОВ-ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	1КВМ	39,90	0,19	8
12	12-11Б ТАБ. СНИП 20-1-Л	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1 КУБМ	7,93	3,94	31

 :НЧ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. :КОЛ-ВО: ЦЕНА :
 :ПП:НОВДНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ :ИЗМЕР:ЕД.ИЗМ:ЕД.ИЗМ:СУММА :

ИТОГО ПО РАБОТАМ

350

МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

13	ЦСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	22,37	4,96	111
14	ЦСЦ П. 13	БТ М-100	КУБМ	1,18	20,80	25
15	ЦСЦ П. 14	БТ М-150	КУБМ	0,86	22,80	20
16	ЦСЦ П. 15	БТ М-200	КУБМ	8,70	24,60	214
17	ЦСЦ П. 95	РЦ М-25	КУБМ	1,24	12,60	16

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ

385

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

18	РСЦ ₁₄ - 79	Ф-Л8.24-2	ШТ	21,00	21,79	458
19	РСЦ ₁₄ - 79	Ф-Л8.12-2	ШТ	7,00	10,74	75
20	РСЦ ₁₄ - 79	Ф-Л10.24-2	ШТ	11,00	24,89	274
21	РСЦ ₁₄ - 79	Ф-Л10.8-2	ШТ	6,00	9,85	59
22	РСЦ ₁₄ - 79	Ф-Л10.12-2	ШТ	14,00	12,36	173
23	РСЦ ₁₄ - 79	Ф-Л14.24-2	ШТ	1,00	36,16	36
24	РСЦ ₁₄ - 79	Ф-Л14.12-2	ШТ	5,00	18,09	90
25	РСЦ ₁₄ - 79	Ф-Л16.12-2	ШТ	2,00	21,63	43
26	РСЦ ₁₄ - 79	Ф-Л20.12-2	ШТ	7,00	40,74	285
27	10.10- 33Т9	ФС-ФБС24.3.6	ШТ	4,00	14,01	56
28	10.10- 32Т9	ФС-ФБС24.4.6	ШТ	25,00	18,03	451

: НН: ОБЪЕКТ :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
29	10.10-32Т9	ФС-ФС9.4.6-	ШТ	20,00	7,01	140
30	10.10-32Т9	ФС-ФС12.4.3	ШТ	20,00	4,57	91
31	10.10-33Т9	ФС-ФС9.5.6-	ШТ	12,00	8,76	105
32	10.10-33Т9	ФС-ФС12.5.3	ШТ	6,00	5,70	34
33	10.10-32Т9	ФС-ФС24.6.6	ШТ	5,00	27,09	135
34	10.10-32Т9	ФС-ФС9.6.6-	ШТ	4,00	10,51	42
35	10.10-33Т9	ФС-ФС9.3.6-	ШТ	1,00	5,24	5
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						2554
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						3289
6 СВАЙНОЕ ОСНОВАНИЕ						ВАР.1
1	11-29 ТАБ. СНИП 19-2-Б	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4 КУБМ	1 КУБМ	0,83	3,59	3
2	7-83 ТАБ. СНИП	ПОГРУЖЕНИЕ Ж- БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	19,32	19,10	369
3	7-85 ТАБ. СНИП 17-17-Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8М МОЛОТАМИ В ГРУНТЫ 11 ГРУППЫ	1 КУБМ	27,05	16,40	444
4	7-155 ТАБ. СНИП 17-30-А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНН ЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	91,00	1,02	93
5	12-173В	УКЛАДКА БЕТОНА В	1	4,42	2,05	9

ИН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП:НСВАННЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
	ТАБ.	СБОРН. ЖБ КАПИТЕЛИ И КУБМ				
	СНИП	ПО СБОР.ЖБ РИГ				
	20-24-В	ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ				
		КОНСТР				
6	11-103	УСТАНОВКА КОЛОНН	1КУБМ	5,46	14,30	78
	ТАБ.	ВЕСОМ ДО 1 Т В				
	СНИП	СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ				
	19-7-А	ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ				
		ЗДАНИЙ				
7	12-20А	ФУНД БЕТ ОБЪЕМ ДО 5	1КУБМ	0,76	5,30	4
	ТАБ.	КУБМ ПОД ОБОРУД				
	СНИП					
	20-3-А					
8	12-20Б	ФУНДАМЕНТЫ БЕТОННЫЕ	1КУБМ	2,81	5,30	15
	ТАБ.	ОБЪЕМОМ ДО 5КУБМ ПОД				
	СНИП	ОБОРУДОВАНИЕ				
	20-3-А					
9	12-11А	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ	1КУБМ	5,04	3,94	20
	ТАБ.	БЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ				
	СНИП	И СООРУЖЕНИЯ				
	20-1-Л					
10	12-45А	ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И	1КУБМ	0,20	4,86	1
	ТАБ.	СТЕНЫ ПОДВАЛОВ				
	СНИП	БЕТОННЫЕ				
	20-7-А					
ИТОГО ПО РАБОТАМ						1035
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
11	ЦСЦ П.	БТ М-200	КУБМ	4,95	24,60	122
	15					
12	ЦСЦ П.	БТ М-100	КУБМ	6,12	20,80	127
	13					
13	ЦСЦ П.	БТ М-150	КУБМ	2,87	22,80	65
	14					
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						314
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
14	10.10-	ФС-ФБС-24.36	ШТ	2,00	14,09	28
	32Т9					
15	РСЦ12-	СЦ6-30	ШТ	50,00	30,99	1550
	76					
	П146					
16	РСЦ12-	СЦ5-30	ШТ	43,00	25,66	1103

ИН: ОБЪС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

76							
П144							
17	10.10-8 П86	0-1	ШТ	91,00	4,46	406	
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						3087	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						4437	
7 СВАЙНОЕ ОСНОВАНИЕ						ВАР.2	
1	11-29 ТАБ. СНИП 19-2-Б	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4 КУБМ	1 КУБМ	1,66	3,59	6	
2	7-83 ТАБ. СНИП	ПОГРУЖЕНИЕ Ж- БЕТОННЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 5М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	21,32	19,10	407	
3	7-85 ТАБ. СНИП 17-17-Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8М МОЛОТАМИ В ГРУНТЫ 11 ГРУППЫ	1 КУБМ	22,08	16,40	362	
4	7-155 ТАБ. СНИП 17-30-А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОНН ЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1 ШТ	90,00	1,02	92	
5	12-173В ТАБ. СНИП 20-24-В	УКЛАДКА БЕТОНА В СБОРН. ЖБ КАПИТЕЛИ И ПО СБОРН. ЖБ РИГ ПЕРЕКР И В ДРУГИЕ КОНСТР	1 КУБМ	4,37	2,05	9	
6	11-103 ТАБ. СНИП 19-7-А	УСТАНОВКА КОЛОНН ВЕСОМ ДО 1 Т В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	1 КУБМ	5,40	14,30	77	
7	12-20А ТАБ. СНИП 20-3-А	ФУНД БЕТ ОБЪЕМ ДО 5 КУБМ ПОД ОБОРУД	1 КУБМ	0,76	5,30	4	

РН:	СБОС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
8	12-20Б ТАБ. СНИП 20-3-А	ФУНДАМЕНТЫ БЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5КУБМ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	1КУБМ	2,81	5,30	15
9	12-11А ТАБ. СНИП 20-1-Л	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	1КУБМ	3,78	3,94	15
10	12-45А ТАБ. СНИП 20-7-А	ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛОВ БЕТОННЫЕ	1КУБМ	0,30	4,86	1
ИТОГО ПО РАБОТАМ						989
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
11	ЦСЦ П. 15	БТ М-200	КУБМ	4,89	24,60	120
12	ЦСЦ П. 13	БТ М-100	КУБМ	4,94	20,80	103
13	ЦСЦ П. 14	БТ М-150	КУБМ	2,87	22,80	65
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						288
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
14	10.10- 32Т9	ФС-ФБС-24.36	ШТ	4,00	14,09	56
15	РСЦ12- 76 П146	СЦ6-30	ШТ	41,00	30,99	1271
16	РСЦ12- 76 П144	СЦ5-30	ШТ	52,00	25,66	1334
17	10.10-8 П86	О-1	ШТ	90,00	4,46	401
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						3063
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						4340
В НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 28СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.1						

: ИИ: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	83,77	0,97	81
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	12,10	1,12	14
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	ЧЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	7,15	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	7,15	0,09	1
5	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	57,30	0,56	32
ИТОГО ПО РАБОТАМ						128
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	Ц1-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	7,86	0,26	2
7	Ц1-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	1,50	0,26	
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						2
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	10.10- 34Т9	9НСЧ-1И.2	ШТ	3,00	139,33	418
9	10.10- 36Т9	9НСЧ-2И.2	ШТ	2,00	112,39	225
10	10.10- 34Т9	9НСЧ-6И.2	ШТ	4,00	128,82	515
11	10.10-	9НСЧ-7	ШТ	1,00	164,87	165

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
ИТОГО ПО РАБОТАМ						128
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	Ц1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	7,86	0,26	2
7	Ц1-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	1,50	0,26	
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						2
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	10.10-34Т9	9НСЧ-1И.2	ШТ	3,00	139,33	418
9	10.10-36Т9	9НСЧ-2И.2	ШТ	2,00	112,39	225
10	10.10-34Т9	9НСЧ-6И.2	ШТ	4,00	128,82	515
11	10.10-34Т9	9НСЧ-7	ШТ	1,00	164,87	165
12	10.10-34Т9	9НСЧ-7-2	ШТ	1,00	164,87	165
13	10.10-34Т9	9НСЧ-8-2	ШТ	2,00	34,77	70
14	10.10-34Т9	9НСЧ-23	ШТ	1,00	143,38	143
15	10.10-34Т9	9НСЧ-23-2	ШТ	1,00	143,38	143
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	105,95	106
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						1950
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						2081
10 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 28СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.3						
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И	1КВМ	77,27	0,97	75

 : НЧ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

2 11-428 УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ М2 20,89 1,12 23
 ТАБ. НАРУЖНЫХ СТЕН
 СНИП ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2
 19-24-Г ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ
 В БЕСКАРКАСНО-
 ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И
 ОБЩЕСТВ. ЗДАНИЯХ

3 11-446 4 ЕКАНКА И РАСШИВКА 1М 13,09 0,10 1
 ТАБ. РАСТВОРОМ ШВОВ
 СНИП НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ
 19-25-А ПАНЕЛЕЙ

4 11-449 УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ М 13,09 0,09 1
 ТАБ. НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ
 СНИП ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ
 19-25-Г НА МАСТИКЕ В 1 РЯД

ИТОГО ПО РАБОТАМ 101

МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

5 Ц1-1- УПЛОТН. ПРОКЛАД, М 14,40 0,26 4
 464

6 Ц1-1- МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ. КГ 2,75 0,26 1
 330

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ 5

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

7 10.10- 9НСЦ-1И.2 ШТ 2,00 139,33 279
 34Т9

8 10.10- 9НСЦ-2И.2 ШТ 2,00 112,39 225
 36Т9

9 10.10- 9НСЦ-6И.2 ШТ 4,00 128,82 515
 34Т9

10 10.10- 9НСЦ-7 ШТ 1,00 164,87 165
 34Т9

11 10.10- 9НСЦ-7-2 ШТ 1,00 164,87 165
 34Т9

12 10.10- 9НСЦ-8-2 ШТ 2,00 34,77 70
 34Т9

13 10.10- 9НСЦ-23 ШТ 1,00 143,38 143
 34Т9

14 10.10- 9НСЦ-23-2 ШТ 1,00 143,38 143

: НН: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
	34Т9					
15	10.10-34Т9	9НС-2-9	ШТ	1,00	88,62	89
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	105,95	106
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						1899
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						2005
11 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т ЗЗСМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.1						
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	76,42	0,97	74
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	19,46	1,12	22
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	12,79	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	12,79	0,09	1
5	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	57,30	0,56	32
ИТОГО ПО РАБОТАМ						130
МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	Ц1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	14,07	0,26	4
7	Ц1-1-	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	2,69	0,26	1

 :НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. :КОЛ-ВО: ЦЕНА : :
 :ПП:НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ :ИЗМЕР:ЕД.ИЗМ:ЕД.ИЗМ:СУММА :

330

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ

4

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

8	10.10-34Т9	9НСЦ-1И.2	ШТ	3,00	145,93	438
9	10.10-36Т9	9НСЦ-2И.2	ШТ	2,00	117,54	235
10	10.10-34Т9	9НСЦ-6И.2	ШТ	4,00	133,52	534
11	10.10-34Т9	9НС-47	ШТ	1,00	175,04	175
12	10.10-34Т9	9НСЦ-7-2	ШТ	1,00	175,04	175
13	10.10-34Т9	9НСЦ-8-2	ШТ	2,00	34,20	68
14	10.10-34Т9	9НСЦ-23	ШТ	1,00	150,13	150
15	10.10-34Т9	9НСЦ-23-2	ШТ	1,00	150,13	150
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	104,80	105

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ

2030

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

2165

12 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 33СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.2

1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	76,42	0,97	74
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	19,46	1,12	22

ИН:	ОБОС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЧЕНА !	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.	ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:СУММА
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	12,79	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	12,79	0,09	1
5	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	57,30	0,56	32
ИТОГО ПО РАБОТАМ						130
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	Ц1-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	14,07	0,26	4
7	Ц1-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	2,69	0,26	1
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						4
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	10.10- 34Т9	9НСЧ-1И.2	ШТ	3,00	145,93	438
9	10.10- 36Т9	9НСЧ-2И.2	ШТ	2,00	117,54	235
10	10.10- 34Т9	9НСЧ-6И.2	ШТ	4,00	133,52	534
11	10.10- 34Т9	9НС-Ц7	ШТ	1,00	175,04	175
12	10.10- 34Т9	9НСЧ-7-2	ШТ	1,00	175,04	175
13	10.10- 34Т9	9НСЧ-8-2	ШТ	2,00	34,20	68
14	10.10- 34Т9	9НСЧ-23	ШТ	1,00	150,13	150
15	10.10- 34Т9	9НСЧ-23-2	ШТ	1,00	150,13	150
16	10.10-	9НС-22-3	ШТ	1,00	104,80	105

НЧ:	ОБЪС:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
34Т9		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				2030
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2165
13 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 33СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.3						
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-б	УСТАНОВКА ЧОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	69,92	0,97	68
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	28,25	1,12	32
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-а	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	18,74	0,10	2
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	18,74	0,09	2
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				103
МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
5	Ц1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	20,61	0,26	5
6	Ц1-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	3,93	0,26	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				6
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
7	10.10-34Т9	9НСЧ-1И.2	ШТ	2,00	145,93	292
8	10.10-36Т9	9НСЧ-2И.2	ШТ	2,00	117,54	235

: НЧ: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
9	10.10-34Т9	9НСЧ-6И.2	ШТ	4,00	133,52	534
10	10.10-34Т9	9НС-Ц7	ШТ	1,00	175,04	175
11	10.10-34Т9	9НСЧ-7-2	ШТ	1,00	175,04	175
12	10.10-34Т9	9НСЧ-8-2	ШТ	2,00	34,20	68
13	10.10-34Т9	9НСЧ-23	ШТ	1,00	150,13	150
14	10.10-34Т9	9НСЧ-23-2	ШТ	1,00	150,13	150
15	10.10-34Т9	9НС-2-9	ШТ	1,00	94,53	95
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	104,80	105
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						1979
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						2089
14 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 38СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.1						
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	83,78	0,97	81
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	12,10	1,12	14
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	ЧЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	7,15	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ	М	7,15	0,09	1

НЧ: ОБУС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

	19-25-Г	НА МАСТИКЕ В 1 РЯД				
5	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2 СЛОЯ	1КВМ	57,30	0,56	32
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				128
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	41-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	7,86	0,26	2
7	41-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	1,50	0,26	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				2
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10- 34Т9	9НСЦ-1И.2	ШТ	3,00	156,14	468
9	10.10- 36Т9	9НСЦ-2И.2	ШТ	2,00	125,80	252
10	10.10- 34Т9	9НСЦ-6И2	ШТ	4,00	144,41	578
11	10.10- 34Т9	9НСЦ-7	ШТ	1,00	189,63	190
12	10.10- 34Т9	9НСЦ-7-2	ШТ	1,00	189,63	190
13	10.10- 34Т9	9НСЦ-8-2	ШТ	2,00	34,70	69
14	10.10- 34Т9	9НСЦ-23	ШТ	1,00	160,77	161
15	10.10- 34Т9	9НСЦ-23-2	ШТ	1,00	160,77	161
16	10.10- 34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	115,37	115
		ИТОГО ИЗДЕЛИЯ				2183
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2314

: НН: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :

15 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 38СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.2						
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	83,78	0,97	81
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	12,10	1,12	14
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	ЧЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	7,15	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	7,15	0,09	1
5	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	57,30	0,56	32
ИТОГО ПО РАБОТАМ						128
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	Ч1-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	7,86	0,26	2
7	Ч1-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	1,50	0,26	
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						2
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	10.10- 34Т9	9НСЧ-1И.2	ШТ	3,00	156,14	468
9	10.10- 36Т9	9НСЧ-2И.2	ШТ	2,00	125,80	252
10	10.10- 34Т9	9НСЧ-6И2	ШТ	4,00	144,41	578

:-НЧ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :
:-ПП:НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД.ИЗМ: ЕД.ИЗМ: СУММА :
:-

11	10.10-34Т9	9НСЧ-7	ШТ	1,00	189,63	190
12	10.10-34Т9	9НСЧ-7-2	ШТ	1,00	189,63	190
13	10.10-34Т9	9НСЧ-8-2	ШТ	2,00	34,70	69
14	10.10-34Т9	9НСЧ-23	ШТ	1,00	160,77	161
15	10.10-34Т9	9НСЧ-23-2	ШТ	1,00	160,77	161
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	115,37	115
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						2183
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						2314

16 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 38СМ ПРИ ЛЕНТ ФУНД ВАР.3

1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-5	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	77,29	0,97	75
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	20,89	1,12	23
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	13,09	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	13,09	0,09	1
ИТОГО ПО РАБОТАМ						101

НН:	ОБОС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
5	Ц1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	14,40	0,26	4
6	Ц1-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	2,75	0,26	1
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						5
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
7	10.10-34Т9	9НСЧ-1И.2	ШТ	2,00	156,14	312
8	10.10-36Т9	9НСЧ-2И.2	ШТ	2,00	125,80	252
9	10.10-34Т9	9НСЧ-6И2	ШТ	4,00	144,41	578
10	10.10-34Т9	9НСЧ-7	ШТ	1,00	189,63	190
11	10.10-34Т9	9НСЧ-7-2	ШТ	1,00	189,63	190
12	10.10-34Т9	9НСЧ-8-2	ШТ	2,00	34,70	69
13	10.10-34Т9	9НСЧ-23	ШТ	1,00	160,77	161
14	10.10-34Т9	9НСЧ-23-2	ШТ	1,00	160,77	161
15	10.10-34Т9	9НС-2-9	ШТ	1,00	91,49	91
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	115,37	115
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						2119
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						2224
17 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 28СМ ПРИ СВ ОСН ВАР.1						
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И	1КВМ	64,68	0,97	63

 : НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА : :
 : ПП: НОВДНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

2	11-4 ²⁸ ТАБ. СНИП 19-2 ⁴ -Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	12,10	1,12	14
3	11-4 ⁴⁶ ТАБ. СНИП 19-2 ⁵ -А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	7,15	0,10	1
4	11-4 ⁴⁹ ТАБ. СНИП 19-2 ⁵ -Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	7,15	0,09	1
5	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	28,60	0,56	16

ИТОГО ПО РАБОТАМ

94

МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

6	Ц1-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	7,86	0,26	2
7	Ц1-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	1,50	0,26	

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ

2

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

8	10.10- 34Т9	9НСЧ-1Б2	ШТ	3,00	113,31	340
9	10.10- 36Т9	9НСЧ-2Б.2	ШТ	2,00	91,63	183
10	10.10- 34Т9	9НСЧ-6Б.2	ШТ	4,00	102,84	411
11	10.10- 34Т9	9НСЧ-7Б	ШТ	1,00	135,42	135
12	10.10- 34Т9	9НСЧ-7-2Б	ШТ	1,00	135,42	135
13	10.10-	9НСЧ-8-2Б	ШТ	2,00	33,88	68

 :НЧ: ОБУС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :
 :П:НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ :ИЗМЕР:ЕД.ИЗМ:ЕД.ИЗМ:СУММА :

34Т9
 14 10.10- 9НСЦ-23Б ШТ 1,00 121,65 122
 34Т9
 15 10.10- 9НСЦ-23-2Б ШТ 1,00 121,65 122
 34Т9
 16 10.10- 9НС-22-3 ШТ 1,00 105,95 106
 34Т9
 ИТОГО ИЗДЕЛИЙ 1622
 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1719

18 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 28СМ ПРИ СВ ОСН ВАР.2

1 11-426 УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ 1КВМ 64,68 0,97 63
 ТАБ. ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО
 СНИП 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3,
 19-24-Б 9М В ЖИЛЫХ И
 ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ
 2 11-428 УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ М2 12,10 1,12 14
 ТАБ. НАРУЖНЫХ СТЕН
 СНИП ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2
 19-24-Г ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ
 В БЕСКАРКАСНО-
 ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И
 ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ
 3 11-446 4ЕКАНКА И РАСШИВКА 1М 7,15 0,10 1
 ТАБ. РАСТВОРОМ ШВОВ
 СНИП НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ
 19-25-А ПАНЕЛЕЙ
 4 11-449 УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ М 7,15 0,09 1
 ТАБ. НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ
 СНИП ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ
 19-25-Г НА МАСТИКЕ В 1 РЯД
 5 13-30 БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ 1КВМ 28,60 0,56 16
 ТАБ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И
 СНИП ПФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ
 21-6-Ж ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ
 МАСТИКЕ В 2СЛОЯ

ИТОГО ПО РАБОТАМ 94

МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

ИЧ: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПР: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
6	Ц1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	7,86	0,26	2
7	Ц1-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	1,50	0,26	
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						2
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	10.10-34Т9	9НСЧ-1Б2	ШТ	3,00	113,31	340
9	10.10-36Т9	9НСЧ-2Б.2	ШТ	2,00	91,63	183
10	10.10-34Т9	9НСЧ-6Б.2	ШТ	4,00	102,84	411
11	10.10-34Т9	9НСЧ-7Б	ШТ	1,00	135,42	135
12	10.10-34Т9	9НСЧ-7-2Б	ШТ	1,00	135,42	135
13	10.10-34Т9	9НСЧ-8-2Б	ШТ	2,00	33,88	68
14	10.10-34Т9	9НСЧ-23Б	ШТ	1,00	121,65	122
15	10.10-34Т9	9НСЧ-23-2Б	ШТ	1,00	121,65	122
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	105,95	106
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						1622
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						1719
19 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 28СМ ПРИ СВ ОСН ВАР.3						
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	68,41	0,97	66
2	11-428 ТАБ. СНИП	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2	М2	12,10	1,12	14

: ИИ: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	:	ЕД.	:	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВДНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	:	ИЗМЕР:	:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
	19-24-Г	ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ. ЗДАНИЯХ						
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4 ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	7,15	0,10	1		
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	7,15	0,09	1		
ИТОГО ПО РАБОТАМ							81	
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР								
5	41-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	7,86	0,26	2		
6	41-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	1,50	0,26			
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ							2	
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР								
7	10.10- 34Т9	9НСЧ-1Б2	ШТ	2,00	113,31	227		
8	10.10- 36Т9	9НСЧ-2Б.2	ШТ	2,00	91,63	183		
9	10.10- 34Т9	9НСЧ-6Б.2	ШТ	4,00	102,84	411		
10	10.10- 34Т9	9НСЧ-7Б	ШТ	1,00	135,42	135		
11	10.10- 34Т9	9НСЧ-7-2Б	ШТ	1,00	135,42	135		
12	10.10- 34Т9	9НСЧ-8-2Б	ШТ	2,00	33,88	68		
13	10.10- 34Т9	9НСЧ-23Б	ШТ	1,00	121,65	122		
14	10.10- 34Т9	9НСЧ-23-2Б	ШТ	1,00	121,65	122		
15	10.10- 34Т9	9НСЧ-2-9	ШТ	1,00	88,62	89		

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	:	ЕД.	:	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	:	ИЗМЕР:	ЕД.	ИЗМ:	ЕД.	ИЗМ: СУММА :
16	10.10-34Т9	9НС-22-3		ШТ	1,00	105,95		106
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						1598
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						1681
		20 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 33СМ ПРИ СВ ОСН					ВАР.1	
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ		1КВМ	64,69	0,97		63
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ		М2	12,10	1,12		14
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	ЧЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		1М	7,15	0,10		1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД		М	7,15	0,09		1
5	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ		1КВМ	28,60	0,56		16
		ИТОГО ПО РАБОТАМ						94
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	Ц1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.		М	7,86	0,26		2
7	Ц1-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.		КГ	1,50	0,26		
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						2

 : НН: ОБЪС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

8	10.10-34Т9	9НСЧ-1Б.2	ШТ	3,00	118,83	356
9	10.10-36Т9	9НСЧ-2Б.2	ШТ	2,00	96,07	192
10	10.10-34Т9	9НСЧ-6Б.2	ШТ	4,00	107,57	430
11	10.10-34Т9	9НСЧ-7Б	ШТ	1,00	144,17	144
12	10.10-34Т9	9НСЧ-7-2Б	ШТ	1,00	144,17	144
13	10.10-34Т9	9НСЧ-8-2Б	ШТ	2,00	27,44	55
14	10.10-34Т9	9НСЧ-23Б	ШТ	1,00	127,15	127
15	10.10-34Т9	9НСЧ-23-2Б	ШТ	1,00	127,15	127
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	104,80	105
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						1681
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						1777

21 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 33СМ ПРИ СВ ОСН ВАР.2

1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	64,69	0,97	63
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	12,10	1,12	14
3	11-446 ТАБ. СНИП	ЧЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ	1М	7,15	0,10	1

: НН: СБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВДНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						1777
22 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 33СМ ПРИ СВ ОСН						ВАР.3
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-2 ⁴ -Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	59,63	0,97	58
2	11-4 ²⁸ ТАБ. СНИП 19-2 ⁴ -Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	20,89	1,12	23
3	11-4 ⁴⁶ ТАБ. СНИП 19-2 ⁵ -А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	13,09	0,10	1
4	11-4 ⁴⁹ ТАБ. СНИП 19-2 ⁵ -Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	13,09	0,09	1
ИТОГО ПО РАБОТАМ						84
МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
5	Ц1-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	14,40	0,26	4
6	Ц1-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	2,75	0,26	1
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						5
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
7	10.10- 34Т9	9НСЦ-16.2	ШТ	2,00	118,83	238
8	10.10- 36Т9	9НСЦ-26.2	ШТ	2,00	96,07	192
9	10.10- 34Т9	9НСЦ-66.2	ШТ	4,00	107,57	430
10	10.10-	9НСЦ-7Б	ШТ	1,00	144,17	144

ИЧ:	ОБС:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ПП:	НОВАННЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
		34Т9				
11	10.10-34Т9	9НСЧ-7-2Б	ШТ	1,00	144,17	144
12	10.10-34Т9	9НСЧ-8-2Б	ШТ	2,00	27,44	55
13	10.10-34Т9	9НСЧ-23Б	ШТ	1,00	127,15	127
14	10.10-34Т9	9НСЧ-23-2Б	ШТ	1,00	127,15	127
15	10.10-34Т9	9НС-2-9	ШТ	1,00	94,53	95
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	104,80	105
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1657
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1745
		23 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 38СМ ПРИ СВ ОСН			ВАР.1	
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	64,70	0,97	63
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	12,10	1,12	14
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	ЧЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	7,15	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	7,15	0,09	1
5	13-30 ТАБ.	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И	1КВМ	28,60	0,56	16

 : НН: 050С- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

	СНИП 21-6-Ж	ПФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2 СЛОЯ				
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				94
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	Ц1-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	7,86	0,26	2
7	Ц1-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	1,50	0,26	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				2
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10- 34Т9	9НСЦ-1Б.2	ШТ	3,00	127,39	382
9	10.10- 36Т9	9НСЦ-2Б.2	ШТ	2,00	103,05	206
10	10.10- 34Т9	9НСЦ-6Б.2	ШТ	4,00	115,01	460
11	10.10- 34Т9	9НСЦ-7Б	ШТ	1,00	156,65	157
12	10.10- 34Т9	9НСЦ-7-2Б	ШТ	1,00	156,65	157
13	10.10- 34Т9	9НСЦ-8-2Б	ШТ	2,00	27,48	55
14	10.10- 34Т9	9НСЦ-23Б	ШТ	1,00	135,76	136
15	10.10- 34Т9	9НСЦ-23-2Б	ШТ	1,00	135,76	136
16	10.10- 34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	115,37	115
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1803
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1900
		24 НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 38СМ ПРИ СВ ОСН			ВАР.2	

: ИИ: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	64,70	0,97	63
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	12,10	1,12	14
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	7,15	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	7,15	0,09	1
5	13-30 ТАБ. СНИП 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПФУНД ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В 2СЛОЯ	1КВМ	28,60	0,56	16
ИТОГО ПО РАБОТАМ						94
МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	41-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	7,86	0,26	2
7	41-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	1,50	0,26	
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						2
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	10.10- 34Т9	9НСЧ-1Б.2	ШТ	3,00	127,39	382
9	10.10- 36Т9	9НСЧ-2Б.2	ШТ	2,00	103,05	206
10	10.10- 34Т9	9НСЧ-6Б.2	ШТ	4,00	115,01	460
11	10.10- 34Т9	9НСЧ-7Б	ШТ	1,00	156,65	157

ИН:	ОБОС:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЧЕНА:	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
12	10.10-34Т9	9НСЧ-7-2Б	ШТ	1,00	156,65	157
13	10.10-34Т9	9НСЧ-8-2Б	ШТ	2,00	27,48	55
14	10.10-34Т9	9НСЧ-23Б	ШТ	1,00	135,76	136
15	10.10-34Т9	9НСЧ-23-2Б	ШТ	1,00	135,76	136
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	115,37	115
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						1803
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						1900
2Б НАР СТЕНЫ ОДН КОНСТР Т 38СМ ПРИ СВ ОСН ВАР.3						
1	11-426 ТАБ. СНИП 19-24-Б	УСТАНОВКА ЧОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3, 9М В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	59,64	0,97	58
2	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	20,89	1,12	23
3	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	13,09	0,10	1
4	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	13,09	0,09	1
ИТОГО ПО РАБОТАМ						84
МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
5	41-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	14,40	0,26	4

: НН: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
6	41-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	2,75	0,26	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				5
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	10.10-34Т9	9НСЧ-1Б.2	ШТ	2,00	127,39	255
8	10.10-36Т9	9НСЧ-2Б.2	ШТ	2,00	103,05	206
9	10.10-34Т9	9НСЧ-6Б.2	ШТ	4,00	115,01	460
10	10.10-34Т9	9НСЧ-7Б	ШТ	1,00	156,65	157
11	10.10-34Т9	9НСЧ-7-2Б	ШТ	1,00	156,65	157
12	10.10-34Т9	9НСЧ-8-2Б	ШТ	2,00	27,48	55
13	10.10-34Т9	9НСЧ-23Б	ШТ	1,00	135,76	136
14	10.10-34Т9	9НСЧ-23-2Б	ШТ	1,00	135,76	136
15	10.10-34Т9	9НС-2-9	ШТ	1,00	91,49	91
16	10.10-34Т9	9НС-22-3	ШТ	1,00	115,37	115
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1768
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1856
		26 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ПРИ ЛЕНТ ФУНД			ВАР.1	
1	11-464 ТАБ. СНИП 19-30-Б	УСТАНОВКА ОБЪЕМНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ШАХТ ЛИФТОВ ВЕСОМ ДО 3Т	ШТ	1,00	9,20	9
2	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2 (ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ	1КВМ	42,73	1,21	52

: НЧ: ОБЪС - :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: ИСЧИСЛЕНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
ЗДАНИЯХ						
3	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ (ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	152,15	0,55	84
4	12-81Б ТАБ. СНИП 20-11-Б	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ	1 КУБМ	3,10	13,40	42
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	0,18	21,60	4
ИТОГО ПО РАБОТАМ						190
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	ЦСЦ П. 14	БТ М-150	КУБМ	3,16	22,80	72
7	Ц1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ.	0,16	51,50	8
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						80
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	10.10- 12П402	9ВСЦ-5И	ШТ	2,00	92,53	185
9	10.10- 11П120	9ВСЦ-5-7И	ШТ	8,00	80,42	643
10	10.10- 12П403	9ВСЦ-5-10И	ШТ	1,00	84,81	85
11	10.10- 12П404	9ВСЦ-5-11И	ШТ	1,00	82,65	83
12	10.10- 12П406	9ВСЦ-6-3И	ШТ	1,00	66,72	67
13	10.10- 12П408	9ВСЦ-7-3И	ШТ	2,00	80,08	160
14	10.10- 12П410	9ВСЦ-8-3И	ШТ	2,00	41,02	82
15	10.10- 2Р103	В-Б-2	ШТ	6,00	27,34	164

: НН: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

16	10.10- 12П488	СШ-1И	ШТ	1,00	20,17	20
17	10.10- 33Т9	СШ-2-2	ШТ	1,00	23,02	23
18	10.10- 12П490	СШ-3И	ШТ	2,00	23,55	47
19	ИУПМЯПА УП129	Шл-КМ-1	ШТ	1,00	152,07	152
ИТОГО ИЗДЕЛИЯ						1711
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						1982

27 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ПРИ ЛЕНТ ФУНД

ВАР.2

1	11-464 ТАБ. СНИП 19-30-Б	УСТАНОВКА ОБЪЕМНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ШАХТ ЛИФТОВ ВЕСОМ ДО 3Т	ШТ	1,00	9,20	9
2	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	36,57	1,21	44
3	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	152,15	0,55	84
4	12-81Б ТАБ. СНИП 20-11-5	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ	1	3,10	13,40	42
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1	0,18	21,60	4

ИТОГО ПО РАБОТАМ

183

МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

: НЧ: ОБЪЕМ :		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ПО: ПОЗНАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
6	ЦСЧ П. 14	БТ М-150	КУБМ	3,16	22,80	72
7	Ч1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МБ Ж М-250	КВМ	0,16	51,50	8
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						80
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	10.10- 12П402	9ВСЧ-5И	ШТ	2,00	92,53	185
9	10.10- 11П120	9ВСЧ-5-7И	ШТ	8,00	80,42	643
10	10.10- 12П403	9ВСЧ-5-10И	ШТ	1,00	84,81	85
11	10.10- 12П404	9ВСЧ-5-11И	ШТ	1,00	82,65	83
12	10.10- 12П406	9ВСЧ-6-3И	ШТ	1,00	66,72	67
13	10.10- 12П408	9ВСЧ-7-3И	ШТ	2,00	80,08	160
14	10.10- 12П410	9ВСЧ-8-3И	ШТ	2,00	41,02	82
15	10.10- 2Л103	В-Б-2	ШТ	4,00	27,34	109
16	10.10- 12П468	СШ-1И	ШТ	1,00	20,17	20
17	10.10- 33Т9	СШ-2-2	ШТ	1,00	23,02	23
18	10.10- 12П490	СШ-3И	ШТ	2,00	23,55	47
19	ЙУПМЯПА УП129	ШЛ-КМ-1	ШТ	1,00	152,07	152
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						1657
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						1919
28 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ПРИ СВ ОСН						ВАР.1

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
1	11-464 ТАБ. СНИП 19-30-6	УСТАНОВКА ОБЪЕМНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ШАХТ ЛИФТОВ ВЕСОМ ДО 3Т	ШТ	1,00	9,20	9
2	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	15,63	1,21	19
3	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	28,80	0,55	16
4	12-81Б ТАБ. СНИП 20-11-Б	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ	1 КУБМ	1,10	13,40	15
5	12-82Б ТАБ. СНИП 20-11-Б	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ	1КУБМ	0,64	8,69	6
6	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	0,06	21,60	1
ИТОГО ПО РАБОТАМ						66
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
7	ЦСЦ П. 14	БТ М-150	КУБМ	1,77	22,80	40
8	Ц1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	0,05	51,50	3
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						43
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
9	10.10- 10П71	ВСЦ-1Б	ШТ	2,00	12,05	24
10	10.10- 12П403	9ВСЦ-5-10И	ШТ	1,00	84,81	85
11	10.10- 12П404	9ВСЦ-5-11И	ШТ	1,00	82,65	83

: НЧ: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ЛП: ИСВАННИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
12	10.10- 12П406	9ВСЦ-6-3И	ШТ	1,00	66,72	67
13	10.10- 7П129	ШЛ-КМ-1	ШТ	1,00	152,07	152
14	10.10- 12П488	СШ-1И	ШТ	1,00	20,17	20
15	10.10- 33Т9	СШ-2-2	ШТ	1,00	23,02	23
16	10.10- 12П490	СШ-3И	ШТ	2,00	23,55	47
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						501
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						609
29 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ПРИ СВ ОСН						ВАР.2
1	11-464 ТАБ. СНИП 19-30-Б	УСТАНОВКА ОБЪЕМНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ШАХТ ЛИФТОВ ВЕСОМ ДО 3Т	ШТ	1,00	9,20	9
2	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2 (ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	15,63	1,21	19
3	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ (ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	49,30	0,55	27
4	12-81Б ТАБ. СНИП 20-11-Б	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ	1 КУБМ	4,27	13,40	57
5	12-82Б ТАБ. СНИП 20-11-В	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ	1КУБМ	0,64	8,69	6
6	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	1 КУБМ	0,06	21,60	1

ИН: СБОС- :	НАИМЕНОВАНИЕ :	ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
ИП: НОВАНИЕ :	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ :	ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
МАРОК					
ИТОГО ПО РАБОТАМ					119
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
7	ЦСЦ П. БТ М-150 14	КУБМ	5,01	22,80	114
8	Ц1-1- ПЛИТЫ МВ Ж М-250 Р4П176	КВМ	0,05	51,50	3
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					117
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
9	10.10- ВСЧ-1Б 10П71	ШТ	2,00	12,05	24
10	10.10- 9ВСЧ-5-7И 11П120	ШТ	2,00	80,42	161
11	10.10- 9ВСЧ-5-10И 12П403	ШТ	1,00	84,81	85
12	10.10- 9ВСЧ-5-11И 12П404	ШТ	1,00	82,65	83
13	10.10- 9ВСЧ-6-3И 12П406	ШТ	1,00	66,72	67
14	10.10- ШЛ-КМ-1 7П129	ШТ	1,00	152,07	152
15	10.10- СШ-1И 12П488	ШТ	1,00	20,17	20
16	10.10- СШ-2-2 33Т9	ШТ	1,00	23,02	23
17	10.10- СШ-3И 12П490	ШТ	2,00	23,55	47
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ					661
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					898
30 ПЕРЕКР ЛОДЖ ЛЮБ НАР СТ БАЛК ОДН НАР СТ Т З ВАР.1					
1	11-322 УКЛАДКА ПЛИТ, ТАБ. НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ СНИД ПЕРЕКРЬТИЙ И	1ШТ	2,00	2,35	5

 : НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

	19-16-Г	ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ				
2	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	13,00	4,86	63
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				68
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10- 11П158	П-1И	ШТ	3,00	116,73	350
4	10.10- 11П170	П-1-6И	ШТ	2,00	116,73	233
5	10.10- 12П428	П-1-9И	ШТ	1,00	111,53	112
6	10.10- 11П172	П-1-10И	ШТ	1,00	116,52	117
7	10.10- 11П174	П-1-11И	ШТ	1,00	116,52	117
8	10.10- 12П431	П-1-12И	ШТ	1,00	111,84	112
9	10.10- 12П436	П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117
10	10.10- 12П437	П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117
11	10.10- 12П441	П-3-3И	ШТ	1,00	91,48	91
12	10.10- 12П442	П-3-4И	ШТ	1,00	91,48	91
13	10.10- 2П99	П-4-3	ШТ	2,00	17,98	36
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1492
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1560

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
31 ПЕРЕКР ЛОДЖ ЛЮБ НАР СТ БАЛК ОДН НАР СТ Т 3 ВАР.2						
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
2	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	13,00	4,86	63
ИТОГО ПО РАБОТАМ						68
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
3	10.10- 11П158	П-1И	ШТ	2,00	116,73	233
4	10.10- 11П170	П-1-6И	ШТ	2,00	116,73	233
5	10.10- 12П428	П-1-9И	ШТ	1,00	111,53	112
6	10.10- 11П172	П-1-10И	ШТ	1,00	116,52	117
7	10.10- 11П174	П-1-11И	ШТ	1,00	116,52	117
8	10.10- 12П433	П-1-16И	ШТ	1,00	115,67	116
9	10.10- 33Т9	П-1-42	ШТ	1,00	116,20	116
10	10.10- 12П436	П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117
11	10.10- 12П437	П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117
12	10.10- 12П441	П-3-3И	ШТ	1,00	91,48	91
13	10.10- 12П442	П-3-4И	ШТ	1,00	91,48	91

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	:	ЕД.	:	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	:	ИЗМЕР:	:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
14	10.10-2Л99	П-4-3		ШТ		2,00	17,98	36
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						1496
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						1563
32 ПЕРЕКР ЛОДЖ ЛЮБ НАР СТ БАЛК ОДН НАР СТ Т 3 ВАР.3								
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ		1ШТ		2,00	2,35	5
2	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД		1ШТ		13,00	4,86	63
		ИТОГО ПО РАБОТАМ						68
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР								
3	10.10-11П158	П-1И		ШТ		2,00	116,73	233
4	10.10-11П170	П-1-6И		ШТ		2,00	116,73	233
5	10.10-11П172	П-1-10И		ШТ		1,00	116,52	117
6	10.10-11П174	П-1-11И		ШТ		1,00	116,52	117
7	10.10-12П436	П-1-25И		ШТ		1,00	116,63	117
8	10.10-12П437	П-1-26И		ШТ		1,00	116,63	117
9	10.10-12П441	П-3-3И		ШТ		1,00	91,48	91
10	10.10-	П-3-4И		ШТ		1,00	91,48	91

 : НН: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :
 : ПП: НОВДНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

12П442

11	10.10- 2Л99	П-4-3	ШТ	2,00	17,98	36
12	10.10- 12П446	П-6-4И	ШТ	1,00	114,70	115
13	10.10- 12П447	П-6-5И	ШТ	1,00	118,93	119
14	10.10- 12П456	П-13-3И	ШТ	1,00	106,37	106
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						1492
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						1560

33 ПАН ПЕРЕКР ПРИ БАЛК ПРИ ОДНОСЛ НАР СТ Т300 ВАР.1

1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1 ШТ	2,00	2,35	5
2	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1 ШТ	13,00	4,86	63
ИТОГО ПО РАБОТАМ						68
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
3	10.10- 11П158	П-1И	ШТ	2,00	116,73	233
4	10.10- 11П157	П-1АИ	ШТ	1,00	115,79	116
5	10.10- 11П170	П-1-6И	ШТ	1,00	116,73	117
6	10.10- 11П168	П-1-6АИ	ШТ	1,00	115,79	116

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
7	10.10- 12П428	П-1-9И	ШТ	1,00	111,53	112
8	10.10- 12П429	П-1-10АИ	ШТ	1,00	116,24	116
9	10.10- 12П430	П-1-11АИ	ШТ	1,00	116,24	116
10	10.10- 12П431	П-1-12И	ШТ	1,00	111,84	112
11	10.10- 12П436	П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117
12	10.10- 12П437	П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117
13	10.10- 12П441	П-3-3И	ШТ	1,00	91,48	91
14	10.10- 12П442	П-3-4И	ШТ	1,00	91,48	91
15	10.10- 2Л99	П-4-3	ШТ	2,00	17,98	36
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						1490
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						1558
34 ПАН ПЕРЕКР ПРИ БАЛК ПРИ ОДНОСЛ НАР СТ Т300 ВАР.2						
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
2	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	13,00	4,86	63
ИТОГО ПО РАБОТАМ						68

ИИ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

3	10.10- 11П158	П-1И	ШТ	1,00	116,73	117
4	10.10- 11П157	П-1АИ	ШТ	1,00	115,79	116
5	10.10- 11П170	П-1-6И	ШТ	1,00	116,73	117
6	10.10- 11П168	П-1-6АИ	ШТ	1,00	115,79	116
7	10.10- 12П428	П-1-9И	ШТ	1,00	111,53	112
8	10.10- 12П429	П-1-10АИ	ШТ	1,00	116,24	116
9	10.10- 12П430	П-1-11АИ	ШТ	1,00	116,24	116
10	10.10- 12П433	П-1-16И	ШТ	1,00	115,67	116
11	10.10- 33Т9	П-1-42	ШТ	1,00	116,20	116
12	10.10- 12П436	П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117
13	10.10- 12П437	П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117
14	10.10- 12П441	П-3-3И	ШТ	1,00	91,48	91
15	10.10- 12П442	П-3-4И	ШТ	1,00	91,48	91
16	10.10- 2Л99	П-4-3	ШТ	2,00	17,98	36

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ 1493

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1561

35 ПАН ПЕРЕКР ПРИ БАЛК ПРИ ОДНОСЛ НАР СТ Т300 ВАР.3

1	11-322 ТАБ.	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ	1 ШТ	2,00	2,35	5
---	----------------	------------------------------------	------	------	------	---

 : НН: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :
 : ПП: ОСВАНЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

	СНИП 19-16-Г	ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ				
2	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1 ШТ	13,00	4,86	63
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				68
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
3	10.10- 11П158	П-1И	ШТ	1,00	116,73	117
4	10.10- 11П157	П-1АИ	ШТ	1,00	115,79	116
5	10.10- 11П170	П-1-6И	ШТ	1,00	116,73	117
6	10.10- 11П168	П-1-6АИ	ШТ	1,00	115,79	116
7	10.10- 12П429	П-1-10АИ	ШТ	1,00	116,24	116
8	10.10- 12П430	П-1-11АИ	ШТ	1,00	116,24	116
9	10.10- 12П436	П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117
10	10.10- 12П437	П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117
11	10.10- 12П441	П-3-3И	ШТ	1,00	91,48	91
12	10.10- 12П442	П-3-4И	ШТ	1,00	91,48	91
13	10.10- 2П99	П-4-3	ШТ	2,00	17,98	36
14	10.10- 12П446	П-6-4И	ШТ	1,00	114,70	115
15	10.10- 12П447	П-6-5И	ШТ	1,00	118,93	119

: НЧ: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
16	10.10- 12П ₄ ⁵⁶	П-13-3И	ШТ	1,00	106,37	106
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				1490
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1558
36 ЛЕСТНИЦЫ ПРИ ЛЕНТ И СВ ФУНД					ВАР.1	
1	11-378 ТАБ. СНИП 19-19-А	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ, МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ ДО 1Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	1,00	3,14	3
2	11-381 ТАБ. СНИП 19-19 ПРИМ.	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ И МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК	ШТ	1,00	0,77	1
3	11-379 ТАБ. СНИП 19-19-Б	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ, МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ ДО 2,5Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	1,00	4,27	4
4	11-381 ТАБ. СНИП 19-19 ПРИМ.	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ И МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК	ШТ	1,00	0,77	1
5	11-380 ТАБ. СНИП 19-19-В	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ, МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ БОЛЕЕ 2,5Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	1,00	5,40	5
6	11-381 ТАБ. СНИП 19-19 ПРИМ.	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ И МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК	ШТ	1,00	0,77	1
7	14-29 ТАБ. СНИП 22-7-Ж	ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, ПЕРИЛА СТАЛЬНЫЕ	1Т	0,02	26,10	1
8	18-210	УСТАНОВКА	100 М	0,02	84,00	2

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	:
: ПП: ОСВАННИЕ :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
	ТАБ. СНИП 24-30-А	ПЛАСТМАССОВЫХ ПОРУЧНЕЙ				
9	13-48Б ТАБ. СНИП 21-7-И	ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМ. ИЗ КИРП. ГЛИН. ОБЫКН. ИЛИ СИЛИКАТ., ТОЛЩ. В 0, 5 КИРПИЧА	1 КВМ	4,40	0,66	3
10	Ч1-2-Р1 [451]	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ	Т	0,02	244,00	5
ИТОГО ПО РАБОТАМ						25
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
11	ЧСЧ П. 104	РЦИ М-50	КУБМ	0,10	15,30	2
12	ЧСЧ П. 325	КИРП. ГЛ. ОБЫКН. 100	Т.ШТ.	0,22	47,50	11
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						12
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
13	10.10- 2Л6	ЛМ-4	ШТ	1,00	14,32	14
14	10.10- 12П503	ЛП-10И	ШТ	1,00	96,73	97
15	10.10- 33Т9	ЛП-12-3	ШТ	1,00	53,12	53
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						164
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						201
37 ЛЕСТНИЦЫ ПРИ ЛЕНТ И СВ ФУНД					ВАР. 2	
1	11-378 ТАБ. СНИП 19-19-А	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ, МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ ДО 1Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	3,00	3,14	9
2	11-381 ТАБ. СНИП 19-19	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ И МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК	ШТ	3,00	0,77	2

: НН: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
12	ЦСЧ П. 104	РЦИ М-50	КУБМ	0,22	15,30	3
13	ЦСЧ П. 325	КИРП. ГЛ. ОБЫКН. 100	Т.ШТ.	0,43	47,50	20
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						24
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
14	10.10- 206	ЛМ-4	ШТ	2,00	14,32	29
15	10.10- 6014	ЛП-9	ШТ	1,00	13,01	13
16	10.10- 120503	ЛП-10И	ШТ	1,00	96,73	97
17	10.10- 33Т9	ЛП-12-3	ШТ	1,00	53,12	53
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						192
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						261
38 КРЫЛЬЦА						ВАР.1
1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2 (ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	4,60	1,21	6
2	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-Д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	1,00	3,10	3
3	13-64 ТАБ. СНИП 21-9Е	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК НАД ПРЯМКАМИ	Т	0,01	285,00	3
ИТОГО ПО РАБОТАМ						12
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						

 : НН: ОБЪЕКТ : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА : :
 : ПО: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

4	10.10-7П122	ПВ-1-3	ШТ	1,00	72,23.	72
5	10.10-2Л103	В-СК-3	ШТ	2,00	14,25	29
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						101
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						112

39 КРЫЛЬЦА

ВАР.2

1	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2 (ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	8,12	1,21	10
2	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	1,00	2,35	2
3	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-Д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	1,00	3,10	3
4	13-64 ТАБ. СНИП 21-9Б	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК НАД ПРЯМКАМИ	Т	0,03	285,00	9

ИТОГО ПО РАБОТАМ

24

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

5	10.10-7П122	ПВ-1-3	ШТ	1,00	72,23	72
6	10.10-2Л103	ПВ-4	ШТ	1,00	39,77	40
7	10.10-2Л103	В-СК-3	ШТ	2,00	14,25	29

: НН: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	:	ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	:	ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
8	10.10- 20103	В-СК-5		ШТ	2,00	10,51	21
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ					162
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					185
40 ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ						ВАР.1	
1	16-43В ТАБ. СНИП 25-6-Д	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА ПО ГРУНТУ		КУБ.М	1,61	2,33	4
2	16-103 ТАБ. СНИП 25-12-3	ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫЕ		КВМ	16,10	0,22	4
3	16-110 ТАБ. СНИП 25-12-0	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ		КВМ	16,10	0,08	1
		ИТОГО ПО РАБОТАМ					9
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР							
4	ЦСЦ П. 13	БТ М-100		КУБМ	1,64	20,80	34
5	ЦСЦ П. 100	РЦ М-200		КУБМ	0,43	20,70	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					43
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					52
41 ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ						ВАР.2	
1	16-43В ТАБ. СНИП 25-6-Д	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА ПО ГРУНТУ		КУБ.М	3,32	2,33	8
2	16-103 ТАБ.	ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫЕ		КВМ	33,20	0,22	7

 : НН: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

	СНИП 25-12-3						
3	16-110 ТАБ. СНИП 25-12-0	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	КВМ	33,20	0,08	3	
	ИТОГО ПО РАБОТАМ					18	
	МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
4	ЦСЦ П. 13	БТ М-100	КУБМ	3,39	20,80	70	
5	ЦСЦ П. 100	РЦ М-200	КУБМ	0,90	20,70	19	
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					89	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					107	
42 ПОДГ ПОД ПОЛЫ 1ЭТ С У РОССЫПЬ					ВАР.1		
1	19-128Б ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВЫМИ ТАБ. ПЛИТАМИ МАРКА А)250	1 КУБМ	6,60	7,60	50	
2	16-78 ТАБ. СНИП 25-9-Д	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ НА МАСТИКЕ	КВМ	31,50	0,95	30	
3	16-79 ТАБ. СНИП 25-9-Е	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТАМИ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЧЕНКЕ-78	КВМ	31,50	0,86	27	
4	Д16 [2] 26- 10Ж	ПРОКЛАДКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	100 КВМ	0,35	27,70	10	
5	16-86Д ТАБ. СНИП 25-10В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	1 КВМ	31,50	0,18	6	

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
6	16-956 ТАБ. СНИП 25-10Ж	СТЯЖКИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ ПЛИТ ТОЛЩ 5ММ	КВМ	31,50	0,61	19
7	16-60 ТАБ. СНИП 25-7-Ж	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	100 КВМ	0,32	29,60	9
8	16-61 ТАБ. СНИП 25-7-3	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 60	100 КВМ	1,58	11,40	18
9	19-128И ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА ТНЫМИ	КУБ.М	0,44	7,60	3
10	16-43Б ТАБ. СНИП 25-6-Д	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	1КУБМ	0,46	2,33	1
11	16-947 ТАБ. СНИП 25-11-3	ЛАГИ ТОЛЩ. 40 ММ ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100 КВМ	166,00	0,55	91
12	16-80 ТАБ. СНИП 25-9, ПРИМ2	ПРИ АНТИСЕПТИРОВАНИИ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИОННЫХ ПЛИТ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКАМ С-77-79	КВМ	63,00	0,14	9
ИТОГО ПО РАБОТАМ						274
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
13	Ч1-1- 169	ПЛИТЫ МВ М-150	КУБМ	6,47	33,00	213
14	ЧСЧ П. 61	КБ М-75	КУБМ	1,61	29,60	48
15	Ч1-1- 173	ПЛИТЫ МВ ПМ-50	КУБМ	0,43	19,20	8
16	ЧСЧ П. 12	БТ М-75	КУБМ	0,47	18,90	9
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						278

: НН: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

552

43 ПОДГ ПОД ПОЛЬ 1ЭТ С У РОССЫПЬ

ВАР. 2

1	19-128Б ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА ТНЫМИ МАРКА А)250	1 КУБМ	6,01	7,60	46
2	16-78 ТАБ. СНИП 25-9-Д	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ НА МАСТИКЕ	КВМ	31,00	0,95	29
3	16-79 ТАБ. СНИП 25-9-Е	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ-78	КВМ	31,00	0,86	27
4	Д16 [2] 26- 10Ж	ПРОКЛАДКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	100 КВМ	0,34	27,70	9
5	16-86Д ТАБ. СНИП 25-10В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	1 КВМ	31,00	0,18	6
6	16-956 ТАБ. СНИП 25-10Ж	СТЯЖКИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ ПЛИТ ТОЛЩ 5ММ	КВМ	31,00	0,61	19
7	16-60 ТАБ. СНИП 25-7-Ж	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	100 КВМ	0,31	29,60	9
8	16-61 ТАБ. СНИП 25-7-З	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 60	100 КВМ	1,55	11,40	18
9	19-128и ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА ТНЫМИ	КУБ.М	0,41	7,60	3

: НН: СБСС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
: 10	16-4 ³ Б ТАБ. СНИП 25-6-Д	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	1 КУБМ	0,85	2,33	2
: 11	16-947 ТАБ. СНИП 25-11-3	ЛАГИ ТОЛЩ. 40 ММ ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100 КВМ	150,20	0,55	83
: 12	16-80 ТАБ. СНИП 25-9' ПРИМ2	ПРИ АНТИСЕПТИРОВАНИИ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИОННЫХ ПЛИТ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКАМ С-77-79	КВМ	62,00	0,14	9
ИТОГО ПО РАБОТАМ						259
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
: 13	Ч1-1- 169	ПЛИТЫ МВ М-150	КУБМ	5,89	33,00	194
: 14	ЧСЧ П. 61	КБ М-75	КУБМ	1,58	29,60	47
: 15	Ч1-1- 173	ПЛИТЫ МВ ПМ-50	КУБМ	0,40	19,20	8
: 16	ЧСЧ П. 12	БТ М-75	КУБМ	0,87	18,90	16
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						265
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						524
44 ПОДГ ПОД ПОЛЫ 1ЭТ С У РОССЫПЬ					ВАР.3	
: 1	19-128Б ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА ТНЫМИ МАРКА А)250	1 КУБМ	6,01	7,60	46
: 2	16-78 ТАБ. СНИП 25-9-Д	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ НА МАСТИКЕ	КВМ	31,00	0,95	29
: 3	16-79 ТАБ. СНИП	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ	КВМ	31,00	0,86	27

Код	Наименование	Ед.	Кол-во	Цена	Сумма
25-9-Е	ИИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ-78				
4	Д16 [2] 26- 10Ж	ПРОКЛАДКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	100 КВМ	0,34	27,70
9					
5	16-86Д ТАБ. СНИП 25-10В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	1КВМ	31,00	0,18
6	16-956 ТАБ. СНИП 25-10Ж	СТЯЖКИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ ПЛИТ ТОЛЩ 5ММ	КВМ	31,00	0,61
19					
7	16-60 ТАБ. СНИП 25-7-Ж	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	100 КВМ	0,31	29,60
9					
8	16-61 ТАБ. СНИП 25-7-3	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 60	100 КВМ	1,55	11,40
18					
9	19-128И ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	КУБ.М	0,41	7,60
3					
10	16-43Б ТАБ. СНИП 25-6-Д	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	1КУБМ	0,98	2,33
2					
11	16-947 ТАБ. СНИП 25-11-3	ЛАГИ ТОЛЩ. 40 ММ ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100 КВМ	150,20	0,55
83					
12	16-80 ТАБ. СНИП 25-9, ПРИМ2	ПРИ АНТИСЕПТИРОВАНИИ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКАМ С-77-79	КВМ	62,00	0,14
9					
ИТОГО ПО РАБОТАМ					259
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					

ИИ: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

13	Ч1-1-169	ПЛИТЫ МВ М-150	КУБМ	5,89	33,00	194
14	ЧСЧ П. 61	КБ М-75	КУБМ	1,58	29,60	47
15	Ч1-1-173	ПЛИТЫ МВ ПМ-50	КУБМ	0,40	19,20	8
16	ЧСЧ П. 12	БТ М-75	КУБМ	1,00	18,90	19
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				268
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				527

45 ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1ЭТ ПРИ САНКАБИНАХ ВАР.1

1	19-1285 ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА ТНЫМИ МАРКА А)250	1КУБМ	6,90	7,60	52
2	16-78 ТАБ. СНИП 25-9-Д	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ НА МАСТИКЕ	КВМ	31,50	0,95	30
3	16-79 ТАБ. СНИП 25-9-Е	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ-78	КВМ	31,50	0,86	27
4	Д16 [2] 26- 10Ж	ПРОКЛАДКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	100 КВМ	0,35	27,70	10
5	16-86Д ТАБ. СНИП 25-10В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	1КВМ	31,50	0,18	6
6	16-956 ТАБ. СНИП 25-10Ж	СТЯЖКИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ ПЛИТ ТОЛЩ 5ММ	КВМ	31,50	0,61	19
7	16-60	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	100	0,32	29,60	9

ИЧ: ОБУС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

	ТАБ. СНИП 25-7-Ж	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	КВМ				
8	16-61 ТАБ. СНИП 25-7-3	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 60	100 КВМ	1,58	11,40	18	
9	19-128И ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА ТНЫМИ	КУБ.М	0,47	7,60	4	
10	16-43Б ТАБ. СНИП 25-6-Д	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	1 КУБМ	0,47	2,33	1	
11	16-947 ТАБ. СНИП 25-11-3	ЛАГИ ТОЛЩ. 40 ММ ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100 КВМ	172,50	0,55	95	
12	16-80 ТАБ. СНИП 25-9, ПРИМ2	ПРИ АНТИСЕПТИРОВАНИИ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИОННЫХ ПЛИТ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКАМ С-77-79	КВМ	63,00	0,14	9	
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				280	
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
13	Ч1-1- 169	ПЛИТЫ МВ М-150	КУБМ	6,76	33,00	223	
14	ЧСЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	1,61	29,60	48	
15	Ч1-1- 173	ПЛИТЫ МВ ПМ-50	КУБМ	0,46	19,20	9	
16	ЧСЦ П. 12	БТ М-75	КУБМ	0,48	18,90	9	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				568	
		46 ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ ИЗТ ПРИ САНКАБИНАХ			ВАР.2		

:РН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
:ПП:НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	:ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
1	19-128Б ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА ТЫМИ МАРКА А)250	1КУБМ	5,94	7,60	45
2	16-78 ТАБ. СНИП 25-9-Д	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ НА МАСТИКЕ	КВМ	31,50	0,95	30
3	16-79 ТАБ. СНИП 25-9-Е	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ-78	КВМ	31,50	0,86	27
4	Д16 [2] 26- 10Ж	ПРОКЛАДКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	100 КВМ	0,35	27,70	10
5	16-86Д ТАБ. СНИП 25-10В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	1КВМ	31,50	0,18	6
6	16-956 ТАБ. СНИП 25-10Ж	СТЯЖКИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ ПЛИТ ТОЛЩ 5ММ	КВМ	31,50	0,61	19
7	16-60 ТАБ. СНИП 25-7-Ж	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	100 КВМ	0,32	29,60	9
8	16-61 ТАБ. СНИП 25-7-З	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 60	100 КВМ	1,58	11,40	18
9	19-128И ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА ТЫМИ	КУБ.М	0,47	7,60	4
10	16-43Б ТАБ. СНИП 25-6-Д	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	1КУБМ	0,85	2,33	2

ИЧ:	ОБС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
П:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
11	16-947 ТАБ. СНИП 25-11-3	ЛАГИ ТОЛЩ. 40 ММ ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100 КВМ	148,20	0,55	82
12	16-80 ТАБ. СНИП 25-9, ПРИМ2	ПРИ АНТИСЕПТИРОВАНИИ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИОННЫХ ПЛИТ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКАМ С-77-79	КВМ	63,00	0,14	9
ИТОГО ПО РАБОТАМ						260
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
13	Ц1-1- 169	ПЛИТЫ МВ М-150	КУБМ	5,82	33,00	192
14	ЦСЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	1,61	29,60	48
15	Ц1-1- 173	ПЛИТЫ МВ ПМ-50	КУБМ	0,46	19,20	9
16	ЦСЦ П. 12	БТ М-75	КУБМ	0,87	18,90	16
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						265
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						525
47 ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1ЭТ ПРИ САНКАБИНАХ						
ВАР.3						
1	19-1286 ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА НЫМИ МАРКА А1250	1КУБМ	5,94	7,60	45
2	16-78 ТАБ. СНИП 25-9-Д	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ НА МАСТИКЕ	КВМ	31,50	0,95	30
3	16-79 ТАБ. СНИП 25-9-Е	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ-78	КВМ	31,50	0,86	27
4	Д16	ПРОКЛАДКА	100	0,35	27,70	10

РН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

	[2]	ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ	КВМ				
	26-	БУМАГИ					
	10Ж						
5	16-86Д ТАБ. СНИП 25-10В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	1КВМ	31,50	0,18	6	
6	16-956 ТАБ. СНИП 25-10Ж	СТЯЖКИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ ПЛИТ ТОЛЩ 5ММ	КВМ	31,50	0,61	19	
7	16-60 ТАБ. СНИП 25-7-Ж	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	100 КВМ	0,32	29,60	9	
8	16-61 ТАБ. СНИП 25-7-3	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 60	100 КВМ	1,58	11,40	18	
9	19-128И ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА ТНЫМИ	КУБ.М	0,47	7,60	4	
10	16-43Б ТАБ. СНИП 25-6-Д	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	1КУБМ	0,95	2,33	2	
11	16-947 ТАБ. СНИП 25-11-3	ЛАГИ ТОЛЩ. 40 ММ ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100 КВМ	148,20	0,55	82	
12	16-80 ТАБ. СНИП 25-9, ПРИМ2	ПРИ АНТИСЕПТИРОВАНИИ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИОННЫХ ПЛИТ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКАМ С-77-79	КВМ	63,00	0,14	9	
ИТОГО ПО РАБОТАМ						260	
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР							
13	41-1- 169	ПЛИТЫ МВ М-150	КУБМ	5,82	33,00	192	
14	ЦСЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	1,61	29,60	48	

 : НН: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

50 ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ВАР.3

1 17-658 УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ КВМ 1,76 0,29 1
 ТАБ. ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ
 СНИП ОКОННЫХ БЛОКОВ,
 27-55-Ж, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД
 27-66-Ж ВТОРУЮ ОКРАСКУ,
 БЕЛИЛАМИ

2 14-178 ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ 1Т 0,05 10,50 1
 ТАБ. СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА
 СНИП ЛЕСТНИЦ, ПЛОЩАДОК И
 22-25-Л ПЕРИЛ

ИТОГО ПО РАБОТАМ 1

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

51 ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ВАР.4

1 17-658 УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ КВМ 1,54 0,29
 ТАБ. ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ
 СНИП ОКОННЫХ БЛОКОВ,
 27-55-Ж, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД
 27-66-Ж ВТОРУЮ ОКРАСКУ,
 БЕЛИЛАМИ

2 14-178 ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ 1Т 0,05 10,50 1
 ТАБ. СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА
 СНИП ЛЕСТНИЦ, ПЛОЩАДОК И
 22-25-Л ПЕРИЛ

ИТОГО ПО РАБОТАМ 1

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

52 РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ВАР.1

1 11-474 УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ 1 Т 0,03 259,00 8
 ТАБ. ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5
 СНИП КГ СО СВАРКОЙ В
 19-30-М СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОН
 НЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

2 41-4-Р7 МЕТАЛЛИЗАЦИЯ 1КГ 6,70 0,17 1
 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

 : НЧ: ОБУС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :
 : ЛП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД.ИЗМ: ЕД.ИЗМ: СУММА :

[336]						
3	Ц1-4- Т46 [17]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	33,45	0,31	10
4	15-151 ТАБ. СНИП 23-27-А	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 С ДВОЙНЫМИ, ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕС	М2	0,80	3,04	2
5	Ц1-2-Р2 [194]	БЛОКИ ОКОННЫЕ (ПОДВАЛЬНЫЕ) МАРКИ ОБП-2	1 КВМ	0,80	14,10	11
ИТОГО ПО РАБОТАМ						33
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						33

53 РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ВАР.2

1	11-474 ТАБ. СНИП 19-30-М	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5 КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОН НЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	1 Т	0,04	259,00	10
2	Ц1-4-Р7 [336]	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1КГ	7,50	0,17	1
3	Ц1-4- Т46 [17]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	37,70	0,31	12
4	15-151 ТАБ. СНИП 23-27-А	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 С ДВОЙНЫМИ, ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕС	М2	0,70	3,04	2
5	Ц1-2-Р2 [194]	БЛОКИ ОКОННЫЕ (ПОДВАЛЬНЫЕ) МАРКИ ОБП-2	1 КВМ	0,70	14,10	10

 :НЧ: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :
 :ПТ:НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ :ИЗМЕР:ЕД.ИЗМ:ЕД.ИЗМ:СУММА :

ИТОГО ПО РАБОТАМ 35

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35

54 РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ВАР.3

1 11-474 УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ 1 Т 0,05 259,00 13
 ТАБ. ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5
 СНИП КГ СО СВАРКОЙ В
 19-30-М СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОН
 НЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

2 Ц1-4-Р7 МЕТАЛЛИЗАЦИЯ 1КГ 9,70 0,17 2
 [336] ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

3 Ц1-4- ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ КГ 48,86 0,31 15
 Т46
 [17]

4 15-151 УСТАНОВКА ОКОННЫХ М2 0,80 3,04 2
 ТАБ. БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2
 СНИП М2 С ДВОЙНЫМИ,
 23-27-А ОДИНАРНЫМИ И
 СПАРЕННЫМИ
 ПЕРЕПЛЕТАМИ В
 КАМЕННЫХ СТЕНАХ
 ЖИЛЫХ И ОБЩЕС

5 Ц1-2-Р2 БЛОКИ ОКОННЫЕ 1 КВМ 0,80 14,10 11
 [194] (ПОДВАЛЬНЫЕ) МАРКИ
 ОБП-2

ИТОГО ПО РАБОТАМ 43

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43

55 РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ВАР.4

1 11-474 УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ 1 Т 0,05 259,00 13
 ТАБ. ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5
 СНИП КГ СО СВАРКОЙ В
 19-30-М СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОН
 НЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

2 Ц1-4-Р7 МЕТАЛЛИЗАЦИЯ 1КГ 9,80 0,17 2
 [336] ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

: НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

3 Ц1-4- ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ КГ 49,24 0,31 15
 Т46
 [17]

4 15-151 УСТАНОВКА ОКОННЫХ М2 0,70 3,04 2
 ТАБ. БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2
 СНИП М2 С ДВОЙНЫМИ,
 23-27-А ОДИНАРНЫМИ И
 СПАРЕННЫМИ
 ПЕРЕПЛЕТАМИ В
 КАМЕННЫХ СТЕНАХ
 ЖИЛЫХ И ОБЩЕС

5 Ц1-2-Р2 БЛОКИ ОКОННЫЕ 1 КВМ 0,70 14,10 10
 (ПОДВАЛЬНЫЕ) МАРКИ
 [194] ОБП-2

ИТОГО ПО РАБОТАМ 42

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
1 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 30СМ						ВАР.1
1	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	1308,5	1,12	1466
2	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	941,80	0,10	94
3	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	941,80	0,09	85
ИТОГО ПО РАБОТАМ						1645
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
4	41-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	1035,9	0,26	273
5	41-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	197,78	0,26	51
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						324
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	10.10- 34Т9	9НС-1-2И	ШТ	9,00	102,98	927
7	10.10- 34Т9	9НС-1-3И	ШТ	9,00	102,98	927
8	10.10- 34Т9	9НС-2-4	ШТ	27,00	137,31	3707
9	10.10- 36Т9	9НС-3	ШТ	18,00	106,21	1912
10	10.10- 34Т9	9НС-11-2	ШТ	18,00	39,58	712
11	10.10- 34Т9	9НС-12	ШТ	9,00	140,22	1262

: НН: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
: 12	10.10- 34Т9	9НС-12-2	ШТ	9,00	140,22	1262
: 13	10.10- 34Т9	9НС-23И	ШТ	1,00	98,69	99
: 14	10.10- 34Т9	9НС-24	ШТ	7,00	196,41	1375
: 15	10.10- 34Т9	9НС-24-2	ШТ	1,00	196,41	196
: 16	10.10- 34Т9	9НС-30	ШТ	9,00	134,23	1208
: 17	10.10- 34Т9	9НС-30-2	ШТ	9,00	134,23	1208
: 18	10.10- 34Т9	9НС-1-4И.2	ШТ	9,00	117,77	1060
: 19	10.10- 34Т9	9НС-1-5И.2	ШТ	9,00	117,77	1060
: 20	10.10- 34Т9	9НС-К-1	ШТ	3,00	144,38	433
: 21	10.10- 34Т9	9НС-К-1-2	ШТ	4,00	144,38	578
: 22	10.10- 34Т9	9НС-К-2	ШТ	2,00	117,38	235
: 23	10.10- 34Т9	9НС-К-3-3	ШТ	1,00	162,31	162
: 24	10.10- 34Т9	9НС-К-3-4	ШТ	1,00	162,31	162
: 25	10.10- 34Т9	9НС-К-12	ШТ	1,00	204,08	204
: 26	10.10- 34Т9	9НС-К-26	ШТ	2,00	38,59	77
: 27	10.10- 34Т9	9НС-К-27	ШТ	1,00	140,59	141
: 28	10.10- 34Т9	9НС-К-27-2	ШТ	1,00	140,59	141
: 29	10.10- 34Т9	НС-КМ-1	ШТ	1,00	93,94	94
: 30	10.10-	НС-КМ-2	ШТ	1,00	59,54	60

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	:	ЕД.	:	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ЛП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	:	ИЗМЕР:	ЕД.	ИЗМ:	ЕД.	ИЗМ: СУММА :

	34Т9							
31	10.10-34Т9	НС-КМ-2-2	ШТ	1,00	64,47	64		
32	10.10-34Т9	НС-КМ-3	ШТ	1,00	206,88	207		
33	10.10-36Т9	НС-КМ-3-2	ШТ	1,00	185,30	185		
34	10.10-36Т9	НС-КМ-4	ШТ	1,00	133,93	134		
35	10.10-34Т9	НС-КМ-4-2	ШТ	1,00	133,93	134		
36	10.10-34Т9	НС-КМ-5	ШТ	1,00	67,36	67		
						ИТОГО ИЗДЕЛИЙ	19993	
						ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	21962	
2 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 30СМ						ВАР.2		
1	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	1127,3	1,12	1263		
2	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	807,09	0,10	81		
3	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	807,09	0,09	73		
						ИТОГО ПО РАБОТАМ	1416	
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР								
4	Ч1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	887,80	0,26	234		
5	Ч1-1-	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	169,49	0,26	43		

:НЧ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. :КОЛ-ВО: ЦЕНА :
 :ПП:НОВДНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ :ИЗМЕР:ЕД.ИЗМ:ЕД.ИЗМ:СУММА :

330						
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					278
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
6	10.10-34T9	9НС-1-2И	ШТ	9,00	102,98	927
7	10.10-34T9	9НС-1-3И	ШТ	9,00	102,98	927
8	10.10-34T9	9НС-2-4	ШТ	26,00	137,31	3570
9	10.10-36T9	9НС-3	ШТ	18,00	106,21	1912
10	10.10-34T9	9НС-11-2	ШТ	18,00	39,58	712
11	10.10-34T9	9НС-12	ШТ	9,00	140,22	1262
12	10.10-34T9	9НС-12-2	ШТ	9,00	140,22	1262
13	10.10-34T9	9НС-23И	ШТ	1,00	98,69	99
14	10.10-34T9	9НС-24	ШТ	7,00	196,41	1375
15	10.10-34T9	9НС-24-2	ШТ	1,00	196,41	196
16	10.10-34T9	9НС-26	ШТ	1,00	74,37	74
17	10.10-34T9	9НС-30	ШТ	9,00	134,23	1208
18	10.10-34T9	9НС-30-2	ШТ	9,00	134,23	1208
19	10.10-34T9	9НС-1-4И.2	ШТ	9,00	117,77	1060
20	10.10-34T9	9НС-1-5И.2	ШТ	9,00	117,77	1060
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ					16852
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					18546

 : НН: ОБЪЕКТ : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 : ПП: ИСХОДНЫЕ : РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

3 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 35СМ

ВАР.1

1 11-428 УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ М2 1308,6 1,12 1466
 ТАБ. НАРУЖНЫХ СТЕН
 СНИП ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2
 19-24-Г ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ
 В БЕСКАРКАСНО-
 ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И
 ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ

2 11-446 ЗЕКАНКА И РАСШИВКА 1М 941,80 0,10 94
 ТАБ. РАСТВОРОМ ШВОВ
 СНИП НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ
 19-25-А ПАНЕЛЕЙ

3 11-449 УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ М 941,80 0,09 85
 ТАБ. НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ
 СНИП ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ
 19-25-Г НА МАСТИКЕ В 1 РЯД

ИТОГО ПО РАБОТАМ

1645

МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

4 Ц1-1- УПЛОТН. ПРОКЛАД. М 1035,9 0,26 273
 464

5 Ц1-1- МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ. КГ 197,78 0,26 51
 330

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ

324

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

6 10.10- 9НС-1-2И ШТ 9,00 108,42 976
 34Т9

7 10.10- 9НС-1-3И ШТ 9,00 108,42 976
 34Т9

8 10.10- 9НС-2-4 ШТ 27,00 144,91 3913
 34Т9

9 10.10- 9НС-3 ШТ 18,00 112,00 2016
 36Т9

10 10.10- 9НС-11-2 ШТ 18,00 39,35 708
 34Т9

11 10.10- 9НС-12 ШТ 9,00 150,09 1351
 34Т9

: НН: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
: 12	10.10- 34Т9	9НС-12-2	ШТ	9,00	150,09	1351
: 13	10.10- 34Т9	9НС-23И	ШТ	1,00	109,97	110
: 14	10.10- 34Т9	9НС-24	ШТ	7,00	207,32	1451
: 15	10.10- 34Т9	9НС-24-2	ШТ	1,00	207,32	207
: 16	10.10- 34Т9	9НС-30	ШТ	9,00	142,06	1279
: 17	10.10- 34Т9	9НС-30-2	ШТ	9,00	142,06	1279
: 18	10.10- 34Т9	9НС-1-4И.2	ШТ	9,00	124,17	1118
: 19	10.10- 34Т9	9НС-1-5И.2	ШТ	9,00	124,17	1118
: 20	10.10- 34Т9	9НС-К-1	ШТ	3,00	153,88	462
: 21	10.10- 34Т9	9НС-1-2	ШТ	4,00	152,81	611
: 22	10.10- 36Т9	9НС-К-2	ШТ	2,00	125,04	250
: 23	10.10- 34Т9	9НС-3-3	ШТ	1,00	175,45	175
: 24	10.10- 34Т9	9НС-3-4	ШТ	1,00	175,45	175
: 25	10.10- 34Т9	9НС-К-12	ШТ	1,00	217,11	217
: 26	10.10- 34Т9	9НС-26	ШТ	2,00	34,78	70
: 27	10.10- 34Т9	9НС-К-27	ШТ	1,00	149,89	150
: 28	10.10- 34Т9	9НС-К-27-2	ШТ	1,00	149,89	150
: 29	10.10- 34Т9	НС-КМ-1	ШТ	1,00	93,94	94
: 30	10.10- 34Т9	НС-КМ-2	ШТ	1,00	59,54	60

: НН: ОБОС - :		НАИМЕНОВАНИЕ	:	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	:	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
31	10.10-34Т9	НС-КМ-2-2		ШТ	1,00	64,47	64
32	10.10-34Т9	НС-КМ-3		ШТ	1,00	206,88	207
33	10.10-36Т9	НС-КМ-3-2		ШТ	1,00	185,30	185
34	10.10-34Т9	НС-КМ-4		ШТ	1,00	133,93	134
35	10.10-34Т9	НС-КМ-4-2		ШТ	1,00	133,93	134
36	10.10-34Т9	НС-КМ-5		ШТ	1,00	67,36	67
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ							21056
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							23025
4 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 35СМ							ВАР.2
1	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ		М2	1127,3	1,12	1263
2	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		1М	807,09	0,10	81
3	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД		М	807,09	0,09	73
ИТОГО ПО РАБОТАМ							1416
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР							
4	Ц1-1-464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.		М	887,80	0,26	234
5	Ц1-1-330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.		КГ	169,49	0,26	43

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
5 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ Т 40СМ						ВАР.1
1	11-428 ТАБ. СНИП 19-24-Г	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 15 М2 ПРИ РАЗРЕЗКЕ НА ЭТАЖ В БЕСКАРКАСНО- ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ.ЗДАНИЯХ	М2	1308,7	1,12	1466
2	11-446 ТАБ. СНИП 19-25-А	4ЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	1М	941,80	0,10	94
3	11-449 ТАБ. СНИП 19-25-Г	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА МАСТИКЕ В 1 РЯД	М	941,80	0,09	85
ИТОГО ПО РАБОТАМ						1645
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
4	Ч1-1- 464	УПЛОТН. ПРОКЛАД.	М	1035,9	0,26	273
5	Ч1-1- 330	МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМ.	КГ	197,78	0,26	51
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						324
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	10.10- 34Т9	9НС-1-2и	ШТ	9,00	104,55	941
7	10.10- 34Т9	9НС-1-3и	ШТ	9,00	104,55	941
8	10.10- 34Т9	9НС-2-4	ШТ	27,00	139,76	3774
9	10.10- 36Т9	9НС-3	ШТ	18,00	107,94	1943
10	10.10- 34Т9	9НС-11-2	ШТ	18,00	35,65	642
11	10.10- 34Т9	9НС-12	ШТ	9,00	147,32	1326
12	10.10- 34Т9	9НС-12-2	ШТ	9,00	147,32	1326

: НН: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	:	ЕД.	:	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	:	ИЗМЕР:	:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
: 13	10.10-34Т9	9НС-23И	:	ШТ	:	1,00	101,12	101 :
: 14	10.10-34Т9	9НС-24	:	ШТ	:	7,00	202,98	1421 :
: 15	10.10-34Т9	9НС-24-2	:	ШТ	:	1,00	202,98	203 :
: 16	10.10-34Т9	9НС-30	:	ШТ	:	9,00	137,35	1236 :
: 17	10.10-34Т9	9НС-30-2	:	ШТ	:	9,00	137,35	1236 :
: 18	10.10-34Т9	9НС-1-4И.2	:	ШТ	:	9,00	119,70	1077 :
: 19	10.10-34Т9	9НС-1-5И.2	:	ШТ	:	9,00	119,70	1077 :
: 20	10.10-34Т9	9НС-К-1	:	ШТ	:	3,00	159,15	477 :
: 21	10.10-34Т9	9НС-1-2	:	ШТ	:	4,00	158,08	632 :
: 22	10.10-36Т9	9НС-К-2	:	ШТ	:	2,00	129,32	259 :
: 23	10.10-34Т9	9НС-К-3-3	:	ШТ	:	1,00	183,89	184 :
: 24	10.10-34Т9	9НС-К-3-4	:	ШТ	:	1,00	183,89	184 :
: 25	10.10-34Т9	9НС-К-12	:	ШТ	:	1,00	224,39	224 :
: 26	10.10-34Т9	9НС-К-26	:	ШТ	:	2,00	34,54	69 :
: 27	10.10-34Т9	9НС-К-27	:	ШТ	:	1,00	155,01	155 :
: 28	10.10-34Т9	9НС-К-27-2	:	ШТ	:	1,00	155,01	155 :
: 29	10.10-34Т9	НС-КМ-1	:	ШТ	:	1,00	93,94	94 :
: 30	10.10-34Т9	НС-КМ-2	:	ШТ	:	1,00	59,54	60 :
: 31	10.10-	НС-КМ-2-2	:	ШТ	:	1,00	64,47	64 :

НН: ОБС- :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
Пл: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
6	10.10-34Т9 9НС-1-2И	ШТ	9,00	104,55	941
7	10.10-34Т9 9НС-1-3И	ШТ	9,00	104,55	941
8	10.10-34Т9 9НС-2-4	ШТ	26,00	139,76	3634
9	10.10-36Т9 9НС-3	ШТ	18,00	107,94	1943
10	10.10-34Т9 9НС-11-2	ШТ	18,00	35,65	642
11	10.10-34Т9 9НС-12	ШТ	9,00	147,32	1326
12	10.10-34Т9 9НС-12-2	ШТ	9,00	147,32	1326
13	10.10-34Т9 9НС-23И	ШТ	1,00	101,12	101
14	10.10-34Т9 9НС-24	ШТ	7,00	202,98	1421
15	10.10-34Т9 9НС-24-2	ШТ	1,00	202,98	203
16	10.10-34Т9 9НС-26	ШТ	1,00	71,96	72
17	10.10-34Т9 9НС-30	ШТ	9,00	137,35	1236
18	10.10-34Т9 9НС-30-2	ШТ	9,00	137,35	1236
19	10.10-34Т9 9НС-1-4И.2	ШТ	9,00	119,70	1077
20	10.10-34Т9 9НС-1-5И.2	ШТ	9,00	119,70	1077
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ					17176
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					18870
7 ВНУТР СТЕНЫ ПРИ С У РОССЫПЬ ПЕР Т 10СМ					ВАР.1

: НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КБМ	4,50	9,30	42
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	1,00	5,00	5
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	550,39	1,21	666
4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	2204,0	0,55	1212
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	2,04	21,60	44
ИТОГО ПО РАБОТАМ						1969
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	Ч1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						94
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
7	10.10- 11П102	9ВС-1И	ШТ	18,00	138,86	2499
8	10.10- 11П103	9ВС-1-2И	ШТ	18,00	102,22	1840
9	10.10- 11П106	9ВС-1-5И	ШТ	9,00	102,22	920
10	10.10- 11П108	9ВС-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
11	10.10-	9ВС-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	:	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	:	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :

	12П377						
: 12	10.10- 12П381	9BC-1-24И		ШТ	18,00	85,88	1546
: 13	10.10- 12П383	9BC-1-34		ШТ	9,00	136,85	1232
: 14	10.10- 29Т9	9BC-1-64		ШТ	2,00	106,59	213
: 15	10.10- 11П119	9BC-17И		ШТ	18,00	66,53	1198
: 16	10.10- 12П386	9BC-17-3И		ШТ	18,00	77,51	1395
: 17	10.10- 11П182	BC-20И		ШТ	18,00	31,17	561
: 18	10.10- 12П391	9BC-27		ШТ	1,00	33,49	33
: 19	10.10- 12П395	9BC-32И		ШТ	18,00	100,37	1807
: 20	10.10- 29Т9	Б-9		ШТ	1,00	52,76	53
: 21	10.10- 12П506	БУ-ПР-3И		ШТ	18,00	4,67	84
: 22	10.10- 33Т9	СШ-4-2		ШТ	9,00	29,74	268
: 23	10.10- 33Т9	СШ-6-4		ШТ	9,00	34,76	313
: 24	10.10- 33Т9	СШ-6-3		ШТ	9,00	34,76	313
: 25	10.10- 33Т9	СШ-7-2		ШТ	1,00	10,72	11
: 26	10.10- 12П495	СШ-8И		ШТ	1,00	12,27	12
: 27	10.10- 33Т9	СШ-9-4		ШТ	1,00	12,65	13
: 28	10.10- 33Т9	СШ-9-3		ШТ	1,00	12,65	13
: 29	10.10- 33Т9	СШ-10-2		ШТ	9,00	31,06	280

КД	КД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
П	П	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР	ЕД.	ИЗМ	ЕД.
30	10.10-2Л103П2	ВБ-1-2	ШТ	40,00	37,85	1514
31	10.10-2Л103П3	ВБ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
32	10.10-12П424	Э-П-3И	ШТ	9,00	91,50	824
33	10.10-12П425	Э-П-3-2И	ШТ	9,00	91,50	824
ИТОГО ИЗДЕЛИЯ						22625
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						24688
В ВНУТР СТЕНЫ ПРИ С У РОССЫПЬ ПЕР Т 10СМ ВАР.2						
1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КВМ	4,50	9,30	42
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	5,00	10
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	546,01	1,21	661
4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	2204,0	0,55	1212
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	2,04	21,60	44
ИТОГО ПО РАБОТАМ						1969
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
6	Ц1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				94
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
7	10.10- 11П102	9ВС-1И	ШТ	18,00	138,86	2499
8	10.10- 11П103	9ВС-1-2И	ШТ	16,00	102,22	1636
9	10.10- 11П106	9ВС-1-5И	ШТ	10,00	102,22	1022
10	10.10- 11П108	9ВС-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
11	10.10- 12П377	9ВС-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813
12	10.10- 12П379	9ВС-1-20И	ШТ	2,00	133,97	268
13	10.10- 12П381	9ВС-1-24И	ШТ	18,00	85,88	1546
14	10.10- 12П383	9ВС-1-34	ШТ	8,00	136,85	1095
15	10.10- 29Т9	9ВС-1-64	ШТ	2,00	106,59	213
16	10.10- 11П119	9ВС-17И	ШТ	18,00	66,53	1198
17	10.10- 12П386	9ВС-17-3И	ШТ	18,00	77,51	1395
18	10.10- 11П182	БС-20И	ШТ	19,00	31,17	592
19	10.10- 12П391	9ВС-27	ШТ	1,00	33,49	33
20	10.10- 12П395	9ВС-32И	ШТ	16,00	100,37	1606
21	10.10- 12П396	9ВС-32-2И	ШТ	1,00	82,86	83
22	10.10- 12П397	9ВС-32-3И	ШТ	1,00	83,00	83
23	10.10-	Б-2	ШТ	1,00	45,25	45

 : НН: ОБЪС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

12П73						
24	10.10-29Т9	Б-9	ШТ	1,00	52,76	53
25	10.10-12П506	БУ-ПР-3И	ШТ	18,00	4,67	84
26	10.10-33Т9	СШ-4-2	ШТ	9,00	29,74	268
27	10.10-33Т9	СШ-6-4	ШТ	9,00	34,76	313
28	10.10-33Т9	СШ-6-3	ШТ	9,00	34,76	313
29	10.10-33Т9	СШ-7-2	ШТ	1,00	10,72	11
30	10.10-12П495	СШ-8И	ШТ	1,00	12,27	12
31	10.10-33Т9	СШ-9-4	ШТ	1,00	12,65	13
32	10.10-33Т9	СШ-9-3	ШТ	1,00	12,65	13
33	10.10-33Т9	СШ-10-2	ШТ	9,00	31,06	280
34	10.10-2Л103П2	ВБ-1-2	ШТ	38,00	37,85	1438
35	10.10-2Л103П3	ВБ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
36	10.10-12П424	Э-П-3И	ШТ	9,00	91,50	824
37	10.10-12П425	Э-П-3-2И	ШТ	9,00	91,50	824
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ					22620	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					24682	
9 ВНУТР СТЕНЫ ПРИ С У РОССЫПЬ ПЕР Т 10СМ					ВАР.3	
1	11-199 ТАБ.	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КБМ	4,50	9,30	42

: НН: 050С- :		НАИМЕНОВАНИЕ	:	ЕД.	:	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:	
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	:	ИЗМЕР:	ЕД.	ИЗМ:	ЕД.	ИЗМ:	СУММА :

	СНИП								
	19-11-В								
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ		2,00		5,00		10
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ		541,98		1,21		656
4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ		2204,0		0,55		1212
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ		2,04		21,60		44
ИТОГО ПО РАБОТАМ									1964
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР									
6	Ч1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ		1,82		51,50		94
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ									94
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР									
7	10.10- 11П102	9ВС-1И	ШТ		18,00		138,86		2499
8	10.10- 11П103	9ВС-1-2И	ШТ		16,00		102,22		1636
9	10.10- 11П106	9ВС-1-5И	ШТ		10,00		102,22		1022
10	10.10- 11П108	9ВС-1-10И	ШТ		18,00		102,10		1838
11	10.10- 12П377	9ВС-1-13И	ШТ		16,00		113,32		1813
12	10.10- 12П379	9ВС-1-20И	ШТ		2,00		133,97		268

:НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	:	ЕД.	:	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
:ПП:НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	:	ИЗМЕР:	:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
13	10.10- 12П381	9BC-1-24И		ШТ	18,00	85,88	1546	
14	10.10- 12П383	9BC-1-34		ШТ	8,00	136,85	1095	
15	10.10- 29Т9	9BC-1-64		ШТ	2,00	106,59	213	
16	10.10- 11П119	9BC-17И		ШТ	18,00	66,53	1198	
17	10.10- 12П386	9BC-17-3И		ШТ	18,00	77,51	1395	
18	10.10- 11П182	BC-20И		ШТ	18,00	31,17	561	
19	10.10- 12П391	9BC-27		ШТ	1,00	33,49	33	
20	10.10- 12П395	9BC-32И		ШТ	17,00	100,37	1706	
21	10.10- 12П397	9BC-32-3И		ШТ	1,00	83,00	83	
22	10.10- 12П73	Б-2		ШТ	1,00	45,25	45	
23	10.10- 29Т9	Б-9		ШТ	1,00	52,76	53	
24	10.10- 12П506	БЧ-ПР-3И		ШТ	18,00	4,67	84	
25	10.10- 33Т9	СШ-4-2		ШТ	9,00	29,74	268	
26	10.10- 33Т9	СШ-6-4		ШТ	9,00	34,76	313	
27	10.10- 33Т9	СШ-6-3		ШТ	9,00	34,76	313	
28	10.10- 33Т9	СШ-7-2		ШТ	1,00	10,72	11	
29	10.10- 12П495	СШ-8И		ШТ	1,00	12,27	12	
30	10.10- 33Т9	СШ-9-4		ШТ	1,00	12,65	13	
31	10.10-	СШ-9-3		ШТ	1,00	12,65	13	

: НН: СБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
	33Т ₉					
32	10.10- 33Т ₉	СШ-10-2	ШТ	9,00	31,06	280
33	10.10- 2Л103П2	ВБ-1-2	ШТ	38,00	37,85	1438
34	10.10- 2Л103П3	ВБ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
35	10.10- 12П424	Э-П-3И	ШТ	9,00	91,50	824
36	10.10- 12П425	Э-П-3-2И	ШТ	9,00	91,50	824
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						22606
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						24664
10 ВНУТР СТЕНЫ С У РОССЫПЬ ПЕРЕКР Т 16СМ				ВАР.1		
1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КВМ	4,50	9,30	42
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	1,00	5,00	5
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2 (ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	550,39	1,21	666
4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ (ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	2201,6	0,55	1211
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1	2,04	21,60	44

: НН: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	:	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НУДАННИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	:	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
ИТОГО ПО РАБОТАМ							1968
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР							
6	Ц1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250		КВМ	1,82	51,50	94
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ							94
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР							
7	10.10- 11П102	9ВС-1И		ШТ	18,00	138,86	2499
8	10.10- 11П103	9ВС-1-2И		ШТ	18,00	102,22	1840
9	10.10- 11П106	9ВС-1-5И		ШТ	9,00	102,22	920
10	10.10- 11П108	9ВС-1-10И		ШТ	18,00	102,10	1838
11	10.10- 12П377	9ВС-1-13И		ШТ	16,00	113,32	1813
12	10.10- 12П381	9ВС-1-24И		ШТ	18,00	85,88	1546
13	10.10- 12П383	9ВС-1-34		ШТ	9,00	136,85	1232
14	10.10- 29Т9	9ВС-1-64		ШТ	2,00	106,59	213
15	10.10- 11П119	9ВС-17И		ШТ	18,00	66,53	1198
16	10.10- 12П386	9ВС-17-3И		ШТ	18,00	77,51	1395
17	10.10- 11П182	ВС-20И		ШТ	18,00	31,17	561
18	10.10- 12П391	9ВС-27		ШТ	1,00	33,49	33
19	10.10- 12П395	9ВС-32И		ШТ	18,00	100,37	1807
20	10.10- 29Т9	Б-9		ШТ	1,00	52,76	53
21	10.10- 12П506	БУ-ПР-3И		ШТ	18,00	4,67	84

: НН: ОБРС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	:	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	:	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
: 22	10.10- 33Т9	СШ-4-2	:	ШТ	9,00	29,74	268 :
: 23	10.10- 33Т9	СШ-6-4	:	ШТ	9,00	34,76	313 :
: 24	10.10- 33Т9	СШ-6-3	:	ШТ	9,00	34,76	313 :
: 25	10.10- 33Т9	СШ-7-2	:	ШТ	1,00	10,72	11 :
: 26	10.10- 12П495	СШ-8И	:	ШТ	1,00	12,27	12 :
: 27	10.10- 33Т9	СШ-9-4	:	ШТ	1,00	12,65	13 :
: 28	10.10- 33Т9	СШ-9-3	:	ШТ	1,00	12,65	13 :
: 29	10.10- 33Т9	СШ-10-2	:	ШТ	9,00	31,06	280 :
: 30	10.10- 2Л103П2	ВБ-1-2	:	ШТ	40,00	37,85	1514 :
: 31	10.10- 2Л103П3	ВБ-1-3	:	ШТ	32,00	37,85	1211 :
: 32	10.10- 12П424	Э-П-3И	:	ШТ	1,00	91,50	92 :
: 33	10.10- 12П425	Э-П-3-2И	:	ШТ	1,00	91,50	92 :
: 34	10.10- 12П426	Э-П-4И	:	ШТ	8,00	89,26	714 :
: 35	10.10- 12П427	Э-П-4-2	:	ШТ	8,00	89,26	714 :
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						22589	:
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						24651	:
11 ВНУТР СТЕНЫ С У РОССЫПЬ ПЕРЕКР Т 16СМ						ВАР.2	:
: 1	11-199 ТАБ. СНИП	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	:	КБМ	4,50	9,30	42 :

: НЧ: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ПП: НОВДНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :

	19-11-В					
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	5,00	10
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	546,01	1,21	661
4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	2201,6	0,55	1211
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	2,04	21,60	44
ИТОГО ПО РАБОТАМ						1967
МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	Ц1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						94
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
7	10.10- 11П102	9ВС-1И	ШТ	18,00	138,86	2499
8	10.10- 11П103	9ВС-1-2И	ШТ	16,00	102,22	1636
9	10.10- 11П106	9ВС-1-5И	ШТ	10,00	102,22	1022
10	10.10- 11П108	9ВС-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
11	10.10- 12П377	9ВС-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813
12	10.10- 12П379	9ВС-1-20И	ШТ	2,00	133,97	268

: ИМ: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
: 13	10.10- 12П381	9BC-1-24И	ШТ	18,00	85,88	1546
: 14	10.10- 12П383	9BC-1-34	ШТ	8,00	136,85	1095
: 15	10.10- 29Т9	9BC-1-64	ШТ	2,00	106,59	213
: 16	10.10- 11П119	9BC-17И	ШТ	18,00	66,53	1198
: 17	10.10- 12П386	9BC-17-3И	ШТ	18,00	77,51	1395
: 18	10.10- 11П182	BC-20И	ШТ	19,00	31,17	592
: 19	10.10- 12П391	9BC-27	ШТ	1,00	33,49	33
: 20	10.10- 12П395	9BC-32И	ШТ	16,00	100,37	1606
: 21	10.10- 12П396	9BC-32-2И	ШТ	1,00	82,86	83
: 22	10.10- 12П397	9BC-32-3И	ШТ	1,00	83,00	83
: 23	10.10- 12П73	Б-2	ШТ	1,00	45,25	45
: 24	10.10- 29Т9	Б-9	ШТ	1,00	52,76	53
: 25	10.10- 12П506	БУ-ПР-3И	ШТ	18,00	4,67	84
: 26	10.10- 33Т9	СШ-4-2	ШТ	9,00	29,74	268
: 27	10.10- 33Т9	СШ-6-4	ШТ	9,00	34,76	313
: 28	10.10- 33Т9	СШ-6-3	ШТ	9,00	34,76	313
: 29	10.10- 33Т9	СШ-7-2	ШТ	1,00	10,72	11
: 30	10.10- 12П495	СШ-8И	ШТ	1,00	12,27	12
: 31	10.10- 33Т9	СШ-9-4	ШТ	1,00	12,65	13

: НН: ОБЛС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	:	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ОП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	:	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
32	10.10- 33Т9	СШ-9-3		ШТ	1,00	12,65	13
33	10.10- 33Т9	СШ-10-2		ШТ	9,00	31,06	280
34	10.10- 2Л103П2	ВБ-1-2		ШТ	38,00	37,85	1438
35	10.10- 2Л103П3	ВБ-1-3		ШТ	32,00	37,85	1211
36	10.10- 12П424	Э-П-3И		ШТ	1,00	91,50	92
37	10.10- 12П425	Э-П-3-2И		ШТ	1,00	91,50	92
38	10.10- 12П426	Э-П-4И		ШТ	8,00	89,26	714
39	10.10- 12П427	Э-П-4-2		ШТ	8,00	89,26	714
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ							22584
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							24645
12 ВНУТР СТЕНЫ С У РОССЫПЬ ПЕРЕКР Т 16СМ							ВАР.3
1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т		КБМ	4,50	9,30	42
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ		ШТ	2,00	5,00	10
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ		1КВМ	541,98	1,21	656
4	11-444 ТАБ. СНИП	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ		1КВМ	2201,6	0,55	1211

: НН: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	:	ЕД.	:	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	:	ИЗМЕР:	:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
	19-24-Н	ЧОК ЭТДВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД						
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1	КУБМ	2,04	21,60	44	
ИТОГО ПО РАБОТАМ							1963	
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР								
6	Ц1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ		1,82	51,50	94	
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ							94	
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР								
7	10.10- 11П102	9ВС-1И	ШТ		18,00	138,86	2499	
8	10.10- 11П103	9ВС-1-2И	ШТ		16,00	102,22	1636	
9	10.10- 11П106	9ВС-1-5И	ШТ		10,00	102,22	1022	
10	10.10- 11П108	9ВС-1-10И	ШТ		18,00	102,10	1838	
11	10.10- 12П377	9ВС-1-13И	ШТ		16,00	113,32	1813	
12	10.10- 12П379	9ВС-1-20И	ШТ		2,00	133,97	268	
13	10.10- 12П381	9ВС-1-24И	ШТ		18,00	85,88	1546	
14	10.10- 12П383	9ВС-1-34	ШТ		8,00	136,85	1095	
15	10.10- 29Т9	9ВС-1-64	ШТ		2,00	106,59	213	
16	10.10- 11П119	9ВС-17И	ШТ		18,00	66,53	1198	
17	10.10- 12П386	9ВС-17-3И	ШТ		18,00	77,51	1395	
18	10.10- 11П182	ВС-20И	ШТ		18,00	31,17	561	

: НН: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА. :
: 19	10.10- 12П391	9ВС-27	ШТ	1,00	33,49	33
: 20	10.10- 12П395	9ВС-32И	ШТ	17,00	100,37	1706
: 21	10.10- 12П397	9ВС-32-3И	ШТ	1,00	83,00	83
: 22	10.10- 12П73	Б-2	ШТ	1,00	45,25	45
: 23	10.10- 29Т9	Б-9	ШТ	1,00	52,76	53
: 24	10.10- 12П506	БУ-ПР-3И	ШТ	18,00	4,67	84
: 25	10.10- 33Т9	СШ-4-2	ШТ	9,00	29,74	268
: 26	10.10- 33Т9	СШ-6-4	ШТ	9,00	34,76	313
: 27	10.10- 33Т9	СШ-6-3	ШТ	9,00	34,76	313
: 28	10.10- 33Т9	СШ-7-2	ШТ	1,00	10,72	11
: 29	10.10- 12П495	СШ-8И	ШТ	1,00	12,27	12
: 30	10.10- 33Т9	СШ-9-4	ШТ	1,00	12,65	13
: 31	10.10- 33Т9	СШ-9-3	ШТ	1,00	12,65	13
: 32	10.10- 33Т9	СШ-10-2	ШТ	9,00	31,06	280
: 33	10.10- 2Л103П2	ББ-1-2	ШТ	38,00	37,85	1438
: 34	10.10- 2Л103П3	ББ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
: 35	10.10- 12П424	Э-П-3И	ШТ	1,00	91,50	92
: 36	10.10- 12П425	Э-П-3-2И	ШТ	1,00	91,50	92
: 37	10.10- 12П426	Э-П-4И	ШТ	8,00	89,26	714

 : НН: ОБН С- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

: 38 10.10- 3-П-4-2 ШТ 8,00 89,26 714 :
 : 12П427 :

: ИТОГО ИЗДЕЛИЙ 22570 :

: ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24626 :

: 13 ВНУТР СТЕНЫ ПРИ САНКАБ И ПЕРЕКР Т 10СМ ВАР.1 :

: 1 11-199 УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК КВМ 4,50 9,30 42 :
 : ТАБ. ВЕСОМ ДО 0,3Т :
 : СНИП :
 : 19-11-В :

: 2 11-194 УКЛАДКА ПРОГОНОВ, ШТ 1,00 5,00 5 :
 : ТАБ. БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ :
 : СНИП НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО :
 : 19-11-Д СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК :
 : В ЖИЛЫХ И :
 : ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ :

: 3 11-442 УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ 1КВМ 477,77 1,21 578 :
 : ТАБ. ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО :
 : СНИП 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В :
 : 19-24-М ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ :
 : ЗДАНИЯХ :

: 4 11-444 УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ 1КВМ 2204,0 0,55 1212 :
 : ТАБ. ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ :
 : СНИП БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ :
 : 19-24-Н ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И :
 : ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД :

: 5 19-107А ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И 1 2,04 21,60 44 :
 : ТАБ. КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КУБМ :
 : СНИП ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ :
 : 28-7-Ж МИНЕРАЛОВАТНЫМИ :
 : МАРОК :

: ИТОГО ПО РАБОТАМ 1881 :

: МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР :

: 6 Ц1-1- ПЛИТЫ МВ Ж М-250 КВМ 1,82 51,50 94 :
 : Р4П176 :

: ИТОГО МАТЕРИАЛОВ 94 :

: ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР :

НН:	ОБЪС:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ПП:	НОВАН:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
7	10.10-11П102	9ВС-1И	ШТ	18,00	138,86	2499
8	10.10-11П103	9ВС-1-2И	ШТ	18,00	102,22	1840
9	10.10-11П106	9ВС-1-5И	ШТ	9,00	102,22	920
10	10.10-11П108	9ВС-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
11	10.10-12П377	9ВС-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813
12	10.10-12П381	9ВС-1-24И	ШТ	18,00	85,88	1546
13	10.10-12П383	9ВС-1-34	ШТ	9,00	136,85	1232
14	10.10-29Т9	9ВС-1-64	ШТ	2,00	106,59	213
15	10.10-11П119	9ВС-17И	ШТ	18,00	66,53	1198
16	10.10-12П386	9ВС-17-3И	ШТ	18,00	77,51	1395
17	10.10-12П391	9ВС-27	ШТ	1,00	33,49	33
18	10.10-12П395	9ВС-32И	ШТ	18,00	100,37	1807
19	10.10-29Т9	Б-9	ШТ	1,00	52,76	53
20	10.10-12П506	БУ-ПР-3И	ШТ	18,00	4,67	84
21	10.10-33Т9	СШ-4-2	ШТ	9,00	29,74	268
22	10.10-33Т9	СШ-6-4	ШТ	9,00	34,76	313
23	10.10-33Т9	СШ-6-3	ШТ	9,00	34,76	313
24	10.10-33Т9	СШ-7-2	ШТ	1,00	10,72	11
25	10.10-12П495	СШ-8И	ШТ	1,00	12,27	12

ИН:	ОБОС:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
26	10.10-33Т9	СШ-9-4	ШТ	1,00	12,65	13
27	10.10-33Т9	СШ-9-3	ШТ	1,00	12,65	13
28	10.10-33Т9	СШ-10-2	ШТ	9,00	31,06	280
29	10.10-2Л10 ³ П2	ВБ-1-2	ШТ	40,00	37,85	1514
30	10.10-2Л10 ³ П3	ВБ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
31	10.10-12П4 ²⁴	Э-П-3И	ШТ	9,00	91,50	824
32	10.10-12П4 ²⁵	Э-П-3-2И	ШТ	9,00	91,50	824
ИТОГО ИЗДЕЛИЯ						22064
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						24039
14 ВНУТР СТЕНЫ ПРИ САНКАБ И ПЕРЕКР Т 10СМ						ВАР,2
1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КВМ	4,50	9,30	42
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	5,00	10
3	11-4 ⁴² ТАБ. СНИП 19-2 ⁴ -М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	473,39	1,21	573
4	11-4 ⁴⁴ ТАБ. СНИП 19-2 ⁴ -Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	2204,0	0,55	1212

ИН:	ОБОС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	2,04	21,60	44
ИТОГО ПО РАБОТАМ						1881
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	Ц1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						94
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
7	10.10- 11П102	9ВС-1И	ШТ	18,00	138,86	2499
8	10.10- 11П103	9ВС-1-2И	ШТ	16,00	102,22	1636
9	10.10- 11П106	9ВС-1-5И	ШТ	10,00	102,22	1022
10	10.10- 11П108	9ВС-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
11	10.10- 12П377	9ВС-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813
12	10.10- 12П379	9ВС-1-20И	ШТ	2,00	133,97	268
13	10.10- 12П381	9ВС-1-24И	ШТ	18,00	85,88	1546
14	10.10- 12П383	9ВС-1-34	ШТ	8,00	136,85	1095
15	10.10- 29Т9	9ВС-1-64	ШТ	2,00	106,59	213
16	10.10- 11П119	9ВС-17И	ШТ	18,00	66,53	1198
17	10.10- 12П386	9ВС-17-3И	ШТ	18,00	77,51	1395
18	10.10- 11П182	ВС-20И	ШТ	1,00	31,17	31
19	10.10- 12П391	9ВС-27	ШТ	1,00	33,49	33

: НН: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

24033

15 ВНУТР СТЕНЫ ПРИ САНКАБ И ПЕРЕКР Т 10СМ

ВАР.3

1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК БЕСОМ ДО 0,3Т	КВМ	4,50	9,30	42
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	5,00	10
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	469,35	1,21	568
4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	2204,0	0,55	1212
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	2,04	21,60	44

ИТОГО ПО РАБОТАМ

1876

МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

6	Ц1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
---	-----------------	------------------	-----	------	-------	----

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ

94

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

7	10.10- 11П102	9ВС-1И	ШТ	18,00	138,86	2499
8	10.10- 11П103	9ВС-1-2И	ШТ	16,00	102,22	1636
9	10.10-	9ВС-1-5И	ШТ	10,00	102,22	1022

ИН:	СБОС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
		11П106				
10	10.10-	9BC-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
	11П108					
11	10.10-	9BC-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813
	12П377					
12	10.10-	9BC-1-20И	ШТ	2,00	133,97	268
	12П379					
13	10.10-	9BC-1-24И	ШТ	18,00	85,88	1546
	12П381					
14	10.10-	9BC-1-34	ШТ	8,00	136,85	1095
	12П383					
15	10.10-	9BC-1-64	ШТ	2,00	106,59	213
	29Т9					
16	10.10-	9BC-17И	ШТ	18,00	66,53	1198
	11П119					
17	10.10-	9BC-17-3И	ШТ	18,00	77,51	1395
	12П386					
18	10.10-	9BC-27	ШТ	1,00	33,49	33
	12П391					
19	10.10-	9BC-32И	ШТ	17,00	100,37	1706
	12П395					
20	10.10-	9BC-32-3И	ШТ	1,00	83,00	83
	12П397					
21	10.10-	Б-2	ШТ	1,00	45,25	45
	12П73					
22	10.10-	Б-9	ШТ	1,00	52,76	53
	29Т9					
23	10.10-	БУ-ПР-3И	ШТ	18,00	4,67	84
	12П506					
24	10.10-	СШ-4-2	ШТ	9,00	29,74	268
	33Т9					
25	10.10-	СШ-6-4	ШТ	9,00	34,76	313
	33Т9					
26	10.10-	СШ-6-3	ШТ	9,00	34,76	313
	33Т9					
27	10.10-	СШ-7-2	ШТ	1,00	10,72	11
	33Т9					

: НН: СБ/С- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НСВАННИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
: 28	10.10- 12П495	СШ-8И	ШТ	1,00	12,27	12
: 29	10.10- 33Т9	СШ-9-4	ШТ	1,00	12,65	13
: 30	10.10- 33Т9	СШ-9-3	ШТ	1,00	12,65	13
: 31	10.10- 33Т9	СШ-10-2	ШТ	9,00	31,06	280
: 32	10.10- 2Л103П2	ВБ-1-2	ШТ	38,00	37,85	1438
: 33	10.10- 2Л103П3	ВБ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
: 34	10.10- 12П424	Э-П-3И	ШТ	9,00	91,50	824
: 35	10.10- 12П425	Э-П-3-2И	ШТ	9,00	91,50	824
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						22045
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						24015
16 ВНУТР СТЕНЫ ПРИ САНКАБ И ПЕРЕК Т 16СМ						ВАР.1
: 1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КБМ	4,50	9,30	42
: 2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	1,00	5,00	5
: 3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	477,77	1,21	578
: 4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И	1КВМ	2201,6	0,55	1211

ИН:	СБОС:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА:
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД						
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1	2,04	21,60	44
ИТОГО ПО РАБОТАМ						1880
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	41-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						94
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
7	10.10- 11П102	9ВС-1-И	ШТ	18,00	138,86	2499
8	10.10- 11П103	9ВС-1-2И	ШТ	18,00	102,22	1840
9	10.10- 11П106	9ВС-1-5И	ШТ	9,00	102,22	920
10	10.10- 11П108	9ВС-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
11	10.10- 12П377	9ВС-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813
12	10.10- 12П381	9ВС-1-24И	ШТ	18,00	85,88	1546
13	10.10- 12П383	9ВС-1-34	ШТ	9,00	136,85	1232
14	10.10- 29Т9	9ВС-1-64	ШТ	2,00	106,59	213
15	10.10- 11П119	9ВС-17И	ШТ	18,00	66,53	1198
16	10.10- 12П386	9ВС-17-3И	ШТ	18,00	77,51	1395
17	10.10- 12П391	9ВС-27	ШТ	1,00	33,49	33
18	10.10- 12П395	9ВС-32И	ШТ	18,00	100,37	1807
19	10.10-	Б-9	ШТ	1,00	52,76	53

: НН: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
: ПП: НСВАНИЕ :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
29Т9						
: 20	10.10- 12П506	БУ-ПР-ЗИ	ШТ	18,00	4,67	84
: 21	10.10- 33Т9	СШ-4-2	ШТ	9,00	29,74	268
: 22	10.10- 33Т9	СШ-6-4	ШТ	9,00	34,76	313
: 23	10.10- 33Т9	СШ-6-3	ШТ	9,00	34,76	313
: 24	10.10- 33Т9	СШ-7-2	ШТ	1,00	10,72	11
: 25	10.10- 12П495	СШ-8И	ШТ	1,00	12,27	12
: 26	10.10- 33Т9	СШ-9-4	ШТ	1,00	12,65	13
: 27	10.10- 33Т9	СШ-9-3	ШТ	1,00	12,65	13
: 28	10.10- 33Т9	СШ-10-2	ШТ	9,00	31,06	280
: 29	10.10- 2Л103П2	ВБ-1-2	ШТ	40,00	37,85	1514
: 30	10.10- 2Л103П3	ВБ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
: 31	10.10- 12П424	Э-ПЗИ	ШТ	1,00	91,50	92
: 32	10.10- 12П425	Э-ПЗ-2И	ШТ	1,00	91,50	92
: 33	10.10- 12П426	Э-П4И	ШТ	8,00	89,26	714
: 34	10.10- 12П427	Э-П4-2	ШТ	8,00	89,26	714
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						22028
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						24002
17 ВНУТР СТЕНЫ ПРИ САНКАБ И ПЕРЕК Т 16СМ						ВАР.2

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КБМ	4,50	9,30	42
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	5,00	10
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1КВМ	473,39	1,21	573
4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	2201,6	0,55	1211
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	2,04	21,60	44
ИТОГО ПО РАБОТАМ						1880
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	Ц1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						94
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
7	10.10- 11П102	9ВС-1-И	ШТ	18,00	138,86	2499
8	10.10- 11П103	9ВС-1-2И	ШТ	16,00	102,22	1636
9	10.10- 11П106	9ВС-1-5И	ШТ	10,00	102,22	1022
10	10.10- 11П108	9ВС-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
11	10.10-	9ВС-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813

: ЧН: СБНС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НСВАННИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
30	10.10- 12П495	СШ-8И	ШТ	1,00	12,27	12
31	10.10- 33Т9	СШ-9-4	ШТ	1,00	12,65	13
32	10.10- 33Т9	СШ-9-3	ШТ	1,00	12,65	13
33	10.10- 33Т9	СШ-10-2	ШТ	9,00	31,06	280
34	10.10- 2Л103П2	ВБ-1-2	ШТ	38,00	37,85	1438
35	10.10- 2Л103П3	ВБ-1-3	ШТ	32,00	37,85	1211
36	10.10- 12П424	Э-П3И	ШТ	1,00	91,50	92
37	10.10- 12П425	Э-П3-2И	ШТ	1,00	91,50	92
38	10.10- 12П426	Э-П4И	ШТ	8,00	89,26	714
39	10.10- 12П427	Э-П4-2	ШТ	8,00	89,26	714
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						22023
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						23996
18 ВНУТР СТЕНЫ ПРИ САНКАБ И ПЕРЕК Т 16СМ						ВАР.3
1	11-199 ТАБ. СНИП 19-11-В	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КБМ	4,50	9,30	42
2	11-194 ТАБ. СНИП 19-11-Д	УКЛАДКА ПРОГОНОВ, БАЛОК, СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 3 Т СО СВАРКОЙ БЕЗ НАКЛАДОК В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	5,00	10
3	11-442 ТАБ. СНИП 19-24-М	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО 6М2 (ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ) В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ	1КВМ	469,35	1,21	568

ИН:	ОБОС:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ПП:	НОВАН:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
ЗДАНИЯХ						
4	11-444 ТАБ. СНИП 19-24-Н	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ВНУТРЕН СТЕН ПЛОЩ БОЛЕЕ 6КВМ(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗД	1КВМ	2201,6	0,55	1211
5	19-107А ТАБ. СНИП 28-7-Ж	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК	1 КУБМ	2,04	21,60	44
ИТОГО ПО РАБОТАМ						1875
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	Ц1-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,82	51,50	94
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						94
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
7	10.10- 11П102	9ВС-1-И	ШТ	18,00	138,86	2499
8	10.10- 11П103	9ВС-1-2И	ШТ	16,00	102,22	1636
9	10.10- 11П106	9ВС-1-5И	ШТ	10,00	102,22	1022
10	10.10- 11П108	9ВС-1-10И	ШТ	18,00	102,10	1838
11	10.10- 12П377	9ВС-1-13И	ШТ	16,00	113,32	1813
12	10.10- 12П379	9ВС-1-20И	ШТ	2,00	133,97	268
13	10.10- 12П381	9ВС-1-24И	ШТ	18,00	85,88	1546
14	10.10- 12П383	9ВС-1-34	ШТ	8,00	136,85	1095
15	10.10- 29Т9	9ВС-1-64	ШТ	2,00	106,59	213
16	10.10- 11П119	9ВС-17И	ШТ	18,00	66,53	1198
17	10.10-	9ВС-17-3И	ШТ	18,00	77,51	1395

: ИМ: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	:	ЕД.	:	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	:	ИЗМЕР:	:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
:		12П386						
: 18	10.10- 12П391	9BC-27		ШТ		1,00	33,49	33 :
: 19	10.10- 12П395	9BC-32И		ШТ		17,00	100,37	1706 :
: 20	10.10- 12П397	9BC-32-3И		ШТ		1,00	83,00	83 :
: 21	10.10- 12П73	Б-2		ШТ		1,00	45,25	45 :
: 22	10.10- 29Т9	Б-9		ШТ		1,00	52,76	53 :
: 23	10.10- 12П506	БУ-ПР-3И		ШТ		18,00	4,67	84 :
: 24	10.10- 33Т9	СШ-4-2		ШТ		9,00	29,74	268 :
: 25	10.10- 33Т9	СШ-6-4		ШТ		9,00	34,76	313 :
: 26	10.10- 33Т9	СШ-6-3		ШТ		9,00	34,76	313 :
: 27	10.10- 33Т9	СШ-7-2		ШТ		1,00	10,72	11 :
: 28	10.10- 12П495	СШ-8И		ШТ		1,00	12,27	12 :
: 29	10.10- 33Т9	СШ-9-4		ШТ		1,00	12,65	13 :
: 30	10.10- 33Т9	СШ-9-3		ШТ		1,00	12,65	13 :
: 31	10.10- 33Т9	СШ-10-2		ШТ		9,00	31,06	280 :
: 32	10.10- 2П103П2	ВБ-1-2		ШТ		38,00	37,85	1438 :
: 33	10.10- 2П103П3	ВБ-1-3		ШТ		32,00	37,85	1211 :
: 34	10.10- 12П424	Э-П3И		ШТ		1,00	91,50	92 :
: 35	10.10- 12П425	Э-П3-2И		ШТ		1,00	91,50	92 :

: НН: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
36	10.10- 12П426	Э-П4И	ШТ	8,00	89,26	714
37	10.10- 12П427	Э-П4-2	ШТ	8,00	89,26	714
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						22009
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						23977
19 ЖЕЛЕЗОБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 10СМ РОССЫПЬ ВАР.1						
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	242,68	1,54	374
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	447,25	1,07	479
ИТОГО ПО РАБОТАМ						852
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
3	10.10- 11П128	ВП-7И	ШТ	27,00	35,45	957
4	10.10- 11П129	ВП-10И	ШТ	9,00	11,05	99
5	10.10- 11П130	ВП-10-2И	ШТ	9,00	11,91	107
6	10.10- 11П139	ВП-21	ШТ	27,00	21,46	579
7	10.10- 11П140	ВП-22	ШТ	9,00	26,00	234
8	10.10- 11П141	ВП-23	ШТ	18,00	21,55	388
9	10.10- 11П142	ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194
10	10.10- 11П143	ВП-23-2	ШТ	9,00	21,83	196
11	10.10- 11П145	ВП-24	ШТ	9,00	29,20	263

ИИ:	УБОС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.	ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:СУММА
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						3018
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						3871
20 ЖЕЛЕЗОБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 10СМ РОССЫПЬ ВАР.2						
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	247,62	1,54	381
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	440,20	1,07	471
ИТОГО ПО РАБОТАМ						852
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
3	10.10- 11П128	ВП-7И	ШТ	26,00	35,45	922
4	10.10- 11П129	ВП-10И	ШТ	10,00	11,05	111
5	10.10- 11П130	ВП-10-2И	ШТ	8,00	11,91	95
6	10.10- 11П139	ВП-21	ШТ	26,00	21,46	558
7	10.10- 11П140	ВП-22	ШТ	10,00	26,00	260
8	10.10- 11П141	ВП-23	ШТ	17,00	21,55	366
9	10.10- 11П142	ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194
10	10.10- 11П143	ВП-23-2	ШТ	10,00	21,83	218
11	10.10- 11П145	ВП-24	ШТ	9,00	29,20	263
12	10.10- 12П417	ВП-24-2	ШТ	1,00	28,43	28
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						3015

 : НН: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

3868

21 ЖЕЛЕЗОБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 10СМ РОССЫПЬ ВАР.3

1	11-4 ⁵³ ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	247,62	1,54	381
---	---	---	----	--------	------	-----

2	11-4 ⁵⁴ ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	440,20	1,07	471
---	---	--	----	--------	------	-----

ИТОГО ПО РАБОТАМ

852

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

3	10.10- 11П ₁ 28	ВП-7И	ШТ	26,00	35,45	922
---	-------------------------------	-------	----	-------	-------	-----

4	10.10- 11П ₁ 29	ВП-10И	ШТ	10,00	11,05	111
---	-------------------------------	--------	----	-------	-------	-----

5	10.10- 11П ₁ 30	ВП-10-2И	ШТ	8,00	11,91	95
---	-------------------------------	----------	----	------	-------	----

6	10.10- 11П ₁ 39	ВП-21	ШТ	26,00	21,46	558
---	-------------------------------	-------	----	-------	-------	-----

7	10.10- 11П ₁ 40	ВП-22	ШТ	10,00	26,00	260
---	-------------------------------	-------	----	-------	-------	-----

8	10.10- 11П ₁ 41	ВП-23	ШТ	17,00	21,55	366
---	-------------------------------	-------	----	-------	-------	-----

9	10.10- 11П ₁ 42	ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194
---	-------------------------------	--------	----	------	-------	-----

10	10.10- 11П ₁ 43	ВП-23-2	ШТ	10,00	21,83	218
----	-------------------------------	---------	----	-------	-------	-----

11	10.10- 11П ₁ 45	ВП-24	ШТ	9,00	29,20	263
----	-------------------------------	-------	----	------	-------	-----

12	10.10- 12П ₄ 17	ВП-24-2	ШТ	1,00	28,43	28
----	-------------------------------	---------	----	------	-------	----

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ

3015

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

3868

ИИ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

22 ЖЕЛ БЕТ ПЕРЕГОР 10СМ САНКАБИНЫ ВАР.1

1 11-453 УСТАНОВКА М2 162,84 1,54 251
 ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ
 СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ
 19-26-А ДО 5 М2

2 11-454 УСТАНОВКА М2 210,95 1,07 226
 ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ
 СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ
 19-26-Б ДО 10 М2

ИТОГО ПО РАБОТАМ 476

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

3 10.10- ВП-7И ШТ 27,00 35,45 957
 11П128

4 10.10- ВП-10-2И ШТ 18,00 11,91 214
 11П130

5 10.10- ВП-11И ШТ 18,00 5,93 107
 11П131

6 10.10- ВП-14И ШТ 18,00 25,83 465
 11П134

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ 1743

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2220

23 ЖЕЛ БЕТ ПЕРЕГОР 10СМ САНКАБИНЫ ВАР.2

1 11-453 УСТАНОВКА М2 159,13 1,54 245
 ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ
 СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ
 19-26-А ДО 5 М2

2 11-454 УСТАНОВКА М2 209,30 1,07 224
 ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ
 СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ
 19-26-Б ДО 10 М2

ИТОГО ПО РАБОТАМ 469

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

ЧН:	ОБЪЕКТ:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ПП:	НОВЫЕ:	РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
3	10.10-11П128	ВП-7И	ШТ	26,00	35,45	922
4	10.10-11П130	ВП-10-2И	ШТ	17,00	11,91	202
5	10.10-11П131	ВП-11И	ШТ	18,00	5,93	107
6	10.10-11П134	ВП-14И	ШТ	18,00	25,83	465
7	10.10-12П415	ВП-20И	ШТ	1,00	36,10	36
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						1732
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						2201
24 ЖЕЛ БЕТ ПЕРЕГОР 10СМ САНКАБИНЫ						ВАР.3
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	159,13	1,54	245
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	203,13	1,07	217
ИТОГО ПО РАБОТАМ						462
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
3	10.10-11П128	ВП-7И	ШТ	26,00	35,45	922
4	10.10-11П130	ВП-10-2И	ШТ	17,00	11,91	202
5	10.10-11П131	ВП-11И	ШТ	18,00	5,93	107
6	10.10-11П134	ВП-14И	ШТ	18,00	25,83	465
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						1696
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						2158

ИИ: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 ПП: ОСВ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ 2993

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3774

26 ЖЕЛЕЗОБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 16СМ РОССЫПЬ ВАР.2

1 11-453 УСТАНОВКА М2 217,32 1,54 335
 ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ
 СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ
 19-26-А ДО 5 М2

2 11-454 УСТАНОВКА М2 381,75 1,07 408
 ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ
 СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ
 19-26-Б ДО 10 М2

ИТОГО ПО РАБОТАМ 743

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

3 10.10- ВП-7И ШТ 2,00 35,45 71
 11П128

4 10.10- ВП-10И ШТ 2,00 11,05 22
 11П129

5 10.10- ВП-20И ШТ 1,00 36,10 36
 12П415

6 10.10- ВП-21 ШТ 26,00 21,46 558
 11П139

7 10.10- ВП-22 ШТ 10,00 26,00 260
 11П140

8 10.10- ВП-23 ШТ 17,00 21,55 366
 11П141

9 10.10- ВП-23А ШТ 9,00 21,55 194
 11П142

10 10.10- ВП-23-2 ШТ 10,00 21,83 218
 11П143

11 10.10- ВП-24 ШТ 9,00 29,20 263
 11П145

12 10.10- ВП-24-2 ШТ 1,00 28,43 28
 12П417

13 10.10- ВП-31-2 ШТ 8,00 11,12 89
 11П148

: НН: 050С- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
: 14	: 10.10-	ВП-40	ШТ	24,00	34,66	832 :
:	: 11П153					:
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						2938 :
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						3681 :
27 ЖЕЛЕЗОБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 16СМ РОССЫПЬ ВАР.3						
: 1	: 11-453	УСТАНОВКА	М2	217,32	1,54	335 :
:	: ТАБ.	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ				:
:	: СНИП	ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ				:
:	: 19-26-А	ДО 5 М2				:
: 2	: 11-454	УСТАНОВКА	М2	375,59	1,07	402 :
:	: ТАБ.	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ				:
:	: СНИП	ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ				:
:	: 19-26-Б	ДО 10 М2				:
ИТОГО ПО РАБОТАМ						737 :
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
: 3	: 10.10-	БП-7И	ШТ	2,00	35,45	71 :
:	: 11П128					:
: 4	: 10.10-	ВП-10И	ШТ	2,00	11,05	22 :
:	: 11П129					:
: 5	: 10.10-	ВП-21	ШТ	26,00	21,46	558 :
:	: 11П139					:
: 6	: 10.10-	ВП-22	ШТ	10,00	26,00	260 :
:	: 11П140					:
: 7	: 10.10-	ВП-23	ШТ	17,00	21,55	366 :
:	: 11П141					:
: 8	: 10.10-	ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194 :
:	: 11П142					:
: 9	: 10.10-	ВП-23-2	ШТ	10,00	21,83	218 :
:	: 11П143					:
: 10	: 10.10-	ВП-24	ШТ	9,00	29,20	263 :
:	: 11П145					:
: 11	: 10.10-	ВП-24-2	ШТ	1,00	28,43	28 :
:	: 12П417					:
: 12	: 10.10-	ВП-31-2	ШТ	8,00	11,12	89 :

 : НН: ОБЪС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА : :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

11П148
 13 10.10- ВП-40 ШТ 24,00 34,66 832
 11П153
 ИТОГО ИЗДЕЛИЙ 2902
 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3638

28 ЖЕЛЕЗОБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 16СМ САНКАБИН ВАР.1

1 11-453 УСТАНОВКА М2 161,45 1,54 249
 ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ
 СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ
 19-26-А ДО 5 М2
 2 11-454 УСТАНОВКА М2 146,33 1,07 157
 ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ
 СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ
 19-26-Б ДО 10 М2
 ИТОГО ПО РАБОТАМ 405
 ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

3 10.10- ВП-7И ШТ 3,00 35,45 106
 11П128
 4 10.10- ВП-10-2И ШТ 2,00 11,91 24
 11П130
 5 10.10- ВП-11И ШТ 18,00 5,93 107
 11П131
 6 10.10- ВП-14И ШТ 18,00 25,83 465
 11П134
 7 10.10- ВП-31-2 ШТ 16,00 11,12 178
 11П148
 8 10.10- ВП-40 ШТ 24,00 34,66 832
 11П153
 ИТОГО ИЗДЕЛИЙ 1712
 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2117

29 ЖЕЛЕЗОБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 16СМ САНКАБИН ВАР.2

 : НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	157,75	1,54	243
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	144,68	1,07	155
ИТОГО ПО РАБОТАМ						398
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
3	10.10- 11П128	ВП-7И	ШТ	2,00	35,45	71
4	10.10- 11П130	ВП-10-2И	ШТ	1,00	11,91	12
5	10.10- 11П131	ВП-11И	ШТ	18,00	5,93	107
6	10.10- 11П134	ВП-14И	ШТ	18,00	25,83	465
7	10.10- 12П415	БП-20И	ШТ	1,00	36,10	36
8	10.10- 11П148	ВП-31-2	ШТ	16,00	11,12	178
9	10.10- 11П153	ВП-40	ШТ	24,00	34,66	832
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						1700
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						2098

30 ЖЕЛЕЗОБЕТ ПЕРЕГОР ПРИ ПЕРЕКР 16СМ САНКАБИН ВАР.3

1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	157,75	1,54	243
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	138,52	1,07	148

 : НН: СБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА : :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ИТОГО ПО РАБОТАМ

391

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

3 10.10- ВП-7И ШТ 2,00 35,45 71
 11П128

4 10.10- ВП-10-2И ШТ 1,00 11,91 12
 11П130

5 10.10- ВП-11И ШТ 18,00 5,93 107
 11П131

6 10.10- ВП-14И ШТ 18,00 25,83 465
 11П134

7 10.10- ВП-31-2 ШТ 16,00 11,12 178
 11П148

8 10.10- ВП-40 ШТ 24,00 34,66 832
 11П153

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ

1664

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

2055

31 ПЕРЕГОРОДКИ ГИПС С У РОССЫПЬ ПЕРЕКР Т 10СМ ВАР.1

1 11-453 УСТАНОВКА М2 242,68 1,54 374
 ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ
 СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ
 19-26-А ДО 5 М2

2 11-454 УСТАНОВКА М2 447,25 1,07 479
 ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ
 СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ
 19-26-Б ДО 10 М2

3 13-46А ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КВМ 8,44 0,89 8
 ТАБ. КИРПИ4А ГЛИН ОБЫКН
 СНИП ИЛИ СИЛИКАТНОГО,
 21-7-Ж ТОЛЩИНОЙ В 0,25
 КИРПИ4А

4 18-9 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ 1КВМ 2,60 1,82 5
 ТАБ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
 СНИП ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ
 24-2-Г АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ
 ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО
 ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ
 КАРКАСУ

: НН: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
1	11-4 ⁵³ ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	247,62	1,54	381
2	11-4 ⁵⁴ ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	446,37	1,07	478
3	13-46А ТАБ. СНИП 21-7-Ж	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КИРПИ4А ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТНОГО, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИ4А	КВМ	8,44	0,89	8
4	18-2 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	2,60	1,82	5
5	Д15 [6] Ен6,1- 14,3-4, 14,29	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ КОРОБКАМ	100 М	4,11	27,20	112
ИТОГО ПО РАБОТАМ						983
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	ЦСЦ П. 103	РЦИ М-15	КУБМ	0,07	13,10	1
7	ЦСЦ П. 325	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						13
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	10.10- 25Т9	ВП-Г7И	ШТ	26,00	18,92	492
9	10.10- 25Т9	ВП-Г10И	ШТ	10,00	7,16	72
10	10.10- 25Т9	ВП-Г10-2И	ШТ	8,00	7,54	60
11	10.10-	ВП-20И	ШТ	1,00	36,10	36

: НН: ОБЪС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

34 ПЕРЕГ ГИПСОВ С У РОС ТОЛЩ 10СМ

ВАР.1

1 11-453 УСТАНОВКА М2 162,84 1,54 251
 ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ
 СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ
 19-26-А ДО 5 М2

2 11-454 УСТАНОВКА М2 210,95 1,07 226
 ТАБ. КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ
 СНИП ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ
 19-26-Б ДО 10 М2

3 13-46А ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КВМ 8,44 0,89 8
 ТАБ. КИРПИЧА ГЛИН ОБЫКН
 СНИП ИЛИ СИЛИКАТНОГО,
 21-7-Ж ТОЛЩИНОЙ В 0,25
 КИРПИЧА

4 18-9 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ 1КВМ 2,60 1,82 5
 ТАБ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
 СНИП ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ
 24-2-Г АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ
 ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО
 ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ
 КАРКАСУ

5 Д15 НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ 100 М 4,11 27,20 112
 [6] БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО
 ЕН6,1- 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ
 14,3-4, КОРОБКАМ
 14,29

ИТОГО ПО РАБОТАМ

601

МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

6 ЧСЧ П. РЦИ М-15 КУБМ 0,07 13,10 1
 103

7 ЧСЧ П. КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100 Т.ШТ. 0,24 47,50 12
 325

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ

13

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

8 10.10- ВП-Г7И ШТ 27,00 18,92 511
 25Т9

9 10.10- ВП-Г10-2И ШТ 18,00 7,54 136
 25Т9

: НН: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
10	10.10-25Т9	ВП-Г11И	ШТ	18,00	2,76	50
11	10.10-25Т9	ВП-Г14И	ШТ	18,00	11,97	215
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						912
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						1525
35 ПЕРЕГ ГИПСОВ С У РОС ТОЛЩ 10СМ						ВАР.2
1	11-4 ⁵³ ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	159,13	1,54	245
2	11-4 ⁵⁴ ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	209,30	1,07	224
3	13-46А ТАБ. СНИП 21-7-Ж	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КИРПИ4А ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТНОГО, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИ4А	КВМ	8,44	0,89	8
4	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	2,60	1,82	5
5	Д15 [6] ЕНБ,1- 14,3-4, 14,29	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ КОРОБКАМ	100 М	4,11	27,20	112
ИТОГО ПО РАБОТАМ						593
МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	ЧСЧ П. 103	РЦИ М-15	КУБМ	0,07	13,10	1
7	ЧСЧ П. 325	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12

 : НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА : :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ

13

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

8	10.10-25T9	ВП-Г7И	ШТ	26,00	18,92	492
9	10.10-25T9	ВП-Г10-2И	ШТ	17,00	7,54	128
10	10.10-25T9	ВП-Г11И	ШТ	18,00	2,76	50
11	10.10-25T9	ВП-Г14И	ШТ	18,00	11,97	215
12	10.10-12П415	ВП-20И	ШТ	1,00	36,10	36

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ

921

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ

1527

36 ПЕРЕГ ГИПСОВ С У РОС ТОЛЩ 10СМ

ВАР.3

1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	159,13	1,54	245
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	203,13	1,07	217
3	13-46А ТАБ. СНИП 21-7-Ж	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КИРПИЧА ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТНОГО, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИЧА	КВМ	8,44	0,89	8
4	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЬ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	2,60	1,82	5
5	Д15 [6] ЕНБ,1-	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ	100 М	4,11	27,20	112

: НН: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 : П7: НОВДНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

	14,3-4,	КОРОБКАМ					
	14,29						
	ИТОГО ПО РАБОТАМ					586	
	МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	ЦСЧ П.	РЦИ М-15	КУБМ	0,07	13,10	1	
	103						
7	ЦСЧ П.	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12	
	325						
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					13	
	ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	10.10-	ВП-Г7И	ШТ	26,00	18,92	492	
	25Т9						
9	10.10-	ВП-Г10-2И	ШТ	17,00	7,54	128	
	25Т9						
10	10.10-	ВП-Г11И	ШТ	18,00	2,76	50	
	25Т9						
11	10.10-	ВП-Г14И	ШТ	18,00	11,97	215	
	25Т9						
	ИТОГО ИЗДЕЛИЙ					885	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					1484	
	37 ПЕРЕГ ГИПСОВ С У РОССЫПЬ Т ПЕР 16СМ					ВАР.1	
1	11-4 ⁵³	УСТАНОВКА	М2	241,29	1,54	372	
	ТАБ.	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ					
	СНИП	ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ					
	19-26-А	ДО 5 М2					
2	11-4 ⁵⁴	УСТАНОВКА	М2	382,63	1,07	409	
	ТАБ.	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ					
	СНИП	ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ					
	19-26-Б	ДО 10 М2					
3	13-46А	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ	КВМ	8,44	0,89	8	
	ТАБ.	КИРПИ4А ГЛИН ОБЫКН					
	СНИП	ИЛИ СИЛИКАТНОГО,					
	21-7-Ж	ТОЛЩИНОЙ В 0,25					
		КИРПИ4А					
4	18-9	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ	1КВМ	2,60	1,82	5	

ИН:	ОБС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	
ПП:	НОВАНИЕ	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР	ЕД.ИЗМ	ЕД.ИЗМ	СУММА
	ТАБ. СНИП 24-2-Г	ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ				
5	Д15 [6] ЕНБ,1- 14,3-4, 14,29	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ КОРОБКАМ	100 М	4,11	27,20	112
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				905
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
6	ЧСЧ П. 103	РЦИ М-15	КУБМ	0,07	13,10	1
7	ЧСЧ П. 325	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				13
		ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР				
8	10.10- 25Т9	ВП-Г7И	ШТ	3,00	18,92	57
9	10.10- 25Т9	ВП-Г10И	ШТ	1,00	7,16	7
10	10.10- 25Т9	ВП-Г10-2И	ШТ	1,00	7,54	8
11	10.10- 11П139	ВП-21	ШТ	27,00	21,46	579
12	10.10- 11П140	ВП-22	ШТ	9,00	26,00	234
13	10.10- 11П141	ВП-23	ШТ	18,00	21,55	388
14	10.10- 11П142	ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194
15	10.10- 11П143	ВП-23-2	ШТ	9,00	21,83	196
16	10.10- 11П145	ВП-24	ШТ	9,00	29,20	263
17	10.10- 25Т9	ВП-Г31	ШТ	8,00	7,02	56

: НН: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОП-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
18	10.10- 25Т9	ВП-Г31-2	ШТ	8,00	7,40	59
19	10.10- 25Т9	ВП-Г40	ШТ	24,00	18,46	443
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						2484
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						3402
38 ПЕРЕГ ГИПСОВ С У РОССЫПЬ Т ПЕР 16СМ						ВАР.2
1	11-4 ⁵³ ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	246,23	1,54	379
2	11-4 ⁵⁴ ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	381,75	1,07	408
3	13-46А ТАБ. СНИП 21-7-Ж	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КИРПИ4А ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТНОГО, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИ4А	КВМ	8,44	0,89	8
4	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	2,60	1,82	5
5	Д15 [6] ЕН6,1- 14,3-4, 14,29	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ КОРОБКАМ	100 М	4,11	27,20	112
ИТОГО ПО РАБОТАМ						912
МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	ЧСЧ П. 103	РЦИ М-15	КУБМ	0,07	13,10	1
7	ЧСЧ П. 325	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12

: НН: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВДНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						13
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	10.10-25Т9	ВП-Г7И	ШТ	2,00	18,92	38
9	10.10-25Т9	ВП-Г10И	ШТ	2,00	7,16	14
10	10.10-12П415	ВП-20И	ШТ	1,00	36,10	36
11	10.10-11П139	ВП-21	ШТ	26,00	21,46	558
12	10.10-11П140	ВП-22	ШТ	10,00	26,00	260
13	10.10-11П141	ВП-23	ШТ	17,00	21,55	366
14	10.10-11П142	ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194
15	10.10-11П143	ВП-23-2	ШТ	10,00	21,83	218
16	10.10-11П145	ВП-24	ШТ	9,00	29,20	263
17	10.10-12П417	ВП-24-2	ШТ	1,00	28,43	28
18	10.10-25Т9	ВП-Г31	ШТ	8,00	7,02	56
19	10.10-25Т9	ВП-Г31-2	ШТ	8,00	7,40	59
20	10.10-25Т9	ВП-Г40	ШТ	24,00	18,46	443
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						2534
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						3459
39 ЛЕРЕГ ГИПСОВ С У РОССЫПЬ Т ПЕР 16СМ						ВАР.3
1	11-453 ТАБ.	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ	М2	246,23	1,54	379

НН:	ОБЪС:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	
ПП:	НСВАННИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.	ИЗМ:	ЕД. ИЗМ: СУММА
	СНИП	ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ				
	19-26-А	ДО 5 М2				
2	11-4 ⁵⁴	УСТАНОВКА	М2	375,59	1,07	402
	ТАБ.	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ				
	СНИП	ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ				
	19-26-Б	ДО 10 М2				
3	13-4 ^{6А}	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КВМ		8,44	0,89	8
	ТАБ.	КИРПИЧА ГЛИН ОБЫКН				
	СНИП	ИЛИ СИЛИКАТНОГО,				
	21-7-Ж	ТОЛЩИНОЙ В 0,25				
		КИРПИЧА				
4	18-9	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ	1КВМ	2,60	1,82	5
	ТАБ.	ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ				
	СНИП	ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ				
	24-2-Г	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ				
		ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО				
		ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ				
		КАРКАСУ				
5	Д15	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	4,11	27,20	112
	[6]	БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО				
	ЕН6,1-	40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ				
	14,3-4,	КОРОБКАМ				
	14,29					
ИТОГО ПО РАБОТАМ						905
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	ЦСЧ П.	РЦИ М-15	КУБМ	0,07	13,10	1
	103					
7	ЦСЧ П.	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12
	325					
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						13
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	10.10-	ВП-Г7И	ШТ	2,00	18,92	38
	25Т9					
9	10.10-	ВП-Г10И	ШТ	2,00	7,16	14
	25Т9					
10	10.10-	ВП-21	ШТ	26,00	21,46	558
	11П139					
11	10.10-	ВП-22	ШТ	10,00	26,00	260
	11П140					
12	10.10-	ВП-23	ШТ	17,00	21,55	366
	11П141					

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
13	10.10- 11П142	ВП-23А	ШТ	9,00	21,55	194
14	10.10- 11П143	ВП-23-2	ШТ	10,00	21,83	218
15	10.10- 11П145	ВП-24	ШТ	9,00	29,20	263
16	10.10- 12П417	ВП-24-2	ШТ	1,00	28,43	28
17	10.10- 25Т9	ВП-Г31	ШТ	8,00	7,02	56
18	10.10- 25Т9	ВП-Г31-2	ШТ	8,00	7,40	59
19	10.10- 25Т9	ВП-Г40	ШТ	24,00	18,46	443
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						2498
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						3416
40 ПЕРЕГ ГИПСОВ ПРИ САНКАБ Т ПЕРЕКР 16СМ ВАР.1						
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	161,45	1,54	249
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	146,33	1,07	157
3	13-46А ТАБ. СНИП 21-7-Ж	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КИРПИ4А ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТНОГО, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИ4А	КВМ	8,44	0,89	8
4	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	2,60	1,82	5

ИН: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП:НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
5	Д15	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	4,11	27,20	112
	[6]	БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО				
	Ен6,1-	40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ				
	14,3-4,	КОРОБКАМ				
	14,29					
ИТОГО ПО РАБОТАМ						529
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	ЧСЧ П.	РЦИ М-15	КУБМ	0,07	13,10	1
	103					
7	ЧСЧ П.	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т,ШТ.	0,24	47,50	12
	325					
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						13
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	10.10-	ВП-Г7И	ШТ	3,00	18,92	57
	25Т9					
9	10.10-	ВП-Г10-2И	ШТ	2,00	7,54	15
	25Т9					
10	10.10-	ВП-Г11И	ШТ	18,00	2,76	50
	25Т9					
11	10.10-	ВП-Г14И	ШТ	18,00	11,97	215
	25Т9					
12	10.10-	ВП-Г31-2	ШТ	16,00	7,40	118
	25Т9					
13	10.10-	ВП-Г40	ШТ	24,00	18,46	443
	25Т9					
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						898
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						1440
41 ПЕРЕГ ГИПСОВ ПРИ САНКАБ Т ПЕРЕКР 16СМ					ВАР.2	
1	11-453	УСТАНОВКА	М2	157,75	1,54	243
	ТАБ.	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ				
	СНИП	ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ				
	19-26-А	ДО 5 М2				
2	11-454	УСТАНОВКА	М2	144,68	1,07	155
	ТАБ.	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ				
	СНИП	ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ				

ИН:	ОБЪС:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ПП:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА:
	19-26-Б	ДО 10 М2				
3	13-46А ТАБ. СНИП 21-7-Ж	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КВМ КИРПИ4А ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТНОГО, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИ4А		8,44	0,89	8
4	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	2,60	1,82	5
5	Д15 [6] ЕН6,1- 14,3-4, 14,29	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ КОРОБКАМ	100 М	4,11	27,20	112
ИТОГО ПО РАБОТАМ						522
МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	ЦСЦ П. 103	РЦИ М-15	КУБМ	0,07	13,10	1
7	ЦСЦ П. 325	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						13
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	10.10- 25Т9	ВП-Г7И	ШТ	2,00	18,92	38
9	10.10- 25Т9	ВП-Г10-2И	ШТ	1,00	7,54	8
10	10.10- 25Т9	ВП-Г11И	ШТ	18,00	2,76	50
11	10.10- 25Т9	ВП-Г14И	ШТ	18,00	11,97	215
12	10.10- 12П415	ВП-20И	ШТ	1,00	36,10	36
13	10.10- 25Т9	ВП-Г31-2	ШТ	16,00	7,40	118
14	10.10- 25Т9	ВП-Г40	ШТ	24,00	18,46	443

НН:	СБОС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
ПП:	НОВАНИЕ	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР	ЕД.ИЗМ	ЕД.ИЗМ	СУММА
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ					908	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					1442	
42 ПЕРЕГ ГИПСОВ ПРИ САНКАБ Т ПЕРЕКР 16СМ					ВАР.3	
1	11-453 ТАБ. СНИП 19-26-А	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М2	157,75	1,54	243
2	11-454 ТАБ. СНИП 19-26-Б	УСТАНОВКА КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	М2	138,52	1,07	148
3	13-46А ТАБ. СНИП 21-7-Ж	ПЕРЕГОРОДКИ АРМИР ИЗ КИРПИ4А ГЛИН ОБЫКН ИЛИ СИЛИКАТНОГО, ТОЛЩИНОЙ В 0,25 КИРПИ4А	КВМ	8,44	0,89	8
4	18-9 ТАБ. СНИП 24-2-Г	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	1КВМ	2,60	1,82	5
5	Д15 [6] ЕН6,1- 14,3-4, 14,29	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ КОРОБКАМ	100 М	4,11	27,20	112
ИТОГО ПО РАБОТАМ					515	
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	ЧСЧ П. 103	РЦИ М-15	КУБМ	0,07	13,10	1
7	ЧСЧ П. 325	КИРП.ГЛ. ОБЫКН.100	Т.ШТ.	0,24	47,50	12
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					13	
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
8	10.10-25Т9	ВП-Г7И	ШТ	2,00	18,92	38
9	10.10-25Т9	ВП-Г10-2И	ШТ	1,00	7,54	8
10	10.10-25Т9	ВП-Г11И	ШТ	18,00	2,76	50
11	10.10-25Т9	ВП-Г14И	ШТ	18,00	11,97	215
12	10.10-25Т9	ВП-Г31-2	ШТ	16,00	7,40	118
13	10.10-25Т9	ВП-Г40	ШТ	24,00	18,46	443
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						872
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						1400
43 ПЕРЕКРЫТИЯ Т 10СМ						ВАР.1
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
2	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-Д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	3,00	3,10	9
3	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	118,00	4,86	573
4	19-116Б ТАБ. СНИП 28-7-И	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	1КУБМ	2,02	20,10	41

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	:	ЕД.	:	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	:	ИЗМЕР:	:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
МАРОК 250,300,400 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
ИТОГО ПО РАБОТАМ								628
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР								
5	Ц1-1-1- П4П161 0000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М		КУБМ	1,98	29,40	58	
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ								58
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР								
6	10.10- 11П158	П-1И		ШТ	27,00	116,73	3152	
7	10.10- 11П170	П-1-6И		ШТ	18,00	116,73	2101	
8	10.10- 12П428	П-1-9И		ШТ	9,00	111,53	1004	
9	10.10- 11П172	П-1-10И		ШТ	9,00	116,52	1049	
10	10.10- 11П174	П-1-11И		ШТ	9,00	116,52	1049	
11	10.10- 12П431	П-1-12И		ШТ	9,00	111,84	1007	
12	10.10- 12П436	П-1-25И		ШТ	9,00	116,63	1050	
13	10.10- 12П437	П-1-26И		ШТ	9,00	111,63	1005	
14	10.10- 12П441	П-3-3И		ШТ	8,00	91,48	732	
15	10.10- 12П442	П-3-4И		ШТ	8,00	91,48	732	
16	10.10- 29Т9	П-3-16		ШТ	1,00	90,57	91	
17	10.10- 29Т9	П-3-17		ШТ	1,00	90,57	91	
18	10.10- 12П476	П-12-2И		ШТ	1,00	49,32	49	
19	10.10- 29Т9	П-12-5		ШТ	1,00	34,86	35	

: НН: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
20	10.10- 12П473	П-10-2И	ШТ	1,00	146,82	147
21	10.10- 12П474	П-11И	ШТ	1,00	90,42	90
22	10.10- 29Т9	П-53	ШТ	1,00	23,44	23
23	10.10- 29Т9	П-54	ШТ	1,00	13,69	14
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						13418
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						14105
44 ПЕРЕКРЫТИЯ Т 10СМ						ВАР.2
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
2	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-Д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	3,00	3,10	9
3	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	118,00	4,86	573
4	19-1165 ТАБ. СНИП 28-7-И	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРСК 250,300,400 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1КУБМ	2,02	20,10	41
ИТОГО ПО РАБОТАМ						628

: НЧ: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	:	ЕД.	:	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	:	ИЗМЕР:	:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
МА ТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР								
5	41-1-1- П4П161 0000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М		КУБМ		1,98	29,40	58
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ								58
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР								
6	10.10- 11П158	П-1И		ШТ		26,00	116,73	3035
7	10.10- 11П170	П-1-6И		ШТ		18,00	116,73	2101
8	10.10- 12П428	П-1-9И		ШТ		9,00	111,53	1004
9	10.10- 11П172	П-1-10И		ШТ		9,00	116,52	1049
10	10.10- 11П174	П-1-11И		ШТ		9,00	116,52	1049
11	10.10- 12П431	П-1-12И		ШТ		9,00	111,84	1007
12	10.10- 12П433	П-1-16И		ШТ		1,00	115,67	116
13	10.10- 12П436	П-1-25И		ШТ		9,00	116,63	1050
14	10.10- 12П437	П-1-26И		ШТ		9,00	111,63	1005
15	10.10- 12П441	П-3-3И		ШТ		8,00	91,48	732
16	10.10- 12П442	П-3-4И		ШТ		8,00	91,48	732
17	10.10- 29Т9	П-3-16		ШТ		1,00	90,57	91
18	10.10- 29Т9	П-3-17		ШТ		1,00	90,57	91
19	10.10- 12П476	П-12-2И		ШТ		1,00	49,32	49
20	10.10- 29Т9	П-12-5		ШТ		1,00	34,86	35
21	10.10-	П-10-2И		ШТ		1,00	146,82	147

: ИЧ: ОБЛС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ОП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
5	Ц1-1-1- П4П161 0000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	1,98	29,40	58
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						58
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	10.10- 11П156	П-1И	ШТ	18,00	116,73	2101
7	10.10- 11П157	П-1АИ	ШТ	9,00	115,79	1042
8	10.10- 11П170	П-1-6И	ШТ	9,00	116,73	1051
9	10.10- 11П168	П-1-6АИ	ШТ	9,00	115,79	1042
10	10.10- 12П428	П-1-9И	ШТ	9,00	111,53	1004
11	10.10- 12П429	П-1-10АИ	ШТ	9,00	116,24	1046
12	10.10- 12П430	П-1-11АИ	ШТ	9,00	116,54	1049
13	10.10- 12П431	П-1-12И	ШТ	9,00	111,84	1007
14	10.10- 12П436	П-1-25И	ШТ	9,00	116,63	1050
15	10.10- 12П437	П-1-26И	ШТ	9,00	111,63	1005
16	10.10- 12П441	П-3-3И	ШТ	8,00	91,48	732
17	10.10- 12П442	П-3-4И	ШТ	8,00	91,48	732
18	10.10- 29Т9	П-3-16	ШТ	1,00	90,57	91
19	10.10- 29Т9	П-3-17	ШТ	1,00	90,57	91
20	10.10- 12П476	П-12-2И	ШТ	1,00	49,32	49
21	10.10- 29Т9	П-12-5	ШТ	1,00	34,86	35

: НН: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЧЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
22	10.10- 12П473	П-10-2И	ШТ	1,00	146,82	147
23	10.10- 12П474	П-11И	ШТ	1,00	90,42	90
24	10.10- 29Т9	П-53	ШТ	1,00	23,44	23
25	10.10- 29Т9	П-54	ШТ	1,00	13,69	14
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						13399
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						14085
46 ПЕРЕКРЫТИЯ Т 10СМ						ВАР.4
1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
2	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-Д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	3,00	3,10	9
3	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	118,00	4,86	573
4	19-116Б ТАБ. СНИП 28-7-И	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 250,300,400 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1КУБМ	2,02	20,10	41
ИТОГО ПО РАБОТАМ						628

ИН:	ОБОС-	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПЛ:	НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
5	Ц1-1-1- П4П161 6000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	1,98	29,40	58
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						58
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	10.10- 11П158	П-1И	ШТ	17,00	116,73	1984
7	10.10- 11П157	П-1АИ	ШТ	9,00	115,79	1042
8	10.10- 11П170	П-1-6И	ШТ	9,00	116,73	1051
9	10.10- 11П168	П-1-6АИ	ШТ	9,00	115,79	1042
10	10.10- 12П428	П-1-9И	ШТ	9,00	111,53	1004
11	10.10- 12П429	П-1-10АИ	ШТ	9,00	116,24	1046
12	10.10- 12П430	П-1-11АИ	ШТ	9,00	116,54	1049
13	10.10- 12П431	П-1-12И	ШТ	9,00	111,84	1007
14	10.10- 12П433	П-1-16И	ШТ	1,00	115,67	116
15	10.10- 12П436	П-1-25И	ШТ	9,00	116,63	1050
16	10.10- 12П437	П-1-26И	ШТ	9,00	111,63	1005
17	10.10- 12П441	П-3-3И	ШТ	8,00	91,48	732
18	10.10- 12П442	П-3-4И	ШТ	8,00	91,48	732
19	10.10- 29Т9	П-3-16	ШТ	1,00	90,57	91
20	10.10- 29Т9	П-3-17	ШТ	1,00	90,57	91
21	10.10-	П-12-2И	ШТ	1,00	49,32	49

: НН: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :
 : ПП: НОВДНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

12П476						
22	10.10-29Т9	П-12-5	ШТ	1,00	34,86	35
23	10.10-12П473	П-10-2И	ШТ	1,00	146,82	147
24	10.10-12П474	П-11И	ШТ	1,00	90,42	90
25	10.10-29Т9	П-53	ШТ	1,00	23,44	23
26	10.10-29Т9	П-54	ШТ	1,00	13,69	14
		ИТОГО ИЗДЕЛИЙ				13398
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				14084

47 ПЕРЕКРЫТИЯ Т 16СМ

ВАР.1

1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	2,00	2,35	5
2	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-Д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	3,00	3,10	9
3	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	118,00	4,86	573
4	19-116Б ТАБ. СНИП 28-7-И	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 250,300,400 НА	1КУБМ	2,02	20,10	41

: НЧ: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
БИТУМНОЙ МАСТИКЕ						
ИТОГО ПО РАБОТАМ						628
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
5	Ц1-1-1- П4П161 0000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	1,98	29,40	58
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						58
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
6	10.10- 11П155	П-1(16)	ШТ	24,00	153,73	3690
7	10.10- 11П167	П-1-6(16)	ШТ	16,00	153,73	2460
8	10.10- 12П457	П-1-9(16)	ШТ	8,00	141,36	1131
9	10.10- 11П171	П-1-10(16)	ШТ	8,00	150,50	1204
10	10.10- 11П173	П-1-11(16)	ШТ	8,00	150,50	1204
11	10.10- 12П460	П-1-12(16)	ШТ	8,00	141,46	1132
12	10.10- 12П463	П-1-25(16)	ШТ	8,00	150,69	1206
13	10.10- 12П464	П-1-26(16)	ШТ	8,00	150,69	1206
14	10.10- 12П468	П-3-3(16)	ШТ	8,00	118,32	947
15	10.10- 12П469	П-3-4(16)	ШТ	8,00	118,32	947
16	10.10- 11П158	П-1И	ШТ	3,00	116,73	350
17	10.10- 11П170	П-1-6И	ШТ	2,00	116,73	233
18	10.10- 12П428	П-1-9И	ШТ	1,00	111,53	112
19	10.10- 11П172	П-1-10И	ШТ	1,00	116,52	117

: НН: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
: 20	10.10- 11П174	П-1-11И	ШТ	1,00	116,52	117
: 21	10.10- 12П431	П-1-12И	ШТ	1,00	111,84	112
: 22	10.10- 12П436	П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117
: 23	10.10- 12П437	П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117
: 24	10.10- 29Т9	П-3-16	ШТ	1,00	90,57	91
: 25	10.10- 29Т9	П-3-17	ШТ	1,00	90,57	91
: 26	10.10- 12П476	П-12-2И	ШТ	1,00	49,32	49
: 27	10.10- 29Т9	П-12-5	ШТ	1,00	34,86	35
: 28	10.10- 12П473	П-10-2И	ШТ	1,00	146,82	147
: 29	10.10- 12П474	П-11И	ШТ	1,00	90,42	90
: 30	10.10- 29Т9	П-53	ШТ	1,00	23,44	23
: 31	10.10- 29Т9	П-54	ШТ	1,00	13,69	14
: 32	П0608Д1 7	НАДБАВКА ЛИН	КВМ	1551,0	0,31	481
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						17418
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						18104
48 ПЕРЕКРЫТИЯ Т 16СМ						ВАР.2
: 1	11-322 ТАБ. СНИП 19-16-Г	УКЛАДКА ПЛИТ, НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ	1ШТ	2,00	2,35	5

: НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

ЗДАНИЯХ					
2	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-Д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	3,00	3,10 9
3	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	118,00	4,86 573
4	19-116Б ТАБ. СНИП 28-7-И	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 250,300,400 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1КУБМ	2,02	20,10 41
ИТОГО ПО РАБОТАМ					628
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
5	41-1-1- П4П161 0000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	1,98	29,40 58
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					58
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР					
6	10.10- 11П155	П-1(16)	ШТ	23,00	153,73 3536
7	10.10- 11П167	П-1-6(16)	ШТ	16,00	153,73 2460
8	10.10- 12П457	П-1-9(16)	ШТ	8,00	141,36 1131
9	10.10- 11П171	П-1-10(16)	ШТ	8,00	150,50 1204
10	10.10- 11П173	П-1-11(16)	ШТ	8,00	150,50 1204
11	10.10- 12П460	П-1-12(16)	ШТ	8,00	141,46 1132
12	10.10- 12П462	П-1-16(16)	ШТ	1,00	150,51 151

: НН: ОБЪЕКТ :		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	:
: ПП: НОМЕР РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ :		ИЗМЕР	ЕД.	ИЗМ	ЕД.	ИЗМ: СУММА :
13	10.10-12П463	П-1-25(16)	ШТ	8,00	150,69	1206
14	10.10-12П464	П-1-26(16)	ШТ	8,00	150,69	1206
15	10.10-12П468	П-3-3(16)	ШТ	8,00	118,32	947
16	10.10-12П469	П-3-4(16)	ШТ	8,00	118,32	947
17	10.10-11П158	П-1И	ШТ	3,00	116,73	350
18	10.10-11П170	П-1-6И	ШТ	2,00	116,73	233
19	10.10-12П428	П-1-9И	ШТ	1,00	111,53	112
20	10.10-11П172	П-1-10И	ШТ	1,00	116,52	117
21	10.10-11П174	П-1-11И	ШТ	1,00	116,52	117
22	10.10-12П431	П-1-12И	ШТ	1,00	111,84	112
23	10.10-12П436	П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117
24	10.10-12П437	П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117
25	10.10-29Т9	П-3-16	ШТ	1,00	90,57	91
26	10.10-29Т9	П-3-17	ШТ	1,00	90,57	91
27	10.10-12П476	П-12-2И	ШТ	1,00	49,32	49
28	10.10-29Т9	П-12-5	ШТ	1,00	34,86	35
29	10.10-12П473	П-10-2И	ШТ	1,00	146,82	147
30	10.10-12П474	П-11И	ШТ	1,00	90,42	90
31	10.10-	П-53	ШТ	1,00	23,44	23

: НН: СБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	:	ЕД.	:	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	:	ИЗМЕР:	:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ								58
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР								
6	10.10- 11П155	П-1(16)		ШТ	16,00	153,73	2460	
7	10.10- 11П156	П-1А(16)		ШТ	8,00	152,48	1220	
8	10.10- 11П167	П-1-6(16)		ШТ	8,00	153,73	1230	
9	10.10- 11П169	П-1-6А(16)		ШТ	8,00	152,48	1220	
10	10.10- 12П457	П-1-9(16)		ШТ	8,00	141,36	1131	
11	10.10- 12П458	П-1-10А(15)		ШТ	8,00	141,97	1136	
12	10.10- 12П459	П-1-11А(16)		ШТ	8,00	147,07	1177	
13	10.10- 12П460	П-1-12(16)		ШТ	8,00	141,46	1132	
14	10.10- 12П463	П-1-25(16)		ШТ	8,00	150,69	1206	
15	10.10- 12П464	П-1-26(16)		ШТ	8,00	150,69	1206	
16	10.10- 12П468	П-3-3(16)		ШТ	8,00	118,32	947	
17	10.10- 12П469	П-3-4(16)		ШТ	8,00	118,32	947	
18	10.10- 11П158	П-1И		ШТ	2,00	116,73	233	
19	10.10- 11П157	П-1АИ		ШТ	1,00	115,79	116	
20	10.10- 11П170	П-1-6И		ШТ	1,00	116,73	117	
21	10.10- 11П168	П-1-6АИ		ШТ	1,00	115,79	116	
22	10.10- 12П428	П-1-9И		ШТ	1,00	111,53	112	

: НН: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД,	: КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
: 23	10.10-	П-1-10АИ	ШТ	1,00	116,24	116
:	12П429					
: 24	10.10-	П-1-11АИ	ШТ	1,00	116,24	116
:	12П430					
: 25	10.10-	П-1-12И	ШТ	1,00	111,84	112
:	12П431					
: 26	10.10-	П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117
:	12П436					
: 27	10.10-	П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117
:	12П437					
: 28	10.10-	П-3-16	ШТ	1,00	90,57	91
:	29Т9					
: 29	10.10-	П-3-17	ШТ	1,00	90,57	91
:	29Т9					
: 30	10.10-	П-12-2И	ШТ	1,00	49,32	49
:	12П476					
: 31	10.10-	П-12-5	ШТ	1,00	34,86	35
:	29Т9					
: 32	10.10-	П-10-2И	ШТ	1,00	146,82	147
:	12П473					
: 33	10.10-	П-11И	ШТ	1,00	90,42	90
:	12П474					
: 34	10.10-	П-53	ШТ	1,00	23,44	23
:	29Т9					
: 35	10.10-	П-54	ШТ	1,00	13,69	14
:	29Т9					
: 36	П0608Д1	НАДБАВКА ЛИН	КВМ	1551,0	0,31	481
:	7					
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						17300
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						17986
50 ПЕРЕКРЫТИЯ Т 16СМ					ВАР, 4	
: 1	11-322	УКЛАДКА ПЛИТ,	1ШТ	2,00	2,35	5
:	ТАБ.	НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ				
:	СНИП	ПЕРЕКРЫТИЙ И				
:	19-16-Г	ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ				

ИД:		ОБРС - :	НАИМЕНОВАНИЕ	:	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЧЕНА	:
ПД:		ИЗВАННИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	:	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА
			БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ					
2	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-Д		УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	3,00	3,10	9	
3	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е		УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	118,00	4,86	573	
4	19-116Б ТАБ. СНИП 28-7-И		ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 250,300,400 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1КУБМ	2,02	20,10	41	
ИТОГО ПО РАБОТАМ							628	
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР								
5	Ц1-1-1- П4П161 0000		ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	1,98	29,40	58	
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ							58	
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР								
6	10.10- 11П155		П-1(16)	ШТ	15,00	153,73	2306	
7	10.10- 11П156		П-1А(16)	ШТ	8,00	152,48	1220	
8	10.10- 11П167		П-1-6(16)	ШТ	8,00	153,73	1230	
9	10.10- 11П169		П-1-6А(16)	ШТ	8,00	152,48	1220	
10	10.10- 12П457		П-1-9(16)	ШТ	8,00	141,36	1131	
11	10.10- 12П458		П-1-10А(15)	ШТ	8,00	141,97	1136	

: НН: ОБЪС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПЛ: НОБ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ :		ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА	:
: 12	10.10- 12П459	П-1-11А(16)	ШТ	8,00	147,07	1177
: 13	10.10- 12П460	П-1-12(16)	ШТ	8,00	141,46	1132
: 14	10.10- 12П462	П-1-16(16)	ШТ	1,00	150,51	151
: 15	10.10- 12П463	П-1-25(16)	ШТ	8,00	150,69	1206
: 16	10.10- 12П464	П-1-26(16)	ШТ	8,00	150,69	1206
: 17	10.10- 12П468	П-3-3(16)	ШТ	8,00	118,32	947
: 18	10.10- 12П469	П-3-4(16)	ШТ	8,00	118,32	947
: 19	10.10- 11П158	П-1И	ШТ	2,00	116,73	233
: 20	10.10- 11П157	П-1АИ	ШТ	1,00	115,79	116
: 21	10.10- 11П170	П-1-6И	ШТ	1,00	116,73	117
: 22	10.10- 11П168	П-1-6АИ	ШТ	1,00	115,79	116
: 23	10.10- 12П428	П-1-9И	ШТ	1,00	111,53	112
: 24	10.10- 12П429	П-1-10АИ	ШТ	1,00	116,24	116
: 25	10.10- 12П430	П-1-11АИ	ШТ	1,00	116,24	116
: 26	10.10- 12П431	П-1-12И	ШТ	1,00	111,84	112
: 27	10.10- 12П436	П-1-25И	ШТ	1,00	116,63	117
: 28	10.10- 12П437	П-1-26И	ШТ	1,00	116,63	117
: 29	10.10- 29Т9	П-3-16	ШТ	1,00	90,57	91
: 30	10.10-	П-3-17	ШТ	1,00	90,57	91

 : НН: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

52 САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДДОНЫ

ВАР. 2

1 11-467 УКЛАДКА ПЛОСКОСТНЫХ 1 ШТ 36,00 7,50 270
 ТАБ. ПОДДОНОВ САНИТАРНО-
 СНИП ТЕХНИЧЕСКИХ УЗЛОВ,
 19-30-д СОСТОЯЩИХ ИЗ 1
 ЭЛЕМЕНТА

ИТОГО ПО РАБОТАМ 270

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

2 10.10- Пд-1 ШТ 17,00 33,02 561
 11П267

3 10.10- Пд-1-2 ШТ 9,00 33,02 297
 11П268

4 10.10- Пд-2 ШТ 1,00 27,07 27
 11П269

5 10.10- Пд-2-2 ШТ 9,00 24,39 220
 12П513

ИТОГО ИЗДЕЛИЙ 1105

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1375

53 САНТЕХНИЧЕСКИЕ КАБИНЫ

ВАР. 1

1 11-466 УСТАНОВКА КАБИН ШТ 36,00 7,20 259
 ТАБ. САНИТАРНО-
 СНИП ТЕХНИЧЕСКИХ УЗЛОВ
 19-30-Г

ИТОГО ПО РАБОТАМ 259

ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

2 РСЦЗ- СК-11-02 ШТ 7,00 356,86 2498
 73П7

3 РСЦЗ- СК-11-02Р ШТ 1,00 357,64 358
 73П8

4 РСЦЗ- СК-11-02В ШТ 1,00 351,39 351
 73П9

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	:	ЕД.	:	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:	
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	:	ИЗМЕР:	ЕД.	ИЗМ:	ЕД.	ИЗМ:	СУММА :
5	РСЦЗ- 73П10	СК-11-12		ШТ	7,00	360,68	2525		
6	РСЦЗ- 73П11	СК-11-12Р		ШТ	1,00	362,25	362		
7	РСЦЗ- 73П12	СК-11-12В		ШТ	1,00	476,96	477		
8	РСЦЗ- 73П7	СК-12-02		ШТ	7,00	356,86	2498		
9	РСЦЗ- 73П8	СК-12-02Р		ШТ	1,00	357,64	358		
10	РСЦЗ- 73П9	СК-12-02В		ШТ	1,00	351,39	351		
11	РСЦЗ- 73П10	СК-12-12		ШТ	7,00	360,68	2525		
12	РСЦЗ- 73П11	СК-12-12Р		ШТ	1,00	362,25	362		
13	РСЦЗ- 73П12	СК-12-12В		ШТ	1,00	476,96	477		
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ							13142		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							13401		
54 САНТЕХНИЧЕСКИЕ КАБИНЫ							ВАР.2		
1	11-466 ТАБ, СНИП 19-30-Г	УСТАНОВКА КАБИН САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ УЗЛОВ		ШТ	36,00	7,20	259		
ИТОГО ПО РАБОТАМ							259		
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР									
2	РСЦЗ- 73П7	СК-11-02		ШТ	7,00	356,86	2498		
3	РСЦЗ- 73П8	СК-11-02Р		ШТ	1,00	357,64	358		
4	РСЦЗ- 73П9	СК-11-02В		ШТ	1,00	351,39	351		
5	РСЦЗ-	СК-11-12		ШТ	7,00	360,68	2525		

НН: ОБОС - :	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
ПП: НОВАНИЕ:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА

73П10					
6 РСЦЗ-73П11	СК-11-12Р	ШТ	1,00	362,25	362
7 РСЦЗ-73П12	СК-11-12В	ШТ	1,00	476,96	477
8 РСЦЗ-73П7	СК-12-02	ШТ	7,00	356,86	2498
9 РСЦЗ-73П8	СК-12-02Р	ШТ	1,00	357,64	358
10 РСЦЗ-73П9	СК-12-02В	ШТ	1,00	351,39	351
11 РСЦЗ-73П10	СК-12-12	ШТ	6,00	360,68	2164
12 РСЦЗ-73П11	СК-12-12Р	ШТ	1,00	362,25	362
13 РСЦЗ-73П12	СК-12-12В	ШТ	2,00	476,96	954
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ					13258
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					13518

55 ЛЕСТНИЦЫ И ВХОДЫ

ВАР.1

1 11-379 ТАБ. СНИП 19-19-Б	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ, МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ ДО 2,5Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	24,00	4,27	102
2 11-381 ТАБ. СНИП 19-19 ПРИМ.	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ И МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК	ШТ	24,00	0,77	18
3 11-380 ТАБ. СНИП 19-19-В	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ, МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК ВЕСОМ БОЛЕЕ 2,5Т БЕЗ СВАРКИ	ШТ	8,00	5,40	43
4 11-381 ТАБ.	СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ И	ШТ	8,00	0,77	6

: НН: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
	СНИП	МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК				
	19-19					
	ПРИМ.					
5	11-442	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ	1КВМ	3,72	1,21	5
	ТАБ.	ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО				
	СНИП	6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В				
	19-24-М	ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ				
		ЗДАНИЯХ				
6	11-456	УКЛАДКА ПЛИТ	1 ШТ	1,00	4,60	5
	ТАБ.	БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ				
	СНИП					
	19-27-А					
7	19-123Б	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ	1КУБМ	0,28	35,10	10
	ТАБ.	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПЛИТ				
	СНИП	ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТ				
	28-7-Л	НЫХ МАРОК				
8	Д15	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	0,01	27,20	
	[6]	БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО				
	ЕН6,1-	40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ				
	14,3-4,	КОРОБКАМ				
	14,29					
9	14-29	ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ,	1Т	1,14	26,10	30
	ТАБ.	ПЕРИЛА СТАЛЬНЫЕ				
	СНИП					
	22-7-Ж					
10	18-210	УСТАНОВКА	100 М	0,55	84,00	46
	ТАБ.	ПЛАСТМАССОВЫХ				
	СНИП	ПОРУЧНЕЙ				
	24-30-А					
11	12-71В	ПЕРЕМЫЧКИ	1КУБМ	0,07	14,90	1
	ТАБ.	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ				
	СНИП					
	20-9-И					
12	15-228	СБОРКА И УСТАНОВКА	М	1,12	5,91	7
	ТАБ.	СТРЕМЯНОК И ЛЕСТНИЦ				
	СНИП	НА 4ЕРДАК				
	23-43-Б					
13	ц1-4-	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	192,90	0,31	60
	Т46					
	[17]					
14	11-475	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ	ТН	0,19	113,00	21
	ТАБ.	ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ				
	СНИП	БОЛЕЕ 5КГ СО СВАРКОЙ				
	19-30Н	В СБОРНЫХ ЖБ				
		КОНСТРУКЦИЯХ				

№	ОБЪЕКТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
15	Ч1-2-Р1 [458]	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,39	235,00	92
16	Ч1-2-Р1 [451]	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ	Т	0,56	244,00	137
17	19-1185 ТАБ. СНИП 28-7-К	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКИ 300 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1 КУБМ	0,08	33,50	3
18	17-358 ТАБ. СНИП 27-36-А	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ	КВ.М	3,80	1,03	4
19	Д15 [5] ЕНИР 6- 1-5-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОГОНАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ (НАЛИЧНИКОВ, ГАЛТЕЛЕЙ, БРУСКОВ И Т.Д.)	100 М	0,24	4,79	1
20	Ч1-2-Р2	НАЩЕЛЬНИКИ 34X13 ММ	1 М	24,00	0,23	6
ИТОГО ПО РАБОТАМ						596
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
21	Ч1-1-1- П4П161 0000	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	0,33	29,40	10
22	ЧСЦ Л. 15	БТ М-200	КУБМ	0,07	24,60	2
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						11
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
23	10.10- 2Л6П16	ЛМ-3	ШТ	16,00	22,87	366
24	10.10- 12П503	ЛП-10И	ШТ	7,00	96,73	677
25	10.10- 12П504	ЛП-10-2И	ШТ	1,00	96,67	97
26	10.10- 33	ЛП-11-6	ШТ	8,00	52,37	419

 : НЧ: ОБОС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :
 : ПО: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

: 27 10.10- КВ-2И ШТ 1,00 109,30 109 :
 : 12П507

: 28 10.10- ЭВ-1 ШТ 1,00 26,49 26 :
 : 2Л103П6

: ИТОГО ИЗДЕЛИЙ 1694 :

: ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2302 :

: 56 ЛЕСТНИЦЫ И ВХОДЫ

ВАР.2

: 1 11-379 УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ШТ 16,00 4,27 68 :
 : ТАБ. ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ,
 : СНИП МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК
 : 19-19-Б ВЕСОМ ДО 2,5Т БЕЗ
 : СВАРКИ

: 2 11-381 СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ШТ 16,00 0,77 12 :
 : ТАБ. ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ И
 : СНИП МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК
 : 19-19
 : ПРИМ.

: 3 11-380 УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ШТ 8,00 5,40 43 :
 : ТАБ. ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ,
 : СНИП МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК
 : 19-19-Б ВЕСОМ БОЛЕЕ 2,5Т БЕЗ
 : СВАРКИ

: 4 11-381 СВАРКА БЕЗ НАКЛАДОК ШТ 8,00 0,77 6 :
 : ТАБ. ПЛОЩАДОК, МАРШЕЙ И
 : СНИП МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК
 : 19-19
 : ПРИМ.

: 5 11-442 УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ 1КВМ 3,72 1,21 5 :
 : ТАБ. ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО
 : СНИП 6М2 (ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ) В
 : 19-24-М ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
 : ЗДАНИЯХ

: 6 11-456 УКЛАДКА ПЛИТ 1 ШТ 1,00 4,60 5 :
 : ТАБ. БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ
 : СНИП
 : 19-27-А

: 7 19-1236 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ 1КУБМ 0,41 35,10 14 :
 : ТАБ. ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПЛИТ
 : СНИП ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТ
 : 28-7-Л НЫХ МАРОК

ИН:	ОБОС:	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА:	
ПП:	НСВАН:	РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА
8	Д15 [6] ЕН6,1- 14,3-4, 14,29	НАБИВКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 40 КВ.СМ К ДВЕРНЫМ КОРОБКАМ	100 М	0,02	27,20	1
9	14-29 ТАБ. СНИП 22-7-Ж	ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, ПЕРИЛА СТАЛЬНЫЕ	1 Т	1,14	26,10	30
10	18-210 ТАБ. СНИП 24-30-А	УСТАНОВКА ПЛАСТМАССОВЫХ ПОРУЧНЕЙ	100 М	0,55	84,00	46
11	12-218 ТАБ. СНИП 20-9-И	ПЕРЕМЫЧКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	1 КУБМ	0,07	14,90	1
12	15-228 ТАБ. СНИП 23-43-Б	СБОРКА И УСТАНОВКА СТРЕМЯНОК И ЛЕСТНИЦ НА 4ЕРДАК	М	1,12	5,91	7
13	Ц1-4- Т46 [17]	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	192,80	0,31	60
14	11-475 ТАБ. СНИП 19-30Н	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕСОМ БОЛЕЕ 5КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖБ КОНСТРУКЦИЯХ	ТН	0,19	113,00	21
15	Ц1-2-Р1 [458]	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,39	235,00	92
16	Ц1-2-Р1 [451]	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ	Т	0,56	244,00	137
17	19-118Б ТАБ. СНИП 28-7-К	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРКИ 300 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	1 КУБМ	0,08	33,50	3
18	17-358 ТАБ. СНИП 27-36-А	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СУХОЙ	КВ.М	3,80	1,03	4

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
ШТУКАТУРКИ ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ						
19	Д15	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ	100 М	0,24	4,79	1
	[5]	ПОГОНАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ				
	ЕНИР6-	(НАЛИЧНИКОВ,				
	1-5-1	ГАЛТЕЛЕЙ, БРУСКОВ И				
		Т.Д.)				
20	Ц1-2-Р2	НАЩЕЛЬНИКИ 34X13 ММ	1 М	24,00	0,23	6
ИТОГО ПО РАБОТАМ						560
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
21	Ц1-1-1-	ПЛИТЫ МВ Ж(ПЖ)М	КУБМ	0,44	29,40	13
	П4П161					
	0000					
22	ЦСЦ П.	БТ М-200	КУБМ	0,07	24,60	2
	15					
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						15
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
23	10.10-	ЛМ-3	ШТ	16,00	22,87	366
	2Л6П16					
24	10.10-	ЛП-10И	ШТ	7,00	96,73	677
	12П503					
25	10.10-	ЛП-10-2И	ШТ	1,00	96,67	97
	12П504					
26	10.10-	КВ-2И	ШТ	1,00	109,30	109
	12П507					
27	10.10-	ЗВ-1	ШТ	1,00	26,49	26
	2Л103П6					
ИТОГО ИЗДЕЛИЙ						1275
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						1851
57 КРЫША					ВАР.1	
1	11-442	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ	1КВМ	58,98	1,21	71
	ТАБ.	ВНУТР СТЕН ПЛОЩ ДО				
	СНИП	6М2(ВКЛЮЧАЯ ЦОК ЭТ)В				
	19-24-М	ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ				
		ЗДАНИЯХ				

: НН: 050С- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
2	11-323 ТАБ. СНИП 19-16-Д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16 СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	1ШТ	1,00	3,10	3
3	11-324 ТАБ. СНИП 19-16-Е	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩ БОЛЕЕ 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВ ЗД	1ШТ	13,00	4,86	63
4	19-128Г ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА ТНЫМИ МАРОК 250,300, 400 НА СУХО	1КУБМ	1,60	7,60	12
5	16-625 ТАБ. СНИП 26-11-Б	ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СТЯЖКИ ПОКРЫТИЙ ЛИТЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ ПО ЛЕКГОБЕТОННЫМ ИЛИ ПЛИТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЯМ	100 КВМ	0,16	10,70	2
6	16-619 ТАБ. СНИП 26-10-3	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ ОКЛЕЕННАЯ ИЗ ПЕРГАМИНА В ОДИН СЛОЙ	100 КВМ	0,16	48,00	8
7	19-145 ТАБ. СНИП 28-10-Д	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ ПЛЕТЕНОЙ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	1КВМ	16,30	0,79	13
8	12-173Б ТАБ. СНИП 20-24-В	УКЛАДКА БЕТОНА В СБОРН.ЖБ КАПИТЕЛИ И ПО СБОРН.ЖБ РИГЕЛЯМ ПЕРЕКР.И В ДРУГИЕ КОНСТР., НЕ ТРЕБУЮЩ. УСТРОЙСТВА ОПАЛУБКИ	1 КУБ М	3,20	2,05	7
9	16-74Б ТАБ. СНИП 25-9-	ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯ ЦИЯ ШЛАКОБЕТОНОМ	КУБМ	3,10	2,74	8
10	16-82 ТАБ. СНИП 25-10-А	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1КВМ	14,10	0,16	2

: НН: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
11	16-83А ТАБ. СНИП 25-10Б	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ	100К ВМ	0,14	1,26	
12	14-29 ТАБ. СНИП 22-7-Ж	ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, ПЕРИЛА СТАЛЬНЫЕ	1Т	0,09	26,10	2
13	41-2-Р1 [468]	ЛИСТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ТОЛЩ 3-10ММ ВЕСОМ ДО 0,1ТН	ТН	0,09	233,00	21
ИТОГО ПО РАБОТАМ						213
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
14	41-1- Р4П176	ПЛИТЫ МВ Ж М-250	КВМ	1,57	51,50	81
15	ЦСЦ П. 110	РЦ М-75	КУБМ	0,34	15,80	5
16	ЦСЦ П. 14	БТ М-150	КУБМ	3,26	22,80	74
17	ЦСЦ П. 61	КБ М-75	КУБМ	3,22	29,60	95
18	ЦСЦ П. 98	РЦ М-100	КУБМ	0,44	17,90	8
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						264
ИЗДЕЛИЯ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
19	10.10- 29Т9	П-КП1	ШТ	8,00	257,38	2059
20	10.10- 29Т9	П-КП1-2	ШТ	1,00	242,67	243
21	10.10- 29Т9	П-КП2	ШТ	2,00	209,99	420
22	10.10- 29Т9	П-КП3-2	ШТ	1,00	166,33	166
23	10.10- 29Т9	П-КП3-3	ШТ	1,00	166,33	166
24	10.10- 29Т9	П-КП4	ШТ	1,00	69,34	69
25	10.10-	В-ЛК1	ШТ	2,00	76,11	152

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД.	: КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
ГРАВИА, В ЗДАНИЯХ ШИРИНОЙ ДО 24М						
4	16-591 ТАБ. СНИП 26-9-Е, ПРИМ.1	МЕЛКИЕ ПОКРЫТИЯ (БРА НДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ, ОГРАДЫ И Т. П.) ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100 КВМ	0,95	152,00	144
ИТОГО ПО РАБОТАМ						1127
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
5	ЦСЦ П. 294	ГРАВИА	КУБМ	5,14	7,50	39
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						39
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						1165
59 ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 2-9ЭТ						
ВАР.1						
1	16-76 ТАБ. СНИП 25-9-В	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ПЕСКОМ	КВМ	3,50	2,06	7
2	16-86В ТАБ. СНИП 25-10-В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ, ШЛАКОБЕТОННЫЕ ИЛИ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	КВМ	56,80	0,18	10
3	16-87Б ТАБ. СНИП 25-10-Г	НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖЕК ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЧЕНКЕ НР 86	100К ВМ	1,42	1,12	2
ИТОГО ПО РАБОТАМ						19
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
4	ЦСЦ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	3,85	4,96	19
5	ЦСЦ П. 13	БТ М-100	КУБМ	4,35	20,80	90
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						109
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						129

: НН: ОБДС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

60 ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 2-9ЭТ

ВАР. 2

1	19-1285 ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА ТЫМИ МАРКА А)250	1 КУБМ	16,50	7,60	125
2	16-947 ТАБ. СНИП 25-11-3	ЛАГИ ТОЛЩ. 40 ММ ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100 КВМ	1323,6	0,55	728
3	16-78 ТАБ. СНИП 25-9-Д	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ НА МАСТИКЕ	КВМ	250,70	0,95	238
4	16-79 ТАБ. СНИП 25-9-Е	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ-78	КВМ	250,70	0,86	216
5	Д16 [2] 26- 10Ж	ПРОКЛАДКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	100 КВМ	2,51	27,70	70
6	16-86Д ТАБ. СНИП 25-10В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	1 КВМ	250,70	0,18	45
7	16-956 ТАБ. СНИП 25-10Ж	СТЯЖКИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ ПЛИТ ТОЛЩ 5ММ	КВМ	250,70	0,61	153
8	16-60 ТАБ. СНИП 25-7-Ж	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	100 КВМ	2,51	29,60	74
9	16-61 ТАБ. СНИП 25-7-З	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 60	100 КВМ	12,54	11,40	143

: НН: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО :	ЦЕНА :	
: ПП: ОСНОВАНИЕ :		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР :	ЕД. ИЗМ :	ЕД. ИЗМ :	СУММА :
10	16-80 ТАБ, СНИП 25-9, ПРИМ2	ПРИ АНТИСЕПТИРОВАНИИ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИОННЫХ ПЛИТ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКАМ С-77-79	КВМ	501,40	0,14	70
11	16-76 ТАБ, СНИП 25-9-В	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ПЕСКОМ	КВМ	3,50	2,06	7
12	16-86В ТАБ, СНИП 25-10-В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ, ШЛАКОБЕТОННЫЕ ИЛИ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	КВМ	56,80	0,18	10
13	16-87В ТАБ, СНИП 25-10-Г	НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖЕК ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР 86	100К ВМ	1,42	1,12	2
ИТОГО ПО РАБОТАМ						1881
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
14	Ц1-1- 169	ПЛИТЫ МВ М-150	КУБМ	16,17	33,00	534
15	ЦСЧ П. 61	КБ М-75	КУБМ	12,79	29,60	378
16	ЦСЧ П. 300	ПЕСОК	КУБМ	3,85	4,96	19
17	ЦСЧ П. 13	БТ М-100	КУБМ	4,35	20,80	90
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						1022
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						2903
61 ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 2-9ЭТ					ВАР.3	
1	16-76 ТАБ, СНИП 25-9-В	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ПЕСКОМ	КВМ	3,50	2,06	7
2	16-86В ТАБ, СНИП 25-10-В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ, ШЛАКОБЕТОННЫЕ ИЛИ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	КВМ	56,80	0,18	10

: НН: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	:	ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	:	ИЗМЕР:	ЕД.ИЗМ:	ЕД.ИЗМ:	СУММА :
3	16-8 ^{7В} ТАБ. СНИП 25-10-Г	НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖЕК ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЧЕНКЕ НР 86		100К ВМ	1,42	1,12	2
ИТОГО ПО РАБОТАМ							19
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР							
4	ЦСЦ П. 300	ПЕСОК		КУБМ	3,85	4,96	19
5	ЦСЦ П. 13	БТ М-100		КУБМ	4,35	20,80	90
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ							109
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ							129
62 ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 2-9ЭТ						ВАР.4	
1	19-1 ^{28Б} ТАБ. СНИП 28-7-М	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВА ТЫМИ МАРКА А1250		1КУБМ	16,41	7,60	125
2	16-9 ⁴⁷ ТАБ. СНИП 25-11-3	ЛАГИ ТОЛЩ. 40 ММ ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ		100 КВМ	1312,4	0,55	722
3	16-78 ТАБ. СНИП 25-9-Д	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИЯ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ В ОДИН СЛОЙ НА МАСТИКЕ		КВМ	247,20	0,95	235
4	16-79 ТАБ. СНИП 25-9-Е	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ ИИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИС ТЫМИ ПЛИТАМИ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЧЕНКЕ-78		КВМ	247,20	0,86	213
5	Д16 [2] 26- 10Ж	ПРОКЛАДКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ		100 КВМ	2,47	27,70	68
6	16-86Д ТАБ.	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 50ММ		1КВМ	247,20	0,18	44

: НН: ОБС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
	СНИП					
	25-10В					
7	16-956	СТЯЖКИ ИЗ	КВМ	247,20	0,61	151
	ТАБ.	ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ				
	СНИП	ТВЕРДЫХ ПЛИТ ТОЛЩ				
	25-10Х	5ММ				
8	16-60	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	100	2,47	29,60	73
	ТАБ.	ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНОЙ	КВМ			
	СНИП	МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ				
	25-7-Ж	ТОЛЩИНОЙ 2ММ				
9	16-61	НА КАЖДЫЙ	100	12,30	11,40	140
	ТАБ.	ПОСЛЕДЮЩИЙ СЛОЙ	КВМ			
	СНИП	ТОЛЩИНОЙ 1ММ				
	25-7-З	ДОБАВЛЯТЬ ПО				
		РАСЦЕНКЕ 60				
10	16-80	ПРИ АНТИСЕПТИРОВАНИИ	КВМ	494,40	0,14	69
	ТАБ.	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ				
	СНИП	ИОННЫХ ПЛИТ				
	25-9,	ДОБАВЛЯТЬ ПО				
	ПРИМ2	РАСЦЕНКАМ С-77-79				
11	16-76	ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦ	КВМ	3,80	2,06	8
	ТАБ.	ИЯ ПЕСКОМ				
	СНИП					
	25-9-В					
12	16-86В	СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ,	КВМ	56,80	0,18	10
	ТАБ.	ШЛАКОБЕТОННЫЕ ИЛИ				
	СНИП	КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ				
	25-10-В	ТОЛЩИНОЙ 50 ММ				
13	16-87В	НА КАЖДЫЕ 10ММ	100К	1,42	1,12	2
	ТАБ.	ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	ВМ			
	СНИП	СТЯЖЕК ДОБАВЛЯТЬ ПО				
	25-10-Г	РАСЦЕНКЕ НР 86				
ИТОГО ПО РАБОТАМ						1860
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
14	Ц1-1-	ПЛИТЫ МВ М-150	КУБМ	16,08	33,00	531
	169					
15	ЦСЦ П.	КБ М-75	КУБМ	12,61	29,60	373
	61					
16	ЦСЦ П.	ПЕСОК	КУБМ	4,18	4,96	21
	300					
17	ЦСЦ П.	БТ М-100	КУБМ	4,35	20,80	90
	13					

ИИ: ОБС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО : ЦЕНА :
 ПП: ОСНОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				1015	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2875	
		63 ЛИСТЫЕ ПОЛЫ ОСНОВНОЕ ПЛАНИР РЕШЕН				ВАР.1	
1	16-230 ТАБ. СНИП 25-17-Д	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ (МЕТЛАХСКИХ) С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	КВМ	72,00	3,50	252	
2	16-336А ТАБ. СНИП 25-23Б	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТ ИЗ ЛИНОЛИУМ ПОЛИВИНИЛ- ХЛОРИД НА ТЕПЛОИЗ ОСНОВЕ	КВМ	1574,3	5,19	8171	
3	16-336 ТАБ. СНИП 25-23-Б	ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	КВМ	31,50	3,85	121	
4	16-497 ТАБ. СНИП 25-22-3	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ШИТОВ С ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ БЕРЕЗЫ И СОСНЫ	1КВМ	166,90	8,20	1369	
5	16-329 ТАБ. СНИП 25-22-Ж	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК В ДОЩАТЫЕ ИЛИ ПАРКЕТНЫЕ ПОКРЫТИЯ	100 КВМ	1,66	2,63	4	
6	Д16 [9] 28-7М, 25-24Л	ПРОТИВОУДАРНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИНТУСОВ	1 КВ	1771,8	0,24	425	
7	16-347 ТАБ. СНИП 25-23, ПРИМ.2	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100 КВМ	16,06	27,20	437	
8	17-644 ТАБ. СНИП 27-55-В, 27-66-В	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ	КВ.М	160,60	0,85	137	
		ИТОГО ПО РАБОТАМ				10915	

 : НН: ОБРС- : НАИМЕНОВАНИЕ : ЕД. : КОЛ-ВО: ЦЕНА : :
 : ПП: НОВАНИЕ: РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ : ИЗМЕР: ЕД. ИЗМ: ЕД. ИЗМ: СУММА :

МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР

9 ЦСЦ П. РЦ М-100 КУБМ 1,51 17,90 27 :
 98

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ 27

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10942

64 ЧИСТЫЕ ПОЛЫ ОСНОВНОЕ ПЛАНИР РЕШЕН ВАР.2

1 16-230 ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КВМ 72,00 3,50 252 :
 ТАБ. КЕРАМИЧЕСКИХ :
 СНИП (МЕТЛАХСКИХ) С :
 25-17-Д КРАСИТЕЛЕМ НА :
 ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ :

2 16-336 ПОКРЫТИЯ ИЗ КВМ 282,20 3,85 1086 :
 ТАБ. ЛИНОЛЕУМА :
 СНИП ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО :
 25-23-Б НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ :
 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ :

3 16-497 ПОКРЫТИЯ ИЗ 1КВМ 1489,6 8,20 12215 :
 ТАБ. ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ С :
 СНИП ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ :
 25-22-З БЕРЕЗЫ И СОСНЫ :

4 16-329 УСТАНОВКА 100 14,90 2,63 39 :
 ТАБ. ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КВМ :
 СНИП РЕШЕТОК В ДОЩАТЫЕ :
 25-22-Ж ИЛИ ПАРКЕТНЫЕ :
 ПОКРЫТИЯ :

5 Д16 ПРОТИВОУДАРНАЯ 1 КВ 1771,8 0,24 425 :
 [9] ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ :
 28-7ч, ПЛИНТУСОВ :
 25-24л :

6 16-347 УСТРОЙСТВО 100 2,82 27,20 77 :
 ТАБ. ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ КВМ :
 СНИП :
 25-23, :
 ПРИМ.2 :

7 17-644 УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ КВ.М 28,20 0,85 24 :
 ТАБ. ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ :
 СНИП ПОТОЛКОВ :
 27-55-В, :
 27-66-В :

ИТОГО ПО РАБОТАМ 14118

: Ч: ОБЪЕМ :		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	ЦСЦ П. 98	РЦ М-100	КУБМ	1,51	17,90	27
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						27
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						14145
65 4 ИСТЫЕ ПОЛЫ ОСНОВНОЕ ПЛАНИР РЕШЕН						
				ВАР.3		
1	16-230 ТАБ. СНИП 25-17-д	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ (МЕТЛАХСКИХ) С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	КВМ	72,00	3,50	252
2	16-336А ТАБ. СНИП 25-23Б	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТ ИЗ ЛИНОЛИУМ ПОЛИВИНИЛ- ХЛОРИД НА ТЕПЛОИЗ ОСНОВЕ	КВМ	1559,6	5,19	8094
3	16-336 ТАБ. СНИП 25-23-Б	ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	КВМ	31,50	3,85	121
4	16-497 ТАБ. СНИП 25-22-3	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ С ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ БЕРЕЗЫ И СОСНЫ	1 КВМ	172,50	8,20	1415
5	16-329 ТАБ. СНИП 25-22-Ж	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК В ДОЩАТЫЕ ИЛИ ПАРКЕТНЫЕ ПОКРЫТИЯ	100 КВМ	1,72	2,63	5
6	Д16 [9] 28-7М, 25-24П	ПРОТИВОУДАРНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИНТУСОВ	1 КВ	1763,6	0,24	423
7	16-347 ТАБ. СНИП 25-23, ПРИМ.2	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100 КВМ	15,91	27,20	433
8	17-644 ТАБ.	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ	КВ.М	159,10	0,85	135

: НН: ОБОС - :		НАИМЕНОВАНИЕ	:	ЕД.	:	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	:	ИЗМЕР:	ЕД.	ИЗМ:	ЕД.	ИЗМ: СУММА :

СНИП		ПОТОЛКОВ						
27-55-В,								
27-66-В								
		ИТОГО ПО РАБОТАМ						10878
		МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
9	ЦСЦ П.	РЦ М-100	КУБМ	1,51	17,90	27		
	98							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						10905
66		4 ИСТЫЕ ПОЛЫ ОСНОВНОЕ ПЛАНИР РЕШЕН						ВАР.4
1	16-230	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК	КВМ	72,00	3,50	252		
	ТАБ.	КЕРАМИЧЕСКИХ						
	СНИП	(МЕТЛАХСКИХ) С						
	25-17-Д	КРАСИТЕЛЕМ НА						
		ЦЕМЕНТОМ РАСТВОРЕ						
2	16-336	ПОКРЫТИЯ ИЗ	КВМ	278,10	3,85	1071		
	ТАБ.	ЛИНОЛЕУМА						
	СНИП	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО						
	25-23-Б	НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ						
		НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ						
3	16-497	ПОКРЫТИЯ ИЗ	1КВМ	1485,5	8,20	12181		
	ТАБ.	ПАРКЕТНЫХ ШИТОВ С						
	СНИП	ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ						
	25-22-З	БЕРЕЗЫ И СОСНЫ						
4	16-329	УСТАНОВКА	100	14,86	2,63	39		
	ТАБ.	БЕНТИЛЯЦИОННЫХ	КВМ					
	СНИП	РЕШЕТОК В ДОЧАТЫЕ						
	25-22-Ж	ИЛИ ПАРКЕТНЫЕ						
		ПОКРЫТИЯ						
5	Д16	ПРОТИВОУДАРНАЯ	1 КВ	1763,6	0,24	423		
	[9]	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ						
	28-7М,	ПЛИНТУСОВ						
	25-24Л							
6	16-347	УСТРОЙСТВО	100	2,78	27,20	76		
	ТАБ.	ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	КВМ					
	СНИП							
	25-23,							
	ПРИМ.2							
7	17-644	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ	КВ.М	27,81	0,85	24		

НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.	КОЛ-ВО:	ЧЕНА :	
ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
ТАБ.	ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ					
СНИП	ПОТОЛКОВ					
27-55-В,						
27-66-В						
ИТОГО ПО РАБОТАМ					14065	
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8 ЦСЦ П.	РЦ М-100	КУБМ	1,51	17,90	27	
98						
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ					27	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ					14092	
67 4 ИСТЫЕ ПОЛЫ ВАР С КОЛЯСО4НОЙ					ВАР.1	
1 16-230	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК	КВМ	88,30	3,50	309	
ТАБ.	КЕРАМИЧЕСКИХ					
СНИП	(МЕТЛАХСКИХ) С					
25-17-Д	КРАСИТЕЛЕМ НА					
	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ					
2 16-336А	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТ ИЗ	КВМ	1575,3	5,19	8176	
ТАБ.	ЛИНОЛИУМ ПОЛИВИНИЛ-					
СНИП	ХЛОРИД НА ТЕПЛОИЗ					
25-23Б	ОСНОВЕ					
3 16-336	ПОКРЫТИЯ ИЗ	КВМ	31,50	3,85	121	
ТАБ.	ЛИНОЛЕУМА					
СНИП	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО					
25-23-Б	НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ					
	НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ					
4 16-497	ПОКРЫТИЯ ИЗ	1КВМ	150,20	8,20	1232	
ТАБ.	ПАРКЕТНЫХ ШИТОВ С					
СНИП	ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ					
25-22-3	БЕРЕЗЫ И СОСНЫ					
5 16-329	УСТАНОВКА	100	1,50	2,63	4	
ТАБ.	БЕНТИЛЯЦИОННЫХ	КВМ				
СНИП	РЕШЕТОК В ДОЩАТЫЕ					
25-22-Ж	ИЛИ ПАРКЕТНЫЕ					
	ПОКРЫТИЯ					
6 Д16	ПРОТИВОУДАРНАЯ	1 КВ	1757,0	0,24	422	
[9]	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ					
28-7М,	ПЛИНТУСОВ					
25-24Л						
7 16-347	УСТРОЙСТВО	100	16,07	27,20	437	

: НН: ОБОС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :
5	16-347	УСТРОЙСТВО	100	2,79	27,20	76
	ТАБ.	ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	КВМ			
	СНИП					
	25-23,					
	ПРИМ.2					
7	17-644	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ	КВ.М	27,90	0,85	24
	ТАБ.	ОКРАСКА ПО ДЕРЕВУ				
	СНИП	ПОТОЛКОВ				
	27-55-В,					
	27-66-В					
ИТОГО ПО РАБОТАМ						14048
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
8	ЦСЦ П.	РЦ М-100	КУБМ	1,85	17,90	33
	98					
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						33
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						14081
69 ЧИСТЫЕ ПОЛЫ ВАР С КОЛЕСОЧНОЙ						ВАР.3
1	16-230	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК	КВМ	88,30	3,50	309
	ТАБ.	КЕРАМИЧЕСКИХ				
	СНИП	(МЕТЛАХСКИХ) С				
	25-17-Д	КРАСИТЕЛЕМ НА				
		ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ				
2	16-336А	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТ ИЗ	КВМ	1559,6	5,19	8094
	ТАБ.	ЛИНОЛИУМ ПОЛИВИНИЛ-				
	СНИП	ХЛОРИД НА ТЕПЛОИЗ				
	25-23Б	ОСНОВЕ				
3	16-336	ПОКРЫТИЯ ИЗ	КВМ	31,50	3,85	121
	ТАБ.	ЛИНОЛЕУМА				
	СНИП	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО				
	25-23-Б	НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ				
		НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ				
4	16-497	ПОКРЫТИЯ ИЗ	1КВМ	148,20	8,20	1215
	ТАБ.	ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ С				
	СНИП	ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ				
	25-22-3	БЕРЕЗЫ И СОСНЫ				
5	16-329	УСТАНОВКА	100	1,48	2,63	4
	ТАБ.	ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ	КВМ			
	СНИП	РЕШЕТОК В ДОЩАТЫЕ				
	25-22-Ж	ИЛИ ПАРКЕТНЫЕ				
		ПОКРЫТИЯ				

: НН: ОБЛС- :		НАИМЕНОВАНИЕ	: ЕД. :	КОЛ-ВО:	ЦЕНА :	:
: ПП: НОВАНИЕ:		РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ	: ИЗМЕР:	ЕД. ИЗМ:	ЕД. ИЗМ:	СУММА :

6	Д16 [9] 28-7м, 25-24Л	ПРОТИВОУДАРНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИНТУСОВ	1 КВ	1739,3	0,24	417
7	16-347 ТАБ. СНИП 25-23, ПРИМ.2	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100 КВМ	15,91	27,20	433
8	17-644 ТАБ. СНИП 27-55-В, 27-66-В	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПО ДЕРЕЗУ ПОТОЛКОВ	КВ.М	159,10	0,85	135
ИТОГО ПО РАБОТАМ						10729
МАТЕРИАЛЫ НЕ ВОШЕДШИЕ В ЕРЕР						
9	ЦСЦ П. 98	РЦ М-100	КУБМ	1,85	17,90	33
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ						33
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						10762
70 ЧИСТЫЕ ПОЛЫ ВАР С КОЛЕСОЧНОЙ					ВАР.4	
1	16-230 ТАБ. СНИП 25-17-Д	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ (МЕТЛАХСКИХ) С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	КВМ	88,30	3,50	309
2	16-336 ТАБ. СНИП 25-23-Б	ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	КВМ	278,60	3,85	1073
3	16-497 ТАБ. СНИП 25-22-3	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ С ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ БЕРЕЗЫ И СОСНЫ	1КВМ	1460,7	8,20	11978
4	16-329 ТАБ. СНИП 25-22-Ж	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК В ДОЩАТЫЕ ИЛИ ПАРКЕТНЫЕ	100 КВМ	14,61	2,63	38