

ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

409-28-43.13.87

БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3 м³/ч
В КОМПЛЕКТНО-БЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ ДЛЯ БЕЛОРУССКОЙ ССР

АЛЬБОМ УП

С М Е Т Ы

2322-07
11-62

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г. Минск, ул. К. Маркса, 32

Сдано в печать 14.07.1988 г.

Заказ № 350 Тираж 400 экз.

Изд. № 2322/7

ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

409-28-43.13.87

БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3 м³/ч
В КОМПЛЕКТНО-БЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ ДЛЯ БЕЛОРУССКОЙ ССР

АЛЬБОМ УП

Стоимость

Теплоноситель 150-70°С:

Общая	84,25 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	47,41 тыс.руб.
I м ² общей площади здания	297,95 руб.
I м ³ объема здания	85,31 руб.

РАЗРАБОТАН
ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
"БЕЛКОММУНПРОЕКТ"

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА



Б.В.КУТУЗОВ

ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН
В ДЕЙСТВИЕ С
МИНЖИЛКОМХОЗОМ БССР от
5 октября 1987 года

ПРИКАЗ № 133

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА



Е.Н.ШИДЛОВСКИЙ

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№ пп	Номера смет	Наименование смет	Стр.
1	2	3	4
1.	-	Пояснительная записка	3
2	I	Объектная смета № I к типовому проекту бетонно-растворного узла производительностью 3 м ³ /ч в комплектно-блочном исполнении	4
3		Поправка к основной цене	6
4	I-I	На общестроительные работы	7
5	I-2	На отопление при теплоносителе вода 150°-70°С	44
6	I-2A	На отопление при теплоносителе вода 95-70°С	51
7	I-3	На технологическое пароснабжение	59
8	I-4	На вентиляцию	66
9	I-5	На водопровод и канализацию	75
10	I-6	На приобретение и монтаж технологического оборудования	81
11	I-7	На технологии (сопутствующие работы)	93
12	I-8	На приобретение и монтаж технологического оборудования компрессорной	96
13	I-9	На оборудование и трубопроводы (сопутствующие работы) - компрессорная	101
14	I-10	На земляные работы при варианте мокрого грунта	103
15	I-11	На электрооборудование	107
16	I-12	На электроосвещение	115
17	I-13	На автоматизацию	119
18	I-14	На щит контроля № I	132
19	I-15	На щит контроля № 2	137
20	I-16	На телефонизацию	142
21	I-17	На радификацию	144
22	-	Сводка стоимости строительно-монтажных работ к локальным сметам	147

Сметная документация к типовому проекту на строительство бетонно-растворного узла производительностью 3 м³/ч в комплектно-блочном исполнении составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" (СН 227-82).

Объемы общестроительных и сантехнических работ подсчитаны по рабочим чертежам в соответствии с номенклатурой и требованиями СНиП часть IV и элементарных сметных норм, введенных в действие с 01.01.84. Объемы работ на технологическое оборудование, электро-силовое оборудование КИП, автоматику, электроосвещение и слабые токи подсчитаны по рабочим чертежам и спецификациям к проекту.

Сметная документация составлена в ценах и нормах, введенных в действие с 01.01.84.

Сметная стоимость определена на основании:

а) каталогов ЕРЕР на строительные конструкции и работы для сельского строительства Белорусской ССР *для Минской области*;

б) ценников на монтаж оборудования;

в) прейскурантов оптовых цен на материалы, действующих с 1 января 1984 года и на машины и оборудование, действующих с 1 января 1982 года.

Накладные расходы принять в следующих размерах:

а) на общестроительные работы - 20,5%;

б) на сантехнические работы - 13,3%;

в) на металлоконструкции - 8,6%

г) на электромонтажные работы - 8%

д) на монтаж оборудования - 80%

Плановые накопления - 6%

Начисления на оборудование при привязке подлежат уточнению по среднеотраслевым нормам.

Принятые начисления на оборудование:

тара и упаковка - 1%

транспортные расходы - 3%

заготовительно-складские расходы - 1,2%

комплектация - 0,8%

Сметная документация разработана по программе АВС-ЗЕС редакция 6.0.

Сметная документация составлена для основного варианта проекта с теплоносителем - горячая вода с параметрами 150°-70°С.

Разработан второй вариант стоимости проекта с теплоносителем - горячая вода с параметрами 95°-70°С.

Разработана поправка к основной цене на производство работ в мокрых грунтах.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту бетонно-растворного узла произ-
водительностью 3 м³/ч в комплектно-блочном исполнении

Сметная стоимость:

при теплоносителе 150°-70° - 84,25 тыс.руб.

при теплоносителе 95°-70° - 84,44 тыс.руб.

Показатели по смете:

стоимость I м³ объема здания
при теплоносителе 150°-70°С - 85,31 руб.

при теплоносителе 95°-70°С - 85,50 руб.

№ пл	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс руб.								Технико-экономические показатели		
			строитель- ных работ	монтаж- ных работ	оборудо- вания мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе		Норматив- ной условно- чистой продукции	Единица изм.	Кол-во единиц измере- ния	Стоимость единицы измерения руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	I-I	Общестроительные работы	31,22	-	-	-	31,22				м ³	987,6	31,61
2	I-2	Отопление при тепло- носителе вода 150°-70°С	1,29	0,09	-	-	1,38				-"	-"	1,40
3	I-2А	То же, при теплоноси- теле вода 95°-70°С	1,47	0,10	-	-	1,57				-"	-"	1,59
4	I-3	Технологическое пароснабжение	0,19	0,35	-	-	0,54				-"	-"	0,55
5	I-4	Вентиляция	3,22	-	-	-	3,22				-"	-"	3,26
6	I-5	Водопровод и канализа- ция	0,83	-	-	-	0,83				-"	-"	0,84
7	I-6	Приобретение и монтаж технологического обо- рудования	-	3 03	30,87	-	33,90				-"	-"	34,33

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	I-7	Технология (сопутствующие работы)	0,76	-	-	-	0,76				м3	987,6	0,77
9	I-8	Приобретение и монтаж оборудования - компрессорная		0,71	3,51	-	4,22				-"	-"	4,27
10	I-9	Оборудование и трубопроводы (сопутствующие работы) - компрессорная	0,12	-	-	-	0,12				-"	-"	0,12
11	I-11	Электрооборудование	-	1,17	0,75	-	1,92				-"	-"	1,94
12	I-12	Электроосвещение	-	1,63	-	-	1,63				-"	-"	1,65
13	I-13	Автоматизация	-	2,60	1,25	-	3,85				-"	-"	3,90
14	I-14	Щит контроля № 1	-	0,10	0,29	-	0,39				-"	-"	0,39
15	I-15	Щит контроля № 2	-	0,04	0,13	-	0,17				-"	-"	0,17
16	I-16	Телефонизация	-	0,01	0,03	-	0,04				-"	-"	0,04
17	I-17	Радиофикация	-	0,05	0,01	-	0,06				-"	-"	0,06
ИТОГО при теплоносителе 150°-70°С			37,63	9,78	36,84	-	84,25						85,31
ИТОГО при теплоносителе 95°-70°С			37,81	9,79	36,84	-	84,44						85,50

Главный инженер института
 Главный инженер проекта
 Начальник сметного отдела
 Составил руководитель группы
 Проверил главный специалист

Кутуз
Щидловский
Безенцева
Тимошина
Васяленко

Б.В. Кутузов
 Е.Н. Щидловский
 Т.Г. Безенцева
 Ф.И. Тимошина
 Л.А. Васяленко

ПОПРАВКА К ОСНОВНОЙ ЦЕНЕ

№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.										
		строи- тельных монтажных работ	монтаж- ных работ	оборудо- вания, мебели и инвентаря	Прочих затрат	ВСЕГО	в том числе		НУЧП	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоим. един. изм.
							основной з/платы	эксплуат. машин				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

К основной цене добавлять
при разработке мокрого
грунта

I-10	Земляные работы	3,07	-	-	-	3,07				м3	987,6	3,11
------	-----------------	------	---	---	---	------	--	--	--	----	-------	------

Составил руководитель группы



Ф.И.Тимонина

Проверил главный специалист



Л.А.Басиленко

НАЗНАЧЕНИЕ СТРОЯК-

ФОРМА 4

OBJECT NUMBER

ЛОКАЛЬНАЯ СХЕМА № 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	31,224 ТМС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ	
ПРОДУКЦИЯ	7,189 ТМС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	4651 ЧЕЛ.-Ч
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	3,332 ТМС.РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	821,90 МЗ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	37,99 РУБ,

			ИСТОМ, ЕДИНИЦ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО			
М П	ШИФР И М	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	КОЛИЧЕСТВО	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ОСНОВНОЕ	ЭКСПЛ.	ИЗ ИЗ ИЗ	ИЗ ИЗ ИЗ	
	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		МАШИН	МАШИН					
	НОРМАТИВА			ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮМ, МАШИНАМ			
				ОСНОВНОЕ	В Т.Ч.		В Т.Ч.			
				ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ		ЗАРПЛАТЫ			НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	Стоимость, руб.	№	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	Стоимость, руб.
1	Е1-233 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1.1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА В КУЧУ	0,08	21,34	21,34	2	Е1-183 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1.2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25МЗ НА ГУСЕЧАТОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	0,08	161,28	131,67
2	Е1-183 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1.2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25МЗ НА ГУСЕЧАТОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	0,08	161,28	131,67	13	Е1-183 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1.2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25МЗ НА ГУСЕЧАТОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	0,08	161,28	131,67
3	Е310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	94,26	0,24	-	23	Е310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	94,26	0,24	-
4	Е1-196 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1.1	-РАБОТА НА ОТЪЕЗДЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	0,08	11,63	10,19	4	Е1-196 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1.1	-РАБОТА НА ОТЪЕЗДЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	0,08	11,63	10,19
5	Е1-183 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1.2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25МЗ НА ГУСЕЧАТОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,56	161,28	131,67	91	Е1-183 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1.2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25МЗ НА ГУСЕЧАТОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,56	161,28	131,67

409-28-43.1387 АИ III

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E1-959 Т.Ч. П.3.67 К=1,2	1000МЗ -ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОМ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	0,19	74,76	-	-	16	16	137,20	39
7	С310-1-1 ЦЕН.ЗСТР.5	100МЗ -ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	32,30	0,18	-	-	6	-	-	-
8	С310-1	Т -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	987,70	0,24	-	-	237	69	0,07	69
9	E1-195 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5	Т -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	0,58	14,33	12,67	-	8	1	7	3,23
10	E1-183 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4	1000МЗ -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25МЗ НА ГУСЕИНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,36	141,28	151,67	-	37	3	56	19,80
11	С310-1	1000МЗ -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	603,58	0,24	-	-	165	30	-	0,07
12	E1-257 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5	Т -ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,34	20,79	20,79	-	7	-	7	0
13	E1-957	1000МЗ -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,18	41,50	-	-	7	7	0	89,00
14	E1-1184	100МЗ -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТ 1,2 ГРУПП	3,37	9,69	3,69	-	33	21	12	11,20
15	E1-1156	100МЗ -ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	3,55	9,90	8,34	-	35	2	29	1,27
16	E1-1132Т.Ч. П.3.43 К=0,6	100МЗ -ПЛАНИРОВКА ПОД ПОЛЫ	0,43	0,56	1,20	-	2	2	0	1,51
ИТОГО ПРИМНЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ.	-	-	641	140	210	222
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.	-	-	-	-	77	111
СТОИМОСТЬ ОБЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.	-	-	641	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -				РУБ.	-	-	4	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.	-	-	-	217	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.	-	-	141	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НАКЛАДНЫЕ КУЧП -	РУБ.					429			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч								12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					23			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				66				
	ПЛАНОВЫЕ КУЧП -	РУБ.					295			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				888				
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					1395			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч								355
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					240			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				888				
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					1395			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч								355
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					240			
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ										
17	E7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЯ ДО 1,5Т	20,00	2,09	1,59	42	10	31	0,86	17
		ШТ		0,50	0,57			11	0,74	15
18	581121-2079	-ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ ФЛ10.12-2,1.112-5В.1,2,3,	13,00	18,30	-	238	-	-	-	-
	ПР-Т 06-08 П.7.9	4 ШТ		-	-			-	-	-
19	581121-2093	-ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ ФЛ6 12-4,1 112-5В.1,2,3,4	7,00	11,80	-	83	-	-	-	-
	ПР-Т 06-08 П.7.8	ШТ		-	-			-	-	-
20	E7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЯ ДО 0,5Т	55,00	1,42	0,79	78	12	44	0,39	21
		ШТ		0,22	0,29			16	0,37	20
21	E7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЯ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	7,00	1,86	1,09	13	2	8	0,53	4
		ШТ		0,30	0,40			3	0,52	4
22	E7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЯ ДО 1,5Т	64,00	2,83	1,63	181	30	104	0,82	52
		ШТ		0,47	0,60			38	0,77	69
23	E7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЯ БОЛЕЕ 1,5Т	7,00	3,57	2,03	25	4	14	1,04	7
		ШТ		0,61	0,74			5	0,95	7
24	583521-0399	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛ ФБС 24.4.6-Т, ГОСТ 13579-78	64,00	20,00	-	1280	-	-	-	-
	ПР-Т 06-14-03 П.3-003	ШТ		-	-			-	-	-
25	583521-0409	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛ ФБС 9.4.6-Т, ГОСТ 13579-78	55,00	7,18	-	395	-	-	-	-
	ПР-Т 06-14-03 П.3-003	ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
26	583521-0400-БЛОКИ СТЕН ПР-Т 06-14-03 П.3-003	ПОДВАЛА ФБС 24.5.6-Т, ГОСТ 13579-78	шт	7,00	25,00	-	175	-	-	-	
27	583521-0410-БЛОКИ СТЕН ПР-Т 06-14-03 П.3-003	ПОДВАЛА ФБС 9.5.6-Т, ГОСТ 13579-78	шт	7,00	8,98	-	63	-	-	-	
28	Е6-13	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10 Ц=29,9+(21,7-21).1,02.0,5 МЗ		6,24	30,26	0,34	189	17	2	5,07	32
					2,78	0,10			1	0,13	1
29	Е6-13 СЗАМЕНА СТОИМ БЕТОНА	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ ПОД ФУНДАМЕНТНУЮ БАЛКУ ИЗ БЕТОНА М150	МЗ	0,40	30,61	0,34	12	1	-	5,07	2
					2,78	0,10			-	0,13	-
30	Е7-15	-УКЛАДКА БЛОКОВ ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИННОЙ 6М	шт	1,00	6,46	2,68	6	3	3	6,51	5
					2,71	0,16			1	1,24	1
31	582421-0011-ФУНДАМЕНТНАЯ БАЛКА ФББ-11,1.415-1В.1 ПР.06-08 П.7.216		шт	1,00	75,10	-	73	-	-	-	-
32	Е6-171	-ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ПЕСКОМ	МЗ	3,00	8,19	0,53	25	2	1	1,64	5
					0,78	0,16			-	0,21	1
33	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД ДНШЕ ПОДВАЛА	100М2	0,81	42,77	0,99	34	3	1	7,19	6
					3,57	0,30			-	0,39	-
34	Е11-11 СЗАМЕНА СТОИМ БЕТОНА	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М50 ПОД ДНШЕ ПОДВАЛА	МЗ	8,06	25,14	-	203	13	-	2,90	23
					1,62	-			-	-	-
35	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,77	63,92	0,93	69	8	1	18,80	15
					9,88	0,28			-	0,34	-
36	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ОБЩ.ТОЛЩ.15ММ	100М2	0,77	12,07	0,23	9	-	-	0,34	-
					0,16	0,07			-	0,09	-
37	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОГО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО БИТУМНОГО МАСТИКА В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ ДНШЕ ПОДВАЛА	100М2	0,77	45,80	3,75	35	16	3	29,50	23
					20,90	1,12			1	1,44	1
38	Е11-48	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЧЕТУ МР.47 ВСЕГО 2 СЛОЯ	100М2	0,77	14,20	1,64	11	5	1	9,11	7
					6,50	0,69			-	0,63	-
39	Е6-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛАТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200 БЕЛЫХ БЕТОННЫХ ПЭЧ1	МЗ	34,43	26,97	0,77	929	34	27	1,87	64
					1,00	0,23			8	0,30	10
40	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	т	1,57	263,00	-	413	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ БЕСОМ ДО 4КГ	0,02	445,00	1,40	9	2		210,00	4
		Т		124,00	0,42				0,54	
42	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫМ И КАЖДЫМ ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1			3,10	
		100М2		2,05	0,06				0,08	
43	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	20,60	0,24	1			4,40	
		100М2		3,02	0,08				0,10	
44	Е8-20	-БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИАКИМ СТЕКЛОМ СТЕН ПОДВАЛА	1,31	117,32	1,38	153	61	2	51,40	106
		100М2		46,50	0,41			1	0,53	1
45	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ СТЕН ПОДВАЛА	1,31	90,00	1,50	118	25	2	33,60	44
		100М2		19,50	0,45			1	0,58	1
46	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ДО НУЛЕВОЙ ОТМЕТКИ	1,83	39,87	0,81	73	4	1	4,05	7
		100М2		2,21	0,24				0,31	1
47	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИАКИМ СТЕКЛОМ СТЕН НА ОТМ-0,03 И-0,12	0,43	76,25	1,50	33	8		38,10	16
		МЗ		19,60	0,45				0,58	
		100М2								
ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ										
48	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5МЗ ИЗ БЕТОНА М150	6,28	31,57	1,20	198	15	7	4,35	27
	СЗАМЕНОМ СТОИМ БЕТОНА			2,34	0,36			2	0,46	3
49	Е6-36	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	2,23	0,92	0,43	2	1	1	0,67	1
		МЗ		0,38	0,13				0,17	
50	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ БЕСОМ ДО 4КГ	0,01	445,00	1,40	4	1		210,00	2
		Т		124,00	0,42				0,54	
51	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ БЕСОМ КГ. ДО 20	0,02	359,00	1,30	7	1		64,00	1
		Т		35,00	0,39				0,50	
52	Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ	0,01	555,00	2,00	6	1		123,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	БЕТОНИРОВАНИЕ		73,00	0,66				0	0,83	-
53 E13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВОК: ГФ-021	0,02	7,71	0,20		1	-	0	3,10	-
	100М2		2,05	0,06				0	0,08	-
54 E13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,02	20,60	0,24		1	-	0	4,60	-
	100М2		3,02	0,08				0	0,10	-
55 E6-73	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,07	92,19	0,90		7	2	0	44,80	3
	100М2		25,30	0,27				0	0,35	-
56 E6-74	-НА КАЖДОЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР 73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ВСЕГО 30ММ	0,07	35,59	0,30		3	1	0	13,00	1
	100М2		7,50	0,09				0	0,12	-
ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО										
57 E11-11	-ДНШЕ КАНАЛОВ И ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА М150	0,86	25,14	"		22	1	0	2,90	2
	СТОИМ М3		1,02	"				0	"	-
58 E6-129	-СТЕНЫ КАНАЛОВ И ПРИЯМКОВ ТОЛЩ.ДО 100ММ ИЗ БЕТОНА М150	1,20	76,96	1,16		92	14	1	21,90	26
	СТОИМОСТИ М3		12,00	0,34				0	0,46	1
59 E6-127	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ ТО ЖЕ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 200ММ	0,53	43,14	0,76		23	3	0	9,09	3
	М3		4,98	0,23				0	0,30	-
60 E6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ БЕСОМ ДО 4КГ	0,01	445,00	1,40		6	1	0	210,00	2
			124,00	0,42				0	0,36	-
61 E6-84~	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ БЕСОМ КГ, ДО 20	0,13	359,00	1,30		47	5	0	66,00	8
			38,00	0,39				0	0,30	-
62 E13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВОК: ГФ-021	0,07	7,71	0,20		1	-	0	3,10	-
	100М2		2,05	0,06				0	0,08	-
63 E13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,07	20,60	0,24		1	-	0	4,60	-
	100М2		3,02	0,08				0	0,10	-
64 E34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,43	221,00	7,34		94	14	3	56,70	24
	10М2		33,10	2,20				1	2,84	1
65 E13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВОК: ГФ-021 С ДВУХ СТОРОН	0,09	7,71	0,20		1	-	0	3,10	-
	100М2		2,05	0,06				0	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	E13-153 K=2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 ФАЗА	0,09	20,66	0,24	2	"	"	4,60	"
67	E22-1	-УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ 100М2 М	27,30	3,02 1,67	0,08 0,01	46	5	"	0,10 0,32	" 9
				0,19	"			"	"	"
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			5495	325	257		571
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.					89		117
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			3495	"	"		"
МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			466	"	"		"
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			"	414	"		"
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ.			2722	"	"		"
ЧЕСТИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			1713	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			1124	"	"		"
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.			"	375	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		101
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			"	199	"		"
ПЛАКОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			526	"	"		"
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.			"	259	"		"
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			7145	"	"		"
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			"	1221	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		789
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			"	613	"		"
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			7145	"	"		"
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			"	1221	"		"
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		789
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			"	613	"		"
РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ										
68	E6-72-6	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	64,06	38,85	0,87	2489	208	56	5,65	362
				3,24	0,26			17	0,34	22
69	E6-73-6	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	36,19	38,00	0,68	1397	115	26	5,53	200
				3,18	0,20			7	0,26	9
70	E6-74-6	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 310ММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 6М	32,90	38,63	0,80	1271	93	26	4,96	163
				2,83	0,24			8	0,31	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е8-30-1	-УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТА ИЗ ЛИЦЕВОГО СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ЦЕНА(31,51+0,38.(64,7+61,4) МЗ	6,75	32,76	0,81	156	10	6	4,03	10
				2,21	0,24			1	0,31	1
72	Е8-30-1	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЕНЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПО ОСИ Б ПО ПЛИТЕ ПОКРЫТИЯ ДО ОТМ. 4,7М МЗ	3,70	31,51	0,81	117	8	3	4,03	15
				2,21	0,24			1	0,31	1
73	Е8-31-1	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЕНЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПО ОСИ Б ДО ОТМ 5,07М МЗ	6,68	31,26	0,82	209	14	6	3,93	26
				2,13	0,18			1	0,23	2
74	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЕНЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТЕНКИ НА ПЛОЩАДКЕ С ОТМ. 0,4М МЗ	8,76	39,87	0,81	349	19	7	4,03	39
				2,21	0,24			2	0,31	3
75	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГУХ КОНСТРУКЦИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТЕНОК У	0,03	417,00	1,38	13	1	-	34,30	2
				27,80	0,41			-	0,33	-
76	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТЕНОК, СВЕРХ УЧЕТНОГО ПО СИЛУ В РАСЦ. 8-30 100М2	0,26	13,10	-	3	3	-	21,00	3
				13,10	-			-	-	-
77	Е6-22 СЗАМЕНОВ СТОЯНОСТ, МАТЕРИАЛОВ	-ПОДГОТОВКА ПОДА ВНУТРЕННЮЮ СТЕНКУ ИЗ БЕТОНА М150 МЗ	0,31	28,98	0,92	9	1	-	3,78	1
				2,12	0,28			-	0,36	-
78	С124-43	-СЕТКУ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,01	372,00	-	4	-	-	-	-
79	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М МЗ	11,16	39,82	0,81	444	23	9	3,90	44
				2,10	0,24			3	0,31	3
80	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	61,00	0,28	0,15	17	5	9	0,13	8
				0,08	0,06			4	0,08	5
81	Е7-127	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ 0,1 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	1,00	1,54	1,04	2	-	1	0,81	1
				0,46	0,38			-	0,49	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	608-70006	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦИЕДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	2,00	77,30	-	155	-	-	-	-
83	C147-1	-АРМАТУРА А-1 М3 100КГ	0,18	22,40	-	4	-	-	-	-
84	C147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,69	24,50	-	17	-	-	-	-
85	C147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,23	31,60	-	7	-	-	-	-
86	E22-362	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ	0,04	777,00	162,00	31	8	7	305,00	12
87	E16-223	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ	4,00	3,33	-	13	5	-	2,06	8
88	E8-59 БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	-УСТРОЙСТВО РЯДОВЫХ ПЕРЕМЫЧЕК НАД ПРОЕМАМИ ИЗ АРМ-РЫ А-3 САЛЬНИК Т	0,04	29,00	1,38	1	1	-	54,30	2
89	C124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,04	250,00	-	10	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ.			6724	514	150		903
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.					46		59
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			6724	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			72	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	560	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ.			197	-	-		-
ЧЕСТИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			5783	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			1379	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	427	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		125
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	248	-		-
ПЛАКОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			669	-	-		-
ПЛАКОВЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	292	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			8752	-	-		-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	1385	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1087
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	808	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ.			8752	-	-		-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	1385	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1087

СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА •

245.

Q

۵۵۵

РАЗДЕЛ 4. НЕФЕКРЫТЫЕ

[illegible]

ΠΕΡΕΚΡΗΤΗΕ ΝΑ ΟΤΗΘ. *

90	E6-177	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М РКМ1 ИЗ БЕТОНА М300	11,50	51,01	1,28	587	91	15	13,90	160
	СЗАМЕНА			7,92	0,38			6	0,69	6
91	C124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,32	352,00	"	113	"	"	"	"
92	C124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,86	301,00	"	259	"	"	"	"
93	E6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,02	555,00	2,00	11	1	"	123,00	2
				73,00	0,66			"	0,85	"
94	E6-86	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,32	359,00	1,30	113	12	"	66,00	20
				38,00	0,39			"	0,50	"
95	E13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫИ И КАЖДЫИ ПОСЛЕДУЮЩИИ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,17	7,71	0,20	1	"	"	3,50	1
				2,05	0,06			"	0,08	"
96	E13-133	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,17	20,60	0,26	6	1	"	4,60	1
				3,02	0,08			"	0,10	"
										ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТНЗ,00
97	E6-173	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М РКМ2 ИЗ БЕТОНА М300	8,00	40,71	0,81	326	37	7	8,60	67
	СЗАМЕНА			4,61	0,24			2	0,31	2
98	C124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,06	352,00	"	21	"	"	"	"
99	C124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,97	301,00	"	172	"	"	"	"
100	E6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	"	555,00	2,00	"	"	"	123,00	"
				73,00	0,66			"	0,85	"
101	E6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,06	445,00	1,40	27	7	"	210,00	13
				124,00	0,62			"	0,34	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102 Е6-06	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ИГ, АО 20	0,18	250,00	1,30	63	7			64,20	12
103 Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫИ И КАЖДАЯ ПОСЛЕДУЮЩАЯ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: Г4-021	0,12	38,00 7,71	0,38 0,20	1				0,50 3,10	
104 Е13-153 К*2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,12	20,60	0,24	3				4,60	1
105 Е7-403	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИЗВЛЕЩЕНИИ НАСЛЕДСТВИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30М	4,00	3,02 6,50	0,03 1,06	18	6	5		0,10 2,29	
106 608-91056	-МНОГОПУСТОТЫННЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ	37,44	8,17		306					
107 С414 1ЧП9,67	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПРИВЕДЕНИЯ ТОЛЩ	37,44	0,40		15					
108 С4146 1ЧП9,68	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛ-НЫ ПРОМЕТА И НАГРУЗКИ	37,44	1,21		45					
109 Е6-162	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫМ УЧАСТКАМ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 3М2 И ПРИВЕДЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДО 100ММ УМ1	1,06	49,49 5,91	0,89 0,27	52	6	1		10,80 0,35	11
110 С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,05	301,00		15					
111 Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,31	333,00	1,30	103	4			21,10	7
112 Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫИ И КАЖДАЯ ПОСЛЕДУЮЩАЯ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,16	12,40 7,71	0,39 0,20	1				0,50 3,10	
113 Е13-153 К*2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,16	20,60	0,24	3				4,60	1
			3,02	0,03					0,10	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			4	РУБ.	2263	172	27			305
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ.			8			10
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.	2263					
МАТЕРИАЛЫ -				РУБ.	542					
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		180				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ.			286	"	"		
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			573	"	"		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			463	"	"		
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.			"	120	"		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.Ч			"	"	"		40
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			"	84	"		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			210	"	"		
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.			"	88	"		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕДИНЕННЫХ РАБОТ -			РУБ.			2942	"	"		
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			"	420	"		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.Ч			"	"	"		355
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			"	264	"		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ.			2942	"	"		
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			"	420	"		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.Ч			"	"	"		355
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			"	264	"		
РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ										
114	E7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	7,00	4,50	1,06	32	10	8	2,20	14
				1,39	0,38			3	0,69	3
115	608-91056	-МНОГОПУСТОТЫННЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ	65,52	8,17	"	535	"	"	"	"
116	CU144 ТЧП9.67	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛШ	65,52	0,40	"	26	"	"	"	"
117	CU144 ТЧП9.68	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛ-НЫ ПРОЛЕТА И НАГР-КИ	65,52	1,21	"	79	"	"	"	"
118	E7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	"	342,00	"	"	"	"	34,00	"
119	E13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫМ И КАЖДЫМ ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	"	21,30 7,71	" 0,20	1	"	"	3,10	"
				2,05	0,06			"	0,08	"
120	E13-153 K=2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	"	20,60	0,24	1	"	"	4,60	"
121	E6-179	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ УМ2, УМ3	0,91	3,02 54,39	0,08 1,29	49	8	1	0,10 15,30	" 14
				8,64	0,39			"	0,50	"
122	E6-184	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО	3,70	38,68	0,74	143	14	3	6,71	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 3М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 200ММ УМ6		3,68	0,22				1	0,22	1
123	С124-10 -АРМАТУРА КЛАССА А1 МЗ	0,13	352,00	-		46	-	-	-	-
124	С124-12 -АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,13	301,00	-		39	-	-	-	-
125	Е6-83 -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	645,00	1,40		4	1	-	210,00	2
126	Е13-121 -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫМ И КАЖДАЯ ПОСЛЕДУЮЩАЯ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	124,00 7,71	0,42 0,20		1	-	-	0,54 3,10	-
127	Е13-133 -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ К-2 ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	20,60	0,24		1	-	-	4,60	-
	100М2		3,02	0,08				-	0,10	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			5	РУБ,		957	33	12		57
В ТОМ ЧИСЛЕ:				РУБ,				4		4
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ,		957	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -				РУБ,		56	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ,		-	37	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -				РУБ,		620	-	-		-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -				РУБ,		129	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ,		196	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -				РУБ,		-	28	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		18
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ,		-	35	-		-
ПЛАЖОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ,		93	-	-		-
ПЛАЖОВЫЕ НУЧП -				РУБ,		-	40	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ,		1244	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ,		-	92	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		79
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ,		-	72	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			5	РУБ,		1244	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ,		-	92	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		79
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ,		-	72	-		-
РАЗ-ЕЛ 6. КРОВЛЯ										
128	Е12-293 -УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОГО ПАРОНЕПРОПУСКАЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ	0,90	26,50	1,45		24	8	1	17,50	16
	100М2		9,29	0,44				-	0,57	1
129	Е12-255 -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ	0,90	17,30	1,80		16	14	1	23,50	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФАБРИКАТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО, ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ		15,50	0,53				0,68	1
130	C140-10991	100M2 -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТИП Б, ТОЛЩИНОЙ 100ММ, М400	9,31	22,60		210				
131	E12-299	M3 -УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СЛЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,90	45,45	0,74	41	7		14,30	13
				7,64	0,22				0,28	
132	E12-196	100M2 -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗАДАНИЯ ШИРИНЫ ДО 12М НА БИТУМНО-АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНО- АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	0,90	338,00	15,60	306	50	14	95,20	86
				54,90	4,69			4	6,05	5
133	E8-210 ТЧП2.16	100M2 -КЛАДКА СТЕН ВЕНТШАХТЫ M3	1,39	35,62	0,81	77	10	1	11,90	17
134	E7-648	M3 -УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30М	2,00	6,90	0,24	3	1		0,39	
				1,30	0,13				1,01	2
				0,59	0,05				0,06	
135	608-10496	-ШТ -ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3, М300	0,16	72,70		12				
136	C1144 ТАБЛ3	M3 -СНИМАЕТСЯ НА МАРКУ БЕТОНА С М-300 ДО М-200: ЦЕНА: 0,82, 2	0,16	1,64		1				
137	C147-1	M3 -АРМАТУРА А-1 100кг	0,01	22,40		1				
138	C147-8	100кг -АРМАТУРА А-3 100кг	0,18	24,50		4				
139	C147-16	100кг -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100кг	0,02	31,60		1				
140	E12-299	M3 -УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СЛЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ПО ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ ВЕНТШАХТЫ	0,02	45,45	0,74	1			14,30	
				7,64	0,22				0,28	
141	E12-300 К-15	100M2 -НА КАЖДОМ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СЛЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО РАСЧЕТУ КОМ-299 ПОС-ТОЛД-В СРЕДНЕМ 30ММ	0,02	31,75	0,75	1			1,05	
				0,45	0,30				0,39	
142	E11-77	100M2 -ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,02	9,81	0,03	1			12,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100M2		7,86	0,02				0,03	
143	E12-269	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ	0,38	211,00	2,64	80	9	1	42,90	16
				24,70	0,79				1,02	
144	E12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ПО ПАРАПЕТУ	0,11	49,45	0,74	5	1		14,30	2
				7,64	0,22				0,28	
145	E12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,18	192,00	0,41	35	8		83,00	15
146	E12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ; БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	1,31	45,80	0,12	12	3		0,15	
				9,43	0,01				4,14	5
147	E6-75	-УКЛАДКА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ БЕТОНА М-100 ТОЛЩИНОЙ 100ММ ИЗ БЕТОНА М200(Ф1)	-	2,30	-	1			-	-
	СЗАМЕНОМ СТОИМОСТИ			290,3	5,80				20,90	-
	БЕТОНА			11,10	1,74				2,24	-
148	E6-76	-НА КАЖДЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОНА К РАСЦЕНКЕ НОМ 75 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ОБЩ.ТОЛЩ.15СМ ИЗ БЕТОНА М200	-	139,92	2,80	1			6,60	-
	СЗАМЕНОМ СТОИМОСТИ			3,50	0,85				1,10	-
	БЕТОНА									
149	E12-283	-ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРИЛАМИ БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ РЕШЕТОК	0,09	6,58	0,38	1	1		10,60	1
				6,20	0,11				0,14	-
150	C121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГРУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,04	327,00	-	13			-	-
151	E13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫМ И КАЖДЫМ ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗ ГРУНТОВКА: ГФ-021	0,02	7,71	0,20	1			3,10	-
				2,05	0,06				0,08	-
152	E13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ К-2 ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,02	20,60	0,24	1			4,60	-
153	E12-280	-УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ И СТЯЖНЫХ КОЛЕЦ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	0,08	3,02	0,08	16	4		0,10	-
				192,00	0,41				83,00	7
				45,80	0,12				0,15	-
154	E7-701	-УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ЧЕРНИТА ДЛЯ КОЛПАКОВ	0,14	42,40	0,08	6	1		6,43	1
155	E10-28	-УКЛАДКА БРУСКА В МЕСТЕ ПРИМЫКАНИЯ НАВЕСА К СТЕНЕ	0,03	4,02	0,02	3			0,03	-
				10,00	1,30				24,00	1
156	E12-280	-УСТРОЙСТВО СВЕСА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ (ПРИМЫКАНИЕ НАВЕСА К СТЕНЕ)	0,04	12,90	0,39	7	2		0,50	-
				192,00	0,41				83,00	3
				45,80	0,12				0,15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	E10-205	100M2 -АНТИСЕПТИРОВАНИЕ БРУСКА 10M2	0,18	6,62	0,04	1	-	-	0,74	-
				0,39	0,01			-	0,01	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			6	РУБ.		880	119	18		211
				РУБ.				4		7
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		867	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -				РУБ.		402	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	123	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -				РУБ.		17	-	-		-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -				РУБ.		306	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		175	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -				РУБ.		-	88	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		-	31	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		81	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -				РУБ.		-	61	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.		1123	-	-		-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.		-	289	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		233
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	154	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		13	-	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -				РУБ.		13	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.		1	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.		1	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ.		15	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			6	РУБ.		1138	-	-		-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.		-	289	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		233
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	154	-		-
РАЗДЕЛ 7. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ										
158	E9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	2,82	46,80	17,60	132	54	49	30,10	85
				19,00	5,43			15	7,00	20
159	E121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ, КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОГНУТЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ; ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ	2,82	326,00	-	919	-	-	-	-
160	E9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ И БАЛОК ПОКРЫТИЯ	1,08	29,20	14,30	32	9	15	13,50	15
				8,70	5,00			5	6,45	7
161	E121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ И БАЛКИ ПОД	0,40	259,00	-	104	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСТАНОВКУ СБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ РАКЯМИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТДАТКИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНЕ ПОЛК									
	МАССА ОТПРАВКИ НАРКИ.1 ДО 1.1									
162	C121-1923	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОВ ИЗ ГРУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 1	0,68	233,00			158			
163	E9-80	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М	1,13	20,40	10,50		23		12	5,78
164	C121-1783	-СТЕНЫ, ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ, СТЕПЛАЖИ, СТОЯКИ ФАХВЕРКОВ, ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ АБУТАВРОВ/ГОСУ 6239-721, ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЕРОВ, УГОЛКОВ 3	1,13	239,00			293		5	5,19
165	E9-88	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОВ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГРУТЫХ СВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	0,23	41,30	11,40		9	4	3	24,60
				15,40	4,33				1	5,59
166	C121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2	0,23	225,00			52			
167	E9-43	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/	6,00	6,98	4,55		42	10	27	2,53
	Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1			1,43	1,58				9	2,04
168	C121-1823	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ, ПРОЛЕТОМ ДО 6М, ИЗ ПРОКАТЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	0,25	239,00			40			
169	E9-229	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДАМИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	0,51	59,60	7,43		30	23	4	72,60
170	C121-2022	-СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ, ОПОРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ 4	0,51	44,20	3,14		135		2	4,05
171	E9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,87	58,00	32,10		50	12	28	22,00
				13,40	11,80				10	15,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОБРАЖЕЖЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИТЧЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	0,99	40,80	17,00	46	14	17	30,10	38
				19,00	5,43			5	7,00	7
173	С121-2205	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 45 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ МЛХР45-18,108 СО СТУПЕНЯМИ ИЗ РЕШЕТЧАТОГО СВАРНОГО НАСТИЛА ТИПА ВКСП	4,00	38,90	-	156	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
174	С121-2225	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ МЛХР60-24,68 СО СТУПЕНЯМИ ИЗ РЕШЕТЧАТОГО СВАРНОГО НАСТИЛА ТИПА ВКСП	2,00	36,70	-	73	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
175	С121-2214	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 45 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ МЛХР45-36,108 СО СТУПЕНЯМИ ИЗ РЕШЕТЧАТОГО СВАРНОГО НАСТИЛА ТИПА ВКСП	1,00	79,60	-	80	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
176	С121-2220	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ МЛХР60-12,68 СО СТУПЕНЯМИ ИЗ РЕШЕТЧАТОГО СВАРНОГО НАСТИЛА ТИПА ВКСП	1,00	18,20	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
177	С121-489	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 45 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ОГЛМЛХ45-10,18, ОГПМЛХ 45-10,18 7	6,00	5,37	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
178	С121-496	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ОГЛМЛХ60-10,24, ОГПМЛХ 60-10,24 7	2,00	4,94	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
179	С121-492	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 45 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ОГЛМЛХ45-10,36, ОГПМЛХ 45-10,36 7	1,00	10,60	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
180	С121-494	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ОГЛМЛХ60-10,12, ОГПМЛХ 60-10,12 7	2,00	3,16	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
181	С121-647	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ	10,00	4,61	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

403-28-45.15 87 Р.А. VII

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОФИЛЕЙ: ОРПМХЭБ-10.9 7								
182	C121-649	шт -ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ОРПМХЭБ-10.15 7	1,00	5,85	-		6	-	-	-
183	C121-662	шт -ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ОРПМХЭБ-10.22.1 7	2,00	8,40	-		17	-	-	-
184	C121-653	шт -ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ОРПМХЭБ-10.30 7	2,00	11,50	-		23	-	-	-
185	C121-654	шт -ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ОРПМХЭБ-10.36 7	3,00	12,80	-		38	-	-	-
186	C121-655	шт -ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ОРПМХЭБ-10.42 7	1,00	15,10	-		15	-	-	-
187	C121-656	шт -ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ОРПМХЭБ-10.48 7	1,00	17,20	-		17	-	-	-
188	C121-2240	шт -ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ ПМХР-9.10В С РЕШЕТЧАТЫМ СВАРНЫМ НАСТИЛОМ ТИПА ВИСП	5,00	18,50	-		93	-	-	-
189	C121-2245	шт -ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ ПМХР-15.10В С РЕШЕТЧАТЫМ СВАРНЫМ НАСТИЛОМ ТИПА ВИСП	2,00	25,00	-		50	-	-	-
190	C121-2239	шт -ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ ПМХР-9.8В С РЕШЕТЧАТЫМ СВАРНЫМ НАСТИЛОМ ТИПА ВИСП	1,00	17,10	-		17	-	-	-
191	C121-2243	шт -ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ ПМХР 12.10В С РЕШЕТЧАТЫМ СВАРНЫМ НАСТИЛОМ ТИПА ВИСП	1,00	22,00	-		22	-	-	-
192	C121-2238	шт -ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ ПМХР-9.6В С РЕШЕТЧАТЫМ СВАРНЫМ НАСТИЛОМ ТИПА ВИСП	1,00	15,70	-		16	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	C121-2282	ШТ -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОГРУНТОВАНИЕ ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ A23-A28	0,08	570,00	-	-	46	-	-	-
194	E9-47	Т -МОНТАЖ ПЛОЩАДКИ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ	0,02	46,80	17,60	-	1	-	30,10	1
195	C121-1979	Т -ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	0,02	326,00	-	-	7	-	7,00	-
196	CU142 T4T3	Т -ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КОРРЕКТИРОВКУ МАРКИ СТАЛИ ВСТЗСП5-1	0,54	19,19	-	-	10	-	-	-
197	CU142 T4T3	Т -ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КОРРЕКТИРОВКУ МАРКИ СТАЛИ ВСТЗПС 3-1	0,25	8,08	-	-	2	-	-	-
198	CU142 T4T3	Т -ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КОРРЕКТИРОВКУ МАРКИ СТАЛИ ВСТЗПС6-1	1,31	1,01	-	-	1	-	-	-
199	CU142 T4T3	Т -ИСКЛЮЧАЕТСЯ НА КОРРЕКТИРОВКУ МАРКИ СТАЛИ ВСТЗКП2	3,03	8,08	-	-	24	-	-	-
200	E13-157 K2	Т -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ XB-1100 ЗА 2 РАЗА	3,10	25,60	0,34	-	79	6	1	2,92
201	E6-13	100M2 -ПОДГОТОВКА ПОД ЛЕСТНИЦЫ ИЗ БЕТОНА M100	0,11	29,90	0,10	-	3	-	0,13	1
		M3		2,78	0,10	-			0,13	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			7	РУБ.			2956	141	156	227
				РУБ.					52	68
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.			82	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -				РУБ.			73	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.			-	6	-	-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -				РУБ.			2	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.			17	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -				РУБ.			-	5	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.			-	3	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.			8	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -				РУБ.			-	3	-	-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ.			107	-	-	-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.			-	16	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.			-	9	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.				2876	-	-	-	-
	МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.				76	-	-	-	-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	137	-	-	-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ =	РУБ.				2520	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.				247	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.				-	118	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.				-	41	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.				249	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.				-	128	-	-	-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.				3370	-	-	-	-
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.				-	537	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	302
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	228	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.				3477	-	-	-	-
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.				-	553	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	313
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	237	-	-	-

РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	E10-84	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	17,81	3,01	0,36	54	13	6	1,38	25
		М2		0,74	0,11			2	0,14	2
203	E10-88	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	11,00	0,24	-	3	3	-	0,46	5
204	E10-87	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ ШТ	3,00	0,50	-	2	2	-	0,71	2
205	C122-19	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР15-9А, ОР18-9А МАРКИ ОР15-9А	8,89	16,20	-	144	-	-	-	-
206	C122-55	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОР18-12В, ОР21-9В МАРКИ ОР18-12В	6,18	19,10	-	118	-	-	-	-
207	C122-160	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ И ТРЕХСТВОРНЫЕ МАРКА ВС2-94, ВС4-94 МАРКИ ПВ412-24.1	2,74	11,40	-	39	-	-	-	-
208	C122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	76,23	0,22	-	17	-	-	-	-
209	E15-645	-ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНАЯ НАЛИЧНИКОВ	0,10	83,40	0,05	8	6	-	104,00	10
		100М2		59,00	0,03			-	0,04	-
210	E10-103	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ	7,45	0,91	0,03	7	3	-	0,59	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДОКООННЫЕ ДОСКИ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА, М, ДО 2			0,34	0,01				0,01	
	М2									
211	С122-360 -ДОСКИ ПОДОКООННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34 ММ, ШИРИНОЙ 350ММ МАРКА ПА7-35, ПА8-35, ПА10-35, ПА13-35, ПА14-35, ПА16-35	5,51	3,49			19				
212	С111-416-1 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	7,00	2,63			18				
213	С111-417-1 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ	3,00	3,00			9				
214	С111-435 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	1,00	1,72			2				
215	Е15-701 -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ, ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,15	229,00	1,50		35	4		43,10	6
			23,50	0,45					0,58	
216	Е15-747 К=2 Ц141 П575 П576 -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ В КОРОБКИ, ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ 4ММ СТЕКЛОМ Ц=(222+(179-121), 0,77), 2	0,03	533,32	1,60		15	1		50,60	1
			27,00	0,48					0,62	
217	Е10-28 -ОБИВКА БРУСКОМ ОТВЕРСТИЯ ПО ПЕРИМЕТРУ (СМ. УЗЕЛ5)	0,01	110,00	1,30		1			24,00	
218	Е15-625 М3 -ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЯ БРУСКА	0,01	12,90 83,40	0,39 0,05		1	1		0,50 104,00	
			59,00	0,03					0,04	
219	Е10-105 -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 НАРУЖНЫХ	10,12	1,46	0,35		15	6	3	0,91	9
			0,55	0,11				1	0,14	1
220	Е10-106 М2 -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	7,04	1,19	0,29		8	4	2	0,33	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 НАРУЖНЫХ М2		0,51	0,09			1	0,12	1
221 E10-140	-	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРБОК ПАКЛЕЯ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	10,13	1,40	-	16	2	-	0,36	4
				0,20	-			-	-	-
222 E10-141	-	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРБОК ПАКЛЕЯ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	7,04	0,99	-	7	1	-	0,25	2
				0,14	-			-	-	-
223 E10-105	-	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 ВНУТРЕННИХ М2	3,60	1,46	0,35	5	2	1	0,21	3
				0,55	0,11			-	0,14	1
224 E10-107	-	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ ИСКРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	13,36	2,16	0,43	29	9	2	1,13	13
				0,67	0,04			1	0,03	1
225 C122-229	-	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШИТОВОЯ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ШИТА, ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ МАРКА ДИ И ДТ, 20-8-1, 20-8-2 МАРКИ ДИ21-9	3,68	15,30	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
226 C122-230	-	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШИТОВОЯ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ШИТА ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ МАРКА ДИ И ДТ 20-9-1, 20-9-2 МАРКИ ДИ21-10	4,10	15,00	-	61	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
227 C122-231	-	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШИТОВОЯ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ШИТА, ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ДИ И ДТ, 23-9-1, 23-9-2 МАРКИ ДИ24-10ГЛ	2,35	14,90	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
228 C122-235	-	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШИТОВОЯ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ШИТА, ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ, ДВУПОНЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ РАЗНОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДИ И	7,04	15,00	-	106	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АТ, 20-5, 9-5, 23-5, 3-5, 23-4, 8-6, 23-5, 9-6, 20-5, 9-6, 20-5, 9-8, 23- 4, 8-8, 23-5, 9-8, 20-7, 7-9, 23-7, 7- -9 МАРКИ АК24-15Г									
229	С122-218 -БЛОКИ АВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА АГ21-8С, АГ21-9С МАРКИ АГ21-9 М2	10,80	12,00	"		130	"	"	"	"
230	С122-218 -БЛОКИ АВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА АГ21-8С, АГ21-9С МАРКУ АГ21-8 М2	4,77	12,00	"		57	"	"	"	"
231	С122-217 -БЛОКИ АВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА АГ21-7С МАРКИ АГ21-7 М2	1,39	12,60	"		18	"	"	"	"
232	С111-446-1 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ АВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗАДНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	5,00	6,73	"		36	"	"	"	"
233	С111-447-1 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ АВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗАДНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ КОМПЛ	2,00	8,94	"		18	"	"	"	"
234	С111-448-1 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ АВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	9,00	2,97	"		27	"	"	"	"
235	С111-450-1 -АВЕРИ В САМУЗЛЕ КОМПЛ	1,00	2,83	"		3	"	"	"	"
236	С111-591 -ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОРОВ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ И ХРОМИРОВАННЫМИ РУЧКАМИ ШТ	9,00	4,52	"		61	"	"	"	"
237	Е33-731 -ОСТЕКЛЕНИЕ АВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАКАЗУ ОКОНЫМ СТЕКЛОМ 4ММ П576 П577 5ММ СТЕКЛОМ Ц=236+(207-179), 1,06	0,01	235,68 47,80	1,40 0,36		2	"	"	86,50 0,56	1
238	Е10-137 -ОБЫЗКА АВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНЫХ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ АВЕРНОГО БЛОКА ТИП 10 100М2	1,30	4,64 0,49	0,01		8	"	"	0,94	2
239	С111-12 -АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ТОЛЩИНОЙ В ММ; 6 И 6	0,01	312,00	"		3	"	"	"	"
240	С111-212 -ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ МЯГКЕ ТОЛЩИНОЙ 10ММ СВЧ.ТОЛЩ. 12ММ Ц=0,77+16,12	1,30	0,53	"		1	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	E10-135	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ОБИВКА БРУСКОМ ДВЕРЕЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ	0,40	4,43	0,13	2	2	-	7,94	3
				6,14	0,04			-	0,05	
242	E122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	45,14	0,22	-	10	-	-	-	-
243	E15-624	-ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ БРУСКА	0,06	49,30	0,07	4	3	-	50,00	5
				45,20	0,03			-	0,04	-
Итого прямые затраты по разделу										
			РУБ.			1172	63	16		106
в том числе:										
			РУБ.					8		6
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1172	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			142	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	68	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			952	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			240	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	30	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	41	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			112	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	32	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1524	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	157	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	109	-		-
		Итого по разделу	РУБ.			1524	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	157	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	109	-		-
РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕГОРОДКИ										
244	E6-20	-ПОДГОТОВКА ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА М150	1,06	27,79	0,76	30	2	1	2,84	3
	СЗАЧЕНОМ СТОИМОСТИ МАТ-0			1,55	0,23			-	0,30	-
245	E6-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С КРАСКИМ СТЕКЛОМ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ	0,01	76,25	1,50	1	-	-	38,10	1
				19,60	0,45			-	0,58	-
246	E6-43	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,24	72,25	7,70	711	92	10	137,00	170
				74,00	2,31			3	2,48	4
247	E24-35	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	1,76	35,00	1,22	43	42	2	21,30	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОВЕРХНОСТЕЙ			12,60	0,37			1	0,60	1
	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ									
	ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ									
	МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ									
	ПЕРЕГОРОДОК СТЕН ТАМБУРА И									
	ВЕНТКАМЕРЫ									
248	С114-123	МЗ -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 И-150	1,73	20,60	"		36	"	"	"
249	Е20-46	МЗ -ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЬ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	0,22	17,30	3,60		6	2	1	14,80
				9,30	1,08				1,39	
250	Е15-298	100М2 -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,22	379,48	3,90		86	15	1	113,00
				66,00	1,77				2,28	1
251	Е15-304	100М2 -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИБАНИИ СТЕН	0,22	73,00	0,30		16	3	"	22,30
252	Е7-291	100М2 -УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ММ1 И ММ13	0,02	13,40	0,15		7	"	"	0,19
				362,00	"				34,00	1
253	Е13-121	Т -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫМ И КАЖДАМ ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,01	21,30	"		1	"	"	"
				7,71	0,20				3,10	"
				2,03	0,06				0,08	"
254	Е13-153	100М2 -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	20,60	0,24		1	"	"	6,40
255	Е6-84	100М2 -ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА В ВЕНТКАМЕРЕ(3,2 ММ4)	0,02	3,02	0,08		7	1	"	0,10
				359,00	1,30				66,60	1
256	Е13-121	Т -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫМ И КАЖДАМ ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,01	38,00	0,39		1	"	"	0,30
				7,71	0,20				3,10	"
				2,03	0,06				0,08	"
257	Е13-153	100М2 -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	20,60	0,24		1	"	"	6,40
				3,02	0,08				0,10	"
Итого прямые затраты по разделу			0	РУБ.			963	137	13	247
в том числе:				РУБ.					6	6
стоимость организационных работ -				РУБ.			963	"	"	"
материалы -				РУБ.			147	"	"	"
всего заработная плата -				РУБ.			"	141	"	"
стоимость материалов и конструкция -				РУБ.			36	"	"	"
местные материалы -				РУБ.			626	"	"	"
накладные расходы -				РУБ.			193	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НАКЛАДНЫЕ КУЧП =	РУБ.					18			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.Ч. =	ЧЕЛ.-Ч								18
	СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Ч. =	РУБ.				93	36			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.								
	ПЛАНОВЫЕ КУЧП =	РУБ.					46			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				1251				
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.					316			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч								271
	СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.					175			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.				1251				
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.					316			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч								271
	СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.					175			

РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ

ТИП 1

256	E11-49	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,31	77,24	1,02	39	8		28,50	14
		100М2		15,50	0,31				0,40	

ТИП 2

259	E11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ	0,16	42,77	0,99	7	1		7,19	1
		100М2		3,57	0,30				0,39	
260	E11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,59	24,43		39	3		2,90	3
		М3		1,62						
261	E11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,16	109,96	1,74	17	3		40,20	6
		100М2		20,50	0,52				0,67	
262	E11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ОБЩ. ТОЛЩ. 20ММ	0,16	27,44	0,56	6			2,12	
		100М2		1,18	0,16				0,21	

ТИП 3

263	E11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ	0,67	42,77	0,99	20	2		7,19	3
		100М2		3,57	0,30				0,39	
264	E11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	4,76	24,43		116	8		2,90	14
		М3		1,62						
265	E11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,47	77,24	1,02	37	7		28,50	14
		100М2		15,50	0,31				0,40	

ПРИМЕЧАНИЕ: В ПОМЕЩЕНИЯХ КОМПРЕССОРНОЙ И
ТЕПЛОАГО УЗЛА ПРИ ПОДСЧЕТЕ ПЛОЩАДИ ПОЛОВ ПРЯМЯТ
ВО ВНИМАНИЕ УКЛОМ 0,02 В СТОРОНУ ТРАПОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТНП4										
246	E11-4P	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,36	109,06	1,74	40	7	-	40,20	13
		100М2		20,50	0,52			-	0,07	-
247	E11-2E	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫМ ТОЛЩИНОЙ 3ММ ОБЩ.ТОЛЩ.20ММ	0,36	27,46	0,56	10	-	-	2,12	1
		100М2	-	1,14	0,16			-	0,21	-
ТНП5										
266	E11-3P	-УКЛАДКА КЕРАМЗИТОБЕТОНА М50 СЗАМЕНОВ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	0,13	74,02	1,12	11	2	-	29,60	6
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
268	E11-3P	-УСТРОЙСТВО СТЫЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 3ММ ОБЩ.ТОЛЩ.40ММ	0,15	54,06	1,12	3	-	-	1,84	-
		100М2		0,92	0,32			-	0,41	-
270	E11-3S	-УСТРОЙСТВО СТЫЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,15	63,92	0,95	9	1	-	18,40	3
		100М2		9,28	0,28			-	0,36	0
271	E11-4B	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,15	77,26	1,02	11	2	-	28,50	6
		100М2		15,50	0,31			-	0,60	-
ТНП6										
272	E11-5P	-УКЛАДКА КЕРАМЗИТОБЕТОНА М50 СЗАМЕНОВ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	0,21	74,02	1,12	15	3	-	29,60	6
		100М2		15,50	0,34			-	0,44	-
273	E11-5E	-УСТРОЙСТВО СТЫЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 3ММ ОБЩ.ТОЛЩ.79ММ	0,21	135,15	2,80	28	-	-	6,60	1
		100М2		2,30	0,80			-	1,03	-
274	E11-60	-УСТРОЙСТВО СТЫЕК ИЗ ПЛАТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ ТОЛЩИНОЙ 4ММ	0,21	96,40	1,76	20	1	-	8,22	2
		100М2		4,07	0,53			-	0,68	-
275	E11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БЕСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОСЫЯНИИХЛОРИДНОГО НА УКАЗОВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	0,21	319,00	0,75	107	9	-	75,50	16
		100М2		43,40	0,22			-	0,28	-
276	E15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОВ ТАП2,30	0,02	71,20	0,40	4	1	-	49,20	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДЕРЕВУ ПОЛОВ ПЛИНТУСОВ				27,80	0,24				0,39	
100M2										
ТИП 7										
277	E11-57	-УКЛАДКА КЕРАМЗИТОБЕТОНА М50	0,06	74,02	1,12	4	1	-	29,40	2
	СЗАМЕНА	100M2								
	СТОИМОСТИ			14,50	0,34				0,44	
	МАТЕРИАЛОВ									
278	E11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,06	27,03	0,56	2	-	-	0,92	-
	К=2	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	СЗАМЕНА	5ММ ОБЩ.ТОЛЩ.30ММ		0,46	0,16				0,29	
	СТОИМОСТИ	100M2								
	МАТЕРИАЛОВ									
279	E11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,06	63,92	0,95	4	1	-	18,80	1
		ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100M2		9,88	0,28				0,36	
280	E11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА	0,12	125,00	6,94	15	4	1	46,90	5
		МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА-								
		ПЕРВЫЙ СЛОЙ С УЧЕТОМ ЗАВОДА		33,60	2,08				2,68	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА СТЕНЫ НА								
		300ММ								
		100M2								
281	E11-19	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА	0,12	83,80	3,30	10	2	-	25,50	3
		МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА-								
		ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ВСЕГО 2 СЛОЯ		17,30	0,99				1,28	
		100M2								
282	E11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА	0,06	414,07	4,52	25	4	-	108,00	6
	СЗАМЕНА	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛУТОК								
	СТОИМОСТИ	КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36				1,75	
	МАТЕРИАЛОВ	ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ НА Р-РЕ М150								
		100M2								
ТИП 8										
283	E11-57	-УКЛАДКА КЕРАМЗИТОБЕТОНА М50	0,03	74,02	1,12	2	-	-	29,40	1
	СЗАМЕНА	100M2								
	СТОИМОСТИ			14,50	0,34				0,44	
	МАТЕРИАЛОВ									
284	E11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,03	162,18	3,36	5	-	-	5,52	-
	К=12	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	СЗАМЕНА	5ММ ОБЩ.ТОЛЩ.8СМ		2,76	0,96				1,24	
	СТОИМОСТИ	100M2								
	МАТЕРИАЛОВ									
285	E11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,03	63,92	0,95	2	-	-	18,80	1
		ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100M2		9,88	0,28				0,36	
286	E11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ	0,03	13,72	0,28	1	-	-	1,06	-
		ТОЛЩИНОЙ 5ММ								

409 28-43 13 81 АИ III

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287 E13-296	100M2 -ФЛОАТИРОВАНИЕ КИСЛОТОЙ КРЕМНЕФТОРИСОВОДОРОДНОЙ 27ПРОЦЕНТНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ	0,03	0,39 7,92 6,47	0,08 0,41 0,24	1			0,10 9,83 0,31		
288 E6-84	900M2 -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КР. ДО 20 В ПОЛАК(СМ.УЗЕЛ 12,3-Д.МН360)	0,03	359,00 38,00	1,30 0,39	18	2		64,00 0,30	3	
289 E13-121	7 -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКА: ГФ-021	0,03	7,71 2,05	0,20 0,06	1			3,10 0,08		
290 E13-153 K=2	100M2 -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛИМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,03	20,40 3,02	0,24 0,08	1			4,60 0,10		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			602	72	1		139	
В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.								
СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			602					
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			187					
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				72				
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			336					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			122					
НАКЛАДНЫЕ МУЧП -		РУБ.				48				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И Р. -		ЧЕЛ.-Ч							9	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И Р. -		РУБ.				20				
ПЛАКОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			57					
ПЛАКОВЫЕ МУЧП -		РУБ.				33				
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			781					
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				160				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч							139	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				92				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			781					
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				160				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч							139	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				92				

РАЗДЕЛ 11. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

291 E13-210	100M2 -ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	0,78	33,57 17,60	1,10 0,33	26	14		30,00 0,43	23	
292 E13-539	100M2 -ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,14	18,40	0,16	3	2		20,70	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИЛИКАТНАЯ ОТКОСОВ		12,00	0,05				0,06	
293	E15-210	100M2 -ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200М ПЛОСКИХ ПОД ОЦИНКОВАННЫЕ СЛИВЫ 100M	0,07	33,57	1,10	2	1		30,60	
				17,60	0,33				0,43	
294	E15-247	100M2 -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛАТ	1,12	20,63	0,15	23	21		29,40	53
				15,50	0,04				0,05	
295	E15-247 Г.Ч. П.З.10 K=0.9	100M2 -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛАТ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩ. БОЛЕЕ 4М	0,18	18,77	0,14	3	3		26,82	5
				16,65	0,04				0,05	
296	E15-276	100M2 -СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ (ПО МОНОЛИТНЫМ УЧАСТКАМ И МОНОЛИТН.ПЕРЕКРЫТИЮ)	0,33	41,04	1,10	13	8		45,00	15
				24,40	0,33				0,43	
297	E15-276 Г.Ч. П.З.10 K=0.9	100M2 -СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩ. БОЛЕЕ 4М	0,29	38,49	0,99	11	6		40,50	12
				21,96	0,30				0,39	
298	E15-509	100M2 -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ	0,12	3,13	0,05	3	2		4,60	4
				2,40	0,02				0,03	
299	E15-509 Г.Ч. П.З.18 K=1.1	100 -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩ. БОЛЕЕ 4М ПОТОЛКОВ	0,18	3,37	0,05	1			5,06	1
				2,64	0,02				0,03	
300	E15-508	100M2 -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУР ПОТОЛКОВ	0,30	5,84	0,05	2	1		9,70	3
				4,90	0,02				0,03	
301	E15-508 Г.Ч. П.З.18 K=1.1	100M2 -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУР ПОТОЛКОВ ПРИ ВЫС ПОМЕЩ. БОЛЕЕ 4М	0,29	6,33	0,05	2	2		10,67	3
				5,39	0,02				0,03	
302	E15-661	100M2 -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОДОБМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	0,03	82,20	1,00	2	1		51,60	2
				28,90	0,30				0,39	
303	E15-6	100M2 -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	0,20	60,80	1,00	12	3		27,40	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ		15,50	0,30				0,30	
304	E15-256	100M2 -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗАДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	2,77	106,91	4,80	296	129	19	76,00	205
				44,40	4,0X			11	5,20	14
305	E15-245	100M2 -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ	0,74	30,14	0,67	28	15	1	28,40	24
				16,30	0,26				0,36	
306	E3-57	100M2 -РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	3,06	13,10	-	40	40	-	21,00	64
				13,10	-					
307	E15-502	100M2 -КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	1,15	12,90	0,07	15	8	-	12,70	15
				6,80	0,02				0,03	
308	E15-660	100M2 -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	0,78	76,30	0,90	40	18	-	41,00	32
				23,10	0,27				0,35	
309	E13-138 K=2	100M2 -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ВСЕГО 2 СЛОЯ	0,52	21,80	0,54	11	1	-	2,74	1
				1,84	0,10				0,21	
310	E15-509	100M2 -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	2,22	3,13	0,05	7	5	-	4,60	10
				2,40	0,02				0,03	
311	E15-509 Т.Ч. П.3.18 K=1,1	100M2 -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩ. БОЛЕЕ 4М	1,78	3,37	0,05	6	5	-	3,06	9
				2,64	0,02				0,03	
312	E15-508	100M2 -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	0,43	5,84	0,05	3	2	-	9,70	4
				4,90	0,02				0,03	
313	E15-82	100M2 -ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗАДАНИЯ СТЕН, ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛАТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛАТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	0,45	422,00	2,00	188	62	1	170,00	76
				94,70	0,60				0,77	
314	E15-102	100M2 -ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗАДАНИЯ СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ С КАРНИЗНЫМИ, ПЛИНТУСНЫМИ И		484,00	2,00	2	1	-	378,00	1
				430,00	0,60				0,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2								
315 E13-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,19	204,66	3,00	36	20	1	179,00	33	
			107,00	2,28				2,94	1	
316 E13-138 к-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ОТКОСОВ ВСЕГО 2 СЛОЯ 100М2	0,02	21,40	0,54	1			2,74	-	
			1,86	0,16				0,21	-	
317 E13-400	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСОРНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОТКОСОВ 100М2	0,03	76,30	0,90	2	1	-	41,00	1	
			23,10	0,27				0,35	-	
318 E8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М 100М2ГП	0,47	71,10	0,69	34	19	-	73,80	35	
			41,00	0,21				0,27	-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			836	570	23		620	
		РУБ.					11		19	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			836	-	-		-	
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			275	-	-		-	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	381	-		-	
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			164	-	-		-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			172	-	-		-	
НАКЛАДНЫЕ КУЧП -		РУБ.			-	251	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	27	-		-	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			79	-	-		-	
ПЛАНОВЫЕ КУЧП -		РУБ.			-	173	-		-	
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1085	-	-		-	
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	822	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		656	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	408	-		-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			1085	-	-		-	
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	822	-		-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		656	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	408	-		-	
РАЗДЕЛ 12 РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
319 E1-040	-УСТРОЙСТВО ГОРЫГА ПОД ОТМОСТКУ БРУЧНОЮ	0,02	74,50	-	2	2	-	154,00	3	
			74,50	-				-	-	
320 E27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ КАМЕННОГО ЩЕБНЯ 100М2	0,17	220,92	7,40	38	2	1	25,60	4	
			14,00	1,90				2,45	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321	E27-194	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЧЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ОБЪЕМЫ ТОЛЩИНОЙ 100ММ	0,33	10,23	0	0	5	0	0,27	0
			-	0,30	-	-	-	-	-	-
322	E27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	0,17	132,08	0	0	22	0	14,40	2
			-	0,23	0	-	-	-	-	-
323	E27-192	-НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЧЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ТОЛЩИНОЙ 100ММ	0,17	21,27	0	0	6	0	2,32	0
			-	1,31	-	-	-	-	-	-
324	E11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ ПОД КРЫЛЬЦА	0,07	42,77	0,99	0	3	0	7,19	0
			-	3,57	0,30	-	-	-	0,39	-
325	E6-13	-УСТРОЙСТВО УРЬЛЕЦ ИЗ БЕТОНА М100	0,86	22,92	0,34	0	20	0	0,99	1
			-	0,52	0,10	-	-	-	0,15	-
326	E11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ КРЫЛЬЦ	0,07	77,24	1,02	0	5	0	26,50	2
			-	95,50	0,31	-	-	-	0,40	-
327	E1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПОД СЪЕЗДА И ВОКРУГ ПЛОЩАДКИ ПОД НАВЕСОМ ТОЛЩИНОЙ 100ММ	0,16	74,50	0	0	12	12	154,00	24
			-	76,50	0	-	-	-	-	-
328	E6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ ПОД СЪЕЗДАМИ, УЗЕЛТЗ- МАТЕРИАЛОВ	1,08	29,94	0,76	0	32	2	2,82	3
			-	1,55	0,23	-	-	-	0,30	-
329	E11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ПОД СЪЕЗДА И ВОКРУГ ПЛОЩАДКИ	10,57	24,43	0	0	257	17	2,90	33
			-	1,62	0	-	-	-	-	-
330	E27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	1,05	132,08	0	0	139	9	14,40	19
			-	8,23	0	-	-	-	-	-
331	E6-171	-ЗАСЫПКА ПЕСКОМ ФУНДАМЕНТОВ ПОД СЪЕЗДА	4,03	8,19	0,53	0	33	3	1,64	7
			-	0,78	0,16	-	-	-	0,21	1
332	E46-49	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЯ В СТЕНАХ И ПЕРЕГРОДКАХ	0,90	129,00	69,00	0	116	54	113,00	102
			-	60,00	20,70	-	-	-	19	24
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			12	РУБ.			670	103	66	193
				РУБ.					20	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					470				
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.					17				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	123			
ЧЕСТИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.					482				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					137				
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.					-	109			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч					-	-			13
СМЕТКА ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-	23			
ПЛАКОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					63				
ПЛАКОВЫЕ НУЧП -	РУБ.					-	74			
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					870				
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					-	352			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-			234
СМЕТКА ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	146			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12										
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					870		352		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		234
СМЕТКА ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	146			
РАЗДЕЛ 13. УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ										
333 Е1-228	- УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО	0,12	546,00	38,00		66	6	5	36,30	7
ОР-НТ	ОГРАДИ М16									
НА М.Ф	100М		40,40	13,80				2	17,50	2
334 Е1-228	- ТО ЖЕ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	0,12	51,80	0,16		4			10,40	1
ОР-НТ	100М									
НА М.Ф			7,06	0,03					0,06	
335 Е1-247	- МОНТАЖ КАЛИТКИ М16	1,00	12,40	0,03		12	2		2,59	3
ОР-НТ	1шт									
НА М.Ф			1,69	0,01					0,01	
336 ОР-НТ	- ПОПРАВКА НА УСТАНОВКУ	1,00	15,00			15				
НА М.Ф	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТОЛБОВ ДЛЯ									
ПРИМ6	КАВЕСКИ КАЛИТКИ									
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13										
	РУБ.					99	9	5		11
	РУБ.							2		2
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					81				
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.					56				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	8			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					17				
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.					-	7			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч					-	-			1
СМЕТКА ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-	3			
ПЛАКОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					7				
ПЛАКОВЫЕ НУЧП -	РУБ.					-				
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					105				
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					-	21			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-			10
СМЕТКА ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	12	-	-	-	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	16	-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	3	-	-	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ МУЧП -	РУБ.	-	2	-	-	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ МУЧП -	РУБ.	-	1	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	22	-	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	6	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	-	-	-
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	3	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.	127	-	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	27	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	-	-	16
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	16	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СЧЕТУ	РУБ.	24206	2108	956	-	-	-	-	-	3817
	РУБ.	-	-	322	-	-	-	-	-	430
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТООБРАЗУЮЩИХ РАБОТ -	РУБ.	21209	-	-	-	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	2439	-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	2330	-	-	-	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	2630	-	-	-	-	-	-	-	-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	16112	-	-	-	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	6376	-	-	-	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ МУЧП -	РУБ.	-	2066	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	-	-	307
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. -	РУБ.	-	789	-	-	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	2030	-	-	-	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ МУЧП -	РУБ.	-	1600	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТООБРАЗУЮЩИХ РАБОТ -	РУБ.	27817	-	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	5466	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	-	-	6363
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	3181	-	-	-	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	2003	-	-	-	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	92	-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	190	-	-	-	-	-	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	233	-	-	-	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	250	-	-	-	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ МУЧП -	РУБ.	-	120	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	-	-	17
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. -	РУБ.	-	61	-	-	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	252	-	-	-	-	-	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ МУЧП -	РУБ.	-	120	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	3407	-	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	563	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	-	-	306
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	231	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПО СЧЕТУ	РУБ.	31226	-	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	7189	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							4634
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				3332			

СОСТАВИЛ

С.И.И.

СТНИИ С.А.ЛОДУХА
ИИИ САПРЫКИНА ПО10

ПРОВЕРИЛ

И.И.

РУКРР ТИМОНИНА
СТТЕХИ ЗАЦКО ПО10

М.И.

НАДПИСИ НА СТРАНАХ

●●●●●

036504 200620

РОЗДАЛЬНАЯ СЧЕТА № 4-2

НА ОТОПЛЕНИЕ ТЕПЛОКОСЫТЕЛЕЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДА 150070 руб. С

НАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТА БЕТОННО-КАСТОРУЖА ЖЕ

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВАЯ ПРОЕКТ.ОБ.СО1 19

СРЕДНЕ-ЕВРОПЕЙСКИ	1,301 ТОНОВЕ,
НОРМАТИВНА ВЕЛОСНОУПРЕТА	
ПРОДЛУЖКА	0,360 ТОНОВЕ,
НОРМАТИВНА ПРОДЛУЖКА	250 ГРАМ
СРЕДНЕ-БАРАБОТНА ПЛАТА	0,940 ТОНОВЕ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

[illegible]

459

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена за ед.	Сумма	№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена за ед.	Сумма
1	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРЯСКОМ-СКОБОМ	шт	4,00	4,43	0,00	28	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРЯСКОМ-СКОБОМ	шт	1	0,23	0,23
2	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	шт	7,00	2,41	0,00	29	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	шт	4	0,28	1,12
3	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КМ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА. ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	шт	4,00	1,47	0,00	30	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КМ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА. ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	шт	1	0,00	0,00
4	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 15ММ	шт	4,00	1,42	0,00	31	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 15ММ	шт	1	0,00	0,00
5	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	шт	2,00	1,70	0,13	32	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	шт	2	1,56	3,12
6	ВЕНТИЛЬ 1548П2 ДИАМ 25ММ	шт	2,00	2,52	0,00	33	ВЕНТИЛЬ 1548П2 ДИАМ 25ММ	шт	1	0,00	0,00
7	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 20ММ	шт	2,00	1,02	0,13	34	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 20ММ	шт	1	1,56	1,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	C130-2059	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15C27YX1 ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2, ДИАМЕТРОМ 32 ММ ШТ	2,00	19,20	-	40	-	-	-	-
9	C130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА, ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 25 ШТ	4,00	0,73	-	3	-	-	-	-
10	C159-1825	-ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ ДАВЛ 63 ДИАМ 32 КОМПЛЕКТ	2,00	16,20	-	32	-	-	-	-
11	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА ЗКЧ-46-70 ШТ	7,00	1,20	0,10	8	4	1	1,02	7
12	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА ЗКЧ-45-7А ШТ	4,00	0,53	-	7	3	1	1,02	4
13	Ц12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ ЗКЧ-2-75 ШТ	4,00	0,53	-	26	13	3	5,10	28
				3,19	0,10				0,13	1
14	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27 ЗКЧ-1-75 ШТ	2,00	1,17	0,10	2	1	-	1,02	2
				0,53	-				-	-
15	E20-696	-ОПОРА ПОД КОЛЛЕКТОР ПОДВИЖНАЯ (2ШТ) 100 КГ	0,02	36,23	0,49	1	-	-	10,32	-
16	E20-696	-ТОЖЕ НЕПОДВИЖНАЯ 100 КГ	0,01	6,40	0,15	1	-	-	0,19	-
				36,23	0,49				10,32	-
17	E18-179 K=1,75	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 108ММ ДЛИНОЙ 1,15М ДИАМ 76ММ	2,00	6,40	0,15	46	13	-	0,19	-
				32,79	0,26				9,35	19
				6,51	0,08				0,10	-
18	E18-184	-УСТАНОВКА ПАРОВЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ МАТРУБКА 45ММ ШТ	1,00	20,65	0,25	21	2	-	4,05	4
				2,44	0,08				0,10	-
19	Г-188	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА, ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 15 ШТ	4,00	0,57	-	2	-	-	-	-
20	E16-234	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 38x2ММ М	10,00	1,08	0,05	11	4	-	0,67	7
21	C113-130 01-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ - ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ	0,00	0,42	0,02	2	-	-	0,03	-
				0,36	-				-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТАБЛ.1 ТАБЛ.4	ДО 377М СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРК ВСТЗКП-ВСТАКП И ВСТЗПС-ВСТАПС НАРУЖНЫМ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН=32: Т=2,2 КОМПЛЕКТУЕТСЯ ДИАМ 38Х2ММ ЦЕНА 10,32+10,35.0.98-0,33)1,02									
22 С113-134 01-13 ТАБЛ.1 ТАБЛ.4	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377М СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРК ВСТЗКП-ВСТАКП И ВСТЗПС-ВСТАПС НАРУЖНЫМ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН=32: Т=2,5 ДОБАВЛЯЕТСЯ ДИАМ 38Х2,5ММ ЦЕНА 10,36+10,40.0.98-0,33)1,0. 2	2,00	0,42							
23 Е14-210	-РАСПРАВИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,10	4,01							
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ										
24 Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ ШТ	1,00	10,43	0,12						
25 Е18-212	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	20,62	0,16						
26 Ш12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА ЗКЧ-45-70	2,00	1,20	0,10						
27 Л12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБИЩЕЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ ЗКЧ-2-75	3,00	0,53 6,38	0,02 0,10						
28 Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОРАЗВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	5,00	0,86	0,01						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29 Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДАНЫХ ИЗОЦИККОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	15,00	1,03	0,01	15	3		0,56	5	
			0,21							
30 Е16-219	-НАПРАВЛЕНИЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 80ММ	0,18	4,01		1	1		3,26	1	
			3,80							
31 Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОМ-СИФОНОМ	1,00	4,43	0,01	4			0,33		
			0,20							
32 Ц11-390-6	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, С ФЛАНЦЕВЫМ КРЕПЕЛЕНИЕМ ТЕРМОБАЛЛОНА, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМ УЧАСТКЕ ТРУБОПРОВОДА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ	1,00	3,32	0,01	3	3		6,12	6	
			3,25							
33 1704-80682	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ РТ-25 ТУ25-02-1053-76	1,00	77,74		78					
34 С130-1773	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСПЗ, ВСТЗСПЗ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	0,61		1					
35 С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18ПЗ ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,47		1					
36 С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548ПЗ ДАВЛЕНИЕМ 16 КРС/М2, ДИАМЕТРОМ 15ММ	1,00	1,42		1					
37 С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548ПЗ ДАВЛЕНИЕМ 16 КРС/М2, ДИАМЕТРОМ 25ММ	3,00	1,98		6					
ОТОПЛЕНИЕ										
38 С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18ПЗ ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,47		3					
39 С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548ПЗ ДАВЛЕНИЕМ 16	4,00	1,64		7					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 20ММ										
40	С130-2657 ДОП2	-КРАЙ КРАЩ ДИАМ 35ММ ШТ	3,00	1,51	-	5	-	0	0	0
41	E18-116	-УСТАНОВКА КОНБЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П, КН-20-К С КОМУХОМ ЭКМ	36,30	5,12	0,03	187	8	1	0,39	10
42	E18-112 ПО8-009 ДОП5	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ МС-140 ЦА7,4,1,1+1,31 ЭКМ	20,30	9,46	0,06	194	5	1	0,40	9
43	E18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	2,00	10,43	0,12	21	2	-	2,06	4
44	E16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	86,00	0,86	0,01	76	12	7	0,36	31
45	E16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	6,00	0,91	0,01	5	1	-	0,36	2
46	E16-219	-НАПРАВЛЕНИЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 30ММ	0,92	6,01	-	6	3	-	5,26	2
47	E18-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ КОМПЛ	6,00	0,49	-	3	-	-	0,13	1
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
48	E26-16	-УЗОЛЦА ГОРЯЧУХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛ, ЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,65	20,40	0,17	13	5	-	12,40	9
49	С114-08 КУПЛ-1,2 К=1,03 К ОБЪЕМУ	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 40ММ М-125 М150 М3	0,25	20,30	-	5	-	-	-	-
50	С0615-362 П62 К УПЛ-1,2	-ПАКЕТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ В ТКАНИ ХПС 700С 40ММ ЦЕНА 188,1,18	0,36	103,84	-	32	-	-	-	-
51	E26-62	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ	0,07	20,10	1,21	3	3	-	124,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ	100М2	78,30	0,36				0,46		
52	С04-15-С3 П95	-СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛИНЫ 0,43ММ Ц=2,1,1,05	7,88	2,20		18				
53	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА СУХО	0,14	24,80	0,49	4	2	23,90	4	
54	С114-190 К=1,15	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫМ ТУ 6-11-163-80 РСТ-Х-К	0,02	1010,00		19				
55	Е15-614	-НАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,57	40,50	0,03	36	22	68,00	39	
56	Е13-263	-ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	11,28	0,59		7	7	0,70	10	
57	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,11	0,59 7,71	0,20	1		3,10		
58	Е13-168 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БГ-177 ЗА 2 РАЗА	0,23	7,13	0,15	2		1,45		
		100М2		0,98	0,04			0,05		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				1113	165	10	244	
		РУБ.								2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				81				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					3			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.				78				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				3				
	НАКЛАДНЫЕ МУЧП -	РУБ.					2			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				6				
	ПЛАНОВЫЕ МУЧП -	РУБ.					1			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				90				
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					7			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч								6
	СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					3			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				165				
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				24				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					41			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.				24				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				34				
	НАКЛАДНЫЕ МУЧП -	РУБ.					27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч									2
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.									0
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					16		5		0
ПЛАНОВЫЕ КУЧП -	РУБ.					0		98		0
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВЫХ РАБОТ -	РУБ.					293		0		0
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					0		80		0
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					0		0		72
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					0		64		0
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.					807		0		0
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.					640		0		0
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					0		103		0
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.					74		0		0
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					930		0		0
НАКЛАДНЫЕ КУЧП -	РУБ.					0		74		0
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч					0		0		8
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					0		19		0
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					74		0		0
ПЛАНОВЫЕ КУЧП -	РУБ.					0		51		0
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.					1076		0		0
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					0		264		0
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					0		0		173
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					0		120		0
ИТОГО ПО СЧЕТУ	РУБ.					1301		0		0
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					0		369		0
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					0		0		256
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					0		160		0

СОСТАВИЛ

С.П.С.

ИММ БЫЛИКОВИЧ
 СТ ТЕХ МАЦКО ПО10

ПРОВЕРИЛ

С.П.С.
Л

РУК ГР ДЕНИКОВИЧ
 СТ ТЕХ ПРУДНИКОВА ПО10

ИЗМЕНОВАНИЕ СТРОКА

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-2A

НА ОТОПЛЕНИЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ГОРЯЧАЯ ВОДА 93-70

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ

ОСНОВАНИЕ: ТМД, ПРОВ

0512,08,201-10.08,202-23

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,565 ТЫС.РУБ,
 НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ
 ПРОДУКЦИЯ 0,343 ТЫС.РУБ,
 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 262 ЧЕЛ.-Ч
 СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,177 ТЫС.РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

			СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		
									ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч		
И	ШИФР И М	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	КОЛИЧЕСТВО	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ОСНОВНОМ	ЭКСПЛ.	ИЗДАТЫХ ОБСЛУЖ.	МАШИН	ИЗДАТЫХ ОБСЛУЖ.	МАШИН
П	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ			МАШИН						
	НОРМАТИВЫ			ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	
				ОСНОВНОМ	В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.
				ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ИТП

1	E16-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОВОЙ-СИФОНОМ	4,00	4,43	0,01	18	1	-	0,33	1	
		КОМПЛ		0,20	-						
2	E16-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	7,00	2,41	-	17	1	-	0,32	2	
		КОМПЛ		0,20	-						
3	C130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18ПЗ ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,47	-	3	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-						
4	C130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18ПЗ ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,69	-	3	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-						
5	C130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1549ПЗ ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 15ММ	2,00	1,42	-	3	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-						
6	E16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	2,00	1,70	0,13	3	2	-	1,54	3	
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-	
7	C130-2517	-ВЕНТИЛЬ 1549ПЗ Д25ММ	2,00	2,52	-	3	-	-	-	-	-
	доп2	ШТ		-	-			-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ 2050ММ ШТ	2,00	1,62	0,13	3	2	0	1,54	3
				0,99	0,04			0,05		
9	C130-2519 ДОП2	-ВЕНТИЛЬ 1549П2А40ММ ШТ	2,00	6,51	0	9	0	0	0	0
10	E16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ 2050ММ ШТ	2,00	1,62	0,13	3	2	0	1,56	3
				0,99	0,04			0,05		
11	C130-2239	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ЗКЛ2-16, ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2, ДИАМЕТРОМ 50 ММ ШТ	2,00	32,70	0	65	0	0	0	0
12	C130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	4,00	0,73	0	3	0	0	0	0
13	C130-1792	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	4,00	0,95	0	4	0	0	0	0
14	C130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	4,00	1,13	0	5	0	0	0	0
15	12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОМ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ ЗКЧ-2-75 ШТ	2,00	6,38	0,82	13	6	1	3,10	16
				3,19	0,10			0,17		
16	12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОМ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ ЗКЧ-4-75 ШТ	1,00	4,69	0,63	3	3	1	4,08	4
				2,75	0,08			0,10		
17	12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОМ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ ЗКЧ-3-75 ШТ	1,00	4,69	0,63	3	3	1	4,08	4
				2,75	0,08			1,10		
18	12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27 ШТ	2,00	1,17	0,10	2	1	0	1,02	2
				0,53	0			0		

409-28-43 13 87 24 III

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗКЧ-1-75										
19	Е20-696	-ОПОРА ПОД КОЛЛЕКТОР ПОДВИЖНАЯ 100 КГ	0,02	36,23	0,49	1	•	•	10,32	•
20	Е20-696	-ТО ЖЕ НЕПОДВИЖНАЯ 100 КГ	0,01	36,23	0,49	1	•	•	10,32	•
21	Е18-185	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 57мм	1,00	23,05	0,25	23	2	•	4,05	•
22	Е18-179	-УСТАНОВКА РЕБЕНОК ПАРОВ И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 108мм Д76мм ДЛИНОЙ 1,15м	2,00	32,79	0,26	46	13	•	9,39	•
23	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57мм, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5мм	10,00	1,79	0,05	18	6	•	0,67	•
24	С113-139	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20мм ДО 377мм СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В мм-ДИ ТОЛЩИНА СТЕНОК В мм-Т ДН-57: Т-3,5 ИСКЛЮЧАЕТСЯ	10,00	0,82	•	8	•	•	•	•
25	С113-138	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20мм ДО 377мм СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В мм-ДИ ТОЛЩИНА СТЕНОК В мм-Т ДН-57: Т-3 ДОБАВЛЯЕТСЯ	10,00	0,72	•	7	•	•	•	•
26	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50мм	0,10	4,01	•	1	•	•	3,26	•
27	С130-1788	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ БСТЗСП2, БСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА, ДИАМЕТРОМ В мм: 15	4,00	0,57	•	2	•	•	•	•

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ										
28	E18-214	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ	1,00	29,42	0,23	29	1	"	1,29	1
				0,79	0,07			"	0,09	"
29	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА ЗКЧ-45-70	2,00	1,20	0,10	2	1	"	1,02	2
30	Ц12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОМ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ ЗКЧ-3-75	3,00	0,33	"	10	10	2	3,10	13
				6,38	0,82			"	0,13	"
				3,19	0,10					
31	E16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	3,00	1,03	0,01	3	1	"	0,36	1
				0,21	"			"	"	"
32	E16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	15,00	1,29	0,01	19	3	"	0,36	3
				0,21	"			"	"	"
33	E16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,18	4,01	"	1	1	"	3,26	1
				3,80	"			"	"	"
34	E E-198	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ	1,00	15,23	0,12	15	1	"	2,06	2
				1,24	0,06			"	0,05	"
35	E18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКО-СИФОНОМ	1,00	4,43	0,01	4	"	"	0,33	1
				0,20	"			"	"	"
36	-11-390-6	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, С ФЛАНЦЕВЫМ КРЕПЕЛЕНИЕМ ТЕРМОБАЛЛОНА, УСТАНОВЛИВАЕМОГО НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМ УЧАСТКЕ ТРУБОПРОВОДА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ	1,00	3,32	0,01	3	3	"	0,42	6
				3,25	"			"	"	"
37	1704-50483	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ РТ-40 ТУ25-02-1053-76	1,00	85,32	"	85	"	"	"	"
				"	"			"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	C130-1775	ШТ - ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 60	2,00	0,78	-	2	-	-	-	-
39	C130-103	ШТ - ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,47	-	1	-	-	-	-
40	C130-2037	ШТ - ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КРС/М2, ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	1,98	-	2	-	-	-	-
41	C130-2038	ШТ - ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КРС/М2, ДИАМЕТРОМ 40ММ	3,00	3,43	-	10	-	-	-	-
ОТОПЛЕНИЕ										
42	C130-103	- ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,47	-	3	-	-	-	-
43	C130-2036	ШТ - ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КРС/М2, ДИАМЕТРОМ 20ММ	4,00	1,64	-	7	-	-	-	-
44	C130-2634	ШТ - КРАН КРПШ Д20ММ	3,00	1,98	-	4	-	-	-	-
45	E18-116	- УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П, КН-20-К С КОУХОМ	42,90	3,12	0,03	220	9	1	0,39	17
46	E18-112	ЭКМ - УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ МС-140 Ц47,4,1,1+1,31	28,05	9,46	0,06	263	7	2	0,46	13
47	E18-229	ЭКМ - УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	6,00	0,49	-	3	-	-	0,13	1
48	E18-197	КОМПЛ - УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	2,00	10,43	0,12	21	2	-	2,04	6
49	E16-35	ШТ - ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	26,00	0,86	0,01	22	3	-	0,36	9
50	E16-36	М - ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	13,00	0,91	0,01	12	3	-	0,36	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ОТОПЛЕНИЕ, ДИАМЕТРОМ 20мм										
51	E16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОРАЗВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20мм	51,00	1,03	0,01	33	19	1	0,36	14
				0,29	-			"	"	"
52	E16-219	-ГРЯДОВАЯ КЕПТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И РЕЗЕРВУАРА ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50мм	0,90	6,01	-	6	5	"	2,25	3
				3,40	-			"	"	"
100M										
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
53	E26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,68	20,40	0,17	16	6	"	13,80	9
				8,37	0,05			"	0,06	"
54	C114-98 КУПЛА 1,2 K=1,03 К ОБЪЕМУ	-ПАКЕТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21830-76 ТОЛЕЩИНА 40мм M-125 M150	0,25	20,50	-	5	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
55	C0615-302 M62 K УПЛА 1,2	-ПАКЕТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ В ТКАНИ ХПС 100M 40M	0,59	103,86	-	69	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
56	E26-62	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ	0,07	80,10	1,21	5	5	"	128,00	9
				78,30	0,36			"	0,46	"
57	C06-15-03 M95	-СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНА 0,65мм Ц=2,1,1,05	8,04	2,20	-	18	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
58	E26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,17	24,80	0,49	6	2	"	23,90	6
				14,40	0,15			"	0,19	"
59	C114-190 K=1,15	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОНЫМ ТУ 6-11-165-50 РСТ-Х-М	0,02	1010,00	-	19	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
60	E15-414	-НАСЛАЯННАЯ ОКРАСКА БЕЛКАМИ С ДУБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50мм И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,71	40,50	0,03	43	27	"	68,00	48
				38,40	"			"	"	"
61	E13-263	-ОЧИСТКА ШЕЛКАМИ	11,70	0,59	-	7	7	"	0,90	14

409-28-45 13.87 П.А. М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

		М2								
				0,59	-					
62	E13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,12	7,71	0,20	1			3,18	
		ПЕРВЫЙ И КАЖДАЯ ПОСЛЕДУЮЩАЯ								
		РАЗ ГРУНТОВОК: ГФ-021		2,03	0,06				0,08	
		100М2								
63	E13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	0,23	7,13	0,13	2			1,43	
	К=2	БТ-177 ЗАГРАЗА								
	К ОБЪЕМУ	100М2		0,98	0,06				0,05	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.			1270	148	9		249
			РУБ.					1		1
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			88				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				3			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ.			85				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			3				
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.				2			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			7				
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.				1			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			98				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.				7			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				3			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			179				
МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			28				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				47			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ.			24				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			37				
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.				30			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч							2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.				7			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			17				
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.				21			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			233				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.				100			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							83
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				54			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			1003				
МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			497				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				99			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ.			113				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			142				
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.				72			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч							10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.				21			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			39				
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.				51			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			1234				
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.				238			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							173
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				120			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			1365				
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.				345			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ. Ч							262
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				177			

СОСТАВИЛ

Бриг *Вас*

ИНИ БИЛИКОВИЧ
ТЕХ ВИННИКОВА ПО10

ПРОВЕРИЛ

Сиб
Л

РУК РР ДЕНИКОВИЧ
СТ ТЕХ ПРУДНИКОВА ПО10

НАМЕНОВАННЫЕ СТРОКИ

00000

05057 1984

А О К А А Б Н А Р С М Е Р А N 7-3

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ

ОСНОВАНИЕ: ТПН ЛР 081-12 08, С01-19 08, С02-23

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,364 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧАСОВАЯ	
ПРОДУКЦИЯ	0,187 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	181 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,113 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

[illegible]

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ ПАР-0,5МПА

170

1 Ц11-93-1	-МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	2,00	0,80	-	2	2	-	1,00	2
2 С130-1940	-МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ С ТРУБКОМ СИФОНОМ: ОБМ-1-100	2,00	0,77 4,04	-	8	-	-	-	-
3 Ц11-1-1	КОМПЛ -ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	2,00	0,21	-	1	-	-	0,50	1
4 С130-1526	-ТЕРМОМЕТРЫ ПРЯМЫЕ В ОПРАВЕ ШТ	2,00	0,21 1,70	-	3	-	-	-	-
5 Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	1,00	0,75	-	1	1	-	1,00	1
6 С130-843	ШТ -КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16616К ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1'6 МПА. ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	0,65	-	1	-	-	-	-
7 Ц12-807-1	ШТ -ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ	3,00	0,75	-	2	2	-	1,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА, ДИАМЕТР. УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ		0,73							
8 С130-103	ШТ -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 13 КВ 16М2 ДЛЯ ВОСМ. ДАВЛЕНИЕМ 4.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	3,00	1,47			4				
9 Ц12-807-1	ШТ -ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	3,00	0,75			2	2		1,00	3
10 С130-2035	ШТ -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 154ВП2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 15ММ	3,00	1,42			4				
11 Ц12-867-1	ШТ -КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ГОРШКИ СТАЛЬНЫЕ И ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	1,00	1,67	0,05		2	1		2,00	2
12 С130-424	ШТ -КОНДЕНСАТООТВОАЧКИ МУФТОВЫЕ 65412М ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	3,49			4				
13 Ц12-701-1	ШТ -ВЕНТИЛИ, КЛАПАНЫ, КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ, ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ	1,00	2,02	0,06		2	2		3,00	3
14 С130-2038	ШТ -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27М1 ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2, ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	14,80			15				
15 Ц12-701-2	ШТ -ВЕНТИЛИ, КЛАПАНЫ, КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ, ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ ДИАМ 32ММ	1,00	2,23	0,05		2	2		3,00	3
16 С130-2039	ШТ -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27М1 ДАВЛЕНИЕМ 61 КГС/СМ2, ДИАМЕТРОМ 32 ММ	1,00	19,80			20				
17 С139-1824	ШТ -ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ 1-25-63 КОМПЛЕКТ	1,00	13,60			14				
18 С159-1825	-ТОМЕ 1-32-63 КОМПЛЕКТ	1,00	16,20			15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА ЗКЧ-45-70	1,00	1,19	0,10	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,52	-			-	-	-
20	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА ЗКЧ-46-70	1,00	1,19	0,10	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,52	-			-	-	-
21	Ц12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОВЫШКОЯ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ ЗКЧ-2-75	2,00	6,30	0,81	13	6	1	5,00	10
		ШТ		3,13	0,10			-	0,13	-
22	Ц12-2-4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ	0,06	194,00	5,32	12	11	-	328,00	20
		ШТ		179,00	1,45			-	1,87	-
23	С113-120 01-13 ТАБЛ3.1 ТАБЛ3.4 К=1,04 К ОБЪЕМУ	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2 ДИАМ 32Х2ММ БСТ3СП ГОСТ10704-76 Ц=0,2+(0,31.0,98-0,19).1,02 М	4,16	0,32	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
24	С113-131 ТЕХ.ЧАСТЬ П27	-ТОЖЕ ДИАМ 32Х2,5 М	8,32	0,39	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
25	С113-130 01-13 ТАБЛ3.1 ТАБЛ3.4 К=1,06	-ТОЖЕ ДИАМ 38Х2ММ Ц=0,32+(0,35.0,98-0,3).1,02 М	4,16	0,36	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
26	С113-131 01-13 ТАБЛ3.1 ТАБЛ3.4 К=1,06	-ТОЖЕ ДИАМ 38Х2,5ММ Ц=0,36+(0,40.0,98-0,33).1,02 М	8,32	0,42	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
27	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	2,00	0,48	0,04	1	1	-	1,00	2
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
28	С113-13 К=1,03 К ОБЪЕМУ	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ, ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т	2,06	0,26	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

АУ-15 Т-2,8

М

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

29	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,18	20,40	0,17	4	2	-	13,80	2
				8,37	0,05			-	0,06	
30	С0615-362 П62 К УПД=1,2	-ПАКЕТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШВНЫЕ В ТКАНИ КПС ТООМ 60ММ ЦЕНА: 88,1,18	0,22	103,84	-	23	-	-	-	-
31	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,08	24,80	0,49	2	1	-	23,90	2
				14,40	0,15			-	0,19	
32	С114-190 К=1,15	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОНЫМ ТУ 6-11-143-80 РСТ-Х-М	0,01	1010,00	-	9	-	-	-	-
33	Е13-263	-ОБМЕТКА ЦЕТКАМИ	4,00	0,59	-	2	2	-	0,90	4
34	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫМ И КАЖДЫМ ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗ ГРУНТОВКА: РГ-021	0,04	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	
35	Е13-168 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2РАЗА	0,08	7,13	0,15	1	-	-	1,65	-
				0,98	0,04			-	0,05	

ПАРОСНАБЖЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
НУЖДЫ (ПАР-0,3 МПА)

36	Е18-197 ЗАРПД	-МОНТАЖ ВОЗДУХОСБОРНИКА Д=219ММ	1,00	1,37	0,12	1	1	-	2,04	2
37	С130-502	-ВОЗДУХОСБОРНИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ И СВАРНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА В ММ: 219	1,00	1,24	0,04	8	-	-	0,05	-
				8,16	-			-	-	
38	М12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	67,00	0,48	0,04	32	29	3	1,00	67
				0,43	0,01			1	0,21	1
39	С113-13 К=1,03 К ОБЪЕМУ	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОМ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1	16,48	0,26	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/АН ДИМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.8									
60 С113-16 К=1,03	- ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОМ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/АН ДИМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8	20,60	0,31	-	-	4	-	-	-	-
61 С113-18 К=1,03	- ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОМ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/АН ДИМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2	12,36	0,42	-	-	5	-	-	-	-
62 С113-16 К=1,03	- ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОМ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/АН ДИМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3.2	10,57	0,54	-	-	11	-	-	-	-
63 Ц12-807-1	- ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	3,00	0,75	-	-	2	2	-	1,00	3
64 С130-843	- КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б16К ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	3,00	0,65	-	-	2	-	-	-	-
65 Ц12-807-1	- ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	7,00	0,75	-	-	5	5	-	1,00	7
66 С130-103	- ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	7,00	1,47	-	-	10	-	-	-	-
67 Ц12-807-1	- ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	12,00	0,75	-	-	9	9	-	1,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С130-2035	ШТ -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1348П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 15ММ	9,00	1,42	-	12	-	-	-	-
49	С130-2036	ШТ -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1348П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 20ММ	3,00	1,64	-	5	-	-	-	-
50	Ц12-867-1	ШТ -КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ГОРШКИ СТАЛЬНЫЕ И ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	3,00	1,67	0,09	8	6	-	2,00	-
				1,42	0,01			-	0,01	-
51	С130-929	ШТ -КОНДЕНСАТОТВОРАЧКИ МУФТОВЫЕ 45412Н ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	3,00	3,89	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
52	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,50	20,40	0,17	10	6	-	13,80	7
				8,37	0,05			-	0,08	-
53	С0615-362 По2 К УПД1,2	МЗ -ПАКЕТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ В ТКАНИ ХТС Т300 40ММ ДЕНА:88.1.18	0,62	103,84	-	64	-	-	-	-
54	Е26-70	МЗ -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОБРАЖИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА СУХО	0,15	24,80	0,49	4	2	-	23,90	6
				14,40	0,15			-	0,19	-
55	С114-190 К=1,15 А ОБЪЕМУ	100М2 -СТЕКЛОПАСТАЯ РУЛОННО-А ТУ 6-11-145-80 РСТ-К-Н	0,02	1010,00	-	19	-	-	-	-
56	Е13-207	1000М2 -ОЧИСТКА ШТКАМ	8,00	0,59	-	5	5	-	0,90	7
57	С13-121	К -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫХ И КАЖДЫХ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАЗ ГРУНТОВКА: ГС-021	0,08	0,59 7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
58	Е13-168 К=2 К ОБЪЕМУ	100М2 -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2РАЗА	0,16	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
				0,98	0,06			-	0,05	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СЧЕТУ			РУБ.			416	98	6		175
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.					1		1
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			270	-	-		-
МАТЕРИАЛ -			РУБ.			10	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.						83	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.					174	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					63	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.					-	28	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-	10	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					22	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.					-	38	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.					337	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					-	133	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		134
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	93	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					146	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.					12	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	16	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.					28	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.					29	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.					-	12	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					-	4	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					12	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.					-	8	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.					187	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					-	34	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		27
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	20	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.					544	-	-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					-	187	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-		181
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	113	-		-

СОСТАВИЛ

Бир

ИНЖ. БЫЛИНОВИЧ
СТ. ТЕХ. МАЦКО ПО10

ПРОВЕРИЛ

Сес

ДУХ. ГР. ДЕНИСОВИЧ
СТ. ТЕХ. ПРУДИКОВА ПО10

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОАХИ-

688MA 6

ОБЪЕКТ КОНЕЦ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-4
НА БЕНТИНАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: Тип ПР,ОВ1-12,ОВ,СО1-19,ОВ,СО2-23

СЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3,213	ТМС, РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЕМКОСТЬ		
ПРОДУКЦИЯ	9,719	ТМС, РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УРУДОЕМОСТЬ	373	ЧЕЛ, ДН
ЕМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	9,360	ТМС, РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

	:	:	:	СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-				
	:	:	:	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЧИХ, ЧЕЛ.Ч. НЕ ЗА-				
М	ШИФР И М	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	:	ЭКСПЛ.	ЭКСПЛ.	НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ				
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО:	МАШИНЫ	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ				
	НОРМАТИВЫ	:	:	ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	МАШИН				
	:	:	:	ОСНОВНОЙ	В Т.Ч.	В Т.Ч.				
	:	:	:	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ				
	:	:	:	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	НА ДАНН. ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

БЕЛЫЙ НАС

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Е20-732 Т.Ч. П.З.2	шт	1,00	25,91	25,91	20	Е20-732 Т.Ч. П.З.2	шт	1,00	25,91	25,91
2	Е20-704 ТЧПЗ.2 15-01 П10-039 П01-393	шт	1,00	62,20	62,20	42	Е20-704 ТЧПЗ.2 15-01 П10-039 П01-393	шт	1,00	62,20	62,20
3	Е20-743	шт	1,00	3,23	3,23	3	Е20-743	шт	1,00	3,23	3,23
4	С130-133	шт	1,00	39,10	39,10	39	С130-133	шт	1,00	39,10	39,10
5	С1501-10039-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ЭЛ.ДВИГ.АА56А4 ЦЕНА:23,1,1	шт	1,00	25,30	25,30	25	С1501-10039-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ЭЛ.ДВИГ.АА56А4 ЦЕНА:23,1,1	шт	1,00	25,30	25,30
6	1501-1396	шт	1,00	37,40	37,40	37	1501-1396	шт	1,00	37,40	37,40
7	Е20-705	шт	1,00	46,63	46,63	47	Е20-705	шт	1,00	46,63	46,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Т.Ч. П.3.2	ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДСТОЯ СТАЛИ ВУ4-70 И 3,15А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А6 (В АПР-5)		2,46	0,05					6,06	
8 1501-1392	ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КРОТКОЗАМКНУТЫЙ ИСКЛЮЧАЕТСЯ 4АА63А2,4,6УЗ	ШТ 1,00	26,40			28				
9 1501-1402	ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КРОТКОЗАМКНУТЫЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ 4А90А2,4,6УЗ	ШТ 1,00	39,40			39				
10 48-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СЛАЗЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШТИВНЫМИ ПОДШПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ, С КРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА, ДО 10,9Т	ШТ 4,00	1,43	0,04		4	4		1,03	4
11 E20-1002	ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО-38	ШТ 0,50	9,23	0,01		5	1		3,37	2
12 E20-1003	ТО ЖЕ, ДО-39	ШТ 0,50	12,93	0,02		6	1		4,22	2
13 E20-1007	ТО ЖЕ, ДО-43	ШТ 0,60	36,00	0,08		22	2		5,27	3
14 E20-760	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОМ, Т ДО 0,125 (В АПР-5)	ШТ 1,00	4,12	0,02		6	3		0,03	
15 C130-723	КАЛОРИФЕРЫ СИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНУЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК4-7-02., ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-17,57	ШТ 1,00	68,80	0,14		69			5,38	3
16 E20-778	УСТАНОВКА ЦИКЛОНОВ МАССОМ, Т, ДО 6	ШТ 1,00	103,18	13,86		103	87	14	151,20	151
17 23032-2001	ЦИКЛОН РИСИ НОМ 8	ШТ 0,33	36,52	4,16		501		4	5,37	5
18 E20-774	УСТАНОВКА ТЕЧКИ	ШТ 1,00	10,04	0,78		10	9	1	15,01	15
19 23032-2001	ТЕЧКА	ШТ 0,02	8,48	0,23		48			0,30	
20 E20-774	УСТАНОВКА ПЕРЕХОДНОГО ПАТРУБКА	ШТ 1,00	10,04	0,78		10	9	1	15,01	15
21 23032-2001	ПЕРЕХОДНОЕ ПАТРУБКА	ШТ 0,01	8,48	0,23		24			0,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
22	E20-773	-УСТАНОВКА БАЧКА	шт	1,00	20,64	2,10	21	16	2	29,82	30
23	23032-2001--БАЧОК А	Т	шт	0,03	17,74 2376,00	0,43	119	-	1	0,41	1
24	23032-2001--ТЕЛЕЖКА В	Т	шт	0,08	2156,00	0	172	-	-	-	0
25	C130-1882	-ЛЮЧКИ ДЛЯ ЧИСТКИ	шт	7,00	2,53	-	18	-	-	-	0
26	E20-600	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 150 X 600	1шт	7,00	1,46	0,05	10	6	-	1,41	10
					0,88	0,02			-	0,03	-
27	E20-618	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ АНЖЕБУРОМ, ММ, ДО 315	1шт	1,00	0,90	0,01	1	1	-	1,09	1
28	СЦЕМЫ МИНМОНТАЖ СПЕЦСРОЯ К=1,25 К ЦЕН1984Г	-КЛАПАН КО-2 ЦЕНА: 8,1,1,1,1,25	шт	1,00	0,63 11,14	0	11	-	0	0	0
29	E20-607	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 X 200	1шт	4,00	1,52	0,05	6	4	-	1,41	6
					0,88	0,02			-	0,03	0
30	E20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 X 200	1шт	4,00	1,67	0,05	7	4	-	1,41	6
					0,88	0,02			-	0,03	-
31	E20-405	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-4 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 X 400 РРГ-4	1шт	5,00	4,24	0,05	21	4	-	1,41	7
					0,88	0,02			-	0,03	0
32	E20-406	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-5 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 X 400 РРГ-5	1шт	2,00	5,30	0,05	11	2	0	1,41	3
					0,88	0,02			-	0,03	-
33	E20-429	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ЛЕПЕСТКОВЫХ С ОСЕВЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ НОМЕРОМ ДО 5	1шт	1,00	2,54	0,05	3	2	-	3,19	3
					1,67	0,02			-	0,03	0
34	СЦЕМЫ МИНМОНТАЖ СПЕЦСРОЯ К=1,25 КЦЕН1984	-КЛАПАН К100,000СЕЧ403X403 ЦЕНА: 16,5,1,1,1,25	шт	1,00	22,69	-	23	-	-	-	-
35	E20-488	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ		1,00	5,24	0,01	5	2	-	3,03	5
					1,81	-			-	-	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ШАХТЫ, ММ, 315										
36	С1110-1	ШТ -БЛОКИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 150КГ	3,00	2,88	-	9	-	-	-	-
37	1913-1001	ШТ. -ЛЕБЕДКА ЧЕРВЯЧНАЯ РУЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА: 24.1,083x14P-0,5	1,00	25,44	-	23	-	-	-	-
38	E20-661	ШТ -УСТАНОВКА ЛЕБЕДОК ФОНАРНЫХ	1,00	0,56	0,01	1	-	-	0,82	1
39	С1510-180	ШТ -КАНАТ	0,30	0,45 2,21	-	1	-	-	-	-
40	С130-1487	10М -СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2	0,13	3,75	-	1	-	-	-	-
41	E20-474	М2 -УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 315/1000	1,00	1,00 0,75	0,02 0,01	1	1	-	1,28 0,01	1
42	С23-08 П41010 К=1,25 К ЦЕНТ984	ШТ -ЗАСЛОНКА Р200Р ЦЕНА: 16.1,1.1,25	1,00	22,00	-	22	-	-	-	-
43	E20-1	ШТ -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 Д140ММ	1,32	7,36 0,92	0,04 0,01	10	1	-	1,62 0,01	2
44	E20-1	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 Д160ММ	2,52	7,36 0,92	0,04 0,01	19	2	-	1,62 0,01	4
45	E20-2	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 Д200ММ	1,26	5,40 0,92	0,04 0,01	7	1	-	1,62 0,01	2
46	E20-4	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 Д280ММ	10,55	5,26 0,92	0,04 0,01	55	10	-	1,62 0,01	17
47	E20-4 Т.Ч. П.3.1	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 Д280ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М	4,40	5,31 0,98	0,04 0,01	23	4	-	1,71 0,01	8
48	E20-28	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 Д280ММ	3,52	6,63 0,92	0,04 0,01	23	3	-	1,62 0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТОЛЩИНА										
69 E20-6	M2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 ДЛИНОЙ	11,87	5,24	0,06	42	11	0	1,62	19	
			0,92	0,01				0,09	0	
50 E20-5	M2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 630 ДЛИНОЙ	6,28	4,73	0,06	30	4	0	1,29	8	
			0,70	0,01				0,09	0	
51 E20-292	M2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 ДЛИНОЙ	0,88	11,27	0,06	10	1	0	2,61	2	
			1,38	0,02				0,03	0	
52 E20-292 Т.Ч. П.3.1	M2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 ДЛИНОЙ НА ВЫСОТЕ ДО 5М	1,76	11,35	0,06	20	3	0	2,56	3	
			1,46	0,02				0,03	0	
53 E20-292	M2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 ДЛИНОЙ	3,02	11,27	0,06	36	4	0	2,61	7	
			1,38	0,02				0,03	0	
54 E20-293 Т.Ч. П.3.1	M2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 ДЛИНОЙ НА ВЫСОТЕ ДО 5М	1,41	9,70	0,05	16	2	0	1,09	3	
			1,14	0,02				0,03	0	
55 E20-293 Т.Ч. П.3.1	M2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 ДЛИНОЙ НА ВЫСОТЕ ДО 5М	0,85	9,80	0,05	8	1	0	2,18	2	
			1,24	0,02				0,03	0	
56 E20-293	M2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 ДЛИНОЙ	7,54	9,63	0,05	73	8	0	1,88	14	
			1,07	0,02				0,03	0	
57 E20-293	M2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 ДЛИНОЙ	1,76	9,63	0,05	17	2	0	1,88	3	
			1,07	0,02				0,03	0	
58 E20-293	M2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 ДЛИНОЙ	2,47	9,63	0,05	24	3	0	1,88	3	
			1,07	0,02				0,03	0	
59 E20-293	M2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ	5,44	9,80	0,05	53	7	0	2,18	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Т.Ч. П.3.1	АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 Д315ММ НА ВЫСОТЕ Д08М		1,24	0,02				0,03		
60 E20-294	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500 Д355ММ	0,92	8,04	0,05	72	7	-	1,49	13	
			0,84	0,02			-	0,03	-	
61 E20-106	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 160 Д140ММ	0,88	8,05	0,04	7	1	-	1,62	1	
			0,92	0,01			-	0,01	-	
62 E20-106	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 Д160ММ	1,01	8,05	0,04	8	1	-	1,62	2	
			0,92	0,01			-	0,01	-	
63 E20-107	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 Д200ММ	0,94	6,11	0,04	6	1	-	1,62	2	
			0,92	0,01			-	0,01	-	
64 E20-10	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000 СЕЧ200Х200	0,80	5,64	0,04	3	1	-	1,62	1	
			0,92	0,01			-	0,01	-	
65 E20-11	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600 СЕЧ400Х400	1,60	5,34	0,04	9	1	-	1,25	2	
			0,70	0,01			-	0,01	-	
66 E20-11	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600 СЕЧ300Х300	0,60	5,34	0,04	3	-	-	1,25	1	
			0,70	0,01			-	0,01	-	
67 С130-1882	М2 -ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ШТ	6,00	2,53	-	15	-	-	-	-	
			-	-			-	-	-	
68 E20-696	-КРЕПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА В ПРОЕМЕ КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ 100 КГ	0,19	36,23	0,49	7	1	-	10,32	2	
			6,40	0,15			-	0,19	-	
69 E20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ ММ 1250Х500	1,00	19,32	0,50	16	2	-	3,12	3	
			1,97	0,15			-	0,19	-	
70 E20-428	ШТ -УСТАНОВКА КЛАПАНА УЗЛА ПРОХОДА УП2-02	1,00	3,42	0,07	3	2	-	2,95	3	
			1,80	0,02			-	0,03	-	
71 С130-622	1ШТ -КЛАПАН УЗЛА ПРОХОДА Д280ММ УП2-02 ШТ	1,00	4,23	-	4	-	-	-	-	
			-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	E20-36	-ВОЗДУШНОВА СЕЧ372X600ММ ДЛИНОЕ300ММ	0,46	5,49	0,04	3			1,23	1
73	E20-628	-МОНТАЖ	1,00	0,70	0,01	3	2		0,01	3
		1шт		3,42	0,07				2,95	
74	C26-13 ПЗ-369 К=1,25 К ЦЕН1982	-АРОССЕЛЬ-КЛАПАН УТЕПЛЕННЫМ ЦЕНА:27,5.9.085.9.25	0,23	1,80	0,02	9			0,03	5
		М2		37,30						
75	E20-668	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ КЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОМОДОБРЕВАТЕЛЯМИ УЭМ-100В С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭБ-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 606X1000А 8 АПР-5	1,00	104,13	0,09	104	3		4,41	6
		1шт		2,59	0,03				0,04	
76	C17-06 ПЗ0828 АОП1	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ЭЛ.ПРИВОД МЭО-068/25-0,25И ЦЕНА:165.1.1	1,00	49,50		50				
77	C17-06 АОП	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ЭЛ.ПРИВОД МЭО-16-63/063У-77(82) ЦЕНА:165.1.1	1,00	159,50		140				
78	E20-880	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ К АПР-5(ВКЛЮЧАЯ ФИЛЬТР ФСВУ)	1,00	15,96	0,53	14	15		26,25	26
79	СРЕКОМЕНД А12-132 П21 К=1,25 КЦ1986 ПРИМЕНИТ	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ К АПР-5	415,00	15,43	0,16	178			0,21	
		КР		0,43						
80	СРЕКОМЕНД К=1,12 К ЦЕН1986	-НАТЯГИВАНИЕ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ТКАНИ	0,84	0,30		1			0,51	
		М2		0,30						
81	СРЕКОМЕНД К=1,25 К ЦЕН1986	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ТКАНИ	0,84	3,44		3				
		ЦЕНА:2,75.1.25								
82	E26-15 СТР96	-ПЛАКА ШВОВ ВОЗДУШОВОДОВ БЕЗРАХЫЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЯ	4,00	0,68		3	3		1,16	3
		М		0,68						

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

83	E26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗАЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ П-2	0,13	20,40	0,17	3	1		13,80	2
		М3		8,37	0,05				0,06	
84	C116-023	-СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ	0,15	45,80		7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДОП2	МИНЕРАЛОВЯТНЫХ ПРОШИВНЫХ В									
КУПЛ=1.2	МЕТАЛЛИЧЕСКОЯ СЕТКЕ М150ПО									
К=1.03	БУЗОВССР44-70									
К ОБЪЕМУ	МЗ									
85 Е24-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,04	24,80	0,49	1	1			23,90	1
	УЗОЛЯЩИИ РУЛОННЫМИ		14,40	0,15					0,19	
	МАТЕРИАЛАМИ НАГРУХО									
	100М2									
86 С114-727	-АРМОПЛАСТИКОВЫЯ МАТЕРИАЛ	0,01	1081,00	-	9	-			-	-
ДОП2	1000М2									
К=1.15										
К ОБЪЕМУ										
87 Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	0,32	71,10	0,69	23	13			73,80	24
	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М		41,00	0,21					0,27	-
88 Е8-195	-НА КАЖДЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М	0,32	44,40	0,34	14	9			52,50	17
	ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОБАВЛЯТЬ К		29,20	0,10					0,13	-
	РАСЦЕНКЕ КОМ8-194									
	100М2ГП									
89 Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,78	7,71	0,20	6	2			3,10	2
	ПЕРВЫИ И КАЖДА ПОСЛЕДУЮЩИИ		2,05	0,06					0,08	-
	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021									
	ВОЗДУХОВОДОВ									
	100М2									
90 Е13-153	-ЭМАЛЬ ПФ-1153А1РАЗ ДЛЯ	0,78	10,30	0,12	8	1			2,30	2
ПРИМЕНИТ	ОКРАСКИ ВОЗДУХОВОДОВ									
	100М2		1,51	0,04					0,05	-
91 Е15-613	-ОКРАСКА ЦИКЛОНА	0,09	43,50	0,03	4	2			38,80	4
	100М2									
			21,40	-						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			2685	316		21		546
В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.						6		7
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			75	-		-		-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			29	-		-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	29		-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			16	-		-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	19		-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И Р -		РУБ.			-	2		-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			7	-		-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	13		-		-
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			98	-		-		-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧАСТЯЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	62		-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ, Ч			-	-		-		52
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	31		-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			2610	-		-		-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			787	-		-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	293		-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -		РУБ.			1300	-		-		-
СЛАБА У ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			9	-		-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			274	-		-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	200		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ,ОЧ							20
		СМЕУНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,				65			
		ПЛАМОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			233				
		ПЛАМОВЫЕ МУЧП =	РУБ,				138			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САМУЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			3117				
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,				657			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,ОЧ							329
		СМЕУНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				338			
		ИТОГО ПО СЧЕТУ	РУБ,			3213				
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,				714			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,ОЧ							373
		СМЕУНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				364			

СОСТАВИЛ

В.В.В.

ИИХ ВЛИКОВИЧ
 ТЕХ ВЛИКОВА ПО10

ПРОВЕРИЛ

В.В.В.

РУК РР ДЕНИСОВИЧ
 СТ ТЕХ ПРВАНКОВА ПО10

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ КОД

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 11-5
НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РБУ

ОСНОВАНИЕ: С01.С02

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,823 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ
ПРОДУКЦИЯ 0,146 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 118 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,080 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

			: СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. :		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. :		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗА-	
			: ВСЕГО : ЭКСПЛ. :		: ЭКСПЛ. :		: ЭКСПЛ. :		: ЭКСПЛ. :	
М	ШИФР И М	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ.	КОЛИЧЕСТВО	МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНАЯ	МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ.	МАШИНЫ	
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ				ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО	
	НОРМАТИВА									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СИСТЕМА В1

1	E16-223	-ФУТЛЯР ДЛЯ ВВОДА ВОДОПРОВОДА САЛЬНИК	1,00	3,33	"	3	1	2,06	2
2	E16-23	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ 4 УГЛУННЫХ НАПОРНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	0,02	457,00	2,60	9	"	31,80	1
3	E16-192	-УСТРОЙСТВО ВОДСМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ, ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОЧЕРА ДО 40ММ С УЧЕТОМ ЗЗАДВЫЕК Д=50	1,00	83,90	0,63	84	7	11,10	11
4	C130-2334	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-5/204	1,00	46,10	"	46	"	"	"
5	E18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОР-СИФОНОМ	1,00	4,43	0,01	6	"	0,33	"
6	E16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВНЫХ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	2,07	0,01	2	"	0,31	"
7	C130-1482	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ 16	20,00	1,69	"	34	"	"	"

М

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	C130-111	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ИСКЛ	1,00	1,59		2				
9	C130-109	ШТ, -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ДОБАВЛ	1,00	1,14		1				
10	C130-85	ШТ -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ДЛЯ ВОДОМЕРНОГО УЗЛА 1548РА=15	1,00	1,25		1				
11	C130-85	ШТ -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	4,00	1,25		5				
12	C130-87	ШТ -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	3,00	1,82		5				
13	E16-41	ШТ -ПАТРУБОК А=15ДЛ	0,20	1,20	0,01	1			0,37	
14	E16-42	М -ТО ЖЕ, А=20 ДЛ	0,29	1,35	0,01	1			0,37	
15	E20-697	М -УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОМ, КГ ДО 100 ЗА ВЫЧЕТОМ 10КГ ПО СНИПУ	0,12	36,29	0,26	4			6,02	1
16	E16-41	100КГ -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	14,00	1,20	0,01	17	3		0,37	3
17	E16-43	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	23,00	1,36	0,01	31	5		0,37	5
18	E16-46	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,80	2,21	0,03	4	1		0,68	1
19	E16-2	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ, 65 ММ	1,00	3,29	0,05	3			0,66	
20	E16-219	М -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	0,39	3,94		2	1		5,16	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,73	"					
		100М								

СИСТЕМА ТЗ

21	С130-2028	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б15К ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	1,73	"	3	"	"	"	"
		ШТ								
22	E17-50	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-А-СТ	1,00	4,59	0,01	5	1	"	0,82	1
				0,51	"					
23	E16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	2,50	1,20	0,01	3	1	"	0,37	1
		М		0,23	"					
24	E16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	14,00	1,36	0,01	19	3	"	0,37	5
		М		0,23	"					
25	E16-219	-ГЛАВЛИЧЕКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,16	3,94	"	1	1	"	5,16	1
		100М		3,73	"					

СИСТЕМА Т4

26	С130-2027	-ВЕНТИЛЬ 15Б15Р А#20	2,00	1,24	"	2	"	"	"	"
		ШТ								
27	E16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	9,00	1,35	0,01	12	2	"	0,37	3
		М		0,23	"					
28	E16-219	-ГЛАВЛИЧЕКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,09	3,94	"	1	"	"	5,16	"
		100М		3,73	"					

СИСТЕМА К1,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	E17-23	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОМ, РАЗМЕРОМ В ММ 600X450X150 КОМПЛ.	3,00	19,00	0,07	57	6	0	2,19	7
				1,37	0,02				0,03	6
30	E17-37	-УСТАНОВКА УМИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УМИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ КОМПЛ.	1,00	23,20	0,13	23	1	0	2,44	2
				1,49	0,06				0,03	7
31	E17-34	-ПОДАРОН АУШЕВОЙ ЧУГУННОЙ ЭМАЛИР. МЕЛКИЙ КОМПЛ.	1,00	37,90	0,15	38	1	0	1,60	2
				0,96	0,05				0,06	0
32	E17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛ.	2,00	14,60	0,03	29	2	0	1,85	6
				1,14	0,01				0,01	0
33	E22-358	-ПРОЧИСТКИ Д=50 И Д Т	0,02	480,00	1,30	10	1	0	47,00	1
				26,20	0,39				0,30	0
34	E16-190	-УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	1,00	0,72	0,01	1	1	0	0,93	1
				0,53	0				0	0
35	C113-817	-ВОРОНКА 108X4-57X3 Т	0	376,00	0	0	0	0	0	0
				0	0				0	0
36	C130-1403	-СРЮЖИ-РЕВУЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ ШТ	1,00	1,07	0	1	0	0	0	0
				0	0				0	0
37	E16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	4,00	2,21	0,03	9	1	0	0,48	2
				0,29	0,01				0,01	0
38	E16-30	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	22,00	3,21	0,02	71	10	0	0,72	16
				0,45	0,01				0,01	0
39	E16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ М	13,00	4,59	0,03	60	6	0	0,79	10
				0,49	0,01				0,01	0
40	E16-28	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ М	3,00	3,01	0,03	9	1	0	0,45	2
				0,39	0,01				0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41 E22-124	-ОУТЯР Д=280	3,00	0,41	0,16	1	1	0	0,50	1	
	М		0,23	0,05			0	0,04	0	
42 C139-473	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕТЕЖЕЛОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 280ММ	0,30	98,80		30	0	0	0	0	
	10М						0	0	0	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
43 E1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДАМИ И КОЛЛЕКТОРАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,04	101,00		4	4	0	946,00	4	
			101,00				0	0	0	
44 E1-948	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ГАЗОВ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,04	46,00		2	2	0	99,30	4	
			46,00				0	0	0	
45 E1-999	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ УСТОЯЧИВЫЕ	0,04	23,00	0,93	1	1	0	30,20	1	
			16,80	0,28			0	0,60	0	
46 C122-405	-ЩИТЫ НАСТИЛА	0,86	3,13		3	0	0	0	0	
	М2						0	0	0	
47 E13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫМ И КАЖДАЯ ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗ ОГРУНТОВКА: ГФ-021	0,02	7,71	0,20	1	0	0	3,10	0	
			2,05	0,06			0	0,08	0	
48 E13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫМ И КАЖДАЯ ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 ЗА 1 СЛОЙ	0,02	4,38	0,25	1	0	0	2,38	0	
			1,41	0,08			0	0,10	0	
49 E13-126	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКА ЭП-0010 ЗА 2 РАЗА	0,02	27,90	0,30	1	0	0	2,40	0	
			1,43	0,09			0	0,12	0	
50 E26-16	-УЗОЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,11	20,40	0,17	2	1	0	12,80	2	
			8,37	0,05			0	0,06	0	
51 C114-106	-МАТЫ И ПОЛОСЫ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА ТУ21-23-72-75	0,15	44,70		7	0	0	0	0	
	М3						0	0	0	
52 E26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,07	24,80	0,49	2	1	0	23,00	2	
			14,40	0,15			0	0,10	0	
53 C114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 0-11-145-20 РСТ-Х-Н	0,01	1010,00		8	0	0	0	0	
	1000М2						0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	E15-614	-НАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛУЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНШЕ 50мм И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,06	60,50	0,03	4	2	-	68,00	4
				38,40	-					
55	E15-613	100м2 -НАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛУЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50мм И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,06	43,50	0,03	3	1	-	38,80	2
				21,40	-					
		100м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СЧЕТУ			РУБ.			679	67	-		113
			РУБ.					-		
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			39	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			5	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	12	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ.			18	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			7	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	8	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			2	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	5	-		-
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			48	-	-		-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	24	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	12	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			640	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			452	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	35	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -			РУБ.			96	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			83	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	35	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	13	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			54	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ.			-	25	-		-
ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			777	-	-		-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	122	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	68	-		-
ИТОГО ПО СЧЕТУ			РУБ.			825	-	-		-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			-	146	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	80	-		-

СОСТАВИЛ

СТ.И. БОГАДУК
И.И. САДЫКОВА ПО10

40PMA 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-Б

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА»

СЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	33,902 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	30,076 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	3,826 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	2,403 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2005 ЧЕЛ.Ч
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,266 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г

№	ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЦЫ	СТОИМОСТЬ РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ. Ч.		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ	
						МОНТАЖНЫХ РАБОТ	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	ЭКСПЛ. ЖИВАНИЕМ МАШИН	Т		
ПП	НОРМАТИВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	ВО	ОБОРУДОВАНИЯ	ОБОРУДОВАНИЯ	ВСЕГО	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ	БРУТТО	НЕТТО
	ВА						В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	19-16 П1-1027	-ГРОХОТ ВИБРОЦИОННЫЙ СМА-107 ШТ	1,00	1650,00	1650	-	-	-	-	-	-
2	Ц4-103-1	-ГРОХОТ ВИБРАЦИОННЫЙ САМОБАЛАНСНЫЙ, СИТО РАЗМЕРОМ 1000X2500ММ ТИП ГСС-22 ШТ	1,00	-	-	30	43	6	79,00	79	-
				49,60				6	7,37	7	-
3	17-04 ДОП9,10 П4-131	-УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ КРЫЛЬЧАТКОЙ УГМ-2 ШТ	7,00	39,00	273	-	-	-	-	-	-
4	Ц11-190-1	-УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ С КРЫЛЬЧАТКОЙ ИЛИ ВЕНТИЛЬНЫМ ШТ	7,00	-	-	16	15	-	4,00	28	-
5	18-01 П9-371	-ОПОРА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ ОВ-31 ШТ	4,00	3,05	12	-	-	-	-	-	-
6	22-03 ДОП11 П01-417	-ФИЛЬТР РУКАВНЫЙ НС(СМУ-169А) ШТ	1,00	470,00	470	-	-	-	-	-	-
7	Ц30-204-1	-ФИЛЬТР ВСАСЫВАЮЩИЙ, ПОВЕРХНОСТЬ ФИЛЬТРУЮЩАЯ 30М2 КОМП	1,00	-	-	76	56	7	93,00	93	-
				76,40				3	4,04	4	-
8	2201-9046	-ВИБРАТОР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИВ-98 26.000 КГ ШТ	1,00	37,00	37	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	17-04 ДОП46 ПО1-193	-ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ В64-23М ШТ	12,00	110,00	1320	-	-	-	-	-	-
10	111-390-3	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕИСТИАНЦИОННЫЙ/, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 190ММ ШТ	12,00	-	-	30	49	-	7,00	84	-
				4,18				-	0,01	-	-
11	111-390-3	-ДЕМОНТАЖ ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ШТ	2,00	-	-	2	1	2	7,00	14	-
12	15-04 ПО9-055	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ВН-15-21-231 ШТ	4,00	1,20	38	-	-	1	0,32	1	-
13	115-539-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ МАССА ДО 10 КГ ШТ	4,00	-	-	5	3	-	1,00	4	-
				1,28				-	0,01	-	-
14	1914-14027 ДОП1	-ЭЛЕВАТОР КОВШОВЫЙ ЦО-250 ШТ	1,00	2640,00	2640	-	-	-	-	-	-
15	113-384-2	-ЭЛЕВАТОР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦЕПНОЙ С РАССТАВЛЕННЫМИ КОВШАМИ ШИРИНА 160 ММ, ВЫСОТА ДО 15 М ШТ	1,00	-	-	140	112	18	191,00	191	-
				140,00				9	12,11	12	-
16	1914-13102	-ПИТАТЕЛЬ ВИБРАЦИОННЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ, ПОДВЕСНОМ ПЭВ2-0,5Х5 0,690 Т ШТ	3,00	720,00	2160	-	-	-	-	-	-
17	124-327-1	-ПИТАТЕЛЬ, МАССА ДО 1Т ШТ	3,00	-	-	112	90	13	56,00	148	-
18	19-06 ДОП97 П17-060	-АВТОПОГРУЗЧИК 4014М ШТ	1,00	37,30 6800,00	6800	-	-	6	2,37	7	-
19	22-01 ДОП85	-БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ СБ-141 ШТ	2,00	1630,00	3260	-	-	-	-	-	-
20	124-1-3	-СМЕСИТЕЛЬ БЕТОНА С БАРАБАНОМ, ЕМКОСТЬ, Л: 500 ШТ	2,00	-	-	50	27	18	23,00	46	-
21	517-2140К-1 076	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 10КГС/СМ2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25ММ КЛАСС ВГ и Г ГОСТ 18698-79 М	50,00	25,00	-	97	-	7	4,53	9	-
				1,94				-	-	-	-
22	23-01 ЛОП1,2 ПО6-161	-НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ПР12,5/12,5-СП ШТ	1,00	285,00	285	-	-	-	-	-	-
23	17-281-9	-АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ, МАССА, Т: 0,17 ШТ	1,00	-	-	16	10	2	19,00	19	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
24	Ц7ПРИЛ1	-РАСХОД ЭЛ.ЭНЕРГИИ	ШТ	21,00	15,70		1		1	0,23	1	0	
		КВТ,Ч											
25	Ц8-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ, С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА, АО10,25Т	ШТ	1,00			2	1		2,00	2	0	
26	2301-1006	-НАСОС=КМ 8/18 50,000 КГ	ШТ	1,00	90,00	90						0	
27	Ц7-281-8	-АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ, МАССА, Т10,066	ШТ	1,00			15	10		17,00	17	0,05	
28	Ц8-481-1	-УСТАНОВКА МАШИН СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, НА САЛАЗКАХ, РАМЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТЕ, МАССА, АО10,03Т	ШТ	1,00	14,70		2	1		0,59	1	0	
										2,00	2	0	
										0,12		0	
29	17-03 П5-086	-КОМПЛЕКТ ВЕСОВЫХ ДОЗАТОРОВ ВAB500/750A	ШТ	2,00	2940,00	5880						0	
30	Ц5-142-1	-ДОЗАТОР ВЕСОВОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЦЕМЕНТА К БЕТОНОМЕШАЛКАМ, МАССА ПОРЦИИ ДО 300 КГ	ШТ	2,00			100	92	3	77,00	156	0	
										1	0,52	1	0
31	Ц5-143-1	-ДОЗАТОР ВЕСОВОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ШЛАКОСТЕЙ К БЕТОНОМЕШАЛКАМ, МАССА ПОРЦИИ ДО 200 КГ	ШТ	2,00			56	51	2	62,00	86	0	
										1	0,61	1	0
32	Ц5-144-1	-ДОЗАТОР ВЕСОВОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ К БЕТОНОМЕШАЛКАМ, МАССА ПОРЦИИ ДО 1300 КГ	ШТ	2,00			95	86	3	71,00	162	0	
										1	0,55	1	0
33	Ц8-102-1	-МОНТАЖ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ	ШТ	2,00			37	27	8	22,00	44	0	
										4	2,46	5	0
34	С130-1949	-МАНОМЕТРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С ТРЕХХСЛОВЫМ КРАНОМ С ТРУБКОЙ СИФОННОГОБН-1-100	ШТ	1,00			4					0	
												0	
35	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР ИЛИ МАИОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	КОМПЛ	1,00			1	1		1,00	1	0	
												0	
36	2307-10225 К1,1	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 1548П2, АУ13, РУ16	ШТ	11,00	0,80		16					0	
												0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	11,00	-	-	8	8	-	1,00	11	-
				0,75							
38	2307-10235 K=1.1	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 1549P2, ДУ25, РУ16	3,00	-	-	7	-	-	-	-	-
				2,47							
39	Ц12-808-1	-ВЕНТИЛИ, КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ, ЭМАЛИРОВАННЫЕ, ФУТЕ РОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ, ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ, ИЛИ ФАОЛИТОМ, ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЕ, ММ: 10-32	3,00	-	-	5	5	-	2,00	6	-
				1,82				-	0,01	-	-
40	2307-10236 K=1.1	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 1549P2, ДУ32, РУ16	1,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				3,08							
41	Ц12-808-1	-ВЕНТИЛИ, КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ, ЭМАЛИРОВАННЫЕ, ФУТЕ РОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ, ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ, ИЛИ ФАОЛИТОМ, ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЕ, ММ: 10-32	1,00	-	-	2	2	-	2,00	2	-
				1,82				-	0,01	-	-
42	2307-10237 K=1.1	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 1549P2, ДУ40, РУ16	1,00	-	-	4	-	-	-	-	-
				6,40							
43	Ц12-808-2	-ВЕНТИЛИ, КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ, ЭМАЛИРОВАННЫЕ, ФУТЕ РОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ, ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ, ИЛИ ФАОЛИТОМ, ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЕ, ММ: 40-50	1,00	-	-	2	2	-	3,00	3	-
				2,08				-	0,01	-	-
44	2307-10238 K=1.1	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 1549P2, ДУ50, РУ16	1,00	-	-	6	-	-	-	-	-
				5,50							
45	Ц12-808-2	-ВЕНТИЛИ, КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ, ЭМАЛИРОВАННЫЕ, ФУТЕ РОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ, ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ, ИЛИ ФАОЛИТОМ, ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЕ, ММ: 40-50	1,00	-	-	2	2	-	3,00	3	-
				2,08				-	0,01	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	2307-10396	-ВЕНТИЛЬ мембранный с ВЛ.МАРН. ПРИВОДОМ 15К4888Р СВН АУ25/РУ16 ШТ	5,00	20,00	100	-	-	-	-	-	0,03
47	Ц12-808-1	-ВЕНТИЛИ, КЛАПАНЫ ФУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ, ЭМАЛИРОВАННЫЕ, ФУТЕ РОВАННЫЕ ВИНИЛПЛАСТОМ, ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ, ИЛИ ФАОЛТОМ, ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 40 1,6МПА, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, ММ: 10-32 В.У. К ОТАЕЛ/12 П.2 К=1,23	5,00	-	-	11	9	-	2,00	10	-
				2,20				-	0,01	-	-
48	С130-1036	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРУПН. МАГНИТНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 15 ШТ	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				1,03				-	-	-	-
49	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				0,81				-	-	-	-
НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ											
50	23032-1001	-ТЕЧКА К ЭЛЕВАТОРУ С УСТАНОВКОЙ ВИБРАТОРА ИВ-98 1,000 Т ШТ	0,10	1580,00	158	-	-	-	-	-	0,10
51	Ц24-264-1	-МОНТА ТЕЧКИ К ЭЛЕВАТОРУ К=07 ШТ	1,00	-	-	25	21	4	53,00	33	-
	ПО ВЕСУ			25,13				2	2,28	2	-
52	23032-1001	-БУНКЕР ДЛЯ ПРОСЯННОГО ПЕСКА 1,000 Т Т	0,07	1695,00	119	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,07
53	Ц18-1-2	-АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА, МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ МАССА, Т: 0,46 ШТ	1,00	-	-	20	12	2	24,00	24	-
				20,40				1	1,10	1	-
54	23032-1001	-БУНКЕР ДЛЯ ЖЕБНА 1,000 Т Т	0,07	1695,00	119	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,07
55	Ц18-1-2	-АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА, МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т: 0,46 ШТ	1,00	-	-	20	12	2	24,00	24	-
				20,40				1	1,10	1	-
56	23032-1001	-БУНКЕР ДЛЯ ПЕСКА 1,000 Т Т	0,07	1695,00	119	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,07
57	Ц18-1-2	-АППАРАТ ИЛИ СОСУД	1,00	-	-	20	12	2	24,00	24	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ БЕЗ ПРИВОДА, МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:0,46		20,40					1	1,10	1	-
58	23032-1001--ТУЧКА ДЛЯ ВЫДАЧИ БЕТОНА А 1,000 Т	ШТ Т	0,06	1845,00	112	-	-	-	-	-	-	-
59	Ц18-1-1 -АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ БЕЗ ПРИВОДА, МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:0,04		2,00	-	-	32	17	2	17,00	36	0,06	-
				14,10				1	0,85	2	-	-
60	23032-1001--РАСХОДНЫЙ БАК ДЛЯ ДОБАВОК Б 1,000 Т	ШТ Т	0,07	1765,00	124	-	-	-	-	-	-	-
61	Ц18-1-2 -АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ БЕЗ ПРИВОДА, МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:0,46		1,00	-	-	20	12	2	24,00	24	0,07	-
				20,40				1	1,10	1	-	-
62	23032-1001--БАК ДЛЯ ВОДЫ Л 1,000 Т	ШТ Т	0,20	1200,00	240	-	-	-	-	-	-	-
63	Ц18-1-2 -АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ БЕЗ ПРИВОДА, МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:0,46		1,00	-	-	20	12	2	24,00	24	0,20	-
				20,40				1	1,10	1	-	-
64	1914-17026 -ЗАТВОР 2-РЕЧНЫЙ ШИБЕРНЫЙ ПРИМЕНТ #7461-315 0,215 Т	ШТ ШТ	2,00	48,14	96	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,43	-
ЦЕНА: 345,215,30												
65	Ц3-У-1547 -МОНТАЖ ЗАТВОРА ШИБЕРНОГО К=1,05	Т	0,06	-	-	5	3	-	96,00	6	-	-
				86,52				-	2,57	-	-	-
66	23032-1001--РАСХОДНЫЙ БУНКЕР ЦЕМЕНТА Н 1,000 Т	Т	0,80	775,00	620	-	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,80	-
67	Ц18-1-4 -АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ БЕЗ ПРИВОДА, МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:1,2		1,00	-	-	28	16	5	31,00	31	-	-
				28,10				2	2,98	3	-	-
68	23032-2001--ГИДРАТОР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО МОЛОКА 1,000 Т	ШТ Т	0,50	1030,00	540	-	-	-	-	-	-	-
69	Ц18-2-2 -АППАРАТ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ С ПЕРЕМЕШИВАЮЩИМ		1,00	-	-	23	13	3	25,00	25	0,50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСТРОЙСТВО, МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:0,7			22,80				1	1,86	2	0
70	23032-1001--БАК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДОБАВОК	ШТ	0,13	1665,00	190						
	1,000 Т	Т									0,15
71	Ц18-1-2 -АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА, МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:0,46		1,00			20	12	2	26,00	24	
				20,60				1	1,90	1	0
72	23032-1001--ДОЗАТОР ДОБАВОК А	ШТ	0,04	1865,00	75						
	1,000 Т	Т									0,04
73	Ц24-У-361 -ДОЗАТОР ДОБАВОК К=1,05	Т	0,04			5	2		126,00	5	
				114,45					3,99		
74	1914-17022 -ЗАТВОР ПИТАТЕЛЬ СЕКТОРНЫЙ-УСН47-30		2,00	135,00	270						
	0,102 Т	ШТ									0,20
75	Ц3-У-1550 -МОНТАЖ ЗАТВОРА К=1,05	Т	0,20			27	16	2	173,00	35	
				135,45				1	6,09	1	
76	С1510-180 -ТРОС СТРАХОВОЧНЫЙ ДЛЯ ПИТАТЕЛЯ		0,96			2					
				2,21							
77	С159-3333К-ТРУБОПРОВОД ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ К БЕТОНОСМЕСИТЕЛЮ И1А100ММ	Т	0,05			22					
	0,89										
	К=1,06	Т		437,88							
78	Ц12-2-8 -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ		0,05			4	3		110,00	6	
				79,10					9,18		
79	С159-3333 -ТРУБОПРОВОД ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ К БЕТОНОСМЕСИТЕЛЮ И2А100ММ	Т	0,05			22					
	К=0,89										
	К=1,06	Т		437,88							
80	Ц12-2-8 -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ		0,05			4	3		110,00	6	
				79,10					9,18		
81	С159-3348 -ТРУБОПРОВОД СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ МЕЖДУ РАСХОДНЫМИ БУНКЕРАМИ ДИАМ 159ММ	Т	0,05			19					
	К=0,89 К=1,06			380,92							
82	Ц12-2-8 -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР		0,05			4	3		110,00	6	
				79,10					9,18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НАРУЖНЫЕ 114-159 мм											
83	С23-10 Д0П13,14,1 5 П29-193	-РУБОПРОВОД ПОДАЧИ ДОБАВОК К БЕТОНОСМЕСИТЕЛЯМ М1М М2, ЦЕНА 7005.0,63	0,18	-	-	80	-	-	-	-	-
				444,15							
84	П12-2-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПа, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЕ 25 мм	0,18	-	-	40	37	1	354,00	66	-
				221,00					2,06		
85	23032-1001- М	-РАСХОДНИК БУНКЕР ЦЕМЕНТА М2 ЕМК=5,7 МЗ 1,000 Т	0,80	775,00	620	-	-	-	-	-	-
											0,80
86	П18-1-4	-АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА, МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т: 1,2	1,00	-	-	28	14	5	31,00	31	-
				28,10				2	2,98	3	-
87	15-14 Д0П1-6 П12-048	-ОБОГРЕВАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЯ ДОМНОГО УРОВНЯ УКМ	2,00	2,15	6	-	-	-	-	-	-
88	2201-1005	-КОВШ СКИПОВОГО ПОДЪЕМНИКА №03, 7300.000 0,166 Т	2,00	63,00	126	-	-	-	-	-	-
											0,33
89	П3-475-1	-МОНТАЖ КОВША СКИПОВОГО ПОДЪЕМНИКА	0,20	-	-	6	3	1	21,80	6	-
				28,20					3,12	1	-
90	ЛМНТ ЦЕМН НА МЕСТ ОБОРУД	-АЭРАЦИОННОЕ СВОДООБРУШАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО В СОСТАВЕ В АЭРОДОРОЖЕК	0,48	724,00	348	-	-	-	-	-	-
91	П24-267-4	-УСТРОЙСТВО АЭРАЦИОННОЕ СВОДООБРУШАЮЩЕЕ	2,00	-	-	34	30	4	26,00	92	-
				16,80				2	0,97	2	-
92	С23-10 Д0П13,14,1 5 П29-193	-ТРУБОПРОВОД ДИАМ=25мм ПОДАЧИ ДОБАВОК ОТ РАСХОДНОГО БАКА ДОБАВОК К ДОЗАТОРАМ ДОБАВОК	0,03	-	-	13	-	-	-	-	-
				444,15							
93	П12-2-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПа, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЕ 25 мм	0,03	-	-	7	6	-	354,00	11	-
				221,00					2,06		
94	26-19-73 П06-418 ПРИМЕНИТ	-МЕСТНЫЙ ОТСОС	2,00	55,00	110	-	-	-	-	-	-
95	С159-3348 К=0,89 К=1, 04	-ПАТРУБОК ПРОВОДА РАДКОСТИ И ЦЕМЕНТА	0,12	-	-	46	-	-	-	-	-
				380,92							
96	П12-2-8	-МОНТАЖ ПАТРУБКОВ	0,12	-	-	9	7	2	110,00	13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Т		79,16				1	9,18	1	-
97	291301-466	-ВОДОМАСЛОУДЕЛИТЕЛИ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ АТ-25	1,00	17,23	17	-	-	-	-	-	-
		66,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,07
98	Ц12-868-4	-ВОДОУДЕЛИТЕЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ	1,00	-	-	0	5	1	9,00	9	-
		ШТ		6,38				-	0,50	-	-
99	291301-460	-ВОДОУДЕЛИТЕЛЬ АТ-25 66,000 КГ ШТ	3,00	5,52	17	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,20
100	Ц12-868-3	-ВОДОУДЕЛИТЕЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80-100ММ	3,00	-	-	8	7	1	4,00	12	-
		ШТ		2,67				-	0,09	-	-
101	С23-10 Д0П13,14,1 5	-ПАТРУБОК ПОДВОДА ДОАВОК Д25ММ	0,06	-	-	27	-	-	-	-	-
		Т		444,15				-	-	-	-
102	Ц12-2-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ	0,06	-	-	13	12	-	354,00	21	-
		ШТ		221,00				-	2,00	-	-
103	С159-3358 К=0,89 К=1, 04	-ТРУБОПРОВОД ДЛЯ ОТВОДА ИЗБЫТОЧНОГО ВОЗДУХА Д197ММ	0,04	-	-	14	-	-	-	-	-
		Т		342,65				-	-	-	-
104	Ц12-2-9	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ	0,04	-	-	2	1	-	63,00	3	-
		ШТ		51,10				-	7,55	-	-
105	С159-3317 К=0,89 К=1, 04	-ТРУБОПРОВОД СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ Д50ММ	0,03	-	-	18	-	-	-	-	-
		Т		614,10				-	-	-	-
106	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,03	-	-	4	3	-	200,00	0	-
		ШТ		125,00				-	1,54	-	-
107	С159-3315 К=0,89 К=1,04	-ТРУБОПРОВОД СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ Д54ММ	0,03	-	-	21	-	-	-	-	-
		Т		707,33				-	-	-	-
108	Ц12-2-5	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45 ММ	0,03	-	-	5	5	-	275,00	8	-
		ШТ		168,00				-	1,75	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	С130-1513	РАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ РУКАВОВ К ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯМ ИСПОЛНЕНИЕ 2 ПРИ СОЕД. РЕЗЬБЫ 3/8	24,00	-	-	39	-	-	-	-	-
				1,64							
110	С91-13	ТРУБОПРОВОД	34,05	-	-	6	-	-	-	-	-
	Т1.1	ГОСТ 32-62-75 ДИАМ 10X2,2 ММ		0,17							
	К=1,03										
111	Ц12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	35,00	-	-	17	15	1	1,00	38	-
				0,48					0,01		
112	С113-15	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	15,45	-	-	8	-	-	-	-	-
	К=1,03	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ. 1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ, Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2		0,62							
113	Ц12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	15,00	-	-	7	6	-	1,00	15	-
				0,48					0,01		
114	С113-16	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	20,60	-	-	11	-	-	-	-	-
	К=1,03	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ. 1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ, Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3,2		0,56							
115	Ц12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	20,00	-	-	10	9	1	1,00	20	-
				0,48					0,01		
116	С113-17	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	20,60	-	-	14	-	-	-	-	-
	К=1,03	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ. 1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ, Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3,5		0,67							
117	Ц12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С	20,00	-	-	10	9	1	1,00	20	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФИТИНГЫ НА РЕЗЬБЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 30 ММ	0,48					0,01			
118	C159-3314 K=0,86 K=1,06	М -УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА РУЧ. 2,5 МПа, УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА, СО СБОРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ, КРЕПЛЕНИИ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, СТАЛЬ 20, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ, ММ: 2,5	0,12	-	-	92	-	-	-	-	-
			763,68								
119	Ц12-2-3	Т -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПа, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45 ММ	0,12	-	-	20	19	-	275,00	33	-
			168,00					-	1,75	-	-
120	23-15 ДОН18	Т -ГЛУШИТЕЛИ ВУМА ПГ-11	26,00	2,90	70	-	-	-	-	-	-
121	Ц6-264-2	МТ -МОНТАЖ ГЛУШИТЕЛЯ	0,01	-	-	1	-	-	45,00	-	-
		Т	94,80					-	12,56	-	-
		ИТОГО ПО СЧЕТУ	РУБ.		29109	1362	1041	128		1916	6,31
			РУБ.					38		73	
		НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД- СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО- ВАННЯ -	РУБ.		1765	-	-	-	-	-	-
		МЕМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		30874	-	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЧЕТАХ -	РУБ.		589						
		ИТОГО:	РУБ.		1951	1041	128			1989	6,31
			РУБ.				38				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		856	-	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ МУЧП -	РУБ.		-	384	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3 М.Р. -	РУБ.		-	-	-	-	-	78	-
		СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 9 М.Р. -	РУБ.		-	147	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО:			РУБ.		30874	2805	1208	120		2065	6,31
			РУБ.					58			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			223					
ПЛАНОВЫЕ МУЧП -			РУБ.				524				
ИТОГО:			РУБ.		30874	3028	1208	124		2065	6,31
			РУБ.					58			
ВСЕГО ПО СМЕТУ			РУБ.		33902						
НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.				2103				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							2065	
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				1206				

СОСТАВИЛ

Ю. М. Юрвич

СТ ИНЖ ЮРВИЧ
 ТЕХ ВИННИКОВА ПОТО

ПРОВЕРИЛ

Д. Г. Демидов

ДУК ГР ДЕНИЛОВИЧ
 СТ ТЕХ ПРУДИНKOBA ПОТО

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-7
НА ТЕХНОЛОГИЯ (СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,753 ТМС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ
ПРОДУКЦИЯ 0,031 ТМС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 49 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,034 ТМС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

			СТОИМ., ЕДИНИЦ, РУБ.		СБЫТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		НИХ, ЧЕЛ.-Ч		НЕ ЗА-	
			ВСЕГО		ЭКСПЛ.		ЭКСПЛ.		ИЯТЫХ ОБСЛУЖ.		МАШИ-	
			КОЛИЧЕСТВО:		МАШИ-		ВСЕГО		ОСНОВНОЙ		МАШИ-	
									ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ.	
					В Т.Ч.				В Т.Ч.			
					ЗАРПЛАТЫ				ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	
											ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	C121-2095	-ЗАХИМ ДЛя КРЕПЛЕНИЯ ТРОСА Т	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	E9-153	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДАМ, ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕАЛА, КРОНШТЕЙНОВ, ХОМУТОВ Т	-	27,10	4,98	-	-	-	25,20	-	-	-
				14,80	1,52				1,96			
3	C121-2101	-РАМА ПОД НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКИПА Т	0,40	311,00	-	124	-	-	-	-	-	-
4	E9-123	-МОНТАЖ СТЕЛЛАЖЕЙ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ НА ФУНДАМЕНТАХ ВНУТРИ ЗДАНИЯ Т	0,40	45,00	1,00	18	14	-	62,60	25	-	-
				34,30	0,30				0,39			
5	C121-2101	-НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКИПА Т	0,40	311,00	-	124	-	-	-	-	-	-
6	E9-119	-МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ С ПОДВЕСКАМИ, СРЕЛКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ 10М	0,04	19,30	0,41	1	1	-	20,30	1	-	-
				12,70	0,12				0,15			
7	C121-2095	-СТОЯКА ПОД ТРУБОПРОВОД ЖИДКОСТИ Т	0,05	393,00	-	20	-	-	-	-	-	-
8	E9-121	-МОНТАЖ Т	0,05	45,80	0,60	2	1	-	26,50	1	-	-
				16,90	0,18				0,23			
9	C121-2020	-ПОДВЕСКА ПИТАТЕЛЯ ДЛ=700, ДИАМ Т	0,03	292,00	-	9	-	-	-	-	-	-
10	E9-153	-МОНТАЖ	0,03	27,10	4,98	1	-	-	25,20	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С121-1981	-УКРЫТИЕ СКЛПОВОГО ПОДЗЕМНИКА	0,50	14,30 327,00	1,32	166			1,96	
12	Е9-121	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИИ СТОПОРНЫХ УСТРОЙСТВ, ОГРАЖДЕНИЯ, ПОВОРОТОВ	0,30	45,80 16,90	0,00 0,98	23	3		24,30 0,23	13
13	С121-2020	-ПОДВЕСКА ДОЗАТОРА ЖИДКОСТИ ДЛ=900, ДИАМ16, РЕЗЬБЫ	0,08	292,00		23				
14	Е9-153	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДАМИ, ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА, КРОНШТЕЙНОВ, ХОМУТОВ	0,08	27,10 14,80	6,96 1,32	2	1		23,20 1,96	2
15	С121-2020	-ПОДВЕСКА ДОЗАТОРА ЦЕМЕНТА	0,16	292,00		47				
16	С121-2100	-ТЕЧКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ	0,02	453,00		9				
17	Е9-122	-МОНТАЖ	0,02	30,20	4,10	1			34,90	1
18	С121-2114	-КРЫШКИ СМОТРОВОГО ЛЮКА	0,02	23,10 461,00	1,22	9			1,57	
19	Е9-118	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИИ ДВЕРЕЙ, ЛЮКОВ, ЛАЗОВ ДЛЯ АВТОКОПИЛОК, КОПИЛОК И ПАРОВАРОЧНЫХ КАМЕР	0,02	58,20 35,90	0,20 0,05	1	1		63,40 0,06	1
20	С121-58	-БОРТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЗКАМИ И ДАВЬАМИ	0,10	573,00		57				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СЧЕТУ			РУБ.			633	24			65
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			57				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ.			57				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			12				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч							1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.				2			
ЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			6				
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			78				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				2			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			578				
МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			20				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				26			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ.			529				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				51				
	НАКЛАДНЫЕ МУЧП -	РУБ.				-	11			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.Ч				-	-			3
	СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	8			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				51				
	ПЛАНОВЫЕ МУЧП -	РУБ.				-	11			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				680				
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	51			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.Ч				-	-			48
	СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	34			
	ИТОГО ПО СЧЕТУ	РУБ.				755				
	НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	51			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.Ч				-	-			49
	СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	36			

СОСТАВИЛ

В.И. Кривич

СТ ИИЖ КРЕВИЧ
ТЕХ ВИННИКОВА ПО10

ПРОВЕРИЛ

Г.Р. Амидович

ДУК ГР АМИДОВИЧ
СТ ТЕХ ПРУДНИКОВА ПО10

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКИ-

ФОРМА 3

ОБЪЕКТ: КОМЭЗ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-8

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ

ОСНОВАНИЕ: С01 113 С02 113

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,217 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЕ 3,306 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 0,713 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,622 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 378 ЧЕЛ.Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,266 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

		СТОИ-	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.Ч		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ		
		МОСТЬ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ								
№	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА	ЕДИНИЦЫ	РУБ.	ОБОРУДОВАНИЯ	ЭКСП.	ОСНОВНЫЕ МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ	ВСЕГО ЗАРПЛАТЫ	ВСЕГО ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН. РАБОТ	ВСЕГО	ЧЕТКО
ПОЗ.	ПОЗИЦИИ	КОЛИЧЕСТВО	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	ВО	ОБОРУДОВАНИЯ	ОСНОВНЫЕ МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ	ВСЕГО ЗАРПЛАТЫ	ВСЕГО ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН. РАБОТ	ВСЕГО	ЧЕТКО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С23-02 ДОП43 ПОБ-161	-КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ ПОРШНЕВОЙ 2871-5/4С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А180С4УЗ В КОМПЛЕКТЕ С АВТОМАТИКОМ И КОЛОДЦЕМ	1,00	2400,00	2400	-	-	-	-	-	-
2	Ц7-1-2	-АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, УГЛОВОЙ ИЛИ У-ОБРАЗНЫЙ, МАССА, Т, 1,2	1,00	-	-	131	97	3	154,00	154	-
3	ЦБ-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЖИТОВЫМИ ПОДПИСИКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА, ДО 10,25Т	1,00	-	-	2	1	-	2,00	2	-
4	С1ЕН7 ПЫЛ41	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	1650,00	-	-	30	-	-	-	-	-
5	С23-02 ДОП10	-КОМПРЕССОРНАЯ ПЕРЕДАВНАЯ УСТАНОВКА С07Б	1,00	175,00	175	-	-	-	-	-	-
6	П10-026 Ц7-1-1	-АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, УГЛОВОЙ ИЛИ У-ОБРАЗНЫЙ, МАССА, Т, 0,15	1,00	-	-	93	80	2	121,00	121	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ЦБ-481-19	КОМПЛ -ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД МАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОВЕРШЕННОМ ВИДЕ, С КОРОТКОЗАЖИМУТЫМ РОТОРОМ, МАССА, ДО 10.17	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,38							
8	2302-13030	ШТ -ВОЗДУХОСБОРНИК АВ-2,0 0,550 Т	1,00	420,00	420	-	-	-	-	-	-
9	Ц18-1-3	ШТ -МОНТАЖ	1,00	-	-	24	14	3	27,00	27	0,55
10	1906-16002	ШТ -ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 1,0 45,000 КР	1,00	23,90 41,00	41	-	-	1	1,86	2	-
11	ЦЗ-611 К=1,05 К ЦЕНА=1986	ШТ -МОНТАЖ ТАЛН Т	0,05	-	-	2	1	-	43,00	3	0,05
				47,25					5,01		
12	Г 2307-10728	ШТ -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ 1661БК, ДУ20, РУ16	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,79							
13	Ц12-811-1	ШТ -ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				0,76							
14	2307-10730	ШТ -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ 1661БК, ДУ40, РУ16	1,00	-	-	3	-	-	-	-	-
				2,86							
15	Ц12-811-2	ШТ -ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32-50ММ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				0,96							
16	2307-10363	ШТ -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15К418П1 ДУ20, РУ16	5,00	-	-	7	-	-	-	-	-
				1,43							
17	Ц12-811-1	ШТ -ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	5,00	-	-	4	4	-	1,00	3	-
				0,76							
18	2307-10368	ШТ -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15К418П1 ДУ40, РУ16	3,00	-	-	9	-	-	-	-	-
				2,97							
19	Ц12-811-2	ШТ -ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА	3,00	-	-	3	3	-	1,00	3	-
				0,96							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32-50мм											
20	2307-10895	-КЛАПАН ФЛАНЦ. 17С22мм ДУ30,РУ16	ШТ	1,00	-	-	40	-	-	-	-
21	Ц12-805-2	-КЛАПАНЫ БУРУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ, РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ, ПРДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫБАЖНЫЕ И ДВУХРЫБАЖНЫЕ, ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, мм: 40-50	ШТ	1,00	-	-	2	2	3,00	1	-
					35,60				0,93		
					2,15						
22	2307-10165	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ПОРШНЕВОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 156859П ДУ15,РУ6	ШТ	1,00	81,00	81	-	-	-	-	-
					-				-	-	0,03
23	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И ВРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25мм	ШТ	1,00	-	-	1	1	1,00	1	-
	В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25				0,96						
24	23032-2001-	-БАК ПРОДУВОЧНЫЙ ЕМКО, 0,09МЗ Г 1,000 Т	ШТ	0,08	2368,80	190	-	-	-	-	-
	К=1,26 ТЧП12				-				-	-	0,08
25	Ц6-302-1	-МОНТАЖ	Т	0,08	-	-	3	1	28,00	2	-
					35,80				3,67		
26	2307-10022	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10685К1, ДУ20, РУ10	ШТ	2,00	-	-	6	-	-	-	-
					2,20				-	-	-
27	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25мм	ШТ	2,00	-	-	2	2	1,00	2	-
					0,81				-	-	-
28	2307-10366	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КН18П1 ДУ25,РУ16	ШТ	1,00	-	-	2	-	-	-	-
					1,59				-	-	-
29	Ц12-811-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И ВРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32-50мм	ШТ	1,00	-	-	1	1	1,00	1	-
					0,96				-	-	-
30	Ц12-2-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 мм	ШТ	0,06	-	-	10	0	354,00	14	-
	В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1				263,10				2,27		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С23-10 ДОП13 П29-191 П29-Р22 ДОП14 СТР5, К=1,04 К=1,02 К=0,43	-УЗЛЫ ТРУБ ДИАМЕТРА 2,2 ММ ГОСТ 10704-76 ВСТЗСП ЦЕНА: 896.1, 08.0.63	0,04	-	-	24	-	-	-	-	-
				609,46							
32	Ц12-2-5 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.З К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ ВТЯКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПа, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45 ММ	0,03	-	-	6	5	-	275,00	8	-
				184,80					1,93		
33	С159-3314 К=1,05 К=0,95 К=1,04 К=0,88 23-10 ДОП14,13	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА РУ 2,5 МПа УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА, СО СБОРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ, КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, СТАЛЬ 20, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ, ММ 2,5 ГОСТ 10704-76 ВСТЗСП	0,03	-	-	23	-	-	-	-	-
				721,44							
34	Ц12-2-6 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.З К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПа, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,03	-	-	4	4	-	200,00	6	-
				137,50					1,09		
35	С159-3317 159-3316 ГОДЕ	-ТОМЕ Д=57X2,5 ММ	0,03	-	-	19	-	-	-	-	-
				644,60							
36	Ц12-698-14	-ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА З-ЗКЧ-3-75	1,00	-	-	1	-	-	1,00	1	-
37	Ц12-698-1 ШТ	-ТО МЕ ДЛЯ МАНОМЕТРА ЗКЧ-46-70 ШТ	1,00	-	-	1	-	-	1,00	1	-
				1,16							
38	2310-34172 ШТ	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-1-32 ШТ	13,00	-	-	2	-	-	-	-	-
				0,13							
39	2310-34173 ШТ	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-1-40 ШТ	4 0	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,13							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СЧЕТУ			РУБ.	3307	293	230	90			337	0,70
			РУБ.				6			6	
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			240					
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,											
ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-											
СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-											
ВАНИЯ -			РУБ.	197							
ВРЕМОНТА -			РУБ.								
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ.	3304							
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧЕТЕННЫЕ											
В РАСЧЕТАХ -			РУБ.		183						
ИТОГО:			РУБ.		678	230	90			367	0,70
			РУБ.				6				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		183						
НАКЛАДНЫЕ КУП -			РУБ.			76					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			РУБ.							13	
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			32					
ИТОГО:			РУБ.	3304	661	262	90			378	0,70
			РУБ.				6				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.		32						
ПЛАНОВЫЕ КУП -			РУБ.			103					
ИТОГО:			РУБ.	3304	713	262	90			378	0,70
			РУБ.				6				
ВСЕГО ПО СЧЕТУ			РУБ.	4217							
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			422					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.Ч							378	
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			240					

СОСТАВИЛ

11-4/1

СТ ЛЕК ЖДРОВА
 ТЭК ВИННИКОВА ПО10

ПРОВЕРИЛ

11-4/1

РУК ГР АБНДОВИЧ
 СР ТЕК ПРУДИНОВА ПО10

НАМЕНОВАНИЕ СТРОАКУ-

TOP SECRET

OBJECT NUMBER

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-9

НА ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ (СООБЩАЮЩИЕ РАБОТЫ)

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА - КОМПРЕССОРНАЯ

ОСНОВАНИЕ: СО11-3, СО21-3

СМЕТАЯ СТОИМОСТЬ	0,117 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ	
ПРОДУКЦИЯ	0,014 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	12 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,008 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

[illegible]

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	E26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,40	20,40	0,17	8	3	-	13,80	6
				8,37	0,05			-	0,06	-
2	C06-15-03 П62	МЗ -ПАКЕТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШНОВЫЕ МАРКИ 150ММ ТОЛЩ35 ЦЕНА:88,1,2	0,49	105,60	-	52	-	-	-	-
3	E26-70	МЗ -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,04	24,80	0,49	1	1	-	23,90	1
				14,40	0,15			-	0,19	-
4	C114-190 K=1,15	100М2 -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ 1У 6-11-145-50 РСТ-Х-Н	-	1010,00	-	4	-	-	-	-
5	E26-88	1000М2 -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ КОНСТРУКЦИЯМИ ПОЛНОСБОРНЫМИ НАСУХО С МЕТАЛЛУРЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ	0,09	3,80	0,46	3	1	-	25,90	2
				15,10	0,14			-	0,18	-
6	C114-232	МЗ -СЪЕМНЫЕ ПОЛУФУТЛЯРЫ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ, ЗАПОЛНЕННЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ	0,07	111,00	-	8	-	-	-	-
7	E13-168	МЗ -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,01	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Э13-121	100М2 ОФРУМЛЕНИЕ ПОБЕЖАЮЩЕГО ЗА ПЕРЫМ В КАРМАН ПОЛЛЕДРОМКА РАЗ ГРУНТОБКОМ 14-021	0,11	0,90 7,71 8,01	0,04 0,20 0,04		1	0	0,03 2,16 0,08	
9	Е10-23	100М2 БРУСЫ ДЕРЕВЯННЫЕ	0,01	110,00	1,30		1	0	36,20	
10	Е10-404	МЗ АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ СТЕК	1,07	12,40 3,33	0,30 0,03		4	0	0,40 0,40	
11	Э13-146	10М2 ПРМ-ВНАЛ АТМОСФЕРНОСТОЯКАЯ КУ-152 100М2	0,11	0,32 46,50 4,96	0,01 0,04 0,02		8	1	0,01 7,76 0,03	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СЧЕТУ			РУБ.			90	6			11
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			90				
МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			17				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				6			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -			РУБ.			12				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			10				
НАКЛАДНЫЕ МУЧП -			РУБ.				3			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -			ЧЕЛ.-Ч							1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -			РУБ.				2			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			8				
ПЛАНОВЫЕ МУЧП -			РУБ.				3			
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			117				
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.				16			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				8			
ИТОГО ПО СЧЕТУ			РУБ.			117				
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.				16			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				8			

СОСТАВИЛ

СТНИК МОРОВА
 ИИИ САПРМКА ПО10

ПРОВЕРИЛ

ДУК ГР ДЕНИСОВИЧ
 СТАНИ МАЩО ПО10

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ ИЛИ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-10

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ПОПРАВКИ ДЛЯ ВАРИАНТА В МОКРЫХ ГРУНТАХ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,071 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ
ПРОДУКЦИЯ 2,816 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1199 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,923 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

			СТОИМ., ЕДИНИЦЫ, РУБ.,		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО-		ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч		НЕ ЗА-	
			ВСЕГО		ЭКСПЛ.		ЭКСПЛ.		ИЯТЫХ ОБСЛУЖ.		МАШИНЫ	
Н	ШИФР И	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,	КОЛИЧЕСТВО	МАШИНЫ	ВСЕГО	ОСНОВНАЯ	МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ	МАШИНЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	
ПП	ПОЗИЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	МАШИНЫ	ВСЕГО	ОСНОВНАЯ	МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ	МАШИНЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	
	НОРМАТИВА											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

=====

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

1	E1-183	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,56	161,28	151,67	91	5	86	19,50	11		
	Т.Ч.	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ										
	П.1.11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25МЗ НА	-	9,61	59,76		-	34	86,05	48		
	ТАБ.3 П.4	ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ										
	K=1,2	НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ										
		1 ГРУППЫ										
2	E1-959	-ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С	0,19	74,76	-	14	14	-	157,20	30		
	Т.Ч.	ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ										
	П.3.67	РАЗРАБОТАННЫХ	-	74,76	-							
	K=1,2	МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ										
		100МЗ										

ДОБАВЛЯЕТСЯ

3	E1-183	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,56	177,41	166,84	100	6	94	21,45	12		
	Т.Ч.	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ										
	П.1.11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25МЗ НА		10,57	65,74			37	94,67	53		
	ТАБ.3 П.4	ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ										
	K=1,2	НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ										
	Т.Ч.	1 ГРУППЫ МОКРОГО										
	П.3.19	1000МЗ										
	K=1,1											
4	E1-959	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,19	82,24	-	16	16	-	172,92	33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Т.Ч.	УРАШЕУХ ГЛУБИКОЗ ДО 2М ЕЕЗ									
П.3.67	КРЕПЛЕНУМ С ОТКОСАМИ И		42,24							
К=1,2	КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИКОЗ ДО 1,5М									
Т.Ч. П.	ГРУНТ 1 ГРУППЫ МОКРОГО									
63	100МЗ									
К=1,1										
5 Е1-1272	-МОНТАЖ ВСАСЫВАЮЩЕГО	0,50	27,10	8,10	14	6	4	24,60	13	
	КОЛЛЕКТОРА									
	100М		12,70	2,43			1	3,50	2	
6 Е1-1273	-ДЕМОНТАЖ ВСАСЫВАЮЩЕГО	0,50	11,80	3,06	6	3	3	15,20	8	
	КОЛЛЕКТОРА									
	100М		6,74	1,53			1	2,20	1	
7 С159-3348	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С	0,10	428,00		43					
	УСТАНОВКА НЕОБХОДИМЫХ									
	ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В									
	КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА, СО									
	СВАРКОМ НА ПОСТОЯННЫХ									
	ПРОКЛАДКАХ, КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ									
	И СВАРКОМ ИЗ БЕСШОВНЫХ									
	ТРУБ, СТАЛЬ 20, ДИАМЕТРОМ									
	УСЛОВНОГО ПРОХОДА									
	150ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ									
	150ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6,5ММ									
8 ЕСБЗКСМ	-СТОИМОСТЬ НАСОСА ЗК-9	738,00	1,59	1,59	1173		1173			
	КАШ/ЧАС									
ПЗ325				0,92			679	1,19	8,78	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		1	РУБ.		1247	12	1188		23	
			РУБ.				684		886	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		1247					
МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.		3					
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			096				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		254					
НАКЛАДНЫЕ КУЧП -			РУБ.			768				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -			ЧЕЛ.-Ч						23	
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -			РУБ.			46				
ПЛАКОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.		121					
ПЛАКОВЫЕ КУЧП -			РУБ.			529				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		1622					
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			2492				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч						934	
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			742				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		1	РУБ.		1622					
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			2492				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч						934	
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			742				

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	147
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ.					671				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.					230				
НАКЛАДНЫЕ КУЧП	РУБ.						501			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч									22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.						63			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.					107				
ПЛАНОВЫЕ КУЧП	РУБ.						00			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.					1440				
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.						326			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									265
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.						181			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.					1440				
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.						326			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									265
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.						181			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СЧЕТУ	РУБ.					2350	960	1216		258
	РУБ.							692		696
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.					2350				
МАТЕРИАЛЫ	РУБ.					230				
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.						836			
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ.					671				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.					484				
НАКЛАДНЫЕ КУЧП	РУБ.						509			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч									45
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.						80			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.					220				
ПЛАНОВЫЕ КУЧП	РУБ.						508			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.					3071				
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.						2856			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									1190
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.						923			
ИТОГО ПО СЧЕТУ	РУБ.					3071				
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.						2856			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч									1190
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.						923			

СОСТАВИЛ

Степан Солодуха

СТЕПАН СОЛОДУХА
 ИСК. ЗАПРЯЖЕНА ПОТО

ПРОВЕРИЛ

Р.Р. Тимонина

Р.Р. ТИМОНИНА
 СТЕПАН МАЦКО ПОТО

НАМЕРЕНИЕ СЛОЖИ-

ГОРНА 5

OBSECT WOFEE

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Я № 1-77

НА ПРИБЛИЖЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ

06H056744

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,917 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,769 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1,168 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ	
ПРОДУКЦИЯ	0,721 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	507 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,343 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1986 Г.

[illegible]

		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ					
		2,00	-	5	3	2,00	4
1 ЦБ-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОДНЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЩИЩОВ АО 7 НА ТОК ДО 25А	2,00	-	-	-	-	-
	шт	---	2,40	---	---	0,01	---
2 15-0440п12	-ПУСКАТЕЛЬ ПКЛ1230028	3,00	11,40	35	-	-	-
	шт	---	---	---	---	---	---
3 ТОМЕ	-ПУСКАТЕЛЬ ПКЛ1220028	1,00	11,30	11	-	-	-
	шт	---	---	---	---	---	---
4 ТОМЕ	-ПУСКАТЕЛЬ ПКЛ2230028	2,00	15,40	31	-	-	-
	шт	---	---	---	---	---	---
5 15-06	-ПРИСТАВКА ПКЛ-2004	2,00	2,90	6	-	-	-
	шт	---	---	---	---	---	---
6 ЦБ-531-6	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОДНЕ НА ТОК ДО 40А	6,00	-	-	20	9	2,00
	шт	---	3,40	---	---	---	0,01
7 185-2410	-И3111-3074	1,00	121,00	121	-	-	-
СКЦЭ-84	шт	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	УБЗ-2610 СКЦЗ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	1,00	-	-	12	3	1	8,78	9	-
				12,20					0,36		
9	183-2603 СКЦЗ-84	-Я5111-2274 ШТ	1,00	44,00	44	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
10	УБЗ-2603 СКЦЗ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	1,00	-	-	12	6	1	8,91	9	-
				11,70					0,36		
11	183-2600 СКЦЗ-84	-Я5110-2274 ШТ	1,00	61,00	61	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
12	УБЗ-2600 СКЦЗ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	1,00	-	-	10	4	1	6,91	7	-
				9,36					0,36		
13	183-2736 СКЦЗ-84	-Я5125-2274 ШТ	1,00	121,00	121	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
14	УБЗ-2736 СКЦЗ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	1,00	-	-	24	12	1	19,36	19	-
				24,40					0,36		
15	183-2548 СКЦЗ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-73506-22УЗ, 34УЗ ШТ	1,00	114,00	114	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
16	УБЗ-2548 СКЦЗ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	1,00	-	-	31	12	1	19,52	20	-
				30,80					0,37	1	
17	183-2554 СКЦЗ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73510-22УЗ, 34УЗ ШТ	1,00	130,00	130	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
18	УБЗ-2554 СКЦЗ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ	1,00	-	-	31	12	1	19,52	20	-
				30,80					0,37	1	
19	УБ-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАСЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОВОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ АО 10мм2 100М	3,37	-	-	209	79	77	41,00	138	-
				60,80				28	10,84	37	
20	УБ-400-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ	4,32	-	-	21	16	10	4,00	17	-
				4,88				3	0,92	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
СЕРИИ ИЛИ ПОДТИПЫ		100М		0,46	-	-	2	1	1	5,00	2	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
21	УБ-609-2	ПРОВОДА ИЛИ КАБЕЛИ С ПРОВОДНИКАМИ ИЗ МЕДИ ИЛИ АЛЮМИНИИ	0,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476</
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2-1449-1064-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕПЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-З ТУ22-3988-77 ИЗМ1-6 А=22ММ 1600М	0,02	0,44	-	-	3	-	-	-	-	-
49	241449-1065-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕПЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-З ТУ22-3988-77 ИЗМ1-6 А=25ММ 1600М	0,01	-	-	-	4	-	-	-	-	-
50	241449-1066-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕПЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-З ТУ22-3988-77 ИЗМ1-6 А=32ММ 1600М	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
51	05-03 -ТРУБА ПВХ-В-25У М	39,00	-	-	-	11	-	-	-	-	-
52	ТОНЕ -ТРУБА ПВХ-32У М	0,00	0,32	-	-	4	-	-	-	-	-
53	С159-346 -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25 10М	1,30	0,33	-	-	2	-	-	-	-	-
54	С159-346 -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ40 10М	0,10	-	-	-	1	-	-	-	-	-
55	С113-14 -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОМ,ГОСТ 3262-73 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/А ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8 М	57,00	0,31	-	-	18	-	-	-	-	-
56	С113-130 -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОМ ФАСКИ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСт2кп-ВСт4кп и ВСт2пс-ВСт4пс,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2 М	21,00	0,32	-	-	7	-	-	-	-	-
57	С113-132 -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОМ ФАСКИ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСт2кп-ВСт4кп и ВСт2пс-ВСт4пс,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-3 М	25,00	0,40	-	-	10	-	-	-	-	-
58	С113-136 -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	2,00	-	-	-	1	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДИАМЕТРОМ ОТ 26ММ ДО 37ММ СО СНИТОЙ БЛЕСКОМ ИЗ СТАЛИ МАРКА ВСТЗКП-ВСТЗКП И ВСУЗПС-ВСТЗПС, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ В ММ-АН ТОЛЬКО СТЕНОК В ММ-Т АН=48; Т=3 М		0,61							
39	C152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, мм ² :1	1000М	0,01	-	-	1	-	-	-	-
				23,60							
60	C152-228	-ПРОВОДА ПВ-2,0	1000М	0,42	-	-	12	-	-	-	-
				28,40							
61	C152-230	-ПРОВОДА ПВ-6,0	1000М	0,06	-	-	2	-	-	-	-
				43,60							
62	C152-231	-ПРОВОДА ПВ-8,0	1000М	0,11	-	-	8	-	-	-	-
				72,90							
63	T5-00T4050	-КАБЕЛЬ КГЗ, 1,0	км	0,01	-	-	1	-	-	-	-
				145,47							
64	TOME	-КАБЕЛЬ КГЗ, 1,0	км	0,01	-	-	2	-	-	-	-
				175,68							
65	X151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЖИЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ мм ² :3х2,5	1000М	0,07	-	-	12	-	-	-	-
				166,00							
66	X151-1081	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЖИЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ мм ² :3х2,5	1000М	0,06	-	-	11	-	-	-	-
				191,00							
67	X151-1081 x=1,3	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЖИЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ мм ² :3х2,5 С ЧЕТВЕРТОЙ ЖИЛОЙ	1000М	0,14	-	-	35	-	-	-	-
				245,30							
68	T151-1082 x=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	1000М	0,02	-	-	5	-	-	-	-
				272,40							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ И ОБОЛОЧКОВОЕ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ213Х6 С ЧЕТВЕРТОЙ ЖИЛОЙ 1000М										
69	С131-1043 - КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ до 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ И ОБОЛОЧКОВОЕ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ213Х6 С ЧЕТВЕРТОЙ ЖИЛОЙ 1000М	0,01	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	КС1,3		267,00								
70	С131-1046 - КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ до 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ И ОБОЛОЧКОВОЕ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ213Х10 С ЧЕТВЕРТОЙ ЖИЛОЙ 1000М	0,01	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	КС1,2		448,80								
71	С131-1043 - КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ до 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ ИЗОЛЯЦИОННОЕ И ОБОЛОЧКОВОЕ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ213Х16 С ЧЕТВЕРТОЙ ЖИЛОЙ 1000М	0,02	-	-	12	-	-	-	-	-	-
	КС1,2		409,20								
72	С134-28 - ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЕ ТИПА П82-1030М16 ШТ	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-	-
			1,15								
73	С134-30 - ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЕ ТИПА П83-1030М16 ШТ	1,00	-	-	2	-	-	-	-	-	-
			2,06								
74	2405-1501 - МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ КВЭН-3 ТУ 36-848-72, ИЗМ. НРЗ-79 КОМПЛ	4,00	-	-	24	-	-	-	-	-	-
			5,99								
ИТОГО ПО СЧЕТУ			РУБ.	496	442	252	156		420		
			РУБ.				32		71		
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			408					
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД- СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВА- НИЯ -			РУБ.	55	-	-	-	-	-	-	-
ЦЕФМОНТАЖ -			РУБ.	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ.	749	-	-	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -			РУБ.		224						
ИТОГО:			РУБ.		866	252	156		491		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				РУБ.							
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.	222	0	0		0		
НАКЛАДНЫЕ МУЧП -				РУБ.		188			0		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				РУБ.					16		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				РУБ.		49					
ИТОГО:				РУБ.	749	1088	241	150	567		
				РУБ.				52			
ПЛАКОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.	80						
ПЛАКОВЫЕ МУЧП -				РУБ.		182					
ИТОГО:				РУБ.	749	1168	241	150	567		
				РУБ.				92			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ				РУБ.	1917		7				
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧУСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.			721				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч					507		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.			345				

СОСТАВИЛ

ИИ

СТИИИ ПИМАРИК

ПРОВЕРИЛ

ИИ

ДУКГР КОМАРАТОВИИ

ГОРНА С

ОСНОВАНЬЕ:

СЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,627 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,000 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1,627 ТЫС.РУБ.
КОРНАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ	
ПРОДУКЦИЯ	0,736 ТЫС.РУБ.
КОРНАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	366 ЧЕЛ.-Ч
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,163 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1986 Г.

[illegible]

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма	№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЩИТАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 4	шт	0,01	-	-	1	-	шт	248,00	2	-
				386,00					3,46		-
2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	шт	0,15	-	-	5	7	шт	57,00	9	-
				93,00			2	шт	20,90	3	-
3	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА КРОШТЕРКАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	шт	0,18	-	-	10	10	шт	103,00	19	-
				278,00			3	шт	23,48	4	-
4	ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	шт	0,23	-	-	8	-	шт	63,00	14	-
				103,00			-	шт	0,46	-	-
5	АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ДО СЕМИ КОНТАКТОВ НА ТОК 63 А	шт	4,00	-	-	7	-	шт	3,00	12	-
				3,90			-	шт	0,03	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ЦБ-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,04	-	-	1	9	-	36,00	1	-
		100ШТ		30,00				-	0,16	-	-
7	ЦБ-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10мм ²	5,30	-	-	322	126	121	41,00	217	-
				60,80				63	10,84	57	-
8	ЦБ-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,29	-	-	109	10	1	41,00	18	-
		1		377,00				-	1,82	1	-
9	ЦБ-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОГО ПРОВОДАКИ	0,01	-	-	1	-	-	31,00	-	-
		100ШТ		25,10				-	0,03	-	-
10	ЦБ-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,23	-	-	11	9	-	68,00	10	-
		100ШТ		49,80				-	0,08	-	-
11	ЦБ-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОГО ПРОВОАКИ	0,07	-	-	2	1	-	28,00	2	-
		100ШТ		23,80				-	0,03	-	-
12	ЦБ-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600X400X350мм	2,00	-	-	2	1	-	1,00	2	-
				1,08				-	0,04	-	-
13	ЦБ-534-1	-КОРОбКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 10мм ² С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАХВАТОВ ДО 3	80,00	-	-	218	90	6	2,00	160	-
		ШТ		2,72				1	0,01	1	-
14	ЦБ-534-2	-КОРОбКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 мм ² С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАХВАТОВ ДО 6	2,00	-	-	7	3	-	3,00	6	-
		ШТ		3,58				-	0,01	-	-
МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЫЕМЫЕ ЦЕННИКОМ											
15	1517-2400 доп.16	-ЦИТОК СВЕТИТЕЛЬНЫЙ Р0У-8501УЗ	1,00	-	-	42	-	-	-	-	-
		ШТ		41,96				-	-	-	-
16	С153-2	-СВЕТИЛЬНИК МСГО2-100	24,00	-	-	95	-	-	-	-	-
		ШТ		3,97				-	-	-	-
17	С153-19	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ РОСТ14-0.535.046-79/ ТИПА С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ МСГО9-200/Р50-03-02	9,00	-	-	29	-	-	-	-	-
		ШТ		3,26				-	-	-	-
18	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РСХ-00МУ 3	16,00	-	-	22	-	-	-	-	-
		ШТ		1,35				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C153-139	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА ИПО20.106/Р2.0-01УХЛ6 ИПО20.106/Р2.0-03УХЛ6	7,00	-	-	11	-	-	-	-	-
		шт		1,37							
20	C154-131	-ВЫЛКА А-701КЧБ	6,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		шт		0,43							
21	ПВ-7092	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ БИМЗГОЗАЩИЩЕННАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	4,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		шт		0,48							
22	C151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНОВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБЛОЧКОМ, МАРКА АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, мм2: 2х2,5	0,36	-	-	10	-	-	-	-	-
		1000м		144,00							
23	C151-1041	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНОВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБЛОЧКОМ, МАРКА АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, мм2: 3х2,5	0,12	-	-	23	-	-	-	-	-
		1000м		191,00							
24	C151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНОВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБЛОЧКОМ, МАРКА АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, мм2: 2х4	0,05	-	-	10	-	-	-	-	-
		1000м		190,00							
25	092/507	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 220-230-10	36,00	-	-	12	-	-	-	-	-
		шт		0,33							
26	092/507	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 220-230-40	22,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		шт									
27	092	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	1,00	0,20	-	1	-	-	-	-	-
		шт		0,44							
28	092/507	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	30,00	-	-	19	-	-	-	-	-
		шт		0,63							
29	C156-246	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ИТН-0,25	2,00	-	-	27	-	-	-	-	-
		шт		13,70							
30	2465-1721	-ПРОФИЛИ К238У2	2,00	-	-	2	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТУЗ-1434-76, ИЗМ НР2-80									
		ШТ		0,56							
31	2403-1710	- ПОЛОСЫ	120,00			48					
		ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 106У2									
		ТУЗ-1434-76, ИЗМ НР2-80		0,34							
		ШТ									
32	2403-1801	- КРОШТЕЛИ	18,00			28					
		ШТ									
33	2403-1324	- КОРОБКИ	80,00	1,37		34					
		ОТВЕТВЛЯТЕЛЬНЫЕ КОР-УЗУЗ									
		ТУЗ-УССР667-75, ИЗМ НР3-79		0,63							
		ШТ									
34	2403-1365	- КОРОБКИ	2,00			1					
		ОТВЕТВЛЯТЕЛЬНЫЕ КОР-74-УЗ									
		ТУЗ-УССР667-75, ИЗМ НР3-79		0,44							
		ШТ									
		ИТОГО ПО СЧЕТУ	РУБ.			761	270	145		678	
			РУБ.					51		66	
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				615				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,									
		ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-									
		СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВА-									
		НИИ -	РУБ.								
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.								
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.								
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ									
		В РАСЧЕНКАХ -	РУБ.			492					
		ИТОГО:	РУБ.			1273	270	145		566	
			РУБ.					51			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			235					
		НАКЛАДНЫЕ МУП -	РУБ.				133				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.							22	
		СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				42				
		ИТОГО:	РУБ.			1508	312	145		566	
			РУБ.					51			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			119					
		ПЛАНОВЫЕ МУП -	РУБ.				186				
		ИТОГО:	РУБ.			1627	312	145		566	
			РУБ.					51			
		ВСЕГО ПО СЧЕТУ	РУБ.			1627					
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				756				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЛ.Ч							566	
		СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				363				

НАИМЕНОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ-

ГОРНА 5

064647 HQHLP

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-13

НА ПРОГРЕТЕКЕ И МОСТА СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ

ОБЩОБАЩЕ:

СЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3,848 ТМС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	1,254 ТМС.РУБ.
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	2,594 ТМС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,673 ТМС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	583 ЧЕЛ.-Ч
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,368 ТМС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1986 Г.

[illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ц11-4-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ	2,00	-	-	1	1	-	1,00	2	-
		ШТ		0,51							
10	1504-12099	-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ ТР-200, ЧАСТОТА 50 И 600 ГЦ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220 В, ДИАПАЗОН КОНТРОЛИРУЕМЫХ ТЕМПЕРАТУР ОТ ПЛЮС 25 ГРАДУСОВ ДО ПЛЮС 200 ГРАДУСОВ, ЧИСЛО КОНТАКТОВ 1, МОЩНОСТЬ: ПРИ ПОСТОЯННОМ ТОКЕ 5 ВТ, ПРИ ПЕРЕМЕННОМ ТОКЕ 5 ВА-ТР-200У4 ТУ 16-523.470-77	1,00	2,70	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
11	Ц11-627-3	-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ, ТИП ТР-100	1,00	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		ШТ		1,36							
12	1704-20002	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУ УММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОВМ1-160, ОВМВ1-1 60, ОВВ1-160 ТУ25-02-26-74	10,00	2,55	25	-	-	-	-	-	-
		ШТ									0,02
13	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКЧ-1У ТУ25-02-31-75	1,00	7,80	8	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
14	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	11,00	-	-	9	8	-	1,00	11	-
		ШТ		0,80							
15	1704	-ДАТЧИК Д-210	1,00	17,00	17	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
16	Ц11-111-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ НАПОРА /ТЯГЫ/	1,00	-	-	2	2	-	3,00	3	-
		ШТ		1,78					0,01		
17	1704-50509	-ДАТЧИК УРОВНЯ ПОГЛАВКОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ=ДПЭ ТУ25-02-081508-78	3,00	28,00	84	-	-	-	-	-	-
		ШТ									0,01
18	Ц11-197-1	-УРОВНЕМЕР БУХКОВЫХ, ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ /ДАТЧИК/	3,00	-	-	13	8	-	4,00	12	-
		ШТ		4,18							
19	Ц11-652-5	-ПАТРУБОК ДЛЯ ДАТЧИКА УРОВНЯ ТИПА ДПЭ	3,00	-	-	2	2	-	1,00	3	-
		ШТ		0,82					0,01		
20	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	3,00	54,00	162	-	-	-	-	-	-
		ШТ									0,05
21	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3, СООТВЕТС ТВОРИТЕЛЬСТВО БУКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	3,00	-	-	8	8	-	4,00	12	-
		ШТ		2,66							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
КОМП											
ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА, УСТАНОВЛЕННАЯ В ПРОСТРАНСТВЕ											
22	15-0640П	-РЕЛЕ РН-21	14,00	22,00	140	-	-	-	-	-	-
23	ЦБ-374-33	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	18,00	-	-	21	13	-	1,00	15	-
24	1504-12044	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2 ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ПАРКУ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ, ДЛЯ ЗАМКНУТЫХ И РАЗМКНУТЫХ 4А. ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ, ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 4ВА, ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 487-РПУ-2 ТУ 16-523,331-78 0,450 КГ	4,00	5,10	20	-	-	-	-	-	-
25	ЦБ-376-33	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	4,00	-	-	3	3	-	1,00	4	-
26	15-0640П	-РЕЛЕ РКВ11-43	2,00	12,00	24	-	-	-	-	-	-
27	ЦБ-374-33	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	-	-	2	1	-	1,00	2	-
28	1504-0274	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ 50,400РЦ, 24-500В, 16А, 1 ПАКЕТ-ПКУЗ-38У2 ТУ 16-526,047-76 0,770 КГ	1,00	4,55	5	-	-	-	-	-	-
29	ЦБ-374-33	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	2,00	-	-	1	-	-	0,30	1	-
30	1504-18093	-ПОСТ ПКБ-222-1У24	2,00	1,95	4	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0,348 кг	шт									
31 ЦБ-576-27	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ; КОМПОНКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	2,00	0,43			1	1		0,38	1	
32 15-04A0-12	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2411028	2,00	24,70	37							
33 ЦБ-576-46	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ; ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	2,00	1,15			2	1		0,46	2	
34 15-04A0P	-ТУМБЛЕР ТВ1-1	4,00	0,26	1							
35 ЦБ-576-30	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ; КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКИПАТЕЛЬ	4,00	0,43			2	1		0,38	1	
36 1504-18118	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15,500В ЧАСТОТА 50,40Гц, 220В и.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 230X250X81мм ПКУ15-10331-54У2 .ПКУ15-10331-40УЗ ТУ 16-826.333-74, АА3614-77	2,00	10,40	21							
37 ЦБ-573-6	-ЩКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600X400X350мм	2,00	1,08			2	1		1,00	2	
38 1507-5056	-АРМАТУРА АСЕК=АСЕМ-2УЗ, АСЕМ-4УЗ	4,00	0,53			3					
39 1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	4,00	0,75	5							
40 ЦБ-576-46	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ; ДИОД СУХОР КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ	4,00	0,55			3	2		0,50	3	

409-28-43.13.87 А.А. М

123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.									
41	1504-18137	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ-071.ВП-54 ТУ 16-526.313-77 1,250 КГ ШТ	8,00	10,70	86	-	-	-	-	-	-
42	1517-1414-1	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А ШТ	8,00	3,30	26	-	-	-	-	-	0,01
43	ЦБ-574-28	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А ШТ	8,00	-	-	2	1	-	0,30	2	-
44	1504-18015	КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ.500В.4 АСТОТА 50Н 60Гц, 220В.НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А, КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2, ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-031У2 ТУ 16-526.407-76 0,200 КГ ШТ	4,00	0,80	3	-	-	-	-	-	-
45	1517-1414-1	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А ШТ	4,00	3,30	13	-	-	-	-	-	-
46	ЦБ-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	4,00	-	-	2	1	-	0,50	2	-
47	16022-50114	ЗВОНОК= 3ВН 2,200 КГ ШТ	3,00	8,70	26	-	-	-	-	-	-
48	ЦБ-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВАЯ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	3,00	-	-	2	1	-	0,50	1	0,01
49	1507-5090	АРКАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АСЛУ2 0,050 КГ ШТ	2,00	1,80	4	-	-	-	-	-	-
50	ЦБ-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ ШТ	2,00	-	-	1	1	-	0,50	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.										
51	1515-31018	- ЛАМПЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ШТ 220-10 10ШТ	0,20	1,60	-	-	-	-	-	-	-
52	Ц8-574-56	- ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	2,00	0,55	-	1	1	-	0,50	1	-
53	1504-3173	- ПЛАВНАЯ ВСТАВКА ШТ ВП-26=ПВ-10К ПВ-20К ПВ-30К ТУ16-521.025-68	2,00	0,24	-	-	-	-	-	-	-
54	1504-3085	- ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКОГО ВСТАВКИ ШТ ДВП-4-28=ПВА-6	2,00	0,45	1	-	-	-	-	-	-
55	Ц8-574-6	- ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	2,00	0,66	-	1	1	-	0,40	1	-
56	1517-1495-1	- УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ ШТ РЕЗКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЗКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	440,00	0,30	132	-	-	-	-	-	-
57	Ц8-149-1	- КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ШТ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1М ДО 11КГ	0,30	10,00	-	3	2	-	11,00	3	-
58	Ц8-148-1	- КАБЕЛЬ ДО 35КВ ПО ШТ УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ, МАССА 1М ДО 12КГ	8,25	12,00	-	106	60	3	13,00	101	-
59	Ц8-396-А	- КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ ² НА ШТ ТРОСЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ	0,15	127,00	-	19	2	3	27,00	4	-
60	Ц8-409-1	- ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ ШТ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ	12,90	4,88	-	63	30	30	4,00	52	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
В ОБЩЕЙ ОПЛАТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ 40,2,5ММ2											
61	Ц12-522-1	- ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИТ ВОДОРАЗПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	35,00	-	-	8	7	1	0,30	11	-
				0,24							
62	Ц8-408-1	- РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	2,03	-	-	45	19	10	16,00	32	-
				32,00				5	2,94	6	-
63	Ц11-582-1	- КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ, ДО: 8	3,00	-	-	3	2	-	1,00	3	-
				0,97				-	0,01	-	-
64	Ц11-582-2	- КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ, ДО: 16	17,00	-	-	18	13	1	7,00	17	-
				1,04				-	0,01	-	-
65	Ц11-582-3	- КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ, ДО: 32	3,00	-	-	4	4	-	2,00	6	-
				1,67				-	0,01	-	-
66	Ц8-91-6	- КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,43	-	-	162	14	2	61,00	26	-
				377,00				1	1,82	1	-
67	Ц8-397-1	- ЛОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,22	-	-	24	8	8	61,00	13	-
				108,00				2	12,69	3	-
68	Ц8-147-6	- КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОРКА МАССА ДО 1,6КГ	0,08	-	-	2	1	-	25,00	2	-
				27,80				-	0,31	-	-
69	Ц8-147-7	- КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,10	-	-	1	-	-	2,00	-	-
				1,34				-	0,06	-	-
70	Ц8-147-8	- КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	0,09	-	-	1	-	-	2,00	-	-
				1,65				-	0,15	-	-
71	Ц11-642-1	- УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	6,00	-	-	2	2	-	1,00	6	-
				0,34				-	-	-	-
72	Ц8-348-1	- КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	0,12	-	-	11	1	9	19,00	2	-
				92,30				3	28,51	3	-
73	Ц8-86-1	- МОНТАЖ КОЛОДКИ	3,00	-	-	5	4	-	2,00	6	-
				1,57				-	-	-	-
74	Ц8-572-6	- ЩИТОК, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ	3,00	-	-	14	5	3	3,00	9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000X800ММ		4,74				1	0,36	1	
75	Ц8-572-5	ШТ -ШИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000X1000ММ	1,00	-	-	5	2	1	3,60	3	-
				5,24					0,49		-
76	Ц8-418-4	ШТ -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,05	-	-	1	-	-	10,60	-	-
				7,24					0,84		-
77	Ц8-417-1	ШТ -ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,15	-	-	5	2	2	26,00	4	-
				34,80				1	4,97	1	-
78	Ц8-406-1	ШТ -ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,25	-	-	14	4	5	43,00	11	-
				54,00				2	12,55	3	-
79	Ц8-153-13	ШТ -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ ² , С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	34,00	-	-	17	7	-	1,00	34	-
				0,49							-
80	Ц8-153-14	ШТ -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ ² , С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	24,00	-	-	21	10	-	1,00	24	-
				0,81							-
81	Ц8-153-15	ШТ -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ ² , С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 19	22,00	-	-	22	11	-	1,00	22	-
				1,02							-
82	Ц8-153-16	ШТ -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ ² , С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 30	10,00	-	-	14	7	-	1,00	10	-
				1,37							-
83	Ц11-711-1	ШТ -ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	6,00	-	-	4	4	-	1,00	8	-
		1880А		0,54							-
84	Ц11-711-2	ШТ -ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	3,00	-	-	3	3	-	1,00	3	-
		1880А		1,05							-
85	Ц11-712-2	ШТ -ВВОД ЧЕРЕЗ СОЕДИНИТЕЛИ С ШАРОВЫМ НИППЕЛЕМ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО:10	2,00	-	-	1	-	-	0,16	-	-
		1880А		0,13							-
86	Ц12-804-1	ШТ -КРАНЫ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, 25	4,00	-	-	7	6	-	2,00	8	-
				1,72					0,01		-
87	Ц12-808-1	ШТ -БЕНТИЛИ, КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБАТНЬЕ	4,00	-	-	7	4	-	2,00	8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОВОРОТНЫЕ, ЭМАЛИРОВАННЫЕ, ФУТЕ РОВАННЫЕ ВИНИЛПЛАСТОМ, ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ, ИЛИ ФАОЛИТОМ, ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1, МПА; ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, ММ: 10-32	1,82						0,01		
		ШТ									
88	C151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВР, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4X2,5	0,06	-							
		1000М		193,00							
89	C151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВР, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 5X2,5	0,16	-		34					
		1000М		211,00							
90	C151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВР, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 7X2,5	0,07	-		21					
		1000М		277,00							
91	C151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВР, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 10X2,5	0,11	-		39					
		1000М		347,00							
92	C151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВР, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 14X2,5	0,05	-		23					
		1000М		438,00							
93	C151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВР, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 19X2,5	0,29	-		169					
		1000М		592,00							
94	C151-2286	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВР, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И	0,06	-		49					
		1000М		811,00							

МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СЕЧЕНИЕМ, ММ ² : 27x2,5										
95	С151-1816	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ КВВР, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ ² : 4x1	1000М	0,06	-	-	11	-	-	-	-
					202,00						
96	15-09А0М20 Т4051	-КАБЕЛЬ КПГЗ.1+1.1	1000М	0,02	-	-	6	-	-	-	-
		КМ			299,43						
97	15-09Т5001	-ПРОВОДА ПВЗСЧ1		1,18	-	-	30	-	-	-	-
		КМ			25,11						
98	05-03	-ТРУБА ПВХ-ЭП25У		15,00	-	-	5	-	-	-	-
		М			0,32						
99	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОМ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/Д ИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ=ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ=Т ДУ=20 Т=2.8		25,00	-	-	8	-	-	-	-
					0,31						
100	С1511-289	-ТРУБКА Ф=4Д		4,00	-	-	7	-	-	-	-
		КГ			1,72						
101	2405-1942	-ЯЩИК К654+К655 ТУЗ6-2057-77, ИЗМ1-80		3,00	-	-	24	-	-	-	-
		ЗАШТУКУ			7,85						
102	2405Д0П	-ЯЩИК К657		1,00	-	-	14	-	-	-	-
		ШТ			14,42						
103	24-05А0Г	-КОРОБКА КС=10		3,00	-	-	17	-	-	-	-
		ШТ			5,52						
104	Т0*Е	-КОРОБКА КС=20		17,00	-	-	169	-	-	-	-
		ШТ			9,95						
105	Т0*Е	-КОРОБКА КС=40		3,00	-	-	45	-	-	-	-
		ШТ			15,04						
106	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУЗ6-1113-75, ИЗМ НРЗ-79		4,00	-	-	1	-	-	-	-
		1М			0,15						
107	2405-18*6	-УГОЛКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=35Х35У1 ТУЗ6-1113-75, ИЗМ НРЗ-79		12,00	-	-	4	-	-	-	-
		1М			0,30						
108	2405-1730	-ПРОФИЛЬ ЭП2000=		8,00	-	-	13	-	-	-	-
		ТУЗ6-1113-75, ИЗМ НРЗ-79			1,61						
109	С152-228	-ПРОВОДА АПВ=2,0	1000М	0,11	-	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	C113-353	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОМ ФАКСОМ ГРУППЫ Б И Д ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН=25 Т=2.5	20,00	28,40 0,60	-	12	-	-	-	-	-
111	C159-36	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И МЗ, ТВЕРДЫЕ, НЕИМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 6-7ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	0,01	1990,00	-	20	-	-	-	-	-
112	C159-38	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И МЗ ТВЕРДЫЕ, НЕИМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 8-9ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	0,01	1690,00	-	17	-	-	-	-	-
113	241649-1059-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-З ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=10ММ 1000М	0,10	109,80	-	10	-	-	-	-	-	-
114	241649-1060-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-З ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=12ММ 1000М	0,05	131,76	-	6	-	-	-	-	-	-
115	241649-1061-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-З ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=15ММ 1000М	0,05	153,72	-	7	-	-	-	-	-	-
116	241649-1063-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-З ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=20ММ 1000М	0,01	197,64	-	1	-	-	-	-	-	-
117	241649-1065-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-З ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=25ММ 1000М	0,01	329,60	-	3	-	-	-	-	-	-
118	241649-1066-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-З ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=32ММ 1000М	-	406,26	-	1	-	-	-	-	-	-
119	C159-546	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25	0,50	1,51	-	1	-	-	-	-	-
120	2405-1468	-ЛОТОК ЛП83, ЛП145, ЛП225=К422УЗ ТУ36-31-80	28,00	1,98	-	55	-	-	-	-	-
121	2405-1862	-СТОЯКИ=К1151УЗ ТУ36-1696-75, ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,01	337,68	-	2	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	2405-1841	-СТОПКИ=К1130УЗ ТУ36-1446-75, ИЗМ. НР2-79 1000ШТ	"	"	"	"	1	"	"	"	"
				235,84							
123	2405-1646	-ПОЛКИ=К1161УЗ ТУ 36-1446-75, ИЗМ. НР2-УФ 1000ШТ	0,01	"	"	"	1	"	"	"	"
				139,36							
124	2405-1647	-ПОЛКИ=К1162УЗ ТУ 36-1446-75, ИЗМ. НР2-79 1000ШТ	0,01	"	"	"	2	"	"	"	"
				203,48							
125	241820п02 9	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 6-223п04-200п ШТ	6,00	"	"	"	26	"	"	"	"
				4,41							
126	24-05А0П	-КОРОВА СП100, СУ-100 ШТ	5,00	"	"	"	29	"	"	"	"
				5,74							
127	1517-1505	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА ФИРМЕННЫХ ТАБЛИЧКИ-ФОТОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ ШТ	2,00	0,30	"	"	"	"	"	"	"
				"							
128	2405-1119	-КОЛАКИ КЛЕММНЫЕ=КА-3У2 ТУ21-ЭССР40-75 1000ШТ	"	"	"	"	1	"	"	"	"
				100,77							
129	2405-1762	-САЛЬНИКИ ОДНОСТОРОННИЕ=СКР0-20 ГОСТ4840.1-74 1000ШТ	"	"	"	"	1	"	"	"	"
				284,80							
130	2405-1766	-САЛЬНИКИ ПРИВЕРТНЫЕ=С16 ТУ36-1073-75 1000ШТ	0,01	"	"	"	1	"	"	"	"
				157,58							
131	2405-1767	-САЛЬНИКИ ПРИВЕРТНЫЕ=С22 ТУ36-1073-75 1000ШТ	0,01	"	"	"	2	"	"	"	"
				168,30							
132	2405-1768	-САЛЬНИКИ ПРИВЕРТНЫЕ=С32 ТУ36-1073-75 1000ШТ	"	"	"	"	1	"	"	"	"
				210,11							
133	2405-1506	-МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ=ККР-5 УЗ ТУ36-2043-77 КОМПЛ	34,00	"	"	"	162	"	"	"	"
				4,77							
134	2405-1507	-МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ=ККР-6УЗ ТУ36-2043-77 КОМПЛ	26,00	"	"	"	124	"	"	"	"
				4,77							
135	2405-1508	-МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ=ККР-7УЗ ТУ36-2043-77 КОМПЛ	22,00	"	"	"	105	"	"	"	"
				4,77							
136	2405-1509	-МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ=ККР-8УЗ ТУ36-2043-77 КОМПЛ	10,00	"	"	"	48	"	"	"	"
				4,82							
137	С130-1039	-ГРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ, МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11818БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ ШТ	4,00	"	"	"	4	"	"	"	"
				1,07							
138	С130-122	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15х 16ЕР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ШТ	4,00	"	"	"	80	"	"	"	"
				"							


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 63			19,90								
ШТ.											
ИТОГО ПО СЧЕТУ			РУБ.	1161	721	301	84		531	0,08	
			РУБ.				26		33		
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			385					
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,			РУБ.								
ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-			РУБ.								
СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВА-			РУБ.	93							
НИИ -			РУБ.								
ШЕФМОНТАЖ -			РУБ.								
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ.	1254							
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЧЕНКАХ -			РУБ.		1430						
ИТОГО:			РУБ.		2151	301	84		564	0,08	
			РУБ.				26				
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.	257							
НАКЛАДНЫЕ МУЧП -			РУБ.		120						
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -			РУБ.						19		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -			РУБ.		41						
ИТОГО:			РУБ.	1254	2408	342	84		583	0,08	
			РУБ.				26				
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.	186							
ПЛАНОВЫЕ МУЧП -			РУБ.		170						
ИТОГО:			РУБ.	1254	2594	342	84		583	0,08	
			РУБ.				26				
ВСЕГО ПО СЧЕТУ			РУБ.	3848							
НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.			675					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч						583		
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			368					

СОСТАВИЛ



СТИНЖ ПИНАРИК

ПРОВЕРИЛ



РУКГР КОНДАРАТОВИЧ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКИ

ФОРМА 3

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-14

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ШТА КОНТРОЛЯ №1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,385 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,290 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,095 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,050 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 43 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,031 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г

Шифр и л.п.п.	Наименование и характеристика	Единицы измерения	Количество	Стоимость в руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда, чел.-ч	Общая масса оборудования	Не занятых обслуживанием машин	Экспл. машин	Основная масса машин	Всего зарплат	В т.ч. зарплат на един.	Всего нетто
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	15-17A7	-ШИТ ШМ 2200X1000X600	шт	1,00	30,00	30	-	-	-	-	-	-	-
2	11-680-2	-ШИТ ШКАФНОЯ. РАЗМЕР, мм: 2200X1000X600, 2200X1000X800	шт	1,00	-	-	4	3	-	6,00	6	-	-
3	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25, ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЯ МР, Ч НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25-А63-МР А63-М ТУ 16-522.110-74 0,270 кг	шт	1,00	1,45	1	-	-	-	-	-	-	-
4	1517-1351-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А	шт	1,00	2,70	3	-	-	-	-	-	-	-
5	18-574-19	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА	шт	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСТРОЙСТВА: АРТОЧАТ УСТАНОВОЧНЫМ ДВУХПОЛЮСНЫМ НА ТОК ДО 160А											
6	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ РЕ.500В,6АСТОТ=	2,00	0,60	2	-	-	-	-	-	-
		30-60Гц,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК		-				-	-	-	-
		10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ						-	-	-	-
		2,ТОЛКАТЕЛЬ						-	-	-	-
		ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ-011УЗ						-	-	-	-
		ТУ16-526,407-76						-	-	-	-
		0,200 КГ						-	-	-	-
7	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ-КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К	2,00	1,25	2	-	-	-	-	-	-
		3		-				-	-	-	-
8	Ц8-574-49	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	2,00	-	-	2	1	-	1,00	2	-
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА		1,09				-	-	-	-
		УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА						-	-	-	-
		УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО						-	-	-	-
		ШТИФТОВ 3						-	-	-	-
9	150440П	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТУМБЛЕР	11,00	0,24	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	1517-1453-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮ	11,00	1,00	11	-	-	-	-	-	-
		АТЕЛИ		-				-	-	-	-
		СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И						-	-	-	-
		ДР.-ПЗТ,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-						-	-	-	-
		222А,МКР-1,МКР-2,МКР-3,РПК-4,						-	-	-	-
		ШПК-6,ГНЕЗДА МКК-1,ШТЕККЕР						-	-	-	-
		МШ-1 И ДР.						-	-	-	-
11	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	11,00	-	-	5	2	-	0,30	3	-
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА		0,43				-	-	-	-
		УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР						-	-	-	-
		ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ						-	-	-	-
		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ						-	-	-	-
12	1504-3065	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ	7,00	0,55	4	-	-	-	-	-	-
		ПВА-1,ПВА-2,ПВА-4,ПВА-6-ПРС-6		-				-	-	-	-
		ТУ 16-522,112-76						-	-	-	-
		0,160 КГ						-	-	-	-
13	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А	7,00	0,65	5	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
14	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	7,00	-	-	5	2	-	0,40	3	-
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА		0,66				-	-	-	-
		УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ						-	-	-	-
		ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А						-	-	-	-
		ШТ						-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1507-3051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС-220 шт	5,00	-	-	2	-	-	-	-	-
16	1517-1481-1-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ шт	5,00	0,38 0,75	-	4	-	-	-	-	-	-
17	цб-574-50 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И т.п. шт	5,00	-	-	-	3	2	-	0,50	3	-
18	1507-5058 -ТАБЛО СВЕТОВОЕ ТСМ-Р-УЗ-01 шт	12,00	-	-	-	13	-	-	-	-	-
19	1517-1481-1-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ шт	12,00	1,03 0,75	-	9	-	-	-	-	-	-
20	цб-574-56 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И т.п. шт	12,00	-	-	-	7	4	-	0,50	6	-
21	1515-31018 -ЛАМПЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ц 220-10 10 шт	1,20	1,40	-	2	-	-	-	-	3	4
22	1504-12050 -РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2, ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ВИНТЫ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ, ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А, ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ, ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 0,8А, ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ РПУ-2 ТУ 16-523.331-78 0,450 кг шт	9,00	3,40	-	49	-	-	-	-	-	-
23	1517-1429-1-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, шт	9,00	3,75	-	34	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С 4 ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8 ТИПОВ									
		ШТ									
24	ЦБ-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	9,00			11	7		1,00	9	
				1,19							
25	1504Д0П	-РЕЛЕ РКВ11	2,00	12,00	24						
		ШТ									
26	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С 4 ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ	2,00	2,50	5						
		ШТ									
27	ЦБ-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00			2	1		1,00	2	
				1,19							
28	1504Д0П	-РЕЛЕ ТОКА АВУСТАБИЛЬНОЕ РТА-12	1,00	31,00	31						
		ШТ									
29	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С 4 ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8 ТИПОВ	1,00	3,75	6						
		ШТ									
30	ЦБ-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00			1	1		1,00	1	
				1,19							
31	3609	-ДМОА А2265	13,00	0,18	2						
		ШТ									
32	1517-1401	-СТАБИЛИТРОН ДМОА ОДНОБЛОЧНЫЙ ВД. ФД-1, КС, ЗМЗ01,2 ИТО2, ВК-2 И ДР.	13,00	0,80	10						
		ШТ									
33	ЦБ-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ДУОД СУХОЯ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ	13,00			7	6		0,50	6	
				0,55							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.											
34	1517-1405-1	УСТАНОВКА ЗАЩИНА ОТВОДНОЙ РЕЗКИ ОТВОДНЫЕ РЕАКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ АО 63А	90,00	0,30	27	"	"	"	"	"	"
35	1517-1505	ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ ФОТОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ	32,00	0,28	9	"	"	"	"	"	"
ИТОГО ПО СМЕТЕ											
			РУБ.		271	48	28	"		62	"
			РУБ.								
			РУБ.				28				
			РУБ.		19	"	"	"	"	"	"
			РУБ.		"	"	"	"	"	"	"
			РУБ.		290	"	"	"	"	"	"
			РУБ.								
			РУБ.				15				
			РУБ.				63	28	"	42	"
			РУБ.								
			РУБ.				25	"	"	"	"
			РУБ.				"	8	"	"	"
			РУБ.				"	"	"	1	"
			РУБ.				"	"	"	"	"
			РУБ.								
			РУБ.		290	66	31	"		63	"
			РУБ.								
			РУБ.				7	"	"	"	"
			РУБ.				"	14	"	"	"
			РУБ.								
			РУБ.		290	95	31	"		43	"
			РУБ.								
			РУБ.								
			РУБ.		385	"	"	"	"	"	"
			РУБ.				50	"	"	43	"
			ЧЕЛ.-Ч				"	"	"	"	"
			РУБ.				31	"	"	"	"

СОСТАВИЛ

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИМЖ ИШКЕВИЧ

ПОДПИСАНО

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОКИ

ФОРМА 3

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕРА N115

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИТА КОНУРОЛА N2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,162 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 0,122 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0,042 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДАЖКА 0,022 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 20 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,016 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

:	:	:	:	:	СТОИ-	:	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	:	ЗАТРАТЫ ТРУДА	:	ОБЩАЯ
:	:	:	:	:	МОСТЬ	:		:	РАБОЧНИК, ЧЕЛ.-Ч	:	МАССА
ШИФР И М:	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА	:	:	:	ЕДИНИЦЫ	:	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	:		:	ОБОРУДОВА-
М:	ПОЗИЦИИ	ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ,	КОЛИЧЕСТ-	:	РУБ.	:		:	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУ-	:	ВАННЯ
ПП:	НОРМАТИ-	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И	80	:		:	ОБОРУДОВА-	:	ЭКСПЛ.,	:	ЖИВАНИЕМ МАШИИ
:	ВА	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	:	:	ОБОРУД.	:	ВАННЯ	:	ОСНОВНОЙ	:	МАШИИ
:	:	:	:	:		:	ВСЕГО	:	ЗАРПЛАТЫ	:	ОБСЛУЖИВ. МАШИИ
:	:	:	:	:	МОНТАЖИ	:		:	В Т.Ч.	:	
:	:	:	:	:	РАБОТ	:		:	ЗАРПЛАТЫ	:	НА ЕДИН., ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	13-1747	-КИТ ЧШМ 2200X1000X400	1,00	30,60	30	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
2	Ц11-680-2	-КИТ ШКАФНОК, РАЗМЕР, ММ: 2200X1000X600, 2200X1000X600	1,00	-	-	4	3	-	6,00	6	-
		О		3,70				0,15	-	-	-
		ШТ									
3	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ, 500В, 4АСТОТА 50-60ГЦ, 220В, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А, КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2, ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ КЕ-011УЗ ТУ16-524.407-74	1,00	0,80	1	-	-	-	-	-	-
		0,200 КГ									
4	1517-1444-1	-КНОПКА ЦЕПЯ УПРАВЛЕНИЯ КЕ, ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ, К	1,00	1,25	1	-	-	-	-	-	-
		3									
		ШТ									
5	Ц8-574-49	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
				1,09							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ШТИФТОВ 3											
6	1504-6417	ШТ -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С САНОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕТЫРЕКСЕЦИОННЫЙ П-5312 ТУ 16-524.074-75 9,250 КГ	1,00	3,25	3	-	-	-	-	-	-
7	1517-1446-1	ШТ -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300, ПКУ, ПМО, КПК-2	1,00	2,50	3	-	-	-	-	-	-
8	Ц8-574-50	ШТ -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	4,00	-	-	2	1	-	0,30	1	-
9	1504A0П	ЦЕПЬ -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТУМБЛЕР ТВ-1 ШТ	3,00	0,24	1	-	-	-	-	-	-
10	1517-1633-1	ШТ -ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ТУМБЛЕРЫ, ПЕРЕКЛЮ АТЕЛИ СЕТЕВЫЕ, КОНЦЕВЫЕ, РОЗЕТКИ И ДР. ПЗТ, ТВ, ТП, ПЕ, ВПК-2000, ВУ- 222А, НКР-1, НКР-2, НКР-3, РПК-6, ШПК-6, ГНЕЗДА МКК-1, ШТЕККЕР МШ-1 И ДР.	3,00	1,00	3	-	-	-	-	-	-
11	Ц8-574-50	ШТ -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	3,00	-	-	1	1	-	0,30	1	-
12	1504-3065	ЦЕПЬ -ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВА-1, ПВА-2, ПВА-4, ПВА-6=ПРС-6 ТУ 16-522.112-74 0,160 КГ	2,00	0,55	1	-	-	-	-	-	-
13	1517-1379-1	ШТ -ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А	2,00	0,65	1	-	-	-	-	-	-
14	Ц8-574-6	ШТ -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	2,00	-	-	1	1	-	0,40	1	-
15	1507-5051	ШТ -АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220 ШТ	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-
				0,38							

109-28-43.13.87 АП. VII

139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1517-1481-1-ПРИБОРЫ		1,00	0,75	1	-	-	-	-	-	-
	ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ									
17	Ц8-574-56 - ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВАЯ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.		1,00	-	-	1	-	-	0,50	-	-
				0,55							
18	1507-5058 - ТАБЛО СВЕТОВОЕ ТСМ-Р-УЗ-01	ШТ	6,00	-	-	6	-	-	-	-	-
				1,05							
19	1517-1481-1-ПРИБОРЫ		6,00	0,75	5	-	-	-	-	-	-
	ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ									
20	Ц8-574-56 - ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВАЯ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.		6,00	-	-	3	2	-	0,50	3	-
				0,55							
21	1515-31018 - ЛАМПЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ Ц 220-10	ЦТ	0,60	1,40	1	-	-	-	-	-	-
		10 ШТ									
22	1504А0П - РЕЛЕ РП21		3,00	6,00	18	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
23	1517-1429-1-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧ- НЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8 ТИПОВ		3,00	3,75	11	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
24	Ц8-574-55 - ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТЧЕТ ФАДОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		3,00	-	-	6	2	-	1,00	3	-
				1,19							
25	1504А0П - РЕЛЕ РКВ-11	ШТ	1,00	12,00	12	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ШТ											
26	1517-1428-1-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧ- НЫЕ С 4 ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 6 ТИПОВ		1,00	2,50	3	-	-	-	-	-	-
ШТ											
27	ЦБ-574-55 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		1,00	1,19	-	1	1	-	1,00	1	-
ШТ											
28	3609 -ДИОД А226Б		6,00	0,18	1	-	-	-	-	-	-
ШТ											
29	1517-1401 -СТАБИЛИТРОН ДИОД ОДНОБЛОЧНЫЙ Д, ФД-1, КС, ЗНЗ01,2 Н102, ВК-2 И ДР.		6,00	0,80	5	-	-	-	-	-	-
ШТ											
30	ЦБ-574-56 -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.		6,00	0,55	-	3	2	-	0,50	3	-
ШТ											
31	1517-1495-1-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОР РЕАКТИВНОГО ОТВОДНОР РЕАКТИВ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А		50,00	0,30	15	-	-	-	-	-	-
ШТ											
32	1517-1505 -ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ-ФОТОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ		10,00	0,28	3	-	-	-	-	-	-
ШТ											
ИТОГО ПО СЧЕТУ			РУБ.		119	22	16	-		20	-
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.				16	-			
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,			РУБ.					-			
ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-											
СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВА-											
НИИ -			РУБ.		6	-	-	-	-	-	-
ШЕМОМОНТАЖ -			РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:			РУБ.		125	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -											
		РУБ.			6						
ИТОГО:		РУБ.			28	14				20	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -											
		РУБ.			13						
НАКЛАДНЫЕ КУЧП -		РУБ.				4					
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.									
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.									
ИТОГО:		РУБ.	125	41	14					20	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -											
		РУБ.			2						
ПЛАНОВЫЕ КУЧП -		РУБ.				5					
ИТОГО:		РУБ.	125	43	14					20	
ВСЕГО ПО СЧЕТЕ											
		РУБ.									
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.	168								
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								20	
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				14					

СОСТАВИЛ

П.Л.И.-

И.И. ЮШКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

Р.

РУК ГР КОНДРАТОВИЧ

ОБЪЕКТ НОМЕР

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ

ОСКОРАДЖЕ:

СЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,044 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,031 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,013 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ	
ПРОДУКЦИЯ	0,009 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	6 ЧЕЛ.-Ч
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1986 Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Шифр и №	Наименование и характеристика	Количество	Стоимость	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	Общая					
Позиции	Оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Руб.	Руб.	Чел.-ч	Масса					
Норматив	Единица измерения	Всего	Оборудования	Монтажных работ	Экспл.	Живанием машин					
Вд	Масса единицы оборудования	Оборудования	Всего	Зарплаты	Обслужив.	Машин					
			Монтаж	Всего	Зарплаты	Обслужив.	Машин				
			Работ		Зарплаты на един.	Всего					

1	ПР-Т141ДОП - АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ СПЕКТОРЗ 20	1,00	29,00	29	-	-	-	-	-	-
	ШТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц10-127-5 - АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ С СИСТЕМОЙ ИЛИ АТС	1,00	-	-	1	-	-	0,50	-	-
	ШТ	-	0,37	-	-	-	-	-	-	-
3	Ц10-972-10 - КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	-	-	4	2	-	3,00	3	-
	КОРОБКА	-	4,01	-	-	-	-	0,23	-	-
4	Ц10-34-12 - ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ; БЕТОННОЙ	0,10	-	-	1	1	-	19,00	2	-
	100М	-	11,20	-	-	-	-	-	-	-
5	ЦБ-417-1 - ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,04	-	-	1	1	-	26,00	1	-
	100М	-	34,30	-	-	-	-	4,97	-	-

МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННУ КОМ

6 С192-48В	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ШИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАЗКУ ТРЕХ ДИАМЕТРОВ	0,01	-	-	1	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		10,60	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ШЛИНГ, 6 мм 2											
7	0503СТР268	ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ Д=20 М	1000М	4,00	-	-	1	-	-	-	-
8	С153-17	КОРОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10 ШТ		1,00	0,22	-	1	-	-	-	-
					1,03						
ИТОГО ПО СМЕТЕ				РУБ.		29	8	4	-	6	-
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.				4			
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,				РУБ.							
ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-				РУБ.							
СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВА-				РУБ.							
НИИ -				РУБ.		2	-	-	-	-	-
ШЕФМОНТАЖ -				РУБ.		-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:				РУБ.		31	-	-	-	-	-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ				РУБ.			2				
В РАСЦЕНКАХ -				РУБ.							
ИТОГО:				РУБ.			10	4	-	6	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ.							
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -				РУБ.		3	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Р. -				РУБ.		-	-	1	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. -				РУБ.		-	-	-	-	-	-
ИТОГО:				РУБ.		31	13	4	-	6	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ.							
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -				РУБ.				1	-	-	-
ИТОГО:				РУБ.		31	13	4	-	6	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ				РУБ.							
НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -				РУБ.		44	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				ЧЕЛ.-Ч		-	-	9	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ.		-	-	6	-	-	-

СОСТАВИЛ

Т.С. -

ИМЧ ЮСКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

Р. -

РУК ГР КОМАРАТОВИЧ

0044 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-17

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - БЕТОННО-РАСТВОРНЫЙ УЗЕЛ

СЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,062 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,011 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,051 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ	
ПРОДУКЦИЯ	0,032 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	27 ЧЕЛ.-Ч
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,019 ТЫС.РУБ.

№	П/П	Шифр и наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость в руб.	Общая стоимость, руб.	Монтажные работы	Затраты труда рабочих, чел.-ч	Общая масса оборудования	Не занятых обслуживанием машин	Основная масса машин	Всего зарплат	В т.ч. в зарплате на единицу всего	Брутто	Нетто
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Всего	В том числе	В том числе	В том числе	В том числе
1	ПР-Т084-01 -ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ -1 ТАЯГА-3	шт	2,00	5,00	10	-	-	-	-	-
2	Ц10-397-7 -ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА; В ПОМЕЩЕНИИ	шт	2,00	-	-	5	5	6,00	8	-
3	Ц10-381-11 -РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	шт	2,00	2,73	-	1	1	1,00	2	-
4	Ц10-381-6 -КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	шт	1,00	0,36	-	2	2	3,00	3	-
5	Ц8-417-1 -ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	шт	0,04	-	-	1	1	26,00	1	-
6	Л8-402-2 -ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОМ ПРОВОДКЕ	шт	0,30	-	-	4	2	13,00	4	-
7	Е34-641 -УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В	шт	1,00	12,70	-	14	4	1,52	7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	ШТ										
Б ЦГО-ФРЗ-10	-ВВОД АБОНЕНТСКИХ ИЛИ ГРУППОВЫХ В УСТАНОВКУ КОРБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ БУВКИ НА СТЕНУ	1,00	-	-	3	2	-	2,00	2	-	-
			3,17					0,17			
	ВВОД										
МАТЕРИАЛЫ НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ											
Ф С135-22	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ РШО	2,00	-	-	1	-	-	-	-	-	-
			0,16								
10 С135-12	-КОРБОКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	1,00	-	-	1	-	-	-	-	-	-
			0,16								
11 ПР-Т6303СГ Р248	-ТРУБА ВИНИЛПЛАСТОВАЯ Д=20 М	4,00	-	-	1	-	-	-	-	-	-
			0,22								
12 С132-446	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПК С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2 1000М	0,02	-	-	1	-	-	-	-	-	-
			15,10								
13 С132-493	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПК С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2 1000М	0,01	-	-	1	-	-	-	-	-	-
			22,90								

ИТОГО ПО СЧЕТУ		РУБ.		10	36	17	1		27	-	-
		РУБ.									
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				18					
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД- СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ ОБОРУДОВА- НИЯ -		РУБ.		1	-	-	-	-	-	-	-
ШЕ-МОНТАЖ -		РУБ.		-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:		РУБ.		11	-	-	-	-	-	-	-

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЧЕНКАХ -		РУБ.			1						

ИТОГО:		РУБ.		35	17	1			27	-	-
		РУБ.									
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		14	-	-	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ МУЧП -		РУБ.		-	6	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		РУБ.		-	-	-	-	-	-	-	-
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО:			РУБ.		11	49	19	1		27	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			2					
ПЛАНОВЫЕ КУПИ -			РУБ.				7				
ИТОГО:			РУБ.		11	51	19	1		27	
ВСЕГО ПО СЧЕТУ			РУБ.			62					
НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ.				32				
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч							27	
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				19				

СОСТАВИЛ

Т.И.С.

ИММ ЮЖКЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ

Р.

РУК РР КОМАРАТОВИЧ

объемов и стоимости работ к локальным сметам № I-I + I-17

I. Общестроительные работы						
I. Земляные работы	681	20,5	141	66	888	2,84
2. Фундаменты	5495	-"-	1124	526	7145	22,88
3. Стены	6718	-"-	1378	648	8744	29,01
4. Перекрытие	2263	-"-	463	216	2942	9,42
5. Покрытие	957	-"-	194	93	1244	3,98
6. Кровля						
6.1. Общестроительные работы	867	-"-	175	81	1123	3,59
6.2. Металломонтажные работы	13	8,6	1	1	15	0,05
7. Металлоконструкции						
7.1. Общестроительные работы	82	20,5	17	18	107	0,34
7.2. Металломонтажные работы	2874	8,6	247	249	3370	10,80
8. Проемы оконные	1172	20,5	240	112	1524	4,89
9. Перегородки	963	-"-	195	93	1251	4,02
10. Полы	602	-"-	122	57	781	2,51
II. Отделочные работы	834	-"-	172	79	1085	3,47

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12. Разные работы				670	20,5	137	63	870						2,78
13. Устройство ограждений				99	-"-	19	9	127						0,42
ИТОГО общестроительных работ				24290				31216						100%
П. Санитарно-технические работы														
I. Отопление при теплоносителе 150°-70°С														
I.1. Монтажные работы				81	80	3	6	90						
I.2. Общестроительные работы				165	20,5	34	16	215						
I.3. Сантехнические работы				866	13,3; 80	130	79	1075						
IA. Отопление при теплоносителе 95°-70°С														
IA.1. Монтажные работы				88	80	3	7	98						
IA.2. Общестроительные работы				179	20,5	37	17	233						
IA.3. Сантехнические работы				1003	13,3; 80	142	89	1234						
2. Технологическое пароснабжение														
2.1. Монтажные работы				270	80	65	22	357						
2.2. Общестроительные работы				146	20,5	29	12	187						
3. Вентиляция														
3.1. Общестроительные работы				75	20,5	16	7	98						
3.2. Сантехнические работы				2610	13,3; 80	274	233	3117						
ИТОГО сантехнических работ при теплоносителе 150°-70°С				4213				5139						
То же, при теплоносителе 95° - 70°С				4371				5324						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	14	15
III. Водоснабжение и канализация														
I. Водопровод и канализация														
I.1. Общестроительные работы				39	20,5	7	2	48						
I.2. Сантехнические работы				640	13,3,80	83	54	777						
ИТОГО по водоснабжению и канализации				679				825						
IV. Оборудование														
I. Технологическое оборудование				1951	80	854	223	3028						
2. Технологическое оборудование (сопутствующие работы)														
2.1. Общестроительные работы				57	20,5	12	6	75						
2.2. Металломонтажные работы				578	8,6	51	51	680						
3. Оборудование компрессорной				478	80	183	52	713						
4. Оборудование и трубопроводы (сопутствующие работы)														
4.1. Общестроительные работы				90	20,5	19	8	117						
ИТОГО по оборудованию				3154				4613						
У Электрооборудование				866	87	222	80	1168						
УI Электроосвещение				1273	87	235	119	1627						
УII Автоматизация				2151	87	257	193	2601						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
УШ	Щит контроля № 1			63	87	25	7	95						
IX	Щит контроля № 2			28	87	13	2	43						
X	Радиофикация			35	87	14	2	51						
XI	Телефонизация			10	87	3	-	13						
ВСЕГО при теплоносителе														
150°-70°С				36762				47391						
То же, при теплоносителе														
90°-70°С				36920				47576						

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил руководитель группы

Проверил главный специалист

Е.Н. Шидловский

Т.Г. Беженцева

Ф.И. Тимонина

Н.А. Василенко

Форма 10

Продолжение табл.

Ведомость
потребности в производственных ресурсах
к типовому проекту

Ресурсы	Количество	
	Варианты	
	I при теплоно- сители 150-70°	2 при тепло- носители 95-70°
I	2	3
Общестроительные работы		
Подземная часть		
Затраты труда, чел./ч	1031	1031
Заработная плата, руб.	631	631
Строительные машины, руб.	462	462
Надземная часть		
Затраты труда, чел./ч	3635	3635
Заработная плата, руб.	1889	1889
Строительные машины, руб.	492	492
Итого общестроительные работы		
Затраты труда, чел./ч	4666	4666
Заработная плата, руб.	2520	2520
Строительные машины, руб.	954	954
Санитарно-технические работы		
Затраты труда, чел./ч	912	916
Заработная плата, руб.	633	538
Строительные машины, руб.	35	31
Технологическое пароснабжение		
Затраты труда, чел./ч	176	176
Заработная плата, руб.	99	99
Строительные машины, руб.	4	4

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
СОСТАВИЛА
ПРОВЕРИЛА

Васильев

Т.Г.БЕЖЕНЦЕВА
Ф.И.ТИМОНИНА
Л.А.ВАСИЛЕНКО

I	2	3
Технологическое оборудование		
Затраты чел./ч	2034	2034
Заработная плата, руб.	1145	1145
Строительные машины	128	128
Оборудование		
Затраты чел./ч	374	374
Заработная плата, руб.	240	240
Строительные машины	10	10
Электроснабжение		
Затраты чел./ч	491	491
Заработная плата, руб.	304	304
Строительные машины	156	156
Электротехнические работы		
Затраты чел./ч	544	544
Заработная плата, руб.	321	321
Строительные машины	145	145
Кипятильник		
Затраты чел./ч	626	626
Заработная плата, руб.	369	369
Строительные машины	84	84
Прочие (связь, радиофикация)		
Затраты чел./ч	33	33
Заработная плата, руб.	21	21
Строительные машины, руб.	1	1
Всего		
Затраты чел./ч	9856	9860
Заработная плата, руб.	5652	5557
Строительные машины, руб.	1517	1513