

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-6.83

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 120 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Часть 2

Вариант со сборным железобетонным
каркасом и панельными стенами

18634 - 06

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-6.83
САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 120 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

18634-06

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Часть 2

ВАРИАНТ СО СБОРНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ
КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ

Стоимость:

общая 74,61 тыс.руб.

строительно-
монтажных работ 57,33 тыс.руб.

I м3 здания 25,37 руб.

Разработан институтом
Гипронисельхоз

Утвержден Минсельхозом СССР
Сводное заключение от 17.05.82 г.
№ 32

Введен в действие Гипронисель-
хозом. Приказ от 24 сентября
1982 г. № 324.

Директор института

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела





С.Шестаков

С.Попов

Ю.Сизорин

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№ п/п	№ смет	Наименование	№ страниц
I	—	Пояснительная записка	3
2	—	Объектная смета	6
3	—	Сводка объемов и стоимости строительно-монтажных работ по объектной смете	9
4	I	Общестроительные работы	19
5	—	Ведомость изменения объемов работ к смете № I для расчетной зимней темпе- ратуры -20°	51
6	—	Ведомость изменения объемов работ к смете № I для рас- четной зимней температуры -40°	58
7	—	Сводная ведомость потреб- ности в производственных ресурсах по объектной смете	69

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта на строительство санитарного
пропускника на 120 человек для животноводческих и
птицеводческих предприятий

1. Смета составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства" Госстроя СССР СН 227-70, с учетом дополнений и изменений принятых постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1979 г. № 253.
2. Сметная стоимость общестроительных и санитарно-технических работ исчислена по ЕРЕР Госстроя СССР для I и Ia территориального района и Сборникам Единичных расценок, привязанных к местным условиям II-го пояса Московской области в ценах и Нормах введенных с 1 января 1969 г.

Потребность всех ресурсов в сметах подсчитана по сметным нормам IV части СНиП издания 1965 г. и последующих лет в соответствии с письмом Госстроя СССР № 20д от 3.05.73 г., а также Сборников дополнений и поправок к IV части СНиП выпуски № I-9.
3. Накладные расходы приняты: на общестроительные работы в размере 16,5%, на внутренние сантехнические работы - 14,9хI, I=16,4%, металлические конструкции - 8,3%. Плановые накопления - 6%.
4. Стоимость монтажных работ в сметах на электроосвещение, электросиловое и технологическое оборудование подсчитана по ценникам на монтаж оборудования Госстроя СССР в соответствии с общей частью к ценникам на монтаж оборудования издания 1977 г.
5. Стоимость оборудования принята по прейскурантам оптовых цен, а стоимость материалов, не учтенных ценниками на монтаж оборудования - по ценнику № I средних районных сметных цен по I и Ia территориальным поясам и по прейскурантам оптовых цен.

На технологическое оборудование учтены транспортные расходы в размере 5% и заготовительно-складские расходы — 1,2%.

На электросиловое оборудование учтены транспортные расходы, наценки снаба и заготовительно-складские расходы в размере 7% и начисления на комплектацию — 0,7%. На материалы, не учтенные ценниками на монтаж оборудования, стоимость которых определена по прейскурантам оптовых цен, приняты надбавки согласно ценника № I часть У издания 1968 г. по таблицам с № I-I7, по I территориальному району.

6. Стоимость приобретения немонтируемого оборудования и производственного инвентаря принята по прейскурантам оптовых цен, ведомственным нормам и производственным калькуляциям.
7. При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроительные работы принято:
 - а) производство земляных работ в сухих грунтах II группы при объемном весе 1800 кг/м³; срезка растительного грунта — 20 см при объемном весе 1250 кг/м³;
 - б) фундаменты под колонны — сборные железобетонные башмаки, под стеновые панели — фундаментные балки, под кирпичные стены — монолитные бетонные ленточные фундаменты при глубине заложения от 0,75 м до 1,65 м;
 - в) наружные стены из керамзитобетонных панелей с объемным весом керамзитобетона 900 кг/м³;
 - г) перегородки из обычного кирпича;
 - д) полы линолеумные, бетонные и из керамической плитки;
 - е) заполнение оконных проемов блоками со спаренными переплетами;
 - ж) покрытие из ребристых плит с напрягаемой арматурой;
 - з) кровля рулонная для снеговой нагрузки 100 кг/м².

8. Сметы составлены для районов с расчетной зимней температурой -30° .
9. Для районов с расчетной зимней температурой -20° и -40° составлены ведомости изменения объемов работ к локальным сметам основного варианта.
10. Сметы на технологическое оборудование, санитарно-технические устройства, электроснабжение, сети связи и сигнализации смотри в альбоме У часть I.

Составила

Гунчикова

Гунчикова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту санитарного пропускника на 120 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий

Сметная стоимость 74,61 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.				Технико-экономические показатели			(у.2) с	
			строи- тель- ных работ	мон- таж- ных работ	обору- дова- ния, приспо- соблений, производ- ственного инвентаря	прочих затрат	всего	Наименова- ние еди- ниц изме- рения	Кол-во единиц изме- рения		Стои- мость еди- ницы в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	I	Общестроительные работы	45,4				45,4	м3	2260	20,09	
2	2	Вентиляция	3,65				3,65	"	—"	1,62	
3	3	Теплоснабжение	0,13				0,13	"	—"	0,06	186

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	Т.п.807-4-6.83
4	4	Отопление	1,31				1,31	м3	2260	0,58	(У.2)
5	5 числи- тель	Узел управления	0,30				0,30	"	—"	0,13	
6	6	Изоляция трубопро- водов узла управ- ления, теплоснаб- жения и отопления	0,28				0,28	"	—"	0,12	
7	7	Водопровод хозяй- ственно-питьевой	0,60				0,60	"	—"	0,27	7
8	8	Водопровод горя- чей воды	0,36				0,36	"	—"	0,16	
9	9	Бытовая канализа- ция	0,92				0,92	"	—"	0,41	
10	10	Приобретение и мон- таж технологичес- кого оборудования	0,40	0,29	5,57		6,26	"	—"	2,77	18634-06

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
I1	I1	Электроосвещение		2,36	0,04		2,40	мЗ	2260	1,06
I2	I2	Приобретение и монтаж силового электрообо- рудования	0,01	0,52	0,30		0,83	"	—"	0,37
I3	I3	Автоматизация отопле- ния и вентиляции		0,08	0,09		0,17	"	—"	0,08
I4	I4	Сети связи и сигнали- зации	0,01	0,71	2,47		3,19	"	—"	1,41
I5	I5	Приобретение шкафов				8,81	8,81	"	—"	3,90
Итого			53,37	3,96	8,47	8,81	74,61		2260	33,01

Главный инженер проекта
 Начальник сметного отдела
 Составила ст.инженер
 Проверила рук. группы

В. Кузнецов
В. Игнатов

С. Попов
И. Сизорин

Попов
 Сизорин
 Куприянова
 Гунчикова

С В О Д К А
объемов и стоимости строительно-монтажных работ
по объектной смете
на санитарный пропускник на 120 человек для
животноводческих и птицеводческих предприятий

№ п/п раз- де- лов	Наименование кон- структивных частей здания (сооружения) и видов работ	Еди- ница изме- рения	Кол-во	Стоимость по смете в руб.			Удельный вес в % к общей стоимости строительно- монтажных работ	(У.2)	
				прямые затраты	накладные расходы и плановые накоп- ления				
					% от прямых затрат	сумма			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	6
I.Общестроительные работы									
А. Подземная часть									
I	Земляные работы	м3	356	407	23,49	96	503	0,88	
2	Фундаменты	"	47,20	2457	23,49	577	3034	5,29	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Т.п.801-14-6.183
3	Подпольные каналы:								
	а) строительные работы	м3	3,55	166	23,49	39	205	0,36	(У.2)
	б) стальные конструкции	т	0,014	3	—	—	3	—	
	ИТОГО по подземной части	руб.		3033		712	3745	6,53	10
Б. Надземная часть									
4	Каркас здания:								
	а) строительные работы	м3	11,77	1386	23,49	326	1712	2,99	
	б) металлоконструкции	т	0,33	59	14,8	9	68	0,12	
5	С т е н ы	м3	187,37	10574	23,49	2484	13058	22,78	12634-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	
6	Покрытие-кровля	м2	628,0	9261	23,49	2175	11436	19,95	Т.П.807-11-В.83 (У.2)
7	Перегородки:								
	а) строительные работы	"	665,14	2837	23,49	666	3503	6,11	
	б) стальные конструкции	т	1,045	27	14,8	4	31	0,05	(У.2)
8	Проемы оконные	м2	50,53	1033	23,49	243	1276	2,23	II
9	Проемы дверные	"	88,34	1310	23,49	308	1618	2,82	
10	П о л ы	"	543,10	3727	23,49	875	4602	8,04	
II	Отделка наружная	м2 площ. застр.	637,83	153	23,49	36	189	0,33	18634-06
12	Отделка внутренняя	"	637,83	2898	23,49	681	3579	6,24	

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
I3	Прочие работы	м2 площ. застр.	637,83	474	23,49	III	585	1,02
	ИТОГО по надземной части	руб.		33739		7918	41657	72,68
	Итого общестроительных работ	руб.		36772		8630	45402	79,21
	<u>II. Санитарно-технические работы</u>							
	Вентиляция							
I	Санитарно-технические работы	руб.		2853	23,38	667	3520	6,14
2	Строительные работы	"		104	23,49	24	128	0,22
	ИТОГО по смете	руб.		2957	-	691	3648	6,36

т.п.801-11-6.83

(У.2)

12

18634-06

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Т.П.801-(4-6.83
(V.2)

Теплоснабжение

I	Санитарно-технические работы	руб.	105	23,38	24	129	0,22
---	------------------------------	------	-----	-------	----	-----	------

	ИТОГО по смете	руб.	105	-	24	129	0,22
--	----------------	------	-----	---	----	-----	------

Отопление

I	Санитарно-технические работы	руб.	1039	23,38	243	1282	2,24
---	------------------------------	------	------	-------	-----	------	------

2	Строительные работы	"	23	23,49	6	29	0,05
---	---------------------	---	----	-------	---	----	------

	ИТОГО по смете	руб.	1062	-	249	1311	2,29
--	----------------	------	------	---	-----	------	------

Узел управления

I	Санитарно-технические работы	руб.	246	23,38	57	303	0,53
---	------------------------------	------	-----	-------	----	-----	------

	ИТОГО по смете	руб.	246	-	57	303	0,53
--	----------------	------	-----	---	----	-----	------

13

18634-06

		<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	Т.П.804-4-6.83
											(У.2)
Изоляция трубопроводов узла управления, тепло- снабжения и отопления											
I	Строительные работы	руб.		226	23,49	53		279	0,49		
ИТОГО по смете		руб.		226	-	53		279	0,49		
Водопровод хозяйственно- питьевой											
I	Санитарно-технические работы	руб.		488	23,38	114		602	1,05		14
ИТОГО по смете		руб.		488	-	114		602	1,05		
Водопровод горячей воды											
I	Санитарно-технические работы	руб.		295	23,38	69		364	0,63		
ИТОГО по смете		руб.		295	-	69		364	0,63		18634-06

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
Бытовая канализация								
I	Санитарно-технические работы	руб.		733	23,38	171	904	1,58
2	Строительные работы	"		9	23,49	2	11	0,02
	ИТОГО по смете	руб.		742	-	173	915	1,60
	Итого санитарно-технических работ	"		6121	-	1430	7551	13,17
III. Монтажные работы								
Приобретение и монтаж технологического оборудования								
I	Монтажные работы (без оборудования)	руб.					288	0,50
2	Строительные работы	"					405	0,71
	ИТОГО по смете (без оборудования)	руб.					693	1,21

Т.0.801-11-6.83

(У.2)

15

18634-06

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	
Электроосвещение									Т.А.807-14-6.83
1	Монтажные работы	руб.					879	1,53	
2	Материалы, не учтенные ценником	"					1476	2,58	

	ИТОГО по смете	руб.					2355	4,11	(У.2) 16
Приобретение и монтаж силового электрооборудования									
1	Монтажные работы (без оборудования)	руб.					375	0,65	
2	Материалы, не учтенные ценником	"					140	0,24	
3	Строительные работы	"					10	0,02	

	ИТОГО по смете (без оборудования)	руб.					525	0,91	18634-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Автоматизация отопления
и вентиляции

I	Монтажные работы (без оборудования)	руб.					54	0,10
2	Материалы, не учтен- ные ценником	"					19	0,03

	Итого по смете (без оборудования)	руб.					73	0,13
--	--------------------------------------	------	--	--	--	--	----	------

Сети связи и сигнали-
зации

I	Монтажные работы (без оборудования)	руб.					566	0,99
2	Материалы, не учтен- ные ценником	руб.					142	0,25

Т.П.804-11-6.83

(У.2)

17

18634-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Строительные работы	руб.					13	0,02
	ИТОГО по смете (без оборудования)	руб.					721	1,26
	Итого монтажных работ	руб.					4367	7,62
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ	руб.					573 20	100%

Г.0.807-11-6.85

(7.2)

18

Главный инженер проекта
Начальник Сметного отдела
Составила ст.инженер
Проверила рук.группы

С.А. Кус
В.П.ас
Гунчинов

Попов
Сизорин
Зайцева
Гунчикова

13 ноября 1981 г.

он

18634-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту санитарного пропускника на 120 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий

на общестроительные работы

Основание: чертежи № КЖ1÷7, АР1÷6

Альбом II ч. I

КЖИ - 39 форматок Альбом III

Сметная стоимость 45,40 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№№ п/п	Наименова- ние преи- скурантов, укрупнен- ных смет- ных норм, единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Еди- ница изме- ре- ния	Коли- чест- во	Стои- мость еди- ницы руб.	Общая стои- мость руб.
-----------	---	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------	--	---------------------------------

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

А. Подземная часть

I. Земляные работы

I	I-776-77 IO-154-6	Планировка площад- ки механизирован- ным способом	м2	901	0,004	4
2	I-406-77 I-407-77 к-4 IO-48г	Срезка раститель- ного грунта Цена: 0,0259+0,0158х х4	м3	144	0,089	13
3	I-93-77 IO-22з	Разработка грунта в траншеях и котло- ванах экскаватором - - обратной лопатой емкостью ковша 0,25 м3 в отвал	"	80	0,172	14

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
4	I-643-77 Т.ч. п.13 IO-II56	Доработка грунта в котлованах площадью до 2,5 м2 после работы экскаватора Цена: I,13xI,2	м3	6	I,36	8
5	I-635-77 IO-II46	Разработка грунта под каналы и фундаментные балки вручную	"	7	I,06	7
6	I-408-77 Т.ч. п.39 I-409-77 к-5 IO-48д	Перемещение разрабатанного грунта бульдозером мощностью 80-100 л.с. на расстояние 60 м Цена: 0,0329x0,85+ +0,019x5	"	93	0,123	II
7	I-438-77 I-439-77 к-II IO-49д	Обратная засыпка грунта бульдозером мощностью 80-100 л.с. с перемещением на расстояние до 60 м Цена: 0,0165+0,0069x xII	"	36	0,093	3
8	I-824-77 IO-I50 л	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	"	36	0,124	4
9	I-636-77 I-408-77 Т.ч. п.39 I-409-77 к-5 IO-II46 IO-48д	Обратная засыпка траншей вручную с перемещением грунта бульдозером на расстояние до 60 м Цена: 0,43+0,0329x x0,85+0,019x5	"	3	0,55	2

I - - - 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - 5 - 6 - - 7 -

I0	I-644-77 I-408-77 т.ч. п.39 I-409-77 к-5 IO-II56 IO-48д	Обратная засыпка котлованов вручную с перемещением грунта бульдозером на расстоянии до 60 м Цена: 0,31+0,0329x x0,85+0,019x5	м3	I3	0,43	6
II	2I-12I 59-24г	Подсыпка грунта под поля	"	I60	I,16	I86
I2	I-333-77 IO-42д	Разработка экскаватором - обратная лопата емкостью ковша 0,25 м3 недостающего грунта для подсыпки под поля с погрузкой на автосамосвалы	"	II9	0,22	26
I3	Ц.к 3 ч.1	Подвозка грунта для подсыпки под поля из карьера на расстоянии до 1 км автосамосвалами	т	2I4,2	0,25	54
I4	I-332-77 т.ч. п.27 IO-42 г	Погрузка экскаватором - обратная лопата емкостью ковша 0,25 м3 растительного грунта на автосамосвалы Цена: 0,171-0,165x x0,1	м3	I44	0,155	22

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

15	Ц-к № 3 ч. I стр. 28	Отвозка растительного грунта автосамосвалами на расстояние до 1 км	т	180	0,25	45
----	----------------------------	--	---	-----	------	----

16	I-368-77 IO-44e	Работа на отвале при транспортировании растительного грунта автосамосвалами	м3	144	0,0164	2
----	--------------------	---	----	-----	--------	---

	ИТОГО		руб.			407
--	-------	--	------	--	--	-----

II. Фундаменты

17	Доп. к ЕРЕР вып. II I2-305 20-I-x	Устройство бетонной подготовки из бетона 100 под башмаки	м3	1,41	23,07	33
		Цена: 1,85+20,8x x1,02				

18	Сб. доп. к ЕРЕР Моск. обл. в. IV II-10-7I II-12-7I I9-I-e прим. 2	Укладка фундаментных башмаков весом до 3 т на бетонную подготовку	м3	0,81	4,75	4
		Цена: 3,66+1,09				

19	Сб. доп. к ЕРЕР Моск. обл. в. IV II-10-7I I9-I-e	Укладка фундаментных башмаков весом до 3 т на грунтово-вое основание	м3	18,18	3,66	67
----	--	--	----	-------	------	----

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
20	ЦТП п.4459	Стоимость фундамент- ных башмаков марки 2Ф15.15-2, 1Ф12.9.2 из бетона 200	м3	18,99	38,80	737
21	ЦТП прил.2 к-1,15	Стоимость арматуры А-III Цена: 0,22х1,02	кг	608,4	0,224	136
22	ЦТП прил.2 к-1,15	Стоимость закладных деталей Цена: 0,35х1,02	кг	31,5	0,357	11
23	Сб.доп. к БРЕР Моск. обл. в.1У 11-114-71 19-8-6	Укладка фундамент- ных балок весом до 3 т	шт	18	6,51	117
24	ЦТП п.4371 прил.3	Стоимость сборных железобетонных фундаментных балок ФБ6-11 из бетона 300 Цена: 52,5+(1,00+ +1,50)х1,02	м3	12,78	55,05	704
25	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры А-I Цена: 0,17х1,02	кг	460,8	0,173	80
26	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры А-III Цена: 0,19х1,02	кг	1033,2	0,194	200

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
27	ЦТП прил.2 т.ч. п.22	Закладные детали Цена: 0,30x1,02=	кг	50,4	0,306	15
28	12-11 20-1-л	Устройство ленточ- ных бетонных фун- даментов из бетона 100	м3	11,5	24,30	279
29	12-7 20-1-ж	Устройство набетон- ки из бетона 100 под фундаментные балки	м3	2,5	28,20	71
30	11-200-71 19-11-и прим.1	Установка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 т	"	0,02	8,7	1
31	ЦТП п.4451	Стоимость сборных железобетонных перемычек марки 11П1-12.12.6 из бетона 200	"	0,02	52,70	1
32	ЦТП прил.2	Стоимость армату- ры В-1 Цена: 0,21x1,02	кг	1,28	0,214	1
33	13-16 21-6-а	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором 1:3 с гидрофобными добавками	м2	68,5	0,58	40
ИТОГО			руб.	2457		

I	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

III. Подпольные каналы и приемки

34	I6-43 25-6-д	Устройство основания из бетона 100 под каналы и приемки	м3	1,0	23,60	24
35	I2-8I 20-II-6	Устройство бетонных стенок приемки из бетона 100	"	1,49	34,60	52
36	I2-80 20-II-а	Устройство бетонных стенок каналов из бетона 100	"	0,72	44,50	32
37	Доп.к ЕРЕР Моск. обл. в.ИУ II-3I3-7I I9-I4-л	Укладка плит покрытия каналов площадью до 0,5 м2	шт	4	0,29	I
38	ЦТП п.47I5 прил.3	Стоимость плит покрытия каналов П4-I5 из бетона 300 Цена: 55,50+(1,0+1,5)х1,02	м3	0,16	58,05	9
39	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры А-I Цена: 0,17х1,02	кг	1,2	0,173	I
40	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры А-III Цена: 0,19х1,02	"	5,6	0,194	I

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
41	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры В-І Цена: 0,21х1,02	кг	0,8	0,214	1
42	Доп.к ЕРЕР Моск. обл. в.ІУ ІІ-3І4-7І І9-І4м	Укладка плит покры- тия каналов пло- щадью до 1 м2	шт	3	0,64	2
43	ЦТП п.47І5	Стоимость плит по- крытия каналов П-7д-3 из бетона 200	м3	0,18	55,5	10
44	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры А-І Цена: 0,17х1,02	кг	0,93	0,173	1
45	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры А-ІІІ Цена: 0,19х1,02	кг	8,4	0,194	2
46	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры В-І Цена: 0,21х1,02	кг	0,9	0,214	1
47	Доп.к ЕРЕР вып.5 36-654 49-90	Перекрытие прямка рифленой сталью	м2	2,0	11,30	23
48	І4-23-7І 22-7-а	Монтаж стальной балки	т	0,014	18,90	1

I	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

49	Ц.І ч.ІІ п.ІІ6	Стоимость сталь- ной балки	т	0,014	161,0	2
----	-------------------	-------------------------------	---	-------	-------	---

50	І2-42 20-5-в	Установка ходовых скоб	кг	20,6	0,309	6
----	-----------------	---------------------------	----	------	-------	---

		ИТОГО	руб.			169
--	--	-------	------	--	--	-----

		в том числе: строительных работ	руб.			166
--	--	---------------------------------------	------	--	--	-----

		металлокон- струкция	"			3
--	--	-------------------------	---	--	--	---

		ИТОГО по подземной части	руб.			3033
--	--	-----------------------------	------	--	--	------

Б. Надземная часть

IV. К а р к а с

51	Сб. доп. к ІРЕР Моск. обл. в. ІУ ІІ-І07-7І І9-7-д	Установка колонн в стаканы фунда- ментов весом до 0,5 т марки СК2-33-І, СКТ-2-30-І	м3	3,67	26,60	98
----	---	---	----	------	-------	----

52	ЦТІ п.440І прил.3	Стоимость прямо- угольных колонн марки СК2-33-І из бетона 200, высотой 3,3 м	"	2,38	60,94	145
----	-------------------------	--	---	------	-------	-----

Цена: 64,0-(1,80+
+1,20)х1,02

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
53	ЦТП п.4426 прил.3	Стоимость прямо- угольных колонн СКТ-2-30-1 с кон- солями в две стороны из бетона 200	м3	1,29	61,94	80
		Цена: 65,0-(1,20+ +1,80)x1,02				
54	ЦТП прил.2 к-1,2	Стоимость армату- ры А-1	кг	29,7	0,204	6
		Цена: 0,20x1,02				
55	ЦТП прил.2 к-1,2	Стоимость армату- ры А-11	кг	337,50	0,224	76
		Цена: 0,22x1,02				
56	ЦТП прил.2 к-1,2	Стоимость арматуры В-1	кг	79,92	0,255	20
		Цена: 0,25x1,02				
57	ЦТП прил.2 к-1,2	Закладные детали	кг	105,48	0,367	39
		Цена: 0,36x1,02				
58	Сб.доп. к ЕРЕР в.1У 11-119-71 19-8-д	Укладка сборных железобетонных балок весом до 2 т шт	шт	18	3,26	59
59	ЦТП п.4331 прил.2	Стоимость сборных балок Б6-3АШВ для плоской кровли из бетона 350	м3	8,10	72,47	587
		Цена: 74,0-1,5x1,02				

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
60	ЦТН прил.2	Стоимость арма- туры А-IIIв Цена: 0,20хI,02	кг	529,2	0,204	108
61	ЦТН прил.2	Стоимость арма- туры А-III Цена: 0,19хI,02	кг	343,8	0,194	67
62	ЦТН прил.2	Стоимость арма- туры В-I Цена: 0,21хI,02	кг	84,60	0,214	18
63	ЦТН прил.2 т.ч. п.22	Закладные детали Цена: 0,30хI,02	кг	271,8	0,306	83
64	I4-I2 22-6-а	Установка метал- лических колонн с насадками	т	0,33	14,60	5
65	Ц.І ч.П п.44	Стоимость металло- конструкций	т	0,33	164,0	54
ИТОГО			руб.			1445
в том числе:						
строительные работы			"			1386
металлокон- струкции			"			59

1 2 3 4 5 6 7

У. С т е н ы

66	II-388-7I I9-2I-д	Установка керам- зитобетонных стеновых пане- лей площадью до 5 м ²	шт	56	4,85	272
67	II-39I-7I I9-2I-е	Установка керамзи- тобетонных пане- лей до 10 м ²	шт	3I	10,0	310
68	Сб.доп. к ЕРЕР Моск. обл. в. IY II-403-7I I9-2I-к	Установка угловых вкладышей стен в здании высотой до 15 м	шт	12	1,58	19
69	ЦП п.4356	Стоимость керамзи- тобетонных стено- вых панелей марки	м3	130,85	49,10	6425

СПСЛ 40 - III

I,2x6

СПСЛ 40 - 20I

I,2xI,5

СБСЛ 40 - 20I

I,2x0,75

СПСЛ 40 - 4I2

0,9x6

СПСЛ 40 - II2

I,2x6

СПСЛ 40 - 3II

0,6x0,6

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

СПСЛ 40 - 102
1,2x3

СПСЛ 40 - 412
0,6x6

СПСЛ 40 - 311
0,9x6

70	ЦТН п.4368	Стоимость угловых вкладышей марки	м3	1,86	37,6	70
		<u>СБСЛ 40</u> - 801 0,9x0,4				
		<u>СБСЛ 40</u> - 801 1,2x0,4				
		<u>СБСЛ 40</u> - 801 0,6x0,4				
71	ЦТН прил.2	Стоимость армату- ры А-III Цена: 0,19x1,02	кг	698,8	0,194	136
72	ЦТН прил.2	Стоимость армату- ры А-I Цена: 170,0x1,02	кг	41,40	0,173	7
73	ЦТН прил.2	Стоимость армату- ры В-I Цена: 0,21x1,02	кг	581,20	0,214	124
74	ЦТН прил.2 т.ч. п.22	Закладные детали с металлизацией Цена: 0,30x1,02+ +0,174	кг	1548,10	0,480	743

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
75	II-457-7I I9-27-6	Укладка карниз- ных плит	шт	8	4,2	34
76	ЦТП п.4760 прил.3	Стоимость карниз- ных плит ПК-40-1 из бетона I50, дли- ной 6,0 м	м3	8,56	55,18	472
		Цена: 56,2-1,0х х1,02				
77	ЦТП прил.2	Стоимость армату- ры А-1	кг	27,20	0,173	5
		Цена: 0,17х1,02				
78	ЦТП прил.2	Стоимость армату- ры А-II	кг	125,6	0,184	23
		Цена: 0,18х1,02				
79	ЦТП прил.2	Стоимость армату- ры В-1	кг	78,40	0,214	17
		Цена: 0,21х1,02				
80	ЦТП прил.2 т.ч. п.22	Закладные детали с металлизацией	кг	48,0	0,480	23
		Цена: 0,30х1,02+ +0,174				
81	ЦТП прил.2 т.ч. п.22	Стоимость крепеж- ных элементов с металлизацией	кг	499,92	0,480	240
		Цена: 0,30х1,02+ +0,174				

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
82	II-447-7I I9-25-6	Герметизация сты- ков наружных сте- новых панелей мастикой УМС-50	м 458,7	0,46	2II	
83	II-452-7I I9-25-ж	Герметизация масти- кой стыков коро- бок окон со сте- нами из разрезных панелей	м 151,2	0,55	83	
84	II-449-68 I9-25-г-	Уплотнение сты- ков наружных стенных пане- лей прокладками	м 458,7	0,29	133	
85	II-45I-7I I9-25-е	Солнцезащита сты- ков панелей	м 458,7	0,07	32	
86	I3-I25 2I-I4-6	Стены наружные из кирпича гли- няного обыкно- венного с облицовкой сили- катным кирпичом об- щей толщиной 510 мм при высо- те этажа до 5 м	м3 19,46	24,70	48I	
87	I3-I23 2I-I4-а	Стены наружные из кирпича гли- няного обыкно- венного с обли- цовкой силикат- ным кирпичом об- щей толщиной 380 мм при вы- соте этажа до 5 м	" 13,65	24,80	339	
88	I3-39 2I-7-г	Стены внутренние из кирпича глиня- ного обыкновенного	" 11,34	25,10	285	

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
89	ИЗ-33 21-7-а	Кирпичная кладка наружных участков стен из кирпича глиняного обывно- венного	м3	0,65	26,0	17
90	II-200-7I I9-II-и прим. I	Укладка сборных перемычек весом до 0,3 т	"	1,0	8,7	9
91	ЦТП п.445I	Стоимость сборных железобетонных перемычек марки IIPI-12.12.6 IIPI-12.12.14 IIPI-10.12.6 IIPI-15.12.14 из бетона 200	м3	1,0	52,7	53
92	ЦТП прил.2	Стоимость арма- туры В-I	кг	48,70	0,214	10
93	ИЗ-6I 21-9-г	Армирование рядо- вой перемычки над отверстием для стока воды	т	0,002	179,0	1

ИТОГО

руб.

10574

У1. Покрытие-кровля

94	Сб. доп. к ЕРЕР Моск. обл. в. IV II-327 I9-I6-и	Укладка сборных ребристых плит покрытий пло- щадью до 10 м2	шт	12	3,39	41
----	---	--	----	----	------	----

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
95	Сб.доп. к ЕРЕР Моск. обл. В.ГУ II-222 I9-I2-к	Укладка сборных ребристых плит покрытия площадью до 20 м ² , длиной до 6 м, весом до 3 т	шт	26	7,87	205
96	ЦТП п.4350	Стоимость сборных железобетонных ребристых плит марки ПС2-2АШВ, ПС2-2АШВ(4), ПС2-2АШВ(7), ПС2-2АШВ(4)-б пролетом до 6 м, размером более 5 м ² , из бетона 200	м ³	7,3	51,20	374
97	ЦТП п.4352 прил.3	То же, ПСИ-4АШВ-в размером более 9 до 18 м ² из бето- на 250	м ³	21,60	58,68	1267
		Цена: 59,7-1,00х х1,02				
98	ЦТП п.4352	То же, ПСИ-5АШВ(4)-б ПСИ-5АШВ(4) из бетона 350	"	2,48	61,23	152
		Цена: 59,7+1,5х х1,02				
99	Сб.доп. к ЕРЕР В.ГУ II-3I9-7I I9-I6-а	Укладка плоских плит площадью до 5 м ²	шт	4	1,7	7

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
100	ЦТП п.4717	Стоимость плоских плит типа ПП4 _д -3, ПЗ3 _д -3 объемом более 0,1 м ³ длиной до 3 м из бетона 300	м ³	0,90	53,75	48
		Цена: 51,20+(1,0+ +1,5)х1,02				
101	ЦТП прил.2	Стоимость армату- ры А-III	кг	908,6	0,194	176
		Цена: 0,19х1,02				
102	ЦТП прил.2	Стоимость армату- ры А-IIIв	кг	1158,8	0,204	236
		Цена: 0,20х1,02				
103	ЦТП прил.2	Стоимость армату- ры В-I	кг	955,2	0,214	204
		Цена: 0,21х1,02				
104	ЦТП прил.2 т.ч. п.22	Закладные детали с металлизацией Цена: 0,30х1,02+ +0,174	кг	485,10	0,480	233
105	ЦТП прил.2	Стоимость армату- ры А-I	кг	6,4	0,173	1
		Цена: 0,17х1,02				
106	Доп.к БРЕР Моск. обл. в.1У II-471-71 I9-30-и	Установка опорных стаканов для вен- тиляционных шахт	шт	11	1,83	20

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
107	ЦТН п.4377	Стоимость железобетонных стаканов СБ7А-I, СБ4А-I из бетона 200 периметром до 2 м	м3	0,72	79,0	57
108	ЦТН прил.2	Стоимость арматуры А-I Цена: 0,17х1,02	кг	27,3	0,173	5
109	ЦТН прил.2	Стоимость арматуры В-I Цена: 0,21х1,02	кг	19,7	0,214	4
110	ЦТН прил.2 т.ч. п.22	Закладные детали с металлизацией Цена: 0,30х1,02+ +0,174	кг	65,0	0,48	31
111	II-474-7I I9-30-м	Установка соединительных деталей	кг	97,20	0,259	25
112	ЦТН прил.2 т.ч. п.22	Стоимость соединительных деталей с металлизацией Цена: 0,3х1,02+ +0,174	кг	97,20	0,480	47
113	I6-6I8 26-I0-з	Устройство пароизоляции из одного слоя рубероида на битумной мастике под пенобетонный утеплитель	м2	522,8	0,48	251

I	2	3	4	5	6	7
II4	I6-6I8 26-10-з к-2	Пароизоляция из 2 слоев рубероида на битумной мастике под минераловатный утеплитель	м2	56,8	0,96	57
		Цена: 0,48x2				
II5	I6-600 26-10-в	Утепление покрытия пенобетонными плитами	"	522,8	0,145	73
II6	Доп.к ЕРЕР Моск. обл. вып. I стр. 43 п. 10	Стоимость пенобетонных плит $\gamma = 400$ кг/м3 толщ. 170 мм	м3	91,55	28,20	2582
II7	I6-600 26-10-в	Укладка минераловатных плит	м2	56,8	0,145	9
II8	Доп. I к пр-ту 06-15-01 п. 322 Ц. I ч. I п. 151	Стоимость минераловатных плит повышенной жесткости	м3	12,87	75,80	976
		Цена: 57x $\frac{37,9}{28,5}$				
II9	I6-556 26-6-г прим. 2	Кровля четырех- слойная из рубероида с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	602,6	3,08	1856

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
I20	I6-59I 26-9-е прим. I	Покрытие парапетов оцинкованной кровельной сталью	м2	38,94	I,52	59
I2I	I6-585 26-9-в прим. I	Обделки на фасадах из оцинкованной кровельной стали	"	547,87	0,0777	43
I22	I6-626 26-II-в	Устройство цементной стяжки по парапетам	"	3I,I5	0,306	IO
I23	I6-625 Доп. Моск. обл. в.У I6-683 26-II-б,и	Цементная стяжка толщ.15 мм по плитному утеплителю Цена: 0,439-0,088	"	602,6	0,35I	2I2
		ИТОГО	руб.			926I

УП. Перегородки

I24	I3-48 2I-7-и	Устройство кирпичных перегородок толщ.120 мм	м2	665,I4	3,44	2288
I25	I4-23 22-7-в	Монтаж стальных конструкций перегородок в душевых	т	0,07	I8,9	I
I26	Ц.М I Ч.П п.133	Стоимость стальных конструкций	т	0,07	375	26

I — — — 2 — — — — — 3 — — — — — 4 — — — — — 5 — — — — — 6 — — — — — 7 — —

I27	I5-92-72 23-14-3	Устройство пере- городок из плит ДСП в душевых кабинах и сан- узлах	м	20,9	1,99	42
-----	---------------------	---	---	------	------	----

I28	Ц.1 ч.1 стр.46 п.433	Стоимость шитов из плит ДСП в ка- бинах санузлов и душевых	м2	39,08	12,8	500
-----	----------------------------	---	----	-------	------	-----

I29	Ц.1 ч.1 п.533	Приборы дверные компл. 4			1,74	7
		ИТОГО	руб.			2864

в том числе:

строительные работы	"		2837
------------------------	---	--	------

металлокон- струкции	"		27
-------------------------	---	--	----

УШ. Оконные проемы

I30	I5-I51-72 23-27-a	Установка оконных блоков со спаренны- ми переплетами пло- щадью до 2 м2 с прирезкой приборов	м2	48,94	3,04	149
-----	----------------------	--	----	-------	------	-----

I31	I5-I52-72 23-27-б	Установка оконных блоков со спаренными переплетами площадью более 2 м2 с прирез- кой приборов		4,14	2,19	9
-----	----------------------	---	--	------	------	---

I32	Ц.1 ч.П п.102	Стоимость оконных блоков марки ОС 12-15в	м2	48,44	12,10	586
-----	------------------	--	----	-------	-------	-----

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
I33	Ц.І ч.П п.93	То же, марки ОС 12-18г	м2	4,14	11,40	47
I34	-"- п.85	То же, марки ОС 06-09	"	0,5	17,5	9
I35	Ц.І ч.І п.549	Стоимость приборов для двухстворча- тых окон	к-т	28	3,34	94
I36	-"- п.548	То же, для одно- створчатых окон	"	2	1,94	4
I37	I7-856 к-І,ІІ Доп.к ЕРЕР вып.І 27-69-в	Остекление окон- ных блоков со спаренными пере- плетами 3 мм стеклом на штапи- ках по замаске Цена: 2,03хІ,ІІ	м2	53,08	2,25	119
I38	I5-I69-72 23-31-д	Установка пере- даточного окна	"	0,25	4,23	1
I39	Ц.І ч.П п.320	Стоимость окон- ных заполнений	"	0,23	9,9	2
I40	-"- п.243	Стоимость коробок оконных узких	м	0,78	0,51	1

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
I41	Ц.И ч.И п.530	Стоимость прибора оконного	к-т	1	1,53	2
I42	I5-I85-72 23-34-а	Установка подокон- ной доски при высо- те проема до 1,0 м	м2	0,75	1,29	1
I43	Ц.И ч.П п.314	Стоимость подокон- ной доски	м	1,05	0,71	1
I44	I5-206/72 23-39-в	Отделка коробкой оконного проема площадью до 2,0 м2 без заполнения переплетом	м2	0,5	2,01	1
I45	Ц.И ч.П п.243	Стоимость коробок оконных узких	м	1,73	0,51	1
I46	I5-202-72 23-39-а	Установка деревян- ной коробки для жалюзийной решетки воздухозаборного устройства	м2	0,84	3,84	3
I47	Ц.И ч.П п.240	Стоимость деревян- ной коробки	м	3,3	0,88	3
		ИТОГО	руб.			1033
		IX. <u>Дверные проемы</u>				
I48	I5-I88-72 I5-I91-72 23-35-а прим.1	Установка наруж- ных дверных блоков площадью до 3 м2 с прирез- кой приборов в каменных стенах Цена: 1,33+0,9	м2	14,49	2,23	32

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
I49	I5-I90-72 23-35-в	Установка внут- ренних дверных блоков <i>площадью</i> до 3 м2 с при- резкой приборов в перегородках	м2	71,05	2,15	I53
I50	Ц.І ч.П п.42	Стоимость двер- ных блоков ДН-20-9-4АМ	"	I6,55	II,50	I90
I5I	І.І ч.П п.19	Стоимость дверных блоков ДГ 2І-9	"	32,58	II,10	362
I52	" п.20	То же, ДГ 2І-7	"	36,40	I2,30	448
I53	Ц.І ч.І п.527	Стоимость прибо- ров для однополь- ных дверей вход- ных в здание	к-т	7	5,23	37
I54	" п.530	То же, для две- рей входных в комнату	"	45	I,53	69
I55	I7-87I Доп.в.І т.ч. п.8 27-69-и Ц.І ч.І п.п.784, 785	Остекление двер- ных полотен 4 мм стеклом Цена: /I,56+(I,37- -0,98)хI,08/I,13	м2	3,12	2,24	7

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

I56	I2-42 20-5-в	Устройство металличе- ского поро- га для дверей, входных в зда- ние	кг	18,8	0,309	6
I57	I5-209-7I 23-39-Г	Обделка проема коробками без заполнения по- лотнами	м2	1,8	1,44	3
I58	Ц.И ч.П п.23I	Стоимость двер- ных коробок	м	4,16	0,63	3
ИТОГО			руб.			1310

Х. П о л ы

I59	I6-39 25-6-а	Уплотнение грунта щебнем	м2	543,1	0,39	212
I60	I6-43 25-6д	Утолщение бетон- ной подготовки под перегородки и стены из бето- на 100	м3	20,08	23,6	474
I61	I6-43 25-6-д	Подстилающий слой из бетона 100 толщ.80 мм под полы	м3	43,05	23,06	1016
I62	I6-74 25-9-а	Утепление пола керамзитобетоном 50 толщ.20 мм	"	6,75	31,6	213

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
I63	I6-I01 I6-I02 25-I5-е, ж	Устройство чистого пола из бетона 200 толщ. 20 мм	м2	150,58	0,84	I26
		Цена: I,II-0,27				
I64	I6-230 25-I7-д Письмо Госстроя СССР от 30.II.73 № 4-2806	Устройство чистого пола из керамической плитки толщ. 13 мм на цементно-песчаном растворе 150	м2	52,90	4,93	26I
		Цена: 3,88+I,05				
I65	I6-332 I6-347 25-23-б прим. 2 п. I ч. I п. 307 п. 312	Покрытие из линолеума толщ. 2 мм на мастике с устройством плинтусов	м2	337,7	4,22	I425
		Цена: 3,64+(3,19-2,89)xI,03+0,272				
		ИТОГО	руб.			3727

XI. Отделка наружная

I66	I7-238 27-20-е	Высококачественная штукатурка откосов шириной более 200 мм цементно-известковым раствором	м	I68,7	0,4I	69
I67	I7-200 27-I7-а	Штукатурка кирпичных участков стен	м2	3,0	I,06	3

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

I68	I7-604 27-52-6	Окраска фасадов силикатными крас- ками по подготов- ленной поверх- ности	м2	420,0	0,192	81
ИТОГО			руб.			153

ХII. Отделка внутренняя

I69	I7-324 27-28-г	Подготовка потол- ков из железобе- тонных плит под окраску	м2	873,92	0,12	105
I70	I7-576 27-48-6	Клеевая окраска потолков	"	656,8	0,0942	62
I71	I7-588 27-49-а	Известковая побел- ка потолков	"	58,4	0,0555	3
I72	Доп. II I7-776 27-75-г	Водоэмульсионная окраска потолков	"	158,72	0,69	110
I73	I7-288 27-23-в	Штукатурка стен по кирпичу	м2	1315,51	0,86	1131
I74	I7-321 27-28-а	Затирка панель- ных стен под окраску	"	440,18	0,05	22
I75	I7-325 27-29-а	Штукатурка по сетке стен венткамер и тамбуров	"	37,51	2,71	102

I	2	3	4	5	6	7
I76	I7-576 27-48-б	Клеевая улучшен- ная окраска стен	м2	221,5	0,0942	21
I77	I7-588 27-49-а	Известковая по- белка стен по штукатурке	"	348,9	0,0555	19
I78	I7-649 27-55-з	Улучшенная масля- ная окраска стен за 2 раза	"	1218,3	0,71	865
I79	I7-140 27-13-в	Облицовка стен глазурованной керамической плиткой	"	58,7	5,55	326
I80	I7-644 27-55-в	Масляная окраска плинтусов	"	33,77	0,85	29
I81	I7-658 27-55-ж Доп.в.3 стр.10 к ЕРЕР	Масляная окраска оконных блоков Цена: 0,29x2,2	"	53,08	0,64	33
I82	I7-657 27-55-е Доп.в.3	Масляная окраска дверных блоков с остекленными полот- нами в стенах Цена: 0,22x1,8	"	14,49	0,4	6
I83	I7-657 I7-655 Доп.в.3 27-55-е,г	Масляная окраска дверных блоков с остекленными по- лотнами в перего- родках Цена: 0,22x1,8+ +0,77x0,3	"	2,07	0,63	1
I84	I4-I78-7I 22-25-л	Масляная окраска металлического по- рога для дверей	т	0,019	10,50	1
I85	I7-657 I7-655 Доп.в.3 27-55-е,г	Окраска дверных блоков с глухими полотнами в перего- родках	м2	68,98	0,76	51

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Цена: 0,22x2,4+0,77x
x0,3

I86	I7-657 I7-655 Доп.в.3	Окраска дверных за- полнений без поло- тен	м2	1,8	0,42	I
		Цена: 0,22x0,5+0,77x x0,4				
I87	I7-656 27-55-д Доп.в.3	Улучшенная масляная окраска передаточ- ного окна	м2	0,75	2,11	2
		Цена: 0,96x2,2				
I88	I4-I79-7I 22-25-м	Масляная окраска стальных рамок	т	0,156	24,50	4
I89	I4-I70-7I 22-25-в	Масляная окраска стальной балки прямка	т	0,0144	4,35	I
I90	I4-I8I-7I 22-25-о	Масляная окраска щита из рифленой стали	м2	2	0,498	I
I9I	Доп.к ЕРЕР вып. II I7-778 27-75-е	Водоземulsionная окраска экрана из древесноволокнист- ых плит	"	3,06	0,55	2

1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО			руб.			2898

ХIII. Прочие работы

Отмостка, крыльца

I92	32-200 Сб.доп. в.У Моск.обл. 45-53-а	Устройство подго- товки из щебня толщ.слоя 100 мм	м2	89,4	1,47	131
I93	32-197 Сб.доп. в.У Моск.обл. 45-52-а	Асфальтобетонное покрытие отмостки толщ. 25 мм	м2	89,4	0,80	72

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
I94	I6-43 25-6-д	Устройство крылец из бетона 100 толщ. 200 мм	м3	3,43	23,60	81
I95	I5-49-72 23-9-ж	Устройство дере- вянного каркаса под изоляцию стен	м2	37,51	0,33	12
I96	I9-66 28-3-ж	Изоляция стен мягкими минерало- ватными плитами	м3	2,25	5,57	13
I97	Пр-нт 06-15-01 п.145 п.1 ч.1 п.170 стр.152	Стоимость мягких минераловатных плит $\gamma = 75 \text{ кг/м}^3$ Цена: $9,5 \times \frac{24,3}{17,5}$	м3	2,25	13,19	30
I98	I2-42 20-5-в	Установка метал- лических рамок в проемах венткамер	кг	156,4	0,309	48
I99	ЦТП т.ч. п.22	Металлизация металлических рамок	"	156,4	0,174	27
200	I5-85-72 23-14-а	Установка экрана из древесно- волокнистой пли- ты в постерочной	м2	3,06	1,11	3

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
201	Ц.І ч.І стр.44 п.423	Стоимость древес- но-волокнистой плиты толщ.6 мм	м2	3,06	0,61	2
202	ІІ-472 Сб.доп. в.ІУ Моск. обл. І9-30-к	Установка крепеж- ных элементов без сварки весом до 5 кг	т	0,079	40,1	3
203	ЦТИ прил.2 т.ч. п.22	Стоимость крепеж- ных элементов с металлизацией Цена: 0,450хІ,02+ +0,174	кг	78,9	0,633	50
ИТОГО			руб.			474
Итого по надзем- ной части			руб.			33739
Всего по смете прямых затрат			руб.			36772
в том числе						
стальных кон- струкций			руб.			89

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела

Составила

Проверила

13 ноября 1981 г.

бн

Гунчикова

См. 1/5

Попов
Сизорин
Зайцева
Гунчикова

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № I на общестроительные работы для расчетной зимней температуры -20°

№№ п/п основ- ной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измере- ния	Кол-во единиц измере- ния
I	2	3	4	5

В смету № I на обще-
строительные работы
для расчетной зимней
температуры -30°
внести следующие из-
менения:

У. С т е н ы

Исключить:

69	ЦТП п.4356	Стоимость керамзи- тобетонных стено- вых панелей марки	м ³	130,85
СПСЛ 40 I,2x6 - III				
СПСЛ 40 I,2xI,5 - 20I				
СПСЛ 40 0,9x6 - 4I2				
СБСЛ 40 I,2x0,75 - 20I				
СПСЛ 40 I,2x6 - II2				

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
		<u>СПСЛ 40</u> 0,6x6	- 3II	
		<u>СПСЛ 40</u> 1,2x3	- 102	
		<u>СПСЛ 40</u> 0,6x6	- 4I2	
		<u>СПСЛ 40</u> 0,9x6	- 3II	
70	ЦТП п.4368	Стоимость угловых вкладышей марки	м3	1,86
		<u>СБСЛ 40</u> 0,9x0,4	- 80I	
		<u>СБСЛ 40</u> 1,2x0,4	- 80I	
		<u>СБСЛ 40</u> 0,6x0,4	- 80I	
71	ЦТП прил.2	Стоимость арма- туры А-III	кг	159,5
72	ЦТП прил.2	Стоимость арма- туры А-I	кг	36,2
74	—"	Закладные детали с металлизацией	кг	213,9
76	ЦТП п.4760 прил.3	Стоимость карниз- ных плит ПК 40-I из бетона I50, длиной 6 м	м3	8,56

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

78	ЦТН прил.2	Стоимость арматуры класса А-П	кг	125,6
----	---------------	----------------------------------	----	-------

81	"	Стоимость крепежных элементов с металли- зацией	кг	1,00
----	---	---	----	------

Добавить:

69	ЦТН п.4356	Стоимость керамзито- бетонных стеновых панелей марки	м3	110,30
----	---------------	--	----	--------

СПСЛ 30 - III
1,2x6

СПСЛ 30 - 2II
1,2x1,5

СБСЛ 30 - 2II
1,2x0,75

СПСЛ 30 - 4I2
0,9x6

СПСЛ 30 - II2
1,2x6

СПСЛ 30 - II2
1,2x3

СПСЛ 30 - 3II
0,9x6

СПСЛ 30 - 4I2
0,6x6

СПСЛ 30 - 3II
0,6x6

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
70	ЦТП п.4368	Стоимость угловых вкладышей марки	м3	1,06
		<u>СБСЛ 30</u> 0,9x0,3 - 80I		
		<u>СБСЛ 30</u> 1,2x0,3 - 80I		
		<u>СБСЛ 30</u> 0,6x0,3 - 80I		
73	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры В-I	кг	143,8
76	ЦТП п.4760 прил.3	Стоимость карниз- ных плит ПК-6-75-П из бетона I50	м3	7,36
77	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры А-I	кг	36,80
78	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры А-III	кг	280,0
79	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры В-I	кг	37,6
80	ЦТП т.ч. п.22	Закладные детали с металлизацией	"	108,8

I 2 3 4 5

У1. Покрытие-кровля

Исключить:

97	ЦТП п.4352 прил.3	Стоимость плит ПСІ-4АШВ-В из бетона 250	м3	21,60
98	ЦТП п.4352 прил.3	То же, ПСІ-5АШВ(4)-6 ПСІ-5АШВ(4) из бето- на 350	м3	2,48
101	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры А-III	кг	31,6
102	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры А-III	"	148,8
103	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры В-I	"	2,0
II6	Доп.к ЕРЕР Моск.обл. вып.І стр.43 п.10 вып.II стр.49	Стоимость пенобе- тонных плит $\gamma=400$ кг/м3 толщ.170 мм	м3	91,55
II8	Доп.І к пр-ту 06-15-01 п.322 Ц.І ч.І п.151	Стоимость минерало- ватных плит	м3	2,38

I - - - - - 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - -

Добавить:

97	ЦТП п.4352 прил.3	Стоимость плит ПСІ-4АШВ(4), ПСІ-4АШВ(4)-В, ПСІ-3АШВ-В из бетона 250	м3	24,08
----	-------------------------	---	----	-------

II6	Доп.к ЕРЕР Моск. обл. вып.І стр.43 п.10 вып.ІІ стр.49	Стоимость пено- бетонных плит $\gamma=400$ кг/м3 толщ.130 мм	"	70,00
-----	---	---	---	-------

ХІ. Отделка внутренняя

Добавить:

I86	I4-I79-7I 22-25-м	Масляная окраска стальных рамок	т	0,0048
-----	----------------------	------------------------------------	---	--------

I73	I7-288 27-23-в	Штукатурка стен по кирпичу	м2	1,17
-----	-------------------	-------------------------------	----	------

Исключить:

I74	I7-32I 27-280	Затирка панельных стен под окраску	м2	1,17
-----	------------------	---------------------------------------	----	------

I 2 3 4 5

ХШ. Прочие работы

Добавить:

198	12-42 20-5-в	Установка металличе- ческих рамок	кг	8,04
199	ЦТН т.ч. п.22	Металлизация метал- лических рамок	кг	8,04

Составила

Зайцева

Зайцева

Проверила рук. группы *Гунчикова* Гунчикова

13 ноября 1981 г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № I на общестроительные работы для расчетной зимней температуры -40°

№№ п/п основ- ной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измере- ния	Кол-во единиц измере- ния
I	2	3	4	5

В смету № I на обще-
строительные работы
для расчетной зимней
температуры -30°
внести следующие из-
менения:

II. Фундаменты

Исключить:

19	Сб. доп. к ЕРЦР Моск. обл. в. IV II-10-7I 19-1e	Укладка фундаментных бабмаков весом до 3 т на грунтовое основа- ние	м3	18,18
24	ЦТП п.437I прил.3	Стоимость сборных железобетонных фун- даментных балок ФБ6-II из бетона 300	м3	12,78
25	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры А-I	кг	212,4

I - - - - - 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - -

Добавить:

29	I2-7 20-I-ж	Устройство набетонки из бетона 100 под фундаментные балки	м3	0,6
I7	Доп.к ЕРЕР вып. II I2-305 20-I-x	Устройство бетонной подготовки из бето- на 100 под башмаки	м3	3,09
I8	II-IO-7I II-I2-7I I9-Ie	Установка фундамен- тных башмаков на бе- тонную подготовку	м3	18,18
24	ЦТП п.437I прил.3	Стоимость сборных железобетонных фун- даментных балок ФБ 6-33 из бетона 200	м3	16,02
26	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры класса А-III	кг	137,8

IV. К а р к а с

Исключить:

59	ЦТП п.433I прил.2	Стоимость сборных балок Б6-3АШБ для плоской кровли из бетона 350	м3	8,10
----	-------------------------	---	----	------

I 2 3 4 5

Добавить:

59	ЦТП п.433I	Стоимость сборных балок Б6-4АШВ для плоской кровли из бетона 400	м3	8,10
60	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры класса А-Шв	кг	111,6
61	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры А-Ш	кг	77,4

У. С т е н ы

Исключить:

67	II-39I-7I I9-2I-e	Установка керамзи- тобетонных стеновых панелей площадью до 10 м2	шт	20
69	ЦТП п.4356	Стоимость керамзито- бетонных стеновых панелей марки	м3	130,85

СПСЛ 40 -III
I,2x6

СПСЛ 40 -20I
I,2xI,5

СПСЛ 40 -20I
I,2x0,75

СПСЛ 40 -4I2
0,9x6

 I ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5 -----

СПСЛ 40
 I,2x6 - II2

СПСЛ 40
 0,6x6 - 3II

СПСЛ 40
 I,2x3 - IO2

СПСЛ 40
 0,6x6 - 4II2

СПСЛ 40
 0,9x6 - 3II

70 ЦТП
 п.4368 Стоимость угловых
 вкладышей марки м3 I,86

СБСЛ 40
 0,9x0,4 - 80I

СБСЛ 40
 I,2x0,4 - 80I

СБСЛ 40
 0,6x0,4 - 80I

71 ЦТП
 прил.2 Стоимость арматуры
 А-III кг 54,0

73 ЦТП
 прил.2 Стоимость арматуры
 В-I кг 298,40

76 ЦТП
 п.4760
 прил.3 Стоимость карнизных
 плит ПК 40-I из бе-
 тона I50 длиной 6 м м3 8,56

I	2	3	4	5
---	---	---	---	---

78	ЦТТ прил.2	Стоимость арматуры А-П	кг	117,04
----	---------------	---------------------------	----	--------

Добавить:

66	II-388-7I I9-2I-д	Установка керамзи- тобетонных стеновых панелей площадью до 5 м2	шт	38
----	----------------------	--	----	----

69	ЦТТ п.4356	Стоимость керамзи- тобетонных стеновых панелей марки	м3	149,30
----	---------------	--	----	--------

СПСЛ 50 - 102
I,2x3

СПСЛ 50 - 20I
I,2x0,75

СЕСЛ 50 - 20I
I,2xI,5

СПСЛ 50 - 4I2
0,9x6

СПСЛ 50 - 102
I,2x3

СПСЛ 50 - 3II
0,9x6

СПСЛ 50 - 4I2
0,6x6

СПСЛ 50 - 3II
0,6x6

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
70	ЦТП п.4368	Стоимость угловых вкладышей марки	м3	2,97
		<u>СБСЛ 50</u> - 80I 0,9x0,5		
		<u>СБСЛ 50</u> - 80I 1,2x0,5		
		<u>СБСЛ 50</u> - 80I 0,6x0,5		
72	ЦТП прил.2	Стоимость армату- ры А-I	кг	11,50
74	ЦТП прил.2 т.ч. п.22	Закладные детали с металлизацией	кг	689,0
76	ЦТП п.4760 прил.3	Стоимость карнизных плит марки ПК 50-I из бетона I50	м3	9,76
79	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры класса В-I	кг	5,6
80	-"- т.ч. п.22	Закладные детали с металлизацией	кг	40,0
82	II-447-7I I9-25-6	Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой УМС-50	м	16,8

 1 ----- 2 ----- 3 ----- 4 ----- 5 -----

84	II-449-7I I9-25-г	Уплотнение стыков наружных стеновых панелей прокладка- ми	м	16,8
85	II-45I-7I I9-25-е	Солнцезащита сты- ков панелей	м	16,8
88	I3-39 2I-7-г	Стены внутренние из кирпича глиня- ного обыкновенно- го	м3	3,0I
90	II-200-7I I9-II-м прим. I	Укладка сборных железобетонных перемычек из бе- тона 200	м3	0,02
9I	ЦТП п.445I	Стоимость сборных железобетонных пе- ремычек марки IIPI-I2.I2.6	м3	0,02
92	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры В-I	кг	I,28

УI. Покрытие-кровля

Исключить:

96	ЦТП п.4350	Стоимость сборных же- лезобетонных ребри- стых плит ПС2-2АШВ(4) ПС2-2АШВ(7) ПС2-2АШВ(4)-6 пролетом до 6 м, раз- мером более 5 м2, из бетона 200	м3	5,83
----	---------------	--	----	------

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
98	ЦТП п.4352 прил.3	То же, ПСИ-5АШВ(4) из бетона 350	м3	1,24
II6	Доп. к ЕРЕР Моск. обл. вып. I стр.43 п.10 вып. II стр.49	Стоимость пенобе- тонных плит $\gamma=400$ кг/м3 толщ. 170 мм	м3	91,55
IOI	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры класса А-III	кг	42,9
IO3	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры В-I	кг	14,0
IO4	ЦТП прил.2 т.ч. п.22	Закладные детали с металлизацией	кг	7,8
		Добавить:		
96	ЦТП п.4350	Стоимость сборных железобетонных реб- ристых плит ПС2-3АШВ(4) ПС2-3АШВ(7) ПС2-3АШВ(4)-6 пролетом до 6 м, размером более 5 м2 из бетона 200	м3	5,83
97	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры А-ШВ	кг	28,2

I	2	3	4	5
---	---	---	---	---

II6	Доп.к ЕРЕР Моск. обл. вып.І стр.43 п.10 вып.ІІ стр.49	Стоимость пенобетон- ных плит $\gamma=400$ кг/м ³ толщ. 210 мм	м ³	113,08
-----	---	--	----------------	--------

II8	Доп.І к пр-ту 06-15 п.322 Ц.І ч.І п.151	Стоимость минерало- ватных плит	м ³	2,98
-----	--	------------------------------------	----------------	------

IX. Дверные проемы

Добавить:

I48	I5-I88/72 I5-I91/72 23-35a прим.І	Установка наружных дверных блоков площ. до 3 м ² и прирезкой приборов в каменных стенах	м ²	2,07
-----	--	--	----------------	------

I50	Ц.І ч.ІІ п.42	Стоимость дверных блоков ДН-20-9-4АМ	м ²	2,07
-----	------------------	---	----------------	------

I53	Ц.І ч.І п.527	Стоимость приборов для однопольных две- рей входных в зда- ние	к-т	I
-----	------------------	---	-----	---

I55	I7-87I доп.в.І т.ч. п.8 27-69-И Ц.І ч.І п.784, 785	Остекление дверных полотен 4 мм стеклом	м ²	0,39
-----	---	--	----------------	------

I 2 3 4 5

I56	I2-42 20-5-В	Устройство металличе- ческого порога для дверей, входных в здание	кг	2,35
-----	-----------------	--	----	------

ХП. Отделка внутрен-
няя

Исключить:

I88	I4-I79-7I 22-25-М	Масляная окраска стальных рамок	т	0,009
-----	----------------------	------------------------------------	---	-------

Добавить:

I73	I7-288 27-23-В	Штукатурка стен по кирпичу	м2	21,03
-----	-------------------	-------------------------------	----	-------

I78	I7-649 27-55-з	Улучшенная масляная окраска стен за два раза	м2	10,0
-----	-------------------	--	----	------

I77	I7-588 27-49а	Известковая побелка стен по штукатурке	м2	5,0
-----	------------------	---	----	-----

I83	I7-655 27-55-Г I7-657 27-55-е Доп.В.3	Масляная окраска дверного блока с остекленными полот- нами	м2	2,07
-----	---	---	----	------

I 2 3 4 5

XIII. Прочие работы

Исключить:

I98	I2-42 20-5-в	Установка металличе- ческих рамок	кг	8,84
I99	ЦТН т.ч. п.22	Металлизация металлических рамок	кг	8,84

Составила

Зайцева

Зайцева

Проверила рук. группы

Гунчикова

Гунчикова

13 ноября 1981 г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах по
объектной смете к типовому проекту на
строительство санитарного пропускника на
120 человек для животноводческих и птице-
водческих предприятий

№ п/п	Наименование ресурсов	Еди- ница изме- рения	Кол-во для возведения конструк- ций
1	2	3	4

Общестроительные работы

А. Подземная часть

1	Затраты труда	ч/дн.	116
2	Заработная плата	руб.	352
3	Строительные машины	руб.	172

Материалы

1	Гвозди строительные	кг	9,25
2	Доски III с толщ. 40 мм и более	м3	0,17
3	Доски IV с толщ. 40 мм и более	"	0,14
4	Скобы строительные	кг	20,6
5	Сталь круглая	кг	2,3
6	Сталь рифленая	т	0,082
7	Сталь угловая	кг	42,49
8	Стекло жидкое	кг	34,25
9	Прочие материалы	руб.	17

I — — — — — 2 — — — — — 3 — — — — — 4 — — — — —

Полуфабрикаты

I	Бетон марки 100	м3	18,99
2	Бетон марки 200	"	1,12

Растворы

I	Раствор кладочный тяжелый цементный марки 100	м3	0,11
2	Раствор кладочный тяжелый цементный марки 50	"	0,13
3	Раствор кладочный тяжелый известковый	"	0,08
4	Раствор отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	"	0,12
5	Раствор отделочный тяжелый цементный 1:3	"	2,12

Детали и изделия из дерева

I	Щиты опалубки	м2	21,97
---	---------------	----	-------

Б. Надземная часть

I	Затраты труда	ч/дн.	1078
2	Заработная плата	руб.	3277
3	Строительные машины	руб.	797

Материалы

I	Асфальтобетонная смесь	т	5,27
2	Белила цинковые тертые	кг	0,74
3	Бруски III с	м3	0,18
4	Войлок	м2	0,38

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
5	Вода	м3	1,79
6	Грунтовка битумная	т	1,41
7	Гвозди строительные	кг	1,62
8	Грунтовка масляная	кг	106,22
9	Гипс строительный (алебастр)	т	0,14
10	Гравий	м3	6,53
11	Доски III с толщ. 25-32 мм	м3	0,69
12	Колер масляный	кг	298,97
13	Закрепы	кг	29,56
14	Замазка меловая	"	35,44
15	Купорос медный	кг	5,27
16	Краски силикатные	кг	189,0
17	Краски сухие	"	18,72
18	Кирпич строительный	тыс.шт.	46,55
19	Кирпич силикатный	"	4,84
20	Краска поливинилацетатная	кг	101,92
21	Краски тертые	"	6,56
22	Известь негашеная	кг	73,31
23	Клей малярный	кг	8,79
24	Линолеум	м2	347,83
25	Мел молотый	кг	222,61
26	Мастика (клебемасса битумная)	т	10,44
27	Мастика УМС	"	79,29
28	Мыло хозяйственное	"	6,15

I	2	3	4
29	Олифа	кг	175,48
30	Песок	м3	0,45
31	Прокладки резиновые	кг	8,7
32	Паста антисептическая	кг	0,18
33	Пакля пеньковая	кг	109,55
34	Проволока стальная	кг	4,5
35	Плиты древесно-волокнистые	м2	36,57
36	Плитки рядовые	"	55,53
37	Плитки керамические для полов	"	54,49
38	Плиты минераловатные	м3	2,32
39	Плитки карнизные	м	32,29
40	Плитки плинтусные	м	32,29
41	Приборы для однопольных внутренних дверей	компл.	45
42	Приборы для однопольных входных дверей	"	7
43	Приборы оконные	"	31
44	Руберойд	м2	3843,2
45	Стекло оконное 4 мм	м2	3,37
46	Стекло оконное листовое 3 мм	"	78,56
47	Сталь кровельная листовая оцинкованная	т	0,46
48	Сетка проволочная тканая	м2	77,90
49	Сталь катанка круглая	т	0,14
50	Сурик железный густотертый	кг	3,66

1	2	3	4
---	---	---	---

51	Смола	кг	0,09
52	Толь	м2	74,38
53	Шпаклевка масляная	кг	549,38
54	Щебень	м3	36,22
55	Электроды	кг	62,34
56	Прочие материалы	руб.	429

Полуфабрикаты

1	Бетон марки 100	м3	67,90
2	Бетон марки 200	"	7,17
3	Керамзитобетон	"	7,02

Растворы

1	Раствор кладочный тяжелый цементный марки 25	м3	10,25
2	Раствор кладочный тяжелый цементный марки 50	"	17,60
3	Раствор отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	"	5,57
4	Раствор отделочный тяжелый цементный 1:4	"	0,88
5	Раствор отделочный тяжелый известковый	"	29,48
6	Раствор тяжелый цементный марки 75	м3	10,26
7	Раствор отделочный тяжелый цементный М-200	"	0,24
8	Раствор цементный марки 100	"	3,10

I 2 3 4

Детали и изделия из дерева

1	Галтели	м	2,75
2	Наличники	"	42,58
3	Подоконные доски	м	1,53
4	Плинтусы	"	354,59
5	Коробки дверные	м	13,39
6	Нащельники	м	3,21
7	Раскладки	м	10,56
8	Полотна для однопольных дверей гладковязаные	м ²	3,61

Приведенные данные:

Сталь (общий расход) т 14,31

Сталь (без учета расхода на сборные конструкции) т 5,05

Сталь, приведенная к классу А1 и С-38/23 т 18,19

Лесоматериалы м³ 13,12

Лесоматериалы (без расхода на изделия) м³ 1,94

Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу " 20,20

Цемент, приведенный к М-400 т 121,31

Цемент, приведенный к М-400 (без расхода на сборные конструкции) т 35,48

Бетон и железобетон м³ 421,73

в т.ч. сборный " 319,54

монолитный " 102,19

I — — — — — 2 — — — — — 3 — — — — — 4 — — — — —

II. Санитарно-технические
работы

Вентиляция

I	Затраты труда	ч/дн.	110
2	Зарплата	руб.	338
3	Строительные машины	руб.	II

Материалы

I	Белила цинковые тертые	кг	38,90
2	Краски тертые	"	7,39
3	Крепления	"	235,83
4	Минераловатные плиты	м3	0,72
5	Олифа	кг	19,28
6	Проволока стальная отожженная черная	"	2,47
7	Ткань стеклянная	м	12,6
8	Канат стальной	м	4,44
9	Прочие материалы	руб.	113

Приведенные данные:

Сталь	т	0,24(0,24)
Сталь, приведенная к классу АІ и С-38/23	т	0,24

Теплоснабжение

I	Затраты труда	ч/дн.	5
2	Зарплата	руб.	17
3	Строительные машины	руб.	I

I	2	3	4
---	---	---	---

Материалы

1	Крепления	кг	12,50
2	Вода	м3	0,41
3	Прочие материалы	руб.	2
Приведенные данные:			
	Сталь	т	0,01 (0,01)
	Сталь, приведенная к классу А-I и С-38/23	т	0,01

Отопление

1	Затраты труда	ч/дн.	55
2	Зарплата	руб.	173
3	Строительные машины	руб.	12

Материалы

1	Белила цинковые тертые	кг	10,57
2	Вода	м3	4,83
3	Краски тертые	кг	2,02
4	Кронштейны	кг	141,05
5	Олифа	кг	8,63
6	Крепления	кг	69,29
7	Прочие материалы	руб.	15

Приведенные данные:

Сталь	т	0,22 (0,22)
Сталь, приведенная к классу А-I и С-38/23	т	0,22

I	2	3	4
---	---	---	---

Узел управления

I	Затраты труда	ч/дн.	II
2	Зарплата	руб.	34
3	Строительные машины	руб.	3

Материалы

1	Болты с гайками	кг	13,8
2	Крепления	"	9,0
3	Прочие материалы	руб.	5

Приведенные данные:

Сталь	T	0,024(0,024)
-------	---	--------------

Сталь, приведенная к классу А-I и С-38/23	т	0,024
---	---	-------

Изоляция трубопроводов
узла управления, тепло-
снабжения и отопления

I	Затраты труда	ч/дн.	40
2	Зарплата	руб.	II4
3	Строительные машины	"	I

Материалы

1	Белила цинковые тертые	кг	45,15
2	Грунт	кг	1,66
3	Краски тертые	"	8,63
4	Лак	"	1,09
5	Лакостеклоткань	м2	23,25

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
6	Минвата	м3	0,52
7	Олифа	кг	36,85
8	Проволока стальная отожженная черная	"	1,0
9	Растворитель	кг	0,40
10	Рулонные материалы	м2	23,25
11	Пудра алюминиевая	кг	0,13
12	Сталь листовая кровельная оцинкованная	м2	0,07
13	Прочие материалы	руб.	2

Приведенные данные:

Сталь	T	0,00I(0,00I)
Сталь, приведенная к классу A-I и C-38/23	T	0,00I

Водопровод хозяйственно-питьевой

I	Затраты труда	ч/дн.	16
2	Зарплата	руб.	54
3	Строительные машины	"	2

Материалы

1	Болты с гайками	кг	4,19
2	Вода	м3	1,69
3	Крепления	кг	0,6
4	Кронштейны	кг	2,8
5	Прочие материалы	руб.	8

I	2	3	4
---	---	---	---

Приведенные данные:

Сталь	т	0,01(0,01)
-------	---	------------

Сталь, приведенная к классу А-I и С-38/23	т	0,01
---	---	------

Водопровод горячей воды

I	Затраты труда	ч/дн.	15
2	Зарплата	руб.	50
3	Строительные машины	"	2

Материалы

I	Вода	м3	2,01
2	Прочие материалы	руб.	3

Канализация бытовая

I	Затраты труда	ч/дн.	28
2	Зарплата	руб.	90
3	Строительные машины	руб.	4
4	Прочие материалы	"	25

Приобретение и монтаж технологического оборудования

I	Затраты труда	ч/дн.	75
2	Зарплата	руб.	236
3	Машины	"	7

I	2	3	4
---	---	---	---

Материалы

I	Гвозди	кг	14
2	Доски II с. 40 мм и более	м3	3
3	Прочие материалы	руб.	I

Электроосвещение

I	Затраты труда	ч/дн.	93
2	Заработная плата	руб.	272
3	Строительные машины	руб.	161

Приобретение и монтаж силового электрооборудования

I	Затраты труда	ч/дн.	40
2	Заработная плата	руб.	126
3	Строительные машины	руб.	40

Автоматизация отопления и вентиляции

I	Затраты труда	ч/дн.	6
2	Заработная плата	руб.	21
3	Строительные машины	руб.	2

Сети связи и сигнализации

I	Затраты труда	ч/дн.	75
2	Заработная плата	руб.	267
3	Строительные машины	руб.	31

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
----------	----------	----------	----------

ПРИМЕЧАНИЕ: данной сводной ведомостью не учитываются (в соответствии с письмом Госстроя СССР от 12.XI.80 г. № 4-1680) производственные ресурсы, включенные в спецификации на рабочих чертежах и в заказные спецификации.

Начальник сметного отдела

Сизорин 7

Составил

Крылов

Крылов

Проверила рук. группы

Гунчикова

Гунчикова

13 ноября 1981 г.