

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 807-11-27.12.87

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 30 ЧЕЛОВЕК С МОЛОЧНЫМ БЛОКОМ
И ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНОЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 30 ЧЕЛОВЕК С МОЛОЧНЫМ БЛОКОМ
(полносборное здание) с электропроводкой

АЛЬБОМ У

К Н И Г А I

С М Е Т Ы

Стоимость		Горизонтальная разрезка стен		Вертикальная разрезка стен	
		доение в ведра	доение в моло- копровод.	доение в ведра	доение в моло- копровод.
-----	-----	-----	-----	-----	-----
общая	тыс. руб.	83,88	83,50	85,53	85,15
Строительно- монтажные работы	"--	58,07	58,02	59,72	59,67
I м здания	руб.	36,85	36,81	37,89	37,86

Разработан институтом
"Гипронисельхоз"

Утвержден Главсельстрой-
проектом МСХ СССР

Сводное заключение № 102
от 14 ноября 1983 г.

Введен в действие Гипро-
нисельхозом

Приказ № 90 от 26 июня 1984 г.

(Директор института

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

С.Шестаков

О.Левченкова

Ю.Сизорин

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ смет	Наименование	№№ страниц
I	2	3
	Часть I	
-	Пояснительная записка	4
I	Объектная смета. Доеение в ведра	7
2	Объектная смета. Доеение в молокопровод	11
I-I	Общестроительные работы	15
-	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	104
-	Ведомость изменения объемов к смете № I-I на общестроительные работы для расчетной зимней температуры -20°C	111
-	Ведомость изменения объемов к смете № I-I на общестроительные работы при варианте свайных фундаментов	129
	Часть 2	
I-2	Гардеробное оборудование	146
I-3	Отопление	149
-	Ведомость изменения объемов работ к смете № I-3 для расчетной температуры -20°C	159
I-4	Вентиляция	160
I-5	Теплоснабжение	176
-	Ведомость изменения объемов работ к смете № I-5 для расчетной температу- ры - 20°C	183
I-6	Водопровод хозяйственно-питьевой производственный	185

I	3	3
I-7	Водопровод горячей воды	192
I-8	Канализация общая	197
I-9	Технологическое оборудование	203
I-10	Тепломеханическое оборудование	218
I-11	Электросиловое оборудование	232
I-12	Электроосвещение	246
I-13	Автоматизация	255
I-14	Сети связи и сигнализации	276
-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	286

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта санитарного пропускника на 30 человек с молочным блоком (полносборное здание)

1. Сметная документация составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82, утвержденной Госстроем СССР 18 мая 1982 г. № 141.

2. Сметная стоимость общестроительных и санитарно-технических работ определена по Сборникам единых районных единичных расценок (ЕРЕР) на строительные конструкции и работы Госстроя СССР для базисного района и Сборникам единичных расценок, привязанных к местным условиям Московской области и нормам введенных с 1 января 1984 г.

Потребность в затратах труда, заработной плате и строительных машинах подсчитана по сметным нормам IV части СНиП издания 1983 г.

3. Накладные расходы приняты:
на общестроительные работы в размере 16,5%, на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%, металлические конструкции - 8,6%.
Плановые накопления - 8%.

4. Стоимость монтажных работ в сметах на электроосвещение, электросиловое, технологическое оборудование подсчитана по расценкам на монтаж оборудования Госстроя СССР издания 1983 г.

5. Стоимость оборудования, предусмотренного спецификациями, определена по оптовым ценам, введенным в действие с 1 января 1982 г., а стоимость материалов, не учтенных расценками на монтаж оборудования - по сборникам средних районных сметных цен

на материалы, изделия и конструкции части I + У СНиП.

Глава 4 по I и I.I территориальному району и прејскурантам оптовых цен, введенным в действие с I января 1982 г.

Накладные расходы на монтажные работы приняты в соответствии с приложением 4 к постановлению Совета Министров СССР от 28 марта 1983 г. № 249.

На технологическое оборудование учтены: транспортные расходы в размере 5%, наценки Союзглавживотноводкомплекта - 1,5%, и заготовительно-складские расходы - 1,2%.

6. Стоимость приобретения немонтируемого оборудования и производственного инвентаря принята по прејскурантам оптовых цен "Сборникам сметных норм затрат и типовых наборов оборудования" Госстроя СССР.

7. При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроительные работы принято:

а. производство земляных работ в сухих грунтах II группы при объемном весе 1800 кг/м³; срезка растительного грунта толщиной 20 см при объемном весе 1250 кг/м³.

б. фундаменты под колонны - сборные башмаки, под стены ленточные из сборных блоков при глубине заложения до I м.

в. стены наружные из двухслойных легкобетонных стеновых панелей при горизонтальной разрезке и из двухслойных легкобетонных стеновых панелей повышенной заводской готовности при вертикальной разрезке стен для расчетной температуры -30°.

г. Перегородки из железобетонных панелей.

д. Полы бетонные, линолеумные и из метлахских плиток.

- е. Заполнение оконных проемов блоками со спаренными переплетами.
- ж. Покрытие — комплексные железобетонные ребристые плиты.
- з. Кровля рулонная для снеговой нагрузки 100 кг/м².

8. Сметы составлены для расчетной зимней температуры -30° .

9. Для районов с расчетной зимней температурой -20° составлены ведомости изменения объемов работ к локальным сметам основного варианта.

10 Для варианта свайных фундаментов составлена ведомость изменения объемов работ к локальной смете основного варианта.

II Стоимость комплексных плит покрытия в связи с отсутствием утвержденных оптовых цен, определена расчетом № 2.

I2 Стоимость стеновых панелей с проемами по серии I.832. I-I0 повышенной заводской готовности для сельскохозяйственных зданий, в связи с отсутствием утвержденных на них ~~установленных~~ оптовых цен, определяется расчетом № I, применительно к серии I.832.5 на глухие панели. При этом площадь панели принимается без вычета площади проемов.

I3 Стоимость сантехкабин повышенной заводской готовности определена расчетом № 3.

I4 Расчеты контрольной стоимости изделий повышенной заводской готовности хранятся в архиве Гипронисельхоза. Стоимость определенная в них должна уточняться при привязке проекта к местным условиям строительства.

I5 Показатели в виде дроби (на титульном листе и в объектных сметах) означают: числитель — горизонтальная разрезка стен, знаменатель — вертикальная.

Составила

Гунчикова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек с молочным блоком
(полносборное здание)

Доеение в ведра

Сметная стоимость 83,88 тыс.руб.
85,53

Нормативная условно-чистая
продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на;

I. Расчетную единицу - общая площадь

197,83 руб.
201,72

197,83

2. I м2 общей площади здания 201,72 руб.

53,22

3. I м3 объема здания 54,27 руб.

Составлена в ценах I984 г.

(IV.1)

-2-

№		Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели			
п.п	№ смет (смет- ных рас- четов)	Наименование работ и затрат	строи- тель- ных работ	мон- так- ных работ	обо- рудо- вания, прис- пособ- лений, мебели и инвен- таря	Про- чих зат- рат	Все- го	в том числе		Нор- ма- тив- но- ус- лов- но- чис- той про- дук- ции	наи- мено- вание еди- ниц изме- рения	коли- чест- во еди- ниц изме- рения	Стои- мость еди- ницы руб.
							основ- ная плата	экспл. машин					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

I. I-I Общестроительные работы:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

		горизонтальная разрезка стен	45,40				45,40						28,81
		вертикальная разрезка стен	47,05				47,05						29,85
2.	I-2	Приобретение и мон- таж гардеробного оборудования			2,22		2,22						1,41
3.	I-3	Отопление	1,31	0,09	-	-	1,4						0,89
4.	I-4	Вентиляция	2,74	-	-	-	2,74						1,74
5.	I-5	Теплоснабжение	0,33	0,07			0,40						0,25
6.	I-6	Водопровод хозяйственно- питьевой производственный	0,42				0,42						0,27

(17.1)

1
8
1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	I-7	Водопровод горячей воды	0,23				0,23						0,15
8.	I-8	Канализация бытовая	0,91				0,91						0,58
9.	I-9	Технологическое оборудование - доение в ведра	0,24	0,87	18,77	-	19,88						12,61
10	I-10	Приобретение и монтаж тепломеханического оборудования	0,55	1,24	2,92		4,71						2,99 ¹ ₆
11	I-11	Приобретение и монтаж силового электрооборудования		0,82	0,29		1,11						0,40
12	I-12	Электроосвещение		1,82			1,82						1,15

(17.1)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

13	I-13	Автоматизация		0,68	1,30		1,98						1,26
----	------	---------------	--	------	------	--	------	--	--	--	--	--	------

14	I-14	Сети связи и сигнализации		0,35	0,31		0,66						0,42
----	------	---------------------------	--	------	------	--	------	--	--	--	--	--	------

Итого на здание:

горизонтальная разрезка стен		52,13	5,94	25,81	-	83,88		55,22
---------------------------------	--	-------	------	-------	---	-------	--	-------

вертикальная разрезка стен		53,78	5,94	25,81	-	85,53		54,27
-------------------------------	--	-------	------	-------	---	-------	--	-------

/ Директор Гипроиссельхоза

Гл. инженер проекта

Нач. сметного отдела

Составила

Проверила

Шестаков

Левченкова

Сизорин

Зайцева

Гунчикова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек с молочным блоком
(полносборное здание) Доеение в молокопровод

Сметная стоимость $\frac{83,50}{85,15}$ тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете

Стоимость на:
1. Расчетную единицу - общая площадь $\frac{196,93}{200,83}$ руб.

2. I м2 общей площади здания $\frac{196,93}{200,83}$ руб.

3. I м3 объема здания $\frac{52,98}{54,03}$ руб.

Составлена в ценах 1984 г.

(IV.1)

- II -

№ п.п	№ смет (смет- ных рас- четов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.						Технико-экономические показатели				
			строи- тель- ных работ	мон- таж- ных работ	обо- рудо- вания, прис- пособ- лений, мебели и инвен- таря	про- чих Все- зат- го рат	в том числе основ-экс- п.ма- шин ная зара- бот- ная плата	нор- ма- тив- ной ус- лов- но- чис- той прод.	най- мено- вание ели- ниц изме- рения	коли- чест- во единиц изме- рения	стои- мость еди- ницы руб.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

I. I-I Общестроительные работы

I		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		горизонтальная разрезка стен		45,40					45,40					28,81
		вертикальная разрезка стен		47,05					47,05					29,85
2.	I-2	Приобретение и монтаж гардеробного оборудова- ния				2,22		2,22						1,41
3.	I-3	Отопление		1,31	0,09			1,4						0,89
4.	I-4	Вентиляция		2,74					2,74					1,74
5.	I-5	Теплоснабжение		0,33	0,07			0,40						0,25
6.	I-6	Водопровод хозяйственно- питьевой производствен- ный		0,42					0,42					0,27
7.	I-7	Водопровод горячей воды		0,23					0,23					0,15

(IV.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
8.	I-8	Канализация бытовая	0,9I				0,9I						0,58
9.	I-9	Технологическое оборудо- вание - доение в молоко- провод	0,24	0,82	I8,44		I9,50						I2,37
IO.	I-IO	Приобретение и монтаж теплотехнического оборудования	0,55	I,24	2,92		4,7I						2,99
II.	I-II	Приобретение и монтаж силового электрообору- дования		0,82	0,29		I,II						0,70
I2.	I-I2	Электроосвещение		I,82			I,82						I,IS
I3.	I-I3	Автоматизация		0,68	I,3		I,98						I,26
I4.	I-I4	Сети связи и сигнализации		0,35	0,3I		0,66						0,42

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Итого на здание:

горизонтальная разрезка
стен 52,13 5,89 25,48 - 83,50 52,93

вертикальная разрезка
стен 53,78 5,89 25,48 - 85,15 54,03

/ Директор Гипроиссельхоза *М. М. М.* Честакон
 Гл. инженер проекта *Сивил* Левченкова
 Нач. сметного отдела *К. С.* Сизорин
 Составила *М. З. З.* Зайцева
 Проверила *Г. Г. Г.* Гунчикова

(17.1)

- 14 -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек с молочным блоком
(полнооборное здание)

На общестроительные работы

Сметная стоимость $\frac{45.40}{47.05}$ тыс.руб.

Нормативная условно-чистая
продукция -

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу 424 м2 общая площадь

$\frac{107.08}{110.97}$

руб.

Основание: чертежи № АСГ-19 Альбом I

КЭИ Альбом II ч. I-5

2. I м2 общей площади здания $\frac{107.08}{110.97}$ руб.

Составлена в ценах 1984 г.

3. I м3 объема здания $\frac{28.81}{29.85}$ руб.

№	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, шифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- рения	Коли- чест- во еди- ниц изме- рения	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость руб.	Всего	Всего	В том числе основ-экспл. машин в т.ч. зара- ботная плата на плата	В том числе основ-экспл. машин в т.ч. зара- ботная плата на плата	Норматив. условно- чистой продук- ции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

А. Подземная часть

I. Земляные работы

(IV.I)

- 15 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

1. I-230 Срезка растительного
29-I грунта I группы бульдо-
I-237 зером мощностью 59 квт
29-8 с перемещением на рас - 1000
к=5 стояние 60 м м3 0,108 189,53 20
тех.ч.
табл.3 Цена: $(33,8 + 27,7 \times 5) \times I, I =$
п.5
к=I, I
2. I-II29 Планировка площадки
II6-2 механизированным
способом в грунтах 100
II группы м2 6,97 0,35 2
3. I-65 Разработка грунта экс-
I2-5 каватором с ковшем
тех.ч. емкостью 0,25 м3 в 1000
табл.3 траншеях в отвал м3 0,048 187,57 9
п.4
к=I,2 Цена: $137,58 \times I, 2 \times I, I + 5,42 \times I, I =$
тех.ч.
п.3-5
к=I, I

(IV.I)

- 16 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

4. I-65 Разработка грунта
I2-5 экскаватором с ковшом
тех.ч. емкостью 0,25 м3 в I000
табл.3 котлованах в отвал м3 0,017 204,62 3
п.4
к=1,2 Цена: 137,58х1,2х1,2+5,42х1,2=
тех.ч.
п.3-6
к=1,2
5. I-948 Доработка грунта вруч-
79-2 ную в котлованах пос- I000
тех.ч. ле работы экскаватора м3 0,0003 115,2
п.3.72
к=0,8 Цена: 120х1,2х0,8
п.3.67
к=1,2
6. I-960 Доработка грунта в
т.ч. траншеях вручную пос- I000
п.3.67 ле экскаватора м3 0,002 89,4
к=1,2
80-2 Цена: 74,5х1,2=

(IX.1)

- 17 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

7. I-23I Перемещение разработан-
 29-2 ного грунта бульдозером I000
 тех.ч. на 60 м м3 0,068 215,8 I5
 п.3.48
 к=0,85 Цена: (40,8x0,85+32,3x5)xI,I=
 I-238
 29-9
 к=5
 тех.ч.
 табл.3
 п.5
 к=I,I

8. I-257 Обратная засыпка грунта
 3I-2 бульдозером с перемеще- I000
 I-268 нием на 60 м м3 0,028 80,19 2
 3I-13
 к=5
 тех.ч. Цена: (18,9+10,8x5)xI,I
 табл.3
 п.5
 к=I,I

(IV.I)

- 18 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

9. I-II84 Уплотнение грунта пневма- 100
II8-I0 тическими трамбовками м3 0,28 9,69 3

10. I-23I Засыпка траншей и пазух
29-2 котлованов вручную с пе- 1000
тех.ч. ремещением из резерва м3 0,012 675,8 8
п.3.48
к=0,85
I-238
29-2 Цена: $460 + (40,8 \times 0,85 + 32,3 \times 5) \times I, I =$
к=5
тех.ч.
табл.3
п.5
к=1,1
I-968
8I-2

(IV.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

II.	I-184 23-5 тех.ч. табл.3 п.4	Разработка недостающе- го грунта для подсыпки под полн экскаватором обратная лопата емко- стью ковша 0,25 м3 с погрузкой на машины	1000 м3	0,102	200,42			20			
-----	--	---	------------	-------	--------	--	--	----	--	--	--

Цена: $11,9 + 157,1 \times 1,2 =$

I2.	СОЩ ч.1 стр.28	Подвозка недостающего грунта из карьера на 1 км	т	1836	0,29			53			
-----	----------------------	---	---	------	------	--	--	----	--	--	--

I3.	I-231 29-2 I-238 29-9 тех.ч. табл.3 п.5 разд.3 п.3.48	Перемещение бульдозе- ром из резерва на рас- стояние 60 м грунта для подсыпки под полн	1000 м3	0,028	215,8			6			
-----	---	---	------------	-------	-------	--	--	---	--	--	--

Цена: $(40,8 \times 0,85 + 32,3 \times 5) \times 1,1 =$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I4.	I-53I 60-2	Разравнивание и плани- ровка под заданную от- мостку грунта при под- сыпке под поля	1000 м3	0,130	38,5			5			
I5.	I-II84 II8-10	Уплотнение подсыпки под поля пневматическими трамбовками	100 м3	1,30	9,69			13			
I6.	I-II87 II8-13	Полив водой подсыпки под поля	100 м2	4,32	0,44			2			
I7.	I-183 23-4 тех.ч. табл.3 п.4 к=1,2	Погрузка растительного грунта на автомашины экскаватором Цена: 9,61+126,39x1,2=	1000 м3	0,108	161,28			17			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

18. ССЦП
ч. I
стр. 28
к=1
Отвозка растительного
грунта на I км т 135 0,29 39

19. I-I94
25-I
доп. к
ЕРЕР
1984 г.
к=1, I
Работа на отвале при
доставке автосамосвалами
Цена: 10,70xI, I= I000
м3 0,108 11,77 I

Итого по I разделу руб. 218

II. Фундаменты

20. 7-5
I-5
Укладка фундаментных
башмаков весом до
1,5 т марки IФ12. I2-I шт 7 3,2 - - 22

(IV. I)

- 22 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

21.	ССИМО том I п.9-123	Стоимость фундаментных башмаков объемом более 0,2 м3 из бетона 200 марки ИФ12.12-1	м3	3,85	59,2	-	-	228			
22.	ССИМО т.ч. табл.3-1	Стоимость арматуры класса А-1	т	0,006	229	-	-	1			
23.	ССИМО том I т.ч. табл.3-1	Стоимость арматуры класса А-III	т	0,118	250	-	-	30			
24.	МО 7-400 36-1 ССИМО том I п.2-2	Укладка блоков стен подвала массой 0,5 т на цементном растворе 50 марки: ФБС-12.4.3 т ФБС-9.4.6 т Цена: 1,27+21,9х0,0093=1,47	шт	86	1,47	-	-	126			

(IV.1)

- 23 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

25. ССЦМО
том 2
п.12-8
п.12-12

Стоимость блоков стен
подвалов из бетона 100
объемом до 0,3 м3
марки ФБС-4.6-Т
ФБС-12.4.3-Т

м3 11,33 44,2 - - 501

26. МО
7-401
36-2
ССЦМО
том I
п.2-2

Укладка блоков стен
подвала массой до I т
на цементном растворе
50 марки ФБС.12.4.6-Т

шт 8 1,92 - - 15

Цена: 1,65 + 21,9 × 0,0125 = 1,92

27. ССЦМО
том 2
п.12-5

Стоимость блоков стен
подвалов объемом менее
0,3 м3 из бетона 100
марки ФБС.12.4.6-Т

м3 2,12 44,2 - - 94

28. МО
7-402
36-3
ССЦМО
том I
п.2-2

Установка блоков стен
подвалов массой до
1,5 т на цементном
растворе марки ФБС.24.
4.6-Т

шт 30 2,90 - - 87

Цена: 2,36 + 21,9 × 0,0248 = 2,9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

29.	ССЦМО том 2 п.12-2	Стоимость блоков стен подвалов ~~стен подвалов~~ из бетона 100 марки ФБС.24.4.6-Т	м3	16,29	40,9	-	-	666			
30.	МО 6-13 1-13	Устройство набетонки из бетона 100 у баш- маков	м3	0,86	34,4	-	-	30			
31.	МО 8-13 4-1	Устройство горизон- тальной гидроизоля- ции из цементного раствора 1:2 толщ. 30 мм	100 м2	0,389	86,5			34			
		Итого по разделу II	руб.			-	-	1834			

(19.1)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

III. Подпольные каналы

32.	7-723 54-I	Устройство непроходных одноточечных каналов перекрываемых плитами	м3	0,73	6,93	-	-	5			
33.	ССИМО т. I стр. 63 п. 8-52 I стр. 9 табл. 3-3	Стоимость лотков из бетона 200 марки Л1д-8 длиной до 2,5 м Цена: 75,30-0,82x2	м3	0,49	73,66	-	-	36			
34.	ССИМО т. I стр. 8 табл. 3-I	Стоимость арматуры класса А-I	кг	14	0,229			3			

(IV. I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

35. ССЦМО
т. I
стр. 8
табл.
3-1

Стоимость арматуры
класса А-III

кг 15,6 0,250 - - 4

36. ССЦМО
т. I
стр. 62
п. 8-503
стр. 9
табл.
3-3

Стоимость плит покрытия
каналов из бетона 200
марки III-I56

м3 0,24 59,16 - - 14

Цена: 60,80-0,82x2

37. ССЦМО
т. I
стр. 8
табл.
3-1

Стоимость арматуры
класса А-I

кг 3,6 0,229 I

(IV.1)

- 27 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

38.	ЦТП прилож.2 ССИРО т. I стр. 8 табл. 3-I	Стоимость арматуры класса А-III	кг	16,8	0,250			4			
39.	ССИРО т. I стр. 8 табл. 1-I	Стоимость арматуры класса ВI	кг	3,6	0,321			I			
		Итого по III разделу	руб.					68			
		Итого по подземной части	руб.					2120			

Б. Подземная часть

IV. Каркас

(IV.1)

- 82 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

40. 7-3I Установка прямоугольных
3-I колонн весом до 1,0 т в
стаканы фундаментов
марки СКЗ-36-Ia
СКТЗ-36-I шт 7 8,67 - - 6I

41. ССЦМО Стоимость прямоугольных
том I колонн высотой до 6,5 м
п.9-5 объемом более 0,2 м³ из
тех.ч. бетона 200 марки СКЗ-36-Ia м3 0,648 78,96 - - 5I
табл.
3.3 Цена: 80,6-0,82x2

42. ССЦМО Стоимость колонн с кон-
том I солями в две стороны
п.9-5I высотой до 6,5 м объемом
тех.ч. более 0,2 м³ из бетона
табл. 200 марки СКТЗ-36-I м3 1,8I 85,46 - - 155
3.3 Цена: 87,1-0,82x2=85,46

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

43.	СССМО том I табл. 3-I	Стоимость арматуры класса А-I	кг	12,58	0,229	-	-	3			
44.	СССМО том I табл. 3-I	Стоимость арматуры класса А-II	кг	114,54	0,229	-	-	26			
45.	СССМО том I табл. 3-I	Стоимость арматуры класса В-I	кг	23,82	0,321	-	-	9			
46.	СССМО том I табл. 3-I	Закладные детали лакокрасочным покры- тием	кг	75,76	0,469	-	-	36			

(И.Т.)

- 30 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

47.	7-94 7-2	Укладка двухмавровых балок покрытия на колонны весом до 2-х тонн в одноэтажные здания марки БСТ6-2АІУ т-III	шт	6	4,5	-	-	27			
-----	-------------	---	----	---	-----	---	---	----	--	--	--

(IV.1)

48.	ССЦМО т.І п.9-304	Стоимость стропильных балок покрытия двухмаврового сечения из бетона 300 марки БСТ6-2АІУ т-III	м3	2,7	65,7	-	-	77			
-----	-------------------------	--	----	-----	------	---	---	----	--	--	--

- 31 -

49.	ССЦМО табл.3-І	Стоимость арматуры класса А-ІУ	кг	144	0,229	-	-	33			
-----	-------------------	--------------------------------	----	-----	-------	---	---	----	--	--	--

50.	ССЦМО табл.3-І	Стоимость арматуры класса А-III	кг	77,4	0,250	-	-	19			
-----	-------------------	---------------------------------	----	------	-------	---	---	----	--	--	--

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

51. ССЦМО Стоимость арматуры
табл.3-I класса В-I кг 37,8 0,321 - - 12

52. ССЦМО Стоимость закладных
табл.3-I деталей с металлиза-
цией кг 60 0,413 25

53. ССЦМО Задата закладных дета-
т.1 лой лакокрасочным пок-
табл.3-I ртием т 0,06 55,8 3

Итого по IV разделу руб. 537

У. С т е н ы

(горизонтальная разрезка
стен)

(1.1)

- 32 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

54.	7-557 13-6-I,8 СССМО том I п.2-4	Установка двухслойных стеновых панелей из легких бетонов площадью до 6 м2 марки:	шт	68	4,10			279			
		ПСД 60.6.40-т-I									
		ПСД 60.6.40-т-2									
		ПСД 60.6.40-т-УП									
		ПСД 60.6.40-т-У									
		ПСД 60.6.40-т-УП									
		ПСД 30.6.40-т-I									
		ПСД 60.6.40-т-УI									
		ПСД 60.6.40-т-У									
		ПСД 15.12.40-т-У									
		ПСД 30.12.40-т-УI									
		ПСД 12.12.40-т									
		ПСД 6.12.40-т									
		ПСД 30.12.40-т									
		ПСД 15.12.40-т-УП									
		ПСД 12.24.40-т-I									
		ПСД 6.24.40-т-I									

Цена: 3,82+24,4х0,0115=

(IV, I)

- 33 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

55. 7-560
43-7-I,8
СССМО
том I
п.2-4
- Установка двухслойных
стенных панелей из лег-
ких бетонов площадью
до 15 м2 марки
- шт 13 5,75 75
- ПСД 60.12.40-т-I
ПСД 60.12.40-т-УП
ПСД 60.12.40-т-УП
ПСД 60.12.40-т-УП

Цена: 1,82+1,4x0,0378=

56. 7-665
47-10-I,8
СССМО
том I
п.2-4
- Установка карнизных
панелей марки ПК 6.75-II
- шт 12 2,58 31
- Цена: 2,14+24,4x0,018

57. СССР
том I
п.10-126
- Стоимость стеновых
панелей из легких бе-
тонов $\gamma=900$ кг/м3 с
расходом арматуры до
3 кг/м2, длиной до 3 м
толщиной 40 см марки:
- м2 18,85 23,9 929
- ПСД 15.12.40-т-У
ПСД 30.12.40-т-УП
ПСД 30.12.40-т
ПСД 15.12.40-т-УП

(IV.1)

- 34 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

58.	ССЦМО том I п.10-127	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов $\gamma=900$ кг/м ³ , с расходом арматуры от 3,1-7,0 кг/м ² , длиной до 3 м, толщиной 40 см марки:	м2	32,43	25,0			8II			
		ПСД 30.6.40-т-I									
		ПСД 12.12.40-т									
		ПСД 12.24.40-т-I									
59.	ССЦМО том I п.10-129	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов $\gamma=900$ кг/м ³ , с расходом арматуры 7,1-10,0 кг/м ² , длиной до 3 м, толщиной 40 см, марки:	м2	5,52	26,5			I46			
		ПСД 6.24.40-т-I									

(IV.1)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

60. ОСНОВО
том I
п.10-128 Стоимость стеновых па-
налей из легких бетонов
 $\gamma=900$ кг/м³, с расхо-
дом арматуры 10,1-13кг/
/м², длиной до 3 м,
толщиной 40 см марки м 2 8,84 27,3 24I
ПСП 6.12.40-т

61. ОСНОВО
том I
п.10-131 Стоимость стеновых па-
налей из легких бето-
нов $\gamma=900$ кг/м³ с рас-
ходом арматуры 3,1-
- 7,0 кг/м², длиной
от 3 до 12 м, толщиной
40 см, марки м2 112,16 25,6 287I

ПСП 60.12.40-т-I
ПСП 60.6.40-т-УП
ПСП 60.6.40-т-У
ПСП 60.12.40-т-У
ПСП 60.12.40-т-УП
ПСП 60.12.40-т-УП
ПСП 60.12.40-т-УП
ПСП 60.6.40-т-У

(14.1)

- 98 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

6 2. ССЦМО
том I
п.10-183

Стоимость стеновых
панелей из легких
бетонов $\gamma=900$ кг/м³,
с расходом арматуры
7,1-10,0 кг/м², дли-
ной от 3 до 12 м, тол-
щиной 40 см марки м2

11,13 27,1

302

ПСД 60.6.40-т-УП
ПСД 60.6.40-т-У1

63. ССЦМО
том I
п.10-185

Стоимость стеновых
панелей из легких
бетонов $\gamma=900$ кг/м³,
с расходом арматуры
17,1-20 кг/м², дли-
ной от 3 до 12 м,
толщиной 40 см м2
марки: ПСД.60.6.40-т-1

31,23 30,4

949

(IV.1)

- 37 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

64.	ССИМО том I п.10-186	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов $\gamma=900$ кг/м ³ , с расходом арматуры 20,1-23 кг/м ² , дли- ной от 3 до 12 м, толщиной 40 см марки ПСД 60.6.40-т-2	м2	10,41	32,4			337			
65.	ССИМО том I п.11-237 т.ч. табл.3.3	Стоимость карнизных панелей марки ПК 6.75-П из бетона марки М 150 на порис- том заполнителе Цена: 77,6+1,33	м3	11,04	78,93			871			
66.	ССИМО том I табл.3-1 п.1	Стоимость арматуры А-I	кг	96,0	0,229			22			

(И.1)

- 33 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

67.	ССЦМО том I табл.3-I п.3	Стоимость арматуры А-III	кг	420,0	0,250				105		
68.	ССЦМО том I табл.3-I п.6	Стоимость арматуры В-I	кг	174,0	0,321				56		
69.	ССЦМО том I табл.3-I п.13,19	Стоимость закладных деталей с лакокрасочным покрытием Цена: 0,413+0,0558=	кг	235,2	0,469				110		
70.	7-285 17-I	Установка соединитель- ных элементов	т	0,17	362				62		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

71. 7-290 Установка металлических
I7-6 угловых стоек СУ-4 т 0,065 358 23

72. ССНМО Лакокрасочное покрытие
том I закладных деталей сте-
тех.ч. новых панелей
табл.3-I
п.19 т 1,166 55,8 65

73. 7-714 Пеканка швов наружных
5I-14 стеновых панелей цемент-
но-песчаным раствором 100
м
шва 3,30 4,85 16

74. 7-707 Герметизация стыков на-
5I-7 ружных стеновых панелей
мастикой УМС-50 100
м
шва 6,12 91,8 560

(Т.1)

- 20 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

75.	7-709 5I-9	Герметизация мастикой стыков коробок окон и дверей с панелями стен	100 м шва	1,37	88			121			
76.	8-30 5-I	Укладка отдельных участков наружных стен из кирпича глиняного обыкновенного	м3	1,27	34,2			43			
77.	13-121 13-153 т.ч. стр.2 п.3,5 15-6 18-6 Пр-нт 05-04 поз. 4-018 4-027 ССЦ ч.1 п.17 стр.164	Покраска угловых стоек и соединительных элементов грунтом ПФ-0119 за 1 раз и окраска эмалью ПФ-115 в 2 слоя	100 м2	0,063	35,21			2			
Цена: $\left\{ 7,71 + (0,74 - 0,53) \times 8,6 \times \frac{616}{530} + 10,3 + (1,17 - 1,07) \times 8,0 / 2 \right\} \times 1,1 =$											

(17.1)

- 41 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

п.п. 202,
203
стр.172

78.	12-277 8-2	Обделки на фасадах оцинкованной сталью	100 м2 фасада	3,57	9,43		34				
-----	---------------	---	---------------------	------	------	--	----	--	--	--	--

79.	12-280 8-5	Покрытие оцинкован- ной сталью подокон- ников с внутренней стороны	100 м2	0,03	192		6				
-----	---------------	---	-----------	------	-----	--	---	--	--	--	--

	Итого по разделу V	руб.					9064				
--	--------------------	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--

У-А. Стены
(Вертикальная разрезка
панелей)

(IV.1)

- 42 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

80. 7-549 Установка двухслойных
 43-3-I,8 стеновых панелей из
 ССЦМО легких бетонов площадью
 том I до 6 м2 марки: ПСД 60.6.40- шт 4 7,64
 п.2-4 т-У, ПСД 60.6.40-т-УП 31
 Цена: 7,45+24,4х0,0078=

81. 7-555 Установка двухслойных
 43-5-I,8 стеновых панелей из лег-
 ССЦМО ких бетонов площадью
 том I до 25 м2 марки: шт 16 12,20 195
 п.2-4
 1. ПСД 6.30.40-т-I
 4. ПСД 60.30.40-т-I
 2. ПСД 60.30.40-т-I
 3. ПСД 60.30.40-т-I
 2. ПСД 60.30.40-т-И
 4. ПСД 60.30.40-т-2
 4. ПСД 60.30.40-т-I
 4. ПСД 64.30.40-т-I
 ПСД 64.30.40-т-I
 3. ПСД 64.30.40-т-I
 4. ПСД 64.30.40-т-I
 Цена: 11,3+24,4х0,0369=

(IV.I)

- 43 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

82. ССЦМО
том I
п.10-181

Стоимость двухслойных
стеновых панелей без
проемов объемным весом
900 кг/м³ с расходом
арматуры 3,1-7,0 кг/м²,
длиной от 3 до 12 м,
толщиной 40 см марки:

ПСД 60.6.40-т-У
ПСД 60.6.40-т-УП
ПСД 64.30.40-т-І

м² 33,84 25,6

866

(IV.I)

83. Расчет № I

Стоимость стеновых
панелей марки

ПСД 60.30.40-т-І

шт 5 611,37

3057

- 44 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

84.	Расчет № I	Стоимость стеновых панелей марки:	шт	3	553,62			I66I			
		4ПСД 60.30.40-т-I									
		4ПСД 60.30.40-т-2									
85.	Расчет № I	Стоимость стеновых панелей марки:	шт	2	622,83			I246			
		2.ПСД 60.30.40-т-I									
		2.ПСД 60.30.40-т-1H									
86.	Расчет № I	Стоимость стеновых панелей марки:	шт	I	567,95			568			
		3ПСД 60.30.40-т-I									
87.	Расчет № I	Стоимость стеновых панелей марки:	шт	I	458,64			459			
		4.ПСД 60.30.40-т-I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

88.	Расчет № I	Стоимость стеновых панелей марки : 4 ПСД 64.30.40-т-I	шт	I	543,82			544			
89.	Расчет № I	Стоимость панелей марки: 4.1ПСД 64.30.40-т-I	шт	I	543,55			544			
90.	Расчет № I	Стоимость стеновых панелей марки: 3.1 ПСД 64.30.40-т-I	шт	I	557,88			558			
91.	7-666 47-10-I,8 ССЦМО том I п.2-4	Установка карнизных панелей марки ПК 6,75-П Цена: 2,22+24,4х0,018=	шт	I2	2,66			32			

(IV.I)

- 46 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

92. ССЦМО
том I
п. II-237
тех. ч.
табл. 3-3

Стоимость карнизных
панелей марки
ПК-6,75-II из бетона
I50 на пористых за-
полнителях

м3 11,04 78,93 871

Цена: 77,6+1,33=

93. ССЦМО
том I
тех. ч.
табл. 3-I
п. I

Стоимость арматуры
А-I

кг 96,0 0,229 22

94. ССЦМО
том I
тех. ч.
табл. 3-I
п. 3

Стоимость арматуры
А-III

кг 420,0 0,250 105

(IV. I)

- 47 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

95.	ССИМО том I тех.ч. табл.3-I п.6	Стоимость арматуры Вр-I	кг	174,0	0,321			56			
96.	ССИМО том I тех.ч. табл.3-I п.п.13,19	Стоимость закладных деталей с лакокрасочным покрытием Цена: 0,413+0,0558=	кг	235,2	0,469			110			
97.	7-285 I7-I	Установка соединитель- ных элементов	кг	96,63	0,362			35			

(IV.1)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

98.	7-290 17-6	Установка металличе- ских угловых стоек	т	0,065	358			23			
-----	---------------	--	---	-------	-----	--	--	----	--	--	--

99.	ССЦМО том I тех.ч. табл.3-I п.19	Лакокрасочное покрытие закладных деталей панелей	т	0,062	55,8			3			
-----	--	--	---	-------	------	--	--	---	--	--	--

100.	7-714 51-14 ССЦМО том I п.2-4	Чеканка швов наружных стенных панелей цементно-песчаным раст- вором	100 м шва	2,50	9,73			24			
------	---	--	-----------------	------	------	--	--	----	--	--	--

Цена: 4,85+24,4х0,2=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

101.	7-707 5I-7	Герметизация стыков наружных стеновых пане- лей УМС-50	100 м шва	4,48	91,8			411			
------	---------------	--	-----------------	------	------	--	--	-----	--	--	--

102.	13-121 13-153 15-6 18-6 тех.ч. п.3,5 к=1,1 Пр -нт 05-04 п.4-026 ССЦ ч.1 п.п.202 203	Покр ~~тие~~ соединительных элементов грунтом ПФ-0119 в I слой, окраска эмалью ИВ-115 в 2 слоя	100 м2	0,026	35,21		I			
------	---	--	-----------	-------	-------	--	---	--	--	--

Цена: $\left\{ 7,71 + (740 \times \frac{616}{530} - 616) \times 0,0086 + \right.$
 $\left. + /10,3 + (11,70 - 1070) \times 0,008 / \times 2 \right\} \times 1,1 =$

сх. 172 п. 17 сх. 164	Итого по разделу У-А.	руб.	11422
--------------------------	-----------------------	------	-------

(IV.1)

- 50 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

УІ. Покрытие - кровля

103	7-177 II-I	Укладка комплексных плит покрытия ребристых пло- щадью до 10 м2 марки:	шт	16	5,70			91			
		2ПГ-1А1У т-120МВ-12-200Па									
		2ПВ4-2А1У т-120МВ-12-200Па									
		2ПВ10-2А1У т-120МВ-12-200Па									
		2ПВ4-3А1У т-120МВ-12-200 П6									
104	7-183 II-4	Укладка комплексных плит покрытия ребристых пло- щадью до 20 м2 марки:	шт	16	8,02			128			
		1ПГ-3А1У т-120МВ-12-200Па									
		1ПВ4-3А1У т-120МВ-12-200Па,6									
		1ПВ7-3А1У т-120МВ-12-200Па									

(IV.1)

- 51 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I05. Расчет № 2 Стоимость комплексных
плит марки:
ИПГ-3АІУ т-І20МВ-І2-200Па
из бетона 300

шт 8 280,57 2245

I06. Расчет № 2 Стоимость комплексных
плит марки:
ИПВ4-3АІУт-І20МВ-І2-200Па,
ИПВ4-3АІУт-І20МВ-І2-200шб
из бетона 300

шт 7 293,87 2057

I07. Расчет № 2 Стоимость комплексных
плит марки:
2ПГ-ІАІУт-І20МВ-І2-200Па
из бетона 250

шт 4 135,77 543

(IV.1)

- 52 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I08	Расчет № 2	Стоимость комплексных плит марки 2ПВ4-2АІУт-І20МВ-І2- -2000Па из бетона 300	шт	8	І39,68			ІІ7			
I09	Расчет № 2	Стоимость комплексных плит марки 2ПВІ0-2АІУт-І20МВ-І2- -200Па из бетона 300	шт	І	І4І,34			І4І			
ІІ0	Расчет № 2	Стоимость комплексных плит марки ІПВ7-3АІУт-І20МВ-І2- -200Па из бетона 300	шт	І	293,85			294			
ІІІ	Расчет № 2	Стоимость комплексных плит марки 2ПВ4-3АІУт-І20МВ-І2- -200Пб из бетона 300	шт	3	І39,68			4І9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

II2	7-209 12-7	Установка опорных ста- канов для вентиляцион- ных шахт марки: СБ 4А-I СБ 7А-I СБ 10А-I	шт	19	2,43			46			
II3	ССЦ 8-238	Стоимость железобетонных стаканов периметром до 2 м, весом до 5 т из бе- тона 200 марки СБ 4А-I	м3	1,02	90,2			92			
II4	ССЦ 8-239	Стоимость железобетон- ных стаканов периметром более 2 м, весом до 5 т из бетона 200 марки: СБ 7А-I СБ 10А-I	м3	0,22	75,9			17			

(17,1)

- 54 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

II5 ССЦ
табл.3-I Стоимость арматуры
А-I кг 48,10 0,229 II

II6 ССЦ
табл.3-I Стоимость арматуры
В-I кг 34,70 0,321 II

II7 ССЦ
табл.3-I Стоимость закладных
деталей с лакокрасочным
покрытием кг 112,30 0,469 53
Цена: $413 + 55,8 = 468,8$

II8 7-285
I7-I Установка и стоимость
анкеров в швы между
плитами т 0,285 362 103

(IV.1)

- 55 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

II9	7-285 I7-I	Установка и стоимость металлических подве- сок	т	0,33	362					II9	
-----	---------------	--	---	------	-----	--	--	--	--	-----	--

I20	I3-I2I I3-I53 т.ч. к=2 стр.2 п.3.5 к-1, I I5-6 I8-6 к=2 Пр-нт 05-04 п.4.0I8 4-027 ССЦ ч. I п. I7 стр. I64 п. 202, 203 стр. I72	Покрытие закладных деталей, анкеров и металлических под- весок грунтом ГФ - 0II9 и окраска эмалью ПФ-II5 в два слоя Цена: { 7,7I + (0,74 - -0,53) x x $\frac{6I6}{530}$ x 8,6 + / 10,3 + + (I, I7 - I, 07) x 8 / x2 } x x I, I = 35,2I	I00м2	0,23	35,2I					8	
-----	--	---	-------	------	-------	--	--	--	--	---	--

. - - - - (т.ст)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I21	41-48 7-4 ССЦ ч. I п. 283	Прокладка жгута из прос- моленной пакли в швах между комплексными плитами покрытия	100 м	2,40	172,63			414			
		Цена: 15,6+9,43+720х0,205=									
I22	26-36 8-9	Утепление швов между комплексными плитами покрытия минераловат- ными плитами повышен- ной жесткости марки 200	м3	7,19	7,68			55			
I23	ССЦ ч. I п. 113	Стоимость минераловатных плит повышенной жест- кости марки 200 толщи- ной 120 мм	м3	7,33	75,3			552			

(IV.1)

- 57 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I24	I2-289 9-6	Устройство пароизоляции стыков плит рубероидом на мастике	100 м2	0,49	49,9			24			
-----	---------------	---	-----------	------	------	--	--	----	--	--	--

I26	I2-289 9-6	Устройство гидроизоляции стыков плит рубероидом на мастике	м2	0,73	49,9			36			
-----	---------------	--	----	------	------	--	--	----	--	--	--

I26	I2-284 I2-285 9-1 9-2	Утепление покрытия над душевыми минераловатны- ми плитами	100 м2	0,10	93,30			9			
-----	--------------------------------	---	-----------	------	-------	--	--	---	--	--	--

Цена: 54,7+38,6

(IV, I)

- 58 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I27	ССР ч. I п. II3	Стоимость минераловатных плит повышенной жесткости объемным весом 200 кг/м ³ толщиной 100 мм	м ³	1,02	75,3			77			
-----	-----------------------	---	----------------	------	------	--	--	----	--	--	--

I28	I2-I76 2-6-2	Устройство кровли из 4-х слоев рубероида с защит- ным слоем из гравия на битумной мастике над душевыми	100 м ²	0,1	338,0			34			
		Цена: 338+									

I29	I2-I76 2-6-2 I2-289 9-6	Устройство кровли из 3-х слоев рубероида с за- щитным слоем из гравия на битумной мастике	100 м ²	4,81	288,10			I386			
		Цена: 338-49,9									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I30	I2-280 8-5	Устройство покрытия на- рапетов оцинкованной кровельной сталью	100 м2 покры- тия	0,15	192			29			
-----	---------------	--	----------------------------	------	-----	--	--	----	--	--	--

I31	I2-277 8-2	Обделки на фасадах из оцинкованной кро- вельной стали	100 м2 пл.ди фаса- дов	3,31	9,43			31			
-----	---------------	---	------------------------------------	------	------	--	--	----	--	--	--

I32	I2-299 10-1	Устройство цемент- ной стяжки по парапе- там	100 м2	0,1	51,6			5			
		Итого по VI разделу руб.						10147			

УП. Перегородки

(17.1)

- 60 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I 33	MO 7-283 I6-5 ССЦМО том I п.2-2	Установка панелей перегородок вертикально площадью до 2 м2 марки; ШГ5.3I-T ШГ5.25-T Цена: $2,4 + 2I,9 \times 0,0117 = 2,66$	шт	53	2,66				141		
------	--	--	----	----	------	--	--	--	-----	--	--

I 34	MO 7-284 I6-6 ССЦМО том I п.2-2	Установка панелей перегородок вертикально площадью более 2 м2 марки: ШГ30.3I-T ШГ15.3I-T ШГ15.3I-T-1 ~~ШГ15.3I-T-2~~ ШГ15.3I-T-2 ШГ15.3I-T-3 ШГ10.3I-T ШГ15.3I-T-4 ШГ10.3I-T-1 ШГ15.3I-T-5 Цена: $3,24 + 2I,9 \times 0,0196 = 3,67$	шт	74	3,67				272		
------	--	---	----	----	------	--	--	--	-----	--	--

(17,1)

- 19 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I35 ССЦМО
том I
п. II-56

Стоимость перегородок из
бетона I50, объемной мас-
сой более 1900 кг/м³ с
расходом стали до 4кг/м²
толщиной 8 см марки:

ПГ30.3I-T

ПГ15.3I-T

ПГ15.3I-T-5

м2 246,56 6,4

I578

I36 ССЦМО
том I
п. II-56
примеч.
п. I7
стр. II5

Стоимость перегородок
из бетона I50, объем-
ной массой более 1900 кг/
/м³ с расходом стали
до 5 кг/м², толщиной
8 см марки:

ПГ10.3I-T

ПГ5.3I-T

Цена: 6,4+0,3I=6,7I

м2 135,8 6,7I

9II

(IV.1)

- 62 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I37	ССЦМО том I п. II-56 примеч. п. I7 стр. II5	Стоимость перегородок из бетона I50, объем- ной массой более 1900 кг/м3 с расходом стали до 6 кг/м2, тол- щиной 8 см марки: ПГ5.25-Т Цена: $6,4 + 0,31 \times 2 = 7,02$	м2	23,8	7,02			I67			
-----	--	--	----	------	------	--	--	-----	--	--	--

I38	ССЦМО том I п. II-56 примеч.	Стоимость перегородок из бетона I50, объем- ной массой более 1900 кг/м3 с расходом стали до 8 кг/м2, толщиной 8 см марки: ПГ15.3I-Т-1 ПГ15.3I-Т-2 Цена: $6,4 + 0,31 \times 4 = 7,64$	м2	13,62	7,64			I04			
-----	---------------------------------------	--	----	-------	------	--	--	-----	--	--	--

(I7.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I39	СССМО том I п. II-56 примеч. п. I7 стр. II5	Стоимость перегородок из бетона I50, объем- ной массой более 1900 кг/м3 с расходом стали до 12 кг/м2, тол- щиной 8 см марки: ПГ15.3I-T-4 Цена: $6,4 + 0,3I \times 8 = 8,88$	м2	4,54	8,88			40			
-----	--	--	----	------	------	--	--	----	--	--	--

I40	СССМО том I п. II-56 примеч. п. I7 стр. II5	Стоимость перегородок из бетона I50, объем- ной массой более 1900 кг/м3 с расходом стали до 13 кг/м2, тол- щиной 8 см марки: ПГ15.3I-T-3 ПГ10.3I-T-I Цена: $6,4 + 0,3I \times 9 = 9,19$	м2	91,83	9,19			844			
-----	--	---	----	-------	------	--	--	-----	--	--	--

(IV.I)

- 64 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I41	7-285 I7-I	Установка крепежных элементов при монтаже перегородок	т	0,738	362	267
-----	---------------	---	---	-------	-----	-----

I42	7-572 44-I-I,8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м марки:	шт	7	4,28	30
-----	-------------------	---	----	---	------	----

ПСД 18.30.40-Т
 ПСД 6.30.40-Т-ІН
 ПСД 6.24.40-Т
 ПСД 6.30.40-Т-І

(IV, I)

- 65 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I43 ССЦМО
том I
п.10-126 Стоимость стеновых
панелей длиной до
3 м с расходом стали
до 3 кг/м2 марки:
ПСД 18.30.40-Т м2 10,6 23,9 253

I44 ССЦМО
том I
п.10-127 Стоимость стеновых
панелей длиной до
3 м с расходом стали
до 7 кг/м2 марки:
ПСД 6.30.40-Т-I
ПСД 6.30.40-Т-III м2 6,32 25,0 158

I45 ССЦМО
том I
п.10-128 Стоимость стеновых
панелей длиной до
3 м с расходом стали
до 11 кг/м2 марки:
ПСД 6.24.40-Т м2 1,38 27,3 38

(IV.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I46	ССЦМО том I табл.3.I п.13	Стоимость крепежных деталей для монтажа стенных панелей	т	0,054	413			22			
-----	------------------------------------	---	---	-------	-----	--	--	----	--	--	--

I47	I3-I2I I3-I53 т.ч. п.3.5 стр.2 I5-6 I8-6 Пр-нт 05-04 п.4-018 п.4-027 ССЦ ч.1 п.17 стр.164 п.202, 203 стр.172	Отрунтовка крепежных элементов грунтом ИФ-0119 и окраска эмалью ПФ-115 в 2 слоя	100 м2	0,20	35,21		7			
		Цена: $\{ 7,71 + (0,74 - 0,53) \times \frac{616}{530} \times 8,6 +$ $+ / 10,3 + (1,17 - 1,07) \times 8,0 / \times 2 \} \times 1,1 = 35,21$								

(IV.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I48	7-7I4 5I-I4 ССЦМО том I п.2-4	Чеканка и расшивка швов вертикальных перегородок и внутренних стен цементно-песчаным раство- ром Цена: $4,85 + 0,2 \times 24,4 = 9,73$	100 м шва	6,99	9,73			68			
I49	МО 8-45 5-9	Заделка верха перегородок кирпичом на растворе марки 25	100 м ²	0,44	472			208			
I50	7-29I I7-7	Установка металлической штанги в душевых кабинках	т	0,020	342			7			

(IV.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I55	7-697 49-9	Присоединение и испытание трубопроводов сантехнических кабин	шт	3	1,39			4			
I56	7-698 49-10	Присоединение и монтаж электропроводок сантехкабин	шт	3	1,0			3			
I57	26-35 8-8	Заделка участков перегородок по месту мягкими минераловатными плитами с устройством деревянного каркаса	м3	3,39	35,5			120			

(IV.1)

- 70 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I58	ССЦ ч. I стр. 90 п. 122	Стоимость мягких минераловатных плит толщиной 60 мм	м3	3,32	14,3	47
-----	-------------------------------	---	----	------	------	----

I59	10-46 8-3 ССЦ ч. I р. П п. 201 р. I п. 30	Обшивка стен с двух сторон асбестоцементными плоскими листами	м2	56,42	5,67	320
		Цена: $3,23 - 295 \times 0,0062 + \frac{6,4}{2,5 \times 1,2 \times 0,01} \times$				
		$\times \frac{0,0062 \times 0,01}{0,003} = 5,67$				

Итого по УП разделу руб. 6461

УШ. Оконные проемы
(с горизонтальной разрезкой)

(IV.1)

- 71 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I60	10-72 13-1	Установка оконных блоков площадью до 2 м2 со спаренными переплетами в каменных стенах с прирезкой приборов	м2	3,42	3,01				10		
161	—	—	—	—	—				—		
I62	10-73 13-2	Установка оконных блоков площадью более 2 м2 со спаренными переплетами в каменных стенах с прирезкой приборов	м2	30,60	2,18				36		
I63	ССЦ Ч.П разд.2 п.38	Стоимость двухстворчатого оконного блока со спаренными переплетами марки ОС-12-15 В с окраской эмалями за 2 раза по ГОСТ 11214-78	м2	3,42	17,30				59		

(IV.1)

- 72 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I64	ССЦ ч. II разд. 2 п. 39	Стоимость трехстворчатого оконного блока со спарен- ными переплетами марки ОС 12-18В с окраской эмалями за 2 раза по ГОСТ 11214-78	м2	30,60	16,10			493			
I65	ССЦ ч. I разд. I п. 435	Стоимость приборов для окон двухстворчатых со спаренными переплетами	к-т	2	1,72			3			
I66	ССЦ ч. I разд. I п. 439	Стоимость приборов для окон со спаренными переплетами трехствор- чатых	к-т	15	3,87			58			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I67	I5-707 20I-2	Остекление спаренных оконных блоков 3-мм стеклом	100 м2	0,34	242		82
-----	-----------------	--	-----------	------	-----	--	----

I68	I0-I24 24-5	Установка коробки для крепления жалюзиных решеток узла воздухо- забора	м2	2,38	0,46		I
-----	----------------	---	----	------	------	--	---

I69	ССЦ часть II разд.2 п.312	Стоимость оконной коробки	м	8,23	I,07		9
-----	------------------------------------	------------------------------	---	------	------	--	---

	Итого по разделу УШ.	руб.					78I
--	----------------------	------	--	--	--	--	-----

УШ.А Оконные проемы
(вертикальная разрезка
стен)

(IV.1)

- 74 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I70	10-124 24-5	Установка коробки для крепления жалюзиных решеток узла воздухо- забора	м2	2,38	0,46			I			
-----	----------------	---	----	------	------	--	--	---	--	--	--

I71	ССЦ часть II разд. 2 п. 312	Стоимость оконной коробки	■	8,23	1,07			9			
-----	--------------------------------------	------------------------------	---	------	------	--	--	---	--	--	--

		Итого по разделу УШ-А	руб.					10			
--	--	-----------------------	------	--	--	--	--	----	--	--	--

IX. Дверные проемы
(с горизонтальной разрезкой
панелей)

I72	10-105 10-140 20-1 26-1	Установка наружных дверных блоков площадью до 3 м2 в наружных стенах и в там- бурах	м2	16,85	2,79			47			
-----	----------------------------------	--	----	-------	------	--	--	----	--	--	--

Цена: 1,45+1,39

(19.1)

- 75 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I73	10-107 20-3	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3 м2 в перегородках	м2	57,07	2,00				114		
-----	----------------	---	----	-------	------	--	--	--	-----	--	--

I74	ССЦ ч.П разд.2 п.231	Стоимость дверных блоков ДН 24-10ДПГ ГОСТ 24698- -81 с окраской эмалью за 2 раза	м2	7,17	16,20				116		(IV.1)
-----	----------------------------	---	----	------	-------	--	--	--	-----	--	--------

I75	ССЦ ч.П разд.2 п.219	Стоимость дверных бло- ков марки ДН21-12 по ГОСТ 6629-74 с окраской эмалью за 2 раза	м2	9,68	13,50				130		- 76 -
-----	----------------------------	---	----	------	-------	--	--	--	-----	--	--------

I76	ССЦ ч.П разд.2 п.219	Стоимость дверн х бло- ков марки ДН21-10 по ГОСТ 6629-74 с окраской эмалью за 2 раза	м2	6,03	13,50				81		
-----	----------------------------	---	----	------	-------	--	--	--	----	--	--

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I77	ССЦ ч.П разд.2 п.218	Стоимость дверных бло- ков марки ДП21-9 по ГОСТ 6629-74 с окрас- кой эмалью за 2 раза	м2	28,80	14,20	-	-	409			
I78	ССЦ ч.П разд.П п.217	Стоимость дверных бло- ков марки ДП21-7 по ГОСТ 6629-74 с окрас- кой эмалью за 2 раза	м2	22,24	15,0			334			
I79	ССЦ ч.1 разд.1 п.446	Стоимость приборов для дверей входных в здание однополюсных	комп.	7	6,73			47			
I80	ССЦ ч.1 разд.2 п.448	Стоимость приборов для дверей входных в помеще- ние однополюсных	комп.	39	2,97			116			

(IV.1)

- 44 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I81	I5-730 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен 4-мм стеклом на штапиках по эластичной прокладке	100 м2	0,01	222			2			
-----	-----------------	--	-----------	------	-----	--	--	---	--	--	--

Итого по разделу IX. руб. 1396

IX.А Дверные проемы
(с вертикальной разрезкой
панелей)

I82	I0-I05 I0-I40 20-I 26-I	Установка наружных дверных блоков площадью до 3 м2 в стенах тамбуров с прирез- кой приборов	м2	7,26	2,79			20			
-----	----------------------------------	--	----	------	------	--	--	----	--	--	--

Цена: I,45+I,34

(IV, I)

- 88 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I83	10-107 20-3	Установка внутренних двер- ных блоков площадью до 3 м2 в перегородках	м2	57,07	2,00				114		
-----	----------------	---	----	-------	------	--	--	--	-----	--	--

I84	ССЦ ч.П разд.2 п.219	Стоимость дверных бло- ков марки ДГ 21-12 по ГОСТ 6629-74 с окраской эмалью за 2 раза	м2	7,26	13,50				98		
-----	----------------------------	--	----	------	-------	--	--	--	----	--	--

I85	ССЦ ч.П разд.2 п.219	Стоимость дверных бло- ков марки ДГ 21-10 по ГОСТ 6629-74 с окраской эмалью за 2 раза	м2	6,03	13,50				81		
-----	----------------------------	--	----	------	-------	--	--	--	----	--	--

I86	ССЦ ч.П разд.2 п.218	Стоимость дверных бло- ков марки ДГ 21-9 по ГОСТ 6629-74 с окраской эмалью за 2 раза	м2	28,80	14,20				409		
-----	----------------------------	---	----	-------	-------	--	--	--	-----	--	--

Цена: 11, 10+1, 10

(IV.1)

- 64 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I 0	II	I2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	----	----

I87	ССЦ ч. II разд. 2 п. 217	Стоимость дверных бло- ков марки ДГ 21-7 по ГОСТ 6629-74 с окраской эмалью за 2 раза	м2	22,24	15,00			334			
I88	ССЦ ч. I разд. I п. 446	Стоимость приборов для дверей входных в здание однопольных	компл.	3	6,73			20			
I89	ССЦ ч. I Разд. I п. 448	Стоимость приборов для дверей входных в помеще- ние однопольных	компл.	39	2,97			116			
		Итого по разделу IX.A	руб.					1192			

(IX.I)

- 80 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Х. Полы

I90	II-2MO I-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	3,86	43,3			I67			
I91	II-II MO I-II	Подстилающий слой из бетона марки М-100 по грунту	м3	30,9	29,30			905			
I92	II-57MO 8-3	Стяжка из керамзитобето- на толщиной 20 мм	100 м2	1,32	82,60			109			
I93	6-86 9-10 ССЦ ч.П стр. п.28	Армирование бетонной под- готовки для выравнивания потенциалов арматурой класса А-I Цена: 15,3+232=	т	0,01	247,3			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I94	II-II MO I-II	Утолщение подготовки из бетона 100 под пе- регородки	м3	9,95	29,30			292			
I95	II-50 MO 7-I	Укладка слоя керамзита вдоль наружных стен на ширину 1,5 м и толщиной 0,15 м под основание по- лов	м3	19,21	16,10			309			
I96	II-67 MO II-I II-68 MO K=2 II-2	Устройство чистого пола из бетона марки М-200, толщиной 20 мм Цена: 123-15,8х2	100 м2	1,68	91,40			153			
I97	II-135 MO 20-3	Устройство чистого пола из керамической плитки толщ. 13 мм на цементном растворе 150	100 м2	0,86	417			358			

(17.1)

- 82 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I98	I6-332 I6-347 Письмо Госстроя С СР № ВА-386I- -4 от 14.УИ- -83 г. 25-23-6 прим.2	Устройство чистого пола из линолеума толщиной 3 мм на холодной мастике с устройством плинтусов	м2	I32	4,85			640			
		Цена: 0,02хI, I5+0,27хI, I2+3,35х хI,25+0,002хI, I5+0,084хI, I2+ +0,186хI,25									
		Итого по разделу X	руб.					2935			
		XI- Наружная отделка (с горизонтальной разрезкой панелей)									
I99	I5-520 I56-I I3-293 40-I	Побелка фасадов с последую- щей гидрофобизацией раствором I56-I за 2 раза	100 м2		3,45	21,0	-	-	72		
		Цена: 4,62+8,19х2=									

(IV.I)

- 33 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

200	MO I5-2IO 52-3	Штукатурка откосов	100 м	1,20	18,7	-	-	22			
-----	----------------------	--------------------	----------	------	------	---	---	----	--	--	--

201	MO I5-20I 51-I	Штукатурка кирпичных участков стен	м2	3,2	0,853			3			
-----	----------------------	---------------------------------------	----	-----	-------	--	--	---	--	--	--

		Итого по разделу XI	руб.					97			
--	--	---------------------	------	--	--	--	--	----	--	--	--

XI-A Наружная отделка
(с вертикальной разрезкой
панелей)

202	I5-520 I56-I I3-293 40-I	Побелка фасадов с последую- щей гидрофобизацией раст- вором ПКХ-10 за 2 раза	100 м2	3,45	21,0			72			
-----	-----------------------------------	--	-----------	------	------	--	--	----	--	--	--

Цена: 4,62+8,19x2=

		Итого по разделу XI-A	руб.					72			
--	--	-----------------------	------	--	--	--	--	----	--	--	--

(IV.1)

- 84 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ХП. Внутренняя отделка

(с горизонтальной разрезкой
стен)

203	7-715 51-15	Расшивка стыков плит покрытия снизу и под- мыкание стен к потолку	100 м	3,12	17,5			55			
204	15-502 152-2	Клеевая окраска потол- ков	100 м2	3,36	12,9	-	-	43			
205	15-663 168-6	Водозмульсионная окрас- ка потолков	100 м2	0,46	60,8	-	-	28			

(IV.1)

- 85 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

206	I5-508 I53-I	Известковая побелка по- толков	100 м2	2,54	5,84	-	-	15			
207	I5-508 I53-I	Известковая побелка стен	100 м2	5,65	5,84	-	-	33			
208	I5-568 I59-8	Улучшенная масляная окраска стен	100 м2	6,07	76,7	-	-	466			
209	I5-502 I59-2	Улучшенная клеевая окраска стен	100 м2	1,21	12,9	-	-	16			
210	I5-92 I5-3	Облицовка стен керами- ческой плиткой	100 м2	1,01	532	-	-	537			

(17.1)

- 96 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

211	15-563 159-3	Наслонная окраска плинтусов	100 м2	0,132	71,2	-	-	9			
-----	-----------------	-----------------------------	-----------	-------	------	---	---	---	--	--	--

212	15-262 55-5-11	Улучшенная штукатурка кирпичных участков стен цементным раствором	100 м2	0,31	107,0	-	-	33			
-----	-------------------	---	-----------	------	-------	---	---	----	--	--	--

		Итого по разделу XII	руб.					1235			
--	--	----------------------	------	--	--	--	--	------	--	--	--

ХП.А.Внутренняя отделка

(с вертикальной разрезкой
панелей)

213	7-715 51-15	Расшивка стыков плит пок- рытия снизу и подшивание стен к потолку	100 м	3,12	17,5	-	-	55			
-----	----------------	---	----------	------	------	---	---	----	--	--	--

(17.1)

- 37 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

214	I5-502 I52-2	Клеевая окраска потолков	100 м2	3,36	12,9	-	-	43			
215	I5-663 I68-6	Водозмульсионная окраска потолков	100 м2	0,46	60,8	-	-	28			
216	I5-508 I53-I	Известковая побелка потол- ков	100 м2	2,54	5,84	-	-	15			
217	I5-508 I53-I	Известковая побелка стен	100 м2	5,65	5,84			33			
218	I5-568 I59-8	Улучшенная масляная ок- раска стен	100 м2	6,07	76,7			466			

(IV, I)

- 88 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

219	15-502 152-2	Улучшенная клеевая окраска стен	100 м2	1,21	12,9	-	-	16			
-----	-----------------	------------------------------------	-----------	------	------	---	---	----	--	--	--

220	15-92 15-3	Облицовка стен керами- ческой плиткой	100 м2	1,01	532	-	-	537			
-----	---------------	--	-----------	------	-----	---	---	-----	--	--	--

221	15-563 159-3	Масляная окраска плин- тусов	100 м2	0,132	71,2	-	-	9			
-----	-----------------	---------------------------------	-----------	-------	------	---	---	---	--	--	--

		Итого по разделу XII-A	руб.					1202			
--	--	------------------------	------	--	--	--	--	------	--	--	--

XIII. Прочие работы

222	10 27-173 43-1 27-174 43-2	Устройство щебеночного основания толщиной 100мм под отмостку Цена: 250-9,06x2=	100 м2	0,63	211,88	-	-	133			
-----	--	---	-----------	------	--------	---	---	-----	--	--	--

(17.1)

- 39 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

223	MO 27-I69 42-I 27-I72 42-2	Устройство асфальтовой отмостки толщиной 20 мм Цена: I56-25,30x2=	I00 м2	0,63	I05,40			66			
224	MO 8-I79 I9-I	Устройство крыльца с входной площадкой Навес	м2	3,6	I3,30	-	-	48			
225	MO 8-I0 3-I	Устройство песчаной подушки под плитку пола	м3	2,5	I0,70			27			
226	7-4 I-4	Укладка плитки пола наве- са толщиной I5 см площадью более I0 м2 марки ПТГ5I.24.I5-T-I	шт	I	3,99	-	-	4			

(I·AI)

- 06 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

227 ССЦМО
том I
п.9-98 Стоимость плоской пли-
ты пола из бетона 200
марки: ШТ5I.24.I5-T-I
толщ. I5 см м3 I,86 46,70 - - 87

228 ССЦМО
том I
тех.ч.
табл.
3-I
п.3 Стоимость арматуры
класса А-III кг 207,34 0,250 - - 52

229 ССЦМО
том I
тех.ч.
табл.3-I
п.I Стоимость арматуры
класса А-I кг 3,2 0,229 - - I

(IV.I)

- I6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

230	СССМО том I тех.ч. табл. 3-I п.6	Стоимость арматуры класса Вр-I	кг	2,52	0,32I	-	-	I			
231	7-454 39-3-I,8 СССМО том I п.2-4	Укладка плиты покрытия навеса марки: ШТ5I.24.15-T весом 4,9 т Цена: 3,48+24,4x0,04I4=	шт	I	4,49	-	-	4			
232	СССМО том I п.9-282	Стоимость плиты покрытия из бетона 200 ШТ5I.24.15-T	м3	I,86	6I,20	-	-	II4			

(IV.I)

- 26 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

233	ССЦМО том I тех.ч. табл. 3-I п.3	Стоимость арматуры класса A-III	кг	207,34	0,250	-	-	52			
234	ССЦМО том I тех.ч. табл. 3-I п.1	Стоимость арматуры класса A-I	кг	3,2	0,229	-	-	I			
235	ССЦМО том I тех.ч. табл. 3-I п.6	Стоимость арматуры класса Bp-I Цена: 0,26xI,02	кг	2,52	0,32I	-	-	I			

(IV.I)

- 88 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

236 ССЦМО
том I
тех.ч.
табл.
3-I
п.пI3,
I9

Стоимость закладных
деталей с лакокрасоч-
ным покрытием кг 22,8 0,469 - - II

Цена: 0,413+0,0558=

237 7-659
47-8-I.8

Установка панели экрана
площадью до 10 м2 в
одноэтажных зданиях
марки ПСД I2.30.40-T-I шт I 2,16 - - 2

Цена: 1,79+0,015x24,4=

238 ССЦМО
том I
п.10-I27

Стоимость панели экрана
из легкого бетона 50 с
фактурным слоем с двух
сторон марки:
ПСД I2.30.40-T-I м2 3,52 25,0 - - 88

(IV.1)

- 34 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

239	ССЦМО том I тех.ч. табл. 3-I п.19	Лакокрасочное покрытие закладных деталей	кг	17,8	0,0558	-	-	I			
240	9-5I 8-I	Установка металлических стоек навеса	т	0,26	19,20	-	-	5			
241	ССЦ ч.П п.2109	Стоимость металлических стоек из труб Ф 102 мм ГОСТ 8732-70	т	0,26	445	-	-	118			
242	МО 6-293 37-I ССЦМО том I п.1-17 1-15	Забивка бетоном марки М 100 стальных стоек из труб Цена: 37,9-(28,2-26,3)х1,015=	м3	0,049	35,97	-	-	2			

(1.1)

- 95 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

243 MO Устройство цементной
I2-299 стяжки по плите покрытия I00
I0-I навеса толщиной 10 мм M2 0,13 38,95 - - 5
I2-300 Цена: 51,60-2,53x5=
I0-2

244 I2-297 Огрунтовка стяжки битум- I00
9-I ной мастикой M2 0,13 7,71 I

245 I2-I76 Устройство кровли из
2-6-2 четырех слоев рубероида I00
с защитным слоем из M2 0,132 338 - - 45
гравия

Фундаменты под оборудование

246 7-I Укладка фундаментных бло-
I-I ков под оборудование ве-
сом до 0,5 т на бетонное
основание марки: шт 3 1,52 - - 5
Ф0 8.5.5-Т
Ф0 6.5.5-Т

(14,1)

- 96 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

247	7-2 I-2	Укладка фундаментных блоков под оборудование весом до 1,5 т на бетонное основание марки: Ф0 I4.5.5 т Ф0 II.7.6 т Ф0 6.6.6 т	шт	5	2,09			10			
248	7-I7 I-I7	Прослойка из раствора под подошвы фундаментов	100 м2	0,04	49,0			2			
249	ССЦМО том I п.9-96 тех.ч. табл. 3,3	Стоимость фундаментов под оборудование из бетонных блоков объемом до 0,2 м3 марки: Ф0 8.5.5-Т, Ф0 6.5.5-Т из бетона I50 Цена: 62,7-0,82=	м3	0,46	61,88	-	-	28			

(IV.I)

- 97 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

250	ССЦМО том I п.9-97 тех.ч. табл. 3.3	Стоимость фундаментов под оборудование из бетона объе- мом более 0,2 до I м3 марки: Ф0 II.7.6-Т Ф0 6.6.6-Т Ф0 I4.5.5-Т из бетона I50 Цена: 52,4-0,82=	м3	I,94	5I,58			I00			
25I	6-I-I I-I	Устройство фундаментов под оборудование из бетона I00	м3	I,52	28,4	-	-	43			
252	9-5I 8-I	Установка металлических стоек из швеллера	т	0,06	I9,2	-	-	I			
253	ССЦ ч.П п.2095	Стоимость стоек легкого типа из швеллера марки стали ВСтЗКП2 Цена: 393-8хI,0I=	т	0,06	384,92	-	-	23			

(IV.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

254	26-3I 8-4	Утепление стен минераловат- ными полужесткими плитами с устройством каркаса из брусков	м3	0,38	35,9	-	-	I4
-----	--------------	---	----	------	------	---	---	----

255	Пр-нт 06-15-0I п.27 ССП ч.1 п.115	Стоимость минераловатных полужестких плит $\gamma=200$ кг/м3 толщ. 50 мм Цена: $10,40 \times \frac{18,3}{11,40} =$	м3	0,37	16,69	-	-	6
-----	---	---	----	------	-------	---	---	---

256	10-35 6-4	Обшивка короба надстройки досками с 2 сторон	м2	19,0	1,06			20
-----	--------------	---	----	------	------	--	--	----

257	26-33 8-6	Утепление покрытия плита- ми минераловатными полу- жесткими	м3	0,09	14,0	-	-	I
-----	--------------	---	----	------	------	---	---	---

(IV.1)

- 66 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

258	Пр-нт 06-15-01 п.27 ССЦ ч.1 п.115	Стоимость минераловатных полужестких плит $\gamma=200$ кг/м ³ толщ. 50 мм Цена: $10,40 \times \frac{18,3}{11,4} =$	м3	0,09	16,69	-	-	2			
259	10-67 10-6	Покрытие надстройки оцинкованной кровельной сталью	м2	2,56	1,58	-	-	4			
260	10-139 25- 6 тех.ч п.3.2	Обивка стен надстройки оцинкованной листовой кровельной сталью с наружной стороны	м2	10,07	2,90	-	-	29			
261	10-107 20-2	Установка дверного блока площадью до 3-х м2 в надстройке	м2	1,7	2,0	-	-	3			

(17.1)

- 100 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

262 ССЦ ч. II Стоимость дверного блока марки Д-75 м2 1,7 15,80 - - 27

263 10-128 25-I Обивка двери с двух сторон оцинкованной кровельной сталью по войлоку м2 1,7 6,28 - - 11

264 26-31 8-4 Венткамера
Изоляция стен венткамеры полужесткими минераловатными плитами с устройством каркаса из брусков м3 0,58 35,9 - - 21

265 ССЦ ч. I п. II5 Стоимость минераловатных полужестких плит $\gamma=150$ кг/м3 толщ. 50 мм м3 0,56 18,30 - - 10

(IV.1)

- 101 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

266	I8-9 I968 г. 24-2 г Письмо Госстроя СССР №ВА-386I- -4 от I4.07.83г.	Отделка стен венткамеры асбестоцементными плоскими листами м2 Цена: 0,02хI, I5+0,37хI, I2+ +I,43хI,25=		5,82	2,22	-	-	I3			
267	9-I23 I7-6	Установка стальной рамы ОР-I т		0,04	45,0	-	-	2			
268	ССЦ ч.П п. I967	Стоимость металло- конструкций рамы т		0,04	357	-	-	I4			
269	I3-I2I I5-6 I3-I53 I8-6 тех.ч. п.3.5 ССЦ ч. I п. I7 р. XIII п.п.202,	Огрунтовка металлокон- струкций, закладных и накладных конструк- ций грунтом ПФ-0I I9 I00 за I раз и окраска эмалью ПФ-II I5 в 2 слоя м2		0,09	35,2I	-	-	3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

п.п.203
стр.172
Пр-нт
05-74
п.4-026

Цена: $\left\{ 7,71 + (0,74 \times \frac{0,616}{0,530} - 0,616) \times \right.$
 $\left. \times 8,6 + 10,3 + (1,170 - 1,070) \times 8,0 / \times 2 \right\} \times 1,1 =$

Итого по разделу XIII руб. 1261

в т.ч.

металлоконструкции руб. 163

Итого по надземной части:

при горизонтальной разрез-
ке панелей 33914

при вертикальной разрез-
ке панелей 35239

Итого по смете в прямых
затратах :

при горизонтальной разрез-
ке стен 36034

при вертикальной разрезке
стен 37359

(IV.1)

- 103 -

С В О Д К А
объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№ п.п	Наименование конструктивных элементов в видах работ по разделам сметы	Еди- ницы изме- рения	Коли- чест- во	Сметная стоимость, руб.					Нормативная услов- но-чистая продук.				Удельный вес стои- мости	
				Пря- мые зат- раты	Наклад- ные рас- ходы %	пла- новое накоп- ление 3% от стои- мос- ти по гра- дам 5,7	Все- го по гра- дам 5,7, 8	В том числе основ- ная зара- бот- ная пла- та	экспл. в т.ч. зара- бот- ная плата	В на- клад- ных расхо- дах, от сум- мы по графе 7	В пла- новых накоп- лениях 3% от стои- мости по гра- дам 10,11	Всего по дан- ным граф 10,11 12,13		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	I 4	I 5

А. Подземная часть

I. Земленные работы

горизонтальная раз-мз 277 218 16,5 36 20 274
резка

1,6
0,99

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
вертикальная разрез- ка														
	м3	277	218	16,5	36	20	274							$\frac{0,6}{0,99}$
2 Фундаменты														
горизонтальная разрез- ка														
	м3	34,5	1834	16,5	303	171	2308							$\frac{5,1}{66,9}$ (11,1)
вертикальная разрез- ка														
	м3	34,5	1834	16,5	303	171	2308							$\frac{4,9}{66,9}$
3 Подпольные каналы														
горизонтальная раз- резка														
	м3	0,73	68	16,5	11	6	85							$\frac{0,2}{116,0}$
вертикальная раз- резка														
	м3	0,73	68	16,5	11	6	85							$\frac{0,2}{116,0}$
Итого по подземной части														
горизонтальная раз- резка														
		2120		350	197	2667								5,9
вертикальная разрезка														
		2120		350	197	2667								5,7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Б. Надземная часть

4 Каркас

горизонтальная разрезка м3 5,2 537 16,5 89 50 676

вертикальная разрезка м3 5,2 537 16,5 89 50 676

5 Стены

горизонтальная разрезка м3 112,6 9064 16,5 1496 845 11405

5 А Стены

вертикальная разрезка м3 133 11422 16,5 1880 1060 14362

6 Покрытие кровля

горизонтальная разрезка м2 кров-ли 491 10147 16,5 1670 944 12761

вертикальная разрезка м2 кровли 491 10147 16,5 1670 944 12761

(17.1)

1.5
130

1.4
130

-106

25.1
101,0

30.5
108

28.1
25,9

27.1
25,9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Перегородки													
	горизонтальная разрезка	м2	636,5	6461	16,5	1070	602	8133						$\frac{17,9}{12,8}$
	вертикальная разрезка	м2	636,5	6461	16,5	1070	602	8133						$\frac{17,3}{12,8} \cdot 11$
8	Оконные проемы													
	горизонтальная разрезка	м2	36,4	781	16,5	129	73	983						$\frac{2,2}{27,0} \cdot 101$
8 а	вертикальная разрезка	м2	2,4	10	16,5	2	1	13						$\frac{-}{5,42}$
	Дверные проемы													
9	горизонтальная разрезка	м2	73,9	1396	16,5	304	136	1836						$\frac{4,0}{24,9}$
9 а	вертикальная разрезка	м2	64,3	1192	16,5	261	116	1569						$\frac{3,3}{24,4}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

10 Полы

горизонтальная разрезка	м2	386	2935	16,5	484	274	3693							<u>8,2</u> 9,56
вертикальная разрезка	м2	386	2935	16,5	484	274	3693							<u>8,0</u> 9,56

11 Наружная отделка

горизонтальная разрезка	м2 площ. застр.		97	16,5	16	9	122							0,3 (11,1)
-------------------------	-----------------------	--	----	------	----	---	-----	--	--	--	--	--	--	------------

11 А Наружная отделка

вертикальная разрезка	м2 площ. застр.		72	16,5	12	7	91							0,2 - 108 -
-----------------------	-----------------------	--	----	------	----	---	----	--	--	--	--	--	--	-------------

12 Внутренняя отделка

горизонтальная разрезка	м2 площ. застр.	I	1235	16,5	204	115	1554							3,4
-------------------------	-----------------------	---	------	------	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--	-----

12 А Внутренняя отделка

вертикальная разрезка	м2 площ. застр.		1202	16,5	198	112	1512							3,2
-----------------------	-----------------------	--	------	------	-----	-----	------	--	--	--	--	--	--	-----

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

13 Прочие работы:

горизонтальная разрезка
панелей

(14.1)

строительные работы ^{м2}
пл. застр. 1098 16,5 131 102 1381

1,0

стальные конструкции т 0,36 163 8,6 14 14 191

0,4
531,0

вертикальная разрезка

строительные работы ^{м2}
пл. застр. 1098 16,5 131 102 1381

2,9

стальные конструкции т 0,36 136 8,6 14 14 191

0,4
531,0

Итого по надземной
части

горизонтальная разрезка 33914 5637 3104 42735

94,1

вертикальная разрезка 35239 5861 3282 44382

94,3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Итого на здание:

горизонтальная разрез-
ка

36034

6007 336I 45402

100

вертикальная разрезка

37359

62II 3479 47049

100 (IV.I)

Гл. инженер проекта

Левченко

Левченкова

Нач.сметного отдела

Сизорин

Сизорин

Составила

Зайцева

Зайцева

Проверила

Гунчикова

- III -

ВЕДОМОСТЬ
изменения объемов к смете № I-I на общестроительные
работы для расчетной зимней температуры -20⁰C

№ п/п основ- ной сметы	№ преиску- рантов, УСН, распе- нок ценни- ков и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
I	Ю.2	3	4	5

В смету № I-I на общестроительные
работы для расчетной зимней темпе-
ратуры -30⁰ внести следующие
изменения:

У.Стены с горизонтальной разрезкой

54	7-557 43-6-I,8 СССМО том I п.2-4	Установка двухслойных стеновых панелей из легких бетонов пло- щадью до 5 м2 марки:	шт	68
		ПСД60.6.30-т-I	ПСД30.12.30-т-УI	
		ПСД60.6.30-т-2	ПСД12.12.30-т	
		ПСД60.6.30-т-УП	ПСД 6.12.30-т	
		ПСД60.6.30-т-У	ПСД30.12.30-т	
		ПСД60.6.30-т-УП1	ПСД15.12.30-т-УП	
		ПСД30.6.30-т-I	ПСД12.24.30-т-I	
		ПСД60.6.30-т-УI	ПСД6.24.30-т-I	
		ПСД60.6.30-т-У		
		ПСД15.12.30-т-У		

(т.ст)
-
т
-
-

I	2	3	4	5
---	---	---	---	---

55	7- 560 43-7-1.8 ССЦМО том I п.2-4	Установка двухслойных стеновых панелей из легких бетонов площадью до 10 м ² марки: ПСД 60.12.30-т-I ПСД 60.12.30-т-УП ПСД 60.12.30-т-УП ПСД 60.12.30-т-УП	шт	13
56	7-665 47-10-1.8 ССЦМО том I п.2-4	Установка карнизных панелей марки ПК 6.65-П	шт	12
57	ССЦМО том I п.10-118	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов $\gamma=900$ кг/м ³ , с расходом арматуры 3,1-7,0 г/м ² , длиной до 3 м, толщиной 30 см марки: ПСД 15.12.30-т-У ПСД 30.12.30-т-УП ПСД 30.12.30-т ПСД 15.12.30-т-УП	м ²	38,36

I	2	3	4	5
---	---	---	---	---

58 ССЦМО
том I
п.10-119

Стоимость стеновых панелей из легких бетонов $\gamma=900$ кг/м³, с расходом арматуры 7,1-10,0 кг/м², длиной до 3 м, толщиной 30 см марки:

ПСД 30.6.30-т-I
ПСД 12.12.30-т
ПСД 12.24.30-т-I
ПСД 6.24.30-т-I

м2 37,95

60 ССЦМО
том I
п.10-121

Стоимость стеновых панелей из легких бетонов $\gamma=900$ кг/м³, с расходом арматуры 13,1-17,0 кг/м², длиной до 3 м, толщиной 30 см, марки :

ПСД 6.12.30-т

м2 8,84

61 ССЦМО
том I
п.10-172

Стоимость панелей из легких бетонов $\gamma=900$ кг/м³, с расходом арматуры 3,1-7,0 кг/м², длиной от 3 до 12 м, толщиной 30 см марки:

ПСД 60.12.30-т-I ПСД 60.12.30-т-УШ
ПСД 60.6.30-т-УП ПСД 60.6.30-т-У
ПСД 60.6.30-т-У ПСД 60.12.30-т-VI
ПСД 60.12.30-т-УП

м2 111,38

(IV.1)

- 113 -

I	2	3	4	5
---	---	---	---	---

62	ССЦМО том I п.10-173	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов $\gamma=900$ кг/м ³ с расходом арматуры 7,1-10,0 кг/м ² , длиной от 3 до 12 м, толщиной 30 см марки: ПСД 60.6.30-т-УП ПСД 60.6.30-т-УГ	м ²	10,95
63	ССЦМО том I п.10-176	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов $\gamma=900$ кг/м ³ , с расходом арматуры 17,1-20 кг/м ² , длиной от 3 до 12 м, толщиной 30 см марки ПСД 60.6.30-т-Г	м ²	31,23
64	ССЦМО том I п.10-177	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов $\gamma=900$ кг/м ³ , с расходом арматуры 20,1-23 кг/м ² , длиной от 3 до 12 м, толщиной 30 см марки: ПСД 60.6.30-т-2	м ²	10,41

(17,17)

- 114 -

I	2	3	4	5
---	---	---	---	---

65	ОСНОВО том I п. II-237 тех. ч. табл. 3-3	Стоимость карнизных панелей марки ШС С.65-И из бетона марки " I50 на пористом заполнителе	м3	9,24
66	ОСНОВО том I тех. ч. табл. 3-1 п. I	Стоимость арматуры А-I	кг	96,0
67	ОСНОВО том I тех. ч. табл. 3-1 п. 3	Стоимость арматуры А-II	кг	378,0
68	ОСНОВО том I табл. 3-1 тех. ч. п. 6	Стоимость арматуры В-I	кг	166,8

(IV.I)

I	2	3	4	5
---	---	---	---	---

69	СССМО том I тех.ч. табл.3-I п.13,19	Стоимость закладных деталей с лакокрасочным покрытием	кг	177,6
70	7-285 17-I	Установка соединительных элементов	т	0,15
72	СССМО том I тех.ч. табл.3-I п.19	Лакокрасочное покрытие закладных деталей стеновых панелей	т	1,138

(IV.1)

- 116 -

I	2	3	4	5
---	---	---	---	---

77	13-121 13-153 тех.ч. стр.2 п.3.5 15-6 18-6 Пр-ит 05-04 поз.4-018 4-027 ОСД ч.1 п.17 стр.164 п.п 202 203 стр.172	Покрытие угловых стоек и соединитель- ных элементов грунтом ПБ-0119 за I раз и окраска эмалью ПБ-115 в 2 слоя	100 м2	0,058
----	---	---	-----------	-------

У-А. Стены (с вертикальной разрезкой панелей)

80	7-549 43-3-1,8 ОСДМО том I п.2-4	Установка двухслойных стеновых панелей из легкого бетона площадью до 5 м2 марки: ОСД 60.6.30-У ОСД 60.6.30-УП	м2	4
----	--	--	----	---

I	2	3	4	5
---	---	---	---	---

81	7-555 43-5-I,8 ССЦМО том I п.2-4	Установка двухслойных стеновых панелей из легких бетонов площадью до 25 м2 марки: 1ПСД 60.30.30-т-I 4ПСД 60.30.30-т-I 2.1ПСД 60.30.30-т-I 3ПСД 60.30.30-т-I 2.1ПСД 60.30.30-т-1Н 4ПСД 60.30.30-т-2 4.1ПСД 60.30.30-т-I 4ПСД 63.30.30-т-I ПСД 63.30.30-т-I 3.1ПСД 63.30.30-т-I 4.1ПСД 63.30.30-т-I	шт	16
82	ССЦМО том I п.10-18I	Стоимость двухслойных стеновых панелей без проемов объемом весом 900 кг/м3 марки ПСД 60.6.30-т-У ПСД 60.6.30-т-УП ПСД 63.30.30-т-I	м2	33,30

(IV, I)

- 118 -

I	2	3	4	5
---	---	---	---	---

83	Расчет № I	Стоимость стеновых панелей марки ПСП 60.30.30-т-I	шт	5
84	Расчет № I	Стоимость стеновых панелей марки 4ПСП 60.30.30-т-I 4ПСП 60.30.30-т-2	шт	3
85	Расчет № I	Стоимость стеновых панелей марки 2.ПСП 60.30.30-т-I 2.ПСП 60.30.30-т-I Н	шт	2
86	Расчет № I	Стоимость стеновых панелей марки 3ПСП 60.30.30-т-I	шт	I
87	Расчет № I	Стоимость стеновых панелей марки 4.ПСП 60.30.30-т-I	шт	I

(IV.I)

I	2	3	4	5
---	---	---	---	---

88	Расчет № I	Стоимость стеновых панелей марки 4ПСД 63.30.30-т-п-I	шт	I
89	Расчет № I	Стоимость стеновых панелей марки 4.1ПСД 63.30.30-т-I	шт	I
90	Расчет № I	Стоимость стеновых панелей марки 3.1ПСД 63.30.30-т-I	шт	I
91	7-666 47-10-1,8 ССЦМО том I п.2-4	Установка карнизных панелей марки ПК 6.65-II	шт	I2
92	ССЦМО том I п.11-237 тех.ч. табл.3-3	Стоимость карнизных панелей марки ПК 6.65-II из бетона I50	м3	9,24

I	2	3	4	5
---	---	---	---	---

93	ССЦМО том I тех.ч. табл.3-I п.1	Стоимость арматуры А-I	кг	96,0
94	ССЦМО том I тех.ч. табл.3-I п.3	Стоимость арматуры А-III	кг	378,0
95	ССЦМО том I тех.ч. табл.3-I п.6	Стоимость арматуры Вр-I	кг	166,8
96	ССЦМО том I тех.ч. табл.3-I п.13,19	Стоимость закладных деталей с лакокрасочным покрытием	кг	177,6

(IV.1)

- 131 -

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

97	7-285 17-1	Установка соединительных элементов	кг	80,55
----	---------------	------------------------------------	----	-------

99	ССИМО том I тех.ч. табл.3-1 п.19	Лакокрасочное покрытие закладных деталей панелей	т	0,051
----	--	---	---	-------

102	13-121 13-153 15-6 18-6 тех.ч. п.3.5 к=1,1 Пр-шт 05-04 п.4-026 ССИ ч.1 п.п.203 202 стр.172 п.17 стр.164	Покрyтие соединительных элементов грунтом ПБ-С119 в 1 слой и окраска эмалью ПБ-115 в 2 слоя	100 м2	0,022
-----	--	---	--------	-------

(19,1)

- 122 -

I	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Итого по разделу У-А

руб.

УГ. Покрытие — кровля

103	7-177 II-I	Укладка комплексных плит покрытия ребристых площадью до 10 м ² марки: 2ПГ-1А1Ут-80МВ-12-200 Па 2ПВ4-2А1Ут-80МВ-12-200 Па 2ПВ10-2А1Ут-80МВ-12-200 Па 2ПВ4-3А1Ут-80МВ-12-200 Па	шт	16
104	9-183 II-4	Укладка комплексных плит покрытия ребристых площадью до 20 м ² весом до 3 т марки: 1ПГ-3А1Ут-80МВ-12-200Па 1ПВ4-3А1Ут-80МВ-12-200 Па, 6 1ПВ7-3А1Ут-80МВ-12-200 Па	шт	16

(17.1)

- 123 -

I	2	3	4	5
---	---	---	---	---

I05	Расчет № 2	Стоимость комплексных плит марки 1ПГ-3АІУт-80МВ-І2-200Па из бетона 300	шт	8
I06	Расчет № 2	Стоимость комплексных плит марки 1ПВ4-3АІУт-80МВ-І2-200Па 1ПВ1-3АІУт-80МВ-І2-200Пб из бетона 300	шт	7
I07	Расчет №2	Стоимость комплексных плит марки 2ПГ-1АІУт-80МВ-І2-200Па из бетона 250	шт	4
I08	Расчет № 2	Стоимость комплексных плит марки 2ПВ4-2АІУт-80МВ-І2-200Па из бетона 300	шт	8

(IV.1)

- 124 -

I	2	3	4	5
---	---	---	---	---

I09	Расчет № 2	Стоимость комплексных плит марки 2ПВ10-2А1Ут-80МВ-12-200Па из бетона 300	шт	I
-----	------------	--	----	---

II0	Расчет № 2	Стоимость комплексных плит марки 1ПВ7-3А1Ут-80МВ-12-200Па из бетона 300	шт	I
-----	------------	---	----	---

III	Расчет № 2	Стоимость комплексных плит марки 2ПВ4-3А1Ут-80МВ-12-200Па из бетона 300	шт	3
-----	------------	---	----	---

УП. Перегородки

(IV.1)

- 125 -

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

145	ССИМО том I п.10-130	Стоимость стеновых панелей длиной до 3 м с расходом стали до 14 кг/м2 марки ПСД 6.24.30-т	м2	1,38
-----	----------------------------	---	----	------

ХШ. Прочие работы

237	7-659 47-8-1,8	Установка панели экрана площадью до 10 м2 в одноэтажных зданиях марки ПСД 12.30.30-т-I	шт	1
-----	-------------------	--	----	---

238	ССИМО том I п.10-127	Стоимость панели экрана с расхо- дом арматуры 3,1-7,0 кг/м2, дли- ной до 3 м, толщиной 30 см мар- ки ПСД 12.30.30-т-I	м2	3,52
-----	----------------------------	--	----	------

(IV.1)

- 127 -

I	2	3	4	5
---	---	---	---	---

239	ССЦМО том I тех.ч. табл.3-I п.19	Лакокрасочное покрытие закладных деталей	кг	16,2
-----	--	---	----	------

Составила ст.инженер	<i>МЗас</i>	Зайцева
Проверила рук.группы	<i>Гунчикова</i>	Гунчикова

(IV.I)

ВЕДОМОСТЬ

изменении объемов к смете № I-I на общестроительные работы при варианте
свайных фундаментов

№№ п.п. основ. сметы	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	единица измерения	Количество
I	2	3	4	5

При варианте свайных фундаментов
в смету № I-I на общестроительные
работы для расчетной зимней темпе-
ратуры - 30° внести следующие
изменения:

A. Подземная часть , разделы

I. Земляные работы

§ I-I9 и

II Фундаменты

§ 20-3I

заменить следующими разделами

(17.1)

- 639 -

I	2	3	4	5
---	---	---	---	---

I. Земляные работы

I.	I-230 I-237 к=5 тех.ч. табл.3 п.5 к=I, I 29-I 29-8	Срезка растительного грунта бульдозе- ром с перемещением на 60 м	100 м3	0,108
2.	I-II29 II6-2	Планировка площадки механизированным способом	100 м2	6,97
3.	I-960 80-2	Разработка грунта вручную под ленточ- ные фундаменты	1000 м3	0,008

(IV.I)

- 130 -

I	2	3	4	5
---	---	---	---	---

4.	I-230 29-2 тех.ч. п.3.48 к=0,85 I-238 29-9 к=5 т.ч. табл.3 п.5 к-I,I	Перемещение разработанного грунта на 60 м тачками	1000 м3	0,008
5.	I-968 8I-2 I-23I 29-2 тех.ч. п.3.48 к=0,85 I-238 29-2 к=5 т.ч. табл.3 п.5 к-I,I	Обратная засыпка грунта в траншеи вручную с перемещением тачками на 60 м	1000 м3	0,003

(IV,I)

- 131 -

I	2	3	4	5
---	---	---	---	---

6.	I-I84 23-5 т.ч. табл.3 п.4	Разработка недостающего грунта для подсыпки под поля экскаватором обрат- ная лопата емкостью ковша 0,25 м3 с погрузкой на машины	1000 м3	0,125
7.	ССЩ ч. I стр.28	Подвозка грунта для подсыпки под поля из карьера на I км	т	225
8.	I-I83 23-4 тех.ч. табл.3 п.4 к=1,2	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы	1000 м3	0,108

(IV.1)

- 132 -

I	2	3	4	5
---	---	---	---	---

9.	ССПШ стр.28	Отвозка растительного грунта на I км	т	135
10.	I-194 25-I доп.1984 г. к-I,I	Работа на отвале растительного грунта	1000 м3	0,108
11.	I-231 29-2 I-238 29-9 т.ч. табл.3 п.5 разд.3 п.3-48	Перемещение бульдозером из резерва на 60 м грунта для подсыпки под полы	1000 м3	0,005

(IV.I)

- 133 -

I	2	3	4	5
---	---	---	---	---

I2	I-53I 60-2	Разравнивание и планировка под задан- ную отметку грунта при подсыпки под полю	1000 м3	0,13
I3	I-II84 II8-I0	Уплотнение подсыпки под полю пнев- матическими трамбовками	100 м3	1,3
I4	I-II87 II8-I3	Полив водой подсыпки под полю	100 м2	4,32

~~Итого на I разрыву~~

~~м3.~~

II. Фундаменты свайные

(IV.I)

- 134 -

I	2	3	4	5
---	---	---	---	---

I5	5-6 2-2	Погружение с земли и подмостей одиночных железобетонных свай длиной до 5 м молотами в грунты II группы СЦ 3-30	м3	2,52
I6	ССЦ М0 том I п.9-128	Стоимость прямоугольных свай весом до 5 т объемом до 0,2 м3 из бетона 300 СЦ 3-30	пог.м	42
I7	5-213 30-I	Укладка оголовков весом до 0,5 т марки ОС 2-3	шт	14

(IV.1)

I	2	3	4	5
---	---	---	---	---

I8	ССЦ МО том I п.9-135 т.ч. табл.3.3	Стоимость оголовков объемом до 0,2 м3 из бетона 400 марки ОС 2-3	м3	2,38
I9	ССЦ МО том I т.ч. табл.3.1	Стоимость арматуры Вр-I	кг	31,22
20	ССЦ МО том I т.ч. табл.3.1	Стоимость арматуры класса А-I	кг	83,16

(IV.1)

- 136 -

I	2	3	4	5
---	---	---	---	---

21	ССЦ МО том I т.ч. табл.3.I	Стоимость арматуры класса А-III	кг	105,28
22	7-15 I-15	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м марки ФБ 6-II	шт	16
23	ССЦ МО том I п.9-352	Стоимость фундаментных балок из бетона 300 марки ФБ 6-II	м3	11,36

(IV.I)

- 137 -

I	2	3	4	5
---	---	---	---	---

24	ССЦ МО том I т.ч. табл.3.I	Стоимость арматуры класса А-I	кг	409,6
25	ССЦ МО том I т.ч. табл.3.I	Стоимость арматуры класса А-III	кг	918,4
26	ССЦ МО том I т.ч. п.13,19	Стоимость закладных деталей с лакокрасочным покрытием	кг	44,8

(IV.I)

- 138 -

I	2	3	4	5
---	---	---	---	---

27	6-13 1-13	Обетонирование балок бетоном 100 по оголовкам	м3	2,74
28	5-178 26-8	Погружение с земли и подмостей железобетонных свай-колонн длиной до 8 м молотами в грунты II группы марки 2СД 75.29.30	м3	3,7
29	5-174 26-4	Погружение с земли и подмостей железобетонных свай-колонн длиной до 6 м молотами в грунты II группы марки 1СД 55.29.30-1а	м3	1,1

I	2	3	4	5
---	---	---	---	---

30	ССЦ МО том I п.9-5I т.ч. табл.3.3	Стоимость свай-колонн длиной от 3 до 12 м весом до 5 т объемом более 0,2 м3 из бетона 250 марки: ИСД 55.29.30-Ia 2СД 75.29.30	м3	4,8
31	ССЦ МО том I т.ч. табл.3.I	Стоимость арматуры класса А-III	кг	221,2
32	ССЦ МО том I т.ч. табл.3.I	Стоимость арматуры класса Вр-I	кг	58,9

I	2	3	4	5
---	---	---	---	---

33	ССЦ МО том I т.ч. табл.3.I	Стоимость закладных деталей с лакокрасочным покрытием	кг	99,6
34	МО 7-400 36-I ССЦ МО том I п.2-2	Укладка блоков ленточных фунда- ментов весом до 0,5 т марки ФБС 9,4.6-т	м3	1,17
35	ССЦ МО том 2 п.12-12	Стоимость фундаментных блоков объемом менее 0,3 м3 из бетона 100 марки ФБС 9.4.6-т	м3	1,17

(IV.I)

- 141 -

I	2	3	4	5
---	---	---	---	---

36	МО 7-402 36-2 ССЦ МО том I п.2-2	Укладка блоков ленточных весом до 1,5 т марки ФБС 24.4.6 т	м3	1,09
37	ССЦ МО том 2 п.12-2	Стоимость фундаментных блоков объемом 0,5 м3 и более из бетона 100 марки ФБС 24.4.6 т	м3	1,09
38	МО 8-13 4-1	Устройство горизонтальной гидроизоля- ции из цементного раствора 1:2 тол- щиной 30 мм	100 м2	0,389

~~Аналогично п. 36-38~~

~~100 м2~~

(IV.1)

- 142 -

I	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Б. Надземная часть

IV. Каркас

Исключить:

40	7-3I 3-I	Установка прямоугольных колонн весом до 1,5 т в стаканы фундаментов СК 3-36-Ia, СКТ 3-36-I	шт	7
4I	ССЦ МО т. I п. 9-5 т. ч. табл. 3.3	Стоимость прямоугольных колонн высотой до 6,5 м объемом более 0,2 м ³ из бетона 200 СК-3-36-I а	м ³	0,648

(IV. I)

- 143 -

I	2	3	4	5
---	---	---	---	---

42	ССЦ МО т. I п. 9-5I т. ч. табл. 3.3	Стоимость колонн с консолями в 2 стороны высотой до 6,5 м объе- мом более 0,2 м3 из бетона 200 СКТ 3-36-I	м3	1,81
43	ССЦ МО т. I табл. 3.1	Стоимость арматуры класса А-I	кг	13,58
44	ССЦ МО т. I табл. 3-I	Стоимость арматуры класса А-II	кг	114,54
45	ССЦ МО т. I табл. 3-I	Стоимость арматуры класса В-I	кг	28,82

(IV.1)

- 144 -