

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-18.85

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 30 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ (ПОЛНОСБОРНОЕ ЗДАНИЕ)

А Л Б О М У
Ч А С Т Ь I
(стр. 2-140)
С М Е Т Ы

21104-09

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-18.85

21108-09

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 30 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ЖИВОТ-
НОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

(ПОЛНОСБОРНОЕ ЗДАНИЕ)

А Л Ь Б О М У

С М Е Т Ы


Стоимость :	Вариант со стенами горизонтальной разрезки	Вариант со сте- нами вертикаль- ной разрезки
Общая, тыс.руб.	44,74	45,86
Строительно- монтажных работ, тыс.руб.	39,56	40,68
I куб. м здания,руб.	36,16	37,19

Разработан институтом
"Гипронисельхоз"

Утвержден Главсельстройпроектом
Минсельхоза СССР,

Сводное заключение от
26.08.83г. № 76

Введен в действие институтом
"Гипронисельхоз", приказ от
26.06.84г. № 87-п

Директор института		С.Шестаков
Главный инженер проекта		Д.Клейн
Начальник сметного отдела		Ю.Сизорин

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ смет	Наименование смет	Стр.
I	2	3
	Часть I	
-	Пояснительная записка	5
№I	Объектная смета	8
I-I	Общестроительные работы	12
-	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете №I для варианта со стенами горизонтальной разрезки	91
-	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I для варианта со стенами вертикальной разрезки	95
-	Ведомость изменения объемов работ к смете № I на общестроительные работы при расчетной зимней температуре -20°	100
-	Ведомость изменения объемов к смете № I на общестроительные работы при варианте свайных фундаментов	124
	Часть II	
I-2	Вентиляция	141
-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 2 - Вентиляция при расчетной зимней температуре -20°	154

I	2	3
I-3	Теплоснабжение системы П-I	I56
I-4	Отопление	I6I
-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 4 - на отопление при расчетной зимней температуре - 20°	I68
I-5	Тепловая изоляция и окраска трубопроводов	I69
-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 6 на тепловую изоляцию и окраску трубопроводов при расчетной зимней температуре - 20°	I72
I-6	Хозяйственно-питьевой, производственный водопровод	I74
I-7	Водопровод горячей воды	I80
I-8	Бытовая канализация	I84
I-9	Гардеробное оборудование	I89

I	2	3
I-I0	Технологическое оборудование	I92
I-II	Автоматизация отопительно- вентиляционной системы	I99
I-I2	Электроосвещение	207
I-I3	Силовое электрооборудование	216
I-I4	Сети связи и сигнализации	229
-	Ведомость потребности в производ- ственных ресурсах	237
-	Пояснительная записка к расчетам	242
	Расчеты	243

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта санитарного пропускника
на 30 человек для животноводческих и птицевод-
ческих предприятий (Полносборное здание)

1. Сметная документация составлена в соответствии с
"Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82, утвержден-
ной Госстроем СССР 18 мая 1982 г. № 141.

2. Сметная стоимость общестроительных и санитарно-техни-
ческих работ определена по Сборникам единых районных единич-
ных расценок (ЕРЕР) на строительные конструкции и работы
Госстроя СССР для базисного района и Сборникам единичных рас-
ценок, привязанных к местным условиям Московской области в
ценах и нормах введенных с 1 января 1984г.

Потребность в затратах труда, заработной плате и строитель-
ных машинах подсчитана по сметным нормам IУ части СНиП изда-
ния 1983 г.

3. Накладные расходы приняты:

на общестроительные работы в размере 16,5%, на внутренние
санитарно-технические работы - 13,3%, металлические конструк-
ции - 8,6% . Плановые накопления - 8%.

4. Стоимость монтажных работ в сметах на электроосвещение,
электросиловое, технологическое оборудование подсчитана по
расценкам на монтаж оборудования Госстроя СССР

издания 1983г.

5. Стоимость оборудования, предусмотренного specifica-
циями, определена по оптовым ценам, введенным в действие с

I января 1982г., а стоимость материалов, не учтенных расценками на монтаж оборудования – по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции части I:У СНиП глава 4 по I и I.I территориальному району и преysкуранту оптовых цен, введенным в действие с I января 1982г.

Накладные расходы на монтажные работы приняты в соответствии с приложением 4 к постановлению Совета Министров СССР от 28 марта 1983г. № 249

На технологическое оборудование учтены: транспортные расходы в размере 5%, наценки Союзглавживотноводкомплекта – I,5%, и заготовительно-складские расходы – I,2%.

6. Стоимость приобретения немонтируемого оборудования и производственного инвентаря принята по преysкурантам оптовых цен, "Сборникам сметных норм затрат и типовых наборов оборудования" Госстроя СССР.

7. При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроительные работы принято :

а) производство земляных работ в сухих грунтах II группы при объемном весе 1800 кг/м³; срезка растительного грунта толщиной 20 см при объемном весе 1250 кг/м³;

б) фундаменты ленточные из сборных блоков под стены и сборные башмаки под колонны при глубине заложения ленточных фундаментов на 0,5 м, башмаков на 0,8 м.

в) стены наружные из двухслойных керамзитобетонных панелей горизонтальной разрезки и панелей повышенной заводской готовности вертикальной разрезки для расчетной зимней температуры -30°

г) Перегородки из крупнопанельных железобетонных панелей, перегородки душевых – щитовые, для санузлов применены

объемные санитарно-технические кабины полной заводской готовности.

д) Полы линолеумные, бетонные, из керамических плиток,

е) заполнение оконных проемов блоками со спаренными переплетами,

ж) покрытие, из сборных железобетонных комплексных плит,

з) кровля рулонная для снеговой нагрузки 100 кг/м².

8. Сметы составлены для расчетной зимней температуры -30° .

9. Для районов с расчетной зимней температурой -20° составлены ведомости изменения объемов к локальным сметам основного варианта.

10. Для варианта свайных фундаментов составлена ведомость изменения объемов работ к смете основного варианта.

11. Стоимость комплексных плит покрытия, в связи с отсутствием на них утвержденных оптовых цен, определена расчетно (расчет № 2).

12. Стоимость стеновых панелей с проемами по серии I.832.I-I0 повышенной заводской готовности для сельскохозяйственных зданий, в связи с отсутствием на них утвержденных оптовых цен, определена расчетом № I, применительно к серии I.832.5 на глухие панели. При этом площадь панели принималась без вычета площади проемов.

13. Стоимость сантехкабин повышенной заводской готовности определена расчетом № 3.

Составила

Гунчиной

Гунчинова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту санитарного пропускника
на 30 человек для животноводческих и птице-
водческих предприятий (полносорное здание)

Сметная стоимость $\frac{44,74}{45,86}$ тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция - "-
Показатели по смете
Стоимость на :

I. Расчетную единицу -

I м2 общей площади здания - $\frac{158,09}{162,05}$ руб.

Составлена в ценах 1984г.

I м3 объема здания - $\frac{40,90}{41,92}$ руб.

№№ пп	№№ смет (смет- ных расч.)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строи- тель- ных работ	монтаж- ных работ	обору- дова- ния, при- способ- лений, мебели и ин- вента- ря	про- чих зат- рат	все- го	в т.ч. ос- нов- ная зар- пла- та	в т.ч. экс- плуа- тация машин	нор- ма- тив- ной ус- лов- ной чис- той про- дук- ции	най- мное единиц изме- нения	коли- чест- во еди- ниц изме- нения	стои- мость единицы, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

I I-I Общестрой-

807-11-18.85 (У)

8

24108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		тельные работы	г. в.	32,84 33,96			32,84 33,96				м3	1094	30,02 31,05
2	I-2	Вентиляция		1,77			1,77				м3	1094	1,62
3	I-3	Теплоснабжение системы II-I		0,06	0,03	-	-	0,09			м3	1094	0,08
4	I-4	Отопление		1,06			1,06				м3	1094	0,97
5	I-5	Тепловая изоля- ция и окраска трубопрово- дов		0,12			0,12				м3	1094	0,11
6	I-6	Хозяйственно- питьевой произ- водственный водопровод		0,32			0,32				м3	-"	0,29

807-11-18.85 (У)

9

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	I-7	Водопровод горячей воды	0,11				0,11				м3	1094	0,10
8	I-8	Бытовая канализация	0,53				0,53				"	"	0,49
9	I-9	Гардеробное оборудование	-			2,17	2,17				м3	1094	1,99
10	I-10	Технологическое оборудование	0,06	0,07	2,62		2,75				"	"	2,51
11	I-11	Автоматизация отопительно-вентиляционной системы		0,03	0,06		0,09				"	"	0,08
12	I-12	Электроосвещение		1,98			1,98				"	"	1,81
13	I-13	Силовое электрооборудование		0,36	0,13		0,49				"	"	0,45

807-11-18.85 (У)

10

2408-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I4	I-I4	Сети связи и сиг- нализации		0,22	0,20		0,42				м3	1094	0,39
Итого		г.	<u>36,87</u>				<u>44,74</u>						
		в.	37,99	2,69	3,01	2,17	45,86				м3	1094	<u>40,90</u> 41,92

Примечание : в дробных показателях в числителе - стоимость работ для варианта со стенами горизонтальной разрезки, в знаменателе - стоимость работ для варианта со стенами вертикальной разрезки.

/Директор Гипронисельхоза
Главный инженер проекта
Нач.сметного отдела
Составила ст.инженер
Проверила рук.группы

Труба
В.С.
С.П.
Е.И.
Г.И.

С.А.Шестаков
Д.С.Клейн
Ю.П.Сизорин
Е.И.Куприянова
Г.И.Гунчикова

807-11-18.85 (У)

II

2108-09

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносорное здание) на общестроительные работы

Основание: чертежи № АС-I÷ I7 Альбом I
Альбом II ч. I÷5, форматки КЖИ

Сметная стоимость 32,84
33,96 тыс. руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Нормативная условно-
чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на :

I м2 общей площади 116,04
здания 120,00 руб.

I м3 объема здания 30,02
31,05 руб.

№ п/п	№ укруп- ненных сметных норм, единич. расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат измер.	Един. измер.	Колич. един. измер.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.
					все- го	в том основ- ная зара- ботная плата	числе экспл. машин в т.ч. зара- ботная плата	все- го	в том основ- ная зара- ботная плата	числе экспл. машин в т.ч. зара- ботная плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

А. Подземная
часть

807-11-18.85 (У)

12

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

I. Земляные работы

I	I-230 I-237 K=4 т.ч. табл.3 п.3-5 I-29-I I-29-8	Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 100 лс с перемещением на 50 м	1000 м3	0,073	159,06			I2			
		Цена: $(33,8+27,7 \times 4) \times I, I=$									
2	I-II29 I-II6-2	Планировка площад- ки механизирован- ным способом	100 м2	4,93	0,35			2			
3	I-65 т.ч. табл.3 п.3-4 разд.3 п.3.5 I-I2-5	Разработка грунта экскаватором обрат- ная лопата емк. ковша 0,25 м3 в траншеях в отвал	1000 м3	0,036	187,57			7			
		Цена: $137,58 \times I, 2 \times I, I++ 5,42 \times I, I=$									

807-11-18.85

(У)

13

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	I-65 т.ч. табл.3 п.3-4 разд.3 п.3.6 I-12-5	Разработка грунта экскаватором об- ратная лопата емк. ковша 0,25 м3 в котлованах в отвал Цена: 137,58хI,2хI,2+ +5,42хI,2=	1000 м3	0,011	204,62			2			
5	I-960 т.ч. разд.3 п.3.67 I-80-2	Доработка грунта в траншеях вручную после экскаватора Цена: 74,5хI,2=	100 м3	0,01	89,4			I			
6	I-960 т.ч. разд.3 п.3.67 I-80-2	Доработка грунта в котлованах вручную после экскаватора Цена: 74,5хI,2=	100 м3	0,01	89,4			I			

807-11-188(У)

14

24108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	I-960 I-80-2	Разработка вручную грунта в траншеях для подпольных ка- налов и внутренних стен	100 м3	0,01	74,5			I			
8	I-231 I-238 K=5 т.ч. табл.3 п.5 разд.3 п.3,48 I-29-2 I-29-9	Перемещение разрабо- танного грунта бульдозером на 60 м	1000 м3	0,050	215,8			II			
		Цена: $(40,8 \times 0,85 + 32,3 \times 5) \times I, I =$									
9	I-257 I-268 K=5 т.ч. табл.3 п.5 I-31-2 I-31-13	Обратная засыпка грунта бульдозером с перемещением на 60 м	1000 м3	0,015	80,19			I			
		Цена: $(18,9 + 10,8 \times 5) \times I, I =$									

807-11-18.85 (У)

15

21408-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	I-II84 I-II8-10	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	100 м3	0,15	9,69			I			
11	I-231 I-238 K=5 т.ч. табл.3 п.5 разд.3 п.3,48 I-29-2 I-29-9	Перемещение грунта из резерва на 60 м для обратной засып- ки Цена: (40,8x0,85+32,3x5)xI, I=	1000 м3	0,006	215,8			I			
12	I-968 I-81-2	Засыпка траншей и котлованов вруч- ную	100 м3	0,06	46,0			3			

807-11-18.85 (У)

16

24108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I3	I-I84 т.ч. табл.3 п.4 I-23-5	Разработка недостаю- щего грунта для под- сыпки под полы экска- ватором обратная ло- пата емкостью ковша 0,25 м3 с погрузкой на машины	I000 м3	0,056	200,42			II			
		Цена: II,9+I57,1xI,2=									
I4	ССЦП ч. I стр.28	Подвозка грунта для подсыпки под полы из карьера на I км	т	I00,8	0,29			29			
I5	I-23I I-238 т.ч. табл.3 п.5 разд.3 п.3,48 I-29-2 I-29-9	Перемещение бульдо- зером из резерва на 60 м грунта для подсыпки под полы	I000 м3	0,029	2I5,8			6			
		Цена: (40,8x0,85+32,3x5)x x I, I=									

807-11-18.85 (У)

17

24408-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I6	I-53I I-60-2	Разравнивание и планировка под заданную отметку грунта при подсып- ке под полы	1000 м3	0,085	38,5			3			
I7	I-II84 I-II8-10	Уплотнение подсып- ки под полы пнев- матическими трам- бовками	100 м3	0,85	9,69			8			
I8	I-II87 I-II8-13	Полив водой под- сыпки под полы	100м2	2,84	0,44			1			
I9	I-I83 т.ч. табл.3 п.4 I-23-4	Погрузка раститель- ного грунта на автомшины Цена: 9,61+126,39х х1,2=	1000м3	0,073	161,28			12			

807-11-18.85 (У)

18

24408-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ССШ ч. I стр. 28	Отвозка раститель- ного грунта на I км	т	91,25	0,29			26			
21	I-194 I-25-I	Работа на отвале растительного грун- та	1000 м3	0,073	10,7			I			
Итого по разделу I			руб.					140			

807-11-18.85(У)

19

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>II. Фундаменты</u>											
22	7-5 7-1-5	Укладка фундамент- ных башмаков весом до 1,5 т марки IФ12.12-2	шт.	2	3,2			6			
23	7-6 7-1-6	Укладка фундамент- ных башмаков весом до 3,5т марки 3Ф15.15-1	шт.	3	4,89			15			
24	ССЦ МО ч.1 п.9-123	Стоимость фундамен- тных башмаков объё- мом более 0,2 м3 из бетона 200 марки IФ 12.12-2 и 3Ф 15.15-1	м3	3,49	59,20			207			
25	ССЦ МО ч.1 т.ч. табл.3-1 п.1	Стоимость арматуры А-1	кг	5,7	0,229			I			

807-11-18 85 (У)

20

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ССЦ МО ч. I т. ч. табл. 3-I п. 3	Стоимость арматуры класса А-III	кг	110,4	0,250			28			
27	7-400 7-36-I ССЦ МО ч. I п. 2-4	Укладка блоков ленточных фундаментов весом до 0,5 т марки ФБС 12.4.3-т ФБС 9.4.6-т	шт.	62	1,5			93			
		Цена: $1,27 + 24,4 \times 0,0093 = 1,5$									
28	7-402 7-36-3 ССЦ МО ч. I п. 2-4	Укладка блоков ленточных фундаментов весом до 1,5 т марки ФБС 24.4.6-т	шт.	25	2,97			74			
		Цена: $2,36 + 24,4 \times 0,0248 = 2,97$									

807-11-18.85 (У)

21

2108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	ССЦ МО ч.П п.12-8	Стоимость фундамент- ных блоков ФБС 12.4.3-т	шт.	60	5,83			350			
30	ССЦ МО ч.П п.12-12	Стоимость фундамент- ных блоков марки ФБС 9.4.6-т	шт.	2	9,01			18			
31	ССЦ МО ч.П п.12-2	Стоимость фундамент- ных блоков марки ФБС 24.4.6-т	шт.	25	22,6			565			
32	6-13 6-1-13	Устройство набетонки из бетона 100	м3	0,6	34,40			21			
33	8-13 8-4-1	Устройство горизон- тальной гидроизо- ляции из цементного раствора	100 м2	0,29	86,5			25			
		Итого по разд. II	руб.					1403			

807-11-18.85 (У)

22

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III. <u>Подпольные каналы и прямки</u>											
34	6-I-I 6-I-I	Устройство дна каналов и прямков из бетона 100	м3	0,43	28,4				12		
35	6-I25 6-I3-I ССЦ МО ч. I п. п. I-27, I-29	Устройство бетон- ных стен каналов и прямков бетона 100 Цена: 83,0-(29,3-27,3)х х1,02=	м3	0,28	80,96				23		
36	7-I99 7-I2-I ССЦ МО ч. I п. 2-4	Укладка плит покры- тия каналов площадью до 0,5 м2 Цена: 0,48+24,4х0,0018=	шт.	7	0,52				4		

807-11-18.85 (У)

23

2408-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ССЦ МО ч. I п. 9-222	Стоимость плит покры- тия каналов типа П4-15 из бетона 300	м3	0,28	53,30			15			
38	ССЦ МО ч. I т. ч. табл. 3-I п. I	Стоимость арматуры А-I	кг	2,1	0,229			-			
39	ССЦ МО ч. I т. ч. табл. 3-I п. 3	Стоимость арматуры А-III	кг	9,8	0,250			2			
40	ССЦ МО ч. I т. ч. табл. 3-I п. 6	Стоимость арматуры В-I	кг	1,4	0,321			-			

807-11-18.85 (У)

24

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4I	8-27 8-4-7	Боковая обмазка стен подпольных каналов и прямка горячим битумом за 2 раза	100 м2	0,05	90,0			5			
Итого по разделу III			руб.					6I			
Итого по подземной части			руб.					1604			

807-11-18.85 (У)

25

2108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Б. Надземная часть

IV. С т е н ы
 Вариант со стенами
 горизонтальной
 разрезки

42 7-557 Установка двухслой-
 7-43-6-1.8 ных стеновых пане-
 ССЦ п.2-4 лей площадью до
 6 м² в бескаркасно-
 панельных зданиях
 марки: шт. 49 4,10 201

ПСД 60.6.40-Т-2
 ПСД 60.6.40-ТУП
 ПСД 60.6.40-ТУ
 ПСД 15.12.40ТУП
 ПСД 15.12.40-ТУ
 ПСД 30.12.40-Т-1
 ПСД 12.12.40-Т-П
 ПСД 6.12.40-Т
 ПСД 6.24.40-Т-1
 ПСД 12.24.40-Т-1
 ПСД 21.24.40-Т-1
 ПСД 60.6.40 ТУП1
 ПСД 60.6.40ТУ-1
 ПСД 60.6.40-Т-1
 ПСД 6.24.40-Т-1Н

Цена: 3,82+24,4x0,0115=4,10

807-11-18.85

(У)

26

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	7-560 7-43-7- -I.8 ССЦ п.2-4	Установка двухслой- ных стеновых панелей площадью до 15 м ² в бескаркасно-панель- ных зданиях марки: ПСД 60.12.40-Т-I ПСД 60.12.40-ТУП ПСД 60.12.40-ТУ Цена: 4,83+24,4x0,0378=5,75	шт.	11	5,75			63			
44	7-665 7-47-10- -I,8 ССЦ п.2-4	Установка карнизных плит марки ПК-6-75П Цена: 2,14+24,4x0,0265= =2,79	шт.	8	2,79			22			
45	ССЦ МО п.11-237 т.ч. табл.3.3	Стоимость карнизных плит из бетона 150 марки ПК-6-75П, длиной от 3 до 12 м с объемной массой бетона 1,6 т/м ³ на пористых заменителях Цена: 77,6+1,33=78,93	м ³	7,36	78,93			581			

807-11-18.85(У)

27

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	ССЦ т/ч табл.3-1	Стоимость арматуры А-1	кг	64	0,229			15			
47	ССЦ т/ч табл.3-1	Стоимость арматуры А-III	кг	280	0,250			70			
48	ССЦ т/ч табл.3-1	Стоимость арматуры Вр I	кг	116	0,321			37			
49	ССЦ т/ч табл.3-1 п.13,19	Стоимость закладных деталей с лакокрасочным покрытием	кг	156,8	0,469			74			
		Цена: $0,413+0,0558=$ $=0,469$									

807-11-18.85(У)

28

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	ССЦ п. 10-181	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ=900 кг/м ³ с расходом арматуры 3,1-7 кг/м ² длиной от 3 до 12 м толщиной 40 см марки :	м ²	101,84	25,6			2607			
		ПСД 60.12.40 Т-1 ПСД 60.6.40 ТУ1 ПСД 60.12.40 ТУП1 ПСД 60.12.40 ТУ ПСД 60.6.40 ТУП ПСД 60.6.40 ТУ									
51	ССЦ п. 10-185	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов γ=900 кг/м ³ с расходом арматуры 17,1-20 кг/м ² длиной от 3 до 12 м толщиной 40 см марки :	м ²	35,18	30,4			1069			
		ПСД 60.6.40 Т-1 ПСД 60.6.40 ТУПх1 ПСД 60.6.40 ТП2									

807-11-18.85 (У)

29

24408-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	ССЦ п. 10-126	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов $\gamma = 900 \text{ кг/м}^3$ с рас- ходом арматуры до 3 кг/м ² длиной до 3 м толщиной 40 см марки : ПСД 15.12.40 ТУП ПСД 15.12.40 ТУ ПСД 21.24.40 Т1	м2	13,87	23,9			331			
53	ССЦ п. 10-127	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов $\gamma = 900 \text{ кг/м}^3$ с расходом арматуры от 3,1-7 кг/м ² длиной до 3 м толщиной 40 см марки : ПСД 30.12.40 Т-1 ПСД 12.12.40 ТП ПСД 6.24.40 Т-1 ПСД 12.24.40 Т-1 ПСД 6.24.40 Т1Н	м2	34,1	25,0			853			

807-11-1885 (У)

30

24408-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	ССЦ п.10-128	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов $\gamma = 900 \text{ кг/м}^3$ с расходом арматуры 10,1-13 кг/м ² длиной до 3м толщиной 40см марки : ПСД 6.12.40Т	м ²	4,08	27,3				III		
55	7-285 7-17-1	Установка соедини- тельных элементов	т	0,213	362			77			
56	13-121 13-130 13-15-6 13-16-3 т/ч стр.2 п.3.5	Огрунтовка соедини- тельных элементов грунтом ГФ-021 и окраска лаком БТ-577 Цена: (7,71+3,98)х х1,1=12,86	100 м ²	0,05	12,86			I			

807-11-18.85 (У)

31

2408-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	7-290 7-17-6	Установка стальных насадок СУ-1	т	0,088	358			32			
58	ССЦ т/ч табл.3-1 п.19	Лакокрасочное покры- тие насадок	т	0,088	55,8			5			
59	7-707 7-51-7	Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой	100 м	6,480	91,8			595			
60	8-30 8-5-1	Кладка отдельных участков стен наруж- ных из кирпича гли- няного обыкновен- ного	м3	0,68	34,2			23			
61	12-280 12-8-5	Покрытие оцинкован- ной сталью подокон- ников с внутренней и наружной стороны	100м2	0,06	192			12			

807-11-18.85 (У)

32

2108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	7-709 7-5I-9	Герметизация мастич- кой стыков коробок окон и дверей со стенами	100 м шва	1,20	88			106			
63	7-3I 7-3-I	Установка прямоуголь- ных колонн весом до 1,0 т марки СК 2-33-3а и СКТ 2-33-3 в стаканы фундамен- тов	шт.	5	8,67			43			
64	ССЦ МО ч. I п. 9-4 т. ч. табл. 3-3	Стоимость прямоу- гольных колонн вы- сотой от 3-х до 12,0 м объемом до 0,2 м3 из бетона 200 марки СК 2-33-3а	м3	0,264	85,46			23			
		Цена: 87,1-0,82x2=									

807-11-1885(У)

33

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	ССЦ МО ч. I п. 9-50	Стоимость колонн с консолями в две сто- роны высотой от 3 до 12 м объемом до 0,2 м3 из бетона 200 марки СКТ2-33-3 Цена: 94,3-0,82x2=	м3	0,426	92,66			39			
66	ССЦ МО ч. I табл. 3-I	Стоимость арматуры класса А-I	кг	9,9	0,229			2			
67	ССЦ МО ч. I табл. 3-I	Стоимость арматуры класса А-II	кг	169,54	0,229			39			
68	ССЦ МО ч. I т. ч. табл. 3-I п. 6	Стоимость арматуры класса В-I	кг	12,96	0,321			4			

807-11-18.85

(У)

34

2408-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	ССЦ МО ч. I т. ч. табл. 3-I п. п. I3, I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием Цена: $0,413 + 0,0558 = 0,469$	кг	26,6	0,469			I2			
Итого по разделу IU			руб.					704I			

807-11-18.85 (У)

35

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ИУ.2 Вариант со стенами
вертикальной разрезки

70	7-549 7-43-3-1,8 ССЦ ч.1 п.2-4	Установка двухслой- ных стеновых пане- лей площадью до 6 м ² в бескаркасно- панельных зданиях марки :	шт.	4	7,64			31			
		ПСД 60.6.40ТУ ПСД 60.6.40Т-УП									

Цена: 7,45+24,4x0,0078=7,64

71	7-555 7-43-5-1,8 ССЦ МО ч.1 п.2-4	Установка двухслой- ных стеновых панелей площадью до 25 м ² в бескаркасно-панель- ных зданиях марки:	шт.	12	12,20			146			
		1 ПСД 60.30.40-Т1 4.1 ПСД 60.30.40 Т1 2.1 ПСД 60.30.40-Т-1 3 ПСД 64.30.40-Т-1 4 ПСД 64.30.40 Т-1 ПСД 64.30.40Т-1									

Цена: 11,3+24,4x0,0369=12,2

807-11-18.85 (У)

36

2108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	ССЦ п. 10-181	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов с расходом арматуры 3,1-7кг/м ² длиной от 3 до 12м толщиной 40 см марки :	м ²	33,85	25,6			867			
		ПСД 60.6.40 ТУ ПСД 60.6.40 ТУП ПСД 64.30.40 Т1									
73	Расчет № I	Стоимость стеновых панелей марки 4.1 ПСД 60.30.40-Т1	шт.	I	543,8			544			
74	Расчет № I	Стоимость стеновых панелей 2.1 ПСД 60. 30.40 Т-1	шт.	I	606,88			607			
75	" № I	Стоимость стеновых панелей марки 3ПСД 64.30.40 Т.1	"	I	545,72			546			

807-11-18.85 (У)

37

2408-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Расчет № I	Стоимость стеновых панелей марки 4ПСД 64.30.40-T-I	шт.	2	535,81			1072			
77	Расчет № I	Стоимость стеновых панелей марки 1ПСД 60.30.40-T-I	"	6	600,03			3600			
78	7-285 7-17-I	Установка соедини- тельных элементов	т	0,270	362			98			
79	13-121 13-130 13-15-6 13-16-3 т/ч п.3,5	Огрунтовка соедини- тельных элементов грунтом ГФ-021 и окраска лаком БТ-577 Цена: $(7,7I+3,98) \times$ $\times I, I=12,86$	100 м2	0,06	12,86			I			
80	7-665 7-47-10- -18 ССЦ п.2-4	Установка карнизных плит марки ПК-6-75П массой более 0,5 т	шт.	8	2,79			22			

807-11-18.85 (У)

38

2408-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	ССЦ п. II-237 т/ч табл. 3-3	Стоимость карнизных плит марки ПК-6-75-II из бетона 150 длиной от 3 до 12 м объемной массой бетона 1,6 т/м ³ на пористых заполните- лях Цена: 77,6+1,33=78,93	м ³	7,36	78,93			581			
82	ССЦ т/ч табл. 3-1	Стоимость арматуры А-I	кг	64	0,229			15			
83	ССЦ т/ч табл. 3-1	Стоимость арматуры А-III	кг	280	0,250			70			
84	ССЦ т/ч табл. 3-1	Стоимость арматуры Вр-I	кг	116	0,321			37			

807-11-18.85 (У)

39

2108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	ССЦ т/ч табл.3-1 п.13,19	Стоимость закладных деталей с лакокрасочными покрытиями Цена: $0,413+0,0558=0,469$	кг	156,8	0,469			74			
86	7-709 7-51-9	Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой	100 м	5,09	88			448			
87	7-31 7-3-1	Установка прямоуголь- ных колонн весом до 1,0 т марки СК2-33-3а и СКТ2-33-3 в стаканы фундамен- тов	шт.	5	8,67			43			
88	ССЦ МО ч.1 п.9-4 т/ч табл.3-3	Стоимость прямоуголь- ных колонн высотой от 3 до 6,5 м, объемом до 0,2 м ³ из бетона 200 марки СК2-33-3а Цена: $87,1-0,82 \times 2=85,46$	м ³	0,264	85,46			23			

807-11-18.85 (У)

40

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	ССЦ МО ч. I п. 9-50	Стоимость колонн высотой от 3 до 6,5м с консолями в две стороны объемом до 0,2 м3 из бетона 200 марки СКТ2-33-3	м3	0,426	92,66			39			
		Цена: 94,3-0,82x2=92,66									
90	ССЦ МО ч. I т/ч табл. 3-I	Стоимость арматуры класса А-I	кг	9,9	0,229			2			
91	ССЦ МО ч. I т/ч табл. 3-I	Стоимость арматуры класса А-II	кг	169,54	0,229			39			
92	ССЦ МО ч. I т/ч табл. 3-I	Стоимость арматуры класса В-I	кг	12,96	0,321			4			

807-14-1885 (У)

41

24108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	ССЦ МО ч. I т/ч табл. 3-I п. 13, 19	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	кг	26,6	0,469			12			
		Цена: $0,413 + 0,0558 =$ $= 0,469$									
		Итого по разд. IY-A	руб.					8921			

807-11-18.85 (У)

42

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
У. Покрытие-кровля											
94	7-94 7-7-2	Укладка балок перекрытий весом до 2-х т марки БФ-4А III	шт.	4	4,50			18			
95	ССЦ МО ч. I п. 8-58	Стоимость балок для плоской кровли из бетона 250 марки БФ-4А III	м3	1,8	86,9			156			
96	ССЦ МО ч. I т. ч. табл. 3-I п. 3	Стоимость арматуры класса А-III	кг	51,6	0,250			13			
97	ССЦ МО ч. I т. ч. табл. 3-I п. I	Стоимость арматуры А-IУ	кг	96,0	0,229			22			

807-11-18,85(У)

43

24108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	ССЦ МО ч. I т. ч. табл. 3-I п. 6	Стоимость арматуры класса В-I	кг	25,20	0,321			8			
99	ССЦ МО ч. I т. ч. табл. 3-I п. 13, 19	Закладные детали с лакокрасочным покры- тием Цена: $0,413 + 0,0558 =$ $= 0,469$	кг	72,0	0,469			34			
100	7-I77 7-II-I	Укладка комплексных плит покрытия ребрис- тых площадью до 10 м ² Марки 2 ПВ4-2А1У Т-120 МВ-12-200 ПА 2 ПГ-2А1У Т-120 МВ-12-200 ПА	шт.	6	5,70			34			

807-11-18.85 (У)

44

2108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I01	7-183 7-11-4	Укладка комплексных плит покрытия пло- щадью до 20 м ² марки ИПГ-3А1У Т-120 МВ-12-200ПА	шт.	13	8,02				I04		
		ИПВ4-3А1У Т-120 МВ- -12-200ПА									
I02	Расчет № 2	Стоимость комплексной плиты марки ИПГ-3А1У Т-120 МВ-12-200 Па из бето- на 300	"	8	286,83				2295		
I03	Расчет № 2	Стоимость комплекс- ной плиты марки ИПВ4-3А1У Т-120 МВ-12-200 Па из бетона 300	шт.	5	302,12				I511		

807-11-18.85 (У)

45

2408-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I04	Расчет № 2	Стоимость комплекс- ной плиты марки 2ПВ4-2А1У Т-120 МВ-12-200 Па из бетона 300	шт.	4	147,14			589			
I05	Расчет № 2	Стоимость комплекс- ных плит марки 2ПГ-2А1У Т-120МВ-12- -200 Па из бетона 300	шт.	2	141,15			282			
I06	7-209 7-12-7	Установка опорных стаканов для венти- ляционных шахт марки СБ 4А-1	шт.	9	2,43			22			
I07	ССЦ МО ч.1 п.8-236	Стоимость железобетонных стаканов периметром до 2м, весом до 5т из бе- тона 200 марки СБ4А-1	м3	0,54	90,2			49			

807-11-18,85 (У)

46

24108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	ССЦ МО ч. I т. ч. табл. 3-I п. I	Стоимость арматуры А-I	кг	20,7	0,229			5			
109	ССЦ МО ч. I т. ч. табл. 3-I п. 6	Стоимость арматуры В-I	кг	15,30	0,321			5			
110	ССЦ МО ч. I т. ч. табл. 3-I п. п. 13, 19	Закладные детали с лакокрасочным пок- рытием Цена: $0,413 + 0,0558 = 0,469$	кг	53,1	0,469			25			
111	7-285 7-17-1	Установка креплений для подвесок	т	0,02	362			7			

807-11-18.85 (У)

47

2408-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II2	9-94 9-12-I	Установка металли- ческих подвесок	т	0,0275	29,2			I			
II3	ССРМ ч.П п.2095 т.ч. п.14	Стоимость подвесок Цена: 393-8х1,01=	т	0,0275	384,92			II			
II4	ССЦ МО ч.1 т.ч. табл.3-1 п.18	Металлизация подве- сок и креплений	т	0,0475	178			8			
II5	13-121 13-15-6 т.ч. п.3,5	Огрунтовка креплений и подвесок грунтом ГФ-021 за один раз Цена: 7,71х1,1=	100 м2	0,015	8,48			—			

807-11-18.85 (У)

48

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II6	I3-I68 т.ч. п.3,5 I3-I8-2I	Окраска креплений и подвесок битум- ным лаком БТ-577 Цена: 7,13хI, I=	I00 м2	0,015	7,84			—			
II7	4I-48 4I-7-4 ССРМ ч. I п.п. 52,283	Прокладка жгута из просмоленной пакли в швах плит покрытия Цена: 15,6+9,4+55,5х х0,01+720х0,205	I00 м	1,26	173,16			218			
II8	I2-284 I2-9-I I2-285 I2-9-2	Утепление швов пок- рытия минераловат- ными плитами повышен- ной жесткости марки 200 в 2 слоя Цена: 54,7+43, I=97,8	I00 м2	0,51	97,8			50			

807-11-18.85 (У)

49

24108-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I19	ССРМ ч. I п. I13 стр. 89	Стоимость минераловатных плит повышенной жесткости марки 200 ГОСТ 22950-78 толщ. 120 мм	м3	6,32	75,3			476			
I20	I2-289 I2-9-6	Устройство пароизоляции стыков плит рубероидом на мастике	100 м2	0,17	49,9			8			
I21	I2-289 I2-9-6	Устройство гидроизоляции стыков плит рубероидом на мастике	100 м2	0,29	49,9			14			
I22	I2-284 I2-285 I2-9-I ССРМ ч. I	Утепление покрытия минераловатными плитами над душевыми в 2 слоя	100 м2	0,12	97,8			12			

Цена: 54,7+43,1=140,9

807-11-18.85 (У)

50

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I23	ССРМ ч. I п. I13 стр. 89	Стоимость минераловатных плит повышенной жесткости $\gamma = 200 \text{ кг/м}^3$ толщиной 8 см	м3	1,0	75,3			75			
I24	I2-I76 I2-2-6-2 т. ч. р. 3 п. 3,2 К=1,12 ССРМ ч. I п. 370 стр. 32	Устройство кровли из 3-х слоев рубероида с защитным слоем из гравия, втопленного в битумную мастику Цена: $338 - \frac{468}{4} \times 0,22 \times 1,12 =$	100 м2	3,15	309,17			974			
I25	I2-I76 I2-2-6-2	Устройство кровли из 4-х слоев рубероида с защитным слоем гравия на битумной мастике над душевыми	100 м2	0,12	338			41			

807-11-18.85 (У)

51

24108-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	12-280 12-8-5	Устройство покрытия парапетов из оцин- кованной кровельной стали	100 м2 покры- тия	0,41	192			79			
127	12-277 п.8-2	Обделки на фасадах из оцинкованной кровельной стали	100 м2 пл-ди фасада	2,61	9,43			25			
128	12-299 12-10-1	Устройство цемент- ной стяжки по пара- петам	100 м2	0,10	51,6			5			
		Итого по разделу У	руб.					7176			
		в т.ч. металлоконст- рукции	"					12			

807-11-18.85 (У)

52

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

УІ. Перегородки

I29	7-283 7-16-5 ССЦ п.2-2	Установка панелей перегородок, уста- навливаемых верти- кально, площадью до 2 м ² марки : ПГ5.3І-T	шт.	33	2,66			88			
-----	---------------------------------	--	-----	----	------	--	--	----	--	--	--

Цена: $2,4 + 21,9 \times 0,0117 = 2,66$

I30	7-284 7-16-6 ССЦ п.2-2	Установка панелей перегородок, уста- навливаемых вертикально площадью более 2 м ² марки : ПГ30.3І-T ПГ15.3І-T ПГ10.3І-T ПГ30.3І-T-1 ПГ30.3І-T-2 ПГ30.3І-T-4 ПГ10.3І.-T-1	шт.	59	3,67			217			
-----	---------------------------------	--	-----	----	------	--	--	-----	--	--	--

Цена: $3,24 + 21,9 \times 0,0196 = 3,67$

807-14-18.85 (У)

53

24108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I31	ССЦ п. II-56	Стоимость перегородок из бетона I50, объемной массой 2400 кг/м ³ с расходом арматуры до 4 кг/м ² толщиной 8 см, длиной до 3 м марки : ПГ30.3I-T ПГ15.3I-T	м2		103,1	6,4		660			
I32	ССЦ т. I п. II-56 примечан. п. I7 стр. II5	Стоимость перегородок из бетона I50, объемной массой 2400 кг/м ³ с расходом арматуры 5 кг/м ² толщиной 8 см, длиной до 3 м марки: ПГ 10.3I-T Цена: 6,4+0,3I= 6,7I	м2		102,34	6,71		687			
I33	ССЦ т. I п. II-56 примечан. п. I7 стр. II5	Стоимость перегородок из бетона I50, объемной массой 2400 кг/м ³ с расходом арматуры 6,5 кг/м ² толщиной 8 см, длиной до 3м марки: ПГ5.3I-T Цена: 6,4+0,3Iх2,5= 7,18	м2		48,51	7,18		348			

807-11-18.85

(У)

54

2408-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I34	ССЦ т. I п. II-56 примеч. п. I7 стр. II5	Стоимость перегородок из бетона I50, объемной массой 2400 кг/м ³ с расходом арматуры 7,2 кг/м ² толщиной 8 см, длиной до 3 м марки : ПГ30.3I-T-I	м2	8,37	7,39			62			
		Цена: 6,4+0,3Iх3,2=7,39									
I35	ССЦ т. I п. II-56 примеч. п. I7 стр. II5	Стоимость перегородок из бетона I50 объемной массой 2400 кг/м ³ с расходом арматуры 9 кг/м ² толщиной 8 см, длиной до 3 м марки : ПГ 30.3I-T-2	м2	8,43	7,95			67			
		Цена: 6,4+0,3Iх5=7,95									
I36	ССЦ т. I п. II-56 примеч. п. I7 стр. II5	Стоимость перегородок из бетона I50, объемной массой 2400кг/м ³ с расходом арматуры 13,5кг/м ² толщиной 8 см, длиной до 3 м марки : ПГ10.3I-T-I	м2	4,74	9,35			44			
		Цена: 6,4+0,3Iх9,5= 9,35									

807-11-18.85 (У)

55

24108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I37	ССЦ т. I п. II-56 примеч. п. I7 стр. II5	Стоимость перегородок из бетона I50, объем- ной массой 2400кг/м3 с расходом армату- ры I3,3 кг/м2 тол- щиной 8 см, длиной до 3 м марки : ПГ30.3I-T-4 Цена: 6,4+0,3Iх9,3=9,28	м2	7,87	9,28			73			
I38	7-572 7-44-I-I.8 ССЦ п. 2-4	Установка двухслой- ных стеновых пане- лей из легких бето- нов площадью до 6 м2 марки : ПсД 6.30.40-T-I ПсД 6.30.40-T-ИH Цена: 4,28+24,4х х0,0088= 4,49	шт.	5	4,49			22			

807-11-18.85 (У)

56

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I39	ССЦ п. 10-127	Стоимость двухслойных стенных панелей длиной от 3 до 12 м объемным весом 900 кг/м ³ с расхо- дом арматуры 3,1-7 кг/м ² толщиной 4 см марки : ПСД 6.30.40-T-1H ПСД 6.30.40-T-I	м ²	8,65	25,0				216		
I40	7-285 7-17-1	Установка крепежных элементов в перего- родках	т	0,787	362				285		
I41	I3-I21 I3-I30 I3-I5-6 I3-I6-3 т/ч стр.2 п.3.5	Огрунтовка крепежных элементов грунтом ГФ-021 и окраска лаком БТ-577 Цена: (7,71+3,98)х х1,1= 12,86	100 м ²	0,21	12,86				3		

807-11-18.85 (У)

57

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42	10-46 10-8-3 ССРМ ч. I р. II п. 26, 30, 20 I р. I п. 30	Устройство по месту каркасных перего- родок с обшивкой с двух сторон асбес- тоцементными плос- кими листами и между перегородка- ми	м2	85,71	5,86			502			
		Цена: $3,23 + (50 - 44) \times$ $0,008 - 295 \times 0,0062 +$	$\frac{6,4}{2,5 \times 1,2 \times 0,01}$	$\times \frac{0,0062 \times 0,01}{0,003}$	$= 5,86$						
I43	26-35 26-8-8	Утепление каркаса минераловатными плитами толщиной 6 см	м3	5,14	35,5			182			
I44	ССРМ ч. I п. 122 стр. 90	Стоимость мягких минераловатных плит Цена: $5,14 \times 0,98 = 5,04$ м3	м3	5,04	14,3			72			

807-11-18.85 (У)

58

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I45	7-675 7-49-I- -I,8	Установка сантехни- ческих кабин	шт.	3	4,58			I4			
I46	Расчет № 3	Стоимость сантехни- ческих кабин СК-28-9 полной заводской готовности по серии I.188.3	шт.	3	274,95			825			
I47	10-48 10-8-5	Устройство перегород- ок из плит ДСП в душевых кабинах	м	1,8	2,4			4			
I48	Пр-т 07-06 п. I433 ССРМ ч. I п. 320	Стоимость щитов из плит ДСП с облицов- кой пластиком с 2-х сторон Цена: $5,8 \times \frac{4,9}{4,4} = 6,46$	м ²	3,6	6,46			23			

807-11-18.85 (У)

59

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I49	7-291 7-17-7	Установка металличе- ческой штанги в ду- шевых кабинах	т	0,024	342			8			
I50	7-697 7-698 7-49-9 7-49-10	Присоединение и испытание трубопро- водов сантехничес- ких кабин и электро- проводок	шт.	3	2,39			7			
		Цена: 1,39+1,0=									
I51	8-45 8-5-9	Заделка зазоров кирпи- чом между плитами покрытия и перегород- ками толщ. 120 мм высотой 170 мм	100 м2	0,22	472			104			
		Итого по разделу У1	руб.					4513			

807-11-18.85 (У)

60

24108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УП. Окна (с горизонтальной разрезкой панелей)									
I52	10-72 10-13-1	Установка оконных блоков площадью до 2 м2 со спаренными переплетами в камен- ных стенах с прирез- кой приборов	м2	3,42	3,01			10			
I53	10-73 10-13-2	Установка оконных блоков площ. более 2 м2 со спаренными переплетами в камен- ных стенах с прирез- кой приборов	м2	28,56	2,18			62			
I54	ССРМ ч.П р.2 п.38	Стоимость двухствор- чатых оконных блоков со спаренными переп- летами марки ОС-12-158 с окрас- кой масляной крас- кой за 2 раза	м2	3,42	18,36			63			
		Цена: 17,3+2,87x0,37=18,36									

807-11-18.85 (У)

61

24108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I55	ССРМ ч.П р.2 п.39	Стоимость трехствор- чатых оконных бло- ков со спаренными переплетами марки ОС 12-18В с окраской масляной краской за 2 раза Цена: $16,1 + 2,62 \times 0,37 =$ $= 17,07$	м2	28,56	17,07			488			
I56	ССРМ ч.1 р.1 п.435	Стоимость приборов для окон двухствор- чатых	к-т	2	1,72			3			
I57	ССРМ ч.1 р.1 п.439	Стоимость приборов для окон трехствор- чатых	"	14	3,87			54			
I58	15-707 15-201-2	Остекление спарен- ных оконных блоков 3 мм стеклом	100 м2	0,32	242			77			

807-11-18.85 (У)

62

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I59	10-120 10-24-1	Устройство каркаса для воздухозабор- ного устройства в проеме венткамеры	м2	0,72	2,55			2			
I60	ССРМ ч.П р.2 п.312	Коробки оконные	м	2,48	1,07			3			
		Итого по разделу УП	руб.					762			
		УП-А Окна (вертикальная разрезка)									
I61	10-120 10-24-1	Устройство каркаса для воздухозабор- ного устройства в проеме венткамеры	м2	0,72	2,55			2			
I62	ССРМ ч.П п.312	Коробки оконные	м	2,48	1,07			3			
		Итого по разделу УП-А						5			

807-11-18.85 (У)

63

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УШ. Двери (с горизонтальной разрезкой панелей)									
I63	10-105 10-140 10-20-1 10-26-1	Установка наружных дверных блоков площ. до 3 м2 в стенах с прирезкой приборов	м2	8,74	2,79			24			
		Цена: 1,45+1,34= 2,79									
I64	ССРМ ч.П р.П п.239	Стоимость однополь- ных дверных блоков марки ДН 23-9-4 с окраской масляными красками за 2 раза	м2	4,72	19,08			90			
		Цена: 18,3+2,11x0,37=19,08									
I65	ССРМ ч.П р.2 п.219	Стоимость однополь- ных дверных блоков марки ДГ 21-10 с окраской масляной краской за 2 раза	м2	4,02	14,23			57			
		Цена: 13,5+1,97x0,37=14,23									

807-11-18.85 (У)

64

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I66	ССРМ ч. I р. I п. 446	Стоимость приборов для дверей входных в здание однополь- ных	к-т	2	6,73			13			
I67	I5-735 I5-201-6	Остекление наружных дверей узорчатым стеклом на штапиках по эластичной прок- ладке	м2	1,33	3,39			5			
I68	I0-I07 I0-20-3	Установка внутренних дверных блоков площ. до 3 м2 в перегород- ках	м2	52,46	2,0			105			
I69	ССРМ ч. II р. 2 п. 219	Стоимость дверных блоков по ГОСТу 6629-74 марки ДГ 21-10 с масляной окраской за 2 раза	м2	16,08	14,23			229			
		Цена: 13,5+1,97х0,37= = 14,23									

807-11-18.85 (У)

65

2408-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I70	ССРМ ч. II р. 2 п. 218	Стоимость дверных блоков по ГОСТу 6629-74 марки ДГ-21-9 с масляной окраской за 2 раза Цена: $14,2 + 1,99 \times 0,37 =$ $= 14,94$	м2	12,6	14,94			188			
I71	ССРМ ч. II р. 2 п. 217	Стоимость дверных блоков по ГОСТу 6629-74 марки ДГ-21-7 с масляной окраской за 2 раза Цена: $15 + 2,53 \times 0,37 =$ $= 15,94$	м2	27,8	15,94			443			
I72	ССРМ ч. I р. I п. 446	Стоимость приборов для дверных блоков с одним полотном входных в квартиру	компл. 2		46,73			3			

807-11-18.85 (У)

66

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I73	ССРМ ч. I р. I п. 448	Стоимость приборов для дверных блоков с одним полотном входных в комнату	компл.	25	2,97	-	-	74			
I74	ССРМ ч. I р. I п. 448	Стоимость приборов для дверных бло- ков с одним полот- ном входных в душе- вые и санузлы	компл.	10	2,97	-	-	30			
I75	IO-I22 IO-24-3	Обделка дверных проемов коробками без заполнения полотном	м2	2,00	2,65	-	-	5			
I76	ССРМ ч. I п. 318 стр. I60	Стоимость коробок дверных	м	6,3	0,77	-	-	5			
		Итого по разд. УШ	руб.					1291			

807-14-18.85

(У)

67

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УШ. А Двери (с вертикальной разрезкой панелей)									
I77	10-105 10-140 10-20-1 10-26-1	Установка наружных дверных блоков площ. до 3 м2 в стенах тамбуров с прирезкой приборов	м2	4,02	2,79					II	
		Цена: 1,45+1,34= 2,79									
I78	10-107 10-20-3	Установка внутренних дверных блоков площ. до 3 м2 в перегород- ках с прирезкой при- боров	м2	52,46	2,0					105	
I79	ССРМ ч.П р.П п.219	Стоимость глухих дверных блоков марки ДГ 21-10 с окраской масляными красками за 2 раза	м2	16,08	14,23					229	
		Цена: 13,5+1,97x0,37= = 14,23									

807-11-18.85 (У)

68

2408-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	ССРМ ч.П р.П п.218	Стоимость глухих дверных блоков марки ДГ 21-9 с окраской масляной краской за 2 раза	м2	12,6	14,94			188			
		Цена: $14,2 + 1,99 \times 0,37 =$ $= 14,94$									
181	ССРМ ч.П р.П п.217	Стоимость глухих дверных блоков марки ДГ 21-7 с окраской масляными красками за 2 раза	"	27,8	15,94			443			
		Цена: $15 + 2,53 \times 0,37 =$ $= 15,94$									
182	ССРМ ч.П р.П п.447	Стоимость приборов для дверей, входных в квартиру	к-т	2	8,94			18			

807-11-18.85 (У)

69

2108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I83	ССРМ ч. I р. I п. 448	Стоимость приборов для дверей, входных в комнату однополь- ных	к-т	23	2,97			68			
I84	ССРМ ч. I р. I п. 448	Стоимость приборов для дверей, входных в санузлы, однополь- ных	к-т	10	2,97			30			
I85	10-122 10-24-3	Обделка дверного проема коробками в помещении для дезинфекции одеж- ды	м2	2,0	2,65			5			
I86	ССРМ ч. II п. 318 стр. 160	Стоимость коробки	м	6,3	0,77			5			
Итого по разделу УШ А.			руб.					1102			

807-11-18.85 (У)

70

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IX. Полы Тип П-9											
I87	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем под полы	100 м2	1,05	43,3			45			
I88	II-II II-I-II	Подстилающий слой из бетона 100 толщ. 80 мм под полы	м3	8,4	29,3			246			
I89	II-67 II-68 II-II-I II-II-2	Бетонное покрытие пола из бетона 200 толщ. 20 мм Цена: 123-15,8x2=	100 м2	1,05	91,4			96			
I90	II-2 II-I-2	ТИП П-43 Уплотнение грунта щебнем под полы	100 м2	0,18	43,3			8			

807-11-18.85 (У)

71

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I91	II-II II-I-II	Подстилающий слой из бетона 100 толщ. 80 мм под полы	м3	1,46	29,3			43			
I92	II-135 II-20-3	Устройство полов из керамических плиток толщ. 13мм на цементном раст- воре с красителем	100 м2	0,18	417			75			
		ТИП П-71									
I93	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем под полы	100 м2	1,58	43,3			68			
I94	II-II II-I-II	Подстилающий слой из бетона 100 толщ. 80 мм под полы	м3	12,59	29,3			369			

807-11-18.85
(У)

72

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I95	II-57-I II-8-3	Стяжка из легкого бетона толщ. 20мм	100м2	1,58	82,6			131			
I96	II-206 II-28-I	Устройство полов из линолеума толщ. 3мм на битумной масти- ке с устройством деревянных плинту- сов	100м2	1,58	421			665			
I97	II-50 II-7-I	Утепление пола керамзитом вдоль наружных стен	м3	16,1	16,1			259			
		Итого по разд. IX	руб.					2018			

807-11-18.85

(У)

73

2408-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Х. Наружная отделка с горизонтальной <u>разрезкой панелей</u>									
I98	I5-210 I5-52-3	Штукатурка откосов	I00м	0,68	I8,7			I3			
I99	I5-201 I5-51-I	Штукатурка кирпичных участков стен	м2	I,78	0,853			2			
200	I5-520 I5-I56-I	Побелка фасадов	I00 м2	2,55	4,62			I2			
201	I3-293 I3-40-I	Гидрофобизация стен раствором ГИЖ-I0	I00 м2	2,18	8,19			I8			
ИТОГО по разделу Х руб.								45			

807-11-18.85 (У)

74

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ХА. Наружная отделка
с вертикальной раз-
резкой панелей

202	I5-520 I5-156-I	Известковая побел- ка фасадов	I00 м2	2,55	4,62			I2			
-----	--------------------	----------------------------------	-----------	------	------	--	--	----	--	--	--

203	I3-293 I3-40-I	Гидрофобизация стен раствором ГКЖ-10	I00 м2	2,18	8,19			I8			
-----	-------------------	--	--------	------	------	--	--	----	--	--	--

ИТОГО по разделу

Х-А

руб.

30

867-11-18.85 (У)

75

24108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XI. <u>Внутренняя отделка</u> (с горизонтальной раз- резкой панелей)											
204	7-715 7-51-15	Расшивка стыков плит покрытия снизу и примыкание стен к потолку	100 м	4,82	18,58			90			
205	15-502 15-152-2	Клеевая окраска потолков	100 м2	3,26	12,9			42			
206	15-663 15-168-6	Водоэмульсионная окраска потолков	100 м2	0,446	60,8			27			
207	15-508 15-153-1	Известковая побел- ка потолков	100 м2	0,589	5,84			3			
208	15-225 15-53-2	Штукатурка откосов	100 м2	0,09	174			16			

807-11-18.85 (У)

76

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	7-714 7-51-14	Расшивка швов панелей стен и перегородок	100 м	5,75	9,73			56			
		Цена: $4,85+0,2 \times 24,4=9,73$									
210	15-508 15-153-1	Известковая побелка стен	100 м2	2,85	5,84			17			
211	15-568 15-159-8	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза	100 м2	4,65	76,7			357			
212	15-502 15-152-2	Клеевая улучшенная окраска стен	100 м2	1,15	12,9			15			
213	15-92 15-15-3	Облицовка стен глазурованной керамической плиткой	100 м2	0,28	532			149			

807-11-18.85 (У)

77

24408-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	15-246 15-55-5	Штукатурка кирпич- ного участка стен в венткамере	100 м2	0,018	57,8			I			
215	15-563 15-159-3	Масляная окраска плинтусов	100 м2	0,158	71,2			II			
216	15-564 15-566 15-159-4,6 т/ч табл.2 п.18	Улучшенная масля- ная окраска двер- ной коробки в по- мещении для дезин- фекции Цена: $23,7 \times (0,9 - 0,4) +$ $+ 80 \times 0,4 = 43,85$	100 м2	0,02	43,85			I			
217	13-293 13-40-I	Гидрофобизация стен и перегородок вод- ным раствором ГКЖ-10	100м2	10,01	8,19			82			
ИТОГО по разделу XI			руб.					867			

807-11-18.85 (У)

78

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		XIA. Внутренняя отделка (с вертикальной разрез- кой панелей)									
218	7-715 7-51-15	Расшивка стыков плит покрытия снизу и примыкания стен к потолку	100м	4,82	18,58			90			
		Цена: $17,6 + 0,04 \times 24,4 =$ = 18,58									
219	15-502 15-152-2	Клеевая окраска потолков	100 м2	3,26	12,9			42			
220	15-663 15-168-6	Водоэмульсионная окраска потолков	100 м2	0,446	60,8			27			
221	15-508 15-153-1	Известковая побелка потолков	100 м2	0,589	5,84			3			

807-11-18.85

(У)

79

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	7-714 7-51-14	Расшивка швов панелей стен и перегородок внутри здания Цена: $4,85+0,2 \times 24,4 = 9,73$	100м	4,95	9,73			48			
223	15-508 15-153-1	Известковая побелка стен	100 м2	2,85	5,84			17			
224	15-568 15-159-8	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза	100 м2	4,65	76,7			357			
225	15-502 15-152-2	Клеевая улучшенная окраска стен	100 м2	1,15	12,9			15			
226	15-92 15-15-3	Облицовка стен глазурованной керамической плиткой	100 м2	0,28	5,32			149			
227	15-563 15-159-3	Масляная окраска плинтусов	100 м2	0,158	71,2			11			

807-11-18.85 (У)

80

2108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	I5-564 I5-566 I5-I59- -4,6 т/ч табл.2 п. I8	Улучшенная масляная окраска дверной ко- робки в помещении для дезинфекции	100 м2	0,02	43,85			I			
		Цена: $23,7 \times (0,9 - 0,4) +$ $+80 \times 0,4 = 43,85$									
229	I3-293 I3-40-I	Гидрофобизация стен и перегородок водным раствором ГКЖ-10	100 м2	10,01	8,19			82			
ИТОГО по разделу XI-A руб.								842			

807-11-18.85 (У)

81

24108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ХП. Прочие работы

230	27-173 27-174 27-43- -1,2	Устройство щебеноч- ного основания тол- щиной 100 мм под отмостку	100 м2	0,53	211,88				112		
-----	------------------------------------	--	-----------	------	--------	--	--	--	-----	--	--

Цена: 230-9,06x2=

231	27-169 27-172 27-42- 1,2	Устройство асфаль- товой отмостки толщиной 20 мм	100 м2	0,53	105,4				56		
-----	-----------------------------------	--	-----------	------	-------	--	--	--	----	--	--

Цена: 156-25,3x2=

Н а в е с

232	7-454 7-39-3- -1,8	Укладка плиты покрытия толщиной до 16 см, площадью более 10 м2 марки ПШТ 51.24.15т1	шт.	1	3,48				4		
-----	--------------------------	--	-----	---	------	--	--	--	---	--	--

807-11-18.85 (У)

82

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	8-10 8-3-I	Устройство песчаной подушки под плиту пола	м3	2,5	10,7			27			
234	ССЦ МО Том I ч. I п. 9-282	Стоимость плоских плит покрытия из бетона I50 марки: ППТ 5I-24. I5. TI Цена: 6I,2-0,82	м3	I,86	60,38			II2			
235	7-4 7-I-4	Укладка плит пола площадью более IO м2 марки ППТ 5I-24-I5T	шт.	I	3,99			4			
236	ССЦ МО том I ч. I п. 9-98	Стоимость плоских плит пола типа ППТ 5I-24. I5T из бетона I50 Цена: 46,7-0,82	м3	I,86	45,88			85			

807-11-18.85 (У)

83

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	ССЦ МО том I ч. I табл. 3	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,008	229			2			
238	ССЦ МО том I ч. I табл. 3	Стоимость арматуры класса А-III	т	0,41	250			103			
239	ССЦ МО том I ч. I табл. 3	Стоимость арматуры класса Вр-I	т	0,005	321			2			
240	ССЦ МО том I ч. I табл. 3	Стоимость закладных деталей	т	0,022	413			9			

807-11-18.85

(У)

84

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	12-176 12-2-6-2 12-297 12-9-10	Устройство кровли из четырех слоев рубероида с защит- ным слоем гравия на битумной мастике по козырьку с огрун- товкой цементной стяжки	100 м2	0,12	345,71			41			
		Цена: 338+7,71= 345,71									
242	12-299 12-300 12-10- -1,2	Цементная стяжка толщиной 10 мм по железобетонной плите	100 м2	0,115	14,4			2			
243	7-247 7-14-1	Установка экрана из панелей наружных стен площадью до 15 м2	шт.	1	16,3			16			

807-11-18.85 (У)

85

24108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	ССЦ МО том I ч. I п. IO-II8	Стоимость панелей стен марки ПСД I2.30.30-Т-П-2 из легкого бетона М50 с фактурным слоем с двух сторон	м ²	3,6	19,3			69			
245	ССЦ МО том I ч. I табл. 3-I	Металлизация зак- ладных деталей	т	0,038	178			7			
246	9-5I 9-8-I	Устройство метал- лических стоек	т	0,11	19,2			2			
247	ССРМ ч. П п. 2109	Стоимость металли- ческих стоек из труб	т	0,11	455			50			
248	9-I22 9-I7-5	Установка металли- ческой рамки воздуш- ной завесы (РМ-6)	т	0,05	50,2			3			

807-11-18.85 (У)

86

2108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	ССРМ ч.П п.1967	Стоимость металличе- ческой рамки	т	0,05	357			18			
250	6-293 6-37-I ССЦ п.1-17 1-15	Забивка бетоном 100 стальных стоек из труб Цена: $37,9 - (28,2 - 26,3) \times$ $\times 1,015 = 35,97$	м3	0,1	35,97			4			
251	13-121 13-15-6	Огрунтовка металли- ческих конструкций грунтом ГФ-020 за 1 раз.	100 м2	0,099	7,71			1			
252	13-125 13-15-1	Окраска металличе- ских конструкций эмалью БТ-577 за 2 раза Цена: $4,38 \times 2 = 8,76$	100 м2	0,099	8,76			1			

807-11-18.85
(У)

87

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	26-63 26-II-7	Заполнение рамки воздушной завесы асбестоцементными листами	100 м2	0,03	64,4			2			
254	Ц.№I ч. I п.3I	Стоимость асбесто- цементных листов плоских	шт.	2	3,06			6			
255	26-3I 26-8-4	Изоляция стен полу- жесткими минерало- ватными плитами с устройством каркаса	м3	0,46	35,9			17			
256	ССРМ ч. I п. II5	Стоимость полужест- ких минераловатных плит $\gamma = 125 \text{ кг/м}^3$	м3	0,47	18,3			9			

807-11-18.85 (У)

88

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	26-63 26-11-7	Отделка стен вентка- меры асбестоцемент- ными листами	100 м2	0,09	64,4			6			
258	ЦМ1 ч.1 п.31	Стоимость асбесто- цементных плоских листов	шт.	4	3,06			12			
259	9-123 9-17-6	Установка стальной рамы ОР-1	т	0,014	45			1			
260	Ц.1 ч.П п.2095	Стоимость металло- конструкций рамы	т	0,014	393			6			
ИТОГО по разделу XII			руб.					789			

807-11-18.85 (3)

89

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе металло- конструкций	руб.					80			
		ИТОГО по надземной части	руб.					<u>24502</u> 21701			
		ИТОГО по смете пря- мых затрат	руб.					<u>26106</u> 25396			

ПРИМЕЧАНИЕ:

дробные показатели означают :
числитель – стоимость работ при горизонтальной разрезке
стенных панелей;
знаменатель – стоимость работ при вертикальной разрезке
стенных панелей.

Главный инженер проекта

Клейн

Нач.сметного отдела

Сизорин

Составила ст.инженер

Зайцева

Проверила рук.группы

Гунчикова

867-11-18,85(У)

90

21108-09

С В О Д К А

Объемов и стоимости работ к локальной смете № I для
варианта со стенами горизонтальной разрезки

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Еди- ницы	Коли- чест- во	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция				Удель- ный вес стои- мости конст- руктив- ного эlemen- та или вида работ в % к общей стои- мости работ по сме- те
				еди- ниц из- ме- ре- ния	прямые затра- ты	наклад- ные расходы % сум- ма	плано- вые накоп- ления % от стои- мости по графам 5,7	Все- го по гра- фам 5,7, 8	в том основ- ная зара- ботная плата	числе экспл. машин в т.ч. зара- ботная плата	в нак- ладных расхо- дах, % от сум- мы по графе 7	В пла- новых накоп- лениях % от стои- мости по графам 10,11	Все- го по дан- ным граф 10,11, 12,13	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

807-11-18.85 (У)

91

21108-09

Подземная часть

I	Земляные работы	м3	179	140	16,5%	23	8%	176							0,55
							13								0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Фундаменты	м3	25,70	1403	16,5%	231	<u>8%</u> 131	1765						<u>5,37</u> 68,68
3	Подпольные каналы и приямки	м3	0,99	61	16,5%	10	<u>8%</u> 6	77						<u>0,23</u> 77,78
	Итого по подземной части	руб.		1604		264	150	2018						<u>6,15</u> -
	<u>Надземная часть</u>													
4	Стены	м3	84,36	7041	16,5%	1162	<u>8%</u> 656	8859						<u>26,98</u> 105,02
5	Покрытие-кровля в том числе :													
	строительные работы	м2	327,36	7164	16,5%	1182	<u>8%</u> 668	9014						<u>27,45</u> 27,54

807-11-18.85 (У)

92

2408-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	металлоконструкции	т	0,0275	12	8,6%	1	$\frac{8\%}{1}$	14						$\frac{0,04}{509,09}$
6	Перегородки	м2	422,8	4513	16,5%	745	$\frac{8\%}{421}$	5679						$\frac{17,29}{13,43}$
7	Оконные проемы	м2	32,7	762	16,5%	126	$\frac{8\%}{71}$	959						$\frac{2,92}{29,33}$
8	Дверные проемы	м2	63,20	1291	16,5%	213	$\frac{8\%}{120}$	1624						$\frac{4,95}{25,70}$
9	Полы	м2	281,0	2018	16,5%	333	$\frac{8\%}{188}$	2539						$\frac{7,73}{9,04}$
10	Наружная отделка	м2 площ. застр.	325	45	16,5%	7	$\frac{8\%}{4}$	56						$\frac{0,17}{0,17}$
11	Внутренняя отделка	—"	325	867	16,5%	143	$\frac{8\%}{81}$	1091						$\frac{3,32}{3,36}$

807-11-18.85

(У)

93

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I2 Прочие работы в том числе :														
строительные работы	м2 площ. застр.	325	709	16,5%	117		<u>8%</u> 66	892						<u>2,71</u> 0,29
металлоконструкции	т	0,17	80	8,6%	7		<u>8%</u> 7	94						<u>0,29</u> 552,94
Итого по надземной части	руб.		24502			4036	2283	30821						93,85
Итого общестроитель- ные работы	руб.		26106			4300	2433	32839						100%

Главный инженер проекта
 Начальник сметного отдела
 Составила ст.инженер
 Проверила рук. группы

 Д.С.Клейн
 Ю.П.Сизорин
 Е.И.Куприянова
 Г.И.Гунчикова

807-11-18.85

(У)

94

2408-09

С В О Д Н А
объемов и стоимости работ к локальной смете № I для варианта
со стенами вертикальной разрезки

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Еди- ницы из- ме- ре- ния	Коли- чест- во еди- ниц из- ме- ре- ния	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция			Удель- ный вес стои- мости конст- руктив- ного элемен- та или вида работ в % к общей стои- мости работ по смете	
				прямые затра- ты	наклад- ные расходы % сум- ма	плано- вые накоп- ления % от стои- мости по графам 5,7	все- го по гра- фам 5,7, 8	в том числе основ- ная зара- ботная плата	в числе экспл. машин в т.ч. зара- ботная плата	В нак- ладных расхо- дах, % от суммы по графе 7	В пла- новых накоп- лениях % от стои- мости по графам 10, 11	Все- го по дан- ным граф 10, 11, 12, 13	стои- мости конст- руктив- ного элемен- та или вида работ в % к общей стои- мости работ по смете стои- мость единицы измере- ния руб.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Подземная часть

I	Земляные рабо- ты	м3	179	140	16,5%	23	<u>8%</u> 13	176						<u>0,51</u> 0,98
---	----------------------	----	-----	-----	-------	----	-----------------	-----	--	--	--	--	--	---------------------

807-11-18.85

(У)

95

2108-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Фундаменты	м3	25,7	1403	16,5%	231	$\frac{8\%}{131}$	1765					$\frac{5,20}{68,68}$	
3	Подпольные каналы и приямки	м3	0,99	61	16,5%	10	$\frac{8\%}{6}$	77					$\frac{0,23}{77,78}$	
	Итого по подземной части	руб.		1604		264	150	2018					$\frac{5,94}{-}$	

Надземная часть

4	Стены	м3	85,31	8921	16,5%	1472	$\frac{8\%}{831}$	11224					$\frac{33,05}{131,57}$	
5	Покрытие-кровля в том числе :													

807-11-18.85 (У)

96

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	строительные работы	м2	327	7164	16,5%	1182	<u>8%</u> 668	9014						<u>26,54</u> 27,54	807-11-18.85
	металлоконструкции	т	0,0275	12	8,6%	1	<u>8%</u> 1	14						<u>0,04</u> 509,09	(У)
6	Перегородки	м2	422,8	4513	16,5%	745	<u>8%</u> 421	5679						<u>16,72</u> 13,43	97
7	Оконные проемы	м2	0,7	5	16,5%	1	<u>8%</u> -	6						<u>0,02</u> 8,57	
8	Дверные проемы	м2	58,48	1102	16,5%	182	<u>8%</u> 103	1387						<u>4,08</u> 23,75	24108-09
9	Полы	м2	281,0	2018	16,5%	333	<u>8%</u> 188	2539						<u>7,48</u> 9,04	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Наружная отделка	м2 площа- ди застр.	325	30	16,5%	5	<u>8%</u> 3	38						<u>0,10</u> 0,12
11	Внутренняя отдел- ка	"	325	842	16,5%	139	<u>8%</u> 78	1059						<u>3,12</u> 3,26
12	Прочие работы в том числе													
	строительные работы	м2 пло- щади застр.	325	709	16,5%	117	<u>8%</u> 66	892						<u>2,63</u> 2,74
	металлоконструк- ции	т	0,17	80	8,6%	7	<u>8%</u> 7	94						<u>0,28</u> 552,94

807-11-18.85

(У)

98

24108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	807-11-18.85
Итого по надзем- ной части		руб.		25396		4184	2366	31946						<u>94,06</u>	(У)
Итого общестрой- тельных работ		руб.		27000		4448	2516	33964						<u>100%</u>	99

Главный инженер проекта

 Д.С.Клейн


Начальник сметного отдела

 Ю.П.Сизорин

Составила ст.инженер

 Е.И.Куприянова

Проверила рук. группы

 Г.И.Гунчикова

2408-09

В Е Д О М О С Т Ь
изменения объемов к смете № I-I на общестроительные работы
для расчетной зимней температуры -20°

№№ пп	№ преиск. укрупн. сметных норм, еди- ничных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Коли- чест- во еди- ниц изме- рения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		Всего	в том числе		Норм. условно- чистая продук- ция
						основ- ная зарп- лата	эксплуат. машин в т.ч. заработная плата		основ- ная зарп- лата	эксплуат. машин в т.ч. заработная плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

IV. С т е н ы

(горизонтальная
разрезка панелей)

Исключить :

42 7-557 Установка двух-
7-43-6- слойных стено-
-I,8 вых панелей
ССЦ площадью до
п.2-4 6 м² в бескар-
касно-панель-
ных зданиях шт. 49
марки :

807-11-18.85

(У)

100

24108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ПСД60.6.40-Т-П.2
 ПСД60.6.40-Т-УП-I
 ПСД60.6.40-ТУ
 ПСД.15.12.40Т-УП
 ПСД.15.12.40-ТУ
 ПСД.30.12.40-ТИ
 ПСД.12.12.40-Т-П
 ПСД.6.12.40-Т
 ПСД.6.24.40-Т-I
 ПСД12.24.40-Т-I
 ПСД.21.24.40-Т-I
 ПСД.60.6.40-ТУП
 ПСД.60.6.40ТУ-I
 ПСД.60.24.40-Т-ИИ
 ПСД.60.6.40-Т-I

43 7-560
 7-43-7-
 -I,8
 ССЦ
 п.2-4

Установка двухслой-
 ных стеновых пане-
 лей площадью до
 15 м2 в бескаркас-
 но-панельных зда-
 ниях марки :

шт. II

ПСД 60.12.40-Т-I
 ПСД.60.12.40-ТУП-I
 ПСД.60.12.40-ТУ

44 7-665
 7-47-10-
 -I,8
 ССЦ
 п.2-4

Установка карнизных
 плит марки
 ПК-6-75П

шт. 8

807-11-18.85

(У)

101

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	ССЦ МО ч. I п. II-237 т/ч табл. 3-3	Стоимость карнизных плит марки : ПК-6-75П из пористо- го бетона 150 длиной от 3 до 12м Цена: 77,6+1,33=78,93	м3	7,36							
47	ССЦ т/ч табл. 3-1	Стоимость арматуры класса А-III	кг	28							
48	ССЦ т/ч табл. 3-1	Стоимость арматуры класса Вр-I	кг	4,8							
49	ССЦ т/ч табл. 3-1 п. 13, 19	Стоимость закладных деталей с лакокрасочным покрытием	кг	38,4							

807-11-18.85 (У)

102

24108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

50 ССЦ
п.10-181 Стоимость стеновых
панелей из легких
бетонов
 $\gamma = 900 \text{ кг/м}^3$ с
расходом арматуры
3,1-7 кг/м²
длиной от 3 до 12м
толщиной 40 см
марки : м² 101,84

ПСД 60.12.40Т-1
ПСД 60. 6.40ТУ1
ПСД 60.12.40ТУП1
ПСД 60.12.40ТУ
ПСД 60. 6.40ТУП
ПСД 60. 6.40ТУ

51 ССЦ
п.10-185 Стоимость стеновых
панелей из легких
бетонов
 $\gamma = 900 \text{ кг/м}^3$ с
расходом арматуры
17,1-20 кг/м²
длиной от 3 до 12м
толщиной 40 см
марки : м² 35,18

ПСД 60.6.40Т-1
ПСД 60. 6.40ТУП 1
ПСД 60.6.40ТП2

807-11-18.85

(У)

103

2408-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	ССЦ п.10-126	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов $\gamma=900$ кг/м ³ с расходом арматуры до 3 кг/м ² длиной до 3м толщиной 40 см марки: ПСД 15.12.40ТУП ПСД 15.12.40ТУ ПСД 21.24.40ТИ	м ²	13,87							
53	ССЦ п.10-127	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов $\gamma=900$ кг/м ³ с рас- ходом арматуры 3,1-7 кг/м ² длиной до 3 м толщиной 40 см марки : ПСД 30.12.40Т-1 ПСД 12.12.40ТП ПСД 6.24.40Т-1 ПСД 12.24.40Т-1 ПСД 6.24.40 Т1Н	м ²	34,1							

807-11-18.85 (У)

104

2408-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	ССЦ п.10-128	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов $\gamma=900\text{кг/м}^3$ с рас- ходом арматуры 10,1-13 кг/м ² дли- ной до 3м толщиной 40 см марки: ПСД 6.12.40Т	м ²	4,08							
55	7-285 7-17-1	Установка соедини- тельных элементов	т	0,011							
		Добавить :									
42	7-557 7-43-6- -1,8 ССЦ п.2-4	Установка двухслой- ных стеновых пане- лей площадью до 6 м ² в бескаркасно- панельных зданиях марки : ПСД 60. 6.30Т-1 ПСД 60. 6.30ТУПх1 ПСД 60. 6.30ТУ1 ПСД 60. 6.30ТП2 ПСД 15.12.30Т-УП	шт.	49							

807-11-18.85

(У)

105

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ПСД 15.12.30ТУ
 ПСД 30.12.30-ТІ
 ПСД 12.12-30-Т
 ПСД 6.12.30-Т
 ПСД 6.24.30-Т-І
 ПСД 12.24.30-Т-І
 ПСД 21.24.30-Т-І
 ПСД 60. 6.30ТУП
 ПСД 60. 6.30ТУ

43 7-560 Установка двухслой-
 7-43-7-ных стеновых пане-
 -1,8 лей площадью до
 ССП 15 м2 в бескаркасно-
 п.2-4 панельных зданиях
 марки : шт. ІІ
 ПСД 60.12.30-Т-І
 ПСД 60.12.30ТУП-І
 ПСД 60.12.30ТУ

44 7-665 Установка карниз-
 7-47-10-ных плит марки
 -1,8 ПК6-65-П шт. 8
 ССП
 п.2-4

807-11-18.85

(У)

106

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	ССЦ МО п. II-237 т/ч табл. 3-3	Стоимость карнизных плит из пористого бетона 150 марки : ПК-6-65П длиной от 3 до 12 м	м3	6,16							
50	ССЦ п. 10-172	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов $\gamma = 900 \text{ кг/м}^3$ с расходом арматуры 3,1-7 кг/м ² длиной от 3 до 12 м толщиной 30 см марки : ПСД 60.12.30 Т-1 ПСД 60.12.30 ТУП-1 ПСД 60.12.30 ТУ ПСД 60. 6.30ТУ ПСД 60. 6.30ТУП-1 ПСД 60. 6.30ТУ-1 ПСД 60. 6.30ТУП	м2	106,3							

807-11-18.85
(У)

107

24408-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	ССЦ п. 10-176	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов $\gamma = 900 \text{ кг/м}^3$ с расходом арматуры 17,1-20 кг/м ² длиной от 3 до 12 м толщиной 30 см марки :									
		ПСД 60.6.30 Т-1	м ²	24,29							
52	ССЦ п. 10-174	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов $\gamma = 900 \text{ кг/м}^3$ с расходом арматуры 10,1-13 кг/м ² длиной от 3 до 12 м толщиной 30 см марки :									
		ПСД 60.6.30 ТП2	м ²	3,47							
53	ССЦ п. 10-118	Стоимость стеновых панелей из легких бетонов $\gamma = 900 \text{ кг/м}^3$ с расходом арматуры 3,1-7 кг/м ² длиной до 3 м толщиной 30 см марки :									
			м ²	11,96							

807-11-18.85 (У)

108

2108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ПсД 30.12.30 Т-1
ПсД 15.12.30 ТУП
ПсД 15.12.30 ТУ

54 ССЦ
п.10-175

Стоимость стеновых
панелей из легких
бетонов
 $\gamma = 900$ кг/м³ с
расходом армату-
ры 13,1-17 кг/м²
длиной от 3 до 12м
толщиной 30 см
марки :
ПсД 6.12.30Т

м² 4,08

55 ССЦ
п.10-119

Стоимость стеновых
панелей из легких
бетонов
 $\gamma = 900$ кг/м³ с
расходом арматуры
7,1-10 кг/м² длиной
до 3 м толщиной
30 см
марки :
ПсД 12.12.40 ТП

м² 23,63

807-11-18.85 (У)

109

24408-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

IУ А С т е н ы
 (с вертикальной
 разрезкой панелей)

Исключить :

70	7-549 7-43-3- -1,8 ССП ч. I п. 2-4	Установка двухслой- ных стеновых панелей площадью до 6 м ² марки : ПСД 60.6.40 ТУ ПСД 60.6.40Т-УП	шт.	4
----	---	---	-----	---

71	7-555 7-43-5- -1,8 ССП МО ч. I п. 2-4	Установка двухслой- ных стеновых панелей площадью до 25 м ² марки : I ПСД 60.30.40-Т-I 4 I ПСД 60.30.40-Т-I 2 I ПСД 60.30.40-Т-I 3 ПСД 64.30.40-Т-I 4 ПСД 64.30.40-Т-I ПСД 64.30.40-Т-I	шт.	12
----	--	---	-----	----

807-11-18.85

(У)

110

21408-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

72	ССЦ п.10-181	Стоимость двухслой- ных стеновых пане- лей из легкого бето- на объемным весом 900 кг/м ³ с расходом арматуры 3,1-7кг/м ² длиной от 3 до 12м толщиной 40 см марки :	м ²	33,85
		ПСД 60.6.40ТУ ПСД 60.6.40ТУП ПСД 64.30.40 ТI		

73	Расчет № I	Стоимость стеновых панелей марки : 4.1ПСД 60.30.40-Т-I	шт.	I
----	---------------	--	-----	---

74	Расчет № I	Стоимость стеновых панелей марки : 2.1ПСД 60.30.40-Т-I	шт.	I
----	---------------	---	-----	---

807-11-18,85 (У)

III

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Расчет № I	Стоимость стеновых панелей марки : ЗПСД 64.30.40-T-I	шт.	I							
76	Расчет № I	Стоимость стеновых панелей марки 4 ПСД 64.30.40-T-I	шт.	2							
77	Расчет № I	Стоимость стеновых панелей марки : ИПСД 60.30.40-T-I	шт.	6							
80	7-665 7-47-10- -1,8 ССЦ п.2-4	Установка карнизных плит марки ПК-6-75П массой более 0,5т	шт.	8							

807-11-1885(V)

112

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	ССЦ п. II-237 т/ч табл. 3-3	Стоимость карнизных плит марки : ПК-6-75-II из бетона М150 длиной от 3 до 12 м	м3	7,36							
83	ССЦ т/ч табл. 3-I	Стоимость арматуры класса А-III	кг	28							
84	ССЦ т/ч табл. 3-I	Стоимость арматуры класса Вр-I	кг	4,8							
85	ССЦ т/ч табл. 3-I п. I3, I9	Стоимость заклад- ных деталей с лако- красочным покры- тием	кг	38,4							
78	7-285 7-I7-I	Установка соедине- тельных элементов	т	0,10							

807-11-18.85 (У)

II3

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Добавить :

70 7-549 Установка стеновых
7-43-3.1,8 панелей площадью
ССЦ до 6 м2 в бескар-
ч.1 касно-панельных
п.2-4 зданиях марки : шт. 4
ПСД 60.6.30 ТУ
ПСД 60.6.30ТУП

71 7-555 Установка стеновых
7-43-3- панелей площадью
-1,8 до 25 м2 в бескар-
ССЦ касно-панельных
ч.1 зданиях марки : шт. 12
п.2-4
1 ПСД 60.30.30Т-1
4. ПСД 60.30.30Т-1
2. ПСД 60.30.30Т-1
3 ПСД 63.30.30Т-1
4 ПСД 63.30.30Т-1
ПСД 63.30.30Т-1

807-11-18,85(У)

114

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	ССЦ п.10-172	Стоимость стеновых панелей из легкого бетона с расходом арматуры 3,1-7кг/м ² толщиной 30 см марки :	м ²	33,31							
		ПСД 63.30.30Т-I									
		ПСД 60.6.30 ТУ									
		ПСД 60.6.30 ТУП									
73	Расчет №I	Стоимость стеновых панелей марки : 4.ПСД 60.30.30-Т-I	шт.	I							
74	Расчет №I	Стоимость стеновых панелей марки : 2.ПСД 60.30.30-Т-I	шт.	I							
75	Расчет №I	Стоимость стеновых панелей марки : 3ПСД 60.30.30-Т-I	шт.	I							

807-11-18.85

(У)

115

24108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Расчет №I	Стоимость стеновых панелей марки : 4ПСД 63.30.30-Т-I	шт.	2							
77	Расчет №I	Стоимость стеновых панелей марки : IПСД 60.30.30-Т-I	шт.	6							
80	7-665 7-47-I0- -I,8 ССП п.2-4	Установка карниз- ных плит марки ПК-6-65П массой более 0,5т	шт.	8							
8I	ССП п. II-237 т/ч табл.3-3	Стоимость карнизных плит марки ПК6.65-П из бетона М150 длиной от 3 до 12 м	м3	6,16							

807-11-18.85

(У)

II6

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

У. Покрытие-кровля

Исключить :

100 7-177
7-11-1 Укладка комплексных
плит покрытия ребрис-
тых площадью до
10 м² марки : шт 6

2ПВ4-2А1УТ-120МВ-12-200ПА
2ПГ-2А1УТ-120МВ-12-200ПА

101 7-183
7-11-4 Укладка комплексных
плит покрытия ребрис-
тых площадью до
20 м² марки : шт. 13

1ПГ-3А1УТ-120МВ-12-200ПА
1ПВ4-3А1УТ-120МВ-12-200ПА

102 Расчет
№2 Стоимость комплексной
плиты марки : шт. 8

1ПГ-3А1УТ-120МВ-12-
-200ПА из бетона 300

807-11-18.85 (У)

117

24408-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	Расчет №2	Стоимость комплекс- ной плиты марки : 1ПВ4-3А1УТ-120МВ- -12-200ПА из бетона 300	шт.	5							
104	Расчет №2	Стоимость комплекс- ной плиты марки : 2ПВ4-2А1УТ-120МВ- -12-200ПА из бетона 300	шт.	4							
105	Расчет №2	Стоимость комплекс- ной плиты марки : 2ПГ-2А1УТ-120МВ- -12-200ПА из бетона 300	шт.	2							

807-11-18.85 (У)

118

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Добавить :

100 7-177
7-11-1 Укладка комплексных
плит покрытия реб-
ристых площадью до
10 м2 марки : шт. 6

2ПВ4-2А1УТ-80МВ-
-12-200ПА
2ПГ-2А1УТ-80МВ-12-
-200ПА

101 7-183
7-11-4 Укладка комплексных
плит покрытия реб-
ристых площадью до
20 м2 марки : шт. 13

1ПГ-3А1УТ-80МВ-12-
-200ПА
1ПВ4-3А1УТ-80МВ-12-
-200 ПА

102 Расчет
№2 Стоимость комплекс-
ной плиты марки : шт. 8

1ПГ-3А1УТ-80МВ-12-
-200ПА из бетона 300

807-11-18.85 (У)

119

24108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I03	Расчет № 2	Стоимость комплекс- ной плиты марки : 1ПВ4-3А1УТ-80МВ-12- -200ПА из бетона 300	шт.	5							
I04	Расчет №2	Стоимость комплекс- ной плиты марки : 2ПВ4-2А1УТ-80МВ-12- -200 ПА из бетона 300	шт.	4							
I05	Расчет №2	Стоимость комплекс- ной плиты марки : 2ПГ-2А1УТ-80МВ-12- -200ПА из бетона 300	шт.	2							
I23	ССРМ ч. I п. II3 стр.89	Стоимость минерало- ватных плит толщи- ной 10 см	м3	0,25							

807-11-18.85 (У)

120

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УГ. <u>Перегородки</u>									
		Исключить :									
I38	7-572 7-44-I- -1,8 ССЦ п.2-4	Установка панелей стен марки : ПСД 6.30.40-T-I ПСД 6.30.40-T-IN	шт.	5							
I39	ССЦ п.10-I27	Стоимость панелей перегородок длиной от 3 до 12м с расходом армату- ры 3,1-7 кг/м2 толщиной 4 см марки : ПСД 6.30.40-T-I ПСД 6.30.40-T-IN	м2	8,65							
I30	7-284 7-16-6 ССЦ п.2-2	Установка панелей перегородок площадью более 2м2, устанавливаемых вертикально	шт.	I							

801-11-18.85

(У)

I2I

24408-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	ССЦ п. II-56 примеч. п. I7	Стоимость перегородок длиной до 3м с расходом арматуры 13,3 кг/м ² , толщиной 8 см объемной массой 2400 кг/м ³ марки : ПГ30.31-T-4	м ²	7,87							
		Добавить :									
138	7-572 7-44-I- -1,8 ССЦ п. 2-4	Установка стеновых панелей площадью до 6 м ² марки : ПСД 6.30.30-T-I ПСД 6.30.30-TIH ПСД 6.30.30-T	шт.	5							
139	ССЦ п. 10-II8	Стоимость перегородок длиной от 3 до 12 м с расходом арматуры 3,1-7 кг/м ² , толщиной 3 см марки : ПСД 6.30.30-T-I ПСД 6.30.30-TIH ПСД 6.30.30-T	м ²	8,65							

807-11-18.85

(У)

122

24408-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	7-284 7-16-6 ССЦ п.2-2	Установка перегородок, устанавливаемых вертикально, площадью более 2 м ² марки : шт. I ПГ30.31-T-3									
137	ССЦ п.11-56 примеч. п.17	Стоимость перегородок длиной до 3м с расходом арматуры 13,3 кг/м ² , толщиной 8 см, объемной массой 2400 кг/м ³ марки: м ² 7,87 ПГ30.31-T-3									

Составила

Проверила

Жереев
Гунчикова

Кулеватова

Гунчикова

807-11-18.85 (У)

123

21108-09

ВЕДОМОСТЬ
изменения объемов к смете № I-I на общестроительные
работы при варианте свайных фундаментов

№ пп	№ укруп- ненных сметных норм, еди- ничных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница из- ме- ре- ния	Коли- чест- во еди- ниц изме- рения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норматив- ной условно- чистой продук- ции
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основ- ная зарпла- та	экспл. машин в т.ч. заработ- ная плата		основ- ная зарпла- та	экспл. машин в т.ч. заработ- ная плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

При варианте свай-
ных фундаментов в
смету № I на обще-
строительные ра-
боты для расчет-
ной зимней темпе-
ратуры -30° внес-
ти изменения :

Раздел I
Земляные работы §§I-2I
и раздел II
Фундаменты § 22-33
заменить нижесле-
дующими разделами:

807-11-18.85

(У)

124

21408-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I-A. Земляные работы (вариант свайных фундаментов)									
I	I-230 I-237 т/ч табл.3-5 I-29-1 I-29-8 K=4	Срезка растительного грунта бульдозером	1000 м3	0,073							
2	I-II29 I-II6-2	Планировка площадки механизированным способом	100 м2	4,93							
3	I-183 т/ч табл.3 п.4 I-23-4	Погрузка растительно- го грунта на авто- машины	1000 м3	0,073							
4	ССЦП ч.1 стр.28	Отвозка растительно- го грунта на I км	т	91,25							

807-11-18.85

(У)

125

2408-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	I-194 I-25-1	Работа на отвале при транспортиров- ке растительного грунта	1000 м3	0,073							
6	I-960 I-80-2	Разработка вручную грунта в траншеях для подпольных ка- налов, прямков и фундаментных балок	100 м3	0,041							
7	I-65 т/ч табл.3 п.3-4 разд.3 п.3,6 I-12-5	Разработка грунта в котловане экска- ватором емк. ковша 0,25 м3 в отвал	1000 м3	0,034							
8	I-960 т/ч разд.3 п.3,67 I-80-2	Доработка грунта в котлованах вручную после экскаватора	100 м3	0,025							

807-11-18.85

(7)

126

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	I-231 I-238 K=5 т/ч табл.3 п.5 разд.3 п.3,48 I-29-2 I-29-9	Перемещение разра- ботанного грунта бульдозером на 60 м	1000м3	0,041							
10	I-257 I-268 K=5 т/ч табл.3 п.5 I-31-2 I-31-13	Обратная засыпка в котлованах бульдо- зером с перемеще- нием на 60 м	1000м3	0,01							
11	I-1184 I-118-10	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	100 м3	0,10							

807-11-18.85 (У)

127

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I2	I-231 I-238 K=5 т/ч табл.3 п.5 разд.3 п.3.48 I-29-2 I-29-9	Перемещение грунта из резерва на 60 м для обратной засыпки	1000 м3	0,002							
I3	I-968 I-8I-2	Обратная засыпка грунта в траншеи и котлованы вручную	100 м3	0,02							
I4	I-231 I-238 т/ч табл.3 п.5 разд.3 п.3.48 I-29-2 I-29-9	Перемещение бульдо- зером из резерва на 60 м грунта для подсыпки под полы	1000 м3	0,029							

807-11-18.85 (У)

128

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	I-184 т/ч табл.3 п.4 I-23-5	Разработка недостаю- щего грунта для подсыпки под полы экскаватором обратная лопата емкостью ковша 0,25 м3 с погрузкой на автомашины	1000 м3	0,056							
16	ССЦП ч. I стр.28	Подвозка грунта для подсыпки под полы из резерва на I км	т	100,8							
17	I-53I I-60-2	Разравнивание и пла- нировка под заданную отметку грунта при подсыпке под полы	1000 м3	0,085							
18	I-1184 I-118-10	Уплотнение подсыпки под полы пневмати- ческими трамбовками	100 м3	0,085							

807-11-18.85

(У)

129

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	I-II87 I-II8-I3	Поливка водой под- сыпки под полы	100 м2	2,84							
III А. <u>Фундаменты свайные</u>											
20	7-400 7-36-I ССЦ МО ч. I п. 2-4	Укладка блоков ленточных фундамен- тов весом до 0,5т марки : ФБС 9.4.6-Т	шт.	2							
		Цена: $1,27+24,4 \times 0,0093 =$ $= 1,5$									
21	7-402 7-36-3 ССЦ МО ч. I п. 2-4	Укладка блоков ленточных фундамен- тов весом до 1,5т марки ФБС 24.4.6-Т	шт.	I							
		Цена: $2,36+24,4 \times 0,0248 =$ $= 2,97$									
22	ССЦ МО ч. II п. 12-12	Стоимость фундамент- ных блоков марки : ФБС-9.4.6-т	шт.	2							

807-11-18.85

(У)

130

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ССЦ МО ч.П п.12-2	Стоимость фундамен- ных блоков объемом 0,5 м3 и более из бетона М-100 марки ФБС 24.4.6-Т	шт.	I							
24	7-15 7-1-15	Укладка фундамен- ных балок длиной до 6 м	шт.	12							
25	ССЦ МО ч.П 9-352	Стоимость фундамен- ных балок из бето- на 300 марки ФБ6-11	м3	8,52							
26	ССЦ МО ч.1 т/ч табл.3.1	Стоимость арматуры класса А-I	кг	307,2							
27	ССЦ МО ч.1 т/ч табл.3.1	Стоимость арматуры класса А-III	кг	688,8							

807-11-18.85 (У)

131

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	ССЦ МО ч. I т/ч табл. 3. I п. 13, 19	Стоимость закладных деталей с лакокрасочными покрытиями	кг	33,6							
29	5-6 5-2-2	Погружение с земли и подмостей свай железобетонных длиной до 5 м молотами в грунты II группы марки СЦЗ-30	м3	1,85							
30	ССЦ МО ч. I п. 9-128	Стоимость свай весом до 5 т, периметром сторон 1200 мм, длиной до 5 м, марки СЦЗ-30	м	30,6							
31	6-13 6-1-13	Обетонирование ба- лок бетоном М-100 по оголовкам	м3	0,5							

801-11-18.85 (У)

132

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	5-213 5-30-1	Укладка оголовков весом до 3 т марки Ф0-2	шт.	10							
33	ССЦ МО ч. I п. 9-135 т/ч табл. 3.3	Стоимость оголовков объемом до 0,2 м ³ из бетона 200 марки Ф0-2	м ³	1,67							
34	ССЦ МО ч. I т/ч табл. 3, I	Стоимость арматуры класса А-I	кг	90,8							
35	ССЦ МО ч. I т/ч табл. 3. I	Стоимость арматуры класса А-III	кг	115,5							
36	8-13 8-4-I	Устройство горизон- тальной гидро- изоляции из цемент- ного раствора	100 м ²	0,29							

807-11-18.85

(У)

133

2408-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	5-174 5-26-4	Погружение с земли и подмостей железо- бетонных свай -колонн длиной до 6 м моло- тами в грунты II группы марки : ICД55.29.30-I	м3	I, I3							
38	5-178 5-26-8	Погружение с земли и подмостей железо- бетонных свай-колонн длиной до 8м молота- ми грунты II группы марки 2СД75.29.30.I	м3	2,29							
39	ССЦ МО ч. I п. 9-5 т/ч табл. 3.3	Стоимость свай колонн длиной от 3 до 12 м, объемом более 0,2 м ³ из бетона М-250 марки : ICД55.29.30-I и 2СД75.29.30-I	м3	3,42							
40	ССЦ МО ч. I т/ч табл. 3, I п. I	Стоимость арматуры класса А-I	кг	5,2							

807-11-18.85

(У)

134

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	ССЦ МО ч. I т/ч табл. 3. I п. 3	Стоимость арматуры класса А-III	кг	156,0							
42	ССЦ МО ч. I т/ч табл. 3. I п. 6	Стоимость арматуры класса Вр-I	кг	40,7							
43	ССЦ МО ч. I т/ч табл. 3. I п. 13, 19	Стоимость заклад- ных деталей с лако- красочным покрытием	кг	61,6							
47	5-3I 5-9-I	Срубка свай сечением до 0,1 м2 отбойными молотками с земли и подмостей	шт.	10							

807-11-18.85 (У)

135

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

IV - С т е н ы

(горизонтальная разрезка
панелей)

Исключить :

63	7-3I 7-3-I	Установка прямоу- гольных колонн весом до I т марки СК-2-33-3а и СКГ-2-33-3 в стаканы фундаментов	шт.	5
64	ССЦ МО ч. I п. 9-4 т. ч. табл. 3.3	Стоимость прямоуголь- ных колонн высотой от 3 м до 6,5 м объемом до 0,2 м ³ из бе- тона 200 марки СК 2-33-3а	м ³	0,264
65	ССЦ МО ч. I п. 9-50	Стоимость колонн с консолями в 2 сторо- ны высотой от 3 до 6,5 м и объемом до 0,2 м ³ из бетона 200 марки СКГ2-33-3	м ³	0,426

807-11-18.85 (У)

136

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	ССЦ МО ч. I т. ч. табл. 3-I	Стоимость арматуры класса AI	кг	9,9							
67	ССЦ МО ч. I т. ч. табл. 3-I	Стоимость арматуры класса AI	кг	169,5							
68	ССЦ МО ч. I т. ч. табл. 3-I	Стоимость арматуры класса BI	кг	12,96							
69	ССЦ МО ч. I т. ч. табл. 3-I	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	кг	26,6							

807-11-18.85 (У)

137

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

ИУ.А - С т е н ы
(вертикальная разрезка
панелей)

Исключить :

87	7-3I 7-3-I	Установка прямоуголь- ных колонн весом до I т марки СК-2-33-3а и СКГ-2-33-3 в стаканы фундаментов	шт.	5							
88	ССЦ МО ч. I п. 9-4 т. ч. табл. 3-3	Стоимость прямоуголь- ных колонн высотой от 3 до 6,5 м объемом до 0,2 м ³ из бетона 200 марки : СК-2-33-3а	м ³	0,264							
89	ССЦ МО ч. I п. 9-50	Стоимость колонн с консолями в две сторо- ны высотой от 3 до 6,5 м объемом до 0,2 м ³ из бетона 200 марки СКГ-2-33-3	м ³	0,426							

807-11-18,85 (У)

138

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	ССЦ МО ч. I т. ч. табл. 3-I	Стоимость арматуры AI	кг	9,9							
91	ССЦ МО т. ч. табл. 3-I	Стоимость арматуры класса AI	кг	169,54							
92	ССЦ МО ч. I т. ч. табл. 3-I	Стоимость арматуры класса BI	кг	12,96							
93	ССЦ МО ч. I т. ч. табл. 3-I	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	кг	26,6							

807-11-18.85 (V)

139

21108-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

IX. Полы

Добавить :

I97	II-50 II-7-I	Утепление пола керамзитом вдоль наружных стен	м3	1,93
-----	-----------------	---	----	------

Составила	<i>Мереев</i>	Кулеватова
Проверила	<i>Гунчикова</i>	Гунчикова

807-11-18.85

(У)

140

24108-09

11. 00.01. 11.00.01.