

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-1-130.88

КОМПЛЕКТНО-БЛОЧНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ
КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА
С НАСОСАМИ ИВ 6/5-5/5
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 5 м³/ч
ГЛУБИНОЙ ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА
3,0 м

А Л Ь Б О М III

Ведомости потребности в материалах

				Привязан	
Инв. №					

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-1-130.88

КОМПЛЕКТНО-БЛОЧНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ
КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА
С НАСОСАМИ ИВ 6/5-5/5
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 5 м³/ч
ГЛУБИНОЙ ПОДВОДЯЩЕГО КОЛЛЕКТОРА
3,0 м

А Л Б О М III

Ведомости потребности в материалах

Разработан СПКБ „Проектнефтегазспецмонтаж“

Директор СПКБ



Белкин Н. М.

Главный инженер проекта



Лизина А. В.

УТВЕРЖДЕН

И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ МИННЕФТЕГАЗСТРОЕМ

ПРИКАЗ № 13 от 13 января 1988 г.

				Привязан	
Ивв №					

Содержание альбома

Альбом III

№ п/п	Наименование	Марка, лист	Стр.
1	Технологическая часть	902-1-130.88 ТХ 1.1-3	3...5
2	Автоматизация	902-1-130.88 А 1.1	6
3	Архитектурно-строительная	902-1-130.88 АС 1.1-2	7-8
	часть		
4	Отапление и вентиляция	902-1-130.88 ОВ 1.1	9

Типовой проект 902-1-130.88

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

902-1-130.88 TXBM

А1660М III

Типовой проект 902-1-130.88

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	вст3 пс -1, т	0933000000	168	-	0,036	0,036
2	-2, т	0933000000	168	-	0,022	0,022
3	-3, т	0933000000	168	-	0,120	0,120
4	-4, т	0933000000	168	-	0,022	0,022
5	-8, т	0933000000	168	-	0,020	0,020
6	-12, т	0933000000	168	-	0,080	0,080
7	L 25x25, т	0933000000	168	-	0,020	0,020
8	L 45x4, т	0933000000	168	-	0,007	0,007
9	[8, т	0933000000	168	-	0,003	0,003
10	[20, т	0933000000	168	-	0,100	0,100
11	Z 100 x 40 x 3, т	0933000000	168	-	0,037	0,037
12	φ 10, т	0933000000	168	-	0,002	0,002
13	φ 12, т	0933000000	168	-	0,002	0,002
14	Всего натуральной стали, т		168	-	1,446	1,446
15	Итого стали, приведенной					
16	к стали класса С 38/23, т		168	-	1,807	1,807
17	Трубы стальные горячедефор-					
18	мированные бесшовные, м	1380000000	006	-	22,0	22,0
19	т	1380000000	168	-	0,693	0,693
20	Трубы стальные электросварные					
21	прямошовные, м	1380000000	006	-	8,5	8,5
22	т	1380000000	168	-	3,200	3,200
23						
24						

Имв. № подл. 220436
Подпись и дата 2.07.88

Привязан

Имв. №

902-1-130.88 ТХ ВМ

Лист

2

Альбом III

Типовой проект 902-1-130.88

Пятроки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Трубы стальные водогазопро-					
2	водные, м	1380000000	006	-	8,0	8,0
3	т	1380000000	168	-	0,045	0,045
4	Канат 65-ї-Н-160, т	1250000000	168	-	0,005	0,005
5	Плита минераловатная, м ³	5762200000	113	-	0,22	0,22
6	Пенопласт, м ³	5762200000	113	-	0,5	0,5
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам инв №
2209436	7.08.88	

Привязан			
Инд. №			

902-1-130.88 ТХВМ

Лист
3

Типовой проект 902-1-130.88 Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сортной прокат обыкновенного	09 3000				
2	качества					
3	Сталь тонколистовая, т	09 7200	168		0,003	0,003
4	Всего натуральной стали с					
5	метизами, т		168			0,003
6	Вата минеральная, м ³	57 610	113		2,0	2,0
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

902-1-130.88-А.ВМ

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №				
902-1-130.88-А.ВМ	7.04.88					
Гип	Лизина	Ольга	11087	Комплектно-блочная малогабаритная канализационная насосная установка с насосами 1В 615-515 производительностью 5 м ³ /ч глубиной подбоя 20 коллектора 3 м		
Заб. отд.	Шугуров	Василий	11087			
Разраб.	Орлова	Ольга	11087			
Проб.	Ратнер	Александр	11087			
Н.контр.	Ляшенко	Александр	11087			
				Стадия	Лист	Листов
				РП	—	1
				СПКБ Проект нефтегазостроительных		

Альбом III

Типовой проект 902-1-130.88

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сортовой прокат					
2	обыкновенного качества	093000				
3	Сталь арматурная					
4	класса AI, т					
5	Сталь мелкосортная					
6	(без оброчной), т	093300	168			0,040
7	диам. 18, т	ф 18	168		0,018	
8	диам. 12, т	ф 12	168		0,022	
9	Итого стали приведенной					
10	к классу AI, т		168			0,040
11	Сталь крупносортная, т	093100	168			0,115
12	ВСт 3сп 5 L 110x70x7, т		168		0,092	
13	L 100x63x8, т		168		0,023	
14	Сталь толстолистовая					
15	δ=8 мм, т	097100	168		0,005	
16	Итого стали сортовой, т		168			
17	Итого стали сортовой,					
18	приведенной к классу ВСт 3 т		168			0,115
19	Всего стали приведенной к					
20	классу AI и ВСт 3, т					0,155

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

902-1-130.88-АСВМ

ГИП Лизина 909.87

Заб. отд. Коцман 25.08.87

Разраб. Лазарева 25.08.87

Пров. Кудрина 25.08.87

Н. контр. Дяченко 9.09.87

Комплектно-блочная малогабаритная канализационная насосная установка с насосом 1В-6/5-5/5 производительности 5 м³/ч глубиной погружения комплект-ра 3 м.

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

СПКБ
Проектнефтегазспецмонтаж

Альбом III

Типовой проект 902-1-130.88

№ строки	Наименование материала и единица измерения	К о д		Количество		
		материала	ед. изм.	тип.	инд.	всего
1	Гравий, м ³	571120	113		1,56	1,56
2	Песок строительный					
3	природный, м ³	571140	113		1,17	1,17
4	Цемент:	573000				
5	Портландцемент	573110				
6	М 300, м ³	573151	113		0,400	0,400
7	Цемент привоженный к					
8	марке 400, м ³		113		0,360	0,360
9	В том числе на изготов-					
10	ление сборных железобе-					
11	тонных конструкций, м ³		113		0,320	0,320
12	на изготовление монолит-					
13	ных бетонных конструк-					
14	ций,		113		0,040	0,040
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
220436	7.04.88	

Привязан			
Пров.			
Примен.			
Инв. №			

902-1-130.88-АСВМ	Лист 2
-------------------	-----------

Альбом
Типовой проект 902-1-130.88

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Трубы стальные водогазопро-					
2	водные (газовые), всего					
3	тн минус 30; минус 40; минус 50 °С					
4	м	13 8500	006	-	8,4	8,4
5	кг	13 8500	116	-	18	18
6	Сталь среднесортная					
7	тн минус 30; минус 40; минус 50 °С					
8	кг	09 3200	116	-	22	22
9	Итого стали в натуральном					
10	виде, кг		116	-	40	40
11						
12	Материалы лакокрасочные	23 1720				
13	Грунтовка, краска, лак					
14	тн минус 30; минус 40; минус 50 °С, кг	23 1720	116	-	0,43	0,43
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Инв. №	Подпись и дата	Взам инв. №	Привязан
220436	7.04.88		
ГЦП	Лизина	Лизина	20.08.88
Зав.отд	Курцер	Курцер	21.08.88
Разраб.	Синицына	Синица	24.08.88
Пров.	Арефьев	Арефьев	26.08.88
Н.контр.	Аяшенко	Аяшенко	28.08.88
902-1-130.88-08.ВМ			Блок-контейнеры МКНУ, КИПиА и Э
			Ведомость потребности в материалах систем отопления и вентиляции
Стадия	Лист	Листов	
РП		1	
СПКБ			Проектнефтегазспецмонтаж