ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

400 - 040. 91

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ (МОДУЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6; 9; 12 И 15 М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

СТЕНЫ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ

АЛЬБОМ 9.

ЧАСТЬ 2.

Здание пролетом 9 м.

С	Сметы.	стр. 4...25
ВМ	Ведомость потребности в материалах	стр. 26...29
ВР	Ведомость ресурсов	стр. 30...35
ВРБ	Ведомость объемов работ	стр. 36

25327 - 14

ОТПУСКНАЯ ЦЕНА
НА МОМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ,
УКАЗАНА В СЧЕТ-НАКЛАДНОЙ

25327-14

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
400 - 040.91

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ (МОДУЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6; 9; 12 И 15 М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

СТЕНЫ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ

АЛЬБОМ 9.

ЧАСТЬ 2. Здание пролетом 9 м.

Стоимость:

Общая	106,35 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	106,35 тыс.руб.
1 куб.м. здания	26,17 руб.
1 кв.м. рабочей площади	195,86 руб.

РАЗРАБОТАН: ПКИ Башкирский Промстройпроект Тульский комплексный отдел

Зам. директора института Ю. А. Хайкин.

Главный инженер проекта Ю. Г. Кондратьев.

Утвержден и введен в действие Ассоциация "Росуралсибпроект".

Приказ от 25.12.91 г. № 12-91

Содержание альбома № 9

№№ листов		Наименование и обозначение документов. Наименование листа.	стр.
		Содержание альбома	2
	400-040.91.С.ПЗ	Пояснительная записка	3
	400-040.91-СМ1	Локальная смета	4...20
		Сводка объемов и стоимости работ	21
		Исходные данные	22...25
	400-040.91.ВМ	Ведомость потребности в материалах	26...29
	400-040.91.ВР	Ведомость ресурсов	30...35
	400-040.91.ВРБ	Ведомость объемов работ	36

Взамен инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Привязан

Инв. №

Пояснительная записка.

1. Сметная документация составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82.

2. Сметная документация и ведомости потребности в производственных ресурсах выпущены с помощью программного комплекса АВС-3ЕС (редакция 7.2.1) в ценах и нормах 1984 года и пересчитаны в цены 1991 года согласно "Методическим указаниям" (письмо Госстроя СССР от 03.05.90 г. N12-Д).

3. Сметная стоимость определена в базисных ценах для 1-го территориального района и 1-го подрайона по сборникам ЕРЕР для строек Московской области. Сметные цены на местные материалы приняты по сборнику местных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденному Мособлисполкомом.

4. Накладные расходы приняты в размере:

- на строительные работы 16,4%
- на металлоконструкции 8,6%

Плановые накопления 8%.

5. Сметная стоимость определена для основного варианта расчетной зимней температуры наружного воздуха -30 град. С и для подвесного крана грузоподъемностью 1т.

Привязан

Инв. №

Нач. отд	Кондратьев		
Н.контр.	Кондратьев		
Гл.спец.	Кирина		
Инж.	Чебанова		

ТПР 400-040.91.С.ПЗ

Пояснительная записка.

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

"Росуралсибстрой" ПКИ Башкирский Промстройпроект Тульский комплексный отдел

Взамен инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ(МОДУЛИ)ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6,9,12 И 15М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ТПР400-040.91-АР2-КЖ 2-КМ2-СМ-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ПРОЛЕТОМ 9М

ОСНОВАНИЕ: ТПР400-040.91 АЛЬБОМ9 ч.2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 106,353 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6400 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6,048 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
1	Е7-516	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫЫ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	8,00	4,21	1,61	33	7	13	1,36	11
				0,97	0,61			5	0,46	4
2	Е7-519	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	25,00	5,79	2,66	142	37	67	2,03	51
				1,50	0,99			25	0,75	19
3	583122-П448	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ.1.030.1-1 В1-1 ШТ	19,00	222,08	-	4220	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС60.12.2.5-3Л		-	-			-	-	-
4	583122-П410	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ.1.030.1-1 В1-1 ШТ	6,00	111,04	-	666	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС30.12.2.5-6.Л		-	-			-	-	-
5	583122-Р099	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ.1.030.1-1 В1-1 ШТ	2,00	83,28	-	167	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	2ПС15.18.2.5-Л		-	-			-	-	-
6	583122-Р096	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ.1.030.1-1 В1-1 ШТ	6,00	55,52	-	334	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	2ПС15.12.2.5-Л		-	-			-	-	-
7	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ШТ	1,40	63,24	-	88	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
				-	-			-	-	-
8	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ	0,34	63,24	-	22	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
9	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,74	36,16	-	63	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
10	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,19	579,24	13,60	111	21	2	141,00	27
		Т								
				115,00	4,08			-	3,10	1
11	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,93	36,16	-	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
		УЧАСТКИ МОНОЛИТНЫЕ								
12	Е6-146	-УМ1 ИЗ БЕТОНА В12,5	0,48	76,50	1,94	38	4	-	9,25	4
		М3								
				6,66	0,58			-	0,44	-
13	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,01	674,24	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ1								
14	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,17	298,49	0,69	51	10	-	83,00	14
		100М2								
				57,25	0,20			-	0,15	-
15	Е26-33	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ	1,27	23,77	2,00	31	11	2	11,80	15
		М3								
				8,37	0,59			-	0,45	1
16	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/	1,51	57,46	-	86	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 2								
17	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,25	298,49	0,69	75	14	-	83,00	21
		100М2								
				57,25	0,20			-	0,15	-
18	Е26-33	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ	2,11	23,77	2,00	50	17	5	11,80	25
		М3								
				8,37	0,59			2	0,45	1
19	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/	2,51	57,46	-	145	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ3								
20	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,02	298,49	0,69	6	1	-	83,00	2
		100М2								
				57,25	0,20			-	0,15	-
21	Е26-33	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ	0,24	23,77	2,00	4	2	-	11,80	3
		М3								
				8,37	0,59			-	0,45	-
22	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА	0,28	57,46	-	16	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/		-	-			-	-	-
		М3								
23	Е7-701	-ГЕРНИТ	0,05	64,36	0,13	3	-	-	6,43	-
		100М								
				5,02	0,03			-	0,03	-
24	Е7-707	-МАСТИКА УМС	0,05	142,08	35,02	8	1	2	18,60	1
		100М								
				13,75	10,51			-	7,97	-
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 4								
25	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,02	298,49	0,69	6	1	-	83,00	2
		100М2								
				57,25	0,20			-	0,15	-
26	Е7-285	-ПОЛОСА 4Х40	-	579,24	13,60	-	-	-	141,00	-
		Т								
				115,00	4,08			-	3,10	-
27	Е26-33	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ	0,02	23,77	2,00	2	-	-	11,80	-
		М3								
				8,37	0,59			-	0,45	-
28	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/	0,03	57,46	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		УЗЛЫ СОЕДИНЕНИЯ СБ.Ж.Б.ПАНЕЛЕЙ								
29	Е7-714	-УСТРОЙСТВО 4ЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	0,18	6,19	0,52	1	1	-	7,35	1
				5,67	0,15			-	0,12	-
		100М								
30	ССЦММ-2-2	-РАСТВОР М50	0,07	41,33	-	4	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
31	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД	0,42	64,36	0,13	27	2	-	6,43	3
				5,02	0,03			-	0,03	-
		100М								
32	Е7-706	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	0,42	136,86	24,99	57	5	10	16,00	7
				11,80	7,50			3	5,69	2
		100М								
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 9.ПРИМЫКАНИЕ ПАНЕЛЕЙ К ЦОКОЛЮ								
33	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,55	298,49	0,69	165	31	-	83,00	46
		100М2								
				57,25	0,20			-	0,15	-
34	Е7-285	-ПОЛОСА 4Х40	0,23	579,24	13,60	133	26	4	141,00	32
		Т								
				115,00	4,08			2	3,10	1
35	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,25	36,16	-	82	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е7-701	-ГЕРНИТ	3,58	64,36	0,13	229	17	-	6,43	23
		100М		5,02	0,03			-	0,03	-
37	Е26-33	-ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МИНВАТОЙ	0,36	23,77	2,00	8	2	-	11,80	4
		М3		8,37	0,59			-	0,45	-
38	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	0,53	18,14	-	10	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			7161	210	105		292
			РУБ.					37		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	7161)	7161	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	845)	845	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	247)	-	247	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	5981)	5981	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	786)	786	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	51)	-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	104)	-	104	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	632)	632	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	8579)	8579	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	372)	-	-	-		372
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	351)	-	351	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(	8579)	8579	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	372)	-	-	-		372
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	351)	-	351	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ								
39	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	6,34	102,18	6,80	649	225	45	48,20	306
		МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ		35,50	2,04			14	1,55	10
		СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ								
		НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
40	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	47,03	134,79	-	6338	-	-	-	-
		ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА		-	-			-	-	-
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ								
		22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76								
		М3								
41	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	6,34	611,23	26,52	3875	435	168	95,20	604
		ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ		68,62	7,97			51	6,05	38
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА								
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОИДА РМ-350 РКП-350А								
		100М2								
42	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА	9,96	14,64	0,02	146	29	-	4,14	41
		ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ								
		100М2		2,87	-			-	-	-
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е12-293	-ОКРАСКА ГОФР ТУГОПЛАВКОЙ МАСТИКОЙ	0,36	48,58	2,52	19	4	-	17,60	6
		100М2		11,61	0,75			-	0,57	-
44	Е26-33	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ	0,61	23,77	2,00	16	5	2	11,80	7
				8,37	0,59			-	0,45	-
		М3								
45	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	0,90	18,14	-	16	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
46	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,11	102,18	6,80	12	4	-	48,20	5
				35,50	2,04			-	1,55	-
		100М2								
47	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	0,84	134,79	-	113	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
48	Е12-280	-ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ	0,65	298,49	0,69	194	37	-	83,00	54
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
49	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,08	579,24	13,60	47	9	-	141,00	11
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
50	Е10-29	-ДОСКА ДЕРЕВЯННАЯ	0,67	131,17	2,21	88	10	2	21,50	14
		М3		14,50	0,68			-	0,52	-
51	Е10-201	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ	0,67	5,27	0,22	3	-	-	0,87	1
		М3		0,57	0,07			-	0,05	-
52	Е12-176	-2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА	0,24	305,61	13,26	75	9	4	47,60	11
		100М2		34,31	3,98			2	3,02	1
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 7.8.								
53	Е12-293	-ОКРАСКА ГОФР ТУГОПЛАВСКОЙ МАСТИКОЙ	0,47	48,58	2,52	22	5	-	17,60	8
		100М2		11,61	0,75			-	0,57	-
54	Е26-33	-ЗАПОЛНЕНИЕ ГОФР МИНВАТОЙ	1,18	23,77	2,00	29	10	2	11,80	14
		М3		8,37	0,59			-	0,45	1
55	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	1,75	18,14	-	32	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
56	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,52	102,18	6,80	55	19	4	48,20	25
				35,50	2,04			2	1,55	1
		100М2								
57	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ	3,21	134,79	-	433	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		22950-78.ТУ 21-РСФСР-27-87-76								
		М3								
58	Е10-29	-БРУСОК	0,87	131,17	2,21	115	12	2	21,50	19
		М3								
				14,50	0,68			-	0,52	-
59	Е10-201	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ	0,87	5,27	0,22	5	-	-	0,87	1
		М3								
				0,57	0,07			-	0,05	-
60	Е7-285	-КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	0,05	579,24	13,60	28	6	-	141,00	7
		Т								
				115,00	4,08			-	3,10	-
61	Е12-280	-ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ	1,09	298,49	0,69	324	62	-	83,00	90
		100М2								
				57,25	0,20			-	0,15	-
62	Е12-176	-3 СЛОЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА	0,71	458,43	19,89	325	36	15	71,40	51
		100М2								
				51,46	5,98			5	4,54	3
		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
63	241829-903	-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	5,00	4,36	-	21	-	-	-	-
	3	КГ								
				-	-			-	-	-
64	С111-97	-ЗАКЛЕПКИ ДЛИНОЙ В ММ: 5	0,01	999,90	-	10	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
65	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,01	945,45	-	10	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
66	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,25	36,16	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			13008	917	244	1275
	РУБ.					74	54
В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	13008)	13008	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	4853)	4853	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	991)	-	991	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	6981)	6981	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	1599)	1599	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	108)	-	-	-	108
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	212)	-	212	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	1169)	1169	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	15776)	15776	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	1437)	-	-	-	1437
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	1203)	-	1203	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(	15776)	15776	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	1437)	-	-	-	1437
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	1203)	-	1203	-	-

РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

КОЛОННЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е9-51 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/ Т	10,53	32,46 8,50	15,92 5,98	342	90	168 63	10,06 4,54	106 48
68	Е9-51 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П3-4,6 К=1,07	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/ Т	2,48	34,74 9,10	17,05 6,41	85	22	42 15	10,06 4,86	25 12
69	С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГ О СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М.Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,53	539,62 -	- -	287	-	- -	- -	- -
70	С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГ О СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М.Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С255 Т	0,17	566,48 -	- -	97	-	- -	- -	- -
71	С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГ О СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М.Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С345-3 Т	2,56	636,01 -	- -	1628	-	- -	- -	- -
72	С121-1747	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М.Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245 Т	10,16	524,42 -	- -	5328	-	- -	- -	- -
		СВЯЗИ ПО КОЛОННАМ								
73	Е9-88 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДНО4НЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ	0,50	68,17 19,82	19,96 7,58	33	10	10 3	24,60 5,75	12 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
		Т								
74	С121-1917	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА.СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ.ИЗ ГОРЯЧЕКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.ЛИСТА 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,06	414,17	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
75	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ.СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,46	409,22	-	188	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		СТАНКИ И РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ								
76	Е9-33 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	2,46	71,97	31,70	177	40	78	19,40	48
		Т		16,22	11,54			29	8,76	22
77	С121-1784	-СТЕНЫ.ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С235	0,01	518,55	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
78	С121-1784	-СТЕНЫ.ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С245	0,23	535,82	-	123	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
79	С121-1785	-СТЕНЫ.ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/.ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ.УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С245	1,78	494,02	-	880	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
80	С121-1786	-СТЕНЫ.ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235	0,24	533,75	-	127	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
81	С121-1792	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 ИЗ СТАЛИ С235	0,29	552,75	-	160	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ПРОГОНЫ								
82	Е9-94 Т.Ч. П1,6	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ.БАЛОК.РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ	4,27	48,38	25,04	205	47	107	13,50	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ1 П10 К=1,03	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/		11,20	8,75			37	6,64	28
83	С121-1928	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА ПРОГОНА,Т ДО 0.4 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т	4,28	640,32 -	- -	2740	-	- -	- -	- -
84	С121-1928	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА ПРОГОНА,Т ДО 0,4 1 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,21	623,05 -	- -	131	-	- -	- -	- -
		БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
85	Е9-116 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	0,20	51,32 12,87	25,91 8,30	9	2	5 2	15,60 6,30	3 1
86	Е9-116 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П3-8 К=1,12	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	5,26	57,48 14,42	29,02 9,30	303	76	153 49	15,60 7,06	82 37
87	С121-1960	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 1 ИЗ СТАЛИ С345-3 Т	5,42	625,21 -	- -	3390	-	- -	- -	- -
88	С121-1960	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,21	524,42 -	- -	110	-	- -	- -	- -
		ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ(ДЛЯ КРАНА Q=1Т)								
89	Е9-40 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИ4ЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ М	120,00	6,17 0,94	4,62 1,61	740	112	554 194	1,28 1,23	154 148
90	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ	4,77	482,88 -	- -	2303	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255								
		БАЛКИ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ И ПОДВЕСКИ(ДЛЯ КРАНА Q=1Т)								
91	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗЛАНИЯХ	0,65	51,32	25,91	34	9	17	15,60	10
	Т.Ч. П1.6	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ								
	ТАБЛ1 П10	ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД		12,87	8,30			5	6,30	4
	К=1,03	УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
92	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗЛАНИЯХ	0,55	57,48	29,02	32	7	15	15,60	9
	Т.Ч. П1.6	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ								
	ТАБЛ1 П10	ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД		14,42	9,30			5	7,06	4
	К=1,03	УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ								
	Т.Ч. П1.6	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
	ТАБЛ1	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
	П3-8									
	К=1,12									
93	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С245	0,67	478,82	-	321	-	-	-	-
94	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С345-3	0,56	568,37	-	319	-	-	-	-
95	С121-Т4-Т12 -П9	-ОКРАШИВАНИЕ ЗА 2 РАЗА М/К ЭМАЛЬЮ ПФ133 ПО ГРУНТОВКЕ ПФ-020	32,50	57,98	-	1884	-	-	-	-
		ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ,ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ								
96	Е9-33	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАМ	12,11	69,89	30,77	846	191	372	19,40	235
				15,75	11,20			136	8,50	103
97	С121-1784	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С235	0,38	518,55	-	198	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	С121-1784	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,76	531,98	-	405	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
99	С121-1781	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,10	459,65	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
100	С121-1785	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,10	494,02	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
101	С121-1785	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,06	476,75	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
102	С121-1782	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235 Т	10,75	507,15	-	5451	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
103	С121-1784	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ БСТ3КП Т	0,31	518,55	-	161	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
104	Е9-24	-КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ НАРУЖНИЙ ОБШИВКИ К РАМАМ 100М2	6,90	60,79	26,01	420	156	178	31,40	217
				22,62	8,72			59	6,62	46
105	С121-2415	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ +0,7 ИЗ СТАЛИ БСТ3КП Т	6,87	780,75	-	5364	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е26-33	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ	54,48	23,77	2,00	1295	456	108	11,80	643
		М3								
				8,37	0,59			32	0,45	25
107	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/	64,64	57,46	-	3714	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
108	Е9-24	-КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ ВНУТРЕННИЙ ОБШИВКИ	6,90	60,79	26,01	420	156	178	31,40	217
		100М2		22,62	8,72			59	6,62	46
109	С121-2415	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ +0,7 ИЗ СТАЛИ БСТ3КП	5,68	780,75	-	4435	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
110	241829-903 3	-ВИНТТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	13,77	4,36	-	59	-	-	-	-
		КГ								
				-	-			-	-	-
111	С111-97	-ЗАКЛЕПКИ ДЛИНОЙ В ММ: 5	0,05	999,90	-	49	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
112	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,08	945,45	-	76	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
113	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	37,16	36,16	-	1344	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
114	С121-Тч-Т2-П5+6	-ЛИСТЫ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННИЙ ОБШИВКИ С НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ СТОРОН ПОКРЫТЬ ЗАЩИТНО-ДЕКАРОТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЭМАЛИ МЛ1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200	1379,28	5,02	-	6928	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
115	С121-Т.ч.-Т-12-П.9	-ОКРАШИВАНИЕ РАМ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ133 ПО ГРУНТОВКЕ ПФ-020	9,26	57,98	-	537	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
116	Е9-29 Т.ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	6,90	330,52	206,62	2281	480	1426	94,00	649
				69,52	71,96			496	54,61	377
		100М2								
117	С121-2405	-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНОДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА ДО 2 КГ,ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ	0,48	1005,10	-	483	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ								
118	Е9-24 Т.ч. П1.6 ТАБЛ1 П10	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М	5,44	62,62	26,80	340	126	146	31,40	171
				23,30	8,98			49	6,81	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,03	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
		100М2								
119	С121-2415	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ 0,7 ИЗ СТАЛИ БСТ 3 КЛ	4,59	780,75	-	3583	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
120	С121-Т4-Т2-П5+6	-ЛИСТЫ ПРОФНАСТИЛА(КРОВЕЛЬНЫЕ)С ДВУХ СТОРОН ПОКРЫТЬ ЭМАЛЬЮ МЛ1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200	4,59	618,85	-	2841	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			63360	1980	3557		2639
			РУБ.					1233		941
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(37033)	37033	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1180)	1180	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(1245)	-	1245	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(34052)	34052	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(4407)	4407	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(299)	-	-	-		299
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(589)	-	589	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(3314)	3314	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(44754)	44754	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(1831)	-	-	-		1831
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1834)	-	1834	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(26327)	26327	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(835)	835	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(1968)	-	1968	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(21746)	21746	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1653)	1653	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(114)	-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(220)	-	220	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(2237)	2237	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(30217)	30217	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(2162)	-	-	-		2162
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(2188)	-	2188	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		(74971)	74971	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(3993)	-	-	-		3993
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4022)	-	4022	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 5

121	Е7-701	-ГЕРНИТ	0,06	64,36	0,13	5	-	-	6,43	-
		100М								
				5,02	0,03			-	0,03	-
122	Е7-709	-МАСТИКА УМС	0,06	136,37	35,02	8	1	2	18,40	1
		100М								
				13,00	10,51			-	7,97	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ ВОРОТ-УЗЕЛ 10								
123	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫХ	0,01	298,49	0,69	4	-	-	83,00	1
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
124	Е7-285	-УГОЛОК	0,01	579,24	13,60	6	1	-	141,00	1
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
125	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,12	36,16	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
126	Е26-33	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ	0,02	23,77	2,00	2	-	-	11,80	-
		М3		8,37	0,59			-	0,45	-
127	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/	0,02	57,46	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			31	2	2		3
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	31)	31	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	15)	15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	2)	-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	6)	6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	2)	2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	33)	33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	3)	-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	2)	-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.	(	33)	33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	3)	-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	2)	-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
128	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	5,44	72,62	1,68	396	24	10	7,19	39
		100М2		4,46	0,51			3	0,39	2
129	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В12,5	54,40	50,27	-	2735	110	-	2,90	158
		М3		2,02	-			-	-	-
130	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В22,5	5,44	219,20	2,95	1195	140	17	40,20	219
		100М2		25,62	0,88			5	0,67	4
131	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО 40ММ ИЗ БЕТОНА В225	5,44	59,68	0,95	324	7	5	2,12	12
		100М2		1,47	0,27			2	0,21	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			4650	281	32		428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					10		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	4650)	4650	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	4337)	4337	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	291)	-	291	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	619)	619	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	43)	-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	83)	-	83	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	422)	422	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	5691)	5691	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	478)	-	-	-		478
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	374)	-	374	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.	(	5691)	5691	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	478)	-	-	-		478
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	374)	-	374	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
132	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	1,68	8,06	0,08	14	10	-	9,70	16
		100М2		6,12	0,03			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			14	10	-		16
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	14)	14	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	4)	4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	10)	-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	3)	3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	18)	18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	16)	-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	10)	-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.	(	18)	18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	16)	-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	10)	-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
133	Е15-535	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	1,92	116,68	1,36	225	31	2	20,80	40
		100М2		16,25	0,39			-	0,30	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			225	31	2		40
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	225)	225	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(190)	190	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(31)	-	31	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(25)	25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(3)	-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(20)	20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(270)	270	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(43)	-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(34)	-	34	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.		(270)	270	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(43)	-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(34)	-	34	-		-
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
134	Е27-43	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ	0,98	329,33	18,80	323	2	17	3,30	3
		ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ								
		ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С		2,17	5,88			5	4,46	4
		ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ								
		ОТ 700 ДО 1000 КГ/СМ2								
		100М2								
135	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,98	283,86	-	278	10	-	14,40	14
		И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ								
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ		10,29	-			-	-	-
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ								
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ								
		100М2								
136	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ	-0,98	-57,16	-	-57	-1	-	-2,32	-2
		ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ								
		Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		-1,64	-			-	-	-
		100М2								
		КРЫЛЬЦА УЗЕЛ 11- 2ШТ								
137	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	3,60	17,08	-	62	7	-	3,00	11
		ПЕСЧАНЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
138	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,07	72,62	1,68	5	-	-	7,19	-
		100М2								
				4,46	0,51			-	0,39	-
139	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,40	50,27	-	121	5	-	2,90	7
		БЕТОННЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
140	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,07	1173,68	3,94	82	9	-	166,00	12
		МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ								
		РИСУНКА		123,75	1,19			-	0,90	-
		100М2								
		УЗЕЛ 12-УТОЛЩЕНИЕ ПОЛА В СТВОРЕ ВОРОТ								
141	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,42	50,27	-	21	1	-	2,90	1
		БЕТОННЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			835	33	17		46
			РУБ.					5		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	835)	835	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	785)	785	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	38)	-	38	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	105)	105	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	8)	-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	14)	-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	75)	75	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1015)	1015	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	58)	-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	52)	-	52	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.	(	1015)	1015	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	58)	-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	52)	-	52	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			89284	3464	3959		4739
			РУБ.					1359		1036
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)		(ОСТАТОК)				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	62957)	62957	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	12209)	12209	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	2855)	-	2855	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	47020)	47020	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	7546)	7546	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	511)	-	-	-		511
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	1005)	-	1005	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	5633)	5633	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	76136)	76136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	4238)	-	-	-		4238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	3860)	-	3860	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	26327)	26327	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	835)	835	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	1968)	-	1968	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	21746)	21746	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	1653)	1653	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	114)	-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	220)	-	220	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	2237)	2237	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	30217)	30217	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	2162)	-	-	-		2162
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	2188)	-	2188	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	106353)	106353	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	6400)	-	-	-		6400
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	6048)	-	6048	-		-

СОСТАВИЛ КИРИНА Е.А.

ТПР400-040.91 АЛЬБОМ9 Ч.2

С В О Д К А

ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ НОМЕР ТПР400-040.91-АР2-КЖ2-КМ2-СМ-1

НОМЕР П/П	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛ-ВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ %	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ СУММА	ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ %, СТОИМОСТИ ПО ГР. 5, 7	ВСЕГО ПО ГР. 5, 7, 8	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН В Т.Ч ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ИЛИ ВИДА РАБОТ, % К ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СМЕТЕ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, РУБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
1	СТЕНЫ	М2 Г.П.	544	7161	16,4	786	652	8579	210	105	37	8.06	15,77
2	КРОВЛЯ	"	"	13008	"	1599	1169	15776	917	244	74	14,83	29,00
3	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	"	"	63360	8,6	6060	5551	74971	1980	3557	1233	70,49	137,81
4	ПРОЕМЫ	"	"	31	16,4	31	2	33	2	2	-	0,03	0,06
5	ПОЛЫ	"	"	4650	"	619	422	5691	281	32	10	5,35	10,46
6	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	"	"	14	"	3	1	18	10	-	-	0,01	0,03
7	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	"	"	225	"	25	20	270	31	2	-	0,25	0,50
8	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	"	"	835	"	105	75	1015	33	17	5	0,95	1,86

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР _____ С.И. ЧЕВАНОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦ. _____ Е.А. КИРИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
210     1     910520' Ж5' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
211     2     Ю' ' УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ(МОДУЛИ)ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6,9,12 И 15М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСК
                 ИХ КОНСТРУКЦИЙ' ' ' ЗДАНИЕ ПРОЛЕТОМ 9М' РП' ' ТПР400-040.91-АР2-КЖ2-КМ2-СМ-1' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТ
                 Ы' ТПР400-040.91 АЛЬБОМ9 Ч.2' *
212     3     Д4-А*
213     4     Д2-М*
214     5     Д2-Б*
215     6     Д2-С*
216     7     Д2-Т*
217     8     Д3-Д*
218     9     Д4-Ж*
219    10     Р4*
220    11     Е7-516(А1=2,49)' 2+6*
221    12     Е7-519(А1=3,52)' 13+6+6*
222    13     583122-П448#ССЦММ-8327' 13+6' 6.1.2.14.4' ' ' ' Р32.1*
223    14     583122-П410#ССЦММ-8327' 6' 3.1.2.14.4' ' ' ' Р32.1*
224    15     583122-Р099#ССЦММ-8327' 2' 1.5.1.8.14.4' ' ' ' Р32.1*
225    16     583122-Р096#ССЦММ-8327' 6' 1.5.1.2.14.4' ' ' ' Р32.1*
226    17     С147-24' 13.2.2.14+6.(2.2.14+4.1.38)+5.2.2.14=Ф1' ' ' ' ' 3444.0.3/10053.0.3/3646.0.3/3539.0.1*
227    18     С147-24' 2.4.26+6.4.26=Ф2' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ' ' ' 3444.0.3/10053.0.3/3646.0.3/3539.0.1*
228    19     С147-29' Ф1+Ф2*
229    20     Е7-285' 58.0.5+8.0.4+54.2.4+8.3.96=Ф3 Ф3.0.001*
230    21     С147-29' Ф3*
231    22     П2УЧАСТКИ МОНОЛИТНЫЕ*
232    23     Е6-146(А2=39.13-(27.4-26.6)#)(Р11567Р11562)' 4.0.12' ' УМ1 ИЗ БЕТОНА В12,5*
233    24     С124-43(Р10579=1)' 3.54.4.0.001*
234    25     П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ1*
235    26     Е12-280' (6.87-1.2).2+(7.37-1.2).2+(7.37-2.4).2+(7.37-3).2=Ф10 Ф10.0.4' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
236    27     Е26-33' 0.06.Ф10:2=Ф11' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
237    28     С114-689(Р6205=1)' Ф11.0.96.1.03.1.2*
238    29     П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 2*
239    30     Е12-280' (6.87-1.2).9+(7.37-2.4).11=Ф12 Ф12.0.24' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
240    31     Е26-33' 0.02.Ф12=Ф13' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
241    32     С114-689(Р6205=1)' Ф13.0.96.1.03.1.2*
242    33     П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ3*
243    34     Е12-280' 0.47.2.4.2' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
244    35     Е26-33' 0.05.2.4.2=Ф14' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
245    36     С114-689(Р6205=1)' Ф14.0.96.1.03.1.2*
246    37     Е7-701' 2.4.2' ' ГЕРНИТ*
247    38     Е7-707' 2.4.2' ' МАСТИКА УМС*
248    39     П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 4*
249    40     Е12-280' 0.64.1.2.2' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
250    41     Е7-285' 1.26.1.2.2=Ф15 Ф15.0.001' ' ПОЛОСА 4Х40*
251    42     Е26-33' 0.01.1.2.2=Ф16' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
252    43     С114-689(Р6205=1)' Ф16.1.2.1.03.0.96*
253    44     П2УЗЛЫ СОЕДИНЕНИЯ СВ.Ж.Б.ПАНЕЛЕЙ*
254    45     Е7-714' 6.3=Ф17*
255    46     СТССЦММ-2-2(=19)' Ф17.0.04.0.1' 21.9' РАСТВОР М50' М3' ' Р12.1*
256    47     Е7-701' Ф17+1.2.20=Ф18*
257    48     Е7-706' Ф18*
258    49     П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 9,ПРИМЫКАНИЕ ПАНЕЛЕЙ К ЦОКОЛЮ*
259    50     Е12-280' 0.34.(60+0.3.2+6.17+0.03.2)' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
260    51     Е7-285' 1.26.(60+0.3.2+6.17+0.03.2).1.1=Ф19 Ф19.0.001' ' ПОЛОСА 4Х40*
261    52     С147-29' Ф19*
262    53     Е7-701' 2.(60+0.3.2+6.17+0.03.2).1.1' ' ГЕРНИТ*
263    54     Е26-33' 0.002.(60+0.3.2+6.17+0.03.2).1.1=Ф20' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МИНВАТОЙ*
```

```
264   55   С114-2' Ф20.1.5.1,03.0,96*
265   56   Р7*
266   57   Е12-284' (60+0,3.2+0,07.2).(9+0,3+0,07.2+0,3+0,7)=Ф70*
267   58   С114-113(Р6205=1)' Ф70.0,06.1.03.1,2*
268   59   Е12-176' Ф70' ' + РКП-350А*
269   60   Е12-277' (60+0,3.2).6,87+(60+0,3.2+(9+0,03.2).2).7,37=Ф78*
270   61   П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 6*
271   62   Е12-293' (0,25+0,06.2).(60+0,3.2).1,6' ' ОКРАСКА ГОФР ТУГОПЛАВКОЙ МАСТИКОЙ*
272   63   Е26-33' 0.01.(60+0,3.2)=Ф71*
273   64   С114-2' Ф71.0,96.1.5.1,03*
274   65   Е12-284' 0.17.(60+0.3.2)=Ф72 Ф72.1.1*
275   66   С114-113(Р6205=1)' Ф72.1.1.0,06.1,03.1,2*
276   67   Е12-280' (0,55+0,35+0.17).(60+0.3.2)' ' ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ*
277   68   Е7-285' 0,64.2.(60+0.3.2).0,001=Ф75*
278   69   Е10-29' 0.011.(60+0.3.2)=Ф76' ' ДОСКА ДЕРЕВЯННАЯ*
279   70   Е10-201' Ф76' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ*
280   71   Е12-176(А1.0.5)(Р1.0,5)(Н41=0.5)' 0.4.(60+0.3.2)' ' 2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА*
281   72   П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 7,8*
282   73   Е12-293' (0.25+0.06.2).(60+0,3.2+(9+0,03.2).2).1,6' ' ОКРАСКА ГОФР ТУГОПЛАВСКОЙ МАСТИКОЙ*
283   74   Е26-33' 0.25.(60+0,3.2+(9+0,03.2).2).0,06=Ф81' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ГОФР МИНВАТОЙ*
284   75   С114-2' Ф81.0,96.1.5.1,03*
285   76   Е12-284' (60+0.3.2+(9+0.03.2).2).0,6=Ф82 Ф82.1.1*
286   77   С114-113(Р6205=1)' Ф82.1.1.0,05.1.03.1,2*
287   78   Е10-29' (60+0.3.2+(9+0,03.2).2).0.011=Ф83' ' БРУСОК*
288   79   Е10-201' Ф83' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ*
289   80   Е7-285' (0,154+0,08+0,335).10.6.1.1.0,001=Ф84' ' КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
290   81   Е12-280' (0,52+0,17+0,54+0,15).(60+0,3.2+(9+0,03.2).2)' ' ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ*
291   82   Е12-176(А1.0,75)(Р1.0,75)(Н41=0,75)' 0,9.(60+0,3.2+(9+0,03.2).2)' ' 3 СЛОЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГ
                 О КОВРА*
292   83   П2КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
293   84   Т241829-9033(=19)(Р2071=1)' 5' 2,64' ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ' КГ' ' Р810.1*
294   85   С111-97' 0,01*
295   86   С111-58' 0,01*
296   87   С147-29' 5+10+10*
297   88   Р8*
298   89   П2КОЛОННЫ*
299   90   Е9-51(9110А)(9202)' (10,27+0,16).1,01*
300   91   Е9-51(9110А)(9202)(9103Б)' 2,46.1,01*
301   92   С121-1738(А1+1.1,01#)' 0,51.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
302   93   С121-1738(А1+15.1,01#)' 0.16.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С255*
303   94   С121-1738(А1+(34+2,4.71,8:10).1.01#)' 2,46.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С345-3*
304   95   С121-1747(А1+1.1,01#)' 9,77.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
305   96   П2СВЯЗИ ПО КОЛОННАМ*
306   97   Е9-88(9110А)' 0,50.1,01*
307   98   С121-1917(А1+1.1,01#)' 0,06.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
308   99   С121-1913(А1+1.1,01#)' 0,44.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
309  100   П2СТАНКИ И РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ*
310  101   Е9-33(9110А)' (2,16+0,28).1,01*
311  102   С121-1784(А1-8.1,01#)' 0,01.1,01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
312  103   С121-1784(А1+1.1,01#)' 0,22.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
313  104   С121-1785(А1+1,1,01#)' (1,06+0,65).1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
314  105   С121-1786(А1-8.1,01#)' 0,23.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
315  106   С121-1792(А1-8.1,01#)' 0.28.1,01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
316  107   П2ПРОГОНЫ*
317  108   Е9-94(9110А)' 4,23.1,01*
318  109   С121-1928(А1+1.1,01#)' 4,03.1,03.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
319  110   С121-1928(А1-8.1,01#)' 0,20.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
320  111   П2БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
321  112   Е9-116(9110А)' 0,20.1,01*
```

```
322   113   Е9-116(9110А)(9103Г)' 5,21.1,01*
323   114   С121-1960(А1+(36+2,4.73:10).1,01#)' 5,21.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С345-3*
324   115   С121-1960(А1+1.1,01#)' 0,20.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
325   116   П2ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ(ДЛЯ КРАНА Q=1Т)*
326   117   Е9-40(9110А)' 2,60*
327   118   С121-1825(А1+15,1,01#)' 4,59,1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С255*
328   119   П2БАЛКИ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ И ПОДВЕСКИ(ДЛЯ КРАНА Q=1Т)*
329   120   Е9-116(9110А)' 0,64,1,01*
330   121   Е9-116(9110А)(9103Г)' 0,54,1,01*
331   122   С121-1829(А1+1.1,01#)' 0,64.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
332   123   С121-1829(А1+(36+2,4.48,6:10).1,01#)' 0,54,1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С345-3*
333   124   СТ121-Тч-Т12-П9(=19)' 62,11-(24,05+4,41).1,01.1,03' 15,6,2,1,01' ОКРАШИВАНИЕ ЗА 2 РАЗА М/К ЭМАЛЬЮ ПФ133 ПО
                ГРУНТОВКЕ ПФ-020' Т' ' Р825,1*
334   125   П2ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ,ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ*
335   126   Е9-33(=1)' (24,05-5,46-6,60).1,01' ' ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАМ*
336   127   С121-1784(=19)(А1-8,1,01#)' 0,37,1,01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
337   128   С121-1784(=19)(А1-1,1,01#)' 0,73,1,01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
338   129   С121-1781(=19)(А1-8,1,01#)' 0,10,1,01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
339   130   С121-1785(=19)(А1+1,1,01#)' 0,1,1,01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
340   131   С121-1785(=19)(А1-8,1,01#)' (0,01+0,05),1,01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
341   132   С121-1782(=19)(А1-8,1,01#)' 10,33,1,01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
342   133   С121-1784(=19)(А1-8,1,01#)' 0,30,1,01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ БСТ3КП*
343   134   Е9-24(=1)' 10,5,88,5,6+3,5,88,5,6+8,5,88,4,4+5,88,3,8+2,2,88,5,6=Ф40' ' КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ НАРУЖНИЙ ОБШИВКИ К
                РАМАМ*
344   135   С121-2415(=19)(А1+29-8,1,01#)' 6,60,1,01,1,03' ' + +0,7 ИЗ СТАЛИ БСТ3КП*
345   136   Е26-33' 10,2,6+3,2,6+8,2,04+1,1,76+2,1,3=Ф41' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
346   137   С114-689(Р6205=1)' Ф41,0,96,1,03,1,2*
347   138   Е9-24(=1)' Ф40' ' КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ ВНУТРЕННИЙ ОБШИВКИ*
348   139   С121-2415(=19)(А1+29-8,1,01#)' 5,46,1,01,1,03' ' + +0,7 ИЗ СТАЛИ БСТ3КП*
349   140   Т241829-9033(Р2071=1)(=19)' (143,10+143,3+114,8+78,2+112,1).0,005=Ф45' 2,64' ВИНТТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ' КГ' ' Р
                810,1*
350   141   С111-97(Р2073=1000)' (298,10+234,8+303,3+144,2+223,1).0,008.0,001=Ф46*
351   142   С111-58(Р2073=1000)' ((20,10+16,8+20,3+20,2+16).0,143+25,(10+3+2).0,015+20,9.0,015+8,5).0,001=Ф47*
352   143   С147-29' 143,10+116,8+143,3+93,2+116,1=Ф44 Ф44+13,3,1+2,2,53+2,2,53+4,1,41+70,1,4+70,1,1+102,2,4+32,0,2+Ф45
                +Ф46,1000+Ф47,1000*
353   144   СТ121-Тч-Т2-П5+6(=19)' Ф40+Ф40' (1,3+1,4).1,01' ЛИСТЫ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННИЙ ОБШИВКИ С НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ
                СТОРОН ПОКРЫТЬ ЗАЩИТНО-ДЕКАРОТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЭМАЛИ МЛ1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200' М2' ' Р825,
                1*
354   145   СТ121-Т.ч.-Т12-П.9(=19)' (24,05-12,06-Ф44.0,001).1,01.1,03' 15,6,2,1,01' ОКРАШИВАНИЕ РАМ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ П
                Ф133 ПО ГРУНТОВКЕ ПФ-020' Т' ' Р825,1*
355   146   Е9-29(9110А)' Ф40*
356   147   С121-2405(=19)' (13,3,1+2,2,53+2,2,53+4,1,41+70,1,4+70,1,1+102,2,4+32,0,2).0,001*
357   148   П2 ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ*
358   149   Е9-24(9110А)' 544*
359   150   С121-2415(А1+29-8,1,01#)' 4,41,1,01,1,03' ' + 0,7 ИЗ СТАЛИ БСТ 3 КЛ*
360   151   СТ121-ТЧ-Т2-П5+6(=19)' 4,41.1,01.1,03' (108+225),1,01' ЛИСТЫ ПРОФНАСТИЛА(КРОВЕЛЬНЫЕ)С ДВУХ СТОРОН ПОКРЫТЬ Э
                МАЛЬЮ МЛ1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200' Т' ' Р825,1*
361   152   Т (=27)(ИС)' 15,98' ' ' ' ' 15167,1*
362   153   Т (=27)(ИС)' 4,74' ' ' ' ' 10261,1/10266,1*
363   154   Т (=27)(ИС)' 2,40' ' ' ' ' 10261,1/10267,1*
364   155   Т (=27)(ИС)' 0,10' ' ' ' ' 10261,1/10269,1*
365   156   Т (=27)(ИС)' 5,69' ' ' ' ' 10261,1/10271,1*
366   157   Т (=27)(ИС)' 4,46' ' ' ' ' 10261,1/10273,1*
367   158   Т (=27)(ИС)' (5,46+6,60+4,41).1,01,1,03' ' ' ' ' 10265,1*
368   159   Т (=27)(ИС)' 28,13-(5,46+6,60+4,41).1,01.1,03' ' ' ' ' 10263,1*
369   160   Р9*
370   161   П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 5*
371   162   Е7-701' 3,2' ' ГЕРНИТ*
372   163   Е7-709' 3,2' ' МАСТИКА УМС*
```

```
373   164   П2УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ ВОРОТ-УЗЕЛ 10*
374   165   Е12-280' 0,34,3,02,1,1' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫХ*
375   166   Е7-285' 12,06,0,001=Ф90' ' УГОЛОК*
376   167   С147-29' 12,06*
377   168   Е26-33' 0,006,3,02=Ф91' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
378   169   С114-689(Р6205=1)' Ф91,1,2,1,03,0,96*
379   170   Р14*
380   171   Е11-2(А2=38,74)' 544*
381   172   Е11-11(А2=27,68+(27,2-26,3),1,02#)(Р11531Р11532)' 544,0,1' ' + ИЗ БЕТОНА В12,5*
382   173   Е11-67(А2=100,76+(33,3-29,3),3,06#)(Р11533Р11535)' 544' ' + ИЗ БЕТОНА В22,5*
383   174   Е11-68(А2=14,93+(33,3-29,3),0,51#)(Р11533Р11535)(А1,2)(Р1,2)(Н41=2)' 544' ' + ДО 40ММ ИЗ БЕТОНА В225*
384   175   Р16*
385   176   Е15-508' 168*
386   177   Р17*
387   178   Е15-535' ((13+6),6,1,2+6,3,1,2+2,1,5,1,8+6,1,5,1,2),1,1*
388   179   Р18*
389   180   П2ОТМОСТКА*
390   181   Е27-43(А2=179,7)' ((60+0,25,2),2-2,3+(9+0,25,2),2-3),0,75=Ф180*
391   182   Е27-169(А2=147,77)' Ф180*
392   183   Е27-172(А2=29,99)(ВП)' Ф180*
393   184   П2КРЫЛЬЦА УЗЕЛ 11- 2ШТ*
394   185   Н43=2*
395   186   Е11-3(А2=8,78)' 3,1,2,0,5*
396   187   Е11-2(А2=38,74)' 3,1,2*
397   188   Е11-11(А2=27,68+(27,2-26,3),1,02#)(Р11531Р11532)' 1,2*
398   189   Е11-71(А2=526,68)' 3,1,2*
399   190   Н43=1*
400   191   П2УЗЕЛ 12-УТОЛЩЕНИЕ ПОЛА В СТВОРЕ ВОРОТ*
401   192   Е11-11(А2=27,68+(27,2-26,3),1,02#)(Р11531Р11532)' 3,5,0,4,0,3*
402   193   К' КИРИНА Е.А.' ' *
```

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	02 5600 0000	168	11,70	
2.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК	Т	02 5621 0000	168	5,41	
3.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т				
4.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	09 3004 0099	168	,56	
5.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КА4ЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	,56	
6.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 9099	168	,11	
7.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	,07	
8.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	,73	
9.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	09 7309 9093	168	,07	
10.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	,56	
11.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ(ОТ4ММ)	Т	09 7309 9096	168	,05	
12.	ВТЧ БАЛКИ И ШВЕЛЕРЫ	Т	09 7309 9099	168	,05	
13.	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т				
14.	СЕТКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ АРМАТУРНАЯ	Т	12 7600 0000	168	,01	
15.	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНА4ЕНИЯ	Т	12 9999 0091	168	,01	
16.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	,81	
17.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0093	168	,17	
18.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0094	168	,98	
19.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т				
20.	БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ ШИРОКОПОЛОЧНЫЕ	Т	12 9999 0967	168	16,51	
21.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	12 9999 0973	168	19,52	

ГИП	Ю.Г.КОНДРАТЬЕВ		ТПР400-040.91.ВМ
НАЧ.ОТД.	Ю.Г.КОНДРАТЬЕВ		
ГЛ.СПЕЦ.			
РУК.ГР.			ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
ИСПОЛН.	С.И.ЧЕБАНОВА		
ПРОВЕРИЛ			
Н.КОНТР.			
СОГЛАС.			

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	1	

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
22.	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ	Т	12 9999 0974	168	11,36	
23.	НАСТИЛ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ	Т	12 9999 0976	168	17,70	
24.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	65,09	
25.	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0978	168	4,90	
26.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0979	168	2,48	
27.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	,10	
28.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	5,88	
29.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	12 9999 0985	168	4,61	
30.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	1,56	
31.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	67,84	
32.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КА4ЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНА4ЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	20,27	
33.	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0989	168	4,95	
34.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	2,48	
35.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	,07	
36.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,66	
37.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	5,93	
38.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	12 9999 0996	168	4,61	
39.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	1,56	
40.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	68,82	
41.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1101	168	,01	
42.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1102	168	,17	
43.	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	12 9999 1103	168	66,28	
44.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	2,36	
45.	ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	12 9999 1200	166	224,69	
46.	БОЛТЫ, ВИНТЫ	КГ	12 9999 8040	166	492,09	
47.	ПЛАСТМАССЫ	КГ	22 4000 0000	166	16,92	
48.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ				
49.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	28,80	
50.	ШПАТЛЕВКИ НА ПРИРОДНЫХ СМОЛАХ	КГ	23 1284 0000	166	2,69	
51.	ШПАТЛЕВКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	КГ	23 1314 0000	166	23,04	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
52.	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	КГ	23 1600 0000	166	114,12	
53.	СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ	КГ	23 8510 0000	166	60,00	
54.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3				
55.	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ	М3	53 1490 0000	113	1,11	
56.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 0000	113	,69	
57.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	2,15	
58.	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	108,38	
59.	ГРАВИЙ	М3	57 1120 0000	113	8,33	
60.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	57,48	
61.	ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОРИСТЫЕ	М3	57 1200 0000	113	,16	
62.	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ	М3	57 1201 0001	113	,09	
63.	АСБЕСТ	Т	57 2100 0000	168	1,35	
64.	ЦЕМЕНТ	Т				
65.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	7,25	
66.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	11,67	
67.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	17,76	
68.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0111	168	17,13	
69.	ВТЧ НА РАСТВОРЫ	Т	57 3999 0113	168	,63	
70.	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ	Т	57 4410 0000	168	,03	
71.	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	57 4510 0010	113	81,05	
72.	БЕТОН ЛЕГКИЙ	М3	57 4510 0020	113	,18	
73.	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	57 4550 0002	113	1,51	
74.	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	М3	57 6110 0000	113	3,18	
75.	ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	57 6200 0000	113	120,07	
76.	РУБЕРОИД	М2	57 7402 0000	55	3664,08	
77.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		4737,17	

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

103	205	392	393	450	456	463	465	467	484
487	592	712	724	750	2009	2299	2774	2777	2784

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
2897					
2958					
2982					
3149					
4383					
5184					
5195					
6237					
8007					
8063					
8070					
8072					
16031					
16065					
17100					
17270					

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1.			-		61,50
2.		СССЦММ-2-2	-РАСТВОР М50	М3	0,07
3.		241829-9033	-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	КГ	18,77
4.		583122-П410 ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1 ПС30.12.2,5-6.Л	ШТ	6,00
5.		583122-П448 ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1 ПС60.12.2,5-3Л	ШТ	19,00
6.		583122-Р096 ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1 2ПС15.12.2,5-Л	ШТ	6,00
7.		583122-Р099 ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1 2ПС15.18.2,5-Л	ШТ	2,00
8.		С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,09
9.		С111-97	-ЗАКЛЕПКИ ДЛИНОЙ В ММ: 5	Т	0,06
10.		С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	М3	3,18
11.		С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	М3	51,08
12.		С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/	М3	68,99
13.		С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ.СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	Т	3,26
14.		С121-1747	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД,ОДНОВЕТВЕВЫЕ,ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	Т	10,16
15.		С121-1781	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	0,10
16.		С121-1782	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ	Т	10,75

ГИП	Ю.Г.КОНДРАТЬЕВ		.ТПР400-040.91.ВР
НАЧ.ОТД.	Ю.Г.КОНДРАТЬЕВ		
ГЛ.СПЕЦ.			
РУК.ГР.			ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
ИСПОЛН.	С.И.ЧЕБАНОВА		
ПРОВЕРИЛ			
Н.КОНТР.			
СОГЛАС.			

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	1	

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ.ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
17.С121-1784			ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235 -СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ	Т		1,69	
18.С121-1785			ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С235 -СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ	Т		1,94	
19.С121-1786			ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С245 -СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ	Т		0,24	
20.С121-1792			ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235 -РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 ИЗ СТАЛИ С235	Т		0,29	
21.С121-1825			-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255	Т		4,77	
22.С121-1829			-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С245	Т		1,23	
23.С121-1913			-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	Т		0,46	
24.С121-1917			-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ,ИЗ ГОРЯЧЕКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЛИСТА 2 ИЗ СТАЛИ С245	Т		0,06	
25.С121-1928			-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА ПРОГОНА,Т ДО 0,4 1 ИЗ СТАЛИ С245	Т		4,49	
26.С121-1960			-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 1 ИЗ СТАЛИ С345-3	Т		5,63	
27.С121-2405			-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И	Т		0,48	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНОДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА ДО 2 КГ,ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ				
28.	С121-2415		-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ +0,7 ИЗ СТАЛИ БСТ3КП	Т		17,14	
29.	С121-Т4-Т12-П9		-ОКРАШИВАНИЕ ЗА 2 РАЗА М/К ЭМАЛЬЮ ПФ133 ПО ГРУНТОВКЕ ПФ-020	Т		1425,63	
30.	С124-43		-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т		0,01	
31.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ		1,74	
32.	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ		43,45	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
33.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	539	4737,17	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
34.	4814010000	103	-АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНИЕ	МАШ.-4		0,03	
35.	4812130000	205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-4		0,20	
36.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6.5Т	МАШ.-4		0,88	
37.	4824100000	393	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 10Т	МАШ.-4		1,94	
38.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-4		8,75	
39.	4835430000	456	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 16-50Т	МАШ.-4		3,79	
40.	4835320000	463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-4		100,99	
41.	4835300000	465	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 40Т	МАШ.-4		66,74	
42.	4835340000	467	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 63Т	МАШ.-4		13,80	
43.		484	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 30Т	МАШ.-4		26,22	
44.	3155420000	487	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 50Т	МАШ.-4		5,18	
45.	4822180000	592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-4		0,32	
46.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ.	371	536,86	
47.	4822220000	724	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ	МАШ.-4		0,04	
48.	4840000000	750	-СБОЛЧИВАТЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-4		1,88	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
49.	2148150000	2009	-АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ	КГ	166	11,08	
50.	5721000000	2020	-АСБЕСТ	Т	168	1,35	
51.	0256000000	2054	-БИТУМ	Т	168	11,06	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
52.	0256210200	2057	-БИТУМ БН-1У	Т	168	5,41	
53.	0256000002	2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	168	0,06	
54.	1280000004	2071	-БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ	КГ	166	18,77	
55.	1280000005	2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	166	343,32	
56.	1280000006	2073	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	166	130,00	
57.	5761100000	2145	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	М3	113	3,18	
58.	2313130000	2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	166	28,80	
59.	5333112112	2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	М3	113	0,02	
60.	5322000000	2299	-ДРОВА	М3	113	5,41	
61.	5744100000	2353	-ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Т	168	0,03	
62.	2329100007	2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	166	114,12	
63.	5314510000	2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	113	1,11	
64.	5775000006	2683	-МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ	КГ	116	8,14	
65.	8110000000	2774	-ПАКЛЯ	КГ	166	6,40	
66.	8194300006	2777	-ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ	166	20,00	
67.	2499100000	2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	166	1,65	
68.		2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ	М3	113	0,51	
69.	4120000001	2897	-ПОКОВКИ	КГ	166	6,53	
70.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	006	431,55	
71.	5745507160	2982	-РАСТВОР АРЗАМИТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)	КГ	166	19,20	
72.	5774100003	3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	055	3664,08	
73.	1111100000	3080	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	168	1,56	
74.	2141160000	3149	-СУЛЬФАТ АММОНИЯ	КГ	166	2,76	
75.	5775100012	3333	-ШПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ	КГ	166	2,69	
76.	2313140000	3336	-ШПАКЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	166	23,04	
77.	1272000000	3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	166	224,69	
78.	0932000304	3444	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х4	100КГ	167	0,52	
79.	0932000101	3539	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х5	100КГ	167	0,17	
80.	0971040004	3646	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 4	100КГ	167	0,52	
81.	0930130000	4003	-АРМАТУРА А-3	Т	168	0,56	
82.	5711100111	4359	-ЩЕБЕНЬ 40-70ММ	М3	113	18,52	
83.	5366150000	4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	055	0,84	
84.	5262205000	4383	-СТАЛЬНЫЕ ПРИЖИМНЫЕ НАШЕЛЬНИКИ	Т	168	0,40	
85.	5260000014	5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	168	39,01	
86.	5260000103	5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	168	0,24	
87.	5762100000	6205	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	М3	113	120,07	
88.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	371	376,46	
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ				
89.	9900000201	8007	-ВОДА	М3	113	2,94	
90.	5745101063	8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	113	58,37	
91.	5745101045	8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	113	22,20	
92.	5745101085	8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ	М3	113	0,48	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ				
93.	5745501004	8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	113	0,63	
94.	5745501152	8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	113	0,88	
95.	5711210000	8543	-ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3	113	8,33	
96.	5711420001	8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	113	4,52	
97.	5711110012	8587	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 800 ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	113	1,47	
98.	5711110030	8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	113	22,49	
99.	4191100000	9326	-ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	168	0,13	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
100.	0925040004	10053	-ШВЕЛЛЕР НР 10	100КГ	167	0,52	
101.	0970010000	10261	-ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	168	17,39	
102.	1121050000	10263	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ ОТКРЫТЫЕ	Т	168	11,00	
103.	1122000000	10265	-НАСТИЛ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ	Т	168	17,13	
104.	0925000000	10266	-БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	168	4,74	
105.	0931000000	10267	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	168	2,40	
106.	0933000000	10269	-СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	168	0,10	
107.	0971040004	10271	-СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ /4ММ/	Т	168	5,69	
108.	0973000000	10273	-СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	168	4,46	
109.		10579	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ ДЛЯ МОНОЛИТА	Т	168	0,01	
110.	5772400104	11454	-КЛЕЙ МАСТИКА КМ3	Т	168	0,06	
111.	5718410034	11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	168	5,81	
112.	5745101202	11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	113	58,37	
113.	5745101205	11535	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	113	22,20	
114.	5745101203	11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИ И СООРУЖЕНИ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	113	0,48	
115.	5745301124	11718	-БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10ММ И МЕНЕЕ	М3	113	0,18	
116.	0925050000	15167	-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ ШИРОКОПОЛОЧНЫЕ	Т	168	15,98	
117.	0251200000	16031	-КЕРОСИН	Т	168	0,47	
118.		16065	-КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	КГ	166	1,65	
119.	5775000104	16440	-МАСТИКА ВУЛКАНИЗИРУЮЩАЯ ТИОКОЛОВАЯ	КГ	166	8,78	
120.	2445200000	17100	-СИМАЗИН	КГ	166	45,46	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
121.	5727000000	17270	-ТАЛЬК	КГ	166	1330.10	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОДЫ РАБОТ	КОДЫ ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
	ЗЕМЛЯНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ		20000		
1.	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА,ГРАВИЯ И ЩЕБНЯ	М3	20503	113	3,60
	ВОЗВЕДЕНИЕ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ		30000		
2.	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	Т	30101	168	32,35
3.	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСНЫХ И ПОДРАНОВЫХ ПУТЕЙ	М	30106	006	120,00
4.	-МОНТАЖ ВОРОТ,ЛЕСТНИЦ,ПЛОЩАДОК,ДВЕРЕЙ,ЛЮКОВ,ЛАЗОВ	Т	30108	168	6,66
5.	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КАТКОВЫХ ОПОР	Т	30120	168	0,56
6.	-ОБШИВКА СТЕН И КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ПРОФИЛЬНЫМ ЛИСТОМ ИЛИ ПАНЕЛЯМИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	М2	30126	055	2614,00
7.	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	М3	30201	113	57,22
8.	-ВОЗВЕДЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН,ПЕРЕГОРОДОК,ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ	М3	30308	113	0,48
9.	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗДАНИЙ	ШТ	30502	796	33,00
10.	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ И ШВОВ МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ,ОКНАМИ,ДВЕРЯМИ	М	31005	006	482,00
11.	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ,СТРОПИЛ,СТУЛЬЕВ	М3	31101	113	1,54
	РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ И ОТДЕЛКЕ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ		50000		
12.	-УСТРОЙСТВО РУЛОННЫХ КРОВЕЛЬ	М2	50203	055	699,26
13.	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ ИЗ КРОВЕЛЬНОГО ЖЕЛЕЗА	М2	50205	055	1272,00
14.	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ И УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ	М2	50207	055	83,00
15.	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ	М3	50302	113	60,29
16.	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ И ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ И СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ	М2	50304	055	697,00
17.	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	50511	113	1,54
18.	-УСТРОЙСТВО ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ,ЗЕМЛЯНЫХ И ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ	М2	50703	055	551,00
19.	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ,МОЗАИЧНЫХ,ЦЕМЕНТНЫХ,МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ	М2	50705	055	551,00
20.	-ОКРАСКА ФАСАДОВ	М2	51003	055	192,00
21.	-ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ	М2	51004	055	168,00
	РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ		60000		
22.	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М2	60202	055	98,00
23.	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ	М2	60207	055	98,00

ГИП	Ю.Г. КОНДРАТЬЕВ		,ТПР400-040.91.ВРБ
НАЧ.ОТД.	Ю.Г. КОНДРАТЬЕВ		
ГЛ.СПЕЦ.			
РУК.ГР.			ВЕДОМОСТЬ ОБЬЕМОВ РАБОТ
ИСПОЛН.	С.И.ЧЕБАНОВА		
ПРОВЕРИЛ			
Н.КОНТР.			
СОГЛАС.			

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	1	

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

22.07.92