ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3-628 .9I

ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 35/I0(6) КВ ПО СХЕМЕ 35-5АН С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 6,3 МВ.А В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ 35 КВ

АЛЬБОМ 6

С СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3-628 .9I

ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 35/I0(6) КВ ПО СХЕМЕ 35-5АН С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 6,3 МВ.А В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ 35 КВ

АЛЬБОМ 6

С СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стоимость:

Общая	2I5,28	тыс.руб.
Строительно-монтажные работы	85,5I	тыс.руб.
I куб.м. здания	I6,27	руб.
I кв.м площади	II0,63	руб.

Разработан
институтом "Севзапэнергосетьпроект"

Рабочий проект
Утвержден и введен в действие НТС
института "Севзапэнергосетьпроект"
и согласован институтом Минсктипроект
Протокол от 14.04.92 г №2

Главный инженер — Е.И.Баранов

Главный инженер проекта — Т.В.Калугина

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование смет	Лист
		Пояснительная записка	3
		Объектная смета № I	4
	I-I	Общестроительные работы	6
	2-I	Хоз.питьевой водопровод	21
	2-2	Хоз.бытовая канализация	24
	2-3	Отопление	26
	2-4	Вентиляция	27
	2-5	Маслосборник	29
	3-I	Приобретение и монтаж оборудования ЗРУ-35 кВ	31
0	3-2	Приобретение и монтаж ЗРУ-I0 кВ	34
I	3-3	Приобретение и монтаж силовых трансформаторов	37
2	3-4	Приобретение и монтаж трансформаторов С.Н.	40
3	3-5	Приобретение и монтаж оборудования ОПУ	42
4	3-6	Монтаж освещения, заземления, отопления подстанции	45
5	3-7	Монтаж кабельного хозяйства	49
6	3-8	Приобретение и монтаж металлообрабатывающих станков	53
7	3-9	Приобретение и монтаж грузоподъемных механизмов	55
8	3-I0	Монтаж охранной сигнализации	57
9		Ведомость потребности в производственных ресурсах	59

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по форме, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в ценах, введенных с 1984 года для I территориального района.

Основными нормативными документами для составления смет явились:

- единые районные единичные расценки на строительные работы;
- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП IУ-4-82) части I,2,3 и 5;
- сборник цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам;
- прейскурант 06-08;
- сборник расценок на монтаж оборудования;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 01.01.88 г.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере 16,5 % от прямых затрат, на металлоконструкции 8,6%, на внутренние санитарно-технические работы 13,3 %.

На монтажные работы накладные расходы начислены на основную заработную плату:

электротехнические работы	- 87 %
монтаж технологического оборудования	- 80 %

Плановые накопления учтены в размере 8% от прямых затрат и накладных расходов.

Все локальные сметы составлены на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС.

Привязку к местным условиям следует осуществлять, исходя из конкретных условий строительства (категорийность грунта, размер накладных расходов на общестроительные работы, районные коэффициенты к заработной плате, размер транспортных расходов), а также необходимо учитывать затраты на вторичные соединения и контрольные кабели.

В данном проекте не учтено оборудование в/ч связи, телемеханики и релейной защиты, которое должно учитываться при конкретном проектировании.

На стоимость оборудования сделаны начисления, где учтены все расходы, связанные с доставкой на приобъектный склад:

- тара и упаковка	- 0,5 %
- комплектация	- 0,7 %
- транспорт оборудования	- 15,3 руб. на I т массы нетто
- заготовительно-складские расходы	- I,2 %

Пересчет объектной сметы в цены 1991 г. выполнен по следующим индексам:

а) строительные работы	К=I,93
б) монтажные работы	К=I,66
в) оборудование	К=I,5, согласно протоколу Минэнерго СССР от 25.01.91 г. № 21-9/2.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство закрытой подстанции напряжением 35/I0(6) кВ по схеме 35 АН с трансформаторами 6,3 мВ.А в сборном железобетоне с воздушными вводами 35 кВ

Сметная стоимость	2I5,28 тыс.руб.
Трудоемкость построечная	I5,27 тыс.чел.-ч.
Нормативная трудоемкость	I6,33 тыс.чел.-ч.
Сметная заработная плата	II,34 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	
Объем здания	5257 $м^3$
Общая площадь	773 м2

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость тыс.чел.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	Оборудования, приспособлений, мебели	Прочих затрат	Всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I-I	Общестроительные работы	66,08	-	-	-	66,08	I0,2	7,I3	I2,57 / 85,48
2	2-I	Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод	I,26	0,0I	-	-	I,27	0,44	0,25	0,24 / I,64
3	2-2	Хозбытовая канализация	0,II	-	-	-	0,II	0,02	0,0I	0,02 / 0,I4
4	2-3	Отопление	-	I,0I	-	-	I,0I	0,26	0,26	0,I9 / I,3I
5	2-4	Вентиляция	2,I	-	-	-	2,I	0,22	0,I6	0,40 / 2,72
6	2-5	Маслосборник	0,53	-	-	-	0,53	0,06	0,05	0,I0 / 0,69
7	3-I	Приобретение и монтаж оборудования ЗРУ 35 кВ	-	I,86	I5,46	-	I7,32	0,90	0,62	0,35 / 2,4I
8	3-2	Приобретение и монтаж оборудования ЗРУ I0 кВ	-	2,I9	57,II	-	59,3	I,08	0,69	0,42 / 2,83

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	3-3	Приобретение и монтаж силовых трансформаторов	-	3,97	46,0I	-	49,98	I,42	I,03	0,76 / 5,I4
I0	3-4	Приобретение и монтаж трансформаторов с.н.	-	0,I9	I,66	-	I,85	0,08	0,05	0,04 / 0,25
II	3-5	Приобретение и монтаж оборудования ОПУ	-	0,2I	3,37	-	3,58	0,I0	0,08	0,04 / 0,27
I2	3-6	Монтаж освещения, отопления, заземления ПС	-	I,83	0,0I	-	I,84	0,24	0,I6	0,35 / 2,37
I3	3-7	Монтаж кабельного хозяйства	-	3,80	-	-	3,80	I,03	0,67	0,72 / 4,92
I4	3-8	Приобретение и монтаж металлообрабатывающих станков	-	0,05	2,43	-	2,48	0,04	0,02	0,0I / 0,06
I5	3-9	Приобретение и монтаж грузоподъемных механизмов	-	0,23	3,56	-	3,79	0,I9	0,I3	0,04 / 0,30
I6	3-I0	Монтаж охранной сигнализации	-	0,08	0,I6	-	0,24	0,05	0,03	0,02 / 0,I0
		Итого:	70,08	I5,43	I29,77		2I5,28	I6,33	II,34	I6,27 / II0,63
		Итого с учетом перехода в цены I99I г.	I35,25	25,6I	I94,66		355,52			

Главный инженер Е.И.Баранов

Главный инженер проекта Т.В.Калугина

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский

Составил инженер Р.Г.Сафронова

Проверил гл.специалист М.А.Игнатьева

ЗАКРЫТАЯ ПС НАПРЯЖЕНИЕМ 35/10/(6КВ)ПО СХЕМЕ 35-5АН С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 6,3 МВ.А В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕСВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ 35КВ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПС

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АЛЬБОМ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 66.08 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1019В. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 7.13 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1-1550 (1-11-14)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИ-КОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	1.101	145.00 6.53	138.47 56.70	160.	7.	152. 62.	13.20 81.65	15. 90.
2	1-960 (1-80-2) (П1=1,2)	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3 ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5ж0,2	0.340	89.40 89.40		30.	30.		184.80	63.
3	1-1637 (1-31-5)	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ /130 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	1.053	15.10	15.10 4.68	16.		16. 5.	6.74	7.
4	1-1184 (1-118-10)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	10.530	9.69 6.20	3.49 2.29	102.	65.	37. 24.	11.20 3.30	118. 35.
5	1-1591 (1-22-13)	ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0.057	144.00 6.41	137.39 56.10	8.	0.	8. 3.	13.00 80.78	1. 5.
6	3	ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В ОТВАЛ НА 1КМ Т	62.400	0.29		18.				
7	1-1604 (1-25-2)	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0.052	14.20 1.59	12.34 3.81	1.	0.	1. 0.	3.23 5.49	0. 0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				335.	102.	214.	-	334.
		РУБ.					-	94.		
		2 ФУНДАМЕНТЫ								
8	8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕ-	25.000	9.32	0.32	233.	10.	8.	0.80	20.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(8-3-1)	НТЫ	М3								
					0.40	0.10			3.	0.13	3.
9	7-3	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕН-		28.000	2.99	2.23	84.	21.	62.	1.29	36.
	(7-1-3)	ТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ									
		КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	ШТ		0.76	0.79			22.	1.02	29.
10	7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ		82.000	1.01	0.79	83.	18.	65.	0.39	32.
	(7-36-1)	ДО0,5Т	ШТ								
					0.22	0.29			24.	0.37	31.
11	7-401	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО		27.000	1.39	1.09	38.	8.	29.	0.53	14.
	(7-36-2)	1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИ-									
		НИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ			0.30	0.40			11.	0.52	14.
		ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ								
12	ССЦ	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА		21.000	59.20		1243.				
	П9-123	1Ф12.8-2 (28ШТ)	М3								
13	ССЦ	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	КГ	338.800	0.23		78.				
	ТАБЛ3-1										
14	ССЦ	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	КГ	277.200	0.25		69.				
	ТАБЛ3-1										
15	7-15	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	36.000	6.50	2.68	234.	98.	96.	4.51	162.
	(7-1-15)										
					2.71	0.96			35.	1.24	45.
16	ССЦ	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА		13.650	75.15		1026.				
	П9-349	КЛАССА В25 ТИПА 2БФ6-4А4(16ШТ) 2БФ6-9А4									
		(15ШТ) 2БФ6-14А4(5ШТ)	М3								
		ЦЕНА ЕД.: 77,6-2,45									
17	ССЦ	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А4	КГ	663.400	0.23		153.				
	ТАБЛ3-1										
18	ССЦ	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	КГ	488.000	0.25		122.				
	ТАБЛ3-1										
19	ССЦ	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	КГ	143.000	0.32		46.				
	ТАБЛ3-1										
20	ССЦ	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5		12.300	44.20		544.				
	П3-19	ТИПА ФБС 9.3.6Т	М3								
21	ССЦ	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5		11.070	42.50		470.				
	П3-11	ТИПА ФБС24.3.6Т	М3								
22	6-90	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ В ФУНДАМЕНТАХ ИЗ БЕТОНА		6.300	40.59	0.33	256.	10.	2.	2.81	18.
	(6-11-1)	КЛАССА В10	М3								
					1.55	0.10			1.	0.13	1.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				4679.	165.	262.	-	405.
			РУБ.					-	96.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
23	7-39 (7-3-9)	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	ШТ	28.000	11.30	4.19	316.	84.	117.	5.02	141.
					3.01	1.52			43.	1.96	55.
24	ССЦ 9-5	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 ТИПА 1К60-3М2(14ШТ) 4К60-3М2(14ШТ)	М3	22.680	80.60		1828.				
25	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	КГ	184.800	0.23		43.				
26	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	КГ	1864.800	0.25		466.				
27	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	379.400	0.41		156.				
28	7-139 (7-10-1)	УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 6М, МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	21.000	10.20	5.25	214.	85.	110.	5.95	125.
					4.04	1.93			41.	2.49	52.
29	ССЦ П8-38	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 ТИПА БСП6.1-6А5	М3	9.450	72.80		688.				
30	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	КГ	270.900	0.25		68.				
31	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А5	КГ	504.000	0.23		116.				
32	СЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	КГ	126.000	0.32		40.				
33	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	210.000	0.41		86.				
34	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	107.100	0.41		44.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				4065.	169.	227.	-	373.
			РУБ.					-	84.		
		4 ПОКРЫТИЕ									
35	7-183 (7-11-4)	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО20М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	41.000	8.02	2.88	329.	68.	118.	2.85	117.
					1.67	1.04			43.	1.34	55.
		ОБ'ЕМ: 32+9									
36	ССЦ П8-120	СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ТИПА ПГ-1А5Т	М2	576.000	5.62		3237.				
37	ССЦ	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЕМ		54.000	7.43		401.				

407-3-628 .91(ал.6)

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	8-141	Д=400ММ ТИПА ПВ4-1А5Т	М2								
38	ССЦ 8-146	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЕМ Д=700ММ ТИПА ПВ7-1А5Т	М2	108.000	7.67		828.				
39	7-209 (7-12-7)	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М		9.000	2.43	1.03	22.	9.	9.	1.64	15.
			ШТ		1.01	0.38			3.	0.49	4.
40	ССЦ П8-236	СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНОВ СВ4А-1	М3	0.180	90.20		16.				
41	ССЦ ТЕ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	КГ	6.900	0.23		2.				
42	ССЦ ТЕ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	КГ	5.100	0.32		2.				
43	ССЦ ТЕ3-1	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	17.700	0.41		7.				
44	ССЦ 8-237	СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНОВ ТИПА СВ7А-1	М3	0.720	75.90		55.				
45	ССЦ ТАБЛ1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	КГ	25.800	0.23		6.				
46	ССЦ ТАБЛ1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	КГ	16.200	0.32		5.				
47	ССЦ ТАБЛ1	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	36.000	0.41		15.				
48	7-291 (7-17-7)	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ		0.880	342.00		301.	19.		34.00	30.
			Т		21.30						
49	46-56 (46-19-6) (М=2,5)	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЯ Д=400 В ПЛИТЕ ПОКРЫТИЯ		0.010	377.50	171.50	4.	2.	2.	350.00	4.
			100ШТ		206.00	51.25			1.	66.11	1.
		ЦЕНА ЕД.: 151*2,5									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				5230.	98.	129.	-	226.
			РУБ.					-	47.		
		5 СТЕНЫ									
50	7-247 (7-14-1)	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М		106.000	16.30	5.72	1728.	429.	606.	6.60	700.
			ШТ		4.05	2.06			218.	2.66	282.
51	7-665 (7-47-10-1.8)	УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		20.000	2.14	0.44	43.	19.	9.	1.55	31.
			ШТ		0.97	0.16			3.	0.21	4.
52	ССЦ	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛ ДО 3М ИЗ		90.000	15.40		1386.				

407-3-628 . 91 (ал. 6)

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПС12.12.2,5-Я(12ШТ)									
		ПС6,12.2,5-Я(10ШТ)ПС12.18.2,5-Я(2ШТ)									
		ПС30.90.2,5-Я(4ШТ)	М2								
53	ССЦ П8-340	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛ ОТ 3 ДО 12М ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТИПА ПС60.9.2,5-3Л(26ШТ) ПС60.12.2,5-2Л(26ШТ) С63.9.2,5-3Л(12ШТ) ПС63.12.2,5-2Л(9ШТ)	М2	396.250	11.20		4438.				
54	ССЦ 8-359	СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПНЕЛЕЙ ПК60.7-Л(20ШТ)	М3	14.760	57.60		850.				
55	7-291 (7-17-7)	СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Т	0.390	342.00		133.	8.		34.00	13.
					21.30						
56	8-30 (8-5-1)	КИРПИЧНЫЕ ВСТАВКИ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ	М3	16.940	34.20	0.81	579.	37.	14.	4.05	69.
					2.21	0.24			4.	0.31	5.
57	8-37 (8-5-4)	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	254.250	34.30	0.62	8721.	519.	158.	3.78	961.
					2.04	0.18			46.	0.23	59.
58	8-194 (8-22-6)	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	100М2ГП	7.320	71.10	0.69	520.	300.	5.	73.80	540.
					41.00	0.21			2.	0.27	2.
59	11-11 (11-1-11)	БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ПЕРЕГОРОДКИ	М3	1.100	29.30		32.	2.		2.90	3.
					1.62						
60	8-43 (8-5-7)	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО4М	100М2	0.083	496.00	7.70	41.	6.	1.	137.00	11.
					74.00	2.31			0.	2.98	0.
61	22-1 (22-1-1)	АСБОЦЕМЕНТНЫЕ ТРУБЫ	М	5.400	1.67	0.01	9.	1.	0.	0.32	2.
					0.19						
62	7-127 (7-9-1)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	75.000	1.50	1.04	113.	35.	78.	0.81	61.
					0.46	0.38			29.	0.49	37.
63	ССЦ П9-92	СТОИМОСТЬ Ж.Б. ПЕРЕМЫЧЕК ТИПА 1ПБ13-1 (13ШТ)2ПБ16-2(34ШТ) 3ПБ18-37(24ШТ) 2ПБ29-4 (4ШТ)	М3	2.330	64.40		150.				
64	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	КГ	76.900	0.25		19.				
65	ССЦ ТАБЛ3-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	КГ	32.970	0.32		11.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				18773.	1356.	871.	-	2780.
			РУБ.					-	302.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
66	12-297	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВО-		6.480	7.71	0.19	50.	15.	1.	4.72	31.
	(12-9-10)	РА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	100М2								
					2.34	0.06			0.	0.08	1.
67	12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК		6.480	14.80	0.74	96.	50.	5.	14.30	93.
	(12-10-1)	ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2								
					7.64	0.22			1.	0.28	2.
68	12-286	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ		6.480	17.30	1.80	112.	100.	12.	28.50	185.
	(12-9-3)	ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ									
		(ЯЧЕИСТЫХ) БЕТОНОВ	100М2		15.50	0.53			3.	0.68	4.
69	ССЦ	СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА		100.116	16.20		1622.				
	3-146		М3								
		ОБ'ЕМ: 97,2.1,03									
70	12-289	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ		7.400	49.90	1.30	369.	79.	10.	18.90	140.
	(12-9-6)	В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 НА БИТУМ-									
		НОЙ МАСТИКЕ	100М2		10.70	0.39			3.	0.50	4.
71	8-59	СЕТКА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ПО ЦЕМЕНТНОЙ		0.040	421.00	1.38	17.	1.	0.	54.30	2.
	(8-7-3)	СТЯЖКЕ	Т								
					27.80	0.41			0.	0.53	0.
72	12-152	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ		7.320	425.00	14.90	3111.	384.	109.	90.80	665.
	(12-2-5-1)	ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗАДНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ									
		ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12ДО 24М НА БИТУМНОЙ			52.40	4.47			33.	5.77	42.
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА									
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ									
		СТЕКЛОРУБЕРОИДА С-РМ	100М2								
73	12-283	ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРИЛАМИ	100М	0.060	107.00	0.38	6.	0.	0.	10.60	1.
	(12-8-8)										
					6.20	0.11			0.	0.14	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				5383.	629.	137.	-	1170.
			РУБ.					-	40.		
		7 ПОЛ ТИП1									
74	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	5.090	43.30	0.99	220.	18.	5.	7.19	37.
	(11-1-2)										
					3.57	0.30			2.	0.39	2.
75	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	61.100	29.30		1790.	99.		2.90	177.
	(11-1-11)										
					1.62						
76	11-69	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ		5.090	84.70	1.02	431.	79.	5.	28.50	145.
	(11-11-3)	20ММ	100М2								
					15.50	0.31			2.	0.40	2.
77	11-70	ДОБАВЛЯЮТСЯ 10ММ ПОКРЫТИЯ	100М2	5.090	30.00	0.46	153.	5.	2.	1.82	9.
	(11-11-4)										
	(М=2)				0.94	0.14			1.	0.18	1.
		ЦЕНА ЕД.: 15*2									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
78	11-77	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХПОКРЫТИЙ	100М2	5.090	9.83	0.08	50.	40.	0.	12.60	64.
	(11-11-11)				7.86	0.02			0.	0.03	0.
79	13-138	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ ПОЛА ЭМАЛЬЮ ПФ-115		5.090	10.90	0.27	55.	5.	1.	1.37	7.
	(13-17-2)		100М2		0.92	0.08			0.	0.10	1.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				2699.	246.	13.	-	445.
			РУБ.					-	5.		
		8 ПОЛЫ ТИП2									
80	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0.078	43.30	0.99	3.	0.	0.	7.19	1.
	(11-1-2)				3.57	0.30			0.	0.39	0.
81	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0.940	29.30		28.	2.		2.90	3.
	(11-1-11)				1.62						
82	11-69	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ		0.078	84.70	1.02	7.	1.	0.	28.50	2.
	(11-11-3)	20ММ	100М2		15.50	0.31			0.	0.40	0.
83	11-70	ДОБАВЛЯЮТСЯ 10ММ ПОКРЫТИЯ	100М2	0.078	30.00	0.46	2.	0.	0.	1.82	0.
	(11-11-4)				0.94	0.14			0.	0.18	0.
	(М=2)	ЦЕНА ЕД.: 15Ж2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				40.	3.	0.	-	6.
		9 ПОЛЫ ТИП3									
84	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0.830	43.30	0.99	36.	3.	1.	7.19	6.
	(11-1-2)				3.57	0.30			0.	0.39	0.
85	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	10.000	29.30		293.	16.		2.90	29.
	(11-1-11)				1.62						
86	11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ		0.830	70.00	0.95	58.	8.	1.	18.80	16.
	(11-8-1)		100М2		9.88	0.28			0.	0.36	0.
87	11-56	ДОБАВЛЯЮТСЯ 5ММ СТЯЖКИ	100М2	0.830	13.60	0.23	11.	0.	0.	0.34	0.
	(11-8-2)				0.16	0.07			0.	0.09	0.
88	11-210	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ		0.830	564.00	0.75	468.	36.	1.	75.50	63.
	(11-28-1)	ЛИНОЛЕУМА РЕЗИНОВОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИ-									
		РУЮЩЕМ ПОДОСНОВЕ,МАРКИ А	100М2		43.60	0.22			0.	0.28	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				866.	63.	3.	-	114.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
89	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0.028	43.30	0.99	1.	0.	0.	7.19	0.
	(11-1-2)				3.57	0.30			0.	0.39	0.
90	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0.340	29.30		10.	1.		2.90	1.
	(11-1-11)				1.62						
91	11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0.028	70.00	0.95	2.	0.	0.	18.80	1.
	(11-8-1)				9.88	0.28			0.	0.36	0.
92	11-56	СНИМАЮТСЯ 5ММ СТЯЖКИ	100М2	-.028	13.60	0.23	0.	0.	0.	0.34	0.
	(11-8-2)				0.16	0.07			0.	0.09	0.
93	11-135	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ		0.028	417.00	4.52	12.	2.	0.	108.00	3.
	(11-20-3)		100М2		61.40	1.36			0.	1.75	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				25.	3.	0.	-	5.
		11 ОКНА ДВЕРИ И ВОРОТА									
94	10-105	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		38.600	1.45	0.35	56.	21.	14.	0.91	35.
	(10-20-1)		М2		0.55	0.11			4.	0.14	5.
95	10-106	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2		55.840	1.19	0.29	66.	28.	16.	0.83	46.
	(10-20-2)		М2		0.51	0.09			5.	0.12	6.
96	1-2-2-826	СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ДН24-15В	М2	20.940	15.10		316.				
	(ДОПВ4)										
97	1-2-2-818	СТОИМОСТЬ БЛОКА ДН24-10А	М2	2.400	15.20		36.				
	(ДОПВ4)										
98	СЦМ 2-2-223	СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ДГ24-15	М2	34.900	13.80		482.				
99	СЦМ 2-2-218	СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ДГ21-8	М2	6.400	14.20		91.				
100	СЦМ 2-2-219	СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ДГ21-10	М2	29.900	13.50		404.				
101	10-25	ОБИВКА СТЕН КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ		34.820	2.21	0.01	77.	6.	0.	0.30	10.
	(10-3-8)		М2		0.16						
102	10-84	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5		5.760	2.99	0.36	17.	4.	2.	1.38	8.
	(10-14-1)		М2		0.74	0.11			1.	0.14	1.
103	СЦМ 2-2-58	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВД 12-24.1	М2	5.760	21.80		126.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	СЦМ 1-1-447	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ КОМПЛ	7.000	9.36		66.				
105	СЦМ 1-1-449	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ КОМПЛ	10.000	3.51		35.				
106	СЦМ 1-1-448	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ КОМПЛ	17.000	3.11		53.				
107	СЦМ 1-1-435	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ	2.000	1.72		3.				
108	10-141 (10-26-2)	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХКАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	24.000	0.95 0.14		23.	3.		0.25	6.
109	10-144 (10-27-1)	УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ М2	35.280	3.76 1.53	0.49 0.15	133.	54.	17. 5.	2.56 0.19	90. 7.
110	1-2-2-891 (ДОПВ4)	СТОИМОСТЬ ВОРОТ ВР42Х42-Т М2	35.280	24.70		871.				
111	СЦМ 1-1-343	ПРИБОРЫ ОТКРЫВАНИЯ ВОРОТ КГ	78.000	0.30		23.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				2878.	116.	49.	-	214.
		РУБ.					-	15.		
		12 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
112	9-122 (9-17-5)	ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ НА ОКНАХ Т	0.640	40.30 23.10	4.10 1.22	26.	15.	3. 1.	34.90 1.57	22. 1.
113	СЦМ 2-1-1973	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК Т	0.640	464.00		297.				
114	9-123 (9-17-6)	ПЛОЩАДКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВВОДОВ Т	1.200	38.70 34.30	1.00 0.30	46.	41.	1. 0.	62.60 0.39	75. 0.
115	СЦМ 2-1-1979	ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 Т	1.200	326.00		391.				
116	15-614 (15-164-8)	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	0.534	60.50 38.40	0.03	32.	21.	0.	68.00	36.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				792.	77.	4.	-	134.
		РУБ						1		

407-3-628 . .91 (ал.6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		13 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
117	15-201 (15-51-1)	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУ4ШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН 100М2	0.260	40.50	4.90	11.	9.	1.	57.40	15.
				35.60	2.33			1.	3.01	1.
118	15-234 (15-55-1-11)	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	21.130	49.30	6.20	1042.	784.	131.	65.00	1373.
				37.10	3.85			81.	4.97	105.
119	15-296 (15-59-3)	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100М2	10.370	3.93	0.15	41.	32.	2.	6.00	62.
				3.10	0.04			0.	0.05	1.
120	15-294 (15-59-1)	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100М2	5.080	6.27	0.18	32.	27.	1.	9.70	49.
				5.30	0.05			0.	0.06	0.
121	15-508 (15-153-1)	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100М2	10.410	5.84	0.05	61.	51.	1.	9.70	101.
				4.90	0.02			0.	0.03	0.
122	15-502 (15-152-2)	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУ4ШЕННАЯ 100М2	9.055	12.90	0.07	117.	62.	1.	12.70	115.
				6.80	0.02			0.	0.03	0.
123	15-578 (15-159-8-26)	УЛУ4ШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100М2	1.219	91.20	0.80	111.	34.	1.	49.30	60.
				27.80	0.24			0.	0.31	0.
124	15-82 (15-14-1)	ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИ4ЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИ4У ИБЕТОНУ 100М2	0.130	422.00	2.00	55.	12.	0.	170.00	22.
				94.70	0.60			0.	0.77	0.
125	15-707 (15-201-2)	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0.058	242.00	1.50	14.	1.	0.	46.90	3.
				25.20	0.45			0.	0.58	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				1484.	1012.	138.	-	1907.
		РУБ.					-	82.		
		14 КАМЕРЫ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ								
126	6-84 (6-9-8)	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0.060	355.00	1.30	21.	2.	0.	64.00	4.
				38.00	0.39			0.	0.50	0.
127	7-291 (7-17-7)	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0.250	342.00		86.	5.		34.00	9.
				21.30						
128	9-97 (9-13-1)	МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО МЕТАЛЛИ4ЕСКИМПОДКРАНОВЫМ БАЛКАМ,РЕЛЬСЫ	18.400	4.91	1.22	90.	30.	22.	2.89	53.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИПА Р	М		1.63	0.39			7.	0.50	9.
129	СЦМ 1-5-156	СТОИМОСТЬ РЕЛЬСА Р50	М	18.400	7.35		135.				
130	6-225 (6-26-3)	ПРИЯМКИ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА	М3	0.700	60.70	0.92	42.	6.	1.	14.60	10.
					8.78	0.28			0.	0.36	0.
131	8-59 (8-7-3)	АРМИРОВАНИЕ ПОЛА ОТДЕЛЬНЫМИ СТЕРЖНЯМИ	Т	0.180	421.00	1.38	76.	5.	0.	54.30	10.
					27.80	0.41			0.	0.53	0.
132	7-291 (7-17-7)	ШИННЫЕ МОСТЫ	Т	0.370	342.00		127.	8.		34.00	13.
					21.30						
133	7-291 (7-17-7)	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ УГОЛКОМ	Т	0.160	342.00		55.	3.		34.00	5.
					21.30						
134	15-614 (15-164-8)	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	100М2	0.234	60.50	0.03	14.	9.	0.	68.00	16.
					38.40						
		ОБ'ЕМ: 0,78.30									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				646.	68.	23.	-	129.
			РУБ.					-	7.		
		15 ПОМЕЩЕНИЕ ЭРУ-35КВ									
135	6-84 (6-9-8)	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ	Т	0.963	355.00	1.30	342.	37.	1.	64.00	62.
					38.00	0.39			0.	0.50	0.
136	33-249 (33-25-12)	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ ДО 200КГ	Т	0.800	38.20	27.73	31.	8.	22.	16.00	13.
					9.42	8.62			7.	11.12	9.
137	33-250 (33-25-13)	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ ДО 500КГ	Т	4.060	31.30	23.07	127.	32.	94.	13.60	55.
					7.82	7.19			29.	9.28	38.
138	15-614 (15-164-8)	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОПОР ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЗА 2 РАЗА	100М2	1.458	60.50	0.03	88.	56.	0.	68.00	99.
					38.40						
		ОБ'ЕМ: 4,86.30									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				588.	133.	117.	-	276.
			РУБ.					-	36.		
		16 КАМЕРА ТРАНСФОРМАТОРОВ СН									
139	6-84 (6-9-8)	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ	Т	0.096	355.00	1.30	34.	4.	0.	64.00	6.
					38.00	0.39			0.	0.50	0.

407-5-628. .91 (ал. 6)

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
140	Ц8-91-1	СЕТЧАТОЕ ОГРАЖДЕНИЕ	М2	30.000	4.94	0.40	148.	33.	12.	2.00	60.
					1.09	0.05			2.	0.06	2.
141	15-614 (15-164-8)	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ	100М2	0.300	60.50	0.03	18.	12.	0.	68.00	20.
					38.40						
142	6-20 (6-1-20)	БЕТОННЫЙ БОРТИК	М3	0.030	31.70	0.76	1.	0.	0.	2.86	0.
					1.55	0.23			0.	0.30	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				201.	49.	12.	-	88.
			РУБ.					-	2.		
		17 ПОМЕЩЕНИЕ РЕЛЕЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ									
143	6-84 (6-9-8)	ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ПОЛУ	Т	0.840	355.00	1.30	298.	32.	1.	64.00	54.
					38.00	0.39			0.	0.50	0.
144	15-614 (15-164-8)	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	100М2	0.252	60.50	0.03	15.	10.	0.	68.00	17.
		ОБ'ЕМ: 0,84.30			38.40						
145	14-12 (14-6)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ ПЛИТ	100М2	0.135	210.00	22.70	28.	2.	3.	28.00	4.
					15.30	7.06			1.	9.11	1.
146	0604 1-1-1-32	СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	Т	0.530	128.72		68.				
147	6-225 (6-26-3)	МОНОЛИТНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ	М3	2.800	60.70	0.92	170.	25.	3.	14.60	41.
					8.78	0.28			1.	0.36	1.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				579.	69.	7.	-	118.
			РУБ.					-	2.		
		18 ПОМЕЩЕНИЕ ЗРУ10(6)КВ									
148	6-84 (6-9-8)	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	1.460	355.00	1.30	518.	55.	2.	64.00	93.
					38.00	0.39			1.	0.50	1.
149	7-723 (7-54-1)	УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ	М3	8.160	6.93	2.99	57.	15.	24.	2.96	24.
					1.80	1.06			9.	1.37	11.
150	ССЦ П8,525 (ТБ3-3)	СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ТИПА Л9-5(4ШТ)	М3	8.160	65.86		537.				
151	ССЦ	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	КГ	318.400	0.25		80.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТБЗ-1										
152	ССЦ ТБЗ-1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	КГ	34.400	0.32		11.				
153	ССЦ ТБЗ-1	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	35.200	0.41		14.				
154	22-1 (22-1-1)	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТ-НЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	110.000	1.67 0.19	0.01	184.	21.	1.	0.32	35.
155	7-291 (7-17-7)	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕН-ТОВ	Т	0.070	342.00 21.30		24.	1.		34.00	2.
156	7-291 (7-17-7)	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ В КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ УГОЛ-КОМ	Т	0.050	342.00 21.30		17.	1.		34.00	2.
157	7-291 (7-17-7)	ШИННЫЕ МОСТЫ УГОЛОК 90Х8 ПОЛОСА 6ММ	Т	0.100	342.00 21.30		34.	2.		34.00	3.
158	15-614 (15-164-8)	ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ШИННЫХ МОСТОВ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	100М2	0.504	60.50 38.40	0.03	30.	19.	0.	68.00	34.
		ОБ'ЕМ: 1,68.30									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1506.	114.	27.	-	205.
			РУБ.					-	10.		
		19 ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
		ОТМОСТКА									
159	11-2 (11-1-2)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1.040	43.30 3.57	0.99 0.30	45.	4.	1. 0.	7.19 0.39	7. 0.
160	27-75 (27-19-1-8)	УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ СЕЧЕНИЕМ 100Х200ММ	100М	1.040	508.00 40.10	0.71 0.21	528.	42.	1. 0.	74.00 0.27	77. 0.
161	11-6 (11-1-6)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	15.600	16.00 1.82	1.06 0.32	250.	28.	17. 5.	3.52 0.41	55. 6.
162	11-164 (11-39-1)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ НА РАСТВОРЕ ПОЛИМЕРСИЛИКАТНОМ КИСЛОТОУПО-РНОМ	100М2	1.040	201.12 110.00	10.00 3.00	209.	114.	10. 3.	172.00 3.87	179. 4.
		КРЫЛЬЦО									
163	11-3 (11-1-3)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	2.700	10.40 1.62		28.	4.		3.00	8.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
164	11-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		5.400	16.00	1.06	86.	10.	6.	3.52	19.
	(11-1-6)		М3								
					1.82	0.32			2.	0.41	2.
165	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО		0.120	445.00	1.30	53.	5.	0.	64.00	8.
	(6-9-8)	20	Т								
					38.00	0.39			0.	0.50	0.
166	6-15	БЕТОННОЕ КРЫЛЬЦО ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10	М3	4.100	28.70	0.34	118.	2.	1.	0.99	4.
	(6-1-15)										
					0.52	0.10			0.	0.13	1.
		ПРИЯМКИ									
167	6-226	МОНОЛИТНЫЕ СТЕНКИ И ДНИЩЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА		8.500	44.94	1.23	382.	38.	10.	8.01	68.
	(6-26-3)	В10	М3								
					4.49	0.37			3.	0.48	4.
168	7-21	ПОКРЫТИЯ ПРИЯМКОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ		16.000	3.21	1.33	51.	16.	21.	1.63	26.
	(7-2-4)		ШТ								
					0.97	0.47			8.	0.61	10.
169	ССЦ	СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ П10.5(16ШТ)		0.480	59.16		28.				
	П8-503	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3								
	(ТБ3-3)										
170	ССЦ	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	КГ	19.200	0.23		4.				
	ТАБЛ3-1										
171	ССЦ	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	КГ	32.000	0.25		8.				
	ТАБЛ3-1										
172	ССЦ	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	57.600	0.41		24.				
	ТАБЛ3-1										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1814.	263.	67.	–	478.
			РУБ.					–	21.		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				52583.	4735.	2300.	–	9407.
			РУБ.					–	844.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				51427.	4576.	2146.	–	9070.
			РУБ.					–	798.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				1008.	126.	142.	–	275.
			РУБ.					–	44.		
		СТРОМРАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П	РУБ.				148.	33.	12.	–	62.
			РУБ.					–	2.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			8485.	–	–	–	–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%			87.	–	–	–	–
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОМРАБОТ НА З/П	РУБ.	87.00%			29.	–	–	–	–
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			–	–	–	–	791.

407-3-628 . 91 (ал. 6)

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1548.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				61184.	6283.	2300.	-	10198.
			РУБ.					-	844.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			4895.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				66079.	6283.	2300.	-	-
			РУБ.						844.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	10198.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	7127.	-	-	-

СОСТАВИЛ.....Сафр...../САФРОНОВА /

ПРОВЕРИЛ.....Ми...../ИГНАТЬЕВА /

407-3-628 .91 (ал.6)

ЗАКРЫТАЯ ПС НАПРЯЖЕНИЕМ 35/10(6КВ)КВ ПО СХЕМЕ35-5АН С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 6.3МВ.А В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ВОЗДУШНЫМИВВОДАМИ 35КВ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 2-1

ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АЛЬБОМ2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.27 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 1.26 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 439. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.25 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E16-289	УСТАНОВКА ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ	1.000	14.80	0.45	15.	5.	0.	8.77	9.
	(16-25-1)	ЛИНИЕЙ С УСТАНОВКОЙ СЧЕТЧИКА ВКМС-20								
	(ДОП.В3)	1 УЗЕЛ		5.21	0.14			0.	0.18	0.
2	1-3-0-23341	СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВКМС-20 ШТ	1.000	46.10		46.				
	(ДОП.В.2)									
3	12-801-3	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ Д=50 С ЭЛ. ПРИВОДОМ ШТ	1.000	2.65	0.06	3.	2.	0.	3.75	4.
	(П1=1,25)			2.28	0.01			0.	0.01	0.
		ЦЕНА ЕД.: 2,2+1,82*0,25								
4	2307-1-0423	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15К4922ЕР Д=50 ШТ	1.000	173.48		173.				
	(К=1,098)									
		ЦЕНА ЕД.: 158*1,098								
5	16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-	2.000	1.20	0.01	2.	0.	0.	0.37	1.
	(16-7-3)	ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОС-								
		НАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М		0.23						
6	16-42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-	0.500	1.35	0.01	1.	0.	0.	0.37	0.
	(16-7-3)	ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОС-								
		НАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М		0.23						
7	16-46	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-	57.000	2.21	0.03	126.	17.	2.	0.48	27.
	(16-7-4)	ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОС-								
		НАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М		0.29	0.01			1.	0.01	1.
8	1-3-0-2035	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15Ч8П2 Д=15 ШТ	2.000	1.42		3.				
	(ДОП.В.1)									
9	16-66	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТ-	57.000	1.78	0.05	101.	23.	3.	0.66	38.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(16-8-1)	РОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕ-								
		НИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕН-		0.41	0.02			1.	0.03	1.
		КИ 3,5ММ М								
10	16-12	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОР-	3.000	5.11	0.07	15.	2.	0.	1.14	3.
	(16-2-1)	НЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В								
		КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ М		0.64	0.02			0.	0.03	0.
11	СЦМ 3-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ	1.000	1.47		1.				
		ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТ-								
		РОМ В ММ: 15 ШТ								
12	22-362	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0.010	777.00	162.00	8.	2.	2.	305.00	3.
	(22-22-5)	ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ Т		190.00	48.60			0.	62.69	1.
13	22-358	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТ-	0.012	480.00	1.30	6.	0.	0.	47.00	1.
	(22-22-1)	РОМ ДО 100ММ Т		26.20	0.39			0.	0.50	0.
14	16-117	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6бр ДИАМЕТРОМ 50ММ	1.000	17.40	0.13	17.	1.	0.	1.51	2.
	(16-12-1)	ШТ		0.97	0.04			0.	0.05	0.
15	16-184	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	4.000	47.70	0.08	191.	7.	0.	3.14	13.
	(16-16-1)	ШТ		1.80	0.02			0.	0.03	0.
16	1-3-0-2322	СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ	40.000	1.76		70.				
	(ДОП.81)	М								
17	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0.150	60.50	0.03	9.	6.	0.	68.00	10.
	(15-164-8)			38.40						
18	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	0.620	3.94		2.	2.		5.16	3.
	(16-22)	СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ 100М		3.73						
		1 УСТРОЙСТВО ВВОДОВ В ЗДАНИЕ								
19	1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУ-	0.100	74.50		7.	7.		154.00	15.
	(1-80-2)	БИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И								
		КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ		74.50						
		100М3								
20	22-59	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ	5.000	4.85	0.01	24.	1.	0.	0.28	1.
	(22-4-3)	ТРУБ С ЗАДЕЛКОЙ РАСТРУБОВ РЕЗИНОВЫМИ УПЛО-								
		ТНИТЕЛЬНЫМИ МАНЖЕТАМИ ДИАМЕТРОМ 100ММ М		0.16						
21	1-967	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И	0.100	41.50		4.	4.		89.60	9.
	(1-81-1)	ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3								
				41.50						
22	22-314	ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ДИА-	5.000	41.30		207.	149.		56.70	284.
	(22-20-3)	МЕТРОМ 100ММ КМ								
				29.80						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				242.	161.	0.	-	309.

407-3-628 .91 (ал. 6)

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1031.	228.	7.	-	426.
			РУБ.					-	2.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				265.	169.	2.	-	324.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				590.	57.	5.	-	98.
			РУБ.					-	2.		
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				3.	2.	0.	-	4.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	23.20%			61.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%			78.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80.00%			2.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	13.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	25.	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ РАБОТ	РУБ.				173.				
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1172.	253.	7.	-	439.
			РУБ.					-	2.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			94.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				1266.	253.	7.	-	-
			РУБ.						2.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	439.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	255.	-	-	-

СОСТАВИЛ.....Фаф...../САФРОНОВА /

ПРОВЕРИЛ.....Ит...../ИГНАТЬЕВА /

407-3-628 .91 (ал.6)

ИНВ.N2-2
527А

АС-3М, ВЕРСИЯ 4.0 1
ЗАКАЗ N

ЗАКРЫТАЯ ПС НАПРЯЖЕНИЕМ 35/10(6КВ)КВ ПО СХЕМЕ 35--5АН С, ТРАНСФОРМАТОРАМИ 6,3МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ВОЗДУШНЫМ ВВОДОМ35КВ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2-2

ХОЗБЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АЛЬБОМ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.11 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 24. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.01 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ФКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	16-12	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОР-	1.000	5.11	0.07	5.	1.	0.	1.14	1.			
	(16-2-1)	НЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В											
		КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ М		0.64	0.02			0.	0.03	0.			
2	16-23	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОР-	0.060	457.00	2.60	27.	1.	0.	31.80	2.			
	(16-3-3)	НЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ Т											
				18.10	0.78			0.	1.01	0.			
3	17-57	УНИТАЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ С ПРЯМЫМ ВЫПУСКОМ С	1.000	23.20	0.13	23.	1.	0.	2.44	2.			
	(17-4-1)	БАЧКОМ СИДЕНЬЕМ И КРЕПЕЖОМ КОМПЛ.											
				1.49	0.04			0.	0.05	0.			
4	17-10	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРО-	1.000	13.90	0.06	14.	1.	0.	1.56	2.			
	(17-1-3)	ВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ БЕЗ ПОДВОДКИ ВОДЫ											
		ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ		0.97	0.02			0.	0.03	0.			
		550Х420Х150 КОМПЛ.											
5	15-614	ОКРАСКА ТРУБ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ 100М2	0.060	60.50	0.03	4.	2.	0.	68.00	4.			
	(15-164-8)												
				38.40									
		1 УСТРОЙСТВО ВВОДА В ЗДАНИЕ											
6	1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУ-	0.045	74.50		3.	3.		154.00	7.			
	(1-80-2)	БИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И											
		КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ		74.50									
		100М3											
7	22-59	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ	3.000	4.85	0.01	15.	0.	0.	0.28	1.			
	(22-4-3)	ТРУБ С ЗАДЕЛКОЙ РАСТРУБОВ РЕЗИНОВЫМИ УПЛО-											
		ТНИТЕЛЬНЫМИ МАНЖЕТАМИ ДИАМЕТРОМ 100ММ М		0.16									
8	1-967	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И	0.045	41.50		2.	2.		89.60	4.			
	(1-81-1)	ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3											
				41.50									

407-3-628 . .91 (ал.6)

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				20.	5.	0.	-	12.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				93.	11.	0.	-	23.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				24.	7.	0.	-	16.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				69.	4.	0.	-	7.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			4.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%			9.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	2.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				106.	13.	0.	-	24.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			8.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				114.	13.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	24.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	13.	-	-	-

СОСТАВИЛ.....Сафр...../САФРОНОВА /

ПРОВЕРИЛ.....Ми...../ИГНАТЬЕВА /

407-3-628 .91 (ал. 6)

ИНВ.N2-3
530А

АС-3М, ВЕРСИЯ 4.0 1
ЗАКАЗ N

ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 35/10(6)КВ ПО СХЕМЕ 35-5АН СТРАНСФОРМАТОРАМИ 6,3МВ.А В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ 35КВ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 2-3

ОТОПЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АЛЬБОМ2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 257. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.26 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН ВСЕГО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-615-1	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ	ШТ	55.000	4.47		246.	217.		4.00	220.
					3.94						
2	1514-04-048 (К=1,077)	СТОИМОСТЬ ЭЛ.ПЕЧЕЙ ПЭТ-4	ШТ	55.000	7.22		397.				
		ЦЕНА ЕД.: 6,7*1,077									
3	Ц8-91-4	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ПЕЧИ	Т	0.230	377.00	4.70	87.	8.	1.	61.00	14.
					33.30	1.41			0.	1.82	0.
4	15-614 (15-164-8)	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	100М2	0.069	60.50	0.03	4.	3.	0.	68.00	5.
					38.40						
		ОБ'ЕМ: 0,23.30									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				734.	228.	1.	-	239.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				4.	3.	0.	-	5.
		СТРОМРАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ,ОТ З/П	РУБ.				333.	225.	1.	-	234.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			1.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОМРАБОТ НА З/П	РУБ.	87.00%			196.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	18.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	35.	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ РАБОТ	РУБ.				397.				
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				931.	263.	1.	-	257.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			74.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				1005.	263.	1.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	257.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	263.	-	-	-

407-3-628, .91 (ал.6)

ЗАКРЫТАЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ПС 35/10(6)КВ ПО СХЕМЕ 35-5АН СТРАНСФОРМАТОРАМИ 6,3 МВ.А В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ 35КВ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2-4

ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АЛЬБОМ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 2.10 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 223. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.16 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	20-708 (20-20-3)	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ ВЦ7-75 Н6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ШТ	2.000	222.00	0.69	444.	10.	1.	8.18	16.			
				4.78	0.21			0.	0.27	1.			
2	20-749 (20-23-1)	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1 ШТ	6.000	7.06	0.97	42.	26.	6.	7.54	45.			
				4.39	0.29			2.	0.37	2.			
3	1-3-0-2545 (ДОП.В.2)	СТОИМОСТЬ КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ВКР4.00.45.6 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ШТ	6.000	71.40		428.							
4	Ц8-482-11	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТАГРЕГАТОВ К ЭЛЕКТРОСЕТИ ШТ	8.000	2.62	0.04	21.	15.	0.	3.00	24.			
				1.88									
5	16-36 (16-7-1)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	40.000	0.91	0.01	36.	8.	0.	0.35	14.			
				0.21									
6	СЦМ 3-104	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	6.000	1.69		10.							
7	20-486 (20-11-1)	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 200 ШТ	3.000	3.45	0.01	10.	5.	0.	2.89	9.			
				1.72									
8	20-2 (20-1-1)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 М2	4.000	5.35	0.04	21.	4.	0.	1.54	6.			
				0.88	0.01			0.	0.01	0.			
9	20-7 (20-1-3)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630 М2	16.000	4.87	0.04	78.	9.	1.	1.02	16.			
				0.58	0.01			0.	0.01	0.			
10	20-400	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ	4.000	1.42	0.05	6.	3.	0.	1.34	5.			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(20-7-1)	НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	1ШТ		0.84	0.02			0.	0.03	0.
11	20-535 (20-13-1)	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	ШТ	3.000	11.90	0.10	36.	5.	0.	2.87	9.
					1.63	0.03			0.	0.04	0.
12	20-631 (20-14-7)	УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШП-2 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, ММ 200Х250Х500	ШТ	48.000	7.58	0.05	364.	14.	2.	0.56	27.
					0.30	0.02			1.	0.03	1.
13	20-668 (20-17-3)	ГИБКАЯ ВСТАВКА В.00.00-12	ШТ	2.000	6.49	0.02	13.	1.	0.	1.22	2.
					0.67	0.01			0.	0.01	0.
14	20-680 (20-17-2)	ГИБКАЯ ВСТАВКА Н00.00.15	ШТ	2.000	4.80	0.01	10.	1.	0.	1.05	2.
					0.59						
15	20-9 (20-1-4)	ПЕРЕХОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,7ММ ДИАМ 636 Х ДИАМ 1000 ДЛИНОЙ 300ММ	М2	0.400	4.57	0.04	2.	0.	0.	0.70	0.
					0.39	0.01			0.	0.01	0.
16	20-8 (20-1-4)	ПЕРЕХОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ ДИАМ 441 Х 1000	М2	1.100	4.67	0.04	5.	0.	0.	0.70	1.
					0.39	0.01			0.	0.01	0.
17	20-38 (20-1-4)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 3600	М2	30.400	6.00	0.04	182.	12.	1.	0.70	21.
					0.39	0.01			0.	0.01	0.

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		1708.	113.	11.	–	201.
	РУБ.			–	3.		
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.		1687.	98.	11.	–	177.
	РУБ.			–	3.		
СТРОМРАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П	РУБ.		21.	15.	0.	–	24.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	224.	–	–	–	–
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОМРАБОТ НА З/П	РУБ.	87.00%	13.	–	–	–	–
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092	–	–	–	–	22.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18	–	43.	–	–	–
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		1945.	156.	11.	–	223.
	РУБ.			–	3.		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	156.	–	–	–	–
ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		2101.	156.	11.	–	–
	РУБ.				3.		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		–	–	–	–	223.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.		–	159.	–	–	–

составил Сафронова

407-3-628 ; .91 (ал.6)

ИНВ.N
529А

АС-3М, ВЕРСИЯ 4.0 1
ЗАКАЗ N

ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 35/10(6)КВ ПО СХЕМЕ 35-5АНС ТРАНСФОРМАТОРАМИ 6,3МВ.А В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ 35КВ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N2-5

НА МАСЛОСБОРНИК

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N 13300ТМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.53 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 65. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.05 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-1549 1-11-13	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0.039	106.00 4.81	101.19 41.60	4. 	0. 	4. 2.	9.75 59.90	0. 2.
2	1-959 1-80-1 Т.Ч.ПЗ.67	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0.010	62.30 62.30		1.	1.		131.00	1.
3	1-1636 1-31-4	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ /130 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3 ОБ'ЕМ: 20*0,7	0.014	12.30	12.30 3.82	0.		0. 0.	 5.50	 0.
4	1-1184 1-118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3 ОБ'ЕМ: 20*0,7	0.140	9.69 6.20	3.49 2.29	1.	1.	0. 0.	11.20 3.30	2. 0.
5	1-967 1-81-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3 ОБ'ЕМ: 20*0,3	0.060	41.50 41.50		2.	2.		89.60	5.
6	1-1591 1-22-13	ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0.020	144.00 6.41	137.39 56.10	3.	0.	3. 1.	13.00 80.78	0. 2.
7	3	ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В ОТВАЛ НА 1КМ Т ОБ'ЕМ: 20*1,2	24.000	0.29		7.				
8	1-1603 1-25-1	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0.020	11.50 1.30	10.06 3.12	0.	0.	0. 0.	2.63 4.49	0. 0.
9	8-11	ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД КОЛОДЕЦ М3	0.900	13.40	0.37	12.	0.	0.	0.89	1.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	8-3-2										
					0.45	0.11			0.	0.14	0.
10	23-113	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГ-		5.740	67.00	2.46	385.	22.	14.	6.96	40.
	23-12-5	ЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 2М В									
		СУХИХ ГРУНТАХ	М3		3.89	0.74			4.	0.95	5.
11	22-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ		2.200	3.63	0.08	8.	0.	0.	0.35	1.
	22-1-3	ТРУББТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ									
		МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 200ММ	М		0.21	0.02			0.	0.03	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				423.	26.	21.	-	59.
			РУБ.					-	7.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			70.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	6.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	13.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				493.	39.	21.	-	65.
			РУБ.					-	7.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			39.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				532.	39.	21.	-	-
			РУБ.						7.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	65.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	46.	-	-	-

СОСТАВИЛ.....Фаз...../САФРОНОВА /

ПРОВЕРИЛ.....Иг...../ИГНАТЬЕВА /

407-3-628.91 (ал.6)

ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯНАПРЯЖЕНИЕМ 35/10(6)КВ ПО СХЕМЕ 35-5АН С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 6,3МВА В СБОРНОМЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ 35 КВ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 3-1

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ЗРУ 35КВ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 17.32 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 15.46 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 1.86 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 900. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.62 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8-9-3 (М=1,05)	МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВМУЭ-35Б КОМПЛ	3.000	44.94		135.	79.	42.	42.00	126.	
		ЦЕНА ЕД.: 42,8*1,05						15.	6.28	19.	
2	1503-01-328 (ДОП74)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛМАСЛЯНЫЙ ВМУЭ-35Б-25/1250УХЛ1, ВЕС 0.690 Т ШТ	3.000	3170.00	9510.						2.07
3	8-11-2 (М=1,05)	ТРЕХПОЛЮСНЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 35КВ НА ТОК 1000А С ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ НОЖАМИ КОМПЛ	6.000	33.60		202.	91.	32.	25.20	151.	
		ЦЕНА ЕД.: 32*1,05						11.	2.35	14.	
4	1503-03-071	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РР3-2-35/630У2, ВЕС: 0.105 Т КОМПЛ	4.000	160.00	640.						0.42
5	1503-03-067	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РР3-1-35/630У2, ВЕС: 0.089 Т КОМПЛ	2.000	130.00	260.						0.18
6	ПР-Т 1503-03-269	ПРИВОД РУЧНОЙ ПР-3УЗ ГОСТ 690-69, ВЕС 0.006 Т ШТ	6.000	9.50	57.						0.04
7	8-6-1 (М=1,05)	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:35 КОМПЛ	5.000	19.22		96.	51.	35.	16.80	84.	
		ЦЕНА ЕД.: 18,3*1,05						13.	3.25	16.	
8	ПР-Т 1503-05-169	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ПРОХОДНОЙ ТПОЛ-35-10Р/1-400-5У3 ТУ16-517.844-80, ВЕС 0.042 Т ШТ	15.000	175.00	2625.						0.63
9	8-15-1	РАЗРЯДНИК ВЕНТИЛЬНЫЙ/3 ФАЗЫ/,НАП-	2.000	20.16		40.	12.	19.	10.50	21.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(M=1,05)	РЯЖЕНИЕ,КВ:35 КОМПЛ:									
								7.	4.61	9.	
		ЦЕНА ЕД.: 19,2*1,05									
10	ПР-Т 1503-04-038	РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ РВС-35 ТУ16-521.264-79, ВЕС 0.073 Т ШТ:	6.000	54.00	324.						0.44
11	8-7-1 (M=1,05)	ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ/3 ФАЗЫ/, КВ:35 КОМПЛ:	1.330	21.53		29.	12.	13.	14.70	20.	
								5.	4.77	6.	
		ЦЕНА ЕД.: 20,5*1,05									
12	ПР-Т 1503-06-029	ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ НОМ.1-35-66У1 ТУ16-517.128-78, ВЕС 0.088 Т ШТ:	4.000	185.00	740.						0.35
13	8-18-1 (M=1,05)	ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 35КВ КОМПЛ:	4.000	11.34		45.	27.	6.	11.55	46.	
								3.	0.81	3.	
		ЦЕНА ЕД.: 10,8*1,05									
14	1510-03-015	ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ ИП-35/630-750УХЛ, ВЕС 0.031 Т ШТ:	12.000	32.00	384.						0.37
15	8-23-1 (M=1,05)	СПУСК,ПЕТЛЯ ИЛИ ПЕРЕМЫКА/3 ФАЗЫ-/,СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА ММ2,ДО:300 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ФАЗЕ 1 ШТ:	22.000	13.34		293.	90.	202.	6.30	139.	
								67.	3.95	87.	
		ЦЕНА ЕД.: 12,7*1,05									
16	1509-1 (K=1,116)	ПРОВОД СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ АС120/19 Т:	0.047	897.26		42.					
		ЦЕНА ЕД.: 670.1,2*1,116									
17	РАСЧЕТ1	ГИРЛЯНДА ИЗОЛЯТОРОВ 4ХПС70-Д ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ, ВЕС 0.020 Т ШТ:	12.000	20.32	244.						0.24
18	8-91-3	ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ М2:	7.200	15.80		114.	65.	1.	16.00	115.	
								0.	0.06	0.	
19	290319-3-0444	ЗАЖИМ А4А-120-8 ШТ:	42.000	1.65	69.						
20	290319-3-0426	ЗАЖИМ А2А-120-8 ШТ:	66.000	1.45	96.						
21	290319-3-0541	ЗАЖИМ АШМ-12-1 ШТ:	6.000	8.75	53.						
22	290319-3-0049	ЗАЖИМ ОА-120-1 ШТ:	18.000	1.05	19.						
23	1517,1504 (K=1,076)	ШКАФ ПИТАНИЯ СОЛЕНОИДОВ ШПВ1/4 ШТ:	2.000	142.03		284.					
		ЦЕНА ЕД.: 132*1,076									
24	0113-1.1 (K=1,089)	ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ М:	26.000	0.30		8.					

407-3-628 .91 (ал.6)

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦЕНА ЕД.: 0,28*1,089										
25	8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т:	0.150	377.00		57.	5.	1.	61.00	9.	
									0.	1.82	0.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			15021.	1345.	432.	351.	-	865.	4.74
			РУБ.					-	121.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			15021.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	.50%		75.						
	ИТОГО:		РУБ.			15096.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	15.30Р.		73.						
	ИТОГО:		РУБ.			15169.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.20%		182.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.	.70%		105.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			15456.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				334.					
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				1011.	432.	351.	-	865.	
			РУБ.					-	121.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ		РУБ.	87.00%			376.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	35.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	68.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			15456.	1721.	500.	351.	-	900.	
			РУБ.					-	121.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%			138.	-	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			15456.	1859.	500.	351.	-	-	
			РУБ.						121.			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	900.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	621.	-	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			17315.		-	-	-	-	

СОСТАВИЛ.....Руш.....РУССКИХ /

ПРОВЕРИЛ.....Ит.....ИГНАТЬЕВА /

407-3-628 .91 (дл.6)

ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯНАПРЯЖЕНИЕМ35/10(6)КВ ПО СХЕМЕ 35-5АН С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 6,3МВА В СБОРНОМЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ 35 КВ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 3-2

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ЗРУ 10КВ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 59.30 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 57.11 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 2.19 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1078. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.69 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИ-МОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУ-ДОВАНИЯ	МОНТАЖ-НЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУ-ДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8-89-1	ШКАФ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ-НЫХ УСТРОЙСТВ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАП-РЯЖЕНИЕМ 6-10КВ ТОК А ДО 1600 ШТ	21.000	24.90		523.	359.	131. / 50.	27.00 / 3.10	567. / 65.	
2	1503-08-1581(ДОП74)	КРУ КМ-1Ф ШКАФ ВВОДА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ВКЭ-10-20/1600А, ВЕС 0.713 Т ШТ ЦЕНА ЕД.: 2120+190.1,02	2.000	2313.80	4628.						1.43
3	1503-08-1580(ДОП74)	КРУ КМ-1Ф ШКАФ СЕКЦИОННЫЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ВКЭ-10-20/1000У,ШКАФ ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ, ВЕС 0.657 Т ШТ ЦЕНА ЕД.: 1890+190.1,02	19.000	2083.80	39592.						12.48
4	8-87-2	ШКАФ СЕКЦИОННОГО РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ, ШКАФ ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ, ШКАФ ТРАНСФОРМАТОРА С.Н ШТ	7.000	16.50		116.	78.	16. / 6.	19.00 / 1.07	133. / 7.	
5	1503-08-1582(ДОП74)	КРУ КМ-1Ф ШКАФ СЕКЦИОННОГО РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ ШР-6-20/1000У3, ВЕС 0.501 Т ШТ ЦЕНА ЕД.: 1190+180.1,02	1.000	1373.60	1374.						0.50
6	1503-08-1584(ДОП74)	КРУ КМ-1Ф ШКАФ ТРАНСФОРМАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ШТН-6-20/630, ВЕС 0.502 Т ШТ ЦЕНА ЕД.: 1195+80.1,02	4.000	1276.60	5106.						2.01
7	1503-08-1586(ДОП74)	КРУ КМ-1Ф ШКАФ ТРАНСФОРМАТОРА С.Н, ВЕС 0.540 Т ШТ ЦЕНА ЕД.: 1335+320.1,02	2.000	1661.40	3323.						1.08

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
									1.	0.59	1.	
9	1503-08-1605(ДОП74)	ШКАФ ЛИНЕЙНОЙ ПЕРЕМЫЧКИ ШШП-6-20/630, ВЕС 0.593 Т	ШТ	2.000	620.00	1240.						1.19
10	8-52-5	ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ С ОВАЛЬНЫМ ИЛИ КВАДРАТНЫМ ФЛАНЦЕМ НАПРЯЖЕНИЕ КВ ДО 10		6.000	0.65		4.	3.	0.	1.00	6.	
			ШТ						0.	0.01	0.	
11	1510-03-023	ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ ШП-10/1000-3150УХЛ, ВЕС 0.011 Т	ШТ	6.000	16.60	100.						0.07
12	8-91-3	ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ	М2	1.480	15.80		23.	13.	0.	16.00	24.	
									0.	0.06	0.	
13	8-82-1	МОСТ ШИННЫЙ ДЛЯ СБОРНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ,КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ:9		11.780	10.20		120.	61.	2.	9.00	106.	
			ШТ						1.	0.09	1.	
14	СЦМ 5-2-567	ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 100 ММ ТОЛЩИНОЙ 8,10 И 12 ММ	Т	0.423	1140.00		482.					
15	8-52-2	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО:10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 2	ШТ	106.000	0.31		33.	25.	1.	1.00	106.	
16	1510-04013	ИЗОЛЯТОР ИО-10-750, ВЕС 0.002 Т	ШТ	106.000	1.15	122.						0.21
17	290319-4-276 (К=1,072)	ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ШППА-3К	ШТ	106.000	2.14		227.					
		ЦЕНА ЕД.: 2*1,072										

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		55485.	1548.	550.	153.	-	1034.	18.97
	РУБ.				-	58.			
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		55485.						
ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	.50%	277.						
ИТОГО:	РУБ.		55762.						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	15.30Р.	290.						
ИТОГО:	РУБ.		56052.						
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%	673.						
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	.70%	388.						
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		57113.						
МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			709.					
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			839.	550.	153.	-	1034.	
	РУБ.				-	58.			

407-3-628 .91 (ал.6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%			478.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	44.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	86.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			57113.	2026.	636.	153.	-	1078.	
		РУБ.					-	58.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			162.	-	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			57113.	2188.	636.	153.	-	-	
		РУБ.						58.			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1078.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	694.	-	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			59301.		-	-	-	-	

СОСТАВИЛ.....Рус.....РУССКИХ /

ПРОВЕРИЛ.....Иг.....ИГНАТЬЕВА /

407-3-628 .91 (ал.6)

ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 35/10(6)КВ ПО СХЕМЕ 35-5АН С С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 6,3 МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ 35 КВ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 3-3

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ТРАНСФОРМАТОРОВС.Н.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АЛЬБОМ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 49.98 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 46.01 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 3.97 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1417. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 1.03 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИ-МОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУ-ДОВАНИЯ	МОНТАЖ-НЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУ-ДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8-1-7 (M=1,05)	ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ 35КВ, МОЩН.КВ.А:6300 ШТ.	2.000	271.95		544.	292.	212.	242.55	485.	
		ЦЕНА ЕД.: 259*1,05						73.	47.28	95.	
2	1505-01-250 (ДОП92)	ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТМН-6300/35У1, ВЕС 15.08 Т ШТ.	2.000	21760.00	43520.						30.16
3	0402-4121	СТОИМОСТЬ ДОЛИВАЕМОГО ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА Т.	3.040	245.00	745.						
4	8-5-10 (M=1,05)	ПОДСУШКА ИНДУКЦИОННЫМ СПОСОБОМ ТРАНСФОРМАТОРА,АВТОТРАНСФОРМАТОРА ИЛИ РЕАКТОРА,НАПРЯЖЕНИЕМ КВ:35, МАССА С МАСЛОМ,Т,ДО:20 ШТ.	2.000	312.90		626.	284.	188.	195.30	391.	
		ЦЕНА ЕД.: 298*1,05						31.	20.05	40.	
5	8-10-1 (M=1,05)	СУШКА МАСЛА С ДОВЕДЕНИЕМ ПРОБИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА СТАНДАРТНОМ МАСЛОПРОБОЙНИКЕ ДО 45КВ Т.	10.700	16.07		172.	43.	125.	5.25	56.	
		ЦЕНА ЕД.: 15,3*1,05						22.	2.62	28.	
6	8-10-2 (M=1,05)	СУШКА МАСЛА С ДОВЕДЕНИЕМ ПРОБИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА СТАНДАРТНОМ МАСЛОПРОБОЙНИКЕ КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5КВ Т.	32.100	3.43		110.	35.	73.	1.05	34.	
		ЦЕНА ЕД.: 3,27*1,05						13.	0.52	17.	
7	(ПРИЛ.3КСБ.8)	РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА КОНТРОЛЬНУЮ ПОДСУШКУ ТРАНСФОРМАТОРА КВТЧ	23268.00	0.03		698.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8-21-1 (M=1,05)	ШИНА СБОРНАЯ/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ, КВ:35 СЕЧЕНИЕ ДО 400ММ2 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ФАЗЕ 1 ПРОЛЕТ	2.000	23.21		46.	35.	10.	27.30	55.	
		ЦЕНА ЕД.: 22,1*1,05						5.	3.19	6.	
9	8-23-1 (M=1,05)	СПУСК,ПЕТЛЯ ИЛИ ПЕРЕМЫЧКА/3 ФАЗЫ-/,СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА ММ2,ДО:300 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ФАЗЕ 1 ШТ	4.000	13.34		53.	16.	37.	6.30	25.	
		ЦЕНА ЕД.: 12,7*1,05						12.	3.95	16.	
10	1509-1 (K=1,116)	ПРОВОД СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ АС120/19 Т	0.015	897.26		13.					
		ЦЕНА ЕД.: 670.1,2*1,116									
		1 АСЧЕТ2									
11	8-82-1	МОСТ ШИННЫЙ ДЛЯ СБОРНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ,КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ:9 ШТ	2.890	10.20		29.	15.	0.	9.00	26.	
								0.	0.09	0.	
12	СЦМ 5-2-567	ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 100 ММ ТОЛЩИНОЙ 8,10 И 12 ММ Т	0.109	1140.00		124.					
13	8-52-2	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО:10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 2 ШТ	26.000	0.31		8.	6.	0.	1.00	26.	
14	1510-04013	ИЗОЛЯТОР ИО-10-750, ВЕС 0.002 Т ШТ	26.000	1.15	30.						0.05
15	290319-4-276 (K=1,072)	ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ШППА-3К ШТ	26.000	2.14		56.					
		ЦЕНА ЕД.: 2*1,072									
16	290319-4-154 (K=1,072)	КОМПЕНСАТОР ШИННЫЙ КША-100Х10 100ШТ	0.060	321.17		19.					
		ЦЕНА ЕД.: 299,6*1,072									
17	290319-30542	ЗАЖИМ АШМ-16-1 ШТ	6.000	8.20	49.						
18	290319-30049	ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ОА-120-1 ШТ	6.000	1.05	6.						
19	8-52-5	ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ С ОВАЛЬНЫМ ИЛИ КВАДРАТНЫМ ФЛАНЦЕМ НАПРЯЖЕНИЕ КВ ДО 10 ШТ	6.000	0.65		4.	3.	0.	1.00	6.	
								0.	0.01	0.	
20	1510-03022	ИЗОЛЯТОР ИП-10/1000 ШТ	6.000	8.60	52.						
21	8-91-3	ПЛИТА ПРОХОДНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ М2	1.480	15.80		23.	13.	0.	16.00	24.	
								0.	0.06	0.	
22	8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД	0.068	377.00		26.	2.	0.	61.00	4.	

407-3-628 91 (ал. 6)

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ	Т						0.	1.82	0.	
23	8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	1.200	32.00		38.	11.	9.	16.00	19.	
									3.	2.94	4.	
24	2405-1010 (К=1,079)	МЕТАЛЛОРУКАВ ГИБКИЙ ЦЕНА ЕД.: 1,4*1,079	ШТ	282.000	1.51		426.					
25	290319-30426	ЗАЖИМ А2А-120-8	ШТ	12.000	1.45	17.						
26	290319-30543	ЗАЖИМ АШМ-20-1	ШТ	6.000	8.75	53.						

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		44472.	3015.	755.	654.	-	1357.	30.21
	РУБ.				-	159.			
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		44472.						
ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	.50%	222.						
ИТОГО:	РУБ.		44694.						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	15.30Р.	462.						
ИТОГО:	РУБ.		45156.						
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%	542.						
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	.70%	311.						
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		46009.						
МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			1336.					
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			1679.	755.	654.	-	1357.	
	РУБ.				-	159.			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%		657.	-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	60.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	118.	-	-	-	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		46009.	3672.	873.	654.	-	1417.	
	РУБ.				-	159.			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%		294.	-	-	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		46009.	3966.	873.	654.	-	-	
	РУБ.					159.			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1417.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	1032.	-	-	-	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		49975.		-	-	-	-	

СОСТАВИЛ.....Русс—...../РУССКИХ /

ПРОВЕРИЛ.....Ин—...../ИГНАТЬЕВА /

407-3-628 .91 (ал.6)

ИНВ.N3-4
574

АС-3М, ВЕРСИЯ 4.0 1
ЗАКАЗ N

ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ35/10(6) КВ ПО СХЕМЕ 35-5АН С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 6,3 МВА В СБОРНОМЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ 35 КВ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 3-4

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРОВ С.Н.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АЛЬБОМ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.85 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 1.66 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.19 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 80. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.05 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8-62-1	ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ,АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР, МАССА,Т,ДО:1 ШТ	2.000	24.80		50.	25.	11.	22.00	44.	
								4.	2.75	5.	
2	1505-01005 (ДОП.81)	ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТМ-160/10 УХЛ1, ВЕС 0.850 Т ШТ	2.000	790.00	1580.						1.70
3	8-82-1	МОСТ.ШИННЫЙ ДЛЯ СБОРНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ,КОЛИ4ЕСТВО ОПОРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ:9 ШТ	1.560	10.20		16.	8.	0.	9.00	14.	
								0.	0.09	0.	
4	СЦМ 5-2-559	ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 40ММ ТОЛЩИНОЙ 4 И 5 ММ Т	0.014	1220.00		17.					
5	8-52-2	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО:10 С КОЛИ4ЕСТВОМ ТО4ЕК КРЕПЛЕНИЯ 2 ШТ	14.000	0.31		4.	3.	0.	1.00	14.	
6	1510-04013	ИЗОЛЯТОР ИО-10-750, ВЕС 0.002 Т ШТ	14.000	1.15	16.						0.03
7	290319-4-276 (К=1,072)	ШИНОДЕРЖАТЕЛЬ ШППА-3П ШТ ЦЕНА ЕД.: 2*1,072	14.000	2.14		30.					
8	290319-4152 (К=1,072)	КОНТАКТ ПЕРЕХОДНОЙ КПП-60 100ШТ ЦЕНА ЕД.: 182*1,072	0.140	195.10		27.					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			1596.	144.	36.	11.	-	77.	1.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РУБ.					-	4.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1596.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	.50%		8.						
	ИТОГО:	РУБ.			1604.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	15.30Р.		26.						
	ИТОГО:	РУБ.			1630.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		20.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	.70%		11.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1661.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				74.					
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				70.	36.	11.	-	77.	
		РУБ.					-	4.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%			31.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	3.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	6.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			1661.	175.	42.	11.	-	80.	
		РУБ.					-	4.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			14.	-	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			1661.	189.	42.	11.	-	-	
		РУБ.						4.			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	80.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	46.	-	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		1850.			-	-	-	-	

СОСТАВИЛ.....Рус—...../РУССКИХ /

ПРОВЕРИЛ.....Иг—...../ИГНАТЬЕВА /

ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ35/10(6) КВ ПО СХЕМЕ 35-5АН С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 6,3 МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ 35 КВ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 3-5

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ОПУ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АЛЬБОМ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 3.58 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 3.37 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.21 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 101. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.08 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8-571-4	ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 2400ММ М	2.400	14.10		34.	13.	4.	9.00	22.	
								2.	0.93	2.	
2	(СБОРНИК КАЛЬКУЛЯЦИЙ ИРКУТСКОГО ОКП 2453ТМ-28-Т14)	ПАНЕЛЬ ПСН-1114-78, ВЕС 0.185 Т ШТ	2.000	589.60	1179.						0.37
3	(СБОРНИК КАЛЬКУЛЯЦИЙ ИРКУТСКОГО ОКП 2453ТМ-28-Т14)	ПАНЕЛЬ ПСН-1101-78, ВЕС 0.185 Т ШТ	1.000	954.33	954.						0.19
4	8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	21.000	1.14		24.	16.		1.00	21.	
5	8-574-27	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 630А ШТ	2.000	4.73		9.	4.		3.00	6.	
6	8-574-1	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:РУБИЛЬНИК НА ТОК ДО 250А: ПОЛЮС	6.000	0.53		3.	1.		0.30	2.	
7	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ	6.000	1.15		7.	3.		0.90	5.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-РОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ									
8	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-РОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТ-ЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	12.000	1.19		14.	9.		1.00	12.	
9	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-РОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИ-ЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬ-НАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	2.000	0.55		1.	1.		0.50	1.	
10	8-574-54	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-РОЙСТВАХ:АМПЕРМЕТР ИЛИ ВОЛЬТМЕТР ШТ	4.000	0.46		2.	1.		0.50	2.	
11	8-574-53	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-РОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР ШТ	6.000	0.51		3.	1.		0.20	1.	
12	8-542-4	УСИЛИТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ МАССА ДО 160 КГ ШТ	3.000	9.25		28.	13.	2. 1.	7.00 0.30	21. 1.	
13	1504-15679 (ДОП.25)	УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТНОЕ УКП-380, ВЕС 0.160 Т ШТ	3.000	380.00	1140.						0.48
14	ПР-Т 1505-11-022 (К=1,077)	ТРАНСФОРМАТОР ПОНИЖАЮЩИЙ ОСОВ-0,25/220/12-У5-73 ШТ ЦЕНА ЕД.: 10,7*1,077	1.000	11.52		12.					

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		3273.
	РУБ.		
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		3273.
ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	.50%	16.
ИТОГО:	РУБ.		3289.
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	15.30Р.	16.
ИТОГО:	РУБ.		3305.
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%	40.
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	.70%	23.
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		3368.

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	137.	62.	6.	-	96.	1.04
		-	3.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				12.					
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				125.	62.	6.	-	96.	
		РУБ.					-	3.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%			54.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	5.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	10.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			3368.	191.	72.	6.	-	101.	
		РУБ.					-	3.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			15.	-	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			3368.	206.	72.	6.	-	-	
		РУБ.						3.			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	101.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	75.	-	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			3574.		-	-	-	-	

СОСТАВИЛ.....Фут...../РУССКИХ /

ПРОВЕРИЛ.....Ин...../ИГНАТЬЕВА /

ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ35/10 (6 КВ) ПО СХЕМЕ 35-5АН С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 6,3 МВА В СБОРНОМЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ 35 КВ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 3-6

МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ,ЗАЗЕМЛЕНИЯ,ОТОПЛЕНИЯ ПС

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.84 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.01 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 1.83 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 239. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.16 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИ-МОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУ-ДОВАНИЯ	МОНТАЖ-НЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУ-ДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОСВЕЩЕНИЕ									
1	8-612-3	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 10 100ШТ	0.020	430.00		9.	4.	0.	315.00	6.	
								0.	4.12	0.	
2	1517-02492 (К=1,076)	ЩИТОК ЯОУ-8503УЗ ШТ	2.000	72.09		144.					
		ЦЕНА ЕД.: 67*1,076									
3	8-521-10	ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А ШТ	2.000	4.18		8.	3.	0.	2.00	4.	
								0.	0.03	0.	
4	290319-6242 (К=1,076)	ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ Я98101 ШТ	2.000	33.36		67.					
		ЦЕНА ЕД.: 31*1,076									
5	8-610-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0.010	179.00		2.	1.	0.	159.00	2.	
								0.	1.50	0.	
6	1517-2346 (К=1,077)	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯПТ-2 ШТ	1.000	13.68		14.					
		ЦЕНА ЕД.: 12,7*1,077									
7	8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И	0.480	116.00		56.	23.	28.	81.00	39.	
								9.	23.48	11.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И									
		ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ									
8	1507-4003	СВЕТИЛЬНИК НСУ-01-300-001 ШТ	8.000	8.87		71.					
	(К=1,082)										
		ЦЕНА ЕД.: 8,2*1,082									
9	1507-5132	СВЕТИЛЬНИК ПСХ-60МУЗ ШТ	40.000	1.35		54.					
	(К=1,082)										
		ЦЕНА ЕД.: 1,25*1,082									
10	8-593-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ	0.180	93.00		17.	6.	9.	57.00	10.	
		С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕ-									
		НИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ						3.	20.90	4.	
		100ШТ									
11	1507-1173	СВЕТИЛЬНИК НСП-21-200 ШТ	18.000	4.44		80.					
	(ДОП.64)										
	(К=1,082)										
		ЦЕНА ЕД.: 4,1*1,082									
12	8-594-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ	0.120	278.00		33.	7.	7.	103.00	12.	
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ									
		ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕ-						2.	23.48	3.	
		НИЯ 100ШТ									
13	1507-3013	СВЕТИЛЬНИК НБ006-100 ШТ	12.000	1.84		22.					
	(К=1,082)										
		ЦЕНА ЕД.: 1,7*1,082									
14	8-599-4	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ	0.240	167.00		40.	16.	12.	122.00	29.	
		ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА									
		ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2						4.	20.64	5.	
		100ШТ									
15	1507-1141	СВЕТИЛЬНИК ЛСП06 2Х40 ШТ	24.000	20.56		493.					
	(К=1,082)										
		ЦЕНА ЕД.: 19*1,082									
16	8-591-4	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВО-	0.160	24.80		4.	3.	0.	30.00	5.	
		ДКИ 100ШТ									
								0.	0.03	0.	
17	СЦМ 5-4-37	ВЫКЛЮЧТАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ	16.000	1.31		21.					
		ЗАЩИЩЕННЫЕ ,ТИПА ПВ2-25М3Б ШТ									
18	8-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0.200	19.60		4.	2.	0.	20.00	4.	
		100ШТ									
								0.	0.03	0.	
19	1504-06162	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ШТ	20.000	0.97		19.					
	(К=1,08)										
		ЦЕНА ЕД.: 0,9*1,08									
20	8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУ-	0.030	49.80		1.	1.	0.	68.00	2.	
		ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ									
								0.	0.08	0.	
21	1504-06163	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ШТ	3.000	1.30		4.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(К=1,08)	ЦЕНА ЕД.: 1,2*1,08									
22	8-591-7	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0.340	20.80		7.	4.	0.	22.00	7.	
								0.	0.01	0.	
23	СЦМ 5-4-164	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 ШТ	20.000	0.24		5.					
24	СЦМ 5-4-160	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220УЗ ШТ	14.000	0.38		5.					
25	290319-4135 (К=1,082)	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ1-3 1000ШТ	0.500	102.25		51.					
		ЦЕНА ЕД.: 94,5*1,082									
26	СЦМ 5-3-231	ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	4.800	7.20		35.					
27	СЦМ 5-3-264	ЛАМПЫ Б215-225-60 10ШТ	7.000	0.97		7.					
28	СЦМ 5-3-276	ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	0.500	1.08		1.					
29	СЦМ 5-3-328	ЛАМПЫ ЗК220-300 10ШТ	0.800	11.00		9.					
30	СЦМ 5-3-251	СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПАВОС-220 10ШТ	4.800	1.42		7.					
31	СЦМ 5-3-302	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИ4ЕСКИЕ ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ/ГОСТ1182-77/ТИПА МО12-40 10ШТ	0.100	0.99		0.					
32	1507-5007 (К=1,082)	ЛАМПА ПЛ-64 ШТ	1.000	2.49		2.					
		ЦЕНА ЕД.: 2,3*1,082									
33	290319-4237 (К=1,072)	СКОВА СО 20/30 1000ШТ	0.300	16.40		5.					
		ЦЕНА ЕД.: 15,3*1,072									
		2 ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
34	8-472-7	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2 100М	3.000	64.20		193.	40.	5.	24.00	72.	
								1.	0.26	1.	
		3 ОТОПЛЕНИЕ									
35	8-612-2	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО	0.010	386.00		4.	1.	0.	248.00	2.	
								0.	3.64	0.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГРУПП ДО 6	100ШТ									
36	1517-02493 (ДОП.16) (К=1,076)	ЯЩИК ЯОУ 8504	ШТ	1.000	66.71		67.					
		ЦЕНА ЕД.: 62*1,076										
37	8-529-1	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВ-ЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕС-ТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	6.000	2.97		18.	7.	0. 0.	2.00 0.01	12. 0.	
38	1504-18093	ПОСТ КНОПОЧНЫЙ	ШТ	6.000	1.95	12.						
39	290319-4291 (К=1,072)	СЖИМ СЖ-2	1000ШТ	0.030	309.81		9.					
		ЦЕНА ЕД.: 289*1,072										
40	290319-4237 (К=1,072)	СКОБА СО 20/30	1000ШТ	0.100	16.40		2.					
		ЦЕНА ЕД.: 15,3*1,072										
41	8-591-5	ПЕРКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0.010	21.40		0.	0.	0. 0.	23.00 0.03	0. 0.	
42	СЦМ 5-4-37	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ ,ТИПА ПВ2-25М3В	ШТ	1.000	1.31		1.					

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ. ---- РУБ.		12.	1591.	118.	61. ------- 19.	-	230.	.00
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		12.						
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		12.						
МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			1195.					
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ. ---- РУБ.			396.	118.	61. ------- 19.	-	230.	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%		103.	-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	9.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	19.	-	-	-	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ. ---- РУБ.		12.	1694.	137.	61. ------- 19.	-	239.	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%		136.	-	-	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ. ---- РУБ.		12.	1830.	137.	61. ------- 19.	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	239.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	156.	-	-	-	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		1842.		-	-	-	-	

Составил Русских

Проверил Игнатьева

ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 35/10(6)КВ ПОСХЕМЕ 35-5АН С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 6,3МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ 35КВ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 3-7

МОНТАЖ КАБЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АЛБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 3.80 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 3.80 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1028. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.67 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИ-МОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУ-ДОВАНИЯ	МОНТАЖ-НЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУ-ДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8-141-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:3 100М	0.650	12.50		8.	4.	1.	10.00	7.	
								1.	1.15	1.	
2	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	17.550	48.00		842.	319.	223.	31.00	544.	
								71.	5.21	91.	
3	8-148-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ 100М	3.550	12.90		46.	26.	2.	13.00	46.	
								1.	0.22	1.	
4	8-148-3	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:6КГ 100М	1.300	20.30		26.	15.	2.	21.00	27.	
								1.	0.86	1.	
5	8-153-5	ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	90.000	3.55		320.	97.		2.00	180.	
6	8-153-6	ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2 ШТ	12.000	4.57		55.	15.		2.00	24.	
7	8-153-8	ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 240ММ2 ШТ	8.000	6.70		54.	13.		2.00	16.	
8	СЦМ 5-1-939	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0.065	1840.00		120.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10000В В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА,МАРКИ ААШВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х16 КМ									
9	СЦМ 5-1-1264(К=1,2)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х185 КМ ЦЕНА ЕД.: 3270*1,2	0.130	3924.00		510.					
10	СЦМ 5-1-1259(К=1,2)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х50 КМ ЦЕНА ЕД.: 1250*1,2	0.030	1500.00		45.					
11	СЦМ 5-1-1258(К=1,2)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х35 КМ ЦЕНА ЕД.: 993*1,2	0.035	1191.60		42.					
12	СЦМ 5-1-1254(К=1,2)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х6 КМ ЦЕНА ЕД.: 315*1,2	0.385	378.00		146.					
13	СЦМ 5-1-1253(К=1,2)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х4 КМ ЦЕНА ЕД.: 267*1,2	0.405	320.40		130.					
14	СЦМ 5-1-1203	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х50 КМ	0.190	915.00		174.					
15	СЦМ 5-1-1197	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 КМ	1.065	201.00		214.					
16	8-397-2	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ Т	0.552	123.00		68.	15.	22. 6.	49.00 14.71	27. 8.	
17	2405-11000	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ Л-400-2 ШТ	68.000	2.15		146.					

407-3-628 ... 91 (ал. 6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			2.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				1638.					
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1436.	510.	257.	-	987.	
		----						-------			
		РУБ.					-	82.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%			444.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	41.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	80.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			2.	3518.	590.	257.	-	1028.	
		----						-------			
		РУБ.					-	82.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			281.	-	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			2.	3799.	590.	257.	-	-	
		----						-------			
		РУБ.						82.			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1028.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	672.	-	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			3801.		-	-	-	-	

СОСТАВИЛ.....Руц—...../РУССКИХ /

ПРОВЕРИЛ.....Иг—...../ИГНАТЬЕВА /

407-3-628 .91 (ал. 6)

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(ДОП1)											
	(К=1,073)											
		ЦЕНА ЕД.: 2*1,073										
18	2405-1994	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ Л-200-2	ШТ	26.000	1.93		50.					
	(ДОП1)											
	(К=1,073)											
		ЦЕНА ЕД.: 1,8*1,073										
19	2405-1993	ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ Л-200-1	ШТ	2.000	1.21		2.					
	(ДОП1)											
	(К=1,073)											
		ЦЕНА ЕД.: 1,13*1,073										
20	8-147-8	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬ-		0.340	1.65		1.	0.	0.	2.00	1.	
		НЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	100ШТ						0.	0.15	0.	
21	2405-1978	КОНСОЛЬ К-450	ШТ	34.000	0.26		9.					
	(ДОП1)											
	(К=1,073)											
		ЦЕНА ЕД.: 0,24*1,073										
22	8-147-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬ-		0.340	27.80		9.	5.	1.	25.00	9.	
		НЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	100ШТ						0.	0.31	0.	
23	2405-11035	СТОЙКА КАБЕЛЬНАЯ С-400	ШТ	24.000	0.26		6.					
	(ДОП1)											
	(К=1,073)											
		ЦЕНА ЕД.: 0,24*1,073										
24	8-398-1	КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ		0.080	92.30		7.	1.	6.	19.00	2.	
		ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	100М						2.	28.51	2.	
25	2405-1227	КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ КП-0,15/0,4-2	ШТ	2.000	11.64		23.					
	(К=1,073)											
		ЦЕНА ЕД.: 10,85*1,073										
26	2405-1226	КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ КП-0,15/0,3-2	ШТ	2.000	10.73		21.					
	(К=1,073)											
		ЦЕНА ЕД.: 10*1,073										
27	2405-1593	НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ 35-10-8		0.006	57.00	0.						
			1000ШТ									
28	2405-1594	НАКОНЕЧНИК 5010-9	1000ШТ	0.004	69.00	0.						
29	2405-1599	НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ 150-12-16		0.012	134.00	2.						
			1000ШТ									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.	2.	3074.	510.	257.	—	987.	.00
	РУБ.			-	82.			
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.	2.						

407-3-628 91 (ал.6)

ИНВ.N3-8
578

АС-3М, ВЕРСИЯ 4.0 1
ЗАКАЗ N

ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯНАПРЯЖЕНИЯ 35/10(6)КВ ПО СХЕМЕ 35-5АН С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 6,3 МВА В СБОРНОМЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ 35 КВ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 3-8

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АЛЬБОМ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 2.48 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 2.43 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.05 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 38. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.02 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИ-МОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУ-ДОВАНИЯ	МОНТАЖ-НЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУ-ДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	(СКЦ984 ВЫПУСК1)-22019	УСТАНОВКА ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР11-3048-21У3 ШТ:	1.000	8.77		9.	4.	1.	6.00	6.	
								0.	0.36	0.	
2	(СКЦ9-84ВЫПУСК1)-22019	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3048-21У3, ВЕС 0.055 Т ШТ:	1.000	105.00	105.						0.05
3	1-220-1	ТОЧИЛЬНО ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3Л631 ШТ:	1.000	5.54		6.	5.	0.	9.00	9.	
								0.	0.05	0.	
4	1801-3-338 (ДОП.210)	ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 3Л631, ВЕС 0.042 Т ШТ:	1.000	550.00	550.						0.04
5	1-31-1	СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2Г125 ШТ:	1.000	16.10		16.	10.	6.	18.00	18.	
								2.	3.07	3.	
6	1801-2005	СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2Г125, ВЕС 0.780 Т ШТ:	1.000	1700.00	1700.						0.78
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			2355.	31.	19.	7.	-	36.	.87
		РУБ.					-	2.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			2355.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	.50%		12.						
	ИТОГО:	РУБ.			2367.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	15.30Р.		13.						

407-3-628 .91 (ал.6)

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.			2380.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		29.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	.70%		16.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			2425.						
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				31.	19.	7.	-	36.	
			РУБ.					-	2.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%			17.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	3.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			2425.	48.	22.	7.	-	38.	
			РУБ.					-	2.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			4.	-	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			2425.	52.	22.	7.	-	-	
			РУБ.						2.			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	38.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	24.	-	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			2477.		-	-	-	-	

СОСТАВИЛ.....Руч-...../РУССКИХ /

ПРОВЕРИЛ.....Иг-...../ИГНАТЬЕВА /

ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯНАПРЯЖЕНИЯ 35/10(6)КВ ПО СХЕМЕ 35-5АН С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 6,3В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ 35КВ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 3-9

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ГРУЗО-ПОДЬЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АЛЬБ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 3.79 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 3.56 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.23 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 191. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.13 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИ-МОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУ-ДОВАНИЯ	МОНТАЖ-НЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУ-ДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3-4-1	КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬ 1 Т, ПРОЛЕТ ДО 6 М ШТ	2.000	39.50		79.	68.	6.	57.00	114.	
								3.	1.72	3.	
2	1906-02-002	КРАН ПОДВЕСНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ Г/П 1Т, ВЕС 0.720 Т ШТ	2.000	965.00	1930.						1.44
3	3-1-1	КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ РУЧНОЙ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬ 0,5-1 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М ШТ	2.000	23.40		47.	38.	4.	31.70	63.	
								2.	1.37	3.	
4	1906-16002	ТАЛЬ РУЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ: Г/П 1Т, ВЕС 0.045 Т ШТ ЦЕНА ЕД.: 41+4,85.3	2.000	55.55	111.						0.09
5	1906-19027 (ДОП12)	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК ТЕМП, ВЕС 0.125 Т ШТ	1.000	610.00	610.						0.13
6	241829-09870(ДОП3)	ТЕЛЕЖКА ТПП-2,5 С ПОДЪЕМНОЙ ПЛАТФОРМОЙ, ВЕС 0.280 Т ШТ	1.000	800.00	800.						0.28
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			3451.	126.	106.	10.	-	183.	1.94
		РУБ.					-	5.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			3451.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	.50%		17.						
	ИТОГО:	РУБ.			3468.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	15.30Р.		30.						
	ИТОГО:	РУБ.			3498.						

407-3-628 . 91 (ал.6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ. 1.20%		42.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ. .70%		24.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		3564.						
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			126.	106.	10.	-	183.	
			----					---			
			РУБ.				-	5.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ. 80.00%			85.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч 0.092			-	-	-	-	8.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ. 0.18			-	15.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		3564.	211.	121.	10.	-	191.	
			----					---			
			РУБ.				-	5.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ. 8.00%			17.	-	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		3564.	228.	121.	10.	-	-	
			----					---			
			РУБ.					5.			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	191.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	126.	-	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		3792.		-	-	-	-	

СОСТАВИЛ.....Русских...../РУССКИХ /

ПРОВЕРИЛ.....Игнатьева...../ИГНАТЬЕВА /

407-3-628 .91 (ал.6)

ЗАКРЫТАЯ ПОДСТАНЦИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ 35/10(6) КВПО СХЕМЕ 35-5АН С ТРАНСФОРМАТОРАМИ 6,3 МВА В СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ СВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ 35 КВ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 3-10

МОНТАЖ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АЛЬБОМ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.24 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.16 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.08 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 52. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.03 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	СТОИ-МОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУ-ДОВАНИЯ	МОНТАЖ-НЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУ-ДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10-743-5	ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ ШТ	1.000	8.34		8.	8.		13.00	13.	
2	1602-03-0150 (ДОП.19)	ПРИБОР СИГНАЛИЗАТОР МАРК1, ВЕС 0.002 Т ШТ	1.000	150.00	150.						0.00
3	8-84-1	АППАРАТ (КНОПКА,КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ,ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ,СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА),КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ШТ	4.000	0.38		2.	1.	0.	1.00	4.	
4	1504-15-414	ДАТЧИК МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ДМК-П2 ШТ	4.000	0.55	2.						
5	1504-17160 (К=1,082)	КОРОБКА УК-2П ШТ ЦЕНА ЕД.: 1,5*1,082	8.000	1.62		13.					
6	8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0.010	377.00		4.	0.	0. 0.	61.00 1.82	1. 0.	
7	8-403-1	ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100М	2.000	11.50		23.	19.	0. 0.	16.00 0.01	32. 0.	
8	1509-8002 (К=1,116)	ПРОВОД НВМ-0,35 1000М ЦЕНА ЕД.: 7,2*1,116	0.050	8.04		0.					
9	1509-7029	ПРОВОД ТРП-0,5 1000М	0.150	10.71		2.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	8-3-2										
					0.45	0.11			0.	0.14	0.
10	23-113	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГ-		5.740	67.00	2.46	385.	22.	14.	6.96	40.
	23-12-5	ЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 2М В									
		СУХИХ ГРУНТАХ	М3		3.89	0.74			4.	0.95	5.
11	22-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ		2.200	3.63	0.08	8.	0.	0.	0.35	1.
	22-1-3	ТРУББТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ									
		МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 200ММ	М		0.21	0.02			0.	0.03	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				423.	26.	21.	-	59.
			РУБ.					-	7.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			70.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	6.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	13.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				493.	39.	21.	-	65.
			РУБ.					-	7.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			39.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				532.	39.	21.	-	-
			РУБ.						7.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	65.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	46.	-	-	-

СОСТАВИЛ.....Фаф...../САФРОНОВА /

ПРОВЕРИЛ.....Ми.....ИГНАТЬЕВА /

ВЕДОМОСТЬ

Потребности в производственных ресурсах к типовому проекту. Закрытая подстанция напряжением 35/I0(6) кВ по схеме 35-4Н в сборном железобетоне с воздушными вводами 35 кВ

Ресурсы		Количество
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
Затраты труда	чел.-ч	I0263 / 9466
Заработная плата	руб.	56I2
Строительные машины	руб.	232I
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		
Затраты труда	чел.-ч	686 / 650
Заработная плата	руб.	357
Строительные машины	руб.	I8
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
Затраты труда	чел.-ч	538I / 5I54
Заработная плата	руб.	3332
Строительные машины	руб.	I5II
Итого:		
Затраты труда	чел.-ч.	I6330 / I5270
Заработная плата	руб.	930I
Строительные машины	руб.	3850

Примечание: В числителе указана трудоемкость нормативная; в знаменателе построечная

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский
Составил инженер Р.Г.Сафронова
Проверил гл.специалист М.А.Игнатьева