ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

222-I-474.86

ШКОЛА НА I8 КЛАССОВ (689-704 УЧАЩИХСЯ) В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I/83

АЛЬБОМ УШ

СМЕТЫ

Часть 3

(стр. 253-336)

222-1-474.86 АА. VIII к.3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-11

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

к типовому проекту школы на 18 классов (689-704 учащихся) в конструкциях I.020-I (Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале) на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: ЭМ.СО

Сметная стоимость 10,06 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование 2,63 тыс.руб.
б) монтажных работ 7,43 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу 14,29 руб.
I м2 общей площади I,74 руб.
I м3 объема здания 0,50 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин / в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							
I.	Ц СКЦЗ-84 I39	Панель ВВУ-I-47	шт	I,00	I49,00	I49	- / I2	II	I / -
2.	Ц СКЦЗ-84 I20	Панель ВВУ-I-I3	шт	I,00	I97,00	I97	- / II	I0	I / -
3.	Ц СКЦЗ-84 I3I	Панель ВВУ-I-4I	шт	2,00	II2,00	224	- / 23	2I	2 / I
4.	СКЦЗ-84 2I26	Пункт ПРII-I060-2IУЗ	шт	2,00	I42,00	284	- / -	-	- / -
5.	Ц СКЦЗ-84 2I26	Монтаж	шт	2,00	I4,20	28	- / I7	I5	2 / I
6.	СКЦЗ-84	Пункт ПРII-7I24-2IУЗ	шт	I,00	443,00	443	-	-	-

2491									
						-			-
7.Ц СКЦЭ-84	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	22,60	23	-		12	1
2491						13			-
8. СКЦЭ-84	-ПУНКТ ПР11-3072-21У3	ШТ	1,00	150,00	150	-	-		-
2408						-			-
9.Ц СКЦЭ-84	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	18,70	19	-		7	1
2408						8			-
10. СКЦЭ-84	-ПУНКТ ПР11-3074-21У3	ШТ	1,00	184,00	184	-	-		-
2219						-			-
11.Ц СКЦЭ-84	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	17,80	18	-		10	1
2219						11			-
12. СКЦЭ-84	-ПУНКТ ПР11-3056-21У3	ШТ	1,00	114,00	114	-	-		-
2193						-			-
13.Ц СКЦЭ-84	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	10,20	10	-		5	1
2193						6			-
14. ТПЭП76	-ШКАФ ШУ-5104-03В2	ШТ	1,00	123,48	123	-	-		-
406						-			-
15.ЦТО ЖЕ	-ПОДГОТОВКА ШКАФА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	9,63	10	-		6	-
						6			-
16.Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	1,00	4,72	5	-		2	1
						3			-
17. ТПЭП76-	-ШКАФ ШУ5106-03В2Б	ШТ	2,00	165,62	331	-	-		-
416						-			-
18.ЦО ЖЕ	-ПОДГОТОВКА ШКАФА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	2,00	14,39	29	-		17	-
						17			-
19.Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	2,00	4,72	9	-		3	2
						5			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	ТПЭП76-408	-ШКАФ ШУ5104-03В2Н	ШТ	1,00	123,48	123	- - -	-	- - -
21.	ЦТО ЖЕ	-ПОДГОТОВКА ШКАФА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	9,63	10	- - 6	6	- - -
22.	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	1,00	4,72	5	- - 3	2	1 - -
23.	ТПЭП76-407	-ШКАФ ШУ-5104-03В2П	ШТ	1,00	118,58	119	- - -	-	- - -
24.	ЦТО ЖЕ	-ПОДГОТОВКА ШКАФА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	9,63	10	- - 6	6	- - -
25.	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	1,00	4,72	5	- - 3	2	1 - -
26.	РАСЧЕТ1	-СТА ИИП ВТОМ ТИЧ ИОГТТ ВКЛЮЧЕНИЯ ШУ8254-22А2	ШТ	1,00	547,00	547	- - -	-	- - -
27.	Ц РАСЧЕТ1	-МОНТАЖ СТАНЦИИ	ШТ	1,00	30,00	30	- - 16	15	1 - -
28.	ТПЭП76-397	-ШКАФ ШУ-5102-01В2Б	ШТ	1,00	74,38	74	- - -	-	- - -
29.	ЦТО ЖЕ	-ПОДГОТОВКА ШКАФА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	4,80	5	- - 3	3	- - -
30.	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	1,00	4,72	5	- - 3	2	1 - -
31.	1504-18119	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 230Х250Х81ММ=ПКУ15-19331-54У2,ПКУ15-19331-40У3ТУ 16-526.333-74.АА3614-77==	ШТ	1,00	10,40	10	- - -	-	- - -
32.	Ц8-529-7	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 9	ШТ	1,00	3,33	3	- - 2	2	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	Ц СКЦЭ-84 1219	-ЯЩИК ЯВЗ-31-1	ШТ	2,00	31,00	62	- 3	3	- -
34.	1504-4197	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ=ПМЕ-0520СТ 16.0.536.001-72==	ШТ	3,00	5,40	16	- -	-	- -
35.	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	3,00	3,40	10	- 4	4	- -
36.	Ц8-532-2	-ПУСКАТЕЛЬ РУЧНОЙ НА ТОК ДО 25А УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ	10,00	2,16	22	- 12	11	1 -
37.	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50.60ГЦ.220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ.КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3ТУ 16-526.216-78==	ШТ	4,00	1,95	8	- -	-	- -
38.	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	4,00	1,99	8	- 4	4	- -
39.	3608-2026	-ДИОД Д-226Г	ШТ	2,00	0,08	-	- -	-	- -
40.	Ц11-580-13	-ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/	ШТ	2,00	0,32	1	- 1	1	- -
41.	1504-1058 1504-1072 1504-1088	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 2.5 3.2 4 5 6 8 10 12.5 16 20 25=АЕ2033-10ТУ 16-522.064-75==	ШТ	1,00	10,10	10	- -	-	- -
42.	Ц8-525-3	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А	ШТ	1,00	3,66	4	- 2	2	- -
43.	1504-1060 1504-1073 1504-1089	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63=АЕ2043-10ТУ 16-522.064-75==	ШТ	1,00	15,10	15	- -	-	- -
44.	Ц8-525-3	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А	ШТ	1,00	3,66	4	- 2	2	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45.	1504-1009	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 =АП50-3МТУ3 АП50-3МУ3 АП50-3ТУ3 АП50-3У3ТУ 16-522.066-75==	ШТ	8,00	2,25	18	- / -	-	- / -
46.	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	ШТ	8,00	2,88	23	- / 8	8	- / -
47.	1701-8037	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ=СА4-И672М	ШТ	2,00	10,50	21	- / -	-	- / -
48.	Ц8-613-2	-СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ	100ШТ	0,02	66,20	1	- / 1	1	- / -
49.	1503-5001	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА=ТК-20-0,5-5-10/5У3ТУ16-517.442-80=	ШТ	6,00	2,00	12	- / -	-	- / -
50.	Ц8-53-1	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НАПРЯЖЕНИЕ КВ ДО 10	ШТ	6,00	1,52	9	- / 7	7	- / -
51.	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,15	49,80	7	- / 6	6	- / -
52.	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,19	20,80	4	- / 2	2	- / -
53.	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100ШТ	0,19	30,00	6	- / 4	4	- / -
54.	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	ШТ	11,00	0,83	9	- / 4	4	- / -
55.	Ц8-169-1	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100ШТ	3,40	5,69	19	- / 18	18	- / -
56.	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,87	54,00	47	- / 40	20	20 / 8
57.	Ц8-406-4	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 80ММ	100М	0,05	98,40	5	- / 4	2	2 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	2,04	29,90	61	- 45	33	12 3
59	Ц8-406-7	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 80ММ	100М	0,10	43,80	4	- 3	2	1 -
60	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	6,30	34,80	219	- 168	91	77 24
61	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	1,14	49,80	57	- 42	20	22 7
62	Ц8-417-3	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	3,06	59,50	182	- 116	56	60 19
63	Ц8-417-4	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ	100М	0,39	74,80	29	- 20	10	10 3
64	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	14,70	15,90	234	- 115	112	3 1
65	Ц8-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	2,66	20,60	55	- 25	24	1 -
66	Ц8-417-7	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	7,14	15,60	111	- 73	68	5 2
67	Ц8-417-8	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ	100М	0,91	19,80	18	- 12	11	1 -
68	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	21,19	4,88	103	- 99	50	49 15
69	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	2,96	6,02	18	- 18	9	9 3
70	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М	9,59	9,29	89	- 85	39	46 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71.	Ц8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	100М	4,45	12,30	55	- 53	25	28 8
72.	Ц8-409-5	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2	100М	1,17	14,00	16	- 17	7	10 3
73.	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	47,68	1,21	58	- 54	54	- -
74.	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	6,69	1,38	9	- 8	8	- -
75.	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М	21,67	2,53	55	- 52	52	- -
76.	Ц8-409-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	100М	10,05	2,88	29	- 27	27	- -
77.	Ц8-409-15	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2	100М	2,65	3,14	8	- 8	8	- -
78.	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	100М	1,25	92,30	115	- 104	15	89 28
79.	Ц8ПРИЛ1-50	-РЕВИЗИЯ ЭЛ ДВИГАТ ВЕСОМ ДО30КГ	ШТ	10,00	1,83	18	- 17	15	2 1
80.	Ц8ПРИЛ1-51	-ТО ЖЕ ВЕСОМ ДО100КГ	ШТ	3,00	2,77	8	- 7	7	- -
81.	Ц8ПРИЛ1-14-5	-СУШКА ЭЛ/ДВИГАТЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО50КГ	ШТ	10,00	5,43	54	- 50	50	- -
82.	Ц8ПРИЛ1-14-6	-СУШКА ЭЛ/ДВИГАТЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 200КГ	ШТ	3,00	6,30	19	- 18	18	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	6492	- 1532	1067	463 143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	2602			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	28			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	2630			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2659			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	460			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	322			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	143			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1067			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1210			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	923			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	280			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3862			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
83.	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	7,10	22,00	156	- -------- -	-	- -------- -
84.	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,26	29,50	8	- -------- -	-	- -------- -
85.	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,74	39,20	29	- -------- -	-	- -------- -
86.	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	1000М	1,19	63,20	75	- -------- -	-	- -------- -
87.	С152-170	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16	1000М	2,00	94,70	189	- -------- -	-	- -------- -
88.	С152-171	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ	1000М	1,41	138,00	195	- -------- -	-	- -------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25							
89	С152-172	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35	1000М	0,07	187,00	13	- / -	-	- / -
90	С152-173	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:50	1000М	0,18	254,00	46	- / -	-	- / -
91	С152-174	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:70	1000М	0,21	342,00	72	- / -	-	- / -
		ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ММ							
92	503-80124-11	--ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ	1000ПМ	2,10	347,20	729	- / -	-	- / -
93	503-80125-12	--ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ	1000ПМ	0,38	548,80	209	- / -	-	- / -
94	503-80126-12	--ТРУБЫ Д=40ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ	1000ПМ	1,02	784,00	800	- / -	-	- / -
95	503-80127-11	--ТРУБЫ Д=51ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП ЛЕГКИЙ	1000ПМ	0,06	952,00	57	- / -	-	- / -
96	503-80128-11	--ТРУБЫ Д=63ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП ЛЕГКИЙ	1000ПМ	0,07	1512,00	106	- / -	-	- / -
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ В ММ ГОСТ10704-76							
97	С113-129	-26Х1,8	М	300,00	0,20	60	- / -	-	- / -
98	С113-137	-60Х2	М	15,00	0,63	9	- / -	-	- / -
99	2405-1012	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К108ХУ3ТУ36-1684-78=	ШТ	11,00	1,89	21	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	2405-1262	-КОРОБ У-1079	ШТ	40,00	7,94	318	-	-	-
							-		-
101	2405-1262	-КОРОБ У-1050	ШТ	20,00	7,94	159	-	-	-
							-		-
102	С154-19	-ПУСКАТЕЛЬ РУЧНОЙ ТИПА ПНВ-34ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ	ШТ	10,00	3,30	33	-	-	-
							-		-
103	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	ШТ	15,00	0,24	4	-	-	-
							-		-
104	С154-157	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ/125А ВШ-П-20-1Р43-01-10-220	ШТ	15,00	0,18	3	-	-	-
							-		-
105	150401-54	-РОЗЕТКА 05.1.2-16	ШТ	17,00	0,23	4	-	-	-
							-		-
106	С154-163	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-Ц-20-01-10/220	ШТ	17,00	0,24	4	-	-	-
							-		-
107	150401-55	-РОЗЕТКА 05.1.2-01	ШТ	19,00	0,28	5	-	-	-
							-		-
108	С154-162	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-С-01-10/220У4	ШТ	2,00	0,16	1	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	3569	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3305			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	3304			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	264			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3569			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	10061	-	1067	465
							1532		143

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость оборудования			руб	2602			
		транспортные расходы			руб	28			
		всего, стоимость оборудования			руб	2630			
		стоимость монтажных работ			руб	5964			
		материалы			руб	460			
		эксплуатация машин			руб	322			
		заработная плата машинистов			руб	I43			
		основная заработная плата			руб	I067			
		всего заработная плата			руб	I2I0			
		стоимость материалов и конструкций			руб	3304			
		накладные расходы			руб	923			
		плановые накопления			руб	544			
		всего, стоимость монтажных работ			руб	743I			

Главный инженер проекта /Е.Столярова/

Начальник отдела смет и ПОС /М.Леонов/

Исходные данные:

Составил: ст.инженер /Н.Коблякова/

Проверил рук.группы /Н.Шереметова/

Перфорация:

Подготовил инженер /Т.Бубнова/

Проверил ст.инженер /Н.Дорохина/

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-12

к типовому проекту школы на I8 классов (689-704 учащихся) в конструкциях I.020-I (Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале) на монтаж связи и сигнализации

Основание: СС.СО

Сметная стоимость I2,67 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование 5,53 тыс.руб.
б) монтажных работ 7,I4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу I8,0 руб.
I место
I м2 общей площади 2,I9 руб.
I м3 объема здания 0,64 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин / в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Телефонизация							
		Раздел I. Оборудование и монтаж							
I.	6203-I3	Телефонный аппарат ТА-72М-АТС	шт	9,00	8,I0	73	- / -	-	- / -
2.	ЦI0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы: ЦВ или АТС	шт	9,00	0,37	3	- / 3	3	- / -
3.	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная	коробка	3,00	4,0I	I2	- / 7	5	2 / I
4.	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,02	377,00	8	- / I	I	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	100ШТ	0,09	16,70	2	- / -	-	- / -
6.	Ц10-967-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2	ШТ	2,00	6,71	13	- / 8	6	2 / 1
7.	Ц10-970-1	-КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	100ПАР	0,60	9,14	5	- / 5	5	- / -
8.	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1	КМ	0,11	137,00	15	- / 11	8	3 / 1
9.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	2,00	4,88	10	- / 9	5	4 / 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	184	- / 44	33	11 / 4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	73
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	7
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	81
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	68
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	23
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	7
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	4
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	33
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	37
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	27
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	8
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	103

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

10.	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	0,20	13,00	3	- / -	-	- / -
11.	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,11	202,00	22	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.2405-1462	-КРЫШКА КД1-103		ШТ	9,00	0,14	1	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	28	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	26			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	26			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	28			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	1		РУБ	212	-	33	11
							44		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	73			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	81			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	94			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	23			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	7			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	33			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	37			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	26			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	27			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	131			
		ОТДЕЛ 2. РАДИОФИКАЦИЯ							
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
13.1601-2209	-УСТАНОВКА ТРАНСЛЯЦИОННАЯ =ТУ-100БУ 4.2А22.032.014 ТУ==		КОМПЛ	1,00	377,00	377	-	-	-
							-		-
14.Ц10-395-9	-АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ,МАССА,КГ,ДО:100		ШТ	1,00	9,58	10	-	8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							8		-
15.	Ц10-383-5	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ, ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ	ШТ	2,00	0,78	2	-	2	-
							2		-
16.	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	1,00	2,73	3	-	2	-
							2		-
17.	Ц10-381-9	-ЩИТОК ВВОДНОЙ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ АППАРАТНОЙ ИЛИ СТУДИИ	ШТ	1,00	5,72	6	-	5	-
							5		-
18.	Ц10-396-1	-РАДИОУЗЕЛ ИЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ,МОЩНОСТЬ,ВТ,ДО:600	БЛОК	2,00	21,70	43	-	43	-
							43		-
19.	1601-2211	-УСИЛИТЕЛЬ =У-100У4.2822.002.003 ТУ==	КОМПЛ	1,00	140,00	140	-	-	-
							-		-
20.	Ц10-395-9	-АППАРАТУРА ЧАСТОТНАЯ,МАССА,КГ,ДО:100	ШТ	2,00	9,58	19	-	16	-
							16		-
21.	Ц10-383-5	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ, ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ	ШТ	2,00	0,78	2	-	2	-
							2		-
22.	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	1,00	2,73	3	-	2	-
							2		-
23.	1601-2344	-МАГНИТОФОН СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ,,ТЕМБР-2С,,=МС72.00.000 ТУ==	КОМПЛ	2,00	484,00	968	-	-	-
							-		-
24.	1601-413	-ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛЬ НОКТЮРН-201	ШТ	1,00	54,00	54	-	-	-
							-		-
25.	1601-2328	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ =МД-66АРЛ0.384.028 ТУ==	КОМПЛ	2,00	5,50	11	-	-	-
							-		-
26.	Ц10-383-5	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ, ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ	ШТ	2,00	0,78	2	-	2	-
							2		-
27.	084-2	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ МАЯК	ШТ	16,00	25,00	400	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	084-1	-ТО ЖЕ,НЕВСКИЙ	ШТ	16,00	5,00	80	-	-	-
29.	1601-2364	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=2К3-7ИЦ3.843.756 ТУ==	КОМПЛ	10,00	15,00	150	-	-	-
30.	1601-2361	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=15К3-1ИС3.843.034 ТУ==	КОМПЛ	6,00	18,00	108	-	-	-
31.	1601-2362	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=15К3-4Г23.843.012 ТУ==	КОМПЛ	6,00	30,00	180	-	-	-
32.	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЬЩЕНИИ	ШТ	22,00	2,73	60	-	51	-
33.	1601-2213	-РАДИОУЗЕЛ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ =РУШ-1-30ИЦ1.103.004-01==	КОМПЛ	1,00	1400,00	1400	-	-	-
34.	Ц10-378-1	-ПУЛЬТ РАДИОУЗЛА П59	ШТ	1,00	74,50	75	-	63	-
35.	Ц10-382-9	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	ШТ	1,00	4,53	5	-	2	-
36.	Ц10-115-4	-БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ П60	ШТ	1,00	31,80	32	-	30	-
37.	Ц10-116-4	-ПУЛЬТ СВЯЗИ АБОНЕНСКИЙ ПС-9	НОМ	20,00	0,89	18	-	17	-
38.	Ц10-397-7	-СИСТЕМА АКУСТИЧЕСКАЯ ЧАС-3	ШТ	25,00	2,73	68	-	58	-
39.	Ц10-397-4	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ	ШТ	1,00	0,67	1	-	-	-
40.	Е34-641	-РАДИОСТОЙКА РС1-1900	ШТ	1,00	32,46	32	-	8	-
41.	Ц10-972-18	-ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ	ВВОД	1,00	3,17	3	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	КОРОБКА	3,00	4,01	12	- 7	5	2 1
43.	Ц10-967-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2	ШТ	1,00	6,71	7	- 4	3	1 -
44.	Ц10-967-2	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:30Х2	ШТ	1,00	8,45	8	- 5	4	1 -
45.	Ц10-970-1	-КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	100ПАР	1,00	9,14	9	- 9	9	- -
46.	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	ШТ	54,00	0,36	19	- 18	18	- -
47.	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	39,00	2,42	94	- 87	87	- -
48.	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,04	377,00	15	- 1	1	- -
49.	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	100ШТ	0,18	16,70	3	- 1	1	- -
50.	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1	КМ	0,20	137,00	27	- 21	15	6 2
51.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	25,40	4,88	124	- 119	60	59 18
52.	Ц8-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ПВВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	6,90	16,50	114	- 91	56	35 11
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	5708	- 676	572	104 32

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ 3868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	387			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	50			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	4305			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	816			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	89			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	72			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	32			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	572			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	604			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	484			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	103			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1403			
		РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
53. 290220-1251		-ТРАНСФОРМАТОР ТАПВ-10Т	ШТ	1,00	3,83	4	-	-	-
54. 290220-1290		-РАДИОРОЗЕТКА РШР	ШТ	38,00	0,16	6	-	-	-
55. 2405-1462		-КРЫШКА К41-03	ШТ	18,00	0,14	3	-	-	-
56.	С154-161	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-01-10/220У4	ШТ	16,00	0,16	3	-	-	-
57.	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	0,63	13,00	8	-	-	-
58.	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2	1000М	2,30	22,90	53	-	-	-
59.	С152-491	-ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАНОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЖ ДИАМЕТРОМ 1,8ММ2	1000М	0,30	25,90	8	-	-	-
60.	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,06	202,00	12	-	-	-
61.	С151-2543	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20	1000М	0,05	330,00	17	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62.	С151-2544	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:30	1000М	0,01	455,00	5	-	-	-
63.	1509-7023	-КАБЕЛЬ РВШЭ-1	1000М	0,08	71,55	6	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	133	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	125			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	125			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	133			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	2		РУБ	5841	-	572	104
							676		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	3868			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	387			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	50			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	4305			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	941			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	89			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	72			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	32			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	572			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	604			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	125			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	484			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	111			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1536			
		ОТДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОФИКАЦИЯ							
		РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
64.	1703-1047	-ЭЛЕКТРОФИКАТОРЫ ПЕРВИЧНЫЕ ПФМ3-2БР-Р-240-01	ШТ	1,00	57,00	57	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
65.	Ц10-841-1	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ПЕРВИЧНЫЕ	КОМПЛ	1,00	2,94	3	-	3	-
							3		-
66.	Ц10-841-2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ВТОРИЧНЫЕ	ШТ	15,00	3,16	47	-	43	-
							43		-
67.	16022-500 94	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ КВ-24М	ШТ	1,00	44,00	44	-	-	-
							-		-
68.	Ц8-105-1	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,ДО:1КВТ	ШТ	1,00	16,00	16	-	14	-
							14		-
69.	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	11,00	2,42	27	-	24	-
							24		-
70.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,90	4,88	4	-	2	2
							4		1
71.	Ц8-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	2,10	16,50	35	-	17	19
							27		3
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	348	-	103	12
							115		4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	101
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	10
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	113
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	132
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	15
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	8
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	4
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	103
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	107
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	86
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	17
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	235

РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-	-	-
							-		-
72.C152-494		-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	1000М	0,30	15,10	5	-	-	-
							-		-
73.17032-105		-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВЧС-1№2-ПВ24Р-300-323К	ШТ	15,00	15,66	235	-	-	-
6							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	259	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	240			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	240			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	19			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	259			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	3		РУБ	607	-	103	12
							115		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	101			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	10			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	113			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	372			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	15			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	8			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	103			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	107			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	240			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	86			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	36			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	494			

ОТДЕЛ 4. ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 7. МОНТАЖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74.	Ц10-841-2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ВТОРИЧНЫЕ	ШТ	1,00	3,16	3	- 3	3	- -
75.	Ц10-744-5	-ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	11,00	1,18	13	- 11	11	- -
76.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,60	4,88	3	- 2	1	1 -
77.	Ц8-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ПНВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	1,42	16,50	23	- 18	11	7 2
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	7		РУБ	69	- 34	26	8 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	42
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	6
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	26
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	28
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	22
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	5
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	69

РАЗДЕЛ 8. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧЕТНЫЕ ЦЕННИКОМ

78.	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,20	49,20	10	- -	-	- -
79.	16022-5011-4	-ЗВОНОК= ЗВП=	ШТ	11,00	9,40	103	- -	-	- -
80.	17032-105 7	-ЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ЭВЧС-180-24-325К	ШТ	1,00	46,98	47	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	8		РУБ	173	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	160			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	160			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	173			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	4		РУБ	242	-	26	8
							34		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	202			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	7			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	26			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	28			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	160			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	22			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	18			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	242			
		ОТДЕЛ 5. ТЕЛЕВИДЕНИЕ							
		РАЗДЕЛ 9. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
		ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ УТТО-2 В КОМПЛЕКТЕ							
81.Ц10-605-2		-ЛИНЕЙКА УСИЛИТЕЛЬНАЯ		ШТ	2,00	2,26	5 -	3 -	
							3	-	
82.Ц10-605-2		-БЛОК ПИТАНИЯ		ШТ	1,00	2,26	2 -	1 -	
							1	-	
83.Ц10-605-2		-УСТРОЙСТВО СЛОЖЕНИЯ И ВЫРАВНИВАНИЯ СИГНАЛОВ		ШТ	1,00	2,26	2 -	1 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
84.	F34-283	-МАЧТА АНТЕННАЯ МЛТ-5/1	ШТ	1,00	17,99	18	-	3	-
							3		-
85.	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	ШТ	1,00	10,10	10	-	2	8
							10		3
86.	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО	ИЗМЕР.	1,00	12,20	12	-	12	-
							12		-
87.	Ц10-604-2	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ 4М ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ М:ДО 8,НА КРОВЛЕ БЕТОННОЙ, БЕЗ ОТТЯЖЕК, С РАНЕЕ ОБОРУДОВАННЫМИ ТРУБОСТОЙКАМИ	ШТ	1,00	11,10	11	-	5	6
							11		2
88.	Ц10-604-10	-КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИЗ ТРЕХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ТИПОВЫХ АНТЕННЫХ ОПОРАХ ДЛЯ СЛОЖНЫХ СИНФАЗНЫХ АНТЕНН	КОМПЛ	1,00	7,45	7	-	5	-
							5		-
89.	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	ШТ	10,00	0,58	6	-	5	-
							5		-
90.	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,04	377,00	15	-	1	-
							1		-
91.	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	100ШТ	0,21	16,70	4	-	1	-
							1		-
92.	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	ШТ	21,00	0,36	8	-	7	-
							7		-
93.	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ.ДО1	КМ	0,62	137,00	85	-	46	20
							66		6
94.	3609-10028	-РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ НЕПРОВОЛОЧНЫЙ =ВС-0,125	10ШТ	0,10	0,09	-	-	-	-
							-		-
95.	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	ШТ	1,00	0,38	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	286	- / 126	92	34 / 11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	186			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	42			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	23			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	11			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	92			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	103			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	79			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	21			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	286			
		РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
96.1601-2484		-АНТЕННА С МАЧТОЙ=АТГК27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ==	КОМПЛ	1,00	9,75	10	- / -	-	- / -
97.1601-2483		-АНТЕННА ДЛЯ 1-5 КАНАЛОВ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ=АТГК27-06-1673-75 ТУ==	КОМПЛ	1,00	4,98	5	- / -	-	- / -
98.1601-2395		-ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ТРАНЗИСТОРНОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ =УТТО-2А680.220.000 ТУ==	КОМПЛ	1,00	62,81	63	- / -	-	- / -
99.2405-1462		-КРЫШКА КД-1-03	ШТ	21,00	0,14	3	- / -	-	- / -
100.3606-2761		-РОЗЕТКА СР75-166Ф	ШТ	21,00	0,60	13	- / -	-	- / -
101.3606-2741		-ВИЛКА СР75-154Ф	ШТ	21,00	1,24	26	- / -	-	- / -
102.150401-92		-УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ УАР6.1.	ШТ	8,00	1,35	11	- / -	-	- / -
103.1601-2496		-КОРОБКА ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ=КФСТ-427-06-1668-75 ТУ==	КОМПЛ	1,00	0,47	1	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104.1601-2490		-КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ=КРТ-127-06-1669-76 ТУ==	КОМПЛ	1,00	0,36	1	-	-	-
							-		-
105.C151-2768		-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326.22-79,МАРКИ РК75-4-15	1000М	0,50	150,00	75	-	-	-
							-		-
106.C151-2772		-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326.26-79,МАРКИ РК75-9-12	1000М	0,12	342,00	41	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	268	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	249			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	246			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	19			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	268			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	5		РУБ	554	-	92	34
							126		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	435			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	42			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	23			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	11			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	92			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	103			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	246			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	79			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	40			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	554			

ОТДЕЛ 6. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 11. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107.	16022-3003 3	-СИГНАЛИЗАТОР =,,РУБИН-3,, РЮ2.390.212=	ШТ	1,00	305,00	305	-	-	-
108.	Ц10-742-2	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	1,00	10,40	10	-	9	-
109.	16022-3003 4	-СИГНАЛИЗАТОР =,,РУБИН-3,, РЮ2.390.213=	ШТ	1,00	153,00	153	-	-	-
110.	Ц10-742-2	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	1,00	10,40	10	-	9	-
111.	Ц10-742-2	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	1,00	10,40	10	-	9	-
112.	16022-301 42 ДОП15	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ФОТОН-1	ШТ	2,00	210,00	420	-	-	-
113.	Ц10-743-10	-УСТРОЙСТВО ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ:КОМПЛЕКТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ	КОМПЛ.	2,00	5,58	11	-	11	-
114.	Ц10-743-4	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫЕ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЕ,БЕСКОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ	ШТ	4,00	0,88	4	-	3	-
115.	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	431,00	0,97	418	-	379	-
116.	16022-5009 4	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ =КВ-24-М=	ШТ	1,00	44,00	44	-	-	-
117.	Ц8-105-1	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,ДО:1КВТ	ШТ	1,00	16,00	16	-	14	-
118.	6201-1012	-ЭЛЕМЕНТ 373	ШТ	24,00	0,15	4	-	-	-
119.	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	КОРОБКА	3,00	4,01	12	-	5	2
							7		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120.	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	95,00	2,42	230	- 211	211	- -
121.	Ц10-967-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2	ШТ	1,00	6,71	7	- 4	3	1 -
122.	Ц10-967-2	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:30Х2	ШТ	1,00	8,45	8	- 5	4	1 -
123.	Ц10-970-1	-КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	100ПАР	1,00	9,14	9	- 9	9	- -
124.	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1	КМ	0,11	137,00	15	- 11	8	3 1
125.	Ц10-744-1	-БЛОКИРОВКА ДВЕРЕЙ ПРОРОДОМ	100М	2,20	40,30	89	- 76	76	- -
126.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	9,65	4,88	47	- 46	23	23 7
127.	Ц8-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ПРВ АПРВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	22,05	16,50	364	- 292	178	114 36
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11			РУБ	3246	- 1095	951	144 45

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	926
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	91
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	13
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1030
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1260
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	154
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	99
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	45
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	951
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	996
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	794
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2216			
		РАЗДЕЛ 12. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
128	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,08	202,00	16	-	-	-
129	С151-2543	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20	1000М	0,03	330,00	10	-	-	-
130	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	3.15	13,00	41	-	-	-
131	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛИМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2.5	1000М	0.02	49,20	1	-	-	-
132	1509-ДОП5	-ПРОВОД МВ-0,2	1000М	0,22	8,93	2	-	-	-
133	1504-15418	-ДАТЧИК ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ДЭК-2ПТУ 25-09.008-79==	ШТ	4.00	0,22	1	-	-	-
134	16022-3003 5	-ПРИБОР ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ =,,СИГНАЛ-3М-1,,=	ШТ	2,00	18,39	37	-	-	-
135	1602-3014 0 ДОП14	-ДАТЧИК ИП105-2/1	ШТ	431,00	0,87	375	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 12			РУБ	521	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	483
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	481
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	38
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	6		РУБ	3767	- / 1095	951	144 / 45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	926			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	91			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1030			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1743			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	154			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	99			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	45			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	951			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	996			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	481			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	794			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	200			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2737			
		ОТДЕЛ 7. УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ							
		РАЗДЕЛ 13. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
136	Ц8-614-2	-ЩИТОК ЛАБОРАТОРНЫЙ ПЛОЩАДЬ ДО 0,5М2		ШТ	9,00	3,14	28	- / 22	22	- / -
137	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ		Т	0,02	377,00	8	- / 1	1	- / -
138	Ц10-975-10	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ,РАЗМЕР ММ Д01000Х800		ШТ	2,00	1,11	2	- / 2	2	- / -
139	Ц10-975-8	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ Д0200Х200		ШТ	10,00	0,48	5	- / 4	4	- / -
140	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		100М	4,00	34,80	139	- / 106	58	48 / 15
141	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ		100М	1,05	49,80	52	- / 39	19	20 / 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142.	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	9,00	15,90	143	- / 71	69	2 / 1
143.	Ц8-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	2,45	20,60	50	- / 23	22	1 / -
144.	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	100М	0,20	27,00	5	- / 1	1	- / -
145.	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	100М	0,80	51,80	41	- / 13	12	1 / -
146.	Ц8-471-4	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 16ММ	1СШТ	0,40	14,50	6	- / 1	1	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	13		РУБ	715	- / 283	211	72 / 22

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	479
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	195
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	50
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	22
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	211
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	233
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	182
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	54
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	715

РАЗДЕЛ 14. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
147.	Е1-960 Т4-367	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,14	89,40	13	- / 13	13	- / -
148.	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,12	46,00	6	- / 6	6	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	14		РУБ	20	- / 19	19	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	19			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	19			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	19			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	20			
		РАЗДЕЛ 15. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
149	150401-32	-ШКАФ СЛАБОТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ ШС-5-2К	ШТ	9,00	5,49	49	-	-	-
							-		-
150	2405-1944	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К656У2	ШТ	2,00	9,68	19	-	-	-
	ДОП12						-		-
151	503-80"24--	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО	1000ПМ	1,30	333,56	434	-	-	-
	11	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ					-		-
152	503-80124--	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО	1000ПМ	0,35	333,56	117	-	-	-
	11	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ					-		-
153	2405-1368	-КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ У-194МУХЛ	ШТ	25,00	0,04	1	-	-	-
							-		-
154	240501-50	-ГИЛЬЗА СРСС-1	ШТ	1,00	8,33	8	-	-	-
							-		-
155	240501-49	-ТО ЖЕ,ГСС-1	ШТ	1,00	11,14	11	-	-	-
							-		-
156	0156-82	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У996У3	ШТ	10,00	1,63	16	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 15			РУБ	708	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	655			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	655			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	53			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	708			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	7		РУБ	1443	-	230	72
							302		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1134			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	195			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	50			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	22			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	211			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	233			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	655			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	182			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	107			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1423			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	19			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	19			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	19			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	20			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	12666	-	2907	385
							2392		120
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	4968			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	495			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	66			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	5529			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4921			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	525			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	265			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	120			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1988			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	2108			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	1933			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1674			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	522			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	7117			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	19			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	19			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	19			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	20			

Главный инженер проекта /Е.Столярова/

Начальник отдела смет и ПОС /М.Леонов/

Исходные данные:

Составил инженер /Н.Треберт/

Проверил рук.группы /Н.Шереметова/

Перфорация:

Подготовил инженер /В.Жигалкина/

Проверил /Н.Дорохина/

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-13

К типовому проекту школы на I8 классов в конструкциях серии I.020-I/83 (Вариант с подвалом)
на приобретение мебели и инвентаря

Основание: ТХСО
листы: I-30

Сметная стоимость I35,26 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование I35,26 тыс.руб.
б) монтажных работ - тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место I92,I2 руб.
I м2 общая площади - руб.
I м3 объема здания - руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто нетто ед. изм.	Масса, тонны брутто нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	ССНЗ Сб.5.I т.I	I. Мебель	уч-ся	704	-	-	I0I,3	-	-	-	7I303,7	-	-	-
2	-"-	П. Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование	уч-ся	704	-	-	69,2	-	-	-	48692,7	-	-	-
3	-"-	Ш. Инвентарь	"	704	-	-	I3,2	-	-	-	9234,4	-	-	-
		в том числе:												
		а) жесткий хозяйственный	"	704	-	-	7	-	-	-	4893,2	-	-	-
		б) мелкий хозяйственный	"	704	-	-	I,8	-	-	-	I262,4	-	-	-
		в) хоз.принадлежности	"	704	-	-	0,8	-	-	-	525,2	-	-	-
		г) медицинский инструмент и оборудование	"	704	-	-	I,6	-	-	-	II32,8	-	-	-
		д) музыкальный	"	704	-	-	2	-	-	-	I420,8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	-"-	IУ. Противопожарный инвентарь	уч-ся	704	-	-	0,5	-	-	-	357,2	-	-	-
		Итого	руб		-	-	-	-	-	-	I29588	-	-	-
5	Т.Ч. п.9	Работы по сборке немонтируемого оборудования - I%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I296	-	-	-
		I29588 x 0,0I												
		Итого	руб								I30884	-	-	-
		Мебель, инвентарь подвала												
I	29-08-27 п.35	Доска меловая настенная 3000xI20xI500	"	2	-	-	62	-	-	-	I24	-	-	-
2	29-08-27 п.36	Стол ученический 2-х местный "0Р-0I-I97-в" I200x500x660	шт	2	-	-	62	-	-	-	I24	-	-	-
3	29-08-27 п.38	Стол ученический 2-х местный "0Р-0I-I97Р" I200x500x720	"	I0	-	-	42	-	-	-	420	-	-	-
4	-"- п.39	То же, "0Р-0I-I97Д" I200x500x780	"	2	-	-	45	-	-	-	90	-	-	-
5	56-0I-0I п.29	Стул ученический "0С-0I-I96В"	"	I2	-	-	7	-	-	-	84	-	-	-
6	56-0I-0I п.26	Стул ученический "0С-0I-I96Г"	шт	20	-	-	7,5	-	-	-	I50	-	-	-
7	56-0I-0I п.27	Стул ученический "0С-0I-I96Д"	шт	4	-	-	8	-	-	-	32	-	-	-
8	29-08-27 п.37	Стул полужесткий арт.200	шт	5	-	-	4	-	-	-	45	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	29-08-27 п.42	Стол преподавателя "ОР-05-I8"	шт	2	-	-	50	-	-	-	I00	-	-	-
I0	56-0I-0I п.275	Шкаф для учебно-наглядных пособий "ОХ-00-I0/4" II62х350хI840	шт	6	-	-	98	-	-	-	588	-	-	-
II	56-0I-0I п.326	Шкаф книжный арт.2400 I000х350хI800	шт	I	-	-	74	-	-	-	74	-	-	-
I2	29-02-20 п.3-2I3	Сейф № 3 450х650хI480	шт	5	-	-	42	-	-	-	2I0	-	-	-
I3	ГипроНИИ лист 58	Стол лабораторный физический "СЛ-5" I200х600х750	шт	2	-	-	300	-	-	-	600	-	-	-
I4	56-0I-0I п.I63	Стол письменный однотумбовый арт.I500 II00х600х730	шт	3	-	-	55	-	-	-	I65	-	-	-
I5	28-0I-80	Экран 2600хI900	шт	I	-	-	27	-	-	-	27	-	-	-
I6	Сб.I к 56-0I-0I п.50I	Подставка для кинопроектора ОН-I-645/2 590х620хI050	шт	I	-	-	27	-	-	-	27	-	-	-
I7	29-07-2I п.I-04	Стеллаж деревянный I500х500хI750	шт	5	-	-	56,I8	-	-	-	28I	-	-	-
I8	29-07-2I п.I-05	Стеллаж деревянный I000х500хI750	шт	I	-	-	40,I2	-	-	-	40	-	-	-
I9	56-0I-0I п.I78	Стул для актового зала "ОС-I4-I76" 4I0х495х875	шт	42	-	-	I9	-	-	-	798	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	40II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Начисление на оборудование - 8% 40IIx0,08	руб	-	-	-	-	-	-	-	32I	-	-	-
		Работы по сборке немонтируемого оборудования - I% 40IIx0,0I	руб	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	4372	-	-	-
		Всего	руб	I35256										
		Возврат от реализации тары - 0,75% I33599x0,0075	руб	I002										

Главный архитектор проекта А.Степанов

Начальник ОС и ПОС М.Леонов

Составила: ст.инженер Л.Юдович

Провеил: гл.специалист И.Колесников

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ШКОЛЫ НА 18КЛАССОВ(689-704У4АЩИХСЯ)В
КОНСТРУКЦИИ СЕРИИ 320-1783

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ВАРИАНТЫ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 169.524 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТДЕЛ 1. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ-20ГРАД							
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 1			РУБ	-	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 7. СТЕНЫ							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
1	Е7-564 43-8-1.8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	Ш1	253.00	7,14	1806	1529	663	866 256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Е7-567 43-9-1.8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	- 86,00	9,80 -	843 -	- 746	300 -	446 132
3.	Е7-570 43-10-1.8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	- 45,00	14,68 -	661 -	- 554	221 -	333 99
4	С608-942 Т4-1.6 ПРИМЕЧ ССЦ П197	-СТОИМОСТЬ ОДНОСЛОЙНЫХ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3ТОЛЩИНОЙ 350ММ ДЛИНОЙ ДО3М БЕЗ ПРОЕМОВ	М2	- 313,45	21,41 -	6711	- -	-	- -
5	С608-942 ТО ЖЕ ССЦ П199	- ТО ЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ3М БЕЗ ПРОЕМОВ	М2	- 1392,38	22,40 -	31189	- -	-	- -
6.	ССЦ ТОМ1 ТАБ.А СТР130	-ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОЛУСУХОЙ ТИПА ИРИСКА	М2	- 1705,83	0,56 -	955	- -	-	- -
7.	С111-132	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10ММ	М2	- 1705,83	3,29 -	5612	- -	-	- -
8.	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	- 1,29	362,00 -	467 -	- 129	119 -	10 3
		ДОБАВляется							
9	Е7-564 43-8-1.8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	255,00	7,14	1821	- 1541	668	873 258
10	Е7-567 43-9-1.8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	101,00	9,80	990	- 876	352	524 155
11.	Е7-570 43-10-1.8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	30,00	14,68	440	- 370	148	222 66
12.	С608-941 Т4-1.6 ПРИМЕЧ	-СТОИМОСТЬ ОДНОСЛОЙНЫХ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3ТОЛЩИНОЙ 30СМ ДЛИНОЙ ДО3М БЕЗ ПРОЕМОВ	М2	309,45	20,15	6235	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ССЦ П197								
		ЦЕНА:(18 45+5,04.0,35+0,8.0,3+0,25-0,45).1 02							
13.	С608-941 ТОЖЕ ССЦ П199	- ТО ЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М БЕЗ ПРОЕМОВ	М2	1365,53	123,07	168056	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:(18 45+6,2.0,35+0,8.0,3+0,25-0,45).1,02							
14.	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ.А СТР130	-ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ТИПА ИРИСКА	М2	1674,98	0,56	938	- / -	-	- / -
15.	С111-132	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10ММ	М2	1674,98	3,29	5511	- / -	-	- / -
16.	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	1,17	362,00	424	- / 118	108	10 / 3
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	171329	- / 53	27 / -	26 / 8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	136171			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	- 47			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	- 18			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	- 8			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	- 27			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	- 35			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	136273			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	22468			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	12690			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	171329			
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
17	ССЦ-1 П3-147	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ	М3	- 368,80	16,00 -	5901	- / -	-	- / -
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	СП-1 П3-147	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ	М3	276.60	16,00	4426	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ -	1857	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	1475			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ -	1475			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ -	244			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ -	138			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	1857			
		РАЗДЕЛ 3 ОКНА							
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
19	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2 -	51,90	4,47 -	232	- -	77	17
						-	94	-	5
20.	Е10-75 13-4	-ТО ЖЕ СВЫШЕ 2М2	М2 -	692.59	3,25 -	2251	- -	796	187
						-	983	-	55
21	С122-61 ПР-РТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА МАРКИ ОР21-27Г	М2 -	44.16	18,44 -	814	-	-	-
		ЦЕНА:18,2+2,34.0.1.1,02							
22	С122-64 ТОЖЕ	-ОР18-27В,ОР18-27ГД	М2 -	476.72	21,18 -	10097	-	-	-
		ЦЕНА:20.8+3.68.0.1.1.02							
23	С122-61 ТОЖЕ	-ОР18-27Г	М2 -	4 72	18,45 -	87	-	-	-
		ЦЕНА:18,2+2,43.0.1.1,02							
24	С122-61 ТОЖЕ	-ОР18-24Г	М2 -	145,95	18,43 -	2690	-	-	-
		ЦЕНА:18,2+2,23.0.1.1,02							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	С122-63 ТОЖЕ	-ОР18-18б,ОР18-18г	М2	18,72	22,75	426	- - -	-	- - -
		ЦЕНА:22.4+3,43.0.1.1,02							
26.	С122-56 ТОЖЕ	-ОР18-13,5в	М2	2,32	22,36	52	- - -	-	- - -
		ЦЕНА:22+3,49.0,1.1,02							
27.	С122-51 ТОЖЕ	-ОР18-9г	М2	9,18	20,63	189	- - -	-	- - -
		ЦЕНА:20 3+3,28.0,1 1,02							
28	С122-54 ТОЖЕ	-ОР18-9в	М2	12,24	25,73	315	- - -	-	- - -
		ЦЕНА:25,3+4,23.0,1 1,02							
29	С122-17 ТОЖЕ	-ОР9-9	М2	6,00	22,81	137	- - -	-	- - -
		ЦЕНА:22,4+4,01.0,1 1,02							
30	С122-51 ТОЖЕ	-ОР12-13.5в	М2	24.48	20,62	505	- - -	-	- - -
		ЦЕНА:20,3+3,17.0 1.1,02							
31	Е10-115 22-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	9,66	3,38	33 -	- - 17	14 -	3 1
32.	С122-21[illegible] ПР-НЕ 07-27-0[illegible]	-СТОИМОСТЬ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ БР28-12,БР28-12п	М2	9,66	26,23	253	- - -	-	- - -
		ЦЕНА:25.9+3.22.0,1.1,02							
33.	Е15-7[illegible] 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	7,44	229,00	1705 -	- - 186	175 -	11 3
34.	Е15-720	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ	100М2	0,10	234,00	23	- -	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	201-4-33	ПОЛОТЕН ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ				-	4		-
35.	С111-417-1	-СКОБЯНЫЕ ДЗАЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ	КОМПЛ	- 9,00	3,00	- 27	-	-	-
36.	С111-420-1	-ТО ЖЕ ДВУХСТВОРНЫХ ШИРИНОЙ ДО2.1М	КОМПЛ	- 6.00	5,93	- 36	-	-	-
37.	С111-421-1	-ТОЖЕ ШИРИНОЙ ДО2.7М	КОМПЛ	- 52,00	6,68	- 347	-	-	-
38	С111-419-1	-ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ ДО2.1М БЕЗ ФРАМУГ	КОМПЛ	- 93.00	5,57	- 518	-	-	-
39.	С111-4 5-1	-ТО ЖЕ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО1,2МБЕЗ ФРАМУГ	КОМПЛ	- 24,00	1,78	- 43	-	-	-
40.	С111-416-1	-ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ ДО2.1М	КОМПЛ	- 6,00	2,63	- 16	-	-	-
41	С111-441	-ТО ЖЕ ДЛЯ БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ	КОМПЛ	- 3.00	2,31	- 7	-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
42.	Е10-72 13-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	51,90	3,01	156	- 64	48	16 5
43.	Е10-73 13-2	-ТО ЖЕ СВЫШЕ 2М2	М2	692,59	2,18	1510	- 658	492	166 48
44.	С122-47 пр-ит 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ СОСПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗАГРАЗА МАРКИ ОС18-27Б,ОС18-27ВЛ	М2	476,82	15,09	7195	-	-	-
		ЦЕНА:14,9+1,88.0,1 1,02							
45	С122-42 ТОЖЕ	-ОС18-24Г	М2	145,95	13,89	2027	-	-	-
		ЦЕНА:14,9+1,88.0,1 1,02							
46.	С122-34 ТОЖЕ	-ОС18-9В	М2	12.24	20,22	247	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		ЦЕНА 19,9+3,14.0,1 1,02							
47	С122-2 ТОЖЕ	-0С9-9	М2	6,00	17,60	106	- -------- -	-	- -------- -
		ЦЕНА:22,4+4,01.1,02.0,1							
48.	С122-45 ТОЖЕ	-0С18-18Б.0С18-18ВА	М2	18,72	17,97	336	- -------- -	-	- -------- -
		ЦЕНА.17,7+2,62.1.02.0,1							
49	С122-43 ТОЖЕ	-0С18-27Г	М2	4,72	13,18	62	- -------- -	-	- -------- -
		ЦЕНА:13+1,75 1,02.0,1							
50.	С122-36 ТОЖЕ	-0С18-13 5Б	М2	2,32	17,87	41	- -------- -	-	- -------- -
		ЦЕНА·17,6+2,62.0,1.1,02							
51.	С122-31 ТОЖЕ	-0С18-9Г	М2	9,18	15,54	143	- -------- -	-	- -------- -
		ЦЕНА·15,3+2,38.0,1.1,02							
52.	С122-3' ТОЖЕ	-0С12-13,5Б	М2	24,48	15,53	380	- -------- -	-	- -------- -
		ЦЕНА:15,3-2,21.0,1.1,02							
53.	С122-43 ТОЖЕ	-0С21-27Г	М2	44,16	13,17	582	- -------- -	-	- -------- -
		ЦЕНА 13,0+1,64,0,1.1,02							
54	Е10-113 22-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ СПАРЕННЫМИ.ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	9,66	2,04	20	- -------- 10	7	3 -------- 1
55	С122-209 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗАВРАЗА МАРКИ БС28-12,БС28-12П/Л	М2	9,66	21,09	204	- -------- -	-	- -------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА:20,8+2,81.0.1.1,02							
56	Е15-707 201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	7.44	242,00	1802	- 199	188	11 3
57	Е15-725 201-5	-ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОТЕЙ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0.10	160,00	15	- 2	2	- -
58	С111-432	-СКОБЯНЫЕ ПЛЕТЕНИЯ ДЛЯ ОКОН ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО1,2М	КОМПЛ	24,00	0,86	21	- -	-	- -
59	С111-433	-ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ ДО2,1М	КОМПЛ	6.00	1,29	8	- -	-	- -
60	С111-434	-ТО ЖЕ С ФРАМУГАМИ	КОМП	9 00	2,09	19	- -	-	- -
61	С11-436	-ТО ЖЕ ДВУХСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО2,1М		44.00	-	-	- -	-	- -
62	С111-437	-ТО ЖЕ С ФРАМУГАМИ ШИРИНОЙ ДО2,1М	КОМПЛ	6.00	3,38	20	- -	-	- -
63	С111-438	-ТО ЖЕ ШИРИНОЙ ДО2,7М	КОМПЛ	101,00	3,81	385	- -	-	- -
64	С111-442	-ТО ЖЕ ДЛЯ БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ	КОМПЛ	3,00	3,54	11	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	6935	- -	329	22 7

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ -	5513
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ -	385
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ -	15
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ -	7
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ -	329
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ -	336
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ -	4772
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ -	908
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ -	514

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	- 6935			
	ОТДЕЛ 2. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ-40ГРАД								
	ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 2				РУБ	-	-	-	-
							-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	ВСЕГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:				РУБ	162537	- -	356	48
						-	404	-	15
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	129183			
	МАТЕРИАЛЫ -				РУБ	- 432			
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -				РУБ	- 33			
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -				РУБ	- 15			
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ	- 356			
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ	- 371			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ	130026			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	21316			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	12038			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	162537			
	I НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
	РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
	ИСКЛЮЧАЮТСЯ								
65 Е7-564 43-8-1 8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	-	253,00	7,14	- 1806	- -	663	866
						-	1529	-	256
66. Е7-567 43-9-1.8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	-	86,00	9,80	- 843	- -	300	446
						-	746	-	132
67. Е7-570 43-10-1 8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	-	45,00	14,68	- 661	- -	221	333
						-	554	-	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	С608-942 Т4-1.6 ПРИМЕЧ ССЦ П197	-СТОИМОСТЬ ОДНОСЛОЙНЫХКЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3ТОЛЩ350ММ ДЛИНОЙ ДО3М БЕЗ ПРОЕМОВ	М2	-	313,45	21,41 -	6711	- ------- -	- ------- -
69	С608-942 ТОЖЕ ССЦ П199	- ТО ЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ3М БЕЗ ПРОЕМОВ	М2	-	1392,38	22,40 -	31189	- ------- -	- ------- -
70	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ.А СТР130	-ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ТИПА ИРИСКА	М2	-	1705,83	0,56 -	955	- ------- -	- ------- -
71	С411-132	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15ММ	М2	-	1705,83	3,29 -	5612	- ------- -	- ------- -
72	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	Т	-	1 29	362,00 -	467	- - ------- - 129	119 10 ------- - 3
73	Е7-564 43-8-1 8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ		271,00	7,14	1935	- ------- 1637	710 927 ------- 274
74	Е7-567 43-9-1.8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ		101,00	9,80	990	- ------- 876	352 524 ------- 155
75	Е7-570 43-10-1 8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ		30,00	14,68	440	- ------- 370	148 222 ------- 66
76	С608-91027 Т4-1.6 ПРИМЕЧ ССЦ П197	-СТОИМОСТЬ ТРЕХСЛОЙНЫХ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1300КГ/М3ТОЛЩ35СМ ДЛИНОЙ ДО3М С УТЕПЛИТЕЛЕМ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА БЕЗ ПРОЕМОВ	М2		267,28	34,16	9130	- ------- -	- - ------- -
		ЦЕНА:(32.20+5,04.0.34+0,8.0,35-0,25-0,45).1,02							
77	С608-91027 Т4-1.6 ПРИМЕЧ ССЦ	- ТО ЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ3М БЕЗ ПРОЕМОВ	М2		1420,65	35,08	49836	- ------- -	- - ------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П199								
		ЦЕНА·32,20+6.2.0,34+0,8.0,35+0,25-0,45).1,02							
78	ССЦ ТОМ1 ТАБ1,А СТР130	-ОБЛИЦОВКА ТАРЦЕЛЬЮ НАРУЖНЫХ СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ТИПА ИРИСКА	М2	1687,93	0,56	945	- / -	-	- / -
79.	С111-132	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10ММ	М2	1687,93	3,29	5553	- / -	-	- / -
80	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	1,27	362,00	460	- / 127	117	10 / 3
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	26478	- / 52	24	28 / 8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	21045			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	- 3			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	20			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	8			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	24			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	32			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	20997			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3472			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1961			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	26478			
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
81.	ССЦ-1 П3-147	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ	М3	- 368,80	16,00	- 5901	- / -	-	- / -
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
82.	ССЦ-1 П3-147	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ	М3	461,00	16,00	7376	- / -	-	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	1855	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1475			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	1475			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	243			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	137			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1855			
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
83. С122-61 ПР-РТ 07-27-01		-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА РАЗ МАРКИ ОР21-27Г	М2	- 44,16	18,44 -	814	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:18.2+2,34.0,1.1,02							
84. С122-61 ТОЖЕ		-ОР18-27Б.ОР18-27ВС	М2	- 476,72	21,18 -	10097	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:20,8+3,68.0,1.1,02							
85. С122-61 ТОЖЕ		-ОР18-27Г	М2	- 4,72	18,45 -	87	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:18,2+2,43,0,1 1,02							
86 С122-61 ТОЖЕ		-ОР18-24Г	М2	- 145,95	18,43 -	2690	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:18,2+2,23.0,1.1,02							
87 С125-63 ТОЖЕ		-ОР18-18Б.ОР18-18Д	М2	- 18,72	22,75 -	426	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:22,4+3,42.0.1 1,02							
88 С122-56 ТОЖЕ		-ОР18-13,5В	М2	- 2,32	22,36 -	52	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:22+3,49.0,1.1,02							
89. С122-51 ТОЖЕ		-ОР18-9Г	М2	- 9,18	20,63 -	189	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА:20.3+3,28.0.1.1,02							
90.	С122-54 ТОЖЕ	-ОР18-9В	М2	- 12.24	25,73	- 315	- ------- -	-	- ------- -
		ЦЕНА:25.3+4,23.0.1.1,02							
91	С122-17 ТОЖЕ	-ОР9-9	М2	- 6,00	22,81	- 137	- ------- -	-	- ------- -
		ЦЕНА:22,4+4,01.0.1.1,02							
92	С122-51 ТОЖЕ	-ОР12-13.5В	М2	- 24,48	20,62	- 505	- ------- -	-	- ------- -
		ЦЕНА:20.3+3,17.0.1.1.02							
93	Е10-115 22-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	- 9,66	3,38	- 33 -	- ------- 17	14 ------- -	3 ------- 1
94	С122-211 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ БР28-12,БР28-12Л	М2	- 9 66	26,28	- 254	- ------- -	-	- ------- -
		ЦЕНА:25,9+3,72.0,1 1,02							
95	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	- 7,44	229,00	- 1705 -	- ------- 186	175 ------- -	11 ------- 3
96	Е15-720 201-4-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100М2	- 0,10	234,00	- 23 -	- ------- 4	4 ------- -	
		ДОБАВляется							
97	С122-108 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ С ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2РАЗ МАРКИ ОРС18-27В,ОРС18-27ВЛ	М2	476,72	22,07	10521	- ------- -	-	- ------- -
		ЦЕНА:21.7+3,62.0.1.1,02							
98.	С122-102 ТОЖЕ	-ОРС18-24С	М2	145,95	20,53	2996	- ------- -	-	- ------- -
		ЦЕНА:20,2+3,22.0.1 1,02							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	С122-91 ТОЖЕ	-ОРС18-28	М2	12,24	32,62	399	- ------- -	-	- ------- -
		ЦЕНА:32,1+5,1,0,1,1,02							
100	С122-69 ТОЖЕ	-ОРС9-9	М2	6,00	32,20	193	- ------- -	-	- ------- -
		ЦЕНА:31,7+4,9,0,1,1,02							
101	С122-105 ТОЖЕ	-ОРС18-189,ОРС18-189А	М2	18,72	27,16	508	- ------- -	-	- ------- -
		ЦЕНА:26,7+4,48,0,1,1,02							
102	С122-103 ТОЖЕ	-ОРС18-27-	М2	4,72	18,90	89	- ------- -	-	- ------- -
		ЦЕНА:18,6+2,98,0,1 1,02							
103	С122-92 ТОЖЕ	-ОРС18-13,59	М2	2,32	27,33	63	- ------- -	-	- ------- -
		ЦЕНА:26 9+4,22,0,1,1,02							
104	С122-8 ТОЖЕ	-ОРС12-13,59	М2	24,48	32,82	803	- ------- -	-	- ------- -
		ЦЕНА:32,3+5,14,0,1 1,02							
105	С122-103 ТОЖЕ	-ОРС21-27-	М2	44,16	19,12	844	- ------- -	-	- ------- -
		ЦЕНА:18,6+5,1 0,1,1,02							
106	Е15-709 201-2-36	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТРОЙНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	7,44	366,00	2725	- ------- 317	300	17 ------- 5
107	Е15-727 201-5-37	-ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ ДЕРЕВЯЧНЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,10	210,00	20	- ------- 2	2	- ------- -
108	Е10-115 22-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ	М2	9,66	3,38	33	- ------- 17	14	3 ------- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3М2							
109.	С122-215 ПР-НТ С7-77-07	-СТОИМОСТЬ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ БРС28-12.БРС28-120	М2	9.66	29,13	281	- -------- -	-	- -------- -
		ЦЕНА 28.7+4,25.0.1 1,02							
110	С122-64 ТОЖЕ	-ОР18-27В.ОР18-27ВА	М2	- 476.72	21,18	- 10097	- -------- -	-	- -------- -
		ЦЕНА:20,8+3,68.0.1.1,02							
111	С122-61 ТОЖЕ	-ОР18-27	М2	- 4.72	18,45	- 87	- -------- -	-	- -------- -
112.	С122-61 ТОЖЕ	-ОР18-27	М2	- 4.72	18,45	- 87	- -------- -	-	- -------- -
		ЦЕНА:18.2+2,43.0.1.1,02							
113.	С122-61 ТОЖЕ	-ОР18-24	М2	- 145.95	18,43	- 2690	- -------- -	-	- -------- -
		ЦЕНА:18,2+2,23.0.1 1,02							
114	С122-63 ТОЖЕ	-ОР18 18В ОР18-18А	М2	- 18,72	22,75	- 426	- -------- -	-	- -------- -
		ЦЕНА:22.4+3,42.0.1 1,02							
115	С122-56 ТОЖЕ	-ОР18-13,5В	М2	- 2.32	22,36	- 52	- -------- -	-	- -------- -
		ЦЕНА:22+3,49.0,1.1,02							
116	С122-5 ТОЖЕ	-ОР18 9Г	М2	- 9,18	20,63	- 189	- -------- -	-	- -------- -
		ЦЕНА:20,3+3,28.0,1.1,02							
117	С122-54 ТОЖЕ	-ОР18-9В	М2	- 12.24	25,73	- 315	- -------- -	-	- -------- -
		ЦЕНА:25 3+4.23.0,1.1,02							
118	С122-17	-ОР9-9	М2	- 6.00	22,81	- 137	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТОЖЕ						-------- -		-------- -
		ЦЕНА:22.4+4,01.0.1 1,02							
119.	С122-51 ТОЖЕ	-СР12-13.5в	М2	- 24.48	20,62 -	505	- -------- -	-	- -------- -
		ЦЕНА:29.3+3,17.0.1.1,02							
120.	С122-211 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ БР28-12.-БР28-12Л	М2	- 9.66	26,23 -	253	- -------- -	-	- -------- -
		ЦЕНА:25,9+3,22.0.1 1,02							
121.	Е15 201 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	- 7.44	229,00 -	1705 -	- -------- 186	175 -	11 -------- 3
122.	Е15-720 201-4-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ДВОЙНЫХ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ К ОДНУ СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100М2	- 0.10	234,00 -	23 -	- -------- 4	4 -	- -------- -
		ОСКАВДРЕТСЯ							
123.	С122-103 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ С ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗАПРАВ.МАРКИ ОРСП18-27В ОРСП18-27ВЛ	М2	476.72	22,07	10521	- -------- -	-	- -------- -
		ЦЕНА:21.7+3,62.0.1 1.02							
124.	С122-102 ТОЖЕ	-ОРСП18-24Г	М2	145.95	20,53	2996	- -------- -	-	- -------- -
		ЦЕНА:20,2+3,22.0.1 1.02							
125.	С122-91 ТОЖЕ	-ОРСП18-9Г	М2	12,24	32,62	399	- -------- -	-	- -------- -
		ЦЕНА:32,1+5,1.0,1.1,02							
126.	С122-69 ТОЖЕ	-ОРСП9-9	М2	6.00	32,20	193	- -------- -	-	- -------- -
		ЦЕНА:31,7+4,9.0,1.1,02							
127.	С122-105 ТОЖЕ	-ОРСП18-18В.ОРСП18-18ВЛ	М2	18,72	27,16	508	- --------	-	- --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		ЦЕНА:26,7+4,48,0,1,1,02							
128	С122-103 ТОЖЕ	-ОРСП18-27Г	М2	4,72	18,90	89	- ------- -	-	- ------- -
		ЦЕНА:18,6+2,98,0,1,1,02							
129.	С122-92 ТОЖЕ	-ОРСП18-13,5Б	М2	2,32	27,33	63	- ------- -	-	- ------- -
		ЦЕНА:26,9+4,22,0,1,1,02							
130.	С122-81 ТОЖЕ	-ОРСП12-13,5Б	М2	24,48	32,82	803	- ------- -	-	- ------- -
		ЦЕНА:32,3+5,14,0,1,1,02							
131	С122-103 ТОЖЕ	-ОРСП21-27Г	М2	44,16	19,12	844	- ------- -	-	- ------- -
		ЦЕНА:18,6+5,1,0,1,1,02							
132	С122-215 ПР-ИТ 07-27-С1	-СТОИМОСТЬ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ БРСП28-12	М2	9,66	29,13	281	- ------- -	-	- ------- -
		ЦЕНА:28,7+4,25,0,1,1,02							
133	Е15-709 201-2-36	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОН СТЕКЛОПАКЕТАМИ	100М2	7,44	42,60	317	- ------- 317	300	17 ------- 5
134	Е15-728 201-5-33, 37	-ТО ЖЕ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ	100М2	0,10	67,90	7	- ------- 6	6	- ------- -
135.	С111-599	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПАКЕТОВ	М2	754,15	9,87	7443	- ------- -	-	- ------- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	12639	- ------- 262	250	12 ------- 4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 10046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	648			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	8			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	250			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	254			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	10433			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1658			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	935			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	12639			
		ОТДЕЛ 3. ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ							
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
136	Е7-630 46-3-1.8	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	- 498.00	3,92 -	1952 -	- - 1021	538 -	483 139
137	Е7-633 46-4-1.8	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	- 58.00	4,52 -	262 -	- - 146	77 -	69 20
138	Е7-636 46-5-1.8	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	- 22.00	6,04 -	133 -	- - 72	38 -	34 10
139.	Е7-636 46-5-1.8	-ТО ЖЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 15М2	ШТ	- 32.00	6,04 -	193 -	- - 106	55 -	51 15
140	ССЦ П3-191	-ГИПСОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПЛОЩАДЬЮ ДО6М2ВЫСОТОЙ ДО3М ТОЛЩИНОЙ 80ММ	М2	- 251.96	4,34 -	1094	- -	-	- -
141.	ССЦ П3-192	-ТО ЖЕ ТИПА ГЦ	М2	- 36.72	4,44 -	163	- -	-	- -
142.	ССЦ П3-179	-ГИПСОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ6М2 ВЫСОТОЙ ДО3М	М2	- 249,61	4,24 -	1058	- -	-	- -
143.	ССЦ П3-183	-ТО ЖЕ ТИПА ГЦ	М2	- 61,61	4,45 -	274	- -	-	- -
144.	ССЦ	-ГИПСОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПЛОЩАДЬЮ	М2	- 825.10	4,70 -	3878	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П3-207	БОЛЕЕ6М2ВЫСОТОЙ 3М И БОЛЕЕ ТОЛЩИНОЙ 80ММ					-------- -		-------- -
145	ССЦ П3-215	-ТО ЖЕ ТИПА ГЦ	М2	- 29.69	4,95 -	147	- -------- -	-	- -------- -
146.	ССЦ П3-223	-ГИПСОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПЛОЩАДЬЮ 6М2И МЕНЕЕ ВЫСОТОЙ 3М И БОЛЕЕ ТОЛЩИНОЙ 80ММ	М2	- 459.86	4,84 -	2226	- -------- -	-	- -------- -
147	ССЦ П3-231	-ТО ЖЕ ТИПА ГЦ	М2	- 405.42	4,96 -	2011	- -------- -	-	- -------- -
148	Е7-291 17-7	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК	Т	- 0.24	342,00 -	82 -	- -------- 5	8	- -------- -
149.	Е20-150 29-1	-УСТАНОВКА ЭКРАНОВ САНУЗЛОВ	М2	- 10.80	0,81 -	9 -	- -------- 5	4	1 -------- -
150.	С122-461	-СТОИМОСТЬ ЭКРАНОВ ИЗ СТОЛЯРНОЙ ПЛИТЫ	М2	- 10.80	13,00 -	140	- -------- -	-	- -------- -
151	Е20-696 18-1	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНОВ	100 КГ	- 0.21	35,90 -	8 -	- -------- 1	1	- -------- -
152.	Е13-148 18-1 14-1.6	-ОКРАСКА КРЕПЛЕНИЙ НИТРОЭМАЛЯМИ	100М2	- 0.01	76,60 -	1	- -------- -	-	- -------- -
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
153	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	6.80	472,00	3210	- -------- 474	422	52 -------- 16
154	Е10-275 55-5	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОБШИТЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 78ММ	М2	1191,00	4,71	5610	- -------- 2037	1953	84 -------- 24
155	Е10-277 55-7	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ,ОБШИТЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ДВА СЛОЯ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 106ММ	М2	54.00	4,92	266	- -------- 102	96	6 -------- 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
156	СПЦ ТОМ1п7-50	-СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ	М2	4980,00	1,29	6424	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	7		РУБ	2367	-	1753	496
							1257	-	142
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1879			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	5191			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	- 354			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	- 142			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1753			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1611			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	- 4567			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	312			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	176			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2367			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	3		РУБ	2367	-	1753	496
							1257	-	142
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1879			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	5191			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	- 354			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	- 142			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1753			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1611			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	- 4567			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	312			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	176			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2367			
		СТАДИЯ А. СТЕНЫ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ							
		РАЗДЕЛ 8. СТЕНЫ							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
157	Е7-564 43-8-1 8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	- 253,00	7,14	- 1806	-	- 663	866
							- 1529	-	256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
158.	Е7-567 43-9-1 8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	- 86,00	9,80 -	843	- - - 746	- 300 -	446 132
159.	Е7-570 43-10-1.8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	- 45,00	14,68 -	661	- - - 554	- 221 -	333 99
160	С608-942 Т4-1.6 ПРИМЕЧ ССЦ П197	-СТОИМОСТЬ ОДНОСЛОЙНЫХ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3ТОЛЩИНОЙ 350ММ ДЛИНОЙ ДО3М БЕЗ ПРОЕМОВ	М2	- 313 45	21,41 -	6711	- - -	- -	- -
161.	С608-942 ТОЖЕ ССЦ П199	- ТО ЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ3М БЕЗ ПРОЕМОВ	М2	- 1392.38	22,40 -	31189	- - -	- -	- -
162.	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ.9 СТР139	-ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ТИПА ИРИСКА	М2	- 1705,83	0,56 -	955	- - -	- -	- -
163	С111-132	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10ММ	М2	- 1705.83	3,29 -	5612	- - -	- -	- -
164	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	- 1.29	362,00 -	467	- - - 129	- 119 -	- 10 3
		ДОБАВЛЯЕТСЯ							
165	Е7-564 43-8-1.8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	271.00	7,14	1935	- - 1637	710	927 274
166	Е7-567 43-9-1 8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	101.00	9,80	990	- - 876	352	524 155
167.	Е7-570 43-10-1.8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	30,00	14,68	440	- - 370	148	222 66
168.	С608-91027 Т4-1.6 ПРИМЕЧ	-СТОИМОСТЬ ТРЕХСЛОЙНЫХ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1300КГ/М2ТОЛЩИНОЙ 30СМ ДЛИНОЙ ДО3М УТЕПЛИТЕЛЬ ПЕНОПЛАСТ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ	М2	247.28	34,02	9093	- - -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ССЦ П197								
		ЦЕНА:(32.2-6,2.0,32+0,8.0,3+0,25-0,45).1,02							
169	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ,А СТР130	-ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ТИПА ИРИСКА	М2	1683.95	0,56	943	- / -	-	- / -
170.С111-132		-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10ММ	М2	1683.95	3,29	5540	- / -	-	- / -
171.Е7-285 17-1		-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	1,14	362,00	413	- / 114	105	9 / 3
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ -	36352	- / 39	12	27 / 8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ -	28890
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ -	37
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	19
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	8
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	12
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	20
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ -	28891
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ -	4767
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ -	2695
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ -	36352

ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ -	36352	- / 39	12	27 / 8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ -	28890
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ -	37
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	19
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	8
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	12
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	20
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ -	28891
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ -	4767
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ -	2695
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ -	36352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ	6987	-	2039	429
							1610	-	122
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5555			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	4503			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	- 307			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	- 122			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	2039			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1917			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	- 553			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	918			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	514			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	6987			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	169524	-	1683	477
							1206	-	137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	134738			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	4071			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	- 340			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	- 137			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1683			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1546			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	129473			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	22234			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	12552			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	169524			

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СТОЛЯРОВА

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОСИПОВ ЛЕОНОВ

СОСТАВИЛА СТ.ИНЖЕНЕР АНДРЕЕВА

ПРОВЕРИЛА РУК.ГРУППЫ САВИНОВА

ПЕРФОРАЦИЯ:

ПОДГОТОВИЛА СТ.ИНЖЕНЕР БУБНОВА

ПРОВЕРИЛА РУК.ГРУППЫ ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА ВАРИАНТ ОТОПЛЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ОВ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 3,145 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-КУРАН-ТОВ. УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУК-ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУА-ТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТДЕЛ 1. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-20ГРАД.С							
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ1-2							
1.Е18-109 5-1		-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	-	634,60	7,66 -	4861	- -	159
							-	197	-
									38
									13
2.Е18-113 5-2		-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАПОЛЬНЫХ С КОЖУХОМ И КРЕПЛЕНИЯМИ ВЫСОКИХ,ТИПА КВ-20-10,КВ-20-12,КВ-20-13	ЭКМ	-	40,00	11,00 -	440	- -	9
							-	10	-
									1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1			РУБ -	5301	- -	168
							-	207	-
									39
									13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	5301			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	5094			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ -	26			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	13			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	168			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	181			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	5301			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
3.Е15-614 164-8		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2 -	5,10	60,50 -	309	- -	196	-
						-	196		-
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ -	309	- -	196	-
						-	196		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	309			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	113			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	196			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	196			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	309			
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ1-2							
4.Е18-109 5-1		-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 4УГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	538,60	7,66	4126	-	135	33
							168		11
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	4126	-	135	33
							168		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	4126			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	3959			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	22			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	11			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	135			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	146			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	4126			
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
5.Е15-614 164-8		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	4.40	60,50	266	-	169	-
							169		-
		ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	266	-	169	-
							169		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	266			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	97			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	169			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	169			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	266			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 1			РУБ -	1218	- -	60	6
						-	66	-	2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	43			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	16			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	27			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	27			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	43			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	1175			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	1135			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ -	4			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	33			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	35			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	1175			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТДЕЛ 2. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-25ГРАД.С							
		РАЗДЕЛ 5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ 1-2							
6.Е18-109 5-1		-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	- 634,60	7,66 -	4861 -	- - 197	159 -	38 13
7.Е18-113 5-2		-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАПОЛЬНЫХ С КОЖУХОМ И КРЕПЛЕНИЯМИ ВЫСОКИХ,ТИПА КР-20-10,КР-20-12,КР-20-13	ЭКМ	- 40,00	11,00 -	440 -	- - 10	9 -	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ -	5301 -	- - 207	168 -	39 13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	5301			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	5094			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ -	26			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	13			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	168			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	181			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	5301			
		РАЗДЕЛ 6. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
8.Е15-614 164-8		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ГЕЛИДАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	- 5,10	60,50 -	309 -	- - 196	196 -	- -
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ -	309 -	- - 196	196 -	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	- 309			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	- 113			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	- 196			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	- 196			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	- 309			
		РАЗДЕЛ 7. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ1-2							
9.Е18-109 5-1		-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	594,80	7,66	4556	- 185	149	36 12
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	7		РУБ	4556	- 185	149	36 12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	4556			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	4372			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	24			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	12			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	149			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	161			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	4556			
		РАЗДЕЛ 8. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
10.Е15-614 164-8		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	4,80	60,50	290	- 184	184	- -
		ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	8		РУБ	290	- 184	184	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	290			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	106			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	184			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	184			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	290			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 2			РУБ -	764	- -	31	3
						-	34	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	19			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	7			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	12			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	12			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	19			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	745			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	722			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ -	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	19			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	20			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	745			
		ОТДЕЛ 3. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-35ГРАД.С							
		РАЗДЕЛ 9. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ1-2							
11.Е18-109 5-1		-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ -	634,60	7,66 -	4861	- -	159	38
						-	197	-	13
12.Е18-113 5-2		-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАПОЛЬНЫХ С КОЖУХОМ И КРЕПЛЕНИЯМИ ВЫСОКИХ.ТИПА КВ-20-10,КВ-20-12,КВ-20-13	ЭКМ	40,00	11,00	440	-	9	1
							10		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ -	4421	- -	150	37
						-	187	-	13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	4421			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	4234			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ -	24			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	150			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	163			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	4421			
		РАЗДЕЛ 10. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
13.Е15-61		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ	100М2 -	5,10	60,50 -	309	- -	196	-
164-8		КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ							
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ				-	196		-
		ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И							
		Т.П. ЗА 2 РАЗА							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ -	309	- -	196	-
						-	196		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	309			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	113			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	196			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	196			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	309			
		РАЗДЕЛ 11. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СЧЕТЕ1-2							
14.Е18-109		-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	ЭКМ	579,40	7,66	4438	-	145	35
5-1		ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90							
		ВЫСОТОЙ 582ММ					180		12
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	4438	-	145	35
							180		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	4438			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	4259			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	23			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	12			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	145			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	157			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	4438			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 12. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
15.Е15-614 164-8		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	4.70	60,50	284	- / 180	180	- / -
		ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 12			РУБ	284	- / 180	180	- / -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	284			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	104			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	180			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	180			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	284			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 3			РУБ -	8	- / -	21	2 / -
						-	23	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	25			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	9			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	16			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	16			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	25			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	17			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	25			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ -	1			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	5			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	6			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	17			
		ОТДЕЛ 4. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-40ГРАД.С							
		РАЗДЕЛ 13. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ1-2							
16.Е18-109 5-1		-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭкМ	- 634,60	7,66 -	4861 -	- - 197	159 -	38 13
17.Е18-113 5-2		-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАПОЛЬНЫХ С КОЖУХОМ И КРЕПЛЕНИЯМИ ВЫСОКИХ,ТИПА КВ-20-10,КВ-20-12,КВ-20-13	ЭкМ	- 40,00	11,00 -	440 -	- - 10	9 -	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	13		РУБ -	5301 -	- - 207	168 -	39 13

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	-	5301
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	-	5094
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	-	26
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	-	13
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	-	168
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	-	181
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	-	5301

РАЗДЕЛ 14. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

18.Е15-614 164-8		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	- 5,10	60,50 -	309 -	- - 196	196	- -
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	14		РУБ -	309 -	- - 196	196	- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	-	309
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	-	113
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	-	196
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	-	196
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	-	309

РАЗДЕЛ 15. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ1-2							
19.Е18-109 5-1		-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ 1АР М-1404,М-14060,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	546,10	7,66	4183	- 170	137	33 11
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	15		РУБ	4183	- 170	137	33 11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	4183			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	4014			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	22			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	11			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	137			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	148			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	4183			
		РАЗДЕЛ 16. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
20.Е15-614 164-8		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	4,50	60,50	272	- 173	173	- -
		ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	16		РУБ	272	- 173	173	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	272			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	99			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	173			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	173			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	272			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	4		РУБ -	1155	- - -	54 -	6 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	37			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	14			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	23			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	23			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	37			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	1118			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	1080			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ -	4			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	31			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	33			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	1118			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ -	3145	- -	166	17
						-	183	-	6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	124			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	46			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	78			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	78			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ -	124			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	3021			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	2912			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ -	11			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	6			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	88			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	94			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	3021			

СОСТАВИЛА СТ.ИНЖЕНЕР ЕВДОКИМОВА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛА СТ.ИНЖЕНЕР БУБНОВА
ПРОВЕРИЛА РУК.ГРУППЫ ДОРОХИНА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ВАРИАНТ ВЕНТИЛЯЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ОВ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,105 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТДЕЛ 1. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-20ГРАД.С							
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ 1-3							
1.	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	-	6,00	6,09 -	37	- -	17 3
							-	20	- 1
2.	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	-	6,00	6,09 -	37	- -	17 3
							-	20	- 1
3.	С130-758	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВСЗА-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-14,16	ШТ	-	6,00	46,30 -	278	-	- - -
								-	-
		ИТОГО ИСКЛЮЧАЕТСЯ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	- 352	- -	34	6
						-	40	-	2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	- 352			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	- 34			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	- 4			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	- 2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	- 34			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	- 36			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	- 278			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	- 352			
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 1-3							
4.Е20-760 25-2		-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,25	ШТ	5,00	7,59	38	- 19	16	3 1
5.Е20-760 25-1		-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	2,00	6,09	12	- 7	6	1 -
6.С130-761		-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС104-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-25,08	ШТ	5,00	74,90	375	- -	-	- -
7.С130-759		-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС8А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-16,92	ШТ	2,00	52,90	106	- -	-	- -
		ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	531	- 26	22	4 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	531			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	24			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	3			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	22			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	23			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	480			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	531			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 1			РУБ	179	- -	12	2
						-	14	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	179			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	10			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ -	1			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	12			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	13			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	207			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	179			
		ОТДЕЛ 2. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-25ГРАД.С							
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ 1-3							
8.	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	-	6,00	6,09 -	37	- -	17	3
							-	20	-	1
9.	С130-759	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС8А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-16,92	ШТ	-	6,00	52,90 -	317	-	-	-
								-		-
10.	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	-	6,00	6,09 -	37	- -	17	3
							-	20	-	1
11.	С130-758	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КРС7А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-14,16	ШТ	-	6,00	46,30 -	278	-	-	-
								-		-
		ИТОГО ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3				РУБ -	669	- -	34	6
							-	40	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	- 669			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	- 34			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	- 4			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	- 2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	- 34			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	- 36			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	- 595			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	- 669			
		РАЗДЕЛ 4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ1-3							
12.	Е20-761 25-2	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,25	ШТ	3,00	7,59	23	- / 12	10	2 / 1
13.	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	2,00	6,09	12	- / 7	6	1 / -
14.	С130-761	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС10А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-25,08	ШТ	3,00	74,90	225	- / -	-	- / -
15.	С130-759	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС8А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-16,92	ШТ	2,00	52,90	106	- / -	-	- / -
16.	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	2,00	6,09	12	- / 7	6	1 / -
17.	С130-736	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КЕБ8-А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-22,44	ШТ.	2,00	71,50	143	- / -	-	- / -
		ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	521	- / 26	22	4 / 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	521			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	23			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	3			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	22			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	23			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	474			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	521			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 2			РУБ -	148	- -	12	2
						-	14	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	148			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ -	11			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ -	1			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ -	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ -	12			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ -	13			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ -	121			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ -	148			
		ОТДЕЛ 3. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-35ГРАД.С							
		РАЗДЕЛ 5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ 1-3							
18.	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ -	6,00	6,09 -	37	- -	17	3
						-	20	-	1
19.	С130-759	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОЛОВЫЕ КРСВА-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-16,92	ШТ -	6,00	52,90 -	317	-	-	-
							-		-
20.	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ -	6,00	6,09 -	37	- -	17	3
						-	20	-	1
21.	С130-758	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОЛОВЫЕ КВСТА-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-14,16	ШТ -	6,00	46,30 -	278	-	-	-
							-		-
		ИТОГО ИСКЛЮЧАЕТСЯ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	- 669	-	- 34	6
						-	40	-	2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	- 669			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	- 34			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	- 4			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	- 2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	- 34			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	- 36			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	- 595			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	- 669			
		РАЗДЕЛ 6. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 1-3							
22.	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	4,00	6,09	24	- 13	- 11	- 1
23.	С130-759	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВСВА-II, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-16,92	ШТ	4,00	52,90	212	- -	-	- -
24.	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	2,00	6,09	12	- 7	6	1 -
25.	С130-736	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВЕВ-А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-22,44	ШТ.	2,00	71,50	143	- -	-	- -
26.	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	6,00	6,09	37	- 20	17	3 1
27.	С130-758	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВСЗА-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-14,16	ШТ	6,00	46,30	278	- -	-	- -
		ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	706	- 40	34	6 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	706			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	34			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	4			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	34			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	36			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	633			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	706			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 3			РУБ	37	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	37			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	38			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	37			
		ОТДЕЛ 4. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-40С							
		РАЗДЕЛ 7. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ 1-3							
28.	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	- 6,00	6,09 -	37	- -	17	3
						-	20	-	1
29.	С130-759	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВСТА-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-16,92	ШТ	- 6,00	52,90 -	317	-	-	-
							-		-
30.	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	- 6,00	6,09 -	37	- -	17	3
						-	20	-	1
31.	С130-758	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВСТА-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-14,16	ШТ	- 6,00	46,30 -	278	-	-	-
							-		-
		ИТОГО ИСКЛЮЧАЕТСЯ							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ -	669	- -	34	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						-	40	-	2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	-	669
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	-	34
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	-	4
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	-	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	-	34
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	-	36
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	-	595
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	-	669

РАЗДЕЛ 8. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 1-3

32.Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	4,00	6,09	24	- 13	11	2 1
33.С130-759	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВГ8А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-16,92	ШТ	4,00	52,90	212	- -	-	- -
34.Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	2,00	6,09	12	- 7	6	1 -
35.С130-736	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КРБ8-А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-22,44	ШТ.	2,00	71,50	143	- -	-	- -
36.Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	6,00	6,09	37	- 20	17	3 1
37.С130-758	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВГ8А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-14,16	ШТ	6,00	46,30	278	- -	-	- -
	ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 1-3							
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	706	- 40	34	6 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	706			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	34			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	4			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	34			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	36			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	633			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	706			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 4			РУБ	37	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	37			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	38			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	37			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	105	- -	24	4
						-	28	-	2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	105			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	- 21			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	- 2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	- 2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	- 24			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	- 26			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	157			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	105			

СОСТАВИЛА СТ.ИНЖЕНЕР ЕВДОКИМОВА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛА ИНЖЕНЕР ЖИГАЛКИНА
ПРОВЕРИЛА СТ.ИНЖЕНЕР БУБНОВА

ВЕДОМОСТЬ

в потребности производственных ресурсах к типовому проекту школы на I8 классов (689-704 учащихся) в конструкциях I.020-I/83

Ресурсы	Количество	
	основное решение	вариант с хоз.-бытовыми помещениями в подвале
I	2	3
<u>Общестроительные работы</u>		
<u>Подземная часть</u>		
Затраты труда, чел.час	8544,75	III26,0
Заработная плата, руб.	6633	85I2
Строительные машины, руб.	5767,7	75I0,0
<u>Надземная часть</u>		
Затраты труда, чел.час	37497,6	37497,6
Заработная плата, руб.	24474	24474
Строительные машины, руб.	253I0,8	253I0,8
Итого общестроительные работы		
Затраты труда, чел.час	46042,35	48623,6
Заработная плата, руб.	3II07	32986
Строительные машины, руб.	3I078,5	32820

I	2	3
Санитарно-технические работы		
Затраты труда, чел.час	6740	6764
Заработная плата, руб.	4026	3859
Строительные машины, руб.	226	209
Монтажные работы		
Электроосвещение		
Затраты труда, чел.час	4182,56	4716,27
Заработная плата, руб.	2348	2644
Строительные машины, руб.	506	570
Силовое электрооборудование		
Затраты труда, чел.час	1395,77	1470
Заработная плата, руб	1022	1067
Строительные машины, руб	313	322
Связь и сигнализация		
Затраты труда, чел.час	2514,32	2610,92
Заработная плата, руб.	1936	2007
Строительные машины, руб.	265	265
КИП и автоматика		
Затраты труда, руб.	156	156
Заработная плата, руб.	72	72
Строительные машины, руб.	79	79

I	2	3
Технологическое оборудование		
Затраты труда, чел.час	575	575
Заработная плата, руб.	385	385
Строительные машины, руб.	-	-
Всего:		
Затраты труда, чел.час	61606	64915,8
Заработная плата, руб.	40896	43020
Строительные машины, руб.	32467,5	34474

Начальник отдела смет и ПОС М.Леонов

Составила рук.группы Л.Савинова

Проверил гл.специалист И.Колесников