ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

222-I-474.86

ШКОЛА НА I8 КЛАССОВ (689-704 УЧАЩИХСЯ) В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I/83

АЛЬБОМ УШ

СМЕТЫ

Часть 2

(стр. 152-252)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

к типовому проекту Школы на I8 классов (689-704 учащихся) в конструкциях I.020-I

на монтаж КИП и автоматику

Основание: А.СО

Сметная стоимость		I,56 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование		I,0 тыс.руб.
б) монтажных работ		0,50тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:	расчетную единицу (I место)	2,22 руб.
	I м2 общей площади	0,3I руб.
	I м3 объема здания	0,08 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция (прямые затраты)	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин (в т.ч. зарплата)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
I	I704-I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-I-5 ТУ25-02-28I074-78	шт	4,00	20,60	82	- / -	-	- / -
2	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое: электрическое	шт	4,00	0,36	I	- / I	I	- / -
3	I70648-I2 70	Термометр П4.I.I60.83	шт	2,00	0,95	2	- / -	-	- / -
4	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий	шт	2,00	0,2I	I	- / -	-	- / -
5	I70648-I3 22	Термометр П6.2.I60.83	шт	4,00	0,85	3	- / -	-	- / -
6		То же У2.I.240.54I	шт	4,00	0,95	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	170648-12 70						- -		- -
7.	170648-12 71	-ТС ЖЕ,ТБ-2	ШТ	20,00	0,25	5	- -	-	- -
8.	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	28,00	0,21	6	- 6	6	- -
9.	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	ШТ	20,00	0,34	7	- 7	6	1 -
10.	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	ШТ	1,00	54,00	54	- -	-	- -
11	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	КОМПЛ	1,00	2,66	3	- 3	3	- -
12.	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	ШТ	6,00	0,97	6	- 4	4	- -
13.	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	ШТ	4,00	1,04	4	- 3	3	- -
14.	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	ШТ	1,00	1,47	1	- 1	1	- -
15.	1504-18095	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,50СВ ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,~220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3ТУ 16-526,216-78==	ШТ	2,00	1,95	4	- -	-	- -
16.	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	2,00	1,99	4	- 2	2	- -
17.	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	ШТ	2,00	0,38	1	- 1	1	- -
18.	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,05	377,00	19	- 2	2	- -
19.	РАСЧЕТ	-ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ	ШТ	2,00	286,00	572	-	-	-

1	2	*	4	5	6	7	8	9	10
1							-		-
20	РАС4ЕТ1	-МОНТАЖ	ШТ	2.00	44,00	88	-	-	88
							88		48
21	РАС4ЕТ2	-ЩИТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЩАУ-1	ШТ	1,00	131,00	131	-	-	-
							-		-
22.	РАС4ЕТ2	-МОНТАЖ	ШТ	1.00	26,00	26	-	-	26
							26		12
23.	РАС4ЕТ3	-ЩИТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЩАУ2	ШТ	1,00	102,00	102	-	-	-
							-		-
24.	РАС4ЕТ 3	-МОНТАЖ	ШТ	1.00	24,00	24	-	-	24
							24		10
25.	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	1ВВОД	14.00	0,54	8	-	7	-
							7		-
26.	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0.20	32,00	6	-	2	1
							3		-
27.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,70	4,88	3	-	2	1
							3		-
28.	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:4КГ	100М	0.80	48,00	38	-	15	10
							25		3
29.	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ.ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	100М	0.85	20,60	18	-	7	-
							7		-
30.	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0.10	54,00	5	-	2	2
							4		1
31.	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	ШТ	20.00	0,49	10	-	4	-
							4		-
32.	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	ШТ	10.00	0,81	8	-	4	-
							4		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1440	- 225	72	153 74
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	959			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	93			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	13			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1065			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	287			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	58			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	79			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	74			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	72			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	146			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	60			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	28			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	375			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
33.	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0,09	195,00	18	-	-	-
34	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	1000М	0,01	277,00	3	-	-	-
35.	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	1000М	0,02	458,00	9	-	-	-
36.	С151-1824	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1,5	1000М	0,03	218,00	7	-	-	-
37.	С151-1827	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х1,5	1000М	0,02	466,00	7	-	-	-
38.	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	1000М	0,03	31,60	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5					-		-
39.	С113-14	-ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ 20Х2,8	М	10,00	0,31	3	-	-	-
40.	241649-1053	-РУКАВ ГИБКИЙ РЗ-ШХ-32	1000М	0,02	435,60	9	-	-	-
41.	1509-5001	-ПРОВОД ПВ-3-1Х0,75	1000М	0,04	21,76	1	-	-	-
42	2405-1389	-КОРОБКА КСК-8	ШТ	6,00	2,38	14	-	-	-
43.	2405-1390	-ТО ЖЕ,КСК-16	ШТ	4,00	3,73	15	-	-	-
44.	2405-1391	-ТО ЖЕ,КСК-32	ШТ	1,00	5,63	6	-	-	-
45.	16022-501 14	-ЗЕРНОК ЗВП-220	ШТ	2,00	9,41	19	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	121	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	112			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	112			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	121			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1561	-	72	153
							225		74
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	959			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	93			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1065			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость монтажных работ			руб.	399			
		Материалы			руб.	58			
		Эксплуатация машин			руб.	79			
		Заработная плата машинистов			руб.	74			
		Основная заработная плата			руб.	72			
		Всего заработная плата			руб.	I46			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	II2			
		Накладные расходы			руб.	60			
		Плановые накопления			руб.	37			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			руб.	496			

Главный инженер проекта Е.Столярова

Начальник отдела М.Леонов

исходные данные:

Составил инженер Н.Треберт

перфорация:

Подготовил инженер В.Жигалкина

Проверил ст.инженер Н.Дорохина

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

стоимости щита автоматизации

Составлена в ценах 1984г. Измеритель: I шт

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: норм условно-чистая продукция / прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел I. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЩИТА АВТОМАТИЗАЦИИ							
I	I5I7-ДОП7	Щит шкафной I000x600x500	шт	I,00	30,00	30	- / -	-	- / -
2	I507-505I	Арматура сигнальная =АС-220=	шт	2,00	0,38	I	- / -	-	- / -
3	I5I7-I570	Лампа сигнальная =ЛС-53,СС-3, АС, АСЛ, ЛСКМ, АВ,АМЕ, СМ=28 и др. ==	шт	2,00	0,80	2	- / -	-	- / -
4	I504-I80II	Кнопки управления КЕ, 500В, частота 50-60ГЦ, 220В, номинальный ток I0А, количество контактов 2, толкатель цилиндрический=КЕ-0IIУЗТУI6-526, 407-76==	шт	3,00	0,80	2	- / -	-	- / -
5	I5I7-I444	Кнопки цепей управления =КЕ, ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ, КЗ	шт	3,00	I,25	4	- / -	-	- / -
6	I504-6448	Переключатель малогабаритный тип ПМОВ, ПМОВФ, ПМОФ-45, ПМОФ-90 для цепей с напряжением до 440В постоянного тока до 380В переменного тока с частотой 50 и 60 гц и 400 гц=ПМОВ, ПМОВФ, ПМОФ-45, ПМОФ-90ТУ I6-526,I28-78==	шт	I,00	4,40	4	- / -	-	- / -
7	I5I7-I452-I	Переключатели универсальные на I6 секций =УП-5300, ПКУ, ПМО, ПМОВ, ПЛОВФ	шт	I,00	9,80	I0	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	I504-6448	Переключатель малогабаритный тип ПМОВ, ПМОВФ, ПМОФ-45, ПМОФ-90 для цепей с напряжением до 220В постоянного тока до 380В переменного тока с частотой 50 и 60ГЦ и 400ГЦ=ПМОВ, ПМОВФ, ПМОФ-45, ПМОФ-90ТУ I6-526,I28=78==	шт	2,00	4,40	9	-	-	-
9	I5I7-I447-I	Переключатели универсальные на 6 секций=5300, ПКУ, ПМО, КП4=2	шт	2,00	5,70	7	-	-	-
I0	I504-I006	Выключатель автоматический число полюсов -I, номинальный ток А 25, исполнение расцепителей МГ, М номинальный ток А 0,6 0,8 I I,25 I,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 I0 I2,5 I6 20 25=А63-МГ А63-МТУ I6=522.II0=74==	шт	4,00	I,45	6	-	-	-
II	I5I7-I35I-I	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А	шт	4,00	I,05	4	-	-	-
I2	I504-I205I	Реле промежуточное РПУ=2, защищенное со штепсельным разъемом, номинальный ток контактов: для замыкающих и размыкающих 4А, для переключающих 2,5А, потребляемая мощность катушек: для переменного тока 9ВА, для постоянного тока 4ВТ=РПУ-2ТУ I6-523, 33I-78==	шт	8,00	6,60	53	-	-	-
I3	I5I7-I429-	Реле напряжения, времени, сигнальные, промежуточные с числом контактов от 5 до 8 типов	шт	8,00	3,75	30	-	-	-
I4	I504-I2004	Реле времени программные 36/II0/220В, частотой 50ГЦ, число контактов 3=ВС=I0=30У4ТУ I6-523,476-78==	шт	I,00	I8,40	I8	-	-	-
I5	I5I7-I429-I	Реле напряжения, времени, сигнальные, промежуточные с числом контактов от 5 до 8 типов	шт	I,00	3,75	4	-	-	-
I6	I504-I9005	Блок зажимов, число зажимов=I0 36х44, 5х69,5мм =ВЗ=I0ТУ36,I750=74==	шт	7,00	I,25	9	-	-	-
I7	I5I7-I495-I	Установка зажимов	шт	70,00	0,25	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8	I704-5090-5 ДОПЗ	Регулятор температуры РТ-3	шт	I,00	57,0	57	-	-	-
I9	I505-II02I	Трансформатор понижающий =000-0,25/0,5	шт	I,00	6,75	7	-	-	-
20	I5I7-I460-I	Трансформаторы напряжения однофазные, дроссели мощностью до I кв.А=	шт	I,00	I,20	I	-	-	-
2I	I504-5063	Предохранитель трубчатый-корпус с пружинными контактами, номинальный ток 0,5 I, 2, 4, 6, I0А=ПТТУ 36.II0I-7I==	шт	2,00	0,I4	I	-	-	-
22	I504-3064	Предохранитель трубчатый-вставка трубчатая с плавким элементом номинальный ток 0,5, I, 2, 4, 6, I0А=ПТТУ 36.II0I-7I==	шт	2,00	0,06	I	-	-	-
23	I5I7-I379-	Предохранители на напряжение до 500В от 0,25 до I00А=	шт	2,00	0,65	I	-	-	-
24	I507-7020	Патрон резобовой =Е27ФП=0I=	I000шт	-	260,00	I	-	-	-
25	I504-I7090	Розетка штепсельная с заземляющим контактом =РШ-Ц-20-0-0I I0/220ГОСТ 7396=76=	шт	I,00	0,22	I	-	-	-
26	I5I5-7007	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла =В 220-230=25	I0шт	0,I0	0,89	I	-	-	-
27	I504-600I	Выключатель и переключатель открытый =ПВI-I0М3 БОСТ I6 0.526.00I-77==	шт	2,00	0,75	2	-	-	-
28	I5I7-I453-	Выключатели, тумблеры, переключатели сетевые, концевые, розетки и др.=П2Т, ТВ, ТП, ПЕ, ВПК=2000, ВУ-222А, НКР=I,НКР=2, НКР-3, РПК-6, ШПК-6, гнездо МРК-I, штеккер МШ-I и др.	шт	2,00	I,00	2	-	-	-
		Всего по разделу I			руб	286			

Составила инженер Н.Треберт

Проверила рук.группы Н.Шереметова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4

стоимости монтажных работ щита автоматизации

Составлена в ценах 1984 г. Измеритель I шт.

№№ пп	№№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	ЦII-680-3	Щит шкафной малогабаритный, устанавливаемый на стене или колонне металлической	шт	I,00	3,09	3	- / 2	2	- / -
2	Ц8-574-56	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод, сухой конденсатор, проволочное сопротивление, прибор звуковой или зрительной сигнализации, патрон для лампы, штепсельная розетка и т.п.	шт	2,00	0,55	I	- / I	I	- / -
3	Ц8-574-47	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: кнопка управления количество штифтов I	шт	3,00	0,45	I	- / I	I	- / -
4	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтроллер или универсальный переключатель	цепь	I6,00	0,43	7	- / 3	3	- /
5	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтроллер или универсальный переключатель	цепь	24,00	0,43	I0	- / 4	4	- / -
6	Ц8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50А	шт	4,00	0,23	I	- / -	-	- / -
7	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, счетчик, частомер, реле электрические	шт	8,00	I,I9	I0	- / 6	6	- / -
8	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, счетчик, частотомер, реле электрические	шт	I,00	I,I9	I	- / I	I	- /

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
9	ЦII-406-I	Регулятор температуры, полупроводниковый щитовой монтаж	шт	I,00	4,09	4	-/4	4	-/-
IO	Ц8-574-53	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: шунт, трансформатор тока или напряжения, стабилизирующий трансформатор	шт	I,00	0,5I	I	-/-	-	-/-
II	Ц8-574-6	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: предохранитель плавкий на ток до 250А	шт	2,00	0,66	I	-/I	I	-/-
I2	Ц8-592-I	Патрон стенной или потолочный	IOOшт	0,0I	I5,40	I	-/-	-	-/-
I3	Ц8-59I-6	Розетка штепсельная типа открытой	IOOшт	0,0I	25,I0	I	-/-	-	-/-
I4	ЦII-585-3	Источник мигающего света или ступенчатый импульсный прерыватель	шт	I,00	0,59	I	-/I	I	-/-
I5	Ц8-574-28	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: выключатель или переключатель пакетный, двухполюсный на ток до 25А	шт	2,00	0,28	I	-/-	-	-/-
		Всего по разделу	руб			44	-/24	24	-/-

Составила инженер Н.Треберт

Проверила рук.группы Н.Шереметова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 5

стоимости щита дистанционного управления ЩДУ-I

Составлена в ценах 1984г. Измеритель: I шт

№№ пп	№№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	I5I7-II0I 6	Щит дистанционного управления I000x800x600	шт	I,00	30,00	30	-	-	-
2	I504-I006	Выключатель автоматический число полюсов -I, номинальный ток А 25, исполнение расцепителей МГ,М номинальный ток А 0,6 0,8 I I,25 I,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 I0 I2,5 I6 20 25=463=МГ А63=МТУ I6==522.II0=74==	шт	I,00	I,45	I	-	-	-
3	I5I7-I35I I	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А=	шт	I,00	I,05	I	-	-	-
4	I504-6448	Переключатель малогабаритный тип ПМОВ, ПМОВФ, ПМОФ-45, ПМОФ-90 для цепей с напряжением до 220В постоянного тока до 380В переменного тока с частотой 50 и 60 ГЦ и 400 ГЦ=ПМОВ, ПМОВФ, ПМОФ-45, ПМОФ-90ТУ I6-526.I28=78==							
5	I5I7-I452-I	Переключатели универсальные на I6 секций УП= 5300, ПКУ, ПМО, ПМОВ, ПМОВФ	шт	3,00	9,80	29	-	-	-
6	I504-I205I	Реле промежуточное РПУ=2, защищенное со штепсельным разъемом, номинальный ток контактов: для замыкающих и размыкающих 4А, для переключающих 2,5А, потребляемая мощность катушек: для переменного тока 48Т=РПУ=2ТУ I6=523.33I=78==	шт	2,00	6,60	I3	-	-	-
7	I5I7-I429-I	Реле напряжения, времени, сигнальные, промежуточные с числом контактов от 5 до 8 типов	шт	2,00	3,75	7	-	-	-
8	I504-I0II	Кнопки управления КБ, 500В, частота 50=60ГЦ, 220В, номинальный ток I0А, количество контактов 2, толкатель цилиндрический =КЕ-0II УЗТУ I6=526.407.76==	шт	6,00	0,80	5	-	-	-

Н									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9	I507-505I	Арматура сигнальная =АС=220В	шт	5,00	0,38	2	-	-	-
I0	I5I7-I570	Лампа сигнальная =ЛС-53.СС=3,АС, АСЛ, ЛСКМ,АВ, АМЕ,С М-28 и др. ==	шт	5,00	0,80	4	-	-	-
II	I504-I9005-	Блок зажимов, число зажимов =I0 36х44, 5х69, 5 мм =63-I0ТУ36.I750=74==	шт	5,00	I,25	6	-	-	-
I2	I5I7-I495	Установка зажимов	шт	50,00	0,25	I3	-	-	-
		Всего			руб	I3I			

Составила инженер Н.Треберт

Проверила рук.группы Н.Шереметова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 6

стоимости монтажа щита дистанционного управления ЩДУ-I

Составлена в ценах 1984 г. Измеритель: I шт.

№№ пп	№№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Стоимость общая, руб. всего	норм. условн. чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Ц8-574-18	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50А	шт	I,00	0,23	I	- / -	-	- / -
2	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтроллер или универсальный переключатель	цепь	40,00	0,43	I7	- / 7	7	- / -
3	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, счетчик частотомер, реле электрические	шт	2,00	I,I9	2	- / I	I	- / -
4	Ц8-574-47	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: кнопка управления количество штифтов I	шт	6,00	0,45	3	- / 2	2	- / -
5	Ц8-574-56	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод, сухой конденсатор, проволочное сопротивление, прибор звуковой или зрительной мигнализации, патрон для лампы, штепсельная розетка и т.п.	шт	5,00	0,55	3	- / 2	2	- / -
		Всего по разделу			руб	26	- / I2	I2	- / -

Составила инженер Н.Треберт

Проверила рук.группы Н.Шереметова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 7

стоимости щита дистанционного управления ЩДУ-2

Составлена в ценах 1984г. Измеритель: 1 шт

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1517-1101 5 ДОП7	Щит разм. 600х400х250	шт	1,00	20,00	20	-	-	-
2	1504-1006	Выключатель автоматический число полюсов =1, номинальный ток А 25, исполнение расцепителей МГ, м номинальный ток А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25= А63=МР А63=МТУ 16=522.110=74==	шт	1,00	1,45	1	-	-	-
3	1517-1561 1	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А	шт	1,00	1,05	1	-	-	-
4	1504-6448	Переключатель малогабаритный тип ПМОВ, ПМОВФ, ПМОФ-45, ПМОФ-90 для цепей с напряжением до 220В постоянного тока до 380В переменного тока с частотой 50 и 60ГЦ и 400ГЦ=ПМОВ, ПМОВФ, ПМОФ-45, ПМОФ-90ТУ 16-526.128-78=	шт	3,00	4,40	13	-	-	-
5	1517-1452-1	Переключатели универсальные на 16 секций УП=5300, ПКУ, ПМО, ПМОВ, ПЛОВФ	шт	3,00	9,80	29	-	-	-
6	1504-1205 1	Реле промежуточное РПУ=2, защищенное со штепсельным разъемом, номинальный ток контактов: для замыкающих и размыкающих 4А, для переключающих 2,5А, потребляемая мощность катушек: для переменного тока 9ВА, для постоянного тока 4ВТ=РПУ=2ТУ 16-523.331=78==	шт	2,00	6,60	13	-	-	-
7	1517-1428-1	Реле напряжения, времени, сигнальные, промежуточные с числом контактов от 5 до 8 типов	шт	2,00	3,75	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	I504-I80II	Кнопки управления КЕ, 500В, частота 50=60ГЦ,220В, номинальный ток I0А, количество контактов 2, толкатель цилиндрический=КЕ-0II3ТУ I6=526.407=76==	шт	4,00	0,80	3	-	-	-
9	I5I7-I444-I	Кнопка цепей управления =КЕ, ПКЕ, КОМ-2, ЛКУ,КЗ	шт	4,00	I,25	5	-	-	-
I0	I507-505I	Арматура сигнальная =АС-220=	шт	3,00	0,38	I	-	-	-
II	I5I7-I570	Лампа сигнальная=ЛС-53, СС-3, АС, АСЛ, ЛСКМ, АЕ, АМЕ,С М=28, и др.==	шт	3,00	0,80	2	-	-	-
I2	I504-I9005	Блок зажимов, число зажимов-I0 36х44, 5х69,5 мм =63-I0ТУ36.I750-74==	шт	2,00	I,25	2	-	-	-
I3	I5I7-I495-I	Установка зажимов	шт	20,00	0,25	5	-	-	-
		Всего по разделу			руб	I02	-	-	-

Составила инженер Н.Треберт

Проверила рук.группы Н.Шереметова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 8

стоимости монтажных работ щита дистанционного управления ЩДУ-2

Составлена в ценах 1984г. Измеритель: 1 шт

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ц8-574-18	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50А	шт	1,00	0,23	1	- / -	-	- / -
2	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтроллер или универсальный переключатель	цепь	40,00	0,43	17	- / 7	7	- / -
3	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, счетчик, частотомер, реле электрические	шт	2,00	1,19	2	- / 1	1	- / -
4	Ц8-574-47	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: кнопка управления, количество штифтов 1	шт	4,00	0,45	2	- / 1	1	- / -
5	Ц8-574-56	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод, сухой конденсатор, проволочное сопротивление, прибор звуковой или зрительной сигнализации, патрон для лампы, штепсельная розетка и т.п.	шт	3,00	0,55	2	- / 1	1	- / -
		Всего по разделу			руб	24	- / 10	10	- / -

Составила инженер Н.Треберт

Проверила рук.группы Н.Шереметова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-15

К типовому проекту школы на I8 классов в конструкциях серии I.020-I/83 на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: ТХСО
листы I-30

Сметная стоимость 25,56 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование 25,06 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,50 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,22 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место 36,29 руб.
I м2 общей площади руб.
I м3 объема здания руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто	нетто ед. изм.	нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин	в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин	в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5			
I	ССНЗ сб.5.I табл.I	I. Оборудование технологическое	уч-ся	704	-	-	35,9	-	-	-	25289,5	-	-	-			
		в том числе:															
		а) монтируемое	уч-ся	704	-	-	27,I	-	-	-	I9072,6	-	-	-			
		в том числе: монтаж	"	704	-	-	-	0,3	-	-	-	234,8	-	-			
		Основная зар.плата	"	704	-	-	-	-	0,3	-	-	-	2I4	-			
		НУЧП	"	704	-	-	0,3	-	-	-	2I9,5	-	-	-			
		б) немонтируемое	"	704	-	-	8,8	-	-	-	62I6,9	-	-	-			
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	25055	235	2I4	-			
		Накладные расходы - 80% 2I4 х 0,8	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I7I	I7I	-			
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	25055	406	385	-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-
		406 х 0,08												
	Т.Ч. п.9	Работы по сборке немонтируемого оборудования - I%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-
		62I7 х 0,0I												
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	25055	500	385	-
		Всего	руб	25555										
	Т.Ч. п.I3	Возврат от реализации тары - 0,75%	руб	I88										
		25055х 0,0075												

Главный архитектор проекта А.Степанов

Начальник ОС и ПОС М.Леонов

Составила: ст.инженер Л.Юдович

Проверил: гл.специалист И.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-16

К типовому проекту школы на 18 классов в конструкциях серии 1.020-1/83 на приобретение мебели и инвентаря

Основание: ТХСО
листы: 1-30

Сметная стоимость 130,88 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование 130,88 тыс.руб.
б) монтажных работ - тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: 1 место 185 ,91 руб.
1 м2 общей площади - руб.
1 м3 объема здания - руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто/нетто ед. изм.	Масса, тонны брутто/нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ССНЗ сб.5.1 таб.1	1. Мебель	уч-ся	704	-	-	101,3	-	-	-	71303,7	-	-	-
2	-"-	II. Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование	уч-ся	704	-	-	69,2	-	-	-	48692,7	-	-	-
3	-"-	III. Инвентарь	уч-ся	704	-	-	13,2	-	-	-	9234,4	-	-	-
		в том числе:												
		а) жесткий хозяйственный	"	704	-	-	7	-	-	-	4893,2	-	-	-
		б) мелкий хозяйственный	"	704	-	-	1,8	-	-	-	1262,4	-	-	-
		в) хоз.принадлежности	"	704	-	-	0,8	-	-	-	525,2	-	-	-
		г) медицинский инструмент и оборудование	"	704	-	-	1,6	-	-	-	1132,8	-	-	-
		д) музыкальный	"	704	-	-	2	-	-	-	1420,8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	-"-	IУ. Противопожарный инвентарь	уч-ся	704	-	-	0,5	-	-	-	357,2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I29588	-	-	-
	Т.Ч. п.9	Работы по сборке немонтируемого оборудования - I% I29588x0,0I	руб	-	-	-	-	-	-	-	I296	-	-	-
		Всего	руб	-	-	-	-	-	-	-	I30884	-	-	-
	Т.Ч. п.I3	Возврат от реализации тары - 0,75% I29588x0,0075	руб	972										

Главный архитектор проекта А.Степанов

Начальник отдела ОС и ПОС М.Леонов

Составила: ст.инженер Л.Юдович

Проверил: гл.специалист И.Колесников

222-1-474.86
Ал. УШ ч.2

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту школы на I8 классов (684-704 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83 (вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)

Сметная стоимость 743,98 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу (I место) I056,0 руб.
I м2 общей площади здания I28,47 руб.
I м3 объема здания 37,32 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показ.		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	наименование един. измер.	Кол-во един. измер.	Стоимость единицы, измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	2-I	Общестроительные работы подземной части	I5I,03	-	-	-	I5I,03	-	-	-	м3 здания	I9934	7,58
2.	I-2	Общестроительные работы надземной части	330,75	-	-	-	330,75	-	-	-	"	"	I7,9
3.	2-3	Отопление	II,7I	-	-	-	II,7I	-	-	-	"	"	0,59
4.	2-4	Вентиляция	I3,84	-	-	-	I3,84	-	-	-	"	"	0,69
5.	2-5	Теплоснабжение установок систем	I,08	-	-	-	I,08	-	-	-	"	"	0,05
6.	2-6	Узел управления	I,I4	-	-	-	I,I4	-	-	-	"	"	0,06
7.	2-7	Холодное водоснабжение	3,0	-	-	-	3,0	-	-	-	"	"	0,I5
8.	2-8	Горячее водоснабжение	2,4I	-	-	-	2,4I	-	-	-	"	"	0,I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
9.	2-9	Канализация	8,34	-	-	-	8,34	-	-	-	м3 здания	I9934	0,42
I0.	2-I0	Ливневая канализация	0,62	-	-	-	0,62	-	-	-	"	"	0,03
II.	2-II	Электроосвещение	-	34,9	0,05	-	34,95	-	-	-	"	"	I,75
I2.	2-I2	Силовое электрооборудование	-	7,43	2,63	-	I0,06	-	-	-	"	"	0,50
I3.	2-I3	Связь и сигнализация	-	7,14	5,53	-	I2,67	-	-	-	"	"	0,64
I4.	I-I4	КИП и автоматика	-	0,5	I,06	-	I,56	-	-	-	"	"	0,08
I5.	I-I5	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,50	25,60	-	25,56	-	-	-	мест	704	36,29
I6.	I-I6	Мебель и инвентарь	-	-	I35,26	-	I35,26	-	-	-	"	"	I92,I2
		Итого	523,92	50,47	I69,59	-	743,98	-	-	-	м3	I99934 / 704	37,32 / I056

Главный инженер института А.К.Ляхович

Главный инженер проекта Е.В.Столярова

Начальник отдела смет и ПОС М.И.Леонов

Составила рук.группы Л.А.Савинова

Проверил главный специалист И.А.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-I

к типовому проекту школы на I8 классов (689-704 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83. Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале

на общестроительные работы подземной части

Основание: чертежи № АС-I ÷ АС-20
АС 3I ÷ АС-42

Сметная стоимость	I5I,03	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на: расчетную единицу (I место)	2I4,53	руб.
I м2 площади здания	26,08	руб.
I м3 объема здания	7,58	руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Взамен раздела А. Подземная часть Локальной сметы I-I							
		А. Подземная часть							
		Раздел I. Земляные работы							
I	ЕI-230 29-I I4-I.II	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до I0 м грунт I группы (растительного грунта)	I000 м3	0,43	36,59	I6	- / I5	-	I5 / 5
2	ЕI-237 29-8 то же	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 230 до расст. 50 м	I000 м3	0,43	II9,94	5I	- / 5I	-	5I / I7
3	ЕI-I74 23-I3 то же	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы	I000 м3	0,43	I47,08	63	- / 63	3	60 / 24
4	СЗI0-I	Перевозка до I км	т	5II,80	0,29	I48	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
5	Е1-56 11-14 Т4-1.11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	2,95	148,22	437	- --- 437	19	418 --- 169
6.	Е1-175 22-14 ТО ЖЕ	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	4,95	175,14	867	- --- 865	38	827 --- 334
7	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	8662,49	0,29	2512	- --- -	-	- --- -
8	Е1-960 80-2 Т4-3.67	-СРЕЗКА НЕДОБОРА ВРУЧНУЮ	100М3	5,50	89,40	492	- --- 492	492	- --- -
9.	Е1-230 29-1 Т4-1.11 П3.48	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ В РЕЗЕРВ И ОБРАТНО	1000М3	2,95	32,96	97	- --- 98	-	98 --- 37
10	Е1-237 29-8 Т4-1.11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 ДО 50М	1000М3	2,95	118,01	348	- --- 348	-	348 --- 114
11	Е1-55 11-13 Т4-1.11 П3.1	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ГРУНТА С Р ЭКСКАВАТОРОМ С ПРЕДОХРАНЫМ КОВШОМ ЕМК 0,5М3	1000М3	1,24	118,20	146	- --- 146	7	139 --- 47
12.	Е1-230 29-1 Т4-1.11 П3,48	-ТО ЖЕ,БУЛЬДОЗЕРОМ	1000М3	1,40	32,96	46	- --- 46	-	46 --- 17
13	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,79	300,00	237	- --- -	-	- --- -
14.	Е1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	23,50	9,69	228	- --- 228	146	82 --- 54
15.	Е1-194 25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,43	10,70	5	- --- 5	1	4 --- 1
16.	Е1-195 25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000М3	4,95	13,20	65	- --- 64	8	56 --- 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	7243	- 2858	714	2144 837
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5758			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	2			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1307			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	837			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	714			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1551			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	949			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	536			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7243			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
17. Е6-16 1-16		-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	М3	103,89	30,90	3210	- 184	104	80 24
18. С124-3		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	3,02	270,00	815	- -	-	- -
19 Е6-17 1-17		-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПАЗАМИ,СТАКАНАМИ И ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 2М ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТ ДО 1000ММ	М3	275,10	31,20	8583	- 649	352	297 88
20 С124-3		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	4,86	270,00	1312	- -	-	- -
21. Е7-7 1-7		УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТОВАНА 10 ДМ И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ БОЛЕЕ 3,5Т	ШТ	57,00	7,59	433	- 432	99	333 121
22 ССЦ-1 П9-124		-Ж/Б ФУНДАМЕНТЫ СТАКАННОГО ТИПА,Б,М-200,ВЕСОМ ДО 2Т,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1М³	М3	66,30	52,50	3481	- -	-	- -
23. ССЦ-1 П9-127		-ТО ЖЕ,ВЕСОМ БОЛЕЕ 5М	М3	16,80	52,90	889	- -	-	- -
24. ССЦ-1 П9-127		-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М300	М3	19,80	54,54	1080	- -	-	- -

ЦЕНА:52.9+0,82.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	ССЦ-1 Т.3-1	-АРМАТУРА К1,А-1	Т	0,56	229,00	128	- ------- -	-	- ------- -
26.	ССЦ-1 Т3-1	-ТО ЖЕ,А-3	Т	2,22	250,00	555	- ------- -	-	- ------- -
27.	Е7-400 36-1 ССЦ-1 П2-4	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	26,00	1,50	39	- ------- 27	6	21 ------- 8
28	Е7-401 36-2 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ДО 1Т	ШТ	40,00	1,95	78	- ------- 56	12	44 ------- 16
29.	Е7-402 36-3ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ДО 1,5Т	ШТ	12,00	2,97	36	- ------- 25	6	19 ------- 7
30.	Е7-403 36-4ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,БОЛЕЕ 1,5Т	ШТ	77,00	3,75	289	- ------- 203	47	156 ------- 57
31.	ССЦ-2 П12-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ М.ФБС24.6.6-Т	ШТ	77.00	33.90	2610	- ------- -	-	- ------- -
32.	ССЦ 2 П12-5	-ТО ЖЕ,ФБС12.4.6-Т	ШТ	15.00	12,10	182	- ------- -	-	- ------- -
33	ССЦ-2 П12-12	-ТО ЖЕ,ФБС9.4.6-Т	ШТ	26.00	9,01	234	- ------- -	-	- ------- -
34.	ССЦ-2 П12-14	-ТО ЖЕ,ФБС9.6.6-Т	ШТ	19-00	13,50	257	- ------- -	-	- ------- -
35.	ССЦ-2 П12-7	-ТО ЖЕ,ФБС12.6.6-Т	ШТ	6.00	17,50	105	- ------- -	-	- ------- -
36.	ССЦ-2 12-2	-ТО ЖЕ,ФБС24.6.6-Т	ШТ	12,00	22,60	271	- ------- -	-	- ------- -
37.	Б6-1 1-1 ССЦ-1 П1-15,17	-ПОДБЕТОНКА ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ БЕТОН М-200	М3	1.50	30,34	46	- ------- -	-	- ------- -

ЦЕНА:28.4+(28.2-26,3).1.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	30994	-	626	950
							1576		321
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	24633			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	468			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	629			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	321			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	626			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	947			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	11918			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4066			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2295			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	30994			
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС							
38	Е7-405	-УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ	ШТ	31.00	11.80	366	-	105	190
	37-2	ПРИ МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т					295		69
39.	Е7-406	-УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ	ШТ	23.00	13.40	308	-	89	165
	37-3	ПРИ МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т					254		60
40	Е7-35	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В	ШТ	36.00	17.80	641	-	209	295
	3-5	СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,9М И МАССЕ КОЛОНН ДО 6Т					504		106
41	ССЦ	-ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛОННЫ С КОНСОЛЯМИ В ОДНУ	М3	28.56	73.90	2111	-	-	-
	П9-30	СТОРОНУ, ДЛИНОЙ ДО 12М БЕТОН М-300 ОБЪЕМОМ ДО 4М3					-		-
42.	ССЦ	-ТО ЖЕ, БЕЗ КОНСОЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-400	М3	5.56	69.99	389	-	-	-
	П9-6	ОБЪЕМОМ ДО 4М3 ДЛИНОЙ ДО 12М					-		-
	ТАБЛ.3-3								
		ЦЕНА:70.8+0.82+1.63							
43.	ССЦ	-ТО ЖЕ, С КОНСОЛЯМИ В ДВЕ СТОРОНЫ ИЗ БЕТОНА	М3	2.91	87.10	253	-	-	-
	П9-51	М-300, ДЛИНОЙ ДО 12М ОБЪЕМОМ ДО 1М3					-		-
44.	ССЦ	-ТО ЖЕ, С КОНСОЛЯМИ В ДВЕ СТОРОНЫ ИЗ БЕТОНА	М3	30.96	78.75	2438	-	-	-
	9-52	М-400 ОБЪЕМОМ ДО 4М3 ДЛИНОЙ ДО 12М					-		-
	ТАБЛ3-3								
		ЦЕНА:76.3+0.82+1.63							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	ССЦ 9-31 ТАБЛ3-3	-ТО ЖЕ,С КОНСОЛЯМИ В ОДНУ СТОРОНУ ИЗ БЕТОНА М-500,ОБЪЕМОМ ДО 4М3 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 12М	М3	21,14	82,31	1740	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:76,6+0,82+1,63.3							
46.	ССЦ 9-53 ТАБЛ3-3	-ТО ЖЕ,С КОНСОЛЯМИ В ДВЕ СТОРОНЫ ИЗ БЕТОНА М-500	М3	38,28	84,71	3243	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:79+0,82+1,63.3							
47	ССЦ ТАБЛ.3-1	-АРМАТУРА КЛАССА А-1	Т	0,02	270,22	5	- / -	-	- / -
48	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ,КЛАССА А-3	Т	0,20	295,00	59	- / -	-	- / -
49.	ССЦ ТАБЛ3-1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,10	487,34	49	- / -	-	- / -
50	ССЦ ТАБЛ3-1	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,02	487,34	10	- / -	-	- / -
51	ССЦ ТАБЛ3-1	-АРМАТУРА КЛАССА А-1	Т	0,84	229,00	192	- / -	-	- / -
52.	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ,КЛАССА А 3	Т	10,10	250,00	2525	- / -	-	- / -
53.	ССЦ ТАБЛ3-1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	3,22	413,00	1330	- / -	-	- / -
54	ССЦ ТАБЛ3-1	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	1,64	413,00	677	- / -	-	- / -
55.	Е7-431 38-5-1.8 ССЦП2-4	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 11 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	4,00	2,84	11	- / 10	4	6 / 2
56.	Е7-434 38-6-1.8 ССЦП2-4	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 27 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	14,00	4,27	60	- / 52	22	30 / 9
57.	Е7-437 38-7-1.8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 37 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО	ШТ	57,00	13,39	763	-	180	199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ССЦП2-4	ВТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М					379		59
58.	ССЦ П9-299	-СБОРНЫЕ Ж/Б РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С ПОЛКАМИ ИЗ БЕТОНА М-300 ДЛИНОЙ ДО 6М ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3	М3	7,41	69,60	516	-	-	-
59.	ССЦ П9-299 ТАБЛ3-3	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-400	М3	55,12	72,05	3971	-	-	-
		ЦЕНА:69,60+0,82-1,63							
60	ССЦ ТАБЛ.3-1	-АРМАТУРА КЛАССА А-1	Т	0,79	229,00	181	-	-	-
61.	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ,КЛАССА А-3	Т	3,98	250,00	995	-	-	-
62	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ,ВР-1	Т	0,18	321,00	58	-	-	-
63	ССЦ ТАБЛ.3-1	-ТО ЖЕ,АI-5	Т	1,35	239,00	323	-	-	-
64	ССЦ ТАБЛ.3-1	-ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	1,82	413,00	752	-	-	-
65.	ССЦ ТАБЛ3-1	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,13	413,00	54	-	-	-
66.	Е7-285 7-2	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,32	362,00	116	-	29	3
							32		1
67.	ССЦ Т4.ТАБЛ3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	7,26	178,00	1292	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	31994	-	638	888
							1526		306

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	25428
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	741
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	306			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	638			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	944			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	23163			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4196			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2370			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	31994			
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ ДО +-0,00							
68	Е7-546 43-1 ССЦ-1 П2-4	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2	ШТ	2,00	8,07	16	- 9	3	6 2
69.	Е7-547 43-2 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ДО 20М2	ШТ	24,00	9,94	239	- 143	52	91 32
70.	608-996 Т4.1.6 ССЦ ПРИЛ1 П197	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ПОЯСНОЙ РАЗРЕЗКИ 10ПЛ.35СМ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1200КГ/М3 ДЛ.ДО 3М	М2	15,02	20,35	306	- -	- -	- -
		ЦЕНА: 17,4+5 04.0,54+0.8.0,35-0,45).1,02							
71	608-996 ТО ЖЕ П199	-ТО ЖЕ,ДЛ.БОЛЕЕ 3М	М2	345,55	20,99	7253	- -	- -	- -
		ЦЕНА: 17.4-6.2.0,54+0,8.0,35-0,45).1,02							
72.	Е7-585 44-5-1.8 ССЦ П2 4	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 4,6М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	2,00	28,91	58	- 22	11	11 3
73	Е7-588 44-6-1.8 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,БОЛЕЕ 10М2	ШТ	5,00	34,71	174	- 73	33	40 12
74.	ССЦ-1 П11-68 ПРИМ.П17	-Ж/Б ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ТОЛЩ.14СМ,Б,М-300,ДЛИНОЙ ДО 3М	М2	14,18	9,21	131	- -	- -	- -
		ЦЕНА:8.85+0,12.3							
75	ССЦ-1 П11-102 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	41,86	9,62	403	- -	- -	- -
		ЦЕНА:9,26+0 12.3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	Е7-691 49-6-1.8 ССЦП2-4	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ -ДОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	5.00	4,19	21	- 20	7	13 4
77	Е7-694 49-7-1.8 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ВЕСОМ БОЛЕЕ 2,5Т	ШТ	14,00	5,67	79	- 76	26	50 15
78	ССЦ-1 П11-124 ПРИМ.П17, 18	-ВЕНТБЛОКИ ДЛИНОЙ ДО 3М,10ПЩ.26СМ БЕТОН М-300	М2	135.19	11,74	1587	- -	-	- -
		ЦЕНА:12.3+0,12.2-0,2.4							
79	Е7-285 17-1	-МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,24	362,00	87	- 24	22	2 1
80	ССЦ-1 14.ТАБЛ3- 1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.24	178,00	43	- -	-	- -
81	Е7-446 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	30.00	0,33	10	- 8	2	6 2
82	Е7-128 9-1-1 8	-ТО ЖЕ,МАССОЙ ДО 0,7Т	ШТ	4 00	1,77	7	- 7	2	5 1
83.	ССЦ-3 П866	-ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 1ПР1-12.12.14	ШТ	4,00	1,43	6	- -	-	- -
84.	ССЦ-3 П868	-1ПР3-19.12 14	ШТ	2,00	2,23	4	- -	-	- -
85	ССЦ-3 П897	-2ПР72-27 38.22У	ШТ	4,00	24,50	98	- -	-	- -
86	ССЦ-3 П904	-2ПР4-11.51.6	ШТ	24 00	2,98	72	- -	-	- -
87	Е8-30 5-4	-СТЕНЫ ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	228.20	34,20	7804	- 689	504	185 55
88.	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0.10	194,00	19	- 3	3	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	2,32	86,50	200	- 48	45	3 1
90	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	8,25	90,00	743	- 174	161	13 4
91	Е6-90 11-1 ССЦ-1 П1-4,3	-ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ ПАНЕЛЕЙ И БЛОКОВ БЕТОНОМ М-150	М3	14,80	33,02	489	- -	-	- -
		ЦЕНА:32,24-25,6-25,8)*1,02							
92	Е7-701 51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КАЖД Н 1 РЯД	100М	3,98	42,30	168	- 16	16	- -
93	Е7-706 51-5	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	100М	3,98	88,70	353	- 97	38	59 18
94	Е7-714 51-14 ССЦ П2-4	-УСТРОЙСТВО ЗАДЕЛКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	100М	3,97	9,73	39	- 19	18	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	25680	- 1428	943	485 150
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	20409			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	8587			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	335			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	150			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	943			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1093			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	9903			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3368			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1903			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	25680			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ							
95	Е7-461 39-5-1.8 ССЦ-1 П2-4	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	48,00	3,31	159	- 88	47	41 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	Е7-464 39-6-1.8 ТО ЖЕ	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	129.00	4,92	635	- -------- 342	179	163 -------- 48
97	Е7-455 39-3-1.8 ТО ЖЕ	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 30М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	14.00	4,80	67	- -------- 50	24	26 -------- 8
98.	Е7-470 39-8-1 8 ТО ЖЕ	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	8.00	2,06	16	- -------- 15	5	10 -------- 3
99	ССЦ П.11-158 ПРИМ. П 26,27	-МНОГОПУСТОТНЫЕ Ж/Б ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 5,65М,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.13,52СМ,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2	М2	10.06	9,30	94	- -------- -	-	- -------- -
		ЦЕНА:7.81+0.2 3+0.89							
100.	ССЦ П11-158 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.12,35 С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2	М2	202.08	8,90	1799	- -------- -	-	- -------- -
		ЦЕНА:7 81+0.2+0,89							
101	ССЦ П11-158 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ 12,35СМ	М2	362.06	9,24	3345	- -------- -	-	- -------- -
		ЦЕНА.7 81+0,2+1 23							
102	ССЦ П.11-158 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ 11,84СМ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1023КГ/М2	М2	118.23	9.24	1092	- -------- -	-	- -------- -
		ЦЕНА:7.81+0.2+1.23							
103	ССЦ П11-158 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ 13,52СМ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1250КГ/М2	М2	30,18	9,98	301	- -------- -	-	- -------- -
		ЦЕНА:7.81+0,2.3+1,57							
104.	ССЦ П11-158 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.11,90СМ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2	М2	292,95	8,90	2607	- -------- -	-	- -------- -
		ЦЕНА:7 81+0,2+0,89							
105	ССЦ П.11-158	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.11,90СМ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2	М2	188.16	9,24	1739	- --------	-	- --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТО ЖЕ						-		-
		ЦЕНА:7,81+0,2+1,23							
106.	ССЦ П 11-146 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 2,75М,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.13,06СМ,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1236КГ/М2	М2	4,90	8,13	40	- --- -	-	- --- -
		ЦЕНА:7,74+0,2,2-0,01							
107	ССЦ П 11-146 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ 11,70СМ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1202КГ/М2	М2	131,20	7,93	1040	- --- -	-	- --- -
		ЦЕНА:7,74+0,2-0,01							
108	ССЦ П.11-146 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.11,43СМ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2	М2	39,24	7,69	302	- --- -	-	- --- -
		ЦЕНА:7-74-0,05							
109	ССЦ П11-146ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.11,70СМ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 840 КГ/М2	М2	8,20	7,83	64	- --- -	-	- --- -
110.	ССЦ П.11-156 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,РЕБРИСТЫХ ПРОЛЕТОМ 5,65М,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ 13,73СМ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1150КГ/М2	М2	67-36	8,89	599	- --- -	-	- --- -
		ЦЕНА:6,29+0,2 6+1,40							
111	Е6-173 6-1	-МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	8,90	42,70	380	- --- 48	41	7 --- 2
112.	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,17	338,00	57	- --- -	-	- --- -
113.	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,08	325,00	26	- --- -	-	- --- -
114.	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,08	392,00	31	- --- -	-	- --- -
115.	Е7-285 7-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,25	362,00	91	- --- 25	23	2 --- 1
116.	ССЦ-1 ТАБЛ.3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,25	178,00	45	- --- -	-	- --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	18281	-	319	249
							568		74
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	14529			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	779			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	175			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	74			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	319			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	393			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	13181			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2398			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1354			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	18281			
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ							
117	Е7-511 41-6-1.8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	2,00	6,97	14	- 13	5	8 2
118	ССЦ П.11-171	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ С ПОДУПЛОЩАДКАМИ	М2	13,00	12,40	161	- -	-	- -
119.	Е7-668 47-11-1.8	-УКЛАДКА СТУПЕНЕЙ	ШТ	3,00	1,40	4	- 2	2	- -
120	ССЦ П.11-172	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	М	3,60	3,72	13	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	241	- 15	7	8 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	192			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	3			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	6			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	7			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	9			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	174			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	17			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	241			
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ							
121.	Е8-41 5-7	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА. АРМИРОВАННЫЕ. ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА. ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0.22	305,00	67	- 16	15	1 -
122	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА. НЕАРМИРОВАННЫЕ. ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	4,60	472,00	2170	- 319	285	34 10
123.	Е7-446 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	22.00	0,33	7	- 6	2	4 1
124.	ССЦ-3 П867	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 1ПР2-15.12 14	ШТ	7.00	2,12	15	- -	-	- -
125.	ССЦ-3 П866	-ТО ЖЕ,1ПР1-12.12.14	ШТ	12.00	1,43	17	- -	-	- -
126.	ССЦ-3 П879	-ТО ЖЕ,1ПР3Я-15 12,22У	ШТ	3.00	3,45	10	- -	-	- -
127	Е10-48 8-5	-ПЕРЕГОРОДКИ КАРКАСНО-ФИБРОЛИТОВЫЕ В САНУЗЛАХ	М	6,50	2,40	16	- 8	7	1 -
128	С122-461	-СТОИМОСТЬ ЭКРАНОВ САНУЗЛОВ	М2	8,10	13,00	105	- -	-	- -
129	Е20-696 18-1	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	100 КГ	0,16	35,90	6	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	3036	- 350	310	40 11

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2413
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1867
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	29
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	11
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	321			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	147			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	398			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	225			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3036			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ							
		8)ПОЛЫ ПОДВАЛА И ТЕХПОДПОЛЬЯ							
130.	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	17,88	43,30	774	- 81	64	17 5
131	Е6-22 1-22	-ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	120.00	34,50	4140	- 365	254	111 34
132.	С124-43	-АРМИРОВАНИЕ СЕТКОЙ МАРКИ ВР-1	Т	2,90	392,00	1137	- -	-	- -
133.	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСЫПАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.80ММ	М3	40,58	29,30	1189	- 66	66	- -
134	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ ПОДСТИЛКИ	Т	0.30	194,00	58	- 8	8	- -
135	Е11 55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	5.07	70,00	355	- 54	50	4 1
136.	Е11-16 3-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	5,07	118,00	599	- 205	169	36 11
137.	Е11-17 3-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 3 СЛОЯ	100М2	5,07	231,00	1172	- 313	263	50 15
138.	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 2-ОЙ СЛОЙ	100М2	5,07	70,00	355	- 54	50	4 1
139.	Е11-202 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ М	100М2	2,63	411,00	1083	- 117	115	2 1
140.	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0.25	417,00	104	- 16	15	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
141	Е11-67 11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ (ТОЛЩИНОЙ 20ММ)	100М2	2,19	123,00	270	- 49	45	4 1
142.	Е11-68 11-2	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩ.20ММ	100М2 -	2,19	203,26 -	446 -	- 4	3	1 -
		БУПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА							
143	Е11-53 7-4	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТОЛЩ.25ММ	100М2	10,43	170,00	1773	- 122	85	37 11
144.	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ (ТОЛЩ.40ММ)	100М2	10,36	70,00	725	- 112	102	10 3
145.	Е11-56 8-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ.40ММ	100М2	10,36	54,40	563	- 17	7	10 3
146.	Е11-57 8-3	-СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	100М2	0,87	82,60	72	- 14	13	1 -
147.	Е11-16 3-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,15	118,00	18	- 6	5	1 -
148	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,15	70,00	11	- 1	1	- -
149.	Е11-12 2-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ЛИТОГО АСФАЛЬТА	100М2	0,07	99,10	7	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	17567	- 1597	1310	287 86

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	13959
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	11222
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	201
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	86
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1310
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1396
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1137
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1302			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	17567			
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ							
150.Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТОЛЩ.ДО 3М2	М2		46.48	2,00	93	- 37	31	6 2
151.С122-217 ПР-1 07-27-01 Т4-19	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	М2		6,95	15,26	106	- -	-	- -
	ЦЕНА:15+2,53.0,1.1,02								
152.С122-218 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДГ21-9	М2		10,80	14,40	156	- -	-	- -
	ЦЕНА:14 2+1,99.0,1.1,02								
153.С122-219 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДГ21-12	М2		12.10	13,69	166	- -	-	- -
	ЦЕНА:13 5+1,86.0.1.1,02								
154.С122-264	-СЛУЖЕБНЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ДС19-9ГТ	М2		3,42	28,30	97	- -	-	- -
155.С122-265	-ТО ЖЕ,ДС21-13ГТ	М2		8.19	28,20	231	- -	-	- -
156.С122-218 ПР-Т 07-27-01 Т4-19	-ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДВЕРИ ИД-1	М2		1.80	14,40	26	- -	-	- -
	ЦЕНА:14.2+1,99.0.1.1,02								
157.С122-270	-ЛАЗЫ И ЛЮКИ ОБВЯЗОЧНОЙКОНСТРУКЦИИ ГЛУХИЕ,УТЕПЛЕННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ,С ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ И ОБЛИЦОВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ДЛ9-9,ДЛ12-9 ДЛ13-15	М2		1,95	30,40	59	- -	-	- -
158.Е9-118 17-1 Т4-1,12	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	Т		0,05	61,79	3	- 2	2	- -
159 С121-1973	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ИДМ-1	Т		0,05	464,00	23	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
160	С111-448-1	-СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ	КОМПЛ	24,00	2,97	71	-	-	-
161	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	100М2	0,01	60,50	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	1295	- 39	33	6 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1006
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	56
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	4
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	31
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	33
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	912
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	165
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	94
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1265
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	26
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	2
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	2
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	23
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	30

РАЗДЕЛ 10. ОКНА

162	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	9,18	4,47	41	- 17	14	3 1
163	С122-51 ПР-НТ 07-27-01 Т4.П19	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР12-12В.ОР18-9Г ОР21-9Г. ОР12-13,5В ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2-Я РАЗ(ОР12-13,5)	М2	9,18	20,62	189	-	-	-
		ЦЕНА:20,3+3,17.0.1.1,02							
164	Е10-103	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В	М2	9,18	0,92	8	-	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	19-2	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2					3		-
165	С122-361 ПР-Т 07-27-01	-ПОДСКОННЫЕ ДОСКИ	М	8.40	1,41	12	-	-	-
		ЦЕНА·1,38+0,34.0,1.1,02							
166	С111-415-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	КОМПЛ	6,00	1,78	11	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	329	- 20	17	3 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	261
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	29
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	17
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	18
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	212
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	43
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	25
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	329

РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

167	Е15-254 55-1-11	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	5,28	85,10	449	- 228	196	32 20
168	Е15-294 59-1	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	100М2	1,74	8,17	14	- 9	9	- -
169	Е15-297 59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	14,54	20,70	301	- 272	269	3 1
170	Е15-501 152-1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ	100М2	3·60	8,44	30	- 13	13	- -
171	Е15 511 153·4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ	100М2	5.80	11,90	69	- 45	45	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
172	Е15-525 156-6	-ТО ЖЕ,ПВА	100М2	2,87	33,00	95	- 17	15	2 1
173	Е15-566 159-6	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	100М2	1,12	23,70	26	- 16	16	- -
174	Е15-567 159-7	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ	100М2	0,26	32,10	8	- 6	6	- -
175	Е15-623 165-1	-ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЭКРАНОВ В САНУЗЛАХ	100М2	0,16	65,00	11	- 6	6	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	1261	- 612	575	37 22

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1003
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	392
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	15
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	22
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	575
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	597
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	165
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	93
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1261

РАЗДЕЛ 12. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

176	Е15-224 53-1	-ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ С МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ	100М2	2,95	311,00	917	- 273	254	19 4
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12		РУБ	1154	- 273	254	19 4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	917
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	644
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	15
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	254			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	258			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	151			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	86			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1154			
		РАЗДЕЛ 13. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		ОТМОСТКА							
177	Е27-42 11-1 ПРИМЕЧ	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.80ММ	100М2	1,97	118,20	233	- 28	3	25 8
178.	Е27-169 42-1	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.30ММ	100М2	1,97	156,00	307	- 16	16	- -
179	Е27-172 42-2	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ АС ТОЛЩ.25ММ	100М2 -	1,97	25,30 -	50 -	- 3	3	- -
		ОТКРЫЛЬЦА 1-6							
180	Е7-401 36-2 СТСЦТ1 2-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	38,00	1,95	74	- 52	11	41 15
181	Е7-402 36-3 ТО ЖЕ	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1.5Т	ШТ	54,00	2,97	160	- 113	25	88 32
182	Е7-403 36-4 ТО ЖЕ	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	ШТ	1,00	3,75	4	- 3	1	2 1
183	ССЦ ТОМ2 12-4	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ МАРКИ ФБС24.6.6Т	ШТ	1,00	33,90	34	- -	-	- -
184	ССЦ ТОМ2 12-2	-ТО ЖЕ,ФБС24.4.6Т	ШТ	54,00	22,60	1220	- -	-	- -
185.	ССЦ ТОМ2 12-5	-ТО ЖЕ,ФБС12.4.6Т	ШТ	29,00	12,10	351	- -	-	- -
186.	ССЦ ТОМ2 12-12	-ТО ЖЕ,ФБС9.4.6Т	ШТ	9,00	9,01	81	- -	-	- -
187.	Е8-30	-СТЕНКИ ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО	М3	32,30	34,20	1105	-	71	26

5-1									
							97		8
188 E7-734 57-2	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОРОМУ ОСНОВАНИЮ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	100М	1,97	92,40	182	-	158		12
						170			4
189.ССЦ ТОМ1 П11-172	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	М	197,00	3,72	733	-	-		-
						-			-
190.ССЦ ТОМ1 ТАБЛ.А	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	М2	59,10	3,09	183	-	-		-
						-			-
191 E7-461 39-5-1.8	-УСТАНОВКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2	ШТ	8,00	3,31	26	-	8		7
						15			2
192.ССЦ ТОМ1 11-158	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1045КГ/М3,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ 12,60СМ	М2	24,59	8,30	204	-	-		-
						-			-
	ЦЕНА:7,81+0,2,2+0,09								
193.ССЦ ТОМ1 11-158	-ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1022КГ/М3,ПРИВЕД ТОЛЩ.11,96СМ	М2	11,78	8,10	95	-	-		-
						-			-
	ЦЕНА:7,81+0,2+0,09								
194.E11-71 11-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	100М2	0,60	628,00	376	-	59		1
						60			-
195.E20-696 18-2	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ КРЫЛЕЦ	100 КГ	0,64	35,90	23	-	4		-
						4			-
196.E10-254 52-3	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО ПОРУЧНЯ	М	39,60	0,22	9	-	6		1
						7			-
197.С122-346	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННОГО ПОРУЧНЯ ИЗ ДОСКИ	М3	0,92	87,10	80	-	-		-
						-			-
198 E15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,02	60,50	1	-	1		-
						1			-
199 E15-636 165-4-29	-ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННОГО ПОРУЧНЯ ЛАКОМ	100М2	0,09	17,90	2	-	-		-
						-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
200	Е15-224 53-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,57	311,00	178	- 53	49	4 1
201	Е8-61 7-5	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	Т	0,07	318,00	22	- 2	2	- -
		ВЯЗЕНТКАМЕРА,КАМЕРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА И ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА							
202.	Е8-38 5-5	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	37,49	37,90	1421	- 164	141	23 7
203.	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ТОЛЩ 1/2 КИРПИЧА	100М2	0,26	472,00	124	- 18	16	2 1
204.	Е7-446 38-10-1 8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО ЯТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	27,00	0,33	9	- 8	2	6 2
205	ССЦ ТОМ3 П.864	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПР1-10.12.14	ШТ	4,00	1,40	6	- -	-	- -
206	ССЦ ТОМ3 П.866	-ТО ЖЕ,1ПР1-12.12 14	ШТ	19,00	1,43	27	- -	-	- -
207	ССЦ ТОМ3 П.867	-ТО ЖЕ,1ПР2-15.12 14	ШТ	4,00	2,12	8	- -	-	- -
208.	Е20-696 18-2	-ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ СТАЛЬЮ	100 КГ	1,63	35,90	59	- 11	10	1 -
209	Е7-461 39-5-1 8 ССЦТОМ1 П2-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2	ШТ	9,00	3,31	30	- 16	9	7 2
210.	ССЦ ТОМ1 П.11-160 ПРИЛ.1П.2 5	-ЖЕЛ ПЛИТЫ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1000КГ/М3,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.8СМ	М2	16,59	6,46	107	- -	-	- -
		ЦЕНА:7.1-0.2.2-0.24							
211	Е20-411 7-3 С130-1479	-УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	1ШТ	4,00	6,15	25	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА-1 94+4,21							
212	Е15-622 164-8	-ОКРАСКА РЕШЕТОК МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	100М2	0,06	53,40	3	- 2	2	- -
213	Е15-256 55-5-11	-ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	1,97	110,00	217	- 104	91	13 8
214.	Е15-502 152-2	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	100М2	1,97	12,90	25	- 13	13	- -
215	Е15-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,05	43,50	2	- 1	1	- -
		ПУЛЕУЛОВИТЕЛЬ							
216.	Е9-46 7-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	4,12	58,00	239	- 190	57	133 49
217	С121-1923	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	4,12	270,00	1112	- -	-	- -
218.	Е13-159 18-12	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-124	100М2	1,11	10,80	12	- 1	1	- -
219.	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,70	110,00	77	- 10	9	1 -
220	Е10-204 38-1	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ	10М2	0,07	5,37	1	- -	-	- -
221	Е10-34 6-3	-ОБШИВКА ПУЛЕУЛОВИТЕЛЯ ФАНЕРОЙ	М2	14,00	1,95	27	- 4	4	- -
222	Е11-6 1-6	-ЗАСЫПКА ЩЕБНЯ В ПУЛЕУЛОВИТЕЛЬ	М3	1,46	16,00	23	- 4	3	1 -
223.	С111-365	-РЕЗИНА ГУБЧАТАЯ	КГ	75,00	1,00	75	- -	-	- -
224	Е26-31 8-4	-ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ШЛАКОВАТОЙ	М3	0,50	35,90	18	-	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							6		-
225	С114-2	-СТОИМОСТЬ ЩДАКОВАТЬ	М3	0,49	11,20	5	-	-	-
							-		-
		ДОСЕРГОВЫЕ ПРИЯМКИ							
226.	Е8-38 5-5	-КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	7,96	37,90	302	-	30	5
							35		2
227.	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЕНКИ ТОЛЩ.20ММ	100М2	0,09	70,00	6	-	1	-
							1		-
228.	Е11-77 11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,09	9,83	1	-	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 13			РУБ	11956	-	808	399
							1207		142

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	8243
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	3984
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	173
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	93
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	751
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	844
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	3209
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1358
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	769
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	10370
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1351
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	50
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	84
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	49
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	57
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	106
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1112
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	117
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	118
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1586
ВСЕГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ	151031

-	6554	5515
12069		1958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	II875I			
		Материалы			руб.	28774			
		Эксплуатация машин			руб.	3473			
		Заработная плата машинистов			руб.	I909			
		Основная заработная плата			руб.	6495			
		Всего заработная плата			руб.	8404			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	63956			
		Накладные расходы			руб.	I9595			
		Плановые накопления			руб.	II069			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	I494I5			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	I377			
		Материалы			руб.	5I			
		Эксплуатация машин			руб.	84			
		Заработная плата машинистов			руб.	49			
		Основная заработная плата			руб.	59			
		Всего заработная плата			руб.	I08			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	II35			
		Накладные расходы			руб.	II9			
		Плановые накопления			руб.	I20			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб.	I6I6			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ			руб.	I5I03I	- / I2069	6554	55I5 / I958

Главный инженер проекта Е.Столярова
Начальник отдела смет и ПОС М.Леонов

Исходные данные:
Составил ст.инженер А.Семаева
Проверил рук.группы Л.Савинова

Перфорация:
Подготовил В.Жигалкина
Проверил рук.группы Н.Дорохина

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № 2-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция				Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб.
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановых накоплений, % от стоимости по графам 5,7	всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	в накладных расходах, % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях, % от стоимости по графам I0,II	всего по данным граф I0,II I2,I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Подземная часть													
I.	Земляные работы	м3	7900,0	5758	I6,5	949	536	7243	-	-	-	-	-	4,8 / 0,92
2.	Фундаменты	м3	568,70	24633	I6,5	4066	2295	30994	-	-	-	-	-	20,52 / 54,5
3.	Каркас	м3	252,5	25428	I6,5	4I,96	2370	3I994	-	-	-	-	-	2I,I8 / I26,7
4.	С т е н ы	м2	897,8	20409	I6,5	3368	I903	25680	-	-	-	-	-	I7,0 / 28,6
5.	Перекрытие	м2	I454,62	I4529	I6,5	2398	I354	I828I	-	-	-	-	-	I2,I / I2,57
6.	Лестницы	м2	I3	I92	I6,5	32	I7	24I	-	-	-	-	-	0,I6 / I8,54
7.	Перегородки	м2	48I,72	24I3	I6,5	398	225	3036	-	-	-	-	-	2,0I / 6,3
8.	П о л ы	м2	2295	I3959	I6,5	2306	I302	I7567	-	-	-	-	-	II,63 / 7,65

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9.	Двери	м2	46,48	I032	I6,5	I67	96	I295	-	-	-	-	-	0,86 / 27,86
I0.	Окна	м2	9,I8	26I	I6,5	43	25	329	-	-	-	-	-	0,22 / 35,83
II.	Внутренняя отделка	м2	2309,20	I003	I6,5	I65	93	I26I	-	-	-	-	-	0,83 / 0,55
I2.	Наружная отделка	м2	295,0	9I7	I6,5	I5I	86	II54	-	-	-	-	-	0,76 / 3,9I
I3.	Разные работы	м3 здания	I9934	9594	I6,5	I475	887	II956	-	-	-	-	-	7,92 / 0,6
	Итого	руб	-	I20I28	-	-	-	I5I03I	-	-	-	-	-	I00%

Главный инженер Е.Столярова

Начальник отдела смет и ПОС М.Леонов

Составила рук.сметной группы Л.Савинова

Проверил главный специалист И.Колесников

Перфорация В.Жигалкина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

к типовому проекту школы на I8 классов (689-704 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83 (вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)

на отопление

Основание: ОВ.СО листы 8-I0

Сметная стоимость II,7 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу (I место) I7,0 руб.
I м2 общей площади здания 2,02 руб.
I м3 объема здания 0,59 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, измер.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I.	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	672,30	7,66	5I40	- / 208	I68	40 / I3
2.	EI8-II3 5-2	Установка конвекторов отопительных напольных с кожухом и креплениями высоких, типа КВ-20-I0, КВ-20-I2, КВ-20-I3	экм	40,00	II,00	440	- / I0	9	I / -
3.	CI30-78	Вентиль I5БП, Д-I5	шт	6,00	0,95	6	- / -	-	- / -
4.	CI30-79	То же, Д-20	шт	4,00	I,I7	5	- / -	-	- / -
5.	CI30-I0I3	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные II Б65К для жидких сред, давлением I мпа диаметром в мм: I5	шт	66,00	0,92	6I	- / -	-	- / -
6.	CI30-I0I4	Краны проходные сальниковые муфтовые	шт	42,00	I,32	55	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЛАТУННЫЕ 11Б6РК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20					- -		- -
7.	С130-1036	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	27,00	1,03	28	- -	-	- -
8.	С130-1037	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	72,00	1,10	79	- -	-	- -
9.	С130-1037	-КРАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРОХОДНОЙ Д-20	ШТ	8,00	1,10	9	- -	-	- -
10.	Е18-229 15-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛ	78,00	0,49	38	- 6	6	- -
11.	Е16-135 12-1	-ЗАДВИЖКА 31Г6БР,Д-50	ШТ	10,00	1,60	16	- 11	10	1 -
12.	С130-1776	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	20,00	0,94	19	- -	-	- -
13.	2307-11103	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 31Ч6БР,ДУ50,РУ10	ШТ	10,00	14,85	149	- -	-	- -
14.	Е16-136 12-2	-ЗАДВИЖКА 31Г6БР Д-80	ШТ	6,00	2,98	18	- 12	10	2 1
15.	С130-1778	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	ШТ	12,00	1,26	15	- -	-	- -
16.	2307-11104	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 31Ч6БР,ДУ80,РУ10	ШТ	6,00	20,35	122	- -	-	- -
17.	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	220,00	0,86	189	- 48	46	2 -
18.	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	500,00	0,91	455	- 110	105	5 -
19.	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	80,00	1,14	91	- 18	17	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	110,00	1,29	142	- 24	23	1 -
21.	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	150,00	1,61	241	- 45	41	4 1
22.	Е16-67 8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	80,00	2,21	177	- 42	38	4 2
23.	Е16-68 8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	35,00	2,62	92	- 22	19	3 1
24.	Е16-69 8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	10,00	3,12	31	- 6	5	1 -
25	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	10,60	3,94	42	- 40	40	- -
26.	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	1,25	4,22	5	- 5	5	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	9403	- 607	542	65 18

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	7675
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	6522
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	47
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	18
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	542
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	560
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	547
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	10
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1023
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	695
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	9403

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

27.	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М3	4,40	22,70	100	-	96	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4-2	ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ					97		-
28.	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	5,89	66,90	394	-	-	-
29.	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	0,20	20,40	4	2	2	-
30.	С114-75	-МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВФ РУЛОНИРОВАННОЙ ТУ 95.321-80 ТОЛЩИНОЙ 40ММ	М3	0,27	49,50	13	-	-	-
31.	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	2,10	24,70	52	-	30	1
32.	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	241,50	0,22	53	-	-	-
33.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	2,10	12,60	26	-	25	-
34.	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	10М2	23,10	27,90	644	-	-	-
35.	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯННЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	2,10	66,30	139	-	22	-
36.	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА РАДИАТОРОВ И КОНВЕКТОРОВ	100М2	5,50	60,50	333	-	211	-
37.	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	6,30	7,71	49	-	13	1
38.	Е13-168 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0,78	7,13	6	-	1	-
39.	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ	100М2	0,40	60,50	24	-	15	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	2311	-	415	3
							418		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1837			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	314			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	415			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	415			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	460			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	303			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	171			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2311			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	11714	-	957	68
							1025		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1837			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	314			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	415			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	415			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	460			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	303			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	171			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2311			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	7675			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	6522			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	47			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	18			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	542			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	560			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	547			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	10			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1023			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	695			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	9403			

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СТОЛЯРОВА

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОС И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛА СТ.ИНЖЕНЕР ЕВДОКИМОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:

ПОДГОТОВИЛА СТ.ИНЖЕНЕР БУБНОВА

ПРОВЕРИЛА РУК.ГРУППЫ ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3

к типовому проекту школы на I8 классов (689-704 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83
(вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале) на вентиляцию

Основание: ОВ.СО листы 4-7, I5-I8

Сметная стоимость I3,84 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу (I место) 20,09 руб.
I м2 общей площади 2,39 руб.
I м3 объема здания 0,69 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин / в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I.	Е20-725 20-5	Вентилятор Ц470НР8	шт	I,00	43,65	44	- / 2I	I8	3 / I
2.	23080I доп.5 п.I5I	Вентилятор Ц470НР8	шт	I,00	278,30	278	- / -	-	- / -
3.	Е20-707 20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 5А с электродвигателем 4АI00С4	шт	2,00	I39,00	278	- / I3	I2	I / -
4.	Е20-708 20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-Н6, 3А с электродвигателем 4АI32М4	шт	I,00	233,00	233	- / 6	6	- / -
5.	Е20-707 20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-Н 5А с электродвигателем 4АI00С4	шт	I,00	I39,00	I39	- / 6	6	- / -
6.	Е20-750	Крышный вентилятор ВКРНР4	шт	5,00	8,88	44	-	28	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23-2						35		2
7.	С130-219	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.4А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	КОМПЛ.	5,00	68,80	344	- / -	-	- / -
8	Е20-750 23-2	-КРЫШНЫЙ ВЕНТИЛЯТО ВКР5	ШТ	2,00	8,88	18	- / 14	11	3 / 1
9.	С130-220	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.5А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	КОМПЛ.	2,00	94,20	188	- / -	-	- / -
10.	Е20-750 23-2	-КРЫШНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР КВР4С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6У2	ШТ	1,00	8,88	9	- / 7	6	1 / -
11.	С130-219	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.4А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	КОМПЛ.	1,00	68,80	69	- / -	-	- / -
12.	Е20-735 22-1	-ВЕНТИЛЯТОР САМАД ЕК-6У4	ШТ	4,00	42,20	169	- / 9	9	- / -
13.	Е20-760 25-1	-КАЛОРИФЕРЫ КВС8АП	ШТ	6,00	6,09	37	- / 20	17	3 / 1
14.	С130-759	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС8А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-16,92	ШТ	6,00	52,90	317	- / -	-	- / -
15.	Е20-760 25-1	-КАЛОРИФЕР КВС7АП	ШТ	6,00	6,09	37	- / 20	17	3 / 1
16.	С130-758	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС7А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-14,16	ШТ	6,00	46,30	278	- / -	-	- / -
17.	Е20-469 9-9	-ЗАСЛОНКА УТЕПЛЕННАЯ П1000х1600	1ШТ	1,00	255,96	256	- / 7	7	- / -
18.	Е20-468 9-7	-ЗАСЛОНКА УТЕПЛЕННАЯ П1000х600	1ШТ	2,00	105,98	212	- / 9	9	- / -
19.	Е20-764 27-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	М2	2,00	3,46	7	- / 6	6	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	2308-4321	-ФИЛЬТР ФЯУ	ШТ	4,00	107,80	431	- --	-	- -
21.	Е20-654 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	ШТ	2,00	13,30	27	- -- 5	4	1 --
22.	Е20-655 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 900Х400	ШТ	2,00	11,30	23	- -- 5	4	1 --
23.	Е20-673 17-7	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВЦ 20	ШТ	5,00	31,50	158	- -- 9	8	1 --
24	Е20-687 17-6	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВЦ 16	ШТ	5,00	23,90	119	- -- 7	7	- --
25.	Е20-697 18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	100КГ	0,38	36,10	14	- -- 1	1	- --
26.	Е20-38 1-4	-СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 1200Х500Х1700	М2	6,98	6,00	42	- -- 3	3	- --
27.	Е20-38 1-4	-ПРИЕМНАЯ СЕКЦИЯ 1200Х500Х1700	М2	6,98	6,00	42	- -- 3	3	- --
28.	Е20-38 1-4	-СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 1200Х500Х1200	М2	10,56	6,00	63	- -- 4	4	- --
29.	Е20-38 1-4	-ПРИЕМНАЯ СЕКЦИЯ 1200Х500Х1200	М2	10,56	6,00	63	- -- 4	4	- --
30.	Е20-408 7-1	-РЕШЕТКА ПЛАСТМАССОВАЯ 170Х250	1ШТ	362,00	1,63	590	- -- 322	304	18 -- 7
31.	Е20-407 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	23,00	1,48	34	- -- 20	19	1 --
32.	Е20-408 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	43,00	1,63	70	- -- 38	36	2 -- 1
33.	Е20-402 7-1	-РЕШЕТКА ВОЗДУХОПРИТОЧНАЯ РРА1	1ШТ	6,00	2,66	16	- -- 5	5	- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	Е20-404 7-1	-ТО ЖЕ РРАЗ	1ШТ	8,00	2,99	24	- 7	7	- -
35.	Е20-641 14-8	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШП-12 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, ММ 200Х1000Х1000	ШТ	10,00	31,30	313	- 5	4	1 -
36.	С130-1096	-ОБТЕКАТЕЛИ ДЛЯ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ СТАЛИ	М2	1,60	2,80	4	- -	-	- -
37.	Е20-38 1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 3600	М2	12,00	6,00	72	- 5	5	- -
38.	Е20-641 14-8	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШП-12 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, ММ 200Х1000Х1000	ШТ	8,00	31,30	250	- 3	3	- -
39.	С130-1096	-ОБТЕКАТЕЛИ ДЛЯ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ СТАЛИ	М2	1,28	2,80	4	- -	-	- -
40.	Е20-38 1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 3600	М2	10,40	6,00	62	- 4	4	- -
41.	Е20-37 1-3	-ПРИЕМНАЯ СЕКЦИЯ 1000Х2000Х1000	М2	20,00	6,20	124	- 13	12	1 -
42.	Е20-37 1-3	-ТО ЖЕ 1000Х1600Х1000	М2	16,80	6,20	104	- 11	10	1 -
43.	Е20-70 2-2	-КАПЛЕОТДЕЛИТЕЛЬ	М2	1,00	7,79	8	- 1	1	- -
44.	Е20-696 18-1	-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	100 КГ	0,01	35,90	1	- -	-	- -
45.	Е20-474 9-1	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000	ШТ	4,00	0,96	4	- 3	3	- -
46.	ДОП4 П3288	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р200Р	ШТ	4,00	19,31	77	- -	-	- -
47.	Е20-474	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	ШТ	3,00	0,96	3	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9-1	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000					2		-
48.	ДОП4 П2875	-ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ Р315Р	ШТ	3,00	25,38	76	- -	-	- -
49.	Е20-438 9-1	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ,ММ 200Х200	1ШТ	1,00	8,91	9	- 1		1 -
50.	Е20-447 9-3	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ,ММ 400Х800	1ШТ	2,00	18,90	38	- 3		3 -
51.	1906-16019	-ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ	ШТ	1,00	148,50	149	- -	-	- -
52.	Е20-1004 47-3	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 40	10 ШТ	1,50	15,40	23	- 4		4 -
53.	Е20-1005 47-4	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 41	10 ШТ	0,50	19,30	10	- 2		2 -
54.	Е20-1007 47-6	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 43	10 ШТ	0,50	35,80	18	- 2		2 -
55.	Е20-450 9-3	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ,ММ 800Х800	1ШТ	1,00	26,40	26	- 2		2 -
56.	Е20-1 1-1	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ СТАЛИ ТОЛЩ.5ММ Д-100	М2	2,20	7,31	16	- 2		2 -
57.	Е20-1 1-1	-ТО ЖЕ Д-140ММ	М2	33,00	7,31	241	- 30		29 1 -
58.	Е20-1 1-1	-ТО ЖЕ Д-160	М2	12,30	7,31	90	- 11		11 -
59.	Е20-2 1-1	-ТО ЖЕ Д-200	М2	18,90	5,35	101	- 18		17 1 -
60.	Е20-4 1-1	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.6ММ Д-280ММ	М2	15,00	5,21	78	- 13		13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61.	Е20-4 1-1	-ТО ЖЕ Д-315	М2	25,00	5,21	130	- 23	22	1 -
62.	Е20-6 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500	М2	76,00	4,84	368	- 54	51	3 1
63.	Е20-7 1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	М2	89,00	4,87	433	- 56	52	4 1
64.	Е20-8 1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 710	М2	180,00	4,67	841	- 77	70	7 2
65.	Е20-9 1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800	М2	25,00	4,57	114	- 11	10	1 -
66.	Е20-3 1-1	-ВОЗДУХОВОДЫ ПЕРИМЕТРОМ900ММ	М2	104,60	5,35	560	- 96	92	4 1
67.	Е20-11 1-2	-ВОЗДУХОВОДЫ ПЕРИМЕТРОМ ОТ1100-1600	М2	48,70	5,30	258	- 34	33	1 -
68.	Е20-10 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000	М2	90,00	5,59	503	- 83	79	4 1
69.	Е20-12 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 1800	М2	31,00	5,43	168	- 22	21	1 -
70.	Е20-14 1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600	М2	88,20	5,53	488	- 38	34	4 1
71.	С111-363	-РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ РУЛОННАЯ БЕЗ ТКАНЕВОЙ ПРОКЛАДКИ	КГ	8,00	1,62	13	- -	-	- -
72.	С111-384	-СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	М2	12,00	2,13	26	- -	-	- -
73.	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	ШТ	26,00	0,13	3	- -	-	- -
74.	Е20-450 9-3	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р800Р	1ШТ	1,00	26,40	26	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	12887	-	1157	80
							1237		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	39			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	39			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	48			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	10313			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	7009			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	59			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	21			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1157			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1178			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	2064			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	59			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1379			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	935			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	12686			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	153			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	153			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
75. Е13-121 15-6		-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	8,56	7,71	66	-	18	2
							20		1
76. Е13-168 18-21		-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0,20	7,13	1	-	-	-
							-		-
77. Е26-16 4-3		-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	2,50	20,40	51	-	21	-
							21		-
78. С114-75		-МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВФ РУЛОНИРОВАННОЙ ТУ 95.321-80 ТОЛЩИНОЙ 40ММ	М3	3,35	49,50	166	-	-	-
							-		-
79. Е26-73 13-9		-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,25	12,60	3	-	3	-
							3		-
80. С1511-281		-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ	10М2	2,75	27,90	77	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ					-		-
81.	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,25	24,70	6	- 4	4	- -
82.	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	28,75	0,22	6	- -	-	- -
83.	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,25	66,30	17	- 3	3	- -
84.	Е15-613 164-7	-ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ	100М2	8,36	43,50	364	- 179	179	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	953	- 230	228	2 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	757	
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	279	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1	
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	228	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	229	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	172	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	125	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	71	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	953	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	13840	- / 1467 — 1385 / 22

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	796
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	279
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	228
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	229
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	211
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	131
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	74
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	10313			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	7009			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	59			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	21			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1157			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1178			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	2064			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	59			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1379			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	935			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	12686			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	153			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	153			

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СТОЛЯРОВА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОС И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛА СТ.ИНЖЕНЕР ЕВДОКИМОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛА СТ.ИНЖЕНЕР БУБНОВА
ПРОВЕРИЛА РУК.ГРУППЫ ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4

к типовому проекту школы на I8 классов (689-704 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83 (вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)

на теплоснабжение установок систем

Основание: ОВ.СО листы I-2, II-I2

Сметная стоимость	I,08 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на: расчетную единицу (I место)	I,56 руб.
I м2 общей площади	0,I9 руб.
I м3 объема здания	0,05 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I	ЦI2-792-I	Клапан 254939нж, Д-25	шт	I,00	2,64	3	- / 2	2	- / -
2	Ном.кат. стр.87	Клапан 254939нж Д-25	шт	I,00	9I,30	9I	- / -	-	- / -
3	ЦI2-792-2	Клапан 254939нж, Д-40	шт	I,00	3,22	3	- / 3	3	- / -
4	Ном.кат. стр.87	То же, Д-40	шт	I,00	I03,40	I03	- / -	-	- / -
5	ЦII-390-4	Регулятор температуры РТ-I5, Д-40	шт	I,00	2,94	3	- / 3	3	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	1704-5048D	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ=РТ-15 ТУ25-02-1053-76	ШТ	1,00	77,00	77	-	-	-
							-		-
7.	Е18-227 15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛ	3,00	4,43	13	-	1	-
							1		-
8.	С130-78	-ВЕНТИЛЬ 1551П Д-15	ШТ	7,00	0,95	7	-	-	-
							-		-
9.	С130-80	-ТО ЖЕ Д-25	ШТ	1,00	1,63	2	-	-	-
							-		-
10.	С130-81	-ТО ЖЕ Д-32	ШТ	3,00	2,07	6	-	-	-
							-		-
11.	С130-82	-ТО ЖЕ Д-40	ШТ	1,00	3,16	3	-	-	-
							-		-
12.	С130-83	-ТО ЖЕ Д-50	ШТ	3,00	4,26	13	-	-	-
							-		-
13.	Е16-136 12-2	-ВЕНТИЛЬ15КЛ16НЖ Д-65	ШТ	3,00	2,98	9	-	5	1
							6		-
14.	С130-1777	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 65	ШТ	6,00	1,15	7	-	-	-
							-		-
15.	2307-10412	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ16НЖ ДУ65;РУ25	ШТ	3,00	21,45	64	-	-	-
							-		-
16.	Е18-213 14-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	1,00	23,90	24	-	1	-
							1		-
17.	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	5,00	0,86	4	-	1	-
							1		-
18.	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	5,00	1,03	5	-	1	-
							1		-
19.	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	10,00	1,14	11	-	2	-
							2		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	5,00	1,29	6	- / 1	1	- / -
21.	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50МК	М	16,00	1,61	26	- / 4	4	- / -
22.	Е16-67 8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	16,00	2,21	35	- / 8	8	- / -
23.	Е16-69 8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	30,00	3,12	94	- / 19	16	3 / 1
24.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,41	3,94	2	- / 2	2	- / -
25	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,46	4,22	2	- / 2	2	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	754	- / 56	52	4 / 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	9
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	8
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	8
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	15
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	604
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	184
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	3
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	44
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	45
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	373
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	81
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	54
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	739

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,50	22,70	11	- 11	11	- -
27.	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	0,67	66,90	45	- -	-	- -
28.	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	1,00	20,40	20	- 8	8	- -
29.	С114-75	-МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВФ РУЛОНИРОВАННОЙ ТУ 95.321-80 ТОЛЩИНОЙ 40ММ	М3	1,34	49,50	66	- -	-	- -
30.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,26	12,60	3	- 3	3	- -
31.	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-505,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	10М2	2,86	27,90	80	- -	-	- -
32.	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,26	24,70	6	- 4	4	- -
33.	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	29,90	0,22	7	- -	-	- -
34.	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,26	66,30	17	- 3	3	- -
35.	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,12	7,71	1	- -	-	- -
36.	Е13-168 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0,12	7,13	1	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	323	- 29	29	- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	257
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	32
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	29			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	118			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	42			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	24			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	323			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1077	-	81	4
							85		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	8			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	8			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	15			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	257			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	32			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	29			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	29			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	118			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	42			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	24			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	323			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	604			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	184			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	3			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	44			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	45			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	373			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	81			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	54			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	739			

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СТОЛЯРОВА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОС И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛА СТ. ИНЖЕНЕР ЕВДОКИМОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛА СТ.ИНЖЕНЕР БУБНОВА
ПРОВЕРИЛА РУК. ГРУППЫ ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5

к типовому проекту школы на I8 классов (689-704 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83 (вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)

на узел управления

Основание: ОВ.СО листы 2-3, I3-I4

Сметная стоимость		I,I4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:	расчетную единицу (I место)	I,66 руб.
	I м2 общей площади	0,20 руб.
	I м3 объема здания	0,06 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция (прямые затраты)	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин (в т.ч. зарплата)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I	ЦII-39I-I	Регулятор УРРД-50	шт	I,00	2,79	3	-/3	3	-/-
2	I704-50065	Клапан регулирующий УРРД ТУ25-02-I60970-76	шт	I,00	97,90	98	-/-	-	-/-
3	EI6-20I I9-3	Счетчик горячей воды ВТГ-80	узел	I,00	95,30	95	-/8	7	I/-
4	CI30-I523	Счетчик (водомеры) горячей воды ВТГ-80 турбинные	шт	I,00	46,80	47	-/-	-	-/-
5	EI8-2II I3-3	Установка узлов ручных насосов	шт	I,00	4,60	5	-/3	3	-/-
6	230I-I600I	Насос ... ГН-50	шт	I,00	42,90	43	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
7.	Е18-227 15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛ	6,00	4,43	27	- 1	1	- -
8.	Е18-228 15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	6,00	2,41	14	- 1	1	- -
9.	Е18-188 11-3	-ГРЯЗЕВИК Д-125	ШТ	2,00	55,60	111	- 11	10	1 -
10.	С130-1015	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	4,00	1,96	8	- -	-	- -
11.	Е16-136 12-2	-ЗАДВИЖКА 31Г6БР Д-100	ШТ	4,00	2,98	12	- 8	7	1 -
12.	2307-11105	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 31Ч6БР,ДУ100,РУ10	ШТ	4,00	24,20	97	- -	-	- -
13.	Е16-138 12-3	-ЗАДВИЖКА 31Г6БР Д-150	ШТ	2,00	5,94	12	- 8	7	1 -
14.	2307-11106	-ЗАДВИЖКА 31Г6БР Д-150	ШТ	2,00	62,70	125	- -	-	- -
15.	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	10,00	2,23	22	- -	-	- -
16.	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	35,00	1,03	36	- 7	7	- -
17.	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	5,00	1,61	8	- 1	1	- -
18.	Е16-68 8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3.5ММ	М	5,00	2,62	13	- 3	3	- -
19.	Е16-69 8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ	М	8,00	3,12	25	- 4	4	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ							
20.	Е16-71 8-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	М	10,00	5,08	51	- 8	7	1 -
21.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,40	3,94	2	- 1	1	- -
22.	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,23	4,22	1	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1049	- 68	63	5 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	3			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	852			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	341			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	60			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	60			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	440			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	116			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	76			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1044			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
23.	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	0,50	20,40	10	- 4	4	- -
24.	С114-75	-МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВФ РУЛОНИРОВАННОЙ ТУ 95.321-80 ТОЛЩИНОЙ 40ММ	М3	0,67	49,50	33	- -	-	- -
25.	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,07	24,70	2	- 1	1	- -
26.	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	8,05	0,22	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
27.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,07	12,60	1	- 1	1	- -
28.	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	10М2	0,77	27,90	21	- -	-	- -
29.	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,07	66,30	5	- 1	1	- -
30.	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,04	7,71	1	- -	-	- -
31.	Е13-168 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0,04	7,13	1	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	94	- 7	7	- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	76
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	11
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	7
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	7
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	35
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	12
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	94
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	1143 - 70 5 75 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	5
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	76
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	7			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	7			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	35			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	12			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	94			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	852			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	341			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	60			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	60			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	440			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	116			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	76			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1044			

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СТОЛЯРОВА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОС И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛА СТ.ИНЖЕНЕР ЕВДОКИМОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛА СТ.ИНЖЕНЕР БУБНОВА
ПРОВЕРИЛА РУК. ГРУППЫ ДОРОХИНА

222-1-474.86
Ал. УШ ч.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6

к типовому проекту школы на I8 классов (689-704 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83 (вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале) на холодное водоснабжение

Основание: ВК.СО I-3

Сметная стоимость 3,0 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу (I место) 4,35 руб.
I м2 общей площади 0,52 руб.
I м3 объема здания 0,I5 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I.	EI6-I93 I8-2	Устройство водомерных узлов с обводной линией, диаметром ввода 50 мм, диаметром водомера до 50 мм	узел	I,00	87,70	88	8 / -	7	I / -
2.	I704 доп.I 2,3 3079	Счетчик ВСКМ-50	шт	I,00	29,70	30	- / -	-	- / -
3.	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл.	I,00	4,43	4	- / -	-	- / -
4.	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	шт	4,00	2,07	8	- / I	I	- / -
5.	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I мпа, диаметром в мм: 25	м	70,00	2,23	I56	- / -	-	- / -
6.	EI6-I85	Кран поливочный Д-20	шт	I0,00	2,07	2I	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16-2						2		-
7.	С130-1483	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 20	М	50,00	1,81	90	-	-	-
8.	Е16-118 12-2	-ЗАДВИЖКА 30466Р,Д-65	ШТ	2,00	24,80	50	- 3	3	-
9.	С130-78	-ВЕНТИЛЬ 15Б1БК,Д-15	ШТ	112,00	0,95	106	-	-	-
10.	С130-79	-ТО ЖЕ,Д-20	ШТ	8,00	1,17	9	-	-	-
11.	С130-80	-ТО ЖЕ,Д-25	ШТ	9,00	1,63	15	-	-	-
12.	С130-81	-ТО ЖЕ,Д-32	ШТ	3,00	2,07	6	-	-	-
13.	С130-82	-ТО ЖЕ,Д-40	ШТ	1,00	3,16	3	-	-	-
14.	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	395,00	1,20	474	- 95	91	4 -
15.	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	125,00	1,35	169	- 30	29	1 -
16.	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	125,00	1,36	170	- 30	29	1 -
17.	Е16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	45,00	1,58	71	- 10	10	- -
18.	Е16-45 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	25,00	1,79	45	- 6	6	- -
19.	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	25,00	2,21	55	- 8	7	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Е16-47 7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	М	50,00	2,67	134	- 20	18	2 -
21.	Е16-48 7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ	М	30,00	2,99	90	- 12	11	1 -
22.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	7,40	3,94	29	- 28	28	- -
23.	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,80	4,22	3	- 3	3	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	2233	- 256	245	11 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1826
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1153
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	11
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	245
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	245
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	415
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	243
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	164
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2233

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

24.	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	1,80	22,70	41	- 39	39	- -
25.	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	2,41	66,90	161	- -	-	- -
26.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,93	12,60	12	- 11	11	- -
27.	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	10М2	10,23	27,90	285	- -	-	- -
28.	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,80	24,70	20	-	12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							12		-
29.	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	92,00	0,22	20	-	-	-
							-		-
30.	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,93	66,30	62	-	10	-
							10		-
31.	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОМФРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,79	60,50	48	-	30	-
							30		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	765	-	102	-
							102		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	285			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	285			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	23			
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	308			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	364			
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	79			
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	102			
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	102			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	181			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	59			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	34			
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	457			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	2998	-	347	11
			358		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	285
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	285
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	23
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	308
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	364
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	79
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	102
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	102
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	59			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	34			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	457			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1826			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1153			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	11			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	245			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	245			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	415			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	243			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	164			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2233			

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СТОЛЯРОВА

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОС И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛА СТ.ИНЖЕНЕР ЕВДОКИМОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:

ПОДГОТОВИЛА ИНЖЕНЕР ЖИГАЛКИНА

ПРОВЕРИЛА СТ. ИНЖЕНЕР БУБНОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7

к типовому проекту школы на I8 классов (689-704 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83 (вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)

на горячее водоснабжение

Основание: ВК.СО-I,3-4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	2,4I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на: расчетную единицу (I место)	3,49 руб.
I м^2 общей площади	0,42 руб.
I м3 объема здания	0,I2 руб.

№№ ппп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI6-I99 I9-I	Водомер крыльчатый ВСКМГ-32	узел	I,00	45,20	45	- / 3	3	- / -
2	CI30-I52I	Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые УВКГ-32	шт	I,00	36,50	37	- / -	-	- / -
3	EI6-I99 I9-I	Водомер крыльчатый ВСКМГ-20	узел	I,00	45,20	45	- / 3	3	- / -
4	I704 доп.I 2,3 3077	Водомер крыльчатый ВСКМГ-20	"	I,00	26,40	26	- / -	-	- / -
5	EI8-227	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл.	2,00	4,43	9	- / -	-	- / -
6	EI7-50	Установка смесителей для ванн с душевой	шт	5,00	4,59	23	-	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3-3	ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Я-СТ					-------- 3		-------- -
7	Е17-53 3-3	-СМЕСИТЕЛЬ СМ-М-НИ ДЛЯ МОЙКИ	ШТ	11,00	0,59	6	- -------- 6	6	- -------- -
8	2407-1822	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЙКИ СМ-М-НУ	ШТ	11,00	4,84	53	- -------- -	-	- -------- -
9	Е16-118 12-2	-ЗАДВИЖКА 30Г6БР,Д-65	ШТ	4,00	24,80	99	- -------- 8	7	1 -------- -
10	С130-78	-ВЕНТИЛЬ 15Б1БР,Д-15	ШТ	52,00	0,95	49	- -------- -	-	- -------- -
11	С130-79	-ТО ЖЕ Д-20	ШТ	9,00	1,17	11	- -------- -	-	- -------- -
12	С130-80	-ТО ЖЕ Д-25	ШТ	4,00	1,63	7	- -------- -	-	- -------- -
13	С130-81	-ТО ЖЕ Д-32	ШТ	1,00	2,07	2	- -------- -	-	- -------- -
14	С130-82	-ТО ЖЕ Д-40	ШТ	3,00	3,16	9	- -------- -	-	- -------- -
15	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	300,00	1,20	360	- -------- 72	69	3 -------- -
16	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	110,00	1,35	148	- -------- 26	25	1 -------- -
17	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	75,00	1,36	102	- -------- 18	17	1 -------- -
18	Е16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	60,00	1,58	95	- -------- 15	14	1 -------- -
19	Е16-45 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	25,00	1,79	45	- -------- 6	6	- -------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	55,00	2,21	122	- 18	16	2 1
21.	Е16-47 7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	М	25,00	2,67	67	- 10	9	1 -
22.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	6,25	3,94	25	- 23	23	- -
23.	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,25	4,22	1	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1696	- 212	202	10 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1386
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	977
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	9
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	202
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	203
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	194
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	185
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	125
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1696

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

24.	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	1,65	22,70	37	- 36	36	- -
25.	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	2,21	66,90	148	- -	-	- -
26.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВ РУЛОННЫМ	100М2	0,90	12,60	11	- 11	11	- -
27.	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503,ТУ095-74 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	10М2	9,90	27,90	276	- -	-	- -
28.	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ	100М2	0,75	24,70	19	-	11	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13-7	РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО					11		-
	29.С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	86,25	0,22	19	-	-	-
	30.Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,90	66,30	60	- 9	9	- -
	31.Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,55	60,50	33	- 21	21	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	709	- 88	88	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	276			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	276			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	22			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	298			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	327			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	71			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	88			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	88			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	167			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	53			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	31			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	411			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2405	- 300	290	10 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	276			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	276			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	22			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	298			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	327			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	71			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	88			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	88			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	167			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	53			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	31			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	411			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1386			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	977			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	9			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	202			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	203			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	194			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	185			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	125			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1696			

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СТОЛЯРОВА

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОС И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛА СТ.ИНЖЕНЕР ЕВДОКИМОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:

ПОДГОТОВИЛА СТ.ИНЖЕНЕР БУБНОВА

ПРОВЕРИЛА РУК. ГРУППЫ ОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-8

к типовому проекту школы на I8 классов (689-704 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83 (вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале) на канализацию

Основание: ВК.СО - 5-7

Сметная стоимость 8,34 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу (I место) I2,I0 руб.
I м2 общей площади I,44 руб.
I м3 объема здания 0,42 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин / в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I.	EI7-63 4-2	Установка унитазов фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорспола-гаемым бачком керамическим ДТ-ПВ и ДТ-КВ	компл.	8,00	2I,90	I75	- / I6	I5	I / -
2.	EI7-62	Установка унитазов фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокораспола-гаемым бачком керамическим Т-ПВ и Т-КВ-I	компл.	36,00	23,I0	832	- / 72	67	5 / I
3.	EI7-23 I-5	Установка умывальников фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых со сместителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой, размером в мм 600х450хI50	компл.	53,00	I9,00	I007	- / 77	73	4 / I
4.	EI7-89 6-4	Раковина РСТО-2	компл.	8,00	9,I8	73	- / 5	5	- / -
5.	CI30-I505	Смесители для умывальников ОМ-УМ-НВР настенные с верхним изломом,	компл.	8,00	3,35	27	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗВАЛЬЦОВАННЫМ НОСИКОМ					-		-
6.	Е17-76 5-1	-УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ С ЦЕЛЬНОЛИТЫМ СИФОНОМ И ПИССУАРНЫМ КРАНОМ ТИП III	КОМПЛ.	16,00	13,10	210	- 12	12	- -
7.	Е17-34 1-8	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ГЛУБОКИХ	КОМПЛ.	5,00	37,90	189	- 6	5	1 -
8.	Е17-36 1-9	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	КОМПЛ.	16,00	6,31	101	- 5	5	- -
9.	Е17-37 1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	КОМПЛ.	15,00	14,60	219	- 17	17	- -
10	Е17-91 7	-УСТАНОВКА ФОНТАНЧИКОВ ПИТЬЕВЫХ НАПОЛЬНЫХ С ПЕДАЛЬНЫМ ПУСКОМ	КОМПЛ.	6,00	126,00	756	- 8	8	- -
11.	Е17-30 1-7	-УСТАНОВКА МОЙКИ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х350Х400	КОМПЛ.	1,00	34,50	35	- 2	2	- -
12.	С130-1493	-СИФОН-РЕВИЗИЯ СФ150Д	ШТ	11,00	1,07	12	- -	-	- -
13.	С130-1493	-ТО WF СФ110Д	ШТ	3,00	1,07	3	- -	-	- -
14.	С130-1493	-СИФОН РЕВИЗИЯ ЧУГУННЫЙ ПРЯМОЙ Д-50	ШТ	1,00	1,07	1	- -	-	- -
15.	Е16-30 5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	320,00	3,21	1027	- 150	144	6 3
16.	Е16-31 5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	210,00	4,59	964	- 109	103	6 2
17.	Е16-28 4-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	40,00	3,01	120	- 17	16	1 -
18.	Е16-33 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	215,00	1,92	413	- 82	82	- -
19.	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ	М	100,00	3,10	310	-	37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6-2	КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ					38		-
	20.Ц12-790-5	-ЗАДВИЖКА 30Г906Р,Д-100	ШТ	1,00	4,87	5	-	4	-
							4		-
	21.НОМ.КАТ СТР103	-ЗАДВИЖКА 30Г906БР,Д-100	ШТ	1,00	220,00	220	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	8200	-	595	25
							620		7

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	4
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	10
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	6694
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	5815
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	18
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	7
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	591
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	598
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	263
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	891
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	605
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	8190

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	22.Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЗЬРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ. ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	1,78	60,50	107	-	68	-
							68		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	135	-	68	-
							68		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	39			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	68			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	68			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	18			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	135			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	8335	-	663	25
							688		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	4			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	10			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	107			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	39			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	68			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	68			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	18			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	135			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	6694			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	5815			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	18			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	7			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	591			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	598			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	263			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	891			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	605			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	8190			

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СТОЛЯРОВА

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОС И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛА СТ.ИНЖЕНЕР ЕВДОКИМОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:

ПОДГОТОВИЛА СТ.ИНЖЕНЕР БУБНОВА

ПРОВЕРИЛА РУК.ГРУППЫ ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-9

к типовому проекту школы на I8 классов (639-704 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83 (вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)

на ливневую канализацию

Основание: ВК.СО-7-8

Сметная стоимость 0,62 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: расчетную единицу (I место) 0,9I руб.

I м2 общей площади 0,II руб.

I м3 объема здания 0,03 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI6-I88 I7-I	Установка воронок водосточных, диаметром I00 мм	шт	4,00	2,28	9	- / 9	7	2 / I
2	2407 доп.8 I00I	Воронки ВР-9Б Д-I00	шт	4,00	I2,32	49	- / -	-	- / -
3	EI6-28 4-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях, диаметром I00 мм	м	I6,00	3,0I	48	- / 6	6	- / -
4	EI6-3I 5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00 мм	м	54,00	4,59	248	- / 28	26	2 / I
5	EI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм	м	45,00	3,I0	I40	- / I7	I7	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	604	- / 60	56	4 / 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	494			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	384			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	56			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	58			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	49			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	66			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	44			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	604			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
6.Е15-614 164-8		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЕДИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0.26	60,50	16	- / 10	10	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	20	- / 10	10	- / -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	16			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	6			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	10			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	10			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	20			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	624	- / 70	66	4 / 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	16			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	6			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	10			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	10			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ СВЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	20			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	494			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	384			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	56			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	58			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	49			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	66			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	44			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	604			

ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СТОЛЯРОВА

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОС И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛА СТ.ИНЖЕНЕР ЕВДОКИМОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:

ПОДГОТОВИЛА СТ. ИНЖЕНЕР БУБНОВА

ПРОВЕРИЛА РУК. ГРУППЫ ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-10

к типовому проекту школы на I8 классов (689-704 учащихся) в конструкциях I.020-I
(Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале) на электроосвещение

Основание: ЭО.СО

Сметная стоимость 34,95 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование 0,05 тыс.руб.
б) монтажных работ 34,9 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу I место 49,54 руб.
I м2 общей площади 6,04 руб.
I м3 объема здания I,75 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин / в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							
I.	E2I-I46 27-I	Установка щитков осветительных групповых с автоматами, устанавливаемыми в готовой нише с количеством групп до 8	I00 шт	0,06	238,00	I4	- / I2	I2	- / -
2.	E2I-I48 27-3	Установка щитков осветительных групповых с автоматами, устанавливаемыми в готовой нише с количеством групп до 20	I00 шт	0,06	399,00	24	- / 2I	2I	- / -
3.	I504-I009	Выключатель автоматический число полюсов-3, номинальный ток А 50, исполнение расцепителей м, т номинальный ток А I,6 2,3 4 6,4 I0 I6 25 40 50 = АП50-3МТУ3 АП50-3МУ3 АП50-3ТУ3 АП50-3У3ТУ I6-522,066-75	шт	2,00	2,25	4	- / -	-	- / -
4.	Ц8-525-5	Автомат одно-двух-трехполюсный устанавливаемый на конструкции на полу на ток до 63 А	шт	2,00	5,27	II	- / 3	3	- / -
5.	E2I-I52 27-7	Установка трансформаторов понизительных мощностью до 0,25 ква	I00 шт	0,03	I24,00	4	-	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							3		-
	6.1505-11056	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ=ТСЗИ-1,6 У2	ШТ	1,00	37,40	37	-	-	-
							-		-
	7.Ц8-54-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10КВ ТРЕХФАЗНЫЙ	ШТ	1,00	2,44	2	-	2	-
							2		-
	8.Е21-135 26-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2	100ШТ.	8,85	99,50	881	-	502	270
							772		91
	9.Е21-142 26-8	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ БЛОКАМИ НА КОРОБАХ НА ПОДВЕСАХ С ЧИСЛОМ СВЕТИЛЬНИКОВ В РЯДУ 1	100ШТ.	0,68	201,00	137	-	66	60
							126		19
	10.Е21-144 26-10	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ БЛОКАМИ НА КОРОБАХ НА СКОБАХ С ЧИСЛОМ СВЕТИЛЬНИКОВ В РЯДУ 1	100ШТ.	0,68	173,00	118	-	59	52
							111		17
	11.Е21-140 26-6	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСАХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 4	100ШТ	0,37	173,00	64	-	38	21
							59		7
	12.Е21-129 25-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ.	0,97	85,20	83	-	30	1
							31		1
	13.Е21-126 25-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПЫЛЬНЫХ И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ	100ШТ.	1,22	120,00	146	-	57	77
							134		24
	14.Е21-134 25-10	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ - МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	100ШТ.	0,25	46,70	12	-	10	-
							10		-
	15.Ц8-604-4	-ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П.	100ШТ	0,20	83,40	17	-	8	6
							14		2
	16.Ц8-636-4	-СНОПОСВЕТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ФОНАРЬ ПРОЖЕКТОР ВЫНОСНОЙ ИЛИ ЛИНЗОВЫЙ МАССА ДО 10КГ	ШТ	6,00	1,24	7	-	5	-
							5		-
	17.Е21-114 23-2	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	3,30	13,30	44	-	35	-
							35		-
	18.Ц8-591-9	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ ОТКРЫТОЙ	100ШТ	0,95	19,50	19	-	14	-
							14		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Е21-119 23-7	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,90	12,90	12	- 10	10	- -
20	Е21-118 23-6	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,10	11,30	1	- 1	1	- -
21.	Е21-81 16-1	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ	100М	13.20	34,40	454	- 388	318	70 22
22.	Е21-82 16-2	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 32 ММ	100М	0.50	35,10	18	- 15	12	3 1
23.	Е21-83 16-3	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ	100М	0,75	39,70	30	- 24	20	4 1
24	Е21-84 16-4	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ	100М	30,80	6,80	209	- 149	143	6 4
25.	Е21-85 16-5	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 32 ММ	100М	1.15	9,78	11	- 7	7	- -
26.	Е21-86 16-7	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ	100М	1.75	16.40	29	- 20	19	1 1
27.	Е21-93 17-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2.5 ММ2	100М	40.73	3,62	147	- 138	114	24 17
28.	Е21-94 17-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	0.70	4,56	3	- 2	2	- -
29.	Е21-95 17-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	100М	6,73	6,67	45	- 42	33	9 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Е21-98 17-6	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2	100М	45,60	1,47	67	- 62	62	- -
31.	Е21-99 17-7	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	0,90	1,69	2	- 1	1	- -
32.	Е21-100 17-8	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	100М	7,40	3,08	23	- 21	21	- -
33.	Е21-108 20-1	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	29,89	39,80	1190	- 1116	861	255 80
34.	Е21-103 18-1	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	19,40	8,74	170	- 151	151	- -
35.	Е21-128 25-4	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ НА КРОНШТЕЙНАХ	100ШТ.	0,06	112,00	7	- 6	4	2 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	6848	- 3505	2644	861 291

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	41
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	45
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	4001
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	490
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	570
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	291
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	2644
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	2935
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2299
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	503
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	6803

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.	1517-2454	-ЩИТОК УОЩВ-6	ШТ	6,00	40,89	245	-	-	-
	ДОП8						-		-
37.	1517-2455	-ТО ЖЕ УОЩВ-12	ШТ	6,00	63,48	381	-	-	-
	ДОП8						-		-
38.	С153-226	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-МУ3	ШТ	20,00	2,71	54	-	-	-
							-		-
39.	С153-160	-СВЕТИЛЬНИК ЕЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ СО СТАРТЕРНЫМИ ПРА,ТИПА ЛП025-2Х40/П54-С1УХЛ4	ШТ	68,00	30,50	2074	-	-	-
							-		-
40.	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2,40/П-01УХЛ4	ШТ	355,00	18,10	6425	-	-	-
							-		-
41.	С153-156	-СВЕТИЛЬНИК С ЗЕРКАЛЬНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП012,40/Б-13УХЛ4	ШТ	57,00	19,70	1123	-	-	-
							-		-
42.	С153-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ С ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМТИПА НСП01-100/Б20-04У3	ШТ	42,00	3,62	152	-	-	-
							-		-
43.	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535.825-74/ТИПА НБ006.100/Р20-01УХЛ4 И НБ006.100/Р2,0-03УХЛ4	ШТ	11,00	1,91	21	-	-	-
							-		-
44.	С153-140	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НП020.100/Р2,0-02УХЛ4	ШТ	80,00	2,22	178	-	-	-
							-		-
45.	С153-8	-СВЕТИЛЬНИКИ НКС01.100/П20-01УХЛ4	ШТ	25,00	5,14	129	-	-	-
							-		-
46.	С153-17	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ6М/	ШТ	4,00	3,24	13	-	-	-
							-		-
47.	С 153-140	-СВЕТИЛЬНИК АР138	ШТ	6,00	2,22	13	-	-	-
							-		-
48.	1507-3096	-СВЕТИЛЬНИК=ЛП031-2Х40-004УХЛ4=	ШТ	431,00	17,14	7387	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49.	1507-5141	-СВЕТИЛЬНИК=ОДС-2-1Х40ГМУХЛ4=	ШТ	42.00	8,63	362	-	-	-
50.	1507-1147	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-2Х40-01 УХЛ4,ПВЛМ-2Х40-02УХЛ4=	ШТ	27,00	18,13	490	-	-	-
51.	1507-1147	-СВЕТИЛЬНИК ПВЛ1-2Х40	ШТ	10,00	18,13	181	-	-	-
52.	1507-1175	-СВЕТИЛЬНИК НСП-11-231	ШТ	15,00	5,93	89	-	-	-
	АОП3								
53.	1507-1169	-ТО ЖЕ НСП03Х60	ШТ	65,00	1,43	93	-	-	-
	АОП2								
54.	570721-11 2	-ПРОЖЕКТОР ПРТЛ-05-500	ШТ	6,00	114,30	686	-	-	-
55.	С153-178	-СВЕТИЛЬНИК КОСИНУСНОГО КРУГЛОСИММЕТРИЧНОГО СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ С ЗАЩИТНЫМ СТЕКЛОМ ТИПА СЗЛ-300-1МУ1,ТУ16,535.848-78	ШТ	6,00	11,32	68	-	-	-
56.	С153-291	-ЛАМПЫ Г220-230-500	10ШТ	0.60	2,56	2	-	-	-
57.	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	10ШТ	8,50	0,99	8	-	-	-
58.	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	13,00	1,08	14	-	-	-
59.	С153-284	-ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79	10ШТ	2,00	1,44	3	-	-	-
60.	С153-253	-ЛАМПЫ ВАКУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕЛКА/ГОСТ2239-79/ТИПАВ220-230-25	10ШТ	2,00	0,98	2	-	-	-
61.	С153-308	-ЛАМПЫ МО36-40	10ШТ	2,50	0,83	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	10ШТ	187,00	7,20	1346	- / -	-	- / -
63	С153-328	-ЛАМПЫ ЗК220-300	10ШТ	0,60	11,00	7	- / -	-	- / -
64	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА ЗОС-220	10ШТ	57,50	1,42	82	- / -	-	- / -
65	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,16	39,20	6	- / -	-	- / -
66	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	1000М	0,75	63,20	47	- / -	-	- / -
67	С152-170	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16	1000М	0,70	94,70	66	- / -	-	- / -
68	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	7,70	49,20	379	- / -	-	- / -
69	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	3,20	71,00	227	- / -	-	- / -
70	С151-1196	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	2,25	179,00	403	- / -	-	- / -
71	С151-1252	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	1000М	0,80	222,00	178	- /	-	- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2.5					-		-
72	503-80124-- 11	ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ	1000ПМ	4.40	333,56	1468	-	-	-
73	503-80125-- 11	ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП ЛЕГКИЙ	1000ПМ	0.16	430,40	71	-	-	-
74	503-80125-- 11	ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП ЛЕГКИЙ	1000ПМ	0,25	430,40	108	-	-	-
75	2405-1368	-КОРОБКА У-194	ШТ	1320.00	0,04	53	-	-	-
76	2405-1338	-ТО ЖЕ У-196	ШТ	450,00	0,06	27	-	-	-
77	2405-1750 ДОП12	-РОЗЕТКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	140,00	0,04	6	-	-	-
78	2405-1980 ДОП1	-КОРОБ КЛ-2У3	ШТ	45,00	2,70	121	-	-	-
79	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	ШТ	350,00	1,63	571	-	-	-
80	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	3,00	13,70	41	-	-	-
81	1504-1707 7	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С1-05-6/220	ШТ	330,00	0,15	49	-	-	-
82	1504-6160	-ТО ЖЕ 02-03-6/220	ШТ	45,00	0,43	19	-	-	-
83	1504-6021	-ТО ЖЕ 01-1Р44-17-6/220	ШТ	50,00	1,13	57	-	-	-
84	150401-54	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2С-08-6/220	ШТ	90,00	0,23	21	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
85.	I5040I-55	То же, РШ-Ц-2-0I-6/220	шт	I0,00	0,28	3	-	-	-
86.	24I829-5070	Клей БМК	кг	I60,78	2,8I	452	-	-	-
87.	CI59-649	Муфта М50	I0 шт	I4,50	0,64	9	-	-	-
88.	CI59-65I	Втулка В-50	I0 шт	28,90	0,II	3	-	-	-
		Всего по разделу 2			руб	28097	-	-	-
		В том числе;							
		Стоимость монтажных работ -			руб	260I5			
		Стоимость материалов и конструкция -			руб	2602I			
		Плановые накопления -			руб	2082			
		Всего, стоимость монтажных работ -			руб	28097	-		-86I
		Всего по смете:			руб	34945	3505	2644	29I

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СТОЛЯРОВА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС - ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛА ИНЖЕНЕР ТРЕБЕРТ
ПРОВЕРИЛА РУК. ГРУППЫ ШЕРЕМЕТОВА
ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛА ИНЖЕНЕР ЖИГАЛКИНА
ПРОВЕРИЛА СТ ИНЖЕНЕР БУБНОВА