ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

222-I-474.86

ШКОЛА НА I8 КЛАССОВ (689-704 УЧАЩИХСЯ) В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I/83

АЛЬБОМ УШ

СМЕТЫ

Часть I

(стр. I - 151)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

222-I-474.86

Школа на I8 классов (689-704 учащихся) в каркасно-панельных конструкциях серии I.020-I/83

АЛЬБОМ УШ

СМЕТЫ

Стоимость:

Общая	7I6,02 тыс.руб.
Строительно-монтажные работы	550,94 тыс.руб.
на I м3 здания	29,8I руб.
на I м2 общей площади здания	I07,82 руб.

Разработан
ЦНИИЭП учебных зданий

Утвержден Госгражданстроем
Приказ № 159 от 20. V. 1983 г.

Введен в действие ЦНИИЭП учебных зданий
Приказ № 32 от 10. IV. 1986 г

/Главный инженер института А.Ляхович

Главный инженер проекта Е.Столярова

Начальник отдела смет и ПОС М.Леонов

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Наименование	Страница
	I	2
Часть I	Пояснительная записка	4
	Объектная смета № I	6
	Локальная смета № I-I на общестроительные работы подземной части	8
	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	30
	Локальная смета № I-2 на общестроительные работы надземной части	32
	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-2	62
	Локальная смета № I-3 на отопление	64
	Локальная смета № I-4 на вентиляцию	70
	Локальная смета № I-5 на теплоснабжение установок систем	78
	Локальная смета № I-6 на узел управления	83
	Локальная смета № I-7 на холодное водоснабжение	88
	Локальная смета № I-8 на горячее водоснабжение	93
	Локальная смета № I-9 на канализацию	98
	Локальная смета № I-I0 на ливневую канализацию	I02
	Локальная смета № I-II на электроосвещение	I05
	Локальная смета № I-I2 на силовое электрооборудование	II4
	Калькуляция № I	I25
	Калькуляция № 2	I27
	Локальная смета № I-I3 на связь и сигнализацию	I29
Часть 2	Локальная смета № I-I4 на КИП и автоматику	I52
	Калькуляция № 3	I58
	Калькуляция № 4	I6I
	Калькуляция № 5	I63
	Калькуляция № 6	I65
	Калькуляция № 7	I66

I		2
	Калькуляция № 8	I68
	Локальная смета № I-I5 на приобретение и монтаж технологического оборудования	I69
	Локальная смета № I-I6 на мебель и инвентарь	I7I
	Объектная смета № 2	I73
	Локальная смета № 2-I на общестроительные работы подземной части (Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)	I75
	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № 2-I	20I
	Локальная смета № 2-2 на отопление (Вариант с хозяйственно-бытовыми помещения в подвале)	203
	Локальная смета № 2-3 на вентиляцию (Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)	208
	Локальная смета № 2-4 на теплоснабжение установок систем (Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)	2I7
	Локальная смета № 2-5 на узел управления (Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)	222
	Локальная смета № 2-6 на холодное водоснабжение (Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)	227
	Локальная смета № 2-7 на горячее водоснабжение (Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)	232
	Локальная смета № 2-8 на канализацию (Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)	237
	Локальная смета № 2-9 на ливневую канализацию (Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)	24I
	Локальная смета № 2-I0 на электроосвещение (Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)	244
Часть 3	Локальная смета № 2-II на силовое электрооборудование (Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)	253
	Локальная смета № 2-I2 на связь и сигнализацию (Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)	264
	Локальная смета № 2-I3 на приобретение мебели и инвентаря (Вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями в подвале)	287
	Варианты конструктивных решений на общестроительные работы	29I
	Варианты конструктивных решений на сантехнические работы	3I4
	Ведомость потребности в производственных ресурсах	334

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная стоимость строительства школы на I8 классов (689-704 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83 определена в ценах, введенных в действие с 0I.0I.I984г. на основании:

I. Инструкции по типовому проектированию СН 227-82.

2. Чертежей типового проекта школы на I8 классов.

3. Сборников единых районных единичных расценок на базисному району.

4. Сборников средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции.

5. Сборников единичных расценок на строительные работы и сборников сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для строек Московской области.

6. Сборников расценок на монтаж оборудования и прейскурантов оптовых цен.

В смете приняты:

Плановые накопления - 8%.

Накладные расходы на строительные работы - I6,5%.

На металлоконструкции - 8,6%.

На внутренние санитарно-технические работы - I3,3%.

Сметная стоимость строительства определена для варианта проекта с наружными ограждающими конструкциями, предусмотренными для зоны с нормальной влажностью воздуха - 30°С в следующих характеристиках конструктивных решений.

Фундаменты - из сборных железобетонных плит ленточных фундаментов, из бетонных блоков, монолитных железобетонных.

Стены - наружные однослойные панели, диафрагмы жесткости, вентиляционные блоки.

Каркас - из сборных железобетонных колонн и ригелей серии I.020-I/83.

Перекрытия и покрытие - многопустотные плиты.

Кровля - совмещенная из рулонных материалов, утепленная пенобетонными плитами.

Лестницы - сборные железобетонные марши и площадки.

Перегородки - крупнопанельные гипсобетонные, кирпичные.

Двери - из блоков со щитовыми сплошными и остекленными полотнами.

Окна - из блоков с раздельными переплетами.

Полы - из линолеума, керамической плитки, паркета, рейки.

Внутренняя отделка - клеевая, силикатная, масляная, водоэмульсионная окраска, облицовка керамической плиткой.

Для вариантов проектных и конструктивных решений стоимостные показатели приводятся только по тем разделам, которые заменяются в сметах основного решения.

Сведения о программных средствах, по которым производились расчеты и о наличии листингов с исходными данными к этим расчетам, находятся в архиве института-разработчика.

Составила: рук.группы Л.Савинова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту школы на I8 классов (689-704 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83

Сметная стоимость	716,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на: расчетную единицу (I место)	1017,07 руб.
I м2 площади здания	
I м3 объема здания	38,75 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции	наименование ед.изм.	кол-во един. изм.	стоимость един.изм. руб.
								основная зарплата	эксплуатация машин				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы подземной части	I32,35	-	-	-	I32,35	-	-	-	м3	I8480	7,I6
2	I-2	Общестроительные работы надземной части	330,75	-	-	-	330,75	-	-	-	"	"	I7,90
3	I-3	Отопление	I2,25	-	-	-	I2,25	-	-	-	"	"	0,66
4	I-4	Вентиляция	I2,70	-	-	-	I2,70	-	-	-	"	"	0,69
5	I-5	Теплоснабжение установок систем	I,08	-	-	-	I,08	-	-	-	"	"	0,06
6	I-6	Узел управления	I,I4	-	-	-	I,I4	-	-	-	"	"	0,06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
7	I-7	Холодное водоснабжение	2,89	-	-	-	2,89	-	-	-	м3	I8480	0,I6
8	I-8	Горячее водоснабжение	2,37	-	-	-	2,37	-	-	-	"	"	0,I3
9	I-9	Канализация	7,46	-	-	-	7,46	-	-	-	"	"	0,40
I0	I-I0	Ливневая канализация	0,64	-	-	-	0,64	-	-	-	"	"	0,03
II	I-II	Электроосвещение	-	32,I6	0,05	-	32,2I	-	-	-	"	"	I,74
I2	I-I2	Силовое электрооборудование	-	7,2	2,8	-	I0,0	-	-	-	"	"	0,54
I3	I-I3	Связь и сигнализация	-	6,95	5,23	-	I2,I8	-	-	-	"	"	0,66
I4	I-I4	КИП и автоматика	-	0,5	I,06	-	I,56	-	-	-	"	"	0,08
I5	I-I5	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,5	25,06	-	25,56	-	-	-	мест	704	36,29
I6	I-I6	Мебель и инвентарь	-	-	I30,88	-	I30,88	-	-	-	"	"	I85,9I
		Итого	503,63	47,3I	I65,08	-	7I6,02	-	-	-	мест	I8480/704	38,75/I0I7,07

Главный инженер института А.К.Ляхович
Главный инженер проекта Е.В.Столярова
Начальник отдела смет и ПОС М.И.Леонов
Составила рук.группы М.А.Савинова
Проверил главный специалист И.А.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту школы на I8 классов (689-704 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83 (основное решение)

на общестроительные работы подземной части

Основание: чертежи № АС-I9, 33-42

Сметная стоимость	I32,35 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-
Показатели по смете	
Стоимость на: расчетную единицу (I место)	I88,0 руб.
I м2 площади здания	259,0 руб .
I м3 объема здания	7,I6 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценка (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. Подземная часть							
		А. Раздел I. Земляные работы							
I	EI-230 29-I I4-I.II	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до I0 м грунт I-ой группы (растительного грунта)	I000 м3	0,43	36,59	I6	- / I5	-	I5 / 5
2	EI-237 29-8 то же	Добавлять на каждый последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 230 до расст. 50 ми	I000м3	0,43	II9,94	5I	- / 5I	-	5I / I7
3	EI-I74 23-I3 то же	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы	I000м3	0,43	I47,08	63	- / 63	3	60 / 24
4	03I0-I	Перевозка до I км	т	5II,80	0,29	I48	- / -	-	- / -
5	EI-56 II-I4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с	I000м3	2,58	I48,22	382	-	I7	365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т4-1.11	КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ					382		147
6	Е1-175 22-14 ТО ЖЕ	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	4,15	175,14	727	- 726	32	694 280
7	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА 10 1 КМ	1	7262,49	0,29	2106	- -	-	-
8	Е1-960 80-2 Т4-3,67	-СРЕЗКА НЕДОБОРА ВРУЧНУЮ	100М3	4,71	89,40	421	- 421	421	- -
9	Е1-230 29-1 Т4-1.11 П.3.48	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 0 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ В РЕЗЕРВ И ОБРАТНО	1000М3	2,58	32,96	85	- 85	-	85 32
10	Е1-237 29-8 Т4-1.11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 50М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 ДО 50М	1000М3	2,58	118,01	304	- 304	-	304 100
11	Е1-55 11-13 Т4-1.11 П3.1	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ГРУНТА ЗТР ЭКСКАВАТОРОМ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КОВШОМ ЕМК 0,5М3	1000М3	1,62	118,20	191	- 191	9	182 62
12	Е1-237 29-1 Т4-1.11 П3.48	-ТО ЖЕ,БУЛЬДОЗЕРОМ	1000М3	0,77	32,96	25	- 26	-	26 10
13	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	1,90	46,00	87	- 87	87	- -
14	Е1-1194 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	23,87	9,69	231	- 232	148	84 55
15	Е1-194 25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,43	10,70	5	- 5	1	4 1
16	Е1-195 25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000М3	4,15	13,20	55	- 54	7	47 15
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	6160	- 2642	725	1917 748

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4897			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	2			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1169			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	748			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	725			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1473			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	807			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	456			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	6160			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
17	Е6-16 1-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	М3	98,64	30,90	3048	- 173	99	76 23
18.	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	3,01	270,00	813	- -	-	- -
19.	Е6-17 1-17	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ГЛАЗАМИ,СТАКАНАМИ И ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 2М ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТ ДО 1000ММ	М3	275,10	31,20	8583	- 649	352	297 88
20	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	4,86	270,00	1312	- -	-	- -
21	Е7-7 1-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ БОЛЕЕ 3,5Т	ШТ	57,00	7,59	433	- 432	99	333 121
22.	ССЦ-1 П9-124	-СТОИМОСТЬ ЖБ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА М200 ВЕСОМ ДО 3 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1М3	М3	66,30	52,50	3481	- -	-	- -
23	ССЦ-1 9-127	-ТО ЖЕ,ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т	М3	16,80	52,90	889	- -	-	- -
24	ССЦ-1 9-127	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-300	М3	19,80	54,54	1080	- -	-	- -
		ЦЕНА:52,9+0,32,2							
25.	ССЦ-1 13-1	-АРМАТУРА КЛ А-1	Т	0,56	229,00	128	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	ССЦ-1 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,А-3	Т	2,22	250,00	555	- --	-	- --
27	Е7-400 36-1 ССЦ-1 П2-4	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	18,00	1,50	27	- 18	4	14 5
28.	Е7-401 36-2 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ДО 1Т	ШТ	52,00	1,95	101	- 73	16	57 21
29	Е7-402 36-3 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ДО 1,5Т	ШТ	12,00	2,97	36	- 25	6	19 7
30	Е7-403 36-4 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,БОЛЕЕ 1,5Т	ШТ	67,00	3,75	251	- 177	41	136 50
31	ССЦ-2 П12-4	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ФБС24.6.6-Т	ШТ	67,00	33,90	2271	-	-	-
32	ССЦ-1 П12-5	-ФБС-12.4.6-Т	ШТ	15,00	12,10	182	-	-	-
33.	ССЦ-2 П12-12	-ФБС9.4.6-Т	ШТ	18,00	9,01	162	-	-	-
34.	ССЦ-2 П12-14	-ФБС9.6.6-Т	ШТ	35,00	13,50	473	-	-	-
35.	ССЦ-2 П12-7	-ФБС12,6.6-Т	ШТ	2,00	17,50	35	-	-	-
36	ССЦ-2 П12-2	-ФБС24,4.6-Т	ШТ	12,00	22,60	271	-	-	-
37.	Е6-1 1-1 ССЦ-1 П1-15.17	-ПОДБЕТОНКА ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	1,50	54,48	82	-	-	-
		ЦЕНА:28,4+(28,2-26,3).1,02							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	30464	-	617	932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1549		315
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ СМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	24213			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	457			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	617			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	315			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	617			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	932			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	11651			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3995			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2256			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ СМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	30464			
		РАЗДЕЛ 3 КАРКАС							
38	Е7-405 37-2	-УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОННЫ ДО 3Т	ШТ	28,00	11,80	330	- 266	95	171 62
39	Е7-406 37-3	-УСТАНОВКА КОЛОННЫ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОННЫ ДО 4Т	ШТ	23,00	13,40	308	- 254	89	165 60
40	Е7-35 3-5	-УСТАНОВКА КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОННЫ ДО 6Т	ШТ	35,00	17,80	623	- 489	203	286 103
41.	ССЦ П9-30	-ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛОННЫ С КОНСОЛЯМИ В ОДНУ СТОРОНУ, ДЛИНОЙ ДО 12М, БЕТОН М-300 ОБЪЕМОМ ДО 4М3	М3	27,71	73,90	2048	- -	-	- -
42	ССЦ П9-6 ТАБЛ.3-1	-ТО ЖЕ, БЕЗ КОНСОЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-400, ОБЪЕМОМ ДО 4М3 ДЛИНОЙ ДО 12М	М3	5,56	73,25	407	- -	-	- -
		ЦЕНА*70,8+0,82+1,63							
43.	ССЦ П9-51	-ТО ЖЕ, С КОНСОЛЯМИ В ДВЕ СТОРОНЫ ИЗ БЕТОНА М-300, ДЛИНОЙ ДО 12М ОБЪЕМОМ ДО 1М3	М3	3,88	87,10	338	- -	-	- -
44.	ССЦ 9-52 ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ, С КОНСОЛЯМИ В ДВЕ СТОРОНЫ ИЗ БЕТОНА М-400 ОБЪЕМОМ ДО 4М3 ДЛИНОЙ ДО 12М	М3	28,36	78,75	2233	- -	-	- -
		ЦЕНА*76,3+0,82+1,63							
45.	ССЦ 9-31 ТАБЛ3-3	-ТО ЖЕ, С КОНСОЛЯМИ В ОДНУ СТОРОНУ ИЗ БЕТОНА М-500, ОБЪЕМОМ ДО 4М3 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 12М	М3	21,14	82,31	1740	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА 76.6+0,82+1,63.3							
46.	ССЦ 9-53 ТАБЛ3-3	-ТО ЖЕ,С КОНСОЛЯМИ В ДВЕ СТОРОНЫ ИЗ БЕТОНА М-500	М3	38,28	84,71	3243	- / -	-	- / -
		ЦЕНА 79+0,82+1,63.3							
47.	ССЦ ТАБЛ3-1	-АРМАТУРА КЛАССА А-I	Т	0,03	270,22	8	- / -	-	- / -
48	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ,КЛАССА А-3	Т	0,27	295,00	80	- / -	-	- / -
49	ССЦ ТАБЛ3-1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,14	487,34	68	- / -	-	- / -
50.	ССЦ ТАБЛ3-1	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,02	487,34	10	- / -	-	- / -
51.	ССЦ ТАБЛ3-1	-АРМАТУРА КЛАССА А-I	Т	0,76	229,00	174	- / -	-	- / -
52.	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ ,КЛАССА А-3	Т	9,88	250,00	2470	- / -	-	- / -
53.	ССЦ ТАБЛ3-1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	3,18	413,00	1313	- / -	-	- / -
54	ССЦ ТАБЛ3-1	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	1,45	413,00	599	- / -	-	- / -
55.	Е7-431 38-5-1.8 ССЦП2-4	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	4,00	2,84	11	- / 10	4	6 / 2
56	Е7-434 38-6-1.8 ССЦП2-4	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	14,00	4,27	60	- / 52	22	30 / 9
57	Е7-437 38-7-1.8 ССЦП2-4	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	53,00	13,39	710	- / 352	167	185 / 55
58	ССЦ П9-299	-СБОРНЫЕ Ж/Б РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С ПОЛКАМИ ИЗ БЕТОНА М-300 ДЛИНОЙ ДО 6М	М3	7,41	69,60	516	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3					-		-
59	ССЦ П9-299 ТАБЛ3-3	-ТО ЖБ,ИЗ БЕТОНА М-400	М3	51,74	72,05	3729	-	-	-
		ЦЕНА:69,60+0,82+1,63							
60.	ССЦ ТАБЛ3-1	-АРМАТУРА КЛАССА А-I	Т	0,65	229,00	149	-	-	-
61.	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖБ,КЛАССА А-3	Т	3 46	250,00	865	-	-	-
62.	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖБ,ВР-1	Т	0 82	321,00	263	-	-	-
63	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖБ,А1-5	Т	1 57	239,00	375	-	-	-
64	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖБ,ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	1.74	413,00	719	-	-	-
65	ССЦ ТАБЛ3-1	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,13	413,00	54	-	-	-
66	Е7-285 7-2	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,25	362,00	91	- 25	23	2 1
67.	ССЦ Т4.ТАБЛ3-1	-МЕТАЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	6,91	178,00	1230	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	31161	- 1448	603	845 292

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	24764
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	685
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	553
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	292
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	603
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	895
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	22631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4089			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2308			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	31161			
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ ДО +-0.00							
68	Е7-546 43-1 ССЦ-1 П2-4	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2	ШТ	3,00	8,07	24	- --- 14	5	9 --- 3
69.	Е7-547 43-2 ССЦ-1 П2-4	-ТО ЖЕ,ДО 20М2	ШТ	27,00	9,94	268	- --- 161	58	103 --- 36
70	608-996 Т4.1.6 ССЦ ПРИЛ 1 П197	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ПОЯСНОЙ РАЗРЕЗКИ,ТОЛЩ.35СМ,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1200КГ/М3,ДО 14	М2	18,51	20,35	377	- --- -	-	- --- -
		ЦЕНА (17,4+5,04.0,54+0,8.0,35-0,45).1,02							
71.	608-996 ТО ЖЕ П199	-ТО ЖЕ,ДЛИНЫ БОЛЕЕ 3М	М2	334,22	20,99	7015	- --- -	-	- --- -
		ЦЕНА (17,4+5,2.0,54+0,8.0,35-0,45).1,02							
72.	Е7-585 44-5-1.8 ССЦ П2-4	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 3,5М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	2,00	28,91	58	- --- 22	11	11 --- 3
73	Е7-588 44-6-1.8 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ БОЛЕЕ 10М2	ШТ	4,00	34,71	139	- --- 57	26	31 --- 9
74.	ССЦ-1 П11-68 ПРИМ.П17	-Ж/Б ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ТОЛЩ 14СМ,М-300.ДЛИНОЙ ДО 3М	М2	14,18	9,21	131	- --- -	-	- --- -
		ЦЕНА 8,85+0,12.3							
75	ССЦ-1 П11-102 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	57,26	9,62	551	- --- -	-	- --- -
		ЦЕНА 9,26+0,12.3							
76	Е7-691 49-6-1.8 ССЦП2-4	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	7,00	4,19	29	- --- 28	10	18 --- 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	Е7-694 49-7-1.8 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ВЕСОМ БОЛЕЕ 2 Т	ШТ	12,00	5,67	68	- 64	22	42 12
78.	ССЦ-1 П11-124 ПРИМ.П17, 18	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ ДЛИНОЙ ДО 3М.ПОЛЩ.26СМ,БЕТОН М-300	М2	116,32	11,74	1366	- -	-	- -
		ЦЕНА-12,3+0,12,2-0,2,4							
79.	Е7-285 17-1	-МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0.24	362,00	87	- 24	22	2 1
80	Е7-446 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	6.00	0,33	2	- 1	-	1 -
81.	Е7-128 9-1 1.8	-ТО ЖЕ,МАССОЙ ДО 0.5Т	ШТ	4.00	1,77	7	- 7	2	5 1
82	ССЦ-3 П866	-ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 1ПР1-12.12.14	ШТ	4.00	1,43	6	- -	-	- -
83	ССЦ-3 П868	-1ПР3-19.12.14	ШТ	2,00	2,23	4	- -	-	- -
84	ССЦ-3 П897	-2ПР72-27.38.227	ШТ	4.00	24,50	98	- -	-	- -
85	Е8-30 5-4	-СТЕНЫ ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	133.20	34,20	4555	- 402	294	108 32
86	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,10	194,00	19	- 3	3	- -
87	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	1,47	86,50	127	- 32	29	3 1
88.	8-27 4-7	**-БОКОВАЯ, ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ**		632,00	-	-	- -	-	- -
89.	Е6-90 11-1 ССЦ-1	-ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ПАНЕЛЕЙ И БЛОКОВ БЕТОНОМ М-150	М3	11.50	33,02	380	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П1-4.3								
		ДРНА 32.2+(26,6-25,8).1,02							
90	Е7-701 51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД	100М	3.95	42,30	167	- 16	16	- -
91	Е7-706 51-5	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕГОСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	100М	3.95	88,70	350	- 95	37	58 17
92	Е7-714 51-14 СГЦ-1 П2-4	-УСТРОЙСТВО АРКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	100М	3.95	9,73	38	- 19	18	1 -
93.	ССЦ Т4 ТАБ03-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.24	178,00	43	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	20018	- 945	553	392 120

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	15909
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	4992
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	272
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	120
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	553
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	673
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	9591
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2626
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1483
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	20018

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ

94	Е7-461 39-5-1.8 СГЦ-1 П2-4	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	48.00	3,31	159	- 88	47	41 12
95.	Е7-464 39-6-1.8 ТО ЖЕ	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	124,00	4,92	610	- 328	172	156 46
96.	Е7-455 39-3-1.8	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПРИ	ШТ	15.00	4,80	72	-	26	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТО ЖЕ	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М					54		8
97.	Е7-470	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ	ШТ	11,00	2,06	23	-	7	14
	39-8-1.8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ							
	ТО ЖЕ	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М					21		4
98.	ГСЦ	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ЖБ ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 5,65М	М2	30,18	9,30	281	-	-	-
	П.11-158	ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ 13,52СМ,С НОРМАТИВНОЙ							
	ПРИМ	НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2					-		-
	П 26,27								
		ЦЕНА:7,81+0,2.3+0,89							
99.	ССЦ	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.12,35СМ,С	М2	109,46	8,90	974	-	-	-
	П.11-158	НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2							
	ТО ЖЕ						-		-
		ЦЕНА:7,81+0.2+0,89							
100.	ССЦ	-ТО ЖЕ,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2	М2	412,58	9,24	3812	-	-	-
	П11-158								
	ТО ЖЕ						-		-
		ЦЕНА:7,81+0,2+1,23							
101.	ССЦ	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ 11,84СМ С	М2	152,01	9,24	1405	-	-	-
	П11-158	НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1023КГ/М2							
	ТО ЖЕ						-		-
		ЦЕНА:7,81+0,2+1,23							
102	ССЦ	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.13,52СМ, С	М2	25,15	9,98	251	-	-	-
	П11-158	НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 125КГ/М2							
	ТО ЖЕ						-		-
		ЦЕНА:7,81+0,2.3+1,57							
103	ССЦ	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.11,90СМ С	М2	134,40	8,90	1196	-	-	-
	П11-158	НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2							
	ТО ЖЕ						-		-
		ЦЕНА:7,81+0,2+0,89							
104.	ССЦ	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.11,90СМ С	М2	208,32	9,24	1925	-	-	-
	П11-158	НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2							
	ТО ЖЕ						-		-
		ЦЕНА:7,81+0,2+1,23							
105.	ССЦ	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.11,84СМ,С	М2	101,34	8,90	902	-	-	-
	П11-158	НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 840КГ/М2							
	ТО ЖЕ						-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА:7,81+0,2+0,89							
106.	ССЦ П.11-146 ТО ЖЕ.	-МНОГОПУСТОТНЫЕ Ж/Б ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 2,75М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ 13,06СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1236КГ/М2	М2	4,90	8,13	40	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:7,74+0,2,2-0,01							
107	ССЦ П11-146 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.11,70СМ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1202КГ/М2	М2	131,20	7,93	1040	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:7,74+0,2-0,01							
108.	ССЦ 11-146 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.11,43СМ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2	М2	39,24	7,69	302	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:7,74-0,05							
109.	ССЦ 11-156 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,РЕБРИСТЫХ ПРОЛЕТОМ 5,65М,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.13,73СМ,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1150КГ/М2	М2	92,62	8,89	823	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:6,29+0,2,6+1,40							
110.	ССЦ П11-146 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 2,75М,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.11,70СМ,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 840КГ/М2	М2	8,20	7,83	64	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:7,74+0,2-0,11							
111.	Е6-173 6-1	-МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	9,04	42,70	386	- / 49	42	7 / 2
112.	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,19	338,00	64	- / -	-	- / -
113.	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,08	325,00	26	- / -	-	- / -
114	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,08	392,00	31	- / -	-	- / -
115.	Е7-285 7-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,28	362,00	101	- / 29	26	3 / 1
116.	ССЦ-1 ТАБЛ.3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,28	178,00	50	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	18292	- / 569	320	249 / 73
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	14537			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	780			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	176			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	73			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	320			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	393			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	13186			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2401			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1354			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	18292			
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ							
117. Е7-511 41-6-1.8		-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК БОЛЕЕ 1 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	2,00	6,97	14	- / 13	5	8 / 2
118 ССЦ П.11-171		-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ С ПОЛУПЛОЩАДКАМИ	М2	13,00	12,40	161	- / -	-	- / -
119. Е7-668 47-11-1.8		-УКЛАДКА СТУПЕНЕЙ	М1	3,00	1,40	4	- / 2	2	- / -
120. ССЦ П11-172		-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	М	3.60	3,72	13	- / -	-	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	241	- / 15	7	8 / 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	192			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	3			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	6			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	7			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	9			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	174			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	17			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	241			
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ							
121. E8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	1,36	472,00	641	- / 94	84	10 / 3
122. E7-446 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	2,00	0,33	1	- / -	-	- / -
123 ССЦ-3 П867	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 1ПР2-15.12.14	ШТ	2,00	2,12	4	- / -	-	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	813	- / 94	84	10 / 3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	646			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	546			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	7			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	84			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	87			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	107			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	60			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	813			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ							
		А)ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ							
124. E11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ДЕВНЕМ	100М2	17,88	43,30	774	- / 81	64	17 / 5
125. E6-22 1-22	-ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	130,30	34,50	4495	- / 395	276	119 / 36
126. C124-43	-АРМИРОВАНИЕ СЕТКОЙ МАРКИ ВР1	Т	2,85	392,00	1117	- / -	-	- / -
		А)ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127.	Е11-53 7-4	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТОЛЩ.25ММ	100М2	10,43	170,00	1773	- 122	85	37 11
128	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ (ТОЛЩ.40ММ	100М2	10,36	70,00	725	- 112	102	10 3
129.	Е11-56 8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ.40ММ	100М2	10.36	54,40	563	- 17	7	10 3
130.	Е11-57 8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ДЕРКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ (ЛЕГКОГО БЕТОНА)	100М2	0.87	82,60	72	- 14	13	1 -
131.	Е11-16 3-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0.15	118,00	18	- 6	5	1 -
132.	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,15	70,00	11	- 1	1	- -
133.	Е11-12 2-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ЛИТОГО АСФАЛЬТА	100М2	0,07	99,10	7	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	12020	- 749	554	195 58

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	9555
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	8435
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	137
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	58
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	554
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	612
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1117
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1576
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	890
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	12021

РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ

134.	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 (НАРУЖНЫХ)	М2	3,78	1,45	5	- 3	2	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
135.	Е10-107 20-3	-ТО ЖЕ,ВНУТРЕННИХ	М2	8,75	2,00	17	- 7	6	1 -
136.	Е10-140 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	3,78	1,34	5	- 1	1	- -
137.	С122-239 ПР-1 07-27-01 Т4-19	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА.ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ОБЛИЦОВАЧНЫЕ СПЛОШНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ПРОФИЛИРОВАННЫМИ РЕЙКАМИ,ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ДН И ДТ 20-9-4,23-9-4 (ДН21-9ЩР1П)ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ ЗА 1 РАЗ ЦЕНА:18,3+2,51.0,1.1,02	М2	3,78	18,56	70	- -	-	- -
138.	С122-261 ТО ЖЕ	-СЛУЖЕБНЫЕ МАРКИ ДС19-9	М2	3,42	15,66	54	- -	-	- -
		ЦЕНА:15,4+2,54.0,1.1,02							
139	С122-265 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДС21-13 С ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ	М2	2,70	28,45	77	- -	-	- -
		ЦЕНА:28,2+2,48.0,1.1,02							
140	С122-270	-ЛАЗЫ И ЛЮКИ ОБВЯЗОЧНОЙКОНСТРУКЦИИ ГЛУХИЕ,УТЕПЛЕННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ,С ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ И ОБЛИЦОВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ЛЛ13-10	М2	2,60	30,40	79	- -	-	- -
141.	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	КОМПЛ	2.00	6,73	13	- -	-	- -
142	С111-448-1	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ВНУТРЕННИХ	КОМПЛ	5.00	2,97	15	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	9		РУБ	422	- 11	9	2 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	16			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	9			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	9			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	308			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	56			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	31			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	422			
		РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
143.Е15-254 55-1-11		-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН ПО КИРПИЧУ	100М2	2,87	85,10	244	- 124	106	18 11
144.Е15-294 59-1		-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	100М2	3,34	8,17	27	- 18	18	- -
145.Е15-297 59-4		-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	15,90	20,70	329	- 297	294	3 1
146.Е15-501 152-1		-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ	100М2	22,91	8,44	193	- 83	82	1 -
147.Е15-566 159-6		-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	100М2	0,30	23,70	7	- 4	4	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10			РУБ	1008	- 526	504	22 12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	800			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	274			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	10			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	12			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	504			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	516			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	132			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	76			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1008			
		РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
148.Е15-224		-ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ С	100М2	2,70	311,00	840	-	232	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53-1		МРАМОРНАЯ КРОШКА ЦОКОЛЯ					250		4
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11			РУБ	1057	-	232	18
							250		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	840			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	9			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	14			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	232			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	236			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	139			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	78			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1057			
		РАЗДЕЛ 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		А)ОТМОСТКА							
149.	Е27-42 11-1 ПРИМЕЧ	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.80ММ	100М2	1,97	118,20	233	- 28	3	25 8
150	Е27-169 42-1	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.30ММ	100М2	1,97	156,00	307	- 16	16	- -
151	Е27-172 42-2	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩ.25ММ	100М2 -	1,97	25,30 -	50 -	- 3	3	- -
		Б)КРЫЛЬЦА 1-6							
152.	Е7-401 36-2 СПЦ-1 2-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	38,00	1,95	74	- 52	11	41 15
153	Е7-402 36-3 ТО ЖЕ	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	54,00	2,97	160	- 113	25	88 32
154.	Е7-403 36-4 ТО ЖЕ	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	ШТ	1,00	3,75	4	- 3	1	2 1
155.	ССЦ ТОМ2	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ МАРКИ:ФБС24.6.6Т	ШТ	1,00	33,90	34	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12-4						-		-
156.	ССЦ ТОМ2 12-2	-ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС24-4-6Т	ШТ	54,00	22,60	1220	- ------- -	-	- ------- -
157	ССЦ ТОМ2 12-5	-ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС12-4-6Т	ШТ	29,00	12,10	351	- ------- -	-	- ------- -
158.	ССЦ ТОМ2 12-12	-ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС9-4-6Т	ШТ	9,00	9,01	81	- ------- -	-	- ------- -
159.	Е8-30 5-1	-СТЕНКИ ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО	М3	32,30	34,20	1105	- ------- 97	71	26 ------- 8
160	Е7-734 57-2	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ч/Б СТУПЕНЕЙ ПО СОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	100М	1,97	92,40	182	- ------- 170	158	12 ------- 4
161.	ССЦ ТОМ1 П11-172	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	М	197,00	3,72	733	- ------- -	-	- ------- -
162.	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ.А	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ	М2	59,10	3,09	183	- ------- -	-	- ------- -
163	Е7-461 39-5-1.8	-УСТАНОВКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2	ШТ	8,00	3,31	26	- ------- 15	8	7 ------- 2
164.	ССЦ ТОМ1 11-158	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1045КГ/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.12,60СМ	М2	24,59	8,30	204	- ------- -	-	- ------- -
		ЦЕНА:7,81+0,2,2+0,09							
165	ССЦ ТОМ1 11-158	-ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1026КГ/М3,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.11,96СМ	М2	11,78	8,10	95	- ------- -	-	- ------- -
		ЦЕНА:7,81+0,2+0,09							
166.	Е11-71 11-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	100М2	0,60	628,00	376	- ------- 60	59	1 ------- -
167.	Е20-696 18-2	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ КРЫЛЕЦ	100 КГ	0,64	35,90	23	- ------- 4	4	- ------- -
168.	Е10-254	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО ПОРУЧНЯ	М	39,60	0,22	9	-	6	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	52-3						-------- 7		-------- -
169	С122-346	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННОГО ПОРУЧНЯ ИЗ ДОСКИ	М3	0.92	87,10	80	- -------- -	-	- -------- -
170	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ	100М2	0.02	60,50	1	- -------- 1	1	- -------- -
171.	Е15-636 165-4-29	-ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННОГО ПОРУЧНЯ ЛАКОМ	100М2	0,09	17,90	2	- -------- -	-	- -------- -
172	Е15-224 53-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,57	311,00	178	- -------- 53	49	4 -------- 1
173.	Е8-61 7-5	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	Т	0,07	318,00	22	- -------- 2	2	- -------- -
		ВЛВЕНТКАМЕРА,КАМЕРА ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА И ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА(ЛИСТ 42)							
174.	Е8-38 5-5	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	37,49	37,90	1421	- -------- 164	141	23 -------- 7
175	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ТОЛЩ.12СМ	100М2	0,26	472,00	124	- -------- 18	16	2 -------- 1
176.	Е7-446 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	27.00	0,33	9	- -------- 8	2	6 -------- 2
177.	ССЦ ТОМ3 П.864	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПР1-10.12.14	ШТ	4,00	1,40	6	- -------- -	-	- -------- -
178	ССЦ ТОМ3 П.866	-ТО ЖЕ,1ПР1-12.12.14	ШТ	19.00	1,43	27	- -------- -	-	- -------- -
179.	ССЦ ТОМ3 П867	-ТО ЖЕ,1ПР2-15.12.14	ШТ	4.00	2,12	8	- -------- -	-	- -------- -
180.	Е20-696 18-2	-ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ СТАЛЬЮ	100 КГ	1,63	35,90	59	- -------- 11	10	1 -------- -
181.	Е7-461	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2	ШТ	9,00	3,31	30	-	9	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	39-5-1.8 ССЦ ТОМ1 П2-4						------- 16		------- 2
182.	ССЦ ТОМ1 П.11-160 ПРИЛ1П.25	-Ж/Б ПЛИТЫ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1000КГ/М3,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.8СМ	М2	16.59	6,46	107	- ------- -	-	- ------- -
		ЦЕНА:7.1-0.2.2-0.24							
183.	Е20-411 7-3	-УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	1ШТ	4.00	1,94	8	- ------- 5	5	- ------- -
184.	С130-1479	-СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	ШТ	4.00	4,21	17	- ------- -	-	- ------- -
185.	Е15-622 164-8	-ОКРАСКА РЕШЕТОК МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	100М2	0.06	53,40	3	- ------- 2	2	- ------- -
186.	Е15-256 55-5-11	-ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	1,97	110,00	217	- ------- 104	91	13 ------- 8
187.	Е15-502 152-2	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	100М2	1,97	12,90	25	- ------- 13	13	- ------- -
188.	Е15-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	0.05	43,50	2	- ------- 1	1	- ------- -
		ГОПРИЯМОК							
189.	Е8-38 5-5	-КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	1.50	37,90	57	- ------- 7	6	1 ------- -
190.	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩ.20ММ	100М2	0.02	70,00	2	- ------- -	-	- ------- -
191.	Е11-77 11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0.02	9,83	1	- ------- -	-	- ------- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12		РУБ	9755	- ------- 967	707	260 ------- 91

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	7756			
		материалы			руб	3634			
		эксплуатация машин			руб	I69			
		заработная плата машинистов			руб	9I			
		основная заработная плата			руб	707			
		всего заработная плата			руб	798			
		стоимость материалов и конструкций			руб	3I29			
		Накладные расходы			руб	I276			
		Плановые накопления			руб	723			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	9755			
		Всего по подземной части			руб	I32354	- / 9765	49I5	I850 / I7I8
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ			руб	I05I90			
		материалы			руб	I9833			
		эксплуатация машин			руб	3I32			
		заработная плата машинистов			руб	I7I8			
		основная заработная плата			руб	49I5			
		всего заработная плата			руб	6633			
		стоимость материалов и конструкций			руб	6I79I			
		Накладные расходы			руб	I736I			
		Плановые накопления			руб	9803			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	I32354			
		Всего по смете:			руб	I32354	- / 9765	49I5	4850 / I7I8

Главный инженер проекта Е.Столярова

Начальник отдела смет и ПОС М.Леонов

Исходные данные:

Составил ст.инженер А.Семаева

Проверил рук.группы Л.Савинова

Перфорация:

Подготовил ст.инженер В.Жигалкина

Проверил рук.группы Н.Дорохина

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Сметная стоимость, руб. Прямые затраты	Накладных расходов %	Накладных расходов сумма	Плановых накоплений, % от стоимости по графам 5,7	Всего по графам 5,7,8	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	Нормативная условно-чистая продукция в накладных расходах, % от суммы по графе 7	Нормативная условно-чистая продукция в плановых накоплениях, % от стоимости по графам I0,II	Нормативная условно-чистая продукция Всего по данным граф I0,II I2,I3	Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Подземная часть													
	Земляные работы	м3	6727	4897	I6,5	807	456	6I60	-	-	-	-	-	4,65 / 0,92
	Фундаменты	м3	556,40	242I3	I6,5	3995	2256	30464	-	-	-	-	-	23,02 / 54,75
	Каркас	м3	I80,22	24764	I6,5	4089	2308	3II6I	-	-	-	-	-	23,54 / I72,89
	Стены	м2	743,94	I5909	I6,5	2626	I483	200I8	-	-	-	-	-	I5,I2 / 26,9I
	Перекрытие	м2	I450,0	I4537	I6,5	240I	I354	I8292	-	-	-	-	-	I3,82 / I2,62
	Лестницы	м2	I3,0	I92	I6,5	32	I7	24I	-	-	-	-	-	0,I8
	Перегородки	м2	I35,80	646	I6,5	I07	60	8I3	-	-	-	-	-	0,6I / 6,72
	Двери	м2	I2,53	335	I6,5	56	3I	422	-	-	-	-	-	0,32 / 33,68
	Полы	м2	I788,0	I030I	I6,5	I70I	96I	I2963	-	-	-	-	-	9,79 / 7,25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Внутренняя отделка	м2	2290,60	800	I6,5	I32	76	I008	-	-	-	-	-	0,76 / 0,44
	Наружная отделка	м2	270,0	840	I6,5	I39	78	I057	-	-	-	-	-	0,80 / 3,9I
	Разные работы	м3 здания	I8480	7756	I6,5	I276	723	9755	-	-	-	-	-	7,37 / 0,52
	Итого	м3 здания	I8480	I05I90	I6,5	I736I	9803	I32354	-	-	-	-	-	I00

Главный инженер проекта Е.Столярова

Начальник отдела смет и ПОС М.Леонов

Составила рук.сметной группы Л.Савинова

Проверил главный специалист И.Колесников

Перфорация В.Ежанкина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту школы на I8 классов (689-704 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83

на общестроительные работы надземной части

Основание: чертежи № АС I + АС-4
АС-II + АС-53

Сметная стоимость 330,75 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу I место 469,8I руб.
I м2 площади здания 64,73 руб.
I м3 объема здания I7,90 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Каркас							
I.	Е7-408 37-4-I.8	Установка колонн массой до 2 т на нижестоящие колонны при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	40,00	I0,60	424	- / 3I4	207	I07 / 32
2.	ССЦ-I п.9-29	Ж/б колонны с консолями в одну сторону из бетона М-300 объемом до I м3 длиной до I2 м	м3	7,98	84,20	672	- / -	-	- / -
3.	ССЦ-I п.9-5	То же, без консолей из бетона М-300, объемом до I м3, длиной до I2 м	м3	0,82	80,60	66	- / -	-	- / -
4.	ССЦ-I п.9-5I	То же, консолями в две стороны из бетона М-300	м3	I0,33	87,I0	900	- / -	-	- / -
5.	ССЦ табл.3-I	Арматура класса А-I	т	0,I4	270,22	38	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	ССЦ ТАБЛ.3-1	-ТО ЖЕ,КЛАССА А-3	Т	1,62	295,00	478	- / -	-	- / -
7.	ССЦ ТАБЛ.3-1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,75	487,34	366	- / -	-	- / -
8.	ССЦ ТАБЛ.3-1	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,60	487,34	292	- / -	-	- / -
9.	Е7-431 38-5-1.8 ССЦП2-4	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	18,00	2,84	51	- / 45	18	27 / 8
10.	Е7-434 38-6-1.8 ССЦП.2-4	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	37,00	4,27	158	- / 135	58	77 / 23
11	Е7-437 38-7-1.8 ССЦП.2-4	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	161,00	13,39	2156	- / 1067	507	560 / 166
12	ССЦ П.9-299	-СБОРНЫЕ Ж/Б РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С ПОЛКАМИ ИЗ БЕТОНА М-300 ДЛИНОЙ ДО 6М ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3	М3	23,27	69,60	1620	- / -	-	- / -
13.	ССЦ П9-299 ТАБЛ.3-3	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-400	М3	158,93	72,05	11451	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:69,60+0,82+1,63							
14.	ССЦ ТАБЛ3-1	-АРМАТУРА А-1	Т	2,04	229,00	467	- / -	-	- / -
15.	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ,А-3	Т	10,97	250,00	2743	- / -	-	- / -
16.	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ,ВР-1	Т	2,14	321,00	687	- / -	-	- / -
17.	ССЦ ТАБЛ.3-1	-ТО ЖЕ,АТ-5	Т	4,22	239,00	1009	- / -	-	- / -
18.	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	5,62	413,00	2321	- / -	-	- / -
19	ССЦ	-ТО ЖЕ,ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,39	413,00	161	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТАБЛ.3-1						-		-
20.	ССЦ Т4.ТАБЛ.3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	7,34	178,00	1307	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	34434	-	790	771
							1561		229
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	27367			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1227			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	542			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	229			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	790			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1019			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	24577			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4514			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2553			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	34434			
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ							
21.	Е7-564 43-8-1.8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	253,00	7,14	1806	-	663	866
							1529		256
22.	Е7-567 43-9-1.8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	86,00	9,80	843	-	300	446
							746		132
23	Е7-570 43-10-1.8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	45,00	14,68	661	-	221	333
							554		99
24.	С608-942 Т4-1.6 ПРИМЕЧ ССЦ П197	-СТОИМОСТЬ ТРЕХСЛОЙНЫХ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 350ММ,ДЛИНОЙ ДО 3М БЕЗ ПРОЕМОВ	М2	313,45	21,41	6711	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА:(19,34+5,04.0.41+0.8.0.35-0,25-0,45).1,02							
25.	С608-942 ТО ЖЕ ССЦ	- ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М БЕЗ ПРОЕМОВ	М2	1392,38	22,40	31189	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П199								
		ЦЕНА (19,34+6,2.0.41+0,8.0,35+0,25-0,45) 1,02							
26.	Е7-701 51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЙ В 1 РЯД	100М	18,77	42,30	794	- 76	75	1 -
27	Е7-706 51-6	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	100М	18,77	88,70	1665	- 453	177	276 83
28	Е7-713 51-13	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	100М	18,77	2,40	45	- 10	10	- -
29.	Е7-714 51-14	-УСТРОЙСТВО ДЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНОЙ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	100М	18,77	9,73	183	- 91	85	6 2
30.	ССЦ ТОМ1 ТАБЛ.А СТР130	-ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ТИПА УРИЗКА	М2	1705,83	0,56	955	- -	-	- -
31.	С111-132	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10ММ	М2	1705,83	3,29	5612	- -	-	- -
32.	Е7-694 49-7-1.8	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	56,00	5,67	318	- 301	104	197 58
33.	ССЦ ТОМ1 П11-124 ПРИМЕЧ П17	-СТОИМОСТЬ ВЕНТБЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М-300, ДЛИНОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ 26СМ	М2	494,06	11,74	5800	- -	-	- -
		ЦЕНА 12,3+0,12.2-0,2.4							
34.	Е7-585 44-3-1.8	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 3,6М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	7,00	28,91	202	- 78	38	40 12
35.	Е7-597 44-9-1.8	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2, ВЫСОТОЙ ДО 3.6М	ШТ	12.00	43,40	521	- 227	109	118 35
36.	ССЦ ТОМ1 П11-68 ПРИМЕЧ П17	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ТОЛЩИНОЙ 140ММ, ИЗ БЕТОНА М-300 ДЛИНОЙ ДО 3М	М2	55,76	9,21	514	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА:Ж,ЖЕ+0,12.3							
37.	ССЦ ТО ЖЕ П11-102	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕ 3М	М2	206.84	9.62	1990	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:9 26+0,12.3							
38.	Е6-132 13-8	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ДИАФРАГМ И ВЕНТБЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	7.60	49.10	373	- / 46	40	6 / 2
39.	Е8-30 5-1	-КЛАДКА НАРУЖНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	38.00	34.20	1300	- / 115	84	31 / 9
40.	Е7-669 47-11-1.8	-УКЛАДКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ	ШТ	167.00	1.43	239	- / 125	99	26 / 8
41.	ССЦ ТОМ1 П11-233	-СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	6.87	69.90	480	- / -	-	- / -
42.	ССЦ ТОМ1 ТАБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР-1	Т	0.07	321,00	22	- / -	-	- / -
43.	Е26-31 8-4	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	М3	1,52	35,90	55	- / 21	19	2 / 1
44.	С114-116	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	М3	1,47	43,60	64	- / -	-	- / -
45.	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	1,29	362,00	467	- / 129	119	10 / 3
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	79026	- / 4901	2143	2358 / 700

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	62809
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	4968
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1658
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	700
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	2143
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	2843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	53337			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	10362			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5855			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	79026			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ							
46.	Е7-461	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО	ШТ	148.00	3.31	490	-	145	128
	39-5-1.8	5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ					--------		--------
	ССЦ-1	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО					273		38
	П.2-4	8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М							
47.	Е7-464	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО	ШТ	317.00	4.92	1560	-	441	399
	39-6-1.8	10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ					--------		--------
	ТО ЖЕ	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО					840		117
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М							
48	Е7-455	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО	ШТ	41.00	4.80	197	-	71	77
	39-3-1.8	20М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПРИ					--------		--------
	ТО ЖЕ	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО					148		23
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М							
49	Е7-470	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ	ШТ	21.00	2,06	43	-	14	26
	39-8-1.8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ					--------		--------
	ТО ЖЕ	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ					40		8
		ДО 40М							
50.	Е7-473	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ	ШТ	4.00	2,66	11	-	3	6
	39-9-1.8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ					--------		--------
	ТО ЖЕ	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ					9		2
		ДО 40М							
51	Е7-477	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ТИПА ТТ ПЛОЩАДЬЮДО 40М2	ШТ	9.00	11,48	103	-	32	43
	39-12						--------		--------
	ТО ЖЕ						75		15
52.	ССЦ	-МНОГОПУСТОТНЫЕ Ж/Б ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ	М2	110.66	9.30	1029	-	-	-
	П11-158	5,65М,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.13.52СМ С					--------		--------
	ПРИМ.П.26	НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2					-		-
	.27								
		ЦЕНА:7.81+0.2.3+0.89							
53	ССЦ	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ	М2	564.14	8,90	5021	-	-	-
	П.11-158	ТОЛЩ.12,35СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ					--------		--------
	ТО ЖЕ	800КГ/М2					-		-
		ЦЕНА:7.81+0.2+0.89							
54.	ССЦ	-ТО ЖЕ,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ	М2	857,88	9,24	7927	-	-	-
	П.11-158	970КГ/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.12,35СМ					--------		--------
	ТО ЖЕ						-		-
		ЦЕНА:7.81+0,2+1.23							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	ССЦ П.11-158 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ 11,84.НОРМАТИВНАЯ НАГРУЗКА 1023КГ/М2	М2	202,68	9,24	1873	-	-	-
		ЦЕНА:7,81+0,2+1,23							
56	ССЦ П.11-158 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.13,52СМ.С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1250КГ/М2	М2	35,21	9,98	351	-	-	-
		ЦЕНА 7,81+0.2.3+1,57							
57	ССЦ П.11-158 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ 11,90СМ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2	М2	1236.75	8,90	11007	-	-	-
		ЦЕНА:7 81+0,2+0,89							
58.	ССЦ П11 158 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ 12,35СМ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1220КГ/М2	М2	42,10	9,58	403	-	-	-
		ЦЕНА:7,81+0,2+1,57							
59.	ССЦ П 11-146 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ПРОЛЕТОМ 2.75М ПРИВЕДЕННАЯ ТОЛЩ.13,35СМ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1236КГ/М2	М2	19,60	8,13	159	-	-	-
		ЦЕНА:7,74+0.2.2-0,01							
60.	ССЦ П11-146 ТОЖЕ	-ТО ЖЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11,70СМ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1202КГ/М2	М2	369,00	7,93	2926	-	-	-
		ЦЕНА:7.74+0.2-0.01							
61.	ССЦ П.11-1РЫ ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.11.43 С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2	М2	114,45	7,69	880	-	-	-
		ЦЕНА:7 74-0,05							
62	ССЦ П11-156 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,РЕБРИСТЫХ ПРОЛЕТОМ 5,65СМ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.13,23СМ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1150КГ/М2	М2	176,82	8,89	1572	-	-	-
		ЦЕНА:6,29+0,2.6+1,40							
63.	ССЦ П.8-137	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ 11.65М,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 900КГ/М2	М2	371,96	9,13	3396	-	-	-
64	Е6-173 16-1	-МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	23,80	42,70	1016	-	110	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							130		6
65	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,66	338,00	223	-	-	-
							-		-
66	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,20	325,00	65	-	-	-
							-		-
67	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,25	392,00	98	-	-	-
							-		-
68	Е7-285 7-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	1,25	362,00	452	-	115	10
							125		3
69	ССЦ 1 ТАБЛ3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	1,25	178,00	222	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		Руб	51620	-	931	709
							1640		212

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб	41024
МАТЕРИАЛЫ -	Руб	2231
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	Руб	497
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	Руб	212
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб	931
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	Руб	1143
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	Руб	37152
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб	6769
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб	3827
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб	51620

РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ

70	Е12-289 9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2	18,44	49,90	920	-	197	24
							221		7
71.	Е12-288-1 9-5	-КЕРАМЗИТОВЫЙ ГРАВИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА	М3	120,00	17,90	2148	-	140	129
							269		38
72.	Е12-286 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ИЗ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ	100М2	18,44	17,30	319	-	286	33
							319		10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	ССЦ-1 П3-147	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ	М3	368.80	16,00	5901	- --	-	- -
74.	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	18.44	51,60	952	- 155	141	14 4
75.	Е12-300 10-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО 1ОМЩ.20ММ	100М2	18.44	12,65	233	- 8	3	5 2
76	Е12-130 2-6	-ПОКРЫТИЕ ИЗ 4-Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ	100М2	18.44	302,00	5569	- 1182	920	262 79
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	20185	- 2154	1687	467 140

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	16042
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	7987
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	327
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	140
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1687
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1827
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	5901
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2647
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1496
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	20185

РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ

77.	Е7-511 41-6-1.8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	12.00	6,97	84	- 79	29	50 15
78	ССЦ П.11-171	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ С ПОЛУПЛОЩАДКАМИ	М2	78.00	12,40	967	- -	-	- -
79.	Е7-500 41-1-1.8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	8.00	2,74	22	- 20	7	13 4
80.	ССЦ П.11-169	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	М2	15.36	9,94	153	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81.	Е7-669 47-11-1.8	УКЛАДКА НАКЛАДНЫХ ПРОСТУПЕЙ	ШТ	242.00	1,43	346	- 182	143	39 12
82	ССЦ П.11-173 ТАБЛ.А	СТОИМОСТЬ МОЗАИЧНЫХ Ж/Б ПРОСТУПЕЙ	М	330,78	2,81	929	- -	-	- -
83	Е7-434 38-6-1.8	УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	6,00	4,27	26	- 22	9	13 4
84.	ССЦ П.9-299	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б РИГЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-300,ДЛИНОЙ ДО 6М,ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3	М3	2,52	69,60	175	- -	-	- -
85.	ССЦ ТАБЛ.3-1	АРМАТУРА А-1	КГ	65,22	0,23	15	- -	-	- -
86.	ССЦ ТАБЛ.3-1	ТО ЖЕ,А-3	КГ	172,80	0,25	43	- -	-	- -
87	ССЦ ТАБЛ.3-1	ТО ЖЕ,ВР-1	КГ	16,32	0,32	5	- -	-	- -
88	ССЦ ТАБЛ.3 1	ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	135.00	0,41	55	- -	-	- -
89	ССЦ ТАБ1.3-1	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ СБОРНЫХ МАРШЕЙ С ПЛОЩАДКАМИ	КГ	7.00	0.41	3	- -	-	- -
90.	Е7-131 9-2-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	12.00	2,09	25	- 23	6	17 5
91	ССЦ-3 П898	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200	ШТ	12,00	12,40	149	- -	-	- -
92	Е7-737 58-3	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	100М	0,50	823,00	407	- 19	18	1 -
93.	Е15-614 164-8	МАЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ	100М2	0,52	60,50	32	- 20	20	- -
94.	Е7-285 17-1	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,056	362,00	20	- 6	5	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95.	Е9-46 7-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРЕМЯНОК МС-25	Т	0,11	58,00	6	- / 5	2	3 / 1
96.	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,11	358,00	39	- / -	-	- / -
97.	Е13-148 18-1 14.П.1 6	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРЕМЯНОК ЗА 2 РАЗА	100М2	0,03	76,60	2	- / -	-	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5		РУБ	4403	- / 376	239	136 / 41

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3458
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	15213
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	406
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	174
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	5370
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	5544
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	2494
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	570
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	322
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4350
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	45
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	2
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	3
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	39
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	53

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ

98.	Е7-630 46-3-1.8	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	498,00	3,92	1952	- / 1021	538	483 / 139
99.	Е7-633 46-4-1.8	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	58,00	4,52	262	- / 146	77	69 / 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	Е7-636 46-5-1.8	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	22,00	6,04	133	- 72	38	34 10
101	Е7-636 46-5-1.8	-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 15М2	ШТ	32,00	6,04	193	- 106	55	51 15
102	ССЦ П3-191	-ГИПСОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2,ВЫСОТОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 80ММ	М2	251,96	4,34	1094	- -	-	- -
103	ССЦ П3-199	-ТО ЖЕ ТИПА ГЦ	М2	36,72	4,44	163	- -	-	- -
104	ССЦ П3-175	-ГИПСОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6М2,ВЫСОТОЙ ДО 3М	М2	249,61	4,24	1058	- -	-	- -
105	ССЦ П3-183	-ТО ЖЕ ТИПА ГЦ	М2	61,61	4,45	274	- -	-	- -
106	ССЦ П3-207	-ГИПСОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКА ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6М2 ВЫСОТОЙ 3М И БОЛЕЕ ТОЛЩИНОЙ 80ММ	М2	825,10	4,70	3878	- -	-	- -
107	ССЦ П3-215	-ТО ЖЕ ТИПА ГЦ	М2	29,69	4,95	147	- -	-	- -
108	ССЦ П3-223	-ГИПСОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПЛОЩАДЬЮ 6М2 И МЕНЕЕ ВЫСОТОЙ 3М И БОЛЕЕ ТОЛЩИНОЙ 80ММ	М2	459,86	4,84	2226	- -	-	- -
109	ССЦ П3-231	-ТО ЖЕ ТИПА ГЦ	М2	405,42	4,96	2014	- -	-	- -
110	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	1,09	472,00	514	- 75	67	8 2
111	Е26-35 8-8	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ТАМБУРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	М3	0,31	35,50	11	- 4	4	- -
112	С114-116	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	М3	0,30	43,60	13	- -	-	- -
113	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ	ШТ	7,00	0,33	2	-	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	38-10-1 8	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М					2		-
114.	ССЦ ТОМ3 П865	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 1ПР1-12.12.6	ШТ	3.00	0,85	3	-	-	-
115.	ССЦ 10М3 П867	-ТО ЖЕ МАРКИ 1ПР2-15.12.14	ШТ	4.00	2,12	8	-	-	-
116	Е7-291 17-7	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК	Т	0.24	342,00	82	- 5	5	-
117	Е10-150 29-1	-УСТАНОВКА ЭКРАНОВ САНУЗЛОВ	М2	10.80	0,81	9	- 5	4	1 -
118.	С122-461	-СТОИМОСТЬ ЭКРАНОВ ИЗ СТОЛЯРНОЙ ПЛИТЫ	М2	10.80	13,00	140	-	-	-
119	Е20-696 18-1	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ЭКРАНОВ	100 КГ	0.21	35,90	8	- 1	1	-
120.	Е13-148 18-1 Т4-1.6	-ОКРАСКА КРЕСТОВИНЫ НИТРОЭМАЛЯМИ	100М2	0.01	76,60	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	17841	- 1437	790	647 186

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	14182
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1727
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	461
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	186
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	790
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	976
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	11015
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2338
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1321
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	17841

РАЗДЕЛ 7. ОКНА

121.	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И	М2	51.90	4,47	232	-	77	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2					94		5
122	Е10-75 13-4	-ТО ЖЕ,СВЫШЕ 2М2	М2	692,59	3,25	2251	-	796	187
							983		55
123.	С122-61 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ПА 2-Й РЕМ.МАРКУ ОР21-27Г	М2	44,16	18,44	814	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА:18,2+2,34.0.1 1,02							
124.	С122-64 ТО ЖЕ	-ОР18-27В,ОР18-27ВЛ	М2	476,72	21,18	10097	-	-	
							-		-
		ЦЕНА:20,8+3,68.0.1.1,02							
125	С122-61 ТО ЖЕ	-ОР18-27Г	М2	4,72	18,45	87	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА:18,2+2,43.0.1.1,02							
126	С122-61 ТО ЖЕ	-ОР18-24Г	М2	145,95	18,43	2690	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА 18,2+2,23.0.1 1,02							
127	С122-63 ТО ЖЕ	-ОР18-18В,ОР18-18Л	М2	18,72	22,75	426	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА:22,4+3,42.0.1.1,02							
128	С122-56 ТО ЖЕ	-ОР18-13,58	М2	2,32	22,36	52	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА:22+3,49 0.1.1,02							
129.	С122-51 ТО ЖЕ	-ОР18-9Г	М2	9,18	20,64	189	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА:20,5+3,28.0.1 1,02							
130.	С122-54 ТО ЖЕ	-ОР18-9В	М2	12,24	25,73	315	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА:25,3+4,23.0.1.1,02							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131.	С122-17 ТО ЖЕ	-ОР9-9	М2	6,00	22,81	137	- - -	-	- - -
		ЦЕНА:22,4+4,01.0.1 1.02							
132	С122-51 ТО ЖЕ	-ОР12-13.5В	М2	24.48	20,62	505	- - -	-	- - -
		ЦЕНА:20 3+3,17.0.1.1,02							
133.	Е10-115 22-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	9,66	3,38	33	- 17	14	3 1
134.	С122-21 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ БР28-12,БР28-12Л	М2	9.66	26,23	253	- -	-	- -
		ЦЕНА:25,9+3,22.0.1.1.02							
135	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	7,44	229,00	1705	- 186	175	11 3
136	Е15-720 201-4-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100М2	0.10	234,00	23	- 4	4	- -
137	Е10-102 19-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 1М	М2	6.00	1,65	10	- 4	4	- -
138	Е10-103 19-2	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	М2	694.33	0.92	639	- 257	236	21 7
139	Е10-104 19-3	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, БОЛЕЕ 2	М2	44.16	0.62	27	- 10	10	- -
140	С122-361 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	М	544.73	1.41	768	- -	-	- -
		ЦЕНА:1 38+0.34.0.1.1.02							
141.	С111-417-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ	КОМПЛ	9.00	3,00	27	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142.	С111-420-1-ТО	ЖБ,двухстворных шириной до 2,1М	КОМПЛ	6.00	5,93	36	-	-	-
143.	С111-421-1-ТО	ЖБ,шириной до 2,7М	КОМПЛ	52,00	6,68	347	-	-	-
144	С111-419-1-ТО	ЖБ,высотой до 2,1М БЕЗ ФРАМУГ	КОМПЛ	93,00	5,57	518	-	-	-
145	С111-415-1-ТС	ЖБ,одностворных высотой до 1,2М БЕЗ ФРАМУГ	КОМПЛ	24,00	1,78	43	-	-	-
146.	С111-416-1-ТО	ЖБ,высотой до 2,1М	КОМПЛ	6.00	2,63	16	-	-	-
147	С111-441 -ТО	ЖБ,для балконных дверей	КОМПЛ	3.00	2,31	7	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ			27992	-	1316	239
							1555		71

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	22247
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	3361
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	168
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	71
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1316
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1387
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	17327
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3669
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2076
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	27992

РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ

148.	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	21,84	1,45	32	- 19	12	7 2
149	Е10-106 20-2	-ТО ЖЕ,БОЛЕЕ 3М2	М2	18,30	1,19	22	- 15	9	6 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ ДО 3М2	М2	297,04	2,00	594	- 238	199	39 12
151	Е10-108 20-4	-ТО ЖЕ,БОЛЕЕ 3М2	М2	13.32	1,58	21	- 10	8	2 1
152	Е10-140 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	21.84	1,34	29	- 4	4	- -
153.	Е10-141 26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	18.30	0,95	17	- 3	3	- -
154.	С122-240 ПР-НЗ 07-27-01 14.П.19	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ ДН21-13,ОКРАШЕННЫХ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ ЗА 1 РАЗ	М2	21.84	18,92	413	- -	-	- -
		ЦЕНА:18,7+2,16.0.1.1,02							
155.	С122-241 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ДН21-15	М2	18.30	18.12	332	- -	-	- -
		ЦЕНА:17,9+2.11.0.1.1,02							
156	С122-217 ТО ЖЕ	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	М2	72,28	15,26	1103	- 1103	-	1103 -
		ЦЕНА:15+2,53 0.1.1.02							
157.	С122-218 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ДГ21-7.ИД-1	М2	70.20	13,70	962	- -	-	- -
		ЦЕНА 13,5+1,99.0.1.1.02							
158	С122-218 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ДГ21-12	М2	70.18	13.69	961	- -	-	- -
		ЦЕНА:13,5+1,86.0.1.1,02							
159	С122-223 ТО ЖЕ	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДГ24-15С ДГ24-19С (ДГ24-19)	М2	13.32	13.99	186	- -	-	- -
160.	С122-224 ТО ЖЕ	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА ДО21-13С	М2	49,97	9,95	497	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА:9 79+1,59.0,1.1,02							
161.	С122-217 Т4-55	-СТОИМОСТЬ ДВЕРЕЙ ИДС-1 СКЛЕЕННЫХ ПЛЕНКОЙ ПХВ	М2	5,76	15,92	92	- --	-	- --
162	С122-264	-ДВЕРИ СЛУЖЕБНЫЕ ДС19-9ГТ	М2	10,26	28,30	290	- --	-	- --
163	С122-265	-ТО ЖЕ,ДС21-13	М2	18,41	28,20	519	- --	-	- --
164	Е9-118 17-1 Т4-1.12	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ	Т	0,05	61,79	3	- 2	2	- -
165	С121-1973	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ	Т	0,05	464,00	23	- -	-	- -
166.	Е15-743 202-2-41	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ АРМИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ	100М2	0,32	3,22	1	- -	-	- -
167	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ЗАДЕЛКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ,ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	14,00	8,94	125	- -	-	- -
168.	С111-449-1	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВЕРЕЙ,ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	29,00	3,23	94	- -	-	- -
169.	С111-448-1	-ТО ЖЕ,ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	130,00	2,97	386	- -	-	- -
170	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ	М2	15,84	4,47	71	- 30	24	6 2
171	С122-51 Т4-53	-СТОИМОСТЬ ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ	М2	15,84	12,59	199	- -	-	- -
172.	Е15-705 201-1-35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ФРАМУЖНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	100М2	0,10	121,00	13	- 1	1	- -
173.	Е15-743 202-2-41	-ТО ЖЕ,АРМИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ	100М2	0,05	3,22	1	- -	-	- -
174.	С111-395	-ПРИБОР ФРАМУЖНЫЙ ПФ-2-2	ШТ	21,00	1,23	26	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	8823	-	262	1163
							1425		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	6986			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	479			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1144			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	19			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	260			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	279			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	5082			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1154			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	653			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	8793			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	26			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	2			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	2			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	23			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	30			
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ							
		А)ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 2 И 3 ЭТАЖЕЙ							
175	Е11-53 7-4	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТОЛЩ.25ММ	100М2	20.15	170.00	3426	-	165	71
							236		21
176	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	2.39	70.00	168	-	24	3
							27		1
177	Е11-56 8-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ.40ММ	100М2	2.39	54,40	130	-	2	3
							5		1
178.	Е11-57 8-3	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ.20ММ	100М2	5.88	82,60	486	-	85	7
							92		2
179.	Е11-57 8-3	-ТО ЖЕ,ТОЛЩ.50ММ	100М2	16.08	82,60	1328	-	233	18
							251		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
180	Е11-58 6-4	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ.50ММ	100М2	16,08	93,60	1505	- 49	22	27 8
181	Е11-12 2-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ЛИТОГО АСФАЛЬТА	100М2	1,68	99,10	167	- 19	18	1 -
182	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	4,29	70,00	301	- 46	42	4 1
183	Е11-54 7-5	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД ЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	3,15	27,20	86	- 10	8	2 1
184	Е11-63 9-5	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ	100М2	3,15	72,90	230	- 48	45	3 1
185	Е11-16 3-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	1,14	118,00	135	- 46	38	8 2
186	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	1,14	70,00	80	- 12	11	1 -
		БЕЛИЧЕСКИЕ ПОЛЫ							
187	Е11-136 20-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ МОЗАИЧНЫХ ПОЛОВ ТОЛЩИНОЙ 6ММ	100М2	5,92	362,00	2144	- 341	321	20 6
188	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	3,45	417,00	1440	- 228	212	16 5
189	Е11-202 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ М	100М2	27,44	411,00	11277	- 1217	1196	21 6
190	Г11-210 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА РЕЗИНОВОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,МАРКИ А	100М2	3,26	564,00	1838	- 145	142	3 1
191	Е11-67 11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,95	123,00	117	- 20	19	1 -
192	Е11-68 11-2	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩ.20ММ	100М2 -	0,95	31,60 -	30 -	- - 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
193	Е11-197 27-7	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПАРКЕТА ШТУЧНОГО БЕЗ ЖИЛОК КЛЕНОВОГО, ДУБОВОГО,ЯСЕНЕВОГО ИЛЬМОВОГО	М2	175,90	10,10	1777	- 136	130	6 2
194.	Е11-184 27-2	-ПОКРЫТИЕ ИЗ РЕЙКИ 60Х60	100М2	3,15	976,00	3077	- 323	293	30 9
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	37345	- 3250	3005	245 72

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	29682
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	26433
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	173
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	72
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3005
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	3077
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4897
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2766
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	37345

РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

195.	Е15-297 59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	48,41	20,70	1002	- 903	896	7 2
196	Е15-294 59-1	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	100М2	76,65	8,17	626	- 420	406	14 4
197.	Е15-256 55-5-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	2,71	110,00	298	- 145	126	19 11
198.	Е15-298 60-1	-ТО ЖЕ,ПО СЕТКЕ	100М2	0,19	386,00	73	- 14	13	1 -
199.	Е15-277 56-1	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	100М2	4,54	215,00	976	- 522	486	36 10
200	Е15-82 14-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ФАСОННОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	7,41	422,00	3127	- 716	702	14 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
201.	Е15-502 152-2	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ	100М2	11,34	12,90	146	- 78	77	1 -
202.	Е15-511 153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ СТЕН	100М2	40,52	11,90	482	- 313	312	1 -
203	Е15-660 168-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	11,91	76,30	909	- 286	275	11 3
204.	Е15-661 168-4	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	39,97	82,20	3285	- 1195	1155	40 12
205	Е15-535 156-4-23	-ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	100М2	0,45	61,20	27	- 6	6	- -
206.	Е15-568 159-8	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	13,47	76,70	1033	- 386	375	11 3
207.	Е15-561 159-1	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН ЭКРАНОВ ГАНУЗЛОВ	100М2	0,22	70,10	15	- 7	7	- -
208.	Е15-563 159-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	3,15	71,20	224	- 91	88	3 1
209.	Е15-563 159-3	-ТО ЖЕ,ПЛИНТУСОВ ПРИ ПОЛАХ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И ПАРКЕТА	100М2	3,25	71,20	231	- 93	90	3 1
210	Е15-567 159-7	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ	100М2	20,85	32,10	669	- 482	482	- -
211	Е15-566 159-6	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	100М2	9,19	23,70	218	- 134	134	- -
212	Е15-565 159-5	-ТО ЖЕ,ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ	100М2	0,27	107,00	29	- 21	21	- -
213.	Е15-566 159-6	-ТО ЖЕ,БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ	100М2	0,20	23,70	5	- 3	3	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
214.	Е15-614 164-8	-ТО ЖЕ,МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ	100М2	0.01	60,50	1	- ------- -	-	- ------- -
215	Е15-578 159-8-26	-УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ	100М2	4.34	91,20	396	- ------- 124	121	3 ------- 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	17326	- ------- 5939	5775	164 ------- 52

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	13772
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	7834
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	112
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	52
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	5775
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	5827
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2271
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1283
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	17326

РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

216.	Е12-277 8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2	27,30	9,43	257	- ------- 63	63	- ------- -
217.	Е15-79 13-1	-ОБЛИЦОВКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ПЛИТКОЙ ИРИСКА	100М2	0.69	452,00	312	- ------- 46	45	1 ------- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	715	- ------- 109	108	1 ------- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	569
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	459
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	108
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	108
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	93
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	53
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	715

РАЗДЕЛ 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВЕТВЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВА НА КРОВЛЕ							
218	Е8-45 5-9	-КЛАДКА СТЕН КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ТОЛЩИНОЙ 12СМ	100М2	0.18	472,00	87	- 12	11	1 -
219	Е7-209 12-7	-УСТАНОВКА СТАКАНОВ И ПОДСТАКАННИКОВ	ШТ	14,00	2,43	34	- 28	14	14 5
220.	ССЦ П8-236	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ И ПОДСТАКАННИКОВ ИЗ БЕТОНА М-150	М3	0.94	89,38	84	- -	-	- -
		ЦЕНА'90 2-0,82							
221	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ АР-1	КГ	29,84	0,32	10	- -	-	- -
222.	Е7-461 39-5-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	37.00	3,31	122	- 69	36	33 10
223	ССЦ Т1-148	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 0.8М НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1,5ТКГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 8СМ	М2	17 76	6,29	112	- -	-	- -
		ЦЕНА:6,94-0,2,2-0,25							
224.	Е12-286 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ СТАКАНОВ ПЛИТАМИ ПЕНОБЕТОННЫМИ	100М2	0.11	17,30	2	- 2	2	- -
225.	ССЦ П3-146	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 60ММ	М3	0.68	16.20	11	- -	-	- -
226.	Е7-687 49-5-1 8	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КРЫШНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т	ШТ	6.00	1,90	11	- 10	4	6 2
227.	Е7-690 49-6-1.8	-ТО ЖЕ,МАССОЙ ДО 2.5Т	ШТ	5.00	3,66	18	- 17	7	10 4
228	ССЦ П11-241	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ВЕНТБЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	4.65	53.50	249	- -	-	- -
229.	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	КГ	58.00	0,23	13	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
230.	Е12-280 8-5	-УСТРОЙСТВО ФАРТУКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2	0,15	192,00	29	- 7	7	- -
231	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ	Т	0,02	194,18	4	- 1	1	- -
232.	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	0,18	51,60	9	- 1	1	- -
233	Е26-63 11-7	-УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНОГО ЛИСТА	100М2	0,03	64,40	2	- 2	2	- -
234.	С111-31	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОГО ЛИСТА	100ШТ	0,03	1,28	1	- -	-	- -
		БЭТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШОВ							
235	Е8-45 5-9	-КЛАДКА СТЕНОК ТОЛЩИНОЙ 12СМ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	100М2	0,24	472,00	113	- 17	15	2 1
236.	Е12 286 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ПЕНОБЕТОННЫМИ	100М2	0,14	17,30	2	- 2	2	- -
237	ССЦ П3-146	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 60ММ	М3	1,85	16,20	30	- -	-	- -
		ВЫЬУДКИ ВЫХОДА НА КРОВЛЮ							
238.	Е8-30 5-1	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	6,68	34,20	228	- 21	15	6 2
239	Е7-460 39-5-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	3,15	6	- 4	2	2 1
240.	ССЦ П11-146 ПРИМЕЧ П.25,27	-МНОГОПУСТОТНЫЕ Ж/Б ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 2,68М,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2	М2	7,98	7,83	62	- -	-	- -
		ЦЕНА:7.74-0,11+0.2							
241.	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ	ШТ	2,00	0,29	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	38-10-1 8	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЫ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М					-		-
242.	ССЦ П866	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 1ПР1-12.12.14	ШТ	2,00	1,43	3	-	-	-
243.	Е10-109 20-5	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИЯХ	М2	2,00	1,34	3	- 1	1	- -
244	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА БЛОКА-ЛАЗА В СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2	М2	2,60	1,45	4	- 2	1	1 -
245.	С122-270 ПР-Н1 07-27-01	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ЛАЗОВ И ЛЮКОВ ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	М2	4,60	30,85	142	- -	-	- -
		ЦЕНА*30,4+4,45,0,1,1,02							
246.	С111-446	-СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ПРИБОРОВ	КОМПЛ	4,00	6,73	27	- -	-	- -
247.	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	0,10	51,60	5	- 1	1	- -
248	Е12-300 10-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ	100М2	0,10	12,65	1	- -	-	- -
249.	Е12-176 2-6-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	0,10	338,00	35	- 7	6	1 -
250.	Е15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,37	85,30	31	- 15	13	2 1
251	Е15-535 156-4-23	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮТЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	0,37	61,20	22	- 5	5	- -
252	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,05	84,70	5	- 1	1	- -
253.	Е11-70 11-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,05	15,00	1	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
254	Е15-272 55-1-12	-ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН	100М2	0,34	89,80	31	- 17	15	2 1
255.	Е15-502 152-2	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	100М2	0,41	12,90	5	- 3	3	- -
256.	Е15-576 159-6-26	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	100М2	0,11	27,00	3	- 2	2	- -
		ПЭСТРАДА							
257.	Е11 61 9-1	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100М2	0,30	187,00	56	- 8	7	1 -
258.	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА ЭСТРАДЫ	М3	1,40	110,00	154	- 20	18	2 1
259.	Е11-185 27-2	-ПОКРЫТИЕ ЭСТРАДЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 32ММ	100М2	0,30	473,00	142	- 15	14	1 -
260.	Е10-201 37-1	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА	М3	1.40	3,82	5	- 1	1	- -
261.	Е10-32 6-1	-ОБШИВКА ЭСТРАДЫ РЕЙКОЙ	М2	15,00	2,14	32	- 3	3	- -
262	Е10-146 28-1	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ	М2	2,00	27,30	55	- 6	6	- -
263	Е15-563 159-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	0.30	71,20	21	- 8	8	- -
264	Е15-635 165-4-29, 30	-ПОКРЫТИЕ РЕЙКИ ЛАКОМ	100М2	0.15	35,70	5	- 1	1	- -
		ДО ПОДИУМЫ							
265	Е10-28 4-1	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА	М3	1.20	110,00	132	- 16	15	1 -
266.	Е10-201 37-1	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА	М3	1.20	3.82	5	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
267.	F11-185 27-2	-ПОКРЫТИЕ ПОДИУМА ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 37ММ	100М2	0,43	473,00	203	- 22	20	2 1
268	E10-32 6-1	-ОБШИВКА ПОДИУМА ДОСКАМИ	М2	9,00	2,14	19	- 2	2	- -
269	E15-563 159-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	0,52	71,20	37	- 14	14	- -
		ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ И ОКОН СПОРТЗАЛА							
270	E10-28 4-1	-УКЛАДКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	М3	1,80	110,00	198	- 26	23	3 1
271	E10-150 29-1	-ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ СТОЛЯРНОЙ ПЛИТОЙ	М2	128,00	0,81	104	- 63	45	18 5
272	C122-465	-СТОИМОСТЬ СТОЛЯРНОЙ ПЛИТЫ	М2	128,00	10,00	1280	- -	-	- -
273.	E20-696 18-1	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	100 КГ	3,20	35,90	115	- 21	20	1 -
274	E10-69 10-8	-ОБШИВКА СТЕН РЕЙКАМИ	М	730,20	0,14	102	- 15	15	- -
275.	C122-331	-СТОИМОСТЬ РЕЙКИ	М	730,20	0,14	102	- -	-	- -
276	E15-635 165-4-29, 30	-ПОКРЫТИЕ СТОЛЯРНОЙ ПЛИТЫ И РЕЕК ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	1,57	35,70	56	- 15	15	- -
277.	E13-148 18-1 Т4.1.6	-ОКРАСКА КРЕПЛЕНИЙ НИТРОЭМАЛЯМИ	100М2	0,09	76,60	7	- -	-	- -
278	E10-202 37-2	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ	М3	1,80	7,51	14	- 3	3	- -
		*)РАДИОСТОЙКА И ТЕЛЕАНТЕННА							
279.	F34-233	-ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ С ОТТЯЖКАМИ	ШТ	1,00	80,60	81	-	6	1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	37-I5						- / 7	-	- / -
		Всего по разделу I2			руб.	5634	- / 5I4	404	II0 / 35

В том числе:

Стоимость общестроительных работ	руб.	4483
Материалы	руб.	I839
Эксплуатация машин	руб.	75
Заработная плата машинистов	руб.	35
Основная заработная плата	руб.	404
Всего заработная плата	руб.	439
Стоимость материалов и конструкций	руб.	2I25
Накладные расходы	руб.	738
Плановые накопления	руб.	4I3
Всего: стоимость общестроительных работ	руб.	5634
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.	330754

ВСЕГО ПО СМЕТЕ			- / 30040	22583	7457 / I89I

В том числе:

Стоимость общестроительных работ	руб.	262819
Материалы	руб.	73758
Эксплуатация машин	руб.	5564
Заработная плата машинистов	руб.	I890
Основная заработная плата	руб.	22579
Всего заработная плата	руб.	24469

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I59I0			
		Накладные расходы	руб.			43354			
		Плановые накопления	руб.			24498			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			330671			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			7I			
		Материалы	руб.			2			
		Эксплуатация машин	руб.			2			
		Заработная плата машинистов	руб.			I			
		Основная заработная плата	руб.			4			
		Всего заработная плата	руб.			5			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			62			
		Накладнырасходы	руб.			6			
		Плановые накопления	руб.			6			
		ВСЕГО, стоимость металломонтажных работ	руб.			83			

Главный инженер проекта — Е.Столярова
Начальник отдела смет и ПОС — М.Леонов

Исходные данные:

Составил ст.инженер — А.Семаева
Проверил рук.группы — Л.Савинова

Перфорация:

Подготовил ст.инженер — В.Жигалкина
Проверил рук.группы — Н.Дорохина

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-2

№№ пп	Наименование конструкционных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. измер.	К-во ед. изм.	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановые накопления, % от стоимости по графам 5,7	всего по графам 5,7,8	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч зар. плата	в накладных расходах,% от суммы по графе 7	в плановых накоплениях, % от стоимости по графам I0,II	всего по данным граф I0,II, I2,I3	стоимость единицы измер. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Надземная часть													
I.	Каркас	м3	I97,45	27367	I6,5	45I4	2553	34434	-	-	-	-	-	I0,4I / I73,40
2.	Стены	м2	I774,7	62809	I6,5	I0362	5855	79026	-	-	-	-	-	23,89 / 44,53
3.	Перекрытия и покрытия	м2	4I0I,25	4I024	I6,5	6769	3827	5I620	-	-	-	-	-	I5,6I / I2,58
4.	Кровля	м2	I844	I6042	I6,5	2647	I496	20I85	-	-	-	-	-	6,I0 / I0,95
5.	Лестницы	м2	93,4	2370I	I6,5	2498	2206	298I3	-	-	-	-	-	9,8I / 3I9,20
	в т.ч.металлоконструкции			(45)		(4)	(4)	(53)						
6.	Перегородки	м2	2428,8	I4I82	I6,5	2388	I32I	I784I	-	-	-	-	-	5,39 / 7,34

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	Окна	м2	754,2	22247	I6,5	3669	2076	27992	-	-	-	-	-	8,46 / 37,II
8.	Двери	м2	366,I	70I2	I6,5	II56	655	8823	-	-	-	-	-	2,67 / 24,09
	в т.ч.металлоконструкции			(26)		(2)	(2)	(30)						
9.	Полы	м2	4593,62	29682	I6,5	4897	2766	37345	-	-	-	-	-	II,29 / 8,I3
I0.	Внутренняя отделка	м2	I3964	I3772	I6,5	227I	I283	I7326	-	-	-	-	-	5,24 / I,24
II.	Наружная отделка	м2	69	569	I6,5	93	53	7I5	-	-	-	-	-	0,22 / I0,36
	Разные работы	м3 здания	I8480	4483	I6,5	738	4I3	5634	-	-	-	-	-	I,70 / 0,30
	Итого	руб	-	262890	-	-	-	330754	-	-	-	-	-	I00%
	в т.ч.металлоконструкции			(7I)				(83)						

Главный инженер проекта Е.Столярова
Начальник отдела Смет и ПОС М.Леонов
Составила рук.сметной группы Л.Савинова
Проверил главный специалист И.Колесников
Перфорация : В.Жигалкина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту школы на I8 классов (689-704 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83 на отопление

Основание: ОВ.СО.8-ОВ.СО.I0

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I2,258 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу
I место I7,78 руб.
I м2 общей площади 2,40 руб.
I м3 объема здания 0,66 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I.	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	634,60	7,66	486I	- / I97	I59	38 / I3
2.	EI8-II3 5-2	Установка конвекторов отопительных напольных с кожухом и креплениями высоких, типа КВ-20-I0, КВ-20-I2, КВ-20-I3	экм	40,00	II,00	440	- / I0	9	- / -
3.	CI30-78	Вентиль марки I5БП Д-I5	шт	6,00	0,95	6	- / -	-	- / -
4.	CI30-79	То же, Д-20	шт	4,00	I,I7	5	- / -	-	- / -
5.	CI30-I0I3	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные II Б6бк для жидких сред, давлением IМПА, диаметром 8 мм:I5	шт	44,00	0,92	40	- / -	-	- / -
6.	CI30-I0I4	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные II Б6бк для жидких сред	шт	42,00	I,32	55	- /	-	- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20					-		-
7.	С130-1036	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	27,00	1,03	28	- --	-	- -
8.	С130-1037	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	72,00	1,10	79	- --	-	- -
9.	С130-1037	-КРАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРОХОДНОЙ Д-20	ШТ	8,00	1,10	9	- --	-	- -
10.	Е18-229 15-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛ	78,00	0,49	38	- -- 6	6	- --
11.	Е16-135 12-1	-ЗАДВИЖКА 31Г6БР Д-50	ШТ	10,00	1,60	16	- -- 11	10	1 --
12.	С130-1776	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	20,00	0,94	19	- --	-	- -
13.	2307-11103	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 31Ч6БР,ДУ50,РУ10	ШТ	10,00	14,85	149	- --	-	- -
14.	Е16-136 12-2	-ЗАДВИЖКА 31Г6БР Д-80	ШТ	6,00	2,98	18	- -- 12	10	2 -- 1
15.	С130-1778	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	ШТ	12,00	1,26	15	- --	-	- -
16.	2307-11104	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 31Ч6БР,ДУ80,РУ10	ШТ	6,00	20,35	122	- --	-	- -
17.	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	210,00	0,86	181	- -- 46	44	2 --
18.	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	500,00	0,91	455	- -- 110	105	5 --
19.	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	80,00	1,14	91	- -- 18	17	1 --
20.	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	110,00	1,29	142	-	23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7-1	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ					24		-
21.	E16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	150,00	1,61	241	- 45	41	4 1
22.	E16-67 8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	80,00	2,21	177	- 42	38	4 2
23.	E16-68 8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	35,00	2,62	92	- 22	19	3 1
24.	E16-69 8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	10,00	3,12	31	- 6	5	1 -
25.	E16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	10,50	3,94	41	- 39	39	- -
26.	E16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	1,25	4,22	5	- 5	5	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	9013	- 593	530	63 18

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	7356
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	6238
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	45
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	18
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	530
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	548
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	526
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	10
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	981
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	666
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	9013

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

27.	E26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ	М3	4,40	22,70	100	-	96	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЖГУТОМ					97		-
28.	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	5,89	66,90	394	- / -	-	- / -
29.	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	0,20	20,40	4	- / 2	2	- / -
30.	С114-75	-МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВФ РУЛОНИРОВАННОЙ ТУ 95.321-80 ТОЛЩИНОЙ 40ММ	М3	0,27	49,50	13	- / -	-	- / -
31.	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	2,10	24,70	52	- / 31	30	1 / -
32.	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-150	М2	241,50	0,22	53	- / -	-	- / -
33.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	2,10	12,60	26	- / 25	25	- / -
34.	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	10М2	23,10	27,90	644	- / -	-	- / -
35.	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	2,10	66,30	139	- / 22	22	- / -
36.	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА РАДИАТОРОВ И КОНВЕКТОРОВ	100М2	5,10	60,50	309	- / 196	196	- / -
37.	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	5,60	7,71	43	- / 12	11	1 / -
38.	Е16-168 18-21	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ДВУХРЫЧАЖНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 150ММ	ШТ	78,00	10,20	796	- / 435	406	29 / 9
39.	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБ	100М2	0,40	60,50	24	- / 15	15	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	3239	- / 835	803	32 / 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ -			руб	I80I			
		Материалы -			руб	298			
		Эксплуатация машин -			руб	3			
		Основная заработная плата -			руб	397			
		Всего заработная плата -			руб	397			
		Стоимость материалов и конструкций -			руб	460			
		Накладные расходы -			руб	297			
		Плановые накопления -			руб	I67			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	2265			
		Стоимость сантехнических работ -			руб	796			
		Материалы -			руб	360			
		Эксплуатация машин -			руб	20			
		Заработная плата машинистов -			руб	9			
		Основная заработная плата -			руб	406			
		Всего, заработная плата -			руб	I06			
		Плановые накопления -			руб	72			
		Всего, стоимость сантехнических работ -			руб	974			95
		Всего, спо смете:			руб	I2252	I428	I333	27
		Стоимость общестроительных работ -			руб	I80I			
		Материалы -			руб	298			
		Эксплуатация машин -			руб	3			
		Основная заработная плата -			руб	397			
		Всего заработная плата -			руб	397			
		Стоимость материалов и конструкций -			руб	460			
		Накладные расходы -			руб	297			
		Плановые накопления -			руб	I67			
		Всего, стоимость общестроительных работ -			руб	2265			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость сантехнических работ -			руб	8I52			
		Материалы -			руб	6598			
		Эксплуатация машин -			руб	65			
		Заработная плата машинистов -			руб	27			
		Основная заработная плата -			руб	936			
		Всего, заработная плата -			руб	963			
		Стоимость материалов и конструкций -			руб	526			
		Пуск и регулировка -			руб	I0			
		Накладные расходы -			руб	I087			
		Плановые накопления -			руб	738			
		Всего, стоимость сантехнических работ -			руб	9987			

Главный инженер проекта — Столярова

Начальник отдела Смет и ПОС — Леонов

Исходные данные:

Составила ст.инженер — Евдокимова

Проверил гл.специалист — Колесников

Перфорация:

Подготовила инженер — Жигалкина

Проверил ст.инженер — Бубнова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту школы на I8 классов (689-704 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83 на вентиляцию

Основание: ОВ.СО листы 4-7,I5,I8

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I2,70 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на: расчетную единицу (I место)	I8,44 руб.
I м2 общей площади	2,49 руб.
I м3 объема здания	0,69 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) идр.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	E20-725 20-5	Вентилятор Ц470 НР8	шт	I,00	43,65	44	- / 2I	I5	3 / I
2	230801 доп 5 П151	Вентилятор Ц4-70 НР8	шт	I,00	278,30	278	- / -	-	- / -
3	E20-707 20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 5 А с электродвигателем 4А100С4	шт	2,00	I39,00	278	- / I3	I2	I / -
4	E20-708 20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 6,3 А с электродвигателем 4АI32М4	шт	I,00	233,00	233	- / -6	6	- / -
5	E20-750 23-2	Крышный вентилятор ВКРЛ Р4	шт	5,00	8,88	44	- / 35	28	7 / 2
6	CI30-2I9	Вентиляторы радиальные крышные КЧ3,90 кр	компл.	5,00	68,80	344	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.4А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ					-		-
7.	Е20-750 23-2	-КРЫШНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ВКР5	ШТ	2,00	8,88	18	- / 14	11	3 / 1
8.	С130-220	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.5А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	КОМПЛ.	2,00	94,20	188	- / -	-	- / -
9.	Е20-750 23-2	-КРЫШНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ВКР4С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6У2	ШТ	1,00	8,88	9	- / 7	6	1 / -
10.	С130-219	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.4А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	КОМПЛ.	1,00	68,80	69	- / -	-	- / -
11.	Е20-735 22-1	-ВЕНТИЛЯТОР СДМАЛ ВК-6У4	ШТ	4,00	42,20	169	- / 9	9	- / -
12	Е20-760 25-1	-КАЛОРИФЕРЫ КВГВАП	ШТ	6,00	6,09	37	- / 20	17	3 / 1
13.	С130-759	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВГВА-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-16,92	ШТ	6,00	52,90	317	- / -	-	- / -
14.	Е20-760 25-1	-КАЛОРИФЕР КВГ2АП	ШТ	6,00	6,09	37	- / 20	17	3 / 1
15.	С130-758	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВГ2А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА Р М2-14,16	ШТ	6,00	46,30	278	- / -	-	- / -
16.	Е20-469 9-9	-ЗАСЛОНКА УТЕПЛЕННАЯ П1000х1600	1ШТ	1,00	255,96	256	- / 7	7	- / -
17.	Е20-468 9-7	-ЗАСЛОНКА УТЕПЛЕННАЯ П1000Х600	1ШТ	2,00	105,98	212	- / 9	9	- / -
18.	Е20-764 27-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	М2	2,00	3,46	7	- / 6	6	- / -
19.	2308-4321	-ФИЛЬТР ФЯУ	ШТ	4,00	107,80	431	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Е20-654 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	ШТ	2.00	13,30	27	- 5	4	1 -
21.	Е20-655 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 900Х400	ШТ	2,00	11,30	23	- 5	4	1 -
22.	Е20-673 17-7	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВЯ 20	ШТ	4,00	31,50	126	- 6	6	- -
23.	Е20-687 17-6	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ЯНЕ 16	ШТ	4,00	23,90	96	- 6	6	- -
24.	Е20-697 18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	100КГ	0.38	36,10	14	- 1	1	- -
25.	Е20-38 1-4	-СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 1200Х500Х1700	М2	6,98	6,00	42	- 3	3	- -
26.	Е20-38 1-4	-ПРИЕМНАЯ СЕКЦИЯ 1200Х500Х1700	М2	6,98	6,00	42	- 3	3	- -
27.	Е20-38 1-4	-СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 1200Х500Х1200	М2	10,56	6,00	63	- 4	4	- -
28.	Е20-38 1-4	-ПРИЕМНАЯ СЕКЦИЯ 1200 500 1200	М2	10,56	6,00	63	- 4	4	- -
29.	Е20-408 7-1	-РЕШЕТКА ПЛАСТМАССОВАЯ 170Х250	1ШТ	343,00	1,63	559	- 305	288	17 7
30.	Е20-407 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	15,00	1,48	22	- 13	13	- -
31.	Е20-408 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	39,00	1,63	64	- 35	33	2 1
32.	Е20-402 7-1	-РЕШЕТКА ВОЗДУХОПРИТОЧНАЯ РРА1	1ШТ	6,00	2,66	16	- 5	5	- -
33.	Е20-404 7-1	-ТО ЖЕ РРА3	1ШТ	8,00	2,99	24	- 7	7	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	Е20-641 14-8	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШП-12 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, ММ 200х1000х1000	ШТ	10,00	31,30	313	- 5	4	1 -
35.	С130-1096	-ОБТЕКАТЕЛИ ДЛЯ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ СТАЛИ	М2	1,60	2,80	4	- -	-	- -
36.	Е20-38 1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 3600	М2	12,00	6,00	72	- 5	5	- -
37.	Е20-641 14-8	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШП-12 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, ММ 200х1000х1000	ШТ	8,00	31,30	250	- 3	3	- -
38.	С130-1096	-ОБТЕКАТЕЛИ ДЛЯ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ СТАЛИ	М2	1,28	2,80	4	- -	-	- -
39.	Е20-38 1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 3600	М2	10,40	6,00	62	- 4	4	- -
40.	Е20-37 1-3	-ПРИЕМНАЯ СЕКЦИЯ 1000х2000х1000	М2	20,00	6,20	124	- 13	12	1 -
41.	Е20-37 1-3	-ТО ЖЕ 1000х1600х1000	М2	16,80	6,20	104	- 11	10	1 -
42.	Е20-696 18-1	-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	100 КГ	0,01	35,90	1	- -	-	- -
43.	Е20-474 9-1	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000	ШТ	3,00	0,96	3	- 2	2	- -
44.	АОП4 П3288	-ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ Р200Р	ШТ	3,00	19,31	58	- -	-	- -
45.	Е20-474 9-1	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000	ШТ	1,00	0,96	1	- 1	1	- -
46.	АОП4 П2875	-ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ Р315Р	ШТ	1,00	25,38	25	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.	Е20-438 9-1	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ,ММ 200Х200	1ШТ	1,00	8,91	9	- 1	1	- -
48.	1906-16019	-ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ	ШТ	1,00	148,50	149	- -	-	- -
49.	Е20-1004 47-3	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 40	10 ШТ	1,00	15,40	15	- 3	3	- -
50.	Е20-1005 47-4	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 41	10 ШТ	0,50	19,30	10	- 2	2	- -
51.	Е20-1007 47-6	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 43	10 ШТ	0,50	35,80	18	- 2	2	- -
52.	Е20-1 1-1	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ СТАЛИ ТОЛЩ.5ММ Д-100	М2	2,20	7,31	16	- 2	2	- -
53.	Е20-1 1-1	-ТО ЖЕ Д-140ММ	М2	22,00	7,31	161	- 20	19	1 -
54.	Е20-1 1-1	-ТО ЖЕ Д-160ММ	М2	12,30	7,31	90	- 11	11	- -
55.	Е20-2 1-1	-ТО ЖЕ Д-200ММ	М2	18,90	5,35	101	- 18	17	1 -
56.	Е20-4 1-1	-ТО ЖЕ Д-281ИЗ СТАЛИ ТОЛЩ.0,6ММ	М2	15,00	5,21	78	- 13	13	- -
57.	Е20-4 1-1	-ТО ЖЕ Д-315	М2	10,00	5,21	52	- 9	9	- -
58.	Е20-6 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500	М2	47,00	4,84	227	- 32	31	1 -
59.	Е20-7 1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	М2	89,00	4,87	433	- 56	52	4 1
60.	Е20-8 1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 710	М2	180,00	4,67	841	- 77	70	7 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61.	Е20-9 1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800	М2	25,00	4,57	114	- 11	10	1 -
62.	Е20-3 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	М2	104,60	5,35	560	- 96	92	4 1
63	Е20-10 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000	М2	65,00	5,59	363	- 60	57	3 1
64.	Е20-11 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	29,50	5,30	156	- 21	20	1 -
65.	Е20-12 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 1800	М2	50,20	5,43	273	- 37	34	3 1
66.	Е20-14 1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600	М2	88,20	5,53	488	- 38	34	4 1
67.	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ГИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	ШТ	23,00	0,13	3	- -	-	- -
68.	С111-363	-РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ РУЛОННАЯ БЕЗ ТКАНЕВОЙ ПРОКЛАДКИ	КГ	8,00	1,62	13	- -	-	- -
69.	С111-384	-СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	М2	12,00	2,13	26	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	11844	- 1122	1047	75 21

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	39
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	39
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	6
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	48
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	9525
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	6336
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	54
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1047			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1068			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	2064			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	54			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1271			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	863			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	11713			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	83			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	83			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
70.	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	2,00	7,71	15	- 4	4	- -
71.	Е13-168 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0,20	7,13	1	- -	-	- -
72.	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	2,50	20,40	51	- 21	21	- -
73.	С114-75	-МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВФ РУЛОНИРОВАННОЙ ТУ 95.321-80 ТОЛЩИНОЙ 40ММ	М3	3,35	49,50	166	- -	-	- -
74.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,25	12,60	3	- 3	3	- -
75.	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503.ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0.2ММ	10М2	2,75	27,90	77	- -	-	- -
76.	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,25	24,70	6	- 4	4	- -
77.	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	28,75	0,22	6	- -	-	- -
78.	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,25	66,30	17	- 3	3	- -
79.	Е15-613 164-7	-ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ	100М2	7,81	43,50	340	- 167	167	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	859	-	202	-
							202		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	682			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	230			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	202			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	202			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	172			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	113			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	64			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	859			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	12703	-	1249	75
							1324		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	721			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	230			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	202			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	202			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	211			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	119			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	67			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	907			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	9525			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	6336			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	54			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	21			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1047			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1068			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	2064			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	54			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1271			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	863			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	11713			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	83			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	83			

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СТОЛЯРОВА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОС И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛА СТ. ИНЖЕНЕР ЕВДОКИМОВА

ПРОВЕРИЛ ГА. СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛА ИНЖЕНЕР ЖИГАЛКИНА

ПРОВЕРИЛА СТ. ИНЖЕНЕР БУБНОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту школы на I8 классов (689-704 учащихся в конструкциях серии I.020-I/83) теплоснабжение установок системы

Основание: -ОВ.СО листы I-2, II-I2

Сметная стоимость	I,08 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на: расчетную единицу (I место)	I,56 руб.
I м2 общей площади	0,2I руб.
I м3 объема здания	0,06 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I	ЦI2-792-I	Клапан 254939нж, Д-25	шт	I,00	2,64	3	- / 2	2	- / -
2	Ном.кат. стр.87	Клапан 254939нж, Д-25	шт	I,00	9I,30	9I	- / -	-	- / -
3	ЦI2-792-2	Клапан 254939нж, Д-40	шт	I,00	3,22	3	- / -	3	- / -
4	Ном.кат. стр.87	То же, Д-40	шт	I,00	I03,40	I03	- / -	-	- / -
5	ЦII-390-4	Регулятор температур РТ-I5, Д-40	шт	I,00	2,94	3	- / 3	3	- / -
6	I704-50480	Регулятор температуры прямого	шт	I,00	77,00	77	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДЕЙСТВИЯ-РТ-15 ТУ25-02-1053-76					-		-
7.	Е18-227 15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛ	3,00	4,43	13	- / 1	1	-
8.	С130-78	-ВЕНТИЛЬ 15Б1П,Д-15	ШТ	7,00	0,95	7	-	-	-
9.	С130-80	-ТО ЖЕ,Д-25	ШТ	1,00	1,63	2	-	-	-
10.	С130-81	-ТО ЖЕ,Д-32	ШТ	3,00	2,07	6	-	-	-
11.	С130-82	-ТО ЖЕ,Д-40	ШТ	1,00	3,16	3	-	-	-
12.	С130-83	-ТО ЖЕ,Д-50	ШТ	3,00	4,26	13	-	-	-
13.	Е16-136 12-2	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15КЛ16НЖ,Д-65	ШТ	3,00	2,98	9	- / 6	5	1
14.	С130-1777	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 65	ШТ	6,00	1,15	7	-	-	-
15.	2307-10412	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15К416НЖ ДУ65;РУ25	ШТ	3,00	21,45	64	-	-	-
16.	Е18-213 14-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ	1,00	23,90	24	- / 1	1	-
17.	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	5,00	0,86	4	- / 1	1	-
18.	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	5,00	1,03	5	- / 1	1	-
19.	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	10,00	1,14	11	- / 2	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	5,00	1,29	6	- 1	1	- -
21.	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	16,00	1,61	26	- 4	4	- -
22.	Е16-67 8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	16,00	2,21	35	- 8	8	- -
23.	Е16-69 8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	30,00	3,12	94	- 19	16	3 1
24.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,41	3,94	2	- 2	2	- -
25.	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,46	4,22	2	- 2	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	754	- 56	52	4 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	8			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	8			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	15			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	604			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	184			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	3			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	44			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	45			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	373			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	81			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	54			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	739			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
26.	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М3	0,50	22,70	11	-	11	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4-2	ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ					11		-
27.	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	0,67	66,90	45	-	-	-
28.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,26	12,60	3	3	3	-
29.	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503.ГУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	10М2	2,86	27,90	80	-	-	-
30.	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,26	24,70	6	4	4	-
31.	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	29,90	0,22	7	-	-	-
32.	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	1,00	20,40	20	8	8	-
33	С114-75	-МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВФ РУЛОНИРОВАННОЙ ТУ 95.321-80 ТОЛЩИНОЙ 40ММ	М3	1,34	49,50	66	-	-	-
34	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,26	66,30	17	3	3	-
35.	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,12	7,71	1	-	-	-
36.	Е13-168 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0,12	7,13	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	323	29	29	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	257
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	32
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	29
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	118			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	42			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	24			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	323			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1077	-	81	4
							85		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	8			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	8			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	15			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	257			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	32			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	29			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	29			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	118			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	42			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	24			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	323			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	604			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	184			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	3			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	44			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	45			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	373			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	81			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	54			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	739			

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Столярова
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОС И ПОС Леонов

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛА СТ. ИНЖЕНЕР Евдокимова

ПРОВЕРИЛ ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ Колесников

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛА ИНЖЕНЕР Жигалкина
ПРОВЕРИЛА СТ. ИНЖЕНЕР Бубнова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту школы на I8 классов (689-704 учащихся в конструкциях серии I.020-I/83) узел управления

Основание: ОВ.СО листы 2-3, I3-I4

Сметная стоимость I,I4 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: расчетную единицу (I место) I,66 руб.

I м2 общей площади 0,22 руб.

I м3 объема здания 0,06 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Я Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I.	ЦII-39I-I	Регулятор УРРД-50	шт	I,00	2,79	3	- / 3	3	- / -
2.	I704-50065	Клапан регулирующий - УРРД ТУ25-02-I60970-76	шт	I,00	97,90	98	- / -	-	- / -
3.	EI6-20I I9-3	Счетчик горячей воды ВТГ-80	узел	I,00	95,30	95	- / 8	7	I / -
4.	CI30-I523	Счетчики (водомеры) горячей воды ВТГ-80 турбинные	шт	I,00	46,80	47	- / -	-	- / -
5.	EI8-2II I3-3	Установка узлов ручных насосов	шт	I,00	4,60	5	- / -	3	- / -
6.	230I-I600I	Насос ГН-60	шт	I,00	42,90	43	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
7.	Е18-227 15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛ	6,00	4,43	27	- 1	1	- -
8.	Е18-228 15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	6,00	2,41	14	- 1	1	- -
9.	Е18-188 11-3	-ГРЯЗЕВИК Д-125	ШТ	2,00	55,60	111	- 11	10	1 -
10.	С130-1015	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6бк ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	4,00	1,96	8	- -	-	- -
11.	Е16-136 12-2	-ЗАДВИЖКА 31Г6БРД-100	ШТ	4,00	2,98	12	- 8	7	1 -
12.	2307-11105	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 31Ч6БР,ДУ100,РУ10	ШТ	4,00	24,20	97	- -	-	- -
13.	Е16-138 12-3	-ЗАДВИЖКА 31Г6БР Д-150	ШТ	2,00	5,94	12	- 8	7	1 -
14.	2307-11106	-ЗАДВИЖКА 31Г6БР Д-150	ШТ	2,00	62,70	125	- -	-	- -
15.	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	10,00	2,23	22	- -	-	- -
16.	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	35,00	1,08	36	- 7	7	- -
17.	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	5,00	1,61	8	- 1	1	- -
18.	Е16-68 8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	5,00	2,62	13	- 3	3	- -
19.	Е16-69 8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ	М	8,00	3,12	25	- 4	4	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ							
20	Е16-71 8-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	М	10,00	5,08	51	- 8	7	1 -
21.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,40	3,94	2	- 1	1	- -
22.	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,23	4,22	1	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1049	- 68	63	5 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	3			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	852			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	341			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	60			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	60			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	440			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	116			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	76			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1044			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
23.	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	0,50	20,40	10	- 4	4	- -
24.	С114-75	-МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВФ РУЛОНИРОВАННОЙ ТУ 95.321-80 ТОЛЩИНОЙ 40ММ	М3	0,67	49,50	33	- -	-	- -
25.	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,07	24,70	2	- 1	1	- -
26.	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	8,05	0,22	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-------- -		-------- -
27.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,07	12,60	1	- -------- 1	1	- -------- -
28.	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	10М2	0,77	27,90	21	- -------- -	-	- -------- -
29.	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,07	66,30	5	- -------- 1	1	- -------- -
30.	Е13-121 15-6	-СГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,04	7,71	1	- -------- -	-	- -------- -
31.	Е13-168 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0,04	7,13	1	- -------- -	-	- -------- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ		94		- -------- 7	7	- -------- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ		76				
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ		11				
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ		7				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ		7				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ		35				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ		12				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ		6				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ		94				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ		1143		- -------- 75	70	5 -------- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ		3				
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ		3				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ		3				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ		2				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ		5				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ		76				
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ		11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	7			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	7			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	35			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	12			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	94			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	852			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	341			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	60			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	60			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	440			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	116			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	76			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1044			

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СТОЛЯРОВА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОС И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛА СТ.ИНЖЕНЕР ЕВДОКИМОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛА СТ. ИНЖЕНЕР БУБНОВА
ПРОВЕРИЛА РУК. ГРУППЫ ДОРОХИНА

222-1-474.86

Ал. УШ ч.I

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту школы на I8 классов (689-704 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83 на холодное водоснабжение

Основание: ВК.OI-I-3

Сметная стоимость 2,89 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу I место 4,20 руб.
I м2 общей площади 0,57 руб.
I м3 объема здания 0,I6 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин / в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I.	EI6-I93 I8-2	Устройство водомерных узлов с обводной линией, диаметром ввода 50 мм, диаметр водомера до 50 мм	узел	I,00	87,70	88	8 / -	7	I / -
2.	I704-доп.I 2-3 3079	Счетчик ВСКМ-50	шт	I,00	29,70	30	- / -	-	- / -
3.	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл.	I,00	4,43	4	- / -	-	- / -
4.	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм	шт	4,00	2,07	8	- / I	I	- / -
5.	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПа, диаметром 25 мм	м	70,00	2,23	I56	- / -	-	- / -
6.	EI6-I85	Кран поливочный Д-20	шт	8,00	2,07	I7	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16-2						- 2		- -
7.	С130-1483	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 20	М	40,00	1,81	72	- -	-	- -
8.	Е16-118 12-2	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,Д-65	ШТ	2,00	24,80	50	- 3	3	- -
9.	С130-78	-ВЕНТИЛЬ 15Б1БК,Д-15	ШТ	102,00	0,95	97	- -	-	- -
10.	С130-79	-ТО ЖЕ,Д-20	ШТ	7,00	1,17	8	- -	-	- -
11.	С130-80	-ТО ЖЕ,Д-25	ШТ	9,00	1,63	15	- -	-	- -
12.	С130-81	-ТО ЖЕ,Д-32	ШТ	3,00	2,07	6	- -	-	- -
13.	С130-82	-ТО ЖЕ,Д-40	ШТ	1,00	3,16	3	- -	-	- -
14.	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	370,00	1,20	444	- 89	85	4 -
15.	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	110,00	1,35	148	- 26	25	1 -
16.	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	125,00	1,36	170	- 30	29	1 -
17.	Е16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	45,00	1,58	71	- 10	10	- -
18.	Е16-45 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	25,00	1,79	45	- 6	6	- -
19.	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	25,00	2,21	55	- 8	7	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Е16-47 7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	М	50,00	2,67	134	- 20	18	2 -
21.	Е16-48 7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ	М	30,00	2,99	90	- 12	11	1 -
22.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	7,00	3,94	28	- 26	26	- -
23.	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,80	4,22	3	- 3	3	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	2131	- 244	233	11 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1742
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1107
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	11
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	233
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	233
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	387
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	233
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	156
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2131

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

24.	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	1,80	22,70	41	- 39	39	- -
25	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	2,41	66,90	161	- -	-	- -
26.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,93	12,60	12	- 11	11	- -
27.	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	10М2	10,23	27,90	285	- -	-	- -
28.	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,80	24,70	20	-	12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							12		-
29.	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	92,00	0,22	20	-	-	-
							-		-
30.	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,93	66,30	62	-	10	-
							10		-
31.	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,72	60,50	44	-	28	-
							28		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	760	-	100	-
							100		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	285			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	285			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	23			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	308			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	360			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	78			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	100			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	100			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	181			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	58			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	34			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	452			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2891	-	333	11
							344		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	285			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	285			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	23			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	308			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	360			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	78			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	100			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	100			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	181			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	58			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	34			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	452			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1742			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1107			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	11			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	233			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	233			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	387			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	233			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	156			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2131			

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СТОЛЯРОВА

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОС И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛА СТ. ИНЖЕНЕР ЕВДОКИМОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:

ПОДГОТОВИЛА ИНЖЕНЕР ЖИГАЛКИНА

ПРОВЕРИЛА СТ. ИНЖЕНЕР БУБНОВА

222-1-474.86

Ал. УШ ч.I

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту школы на I8 классов (689-704 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83 на горячее водоснабжение

Основание: ВК.СО I,3-4

Сметная стоимость 2,37 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу I место 3,44 руб.
I м2 общей площади 0,46 руб.
I м3 объема здания 0,I3 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I.	EI6-I99 I9-I	Водомер крыльчатый ВСКМГ-32	узел	I,00	45,20	45	3	3	-
2.	CI30-I52I	Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые УВКГ-32	шт	I,00	36,50	37	-	-	-
3.	EI6-I99 I9-I	Водомер крыльчатый ВСКМГ-20	узел	I,00	45,20	45	3	3	-
4.	I704 доп.I 2,3 3077	Водомер крыльчатый ВСКМГ-20		I,00	26,40	26	-	-	-
5.	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл.	2,00	4,43	9	-	-	-
6.	EI7-50 3-3	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ	шт	5,00	4,59	23	-	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							3		-
7.	Е17-53 3-3	-СМЕСИТЕЛЬ СМ-М-НМ ДЛЯ МОЙКИ	ШТ	11,00	0,59	6	-	6	-
							6		-
8.	2407-1822	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЙКИ СМ-М-НИ	ШТ	11,00	4,84	53	-	-	-
							-		-
9.	Е16-118 12-2	-ЗАДВИЖКА 30466Р,Д-65	ШТ	4,00	24,80	99	-	7	1
							8		-
10.	С130-78	-ВЕНТИЛЬ 15Б16Р,Д-15	ШТ	50,00	0,95	48	-	-	-
							-		-
11	С130-79	-ТО ЖЕ,Д-20	ШТ	9,00	1,17	11	-	-	-
							-		-
12.	С130-80	-ТО ЖЕ,Д-25	ШТ	4,00	1,63	7	-	-	-
							-		-
13	С130-81	-ТО ЖЕ,Д-32	ШТ	1,00	2,07	2	-	-	-
							-		-
14.	С130-82	-ТО ЖЕ,Д-40	ШТ	3,00	3,16	9	-	-	-
							-		-
15.	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	280,00	1,20	336	-	64	3
							67		-
16.	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	110,00	1,35	148	-	25	1
							26		-
17.	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	75,00	1,36	102	-	17	1
							18		-
18.	Е16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	60,00	1,58	95	-	14	1
							15		-
19.	Е16-45 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	25,00	1,79	45	-	6	-
							6		-
20.	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	55,00	2,21	122	-	16	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7-4	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ					18		1
21.	Е16-47 7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	М	25,00	2,67	67	- / 10	9	1 / -
22.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	6,05	3,94	24	- / 23	23	- / -
23.	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,25	4,22	1	- / 1	1	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1663	- / 207	197	10 / 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1360
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	958
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	9
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	197
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	198
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	193
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	181
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	122
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1663

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

24.	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	1,65	22,70	37	- / 36	36	- / -
25.	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	2,21	66,90	148	- / -	-	- / -
26.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,90	12,60	11	- / 11	11	- / -
27.	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	10М2	9,90	27,90	276	- / -	-	- / -
28.	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,75	24,70	19	- /	11	- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							11		-
29	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	86,25	0,22	19	-	-	-
							-		-
30	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,90	66,30	60	-	9	-
							9		-
31	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КЕЛИРАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,52	60,50	31	-	20	-
							20		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	707	-	87	-
							87		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	276			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	276			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	22			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	298			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	325			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	70			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	87			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	87			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	167			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	53			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	31			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	409			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2370	-	284	10
							294		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	276			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	276			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	22			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	298			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	325			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	70			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	87			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	87			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	167			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	53			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	31			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	409			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1360			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	958			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	9			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	197			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	198			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	193			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	181			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	122			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1663			

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СТОЛЯРОВА

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОС И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛА СТ.ИНЖЕНЕР ЕВДОКИМОВА

ПРОВЕРИЛ ГА.СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:

ПОДГОТОВИЛА ИНЖЕНЕР ЖИГАЛКИНА

ПРОВЕРИЛА СТ.ИНЖЕНЕР БУБНОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту школы на I8 классов (689-704 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83 на канализацию

Основание: ВК.СО-5-7

Сметная стоимость 7,46 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу I место I0,82 руб.
I м2 общей площади I,46 руб.
I м3 объема здания 0,40 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I.	EI7-63 4-2	Установка унитазов фаянсовых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим ДТ-ПВ и ДТ-КВ	компл.	8,00	2I,90	I75	- / I6	I5	I / -
2.	EI7-62 4-2	Установка унитазов фаянсовых фарфоровых и полуфафоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим Т-ПВ и Т-КВ-I	компл.	27,00	23,I0	624	- / 54	50	4 / I
3.	EI7-23 I-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой, размеров в мм 600х450хI50	компл.	49,00	I9,00	93I	- / 70	67	3 / I
4.	EI7-89 6-4	Раковина РСТО-2	компл.	8,00	9,I8	73	- / 5	5	- / -
5.	CI30-I505	Смесители для умывальников ОМ-УМ-НВР настенные с верхним изливом, 0	компл.	8,00	3,35	27	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗВАЛЬЦОВАННЫМ НОСИКОМ					-		-
6.	Е17-76 5-1	-УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ И ПИССУАРНЫМ КРАНОМ ТИП Ш	КОМПЛ.	13,00	13,10	170	- 9	9	- -
7.	Е17-34 1-8	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ГЛУБОКИХ	КОМПЛ.	5,00	37,90	189	- 6	5	1 -
8.	Е17-36 1-9	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	КОМПЛ.	16,00	6,31	101	- 5	5	- -
9.	Е17-37 1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	КОМПЛ.	15,00	14,60	219	- 17	17	- -
10.	Е17-91 7	-УСТАНОВКА ФОНТАНЧИКОВ ПИТЬЕВЫХ НАПОЛЬНЫХ С ПЕДАЛЬНЫМ ПУСКОМ	КОМПЛ.	6,00	126,00	756	- 8	8	- -
11.	Е17-30 1-7	-УСТАНОВКА БИДЕ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х350Х400	КОМПЛ.	1,00	34,50	35	- 2	2	- -
12.	С130-1493	-СИФОН РЕВИЗИЯ СФ150Д	ШТ	11,00	1,07	12	- -	-	- -
13.	С130-1493	-ТС WE СФ 110Д	ШТ	3,00	1,07	3	- -	-	- -
14.	С130-1493	-СИФОН РЕВИЗИЯ ЧУГУЧНЫЙ ПРЯМОЙ Д-50	ШТ	1,00	1,07	1	- -	-	- -
15.	Е16-30 5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	300,00	3,21	963	- 141	135	6 3
16.	Е16-31 5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	205,00	4,59	941	- 106	100	6 2
17.	Е16-28 4-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	15,00	3,01	45	- 6	6	- -
18.	Е16-33 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	215,00	1,92	413	- 82	82	- -
19.	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ	М	100,00	3,10	310	-	37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6-2	КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ					-------- 38		-------- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	7326	- -------- 565	543	22 -------- 7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	5988			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	5376			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	15			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	7			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	543			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	550			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	43			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	797			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	541			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	7326			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
	20.Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	1.70	60.50	103	- -------- 65	65	- -------- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	130	- -------- 65	65	- -------- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	103			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	38			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	65			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	65			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	130			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	7456	- -------- 630	608	22 -------- 7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	103			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	38			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	65			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	65			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	130			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	5988			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	5376			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	15			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	7			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	543			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	550			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	43			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	797			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	541			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	7326			

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СТОЛЯРОВА

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОС И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛА СТ. ИНЖЕНЕР ЕВДОКИМОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:

ПОДГОТОВИЛА ИНЖЕНЕР ЖИГАЛКИНА

ПРОВЕРИЛА СТ. ИНЖЕНЕР БУБНОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

к типовому проекту школы на I8 классов (689-704 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83 на ливневую канализацию

Основание: ВК.СО-7

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,64 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на: расчетную единицу (I место)	0,93 руб.
I м2 общей площади	0,I3 руб.
I м3 объема здания	0,03 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, ZУСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин / в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I.	EI6-I88 I7-I	Установка воронок водосточных, диаметром I00 мм	шт	4,00	2,28	9	- / 9	7	2 / I
2.	2407 доп.8 I00I	Воронки ВР-95, Д-I00	шт	4,00	I2,32	49	- / -	-	- / -
3.	EI6-28 4-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях, диаметром I00 мм	м	8,00	3,0I	24	- / 3	3	- / -
4.	EI6-3I 5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00 мм	м	62,00	4,59	285	- / 32	30	2 / I
5.	EI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм	м	45,00	3,I0	I40	- / I7	I7	- / -
		Всего по разделу I			руб	62I	-	57	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							61		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	507			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	396			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	57			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	59			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	49			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	68			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	46			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	621			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
6.Е15-614 164-8		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,30	60,50	18	-	11	-
							11		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	23	-	11	-
							11		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	18			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	7			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	11			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	11			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	23			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	644	-	68	4
							72		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	18			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	7			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	11			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	11			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	23			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	507			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	396			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	57			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	59			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	49			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	68			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	46			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	621			

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА СТОЛЯРОВА

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОС И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

СОСТАВИЛА СТ ИНЖЕНЕР ЕВДОКИМОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:

ПОДГОТОВИЛА ИНЖЕНЕР ЖИГАЛКИНА

ПРОВЕРИЛА СТ.ИНЖЕНЕР БУБНОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту школы на I8 классов (684-704 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83 основное решение

Основание: ЭО.СО

Сметная стоимость 32,2I тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование 0,05 тыс.руб.
б) монтажных работ 32,I6 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу (I место) 45,75 руб.
I м2 общей площади 6,30 руб.
I м3 объема здания I,74 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин / в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							
I.	E2I-I46 27-I	Установка щитков осветительных групповых с автоматами, устанавливаемыми в готовой нише с количеством групп до 8	I00 шт	0,24	238,00	I0	— / 8	8	— / -
2.	E2I-I48 27-3	Установка щитков осветительных групповых с автоматами, устанавливаемыми в готовой нише с количеством групп до 20	I00 шт	0,06	399,00	24	— / 2I	2I	— / -
3.	I504-I009	Выключатель автоматический число полюсов 3, номинальный ток А50, исполнение расцепителей м, т номинальный ток А I,6 2,5 4 6,4 I6 23 40 50 АП-50-3МТУЗ, АП50-3МУЗ АП50-3ТУЗ АП50-3УЗТУ I6-522,066-75	шт	2,00	2,25	4	— / -	-	— / -
4.	Ц8-525-5	Автомат одно-двух-трехполюсный на конструкции на полу на ток до 63А	шт	2,00	5,27	II	— / 3	3	— / -
5.	E2I-I52 27-7	Установка трансформаторов понизительных мощностью до 0,25 КВА	I00 шт	0,02	I24,00	2	—	2	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2		-
	6.1505-11056	-ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ=ТСЗИ-1,6 У2	ШТ	1,00	37,40	37	-	-	-
							-		-
	7.ЦЯ-54-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10КВ ТРЕХФАЗНЫЙ	ШТ	1,00	2,44	2	-	2	-
							2		-
	8.Е21-135 26-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ЩТЫРЯХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2	100ШТ.	8,32	99,50	828	-	472	254
							726		86
	9.Е21-142 26-8	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ БЛОКАМИ НА КОРОБАХ НА ПОДВЕСАХ С ЧИСЛОМ СВЕТИЛЬНИКОВ В РЯДУ 1	100ШТ.	0,68	201,00	137	-	66	60
							126		19
	10.Е21-144 26-10	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ БЛОКАМИ НА КОРОБАХ НА СКОБАХ С ЧИСЛОМ СВЕТИЛЬНИКОВ В РЯДУ 1	100ШТ.	0,68	173,00	118	-	59	52
							111		17
	11.Е21-140 26-6	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСАХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 4	100ШТ	0,31	173,00	54	-	32	18
							50		6
	12.Е21-129 25-9	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ.	0,86	85,20	73	-	27	1
							28		1
	13.Е21-126 25-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПЫЛЬНЫХ И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ	100ШТ.	0,92	120,00	110	-	43	58
							101		18
	14.Е21-134 25-10	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ - МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	100ШТ.	0,25	46,70	12	-	10	-
							10		-
	15.Ц8-604-4	-ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П.	100ШТ	0,20	83,40	17	-	8	6
							14		2
	16.Ц8-636-4	-СВЕТОСВЕТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ФОНАРЬ ПРОЖЕКТОР ВЫНОСНОЙ ИЛИ ЛИНЗОВЫЙ МАССА ДО 10КГ	ШТ	6,00	1,24	7	-	5	-
							5		-
	17.Е21-114 23-2	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	3,00	13,30	40	-	32	-
							32		-
	18.Ц8-591-9	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ ОТКРЫТОЙ	100ШТ	0,75	19,50	15	-	11	-
							11		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Е21-119 23-7	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,70	12,90	9	- 7	7	- -
20.	Е21-118 23-6	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,05	11,30	1	- 1	1	- -
21.	Е21-81 16-1	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ	100М	12,00	34,40	413	- 353	289	64 20
22.	Е21-82 16-2	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 32 ММ	100М	0,36	35,10	13	- 11	9	2 1
23.	Е21-83 16-3	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ	100М	0,75	39,70	30	- 24	20	4 1
24.	Е21-84 16-4	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ	100М	28,00	6,80	190	- 134	130	4 3
25.	Е21-85 16-5	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 32 ММ	100М	0,84	9,78	8	- 5	5	- -
26.	Е21-86 16-7	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ	100М	1,75	16,40	29	- 20	19	1 1
27.	Е21-93 17-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2	100М	37,10	3,62	134	- 127	104	23 16
28.	Е21-94 17-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	0,56	4,56	3	- 2	2	- -
29.	Е21-95 17-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	100М	6,04	6,67	40	- 36	29	9 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Е21-98 17-6	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2	100М	40,50	1,47	60	- 55	55	- -
31.	Е21-99 17-7	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	0,60	1,69	1	- 1	1	- -
32.	Е21-100 17-8	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	100М	6,64	3,08	20	- 19	19	- -
33.	Е21-108 20-1	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	24,50	39,80	975	- 915	706	209 65
34.	Е21-103 18-1	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	19,40	8,74	170	- 151	151	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ			6087	- 3113	2348	765 259

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	41
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	45
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	3556
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	445
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	506
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	259
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	2348
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	2607
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2040
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	446
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	6042

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

35.	1517-0245	-ЩИТОК УОЩВ-6	ШТ	4,00	40,89	164	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4 ДОП8						- -		- -
36.	С153-226	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-МУЗ	ШТ	20,00	2,71	54	- -	-	- -
37.	С153-160	-СВЕТИЛЬНИК БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ СО СТАРТЕРНЫМИ ПРА,ТИПА ЛП025-2х40/П54-01УХЛ4	ШТ	68,00	30,50	2074	- -	-	- -
38.	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2.40/П-01УХЛ4	ШТ	320,00	18,10	5792	- -	-	- -
39.	С153-156	-СВЕТИЛЬНИК С ЗЕРКАЛЬНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛПС12.40/Б-13УХЛ4	ШТ	55,00	19,70	1083	- -	-	- -
40.	С153-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ С ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМТИПА НСПО1-100/Е20-04УЗ	ШТ	35,00	3,62	127	- -	-	- -
41.	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535.825-74/ТИПА НБ006.100/Р20-01УХЛ4 И НБ006.100/Р2,0-03УХЛ4	ШТ	10,00	1,91	19	- -	-	- -
42.	С153-140	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НГ020.100/Р2,0-02УХЛ4	ШТ	70,00	2,22	155	- -	-	- -
43.	С153-8	-СВЕТИЛЬНИКИ НКС01.100/П20-01УХЛ4	ШТ	25,00	5,14	129	- -	-	- -
44.	С153-17	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ6М/	ШТ	4,00	3,24	13	- -	-	- -
45.	1507-3096	-СВЕТИЛЬНИК=ЛП031-2Х40-004УХЛ4=	ШТ	415,00	17,14	7113	- -	-	- -
46.	1507-5141	-СВЕТИЛЬНИК=ОЛС-2-1Х40СМУХЛ4=	ШТ	42,00	8,63	362	- -	-	- -
47.	1507-1147	-СВЕТИЛЬНИК ПВЛ1-2х40	ШТ	10,00	18,13	181	- -	-	- -
48.	1507-1147	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-2Х40-01	ШТ	21,00	18,13	381	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УХЛ4,ПВЛМ-2Х40-02УХЛ4=					-		-
49.	1507-1175	-СВЕТИЛЬНИК НСГ11-231	ШТ	7.00	5.93	42	-	-	-
	ДОП3						-		-
50.	1507-1169	-ТО ЖБ,НСП03Х60	ШТ	50,00	1,43	71	-	-	-
	ДОП2						-		-
51.	570721-11 2	-ПРОЖЕКТОР ПРТЛ-05-500	ШТ	6,00	114,30	686	-	-	-
							-		-
52.	С153-140	-СВЕТИЛЬНИК АРТ.38	ШТ	6,00	2,22	13	-	-	-
							-		-
53	С153-291	-ЛАМПЫ Г220-230-500	10ШТ	0,60	2,56	2	-	-	-
							-		-
54.	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	10ШТ	7,00	0,99	7	-	-	-
							-		-
55.	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	11,00	1,08	12	-	-	-
							-		-
56.	С153-284	-ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79	10ШТ	1,00	1,44	1	-	-	-
							-		-
57.	С153-253	-ЛАМПЫ ВАКУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА/ГОСТ2239-79/ТИПАВ220-230-25	10ШТ	2,00	0,98	2	-	-	-
							-		-
58.	С153-308	-ЛАМПЫ МО36-40	10ШТ	2.50	0,83	2	-	-	-
							-		-
59.	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	10ШТ	175,00	7,20	1260	-	-	-
							-		-
60.	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПАЗОС-220	10ШТ	54,00	1,42	77	-	-	-
							-		-
61.	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ	1000М	0,12	39,20	5	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6							
62.	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	1000М	0,60	63,20	38	-	-	-
63.	С152-170	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16	1000М	0,70	94,70	66	-	-	-
64.	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	7,00	49,20	344	-	-	-
65.	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	3,00	71,00	213	-	-	-
66.	С151-1196	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	1,80	179,00	322	-	-	-
67.	С151-1252	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	0,70	222,00	155	-	-	-
68.	1507-2455	-ЩИТОК УОЦВ-12А	ШТ	6,00	63,48	381	-	-	-
	ДОП8								
69.	503-80124-- 11	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ	1000ПМ	4,00	333,56	1334	-	-	-
70.	503-80125-- 11	-ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП ЛЕГКИЙ	1000ПМ	0,12	430,40	52	-	-	-
71.	503-80126--	-ТРУБЫ Д=40ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО	1000ПМ	0,25	624,08	156	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП ЛЕГКИЙ					-		-
72.	2405-1368	-КОРОБКА У-194	ШТ	1200.00	0,04	48	-	-	-
73.	2405-1338	-ТО ЖЕ,У-196	ШТ	400.00	0,06	24	-	-	-
74.	2405-1750	-РОЗЕТКА ДЕРЕВЯННАЯ	ШТ	130.00	0,04	5	-	-	-
	ДОП12						-		-
75.	2405-1980	-КОРОБ КЛ-2У3	ШТ	45.00	2,70	121	-	-	-
	ДОП1						-		-
76.	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	ШТ	300.00	1,63	489	-	-	-
77.	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	2.00	13,70	27	-	-	-
78.	1504-1707 7	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С1-С5-6/220	ШТ	300.00	0,15	45	-	-	-
79.	1504-6160	-ТО ЖЕ,02-03-6/220	ШТ	35.00	0,43	15	-	-	-
80.	1504-6021	-ТО ЖЕ,01-1Р44-17-16/220	ШТ	40.00	1,13	45	-	-	-
81.	150401-54	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2-С-08-6/220	ШТ	70.00	0,23	16	-	-	-
82.	150401-55	-ТО ЖЕ,РШ-Ц-2-0-01-6/220	ШТ	5.00	0,28	1	-	-	-
83.	241829 5070	-КЛЕЙ БМК	КГ	160.78	2,81	452	-	-	-
84.	С159-649	-МУФТА М50	10ШТ	14.50	0,64	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
85.	0I59-65I	Втулка В-50	I0 шт	28,90	0,II	3	-	-	-
		Всего по разделу 2			руб	26I2I	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ -			руб	24I88			
		Стоимость материалов и конструкций -			руб	24I96			
		Плановые накопления -			руб	I933			
		Всего, стоимость монтажных работ -			руб	26I2I	-		765
		Всего по смете:			руб	32208	3II3	2348	259
		В том числе:							
		Стоимость оборудования -			руб	4I			
		Транспортные расходы -			руб	4			
		Всего, стоимость оборудования -			руб	45			
		Стоимость монтажных работ -			руб	27744			
		Материалы -			руб	445			
		Эксплуатация машин -			руб	506			
		Заработная плата машинистов -			руб	259			
		Основная заработная плата -			руб	2348			
		Всего заработная плата -			руб	2607			
		Стоимость материалов и конструкций -			руб	24I96			
		Накладные расходы -			руб	2040			
		Плановые накопления -			руб	2379			
		Всего, стоимость монтажных работ -			руб	32I63			

Главный инженер проекта — Е.Столярова
Начальник отдела смет и ПОС — М.Леонов
Исходные данные:
Составил рук.группы — Н.Шереметова
Проверил гл.специалист — И.Колесников
Перфорация:
Подготовил инженер — В.Жигалкина
Проверил ст.инженер — Н. Дорохина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту Школы на I8 классов (689-704 учащихся) в конструкциях серии I.020-I (основное решение)

на монтаж силового электрооборудования

Основание: ЭМ, СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I0,00 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование	2,8 тыс.руб.
б) монтажных работ	7,2 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Стоимость на: расчетную единицу (I место)	I4,2I руб.
I м2 общей площади	I,96 руб.
I м3 объема здания	0,54 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
I	Ц СКЦЭ-84 I39	Панель ВРУI-47	шт	I,00	I49,00	I49	- / I2	II	I / -
2	Ц СКЦЭ-84 I20	Панель ВРУI-I3	шт	I,00	I97,00	I97	- / II	I0	I / -
3	Ц СКЦЭ-84 I3I	Панель ВРУI-4I	шт	2,00	II2,00	224	- / 23	2I	2 / I
4	СКЦЭ-84 2I26	Пункт ПРII-I060-2IУ3	шт	2,00	I42,00	284	- / -	-	- / -
5	Ц СКЦЭ-84 2I26	Монтаж	шт	2,00	I4,20	28	- / I7	I5	2 / I
6	СКЦЭ-84	Пункт ПРII-7I24-2IУ3	шт	I,00	443,00	443	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2491						- -		- -
7.	Ц СКЦЭ-84 2491	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	22,60	23	- 13	12	1 -
8.	СКЦЭ-84 2408	-ПУНКТ ПР11-3072-21У3	ШТ	1,00	150,00	150	- -	-	- -
9.	Ц СКЦЭ-84 2408	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	18,70	19	- 8	7	1 -
10.	СКЦЭ-84 2219	-ПУНКТ ПР11-3074-21У3	ШТ	1,00	184,00	184	- -	-	- -
11.	Ц СКЦЭ-84 2219	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	17,80	18	- 11	10	1 -
12.	СКЦЭ-84 2193	-ПУНКТ ПР11-3056-21У3	ШТ	1,00	114,00	114	- -	-	- -
13.	Ц СКЦЭ-84 2193	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	10,20	10	- 6	5	1 -
14.	ТПЭП76 406	-ШКАФ ШУ-5104-03В2	ШТ	1,00	123,48	123	- -	-	- -
15.	ЦТО ЖЕ	-ПОДГОТОВКА ШКАФА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	9,63	10	- 6	6	- -
16.	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	1,00	4,72	5	- 3	2	1 -
17.	ТПЭП76 416	-ШКАФ ШУ-5106-03В2Б	ШТ	2,00	165,62	331	- -	-	- -
18.	ЦТО ЖЕ	-ПОДГОТОВКА ШКАФА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	2,00	14,39	29	- 17	17	- -
19.	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	2,00	4,72	9	- 5	3	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	ТПЭП76 408	-ШКАФ ШУ-5104-03В2Н	ШТ	1.00	123,48	123	- / -	-	- / -
21.	ЦТО ЖЕ	-ПОДГОТОВКА ШКАФА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1.00	9,63	10	- / 6	6	- / -
22.	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	1.00	4,72	5	- / 3	2	1 / -
23.	ТПЭП76-407	-ШКАФ ШУ-5104-03В2Г	ШТ	1.00	118,58	119	- / -	-	- / -
24.	Ц0 ЖЕ	-ПОДГОТОВКА ШКАФА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1.00	9,63	10	- / 6	6	- / -
25.	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	1.00	4,72	5	- / 3	2	1 / -
26.	КАЛЬКУЛЯЦИЯ N1	-СТАНЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ШУ8254-2242	ШТ	1.00	547,00	547	- / -	-	- / -
27.	КАЛЬКУЛЯЦИЯ N2	-МОНТАЖ СТАНЦИИ	ШТ	1.00	30,00	30	- / 16	15	1 / -
28.	1504-18119	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 230Х250Х81ММ=ПКУ15-19331-54У2,ПКУ15-19331-40У3ТУ 16-526.333-74,АА3614-77==	ШТ	1.00	10,40	10	- / -	-	- / -
29.	Ц8-529-7	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 9	ШТ	1.00	3,33	3	- / 2	2	- / -
30.	Ц СКЦЭ-84 1219	-ЯЩИК ЯВ3-31-1	ШТ	2,00	31,00	62	- / 3	3	- / -
31.	1504-4197	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ=ПМЕ-052ОСТ 16.0.536.001-72==	ШТ	3.00	5,40	16	- / -	-	- / -
32.	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	3.00	3,40	10	- / 4	4	- / -
33.	Ц8-532-2	-ПУСКАТЕЛЬ РУЧНОЙ НА ТОК ДО 25А	ШТ	10.00	2,16	22	-	11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ					12		-
34.	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,50СЬ 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3ТУ 16-526.216-78==	ШТ	3,00	1,95	6	-	-	-
35.	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ 40 3	ШТ	3,00	1,99	6	- 3	3	-
36.	3608-2026	-ДИОД Д-226Г	ШТ	2,00	0,08	-	-	-	-
37.	Ц11-580-13	-ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/	ШТ	2,00	0,32	1	- 1	1	-
38.	1504-1058 1504-1072 1504-1088	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1,0 1,25 1,6 2,0 2,5 3,2 4 5 6 8 10 12,5 16 20 25=АЕ2033-10ТУ 16-522.064-75==	ШТ	1,00	10,10	10	-	-	-
39.	Ц8-525-3	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А	ШТ	1,00	3,66	4	- 2	2	-
40.	1504-1060 1504-1073 1504-1089	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63=АЕ2043-10ТУ 16-522.064-75==	ШТ	1,00	15,10	15	-	-	-
41.	Ц8-525-3	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А	ШТ	1,00	3,66	4	- 2	2	-
42.	1504-1009	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 =АП50-3МТУ3 АП50-3МУ3 АП50-3ТУ3 АП50-3У3ТУ 16-522.066-75==	ШТ	5,00	2,25	11	-	-	-
43.	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	ШТ	5,00	2,88	14	- 5	5	-
44.	1701-8037	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ=СА4-И672М	ШТ	2,00	10,50	21	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
45	Ц8-613-2	-СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ	100ШТ	0,02	66,20	1	-	1	-
							1		-
46	1503-5001	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА=ТК-2У-0.5-5-10/5У3ТУ16-517.442-80=	ШТ	6,00	2,00	12	-	-	-
							-		-
47	Ц8-53-1	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НАПРЯЖЕНИЕ КВ ДО 10	ШТ	6,00	1,52	9	-	7	-
							7		-
48	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,15	49,80	7	-	6	-
							6		-
49	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,10	20,80	2	-	1	-
							1		-
50	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100ШТ	0,04	30,00	1	-	1	-
							1		-
51	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	ШТ	11,00	0,83	9	-	4	-
							4		-
52	Ц8-169-1	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100ШТ	2,80	5,69	16	-	14	-
							14		-
53	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,87	54,00	47	-	20	20
							40		8
54	Ц8-406-4	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 80ММ	100М	0,05	98,40	5	-	2	2
							4		1
55	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	2,04	29,90	61	-	33	12
							45		3
56	Ц8-406-7	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 80ММ	100М	0,10	43,80	4	-	2	1
							3		-
57	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	5,70	34,80	198	-	82	70
							152		22
58	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ	100М	1,14	49,80	57	-	20	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ					42		7
	59.Ц8-417-3	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	3,06	59,50	182	- / 116	56	60 / 19
	60.Ц8-417-4	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ	100М	0,39	74,80	29	- / 20	10	10 / 3
	61.Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	13,30	15,90	211	- / 105	102	3 / 1
	62.Ц8-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	2,66	20,60	55	- / 25	24	1 / -
	63.Ц8-417-7	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	7,14	15,60	111	- / 73	68	5 / 2
	64.Ц8-417-8	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ	100М	0,91	19,80	18	- / 12	11	1 / -
	65.Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРЬОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	19,28	4,88	94	- / 91	46	45 / 14
	66.Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	2,95	6,02	18	- / 18	9	9 / 3
	67.Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М	9,56	9,29	89	- / 85	39	46 / 14
	68.Ц8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	100М	4,43	12,30	54	- / 52	24	28 / 8
	69.Ц8-409-5	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРЬОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2	100М	1,17	14,00	16	- / 17	7	10 / 3
	70.Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	43,77	1,21	53	- / 50	50	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71.	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	6,70	1,38	9	- 8	8	- -
72.	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М	21.70	2,53	55	- 52	52	- -
73.	Ц8-409-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	100М	10,07	2,88	29	- 27	27	- -
74.	Ц8-409-15	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2	100М	2.65	3,14	8	- 8	8	- -
75.	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	100М	1.25	92,30	115	- 104	15	89 28
76.	Ц8ПРИЛ1-50	-РЕВИЗИЯ ЭД ДВИГАТ ВЕСОМ ДО30КГ	ШТ	10,00	1,83	18	- 17	15	2 1
77.	Ц8ПРИЛ1-51	-ТО ЖЕ ВЕСОМ ДО100КГ	ШТ	3,00	2,77	8	- 7	7	- -
78. 5	Ц8ПРИЛ1-14	-СУШКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ВЕСОМ ДО50КГ	ШТ	10,00	5,43	54	- 50	50	- -
79. 6	Ц8ПРИЛ1-14	-СУШКА Э/ДВИГАТЕЛЯ ВЕСОМ ДО200КГ	ШТ	3,00	6,30	19	- 18	18	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	6530	- 1475	1022	453 140

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	2519
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	251
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	33
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	2803
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	2569
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	434
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	313
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	140
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1162			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	887			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	271			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3727			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕНИКОМ							
80.С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2.5	1000М	6,50	22,00	143	-	-	-
81.С152-167		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,26	29,50	8	-	-	-
82.С152-168		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,74	39,20	29	-	-	-
83.С152-169		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	1000М	1,19	63,20	75	-	-	-
84.С152-170		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16	1000М	2,00	94,70	189	-	-	-
85.С152-171		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25	1000М	1,41	138,00	195	-	-	-
86.С152-172		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35	1000М	0,07	187,00	13	-	-	-
87.С152-173		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ	1000М	0,18	254,00	46	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:50							
88	С152-174	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 3800 С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:70	1000М	0,21	342,00	72	-	-	-
		ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ММ							
89	503-80124 11	--ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ	1000ПМ	1,90	347,20	660	-	-	-
90	503-80125 12	--ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ	1000ПМ	0,38	548,80	209	-	-	-
91	503-80126 12	--ТРУБЫ Д=40ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ	1000ПМ	1,02	784,00	800	-	-	-
92	503-80127 11	--ТРУБЫ Д=51ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП ЛЕГКИЙ	1000ПМ	0,06	952,00	57	-	-	-
93	503-80128 11	--ТРУБЫ Д=63ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП ЛЕГКИЙ	1000ПМ	0,07	1512,00	106	-	-	-
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ В ММГОСТ10704-76							
94	С113-129	-26Х1,8	М	300,00	0,20	60	-	-	-
95	С113-137	-60Х2	М	15,00	0,63	9	-	-	-
96	2405-1012	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3ТУ36-1684-78=	ШТ	11,00	1,89	21	-	-	-
97	2405-1262	-КОРОБ У1079	ШТ	40,00	7,94	318	-	-	-
98	2405-1262	-КОРОБ У-1050	ШТ	20,00	7,94	159	-	-	-
99	С154-19	-ПУСКАТЕЛЬ РУЧНОЙ ТИПА ПНВ-34ДЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ	ШТ	10,00	3,30	33	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100.	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	ШТ	15,00	0,24	4	-	-	-
101.	С154-157	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ/126А РШ-П-20-1Р43-01-10-220	ШТ	15,00	0,18	3	-	-	-
102.	150401-54	-РОЗЕТКА 05.1.2-16	ШТ	8,00	0,23	2	-	-	-
103.	С154-163	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА РШ-Ц-20-01-10/220	ШТ	8,00	0,24	2	-	-	-
104.	1504-55	-РОЗЕТКА 05.1.2-01	ШТ	4,00	0,28	1	-	-	-
105.	С154-162	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-С-01-10/220У4	ШТ	2,00	0,16	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ	3473			-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	3215					
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	3214					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	258					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	3473					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	10003			-	1022	453
							1475		140
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	2519					
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	251					
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	33					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	2803					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	5784					
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	434					
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	313					
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	140					
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1022					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего заработная плата			руб	II62			
		стоимость материалов и конструкций			руб	32I4			
		накладные расходы			руб	887			
		плановые накопления			руб	529			
		всего, стоимость монтажных работ			руб	7200			

Главный инженер проекта /Е.Столярова/

Начальник отдела смет и ПОС /М.Леонов/

Исходные данные:

Составил ст.инженер /Н.Коблякова/

Перфорация:

Подготовил инженер /Т.Бубнова/

Проверил ст.инженер /Н.Дорохина/

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости станции автоматического переключения ШУ 8254-22А2

Составлена в ценах 1984 г. Измеритель: I шт

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	норм. условно-чистая продукция	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	I5I7-I067	Шкаф разм. I900хI000х600	шт	I,00	95,00	95	-	-	-
2	I504-5I63	Контактор электромагнитный 220В, 50ГЦ, 250А, число полюсов -3 = КТП6088-УЗОСТ I6.0.524.00I-72==	шт	6,00	6I,00	366	-	-	-
3	I5I7-I405 I	Контакторы переменного и постоянного тока св. 250 до 400А, 3 полюса =	шт	6,00	7,00	42	-	-	-
4	I504-I2I23	Реле электромагнитное РЭВ200, типа РЭ-57IТ, 660В, частота 50 и 60 гц, 440В, число контактов 2, самовозврат =РЭВ26IУЗТУI6-523,455-74==	шт	3,00	5,60	I7	-	-	-
5	I5I7-I428-I	Реле напряжения времени, сигнальные, промежуточные с числом контактов от I до 4 типов =	шт	3,00	2,50	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6	3609-I0I5 8	Диод КА-202К	шт	7,00	0,08	I	-	-	-
7	I5I7-I49I-I	Выпрямители селеновые, стабилитроны, диоды, триоды, транзисторы, логические элементы, усилители магнитные =стализитроны, диоды	шт	7,00	0,80	6	-	-	-
8	3609-I054-2	Резистор ПЭВР-I00	шт	6,00	0,I8	I	-	-	-
9	I5I7-I422 I	Резисторы ленточные, проволочные, трубчатые, катушечные и др. = проволочные крупногабаритные ПЭВ, ПЭВР, ПШБ и др.	шт	6,00	0,65	4	-	-	-
I0	I507-505I	Арматура сигнальная =АС-220=	шт	6,00	0,38	2	-	-	-
II	I5I7-I570	Лампа сигнальная =ЛС-53, СС-3, АС, АСЛ, ЛСКМ, АЕ, АМЕ, С М -28 и др.==	шт	6,00	0,80	5	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ			547	-	-	-

Составила инженер Н.Треберг

Проверила рук.группы Н.Шереметова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

стоимости монтажа станции автоматического переключения
ШУ 8254-22А2

Составлена в ценах 1984г. Измеритель: 1 шт.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ц8-572-5	Щиток блок управления или пункт шкафного исполнения устанавливаемый на стене высота и ширина до 1600х1000 мм	шт	1,00	6,24	5	- / 3	2	1 / -
2	Ц8-574-37	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: контактор постоянного тока на ток до 630А	шт	6,00	1,84	11	- / 5	5	- / -
3	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, счетчик, частотомер, реле электрические	шт	3,00	1,19	4	- / 2	2	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	Ц8-574-56	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод, сухой конденсатор, проволочное сопротивление, прибор звуковой или зрительной сигнализации, патрон для лампы, штепсельная розетка и т.п.	шт	7,00	0,55	4	- / 2	3	- / -
5	Ц8-574-56	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод, сухой конденсатор, проволочное сопротивление, прибор звуковой или зрительной сигнализации, патрон для лампы, штепсельная розетка и т.п.	шт	6,08	0,55	3	- / 2	2	- / -
6	Ц8-574-56	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод, сухой конденсатор, проволочное сопротивление, прибор звуковой или зрительной сигнализации, патрон для лампы, штепсельная розетка и т.п.	шт	6,00	0,55	3	- / 2	2	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			30	- / 16	16	I / -

Составила инженер Н.Треберт

Проверила рук.группы Н.Шереметова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту Школы на I8 классов (689-704 учащихся) в конструкциях серии I.020-I Основное решение

на монтаж связи и сигнализации

Основание: СС.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I2,I8 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование	5,23 тыс.руб.
б) монтажных работ	6,95 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на: расчетную единицу (I место)	33,8 руб.
I м2 общей площади	2,38 руб.
I м3 объема здания	0,66 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ОТДЕЛ I. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ							
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
I	6203-I3	Телефонный аппарат ТА-72М-АТС	шт	8,00	8,I0	65	- / -	-	- / -
2	ЦI0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы 4Б или АТС	шт	8,00	0,37	3	- / 2	2	- / -
3	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная	коробка	3,00	4,0I	I2	- / 7	5	2 / I
4	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,02	377,00	8	- / I	I	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	100ШТ	0,08	16,70	1	-	-	-
							-		-
6.	Ц10-967-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2	ШТ	2,00	6,71	13	-	6	2
							8		1
7.	Ц10-970-1	-КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	100ПАР	0,60	9,14	5	-	5	-
							5		-
8.	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ.ДО1	КМ	0,11	137,00	15	-	8	3
							11		1
9.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВИЧ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	2,00	4,88	10	-	5	4
							9		1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	174	-	32	11
							43		4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	65
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	6
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	72
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	67
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	22
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	7
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	4
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	32
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	36
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	27
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	8
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	102

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

10.	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	0,20	13,00	3	-	-	-
							-		-
11.	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,11	202,00	22	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12.2405-1462	-КРЫШКА КА1-03	ШТ	8,00	0,14	1	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	28	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	26			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	26			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	28			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	1		РУБ	202	-	32	11
							43		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	65			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	72			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	93			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	22			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	7			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	32			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	36			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	26			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	27			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	130			
		ОТДЕЛ 2. РАДИОФИКАЦИЯ							
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
	13.1601-2209	-УСТАНОВКА ТРАНСЛЯЦИОННАЯ =ТУ-100БУ 4.2Д22.032.014 ТУ==	КОМПЛ	1,00	377,00	377	-	-	-
							-		-
	14.Ц10-395-9	-АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ,МАССА,КГ,ДО:100	ШТ	1,00	9,58	10	-	8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							8		-
15.	Ц10-383-5	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ, ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ	ШТ	2,00	0,78	2	-	2	-
							2		-
16.	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	1,00	2,73	3	-	2	-
							2		-
17.	Ц10-381-9	-ЩИТОК ВВОДНОЙ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ АППАРАТНОЙ ИЛИ СТУДИИ	ШТ	1,00	5,72	6	-	5	-
							5		-
18.	Ц10-396-1	-РАДИОУЗЕЛ ИЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ,МОЩНОСТЬ,ВТ,ДО:600	БЛОК	2,00	21,70	43	-	43	-
							43		-
19.	1601-2211	-УСИЛИТЕЛЬ =У-100У4.2А22.002.003 ТУ==	КОМПЛ	1,00	140,00	140	-	-	-
							-		-
20.	Ц10-395-9	-АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ,МАССА,КГ,ДО:100	ШТ	2,00	9,58	19	-	16	-
							16		-
21.	Ц10-383-5	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ, ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ	ШТ	2,00	0,78	2	-	2	-
							2		-
22.	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	1,00	2,73	3	-	2	-
							2		-
23.	1601-2344	-МАГНИТОФОН СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ,,ТЕМБР-2С,,=МС72.00.000 ТУ==	КОМПЛ	2,00	484,00	968	-	-	-
							-		-
24.	1601-513	-ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛЬ НОКТЮРН	ШТ	1,00	54,00	54	-	-	-
							-		-
25.	1601-2328	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ =МД-66АРЛО.384.028 ТУ==	КОМПЛ	2,00	5,50	11	-	-	-
							-		-
26.	Ц10-383-5	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ, ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ	ШТ	2,00	0,78	2	-	2	-
							2		-
27.	084-2	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ МАЯК	ШТ	15,00	25,00	375	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	084-1	-ТО ЖЕ,НЕВСКИЙ	ШТ	12,00	5,00	60	-	-	-
							-		-
29.	1601-2364	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=2К3-7ИЦ3.843.756 ТУ==	КОМПЛ	10,00	15,00	150	-	-	-
							-		-
30.	1601-2361	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=15К3-1ИС3.843.034 ТУ==	КОМПЛ	6,00	18,00	108	-	-	-
							-		-
31.	1601-2362	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=15К3-4Г23.843.012 ТУ==	КОМПЛ	6,00	30,00	180	-	-	-
							-		-
32.	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	22,00	2,73	60	-	51	-
							51		-
33.	1601-2213	-РАДИОУЗЕЛ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ =РУШ-1-30ИЦ1.103.004-01==	КОМПЛ	1,00	1400,00	1400	-	-	-
							-		-
34.	Ц10-378-1	-ПУЛЬТ РАДИОУЗЛА П59	ШТ	1,00	74,50	75	-	63	-
							63		-
35.	Ц10-382-9	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	ШТ	1,00	4,53	5	-	2	-
							2		-
36.	Ц10-115-4	-БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ П60	ШТ	1,00	31,80	32	-	30	-
							30		-
37.	Ц10-116-4	-ПУЛЬТ СВЯЗИ АБОНЕНСКИЙ ПС-9	НОМ	25,00	0,89	22	-	21	-
							21		-
38.	Ц10-397-7	-СИСТЕМА АККУСТИЧЕСКАЯ ЧАС-3	ШТ	25,00	2,73	68	-	58	-
							58		-
39.	Ц10-397-4	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ	ШТ	1,00	0,67	1	-	-	-
							-		-
40.	Е34-641	-РАДИОСТОЙКА РС1-1900	ШТ	1,00	32,46	32	-	8	-
							8		-
41.	Ц10-972-18	-ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ	ВВОД	1,00	3,17	3	-	2	-
							2		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	КОРОБКА	3,00	4,01	12	- 7	5	2 1
43.	Ц10-967-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2	ШТ	1,00	6,71	7	- 4	3	1 -
44.	Ц10-967-2	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:30Х2	ШТ	1,00	8,45	8	- 5	4	1 -
45.	Ц10-970-1	-КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	100ПАР	1,00	9,14	9	- 9	9	- -
46.	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	ШТ	49,00	0,36	18	- 16	16	- -
47.	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	34,00	2,42	82	- 75	75	- -
48.	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,04	377,00	15	- 1	1	- -
49.	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	100ШТ	0,17	16,70	3	- 1	1	- -
50.	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ.ДО1	КМ	0,20	137,00	27	- 21	15	6 2
51.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	25,40	4,88	124	- 119	60	59 18
52.	Ц8-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ППВ А-ПВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	6,90	16,50	114	- 91	56	35 11
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	5640	- 666	562	104 32

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ 3823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	382			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	50			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	4255			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	807			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	87			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	72			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	32			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	562			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	594			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	477			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	101			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1385			
		РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
53. 290220-1251		-ТРАНСФОРМАТОР ТАПБ-10Т	ШТ	1,00	3,83	4	- / -	-	- / -
54. 290220-1290		-РАДИОРОЗЕТКА РШР	ШТ	34,00	0,16	5	- / -	-	- / -
55. 2405-1462		-КРЫШКА КД1-03	ШТ	17,00	0,14	2	- / -	-	- / -
56	С154-161	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-01-10,220У4	ШТ	15,00	0,16	2	- / -	-	- / -
57.	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	0,63	13,00	8	- / -	-	- / -
58.	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2	1000М	2,30	22,90	53	- / -	-	- / -
59.	С152-491	-ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАНОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЖ ДИАМЕТРОМ 1,8ММ2	1000М	0,30	25,90	8	- / -	-	- / -
60.	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,06	202,00	12	- / -	-	- / -
61.	С151-2543	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20	1000М	0,05	330,00	17	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62.	С151-2544	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, МАРКИ ТПП, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ, С ЧИСЛОМ ПАР:30	1000М	0,01	455,00	5	-	-	-
63.	1509-7023	-КАБЕЛЬ ВРШЭ-1	1000М	0,08	71,55	6	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	130	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	122			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	123			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	130			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 2			РУБ	5770	-	562	104
							666		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	3823			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	382			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	50			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	4255			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	929			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	87			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	72			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	32			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	562			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	594			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	123			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	477			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	109			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1515			
		ОТДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОФИКАЦИЯ							
		РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
64.	1703-1047	-ЭЛЕКТРОФИКАТОРЫ ПЕРВИЧНЫЕ ПФМЗ-2БР-Р-240-01	ШТ	1,00	57,00	57	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
65.	Ц10-841-1	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ПЕРВИЧНЫЕ	КОМПЛ	1,00	2,94	3	-	3	-
							3		-
66.	Ц10-841-2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ВТОРИЧНЫЕ	ШТ	14,00	3,16	44	-	40	-
							40		-
67.	16022 50094	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ КВ-24М	ШТ	1,00	44,00	44	-	-	-
							-		-
68.	Ц8-105-1	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,ДО:1КВ1	ШТ	1,00	16,00	16	-	14	-
							14		-
69.	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	10,00	2,42	24	-	22	-
							22		-
70.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В СЕЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,90	4,88	4	-	2	2
							4		1
71.	Ц8-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ПВ3 АПВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	2,10	16,50	35	-	17	10
							27		3
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	336	-	98	12
							110		4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	101
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	10
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	113
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	126
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	15
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	8
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	4
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	98
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	102
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	82
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	15
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	223

РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72.C152-494		-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	1000М	0,30	15,10	5	- / -	-	- / -
73.17032-105 6		-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВЧС1-М2-П824Р-300-323К	ШТ	14,00	15,66	219	- / -	-	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	242	- / -	-	- / -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	224
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	224
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	18
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	242

ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	3	РУБ	578	- / 110	98	12 / 4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	101
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	10
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	113
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	350
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	15
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	8
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	4
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	98
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	102
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	224
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	82
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	33
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	465

ОТДЕЛ 4. ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 7. МОНТАЖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	Ц10-841-2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ВТОРИЧНЫЕ	ШТ	1,00	3,16	3	- 3	3	- -
75	Ц10-744-5	-ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	10,00	1,18	12	- 10	10	- -
76	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,60	4,88	3	- 2	1	1 -
77	Ц8-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	1,40	16,50	23	- 18	11	7 2
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	7		РУБ	67	- 33	25	8 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	41			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	6			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	6			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	25			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	27			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	21			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	67			
		РАЗДЕЛ 8. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
78	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,20	49,20	10	- -	-	- -
79 4	16022-5011	-ЗВОНОК= ЗВП=	ШТ	10,00	9,40	94	- -	-	- -
80 7	17032-105	-ЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ЭВЧС-180-24-325К	ШТ	1,00	46,98	47	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	8		РУБ	164	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	151			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	151			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	164			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	4		РУБ	231	-	25	8
							33		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	192			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	6			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	6			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	25			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	27			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	151			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	21			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	18			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	231			
		ОТДЕЛ 5. ТЕЛЕВИДЕНИЕ							
		РАЗДЕЛ 9. МОНТАЖ							
		ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ УТТО-2 В КОМПЛЕКТЕ							
81.Ц10-605-2		-ЛИНЕЙКА УСИЛИТЕЛЬНАЯ	ШТ	2,00	2,26	5	-	3	-
							3		-
82.Ц10-605-2		-БЛОК ПИТАНИЯ	ШТ	1,00	2,26	2	-	1	-
							1		-
83.Ц10-605-2		-УСТРОЙСТВО СЛОЖЕНИЯ И ВЫРАВНИВАНИЯ СИГНАЛОВ	ШТ	1,00	2,26	2	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
84.	Е34-283	-МАЧТА АНТЕННАЯ МЛТ-5/1	ШТ	1,00	17,99	18	-	3	-
							3		-
85.	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	ШТ	1,00	10,10	10	-	2	8
							10		3
86.	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО	ИЗМЕР.	1,00	12,20	12	-	12	-
							12		-
87.	Ц10-604-2	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ 4М ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ М:ДО 8,НА КРОВЛЕ БЕТОННОЙ, БЕЗ ОТТЯЖЕК, С РАНЕЕ ОБОРУДОВАННЫМИ ТРУБОСТОЙКАМИ	ШТ	1,00	11,10	11	-	5	6
							11		2
88.	Ц10-604-10	-КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИЗ ТРЕХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ТИПОВЫХ АНТЕННЫХ ОПОРАХ ДЛЯ СЛОЖНЫХ СИНФАЗНЫХ АНТЕН	КОМПЛ	1,00	7,45	7	-	5	-
							5		-
89.	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	ШТ	10,00	0,58	6	-	5	-
							5		-
90.	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,04	377,00	15	-	1	-
							1		-
91.	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	100ШТ	0,21	16,70	4	-	1	-
							1		-
92.	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	ШТ	21,00	0,36	8	-	7	-
							7		-
93.	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1	КМ	0,62	137,00	85	-	46	20
							66		6
94.	3609-10028	-РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ НЕПРОВОЛОЧНЫЙ =ВС-0,125	10ШТ	0,20	0,09	-	-	-	-
							-		-
95.	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	ШТ	2,00	0,38	1	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	9		РУБ	287	-	93	34
							127		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	186			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	42			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	23			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	11			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	93			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	104			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	80			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	21			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	287			
		РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
		==========							
96	1601-2484	-АНТЕННА С МАЧТОЙ=АТГК27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ==		КОМПЛ	1,00	9,75	10	-	-
							-	-	-
97	1601-2483	-АНТЕННА ДЛЯ 1-5 КАНАЛОВ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ=АТГК27-06-1673-75 ТУ==		КОМПЛ	1,00	4,98	5	-	-
							-	-	-
98	1601-2395	-ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ТРАНЗИСТОРНОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ =УТТО-2АБ60.220.000 ТУ==		КОМПЛ	1,00	62,81	63	-	-
							-	-	-
99	2405-1462	-КРЫШКА КД1-03		ШТ	21,00	0,14	3	-	-
							-	-	-
100	3606-2761	-РОЗЕТКА СР75-166Ф		ШТ	21,00	0,60	13	-	-
							-	-	-
101	3606-2741	-ВИЛКА СР75-154Ф		ШТ	21,00	1,24	26	-	-
							-	-	-
102	150401-92	-УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ УАР6,1		ШТ	8,00	1,35	11	-	-
							-	-	-
103	1601-2496	-КОРОБКА ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ=КФСТ-427-06-1668-75 ТУ==		КОМПЛ	1,00	0,47	1	-	-
							-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104.1601-2490		-КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ=КРТ-127-06-1669-76 ТУ==	КОМПЛ	1,00	0,36	1	-	-	-
105.C151-2768		-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326.22-79,МАРКИ РК75-4-15	1000М	0,50	150,00	75	-	-	-
106.C151-2772		-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326.26-79,МАРКИ РК75-9-12	1000М	0.12	342,00	41	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	268	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	249
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	246
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	19
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	268

ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	5	РУБ	555	-	93	34
				127		11

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	435
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	42
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	23
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	11
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	93
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	104
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	246
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	80
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	40
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	555

ОТДЕЛ 6. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 11. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107.	16022-3003 3	-СИГНАЛИЗАТОР =,,РУБИН-3,, РЮ2.390.212=	ШТ	1,00	305,00	305	- / -	-	- / -
108.	Ц10-742-2	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	1,00	10,40	10	- / 9	9	- / -
109.	16022-3003 4	-СИГНАЛИЗАТОР =,,РУБИН-3,, РЮ2.390.213=	ШТ	1,00	153,00	153	- / -	-	- / -
110.	Ц10-742-2	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	1,00	10,40	10	- / 9	9	- / -
111.	Ц10-742-2	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	1,00	10,40	10	- / 9	9	- / -
112.	16022-301 42 ДОП15	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ФОТОН-1	ШТ	1,00	210,00	210	- / -	-	- / -
113.	Ц10-743-10	-УСТРОЙСТВО ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ:КОМПЛЕКТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ	КОМПЛ.	1,00	5,58	6	- / 5	5	- / -
114.	Ц10-743-4	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ,БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ	ШТ	2,00	0,88	2	- / 2	2	- / -
115.	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	401,00	0,97	389	- / 353	353	- / -
116.	16022-5009 4	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ =КВ-24-М=	ШТ	1,00	44,00	44	- / -	-	- / -
117.	Ц8-105-1	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,ДО:1КВТ	ШТ	1,00	16,00	16	- / 14	14	- / -
118.	6201-1012	-ЭЛЕМЕНТ 373	ШТ	12,00	0,15	2	- / -	-	- / -
119.	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	КОРОБКА	3,00	4,01	12	- / 7	5	2 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	85,00	2,42	206	- 189	189	- -
121	Ц10-967-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2	ШТ	1,00	6,71	7	- 4	3	1 -
122	Ц10-967-2	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:30Х2	ШТ	1,00	8,45	8	- 5	4	1 -
123	Ц10-970-1	-КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	100ПАР	1,00	9,14	9	- 9	9	- -
124	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1	КМ	0,11	137,00	15	- 11	8	3 1
125	Ц10-744-1	-БЛОКИРОВКА ДВЕРЕЙ ПРОВОДОМ	100М	2,20	40,30	89	- 76	76	- -
126	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	9,65	4,88	47	- 46	23	23 7
127	Ц8-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ПРГ ИЛИ ПВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	22,05	16,50	364	- 292	178	114 36
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11			РУБ	2897	- 1040	896	144 45

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	714
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	70
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	10
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	794
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1200
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	148
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	99
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	45
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	896
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	941
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	749
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2103			
		РАЗДЕЛ 12. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
128.C151-2542		-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,08	202,00	16	-	-	-
129.C151-2543		-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20	1000М	0,03	330,00	10	-	-	-
130.C152-489		-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	3,15	13,00	41	-	-	-
131.C152-196		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,02	49,20	1	-	-	-
132.1509-АОП5		-ПРОВОД МВ-0,2	1000М	0,22	8,93	2	-	-	-
133.1504-15418		-ДАТЧИК ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ДЭК-2ПТУ 25-09.008-79==	ШТ	2,00	0,22	1	-	-	-
134.1602-3014 0 АОП14		-ДАТЧИК ИП105-2/1	ШТ	401,00	0,87	349	-	-	-
135.16022-3003 5		-ПРИБОР ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ =,,СИГНАЛ-3М-1,,=	ШТ	1,00	18,39	18	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12		РУБ	472	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	438
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	435
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	34
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	6		РУБ	3369	- / 1040	896	144 / 45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	714			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	70			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	794			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1638			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	148			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	99			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	45			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	896			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	941			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	435			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	749			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	188			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2575			
		ОТДЕЛ 7. УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ							
		РАЗДЕЛ 13. МОНТАЖ							
136	Ц8-614-2	-ЩИТОК ЛАБОРАТОРНЫЙ ПЛОЩАДЬ ДО 0,5М2		ШТ	9,00	3,14	28 - / 22	22 - / -	
137	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ		Т	0,02	377,00	8 - / 1	1 - / -	
138	Ц10-975-10	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ,РАЗМЕР ММ ДО1000Х800		ШТ	2,00	1,11	2 - / 2	2 - / -	
139	Ц10-975-8	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО200Х200		ШТ	10,00	0,48	5 - / 4	4 - / -	
140	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		100М	4,00	34,80	139 - / 106	58 48 / 15	
141	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ		100М	1,05	49,80	52 - / 39	19 20 / 6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142.	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	9,00	15,90	143	- / 71	69	2 / 1
143.	Ц8-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	2,45	20,60	50	- / 23	22	1 / -
144.	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	100М	0,20	27,00	5	- / 1	1	- / -
145.	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	100М	0,80	51,80	41	- / 13	12	1 / -
146.	Ц8-471-4	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 16ММ	10ШТ	0,40	14,50	6	- / 1	1	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 13			РУБ	715	- / 283	211	72 / 22

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	479
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	195
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	50
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	22
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	211
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	233
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	182
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	54
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	715

РАЗДЕЛ 14. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

147.	Е1-960 Т4-367	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,14	89,40	13	- / 13	13	- / -
148.	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,12	46,00	6	- / 6	6	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 14			РУБ	20	- / 19	19	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	19			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	19			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	19			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	20			
		РАЗДЕЛ 15. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
149.	150401-32	-ШКАФ СЛАБОТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ ЩС-5-2К	ШТ	9,00	5,49	49	-	-	-
150.	2405-1944	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К656У2	ШТ	2,00	9,68	19	-	-	-
	ДОП12								
151.	503-80124-11	--ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ	1000ПМ	1,30	333,56	434	-	-	-
152.	503-80125-11	--ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП ЛЕГКИЙ	1000ПМ	0,35	430,40	151	-	-	-
153.	2405-1368	-КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ У-194МУХЛ	ШТ	25,00	0,04	1	-	-	-
154.	240501-50	-ГИЛЬЗА ГРСО-1	ШТ	1,00	8,33	8	-	-	-
155.	240501-49	-ТО ЖЕ,ГСС-1	ШТ	1,00	11,14	11	-	-	-
156.	0156-82	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У996У3	ШТ	10,00	1,63	16	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 15			РУБ	745	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	689			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	689			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	56			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	745			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	7		РУБ	1480	-	230	72
							302		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1168			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	195			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	50			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	22			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	211			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	233			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	689			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	182			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	110			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1460			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	19			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	19			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	19			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	20			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	12185	-	1936	385
							2321		120
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	4703			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	468			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	63			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	5234			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4805			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	515			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	265			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	120			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1917			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	2037			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	1894			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1418			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	508			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	6931			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	19			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	19			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	19			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	20			

Главный инженер проекта Е.Столярова
Начальник отдела смет и ПОС М.Леонов

Исходные данные:

Составил инженер Н.Треберт
Проверил рук.группы Н.Шереметова

Перфорация:

Подготовил инженер В.Жигалкина
Проверил ст.инженер Н.Дорохина