ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

416-6-29.12.88

(ОТРАСЛЕВОЙ)

# ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
(КАРКАС СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ, СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

АЛЬБОМ УП

часть I

стр. I...147

СМЕТЫ

Москва

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

416-6-29.12.88

(ОТРАСЛЕВОЙ)

# ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (КАРКАС СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ, СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

АЛЬБОМ УП

СМЕТЫ

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость: | | |
| общая | 354,39 | тыс.руб. |
| строительно-монтажных работ | 292,90 | тыс.руб. |
| I м2 общей площади здания | 155,43 | руб. |
| I м3 здания | 36,94 | руб. |

Разработан
Учреждением ИГ-548/7

Рабочие чертежи введены в действие
Учреждением ИГ-548/7 приказ № от

| | |
|---|---|
| Начальник Учреждения ИГ-548/7 | К.В.Кузьмин |
| Главный инженер Учреждения ИГ-543/7 | Д.А.Барышев |
| Главный архитектор проекта | Н.А.Соболева |
| Начальник сметного отдела | А.А.Белоусова |

Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ


| № п.п. | Наименование | | Стр. |
|---|---|---|---|
| I | 2 | | 3 |
| I. | Пояснительная записка | | 4 |
| 2. | Объектная смета | | 5 |
| 3. | Локальная смета № I | на общестроительные работы при Тн=-30°С | 8 |
| | | вариант при Тн=-20°С | 90 |
| | | вариант при Тн=-40°С | I02 |
| 4. | Локальная смета № 2 | на эстакаду для мойки автомобилей | II5 |
| 5. | Локальная смета № 3 | на отопление | II8 |
| | | вариант при Тн=-20°С | I25 |
| | | вариант при Тн=-40°С | I32 |
| 6. | Локальная смета № 4 | на теплоснабжение установок систем (теплоноситель вода 95°-70°С) | I38 |
| | | вариант - (теплоноситель - вода I50°-70°С) | I48 |
| 7. | Локальная смета № 5 | на вентиляцию | I59 |
| | | вариант при Тн=-20°С (теплоноситель - вода 95°-70°С) | I68 |
| | | вариант при Тн=-20°С (теплоноситель - вода I50°-70°С) | I69 |
| | | вариант при Тн=-30°,-40°С (теплоноситель - вода 95°-70°С) | I70 |
| 8. | Локальная смета № 6 | на хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод | I7I |
| 9. | Локальная смета № 7 | на горячее водоснабжение | I79 |
| I0. | Локальная смета № 8 | на оборотное водоснабжение | I84 |
| II. | Локальная смета № 9 | на бытовую канализацию | I88 |
| | | вариант с пластмассовыми трубами | I93 |
| I2. | Локальная смета № I0 | на производственную канализацию | I97 |
| | | вариант с пластмассовыми трубами | 203 |
| I3. | Локальная смета № II | на дождевую канализацию | 207 |
| | | вариант с пластмассовыми трубами | 2II |

| I | 2 | 3 |
|---|---|---|
| I4. | Локальная смета № I2 на силовое электрооборудование | 2I5 |
| I5. | Локальная смета № I3 на электроосвещение | 225 |
| I6. | Локальная смета № I4 на автоматизацию систем вентиляции | 235 |
| I7. | Локальная смета № I5 на автоматизацию распашных ворот | 244 |
| I8. | Локальная смета № I6 на радиофикацию | 25I |
| I9. | Локальная смета № I7 на канализацию скрытой проводки | 256 |
| 20. | Локальная смета № I8 на телефонизацию | 260 |
| 2I. | Локальная смета № I9 на оперативную телефонную связь. Оборудование пункта связи части | 264 |
| 22. | Локальная смета № 20 на пожарную сигнализацию | 270 |
| 23. | Локальная смета № 2I на тревожную сигнализацию. Оборудование пункта связи части | 275 |
| 24. | Локальная смета № 22 на электрочасофикацию | 280 |
| 25. | Локальная смета № 23 на телевидение | 284 |
| 26. | Локальная смета № 24 на молниезащиту | 289 |
| 27. | Локальная смета № 25 на телеграфную связь. Оборудование пункта связи части | 292 |
| 28. | Локальная смета № 26 на устройство заземлений средств связи. Оборудование пункта связи части | 296 |
| 29. | Локальная смета № 27 на оборудование кроса. Оборудование пункта связи части | 299 |
| 30. | Локальная смета № 28 на приобретение и монтаж технологического оборудования | 303 |
| 3I. | Локальная смета № 29 на оборудование и мебель | 3I0 |
| 32. | Ведомость потребности в производственных ресурсах | 3I6 |

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация на строительство пожарного депо на 6 автомобилей без жилых помещений (каркас сборный железобетонный, стены из панелей) составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 Госстроя СССР.

Сметная стоимость работ определена на основании:

- чертежей типового проекта;
- действующих сборников ЕРЕР;
- каталогов ЕРЕР, привязанных к условиям строительства в Московской области;
- действующих ценников на монтаж оборудования;
- прейскурантов оптовых цен на оборудование, введенных в действие с 01.01.82.

Накладные расходы на общестроительные работы учтены в размере 16,5%; на санитарно-технические работы - 13,3%; на металлоконструкции - 8,6%.

Плановые накопления учтены в установленном размере 8% от полной стоимости работ, включая накладные расходы.

Составила старший инженер Т.Б.Широкова

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту "Пожарное депо на 6 автомобилей без жилых помещений (каркас сборный железобетонный, стены из панелей)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 354,39 | тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | | тыс.руб. |
| Показатели по смете | | |
| Стоимость на: | | |
| расчетную единицу | 59065 | руб. |
| I м2 общей площади здания | I55,43 | руб. |
| I м3 объёма здания | 36,94 | руб. |

Составлена в ценах I984 г.

| № п.п. | № смет (сметных расчетов) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | в том числе основной заработной платы | в том числе эксплуатации машин | нормативной условно-чистой продукции | единица измерения | количество единиц измерения | стоимость единицы измерения, руб. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
| I. | I | Общестроительные работы | 235,II | | | | 235,II | | | | м3 здания | 9594,5 | 24,50 |
| 2. | 2 | Эстакада для мойки автомобилей | 2,04 | | | | 2,04 | | | | " | " | 0,I8 |
| 3. | 3 | Отопление | 8,47 | | | | 8,47 | | | | " | " | 0,88 |
| 4. | 4 | Теплоснабжение установок систем | I,95 | 0,02 | 0,55 | | 2,52 | | | | " | " | 0,26 |
| 5. | 5 | Вентиляция | 8,45 | | | | 8,45 | | | | " | " | 0,88 |
| 6. | 6 | Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод | 2,27 | | 0,04 | | 2,3I | | | | " | " | 0,24 |
| 7. | 7 | Горячее водоснабжение | I,05 | | | | I,05 | | | | " | " | 0,II |
| 8. | 8 | Оборотное водоснабжение | 0,76 | | | | 0,76 | | | | " | " | 0,08 |
| 9. | 9 | Бытовая канализация | I,54 | | | | I,54 | | | | " | " | 0,I6 |
| I0. | I0 | Производственная канализация | I,36 | | | | I,36 | | | | " | " | 0,I4 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II. | II | Дождевая канализация | 0,36 | | | | 0,36 | | | | " | " | 0,04 |
| I2. | I2 | Силовое электрооборудование | | 2,5I | 2,9I | | 5,42 | | | | " | " | 0,56 |
| I3. | I3 | Электроосвещение | | II,99 | 0,0I | | I2,0 | | | | " | " | I,25 |
| I4. | I4 | Автоматизация систем вентиляции | | 0,48 | I,0I | | I,49 | | | | " | " | 0,I6 |
| I5. | I5 | Автоматизация распашных ворот | | I,69 | 0,6I | | 2,30 | | | | " | " | 0,24 |
| I6. | I6 | Радиофикация | | 0,34 | 0,I9 | | 0,53 | | | | " | " | 0,06 |
| I7. | I7 | Канализация скрытой проводки | | 0,65 | | | 0,65 | | | | " | " | 0,07 |
| I8. | I8 | Телефонизация | | 0,I0 | 0,30 | | 0,40 | | | | " | " | 0,04 |
| I9. | I9 | Оперативная связь. Оборудование пункта связи части | | 0,93 | I5,73 | | I6,66 | | | | " | " | I,74 |
| 20. | 20 | Пожарная сигнализация | | 0,64 | 0,5 | | I,I4 | | | | " | " | 0,I2 |
| 2I. | 2I | Тревожная сигнализация. Оборудование пункта связи части | | 0,3I | I,I4 | | I,45 | | | | " | " | 0,I5 |
| 22. | 22 | Электрочасофикация | | 0,29 | 0,I6 | | 0,45 | | | | " | " | 0,05 |
| 23. | 23 | Телевидение | | 0,08 | 0,I0 | | 0,I8 | | | | " | " | 0,02 |
| 24. | 24 | Молниезащита | | 0,07 | | | 0,07 | | | | " | " | 0,0I |
| 25. | 25 | Телеграфная связь. Оборудование пункта связи части | | 0,02 | 4,70 | | 4,72 | | | | " | " | 0,49 |
| 26. | 26 | Устройство заземлений. Оборудование пункта связи части | | 0,02 | | | 0,02 | | | | " | " | - |
| 27. | 27 | Оборудование кросса. Оборудование пункта связи части | | 0,20 | 0,63 | | 0,83 | | | | " | " | 0,09 |
| 28 | 28 | Технологическое оборудование | | 0,40 | I0,76 | | II,I6 | | | | " | " | I,I6 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | 29 | Технологическое оборудование и мебель | | 0,08 | 20,3I | | 20,39 | | | | " | " | 2,I2 |
| 30. | ТП | Ворота | 8,24 | 0,48 | I,84 | | I0,56 | | | | сооружение | 8 | I320 |
| | | Итого | 27I,60 | 2I,30 | 6I,49 | | 354,39 | | | | м3 здания | 9594,5 | 36,94 |

Главный инженер Учреждения ИГ-548/7 — Д.А.Барышев

Главный архитектор проекта — Н.А.Соболева

Начальник отдела смет — А.А.Белоусова

Составила старший инженер — Т.Б.Широкова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-88

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: АР1-АР29,КЖ1-32

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 235,107 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 27211 ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 19,068 ТЫС.РУБ. |
| СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ | 9594,50 М3 |
| ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | 24,50 РУБ. |

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е1-233 29-4 | -СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М | 0,30 | 21,34 | 21,34 | 6 | - | 6 | - | - |
| | ТЕХ.Ч. ТАБЛ3 | 1000М3 | | - | 6,84 | | | 2 | 9,85 | 3 |
| 2 | Е1-240 29-11 | -ПЕРЕМЩЕНИЕ ГРУНТА НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 40М | 1,18 | 18,92 | 18,92 | 22 | - | 22 | - | - |
| | ТЕХ.Ч. ТАБ3 К=4 | 1000М3 | | - | 6,04 | | | 7 | 8,70 | 10 |
| 3 | Е1-174 22-13 | -ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ | 0,30 | 149,66 | 143,04 | 44 | 2 | 43 | 13,00 | 4 |
| | ТЕХ.Ч. ТАБЛ3 | 1000М3 | | 6,41 | 59,22 | | | 18 | 85,28 | 25 |
| 4 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ | 355,20 | 0,29 | - | 103 | 21 | - | 0,09 | 32 |
| | | Т | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 5 | Е1-194 25-1 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 0,30 | 11,63 | 10,19 | 3 | - | 3 | 2,63 | 1 |
| | ТЕХ.Ч. ТАБЛ3 | 1000М3 | | 1,30 | 3,27 | | | 1 | 4,71 | 1 |
| 6 | Е1-175 22-14 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С | 3,12 | 178,21 | 170,30 | 556 | 24 | 531 | 15,50 | 48 |
| | ТЕХ.Ч. ТАБЛ3 | | | 7,64 | 70,61 | | | 220 | 101,68 | 317 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы 1000м3 | | | | | | | | |
| 7 | Е1-56 11-14 ТЕХ.ч. ТАБЛ3 | -Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5м3 грунт 2 группы 1000м3 | 0,68 | 150,82 / 6,53 | 144,29 / 59,80 | 102 | 4 | 98 / 41 | 13,20 / 86,11 | 9 / 58 |
| 8 | Е1-960 80-2 ТЕХ.ч. П3.67 | -Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без крепления с откосами и копание ям глубиной до1,5м грунт 2 группы 100м3 | 0,66 | 89,40 / 89,40 | - / - | 59 | 59 | - / - | 154,00 / - | 102 / - |
| 9 | Е1-106 17-2 | -Срезка недобора грунта в выемках грунт 2 группы 100м3 | 1,99 | 49,70 / 25,30 | 24,20 / 9,00 | 99 | 50 | 48 / 18 | 48,60 / 12,96 | 97 / 26 |
| 10 | С310-1 | -Перевозка до 1 км т | 4988,60 | 0,29 / 0,06 | - / - | 1447 | 299 | - / - | 0,09 / - | 449 / - |
| 11 | Е1-195 25-2 ТЕХ.ч. ТАБЛ3 | -Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы 1000м3 | 3,12 | 14,33 / 1,59 | 12,47 / 3,99 | 45 | 5 | 38 / 12 | 3,23 / 5,75 | 10 / 18 |
| 12 | Е1-234 29-5 ТЕХ.ч. ТАБЛ3 П033,48 | -Разработка грунта бульдозером мощностью до 96 квт с перемещением до 10 м грунт 2 группы из отвала 100м3 | 0,68 | 23,53 / - | 23,53 / 8,44 | 16 | - | 16 / 6 | - / 12,15 | - / 8 |
| 13 | Е1-241 29-12 ТЕХ.ч. ТАБЛ3 | -Добавлять на каждые последующие 10м при перемещении грунта бульдозерами к расценке к 234 и 235 на последующие 40м 100м3 | 2,71 | 21,34 / - | 21,34 / 6,84 | 58 | - | 58 / 19 | - / 9,85 | - / 27 |
| 14 | Е1-234 29-5 ТЕХ.ч. ТАБЛ3 П033,48 | -Разработка грунта бульдозером мощностью до 96 квт с перемещением до 10 м грунт 2 группы из отвала для обратной засыпки 100м3 | 0,68 | 23,53 / - | 23,53 / 8,44 | 16 | - | 16 / 6 | - / 12,15 | - / 8 |
| 15 | Е1-241 29-12 ТЕХ.ч. ТАБЛ3 | -Добавлять на каждые последующие 10м при перемещении грунта бульдозерами к расценке к 234 и 235 на последующие 40м 100м3 | 2,71 | 21,34 / - | 21,34 / 6,84 | 58 | - | 58 / 19 | - / 9,85 | - / 27 |
| 16 | Е1-260 31-5 ТЕХ.ч. ТАБЛ3 | -Засыпка траншей и котлованов мощностью до 96 квт с перемещением грунта до 5м бульдозерами грунт 2 группы 1000м3 | 0,47 | 15,29 / - | 15,29 / 4,91 | 7 | - | 7 / 2 | - / 7,07 | - / 3 |
| 17 | Е1-968 81-2 | -Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 | 2,03 | 46,00 | - | 93 | 93 | - | 99,30 | 202 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГРУППЫ | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 18 | Е1-1184 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 4,74 | 9,69 | 3,49 | 46 | 29 | 17 | 11,20 | 53 |
| | 118-10 | ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП | | 6,20 | 2,29 | | | 11 | 3,30 | 16 |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 2780 | 586 | 961 | | 1007 |
| | | | --- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 382 | | 547 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2780 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 461 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 42 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 82 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 259 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3500 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1596 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1050 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 3500 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1596 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1050 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ НИЖЕ ОТМ.+-0,00М | | | | | | | | |
| 19 | Е8-10 | -УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ | 12,71 | 9,31 | 0,32 | 118 | 5 | 4 | 0,80 | 10 |
| | 3-1 | ПОД ФУНДАМЕНТЫ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | 0,40 | 0,10 | | | 1 | 0,13 | 2 |
| 20 | Е6-1-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ | 82,60 | 28,43 | 0,28 | 2348 | 58 | 24 | 1,37 | 113 |
| | 1-1 | ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-100 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | 0,70 | 0,08 | | | 7 | 0,10 | 8 |
| 21 | Е6-1-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ | 12,83 | 30,36 | 0,28 | 390 | 9 | 4 | 1,37 | 18 |
| | 1-1 | ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-100 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | СЦМ | М3 | | 0,70 | 0,08 | | | 1 | 0,10 | 1 |
| | П031-15 | | | | | | | | | |
| | 1-17 | | | | | | | | | |
| 22 | Е7-6 | -УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД | 25,00 | 4,89 | 3,69 | 122 | 30 | 92 | 2,08 | 52 |
| | 1-6 | КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ | | 1,20 | 1,33 | | | 33 | 1,72 | 43 |
| | | КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 23 | Е7-7 | -УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД | 14,00 | 7,59 | 5,85 | 106 | 24 | 82 | 3,01 | 42 |
| | 1-7 | КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ | | 1,74 | 2,13 | | | 30 | 2,75 | 39 |
| | | БОЛЕЕ 3,5Т | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 24 | 9-123 | -БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ | 7,47 | 59,20 | - | 442 | - | - | - | - |
| | | ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ;ФУ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | НДАМЕНТЫ,БАШМАКИ И | | - | - | | | - | - | - |
| | | ПОДПЯТНИКИ;БАЛЛАСТНЫЕ | | | | | | | | |
| | | ГРУЗЫ,ЯКОРЯ СТАКАННОГО ТИПА | | | | | | | | |
| | | ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО | | | | | | | | |
| | | 5Т, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 | | | | | | | | |
| | | МАРКИ 2Ф12.9-1 СЕРИЯ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.020-1/83 ВЫП1-1 (9ШТ) | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 25 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 2,05 | 22,90 | - | 47 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 26 | 9-124 | -БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ;ФУ НДАМЕНТЫ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ;БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАРКИ 2Ф15,9-1 СЕРИЯ 1.020-1/83 ВЫП1-1 (11ШТ) | 13,20 | 52,50 | - | 693 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 27 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 3,10 | 22,90 | - | 71 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | 9-124 | -БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ;ФУ НДАМЕНТЫ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ;БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАРКИ 2Ф18,9-2 СЕРИЯ 1.020-1/83 ВЫП1-1 (1ШТ) | 1,60 | 52,50 | - | 84 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 29 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,07 | 22,90 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 30 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,30 | 25,00 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 31 | 9-124 ТЕХ.ч. ТАБЛ3,3 | -БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ;ФУ НДАМЕНТЫ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ;БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАРКИ 2Ф15,9-2 СЕРИЯ 1.020-1/83 ВЫП1-1 (3ШТ) ЦЕНА:52,5+0,82,2 | 3,60 | 54,14 | - | 195 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 32 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,17 | 22,90 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 33 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,67 | 25,00 | - | 17 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 34 | 9-127 ТЕХ.ч. ТАБЛ3,3 | -БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ;ФУ НДАМЕНТЫ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ;БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ СТАКАННОГО ТИПА | 23,00 | 54,54 | - | 1254 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ СВЫШЕ 5Т ДО 15Т, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАКРИ 2Ф21.11-1 СЕРИЯ 1,020-1/83 ВЫП1-1 (10ШТ) ЦЕНА:52,9+0,82,2 | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 35 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 1,09 | 22,90 | - | 25 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 36 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 5,35 | 25,00 | - | 134 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 37 | 9-124 | -БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ;ФУНДАМЕНТЫ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ;БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАЗРКИ 2Ф18,9-1 СЕРИЯ 1.020-1/83 ВЫП1-1 (3ШТ) | 4,80 | 52,50 | - | 252 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 38 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 1,11 | 22,90 | - | 25 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 39 | 9-123 ТЕХ.Ч, ТАБЛ3,3 | -БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ;ФУНДАМЕНТЫ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ;БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 МАЗКРИ 2Ф12,9-2 СЕРИЯ 1.020-1/83 ВЫП1-1 (2ШТ) ЦЕНА:59,2+0,82,2 | 1,66 | 60,84 | - | 101 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 40 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,23 | 22,90 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 41 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 1,02 | 25,00 | - | 26 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 42 | Е7-6 1-6 | -УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т ДЛЯ УСТРОЙСТВА СБОРНОМОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ | 8,00 | 4,89 | 3,69 | 39 | 10 | 30 | 2,08 | 17 |
| | | | | 1,20 | 1,33 | | | 11 | 1,72 | 14 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 43 | 9-123 ТЕХ.Ч, ТАБЛ3,3 | -БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ;ФУНДАМЕНТЫ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ;БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО | 1,66 | 60,84 | - | 101 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5Т, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 МАРКИ 2Ф12,9-2 СЕРИЯ 1,020-1/83 ВЫП1-1(2ШТ) ЦЕНА:59,2+0,82,2 М3 | | | | | | | | |
| 44 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,23 | 22,90 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 45 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 1,02 | 25,00 | - | 26 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 46 | 9-123 | -БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ;ФУНДАМЕНТЫ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ;БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 МАРКИ 2Ф12,9-1 СЕРИЯ 1.020-1/83 ВЫП1-1 (6ШТ) М3 | 4,98 | 59,20 | - | 295 | - | - | - | - |
| 47 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 1,37 | 22,90 | - | 31 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 48 | Е6-5 1-5 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3 М3 | 9,98 | 38,91 | 0,59 | 388 | 36 | 6 | 6,66 | 66 |
| | | | | 3,63 | 0,18 | | | 2 | 0,23 | 2 |
| 49 | Е6-6 1-6 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 5М3 М3 | 17,00 | 37,17 | 1,29 | 632 | 47 | 22 | 5,17 | 88 |
| | | | | 2,79 | 0,39 | | | 7 | 0,50 | 8 |
| 50 | Е6-7 1-7 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 10М3 М3 | 5,30 | 34,95 | 1,12 | 185 | 12 | 6 | 4,10 | 22 |
| | | | | 2,21 | 0,34 | | | 2 | 0,44 | 2 |
| 51 | С124-1 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,01 | 270,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 52 | С124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | 1,02 | 270,00 | - | 275 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 53 | Е6-22 1-22 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 ПРИ ШИРИНЕ ПО ВЕРХУ ДО 1000ММ ПОД ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ М3 | 15,37 | 34,48 | 0,92 | 530 | 33 | 14 | 3,78 | 58 |
| | | | | 2,12 | 0,28 | | | 4 | 0,36 | 6 |
| 54 | С124-1 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,01 | 270,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 55 | С124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,31 | 270,00 | - | 84 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 56 | Е7-400 36-1 | - УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т | 223,00 | 1,50 | 0,79 | 335 | 49 | 177 | 0,39 | 87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | 0,22 | 0,29 | | | 65 | 0,37 | 83 |
| 57 | Е7-401 36-2 | -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ | 136,00 | 1,95 | 1,09 | 265 | 41 | 148 | 0,53 | 72 |
| | | | | 0,30 | 0,40 | | | 54 | 0,52 | 71 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 58 | Е7-402 36-3 | -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т | 3,00 | 2,96 | 1,63 | 9 | 1 | 5 | 0,82 | 2 |
| | | ШТ | | 0,47 | 0,60 | | | 2 | 0,77 | 2 |
| 59 | Е7-403 36-4 | -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т | 86,00 | 3,75 | 2,03 | 323 | 52 | 175 | 1,04 | 89 |
| | | ШТ | | 0,61 | 0,74 | | | 64 | 0,95 | 82 |
| 60 | 12-9 | -БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС12,5,3-Т,ГОСТ 13579-78 | 84,00 | 7,29 | - | 612 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 61 | 12-7 | -БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС12,6,6-Т,ГОСТ 13579-78 | 8,00 | 17,50 | - | 140 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 62 | 12-13 | -БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС9,5,6-Т,ГОСТ 13579-78 | 63,00 | 11,30 | - | 712 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 63 | 12-14 | -БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС9,6,6-Т,ГОСТ 13579-78 | 30,00 | 13,50 | - | 405 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 64 | 12-3 | -БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС24,5,6-Т,ГОСТ 13579-78 | 70,00 | 28,20 | - | 1974 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 65 | 12-11 | -БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС9,3,6-Т,ГОСТ 13579-78 | 121,00 | 6,76 | - | 818 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 66 | 12-2 | -БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС24,4,6-Т,ГОСТ 13579-78 | 16,00 | 22,60 | - | 362 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 67 | 12-1 | -БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС24,3,6-Т,ГОСТ 13579-78 | 43,00 | 17,60 | - | 757 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 68 | 12-8 | -БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС12,4,3-Т,ГОСТ 13579-78 | 5,00 | 5,83 | - | 29 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 69 | 12-12 | -БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС9,4,6-Т,ГОСТ 13579-78 | 5,00 | 9,01 | - | 45 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 70 | 12-2 | -БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС24,4,6-Т,ГОСТ 13579-78 | 3,00 | 22,60 | - | 68 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 71 | Е6-83 9-7 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ МАРКИ СК | 0,04 | 441,00 | 1,40 | 18 | 5 | - | 210,00 | 8 |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 72 | Е7-15 1-15 | -УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЦОКОЛЬНЫХ БАЛОК ДЛИНОЙ 6М | 8,00 | 6,59 | 2,68 | 53 | 22 | 22 | 4,51 | 36 |
| | | | | 2,71 | 0,96 | | | 8 | 1,24 | 10 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 73 | 9-355 ТЕХ,Ч. | -СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ БАЛОК МАРКИ БЦ60,5,2,5-Л СЕРИЯ | 5,60 | 63,06 | - | 353 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАБЛ3,3 | 1.030,1-1 ВЫП1-1(8ШТ) ЦЕНА:64,7-0,82,2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 74 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,11 | 22,90 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 75 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 1,69 | 25,00 | - | 42 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 76 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,37 | 32,10 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 77 | Е8-30 5-1 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 6,23 | 34,18 | 0,81 | 213 | 14 | 5 | 4,05 | 25 |
| | | | | 2,21 | 0,24 | | | 1 | 0,31 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 78 | Е8-36 5-4 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 14,41 | 34,26 | 0,81 | 494 | 30 | 11 | 3,90 | 56 |
| | | | | 2,10 | 0,24 | | | 3 | 0,31 | 4 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 79 | Е7-445 38-10-1.8 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | 3,00 | 0,29 | 0,15 | 1 | - | - | 0,13 | - |
| | | | | 0,08 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 80 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ25-3 СЕРИЯ 1,038,1-1 ВЫП1 (2ШТ) | 0,08 | 64,40 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 81 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,03 | 25,00 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 82 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,01 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 83 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАКРИ 2ПБ16-2 СЕРИЯ 1,038,1-1 ВЫП1 (1Ш) | 0,03 | 64,40 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 84 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,01 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 85 | Е8-13 4-1 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ | 0,55 | 86,48 | 1,50 | 47 | 11 | 1 | 38,10 | 21 |
| | | | | 19,60 | 0,45 | | | - | 0,58 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 86 | Е8-27 4-7 | -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, | 2,83 | 90,00 | 1,50 | 255 | 55 | 4 | 33,60 | 95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2 | | 19,50 | 0,45 | | | 1 | 0,58 | 2 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 17419 | 544 | 832 | | 977 |
| | | | РУБ. | | | | | 296 | | 381 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 17419 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2871 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 262 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 517 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1618 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 21908 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1620 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1357 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 21908 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1620 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1357 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ЛЕСТНИЦА | | | | | | | | |
| 87 | Е7-510 | -УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ | 2,00 | 6,18 | 3,31 | 12 | 5 | 6 | 4,01 | 8 |
| | 41-6-1,8 | МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | ШТ | 2,40 | 1,24 | | | 2 | 1,60 | 3 |
| 88 | 11-167 | -ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ,МАССОЙ ДО 5Т МАКРИ ЛМП57,11,17-5 СЕРИЯ 1,050,1-2 ВЫП1 (1ШТ) | 6,50 | 10,80 | - | 70 | - | - | - | - |
| | | | М2 | - | - | | | - | - | - |
| 89 | 11-167 | -ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ,МАССОЙ ДО 5Т МАКРИ ЛМП57,11,17-5-3 СЕРИЯ 1,050,1-2 ВЫП1 (1ШТ) | 5,32 | 10,80 | - | 57 | - | - | - | - |
| | | | М2 | - | - | | | - | - | - |
| 90 | Е7-668 | -ОБЛИЦОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ | 32,00 | 1,40 | 0,13 | 45 | 19 | 5 | 1,01 | 32 |
| | 47-11-1,8 | НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ | ШТ | 0,59 | 0,05 | | | 2 | 0,04 | 2 |
| 91 | 11-173 | -ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ,НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ,ДЛИНОЙ ДО 3М И ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАКРИ 1ЛН12,3 СЕРИЯ 1,050,1-2 ВЫП1 (20ШТ) | 24,20 | 1,67 | - | 40 | - | - | - | - |
| | | | М | - | - | | | - | - | - |
| 92 | 11-173 | -ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С | 10,68 | 1,67 | - | 18 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ,НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ,ДЛИНОЙ ДО 3М И ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 2ЛН13,5 СЕРИЯ 1,050,1-2 ВЫП1 (8ШТ) | | - | - | | | - | - | - |
| 93 | 11-173 | -ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ,НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ,ДЛИНОЙ ДО 3М И ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 2ЛН13,3В СЕРИЯ 1,050,1-2 ВЫП1 (3ШТ) М | 4,01 | 1,67<br>- | -<br>- | 7 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 94 | 11-173 | -ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ,НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ,ДЛИНОЙ ДО 3М И ШИРИНОЙ ДО 45 2ЛН13,5В СЕРИЯ 1,050 (1ШТ) М | 1,34 | 1,67<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 95 | Е7-736<br>58-2 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ХВОЗ | 0,17 | 851,00<br>87,00 | 3,60<br>1,08 | 148 | 15 | -<br>- | 142,00<br>1,39 | 25<br>- |
| 96 | Е15-614<br>164-8 | -ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ КРАСКОЙ | 0,05 | 60,50<br>38,40 | 0,03<br>- | 3 | 2 | -<br>- | 68,00<br>- | 3<br>- |
| 97 | Е6-83<br>9-7 | -УСТАНОВКА ПЛАНКИ И 64Х40ММ | 0,004 | 441,00<br>124,00 | 1,40<br>0,42 | 1 | - | -<br>- | 210,00<br>0,54 | -<br>- |
| 98 | Е7-285<br>17-1 | -УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ МС-35 МС-36 Т | 0,006 | 362,00<br>92,00 | 8,00<br>2,40 | 2 | 1 | -<br>- | 141,00<br>3,46 | 1<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 409 | 42 | 11 | | 69 |
| | | | РУБ. | | | | | 4 | | 5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 409 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 67 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 38 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 510 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 77 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 47 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 510 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 77 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 47 | - | | - |

РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Е15-79<br>13-1<br>111-132<br>111-128 | -ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ТИПА КАБАНЧИК<br>ЦЕНА:474+560-329<br>100М2 | 0,51 | 705,30<br>65,40 | 2,00<br>0,60 | 360 | 33 | 1<br>- | 106,00<br>0,77 | 54<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 360 | 33 | 1 | | 54 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ; | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 360 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 59 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 34 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 453 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 59 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 44 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 453 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 59 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 44 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | А СМОТРОВАЯ КАНАВА | | | | | | | | |
| 100 | Е11-2<br>1-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ<br>100М2 | 0,24 | 43,30<br>3,57 | 0,99<br>0,30 | 10 | 1 | -<br>- | 7,19<br>0,39 | 2<br>- |
| 101 | Е6-1-1<br>1-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-100<br>М3 | 2,45 | 28,43<br>0,70 | 0,28<br>0,08 | 70 | 2 | -<br>- | 1,37<br>0,10 | 3<br>- |
| 102 | Е6-1-1<br>1-1 | -УКЛАДКА БЕТОНА В-7,5 ПО УКЛОНУ<br>М3 | 0,28 | 28,43<br>0,70 | 0,28<br>0,08 | 8 | - | -<br>- | 1,37<br>0,10 | -<br>- |
| 103 | Е11-55<br>8-1 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ<br>100М2 | 0,09 | 70,04<br>9,88 | 0,95<br>0,28 | 7 | 1 | -<br>- | 18,80<br>0,36 | 2<br>- |
| 104 | Е11-135<br>20-3 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ<br>100М2 | 0,09 | 417,41<br>61,40 | 4,52<br>1,36 | 39 | 6 | -<br>- | 108,00<br>1,75 | 10<br>- |
| 105 | Е8-38<br>5-5 | -СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА<br>М3 | 10,28 | 37,90<br>3,75 | 0,62<br>0,19 | 390 | 39 | 6<br>2 | 6,86<br>0,25 | 71<br>3 |
| 106 | Е15-98<br>15-3 | -ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН С КАРНИЗНЫМИ,ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ,ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ<br>100М2 | 0,19 | 567,00<br>125,00 | 2,00<br>0,60 | 109 | 24 | -<br>- | 219,00<br>0,77 | 42<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Е8-27<br>4-7 | -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ<br>100М2 | 0,40 | 90,00<br>19,50 | 1,50<br>0,45 | 36 | 8 | -<br>- | 33,60<br>0,58 | 13<br>- |
| 108 | Е45-218<br>28-3 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ХОДОВЫХ СКОБ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ<br>Т | 0,01 | 121,00<br>85,70 | 25,90<br>7,77 | 1 | 1 | -<br>- | 137,00<br>10,02 | 1<br>- |
| 109 | С121-2019 | -СТОИМОСТЬ ХОДОВЫХ СКОБ<br>Т | 0,01 | 356,00<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 110 | Е6-15<br>1-15 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ЛЕСТНИЦЫ ИЗ БЕТОНА В-7,5<br>М3 | 3,40 | 27,77<br>0,52 | 0,34<br>0,10 | 94 | 2 | 1<br>- | 0,99<br>0,13 | 3<br>- |
| 111 | Е11-11<br>1-11<br>ТЕХ.Ч.<br>П031-15<br>1-17 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОБРАМЛЕНИЙ ИЗ БЕТОНА В15<br>ЦЕНА:29,30+(28,20-26,30)*1,02<br>М3 | 2,68 | 31,26<br>1,62 | -<br>- | 84 | 4 | -<br>- | 2,90<br>- | 8<br>- |
| 112 | Е15-260<br>55-1-11 | -ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН<br>100М2 | 0,16 | 82,97<br>37,10 | 6,20<br>3,85 | 13 | 6 | 1<br>1 | 65,00<br>4,97 | 10<br>1 |
| 113 | Е15-568<br>159-8 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН<br>100М2 | 0,16 | 76,70<br>27,80 | 0,80<br>0,24 | 12 | 4 | -<br>- | 49,30<br>0,31 | 8<br>- |
| 114 | Е7-445<br>38-10-1,8 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М<br>ШТ | 18,00 | 0,29<br>0,08 | 0,15<br>0,06 | 5 | 1 | 3<br>1 | 0,13<br>0,08 | 2<br>1 |
| 115 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАКРИ 3ПБ13-37 СЕРИЯ 1,038.1-1 ВЫП1(10ШТ)<br>М3 | 0,34 | 64,40<br>- | -<br>- | 22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 116 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ | 0,16 | 25,00<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 117 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1<br>100КГ | 0,02 | 32,10<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 118 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАКРИ 3ПБ16-37 СЕРИЯ 1,038.1-1 ВЫП1 (8ШТ)<br>М3 | 0,33 | 64,40<br>- | -<br>- | 21 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,24 | 25,00 | - | 6 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 120 | Е9-46<br>7-1 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КИШ РЕБОРДЫ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ И ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ | 0,63 | 58,00 | 32,10 | 37 | 9 | 20 | 22,60 | 14 |
| | | Т | | 13,80 | 11,80 | | | 7 | 15,22 | 10 |
| 121 | С121-1876 | -ФЕРМЫ ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ УГОЛКОВ,МАССА 1М,ТДО 0,1 7 | 0,63 | 273,00 | - | 172 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 122 | Е15-614<br>164-8 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ | 0,15 | 60,50 | 0,03 | 9 | 6 | - | 68,00 | 10 |
| | | 100М2 | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| | | Б СПУСКОВЫЕ СТОЛБЫ СС-1 | | | | | | | | |
| 123 | Е9-46<br>7-1 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,58 | 58,00 | 32,10 | 34 | 8 | 19 | 22,60 | 13 |
| | | Т | | 13,80 | 11,80 | | | 7 | 15,22 | 9 |
| 124 | С121-2110 | -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ КРУГЛЫХ ТРУБ И ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т 0,11-0,5 5 | 0,58 | 377,00 | - | 219 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 125 | Е15-614<br>164-8 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ | 0,16 | 60,50 | 0,03 | 9 | 6 | - | 68,00 | 11 |
| | | 100М2 | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| 126 | Е11-11<br>1-11 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА В7,5 | 1,20 | 29,33 | - | 35 | 2 | - | 2,90 | 3 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| | | В ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ | | | | | | | | |
| 127 | Е11-11<br>1-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | 17,35 | 29,33 | - | 509 | 28 | - | 2,90 | 50 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 128 | Е8-38<br>5-5 | -СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА | 21,60 | 37,90 | 0,62 | 819 | 81 | 13 | 6,86 | 148 |
| | | М3 | | 3,75 | 0,19 | | | 4 | 0,25 | 5 |
| 129 | Е7-760<br>65-1 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5М2 | 97,00 | 0,57 | 0,03 | 55 | 49 | 3 | 0,84 | 81 |
| | | ШТ | | 0,51 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| 130 | Е7-761<br>65-2 | -ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 | 72,00 | 2,30 | 1,67 | 166 | 42 | 121 | 0,96 | 69 |
| | | ШТ | | 0,58 | 0,62 | | | 45 | 0,80 | 58 |
| 131 | Е7-762<br>65-3 | -ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 | 11,00 | 2,57 | 1,83 | 28 | 7 | 20 | 1,07 | 12 |
| | | ШТ | | 0,64 | 0,66 | | | 7 | 0,85 | 9 |
| 132 | Е7-463<br>39-6-1,8 | -ТО ЖЕ, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 | 5,00 | 4,72 | 1,06 | 24 | 7 | 5 | 2,29 | 11 |
| | | ШТ | | 1,39 | 0,38 | | | 2 | 0,49 | 2 |
| 133 | 8-503<br>ТЕХ.Ч.<br>ТАБЛ3.3 | -ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 МАРКИ ПТ12.5-8,6 СЕРИЯ 1.243.1-4(55ШТ) ЦЕНА:60,8-0,82.2 | 2,09 | 59,16 | - | 124 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ | 0,71 | 32,10 | - | 23 | - | - | - | - |
| 135 | 8-503 ТЕХ.Ч, ТАБЛ3,3 | -ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 МАКРИ ПТ12,5-11,9 СЕРИЯ 1,243.1-4(19ШТ) ЦЕНА:60,8-0,82,2 М3 | 1,50 | 59,16 | - | 89 | - | - | - | - |
| 136 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ | 0,44 | 32,10 | - | 14 | - | - | - | - |
| 137 | 8-503 ТЕХ.Ч ТАБЛ3,3 | -ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 МАКРИ ПТ12,5-16,14 СЕРИЯ 1,243,1-4(1ШТ) ЦЕНА60,8-0,82,2 М3 | 0,18 | 59,16 | - | 11 | - | - | - | - |
| 138 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ | 0,09 | 32,10 | - | 3 | - | - | - | - |
| 139 | 8-503 | -ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 МАРКИ ПЗ-8 СЕРИЯ 3,006,1-2/82 (29ШТ) М3 | 0,58 | 60,80 | - | 35 | - | - | - | - |
| 140 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 100КГ | 0,09 | 22,90 | - | 2 | - | - | - | - |
| 141 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 100КГ | 0,41 | 25,00 | - | 10 | - | - | - | - |
| 142 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ | 0,06 | 32,10 | - | 2 | - | - | - | - |
| 143 | 8-503 | -ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 МАКРИ ПЗ-156 СЕРИЯ 3,006,1-2/82 (13ШТ) М3 | 0,26 | 60,80 | - | 16 | - | - | - | - |
| 144 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 100КГ | 0,04 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| 145 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 100КГ | 0,19 | 25,00 | - | 5 | - | - | - | - |
| 146 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ | 0,04 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| 147 | 8-509 | -ДОБОРЫ ДЛЯ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 МАРКИ | 0,44 | 65,60 | - | 29 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | П5Д-8 СЕРИЯ 3,006,1-2/82 (11ШТ) | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 148 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,03 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 149 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,20 | 25,00 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 150 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,03 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 151 | 8-503 | -ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 МАРКИ П6-15Б СЕРИИЯ 3.006,1-2/82(6ШТ) | 1,68 | 60,80 | - | 102 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 152 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,06 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 153 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,85 | 25,00 | - | 21 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 154 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,35 | 32,10 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 155 | 8-509 | -ДОБОРЫ ДЛЯ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 МАРКИИИ П6Д-15Б СЕРИЯ 3.006,1-2/82(16ШТ) | 1,12 | 65,60 | - | 73 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 156 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,05 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 157 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,53 | 25,00 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 158 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,22 | 32,10 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 159 | 8-509 Тч Т3,3 | -ДОБОРЫ ДЛЯ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 МАРКИ П7Д-5 СЕРИЯ 3,006.1-2/82(26ШТ) ЦЕНА:65,6-0,82,2 | 1,56 | 63,96 | - | 100 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 160 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,08 | 22,90 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 161 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 1,27 | 25,00 | - | 32 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 162 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,10 | 32,10 | - | 3 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 163 | 8-504 | -ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 МАРКИ П18-8 СЕРИЯ 3.006.1-2/82(2ШТ) | 1,94 | 62,50 | - | 121 | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 164 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 1,15 | 25,00 | - | 29 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 165 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,22 | 32,10 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 166 | 8-504 | -ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 МАРКИ П18-8Б СЕРИЯ 3.006.1-2/82(3ШТ) | 2,91 | 62,50 | - | 182 | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 167 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,29 | 22,90 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 168 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 1,73 | 25,00 | - | 43 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 169 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,32 | 32,10 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 170 | 8-510 | -ДОБОРЫ ДЛЯ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 МАРКИ П18А-8Б СЕРИЯ 3.006.1-2/82(4ШТ) | 0,96 | 63,70 | - | 61 | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 171 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,10 | 22,90 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 172 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,54 | 25,00 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 173 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,10 | 32,10 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 174 | Е7-445<br>38-10-1,8 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | 1,00 | 0,29<br>0,08 | 0,15<br>0,06 | 1 | - | -<br>- | 0,13<br>0,08 | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 175 | Е7-127<br>9-1-1,8 | - УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | 1,00 | 1,55<br>0,46 | 1,04<br>0,38 | 2 | - | 1<br>- | 0,81<br>0,49 | 1<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 176 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ | 0,13 | 64,40 | - | 8 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ13-1 СЕРИЯ 1,038.1-1 В1(6ШТ) | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 177 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,02 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 178 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С | 0,22 | 64,40 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ22-3 СЕРИЯ 1,038.1-1 В1(6ШТ) | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 179 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,05 | 25,00 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 180 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,02 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 181 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С | 0,13 | 64,40 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИИ 5ПБ25-27 СЕРИЯ 1,038.1-1 В1(1ШТ) | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 182 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,02 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 183 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,07 | 25,00 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 184 | Е6-179 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | 0,15 | 58,65 | 1,29 | 9 | 1 | - | 15,30 | 2 |
| | 16-7 | ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ | | 8,64 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 185 | С124-43 | -СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ | - | 392,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | ХОЛОДНОТЯНУТОЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 186 | Е9-88 | -МОНТАЖ М/К РАМ КАНАЛОВ | 0,76 | 41,30 | 11,40 | 31 | 12 | 8 | 24,60 | 19 |
| | 11-7 | ЭЛЕКТРОПРИЯМКА ЛЮКОВ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | Т | | 15,40 | 4,33 | | | 3 | 5,59 | 4 |
| 187 | С121-2095 | -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ | 0,76 | 393,00 | - | 299 | - | - | - | - |
| | | ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 Б | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 188 | Е34-304 | -НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ | 0,42 | 221,00 | 7,34 | 93 | 14 | 3 | 56,70 | 24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 55-1 | ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ | | | | | | | | |
| | | 10М2 | | 33,10 | 2,20 | | | 1 | 2,84 | 1 |
| 189 | Е15-614 | -ОКРАСКА М/К МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ | 0,27 | 60,50 | 0,03 | 16 | 10 | - | 68,00 | 18 |
| | 164-8 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| 190 | Е6-15 | -ОБЕТОНИИРОВАНИЕ ТРУБ БЕТОНОМ | 12,80 | 29,40 | 0,34 | 376 | 7 | 4 | 0,99 | 13 |
| | 1-15 | В15 | | | | | | | | |
| | СЦМ | ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8).1,02 | | 0,52 | 0,10 | | | 1 | 0,13 | 2 |
| | П031-3 | М3 | | | | | | | | |
| | 1-5 | | | | | | | | | |
| 191 | Е12-287 | -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЛЕГКИМ | 0,12 | 35,24 | 0,56 | 4 | - | - | 2,54 | - |
| | 9-4 | БЕТОНОМ М100 (ПЕНОБЕТОНОМ ПО | | | | | | | | |
| | | ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ | | 1,28 | 0,17 | | | - | 0,22 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 192 | Е22-1 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 15,20 | 1,67 | 0,01 | 25 | 3 | - | 0,32 | 5 |
| | 1-1 | АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С | | | | | | | | |
| | | СОЕДИНЕНИЕМ НА | | 0,19 | - | | | - | - | - |
| | | АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ | | | | | | | | |
| | | ДИАМЕТРОМ 100ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 193 | Е8-27 | -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ | 0,54 | 90,00 | 1,50 | 49 | 11 | 1 | 33,60 | 18 |
| | 4-7 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО | | 19,50 | 0,45 | | | - | 0,58 | - |
| | | ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | | | | | | | | |
| | | БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И | | | | | | | | |
| | | БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | Г ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД | | | | | | | | |
| 194 | Е8-10 | -УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ | 1,45 | 9,31 | 0,32 | 13 | 1 | - | 0,80 | 1 |
| | 3-1 | ПОД ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 0,40 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 195 | Е7-400 | - УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН | 29,00 | 1,50 | 0,79 | 44 | 6 | 23 | 0,39 | 11 |
| | 36-1 | ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 0,22 | 0,29 | | | 8 | 0,37 | 11 |
| 196 | Е7-401 | -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН | 74,00 | 1,95 | 1,09 | 144 | 22 | 81 | 0,53 | 39 |
| | 36-2 | ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ | | | | | | | | |
| | | И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И | | 0,30 | 0,40 | | | 30 | 0,52 | 38 |
| | | АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ | | | | | | | | |
| | | ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ | | | | | | | | |
| | | ПРЕДПРИЯТИЙ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 197 | 12-9 | -БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА | 29,00 | 7,29 | - | 211 | - | - | - | - |
| | | ФБС12,5,3-Т,ГОСТ 13579-78 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 198 | 12-13 | -БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА | 18,00 | 11,30 | - | 203 | - | - | - | - |
| | | ФБС9,5,6-Т,ГОСТ 13579-78 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 199 | 12-3 | -БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА | 56,00 | 28,20 | - | 1579 | - | - | - | - |
| | | ФБС24,5,6-Т,ГОСТ 13579-78 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 200 | Е8-30 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО | 7,50 | 34,18 | 0,81 | 256 | 17 | 6 | 4,05 | 30 |
| | 5-1 | КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ | | | | | | | | |
| | | ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, | | 2,21 | 0,24 | | | 2 | 0,31 | 2 |
| | | ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 201 | Е7-445 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО | 1,00 | 0,29 | 0,15 | 1 | - | - | 0,13 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 38-10-1,8 | 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | | 0,08 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 202 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 5ПБ18-27 СЕРИИЯ 1,0,38,1-1 В1(1ШТ) | 0,10 | 64,40 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 203 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,02 | 25,00 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 204 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,02 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 205 | Е8-27 | -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, | 1,95 | 90,00 | 1,50 | 175 | 38 | 3 | 33,60 | 65 |
| | 4-7 | ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ | | 19,50 | 0,45 | | | 1 | 0,58 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 206 | Е8-13 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | 0,19 | 86,48 | 1,50 | 16 | 4 | - | 38,10 | 7 |
| | 4-1 | СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ | | 19,60 | 0,45 | | | - | 0,58 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 207 | Е7-762 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ | 13,00 | 2,57 | 1,83 | 33 | 8 | 24 | 1,07 | 14 |
| | 65-3 | ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 | | 0,64 | 0,66 | | | 9 | 0,85 | 11 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 208 | 8-503 | -ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ КАНАЛОВ И | 2,33 | 59,16 | - | 138 | - | - | - | - |
| | Т4 | ТОННЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ ДО | | | | | | | | |
| | Т3,3 | 3М2,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 МАРКИ ПТ12,5-16,14 СЕРИЯ 1,243,1-4(13ШТ) ЦЕНА:60,8-0,82,2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 209 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 1,23 | 32,10 | - | 40 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 210 | Е11-57 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ | 0,44 | 81,51 | 1,12 | 36 | 6 | - | 29,40 | 13 |
| | 8-3 | ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | | 14,50 | 0,34 | | | - | 0,44 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 211 | Е13-225 | -ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И | 44,16 | 1,83 | 0,21 | 81 | 37 | 10 | 1,40 | 62 |
| | 25-1 | ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ | | 0,84 | 0,06 | | | 3 | 0,08 | 4 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 212 | Е13-226 | -ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И | 44,16 | 0,69 | 0,01 | 30 | 13 | - | 0,50 | 22 |
| | 25-2 | ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ | | 0,30 | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 213 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ | 0,44 | 70,04 | 0,95 | 31 | 4 | - | 13,80 | 8 |
| | 3-1 | ТОЛЩИНОЙ 20ММ | | 9,88 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | Е11-55<br>8-2<br>к=2 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ДО СРЕДНЕЙ ТОЛЩ.30ММ<br>100М2 | 0,88 | 70,04<br>9,88 | 0,95<br>0,28 | 62 | 9 | 1<br>- | 18,80<br>0,36 | 17<br>- |
| 215 | С147-25 | -АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ<br>100КГ | 0,03 | 57,60<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Д. ВАННА ДЛЯ МОЙКИ СПЕЦОДЕЖДЫ | | | | | | | | |
| 216 | Е6-70<br>7-4 | -.УСТРОЙСТВО ВАНН-СГУСТИТЕЛЕЙ И ВАНН-ФИЛЬТРОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 С ТОЛЩИНОЙ СТЕН ДО 200ММ<br>М3 | 1,10 | 58,65<br>6,85 | 1,15<br>0,34 | 65 | 8 | 1<br>- | 11,93<br>0,44 | 13<br>- |
| 217 | С124-18 | -АРМАТУРА КЛАССА А3<br>Т | 0,23 | 283,00<br>- | -<br>- | 65 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 218 | С124-16 | -АРМАТУРА КЛАССА А1<br>Т | 0,01 | 270,00<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 219 | Е11-55<br>8-1 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ<br>100М2 | 0,21 | 70,04<br>9,88 | 0,95<br>0,28 | 15 | 2 | -<br>- | 18,80<br>0,36 | 4<br>- |
| 220 | Е11-56<br>8-2 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДОБАВЛЯЕТСЯ 5ММ<br>100М2 | 0,21 | 13,60<br>0,16 | 0,23<br>0,07 | 3 | - | -<br>- | 0,34<br>0,09 | -<br>- |
| 221 | Е6-253<br>29-4 | -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ<br>М2 | 21,00 | 0,22<br>0,19 | -<br>- | 5 | 4 | -<br>- | 0,30<br>- | 6<br>- |
| 222 | Е15-98<br>15-3 | -ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН С КАРНИЗНЫМИ,ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ,ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ<br>100М2 | 0,09 | 567,00<br>125,00 | 2,00<br>0,60 | 51 | 11 | -<br>- | 219,00<br>0,77 | 20<br>- |
| 223 | Е11-135<br>20-3 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ<br>100М2 | 0,12 | 417,41<br>61,40 | 4,52<br>1,36 | 50 | 7 | -<br>- | 108,00<br>1,75 | 13<br>- |
| 224 | Е8-59<br>7-3 | -ОБРАМЛЕНИЕ ПРИЯМКА УГОЛКОМ<br>Т | 0,03 | 421,00<br>27,80 | 1,38<br>0,41 | 13 | 1 | -<br>- | 54,30<br>0,53 | 2<br>- |
| 225 | Е34-304<br>55-1 | -НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ<br>10М2 | 0,12 | 221,00<br>33,10 | 7,34<br>2,20 | 27 | 4 | 1<br>- | 56,70<br>2,84 | 7<br>- |
| 226 | Е6-83<br>9-7 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ<br>Т | 0,01 | 441,00<br>124,00 | 1,40<br>0,42 | 4 | 1 | -<br>- | 210,00<br>0,54 | 2<br>- |
| 227 | Е6-8<br>9-8 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 25М3<br>М3 | 0,02 | 33,41<br>1,55 | 0,93<br>0,28 | 1 | - | -<br>- | 2,90<br>0,36 | -<br>- |
| 228 | Е6-83 | -УСТ-КА РЕШЕТКИ | 0,01 | 441,00 | 1,40 | 4 | 1 | - | 210,00 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9-7 | Т | | | | | | | | |
| | | | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 229 | Е15-614 | -ОКРАСКА М/К МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ | 0,01 | 60,50 | 0,03 | 1 | - | - | 68,00 | 1 |
| | 164-8 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| | | Е, ВХОД | | | | | | | | |
| 230 | Е8-180 | -КРЫЛЬЦА С ВХОДОМ С ОДНОЙ | 4,50 | 6,00 | 0,20 | 27 | 7 | 1 | 2,87 | 13 |
| | 19-2 | СТОРОНЫ В ОДНУ СТУПЕНЬ | | | | | | | | |
| | | М2 | | 1,51 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| | | Ж, ОТМОСТКА | | | | | | | | |
| 231 | Е27-173 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД | 0,38 | 230,40 | 7,40 | 88 | 5 | 3 | 25,60 | 10 |
| | 43-1 | ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ЩЕБНЯ | | | | | | | | |
| | | ТОЛЩИНОЙ 12 СМ | | 14,00 | 1,90 | | | 1 | 2,45 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 232 | Е27-174 | -НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ | 0,38 | 16,50 | - | 6 | - | - | 0,57 | - |
| | 43-2 | ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ | | | | | | | | |
| | | Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ | | 0,30 | - | | | - | - | - |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ 1,5СМ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 233 | Е27-169 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК | 0,38 | 155,99 | - | 59 | 3 | - | 14,40 | 5 |
| | 42-1 | И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ | | | | | | | | |
| | | ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ | | 8,23 | - | | | - | - | - |
| | | АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ | | | | | | | | |
| | | ТОЛЩИНОЙ 3 СМ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | 3, ПАНДУС | | | | | | | | |
| 234 | Е27-19 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И | 33,80 | 8,68 | 0,21 | 293 | 2 | 7 | 0,15 | 5 |
| | 7-1 | ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЯ | | | | | | | | |
| | | ИЗ ПЕСКА Т.500ММ | | 0,07 | 0,05 | | | 2 | 0,06 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 235 | Е27-104 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ | 67,59 | 5,86 | 0,10 | 396 | 9 | 7 | 0,28 | 19 |
| | 23-11 | ГОРОДСКИХ ПРОЕЗДОВ | | | | | | | | |
| | | СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ | | 0,14 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| | | ИЗ ДОРОЖНОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | | 16СМ ИЗ БЕТОНА В22,5 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 236 | Е27-105 | -НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ | 0,27 | 334,51 | - | 90 | 1 | - | 4,33 | 1 |
| | 23-12 | ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ | | | | | | | | |
| | | Н.104 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ | | 4,16 | - | | | - | - | - |
| | | ДОБАВИИТЬ 4СМ | | | | | | | | |
| | | 1000М2 | | | | | | | | |
| 237 | Е27-164-4 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ | 0,68 | 172,59 | 4,74 | 117 | 1 | 3 | 3,75 | 3 |
| | 39-1 | СЛОЯ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧЕЙ | | | | | | | | |
| | | АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ ПОРИСТОЙ | | 2,08 | 1,78 | | | 1 | 2,30 | 2 |
| | | ЩЕБЕНОЧНОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ | | | | | | | | |
| | | СМЕСИ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | РУБ. | | 9694 | 634 | 400 | | 1112 |
| | | | | РУБ. | | | | 140 | | 179 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ. | | 8897 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ. | | 1468 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 133 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 263 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 829 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 11194 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1361 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 994 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 797 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 69 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 13 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 69 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 935 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 75 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 60 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 12429 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1436 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1054 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | | 30658 | 1839 | 2242 | | 3219 |
| | | | РУБ. | | | | | 322 | | 1112 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 29861 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 4326 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 378 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 696 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2778 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 37565 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4719 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2535 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 797 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 69 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 13 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 69 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 935 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 75 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 60 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | 38500 | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | - | - | - | | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 4794 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | - | 4595 | - | | - | - |
| | | Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 6. КАРКАС | | | | | | | | |
| 238 | Е7-405 | -УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ | 41,00 | 11,85 | 6,12 | 486 | 139 | 251 | 5,65 | 232 |
| | 37-2 | ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ | | | | | | | | |
| | | КОЛОНН,ДО 3Т | | 3,38 | 2,22 | | | 91 | 2,86 | 117 |
| | | | ШТ | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | Е7-406<br>37-3 | -УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОННИ,ДО 4Т<br>ШТ | 9,00 | 13,44<br>3,86 | 7,17<br>2,60 | 121 | 35 | 64<br>23 | 6,44<br>3,35 | 58<br>30 |
| 240 | Е7-407<br>37-4-1,8 | -УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 2Т НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М<br>ШТ | 4,00 | 10,23<br>5,17 | 2,28<br>0,80 | 41 | 21 | 9<br>3 | 8,18<br>1,03 | 33<br>4 |
| 241 | Е7-410<br>37-5-1,8 | -УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 3Т НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М<br>ШТ | 32,00 | 11,44<br>6,04 | 2,92<br>1,03 | 366 | 193 | 93<br>33 | 9,59<br>1,33 | 307<br>43 |
| 242 | 9-29<br>Тч<br>Т3,3 | -КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ОДНУ СТОРОНУ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ,ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СПЛОШНЫЕ,МНОГОГРАННЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 МАРКИИ 1КВ04.60-2,1 СЕРИЯ 1.020-1/83 ВЫП.2-13(16ШТ)<br>ЦЕНА:84,2-0,82,2<br>М3 | 13,76 | 82,56<br>- | -<br>- | 1136 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 243 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1<br>100КГ | 0,94 | 22,90<br>- | -<br>- | 22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 244 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ | 10,05 | 25,00<br>- | -<br>- | 251 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 245 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ<br>100КГ | 2,73 | 41,30<br>- | -<br>- | 113 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 246 | 9-30<br>Тч<br>Т3,3 | -КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ОДНУ СТОРОНУ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ,ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СПЛОШНЫЕ,МНОГОГРАННЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАРКИ 2КН04,28-1,3 СЕРИЯ 1.020-1/83 В2-3(9ШТ)<br>ЦЕНА:73,9+0,82+1,63,3<br>М3 | 10,71 | 79,61<br>- | -<br>- | 853 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 247 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1<br>100КГ | 0,77 | 22,90<br>- | -<br>- | 18 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ | 7,92 | 25,00 | - | 198 | - | - | - | - |
| 249 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ<br>100КГ | 2,71 | 41,30 | - | 112 | - | - | - | - |
| 250 | 9-6<br>Тч<br>Т3,3 | -КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАРКИ 2КН4.28-3 СЕРИЯ 1,020-1/83 В.2-3(1ШТ)<br>ЦЕНА:70,8+0,82+1,63,3<br>М3 | 1,18 | 76,51 | - | 90 | - | - | - | - |
| 251 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1<br>100КГ | 0,09 | 22,90 | - | 2 | - | - | - | - |
| 252 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ | 0,88 | 25,00 | - | 22 | - | - | - | - |
| 253 | 9-52<br>Тч.<br>Т3,3 | -КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ И ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ДВЕ СТОРОНЫ,ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОЛЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАРКИ 2КН04,28-1,2 СЕРИЯ 1,020-1/83 В2-3(7ШТ)<br>ЦЕНА:76,3+0,82+1,63<br>М3 | 8,47 | 78,75 | - | 667 | - | - | - | - |
| 254 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1<br>100КГ | 0,60 | 22,90 | - | 14 | - | - | - | - |
| 255 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ | 6,16 | 25,00 | - | 154 | - | - | - | - |
| 256 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ<br>100КГ | 2,11 | 41,30 | - | 87 | - | - | - | - |
| 257 | 9-30<br>Тч<br>Т3,3 | -КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ОДНУ СТОРОНУ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ,ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СПЛОШНЫЕ,МНОГОГРАННЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАРКИ 2КН04,28-1,2 СЕРИЯ 1.020-1/83 В2-3 (10ШТ)<br>ЦЕНА:73,9+0,82+1,63<br>М3 | 11,90 | 76,35 | - | 909 | - | - | - | - |
| 258 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,86 | 22,90 | - | 20 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 259 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 8,80 | 25,00 | - | 220 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 260 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 1,87 | 41,30 | - | 77 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 261 | 9-30 | -КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ОДНУ СТОРОНУ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ,ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СПЛОШНЫЕ,МНОГОГРАННЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАРКИ 3КС04.28-1.1 СЕРИЯ 1.020-1/83 В2-3(2ШТ) | 2,50 | 73,90 | - | 185 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 262 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,18 | 22,90 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 263 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 1,74 | 25,00 | - | 44 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 264 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,65 | 41,30 | - | 27 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 265 | 9-5 Тч Т3,3 | -КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 МАРКИ 1КС4,48-2 СЕРИЯ 1.020-1/83 ВЫП.2-11 (2ШТ) ЦЕНА:80,6+0,82+1,63 | 1,54 | 83,05 | - | 128 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 266 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,17 | 22,90 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 267 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 2,17 | 25,00 | - | 54 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 268 | 9-51 Тч Т3,3 | -КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ И ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ДВЕ СТОРОНЫ,ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОЛЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 МАРКИ 1КС04,48-2,2 СЕРИЯ 1.020-1/83 В2-11(1ШТ) ЦЕНА:87,1+0,82+1,63 | 0,79 | 89,55 | - | 71 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1<br>100КГ | 0,09 | 22,90 | - | 2 | - | - | - | - |
| 270 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ | 1,09 | 25,00 | - | 27 | - | - | - | - |
| 271 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ<br>100КГ | 0,20 | 41,30 | - | 8 | - | - | - | - |
| 272 | 9-29<br>Тч<br>Т3,3 | -КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ОДНУ СТОРОНУ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ,ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СПЛОШНЫЕ,МНОГОГРАННЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 МАРКИ 1КС04.48-2,2 СРИЯ 1.020-1/83 в2-11 (1ШТ) ЦЕНА:84,2+0,82+1,63<br>М3 | 0,78 | 86,65 | - | 68 | - | - | - | - |
| 273 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1<br>100КГ | 0,09 | 22,90 | - | 2 | - | - | - | - |
| 274 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ | 1,09 | 25,00 | - | 27 | - | - | - | - |
| 275 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ<br>100КГ | 0,13 | 41,30 | - | 5 | - | - | - | - |
| 276 | 9-6<br>Тч<br>Т3,3 | -КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАРКИ 2КН4,28-2 СЕРИЯ 1,020-1/83 В2-3(1ШТ) ЦЕНА:70,8+0,82+1,63,3<br>М3 | 1,18 | 76,51 | - | 90 | - | - | - | - |
| 277 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1<br>100КГ | 0,09 | 22,90 | - | 2 | - | - | - | - |
| 278 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ | 0,88 | 25,00 | - | 22 | - | - | - | - |
| 279 | 9-29 | -КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ОДНУ СТОРОНУ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ,ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СПЛОШНЫЕ,МНОГОГРАННЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, | 19,00 | 84,20 | - | 1600 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 МАРКИ 2КВ04,33-1,1 СЕРИЯ 1.020-1/83 В.2-5(20ШТ) | | | | | | | | |
| 280 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 М3 | 1,29 | 22,90 | - | 29 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 281 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 13,65 | 25,00 | - | 341 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 282 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 4,63 | 41,30 | - | 191 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 283 | 9-5 | -КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 МАРКИ 2КВ4,33-1 СЕРИЯ 1.020-1/83 В2-5(4ШТ) | 3,76 | 80,60 | - | 303 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 284 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,26 | 22,90 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 285 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 2,73 | 25,00 | - | 68 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 286 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,18 | 41,30 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 287 | 9-51 | -КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ И ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ДВЕ СТОРОНЫ,ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОЛЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 МАРКИ 2КВД4,33-1.1 СЕРИЯ 1.020-1/83 В2-5(8ШТ) | 7,76 | 87,10 | - | 676 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 288 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,52 | 22,90 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 289 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 5,46 | 25,00 | - | 137 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 290 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 2,76 | 41,30 | - | 114 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 291 | 9-5 Тч Т3,3 | -КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 МАРКИ 1КН4,33-4 СЕРИЯ 1.020-1/83 В.2-5 (2ШТ) | 1,62 | 86,31 | - | 140 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЦЕНА:80,6+0,82+1,63,3 | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 292 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,19 | 22,90 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 293 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 2,90 | 25,00 | - | 73 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 294 | 9-29 | -КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ | 1,66 | 89,91 | - | 149 | - | - | - | - |
| | Т.4 | ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ С | | - | - | | | - | - | - |
| | ТАБЛ3,3 | КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ОДНУ | | | | | | | | |
| | | СТОРОНУ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ | | | | | | | | |
| | | ПЕРЕМЕННОГО | | | | | | | | |
| | | СЕЧЕНИЯ,ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ | | | | | | | | |
| | | СПЛОШНЫЕ,МНОГОГРАННЫЕ ИЗ | | | | | | | | |
| | | БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО | | | | | | | | |
| | | 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, | | | | | | | | |
| | | ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 | | | | | | | | |
| | | МАРКИ 1КН04.33-1,4СЕРИ | | | | | | | | |
| | | 1.020-1/83ВЫП2-5 2ШТ | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 84,2+0,82+1,63,3 | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 295 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,19 | 22,90 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 296 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 2,90 | 25,00 | - | 73 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 297 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 1,87 | 41,30 | - | 77 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 298 | С147-24 | -СТ-ТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ | 41,57 | 41,30 | - | 1717 | - | - | - | - |
| | | ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ КОЛОНН | | | | | | | | |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 299 | Е7-431 | -УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т | 14,00 | 2,84 | 1,51 | 40 | 14 | 21 | 1,64 | 23 |
| | 38-5-1.8 | ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ | | 1,00 | 0,45 | | | 6 | 0,58 | 8 |
| | | МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И | | | | | | | | |
| | | ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 300 | Е7-434 | -УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т | 16,00 | 4,27 | 2,09 | 68 | 25 | 34 | 2,53 | 40 |
| | 38-6-1.8 | ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ | | 1,58 | 0,62 | | | 10 | 0,80 | 13 |
| | | МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И | | | | | | | | |
| | | ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 301 | Е7-437 | -УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т | 52,00 | 13,39 | 3,48 | 696 | 164 | 181 | 5,01 | 261 |
| | 38-7-1,8 | ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ | | 3,15 | 1,03 | | | 54 | 1,33 | 69 |
| | | МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И | | | | | | | | |
| | | ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 302 | Е7-443 | -УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 6Т | 9,00 | 26,64 | 5,92 | 240 | 41 | 53 | 7,27 | 65 |
| | 38-9-1,8 | ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ | | 4,53 | 1,76 | | | 16 | 2,27 | 20 |
| | | МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И | | | | | | | | |
| | | ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 303 | 9-303 | -МАРКИ РОП 6.86-30АТ5,СЕРИЯ | 4,14 | 68,70 | - | 284 | - | - | - | - |
| | | 1.020-1/83ВЫП3-7(2ШТ) | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 304 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,46 | 22,90 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 305 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 2,50 | 25,00 | - | 63 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 306 | С147-6 | -АРМАТУРА АТ-5 | 1,32 | 23,90 | - | 31 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 307 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,32 | 32,10 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 308 | 9-303 | -БАЛКИ,ПРОГОНЫ,РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 400 С ПОЛКАМИ,МАССОЙ СВЫШЕ 5Т ДО 15Т,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 6М,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 2М3 МАРКИ РДП6.86-50АТ5,СЕРИЯ 1.020-1/83ВЫП3-7(7ШТ) | 16,45 | 68,70 | - | 1130 | - | - | - |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 309 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,60 | 22,90 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 310 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 6,25 | 25,00 | - | 156 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 311 | С147-6 | -АРМАТУРА АТ-5 | 8,60 | 23,90 | - | 206 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 312 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 1,87 | 32,10 | - | 60 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 313 | 9-299 Т.4 ТАБЛ3,3 | -БАЛКИ,ПРОГОНЫ,РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 С ПОЛКАМИ,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 6М,ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 МАРКИ РОП4.56-40 СЕРИЯ 1.020-1/83ВЫП3-1(6ШТ) ЦЕНА 69,6+0,82+1,63 | 5,64 | 72,05 | - | 406 | - | - | - |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 314 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 1,16 | 22,90 | - | 27 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 315 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 4,91 | 25,00 | - | 123 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 316 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,55 | 32,10 | - | 18 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 317 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 1,49 | 41,30 | - | 62 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 318 | 9-299 | -БАЛКИ,ПРОГОНЫ,РИГЕЛИ | 12,24 | 72,05 | - | 882 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т.Ч ТАБЛ3,3 | ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 С ПОЛКАМИ,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 6М,ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3 МАРКИ РДП4.56-60АТ5СЕРИЯ 1,020-1/83ВЫП3-1(12ШТ) ЦЕНА 69,6+0,82+1,63 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 319 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,62 | 22,90 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 320 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 4,62 | 25,00 | - | 115 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 321 | С147-6 | -АРМАТУРА АТ-5 | 5,03 | 23,90 | - | 120 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 322 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 1,88 | 32,10 | - | 60 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 323 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 3,55 | 41,30 | - | 146 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 324 | 9-299 Т.ч. ТАБЛ3,3 | -БАЛКИ,ПРОГОНЫ,РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 С ПОЛКАМИ,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 6М,ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3 МАРКИ РДП4.56-50АТ5СЕРИЯ1,020-1/83ВЫП3-1(17ШТ) ЦЕНА 69,6+0,82+1,63 | 17,34 | 72,05 | - | 1249 | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 325 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,88 | 22,90 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 326 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 4,73 | 25,00 | - | 118 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 327 | С147-6 | -АРМАТУРА АТ-5 | 7,12 | 23,90 | - | 170 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 328 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 2,66 | 32,10 | - | 85 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 329 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 4,66 | 41,30 | - | 192 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 330 | 9-299 | -МАРКИ РДП4,26-60СЕРИЯ 1,020-1/83ВЫП3-1(7ШТ) | 3,15 | 69,60 | - | 219 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 331 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,25 | 22,90 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 332 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 1,50 | 25,00 | - | 37 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1<br>100КГ | 0,29 | 32,10 | - | 9 | - | - | - | - |
| 334 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ<br>100КГ | 1,08 | 41,30 | - | 45 | - | - | - | - |
| 335 | 9-299 | -БАЛКИ,ПРОГОНЫ,РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 С ПОЛКАМИ,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 6М,ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3 МАРКИ РЭП4,26-40СЕРИЯ 1.020-1/83ВЫП3-1(9ШТ)<br>М3 | 3,78 | 69,60 | - | 263 | - | - | - | - |
| 336 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1<br>100КГ | 0,54 | 22,90 | - | 12 | - | - | - | - |
| 337 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ | 1,84 | 25,00 | - | 46 | - | - | - | - |
| 338 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1<br>100КГ | 0,35 | 32,10 | - | 11 | - | - | - | - |
| 339 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ<br>100КГ | 1,73 | 41,30 | - | 71 | - | - | - | - |
| 340 | 9-287 | -БАЛКИ,ПРОГОНЫ,РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4 ДО 6М,ОБЬЕМОМ ДО 1М3 МАРКИ Р3,56СЕРИЯ 1.020-1/83 ВЫП3-1(5ШТ)<br>М3 | 1,50 | 70,40 | - | 106 | - | - | - | - |
| 341 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1<br>100КГ | 0,10 | 22,90 | - | 2 | - | - | - | - |
| 342 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ | 1,38 | 25,00 | - | 35 | - | - | - | - |
| 343 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ<br>100КГ | 0,33 | 41,30 | - | 14 | - | - | - | - |
| 344 | 9-299 | -БАЛКИ,ПРОГОНЫ,РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 С ПОЛКАМИ,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 6М,ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3 МАРКИ РЛП4,26-45СЕРИЯ 1.020-1/83ВЫП3-1(5ШТ)<br>М3 | 1,70 | 69,60 | - | 118 | - | - | - | - |
| 345 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1<br>100КГ | 0,51 | 22,90 | - | 12 | - | - | - | - |
| 346 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ | 1,28 | 25,00 | - | 32 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1<br>100КГ | 0,05 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| 348 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ<br>100КГ | 0,95 | 41,30 | - | 39 | - | - | - | - |
| 349 | 9-285 | -БАЛКИ,ПРОГОНЫ,РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2,5 ДО 4М,ОБЬЕМОМ ДО 1М3 МАРКИ Р3,26СЕРИЯ 1.020-1/83ВЫП3-1(4ШТ)<br>М3 | 0,56 | 68,50 | - | 38 | - | - | - | - |
| 350 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1<br>100КГ | 0,04 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| 351 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ | 0,51 | 25,00 | - | 13 | - | - | - | - |
| 352 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ<br>100КГ | 0,25 | 41,30 | - | 10 | - | - | - | - |
| 353 | 9-299<br>Т.ч<br>ТАБЛ3,3 | -БАЛКИ,ПРОГОНЫ,РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 С ПОЛКАМИ,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 6М,ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3 МАРКИ РОП4.56-30СЕРИЯ 1.020-1/83ВЫП3-1(6ШТ) ЦЕНА 69,6+0,82+1,63<br>М3 | 5,64 | 72,05 | - | 406 | - | - | - | - |
| 354 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1<br>100КГ | 1,12 | 22,90 | - | 26 | - | - | - | - |
| 355 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ | 4,39 | 25,00 | - | 110 | - | - | - | - |
| 356 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1<br>100КГ | 0,55 | 32,10 | - | 18 | - | - | - | - |
| 357 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ<br>100КГ | 1,35 | 41,30 | - | 56 | - | - | - | - |
| 358 | 9-299 | -БАЛКИ,ПРОГОНЫ,РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 С ПОЛКАМИ,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 6М,ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3 МАРКИ РДП56-40АТ5 И 1.020-1/83ВЫП3-1(ШТ)<br>М3 | 6,12 | 69,60 | - | 426 | - | - | - | - |
| 359 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1<br>100КГ | 0,31 | 22,90 | - | 7 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ | 1,67 | 25,00 | - | 42 | - | - | - | - |
| 361 | С147-6 | -АРМАТУРА АТ-5<br>100КГ | 1,98 | 23,90 | - | 47 | - | - | - | - |
| 362 | С147-10 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1<br>100КГ | 0,94 | 32,10 | - | 30 | - | - | - | - |
| 363 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ<br>100КГ | 1,64 | 41,30 | - | 68 | - | - | - | - |
| 364 | 9-299<br>Т.ч<br>ТАБЛ3.3 | -БАЛКИ,ПРОГОНЫ,РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 С ПОЛКАМИ,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 6М,ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3 МАРКИ РДП56-70АТ5СЕРИЯ 1.020-1/83ВЫП3-1(5ШТ) ЦЕНА 69,6+0,82+1,63<br>М3 | 5,10 | 72,05 | - | 367 | - | - | - | - |
| 365 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1<br>100КГ | 0,33 | 22,90 | - | 8 | - | - | - | - |
| 366 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ | 2,20 | 25,00 | - | 55 | - | - | - | - |
| 367 | С147-6 | -АРМАТУРА АТ-5<br>100КГ | 2,58 | 23,90 | - | 62 | - | - | - | - |
| 368 | С147-10 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1<br>100КГ | 0,78 | 32,10 | - | 25 | - | - | - | - |
| 369 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ<br>100КГ | 1,72 | 41,30 | - | 71 | - | - | - | - |
| 370 | Е7-585<br>44-5-1,8 | -УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 3,6М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М<br>ШТ | 9,00 | 28,91<br>5,39 | 5,77<br>1,71 | 260 | 49 | 52<br>15 | 8,53<br>2,21 | 77<br>20 |
| 371 | Е7-594<br>44-8-1,8 | -УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 4,8М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М<br>ШТ | 7,00 | 40,15<br>8,17 | 8,16<br>2,42 | 281 | 57 | 57<br>17 | 13,00<br>3,12 | 91<br>22 |
| 372 | Е7-597<br>44-1-1,8 | -УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 4,8М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М<br>ШТ | 6,00 | 43,68<br>9,07 | 9,82<br>2,91 | 262 | 54 | 58<br>17 | 14,50<br>3,75 | 87<br>23 |
| 373 | 11-141 | -ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ МАРКИ 2Д56,33СЕРИЯ | 6,58 | 72,60 | - | 478 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.020-1/83ВЫП4-1(2ШТ) | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 374 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 2,27 | 25,00 | - | 57 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 375 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,64 | 32,10 | - | 21 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 376 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 1,06 | 41,30 | - | 44 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 377 | 11-139 | -ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ МАРКИ | 3,50 | 69,48 | - | 243 | - | - | - | - |
| | Т.Ч | 1Д24.48СЕРИЯ 1.020-1/83(2ШТ) | | | | | | | | |
| | ТАБЛ3.3 | ЦЕНА 70,3-0,82 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 378 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 3,09 | 25,00 | - | 77 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 379 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,46 | 32,10 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 380 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 1,49 | 41,30 | - | 61 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 381 | 11-141 | -ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ МАРКИ | 4,64 | 71,78 | - | 333 | - | - | - | - |
| | Т.Ч | 1Д32.48СЕРИЯ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ3.3 | 1.020-1/83ВЫП4-1(2ШТ) | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА 72,6-0,82 | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 382 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 3,85 | 25,00 | - | 96 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 383 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,59 | 32,10 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 384 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 1,67 | 41,30 | - | 69 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 385 | 11-139 | -ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ МАРКИ | 2,68 | 70,30 | - | 188 | - | - | - | - |
| | | 1Д26.33СЕРИЯ | | | | | | | | |
| | | 1.020-1/83ВЫП4-1(2ШТ) | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 386 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 1,11 | 25,00 | - | 28 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 387 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,36 | 32,10 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 388 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,82 | 41,30 | - | 34 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 389 | 11-139 | -ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ МАРКИ | 1,76 | 70,30 | - | 124 | - | - | - | - |
| | | 1Д26.20СЕРИЯ | | | | | | | | |
| | | 1.020-1/83ВЫП4-1(2ШТ) | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 390 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,77 | 25,00 | - | 19 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 391 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,24 | 32,10 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 392 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,57 | 41,30 | - | 24 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 393 | 11-139 | -ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ МАРКИ 1АП26.33СЕРИЯ 1.020-1/83ВЫП4-1(4ШТ) | 3,80 | 70,30 | - | 267 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 394 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 6,08 | 25,00 | - | 152 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 395 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,39 | 32,10 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 396 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 1,60 | 41,30 | - | 66 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 397 | 11-141 | -ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ МАРКИ 1А56.33СЕРИЯ 1.020-1/83ВЫП4-1(3ШТ) | 8,76 | 72,60 | - | 636 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 398 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 2,96 | 25,00 | - | 74 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 399 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 1,11 | 32,10 | - | 36 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 400 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 1,59 | 41,30 | - | 66 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 401 | 11-139 | -ДИАФРАГМЫ ЖЕСТЬКОСТИ МАРКИ1А26.28СЕРИЯ 1.020-1/83ВЫП4-1(1ШТ) | 1,16 | 70,30 | - | 82 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 402 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,50 | 25,00 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 403 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,16 | 32,10 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 404 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,41 | 41,30 | - | 17 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 405 | 11-139 | -ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ МАРКИ 2А24.48 СЕРИЯ 1.020-1/83ВЫП4-1(1ШТ) | 1,91 | 70,30 | - | 134 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 406 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 1,61 | 25,00 | - | 40 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 407 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,23 | 32,10 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,75 | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | 41,30 | - | 31 | - | - | - | - |
| 409 | 11-141 | -ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ МАРКИ | 1,87 | - | - | | | - | - | - |
| | Т.4 | 2ДП32.43СЕРИЯ | | 71,78 | - | 134 | - | - | - | - |
| | ТАБЛ3,3 | 1.020-1/83ВЫП4-1(1ШТ) | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА 72,6-0,82 | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 410 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 3,24 | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | 25,00 | - | 81 | - | - | - | - |
| 411 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,13 | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | 32,10 | - | 4 | - | - | - | - |
| 412 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,75 | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | 41,30 | - | 31 | - | - | - | - |
| 413 | 11-141 | -ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ МАРКИ | 5,78 | - | - | | | - | - | - |
| | | 2ДПК56.33СЕРИЯ | | 72,60 | - | 420 | - | - | - | - |
| | | 1.020-1/83ВЫП4-1(2ШТ) | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 414 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 4,11 | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | 25,00 | - | 103 | - | - | - | - |
| 415 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,57 | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | 32,10 | - | 18 | - | - | - | - |
| 416 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,94 | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | 41,30 | - | 39 | - | - | - | - |
| 417 | С147-24 | -СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ | 0,09 | - | - | | | - | - | - |
| | | ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ | | 41,30 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 418 | Е7-291 | -УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ | 0,99 | 342,00 | - | 339 | 21 | - | 34,00 | 34 |
| | 17-7 | ИЗДЕЛИЙ МАРКИ МС | | | | | | | | |
| | | Т | | 21,30 | - | | | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | 27813 | 813 | 873 | | 1308 |
| | РУБ. | | | 285 | | 369 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 27813 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 4583 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 412 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | - | 824 | - | | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | 2592 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 34988 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 2089 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | - | 1922 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | 34988 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 2089 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | - | 1922 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 7. СТЕНЫ | | | | | | | | |
| 419 | Е7-563<br>43-8-1,8 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М<br>ШТ | 182,00 | 6,56<br>2,62 | 2,84<br>1,03 | 1194 | 477 | 516<br>187 | 4,30<br>1,33 | 783<br>242 |
| 420 | Е7-566<br>43-9-1,8 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М<br>ШТ | 66,00 | 8,95<br>3,49 | 4,33<br>1,56 | 591 | 230 | 286<br>103 | 5,74<br>2,01 | 379<br>133 |
| 421 | Е7-569<br>43-10-1,8 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М<br>ШТ | 5,00 | 13,58<br>4,92 | 6,30<br>2,24 | 68 | 25 | 31<br>11 | 7,96<br>2,89 | 40<br>14 |
| 422 | 11-4<br>ПРИМЕЧ<br>П032,5 | -ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 3М,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 30СМ,ГОСТ11024-72,11118-73,190 10-73 ПО СЕРИИ 1,0301-1,ВЫП1-1 ЦЕНА 20,2+0,77-0,26<br>М2 | 324,49 | 20,71<br>- | -<br>- | 6720 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 423 | 11-27<br>ПРИМЕЧ<br>П032,5 | -ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 3,9М,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 30СМ,ГОСТ11024-72,11118-73,190 10-73 ПО СЕРИИ 1,030,1-1ВЫП1-1 ЦЕНА 20,6+0,77-0,26<br>М2 | 717,01 | 21,11<br>- | -<br>- | 15136 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 424 | С147-24 | -СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ<br>100КГ | 24,78 | 41,30<br>- | -<br>- | 1023 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 425 | ССЦМ<br>СТР130<br>ТАБЛ,6 | -ОБЛИЦОВКА ФАСАДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ 21Х21<br>М2 | 1041,50 | 1,35<br>- | -<br>- | 1406 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 426 | С111-125<br>Т.Ч<br>ССЦМ | -ПЛИТКИ ФАСАДНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЦВЕТНЫЕТОЛЩИНОЙ 10ММ<br>М2 | 760,29 | 5,39<br>- | -<br>- | 4098 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТОМ1<br>ТАБЛ.3.5<br>П035 | | | | | | | | | |
| 427 | Е7-665<br>47-10-1,8 | -УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М<br>ШТ | 16,00 | 2,58<br>0,97 | 0,44<br>0,16 | 41 | 16 | 7<br>3 | 1,55<br>0,21 | 25<br>3 |
| 428 | 11-233 | -ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПК30.10-Т СЕРИЯ 1.030.1-1ВЫП2-1(16ШТ)<br>М3 | 4,48 | 69,90<br>- | -<br>- | 313 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 429 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1<br>100КГ | 0,37 | 22,90<br>- | -<br>- | 9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 430 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ | 0,15 | 25,00<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 431 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1<br>100КГ | 1,12 | 32,10<br>- | -<br>- | 36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 432 | С147-23 | -ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ<br>100КГ | 0,22 | 25,00<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 433 | Е7-668<br>47-11-1,8 | -УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М<br>ШТ | 117,00 | 1,40<br>0,59 | 0,13<br>0,05 | 164 | 69 | 15<br>6 | 1,01<br>0,06 | 118<br>7 |
| 434 | 11-233 | -ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП18.4СЕРИЯ 1,238.1-2(2ШТ)<br>М3 | 0,10 | 69,90<br>- | -<br>- | 7 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 435 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1<br>100КГ | 0,01 | 22,90<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 436 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1<br>100КГ | 0,01 | 32,10<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 437 | 11-233 | -ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП18.5 СЕРИЯ 1,238.1-2(2ШТ) | 0,13 | 69,90<br>- | -<br>- | 9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М3 | | | | | | | | |
| 438 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,01 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 439 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,01 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 440 | 11-233 | -ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП15.5СЕРИЯ 1,238.1-2(90ШТ) | 4,86 | 69,90 | - | 340 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 441 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,49 | 22,90 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 442 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,39 | 32,10 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 443 | 11-233 | -ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП15.4СЕРИЯ 1,238.1-2(2ШТ) | 0,09 | 69,90 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 444 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,01 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 445 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,01 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 446 | 11-233 | -ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ППУ5.5СЕРИЯ 1,238.1-2(7ШТ) | 0,14 | 69,90 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 447 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,01 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 448 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,01 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 449 | 11-233 | -ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП13.5-Т СЕРИЯ 1.238.1-2ВЫП1(12ШТ) | 0,44 | 69,90 | - | 31 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 450 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,08 | 32,10 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ<br>100КГ | 0,08 | -<br>41,30 | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 452 | 11-233 | -ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП6,6-Т-1,СЕРИЯ 1.238-1,ВЫП.1(2ШТ)<br>М3 | 0,04 | -<br>69,90<br>- | -<br>-<br>- | 3 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 453 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1<br>100КГ | 0,01 | -<br>32,10 | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 454 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ<br>100КГ | 0,01 | -<br>41,30 | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 455 | Е7-285<br>17-1 | -УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ В СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ<br>Т | 1,67 | -<br>362,00<br>92,00 | -<br>8,00<br>2,40 | 605 | 154 | -<br>13<br>4 | -<br>141,00<br>3,10 | -<br>235<br>5 |
| 456 | Е7-701<br>51-1 | -УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД<br>100М | 7,95 | 42,30<br>4,02 | 0,08<br>0,02 | 336 | 32 | -<br>- | 6,43<br>0,03 | 51<br>- |
| 457 | Е7-707<br>51-7 | -УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ<br>100М | 7,95 | 91,80<br>11,00 | 20,60<br>6,18 | 730 | 87 | 164<br>49 | 18,60<br>7,97 | 148<br>63 |
| 458 | Е7-714<br>51-14 | -УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ<br>100М | 7,95 | 9,73<br>4,54 | 0,31<br>0,09 | 77 | 36 | 3<br>1 | 7,35<br>0,12 | 58<br>1 |
| 459 | Е8-74-2<br>9-2 | -КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М<br>М3 | 116,22 | 44,71<br>2,83 | 0,80<br>0,24 | 5196 | 329 | 93<br>28 | 4,96<br>0,31 | 576<br>36 |
| 460 | Е26-36<br>8-9 | -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ НАСУХО<br>М3 | 0,80 | 7,68<br>6,60 | 1,08<br>0,32 | 6 | 5 | 1<br>- | 11,40<br>0,41 | 9<br>- |
| 461 | С114-2 | -ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76<br>М3 | 0,81 | 11,20 | - | 9 | - | - | - | - |
| 462 | Е8-36 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО | 82,44 | -<br>34,26 | -<br>0,31 | 2824 | 173 | -<br>67 | -<br>3,90 | -<br>322 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5-4 | КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | | 2,10 | 0,24 | | | 20 | 0,31 | 26 |
| 463 | Е7-445<br>38-10-1,8 | М3<br>-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | 118,00 | 0,29<br>0,08 | 0,15<br>0,06 | 34 | 9 | 13<br>7 | 0,13<br>0,08 | 15<br>9 |
| 464 | Е7-127<br>9-1-1,8 | ШТ<br>- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | 2,00 | 1,55<br>0,46 | 1,04<br>0,38 | 3 | 1 | 2<br>1 | 0,81<br>0,49 | 2<br>1 |
| 465 | 9-92 | ШТ<br>-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕЧОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-75 МАРКИ 1ПБ13-1,СЕРИЯ 1,038.1-1, ВЫП.1(46ШТ) | 0,46 | 64,40<br>- | -<br>- | 30 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 466 | С147-16 | М3<br>-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,19 | 32,10 | - | 6 | - | - | - | - |
| 467 | 9-92 | 100КГ<br>-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ17-2,СЕРИЯ 1,038.1-1,ВЫП.1(28ШТ) | 0,78 | -<br>64,40<br>- | -<br>-<br>- | 50 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 468 | С147-16 | М3<br>-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,16 | 32,10 | - | 5 | - | - | - | - |
| 469 | 9-92 | 100КГ<br>-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 1ПБ10-1,СЕРИЯ 1,038,1-1,ВЫП.1(30ШТ) | 0,24 | -<br>64,40<br>- | -<br>-<br>- | 15 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 470 | С147-16 | М3<br>-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,09 | 32,10 | - | 3 | - | - | - | - |
| 471 | 9-92 | 100КГ<br>-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ16-2,СЕРИЯ 1.038.1-1,ВЫП.1(6ШТ) | 0,16 | -<br>64,40<br>- | -<br>-<br>- | 10 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 472 | С147-16 | М3<br>-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,03 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 473 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ22-3,СЕРИЯ 1.038.1-1,ВЫП.1(2ШТ) | 0,07 | 64,40 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 474 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,02 | 25,00 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 475 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,01 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 476 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПП23-7,СЕРИЯ 1.038.1-1,ВЫП.2(2ШТ) | 0,25 | 64,40 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 477 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,01 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 478 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,04 | 25,00 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 479 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,02 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 480 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТР ЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО ,Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПП18-5,СЕРИЯ 1.038.1-1,ВЫП.2(1ШТ) | 0,10 | 64,40 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 481 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | - | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 482 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,02 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 483 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕЧОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ19-3,СЕРИЯ 1.038.1-1,ВЫП.1(1ШТ) | 0,03 | 64,40 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 484 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,01 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 485 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ13-1,СЕРИЯ 1.038.1-1,ВЫП.1(2ШТ) | 0,04 | 64,40 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 486 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,01 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 487 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 3ПБ16-37,СЕРИЯ 1.038.1-1,ВЫП.1(1ШТ) | 0,04 | 64,40 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 488 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,03 | 25,00 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 489 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 5ПП14-5,СЕРИЯ 1.038.1-1,ВЫП.2(1ШТ) | 0,10 | 64,40 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 490 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,01 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 491 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,01 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 492 | Е7-653 | -УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | 1,00 | 7,57 | 4,08 | 8 | 3 | 5 | 4,81 | 5 |
| | 47-6-1,8 | | | 2,81 | 1,57 | | | 2 | 2,03 | 2 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 493 | 11-182 | -ПЛИТЫ КОЗЫРЬКОВ СПЛОШНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М МАРКИ К318.28-Т(1ШТ) | 0,53 | 53,50 | - | 28 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 494 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,15 | 32,10 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 495 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,23 | 25,00 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 0,04 | -<br>22,90<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 1 | - | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| 497 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,44 | -<br>41,30<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | 18 | - | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ.<br>---<br>РУБ. | | | | 41311 | 1646 | 1221<br>---<br>422 | | 2766<br>---<br>542 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 41311 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 6811 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 623 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 1221 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 3847 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 51969 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 3931 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 3289 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. | | | | 51969 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 3931 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 3289 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | | |
| 498 | Е7-460<br>39-5-1.8 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | ШТ | 62,00 | 3,15<br>---<br>0,98 | 0,71<br>---<br>0,26 | 195 | 61 | 44<br>---<br>16 | 1,65<br>---<br>0,34 | 102<br>---<br>21 |
| 499 | Е7-463<br>39-6-1.8 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | ШТ | 147,00 | 4,72<br>---<br>1,39 | 1,06<br>---<br>0,38 | 694 | 204 | 156<br>---<br>56 | 2,29<br>---<br>0,49 | 337<br>---<br>72 |
| 500 | Е7-455<br>39-3-1.8 | - УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | ШТ | 36,00 | 4,80<br>---<br>1,74 | 1,86<br>---<br>0,55 | 173 | 63 | 67<br>---<br>20 | 2,95<br>---<br>0,71 | 106<br>---<br>26 |
| 501 | Е7-466<br>39-7-1.8 | -УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | ШТ | 1,00 | 1,43<br>---<br>0,53 | 0,77<br>---<br>0,29 | 1 | 1 | -<br>---<br>- | 0,91<br>---<br>0,37 | 1<br>---<br>- |
| 502 | Е7-469<br>39-8-1.8 | -УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ | ШТ | 29,00 | 1,81<br>--- | 1,00<br>--- | 52 | 20 | 29<br>--- | 1,18<br>--- | 34<br>--- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | | 0,68 | 0,38 | | | 11 | 0,49 | 14 |
| 503 | 11-146 ПРИМЕЧ П0325,27 ПРИЛ1 | ШТ<br>-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ,РАССЧИТАННЫЕ НА НОРМАТИВНУЮ НАГРУЗКУВ 1000КГС/М2,ДЛИНОЙ 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ,ГОСТ9561-76 МАРКИ ПК27,12-5А3Т,СЕРИЯ 1.041,1-2,ВЫП5(21ШТ) ЦЕНА:7,74+0,2-0,11 | 66,15 | 7,83<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 518 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 504 | 11-146 ПРИМЕЧ П0325,27 ПРИЛ1 | М2<br>-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ,РАССЧИТАННЫЕ НА НОРМАТИВНУЮ НАГРУЗКУВ 1000КГС/М2,ДЛИНОЙ 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ,ГОСТ9561-76 МАРКИ ПК27,12-8А3П,СЕРИЯ 1.041,1-2,ВЫП5(14ШТ) ЦЕНА:7,74+0,2-0,02 | 44,10 | 7,92<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 349 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 505 | 11-146 ПРИМЕЧ П0325,27 ПРИЛ1 | М2<br>-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ,РАССЧИТАННЫЕ НА НОРМАТИВНУЮ НАГРУЗКУВ 1000КГС/М2,ДЛИНОЙ 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ,ГОСТ9561-76 МАРКИ ПК27,15-4А3Т,СЕРИЯ 1.041,1-2,ВЫП5(1ШТ) ЦЕНА:7,74+0,2-0,11 | 3,95 | 7,83<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 31 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 506 | 11-146 ПРИМЕЧ П0325,27 ПРИЛ1 | М2<br>-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ,РАССЧИТАННЫЕ НА НОРМАТИВНУЮ НАГРУЗКУВ 1000КГС/М2,ДЛИНОЙ 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ,ГОСТ9561-76 МАРКИ ПК27,15-10А3П,СЕРИЯ 1.041,1-2,ВЫП5(1ШТ) ЦЕНА:7,74+0,2+0,06 | 3,95 | 8,00<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 32 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 507 | 11-146 ПРИМЕЧ П0325,27 ПРИЛ1 | М2<br>-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ,РАССЧИТАННЫЕ НА НОРМАТИВНУЮ НАГРУЗКУВ | 22,41 | 8,16<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 183 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1000КГС/М2,ДЛИНОЙ 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ,ГОСТ9561-76 МАРКИ ПК27,9-10А3П-1,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП5(9ШТ) ЦЕНА:7,74+0,2,2+0,02 | | | | | | | | |
| 508 | 11-146 ПРИМЕЧ ПО325,27 ПРИЛ1 | М2 -ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ,РАССЧИТАННЫЕ НА НОРМАТИВНУЮ НАГРУЗКУВ 1000КГС/М2,ДЛИНОЙ 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ,ГОСТ9561-76 МАРКИ ПК27,9-6А3Т-1,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП5(11ШТ) ЦЕНА:7,74+0,2,2-0,05 | 27,39 | 8,09 | - | 222 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 509 | 11-146 ПРИМЕЧ ПО325,27 ПРИЛ1 | М2 -ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ,РАССЧИТАННЫЕ НА НОРМАТИВНУЮ НАГРУЗКУВ 1000КГС/М2,ДЛИНОЙ 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ,ГОСТ9561-76 МАРКИ ПК27,9-6А3П-1,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП5(5ШТ) ЦЕНА:7,74+0,2,2-0,08 | 12,45 | 8,06 | - | 100 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 510 | 11-158 ПРИМЕЧ ПО325,27 ПРИЛ1 | М2 -ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК56,12-8АТ4СТ,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП1(3ШТ) ЦЕНА:7,81+0,2+1,4 | 20,16 | 9,41 | - | 190 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 511 | 11-158 ПРИМЕЧ ПО325,27 ПРИЛ1 | М2 -ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК56,9-7АТ4СП,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП1(7ШТ) | 37,17 | 9,26 | - | 344 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЦЕНА:7,81+0,2,2+1,05 | | | | | | | | |
| 512 | 11-158<br>ПРИМЕЧ<br>П0325,27<br>ПРИЛ1 | М2<br>-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ П<56.9-5АТ4СП,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП1(4ШТ)<br>ЦЕНА:7,81+0,2.2+0,72 | 21,24 | 8,93<br>-------<br>- | -<br>-------<br>- | 190 | - | -<br>-------<br>- | -<br>-------<br>- | -<br>-------<br>- |
| 513 | 11-158<br>ПРИМЕЧ<br>П0325,27<br>ПРИЛ1 | М2<br>-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ П<56.9-6АТ4СТ,СЕРИЯ 1.041,1-2,ВЫП1(52ШТ)<br>ЦЕНА:7,31+0,2,2+1,05 | 276,12 | 9,26<br>-------<br>- | -<br>-------<br>- | 2557 | - | -<br>-------<br>- | -<br>-------<br>- | -<br>-------<br>- |
| 514 | 11-158<br>ПРИМЕЧ<br>П0325,27<br>ПРИЛ1 | М2<br>-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ П<56.9-10АТ4СТ,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП1(6ШТ)<br>ЦЕНА:7,81+0,2.2+1,73 | 31,86 | 9,94<br>-------<br>- | -<br>-------<br>- | 317 | - | -<br>-------<br>- | -<br>-------<br>- | -<br>-------<br>- |
| 515 | 11-158<br>ПРИМЕЧ<br>П0325,27<br>ПРИЛ1 | М2<br>-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ П<56.12-7АТ4СП,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП1(12ШТ)<br>ЦЕНА:7,81+0,2+1,05 | 80,64 | 9,06<br>-------<br>- | -<br>-------<br>- | 731 | - | -<br>-------<br>- | -<br>-------<br>- | -<br>-------<br>- |
| 516 | 11-158<br>ПРИМЕЧ | М2<br>-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И | 80,64 | 8,73<br>------- | -<br>------- | 704 | - | -<br>------- | -<br>------- | -<br>------- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П0325,27 ПРИЛ1 | МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК56.12-5АТ4СТ,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП1(12ШТ) ЦЕНА:7,81+0,2+0,72 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 517 | 11-158 ПРИМЕЧ П0325,27 ПРИЛ1 | -ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК56.15-6АТ4СТ-2,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП1(6ШТ) ЦЕНА:7,81+0,2+1,05 | 50,52 | 9,06 | - | 458 | - | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 518 | 11-158 ПРИМЕЧ П0325,27 ПРИЛ1 | -ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК56.15-8АТ4СП,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП1(9ШТ) ЦЕНА:7,81+0,2+1,4 | 75,78 | 9,41 | - | 713 | - | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 519 | 11-158 ПРИМЕЧ П0325,27 ПРИЛ1 | -ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК56.15-8АТ4СТ,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП1(10ШТ) ЦЕНА:7,81+0,2+1,4 | 84,20 | 9,41 | - | 792 | - | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 520 | 11-158 ПРИМЕЧ П0325,27 ПРИЛ1 | -ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ | 193,66 | 9,06 | - | 1755 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК56.15-6АТ4СМ,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП1(23ШТ) ЦЕНА:7,81+0,2+1,05 | | | | | | | | |
| 521 | 11-158 ПРИМЕЧ ПО325,27 ПРИЛ1 | М2 -ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК56.15-11АТ5Т-3,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП1(3ШТ) ЦЕНА:7,81+0,2+2,16 | 25,26 | 10,17<br>-- | -<br>-- | 257 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 522 | 11-158 ПРИМЕЧ ПО325,2 ПРИЛ1 | М2 -ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК56.30-6АТ4СТ,СЕРИЯ 1.041.12, ВЫП1(21ШТ) ЦЕНА:7,81+0,2+1,05 | 353,64 | 9,06<br>-- | -<br>-- | 3204 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 523 | 11-158 ПРИМЕЧ ПО325,27 ПРИЛ1 | М2 -ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК56.30-8АТ5Т,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП1(5ШТ) ЦЕНА:7,81+0,2+1,05 | 84,20 | 9,41<br>-- | -<br>-- | 792 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 524 | 11-158 ПРИМЕЧ ПО325,27 ПРИЛ1 | М2 -ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК56.30-9АТ4СТ,СЕРИЯ | 33,68 | 9,58<br>-- | -<br>-- | 323 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.041.1-2,ВЫП1(2ШТ)<br>ЦЕНА:7,81+0,2+1,57 | | | | | | | | |
| 525 | 11-158<br>ПРИМЕЧ<br>П0325,27<br>ПРИЛ1 | М2<br>-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК56.30-6АТ4СП,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП1(2ШТ)<br>ЦЕНА:7,81+0,2+0,89 | 33,68 | 8,90<br>-<br>- | -<br>- | 300 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 526 | 11-158<br>ПРИМЕЧ<br>П0325,27<br>ПРИЛ1 | М2<br>-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК56.30-5АТ5Т,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП1(6ШТ)<br>ЦЕНА:7,81+0,2+0,89 | 101,04 | 8,90<br>-<br>- | -<br>- | 899 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 527 | 11-144<br>ПРИМ<br>П0325,27<br>ПРИЛ | М2<br>-ПАНЕЛИ,НАСТИЛЫ,ПЛИТЫ РЕБРИСТЫЕ И ЧАСТОРЕБРИСТЫЕ,РАССЧИТАННЫЕ НА НОРМАТИВНУЮ НАГРУЗКУВ 1000КГС/М3,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ 3М,МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 8СМ МАРКИ ПРС26,15-6Т,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП6(1ШТ)<br>ЦЕНА:6,06+0,27.7-0,05 | 3,95 | 7,41<br>-<br>- | -<br>- | 29 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 528 | 11-156<br>ПРИМ<br>П0325,27<br>ПРИЛ | М2<br>-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ РЕБРИСТЫЕ И ЧАСТОРЕБРИСТЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 8СМ,ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2 МАРКИ ПРС56,15-16АТ5Т,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП6(14ШТ)<br>ЦЕНА:6,29+0,2.6+2,08 | 116,76 | 9,57<br>-<br>- | -<br>- | 1117 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 529 | 11-156<br>ПРИМ<br>П0325,27<br>ПРИЛ | М2<br>-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ РЕБРИСТЫЕ И ЧАСТОРЕБРИСТЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ | 116,76 | 9,40<br>-<br>- | -<br>- | 1098 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 8СМ,ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2 МАРКИ ПРС56.15-6АТ5Т,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП6(14ШТ) ЦЕНА:6,29+0,2,6+1,91 М2 | | | | | | | | |
| 530 | 11-156 ПРИМ ПО325,27 ПРИЛ | -ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ РЕБРИСТЫЕ И ЧАСТОРЕБРИСТЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 8СМ,ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2 МАРКИ ПРС56.15-10АТ5Т,СЕРИЯ 1.041.1-2,ВЫП6(1ШТ) ЦЕНА:6,29+0,2,6+1,91 М2 | 8,34 | 9,40<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 78 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 531 | Е12-288-1 9-5 | -ЗАСЫПКА КЕРАМЗИТОМ КОРЫТ В САНТЕХНИЧЕСКИХ ПЛИТАХ М3 | 19,56 | 17,87<br>1,17 | 1,08<br>0,32 | 350 | 23 | 21<br>6 | 2,32<br>0,41 | 45<br>8 |
| 532 | С147-24 | -СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ 100КГ | 0,85 | 41,30<br>- | -<br>- | 35 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 533 | Е6-179 16-7 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ М3 | 12,51 | 58,65<br>8,64 | 1,29<br>0,39 | 734 | 108 | 16<br>5 | 15,30<br>0,50 | 191<br>6 |
| 534 | С124-43 | -СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т | 0,01 | 392,00<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 535 | С124-10 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 Т | 0,87 | 338,00<br>- | -<br>- | 294 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 536 | С124-12 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 Т | 0,42 | 325,00<br>- | -<br>- | 137 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 537 | Е7-209 12-7 | -УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ | 5,00 | 2,43<br>1,01 | 1,03<br>0,38 | 12 | 5 | 5<br>2 | 1,64<br>0,49 | 8<br>2 |
| 538 | 8-236 | -СТАКАН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ И ЗОНТОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 МАРКИ СБ-4А-1,СЕРИЯ 1.494-24,ВЫП1(2ШТ) М3 | 0,12 | 90,20<br>- | -<br>- | 11 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 539 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 0,03 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 540 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | | 0,05 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 541 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | | 0,05 | 25,00 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 542 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | | 0,07 | 41,30 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 543 | 8-236 | -СТАКАН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ И ЗОНТОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3 МАРКИ СБ-7А-3,СЕРИЯ 1,494-24,ВЫП1(3ШТ) | | 0,39 | 90,20 | - | 35 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | | |
| 544 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | | 0,08 | 32,10 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 545 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | | 0,13 | 22,90 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 546 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | | 0,08 | 25,00 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 547 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | | 0,13 | 41,30 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 548 | Е7-291 | -УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ | | 0,75 | 342,00 | - | 257 | 16 | - | 34,00 | 25 |
| | 17-7 | ИЗДЕЛИЙ ПЕРЕКРЫТИЯ | | | | | | | | | |
| | | | Т | | 21,30 | - | | | - | - | - |
| 549 | Е12-287 | -ЗАСЫПКА КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ | | 5,90 | 35,24 | 0,56 | 208 | 9 | 3 | 2,54 | 15 |
| | 9-4 | МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ | | | | | | | | | |
| | | | М3 | | 1,28 | 0,17 | | | 1 | 0,22 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | | | | 21494 | 509 | 341 | | 864 |
| | | | РУБ. | | | | | | 117 | | 150 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 21494 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 3546 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 328 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 640 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 2002 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 27042 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 1342 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 1266 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | | | | 27042 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 1342 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 1266 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ | | | | | | | | | |
| 550 | Е12-289 | -РУБЕРОИД НА СТЫКАХ ПЛИТ | | 0,90 | 49,90 | 1,30 | 45 | 10 | 1 | 18,90 | 17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9-6 | ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 300ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 10,70 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 551 | Е12-287 | -КЕРАМЗИТОБЕТОН ДЛЯ СОЗДАНИЯ | 123,30 | 35,24 | 0,56 | 4345 | 158 | 69 | 2,54 | 313 |
| | 9-4 | УКЛОНА | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,28 | 0,17 | | | 21 | 0,22 | 27 |
| 552 | Е12-286 | -УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ | 11,06 | 17,30 | 1,80 | 191 | 171 | 20 | 28,50 | 315 |
| | 9-3 | ПЕНОБЕТОНА | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 15,50 | 0,53 | | | 6 | 0,68 | 8 |
| 553 | 3-146 | -СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОНА | 101,96 | 16,20 | - | 1652 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 554 | Е12-299 | -УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ | 11,06 | 51,61 | 0,74 | 571 | 84 | 8 | 14,30 | 158 |
| | 10-1 | ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | | 15ММ | | 7,64 | 0,22 | | | 2 | 0,28 | 3 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 555 | Е12-154 | -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ | 11,06 | 304,00 | 14,90 | 3362 | 580 | 164 | 90,80 | 1004 |
| | 2-6-1 | ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ | | | | | | | | |
| | | ЗДАНИЯ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ | | 52,40 | 4,47 | | | 49 | 5,77 | 64 |
| | | ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М | | | | | | | | |
| | | НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ | | | | | | | | |
| | | МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЁМ ИЗ | | | | | | | | |
| | | ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ | | | | | | | | |
| | | АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ | | | | | | | | |
| | | РУБЕРОИДА РП-300 ИЛИ РПМ-300 | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 556 | Е12-277 | -УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА | 15,98 | 9,43 | 0,01 | 151 | 37 | - | 4,14 | 66 |
| | 8-2 | ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 2,30 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ. | | | 10317 | 1040 | 262 | | 1873 |
| | | | РУБ. | | | | | 78 | | 102 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 10317 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1703 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 157 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 306 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 961 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 12981 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2132 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1424 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ. | | | 12,81 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2132 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1424 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 10. ЛЕСТНИЦЫ | | | | | | | | |
| 557 | Е7-510 | -УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ | 10,00 | 6,18 | 3,31 | 62 | 24 | 33 | 4,01 | 40 |
| | 41-6-1,8 | МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ | | | | | | | | |
| | | 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ | | 2,40 | 1,24 | | | 12 | 1,60 | 16 |
| | | МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И | | | | | | | | |
| | | ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 558 | Е7-499 | -УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК | 2,00 | 2,41 | 1,26 | 5 | 2 | 3 | 1,53 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 41-1-1.8 | МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 30М | | 0,91 | 0,48 | | | 1 | 0,62 | 1 |
| 559 | 11-167 | ШТ<br>-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ЛМП57.11.17-5,СЕРИЯ 1.050.1-2,ВЫП1(8ШТ) | 51,98 | 10,80<br>- | -<br>- | 561 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 560 | 11-167 | М2<br>-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ЛМП57.11.15-5,СЕРИЯ 1.050.1-2,ВЫП1(2ШТ) | 13,00 | 10,80<br>- | -<br>- | 140 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 561 | 11-168 | М2<br>-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ЛПП14.13S,СЕРИЯ 1.050.1-2,ВЫП1(2ШТ) | 3,82 | 12,30<br>- | -<br>- | 47 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 562 | E7-668<br>47-11-1.8 | М2<br>-ОБЛИЦОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ | 158,00 | 1,40<br>0,59 | 0,13<br>0,05 | 221 | 93 | 21<br>8 | 1,01<br>0,06 | 160<br>9 |
| 563 | 11-173 | ШТ<br>-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ,НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ,ДЛИНОЙ ДО 3М И ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 1ЛН12.3,СЕРИЯ 1.050.1-2,ВЫП1(98ШТ) | 118,58 | 1,67<br>- | -<br>- | 198 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 564 | 11-173 | М<br>-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ,НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ,ДЛИНОЙ ДО 3М И ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 2ЛН13.5,СЕРИЯ 1.050.1-2,ВЫП1(40ШТ) | 53,40 | 1,67<br>- | -<br>- | 89 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 565 | 11-173 | М<br>-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ,НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ,ДЛИНОЙ ДО 3М И ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 2ЛН13.3В,СЕРИЯ 1.050.1-2,ВЫП1(16ШТ) | 21,36 | 1,67<br>- | -<br>- | 36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 566 | 11-173 | М<br>-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ,НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ,ДЛИНОЙ ДО 3М И ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 2ЛН13.5В,СЕРИЯ 1.050.1-2,ВЫП1(2ШТ) | 2,67 | 1,67<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567 | 11-173 | -ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ,НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ,ДЛИНОЙ ДО 3М И ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 2ЛН13.3,СЕРИЯ 1.050.1-2,ВЫП1(2ШТ) М | 2,67 | 1,67 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 568 | E7-736 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С | 0,93 | 851,00 | 3,60 | 788 | 81 | 3 | 142,00 | 131 |
| | 58-2 | ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ХВОЙНЫХ ПОРОД | | 67,00 | 1,08 | | | 1 | 1,39 | 1 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 569 | E15-614 | -ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЙ МАСЛЯНОЙ | 0,27 | 60,50 | 0,03 | 16 | 10 | - | 68,00 | 18 |
| | 164-8 | КРАСКОЙ | | 38,40 | - | | | 2 | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 570 | E6-83 | -УСТАНОВКА ПЛАНКИ ИЗ ПОЛОСЫ | 0,006 | 441,00 | 1,40 | 3 | 1 | - | 210,00 | 1 |
| | 9-7 | 64Х40ММ | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 571 | E7-285 | -УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ | 0,04 | 362,00 | 8,00 | 14 | 4 | - | 141,00 | 6 |
| | 17-1 | ИЗДЕЛИЙ МАРКИ МС | | 92,00 | 2,40 | | | - | 3,10 | - |
| | | Т | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | РУБ. | 2488 | 215 | 60 | 359 |
| | РУБ. | | | 22 | 27 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 2488 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 364 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 15 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | - | 22 | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | 205 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 2752 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 401 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | - | 242 | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | РУБ. | 2752 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 401 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | - | 242 | - | - |

## РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 | E7-629 | -УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ | 42,00 | 3,73 | 0,78 | 157 | 45 | 33 | 1,73 | 73 |
| | 46-3-1.8 | КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК | | 1,08 | 0,29 | | | 12 | 0,37 | 16 |
| | | ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 573 | E7-632 | -УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ | 21,00 | 4,30 | 0,97 | 90 | 28 | 21 | 2,15 | 45 |
| | 46-4-1.8 | КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК | | 1,33 | 0,36 | | | 8 | 0,46 | 10 |
| | | ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574 | Е7-635<br>46-5-1,8 | -УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | ШТ | 10,00 | 5,75<br>1,72 | 1,29<br>0,48 | 58 | 17 | 13<br>5 | 2,79<br>0,62 | 28<br>6 |
| 575 | 3-190 | -ПАНЕЛИ ГИПСОБЕТОННЫЕ ТИПА 8-5Г ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3М,ПЛОЩАДЬЮ 6М2 И МЕНЕЕ,ТОЛЩИНОЙ 80ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 50 НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ,ГОСТ9574-80 | ШТ | 103,14 | 4,17<br>- | -<br>- | 430 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 576 | 3-174 | -ПАНЕЛИ ГИПСОБЕТОННЫЕ ТИПА 8-5Г ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3М,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6М2,ТОЛЩИНОЙ 80ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 50 НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ,ГОСТ9574-80 | М2 | 309,75 | 4,07<br>- | -<br>- | 1261 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 577 | Е7-285<br>17-1 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК | М2 | 0,07 | 362,00<br>92,00 | 8,00<br>2,40 | 25 | 6 | -<br>- | 141,00<br>3,10 | 10<br>- |
| 578 | Е8-45<br>5-9 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ДЛЯ ЗДАНИЯ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | Т | 8,95 | 472,17<br>62,00 | 7,59<br>2,28 | 4226 | 555 | 68<br>20 | 115,00<br>2,94 | 1029<br>26 |
| 579 | С147-25 | -АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ А1 И А2 | 100М2 | 1,16 | 57,60<br>- | -<br>- | 67 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 580 | С147-23 | -ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК И НАРУЖНЫХ СТЕН | 100КГ | 6,67 | 25,00<br>- | -<br>- | 167 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 581 | Е10-28<br>4-1 | -УСТРОЙСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ПЕРЕГОРОДКИ | 100КГ | 0,05 | 110,00<br>12,90 | 1,30<br>0,39 | 6 | 1 | -<br>- | 24,00<br>0,50 | 1<br>- |
| 582 | Е15-741<br>202-1-41 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ | М3<br>100М2 | 0,04 | 224,00<br>14,90 | 1,10<br>0,33 | 8 | 1 | -<br>- | 27,80<br>0,43 | 1<br>- |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 РУБ. 6495 653 135 1187
РУБ. 45 58

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 6495 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 1070 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 98 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | - | 194 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 605 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 8170 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1343 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 892 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | РУБ. | | | 8170 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1343 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 892 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 12. ОКНА | | | | | | | | |
| 583 | Е10-73 13-2 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 | 256,87 | 2,18 | 0,24 | 625 | 204 | 69 | 1,21 | 347 |
| | | | | 0,71 | 0,07 | | | 20 | 0,09 | 26 |
| 584 | С122-40 | -СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОС18-18Г(82ШТ) М2 | 255,84 | 15,20 | - | 3889 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 585 | СДОП,ВЫП1 П0349 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ М2 | 255,84 | 0,83 | - | 212 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 586 | С122-42 | -СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОС18-24Г(4ШТ) М2 | 16,68 | 13,70 | - | 229 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 587 | СДОП,ВЫП1 П0353 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ М2 | 16,68 | 0,71 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 588 | С122-39 | -СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОС12-18Б(7ШТ) М2 | 14,35 | 16,10 | - | 231 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 589 | СДОП,ВЫП1 П0355 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ М2 | 14,35 | 0,99 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 590 | Е10-75 13-4 | -УСТАНОВКА ОКОННОГО БЛОКА ОИ-1 М2 | 2,15 | 3,25 | 0,27 | 7 | 2 | - | 1,93 | 4 |
| | | | | 1,15 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 591 | С122-52 | -СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА ОИ-1(1ШТ) М2 | 2,15 | 18,30 | - | 39 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 592 | СДОП,ВЫП1 П0364 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ М2 | 2,15 | 1,02 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 593 | С111-436 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М КОМПЛ | 86,00 | 2,58 | - | 222 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 594 | С111-435 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М | 7,00 | 1,72 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 595 | С111-416-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М | 1,00 | 2,63 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 596 | Е8-178-1 1,8-2 | -УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2 | 0,34 | 642,04 | 6,67 | 220 | 19 | 3 | 97,00 | 33 |
| | | | | 57,00 | 2,00 | | | 1 | 2,58 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 597 | Е15-707 201-2 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ | 2,87 | 242,00 | 1,50 | 694 | 72 | 4 | 46,90 | 135 |
| | | | | 25,20 | 0,45 | | | 1 | 0,58 | 2 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 598 | Е15-706 201-1-36 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ | 0,03 | 187,00 | 1,60 | 6 | 1 | - | 59,40 | 2 |
| | | | | 32,40 | 0,31 | | | - | 0,40 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 599 | Е9-122 17-5 | -УСТАНОВКА РАМЫ ОКОННОГО БЛОКА ОК-5 | 0,26 | 50,20 | 4,10 | 13 | 6 | 1 | 34,90 | 9 |
| | | Т | | 23,10 | 1,22 | | | - | 1,57 | - |
| 600 | С121-2105 | -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 7 | 0,26 | 442,00 | - | 115 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 601 | Е8-175 17-6 | -ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ СТЕКЛЯННЫМИ БЛОКАМИ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 1,17 | 125,66 | 0,68 | 147 | 10 | 1 | 14,40 | 17 |
| | | | | 8,80 | 0,20 | | | - | 0,26 | - |
| | | 10М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | РУБ. | | | 6692 | 314 | 78 | | 547 |
| | | | РУБ. | | | | | 22 | | 29 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 6564 - - - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 1082 - - - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - - - 98 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | - 194 - - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | 612 - - - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 8258 - - - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - - - 665 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | - 524 - - |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 128 - - - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 11 - - - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - - - 1 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | - 2 - - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | 11 - - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 150 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | РУБ. | | | 8408 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 675 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 532 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 13, ДВЕРИ | | | | | | | | |
| 602 | Е10-105-1 20-1 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С УСТАНОВКОЙ ПРУЖИН ИЛИ ПНЕВМОЗАТВОРОВ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2 | 2,06 | 1,63 / 0,73 | 0,35 / 0,11 | 3 | 2 | - | 1,16 / 0,14 | 2 / - |
| 603 | Е10-106-1 20-2 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С УСТАНОВКОЙ ПРУЖИН ИЛИ ПНЕВМОЗАТВОРОВ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2 | 3,07 | 1,39 / 0,71 | 0,29 / 0,09 | 4 | 2 | 1 / - | 1,10 / 0,12 | 3 / - |
| 604 | Е10-107-1 20-3 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ С УСТАНОВКОЙ ПРУЖИН ИЛИ ПНЕВМОЗАТВОРОВ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2 | 10,42 | 2,18 / 0,85 | 0,13 / 0,04 | 23 | 9 | 1 / - | 1,42 / 0,05 | 15 / 1 |
| 605 | Е10-105 20-1 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2 | 12,82 | 1,45 / 0,55 | 0,35 / 0,11 | 19 | 7 | 4 / 1 | 0,91 / 0,14 | 12 / 2 |
| 606 | Е10-106 20-2 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2 | 27,92 | 1,19 / 0,51 | 0,29 / 0,09 | 33 | 14 | 9 / 3 | 0,83 / 0,12 | 23 / 3 |
| 607 | Е10-107 20-3 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2 | 124,66 | 2,00 / 0,67 | 0,13 / 0,04 | 249 | 84 | 16 / 5 | 1,16 / 0,05 | 145 / 6 |
| 608 | Е10-108 20-4 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2 | 17,45 | 1,58 / 0,59 | 0,13 / 0,04 | 28 | 10 | 3 / 1 | 1,01 / 0,05 | 18 / 1 |
| 609 | С122-235 | -СТОИМ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АН24-15ЩР1П(1ШТ) М2 | 3,07 | 16,00 / - | - / - | 49 | - | - / - | - / - | - / - |
| 610 | СДОП81 СТР13 П178 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛ КРАСКОЙ М2 | 3,07 | 0,89 / - | - / - | 3 | - | - / - | - / - | - / - |
| 611 | С122-280 | -СТОИМ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ | 2,06 | 16,80 | - | 35 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | А56(1ШТ) | | | | | | | | |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 612 | СДОПВ1 СТР16 П234 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛ КРАСКОЙ | 2,06 | 0,78 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 613 | С122-280 | -СТОИМ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ А53(3ШТ) | 7,08 | 16,80 | - | 119 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 614 | СДОПВ1 СТР16 П234 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛ КРАСКОЙ | 7,08 | 0,78 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 615 | С122-225 | -СТОИМ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АО24-15(7ШТ) | 24,43 | 8,90 | - | 217 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 616 | СДОПВ1 СТР12 П172 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛ КРАСКОЙ | 24,43 | 0,57 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 617 | С122-223 | -СТОИМ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АГ24-15(6ШТ) | 20,94 | 13,80 | - | 289 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 618 | СДОПВ1 СТР12 П167 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛ КРАСКОЙ | 20,94 | 0,70 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 619 | С122-224 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА АО21-13С (8ШТ) | 21,04 | 9,79 | - | 206 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 620 | СДОПВ1 СТР12 П173 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛ КРАСКОЙ | 21,04 | 0,60 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 621 | С122-221 | -СТОИМ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АО24-10(2ШТ) | 4,60 | 8,76 | - | 40 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 622 | СДОПВ1 СТР12 П173 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛ КРАСКОЙ | 4,60 | 0,60 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 623 | С122-219 | -СТОИМ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АГ24-10(5ШТ) | 18,40 | 13,50 | - | 248 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 624 | СДОПВ1 СТР12 П169 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛ КРАСКОЙ | 18,40 | 0,74 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 625 | С122-217 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА АГ21-7С (16ШТ) | 22,24 | 15,00 | - | 334 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 626 | СДОПВ1 СТР12 П171 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛ КРАСКОЙ | 22,24 | 0,95 | - | 21 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 627 | С122-221 | -СТОИМ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АО21-10(3ШТ) | 6,00 | 8,76 | - | 53 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 628 | СДОПВ1 СТР12 П173 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛ КРАСКОЙ | 6,00 | 0,60 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 629 | С122-219 | -СТОИМ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ | 58,00 | 13,50 | - | 783 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АГ21-10(29ШТ) | | | | | | | | |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 630 | СДОПВ1 СТР12 П169 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛ КРАСКОЙ | 58,00 | 0,74 | - | 43 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 631 | С122-218 | -СТОИМ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АГ21-9(4ШТ) | 7,20 | 14,20 | - | 102 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 632 | СДОПВ1 СТР12 П170 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛ КРАСКОЙ | 7,20 | 0,75 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 633 | С122-264 | -СТОИМ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АС19-9ГТ(2ШТ) | 3,34 | 28,30 | - | 95 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 634 | СДОПВ1 СТР15 П212 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛ КРАСКОЙ | 7,20 | 0,97 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 635 | С111-446-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ | 4,00 | 6,73 | - | 27 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 636 | С111-447-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ | 1,00 | 8,94 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 637 | С111-448-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ | 64,00 | 2,97 | - | 190 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 638 | С111-449-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ | 21,00 | 3,23 | - | 68 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 639 | С111-405 | -СТОИМ ПНЕВМОЗАТВОРОВ | 7,00 | 18,50 | - | 130 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 640 | Е10-140 26-1 | -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | 9,14 | 1,34 | - | 12 | 2 | - | 0,36 | 3 |
| | | | | 0,20 | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 641 | Е10-141 26.2 | -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 | 3,07 | 0,95 | - | 3 | - | - | 0,25 | 1 |
| | | | | 0,14 | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 642 | Е15-729 201-6 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ | 0,24 | 196,00 | 1,40 | 48 | 12 | - | 86,50 | 21 |
| | | | | 47,80 | 0,36 | | | - | 0,46 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 643 | Е10-107 20-3 | -УСТР-ВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДБИ-1 И ДБИ-1А | 22,26 | 2,00 | 0,13 | 45 | 15 | 3 | 1,16 | 26 |
| | | М2 | | 0,67 | 0,04 | | | 1 | 0,05 | 1 |
| 644 | С122-218 | -СТОИМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ | 22,26 | 14,20 | - | 316 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 645 | С111-449 | -ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ | 14,00 | 3,51 | - | 49 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | РУБ. | | | 3976 | 157 | 37 | | 269 |
| | | | РУБ. | | | | | 11 | | 14 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3976 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 653 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 59 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 114 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 369 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4998 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 342 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 282 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | РУБ. | | | 4998 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 342 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 282 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 14. ПОЛЫ | | | | | | | | |
| | | ДЕТАЛЬ 243 СЕРИЯ 2,244-1 ВЫП4 | | | | | | | | |
| 646 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,76 | 43,30 | 0,99 | 33 | 3 | 1 | 7,19 | 5 |
| | 1-2 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 647 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 6,10 | 35,24 | - | 215 | 10 | - | 2,90 | 18 |
| | 1-11 | БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В22,5 | | | | | | | | |
| | СЦМ | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| | П1-15 | | | | | | | | | |
| | 1-19 | | | | | | | | | |
| 648 | Е11-57 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ | 0,76 | 81,51 | 1,12 | 62 | 11 | 1 | 29,40 | 22 |
| | 8-3 | ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | СЦМ | 20ММ ИЗ БЕТОНА Б15 | | 14,50 | 0,34 | | | - | 0,44 | - |
| | П1-28 | 100М2 | | | | | | | | |
| | 1-29 | | | | | | | | | |
| 649 | Е11-58 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ | 3,05 | 15,39 | 0,28 | 47 | 1 | 1 | 0,46 | 1 |
| | 8-4 | ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | СЦМ | 5ММ ДОБАВИТЬ 20ММ | | 0,23 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | П1-28 | 100М2 | | | | | | | | |
| | 1-29 | | | | | | | | | |
| 650 | Е11-67 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ | 0,76 | 181,39 | 1,74 | 138 | 16 | 1 | 40,20 | 31 |
| | 11-1 | ТОЛЩИНОЙ 30ММ МОЗАИЧНОГО | | | | | | | | |
| | СЦМ | СОСТАВА ИЗ БЕТОНА Б15 | | 20,50 | 0,52 | | | - | 0,67 | 1 |
| | П7-48 | ЦЕНА 123+28,6,2,04 | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 651 | Е11-68 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ - | 1,52 | 30,40 | 0,28- | 46- | 1 | - - | 1,06- | 2 |
| | 1-2 | ТОЛЩИНОЙ 5ММ ВЫЧИТАЕТСЯ 10ММ | | | | | | | | |
| | СЦМ | 100М2 - | | 0,59 | 0,08 | | | - - | 0,10 | - |
| | П7-48 | | | | | | | | | |
| | | ДЕТАЛЬ 243А СЕРИЯ 2,244-1 ВЫП4 | | | | | | | | |
| 652 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 4,57 | 43,30 | 0,99 | 198 | 16 | 4 | 7,19 | 33 |
| | 1-2 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 3,57 | 0,30 | | | 1 | 0,39 | 2 |
| 653 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 9,15 | 35,24 | - | 322 | 15 | - | 2,90 | 27 |
| | 1-11 | БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В22,5 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СЦМ | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| | П1-15 | | | | | | | | | |
| | 1-19 | | | | | | | | | |
| 654 | Е11-57 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ | 4,57 | 81,51 | 1,12 | 373 | 66 | 6 | 29,40 | 134 |
| | 8-3 | ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | СЦМ | 20ММ ИЗ БЕТОНА В15 | | 14,50 | 0,34 | | | 2 | 0,44 | 2 |
| | П1-28 | 100М2 | | | | | | | | |
| | 1-29 | | | | | | | | | |
| 655 | Е11-58 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ | 18,29 | 15,39 | 0,28 | 281 | 4 | 5 | 0,44 | 8 |
| | 8-4 | ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | СЦМ | 5ММ ДОБАВИТЬ 20ММ | | 0,23 | 0,08 | | | 1 | 0,10 | 2 |
| | П1-28 | 100М2 | | | | | | | | |
| | 1-29 | | | | | | | | | |
| 656 | Е11-67 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ | 4,57 | 181,39 | 1,74 | 829 | 94 | 3 | 40,20 | 184 |
| | 11-1 | ТОЛЩИНОЙ 30ММ МОЗАИЧНОГО | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | СЦМ | СОСТАВА ИЗ БЕТОНА В15 | | 20,50 | 0,52 | | | 2 | 0,67 | 3 |
| | П7-48 | ЦЕНА 123+28,6,2,04 | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 657 | Е11-68 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ - | 9,15 | 30,40 | 0,28- | 278- | 5- | 3 | 1,06- | 10 |
| | 1-2 | ТОЛЩИНОЙ 5ММ ВЫЧИТАЕТСЯ 10ММ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | СЦМ | 100М2 - | | 0,59 | 0,08 | | - | 1 | 0,10- | 1 |
| | П7-48 | | | | | | | | | |
| | | ДЕТАЛЬ 241 СЕРИЯ 2,244-1 ВЫП4 | | | | | | | | |
| 658 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,54 | 43,30 | 0,99 | 23 | 2 | - | 7,19 | 4 |
| | 1-2 | 100М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 659 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 4,32 | 29,33 | - | 127 | 7 | - | 2,90 | 13 |
| | 1-11 | БЕТОННЫХ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 660 | Е11-136 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА | 0,54 | 361,98 | 3,37 | 196 | 29 | 2 | 98,30 | 53 |
| | 20-4 | ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ МОЗАИЧНЫХ | | 54,20 | 1,01 | | | 1 | 1,30 | 1 |
| | | ПОЛОВ ТОЛЩИНОЙ 6ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ДЕТАЛЬ 222 СЕРИЯ 2,244-1 ВЫП4 | | | | | | | | |
| 661 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,61 | 43,30 | 0,99 | 26 | 2 | - | 7,19 | 4 |
| | 1-2 | 100М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 662 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 4,86 | 29,33 | - | 143 | 8 | - | 2,90 | 14 |
| | 1-11 | БЕТОННЫХ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 663 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ | 0,61 | 70,04 | 0,95 | 43 | 6 | - | 18,80 | 11 |
| | 8-1 | ТОЛЩИНОЙ 20ММ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100М2 | | 9,88 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| 664 | Е11-207 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ | 0,61 | 453,00 | 0,75 | 275 | 26 | - | 75,50 | 46 |
| | 28-1 | БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА | | 43,60 | 0,22 | | | - | 0,28 | - |
| | | ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ | | | | | | | | |
| | | ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ | | | | | | | | |
| | | 3,6ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ДЕТАЛЬ 240 СЕРИЯ 2,244-1 ВЫП4 | | | | | | | | |
| 665 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,60 | 43,30 | 0,99 | 26 | 2 | - | 7,19 | 4 |
| | 1-2 | 100М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 666 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 4,82 | 29,33 | - | 141 | 8 | - | 2,90 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-11 | БЕТОННЫХ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 667 | Е11-135 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА | 0,60 | 417,41 | 4,52 | 252 | 37 | 3 | 108,00 | 65 |
| | 20-3 | ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК | | | | | | | | |
| | | КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ | | 61,40 | 1,36 | | | 1 | 1,75 | 1 |
| | | ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С | | | | | | | | |
| | | КРАСИТЕЛЕМ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ДЕТАЛЬ 245 СЕРИЯ 2,244-1 ВЫП4 | | | | | | | | |
| 668 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 1,42 | 43,30 | 0,99 | 61 | 5 | 1 | 7,19 | 10 |
| | 1-2 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | 1 |
| 669 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 11,36 | 29,33 | - | 333 | 18 | - | 2,90 | 33 |
| | 1-11 | БЕТОННЫХ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 670 | Е11-67 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ | 1,42 | 123,05 | 1,74 | 175 | 29 | 3 | 40,20 | 57 |
| | 11-1 | ТОЛЩИНОЙ 30ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 20,50 | 0,52 | | | 1 | 0,67 | 1 |
| 671 | Е11-68 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ - | 2,84 | 15,81 | 0,28- | 45- | 2- | 1 | 1,06- | 3 |
| | 11-2 | ТОЛЩИНОЙ 5ММ ВЫЧИТАЕТСЯ 10ММ | | | | | | | | |
| | К=2 | 100М2 - | | 0,59 | 0,08 | | | - - | 0,10 | - |
| | | ДЕТАЛЬ 253 СЕРИЯ 2,244-1 ВЫП4 | | | | | | | | |
| 672 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,28 | 43,30 | 0,99 | 12 | 1 | - | 7,19 | 2 |
| | 1-2 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 673 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 2,28 | 29,33 | - | 67 | 4 | - | 2,90 | 7 |
| | 1-11 | БЕТОННЫХ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 674 | Е11-57 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ | 0,28 | 81,51 | 1,12 | 23 | 4 | - | 29,40 | 8 |
| | 8-3 | ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | СЦМ | 20ММ ИЗ БЕТОНА В15 | | 14,50 | 0,34 | | | - | 0,44 | - |
| | П1-28 | 100М2 | | | | | | | | |
| | 1-29 | | | | | | | | | |
| 675 | Е11-58 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ | 1,14 | 15,39 | 0,28 | 18 | - | - | 0,46 | 1 |
| | 8-4 | ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | СЦМ | 5ММ ДОБАВИТЬ 20ММ | | 0,23 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | П1-28 | 100М2 | | | | | | | | |
| | 1-29 | | | | | | | | | |
| 676 | Е8-19 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | 0,28 | 279,50 | 4,37 | 80 | 3 | 1 | 19,70 | 6 |
| | 4-3 | СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ | | | | | | | | |
| | | ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, | | 10,80 | 1,31 | | | - | 1,69 | - |
| | | ГИДРОИЗОЛОМ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 677 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ | 0,28 | 70,04 | 0,95 | 20 | 3 | - | 18,80 | 5 |
| | 8-1 | ТОЛЩИНОЙ 20ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 9,88 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| 678 | Е11-67 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ | 0,28 | 181,39 | 1,74 | 52 | 6 | - | 40,20 | 11 |
| | 11-1 | ТОЛЩИНОЙ 30ММ МОЗАИЧНОГО | | | | | | | | |
| | СЦМ | СОСТАВА ИЗ БЕТОНА В15 | | 20,50 | 0,52 | | | - | 0,67 | - |
| | П7-48 | ЦЕНА 123+28,6,2,04 | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 679 | Е11-68 | -ИСКЛЮЧАЕТСЯ 10ММ - | 0,57 | 30,40 | 0,28- | 17 | - | - - | 1,06- | 1 |
| | 11-2 | 100М2 | | | | | | | | |
| | СЦМ | - | | 0,59 | 0,08 | | | - - | 0,10 | - |
| | П7-48 | | | | | | | | | |

ДЕТАЛЬ 253А СЕРИЯ 2,244-1 ВЫП4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | Е11-2<br>1-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ<br>100М2 | 1,07 | 43,30<br>3,57 | 0,99<br>0,30 | 46 | 4 | 1<br>- | 7,19<br>0,39 | 8<br>- |
| 681 | Е11-11<br>1-11<br>СЦМ<br>П1-15<br>1-19 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В22,5<br>М3 | 21,34 | 35,24<br>1,62 | -<br>- | 752 | 35 | -<br>- | 2,90<br>- | 62<br>- |
| 682 | Е11-57<br>8-3<br>СЦМ<br>П1-28<br>1-29 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ БЕТОНА В15<br>100М2 | 1,07 | 81,51<br>14,50 | 1,12<br>0,34 | 87 | 15 | 1<br>- | 29,40<br>0,44 | 31<br>- |
| 683 | Е11-58<br>8-4<br>СЦМ<br>П1-28<br>1-29 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДОБАВИТЬ 20ММ<br>100М2 | 4,27 | 15,39<br>0,23 | 0,28<br>0,08 | 66 | 1 | 1<br>- | 0,46<br>0,10 | 2<br>- |
| 684 | Е8-19<br>4-3 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ<br>100М2 | 1,07 | 279,50<br>10,80 | 4,37<br>1,31 | 298 | 12 | 4<br>1 | 19,70<br>1,69 | 21<br>2 |
| 685 | Е11-55<br>8-1 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ<br>100М2 | 1,07 | 70,04<br>9,88 | 0,95<br>0,23 | 75 | 11 | 1<br>- | 18,80<br>0,36 | 20<br>- |
| 686 | Е11-67<br>11-1<br>СЦМ<br>П7-48 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ МОЗАИЧНОГО СОСТАВА ИЗ БЕТОНА В15<br>ЦЕНА 123+28,6,2,04<br>100М2 | 1,07 | 181,39<br>20,50 | 1,74<br>0,52 | 194 | 22 | 2<br>1 | 40,20<br>0,67 | 43<br>1 |
| 687 | Е11-68<br>11-2<br>СЦМ<br>П7-48 | -ИСКЛЮЧАЕТСЯ 10ММ<br>100М2 | 2,13<br>- | 30,40<br>0,59 | 0,28<br>0,08 | 65 | 1 | - -<br>- - | 1,06<br>0,10 | 2<br>- |
| | | ДЕТАЛЬ 212 СЕРИЯ 2,244-1 ВЫП4 | | | | | | | | |
| 688 | Е11-6<br>11-6 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ<br>М3 | 1,60 | 16,03<br>1,82 | 1,06<br>0,32 | 26 | 3 | 2<br>1 | 3,52<br>0,41 | 6<br>1 |
| 689 | Е11-61<br>9-1 | -УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ<br>100М2 | 0,20 | 186,25<br>24,90 | 2,84<br>0,85 | 37 | 5 | -<br>- | 46,30<br>1,10 | 9<br>- |
| 690 | Е11-191<br>27-5 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ШИТОВ С ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ДУБА,ЯСЕНЯ,ИЛЬМА ИЛИ КЛЕНА<br>М2 | 19,95 | 21,10<br>0,43 | 0,03<br>0,01 | 421 | 9 | -<br>- | 0,71<br>0,01 | 14<br>- |
| | | ДЕТАЛЬ 194 СЕРИЯ 2,244-1 ВЫП4 | | | | | | | | |
| 691 | Е11-6<br>11-6 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ<br>М3 | 0,56 | 16,03<br>1,82 | 1,06<br>0,32 | 9 | 1 | -<br>- | 3,52<br>0,41 | 2<br>- |
| 692 | Е11-61<br>9-1 | -УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ<br>100М2 | 0,07 | 186,25<br>24,90 | 2,84<br>0,85 | 13 | 2 | -<br>- | 46,30<br>1,10 | 3<br>- |
| 693 | Е11-181<br>27-1 | -ПОКРЫТИЕ ПОЛА РЕЙКОЙ 60,60ММ<br>ЦЕНА 405+(87,1-80,1).2,99 | 0,07 | 425,93 | 3,82 | 30 | 3 | - | 78,20 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С112-43 | 100М2 | | 42,80 | 1,15 | | | - | 1,48 | - |
| | С112-24 | | | | | | | | | |
| 694 | Е11-52 | -УКЛАДКА БЫТОВОЙ РЕЗИНЫ | 0,07 | 16,60 | 2,30 | 1 | 1 | - | 27,10 | 2 |
| | 7-3 | 100М2 | | 14,30 | 0,68 | | | - | 0,88 | - |
| 695 | С111-363 | -РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ РУЛОННАЯ БЕЗ | 41,98 | 1,62 | - | 68 | - | - | - | - |
| | | ТКАНЕВОЙ ПРОКЛАДКИ | | - | - | | | - | - | - |
| | | КГ | | | | | | | | |
| | | ДЕТАЛЬ 76 СЕРИЯ 2,244-1 ВЫП4 | | | | | | | | |
| 696 | Е11-53 | -УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И | 8,01 | 85,00 | 1,76 | 681 | 33 | 14 | 3,22 | 66 |
| | 7-4 | ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ | | 4,09 | 0,53 | | | 4 | 0,68 | 5 |
| | | ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 697 | Е11-57 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ | 8,01 | 81,51 | 1,12 | 653 | 116 | 9 | 29,40 | 235 |
| | 8-3 | ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | | 14,50 | 0,34 | | | 3 | 0,44 | 4 |
| | | 20ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 698 | Е11-58 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ 30ММ | 48,05 | 15,39 | 0,28 | 740 | 11 | 14 | 0,46 | 22 |
| | 8-4 | 100М2 | | 0,23 | 0,08 | | | 4 | 0,10 | 5 |
| 699 | Е11-205 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ | 8,01 | 519,00 | 0,75 | 4157 | 349 | 4 | 75,50 | 605 |
| | 28-1 | БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА | | 43,60 | 0,22 | | | 2 | 0,28 | 2 |
| | | ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА | | | | | | | | |
| | | ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ДЕТАЛЬ 127А СЕРИЯ 2,244-1 ВЫП4 | | | | | | | | |
| 700 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ | 0,51 | 70,04 | 0,95 | 35 | 5 | - | 18,80 | 10 |
| | 8-1 | ТОЛЩИНОЙ 20ММ | | 9,88 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 701 | Е8-19 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | 0,51 | 279,50 | 4,37 | 142 | 5 | 3 | 19,70 | 10 |
| | 4-3 | СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ | | 10,80 | 1,31 | | | 1 | 1,69 | 1 |
| | | ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, | | | | | | | | |
| | | ГИДРОИЗОЛОМ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 702 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ | 0,51 | 70,04 | 0,95 | 35 | 5 | - | 18,80 | 10 |
| | 8-1 | ТОЛЩИНОЙ 20ММ | | 9,88 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 703 | Е11-134 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА | 0,51 | 488,41 | 4,52 | 247 | 31 | 3 | 108,00 | 55 |
| | 20-3 | ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК | | 61,40 | 1,36 | | | 1 | 1,75 | 1 |
| | | КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ | | | | | | | | |
| | | ПОЛОВ,МНОГОЦВЕТНЫХ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ДЕТАЛЬ 122 СЕРИЯ 2,244-1 ВЫП4 | | | | | | | | |
| 704 | Е11-134 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА | 0,34 | 488,41 | 4,52 | 164 | 21 | 1 | 108,00 | 36 |
| | 20-3 | ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК | | 61,40 | 1,36 | | | - | 1,75 | 1 |
| | | КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ | | | | | | | | |
| | | ПОЛОВ,МНОГОЦВЕТНЫХ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ДЕТАЛЬ 41 СЕРИЯ 2,244-1 ВЫП4 | | | | | | | | |
| 705 | Е11-53 | -УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И | 0,45 | 85,00 | 1,76 | 38 | 2 | 1 | 3,22 | 4 |
| | 7-4 | ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ | | 4,09 | 0,53 | | | - | 0,68 | - |
| | | ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 706 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ | 0,45 | 70,04 | 0,95 | 32 | 4 | - | 18,80 | 8 |
| | 8-1 | ТОЛЩИНОЙ 20ММ | | 9,88 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707 | Е11-56 | -ДОБАВИТЬ 20ММ | 1,80 | 13,60 | 0,23 | 25 | - | - | 0,34 | 1 |
| | 8-2 | 100М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 0,16 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| 708 | Е11-197 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ | 45,04 | 10,10 | 0,03 | 455 | 33 | 1 | 1,29 | 58 |
| | 27-7 | ПАРКЕТА ШТУЧНОГО БЕЗ ЖИЛОК | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | КЛЕНОВОГО, | | 0,74 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ДУБОВОГО,ЯСЕНЕВОГО,ИЛЬМОВОГО | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | ДЕТАЛЬ 23 СЕРИЯ 2,244-1 ВЫП4 | | | | | | | | |
| 709 | Е11-63 | -УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ | 0,80 | 72,90 | 0,99 | 58 | 11 | 1 | 25,50 | 20 |
| | 9-3 | ПЕРЕКРЫТИЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100М2 | | 14,20 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 710 | Е11-181 | -ПОКРЫТИЕ ПОЛА РЕЗКОЙ 60,60ММ | 0,80 | 425,93 | 3,82 | 342 | 34 | 3 | 78,20 | 63 |
| | 27-1 | ЦЕНА 4,05+(87,1-80,1).2,99 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | С112-43 | 100М2 | | 42,80 | 1,15 | | | 1 | 1,48 | 1 |
| | С112-24 | | | | | | | | | |
| 711 | Е11-52 | -УКЛАДКА БЫТОВОЙ РЕЗИНЫ | 0,80 | 16,60 | 2,30 | 13 | 11 | 2 | 27,10 | 22 |
| | 7-3 | 100М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 14,30 | 0,68 | | | 1 | 0,88 | 1 |
| 712 | С111-363 | -РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ РУЛОННАЯ БЕЗ | 481,15 | 1,62 | - | 779 | - | - | - | - |
| | | ТКАНЕВОЙ ПРОКЛАДКИ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ДЕТАЛЬ 140 СЕРИЯ 2,244-1 ВЫП4 | | | | | | | | |
| 713 | Е11-67 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ | 0,23 | 123,05 | 1,74 | 28 | 5 | - | 40,20 | 9 |
| | 11-1 | ТОЛЩИНОЙ 30ММ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100М2 | | 20,50 | 0,52 | | | - | 0,67 | - |
| 714 | Е11-68 | -ВЫЧЕСТЬ 10ММ | - 0,57 | 15,81 | 0,28- | 9 | - | - - | 1,06- | 1 |
| | 11-2 | 100М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | - | 0,59 | 0,08 | | | - - | 0,10 | - |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 РУБ. 14878 1227 103 2274
---- --- --- ---
РУБ. 28 38

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 14878 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 2451 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 222 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | - | 441 | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | 1380 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 18709 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 2534 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | - | 1696 | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | РУБ. | 18709 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 2534 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | - | 1696 | - | - |

## РАЗДЕЛ 15, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715 | Е15-296 | -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ | 21,64 | 5,35 | 0,15 | 116 | 67 | 3 | 6,00 | 130 |
| | 59-3 | ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ | | 3,10 | 0,04 | | | 1 | 0,05 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 716 | Е15-294 | -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И | 20,13 | 8,17 | 0,18 | 164 | 107 | 4 | 9,70 | 195 |
| | 59-1 | ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ | | 5,30 | 0,05 | | | 1 | 0,06 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 717 | Е15-297 | -ТО ЖЕ ЛЕСТНИЧ.МАРШЕЙ И | 0,65 | 20,72 | 0,15 | 13 | 12 | - | 29,80 | 19 |
| | 59-4 | ПЛОЩАДОК | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100М2 | | 18,50 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 718 | Е15-256 | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ | 29,05 | 109,72 | 6,80 | 3187 | 1348 | 197 | 74,00 | 2150 |
| | 55-5-11 | ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ | | 46,40 | 4,03 | | | 117 | 5,20 | 151 |
| | | СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 719 | Е15-257 | -ТО ЖЕ МОНОЛИТНЫХ УЧ-ОВ | 1,06 | 112,00 | 6,80 | 119 | 50 | 7 | 75,00 | 80 |
| | 55-6-11 | 100М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 47,60 | 4,03 | | | 4 | 5,20 | 6 |
| 720 | Е15-502 | -КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ | 18,80 | 12,90 | 0,07 | 242 | 128 | 1 | 12,70 | 239 |
| | 152-2 | ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКОВ | | 6,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 721 | Е15-508 | -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ | 2,55 | 5,84 | 0,05 | 15 | 12 | - | 9,70 | 25 |
| | 153-1 | ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ | | 4,90 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 722 | Е15-579 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ | 0,04 | 106,00 | 1,26 | 4 | 1 | - | 50,00 | 2 |
| | 159-9-26 | ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100М2 | | 33,80 | 0,38 | | | - | 0,49 | - |
| 723 | Е15-502 | -КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ | 15,83 | 12,90 | 0,07 | 204 | 108 | 1 | 12,70 | 201 |
| | 152-2 | ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | УЛУЧШЕННАЯ СТЕН И КОЛОНН | | 6,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 724 | Е15-508 | -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ | 1,78 | 5,84 | 0,05 | 10 | 9 | - | 9,70 | 17 |
| | 153-1 | ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ШТУКАТУРКЕ СТЕН И КОЛОНН | | 4,90 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 725 | Е15-578 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ | 24,53 | 91,20 | 0,80 | 2237 | 682 | 20 | 49,30 | 1209 |
| | 159-8-26 | ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И КОЛОНН | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100М2 | | 27,80 | 0,24 | | | 6 | 0,31 | 8 |
| 726 | Е15-660 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА | 7,46 | 76,30 | 0,90 | 569 | 172 | 7 | 41,00 | 306 |
| | 168-3 | ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ | | 23,10 | 0,27 | | | 2 | 0,35 | 3 |
| | | ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И КОЛОНН | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 727 | Е15-92 | -ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН,С | 3,34 | 532,00 | 2,00 | 1776 | 417 | 7 | 219,00 | 731 |
| | 15-3 | КАРНИЗНЫМИ ПЛИНТУСНЫМИ И | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ,БЕЛЫМИ | | 125,00 | 0,60 | | | 2 | 0,77 | 3 |
| | | КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ | | | | | | | | |
| | | ПЛИТКАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ | | | | | | | | |
| | | ЗДАНИЯХ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 728 | Е15-563 | -ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ МАСЛ | 0,86 | 71,20 | 0,80 | 61 | 24 | - | 49,20 | 42 |
| | 159-3 | КРАСКОЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100М2 | | 27,80 | 0,24 | | | - | 0,31 | - |
| 729 | Е15-563 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОЧ | 0,87 | 71,20 | 0,80 | 62 | 24 | - | 49,20 | 43 |
| | 159-3 | МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ДЕРЕВУ ПОЛОВ | | 27,80 | 0,24 | | | - | 0,31 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 730 | Е34-354 | -ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ | 0,21 | 80,40 | 1,04 | 17 | 13 | - | 111,00 | 24 |
| | 61-15 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АКУСТИЧЕСКИМИ | | 63,10 | 0,31 | | | - | 0,40 | - |
| 731 | Е34-323 59-7 | 100М2 -КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОТОЛКОВ | 0,21 | 598,00 | 3,50 | 127 | 33 | 1 | 261,00 | 55 |
| | | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | | 157,00 | 1,05 | | | - | 1,35 | - |
| 732 | Е34-344 61-5 | 100М2 -ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ | 0,59 | 64,30 | 0,21 | 38 | 30 | - | 89,20 | 52 |
| | | АКУСТИЧЕСКИМИ | | 50,90 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 733 | Е34-317 59-1 | 100М2 -КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН | 0,59 | 350,00 | 2,44 | 205 | 53 | 1 | 155,00 | 91 |
| | | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ДЕРЕВЯННЫМИ БРУСКАМИ | | 91,00 | 0,73 | | | - | 0,94 | 1 |
| 734 | С111-769 | 100М2 -ПЛИТЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ТИПА АКМИГРАН МАРКИ 400 | 82,14 | 10,70 | - | 879 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 735 | Е15-570 159-10 | -ОКРАСКА ПОДОКОННЫХ ПЛИТ МАСЛ КРАСКОЙ | 0,34 | 59,70 | 0,69 | 20 | 6 | - | 32,60 | 11 |
| | | 100М2 | | 18,50 | 0,21 | | | - | 0,27 | - |
| 736 | Е15-614 164-8 | -ОКРАСКА ОКОННОГО БЛОКА ОКС МАСЛ КРАСКОЙ | 0,07 | 60,50 | 0,03 | 4 | 3 | - | 68,00 | 5 |
| | | 100М2 | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15 | | РУБ. | | 10069 | 3299 | 249 | | 5627 |
| | | | | РУБ. | | | | 133 | | 175 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 10069 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 1662 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 153 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 299 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 938 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 12669 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 5955 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 3731 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | | РУБ. | | 12669 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 5955 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 3731 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 16. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

### А ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 737 | Е9-46 7-1 | -МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С | 0,21 | 58,00 | 32,10 | 12 | 3 | 6 | 22,60 | 5 |
| | | ОГРАЖДЕНИЕМ | | 13,80 | 11,80 | | | 2 | 15,22 | 3 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 738 | С121-1976 | -ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ | 0,21 | 384,00 | - | 81 | - | - | - | - |
| | | ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:КРИВОЛИНЕЙНЫЕ,ПОЖАРНЫЕ 6 | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739 | Е15-614<br>164-8 | -ОКРАСКА ЛЕСТНИЦ МАСЛ КРАСКОЙ<br>100М2 | 0,16 | 60,50<br>38,40 | 0,03<br>- | 10 | 6 | -<br>- | 68,00<br>- | 11<br>- |
| | | Б ДВЕРИ ПОЛИВОЧНОГО КРАНА | | | | | | | | |
| 740 | Е9-118<br>17-1 | -УСТ-КА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ<br>Т | 0,01 | 58,20<br>35,90 | 0,20<br>0,05 | 1 | - | -<br>- | 63,40<br>0,06 | 1<br>- |
| 741 | С121-2114 | -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 7<br>Т | 0,01 | 441,00<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 742 | Е15-614<br>164-8 | -ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ<br>100М2 | - | 60,50<br>38,40 | 0,03<br>- | 1 | - | -<br>- | 68,00<br>- | -<br>- |
| | | В СПУСКОВЫЕ СТОЛБЫ СС2 | | | | | | | | |
| 743 | Е9-46<br>7-1 | -МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ<br>Т | 0,38 | 58,00<br>13,80 | 32,10<br>11,80 | 22 | 5 | 12<br>4 | 22,60<br>15,22 | 9<br>6 |
| 744 | С121-2110 | -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ КРУГЛЫХ ТРУБ И ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т 0,11-0,5 5<br>Т | 0,38 | 377,00<br>- | -<br>- | 143 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 745 | Е15-614<br>164-8 | -ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ<br>100М2 | 0,10 | 60,50<br>38,40 | 0,03<br>- | 6 | 4 | -<br>- | 68,00<br>- | 7<br>- |
| | | Г ТАМБУР ГЛАВНОГО ВХОДА | | | | | | | | |
| 746 | Е9-106<br>14-6 | -МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ТАМБУРНЫХ РАМ С ТРЕМЯ РАСПАШНЫМИ ДВЕРЯМИ С ПОРОХОМ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ<br>100М2 | 0,20 | 595,00<br>480,00 | 35,00<br>10,40 | 121 | 97 | 7<br>2 | 765,00<br>13,42 | 155<br>3 |
| 747 | СДОПВ2<br>16-270 | -СТОИМ КОНСТРУКЦИЙ РАМ<br>М2 | 20,30 | 52,50<br>- | -<br>- | 1066 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 748 | СДОПВ2<br>126-661 | -СТОИМ НАШЕЛЬНИКОВ<br>М | 38,40 | 2,42<br>- | -<br>- | 93 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 749 | С111-405 | -СТОИМОСТЬ ПРУЖИН<br>ШТ | 74,00 | 18,50<br>- | -<br>- | 1369 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 750 | Е15-739<br>201-8 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРИН С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ ВИТРИННЫМ 6,5ММ СТЕКЛОМ ПОЛИРОВАННЫМ<br>100М2 | 0,10 | 713,00<br>62,20 | 2,80<br>0,84 | 72 | 6 | -<br>- | 108,00<br>1,08 | 11<br>- |
| 751 | Е26-31<br>8-4 | -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И | 0,02 | 35,90<br>12,70 | 1,23<br>0,37 | 1 | - | -<br>- | 21,30<br>0,48 | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 752 | С114-115 | -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ 12394-66 | 0,02 | 18,30 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 753 | Е7-445 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО | 5,00 | 0,29 | 0,15 | 1 | - | - | 0,13 | 1 |
| | 38-10-1.8 | 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | | 0,08 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 754 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 3ПБ34-4 СЕРИЯ 1.038.1-1 ВЫП1(5ШТ) | 0,44 | 64,40 | - | 28 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 755 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,10 | 32,10 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 756 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,03 | 41,30 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 757 | Е7-463 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ | 3,00 | 4,72 | 1,06 | 14 | 4 | 3 | 2,29 | 7 |
| | 39-6-1.8 | ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | | 1,39 | 0,38 | | | 1 | 0,49 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 758 | 11-158 | -ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК36,15-4Т СЕРИЯ 1,141-1 ВЫП60(1ШТ) ЦЕНА 7,81+0,2,2+0,07 | 5,33 | 8,28 | - | 44 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 759 | 11-158 | -ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК36,10-4Т СЕРИЯ 1,141-1 ВЫП60(2ШТ) ЦЕНА 7,81+0,2+0,07 | 7,09 | 8,08 | - | 57 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760 | Е11-3<br>1-3 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ ПОД КРЫЛЬЦО<br>М3 | 5,73 | 10,35<br>1,62 | -<br>- | 59 | 9 | -<br>- | 3,00<br>- | 17<br>- |
| 761 | Е11-11<br>1-11 | -УСТР-ВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА В22,5<br>М3 | 3,00 | 35,24<br>1,62 | -<br>- | 106 | 5 | -<br>- | 2,90<br>- | 9<br>- |
| 762 | Е22-2<br>1-2 | -УКЛАДКА А/Ц ПЛИТЫ ДИАМ 150ММ<br>М | 1,60 | 2,77<br>0,22 | 0,01<br>- | 4 | - | -<br>- | 0,37<br>- | 1<br>- |
| 763 | Е7-285<br>17-1 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК<br>Т | 0,01 | 362,00<br>92,00 | 8,00<br>2,40 | 4 | 1 | -<br>- | 141,00<br>3,10 | 1<br>- |
| | | Д ТАМБУР СЛУЖЕБНОГО ВХОДА | | | | | | | | |
| 764 | Е9-106<br>14-6 | -МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ТАМБУРНЫХ РАМ С ОДНОЙ РАСПАШНОЙ ДВЕРЬЮ С ПОРОГОМ ИЗ АЛЮМ-ЫХ СПЛАВОВ<br>100М2 | 0,13 | 595,00<br>480,00 | 35,00<br>10,40 | 78 | 63 | 4<br>1 | 765,00<br>13,42 | 100<br>2 |
| 765 | СДОП92<br>126-270 | -СТОИМ.КОНСТРУКЦИЙ РАМ<br>М2 | 13,07 | 52,50<br>- | -<br>- | 686 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 766 | СДОП 82<br>126-661 | -СТОИМ,НАЩЕЛЬНИКОВ<br>М | 32,80 | 2,42<br>- | -<br>- | 79 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 767 | С111-405 | -СТОИМ,ПРУЖИН<br>ШТ | 66,00 | 18,50<br>- | -<br>- | 1221 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 768 | Е7-739<br>201-8 | -УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПАНЕЛЕЙ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ<br>100М2 | 0,05 | 234,00<br>64,10 | 49,80<br>18,50 | 12 | 3 | 3<br>1 | 110,00<br>23,86 | 5<br>1 |
| 769 | Е26-31<br>8-4 | -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ<br>М3 | 0,02 | 35,90<br>12,70 | 1,23<br>0,37 | 1 | - | -<br>- | 21,30<br>0,48 | -<br>- |
| 770 | С114-115 | -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ 12394-66<br>М3 | 0,02 | 18,30<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 771 | Е7-445<br>38-10-1,8 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М<br>ШТ | 1,00 | 0,29<br>0,08 | 0,15<br>0,06 | 1 | - | -<br>- | 0,13<br>0,08 | -<br>- |
| 772 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ25-3 СЕРИЯ 1,038.1-1 ВЫП1(1ШТ)<br>М3 | 0,04 | 64,40<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 773 | С147-6 | -АРМАТУРА АТ-5<br>100КГ | 0,02 | 23,90 | - | 1 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 774 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | - | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | 41,30 | - | 1 | - | - | - | - |
| 775 | Е7-460 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ | 4,00 | - | - | | | - | - | - |
| | 39-5-1,6 | ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ | | 3,15 | 0,71 | 13 | 4 | 3 | 1,65 | 7 |
| | | НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ | | 0,98 | 0,26 | | | 1 | 0,34 | 1 |
| | | НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 776 | 11-146 | -ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ | 9,42 | 7,86 | - | 74 | - | - | - | - |
| | | ОДНОПУСТОТНЫЕ И | | - | - | | | - | - | - |
| | | МНОГОПУСТОТНЫЕ,РАССЧИТАННЫЕ НА НОРМАТИВНУЮ НАГРУЗКУВ 1000КГС/М2,ДЛИНОЙ 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ,ГОСТ9561-76 МАРКИ ПК24,10-8Т СЕРИЯ 1.141-1 ВЫП60(4ШТ) ЦЕНА 7,74+0,2-0,08 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 777 | Е11-3 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 3,71 | 10,35 | - | 38 | 6 | - | 3,00 | 11 |
| | 1-3 | ПЕСЧАНЫХ ПОД КРЫЛЬЦО | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 778 | Е11-11 | -УСТР-ВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА ИЗ | 1,40 | 35,24 | - | 49 | 2 | - | 2,90 | 4 |
| | 1-11 | БЕТОНА В22,5 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 779 | Е22-2 | -УКЛАДКА А/Ц ТРУБЫ ДИАМ 150ММ | 0,80 | 2,77 | 0,01 | 2 | - | - | 0,37 | - |
| | 1-22 | М | | | | | | | | |
| | | | | 0,22 | - | | | - | - | - |
| 780 | Е7-285 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК | 0,01 | 362,00 | 8,00 | 4 | 1 | - | 141,00 | 1 |
| | 17-1 | Т | | | | | | | | |
| | | | | 92,00 | 2,40 | | | - | 3,10 | - |
| | | Е ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ Ш1 Ш2 Ш3 | | | | | | | | |
| 781 | Е10-150 | -УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И | 33,10 | 0,81 | 0,14 | 27 | 12 | 4 | 0,66 | 22 |
| | 29-1 | АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК | | | | | | | | |
| | | М2 | | 0,35 | 0,04 | | | 1 | 0,05 | 2 |
| 782 | Е10-151 | -УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И | 64,88 | 0,90 | 0,05 | 58 | 42 | 4 | 1,23 | 80 |
| | 29-2 | АНТРЕСОЛЬНЫХ ПОЛОК | | | | | | | | |
| | | М2 | | 0,64 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| 783 | С122-403 | -СТОИМ.СТЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНЫХ | 10,86 | 11,40 | - | 124 | - | - | - | - |
| | | МАРКИ СП21-6(9ШТ) | | | | | | | | |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 784 | С122-478 | -ТО ЖЕ БОКОВЫХ МАРКИ | 2,49 | 10,20 | - | 25 | - | - | - | - |
| | | СБ21-6(2ШТ) | | | | | | | | |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 785 | С122-477 | -ТО ЖЕ АНТРЕСОЛЬНЫХ МАРКИ | 1,08 | 10,80 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | СБА9-6(2ШТ) | | | | | | | | |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 786 | С122-476 | -СТОИМ.АНТРЕСОЛЬНЫХ ПОЛОК | 17,38 | 10,20 | - | 177 | - | - | - | - |
| | | НЕМАРОЧНЫХ | | | | | | | | |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 787 | С122-468 | -ТО ЖЕ МАРКИ ПА6-4(1ШТ) | 0,24 | 11,10 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 788 | С122-489 | -ТО ЖЕ МАРКИ ПА6-10(1ШТ) М2 | 0,60 | - 10,70 | - - | 6 | - | - - | - - | - - |
| 789 | С122-489 | -ТО ЖЕ МАРКИ ПА4-10(1ШТ) М2 | 0,45 | - 10,70 | - - | 5 | - | - - | - - | - - |
| 790 | С122-485 | -ТО ЖЕ ПОЛОК ПЕРЕСТАВНЫХ МАРКИ ПП6-10(48ШТ) М2 | 27,31 | - 10,70 | - - | 292 | - | - - | - - | - - |
| 791 | С122-484 | -ТО ЖЕ МАРКИ ПП6-4(16ШТ) М2 | 3,63 | - 11,10 | - - | 40 | - | - - | - - | - - |
| 792 | С122-485 | -ТО ЖЕ МАРКИ ПП3-10(4ШТ) М2 | 1,50 | - 10,70 | - - | 16 | - | - - | - - | - - |
| 793 | Е10-152 29-3 | -УСТАНОВКА ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ 10БЛОКОВ | 2,50 | - 8,99 3,54 | - 1,53 0,46 | 22 | 9 | - 4 1 | - 6,56 0,59 | - 16 1 |
| 794 | Е10-153 29-4 | -УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ АНТРЕСОЛЬНЫХ 10БЛОКОВ | 0,80 | 4,81 1,64 | 0,48 0,14 | 4 | 1 | - - | 3,02 0,18 | 2 - |
| 795 | С122-436 | -СТОИМ.ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДШ20-10(13ШТ) М2 | 26,00 | 14,80 - | - - | 385 | - | - - | - - | - - |
| 796 | С122-429 | -ТО ЖЕ МАРКИ ДШ20-4(4ШТ) М2 | 3,20 | 17,80 - | - - | 57 | - | - - | - - | - - |
| 797 | С122-436 | -ТО ЖЕ МАРКИ ДШ17-10(5ШТ) М2 | 13,60 | - 14,80 | - - | 201 | - | - - | - - | - - |
| 798 | С122-459 | -ТО ЖЕ АНТРЕСОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДА7-10(4ШТ) М2 | 2,80 | - 22,90 | - - | 64 | - | - - | - - | - - |
| 799 | С122-446 | -ТО ЖЕ МАРКИ ДА7-4(4ШТ) М2 | 1,12 | - 30,80 | - - | 34 | - | - - | - - | - - |
| 800 | Е10-155 29-6 | -УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ 100М | 0,61 | - 4,43 4,16 | - 0,13 0,04 | 3 | 3 | - - | - 7,94 0,05 | - 5 - |
| 801 | С122-491 | -НАЛИЧНИКИ МАРКА Н-2 М | 18,00 | - 0,21 | - - | 4 | - | - - | - - | - - |
| 802 | С122-492 | -НАЛИЧНИКИ МАРКА Н-3 М | 12,00 | - 0,23 | - - | 3 | - | - - | - - | - - |
| 803 | С122-493 | -НАЛИЧНИКИ МАРКА Н-4 И Н-5 М | 31,30 | - 0,30 | - - | 9 | - | - - | - - | - - |
| 804 | Е10-155 29-6 | -УСТ-КА И КРЕПЛЕНИЯ ЦОКОЛЯ 100М | 0,21 | - 4,43 4,16 | - 0,13 0,04 | 1 | 1 | - - | - 7,94 0,05 | - 2 - |
| 805 | С122-494 | -СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЯ М | 21,20 | - 0,87 | - - | 18 | - | - - | - - | - - |
| 806 | С122-495 | -СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ БРУСКОВ | 4,00 | - 1,45 | - - | 6 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАРКИ БМ18 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 807 | С122-496 | -ТО ЖЕ МАРКИ БМ21 | 66,00 | 1,56 | - | 103 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 808 | С111-450-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ | 33,00 | 2,83 | - | 93 | - | - | - | - |
| | | ВСТРОЕННЫХ ШКАФОВ ОДНОПОЛЬНЫХ | | | | | | | | |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 809 | ССЦМ | -ОБЛИЦОВКА ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И | 57,60 | 5,97 | - | 344 | - | - | - | - |
| | ЧАСТЬ2 | ЛИЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕНОК | | | | | | | | |
| | Т18 | БУМАЖНОСЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | Ж ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛА НА ОТМ 1,9М | | | | | | | | |
| 810 | Е7-761 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ | 6,00 | 2,30 | 1,67 | 14 | 3 | 10 | 0,96 | 6 |
| | 65-2 | КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 0,58 | 0,62 | | | 4 | 0,80 | 5 |
| 811 | 8-503 | -ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ КАНАЛОВ И | 0,47 | 59,16 | - | 28 | - | - | - | - |
| | Т4 | ТОННЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ ДО | | | | | | | | |
| | Т3,3 | 3М2,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА | | - | - | | | - | - | - |
| | | МАРКИ 300 МАРКИ ПТ8-11,9 | | | | | | | | |
| | | СЕРИЯ 1,243,1-4(6ШТ) | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 60,8-0,82,2 | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 812 | С147-1а | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,12 | 32,10 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 813 | Е12-286 | -УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОБЕТОННЫМИ | 0,08 | 17,30 | 1,80 | 1 | 1 | - | 28,50 | 2 |
| | 9-3 | ПЛИТАМИ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 15,50 | 0,53 | | | - | 0,68 | - |
| 814 | 3-146 | -СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ | 0,64 | 16,20 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | ТОЛЩ.80ММ | | | | | | | | |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 815 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ | 0,08 | 70,04 | 0,95 | 6 | 1 | - | 18,50 | 2 |
| | 8-1 | ТОЛЩИНОЙ 20ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 9,88 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| | | 3 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 816 | Е26-31 | -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ | 2,19 | 35,90 | 1,23 | 79 | 28 | 3 | 21,30 | 47 |
| | 8-4 | ПОВЕРХНОСТЕЙ | | | | | | | | |
| | | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ | | 12,70 | 0,37 | | | 1 | 0,42 | 1 |
| | | ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ | | | | | | | | |
| | | МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И | | | | | | | | |
| | | КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 817 | С114-116 | -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ | 2,12 | 43,60 | - | 92 | - | - | - | - |
| | | МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ | | | | | | | | |
| | | СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 10140-71 | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 818 | Е26-46 | -ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА | 0,27 | 17,30 | 3,60 | 5 | 3 | 1 | 14,80 | 4 |
| | 10-1 | ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ | | | | | | | | |
| | | КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ | | 9,30 | 1,08 | | | - | 1,39 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 819 | Е15-298 | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО | 0,27 | 385,68 | 5,90 | 105 | 18 | 1 | 115,00 | 31 |
| | 60-1 | СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | | | | | | | | |
| | | СТЕН | | 66,00 | 1,77 | | | - | 2,28 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | Е15-304<br>61-1 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН | 0,27 | 73,00 | 0,50 | 20 | 4 | - | 22,30 | 6 |
| | | 100М2 | | 13,40 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| 821 | Е26-19<br>4-6 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ (УЗЕЛ А ПОМЕЩЕНИЯ 16,27,51,61) | 9,49 | 8,05 | 0,15 | 76 | 45 | 1 | 7,90 | 75 |
| | | | | 4,73 | 0,05 | | | - | 0,06 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 822 | С114-2 | -ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76 | 9,77 | 11,20 | - | 109 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 823 | Е26-70<br>13-7 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО | 1,58 | 24,70 | 0,49 | 39 | 23 | 1 | 23,90 | 38 |
| | | | | 14,40 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 824 | С111-615 | -ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 | 181,81 | 0,22 | - | 40 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ НА КРОВЛЕ | | | | | | | | |
| 825 | Е8-210<br>24-7 | -ТРУБЫ ДЫМОВЫЕ КИРПИЧНЫЕ,С УСТРОЙСТВОМ РАЗДЕЛОК,ХОЛОДНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ И УСТАНОВКОЙ СТАЛЬНЫХ ЗОНТОВ | 3,95 | 45,82 | 0,81 | 181 | 27 | 3 | 11,90 | 47 |
| | | | | 6,90 | 0,24 | | | 1 | 0,31 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 826 | Е7-668<br>47-11-1.8 | -УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | 11,00 | 1,40 | 0,13 | 15 | 6 | 2 | 1,01 | 11 |
| | | | | 0,59 | 0,05 | | | 1 | 0,06 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 827 | 11-233 | -ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП15 5 СЕРИЯ 1,238,1-2(5ШТ) | 0,27 | 69,90 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 828 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,03 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 829 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,02 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 830 | 11-233 | -ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ППУ5,5 СЕРИЯ 1,238.1-2(5ШТ) | 0,10 | 69,90 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 831 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,01 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 832 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,01 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 833 | 11-233 | -ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП15,8 СЕРИЯ 1,238.1-2(1ШТ) | 0,06 | 69,90 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 834 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,01 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 835 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,02 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 836 | Е20-503 | -УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ | 4,00 | 30,89 | 0,09 | 124 | 24 | - | 10,92 | 44 |
| | 11-5 | И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 4000 | | 6,08 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 837 | Е20-696 | -УСТ-КА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛ-ОВ | 1,26 | 36,23 | 0,49 | 45 | 8 | - | 10,32 | 13 |
| | 18-1 | 100 КГ | | | | | | | | |
| 838 | Е12-271 | -УСТР-ВО ИЗОЛЯЦИИ ИЗ А/Ц | 0,30 | 6,40 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| | 6-4 | ЛИСТОВ | | 207,00 | 2,75 | 62 | 7 | 1 | 42,90 | 13 |
| | | 100М2 | | 24,70 | 0,82 | | | - | 1,06 | - |
| 839 | Е15-254 | -ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ | 0,35 | 85,09 | 6,20 | 30 | 13 | 2 | 65,00 | 23 |
| | 55-1-11 | ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ | | 37,10 | 3,85 | | | 1 | 4,97 | 2 |
| | | РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 840 | Е15-614 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛА МАСЛЯНОЙ | 0,07 | 60,50 | 0,03 | 4 | 3 | - | 68,00 | 5 |
| | 164-8 | КРАСКОЙ | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | К ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ РК1 РК2 | | | | | | | | |
| 841 | Е8-210 | -ТРУБЫ ДЫМОВЫЕ КИРПИЧНЫЕ,С | 20,64 | 45,82 | 0,81 | 946 | 142 | 17 | 11,90 | 246 |
| | 24-7 | УСТРОЙСТВОМ РАЗДЕЛОК,ХОЛОДНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ И УСТАНОВКОЙ СТАЛЬНЫХ ЗОНТОВ | | 6,90 | 0,24 | | | 5 | 0,31 | 6 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 842 | Е7-668 | -УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ | 18,00 | 1,40 | 0,13 | 25 | 11 | 2 | 1,01 | 18 |
| | 47-11-1.8 | МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | | 0,59 | 0,05 | | | 1 | 0,06 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 843 | 11-233 | -ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП18,5 СЕРИЯ 1,238.1-2(3ШТ) | 0,19 | 69,90 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 844 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,02 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 845 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,02 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 846 | 11-233 | -ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП15,5 СЕРИЯ 1,238.1-2(7ШТ) | 0,38 | 69,90 | - | 27 | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 847 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,04 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 848 | С147-1о | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,03 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 849 | 11-233 | -ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ППУ5,5 СЕРИЯ 1.238.1-2(7ШТ) | 0,14 | 69,90 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 850 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,01 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 851 | С147-1о | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,01 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 852 | 11-233 | -ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП6.6-Т-1 СЕРИЯ 1.238.1-2(1ШТ) | 0,02 | 69,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 853 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | - | 25,00 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 854 | Е20-69о 18-1 | -УСТ-КА ПОЛОСЫ | 0,90 | 36,23 | 0,49 | 33 | 6 | - | 10,32 | 9 |
| | | 100 КГ | | | | | | | | |
| 855 | Е12-271 6-4 | -УСТР-ВО ИЗОЛЯЦИИ ИЗ А/Ц ЛИСТОВ | 0,11 | 6,40<br>207,00 | 0,15<br>2,75 | 22 | 3 | -<br>- | 0,19<br>42,90 | -<br>5 |
| | | 100М2 | | 24,70 | 0,82 | | | - | 1,06 | - |
| 856 | Е10-152 29-3 | -УСТАНОВКА ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ | 0,30 | 8,99 | 1,53 | 3 | 1 | - | 6,56 | 2 |
| | | 10БЛОКОВ | | 3,54 | 0,46 | | | - | 0,59 | - |
| 857 | Е10-153 29-4 | -УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ АНТРЕСОЛЬНЫХ | 0,30 | 4,81 | 0,48 | 1 | - | - | 3,02 | 1 |
| | | 10БЛОКОВ | | 1,64 | 0,14 | | | - | 0,18 | - |
| 858 | С122-429 | -СТОИМОСТЬ ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДШ20-4(3ШТ) | 2,40 | 17,80 | - | 43 | - | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 859 | С122-441 | -ТО ЖЕ АНТРЕСОЛЬНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДА4-4(3ШТ) | 0,51 | 42,10 | - | 21 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 860 | С111-450-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ | 6,00 | 2,83 | - | 17 | - | - | - | - |
| | | ВСТРОЕННЫХ ШКАФОВ ОДНОПОЛЬНЫХ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 861 | Е15-254 | -ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ | 1,84 | 85,09 | 6,20 | 157 | 68 | 11 | 65,00 | 120 |
| | 55-1-11 | ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ | | 37,10 | 3,85 | | | 7 | 4,97 | 9 |
| | | СТЕН | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | Л ШАХТА ЛИФТА | | | | | | | | |
| 862 | Е8-36 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО | 14,10 | 34,26 | 0,81 | 483 | 30 | 11 | 3,90 | 55 |
| | 5-4 | КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 6 ЭТАЖЕЙ, | | 2,10 | 0,24 | | | 3 | 0,31 | 4 |
| | | ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 863 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,91 | 41,30 | - | 38 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 864 | Е9-94 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛ-Х БАЛОК | 0,13 | 29,20 | 14,30 | 4 | 1 | 2 | 13,50 | 2 |
| | 12-1 | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 8,70 | 5,00 | | | 1 | 6,45 | 1 |
| 865 | С121-1959 | -СТОИМ. М/Х МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ | 0,13 | 213,00 | - | 57 | - | - | - | - |
| | | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 866 | Е15-254 | -ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ | 0,74 | 85,09 | 6,20 | 63 | 27 | 5 | 65,00 | 48 |
| | 55-1-11 | ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ | | 37,10 | 3,85 | | | 3 | 4,97 | 4 |
| | | СТЕН | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | М ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БАРЬЕРЫ | | | | | | | | |
| 867 | Е10-49 | -БАРЬЕРЫ В ГАРДЕРОБНЫХ | 2,37 | 3,60 | 0,18 | 9 | 1 | - | 0,86 | 2 |
| | 8-6 | М | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 0,46 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 868 | С111-316 | -ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫЕ | 0,02 | 172,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | НЕПРЕРЫВНОГО ПРЕССОВАНИЯ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | МАРКИ ИП ГРУППЫ А, ТОЛЩИНОЙ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 19 ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 869 | ССЦМ | -ОБЛИЦОВКА ФИТОВЫХ ЭЛ-ОВ | 2,19 | 4,59 | - | 10 | - | - | - | - |
| | Ч2 | СТРОГАНЫМ ШПОНОМ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т18 | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 870 | ССЦМ | -ОБЛИЦОВКА РАБОЧИХ | 1,85 | 5,97 | - | 11 | - | - | - | - |
| | Ч2 | ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛАСТИКОМ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т18 | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 871 | Е15-624 | -ЛАКИРОВКА ОБЛИЦОВАННЫХ | 0,04 | 69,30 | 0,07 | 3 | 2 | - | 80,00 | 3 |
| | 165-2 | ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100М2 | | 45,20 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| | | Н РАДИОСТОЙКИ ТЕЛЕСТОЙКА МАЧТА УКВ | | | | | | | | |
| 872 | Е34-140 | -АНТЕННЫЕ СИСТЕМЫ | 0,64 | 134,00 | 34,20 | 86 | 48 | 22 | 124,00 | 79 |
| | 26-1 | ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ ФОРМЫ, ВЕС | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИДО 100Т | | 75,70 | 10,30 | | | 7 | 13,29 | 9 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 873 | С121-2041 | -КАРКАСЫ ВЕРТИКАЛЬНЫХ АНТЕНН И | 0,64 | 402,00 | - | 257 | - | - | - | - |
| | | АНТЕННЫХ СИСТЕМ 5 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 874 | Е34-165 | -ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА | 0,64 | 11,50 | - | 7 | 3 | - | 7,24 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 33-4 | ДВА РАЗА НЕУСТАНОВЛЕННЫХ СТАЛЬНЫХ РАДИОБАШЕН ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ | | | 4,00 | - | | | - | - | - |
| 875 | 8-61<br>7-5 | РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ | Т | 0,06 | 335<br>23 | 6,32<br>1,9 | 20 | 1 | - | 37,4 | 2 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | 16 | РУБ. | | | 11186 | 849 | 145 | | 1454 |
| | | | | РУБ. | | | | | 50 | | 67 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 8436 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 1392 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 122 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 242 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 786 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 10614 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1266 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 903 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 2790 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 240 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 32 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 60 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 242 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 3272 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 407 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 294 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | | РУБ. | | | 13886 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1673 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 1196 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | | РУБ. | | | 156459 | 10718 | 3504 | | 18526 |
| | | | | РУБ. | | | | | 1213 | | 1571 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 155541 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 25334 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2287 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 4503 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 14310 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 193185 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 22000 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 16171 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 2918 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 251 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 33 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 62 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 253 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 3422 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 417 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 302 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | | 196607 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 22417 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 16473 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 187117 | 12557 | 5746 | | 24745 |
| | | | РУБ. | | | | | 2037 | | 2683 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 183402 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 30269 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2665 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 5199 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 17088 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 230760 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 26719 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 18706 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3715 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 320 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 38 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 75 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 322 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4357 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 492 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 362 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 235107 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 27211 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 19068 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИРОКОВА

# СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

## ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | Ед. изм. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | М3 | 4095,00 | 2780 | 3500 | - | - | 1,49 |
| 2 | ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ НИЖЕ ОТМ.±0,00М | М3 | 371,50 | 17419 | 21908 | 46 | 58 | 9,32 |
| 3 | ЛЕСТНИЦА | М2ГОР.ПР | 12,00 | 405 | 510 | 33 | 42 | 0,22 |
| 4 | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | М2 | 51,00 | 360 | 453 | 7 | 8 | 0,20 |
| 5 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | М3 ЗДАН | 9594,50 | 9694 | 12129 | 1 | 1 | 5,16 |
| 6 | КАРКАС | М3 | 213,90 | 27813 | 34988 | 130 | 163 | 14,88 |
| 7 | СТЕНЫ | М3 | 523,68 | 41311 | 51969 | 78 | 99 | 22,10 |
| 8 | ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ | М2 | 1915,60 | 21494 | 27042 | 11 | 14 | 11,50 |
| 9 | КРОВЛЯ | М2 | 1106,00 | 10317 | 12981 | 9 | 11 | 5,52 |
| 10 | ЛЕСТНИЦЫ | М2 ГОР. | 68,80 | 2188 | 2752 | 32 | 40 | 1,17 |
| 11 | ПЕРЕГОРОДКИ | М2 | 1290,80 | 6495 | 8170 | 5 | 6 | 3,47 |
| 12 | ОКНА | М2 | 300,70 | 6692 | 8408 | 22 | 27 | 3,58 |
| 13 | ДВЕРИ | М2 | 220,70 | 3976 | 4998 | 18 | 22 | 2,13 |
| 14 | ПОЛЫ | М2 | 2045,80 | 14878 | 18709 | 7 | 9 | 7,96 |
| 15 | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | М2 | 7406,00 | 10069 | 12669 | 1 | 1 | 5,39 |
| 16 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | М3 ЗДАН | 9594,50 | 11186 | 13886 | 1 | 1 | 5,94 |
| | ИТОГО: | М3 | 9594,50 | 187417 | 235107 | 19 | 24 | 100,00 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-88

К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 1

НА ВАРИАНТ ПРИ t=-20°С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: АР1-АР29, КЖ1-32

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 70,655 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6679 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5,164 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е7-563 43-8-1.8 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ. | 182,00 | 6,56 | 2,84 | 1194 | 477 | 516 | 4,30 | 783 | | | |
| | | | | 2,62 | 1,03 | | | 187 | 1,33 | 242 | | | |
| 2 | Е7-566 43-9-1.8 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ. | 66,00 | 8,95 | 4,33 | 591 | 230 | 286 | 5,74 | 379 | | | |
| | | | | 3,49 | 1,56 | | | 103 | 2,01 | 133 | | | |
| 3 | Е7-569 43-10-1.8 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ. | 5,00 | 13,58 | 6,30 | 68 | 25 | 31 | 7,96 | 40 | | | |
| | | | | 4,92 | 2,24 | | | 11 | 2,89 | 14 | | | |
| 4 | 11-4 ПРИМЕЧ. ПО32,5 | -ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 3М,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 30СМ,ГОСТ11024-72,11118-73,19010-73 ПО СЕРИИ 1.030.1-1 ВЫП1-1 | 324,49 | 20,71 | - | 6720 | - | - | - | - | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЦЕНА 19,6+0,77-0,26 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 5 | 11-26 ПРИМЕЧ. П032,6 | -ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 3,9М,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 800КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 25СМ,ГОСТ11024-72,11118-73,190 10-73 ПО СЕРИИ 1.030.1-1 ВЫП1-1 | 717,01 | 20,31 | - | 14562 | - | - | - | - |
| | | ЦЕНА 19,8+0,77-0,26 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 6 | ССЦМ СТР130 ТАБЛ 6 | -ОБЛИЦОВКА ФАСАДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ СТЕКЛЯНОЙ ПЛИТКОЙ 21,21 | 1041,50 | 1,35 | - | 1406 | - | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 7 | С111-125 ТЕХН. Ч. ССЦМ ТОМ1 ТАБЛ3.5 П035 | -ПЛИТКИ ФАСАДНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЦВЕТНЫЕТОЛЩИНОЙ 10ММ | 760,29 | 5,39 | - | 4098 | - | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 8 | Е7-665 47-10-1,8 | -УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | 16,00 | 2,58 | 0,44 | 41 | 16 | 7 | 1,55 | 25 |
| | | | | 0,97 | 0,16 | | | 3 | 0,21 | 3 |
| | | ШТ. | | | | | | | | |
| 9 | 11-233 | -ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПК30.10-Т СЕРИЯ 1.030.1-1 ВЫП2-1(16ШТ.) | 4,48 | 69,90 | - | 313 | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 10 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,37 | 22,90 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 11 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,15 | 25,00 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 12 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 1,12 | 32,10 | - | 36 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 13 | С147-23 | -ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ | 0,22 | 25,00 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 14 | Е7-668 47-11-1,8 | -УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | 117,00 | 1,40 | 0,13 | 164 | 69 | 15 | 1,01 | 118 |
| | | | | 0,59 | 0,05 | | | 6 | 0,06 | 7 |
| | | ШТ. | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11-233 | -ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП18.4 СЕРИЯ 1.238.1-2(2ШТ.) М3 | 0,10 | 69,90 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 100КГ | 0,01 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 17 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ | 0,01 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 18 | 11-233 | -ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП18.5 СЕРИЯ 1.238.1-2(2ШТ.) М3 | 0,13 | 69,90 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 19 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 100КГ | 0,01 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 20 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ | 0,01 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 21 | 11-233 | -ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП15.4 СЕРИЯ 1.238.1-2(92ШТ.) М3 | 3,96 | 69,90 | - | 277 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 22 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 100КГ | 0,28 | 22,90 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 23 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ | 0,38 | 32,10 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 24 | 11-233 | -ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ППУ5.5 СЕРИЯ 1.238.1-2(7ШТ.) М3 | 0,14 | 69,90 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 100КГ | 0,01 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 26 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ | 0,01 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 27 | 11-233 | -ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И | 0,44 | 69,90 | - | 31 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП13.5-Т СЕРИЯ 1.238.1-2 ВЫП1(12ШТ.) | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 28 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,08 | 32,10 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 29 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,08 | 41,30 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 30 | 11-233 | -ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП6.6-Т-1 СЕРИЯ 1.238-1 ВЫП1(2ШТ.) | 0,04 | 69,90 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 31 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,01 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 32 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,01 | 41,30 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 33 | Е7-285 17-1 | -УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ В СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ | 1,67 | 362,00 | 8,00 | 605 | 154 | 13 | 141,00 | 235 |
| | | Т | | 92,00 | 2,40 | | | 4 | 3,10 | 5 |
| 34 | Е7-701 51-1 | -УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД | 7,95 | 42,30 | 0,08 | 336 | 32 | - | 6,43 | 51 |
| | | 100М | | 4,02 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 35 | Е7-707 51-7 | -УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ | 7,95 | 91,80 | 20,60 | 730 | 87 | 164 | 18,60 | 148 |
| | | 100М | | 11,00 | 6,18 | | | 49 | 7,97 | 63 |
| 36 | Е7-714 51-14 | -УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ | 7,95 | 9,73 | 0,31 | 77 | 36 | 3 | 7,35 | 58 |
| | | 100М | | 4,54 | 0,09 | | | 1 | 0,12 | 1 |
| 37 | Е8-72-2 9-1 | -КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 86,60 | 47,54 | 0,87 | 4117 | 281 | 76 | 5,65 | 489 |
| | | М3 | | 3,24 | 0,26 | | | 23 | 0,34 | 29 |
| 38 | Е26-36 8-9 | -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ | 0,80 | 7,68 | 1,08 | 6 | 5 | 1 | 11,40 | 9 |
| | | | | 6,60 | 0,32 | | | - | 0,41 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАТЕРИАЛОВ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ НАСУХО | | | | | | | | |
| 39 | С114-2 | -ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76 М3 | 0,81 | 11,20 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 40 | ЕЯ-36 5-4 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3 | 82,44 | 34,26 | 0,81 | 2824 | 173 | 67 | 3,90 | 322 |
| | | | | 2,10 | 0,24 | | | 20 | 0,31 | 26 |
| 41 | Е7-445 3Р-10-1.8 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ. | 115,00 | 0,29 | 0,15 | 33 | 9 | 17 | 0,13 | 15 |
| | | | | 0,08 | 0,06 | | | 7 | 0,08 | 9 |
| 42 | Е7-127 9-1-1.8 | - УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ. | 2,00 | 1,55 | 1,04 | 3 | 1 | 2 | 0,81 | 2 |
| | | | | 0,46 | 0,38 | | | 1 | 0,49 | 1 |
| 43 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 1ПБ13-1 СЕРИЯ 1.038.1-1 ВЫП1(46ШТ.) М3 | 0,46 | 64,40 | - | 30 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 44 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ | 0,19 | 32,10 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 45 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ17-2 СЕРИЯ 1.038.1-1 ВЫП1(28ШТ.) М3 | 0,78 | 64,40 | - | 50 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 46 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ | 0,16 | 32,10 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 47 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 1ПБ10-1 СЕРИЯ 1.038.1-1 ВЫП1(30ШТ.) М3 | 0,24 | 64,40 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 48 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ | 0,09 | 32,10 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 49 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ16-2 | 0,16 | 64,40 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СЕРИЯ 1.038.1-1 ВЫП1(6ШТ.) | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 50 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,03 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 51 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПП23-7 СЕРИЯ 1.038.1-1 ВЫП2(2ШТ.) | 0,25 | 64,40 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 52 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,01 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 53 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,04 | 25,00 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 54 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,02 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 55 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬЧЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПП18-5 СЕРИЯ 1.038.1-1 ВЫП2(1ШТ.) | 0,10 | 64,40 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 56 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | - | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 57 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,02 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 58 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ13-1 СЕРИЯ 1.038.1-1 ВЫП1(2ШТ.) | 0,04 | 64,40 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 59 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,01 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 60 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 3ПБ16-37 СЕРИЯ 1.038.1-1 ВЫП1(1ШТ.) | 0,04 | 64,40 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 61 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,03 | 25,00 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 62 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ | 0,10 | 64,40 | - | 6 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 5ПП14-5 СЕРИЯ 1.038.1-1 ВЫП2(1ШТ.) | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 63 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,01 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 64 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,01 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 65 | Г7-653 | -УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И | 1,00 | 7,57 | 4,08 | 8 | 3 | 5 | 4,81 | 5 |
| | 47-6-1.8 | КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | | 2,81 | 1,57 | | | 2 | 2,03 | 2 |
| | | ШТ. | | | | | | | | |
| 66 | 11-182 | -ПЛИТЫ КОЗЫРЬКОВ СПЛОШНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М МАРКИ КВ18.28-Т(1ШТ.) | 0,53 | 53,50 | - | 28 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 67 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,15 | 32,10 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 68 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,23 | 25,00 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 69 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,04 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 70 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,44 | 41,30 | - | 18 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | 38548 | 1598 | 1203 | 2679 |
| | РУБ. | | | 417 | 535 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 38548 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 6357 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 581 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | - | 1139 | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | 3591 | - | - | - |
| ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 48496 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 3795 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | - | 3154 | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | 48496 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 3795 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | - | 3154 | - | - |

РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Е12-289<br>9-6 | -РУБЕРОИД НА СТЫКАХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 300ММ | 0,90 | 49,90 | 1,30 | 45 | 10 | 1 | 18,90 | 17 |
| | | 100М2 | | 10,70 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 72 | Е12-287<br>9-4 | -КЕРАМЗИТОБЕТОН ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА | 123,30 | 35,24 | 0,56 | 4345 | 158 | 69 | 2,54 | 313 |
| | | М3 | | 1,28 | 0,17 | | | 21 | 0,22 | 27 |
| 73 | Е12-286<br>9-3 | -УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОБЕТОНА | 11,06 | 17,30 | 1,80 | 191 | 171 | 20 | 28,50 | 315 |
| | | 100М2 | | 15,50 | 0,53 | | | 6 | 0,68 | 8 |
| 74 | 3-146 | -СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОНА | 79,84 | 16,20 | - | 1293 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 75 | Е12-299<br>10-1 | -УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ | 11,06 | 51,61 | 0,74 | 571 | 84 | 8 | 14,30 | 158 |
| | | 100М2 | | 7,64 | 0,22 | | | 2 | 0,28 | 3 |
| 76 | Е12-154<br>2-6-1 | -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РП-300 ИЛИ РПМ-300 | 11,06 | 304,00 | 14,90 | 3362 | 580 | 164 | 90,80 | 1004 |
| | | 100М2 | | 52,40 | 4,47 | | | 49 | 5,77 | 64 |
| 77 | Е12-277<br>8-2 | -УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ | 15,98 | 9,43 | 0,01 | 151 | 37 | - | 4,14 | 66 |
| | | 100М2 | | 2,30 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | 9958 | 1040 | 262 | | 1873 |
| | | | | РУБ. | | | | 78 | | 102 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 9958 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 1643 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 152 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 295 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 928 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 12529 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 2127 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 1413 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | 12529 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 2127 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 1413 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ОКНА | | | | | | | | |
| 78 | Е10-73<br>13-2 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 | 286,87 | 2,18 | 0,24 | 625 | 204 | 69 | 1,21 | 347 |
| | | М2 | | 0,71 | 0,07 | | | 20 | 0,09 | 26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | С122-40 | -СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОС18-18Г(82ШТ.) М2 | 255,84 | 15,20 | - | 3889 | - | - | - | - |
| 80 | САОПВЫП.1 П0349 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ М2 | 255,84 | 0,83 | - | 212 | - | - | - | - |
| 81 | С122-42 | -СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОС18-24Г(4ШТ.) М2 | 16,68 | 13,70 | - | 229 | - | - | - | - |
| 82 | САОПВЫП.1 П0353 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ М2 | 16,68 | 0,71 | - | 12 | - | - | - | - |
| 83 | С122-39 | -СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОС12-18В(7ШТ.) М2 | 14,35 | 16,10 | - | 231 | - | - | - | - |
| 84 | САОПВЫП.1 П0355 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ М2 | 14,35 | 0,99 | - | 14 | - | - | - | - |
| 85 | Е10-75 13-4 | -УСТАНОВКА ОКОННОГО БЛОКА ОИ1 М2 | 2,15 | 3,25 | 0,27 | 7 | 2 | - | 1,93 | 4 |
| 86 | С122-52 | -СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА ОИ1 М2 | 2,15 | 1,15<br>18,30 | 0,08<br>- | 39 | - | -<br>- | 0,10<br>- | -<br>- |
| 87 | САОПВЫП.1 П0364 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ М2 | 2,15 | 1,02 | - | 2 | - | - | - | - |
| 88 | С111-436 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М КОМПЛ. | 86,00 | 2,58 | - | 222 | - | - | - | - |
| 89 | С111-435 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ. | 7,00 | 1,72 | - | 12 | - | - | - | - |
| 90 | С111-416-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ. | 1,00 | 2,63 | - | 3 | - | - | - | - |
| 91 | Е8-178-1 18-2 | -УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2 100М2 | 0,25 | 642,04<br>57,00 | 6,67<br>2,00 | 163 | 14 | 2<br>1 | 97,00<br>2,58 | 25<br>1 |
| 92 | Е15-707 201-2 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ | 2,87 | 242,00<br>25,20 | 1,50<br>0,45 | 694 | 72 | 4<br>1 | 46,90<br>0,58 | 135<br>2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 93 | Е15-706<br>2.01-1-36 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ | 0,03 | 187,00<br>32,40 | 1,60<br>0,31 | 6 | 1 | -<br>- | 59,40<br>0,40 | 2<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 94 | Е9-122<br>17-5 | -УСТАНОВКА РАМЫ ОКОННОГО БЛОКА ОК5 | 2,50 | 50,20<br>23,10 | 4,10<br>1,22 | 125 | 58 | 10<br>3 | 34,90<br>1,57 | 87<br>4 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 95 | С121-2105 | -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 7 | 2,50 | 442,00<br>- | -<br>- | 1105 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Т | | | | | | | | |
| 96 | ЕР-175<br>17-6 | -ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ СТЕКЛЯННЫМИ БЛОКАМИ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 1,17 | 125,66<br>8,80 | 0,68<br>0,20 | 147 | 10 | 1<br>- | 14,40<br>0,26 | 17<br>- |
| | | 10М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | 7737 | 361 | 86 | | 617 |
| | | | | РУБ. | | | | 25 | | 33 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 6507 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 1073 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 97 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 192 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 607 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 8187 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 656 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 517 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 1230 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 106 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 19 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 107 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 1443 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 101 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 80 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | 9630 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 757 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 597 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | 56243 | 2999 | 1551 | | 5169 |
| | | | | РУБ. | | | | 520 | | 670 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 55013 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 9073 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 830 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1626 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 5126 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 69212 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6578 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 5084 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1230 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 106 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 19 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 107 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1443 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 101 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 80 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 70655 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6679 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 5164 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИРОКОВА

## СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

## ПО СМЕТЕ

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | СТЕНЫ | | | 38548 | 48496 | - | - | 68,64 |
| 2 | КРОВЛЯ | | | 9958 | 12529 | - | - | 17,73 |
| 3 | ОКНА | | | 7737 | 9630 | - | - | 13,63 |
| | ИТОГО: | | - | 56243 | 70455 | - | - | 100.00 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-88

К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №1

НА ВАРИАНТ ПРИ $t_н$-40°С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: АР1-АР29,КЖ1-32

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 79,377 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7106 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5,565 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН. | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е7-563 43-8-1,8 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ | 182,00 | 6,56 / 2,62 | 2,84 / 1,03 | 1194 | 477 | 516 / 187 | 4,30 / 1,33 | 783 / 242 |
| 2 | Е7-566 43-9-1,8 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ | 66,00 | 8,95 / 3,49 | 4,33 / 1,56 | 591 | 230 | 286 / 103 | 5,74 / 2,01 | 379 / 133 |
| 3 | Е7-569 43-10-1,8 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ | 5,00 | 13,58 / 4,92 | 6,30 / 2,24 | 68 | 25 | 31 / 11 | 7,96 / 2,89 | 40 / 14 |
| 4 | 11-5 ПРИМЕЧ ПО32,9 | -ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 3М,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 35СМ,ГОСТ11024-72,11118-73,19010-73 ПОСЕРИИ 1.030.1-1,ВЫП.1-1 | 324,49 | 22,01 / - | - / - | 7142 | - | - / - | - / - | - / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЦЕНА:21,5+0,77-0,26 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 5 | 11-28 ПРИМЕЧ П032,5 | -ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 3,9М,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 35СМ,ГОСТ11024-72,11118-73,190 10-73 ПО СЕРИИ 1.030.1-1,ВЫП.1-1 ЦЕНА:21,9+0,77-0,26 | 717,01 | 22,41 | - | 16068 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 6 | ССЦМ СТР.130 ТАБЛ.6 | -ОБЛИЦОВКА ФАСАДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ 21Х21 | 1041,50 | 1,35 | - | 1406 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | С111-125 ТЕХ.Ч. СЦМ ТОМ1 ТАБЛ3.5 П03.5 | -ПЛИТКИ ФАСАДНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЦВЕТНЫЕТОЛЩИНОЙ 10ММ | 760,29 | 5,39 | - | 4098 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 8 | Е7-665 47-10-1.3 | -УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | 16,00 | 2,58 | 0,44 | 41 | 16 | 7 | 1,55 | 25 |
| | | | | 0,97 | 0,16 | | | 3 | 0,21 | 3 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 9 | 11-233 | -ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3Ч,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПК30.10-Т,СЕРИЯ1.030.1-1,ВЫП2-1(16ШТ) | 4,48 | 69,90 | - | 313 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 10 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,37 | 22,90 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,15 | 25,00 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 1,12 | 32,10 | - | 36 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | С147-23 | -ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ | 0,22 | 25,00 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 14 | Е7-668 47-11-1.8 | -УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | 117,00 | 1,40 | 0,13 | 164 | 69 | 15 | 1,01 | 118 |
| | | | | 0,59 | 0,05 | | | 6 | 0,06 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 15 | 11-233 | -ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП18.4,СЕРИЯ1.238.1-2(2ШТ) | 0,10 | 69,90 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 16 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,01 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 17 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,01 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 18 | 11-233 | -ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП18.5,СЕРИЯ1.238.1-2(2ШТ) | 0,13 | 69,90 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 19 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,01 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 20 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,01 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 21 | 11-233 | -ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП15.5,СЕРИЯ1.238.1-2(90ШТ) | 4,86 | 69,90 | - | 340 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 22 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,49 | 22,90 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 23 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,39 | 32,10 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 24 | 11-233 | -ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП15.4,СЕРИЯ1.238.1-2(2ШТ) | 0,09 | 69,90 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 25 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,01 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 26 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,01 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 27 | 11-233 | -ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И | 0,14 | 69,90 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП75,5,СЕРИЯ1.238.1-2(7ШТ) | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 28 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,01 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 29 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,01 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 30 | 11-233 | -ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП13,5-Т,СЕРИЯ 1.238.1-2,ВЫП1(12ШТ) | 0,44 | 69,90 | - | 31 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 31 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,08 | 32,10 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 32 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,08 | 41,30 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 33 | 11-233 | -ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП6,6-Т-1,СЕРИЯ 1.238-1,ВЫП1(2ШТ) | 0,04 | 69,90 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 34 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,01 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 35 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,01 | 41,30 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 36 | Е7-285 17-7 | -УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ В СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ | 1,67 | 362,00 | 8,00 | 605 | 154 | 13 | 141,00 | 235 |
| | | Т | | 92,00 | 2,40 | | | 4 | 3,10 | 5 |
| 37 | Е7-701 51-1 | -УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД | 7,95 | 42,30 | 0,08 | 336 | 32 | - | 6,43 | 51 |
| | | | | 4,02 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 38 | Е7-707 51-7 | -УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ | 7,95 | 91,80 | 20,60 | 730 | 87 | 164 | 18,60 | 148 |
| | | | | 11,00 | 6,18 | | | 49 | 7,97 | 63 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 39 | Е7-714 51-14 | -УСТРОЙСТВО ЗЕЛЕНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ | 7,95 | 9,73 | 0,31 | 77 | 36 | 3 | 7,35 | 58 |
| | | | | 4,54 | 0,09 | | | 1 | 0,12 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100М | | | | | | | | |
| 40 | Е8-76-2 9-3 | -КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 145,84 | 42,91 | 0,75 | 6258 | 372 | 109 | 4,49 | 655 |
| | | | | 2,55 | 0,22 | | | 32 | 0,28 | 41 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 41 | Е26-36 8-9 | -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ НАСУХО | 0,80 | 7,68 | 1,08 | 6 | 5 | 1 | 11,40 | 9 |
| | | | | 6,60 | 0,32 | | | - | 0,41 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 42 | С114-2 | -ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76 | 0,81 | 11,20 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 43 | Е8-36 5-4 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 82,44 | 34,26 | 0,81 | 2824 | 173 | 67 | 3,90 | 322 |
| | | | | 2,10 | 0,24 | | | 20 | 0,31 | 26 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 44 | Е7-445 38-10-1.8 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | 121,00 | 0,29 | 0,15 | 35 | 10 | 18 | 0,13 | 16 |
| | | | | 0,08 | 0,06 | | | 7 | 0,08 | 10 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 45 | Е7-127 9-1-1,8 | - УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | 2,00 | 1,55 | 1,04 | 3 | 1 | 2 | 0,81 | 2 |
| | | | | 0,46 | 0,38 | | | 1 | 0,49 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 46 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 1ПБ13-1,СЕРИЯ1,038,1-1,ВП1(46ШТ) | 0,46 | 64,40 | - | 30 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 47 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,19 | 32,10 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 48 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ17-2,СЕРИЯ1,038,1-1,ВЫП1(28 ШТ) | 0,78 | 64,40 | - | 50 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 49 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,16 | 32,10 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 1ПБ10-1,СЕРИЯ 1,038,1-1,ВЫП1(30ШТ) М3 | 0,24 | 64,40 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 51 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ | 0,09 | 32,10 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 52 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ16-2,СЕРИЯ 1,038,1-1,ВЫП1(6ШТ) М3 | 0,16 | 64,40 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 53 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ | 0,03 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 54 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ22-3,СЕРИЯ1,038,1-1,ВЫП1(4ШТ) М3 | 0,15 | 64,40 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 55 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 100КГ | 0,03 | 25,00 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 56 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ | 0,01 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 57 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПП23-7,СЕРИЯ1,038,1-1,ВЫП2(2ШТ) М3 | 0,25 | 64,40 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 58 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 100КГ | 0,01 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 59 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 100КГ | 0,04 | 25,00 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 60 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ | 0,02 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 61 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т | 0,10 | 64,40 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПП18-5,СЕРИЯ1.038.1-1,ВЫП2(1ШТ) | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 62 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,01 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 63 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,02 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 64 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ19-3,СЕРИЯ1.038.1-1,ВЫП1(2ШТ) | 0,06 | 64,40 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 65 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,02 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 66 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ13-1,СЕРИЯ1.038.1-1,ВЫП1(2ШТ) | 0,04 | 64,40 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 67 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,01 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 68 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 3ПБ16-37,СЕРИЯ 1.038.1-1,ВЫП1(1ШТ) | 0,04 | 64,40 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 69 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,03 | 25,00 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 70 | 9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 5ПП14-5,СЕРИЯ1.038.1-1,ВЫП2(1ШТ) | 0,10 | 64,40 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 71 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,01 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 72 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,01 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 73 | Е7-653<br>47-6-1,8 | -УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | 1,00 | 7,57<br>2,81 | 4,08<br>1,57 | 8 | 3 | 5<br>2 | 4,81<br>2,03 | 5<br>2 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 74 | 11-182 | -ПЛИТЫ КОЗЫРЬКОВ СПЛОШНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М МАРКИ КВ18.28-Т(1ШТ) | 0,53 | 53,50<br>- | -<br>- | 28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 75 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,15 | 32,10 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 76 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,23 | 25,00 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 77 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,04 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 78 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,44 | 41,30 | - | 18 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 42712 | 1690 | 1237 | | 2846 |
| | | | РУБ. | | | | | 426 | | 548 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 42712 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 7042 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 643 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1262 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3979 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 53733 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4037 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3378 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 53733 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4037 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3378 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 79 | Е12-289<br>9-6 | -РУБЕРОИД НА СТЫКАХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 300ММ | 0,90 | 49,90 | 1,30 | 45 | 10 | 1 | 18,90 | 17 |
| | | 100М2 | | 10,70 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 80 | Е12-287<br>9-4 | -КЕРАМЗИТОБЕТОН ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА | 123,30 | 35,24 | 0,56 | 4345 | 158 | 69 | 2,54 | 313 |
| | | М3 | | 1,28 | 0,17 | | | 21 | 0,22 | 27 |
| 81 | Е12-286<br>9-3 | -УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОБЕТОНА | 11,06 | 17,30 | 1,80 | 191 | 171 | 20 | 28,50 | 315 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100М2 | | 15,50 | 0,53 | | | 6 | 0,68 | 8 |
| 82 | 3-146 | -СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОНА | 137,56 | 16,20 | - | 2228 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 83 | Е12-299 10-1 | -УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ | 11,06 | 51,61 | 0,74 | 571 | 84 | 8 | 14,30 | 158 |
| | | | | 7,64 | 0,22 | | | 2 | 0,28 | 3 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 84 | Е12-154 2-6-1 | -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЯ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РП-300 ИЛИ РПМ-300 | 11,06 | 304,00 | 14,90 | 3362 | 580 | 164 | 90,80 | 1004 |
| | | | | 52,40 | 4,47 | | | 49 | 5,77 | 64 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 85 | Е12-277 8-2 | -УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ | 15,98 | 9,43 | 0,01 | 151 | 37 | - | 4,14 | 66 |
| | | 100М2 | | 2,30 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 10893 | 1040 | 262 | | 1873 |
| | | | РУБ. | | | | | 78 | | 102 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 10893 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1798 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 166 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 323 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1015 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 13706 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2141 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1441 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 13706 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2141 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1441 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ОКНА | | | | | | | | |
| 86 | Е10-75 13-4 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 | 286,87 | 3,25 | 0,27 | 932 | 330 | 78 | 1,93 | 554 |
| | | | | 1,15 | 0,08 | | | 23 | 0,10 | 29 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 87 | С122-102 | -СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОРС18-24Г(4ШТ) | 16,68 | 20,20 | - | 337 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 88 | СДОПВЫП1 П03.85 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ | 16,68 | 1,21 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 89 | С122-99 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ МАРКА ОРС18-18Г | 255,84 | 23,20 | - | 5935 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 90 | СДОП,ВЫП1 П0382 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ | 255,84 | 1,42 | - | 363 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 91 | С122-97 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ МАРКА ОРС12-18Б | 14,35 | 28,30 | - | 406 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 92 | СДОП,ВЫП,1 П03,88 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ | 14,35 | 1,66 | - | 24 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 93 | Е10-75 13-4 | -УСТАНОВКА ОКОННОГО БЛОКА ОИ-1 | 2,15 | 3,25 | 0,27 | 7 | 2 | - | 1,93 | 4 |
| | | М2 | | 1,15 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 94 | С122-52 | -СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА ОИ-1(1ШТ) | 2,15 | 18,30 | - | 39 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 95 | СДОП,ВЫП1 П03,64 | -ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ | 2,15 | 1,02 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 96 | С111-436 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М | 86,00 | 2,58 | - | 222 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 97 | С111-435 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М | 7,00 | 1,72 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 98 | С111-416-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М | 1,00 | 2,63 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 99 | Е8-178-1 18-2 | -УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2 | 0,34 | 642,04 | 6,67 | 220 | 19 | 3 | 97,00 | 33 |
| | | 100М2 | | 57,00 | 2,00 | | | 1 | 2,58 | 1 |
| 100 | Е15-707 201-2 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ | 2,87 | 242,00 | 1,50 | 694 | 72 | 4 | 46,90 | 135 |
| | | 100М2 | | 25,20 | 0,45 | | | 1 | 0,58 | 2 |
| 101 | Е15-706 201-1-36 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ | 0,03 | 187,00 | 1,60 | 6 | 1 | - | 59,40 | 2 |
| | | 100М2 | | 32,40 | 0,31 | | | - | 0,40 | - |
| 102 | Е9-122 | -УСТАНОВКА РАМЫ ОКОННОГО БЛОКА | 0,26 | 50,20 | 4,10 | 13 | 6 | 1 | 34,90 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17-5 | 0<-5 | | | | | | | | |
| | | Т | | 23,10 | 1,22 | | | - | 1,57 | - |
| 103 | С121-2105 | -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 7 | 0,26 | 442,00 | - | 115 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 104 | Е8-175 | -ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ СТЕКЛЯННЫМИ БЛОКАМИ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 1,17 | 125,66 | 0,68 | 147 | 10 | 1 | 14,40 | 17 |
| | 17-6 | | | 8,80 | 0,20 | | | - | 0,26 | - |
| | | 10М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 9497 | 440 | 87 | | 754 |
| | | | РУБ. | | | | | 25 | | 32 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 9369 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1545 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 141 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 279 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 874 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 11788 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 918 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 738 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 128 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 150 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 11938 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 928 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 746 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 63102 | 3170 | 1586 | | 5473 |
| | | | РУБ. | | | | | 529 | | 682 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 62974 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 10385 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 950 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1864 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 5868 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 79227 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7096 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 5557 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 128 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 150 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 79377 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7106 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 5565 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИРОКОВА

## СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

## ПО СМЕТЕ

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | СТЕНЫ | | | 42712 | 53733 | - | - | 67,69 |
| 2 | КРОВЛЯ | | | 10893 | 13706 | - | - | 17,27 |
| 3 | ОКНА | | | 9497 | 11938 | - | - | 15,04 |
| | ИТОГО: | | - | 63102 | 79377 | - | - | 100,00 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-88

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЭСТАКАДЫ ДЛЯ МОЙКИ АВТОМОБИЛЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: К№33,34

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,045 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 278 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,188 ТЫС.РУБ.

| № ПП | ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-233 29-4 ТЕХН.Ч ТАБЛ3 | -СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М 1000М3 | 0,03 | 21,34 | 21,34 | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | 6,84 | | | - | 9,85 | - |
| 2 | Е1-240 29-11 ТЕХН.Ч ТАБЛ3 К=4 | -ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 40М 1000М3 | 0,12 | 18,92 | 18,92 | 2 | - | 3 | - | - |
| | | | | - | 6,04 | | | 1 | 8,70 | 1 |
| 3 | Е1-174 22-13 ТЕХН.Ч ТАБЛ3 | -ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ 1000М3 | 0,03 | 149,66 | 143,04 | 4 | - | 5 | 13,00 | - |
| | | | | 6,41 | 59,22 | | | 2 | 85,28 | 3 |
| 4 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т | 36,00 | 0,29 | - | 10 | 2 | - | 0,09 | 3 |
| | | | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 5 | Е1-194 25-1 ТЕХН.Ч ТАБЛ3 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3 | 0,03 | 11,63 | 10,19 | 1 | - | - | 2,63 | - |
| | | | | 1,30 | 3,27 | | | - | 4,71 | - |
| 6 | Е1-234 29-5 ТЕХН.Ч ТАБЛ3 П033.48 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ И ОБВАЛОВКИ 1000М3 | 0,12 | 23,53 | 23,53 | 3 | - | 3 | - | - |
| | | | | - | 8,44 | | | 1 | 12,15 | 1 |
| 7 | Е1-241 29-12 ТЕХН.Ч ТАБЛ3 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 234 И 235 НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 40М 1000М3 | 0,48 | 21,34 | 21,34 | 10 | - | 10 | - | - |
| | | | | - | 6,84 | | | 3 | 9,85 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ | 122,50 | 0,29 | - | 36 | 7 | - | 0,09 | 11 |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 9 | Е1-260 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ | 0,09 | 15,29 | 15,29 | 1 | - | 1 | - | - |
| | 31-5 | МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С | | - | - | | | - | - | - |
| | ТЕХН,Ч | ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М | | - | 4,91 | | | - | 7,07 | 1 |
| | ТАБЛ3 | БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | | | | |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 10 | Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ | 0,30 | 46,00 | - | 14 | 14 | - | 99,30 | 30 |
| | 81-2 | КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ГРУППЫ | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 11 | Е1-1184 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 0,90 | 9,69 | 3,49 | 9 | 6 | 3 | 11,20 | 10 |
| | 118-10 | ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | | - | - | | | - | - | - |
| | | :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП | | 6,20 | 2,29 | | | 2 | 3,30 | 3 |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 12 | Е6-14 | -УСТРОЙСТВО | 9,50 | 31,85 | 0,31 | 303 | 32 | 3 | 6,13 | 58 |
| | 1-14 | ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА | | - | - | | | - | - | - |
| | | М-100 БУТОБЕТОННЫХ | | 3,38 | 0,09 | | | 1 | 0,12 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 13 | Е6-16 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ | 7,70 | 30,89 | 0,77 | 238 | 8 | 6 | 1,87 | 14 |
| | 1-16 | ПЛИТЫ ЭСТАКАДЫ ИЗ БЕТОНА М400 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | 1,00 | 0,23 | | | 2 | 0,30 | 2 |
| 14 | С124-1 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,16 | 270,00 | - | 43 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | С124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,59 | 270,00 | - | 159 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | Е27-70 | -УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ БУТА | 0,53 | 540,02 | 0,50 | 286 | 16 | - | 54,20 | 29 |
| | 17-1 | С РАСШЕБЕНКОЙ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | 31,00 | 0,18 | | | - | 0,23 | - |
| 17 | Е27-71 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ НА 6СМ | 0,32 | 310,55 | - | 99 | 1 | - | 6,25 | 2 |
| | 17-2 | 1000М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | | | 2,75 | - | | | - | - | - |
| 18 | Е27-164-4 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ | 0,53 | 172,59 | 4,74 | 91 | 1 | 3 | 3,75 | 2 |
| | 39-1 | СЛОЯ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧЕЙ | | - | - | | | - | - | - |
| | 40-1 | АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ ПОРИСТОЙ | | 2,08 | 1,78 | | | 1 | 2,30 | 1 |
| | | ЩЕБЕНОЧНОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ | | | | | | | | |
| | | СМЕСИ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 19 | Е27-165-4 | -ВЫЧЕСТЬ 15ММ | 0,16 | 204,80 | - | 33 | - | - | 0,07 | - |
| | 39-2 | 1000М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | 40-2 | | | 0,03 | - | | | | - | - |
| 20 | Е6-14 | -УСТРОЙСТВО БУТОБЕТОННОГО | 10,20 | 31,85 | 0,31 | 325 | 34 | 3 | 6,13 | 63 |
| | 1-14 | ПАНДУСА | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | 3,38 | 0,09 | | | 1 | 0,12 | 1 |
| 21 | Е1-1203 | -УКРЕПЛЕНИЕ БРОВКИ ВОКРГУ | 0,80 | 32,37 | 0,01 | 26 | 6 | - | 16,00 | 13 |
| | 122-1 | ЭСТАКАДЫ ДЕРНОВОЙ ЛЕНТОЙ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | 7,84 | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | | 1628 | 127 | 40 | | 235 |
| | | | РУБ. | | | | | 14 | | 19 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1628 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 267 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 47 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 150 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2045 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 278 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 188 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2045 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 278 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 188 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ БИРЮКОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-88

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

НА ОТОПЛЕНИЕ (ВАРИАНТ ПРИ $t_н$ -30° С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: СО,ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,467 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1935 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,262 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,88 РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН. | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 1 | Е18-109 ТАБЛ5-1 | -УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РА-90 *ВЫСОТОЙ 582ММ / 9КН | 449,05 | 7,67 / 0,25 | 0,06 / 0,02 | 3444 | 112 | 27 / 9 | 0,46 / 0,03 | 206 / 13 | | |
| 2 | Е16-35 ТАБЛ7-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ / М | 95,00 | 0,86 / 0,21 | 0,01 / - | 82 | 20 | 1 / - | 0,36 / - | 34 / - | | |
| 3 | Е16-36 ТАБЛ7-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ / М | 50,00 | 0,91 / 0,21 | 0,01 / - | 46 | 10 | 1 / - | 0,36 / - | 18 / - | | |
| 4 | Е16-231 ТАБЛ8-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ММ:18Х2 / М | 505,00 | 0,80 / 0,42 | 0,05 / 0,02 | 404 | 212 | 25 / 10 | 0,67 / 0,03 | 340 / 15 | | |
| 5 | Е16-232 ТАБЛ8-1 | -ТОЖЕ ДИАМЕТРОМ ММ:25Х2 / М | 54,00 | 0,90 / 0,42 | 0,05 / 0,02 | 49 | 23 | 3 / 1 | 0,67 / 0,03 | 36 / 2 | | |
| 6 | Е16-233 ТАБ8-1 | -ТОЖЕ ДИАМЕТРОМ ММ:32Х2 / М | 15,00 | 1,02 / 0,42 | 0,05 / 0,02 | 15 | 6 | - / - | 0,67 / 0,03 | 10 / - | | |
| 7 | Е16-234 | -ТОЖЕ ДИАМЕТРОМ ММ:38Х2 | 14,00 | 1,08 | 0,05 | 15 | 6 | - | 0,67 | 9 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАБ8-1 | М | | | | | | | | |
| | | | | 0,42 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 8 | Е16-235 | -ТОЖЕ ДИАМЕТРОМ ММ:45Х2 | 104,00 | 1,19 | 0,05 | 124 | 44 | 5 | 0,67 | 70 |
| | ТАБ8-1 | М | | | | | | | | |
| | | | | 0,42 | 0,02 | | | 2 | 0,03 | 3 |
| 9 | Е16-66 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 258,00 | 1,79 | 0,05 | 462 | 108 | 13 | 0,67 | 174 |
| | ТАБЛ8-1 | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ | | | | | | | | |
| | | ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И | | 0,42 | 0,02 | | | 5 | 0,03 | 8 |
| | | ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ | | | | | | | | |
| | | ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | | СТЕНКИ 2,5ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 10 | Е16-67 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 108,00 | 2,22 | 0,05 | 240 | 52 | 5 | 0,79 | 85 |
| | ТАБЛ8-2 | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ | | | | | | | | |
| | | ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И | | 0,48 | 0,02 | | | 2 | 0,03 | 3 |
| | | ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ | | | | | | | | |
| | | ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | | СТЕНКИ 3,0ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 11 | Е16-68 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 3,50 | 2,63 | 0,07 | 9 | 2 | - | 0,88 | 3 |
| | ТАБЛ8-3 | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ | | | | | | | | |
| | | ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И | | 0,54 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ | | | | | | | | |
| | | ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | | СТЕНКИ 3,0ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 12 | Е16-69 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 3,50 | 3,13 | 0,07 | 11 | 2 | - | 0,88 | 3 |
| | ТАБЛ8-3 | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ | | | | | | | | |
| | | ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И | | 0,54 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ | | | | | | | | |
| | | ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | | СТЕНКИ 3ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 13 | С130-2305 | -КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ | 710,00 | 0,59 | - | 419 | - | - | - | - |
| | | ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНК | | | | | | | | |
| | | И,ХОМУТЫ/ | | - | - | | | - | - | - |
| | | КГ | | | | | | | | |
| 14 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ | 10,95 | 4,01 | - | 44 | 42 | - | 5,26 | 58 |
| | ТАБЛ22 | ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ | | | | | | | | |
| | | ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И | | 3,80 | - | | | - | - | - |
| | | ГОРЯЧЕГО | | | | | | | | |
| | | ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО | | | | | | | | |
| | | 50ММ | | | | | | | | |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 15 | Е16-220 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ | 1,15 | 4,29 | - | 5 | 4 | - | 5,26 | 6 |
| | ТАБЛ22 | ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ | | | | | | | | |
| | | ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И | | 3,80 | - | | | - | - | - |
| | | ГОРЯЧЕГО | | | | | | | | |
| | | ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО | | | | | | | | |
| | | 100ММ | | | | | | | | |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 16 | Е16-117 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР | 2,00 | 17,42 | 0,13 | 35 | 2 | - | 1,54 | 3 |
| | ТАБЛ12-1 | ДИАМЕТРОМ 50ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 0,99 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 17 | Е16-118 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР | 4,00 | 24,84 | 0,29 | 99 | 7 | 1 | 2,72 | 11 |
| | ТАБЛ12-2 | ДИАМЕТРОМ 80ММ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | 1,74 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| 18 | С130-97 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 37,00 | 1,20 | - | 44 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 19 | С130-98 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,- ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 | 7,00 | 1,43 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 20 | С130-1035 | -КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 | 23,00 | 1,50 | - | 35 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 21 | С130-1036 | -КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 66,00 | 1,03 | - | 68 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 22 | С130-1037 | -КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ Б ММ: 20 | 5,00 | 1,10 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 23 | Е18-229 ТАБЛ15-5 | -УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ СТД7073 | 64,00 | 0,49 | - | 31 | 5 | - | 0,13 | 8 |
| | | КОМПЛ | | 0,08 | - | | | - | - | - |
| 24 | С130-1022 | -КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч66БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 21,00 | 1,00 | - | 21 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 25 | С130-1023 | -КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч66БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 20 | 4,00 | 1,26 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 26 | Е18-228 ТАБЛ15-4 | -УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ | 3,00 | 2,41 | - | 7 | 1 | - | 0,32 | 1 |
| | | КОМПЛ | | 0,20 | - | | | - | - | - |
| 27 | Ц11-650-5 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ПОД ТЕРМОМЕТРЫ | 3,00 | 1,34 | 0,07 | 4 | 3 | - | 1,02 | 3 |
| | | ШТ | | 0,98 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 5733 | 661 | 81 | | 1078 |
| | | | РУБ. | | | | | 29 | | 44 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5729 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | САДКА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 762 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 70 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 135 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 517 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 7008 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1189 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 822 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 7015 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1192 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 825 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 28 | Е15-646 | -ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ | 0,98 | 22,41 | - | 22 | 21 | - | 38,35 | 38 |
| | ТАБЛ166-3 | ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100М2 | | 21,01 | - | | | - | - | - |
| 29 | Е26-15 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 5,14 | 23,14 | 0,33 | 119 | 114 | 2 | 41,82 | 215 |
| | ТАБЛ4-2 | ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ | | 22,24 | 0,10 | | | 1 | 0,13 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 30 | С114-350 | -ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ | 5,29 | 60,10 | - | 318 | - | - | - | - |
| | | МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ТУ-36-1695-79 | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 31 | Е26-47 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ | 2,09 | 31,09 | 0,03 | 65 | 53 | - | 45,39 | 95 |
| | ТАБЛ10-2 | ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100М2 | | 25,19 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 32 | Е26-16 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 1,75 | 20,57 | 0,17 | 36 | 15 | - | 14,08 | 25 |
| | ТАБЛ4-3 | ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ | | 8,54 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | СТЕКЛОВАТНЫМИ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 33 | С114-685 | -МАТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗ | 1,80 | 12,60 | - | 23 | - | - | - | - |
| | | ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ВОЛОКНА МТ-50 /ГОСТ 10499-78 | | - | - | | | - | - | - |
| | | С ИЗМ.1/ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 34 | Е26-73 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ | 2,92 | 12,04 | 0,05 | 37 | 35 | - | 21,52 | 63 |
| | ТАБЛ13-9 | ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ | | 12,04 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 35 | С114-191 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ | 0,32 | 368,00 | - | 279 | - | - | - | - |
| | | 6-11-145-80 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | РСТ-А-Б,РСТ-А-Н,РСТ-Ф-Б,РСТ-Ф- | | - | - | | | - | - | - |
| | | Н | | | | | | | | |
| | | 1000М2 | | | | | | | | |
| 36 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С | 4,16 | 61,27 | 0,03 | 255 | 163 | - | 69,36 | 283 |
| | ТАБЛ164-8 | ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т | | 39,17 | - | | | - | - | - |
| | | ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ | | | | | | | | |
| | | ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П, | | | | | | | | |
| | | ЗА 2 РАЗА | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 1154 | 401 | 2 | | 724 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1154 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 191 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 18 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 35 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 107 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1452 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 743 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 437 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 1452 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 743 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 437 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 6887 | 1062 | 83 | | 1802 |
| | | | РУБ. | | | | | 30 | | 45 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1154 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 191 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 18 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 35 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 107 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1452 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 743 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 437 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5729 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 762 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 70 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 135 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 517 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 7008 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1189 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 822 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 8467 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1935 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1262 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

НАЧАЛЬНИК СТАЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

## СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

### ПО СМЕТЕ НОМЕР 3

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | 5733 | 7015 | - | - | 82,85 |
| 2 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | 1154 | 1452 | - | - | 17,15 |
| | ИТОГО: | М3 | 9594,50 | 6887 | 8467 | - | - | 100,00 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-88

# К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №3

НА ВАРИАНТ ПРИ $t_н$-20°С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: СО,ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 7,350 ТЫС,РУБ, |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 1806 ЧЕЛ,-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 1,172 ТЫС,РУБ, |
| СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ | 9594,50 М3 |
| ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | 0,77 РУБ, |

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | Е18-109 ТАБЛ5-1 | -УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90С,РА-90 ВЫСОТОЙ 582ММ ЭКМ | 367,50 | 7,67 | 0,06 | 2819 | 92 | 22 | 0,46 | | 169 |
| | | | | 0,25 | 0,02 | | | 7 | 0,03 | | 11 |
| 2 | Е16-35 ТАБЛ7-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М | 106,00 | 0,86 | 0,01 | 91 | 22 | 1 | 0,36 | | 38 |
| | | | | 0,21 | - | | | - | - | | - |
| 3 | Е16-36 ТАБЛ7-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М | 39,00 | 0,91 | 0,01 | 35 | 8 | - | 0,36 | | 14 |
| | | | | 0,21 | - | | | - | - | | - |
| 4 | Е16-231 ТАБЛ8-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ММ:18Х2 М | 540,00 | 0,80 | 0,05 | 432 | 227 | 27 | 0,67 | | 364 |
| | | | | 0,42 | 0,02 | | | 11 | 0,03 | | 16 |
| 5 | Е16-232 ТАБЛ8-1 | -ТОЖЕ ДИАМЕТРОМ ММ:25Х2 М | 13,00 | 0,90 | 0,05 | 12 | 5 | - | 0,67 | | 9 |
| | | | | 0,42 | 0,02 | | | - | 0,03 | | - |
| 6 | Е16-233 ТАБ8-1 | -ТОЖЕ ДИАМЕТРОМ ММ:32Х2 М | 29,00 | 1,02 | 0,05 | 30 | 12 | 2 | 0,67 | | 20 |
| | | | | 0,42 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | | 1 |
| 7 | Е16-234 | -ТОЖЕ ДИАМЕТРОМ ММ:38Х2 | 56,00 | 1,08 | 0,05 | 60 | 24 | 3 | 0,67 | | 38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАБ8-1 | М | | | | | | | | |
| | | | | 0,42 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 2 |
| 8 | Е16-235 | -ТОЖЕ ДИАМЕТРОМ ММ:45Х2 | 259,00 | 1,19 | 0,05 | 308 | 109 | 13 | 0,67 | 174 |
| | ТАБ8-1 | М | | | | | | | | |
| | | | | 0,42 | 0,02 | | | 5 | 0,03 | 8 |
| 9 | Е16-66 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 65,00 | 1,79 | 0,05 | 116 | 27 | 3 | 0,67 | 44 |
| | ТАБЛ8-1 | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ | | | | | | | | |
| | | ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И | | 0,42 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 2 |
| | | ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ | | | | | | | | |
| | | ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | | СТЕНКИ 2,5ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 10 | Е16-67 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 72,00 | 2,22 | 0,05 | 160 | 35 | 3 | 0,79 | 57 |
| | ТАБЛ8-2 | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ | | | | | | | | |
| | | ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И | | 0,48 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 2 |
| | | ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ | | | | | | | | |
| | | ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | | СТЕНКИ 3,0ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 11 | Е16-68 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 20,00 | 2,63 | 0,07 | 53 | 11 | 1 | 0,88 | 18 |
| | ТАБЛ8-3 | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ | | | | | | | | |
| | | ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И | | 0,54 | 0,02 | | | - | 0,03 | 1 |
| | | ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ | | | | | | | | |
| | | ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | | СТЕНКИ 3,0ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 12 | Е16-69 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 3,50 | 3,13 | 0,07 | 11 | 2 | - | 0,88 | 3 |
| | ТАБЛ8-3 | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ | | | | | | | | |
| | | ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И | | 0,54 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ | | | | | | | | |
| | | ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | | СТЕНКИ 3ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 13 | С130-2305 | -КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ | 705,00 | 0,59 | - | 416 | - | - | - | - |
| | | ТРУБОПРОВОДОВ/КРОЧШТЕЙНЫ,ПЛАНК | | | | | | | | |
| | | И,ХОМУТЫ/ | | - | - | | | - | - | - |
| | | КГ | | | | | | | | |
| 14 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ | 11,07 | 4,01 | - | 44 | 42 | - | 5,26 | 58 |
| | ТАБЛ22 | ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ | | | | | | | | |
| | | ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И | | 3,80 | - | | | - | - | - |
| | | ГОРЯЧЕГО | | | | | | | | |
| | | ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО | | | | | | | | |
| | | 50ММ | | | | | | | | |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 15 | Е16-220 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ | 0,96 | 4,29 | - | 4 | 4 | - | 5,26 | 5 |
| | ТАБЛ22 | ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ | | | | | | | | |
| | | ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И | | 3,80 | - | | | - | - | - |
| | | ГОРЯЧЕГО | | | | | | | | |
| | | ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО | | | | | | | | |
| | | 100ММ | | | | | | | | |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 16 | Е16-117 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР | 2,00 | 17,42 | 0,13 | 35 | 2 | - | 1,54 | 3 |
| | ТАБЛ12-1 | ДИАМЕТРОМ 50ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 0,99 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 17 | Е16-118 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР | 2,00 | 24,84 | 0,29 | 50 | 3 | - | 2,72 | 5 |
| | ТАБЛ12-2 | ДИАМЕТРОМ 80ММ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | 1,74 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| 18 | С130-97 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 40,00 | 1,20 | - | 48 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 19 | С130-98 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 | 4,00 | 1,43 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 20 | С130-101 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 | 2,00 | 3,01 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 21 | С130-1035 | -КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 | 23,00 | 1,50 | - | 35 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 22 | С130-1036 | -КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 71,00 | 1,03 | - | 73 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 23 | Е18-229 ТАБЛ15-5 | -УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ СТД7073 | 64,00 | 0,49 | - | 31 | 5 | - | 0,13 | 8 |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | 0,08 | - | | | - | - | - |
| 24 | С130-1022 | -КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 23,00 | 1,00 | - | 23 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 25 | С130-1023 | -КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 | 2,00 | 1,26 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 26 | Е18-228 ТАБЛ15-4 | -УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ | 3,00 | 2,41 | - | 7 | 1 | - | 0,32 | 1 |
| | | | | 0,20 | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 27 | Ц11-650-5 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ПОД ТЕРМОМЕТРЫ | 3,00 | 1,34 | 0,07 | 4 | 3 | - | 1,02 | 3 |
| | | | | 0,98 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ. 4917 634 75 1031

РУБ. 27 43

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | 4 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | 2 | - | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | 1 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | 7 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 3 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | - | 3 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4908 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 653 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 58 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 116 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 445 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 6006 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1129 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 774 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 6013 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1132 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 777 | - | | - |
| | | **РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 28 | Е15-646 | -ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ | 0,84 | 22,41 | - | 19 | 18 | - | 38,35 | 32 |
| | ТАБЛ166-3 | ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 21,01 | - | | | - | - | - |
| 29 | Е26-15 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 4,92 | 23,14 | 0,33 | 114 | 109 | 1 | 41,82 | 206 |
| | ТАБЛ4-2 | ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ | | | | | | | | |
| | | МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ | | 22,24 | 0,10 | | | - | 0,13 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 30 | С114-350 | -ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ | 5,07 | 60,10 | - | 305 | - | - | - | - |
| | | МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ | | | | | | | | |
| | | ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ТУ-36-1695-79 | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 31 | Е26-47 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ | 2,04 | 34,09 | 0,03 | 63 | 51 | - | 45,39 | 93 |
| | ТАБЛ10-2 | ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 25,19 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 32 | Е26-16 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 1,47 | 20,57 | 0,17 | 30 | 13 | - | 14,08 | 21 |
| | ТАБЛ4-3 | ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ | | | | | | | | |
| | | МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ | | 8,54 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | СТЕКЛОВАТНЫМИ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 33 | С114-685 | -МАТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗ | 1,51 | 12,60 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО | | | | | | | | |
| | | ВОЛОКНА МТ-50 /ГОСТ 10499-78 | | - | - | | | - | - | - |
| | | С ИЗМ.1/ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 34 | Е26-73 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ | 2,74 | 12,84 | 0,05 | 35 | 33 | - | 21,52 | 59 |
| | ТАБЛ13-9 | ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ | | | | | | | | |
| | | ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ | | 12,04 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 35 | С114-191 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ | 0,30 | 868,00 | - | 261 | - | - | - | - |
| | | 6-11-145-80 | | | | | | | | |
| | | РСТ-А-В,РСТ-А-Н,РСТ-Ф-В,РСТ-Ф- | | - | - | | | - | - | - |
| | | Н | | | | | | | | |
| | | 1000М2 | | | | | | | | |
| 36 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С | 3,54 | 61,27 | 0,03 | 217 | 139 | - | 69,36 | 246 |
| | ТАБЛ164-8 | ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ | | | | | | | | |
| | | ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т | | 39,17 | - | | | - | - | - |
| | | ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ | | | | | | | | |
| | | ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. | | | | | | | | |
| | | ЗА 2 РАЗА | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 1063 | 363 | 1 | | 657 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1063 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 175 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 16 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 32 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 99 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1337 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 674 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 395 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 1337 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 674 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 395 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 5975 | 997 | 76 | | 1688 |
| | | | РУБ. | | | | | 27 | | 44 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1063 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 175 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 16 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 32 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 99 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1337 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 674 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 395 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4908 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 653 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 58 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 116 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 445 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 6006 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1129 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 774 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 7350 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1806 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1172 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

## СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

## ПО СМЕТЕ

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | 4912 | 6013 | - | - | 81,81 |
| 2 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | 1063 | 1337 | - | - | 18,19 |
| | ИТОГО: | М3 | 9594,50 | 5975 | 7350 | - | - | 100,00 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 1-88

# К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №3

НА ВАРИАНТ ПРИ $t_н$-40°С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНАЯ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: СО,ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,432 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1927 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,259 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 9594,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,88 РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е18-109 ТАБЛ5-1 | -УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ,ВЫСОТОЙ 582ММ / ЭКН | 444,15 | 7,67 | 0,06 | 3407 | 111 | 27 | 0,46 | 204 |
| | | | | 0,25 | 0,02 | | | 9 | 0,03 | 13 |
| 2 | Е16-35 ТАБЛ7-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ / М | 101,50 | 0,86 | 0,01 | 87 | 21 | 1 | 0,36 | 36 |
| | | | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| 3 | Е16-36 ТАБЛ7-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ / М | 43,50 | 0,91 | 0,01 | 40 | 9 | - | 0,36 | 16 |
| | | | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| 4 | Е16-231 ТАБЛ8-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ММ:18Х2 / М | 518,50 | 0,80 | 0,05 | 415 | 218 | 2 | 0,67 | 349 |
| | | | | 0,42 | 0,02 | | | 10 | 0,03 | 16 |
| 5 | Е16-232 ТАБЛ8-1 | -ТО ЖЕ ДИАМЕТРОМ ММ-25Х2 / М | 38,50 | 0,90 | 0,05 | 35 | 16 | 2 | 0,67 | 26 |
| | | | | 0,42 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 1 |
| 6 | Е16-233 ТАБЛ8-1 | -ТО ЖЕ ДИАМЕТРОМ ММ:32Х2 / М | 29,00 | 1,02 | 0,05 | 30 | 12 | 2 | 0,67 | 20 |
| | | | | 0,42 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 1 |
| 7 | Е16-234 | -ТО ЖЕ ДИАМЕТРОМ ММ:38Х2 | 23,00 | 1,08 | 0,05 | 25 | 10 | 1 | 0,67 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАБЛ8-1 | М | | | | | | | | |
| | | | | 0,42 | 0,02 | | | - | 0,03 | 1 |
| 8 | Е16-235 | -ТО ЖЕ ДИАМЕТРОМ ММ:45Х2 | 66,00 | 1,19 | 0,05 | 79 | 28 | 3 | 0,67 | 44 |
| | ТАБЛ8-1 | М | | | | | | | | |
| | | | | 0,42 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 2 |
| 9 | Е16-66 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 254,00 | 1,79 | 0,05 | 455 | 107 | 13 | 0,67 | 171 |
| | ТАБЛ8-1 | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ | | | | | | | | |
| | | ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И | | 0,42 | 0,02 | | | 5 | 0,03 | 8 |
| | | ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ | | | | | | | | |
| | | ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | | СТЕНКИ 2,5ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 10 | Е16-67 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 72,00 | 2,22 | 0,05 | 160 | 35 | 3 | 0,79 | 57 |
| | ТАБЛ8-2 | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ | | | | | | | | |
| | | ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И | | 0,48 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 2 |
| | | ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ | | | | | | | | |
| | | ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | | СТЕНКИ 3,0ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 11 | Е16-68 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 55,00 | 2,63 | 0,07 | 145 | 30 | 4 | 0,88 | 48 |
| | ТАБЛ8-3 | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ | | | | | | | | |
| | | ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И | | 0,54 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 2 |
| | | ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ | | | | | | | | |
| | | ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | | СТЕНКИ 3,0ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 12 | Е16-69 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 5,00 | 3,13 | 0,07 | 16 | 3 | - | 0,88 | 4 |
| | ТАБЛ8-3 | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ | | | | | | | | |
| | | ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И | | 0,54 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ | | | | | | | | |
| | | ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | | СТЕНКИ 3,0ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 13 | С130-2305 | -КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ | 707,00 | 0,59 | - | 417 | - | - | - | - |
| | | ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНК | | | | | | | | |
| | | И,ХОМУТЫ/ | | - | - | | | - | - | - |
| | | КГ | | | | | | | | |
| 14 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ | 10,74 | 4,01 | - | 43 | 41 | - | 5,26 | 57 |
| | ТАБЛ22 | ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ | | | | | | | | |
| | | ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И | | 3,80 | - | | | - | - | - |
| | | ГОРЯЧЕГО | | | | | | | | |
| | | ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО | | | | | | | | |
| | | 50ММ | | | | | | | | |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 15 | Е16-220 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ | 1,32 | 4,29 | - | 6 | 5 | - | 5,26 | 7 |
| | ТАБЛ22 | ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ | | | | | | | | |
| | | ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И | | 3,80 | - | | | - | - | - |
| | | ГОРЯЧЕГО | | | | | | | | |
| | | ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО | | | | | | | | |
| | | 100ММ | | | | | | | | |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 16 | Е16-117 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР | 2,00 | 17,42 | 0,13 | 35 | 2 | - | 1,54 | 3 |
| | ТАБ12-1 | ДИАМЕТРОМ 50ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 0,99 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 17 | Е16-118 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР | 4,00 | 24,84 | 0,29 | 99 | 7 | 1 | 2,72 | 11 |
| | ТАБЛ12-2 | ДИАМЕТРОМ 80ММ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | 1,74 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| 18 | С130-97 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 37,00 | 1,20 | - | 44 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 19 | С130-98 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 | 7,00 | 1,43 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 20 | С130-1035 | -КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ Б ММ: 20 | 23,00 | 1,50 | - | 35 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 21 | С130-1036 | -КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 71,00 | 1,03 | - | 73 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 22 | Е18-229 ТАБЛ15-5 | -УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ СТД7073 | 64,00 | 0,49 | - | 31 | 5 | - | 0,13 | 8 |
| | | | | 0,08 | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 23 | С130-1022 | -КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 21,00 | 1,00 | - | 21 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 24 | С130-1023 | -КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 | 4,00 | 1,26 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 25 | Е18-228 ТАБЛ15-4 | -УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ | 3,00 | 2,41 | - | 7 | 1 | - | 0,32 | 1 |
| | | | | 0,20 | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 26 | Ц11-650-5 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ПОД ПЕРИМЕТРЫ | 3,00 | 1,34 | 0,07 | 4 | 3 | - | 1,02 | 3 |
| | | ШТ | | 0,98 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | 5724 | 664 | 83 | 1080 |
| | РУБ. | | | 29 | 46 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 4 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 2 | - | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | 1 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 7 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 3 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | - | 3 | - | - |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | 5720 | - | - | - |
| СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | 14 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 760 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 68 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | - | 137 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 519 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 6999 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1191 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 827 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 7006 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1194 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 830 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 27 | Е15-646 | -ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ | 1,01 | 22,41 | - | 23 | 21 | - | 38,35 | 39 |
| | ТАБЛ166-3 | ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 21,01 | - | | | - | - | - |
| 28 | Е26-15 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 4,81 | 23,14 | 0,33 | 111 | 107 | 1 | 41,82 | 201 |
| | ТАБЛ4-2 | ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ | | | | | | | | |
| | | МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ | | 22,24 | 0,10 | | | - | 0,13 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 29 | С114-350 | -ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ | 4,95 | 60,10 | - | 297 | - | - | - | - |
| | | МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ | | | | | | | | |
| | | ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ТУ-36-1695-79 | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 30 | Е26-47 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ | 1,96 | 31,09 | 0,03 | 61 | 49 | - | 45,39 | 89 |
| | ТАБЛ10-2 | ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 25,19 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 31 | Е26-16 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 2,06 | 20,57 | 0,17 | 42 | 13 | - | 14,08 | 29 |
| | ТАБЛ4-3 | ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ | | | | | | | | |
| | | МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ | | 8,54 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | СТЕКЛОВАТНЫМИ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 32 | С114-685 | -МАТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗ | 2,12 | 12,60 | - | 27 | - | - | - | - |
| | | ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО | | | | | | | | |
| | | ВОЛОКНА МТ-50 /ГОСТ 10499-78 | | - | - | | | - | - | - |
| | | С ИЗМ.1/ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 33 | Е26-73 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ | 2,90 | 12,84 | 0,05 | 37 | 35 | - | 21,52 | 63 |
| | ТАБЛ13-9 | ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ | | | | | | | | |
| | | ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ | | 12,04 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 34 | С114-191 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ | 0,32 | 868,00 | - | 277 | - | - | - | - |
| | | 6-11-145-80 | | | | | | | | |
| | | РСТ-А-В,РСТ-А-Н,РСТ-Ф-В,РСТ-Ф- | | - | - | | | - | - | - |
| | | Н | | | | | | | | |
| | | 1000М2 | | | | | | | | |
| 35 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С | 4,22 | 61,27 | 0,03 | 259 | 165 | - | 59,36 | 293 |
| | ТАБЛ164-8 | ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ | | | | | | | | |
| | | ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т | | 39,17 | - | | | - | - | - |
| | | ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ | | | | | | | | |
| | | ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. | | | | | | | | |
| | | ЗА 2 РАЗА | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 1134 | 395 | 1 | | 714 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1134 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 187 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 18 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 34 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 105 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1426 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 733 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 429 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 1426 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 733 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 429 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 6858 | 1059 | 84 | | 1794 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 29 | | 47 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1134 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 187 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 18 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 34 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 105 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1426 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 733 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 429 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5720 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 760 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 68 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 137 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 519 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 6999 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1191 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 827 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 8432 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1927 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1259 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

## СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

## ПО СМЕТЕ

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | 5724 | 7006 | - | - | 83,09 |
| 2 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | 1134 | 1426 | - | - | 16,91 |
| | ИТОГО: | М3 | 9594,50 | 6858 | 8432 | - | - | 100,00 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 1-8Я

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А №4

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТ-ОК СИСТЕМ (ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА 95°-70° С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 6 АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ И ПАНЕЛЬНЫМИ СТЕНАМИ)

ОСНОВАНИЕ: СО 08

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 2,524 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 362 ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 0,254 ТЫС.РУБ. |
| СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ | 9594,50 М3 |
| ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | 0,26 РУБ. |

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 1 | 2307-12390 | -КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25493Ф4Ь С ПРИВОДОМ ЧЭО-063/63-25 ДИАМЕТРОМ ММ:25 ШТ | 6,00 | 87,00 - | - - | 348 | - | - - | - - | - - |
| 2 | 1704-50064 | -КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ УРРД-40ЖУРРД ТУ25-02-160970-76 ШТ | 1,00 | 70,00 - | - - | 70 | - | - - | - - | - - |
| 3 | 1704-50065 | -КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ УРРД-50ЖУРРД ТУ25-02-160970-76 ШТ | 1,00 | 89,00 - | - - | 89 | - | - - | - - | - - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. РУБ. | | | 507 | - | - - | | - - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 507 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 16 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 552 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 552 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 4 | Ц12-805-1 В,УП2-В | -КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ 25Ч939НЖ ШТ | 4,00 | 2,25 | 0,06 | 9 | 8 | - | 3,00 | 12 |
| | | | | 1,99 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 5 | Ц11-540-13 | -КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50 УРРД ШТ | 2,00 | 1,71 | 0,01 | 3 | 3 | - | 3,00 | 6 |
| | | | | 1,49 | - | | | - | - | - |
| 6 | Ц11-155-1 | -ВОДОСЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ, ДО 50 ВТГ-50 | 1,00 | 2,41 | 0,03 | 2 | 2 | - | 3,00 | 3 |
| | | | | 1,84 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 14 | 13 | - | | 21 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | НОРЧАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 24 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 22 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 24 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 22 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 7 | Е16-231 ТАБЛ8-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБ-ОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ММ:18Х2 М | 3,50 | 0,79 | 0,05 | 3 | 1 | - | 0,66 | 2 |
| | | | | 0,41 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 8 | Е16-235 ТАБЛ8-1 | -ТО ЖЕ ДИАМЕТРОМ ММ:45Х2 М | 24,00 | 1,18 | 0,05 | 28 | 10 | 1 | 0,66 | 16 |
| | | | | 0,41 | 0,02 | | | - | 0,03 | 1 |
| 9 | Е16-66 ТАБЛ8-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ М | 15,00 | 1,78 | 0,05 | 27 | 6 | - | 0,66 | 10 |
| | | | | 0,41 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 10 | Е16-67 ТАБЛ8-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И | 35,00 | 2,21 | 0,05 | 77 | 16 | 2 | 0,77 | 27 |
| | | | | 0,47 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 11 | Е16-68 ТАБЛ8-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0ММ | 18,00 | 2,62 | 0,07 | 47 | 10 | 1 | 0,86 | 15 |
| | | | | 0,53 | 0,02 | | | - | 0,03 | 1 |
| | | М | | | | | | | | |
| 12 | Е16-69 ТАБЛ8-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 114ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ | 75,00 | 3,12 | 0,07 | 234 | 40 | 6 | 0,86 | 65 |
| | | | | 0,53 | 0,02 | | | 2 | 0,03 | 2 |
| | | М | | | | | | | | |
| 13 | С130-2305 | -КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ | 114,00 | 0,59 | - | 67 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КГ | | | | | | | | |
| 14 | Е16-219 ТАБЛ22 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 0,43 | 3,94 | - | 2 | 2 | - | 5,16 | 2 |
| | | | | 3,73 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 15 | Е16-220 ТАБЛ22 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 1,28 | 4,22 | - | 5 | 5 | - | 5,16 | 7 |
| | | | | 3,73 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 16 | Е16-136 ТАБЛ12-2 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 2,00 | 2,93 | 0,29 | 6 | 3 | - | 2,67 | 5 |
| | | | | 1,71 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 17 | С130-2241 | -ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ЗКЛ2-16,ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 100 ММ (30С41НЖ) | 2,00 | 54,70 | - | 109 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 18 | С130-1796 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ Б ММ: 100 | 4,00 | 1,93 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 19 | Е16-117 ТАБЛ12-1 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ | 2,00 | 17,40 | 0,13 | 35 | 2 | - | 1,51 | 3 |
| | | | | 0,97 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 20 | Е16-118 ТАБЛ12-2 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ | 4,00 | 24,80 | 0,29 | 99 | 7 | 1 | 2,67 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | 1,71 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| 21 | Е16-119 ТАБЛ12-2 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ | 4,00 | 29,00 | 0,29 | 116 | 7 | 1 | 2,67 | 11 |
| | | ШТ | | 1,71 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| 22 | С130-97 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 9,00 | 1,20 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 23 | С130-99 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | 2,00 | 1,59 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 24 | С130-101 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 | 2,00 | 3,01 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 25 | Е16-134 ТАБЛ12-1 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ | 2,00 | 1,68 | 0,13 | 3 | 2 | - | 1,51 | 3 |
| | | | | 0,97 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 26 | 130-27о3 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ19П2 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА(16КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ ММ:25 | 2,00 | 2,86 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 27 | С130-1790 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | 4,00 | 0,73 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 28 | С130-1522 | -СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВТГ-50 ТУРБИННЫЕ | 1,00 | 42,40 | - | 42 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 29 | Е18-187 ТАБЛ11-2 | -УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 108ММ | 2,00 | 42,17 | 0,52 | 84 | 6 | 1 | 5,35 | 11 |
| | | | | 3,24 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 30 | С130-1039 | -КРАНЧ ДЛЯ МАНОМЕТРОВ 14М1 | 2,00 | 1,07 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА УР25/40 | | | | | | | | |
| 31 | Е16-37 ТАБЛ7-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 1,00 | 1,03 | 0,01 | 1 | - | - | 0,35 | - |
| | | | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 32 | Е16-39 ТАБЛ7-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ | 2,50 | 1,29 | 0,01 | 3 | 1 | - | 0,35 | 1 |
| | | | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 33 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ | 0,04 | 3,94 | - | 1 | - | - | 5,16 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАБЛ22 | ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | | 3,73 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 34 | С130-99 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | 1,00 | 1,59 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 35 | С130-101 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 | 2,00 | 3,01 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 36 | Е18-214 ТАБЛ14-2 | -УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ | 1,00 | 29,42 | 0,23 | 29 | 1 | - | 1,25 | 1 |
| | | | | 0,79 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 37 | Е22-429 ТАБЛ29-1 | -ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50ММ | 4,00 | 0,46 | 0,23 | 2 | 1 | 1 | 0,35 | 1 |
| | | | | 0,22 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 38 | С130-1790 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | 2,00 | 0,73 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 39 | С130-1792 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 | 2,00 | 0,95 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 40 | Ц12-698-16 | -ШТУЦЕРЫ | 2,00 | 1,33 | 0,10 | 3 | 2 | - | 1,00 | 2 |
| | | ШТ | | 0,78 | - | | | - | - | - |
| | | УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА УР25/50 | | | | | | | | |
| 41 | Е16-37 ТАБЛ7-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 1,20 | 1,03 | 0,01 | 1 | - | - | 0,35 | - |
| | | | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 42 | Е16-40 ТАБЛ7-2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | 2,50 | 1,61 | 0,03 | 4 | 1 | - | 0,43 | 1 |
| | | | | 0,27 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 43 | Е16-219 ТАБЛ22 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 0,04 | 3,94 | - | 1 | - | - | 5,16 | - |
| | | | | 3,73 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 44 | С130-99 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ | 1,00 | 1,59 | - | 2 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15Ч18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 45 | С130-102 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 | 2,00 | 3,78 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 46 | Е18-215 ТАБЛ14-2 | -УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ | 1,00 | 34,92 | 0,23 | 35 | 1 | - | 1,25 | 1 |
| | | | | 0,79 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 47 | Е22-429 ТАБЛ29-1 | -ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50ММ | 4,00 | 0,46 | 0,23 | 2 | 1 | 1 | 0,35 | 1 |
| | | | | 0,22 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 48 | С130-1790 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | 2,00 | 0,73 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 49 | С130-1793 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 | 2,00 | 1,15 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 50 | Ц12-698-16 | -ШТУЦЕРЫ | 2,00 | 1,33 | 0,10 | 3 | 2 | - | 1,00 | 2 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | 0,78 | - | | | - | - | - |
| | | УЗЕЛ СВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА УР25/65(2ШТ) | | | | | | | | |
| 51 | Е16-37 ТАБЛ7-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 3,00 | 1,03 | 0,01 | 3 | 1 | - | 0,35 | 1 |
| | | | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 52 | Е16-67 ТАБЛ8-2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ | 3,00 | 2,21 | 0,05 | 7 | 1 | - | 0,77 | 2 |
| | | | | 0,47 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 53 | Е16-220 ТАБЛ22 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 0,06 | 4,22 | - | 1 | - | - | 5,16 | - |
| | | | | 3,73 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 54 | С130-99 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | 2,00 | 1,59 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 55 | Е16-136 | -УСТАНОВКА | 4,00 | 2,98 | 0,29 | 12 | 7 | 1 | 2,67 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАБЛ12-2 | ВЕНТИЛЕР,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | | 1,71 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 56 | 2307-10420 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦ. 15КЧ16П1 ДУ65;РУ25 | 4,00 | 19,76 | - | 79 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | / | | - | - | - |
| 57 | С130-1811 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2.5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 65 | 8,00 | 1,48 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 58 | Е18-21б ТАБЛ14-3 | -УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 65ММ | 2,00 | 39,92 | 0,30 | 80 | 2 | - | 1,45 | 3 |
| | | | | 0,90 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 59 | Е22-429 ТАБЛ29-1 | -ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50ММ | 4,00 | 0,46 | 0,23 | 2 | 1 | 1 | 0,35 | 1 |
| | | ШТ | | 0,22 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| 60 | С130-1790 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | 4,00 | 0,73 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 61 | Е22-430 ТАБЛ29-2 | -ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 80ММ | 4,00 | 0,64 | 0,31 | 3 | 1 | 1 | 0,48 | 2 |
| | | ШТ | | 0,31 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| 62 | С130-1794 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 65 | 4,00 | 1,37 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 63 | Ц12-698-16 | -ШТУЦЕРЫ | 4,00 | 1,33 | 0,10 | 5 | 3 | - | 1,00 | 4 |
| | | ШТ | | 0,78 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 1347 | 143 | 18 | | 222 |
| | | | РУБ. | | | | | 3 | | 5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 16 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1336 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 175 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 31 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 118 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1629 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 232 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 170 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 1649 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 240 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 177 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 64 | Е15-646 | -ОКРАСКА ТРУБ-ОВ ЛАКОМ ПЕРЕД | 0,52 | 22,00 | - | 11 | 11 | - | 37,60 | 19 |
| | ТАБ11с6-3 | ИЗОЛЯЦИЕЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100М2 | | 20,60 | - | | | - | - | - |
| 65 | Е26-15 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 0,46 | 22,70 | 0,33 | 10 | 10 | - | 41,00 | 19 |
| | ТАБЛ4-2 | ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ | | 21,80 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 66 | С114-350 | -ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ | 0,47 | 60,10 | - | 28 | - | - | - | - |
| | | МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ТУ-36-1095-79 | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 67 | Е26-47 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ | 0,18 | 30,60 | 0,03 | 6 | 5 | - | 44,50 | 8 |
| | ТАБЛ10-2 | ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100М2 | | 24,70 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 68 | Е26-16 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 2,25 | 20,40 | 0,17 | 46 | 19 | - | 13,50 | 31 |
| | ТАБЛ4-3 | ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ | | 8,37 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | СТЕКЛОВАТНЫМИ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 69 | С114-685 | -МАТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗ | 2,32 | 12,60 | - | 29 | - | - | - | - |
| | | ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ВОЛОКНА МТ-50 /ГОСТ 10499-78 | | - | - | | | - | - | - |
| | | С ИЗМ.1/ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 70 | Е26-73 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ | 1,00 | 12,60 | 0,05 | 13 | 12 | - | 21,10 | 21 |
| | ТАБЛ13-9 | ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ | | 11,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 71 | С114-191 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ | 0,11 | 868,00 | - | 96 | - | - | - | - |
| | | 6-11-145-80 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | РСТ-А-В,РСТ-А-Н,РСТ-Ф-В,РСТ-Ф- | | - | - | | | - | - | - |
| | | Н | | | | | | | | |
| | | 1000М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 239 | 57 | - | | 98 |
| | | | --- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 239 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 41 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 23 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 303 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 100 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 63 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 303 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 100 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 63 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2107 | 213 | 18 | | 341 |
| | | | РУБ. | | | | | 3 | | 5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 507 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 16 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 552 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 25 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | НОРЧАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 40 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 30 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 239 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 41 | - | - | | - |
| | | НОРЧАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 23 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 303 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 100 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 63 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1336 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 175 | - | - | | - |
| | | НОРЧАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 31 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 118 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1629 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 232 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 170 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2524 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 342 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 254 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

## СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

### ПО СМЕТЕ НОМЕР 4

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ОБОРУДОВАНИЕ | | | 552 | 552 | - | - | 21,87 |
| 2 | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | 14 | 24 | - | - | 0,95 |
| 3 | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | 1347 | 1645 | - | - | 65,17 |
| 4 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | 239 | 303 | - | - | 12,00 |
| | ИТОГО: | м3 | 9594,50 | 2152 | 2524 | - | - | 100,00 |