ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
416-6-27.88

ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2 АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (каркас сборный железобетонный, стены из панелей)

АЛЬБОМ УI
Часть I
стр.I...I43

СМЕТЫ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
416-6-27.88

ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2 АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
(каркас сборный железобетонный, стены из панелей)

АЛЬБОМ УI

СМЕТЫ

Разработан Учреждением ИГ-548/7

Стоимость:

общая	I79,I6	тыс.руб.
строительно-монтажных работ	I52,29	тыс.руб.
I м3 здания	38,55	руб.
I м2 общей площади	I76,70	руб.

Типовой проект утвержден МВД СССР
протокол отдела экспертизы проектов
и смет ФПУ МВД СССР № I72-86
от 27.II.86.

Введен в действие Учреждением ИГ-548
приказ № 5I9 от 25.I2.87.

Начальник Учреждения ИГ-548/7	К.В. Кузьмин
Главный инженер Учреждения ИГ-548/7	Д.А.Баршев
Главный архитектор проекта	Н.А.Соболева
Начальник сметного отдела	А.А. Белоусова

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ п.п.	Наименование		Стр.
I	2		3
I.	Пояснительная записка		3
2.	Объектная смета		4
3.	Локальная смета № I	на общестроительные работы при Т=-30°С	6
4.		вариант при Т-20°С	70
5.		вариант при Т-40°С	80
6.	Локальная смета № 2	на эстакаду для мойки автомобилей	90
7.	Локальная смета № 3	на отопление при Т=-30°С	94
8.		вариант при Т-20°С	I00
9.		вариант при Т-40°С	I05
I0.	Локальная смета № 4	на теплоснабжение установок систем (теплоноситель - вода 95°-70°С)	III
II.		вариант теплоснабжения установок систем (теплоноситель вода-I50°-70°С)	I20
I2.	Локальная смета № 5	на вентиляцию при Т-30°С	I30
I3.		вариант при Т-20°С	I37
I4.	Локальная смета № 6	на хозяйственно-питьевой и производственный водопровод	I39
I5.	Локальная смета № 7	на горячее водоснабжение	I44
I6.	Локальная смета № 8	на бытовую канализацию из чугунных труб	I49
I7.		вариант трубопроводов из пластмассовых труб	I54
I8.	Локальная смета № 9	на производственную канализацию из чугунных труб	I56
I9.		вариант трубопроводов из пластмассовыхтруб	I6I
20.	Локальная смета № I0	на дождевую канализацию из чугунных труб	I63
2I.		вариант трубопроводов из пластмассовых труб	I67
22.	Локальная смета № II	на силовое электрооборудование	I69
23.	Локальная смета № I2	на электроосвещение	I80
24.	Локальная смета № I3	на автоматику	I90
25.	Локальная смета № I4	на радиофикацию	200
26.	Локальная смета № I5	на канализацию скритой проводки	205
27.	Локальная смета № I6	на телефонизацию	209
28.	Локальная смета № I7	на оперативную телефонную связь.Оборудование пункта связи части	2I3
29.	Локальная смета № I8	на пожарную сигнализацию	2I8
30.	Локальная смета № I9	на тревожную сигнализацию. Оборудование пункта связи части	223
3I.	Локальная смета № 20	на телевидение	228
32.	Локальная смета № 2I	на молниезащиту средств связи	233
33.	Локальная смета № 22	на устройство заземлений средств связи. Оборудование пункта связи части	237
34.	Локальная смета № 23	на оборудование кросса. Оборудование пункта связи части	240
35.	Локальная смета № 24	на приобретение и монтаж технологического оборудования	244
36.	Локальная смета № 25	на оборудование и мебель	248
37.	Ведомость потребности в производственных ресурсах		25I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация на строительство пожарного депо на 2 автомобиля без жилых помещений (каркас сборный ж/бетонный, стены из панелей) составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 Госстроя СССР.

Сметная стоимость работ определена на основании:

- чертежей типового проекта;
- действующих сборников ЕРЕР;
- каталогов ЕРЕР, привязанных к условиям строительства в Московской области;
- действующих ценников на монтаж оборудования;
- прейскурантов оптовых цен на оборудование, введенных в действие с I.I.I982 года.

Накладные расходы на общестроительные работы учтены в размере I6,5%; на санитарно-технические работы - I3,3%; на металлоконструкции - 8,6%.

Плановые накопления учтены в установленном размере 8% от полной стоимости работ, включая накладные расходы.

Составила старший инженер Т Б Широкова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту "Пожарное депо на 2 автомобиля без жилых помещений (каркас сборный ж/бетонный, стены из панелей)"

Сметная стоимость I79,I6 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 89580 руб.
I м2 общей площади здания I76,70 руб.
I м3 объема здания 38,55 руб.

Составлена в ценах I984г.

№ п.п.	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции	единица измерения	количество единицы измерения	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I	Общестроительные работы	I24,3I				I24,3I				м3 здан.	460I	27,02
2	2	Эстакада для мойки автомобилей	I,73				I,73				"	"	0,38
3	3	Отопление	4,66				4,46				"	"	0,97
4	4	Теплоснабжение установок систем	0,83	0,07	0,34		I,24				"	"	0,27
5	5	Вентиляция	4,46				4,46				"	"	0,97
6	6	Хозяйственно-питьевой и производственный водопровод	0,94				0,94				"	"	0,20
7	7	Горячее водоснабжение	0,5I				0,5I				"	"	0,II
8	8	Бытовая канализация	I,04				I,04				"	"	0,23
9	9	Производственная канализация	0,83				0,83				"	"	0,I8
I0	I0	Дождевая канализация	0,30				0,30				"	"	0,07
II	II	Силовое электрооборудование		I,3I	I,45		2,76				"	"	0,60
I2	I2	Электроосвещение		6,55	0,02		6,57				"	"	I,43
I3	I3	Автоматика		0,95	0,77		I,72				"	"	0,37
I4	I4	Радиофикация		0,I8	0,09		0,27				"	"	0,06
I5	I5	Канализация скрытой проводки		0,28			0,28				"	"	0,06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I6	I6	Телефонизация		0,06	0,23		0,29				м3 здан.	460I	0,06
I7	I7	Оперативная телефонная связь оборудования части		0,86	6,27		7,I3				"	"	I,55
I8	I8	Пожарная сигнализация		0,39	0,34		0,73				"	"	0,I6
I9	I9	Тревожная сигнализация оборудования пункта связи части		0,38	0,92		I,30				"	"	0,28
20	20	Телевидение		0,09	0,09		0,I8				"	"	0,04
2I	2I	Молниезащита средств связи		0,04			0,04				-	-	-
22	22	Устройство заземлений средств связи. Оборудование пункта связи		0,02			0,02				-	-	-
23	23	Оборудование кросса. Оборудование пункта связи части		0,I9	0,65		0,84				м3 здан.	460I	0,I8
24	24	Технологическое оборудование		0,33	6,93		7,26				"	"	I,58
25	25	Технологическое оборудование и мебель			0,0I		8,I7				"	"	I,78
26	НТ I64-38	Ворота	0,87	0,30	0,60		I,77				-	-	-
		Итого	I40,28	I2,0I	26,8		I79,I6				м3	460I	38,55

Главный инженер Учреждения ИГ-548/7 Д.А.Барышев

Главный архитектор проекта Н.А.Соболева

Начальник отдела смет А.А.Белоусова

Составила старший инженер Т.Б.Широкова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ ЧОНЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2 АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(КАРКАС СБОРНЫЙ Ж/БЕТОННЫЙ СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

ОСНОВАНИЕ: АР1-АР19 КЖ1-КЖ27

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 124,306 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 14796 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 10,865 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4601,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 27,02 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е1-233 29-6 ТЧ ТЗ	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М 1000М3	0,25	21,34 - -	21,34 6,84	5	-	6 2	- 9,85	- 2		
2	Е1-240 29-11 ТЧ ТЗ К=6	-ДОБАВЛЯТЬ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 40М 1000М3	1,00	18,92 - -	18,92 4,04	19	-	19 6	- 8,70	- 9		
3	Е1-174 22-13 ТЧ ТЗ	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1000М3	0,25	149,66 6,41	143,04 59,22	37	2	36 15	13,00 85,28	3 21		
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	298,80	0,29 0,04	-	87	18	- -	0,09 -	27 -		
5	Е1-194 25-1 ТЧ ТЗ	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1. ГРУППЫ 1000М3	0,25	11,63 1,30	10,19 3,27	3	-	3 1	2,63 4,71	1 1		
6	Е1-56 11-14 ТЧ ТЗ	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3	1,65	150,82 6,53	144,29 59,86	249	11	238 99	13,20 86,11	22 142		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
7	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,67	178,21	170,30	120	5	114	15,50	10
	22-14	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ		---	---			---	---	---
	ТЧ	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		7,66	70,61			67	101,68	68
	ТЗ	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
8	Е1-900	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,40	89,40	-	36	36	-	154,00	62
	80-2	100М3		---	---			---	---	---
	ТЧ			89,40	-			-	-	-
	ПЗ,67									
9	Е1-106	-СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА В	1,22	49,70	24,20	61	31	30	48,60	59
	17-2	ВЫЕМКАХ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		---	---			---	---	---
		100М3		25,30	9,00			11	12,96	16
10	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	1176,00	0,29	-	341	71	-	0,09	106
		Т		---	---			---	---	---
				0,06	-			-	-	-
11	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,67	14,33	12,67	10	1	9	3,23	2
	25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ		---	---			---	---	---
	ТЧ	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,99			3	5,75	6
	ТЗ	1000М3								
12	Е1-234	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ	1,65	23,53	23,53	39	-	39	-	-
	29-5	МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С		---	---			---	---	---
	ТЧ	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2		-	8,66			14	12,15	20
	ТЗ	ГРУППЫ В ОТВАЛ								
	ПОЗ3,68	1000М3								
13	Е1-241	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	6,59	21,34	21,34	141	-	141	-	-
	29-12	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ		---	---			---	---	---
		ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	6,84			45	9,85	65
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 234 И 235 ДОБАВИТЬ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 40М								
		1000М3								
14	Е1-234	-ТО ЖЕ ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ОБРАТНОЙ	1,65	23,53	23,53	39	-	39	-	-
	29-5	ЗАСЫПКИ И ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ		---	---			---	---	---
	ТЧ	1000М3		-	8,66			14	12,15	20
	ТЗ									
	ПОЗ3,68									
15	Е1-241	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	6,59	21,34	21,34	141	-	141	-	-
	29-12	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ		---	---			---	---	---
		ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	6,84			45	9,85	65
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 234 И 235 НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 40М								
		1000М3								
16	Е1-260	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	1,24	15,29	15,29	19	-	19	-	-
	31-5	МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С		---	---			---	---	---
	ТЧ	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		-	4,91			6	7,07	9
	ТЗ	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
17	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	4,12	46,00	-	190	190	-	99,30	409
	81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2		---	---			---	---	---
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3		12,36	9,69 6,20	3,49 2,29	120	77	43 28	11,20 3,30	138 41
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				1657	442	877		839
			РУБ.						336		483
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1657	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				271	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	50	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				154	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2082	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1348
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	828	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				2082	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1348
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	828	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
19	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ТОЛЩИНОЙ 30ММ М3		5,60	9,31 0,40	0,32 0,10	52	2	2 1	0,80 0,13	6 1
20	Е6-1-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-100 М3		59,31	28,43 0,70	0,28 0,08	1686	42	17 5	1,37 0,10	81 6
21	Е7-12 1-12	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА БОЛЕЕ 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 1,5Т ШТ		5,00	3,20 0,75	2,45 0,89	96	4	12 4	1,32 1,15	7 6
22	30-23	-ПЛИТЫ ФУНД. ШТ		5,00	21,90 -	- -	109	-	- -	- -	- -
23	Е6-5 1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 МАРКИ ФМ-1 М3		2,97	38,91 3,63	0,59 0,18	116	11	2 1	6,66 0,23	20 1
24	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т		-	270,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
25	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т		0,10	270,00 -	- -	27	-	- -	- -	- -
26	Е6-5 1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 МАРКИ ФМ2 М3		7,56	38,91 3,63	0,59 0,18	296	27	4 1	6,66 0,23	50 2
27	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1		-	270,00	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-			-	-	-
28	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,26	270,00	-	70	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
29	Е6-5 1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 МАРКИ ДЖ1 ПО ДЖ16	6,28	38,91	0,59	244	23	4	6,66	42
				3,63	0,18			1	0,23	1
		м3		-	-			-	-	-
30	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
31	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,15	270,00	-	40	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
32	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	64,00	1,50	0,79	96	14	51	0,39	25
		шт		0,22	0,29			19	0,37	24
33	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	71,00	1,95	1,09	138	21	77	0,53	38
				0,30	0,40			28	0,52	37
		шт		-	-			-	-	-
34	Е7-402 36-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	8,00	2,96	1,63	24	4	13	0,82	7
		шт		0,47	0,60			5	0,77	6
35	Е7-403 36-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	32,00	3,75	2,03	120	20	65	1,04	33
		шт		0,61	0,74			24	0,95	30
36	12-6	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС24,6,6-Т,ГОСТ 13579-78	32,00	33,90	-	1085	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
37	12-7	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС12,6,6-Т,ГОСТ 13579-78	24,00	17,50	-	420	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
38	12-10	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС12,6,3-Т,ГОСТ 13579-78	8,00	8,75	-	70	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
39	12-14	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС9,6,6-Т,ГОСТ 13579-78	24,00	13,50	-	324	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
40	12-2	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС24,4,6-Т,ГОСТ 13579-78	8,00	22,60	-	181	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
41	12-5	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС12,4,6-Т,ГОСТ 13579-78	23,00	12,10	-	278	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
42	12-8	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС12,4,3-Т,ГОСТ 13579-78	47,00	5,83	-	274	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
43	12-12	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС9,4,6-Т,ГОСТ 13579-78	9,00	9,01	-	81	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е7-13 1-13	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА БОЛЕЕ 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т ШТ	27,00	5,31 1,20	4,11 1,51	143	32	111 41	2,08 1,95	56 53
45	Е7-14 1-14	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА БОЛЕЕ 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т ШТ	7,00	10,20 1,74	8,46 2,80	71	12	60 20	3,01 3,61	21 25
46	9-124	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ;ФУНДАМЕНТЫ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ;БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАРКИ 1Ф21,8-1 ШТ7 М3	12,60	52,50 -	- -	661	-	- -	- -	- -
47	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,59	22,90 -	- -	13	-	- -	- -	- -
48	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	2,88	25,00 -	- -	72	-	- -	- -	- -
49	9-124	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ;ФУНДАМЕНТЫ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ;БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАРКИ 1Ф18,8-1 ШТ5 М3	7,00	52,50 -	- -	368	-	- -	- -	- -
50	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,41	22,90 -	- -	32	-	- -	- -	- -
51	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,41	25,00 -	- -	10	-	- -	- -	- -
52	9-124	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ;ФУНДАМЕНТЫ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ;БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 МАРКИ 1Ф18,8-2 ШТ1 М3	1,40	52,50 -	- -	73	-	- -	- -	- -
53	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,07	22,90 -	- -	2	-	- -	- -	- -
54	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,35	25,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
55	9-123	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ	6,00	59,20	-	355	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ;ФУ НДАМЕНТЫ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ;БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 МАРКИ 1Ф15,8-1 ФТ6								
		М3								
56	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,66	22,90	-	38	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
57	9-123	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ;ФУ НДАМЕНТЫ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ;БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 МАРКИ 1Ф15,8-2 ШТ3	3,00	59,20	-	178	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
58	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,61	22,90	-	9	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
59	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,43	25,00	-	11	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
60	9-123	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ;ФУ НДАМЕНТЫ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ;БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 МАРКИ 1Ф12,8-1 ШТ12	9,00	59,20	-	533	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
61	С147-1	-АРМАТУРА А-1	2,68	22,90	-	61	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
62	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	3,00	0,29	0,15	1	-	-	0,13	-
				0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
63	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ 2ПБ17-2 ШТ3	0,08	64,40	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
64	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
65	Е7-15 1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	12,00	6,59	2,68	79	33	33	4,51	54
				2,71	0,96			12	1,24	15
		ШТ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
66	9-355	-СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ БАЛОК		4,20	63,06	-	265	-	-	-	-
	ТЧ	МАРКИ БЦ60,5,2,5-Л ШТ6									
	Т3,3		М3		-	-			-	-	-
67	С147-1	-АРМАТУРА А-1		0,08	22,90	-	2	-	-	-	-
			100КГ								
68	С147-8	-АРМАТУРА А-3		1,27	25,00	-	32	-	-	-	-
			100КГ								
69	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1		0,28	32,10	-	9	-	-	-	-
			100КГ								
70	9-354	-СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ БАЛОК		2,16	60,26	-	130	-	-	-	-
	ТЧ	МАРКИ БЦ30,5,2,5-Л ШТ6									
	Т3,3		М3		-	-			-	-	-
71	С147-1	-АРМАТУРА А-1		0,04	22,90	-	1	-	-	-	-
			100КГ								
72	С147-8	-АРМАТУРА А-3		0,28	25,00	-	7	-	-	-	-
			100КГ								
73	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1		0,14	32,10	-	5	-	-	-	-
			100КГ								
74	Е6-13	-УСТРОЙСТВО АСБОРОВ В		4,86	35,99	0,34	175	14	1	5,07	25
	1-13	ФУНДАМЕНТАХ ИЗ БЕТОНА В15									
			М3		2,78	0,10			-	0,13	1
75	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ		0,38	86,48	1,30	33	7	-	38,10	14
	4-1	СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,									
		ЦЕМЕНТНАЯ С ДОБАВКОЙ СТЕКЛОН			19,60	0,45			-	0,58	-
			100М2								
76	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ		1,35	90,00	1,30	122	26	2	33,60	45
	4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,									
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО			19,50	0,45			1	0,58	1
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ									
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И									
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ									
			100М2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.				9254	292	456		522
			РУБ.						163		209
		ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.				9254	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.				1526	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		137
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.				-	271	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.				864	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.				11644	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		868
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				-	726	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.				11644	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		868
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				-	726	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3, ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ПОДВАЛОМ								
77	Е7-460 39-5-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	2,00	3,15 0,98	0,71 0,26	6	2	2 1	1,65 0,34	3 1
78	11-146 ПРИЛОЖ П0325,27	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ,РАССЧИТАННЫЕ НА НОРМАТИВНУЮ НАГРУЗКУ8 1000<ГС/М2,ДЛИНОЙ 3М,МАССОЙ ДО 5Т,СБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900<Г/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ,ГОСТ9561-76 МАРКИ ПК27,12-8АЗТ-2 ШТ1 ЦЕНА:7,74*0,2-0,02=7,92 М2	3,24	7,92 -	- -	26	-	- -	- -	- -
79	11-146 ПРИЛОЖ П0325,27	-ТО ЖЕ МАРКИ ПК27,15-10АЗТ ШТ1 ЦЕНА:7,74*0,2*0,06=8 М2	3,98	8,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ.				64	2	2		3
		РУБ.						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				64	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ.				80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	5	-		-
		РАЗДЕЛ 4, ЛЕСТНИЦЫ* НИЖЕ ОТМ.0,00								
80	Е7-510 41-6-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	2,00	6,18 2,40	3,31 1,24	12	5	6 2	4,01 1,60	8 3
81	11-167	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ЛМП-57,11,17-5, ЛМП-57,11,17-5-3 М2	13,00	10,80 -	- -	140	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е7-668	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ	29,00	1,40	0,13	41	17	3	1,01	29
	47-11-1,8	МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		0,59	0,05			1	0,06	2
		ШТ								
83	11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ,НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ,ДЛИНОЙ ДО 3М И ШИРИНОЙ ДО 45СМ	37,00	1,67	-	62	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
84	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,01	362,00	8,00	4	1	-	141,00	1
	17-1	Т		92,00	2,40			-	3,10	-
85	Е7-738	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ БЕЗ ПОРУЧНЯ	0,06	655,00	2,80	40	1	-	37,90	2
	58-4			21,90	0,82			-	1,06	-
		100М								
86	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЙ	0,04	60,50	0,03	3	2	-	68,00	3
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		302	26	9		43
								3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		302	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		380	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	37	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		380	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	37	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ ПОДВАЛА								
87	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,06	472,17	7,59	28	3	-	115,00	6
	5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ДЛЯ ЗДАНИЯ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		62,00	2,28			-	2,94	-
		100М2								
88	С147-23	-ЭЛ-ТЫ КРЕПЛЕНИЯ КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	0,08	25,00	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
89	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	10,00	0,33	0,19	3	1	2	0,13	1
	36-10-1,8	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		0,08	0,04			1	0,08	1
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 1ПБ13-1 ШТ9	0,09	64,40	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
91	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
92	9-92	-3ПБ13-37 ШТ1	0,03	64,40	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
93	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,02	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
94	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	-	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		42	4	2		7
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 6, ПОЛЫ НА ОТМ,-3,3								
		СЕРИЯ 2.244-1 ДЕТАЛЬ 245								
95	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,36	43,30	0,99	15	1	-	7,19	3
	1-2	100М2		-	-			-	-	-
				3,57	0,30			-	0,39	-
96	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,84	29,33	-	83	5	-	2,90	8
	1-11	БЕТОННЫХ		-	-			-	-	-
		М3		1,62	-			-	-	-
97	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ	0,36	123,05	1,74	44	7	-	40,20	14
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ		-	-			-	-	-
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
98	Е11-68	-ВЫЧЕСТЬ 10ММ	0,71	15,81	0,28	11	-	-	1,06	1
	11-2	100М2		-	-			-	-	-
				0,59	0,08			-	0,10	-
		ДЕТАЛЬ 240								
99	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,19	43,30	0,99	8	1	-	7,19	1
	1-2	100М2		-	-			-	-	-
				3,57	0,30			-	0,39	-
100	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,51	29,33	-	44	2	-	2,90	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
101	Е11-134	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА	0,19	488,41	4,52	92	12	1	108,00	20
	20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК		61,40	1,36			-	1,75	-
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,МНОГОЦВЕТНЫХ								
		100М2								
		ПАНДУС								
102	Е27-19	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И	30,09	8,68	0,21	261	2	7	0,15	5
	7-1	ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ-ОСНОВАНИЯ		0,07	0,05			2	0,06	2
		ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ.500ММ								
		М3								
103	Е27-104	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ	60,20	5,86	0,10	353	8	6	0,28	17
	23-11	ГОРОДСКИХ ПРОЕЗДОВ		0,16	0,01			1	0,01	1
		СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ								
		ИЗ ДОРОЖНОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ								
		10СМ ИЗ БЕТОНА В22,5								
		М2								
104	Е27-105	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ	0,24	334,51	-	81	1	-	4,33	1
	23-12	ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ		4,16	-			-	-	-
		Н,104 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ								
		ДОБАВЛЯТЬ 4СМ								
		100М2								
105	Е27-164-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ	0,60	172,59	4,74	104	1	3	3,75	2
	39-1	СЛОЯ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧЕЙ		2,08	1,78			1	2,30	1
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ ПОРИСТОЙ								
		ЩЕБЕНОЧНОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ								
		СМЕСИ								
		100М2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ.			1074	60	17		76

			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1074	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			176	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	30	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			101	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1351	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	76	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ.			1351	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	76	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ ПОДВАЛА								
106	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	5,55	1,45	0,35	8	3	2	0,91	5
	20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В		0,55	0,11			1	0,14	1
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ								
		ПРОЕЧА ДО 3М2								
		М2								
107	С122-261	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	5,55	15,40	-	85	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		АС19-9ГТИ ШТ3									
			М2		-	-			-	-	-
108	САОП,ВЫП1 ПО3207	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ		5,55	0,96	-	5	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
109	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ		3,00	2,97	-	9	-	-	-	-
			КОЧПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			107	3	2		3
				РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			134	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			134	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ									
110	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВЕБНЕМ	100М2	1,29	43,30	0,99	56	5	1	7,19	9
					3,57	0,30			-	0,39	1
111	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПЛАСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	10,70	29,33	-	314	17	-	2,90	31
					1,62	-			-	-	-
112	Е8-38 5-5	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	27,50	37,90	0,62	1042	103	17	6,86	189
					3,75	0,19			5	0,25	7
113	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	1,12	90,00	1,50	101	22	2	33,60	38
					19,50	0,65			1	0,58	1
114	Е6-179 16-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ	М3	0,62	58,65	1,29	25	4	-	15,30	8
					8,64	0,39			-	0,50	-
115	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3		0,05	325,00	-	16	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
116	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	2,00	0,29 0,08	0,15 0,06	1	-	- -	0,13 0,08	-
		ШТ								
117	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ ЗПП14-71	0,24	64,40	-	15	-	-	-	-
		М3								
118	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
119	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,04	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
120	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
121	Е7-760 65-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,5М2	78,00	0,57 0,51	0,03 0,01	44	40	3 1	0,87 0,01	68 1
		ШТ								
122	Е7-761 65-2	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2	10,00	2,30 0,58	1,67 0,62	23	6	16 6	0,99 0,80	10 8
		ШТ								
123	Е7-762 65-3	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2	19,00	2,57 0,64	1,83 0,66	49	12	-35 13	1,09 0,85	21 16
		ШТ								
124	8-503 Т4 Т3,3	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 МАРКИ П1-8 ШТ6	0,12	59,16	-	7	-	-	-
		М3								
125	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,04	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
126	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
127	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
128	8-503	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 МАРКИ П3-8 ШТ72	1,44	60,80	-	88	-	-	-	-
		М3								
129	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,01	25,00	-	25	-	-	-	-
		100КГ								
130	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,22	22,90	-	5	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,14	32,10	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
132	8-503	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 МАРКИ ПВД-11 ШТ6	0,54	60,80	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
133	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,35	23,00	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
134	30-1574	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ П11Д-8, 3,006,2,81	19,00	8,13	-	154	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
135	30-1572	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ П5А-8, 3,006,2,81	4,00	2,78	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
136	Е34-304 55-1	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,38	221,00	7,36	84	13	3	56,70	22
		10М2		33,10	2,20			1	2,84	1
137	Е9-88 11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	0,19	41,30	11,40	8	3	2	24,60	5
		Т		15,40	4,33			1	5,59	1
138	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 Б	0,19	393,00	-	75	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
139	Е15-614 166-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П, ЗА 2 РАЗА	0,10	60,50	0,03	6	4	-	68,00	7
		100М2		38,40	-			-	-	-
140	Е22-1 1-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	9,00	1,67	0,01	15	2	-	0,32	3
		М		0,19	-			-	-	-
		СМОТРОВАЯ КАНАВА								
141	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА КАТКАМИ	0,24	43,30	0,99	10	1	-	7,19	2
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
142	Е6-1-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-100	2,45	28,43	0,28	70	2	-	1,37	3
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
143	Е6-1-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА Ч-100 ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА	0,28	28,43	0,28	8	-	-	1,37	-
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,09	70,04	0,95	7	1	-	18,80	2
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
145	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,06	13,60	0,23	1	-	-	0,34	-
	8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ИСКЛЮЧИТЬ 3ММ								
		100М2	-	0,16	0,07			-	0,09	-
146	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,09	417,41	4,52	39	6	-	108,00	10
	20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36			-	1,75	-
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
147	Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ	10,28	37,90	0,62	390	39	6	6,86	71
	5-5	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА								
		М3		3,75	0,19			2	0,25	3
148	Е15-98	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН С	0,19	567,00	2,00	109	24	-	219,00	42
	15-3	КАРНИЗНЫМИ,ПЛИНТУСНЫМИ И								
		УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ,ЦВЕТНЫМИ		125,00	0,60			-	0,77	-
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
149	Е8-27	-БОКОВАЯ СМАЗОЧНАЯ	0,40	90,00	1,50	36	8	-	33,60	13
	4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			-	0,58	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
150	Е45-218	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,01	121,00	25,90	1	1	-	137,00	1
	28-3	ХОДОВЫХ СКОБ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ТРУБ		85,70	7,77			-	10,02	-
		Т								
151	С121-2019	-СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ	0,01	356,00	-	6	-	-	-	-
		ЧАСТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И								
		ХОМУТЫ 4		-	-			-	-	-
		Т								
152	Е6-15	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ	3,40	27,77	0,36	96	2	1	0,99	3
	1-15	ЛЕСТНИЦЫ ИЗ БЕТОНА М100								
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
153	Е11-11	-УСТР-ВО БЕТОННЫХ ОБРАМЛЕНИЙ	2,68	31,26	-	86	4	-	2,90	8
	1-11	ИЗ БЕТОНА М200								
		ЧЗ		1,62	-			-	-	-
154	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,20	270,00	-	54	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
155	Е15-260	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,16	82,97	6,20	13	6	1	65,00	11
	55-1-11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО								
		КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		37,10	3,85			1	4,97	1
		100М2								
156	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,16	76,70	0,80	12	5	-	49,30	8
	159-8	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ШТУКАТУРКЕ СТЕН		27,80	0,24			-	0,31	-
		100М2								
157	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ	0,44	29,20	14,30	13	4	6	13,50	6
	12-1	ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		8,70	5,00			2	6,45	3
				Т						
158	С121-1904	-БАЛКИ ПОКРЫТИЯ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 2	0,44	242,00	-	106	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				Т						
159	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ Т.П, ЗА 2 РАЗА	0,13	60,50	0,03	8	5	-	68,00	9
				38,40	-			-	-	-
				100М2						
160	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	18,00	0,29	0,15	5	1	3	0,13	2
				0,08	0,06			1	0,08	1
				ШТ						
161	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 МАРКИ ЗПБ-13-37-	0,61	64,40	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				М3						
162	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,28	32,10	-	9	-	-	-	-
				100КГ						
				-	-			-	-	-
163	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,03	41,30	-	1	-	-	-	-
				100КГ						
				-	-			-	-	-
		ВАННА МОЙКИ СПЕЦОДЕЖДЫ								
164	Е6-70 7-4	-УСТРОЙСТВО ВАНН-СГУСТИТЕЛЕЙ И ВАНН-ФИЛЬТРОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 С ТОЛЩИНОЙ СТЕН ДО 200ММ	1,01	58,65	1,15	59	7	1	11,93	12
				6,85	0,34			-	0,66	-
				М3						
165	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,23	283,00	-	65	-	-	-	-
				Т						
				-	-			-	-	-
166	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
				Т						
				-	-			-	-	-
167	Е15-260 55-1-11	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,21	82,97	6,20	17	8	1	65,00	13
				37,10	3,85			1	4,97	1
				100М2						
168	Е8-253 29-4	-ОЦЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ	20,70	0,22	-	5	4	-	0,30	6
				0,19	-			-	-	-
				М2						
169	Е15-98 15-3	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН С КАРНИЗНЫМИ,ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ,ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ	0,09	567,00	2,00	51	11	-	219,00	20
				125,00	0,60			-	0,77	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЯХ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
170	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,12	417,41 61,40	4,52 1,36	50	7	- -	108,00 1,75	13 -
		100М2								
171	Е8-59 7-3	-ОБРАМЛЕНИЕ:ПРИЯМКА УГОЛКОМ	0,04	421,00 27,80	1,38 0,41	17	1	- -	54,30 0,53	2 -
172	Е36-306 55-1	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,12	221,00	7,36	27	4 1		56,70	7
		10М2		33,10	2,20			-	2,86	-
173	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
		Т		124,00	0,62			-	0,54	-
174	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,00	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
175	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА РЕШЕТКИ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
		Т		124,00	0,62			-	0,54	-
176	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА	0,01	60,50 38,40	0,03 -	1	-	- -	68,00 -	1 -
		100М2 ПЕРЕХОДА								
177	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ТОЛЩИНОЙ 100ММ	2,62	9,31	0,32	24	1	1	0,80	2
		М3		0,40	0,10			-	0,13	-
178	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	15,00	1,95 0,30	1,09 0,40	29	5	1 1	0,53 0,52	8 8
		ШТ								
179	Е7-403 36-6	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	58,00	3,75	2,03	218	35	118	1,04	60
		ШТ		0,61	0,74			43	0,95	55
180	12-3	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС24,5,6-Т,ГОСТ 13579-78	58,00	28,20	-	1636	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
181	12-6	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛА ФБС12,5,6-Т,ГОСТ 13579-78	15,00	14,60	-	219	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
182	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	1,23	90,00 19,50	1,50 0,45	111	24	2 1	33,60 0,58	41 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
183	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,19	86,48	1,50	16	4	-	38,10	7
				19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
184	Е7-460 39-5-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	13,00	3,15	0,71	41	13	9	1,65	21
				0,98	0,26			3	0,34	4
		ШТ								
185	8-503	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ДЛЯ КАНАЛОВ И ТОННЕЛЕЙ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 МАРКИ ПТ12,5-16,14 ШТ13	2,33	60,80	-	142	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
186	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	1,23	32,10	-	40	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
187	Е11-37 8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,44	81,31	1,12	36	6	-	29,40	13
				14,50	0,34			-	0,44	-
		100М2								
188	Е13-225 25-1	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	43,70	1,83	0,21	80	37	10	1,40	61
				0,84	0,06			3	0,08	3
		М2								
189	Е13-226 25-2	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	43,70	0,69	0,01	30	13	-	0,50	22
				0,30	-			-	-	-
		М2								
190	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,44	70,04	0,93	31	4	-	18,80	8
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
191	Е11-56 8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,87	13,60	0,23	12	-	-	0,34	-
		100М2		0,16	0,07			-	0,09	-
192	С147-25	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ	-	57,60	-	-	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ВХОДЫ								
193	Е8-180 19-2	-КРЫЛЬЦА С ВХОДОМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ В ОДНУ СТУПЕНЬ	9,00	6,00	0,20	54	14	2	2,87	26
		М2		1,51	0,06			1	0,08	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		6357	541	257		948
				РУБ.				92		117
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6034	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		992	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.		-	173	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			558	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7586	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1012
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	717	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			207	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			241	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			116	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	78	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			7941	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1154
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	809	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			18857	1350	1620		2441
			РУБ.					601		821
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18534	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3048	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	938	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1726	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23306	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2400	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			207	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			241	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			116	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	78	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.	23663	-	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	3536	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	2492	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 9. КАРКАС								
194	Е7-405 37-2	-УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОННЫ,ДО 3Т	39,00	11,85 3,38	6,12 2,22	462	132	239 87	5,65 2,86	220 112
		ШТ								
195	9-5	-КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 2К3,28-1 ШТ3	1,74	80,60 -	- -	140	-	- -	- -	- -
		М3								
196	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,16	22,90 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		100КГ								
197	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,27	25,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -
		100КГ								
198	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,87	41,30 -	- -	77	-	- -	- -	- -
		100КГ								
199	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ	0,09	25,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		100КГ								
200	9-17	-КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ,ИЗГОТОВЛЯЕМЫЕ ВМЕСТЕ С КАПИТЕЛЬЮ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 2КО3,28-2,1 ШТ7	4,13	94,20 -	- -	389	-	- -	- -	- -
		М3								
201	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,37	22,90 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		100КГ								
202	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,96	25,00 -	- -	74	-	- -	- -	- -
		100КГ								
203	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ	0,73	25,00 -	- -	18	-	- -	- -	- -
		100КГ								
204	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,26	41,30 -	- -	134	-	- -	- -	- -
		100КГ								
205	9-17	-КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ	1,70	96,65	-	164	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ,ИЗГОТОВЛЯЕМЫЕ ВМЕСТЕ С КАПИТЕЛЬЮ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 3К03,28-2,1 ШТ2 М400		-	-			-	-	-
		М3								
206	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,15	22,90	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
207	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,22	25,00	-	30	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
208	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,91	41,30	-	162	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
209	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ	0,28	25,00	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
210	9-5	-КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 3К3,33(20)-2 ШТ2 М400	1,62	83,05	-	135	-	-	-	-
		М3								
211	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,14	22,90	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
212	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,19	25,00	-	30	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
213	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,99	41,30	-	82	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
214	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ	6,66	25,00	-	166	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
215	9-51	-КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ И ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ДВЕ СТОРОНЫ,ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОЛЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 3КД3,33(20)-1,4 ШТ11 М500	9,35	92,81	-	868	-	-	-	-
		М3								
216	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,78	22,90	-	18	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	6,55	25,00	-	164	-	-	-	-
218	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	6,45	41,30	-	266	-	-	-	-
219	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ 100КГ	7,48	25,00	-	187	-	-	-	-
220	9-51	-КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ И ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ДВЕ СТОРОНЫ;ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОЛЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 3КД3,33(20)-1,4 ШТ10 М500 М3	8,43	92,81	-	782	-	-	-	-
221	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,83	22,90	-	19	-	-	-	-
222	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	7,40	25,00	-	185	-	-	-	-
223	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	2,48	41,30	-	102	-	-	-	-
224	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ 100КГ	4,88	25,00	-	122	-	-	-	-
225	9-8	-КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 12М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 4КЗ,33(20)-3 ШТ2 М500 М3	2,22	79,21	-	176	-	-	-	-
226	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,19	22,90	-	4	-	-	-	-
227	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	2,17	25,00	-	54	-	-	-	-
228	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,50	41,30	-	62	-	-	-	-
229	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И	5,12	25,00	-	128	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ		-	-			-	-	-
		100КГ								
230	9-53	-КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ И ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ДВЕ СТОРОНЫ,ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОЛЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 12М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 4КД3,33(20)-1,3 ШТ1 М500	1,16	84,71	-	98	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
231	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,10	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
232	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,99	25,00	-	25	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
233	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,10	41,30	-	46	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
234	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ	1,45	25,00	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
235	9-53	-КОЛОННЫ,СТОЙКИ,ОПОРЫ,РАМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ И ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ДВЕ СТОРОНЫ,ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОЛЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300,МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 12М, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 4НКД3,33(20)-1,3ШТ1 М500	1,15	84,71	-	97	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
236	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,12	22,90	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
237	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,28	25,00	-	32	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
238	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,23	41,30	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
239	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ	2,37	25,00	-	59	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
240	Е7-431 38-5-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	27,00	2,84	1,51	77	27	41	1,64	44
				1,00	0,45			12	0,58	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
241	Е7-434 38-6-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	8,00	6,27 1,58	2,09 0,62	34	13	17 5	2,53 0,80	20 6
		шт								
242	Е7-437 38-7-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	26,00	13,39 3,15	3,48 1,03	348	82	91 27	5,01 1,33	130 33
		шт								
243	9-299	-БАЛКИ,ПРОГОНЫ,РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 С ПОЛКАМИ,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 6М,ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 РОП4,27-40 ШТ22	3,36	69,60 -	- -	582	-	- -	- -	- -
		м3								
244	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,05	22,90	-	24	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
245	С147-8	-АРМАТУРА А-3	4,50	25,00	-	113	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
246	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,87	32,10	-	28	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
247	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,68	41,30	-	69	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
248	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ	2,04	25,00 -	- -	51	-	- -	- -	- -
		100кг								
249	9-299	-БАЛКА,ПРОГОНЫ,РИГЕЛИ ПРЯЧОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300 С ПОЛКАМИ,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 6М,ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 РАП4,27-40 ШТ2	0,94	69,60 -	- -	65	-	- -	- -	- -
		м3								
250	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,07	22,90	-	2	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
251	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,40	25,00	-	10	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
252	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,09	32,10	-	3	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
253	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,14	41,30	-	6	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
254	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА	0,14	25,00	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ 100КГ		-	-			-	-	-
255	9-299	-РАП4,27-60 ШТ2 М3	0,94	69,60	-	65	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
256	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,07	22,90	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
257	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,44	25,00	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
258	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,09	32,10	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
259	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,14	41,30	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
260	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ 100КГ	0,14	25,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
261	9-299	-РАП4,27-80 ШТ4 М3	1,88	69,60	-	131	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
262	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,14	22,90	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
263	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,26	25,00	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
264	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,08	32,10	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
265	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,32	41,30	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
266	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОЧНАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ 100КГ	0,29	25,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
267	9-299	-РОП4,57-20 ШТ,4 М400 М3	3,32	72,05	-	239	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
268	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,66	22,90	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
269	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	2,82	25,00	-	70	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,37	32,10	-	12	-	-	-	-
271	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,35	41,30	-	15	-	-	-	-
272	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ 100КГ	0,37	25,00	-	9	-	-	-	-
273	9-299	-РОП4,57-30 ШТ1 М400 М3	0,83	72,05	-	60	-	-	-	-
274	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,17	22,90	-	4	-	-	-	-
275	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,75	25,00	-	19	-	-	-	-
276	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,09	32,10	-	3	-	-	-	-
277	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,11	41,30	-	5	-	-	-	-
278	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ 100КГ	0,09	25,00	-	2	-	-	-	-
279	9-299	-РОП4,57-40 ШТ1 М-400 М3	0,83	72,05	-	60	-	-	-	-
280	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,17	22,90	-	4	-	-	-	-
281	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,88	25,00	-	22	-	-	-	-
282	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,09	32,10	-	3	-	-	-	-
283	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,13	41,30	-	6	-	-	-	-
284	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ 100КГ	0,09	25,00	-	2	-	-	-	-
285	9-299	-РДП4,57-40 ШТ5 М3	5,20	69,60	-	362	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
286	С147-6	-АРМАТУРА АТ-5	100КГ	1,69	23,90	-	40	-	-	-	-
287	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,26	22,90	-	6	-	-	-	-
288	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,40	25,00	-	35	-	-	-	-
289	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,80	32,10	-	26	-	-	-	-
290	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,69	41,30	-	29	-	-	-	-
291	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ	100КГ	0,61	25,00	-	15	-	-	-	-
292	9-299	-РАП4,57-50 ШТ,7 М400	М3	7,28	72,05	-	525	-	-	-	-
293	С147-6	-АРМАТУРА АТ-5	100КГ	2,99	23,90	-	71	-	-	-	-
294	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,36	22,90	-	8	-	-	-	-
295	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,97	25,00	-	49	-	-	-	-
296	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,12	32,10	-	36	-	-	-	-
297	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,06	41,30	-	44	-	-	-	-
298	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ	100КГ	0,85	25,00	-	21	-	-	-	-
299	9-299	-РАП4,57-60 ШТ2 М400	М3	2,08	72,05	-	150	-	-	-	-
300	С147-6	-АРМАТУРА АТ-5	100КГ	0,85	23,90	-	20	-	-	-	-
301	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,10	22,90	-	2	-	-	-	-
302	С147-8	-АРМАТУРА А-3		0,98	25,00	-	25	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100КГ		-	-			-	-	-
303	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1		0,32	32,10	-	10	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
304	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		0,32	41,30	-	13	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
305	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЙ		0,24	25,00	-	6	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
306	9-299	-РДП4,57-70 ШТ4 М400	М3	4,16	72,05	-	300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
307	С147-6	-АРМАТУРА АТ-5		2,11	23,90	-	50	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
308	С147-1	-АРМАТУРА А-1		0,26	22,90	-	6	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
309	С147-8	-АРМАТУРА А-3		2,19	25,00	-	55	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
310	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1		0,64	32,10	-	21	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
311	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		0,77	41,30	-	32	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
312	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ		0,53	25,00	-	13	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
313	9-299	-РДП4,57-80 ШТ,2 М400	М3	2,08	72,05	-	150	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
314	С147-6	-АРМАТУРА АТ-5		1,27	23,90	-	30	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
315	С147-1	-АРМАТУРА А-1		0,13	22,90	-	3	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
316	С147-8	-АРМАТУРА А-3		1,43	25,00	-	36	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
317	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1		0,24	32,10	-	8	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
318	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		0,45	41,30	-	19	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
319	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ	100КГ	0,27	25,00	-	7	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
320	9-287	-Р3,57 ШТ,3	М3	0,93	70,40	-	65	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
321	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,06	22,90	-	1	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
322	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,84	25,00	-	21	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
323	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,11	41,30	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
324	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ	100КГ	0,13	25,00	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
325	9-292	-РЛП4,27-40 ШТ,2	М3	0,70	69,60	-	49	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
326	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,09	22,90	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
327	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,41	25,00	-	10	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
328	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
329	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,15	41,30	-	6	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
330	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ	100КГ	0,19	25,00	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
331	Е7-583 44-5-1,8	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 3,6М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	7,00	28,91	5,77	202	38	40	8,53	60
					5,39	1,71			12	2,21	15
332	Е7-594 44-8-1,8	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 4,8М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		2,00	40,15	8,16	80	16	16	13,00	26
					8,17	2,42			5	3,12	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
333	Е7-597 44-10-1,3	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 4,8М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	5,00	43,68 9,07	9,82 2,91	218	45	50 15	14,50 3,75	73 19
334	11-139	-ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ 1А26,20 ШТ,1 М3	1,76	70,30	-	124	-	-	-	-
335	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,77	25,00	-	19	-	-	-	-
336	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,24	32,10	-	8	-	-	-	-
337	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,59	41,30	-	24	-	-	-	-
338	11-139	-1А26,28(1) ШТ1 М3	1,16	70,30	-	82	-	-	-	-
339	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,50	25,00	-	12	-	-	-	-
340	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,16	32,10	-	5	-	-	-	-
341	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,43	41,30	-	18	-	-	-	-
342	11-139	-1А26,33 ШТ2 М3	2,68	70,30	-	188	-	-	-	-
343	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,11	25,00	-	28	-	-	-	-
344	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,36	32,10	-	12	-	-	-	-
345	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,82	41,30	-	34	-	-	-	-
346	11-141	-1А24,48 ШТ2 М250 М3	3,50	71,78	-	251	-	-	-	-
347	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	3,09	25,00	-	77	-	-	-	-
348	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,46	32,10	-	15	-	-	-	-
349	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,49	41,30	-	61	-	-	-	-
350	11-141	-1А32-48 ШТ2 М250	4,64	71,78	-	333	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м3								
351	С147-8	-АРМАТУРА А-3		3,85	25,00	-	96	-	-	-	-
			100КГ								
352	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1		0,59	32,10	-	19	-	-	-	-
			100КГ								
353	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		1,68	41,30	-	70	-	-	-	-
			100КГ								
354	11-141	-1А56-33 ШТ1		2,92	72,60	-	212	-	-	-	-
			м3								
355	С147-8	-АРМАТУРА А-3		0,99	25,00	-	25	-	-	-	-
			100КГ								
356	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1		0,37	32,10	-	12	-	-	-	-
			100КГ								
357	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		0,56	41,30	-	23	-	-	-	-
			100КГ								
358	11-139	-1АП24,33 ШТ2		1,90	70,30	-	134	-	-	-	-
			м3								
359	С147-8	-АРМАТУРА А-3		1,52	25,00	-	38	-	-	-	-
			100КГ								
360	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1		0,10	32,10	-	3	-	-	-	-
			100КГ								
361	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		0,40	41,30	-	16	-	-	-	-
			100КГ								
362	11-141	-2А56,33 ШТ2		6,58	72,60	-	478	-	-	-	-
			м3								
363	С147-8	-АРМАТУРА А-3		1,13	25,00	-	28	-	-	-	-
			100КГ								
364	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1		0,33	32,10	-	11	-	-	-	-
			100КГ								
365	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		0,53	41,30	-	22	-	-	-	-
			100КГ								
366	Е7-291	-УСТ-КА СОЕДИНЯТ,ИЗДЕЛИЯ МАРКИ		0,63	342,00	-	215	13	-	34,00	21
	17-7	МС	Т		21,30	-			-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			руб.				13495	366	494		394
			руб.						163		209
В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ СБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13495	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2226	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		189
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	395	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1255	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			16976	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		992
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	924	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			16976	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		992
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	924	-		-
		РАЗДЕЛ 10. СТЕНЫ								
367	Е7-564 43-8-1,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	173,00	7,14 2,62	3,42 1,01	1235	453	592 175	4,30 1,30	744 225
368	Е7-567 43-9-1,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	29,00	9,80 3,49	5,18 1,53	284	101	150 44	5,74 1,97	166 57
369	11-4 ТЧ ПРИМ СТР114 ПО32ПО35	-ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 3М,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 30СМ,ГОСТ11024-72,11118-73,19010-73 ЦЕНА:20,2*0,77-0,26 М2	346,94	20,71 -	- -	7185	-	- -	- -	- -
370	11-27 ТЧ ПРИМ СТР114 ПО32ПО36	-ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 3,9М,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 30СМ,ГОСТ11024-72,11118-73,19010-73 ЦЕНА:20,6*0,77+0,26 М2	340,29	21,63 -	- -	7360	-	- -	- -	- -
371	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 100КГ	13,54	41,30 -	- -	559	-	- -	- -	- -
372	Е7-666 47-10-1,8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	8,00	2,66 0,97	0,52 0,15	21	8 1	4 0,19	1,55 0,19	12 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
373	11-233	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т ПК30,10-Т ШТ8 М3	2,24	69,90	-	157	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
374	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,19	22,90	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
375	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,08	25,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
376	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,56	32,10	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
377	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ 100КГ	0,11	25,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
378	Е8-74-2 9-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	10,49	44,71	0,80	469	30	9	4,96	52
				2,83	0,24			3	0,31	3
379	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	8,79	7,18	0,81	298	19	7	4,05	35
				2,21	0,24			2	0,31	3
380	Е26-36 8-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ НАСУХО М3	0,53	7,68	1,08	4	3	-	11,40	6
				6,60	0,32			-	0,41	-
381	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76 М3	0,53	11,20	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
382	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	22,03	34,26	0,81	755	46	18	3,90	86
				2,10	0,24			5	0,31	7
383	Е7-446 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	43,00	0,33	0,19	14	3	9	0,13	6
				0,08	0,06			3	0,08	3
384	Е7-128	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	4,00	1,76	1,25	7	2	5	0,81	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9-1-1,8	0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		0,46	0,37			1	0,48	2
		ШТ								
385	Е7-131	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	2,00	2,08	1,48	4	1	3	0,94	2
	9-2-1,8	1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		0,53	0,44			1	0,57	1
		ШТ								
386	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 1ПБ13-1 ШТ16	0,16	64,40	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
387	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,07	32,10	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
388	9-92	-2ПБ19-3 ШТ11	0,36	64,40	-	23	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
389	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,09	32,10	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
390	9-92	-2ПБ16-2 ШТ1	0,03	64,40	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
391	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
392	9-92	-2ПБ10-1 ШТ9	0,15	64,40	-	10	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
393	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
394	9-92	-2ПП25-8 ШТ2	0,26	64,40	-	17	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
395	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
396	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,06	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
397	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,03	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
398	9-92	-2ПБ30-4 ШТ,2	0,10	64,40	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
399	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,05	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
400	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
401	9-92	-2П626-4 ШТ4		0,18	64,40	-	12	-	-	-	-
			М3		-	-			-	-	-
402	С147-8	-АРМАТУРА А-3		0,08	25,00	-	2	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
403	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1		0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
404	9-92	-6ПП30-13 ШТ2		0,67	64,40	-	43	-	-	-	-
			М3		-	-			-	-	-
405	С147-1	-АРМАТУРА А-I		0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
406	С147-8	-АРМАТУРА А-3		0,09	25,00	-	2	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
407	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1		0,08	32,10	-	2	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
408	9-92	-5ПП23-10 ШТ3		0,50	64,40	-	32	-	-	-	-
			М3		-	-			-	-	-
409	С147-1	-АРМАТУРА А-I		0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
410	С147-8	-АРМАТУРА А-3		0,11	25,00	-	3	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
411	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1		0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
412	ССЦМ СТР130 Т,8	-ОБЛИЦОВКА ФАСАДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ 21,21		687,23	1,35	-	928	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
413	С111-125 Тч ССЦМ ТОМ1 Т3,5 СТРТОПОЗ5	-ПЛИТКИ ФАСАДНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЦВЕТНЫЕТОЛЬНОЙ 10ММ		501,68	5,39	-	2704	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
414	Е7-701 51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЙ В 1 РЯД		10,37	42,30	0,08	439	42	1	6,43	67
					4,02	0,02			-	0,03	-
			100М								
415	Е7-707 51-7	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ		10,37	91,80	20,60	952	114	214	18,60	193
					11,00	6,18			64	7,97	83
			100М								
416	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ШЕКАНКИ И РАСШИВКИ		10,37	9,73	0,31	101	47	3	7,35	76

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	51-14	ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	100М		4,54	0,09			1	0,12	1
417	Е7-285 17-1	-УСТ-КА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ В СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ	ИЗДЕЛИЯ	0,74	362,00	8,00	268	68	6	141,00	104
			Т		92,00	2,40			2	3,10	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.				23957	937	1021		1552
			РУБ.						302		389
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				23957	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				3949	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		360
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	709	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2230	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				30136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2301
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1948	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.				30136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2301
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1948	-		-

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

418	Е7-461 39-5-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	53,00	3,31 0,98	0,87 0,26	175	52	66 14	1,65 0,34	87 18
419	Е7-464 39-6-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	66,00	4,92 1,39	1,26 0,37	325	92	83 24	2,29 0,48	151 32
420	Е7-455 39-3-1,8	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	6,00	4,80 1,74	1,86 0,55	29	10	11 3	2,95 0,71	18 4
421	11-146 ПРИМ ПО325,27 СТР115 ПРИЛ0Ж1	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ,РАССЧИТАННЫЕ НА НОРМАТИВНУЮ НАГРУЗКУ В 1000КГС/М2,ДЛИНОЙ 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ,ГОСТ9561-76 МАРКИ ПК27,12-5АЗТ ШТ9 ЦЕНА:7,74+0,2-0,11=7,83		28,35	7,83 -	- -	222	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
422	11-146 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, МАРКИ ПК27,12-5АЗТ2 М2 ШТ4 ЦЕНА:7,74+0,2-0,11=7,83	12,60	7,83	-	99	-	-	-	-
423	11-146 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, МАРКИ ПК27,12-8АЗ-Т М2 ШТ3 ЦЕНА:7,74+0,2-0,02=7,92	9,45	7,92	-	75	-	-	-	-
424	11-146 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, МАРКИ ПК27,12-8АЗТ-2 М2 ШТ,4 ЦЕНА:7,74+0,2-0,02=7,92	12,60	7,92	-	100	-	-	-	-
425	11-146 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, МАРКИ ПК27,12-8АЗП ШТ6 М2 ЦЕНА:7,74+0,2-0,02=7,92	18,90	7,92	-	150	-	-	-	-
426	11-146 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, МАРКИ ПК27,15-4АЗТ ШТ3 М2 ЦЕНА:7,74+0,2-0,11=7,83	31,60	7,83	-	247	-	-	-	-
427	11-146 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, МАРКИ ПК27,15-10АЗТ М2 ШТ1 ЦЕНА:7,74+0,2+0,06=8	3,95	8,00	-	32	-	-	-	-
428	11-146 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, МАРКИ М2 ПК27,15-10АЗТ-3ШТ3 ЦЕНА:7,74+0,2+0,02=7,96	11,85	7,96	-	94	-	-	-	-
429	11-146 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, МАРКИ ПК27,15-6АЗП ШТ5 М2 ЦЕНА:77,74+0,2-0,08=7,86	19,75	7,86	-	155	-	-	-	-
430	11-158 ТО ЖЕ	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ ОДНОПУСТОТНЫЕ И МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ1000КГС/М2,ГОСТ 9561-76 МАРКИ ПК56,12-4АТ4С(А4)Т(1) ШТ8 М2 ЦЕНА:7,81+0,2+0,72=8,73	40,32	8,73	-	352	-	-	-	-
431	11-158 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, МАРКИ ПК56,12-6АТ4С(А4)Т ШТ4 М2 ЦЕНА:7,81+0,2+1,05=9,06	26,88	9,06	-	244	-	-	-	-
432	11-158 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, МАРКИ ПК56,12-8АТ4С(А4)Т(1) ШТ15 М2 ЦЕНА:7,81+0,2+1,4=9,41	100,80	9,41	-	949	-	-	-	-
433	11-158 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, МАРКИ М2 ПК56,12-7АТ4С(А4)П ШТ2 ЦЕНА:7,81+0,2+1,05=9,06	13,44	9,06	-	122	-	-	-	-
434	11-158 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, МАРКИ М2 ПК56,15-4АТ4С(А4)Т(2) ШТ18	151,56	8,73	-	1323	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:7,81*0,2*0,72=8,73		-	-			-	-	-
		М2								
435	11-158	-ТО ЖЕ,МАРКИ	50,52	9,06	-	458	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ПК56,15-6АТ4С(А4)Т(2) ШТ,6								
		ЦЕНА:7,81*0,2*1,05=9,06		-	-			-	-	-
		М2								
436	11-158	-ТО ЖЕ, МКРИ	8,42	9,74	-	82	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ПК56,15-1САТ4С(А4)Т ШТ1								
		ЦЕНА:7,81*0,2*1,73=9,74		-	-			-	-	-
		М2								
437	11-158	-ТО ЖЕ, МКРИ	25,26	9,41	-	238	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ПК56,15-8АТ4С(А4)Т-2 ШТ,8								
		ЦЕНА:7,81*0,2*1,4=9,41		-	-			-	-	-
		М2								
438	11-158	-ТО ЖЕ, МАРКИ	92,62	9,06	-	839	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ПК56,15-7АТ4С(А4)П ШТ,8								
		ЦЕНА:7,81*0,2*1,05=9,06		-	-			-	-	-
		М2								
439	11-158	-ТО ЖЕ, МАРКИ	101,04	8,90	-	899	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ПК56,30-6АТ4С(А4)П ШТ,6								
		ЦЕНА:7,81*0,2*0,89=8,9		-	-			-	-	-
		М2								
440	Е7-467	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ	5,00	1,62	0,96	8	3	4	0,91	5
	39-7-1,8	ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		0,53	0,28			1	0,36	2
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 60Т								
		ШТ								
441	Е7-470	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ	9,00	2,06	1,25	19	6	11	1,18	11
	39-8-1,8	ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		0,68	0,37			3	0,48	4
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 60М								
		ШТ								
442	11-156	-ПАНЕЛИ,ПЛИТЫ,НАСТИЛЫ	16,68	8,21	-	137	-	-	-	-
	ПРИМ	РЕБРИСТЫЕ И ЧАСТОРЕБРИСТЫЕ								
	ПО325,27	ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО		-	-			-	-	-
	СТР115	3М,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМНОЙ								
	ПРИЛОЖ1	МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ								
		ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 8СМ,ПРИ								
		НОРМАТИВНОЙ								
		НАГРУЗКЕ1000КГС/М2 МАРКИ								
		ПРС56,15-4А4Т ШТ2								
		ЦЕНА:6,29*0,2,6*0,72=8,21								
		М2								
443	11-156	-ТО ЖЕ, МАРКИ ПРС56,15-6А4Т	41,70	8,56	-	356	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ5								
		ЦЕНА:6,29*0,2,6*1,05=8,54		-	-			-	-	-
		М2								
444	11-156	-ТО ЖЕ, МАРКИ ПРС56,15-10А4Т	16,68	9,22	-	154	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ2								
		ЦЕНА:6,29*0,2,6*1,73=9,22		-	-			-	-	-
		М2								
445	11-156	-ТО ЖЕ, МАРКИ ПРС26,15-4Т ШТ4	15,80	7,58	-	120	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ЦЕНА:6,29*0,2,7*0,11=7,58								
		М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
446	11-156	-ТО ЖЕ, МАРКИ ПРС26,15-6Т ШТ1	3,95	7,64	-	30	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ЦЕНА:6,29+0,2,7-0,05=7,64								
		М2		-	-			-	-	-
447	С147-23	-ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ САНТЕХНИЧЕСКИХ ПЛИТ	0,57	25,00	-	14	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
448	Е12-288-1 9-5	-ЗАСЫПКА КЕРАМЗИТОМ КОРЫТ В САНТЕХНИЧЕСКИХ ПЛИТАХ	7,41	17,87	1,08	132	9	8	2,32	17
		М3		1,17	0,32			2	0,41	3
449	Е6-179 16-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ	5,20	58,65	1,29	308	44	7	15,30	78
				8,64	0,39			2	0,50	3
		М3								
450	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,24	338,00	-	88	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
451	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,22	325,00	-	72	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
452	Е12-288-1 9-5	-ЗАСЫПКА КЕРАМЗИТОМ МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ	4,46	17,87	1,08	80	5	4	2,32	10
		М3		1,17	0,32			1	0,41	2
453	Е7-291 17-7	-УСТ-КА СОБАННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,10	342,00	-	34	2	-	34,00	3
		Т		21,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.		8761	223	174		380
				РУБ.				30		68
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		8761	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1447	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -		РУБ.		-	261	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		813	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		11023	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		377
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	534	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.		11023	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		377
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	534	-		-
		РАЗДЕЛ 12. КРОВЛЯ								
454	Е12-289 9-6	-РУБЕРОИД НА СТЫКАХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 300ММ	0,35	49,90	1,30	42	9	1	18,90	16
		100М2		10,70	0,39			-	0,50	-
455	Е12-287 9-4	-КЕРАМЗИТОБЕТОН ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА	96,50	35,24	0,56	3401	124	54	2,56	245
		М3		1,28	0,17			16	0,22	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
456	Е12-287	-УСТР-ВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ	43,20	35,24	0,56	1522	55	24	2,54	110
	9-4	ПЕНОБЕТОНА Т,100ММ								
		М3		1,28	0,17			7	0,22	10
457	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	5,76	51,61	0,74	297	44	4	14,30	82
	10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ		7,64	0,22			1	0,28	2
		100М2								
458	Е12-154	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	5,76	304,00	14,90	1751	302	86	90,80	523
	2-6-1	ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ		52,40	4,47			26	5,77	33
		ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М								
		НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОИДА РП-300 ИЛИ РПМ-300								
		100М2								
459	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА	8,65	9,43	0,01	82	20	-	4,14	36
	8-2	ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ								
		100М2		2,30	-			-	-	-
460	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,43	192,00	0,41	83	20	-	83,00	34
	8-5	100М2								
				45,80	0,12			-	0,15	-
461	Е7-668	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ	88,00	1,40	0,13	123	52	11	1,01	89
	47-11-1,8	МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ								
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО		0,59	0,03			4	0,06	3
		5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
462	11-239	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ	0,24	71,10	-	17	-	-	-	-
		ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ								
		МАССОЙ 1900КГ/М3 И		-	-			-	-	-
		БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО								
		12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО								
		5Т МАРКИ ПП45,5 ШТ,12								
		М3								
463	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
464	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
465	11-239	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ	0,26	71,10	-	18	-	-	-	-
		ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ								
		МАССОЙ 1900КГ/М3 И		-	-			-	-	-
		БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО								
		12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО								
		5Т МАРКИ ПП18,5 ШТ4								
		М3								
466	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
467	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
468	11-239	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ	3,89	71,10	-	277	-	-	-	-
		ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М, ШИРИНОЙ ДО 3М, МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП15,5 ШТ72		-	-			-	-	-
469	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 М3	0,31	32,10	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
470	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,39	22,90	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			7636	626	180		1137
			РУБ.					54		71
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7636	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	226	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			713	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9608	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1324
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	906	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			9608	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1324
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	906	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ЛЕСТНИЦЫ ВЫШЕ ОТМ.0,00								
471	Е7-510 41-6-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	6,00	6,18 2,40	3,31 1,24	37	14	19 7	4,01 1,60	24 10
472	Е7-499 41-1-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 30М ШТ	2,00	2,41 0,91	1,26 0,48	5	2	3 1	1,53 0,62	3 1
473	11-167	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ, МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ЛМП-57.11.17-5 ЛМП-577.11.15-5 М2	39,00	10,80 -	- -	421	-	- -	- -	- -
474	11-169	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ, НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ, МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ЛПП14-138 М2	3,82	9,94 -	- -	38	-	- -	- -	- -
475	Е7-668 47-11-1,8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ	94,00	1,40	0,13	132	55	13	1,01	95

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М			0,59	0,05			5	0,06	6
			ШТ								
476	11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ,НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ,ДЛИНОЙ ДО 3М И ШИРИНОЙ ДО 45СМ		122,00	1,67	-	204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			М								
477	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК		0,06	362,00	8,00	22	6	-	141,00	8
	17-1		Т								
					92,00	2,40			-	3,10	-
478	Е7-738	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ БЕЗ ПОРУЧНЯ		0,30	655,00	2,80	193	6	1	37,90	11
	58-4				21,90	0,82			-	1,06	-
			100М								
479	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ		0,21	60,50	0,03	13	8	-	68,00	14
	164-8		100М2								
					38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.				1065	91	36		155
			РУБ.						13		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1065	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				176	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				98	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1339	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	136	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.				1339	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	136	-		-

РАЗДЕЛ 14. ПОЛЫ

СЕРИЯ 2.244-1 ДЕТАЛЬ253А

480	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ		2,15	43,30	0,99	93	8	2	7,19	15
	1-2		100М2								
					3,57	0,30			1	0,39	1
481	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В22,5		36,45	35,24	-	1284	59	-	2,90	106
	1-11	ТОЛЩ200ММ									
					1,62	-			-	-	-
			М3								
482	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ		2,61	29,33	-	77	4	-	2,90	8
	1-11										
			М3		1,62	-			-	-	-
483	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ		2,15	81,51	1,12	175	31	3	29,40	63
	8-3	20ММ									
					14,50	0,34			1	0,44	1
			100М2								
484	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ		5,29	15,39	0,28	81	1	1	0,46	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДОБАВИТЬ 20ММ		0,23	0,08			-	0,10	1
		100М2								
485	Е8-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	2,15	279,50	4,37	601	23	10	19,70	42
	4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ		10,80	1,31			3	1,69	4
		100М2								
486	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	2,15	70,04	0,95	151	21	2	18,80	40
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		9,88	0,28			1	0,36	1
		100М2								
487	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,33	181,39	1,74	59	7	-	40,20	13
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ МОЗАИЧНОГО		20,50	0,52			-	0,67	-
	СЦМ	СОСТАВА В15								
	ПОЗ,7-48	ЦЕНА:123+28,6,2,04								
		100М2								
488	Е11-68	-ВЫЧЕСТЬ 10ММ	0,65	30,40	0,28	20	-	-	1,06	1
	11-2	100М2		0,59	0,08			-	0,10	-
	СЦМ									
	ПОЗ,7-48									
489	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	1,82	193,63	1,74	353	37	3	40,20	73
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ МОЗАИЧНОГО		20,50	0,52			1	0,67	1
	СЦМ	СОСТАВА ИЗ БЕТОНА В22,5								
	ПОЗ,7-48	ЦЕНА:123+(33,3-29,3),3,06+28,6								
	1-29,1-31	+2,04=193,58								
		100М2								
490	Е11-68	-ВЫЧЕСТЬ 10ММ	3,65	32,44	0,28	118	2	1	1,06	4
	11-2	100М2		0,59	0,08			-	0,10	-
		ДЕТАЛЬ243								
491	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,71	43,30	0,99	31	3	-	7,19	5
	1-2	100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
492	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	5,70	35,24	-	201	9	-	1,90	17
	1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В22,5 ТОЛЩИНОЙ		1,62	-			-	-	-
		М3								
493	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,71	81,51	1,12	58	10	1	29,40	21
	8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ БЕТОНА В15		14,50	0,34			-	0,46	-
		100М2								
494	Е11-58	-ДОБАВИТЬ 20ММ	2,85	15,39	0,28	46	1	1	0,46	1
	8-4	100М2		0,23	0,08			-	0,10	-
495	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,71	181,39	1,74	129	15	1	40,20	29
	11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ МОЗАИЧНОГО		20,50	0,52			-	0,67	-
	СЦМ	СОСТАВА ИЗ БЕТОНА В15								
	ПОЗ7-48	ЦЕНА:123+28,6,2,04=135,24								
		100М2								
496	Е11-68	-ВЫЧЕСТЬ 10ММ	1,42	30,40	0,28	43	1	-	1,06	2
	11-2	100М2		0,59	0,08			-	0,10	-
	СЦМ									
	ПОЗ,7-48									
		ДЕТАЛЬ 250								
497	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,06	43,30	0,99	2	-	-	7,19	-
	1-2	100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3,57	0,30			-	0,39	-
498	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,44	29,33	-	13	1	-	2,90	1
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
499	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,06	70,04	0,95	4	1	-	18,80	1
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
500	Е8-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,06	279,50	4,37	15	1	-	19,70	1
	4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ,		10,80	1,31			-	1,69	-
		ГИДРОИЗОЛОМ								
		100М2								
501	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,06	70,04	0,95	4	1	-	18,80	1
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
502	Е11-134	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,06	488,41	4,52	27	3	-	108,00	6
	20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36			-	1,75	-
		ПОЛОВ,МНОГОЦВЕТНЫХ								
		100М2								
		ДЕТАЛЬ 240								
503	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,26	43,30	0,99	11	1	-	7,19	2
	1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
504	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,04	29,33	-	60	3	-	2,90	6
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
505	Е11-134	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,26	488,41	4,52	125	16	1	108,00	28
	20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36			-	1,75	-
		ПОЛОВ,МНОГОЦВЕТНЫХ								
		100М2								
		ДЕТАЛЬ 222								
506	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,42	43,30	0,99	18	2	-	7,19	3
	1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
507	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	3,39	29,33	-	99	5	-	2,90	10
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
508	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,42	70,04	0,95	30	4	-	18,80	8
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
509	Е11-207	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ	0,42	453,00	0,75	192	18	-	75,50	32
	28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА		43,60	0,22			-	0,28	-
		ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ								
		ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ								
		3,6ММ								
		100М2								
		ДЕТАЛЬ212								
510	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,09	16,03	1,06	17	2	1	3,52	4
	11-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		1,82	0,32			-	0,41	-
511	Е11-61	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ	0,14	186,25	2,84	25	3	-	46,30	6
	9-1	СТОЛБИКАМ								
		100М2		24,90	0,85			-	1,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
512	Е11-191 27-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ С ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ДУБА,ЯСЕНЯ,ИЛЬМА ИЛИ КЛЕНА М2	13,57	21,10 0,43	0,03 0,01	286	6	- -	0,71 0,01	10 -
		ДЕТАЛЬ245								
513	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,79	43,30 3,57	0,99 0,30	34	3	1 -	7,19 0,39	6 -
514	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	6,32	29,33 1,62	- -	185	10	- -	2,90 -	18 -
515	Е11-67 11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ 100М2	0,79	123,05 20,50	1,74 0,52	97	16	1 -	40,20 0,67	32 1
516	Е11-68 11-2	-ВЫЧЕСТЬ 10ММ 100М2	1,58 -	15,81 0,59	0,28 0,08	25	1	- -	1,06 0,10	2 -
		ДЕТАЛЬ194								
517	Е11-6 11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3	0,28	16,03 1,82	1,06 0,32	6	1	- -	3,52 0,41	1 -
518	Е11-61 9-1	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ 100М2	0,03	166,25 24,90	2,84 0,85	6	1	- -	46,30 1,10	2 -
519	Е11-181 27-1 С112-43 С112-24	-ПОКРЫТИЕ ПОЛА РЕЙКОЙ 60ММ ЦЕНА:405+(27,1-30,1),2,99=425,93 100М2	0,03	425,93 42,80	3,82 1,15	15	1	- -	78,20 1,48	3 -
520	Е11-52 7-3	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ 100М2	0,03	16,60 14,30	2,30 0,68	1	-	- -	27,10 0,88	1 -
521	С111-363	-РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ РУЛОННАЯ БЕЗ ТКАНЕВОЙ ПРОКЛАДКИ КГ	20,81	1,62 -	- -	34	-	- -	- -	- -
		ДЕТАЛЬ73								
522	Е11-53 7-4	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ 100М2	2,82	85,00 4,02	1,76 0,53	240	12	4 1	8,22 0,68	23 2
523	Е11-57-1 8-3	-СТЯЖКА КЕРАМЗИТОБЕТОННАЯ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	2,82	82,59 14,50	1,12 0,34	233	41	3 1	29,40 0,44	83 1
524	Е11-58-1 8-4	-ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УМЕНЬШАТЬ К РАСЦЕНКЕ 57-1 ДОБАВИТЬ 40ММ 100М2	22,59	15,66 0,23	0,28 0,08	354	5	1 2	0,46 0,10	10 2
525	Е11-205 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А 100М2	2,82	519,00 43,60	0,75 0,22	1465	123	2 1	75,50 0,28	213 1
		ДЕТАЛЬ 35								

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10	1	11
526		E11-63		-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ		0,47		72,90		0,99		34		7		-		25,50		12
		9-3		ПЕРЕКРЫТИЙ				---		---						---		---		---
				100М2				14,20		0,30						-		0,39		-
527		E11-191		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ		46,92		21,10		0,03		990		20		1		0,71		33
		27-5		ПАРКЕТНЫХ ШИТОВ С ЛИЦЕВЫМ				---		---						---		---		---
				ПОКРЫТИЕМ ИЗ ДУБА,ЯСЕНЯ,ИЛЬМА				0,43		0,01						-		0,01		-
				ИЛИ КЛЕНА																
				М2																
				ДЕТАЛЬ127А																
528		E11-55		-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ		0,18		70,04		0,95		12		2		-		18,80		3
		8-1		ТОЛЩИНОЙ 20ММ				---		---						---		---		---
				100М2				9,88		0,28						-		0,36		-
529		E8-19		-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ		0,18		279,50		4,37		49		2		1		19,70		3
		4-3		СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ				---		---						---		---		---
				ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ,				10,80		1,31						-		1,69		-
				ГИДРОИЗОЛОМ																
				100М2																
530		E11-55		-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ		0,18		70,04		0,95		12		2		-		18,80		3
		8-1		ТОЛЩИНОЙ 20ММ				---		---						---		---		---
				100М2				9,88		0,28						-		0,36		-
531		E11-134		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА		0,18		488,41		4,52		86		11		1		108,00		19
		20-3		ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК				---		---						---		---		---
				КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ				61,40		1,36						-		1,75		-
				ПОЛОВ,МНОГОЦВЕТНЫХ																
				100М2																
				ДЕТАЛЬ135																
532		E11-53		-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И		0,36		85,00		1,76		31		1		-		8,22		3
		7-6		ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ				---		---						---		---		---
				ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ				4,09		0,53						-		0,68		-
				100М2																
533		E11-55		-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ		0,36		70,04		0,95		25		4		-		18,80		7
		8-1		ТОЛЩИНОЙ 20ММ				---		---						---		---		---
				100М2				9,88		0,28						-		0,36		-
534		E11-56		-ДОБАВИТЬ 20ММ		1,44		13,60		0,23		20		-		-		0,34		-
		8-2		100М2				---		---						---		---		---
								0,16		0,07						-		0,09		-
535		E11-67		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ		0,36		123,05		1,74		44		7		-		40,20		15
		11-1		ТОЛЩИНОЙ 30ММ				---		---						---		---		---
				100М2				20,50		0,52						-		0,67		-
536		E11-68		-ВЫЧЕСТЬ 10ММ		0,72		15,81		0,28		11		-		-		1,06		1
		11-2		100М2				---		---						---		---		---
						-		0,59		0,08						-		0,10		-
				ДЕТАЛЬ185																
537		E11-52-1		-ТЕПЛО-И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЛИТ		0,10		121,66		2,30		12		1		-		27,10		3
		7-3		МИНЕРАЛОВАТНЫХ М-100				---		---						---		---		---
				100М2				14,30		0,68						-		0,88		-
538		E11-55		-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ		0,10		70,04		0,95		7		1		-		18,80		2
		8-1		ТОЛЩИНОЙ 20ММ				---		---						---		---		---
				100М2				9,88		0,28						-		0,36		-
539		E11-56		-ДОБАВИТЬ 20ММ		0,39		13,60		0,23		5		-		-		0,34		-
		8-2		100М2				---		---						---		---		---
								0,16		0,07						-		0,09		-
540		E11-67		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ		0,10		101,39		1,74		18		2		-		40,20		4
		СЦН		СОСТАВА ИЗ БЕТОНА В15				---		---						---		---		---
		П037-48		ЦЕНА:123+28,6,2,04=135,24				20,50		0,52						-		0,67		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			8061	565	46		1043
			----					---		---
			РУБ.					12		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8061	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1330	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	238	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			752	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	815	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			10143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	815	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ОКНА								
541	Е10-72 13-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	2,82	3,01	0,30	8	3	1	1,60	5
				0,93	0,09			-	0,12	-
			М2							
542	Е10-73 13-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	131,41	2,18	0,24	286	93	31	1,21	159
				0,71	0,07			9	0,09	12
			М2							
543	С122-40	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОС18-18Г ШТ,37	115,44	15,20	-	1755	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
544	СДОП,ВЫП1 ПОЗ49	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ	115,44	0,83	-	96	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
545	С122-39	-ОС18-15Г ШТ,3	7,77	16,10	-	125	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
546	СДОП,ВЫП,1 ПОЗ,48	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ	7,77	0,90	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
547	С122-39	-ОС12-18В ШТ,4	8,20	16,10	-	132	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
548	СДОП,ВЫП,1 ПОЗ,55	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ	8,20	0,99	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
549	С122-1	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОС6-9	0,98	20,30	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
550	СДОП,ВЫП,1 ПОЗ,1	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ	0,98	1,38	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
551	С122-52	-ОП-1 М2	1,84	18,30 -	- -	34	-	- -	- -	- -
552	СДОП,ВЫП,1 П03,64	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ М2	1,84	1,02 -	- -	2	-	- -	- -	- -
553	С111-416-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ	3,00	2,63 -	- -	8	-	- -	- -	- -
554	С111-419-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДВУХСТВОРНЫМИ БЕЗ ФРАМУГ ВЫСОТОЙ 2,1М КОМПЛ	44,00	5,57 -	- -	245	-	- -	- -	- -
555	Е15-707 201-1-34	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	1,31	242,00 25,20	1,50 0,45	318	33	2 1	46,90 0,58	62 1
556	Е8-178-1 18-2	-УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2 100М2	0,15	642,04 57,00	6,67 2,00	99	9	1 -	97,00 2,58	15 -
557	Е15-705 201-1-35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,03	121,00 12,50	0,50 0,24	3	-	- -	22,80 0,31	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.		3147	138	35		242
				РУБ.				10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3147	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		518	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	93	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		295	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3960	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		302
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	241	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.		3960	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		302
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	241	-		-
		РАЗДЕЛ 16, ДВЕРИ								
558	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	10,05	1,19	0,29	12	5	3	0,83	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20-2	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2		0,51	0,09			1	0,12	1
559	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	5,55	2,00	0,13	11	4	-	1,16	6
	20-3	ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,67	0,04			-	0,05	-
560	Е10-108	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	10,05	1,58	0,13	16	6	1	1,01	10
	20-4	ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2		0,59	0,04			-	0,05	1
561	Е10-107-1	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	102,10	2,18	0,13	236	92	14	1,42	154
	20-3	ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ С УСТАНОВКОЙ ПРУЖИН ИЛИ ПНЕВМОЗАТВОРОВ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,85	0,04			4	0,05	5
562	Е10-108-1	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	19,47	1,76	0,13	36	15	3	1,28	25
	20-4	ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ С УСТАНОВКОЙ ПРУЖИН ИЛИ ПНЕВМОЗАТВОРОВ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2		0,77	0,04			1	0,05	1
563	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	10,05	0,95	-	10	1	-	0,25	3
	26-2	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2		0,14	-			-	-	-
564	С122-235	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	12,28	16,00	-	196	-	-	-	-
		ДИ21-15АЪР1П ШТ,4		-	-			-	-	-
565	СДОП,ВЫП,1	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ	12,28	0,89	-	11	-	-	-	-
	СТР,13 ПОЗ,178			-	-			-	-	-
566	С122-241	-ТО ЖЕ,АС19-9ГТЛ ШТ,3	5,55	15,40	-	85	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
567	СДОП,ВЫП,1 ПОЗ,207	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ	5,55	0,96	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
568	С122-238	-ТО ЖЕ ДИ21-19ЩР1П ШТ,2	7,82	14,80	-	116	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
569	СДОП,ВЫП,1 ПОЗ,185	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ	,82	0,73	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
570	С122-218	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА АГ21-8С,АГ21-9С ШТ,1	1,59	14,20	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
571	СДОП,ВЫП,1	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ	1,59	0,73	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОЗ,170	М2								
572	С122-223	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ МАРКА АГ24-15С,АГ24-19С ШТ,3	10,47	13,80	-	144	-	-	-	-
		М2						-	-	-
573	САОП,ВЫП,1 ПОЗ,167	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ М2	10,47	0,70	-	7	-	-	-	-
574	С122-225	-АО24-13 ШТ,3 М2	9,00	8,90	-	80	-	-	-	-
575	САОП,ВЫП1 ПОЗ,172	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ М2	9,00	0,57	-	5	-	-	-	-
576	С122-221	-АО24-10 ШТ,1 М2	2,30	8,76	-	20	-	-	-	-
577	САОП,ВЫП,1 ПОЗ,173	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ М2	2,30	0,60	-	1	-	-	-	-
578	С122-219	-АГ24-10 ШТ,7 М2	16,10	13,50	-	217	-	-	-	-
579	САОП,ВЫП,1 ПОЗ,169	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ М2	16,10	0,74	-	12	-	-	-	-
580	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА АГ21-7С ШТ,9 М2	12,51	15,00	-	188	-	-	-	-
581	САОП,ВЫП,1 ПОЗ,171	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ М2	12,51	0,95	-	12	-	-	-	-
582	С122-224	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА АО21-13С ШТ,5 М2	13,15	9,79	-	129	-	-	-	-
583	САОП,ВЫП,1 ПОЗ,173	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ М2	13,15	0,60	-	8	-	-	-	-
584	С122-219	-АГ21-10 ШТ,13 М2	26,00	13,50	-	351	-	-	-	-
585	САОП,ВЫП,1 ПОЗ,169	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ М2	26,00	0,74	-	19	-	-	-	-
586	С122-218	-АБИ-1 ШТ,4 М2	7,20	14,20	-	102	-	-	-	-
587	САОП,ВЫП,1 ПОЗ,170	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ М2	7,20	8,12	-	58	-	-	-	-
588	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	3,00	6,73	-	20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
589	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ КОМПЛ	6,00	- 8,96	- -	54	-	- -	- -	- -
590	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	31,00	- 2,97	- -	92	-	- -	- -	- -
591	С111-449-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ КОМПЛ	11,00	- 3,23	- -	36	-	- -	- -	- -
592	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ФРАМУГ М3	0,10	110,00 12,90	1,30 0,39	11	1	- -	24,00 0,50	2 -
593	Е10-72 13-1	-УСТАНОВКА ФРАМУГ НАД ДВЕРЬМИ М2	6,61	3,01 0,93	0,30 0,09	20	6	2 1	1,60 0,12	11 1
594	С122-5	-СТОИМОСТЬ ФРАМУГ ОС15-6 ШТ,4 М2	3,32	20,70	-	69	-	-	-	-
595	САОП,ВЫП,1 ПОЗ,7	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ М2	3,32	1,36	-	5	-	-	-	-
596	С122-1	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОС6-9 ШТ,2 М2	0,98	20,30	-	20	-	-	-	-
597	САОП,ВЫП,1 ПОЗ,1	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ М2	0,98	1,38	-	1	-	-	-	-
598	С122-8	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ МАРКА ОС6-12 ШТ,2 М2	1,32	22,30	-	29	-	-	-	-
599	САОП,ВЫП,1 ПОЗ,11	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ М2	1,32	1,55	-	2	-	-	-	-
600	С122-201	-СГОБ-9 ШТ,2 М2	1,00	6,71	-	7	-	-	-	-
601	САОП,ВЫП,1 ПОЗ,145	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ М2	1,00	0,34	-	1	-	-	-	-
602	Е15-703 201-1-34	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,07	243,00 24,90	2,10 0,48	16	2	- -	45,70 0,62	3 -
603	Е15-705 201-1-35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,01	121,00 12,30	0,50 0,24	1	-	- -	22,80 0,31	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
604	Е10-132 25-3	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕЗУ С ДВУХ СТОРОН	М2	5,79	3,06 0,69	0,01 -	18	4	- -	1,33 -	8 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.				2517	136	23		230
			РУБ.						7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2517	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				415	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	73	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				232	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3164	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		273
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	216	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.				3164	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		273
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	216	-		-
		РАЗДЕЛ 17, ПЕРЕГОРОДКИ									
605	Е7-629 46-3-1,8	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	35,00	3,73 1,08	0,78 0,29	131	38	27 10	1,73 0,37	61 13
606	Е7-632 46-4-1,8	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	15,00	4,30 1,33	0,97 0,36	65	20	14 5	2,15 0,46	32 7
607	Е7-635 46-5-1,8	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	5,00	5,75 1,72	1,29 0,48	29	9	6 2	2,79 0,62	14 3
608	3-190	-ПАНЕЛИ ГИПСОБЕТОННЫЕ ТИПА 8-5Г ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3М,ПЛОЩАДЬЮ 6М2 И МЕНЕЕ,ТОЛЩИНОЙ 80ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 50 НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ,ГОСТ9574-80	М2	64,31	4,17 -	- -	268	-	- -	- -	- -
609	3-198	-ПАНЕЛИ ГИПСОБЕТОННЫЕ ТИПА 8-5Гц ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3М,ПЛОЩАДЬЮ 6М2 И		6,29	4,27 -	- -	27	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕНЕЕ, ТОЛЩИНОЙ 80ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 50 НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕМ, ГОСТ9574-80								
610	3-182	-ПАНЕЛИ ГИПСОБЕТОННЫЕ ТИПА 8-5ГЦ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6М2, ТОЛЩИНОЙ 80ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 50 НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕМ, ГОСТ9574-80 М2	8,06	4,28	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
611	3-174	-ПАНЕЛИ ГИПСОБЕТОННЫЕ ТИПА 8-5Г ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6М2, ТОЛЩИНОЙ 80ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 50 НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ, ГОСТ9574-80 М2	185,07	4,07	-	753	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
612	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ Г/5 ПЕРЕГОРОДОК Т	0,05	362,00	8,00	18	5	-	141,00	7
				92,00	2,40			-	3,10	-
613	Е8-65 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ДЛЯ ЗДАНИЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М2	5,66	472,17	7,59	2579	339	41	115,00	628
				62,00	2,28			12	2,94	16
614	С147-25	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ А-1 100КГ	0,26	57,60	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
615	С147-25	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ А-2 100КГ	0,17	57,60	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
616	С147-23	-ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК И НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ОСЯМ Б И Е 100КГ	3,67	25,00	-	92	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		РУБ.		4021	411	88		742
				РУБ.				29		39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4021	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		665	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	120	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		375	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5061	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		840
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	560	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.				5061	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		840
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	560	-		-
	РАЗДЕЛ 18, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
617	Е15-296 59-3 -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	100М2	10,42	5,35 3,10	0,15 0,04	56	32	1 -	6,00 0,05	62 1
618	Е15-294 59-1 -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ И ДИАФРАГМ	100М2	13,54	8,17 5,30	0,18 0,05	111	72	3 1	9,70 0,06	131 1
619	Е15-297 59-4 -ТО ЖЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК	100М2	0,43	20,72 18,50	0,15 0,04	9	8	- -	29,80 0,05	13 -
620	Е15-256 55-5-11 -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН КИРПИЧНЫХ И ПЕРЕГОРОДОК	100М2	14,25	109,72 46,40	6,80 4,03	1564	661	96 57	74,00 5,20	1055 74
621	Е15-257 55-6-11 -ТО ЖЕ МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ	100М2	0,63	112,00 47,60	6,80 4,03	71	30	5 3	75,00 5,20	47 3
622	Е15-502 152-2 -КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	100М2	10,81	12,90 6,80	0,07 0,02	139	73	1 -	12,70 0,03	137 -
623	Е15-502 152-2 -ТО ЖЕ ПОТОЛКОВ	100М2	8,67	12,90 6,80	0,07 0,02	112	59	- -	12,70 0,03	110 -
624	Е15-508 153-1 -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	3,85	5,84 4,90	0,05 0,02	22	19	- -	9,70 0,03	37 -
625	Е15-508 153-1 -ТО ЖЕ ПОТОЛКА	100М2	1,71	5,84 4,90	0,05 0,02	10	8	- -	9,70 0,03	17 -
626	Е15-660 168-3 -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И КОЛОНН	100М2	3,51	76,30 23,10	0,90 0,27	268	81	3 1	41,00 0,33	144 1
627	Е15-578 159-8-26 -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	6,52	91,20 27,80	0,80 0,24	595	181	6 2	49,30 0,31	322 2
628	Е15-579 159-9-26 -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	0,03	106,00 33,80	1,26 0,38	3	1	- -	60,00 0,49	2 -
629	Е15-92 15-3 -ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН, С КАРНИЗНЫМИ ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ		1,04	532,00 125,00	2,00 0,60	554	130	2 1	219,00 0,77	228 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЯХ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
630	Е13-134	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	1,68	6,90	0,12	12	1	-	1,19	2
	16-7	ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ								
		ПОЛИЧЕРЦЕМЕНТНОЙ		0,70	0,04			-	0,05	-
		100М2								
631	Е15-530	-ОКРАСКА СТЕН	4,07	161,00	1,20	656	23	5	9,45	38
	156-5-24	КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКОЙ ЭМАЛЬЮ								
		100М2		5,60	0,26			1	0,34	1
632	Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,03	71,20	0,80	2	1	-	49,20	2
	159-3	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ДЕРЕВУ. ПОЛОВ		27,80	0,24			-	0,31	-
		100М2								
633	Е15-563	-ТО ЖЕ ПЛИНТУСОВ	0,39	71,20	0,80	27	11	-	49,20	19
	159-3	100М2								
				27,80	0,24			-	0,31	-
634	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	8,39	35,90	1,23	301	107	10	21,30	179
	8-4	ПОВЕРХНОСТЕЙ								
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ		12,70	0,37			3	0,48	4
		ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ								
		МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И								
		КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ								
		ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ ШАХТЫ								
		ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТКАМЕРЫ								
		М3								
635	С114-115	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	8,14	18,30	-	149	-	-	-	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ								
		СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ		-	-			-	-	-
		12394-66								
		М3								
636	Е26-33	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	0,13	14,00	1,18	2	1	-	11,80	2
	8-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ								
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ		6,70	0,35			-	0,45	-
		ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ								
		МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ								
		И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ								
		ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ ШАХТЫ								
		М3								
637	С114-115	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	0,13	18,30	-	2	-	-	-	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ								
		СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ		-	-			-	-	-
		12394-66								
		М3								
638	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	1,05	385,68	5,90	404	69	6	115,00	121
	60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА								
		СТЕН		66,00	1,77			2	2,28	2
		100М2								
639	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	1,05	73,00	0,50	77	14	-	22,30	23
	61-1	ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН								
		100М2		13,40	0,15			-	0,19	-
640	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,02	395,96	6,00	9	2	-	128,00	3
	60-2	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА								
		ПОТОЛКОВ		74,00	1,80			-	2,32	-
		100М2								
641	Е15-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,02	121,00	0,80	3	1	-	41,20	1
	61-2	ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100м2		24,70	0,24			-	0,31	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18		РУБ.			5158	1585	138		2695
			----					---		---
			РУБ.					71		90
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5158	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			850	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	150	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			480	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6488	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2862
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1806	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		РУБ.			6488	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2862
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1806	-		-

РАЗДЕЛ 19, РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА МП1

642	Е9-46 7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,17	58,00	32,10	10	2	5	22,60	4
				13,80	11,80			2	15,22	3
		Т								
643	С121-1976	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:КРИВОЛИНЕЙНЫЕ,ПОЖАРНЫЕ	0,17	384,00	-	65	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		6								
		Т								
644	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА	0,13	60,50	0,03	8	5	-	68,00	9
				38,40	-			-	-	-
		100м2								
		СПУСКОВЫЕ СТОЛБЫ СС-1								
645	Е9-46 7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,29	58,00	32,10	17	4	9	22,60	7
				13,80	11,80			3	15,22	4
		Т								
646	С121-2110	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ КРУГЛЫХ ТРУБ И ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т 0,11-0,5	0,29	377,00	-	109	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		5								
		Т								
647	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ	0,07	60,50	0,03	4	3	-	68,00	5
				38,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
648	Е10-49 8-6	-БАРЬЕРЫ В ГАРДЕРОБНЫХ БАРЬЕР БР-1	2,98	3,60	0,18	11	1	-	0,86	3
		М								
649	С122-460	-СТОИЧОСТЬ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ	3,24	0,46 14,60	0,06 -	47	-	- -	0,08 -	- -
		М2								
650	ССЦМЧ,2 ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБЛ,18	-ОБЛИЦОВКА ШПОНОМ СТРОГАННЫМ ПЛИТ	6,08	- 4,59	- -	28	-	- -	- -	- -
		М2								
651	Е15-757 202-4	-ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ФОНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ОКОННЫМ 4ММ СТЕКЛОМ	0,02	- 323,00	- 1,20	6	-	- -	- 36,30	- 1
		100М2								
				19,90	0,36			-	0,46	-
652	Е8-59 7-3	-УГОЛОК ОБРАМЛЕНИЯ	-	421,00	1,38	-	-	-	54,30	-
		Т								
				27,80	0,41			-	0,53	-
653	Е20-94 3-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ 2 ДО 3ММ, ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 315/1000	1,36	1,66	0,08	2	2	-	2,55	3
				1,45	0,02			-	0,03	-
		М2								
		ТАМБУР								
654	Е26-31 8-4	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТЕН ТАМБУРОВ	1,40	35,90	1,23	50	18	2	21,30	30
				12,70	0,37			1	0,48	1
		М3								
655	Е26-33 8-6	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ СВЕРХУ	0,42	14,00	1,18	6	3	-	11,80	5
				6,70	0,35			-	0,45	-
		М3								
656	С114-115	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ 12394-66	1,76	18,30	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
657	Е15-298 60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,18	3 5,68	5,90	68	12	1	115,00	20
				66,00	1,77			-	2,28	-
		100М2								
658	Е15-304 61-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0,18	73,00	0,50	13	2	-	22,30	4
				13,40	0,15			-	0,19	-
		100М2								
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ НА КРОВЛЕ								
659	Е8-210	-КЛАДКА ВЕНТИЛЯЦИОНЫХ ШАХТ НА	7,10	45,82	0,81	325	49	6	11,90	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	24-7	КРОВЛЕ								
		М3		6,90	0,24			2	0,31	2
660	Е7-668	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ	14,00	1,40	0,13	20	8	2	1,01	14
	47-11-1,8	МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		0,59	0,05			1	0,06	1
		ШТ								
661	11-239	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП18,8 ШТ1	0,10	71,10	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
662	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА БР-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
663	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
664	11-239	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП18,2 ШТ,2	0,17	71,10	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
665	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
666	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
667	11-239	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП15,7 ШТ,2	0,15	71,10	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
668	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
669	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
670	11-239	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ППУ5,5 ШТ,9	0,18	71,10	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
671	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
673	Е9-88	-ОБРАМЛЕНИЯ ВЕНТШАХТ	0,12	41,30	11,40	5	2	2	24,60	3
	11-7	МЕТАЛЛИЧЕСКИМ УГОЛКОМ		15,40	4,33			1	5,59	1
		Т								
674	С121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,12	393,00	-	47	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
675	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,03	60,50	0,03	2	1	-	68,00	2
	164-8	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ		38,40	-			-	-	-
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т								
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П,								
		ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
676	Е22-2	-ПРОКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ	1,60	2,77	0,01	4	-	-	0,37	1
	1-2	М		0,22	-			-	-	-
		МАЧТА УКВ,РАДИОСТОЙКА И ТЕЛЕАНТЕННА								
677	Е34-140	-АНТЕННЫЕ СИСТЕМЫ	0,59	134,00	34,20	79	45	20	124,00	73
	26-1	ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ ФОРМЫ, ВЕС		75,70	10,30			6	13,29	8
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙДО 100Т								
		Т								
678	С121-2041	-КАРКАСЫ ВЕРТИКАЛЬНЫХ АНТЕНН И	0,59	402,00	-	237	-	-	-	-
		АНТЕННЫХ СИСТЕМ 5		-	-			-	-	-
		Т								
679	Е34-165	-ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА	0,59	11,50	-	7	2	-	7,24	4
	33-4	ДВА РАЗА НЕУСТАНОВЛЕННЫХ		4,00	-			-	-	-
		СТАЛЬНЫХ РАДИОБАШЕН ИЗ								
		ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ								
		Т								
		АСБОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ								
680	Е20-308	-УСТРОЙСТВО ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	15,84	1,62	0,03	26	17	-	1,89	30
	3-2	АСБОЦЕМЕННЫХ ЛИСТОВ		1,08	0,01			-	0,01	-
		ПЕРИМЕТРОМ ДО1000ММ								
		М2								
681	С08-04	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	15,84	2,33	-	37	-	-	-	-
	П.805	ВОЗДУХОВОДОВ		-	-			-	-	-
		М2								
682	Е26-49	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ	15,84	1,34	-	21	2	-	0,18	3
	10-4	ИЗ СЕТКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ		0,10	-			-	-	-
		М2								
683	Е26-51	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,16	104,00	1,46	16	8	1	87,30	14
	11-1	ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ		53,20	0,44			-	0,57	-
		РАСТВОРОМ ТОЛЩ,10ММ								
		ТРУБОПРОВОДОВ								
		100М2								
		ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ								
684	Е10-150	-УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И	9,88	0,81	0,14	8	3	1	0,64	7
	29-1	АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК		0,33	0,04			-	0,05	-
		М2								
685	Е10-151	-УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И	20,97	0,90	0,05	19	13	1	1,23	26
	29-2	АНТРЕСОЛЬНЫХ ПОЛОК		0,64	0,01			-	0,01	-
		М2								
686	Е10-152	-УСТАНОВКА ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ	1,10	8,99	1,53	10	4	2	6,56	7

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10	1	11
		29-3		БЛОКОВ																
				10БЛОКОВ				3,54		0,46							1	0,59		1
687		Е10-153		-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ		0,30		4,81		0,48		1		-		-		3,02		1
		29-6		АНТРЕСОЛЬНЫХ																
				10БЛОКОВ				1,64		0,14						-		0,18		-
688		С122-436		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ		18,00		14,80		-		266		-		-		-		-
				ДВУПОЛЬНЫЕ МАРКА ДШ 20-8,ДШ																
				17-10,ДШ 20-9,ДШ20-10				-		-						-		-		-
				М2																
689		С122-432		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ		2,00		15,90		-		32		-		-		-		-
				ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА Дш 20-5																
				М2				-		-						-		-		-
690		С122-459		-БЛОКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ДВЕРНЫЕ		1,20		22,90		-		27		-		-		-		-
				ДВУПОЛЬНЫЕ МАРКА ДА 7-10																
				М2				-		-						-		-		-
691		С122-482		-СТЕНКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИЗ		6,05		9,81		-		59		-		-		-		-
				ТВЕРДЫХ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ																
				ПЛИТ,СКЛЕЕННЫХ В ДВА СЛОЯ				-		-						-		-		-
				МАРКА 1СП-2,2СП-2																
				М2																
692		С122-478		-СТЕНКИ БОКОВЫЕ ИЗ		3,83		10,20		-		39		-		-		-		-
				ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ МАРКА																
				СБ-2,СБ-2-1				-		-						-		-		-
				М2																
693		С122-484		-ПОЛКИ ПЕРЕСТАВНЫЕ ИЗ		1,42		11,10		-		16		-		-		-		-
				ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ МАРКА																
				1ПП-4,5 ,				-		-						-		-		-
				1ПП-5,1ПП-6,2ПП-4,2ПП-4,5,2ПП-																
				5,																
				М2																
694		С122-485		-ПОЛКИ ПЕРЕСТАВНЫЕ ИЗ		17,04		10,70		-		182		-		-		-		-
				ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ МАРКА																
				1ПП-8,1ПП-9,1ПП-10,2ПП-6,2ПП-8				-		-						-		-		-
				,2ПП-9,2ПП-10																
				М2																
695		С122-486		-ПОЛКИ ПЕРЕСТАВНЫЕ ИЗ		2,51		11,80		-		30		-		-		-		-
				ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ																
				АНТРЕСОЛЬНЫЕ МАРКА 1ПА-3				-		-						-		-		-
				М2																
696		С122-492		-НАЛИЧНИКИ МАРКА Н-3		8,10		0,23		-		2		-		-		-		-
				М																
								-		-						-		-		-
697		С122-493		-НАЛИЧНИКИ МАРКА Н-4		6,12		0,30		-		2		-		-		-		-
				М																
								-		-						-		-		-
698		С122-490		-НАЛИЧНИКИ МАРКА Н-1		6,00		0,18		-		1		-		-		-		-
				М																
								-		-						-		-		-
699		С122-495		-БРУСЬЯ МОНТАЖНЫЕ МАРКА МБ-1-1		14,00		1,45		-		20		-		-		-		-
				ШТ																
								-		-						-		-		-
700		С122-496		-БРУСЬЯ МОНТАЖНЫЕ МАРКА МБ-2-1		1,00		1,56		-		2		-		-		-		-
				ШТ																
								-		-						-		-		-
701		Е34-342		-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН		0,21		577,00		0,39		122		10		-		82,60		18
		61-3		НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БУМА ТОСЛОИСТЫМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПЛАСТИКОМ ТОЛЩИНОЙ 2ММ		48,60	0,12			-	0,15	-
		100М2								
702	С111-450-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВСТРОЕННЫХ ШКАФОВ ОДНОПОЛЬНЫХ	14,00	2,83	-	40	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.			2231	216	51		378
			РУБ.					17		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1597	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			262	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	44	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			150	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2009	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		283
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	993	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			569	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			49	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			666	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	74	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.			2745	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		424
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	287	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			80049	5294	2286		9148
			РУБ.					728		942
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			79415	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13097	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1165
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	2341	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7395	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			99907	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8279	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			569	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			49	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			666	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	74	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			28	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			37	-	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			100643	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11260
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8373	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			98906	6644	3906		11589
			РУБ,					1329		1763
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			97949	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			16145	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1437
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2879	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			9119	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			123213	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14513
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10679	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			776	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			66	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			907	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	88	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			28	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			153	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	78	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			124306	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14796
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10865	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ САУШКИНА, ЕРМАКОВА

Сводка объёмов и стоимости работ
по смете номер I

Поряд. номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Единица измерения	Количество	Сумма(руб.)		Средневзвешенная единичная стоимость(руб.)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Земляные работы	м3	2570	I657	2082	0,64	0,8I	I,67
2.	Фундаменты	м3	I94,38	9254	II644	47,6I	59,90	9,37
3.	Перекрытие над подвалом	м2	7,22	64	80	8,86	II,08	0,06
4.	Лестницы ниже отм. 0.00	м2	29,65	302	380	I0,I9	I2,82	0,3I
5.	Перегородки подвала	м2	6,0	42	5I	7,00	8,50	0,04
6.	Полы на отм. -3,3	м2	II5,20	I074	I35I	9,32	II,73	I,09
7.	Двери подвала	м2	5,55	I07	I34	I9,28	24,I4	0,II
8.	Разные работы	м3 здания	460I	6357	794I	I,38	I,73	6,39
9.	Каркас	м3	96,I8	I3495	I6976	I4I,78	I76,50	I3,66
I0.	Стены	м3	252,05	23957	30I36	95,05	II9,56	24,24
II.	Перекрытие и покрытие	м2	855,0	876I	II023	I0,25	I2,89	8,87
I2.	Кровля	м2	576,0	7636	9608	I3,26	I6,68	7,73
I3.	Лестницы выше отм. 0.00	м2	97,70	I065	I339	I0,90	I3,70	I,08
I4.	Полы	м2	882,0	806I	I0I43	9,I4	II,50	8,I6
I5.	Окна	м2	I34,23	3I47	3960	23,44	29,50	3,I9
I6.	Двери	м2	I46,22	25I7	3I64	I7,2I	2I,64	2,55
I7.	Перегородки	м2	809,70	402I	505I	4,97	6,25	4,07
I8.	Внутренняя отделка	м2	4034,0	5I58	6488	I,28	I,6I	5,22
I9.	Разные работы	м3 здания	460I	2232	2746	0,49	0,60	2,2I
	Итого	м3	460I,00	98907	I24307	2I	27	I00,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

К С М Е Т Е №1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВАР,НА-20ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯ(КАРКАС СБОРНЫХ ЖЕЛ/БЕТ СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

ОСНОВАНИЕ: АР1-АР19 КЖ1-КЖ27

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 42,545 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3864 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,038 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, СТЕНЫ+ ВАРИАНТ-20 ГРАД								
1	Е7-364 43-8-1,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	173,00	7,14 2,62	3,42 1,01	1235	453	592 175	4,30 1,30	744 225
2	Е7-367 43-9-1,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	29,00	9,80 3,49	5,18 1,53	284	101	150 44	5,74 1,97	166 57
3	11-3 ТЧ ПРИМ СТР114 ПОЗ2ПОЗ5	-ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 3М,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 800КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 25СМ,ГОСТ11024-72,11118-73,19010-73 ЦЕНА:19,6+0,77-0,26 М2	346,94	20,11 -	- -	6977	-	- -	- -	- -
4	11-26 ТЧ ПРИМ СТР114 ПОЗ2ПОЗ6	-ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 3,9М,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 800КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 25СМ,ГОСТ11024-72,11118-73,190	340,29	20,83 -	- -	7088	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10-73 ЦЕНА;19,8+0,77+0,26 М2								
5	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 100КГ	13,54	41,30 -	- -	559	-	- -	- -	- -
6	Е7-666 47-10-1,8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	8,00	2,66 0,97	0,52 0,15	21	8	4 1	1,55 0,19	12 2
7	11-233	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т ПК30,10-1 ШТ8 М3	2,24	69,90 -	- -	157	-	- -	- -	- -
8	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,19	22,90 -	- -	4	-	- -	- -	- -
9	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,08	25,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
10	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,56	32,10 -	- -	18	-	- -	- -	- -
11	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ 100КГ	0,11	25,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
12	Е8-72-2 9-1	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	8,40	47,54 3,24	0,87 0,26	399	27	7 2	5,65 0,34	47 3
13	Е8-30 5,1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	8,71	34,18 2,21	0,81 0,24	298	19	7 2	4,05 0,31	35 3
14	Е26-36 8-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ НАСУХО М3	0,53	7,68 6,60	1,08 0,32	4	3	- -	11,40 0,41	6 -
15	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76 М3	0,53	11,20	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	22,03	34,26	0,81	755	46	18	3,90	86
				2,10	0,24			5	0,31	7
		М3								
17	Е7-446 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	43,00	0,33	0,19	14	3	9	0,13	6
				0,08	0,06			3	0,08	3
		ШТ								
18	Е7-128 9-1-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	4,00	1,76	1,25	7	2	5	0,81	3
				0,46	0,37			1	0,48	2
		ШТ								
19	Е7-131 9-2-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	2,00	2,08	1,48	4	1	3	0,94	2
				0,53	0,44			1	0,57	1
		ШТ								
20	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕВИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200, МАССОЙ ДО 5Т ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М, ГОСТ 948-76 1ПБ13-1 ШТ16	0,16	64,40	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
21	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,07	32,10	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
22	9-92	-2ПБ19-3 ШТ19	0,36	64,40	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
23	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,09	32,10	-	3	-	-	-	-
		100КГ								
24	9-92	-2ПБ16-2 ШТ1	0,03	64,40	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
25	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
26	9-92	-2ПБ10-1 ШТ9	0,12	64,40	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
27	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
28	9-92	-2ПП25-8 ШТ2	0,26	64,40	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
29	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
30	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,06	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,03	32,10	-	1	-	-	-	-
32	9-92	-2П630-4 ШТ2 М3	0,10	64,40	-	6	-	-	-	-
33	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,05	25,00	-	1	-	-	-	-
34	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
35	9-92	-2П626-4 ШТ4 М3	0,18	64,40	-	12	-	-	-	-
36	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,08	25,00	-	2	-	-	-	-
37	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
38	9-92	-6ПП30-13 ШТ2 М3	0,67	64,40	-	43	-	-	-	-
39	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
40	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,09	25,00	-	2	-	-	-	-
41	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,08	32,10	-	2	-	-	-	-
42	9-92	-5ПП23-10 ШТ3 М3	0,50	64,40	-	32	-	-	-	-
43	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
44	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,11	25,00	-	3	-	-	-	-
45	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
46	ССЦМ СТР130 Т,Б	-ОБЛИЦОВКА ФАСАДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ 21-21 М2	687,23	1,35	-	928	-	-	-	-
47	С111-125 ТЧ ССЦМ ТОМ1 Т3,5 СТР10П035	-ПЛИТКИ ФАСАДНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЦВЕТНЫЕТОЛЩИНОЙ 10ММ М2	501,68	5,39	-	2704	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	10,37	42,30	0,08	439	42	1	6,43	67
	51-1	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		4,02	0,02			-	0,03	-
		ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД								
		100М								
49	Е7-707	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	10,37	91,80	20,60	952	114	214	18,60	193
	51-7	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		11,00	6,18			64	7,97	83
		ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ								
		МАСТИКОЙ								
		100М								
50	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ	10,37	9,73	0,31	101	47	3	7,35	76
	51-14	ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И		---	---			---	---	---
		ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ		4,54	0,09			1	0,12	1
		РАСТВОРОМ								
		100М								
51	Е7-285	-УСТ-КА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,62	362,00	8,00	224	37	4	141,00	87
	17-1	В СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ		---	---			---	---	---
		Т		92,00	2,40			1	3,10	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		руб.			23363	923	1017		1530
								---		---
			руб.					300		389
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.			23363	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		руб.			3852	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		351
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		руб.			-	692	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		руб.			2174	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.			29389	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч			-	-	-		2270
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.			-	1915	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		руб.			29389	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч			-	-	-		2270
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.			-	1915	-		-

РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ- ВАРИАНТ-20 ГРАД

52	Е12-289	-РУБЕРОИД НА СТЫКАХ ПЛИТ	0,85	49,90	1,30	42	9	1	18,90	16
	9-6	ПОКРЫТИЯ ШИР.300ММ		---	---			---	---	---
		100М2		10,70	0,39			-	0,50	-
53	Е12-287	-КЕРАМЗИТОБЕТОН ДЛЯ СОЗДАНИЯ	96,50	35,24	0,56	3401	124	54	2,54	245
	9-4	УКЛОНА		---	---			---	---	---
		М3		1,28	0,17			16	0,22	21
54	Е12-287	-УСТР-ВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ	34,60	35,24	0,56	1219	44	19	2,54	88
	9-4	ПЕНОБЕТОНА Т.80ММ		---	---			---	---	---
		М3		1,28	0,17			6	0,22	8
55	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	5,76	51,61	0,74	297	44	4	14,30	82
	10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---
		15ММ		7,64	0,22			1	0,28	2
		100М2								
56	Е12-134	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	5,76	304,00	14,90	1751	302	86	90,80	523
	2-6-1	ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ		---	---			---	---	---
		ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ		52,40	4,47			26	5,77	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РП-300 ИЛИ РПМ-300 100М2								
57	Е12-277 8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	8,65	9,43 2,30	0,01 -	82	20	- -	4,14 -	36 -
		100М2								
58	Е12-280 8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,43	192,00 45,80	0,41 0,12	83	20	- -	83,00 0,15	36 -
		100М2								
59	Е7-668 47-11-1,8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	88,00	1,40 0,59	0,13 0,05	123	52	11 4	1,01 0,06	89 5
		ШТ								
60	11-239	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ППУ5,5 ШТ12	0,24	71,10 -	- -	17	-	- -	- -	- -
		М3								
61	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		100КГ								
62	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		100КГ								
63	11-239	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП18,5 ШТ4	0,26	71,10 -	- -	18	-	- -	- -	- -
		М3								
64	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		100КГ								
65	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		100КГ								
66	11-239	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП15,5 ШТ72	3,89	71,10 -	- -	277	-	- -	- -	- -
		М3								
67	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,31	32,10 -	- -	10	-	- -	- -	- -
		100КГ								
68	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,39	22,90	-	9	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			7333	615	175		1115
			----					---		---
			РУБ.					53		69
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7333	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1209	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	217	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			685	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9227	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1296
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	885	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			9227	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1296
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	885	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОКНА+ ВАРИАНТ 20 ГРАД								
69	Е10-72 13-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	2,82	3,01	0,30	8	3	1	1,60	5
					---	---			---	---	---
					0,93	0,09			-	0,12	-
70	Е10-73 13-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2	131,41	2,18	0,24	286	93	31	1,21	159
					---	---			---	---	---
					0,79	0,07			9	0,09	12
71	С122-40	-СТ-ТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОС18-18Г ШТ,37	М2	115,44	15,20	-	1755	-	-	-	-
					---	---			---	---	---
72	САОП,В1 П0349	-АОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ	М2	115,44	0,83	-	96	-	-	-	-
					---	---			---	---	---
73	С122-39	-ОС18-15Г ШТ3	М2	7,77	16,10	-	125	-	-	-	-
					---	---			---	---	---
74	САОП,В1 П0348	-АОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ	М2	7,77	0,90	-	7	-	-	-	-
					---	---			---	---	---
75	С122-39	-ОС12-18В ШТ4	М2	8,20	16,10	-	132	-	-	-	-
					---	---			---	---	---
76	САОПВ1 П0355	-АОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ	М2	8,20	0,99	-	8	-	-	-	-
					---	---			---	---	---
77	С122-1	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОС6-9	М2	0,98	20,30	-	20	-	-	-	-
					---	---			---	---	---
78	САОП,В1 П031	-АОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ	М2	0,98	1,38	-	1	-	-	-	-
					---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С122-52	-ОИ-1 М2	1,84	18,30 -	- -	34	-	- -	- -	- -
80	СДОП.81 П0364	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ М2	1,84	1,02 -	- -	2	-	- -	- -	- -
81	С111-416-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ	3,00	2,63 -	- -	8	-	- -	- -	- -
82	С111-419-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДВУХСТВОРНЫМИ БЕЗ ФРАМУГ ВЫСОТОЙ 2,1М КОМПЛ	44,00	5,57 -	- -	245	-	- -	- -	- -
83	Е15-707 201-1-34	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	1,31	242,00 25,20	1,50 0,45	318	33	2 1	46,90 0,58	62 1
84	Е8-178-1 18-2	-УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2 100М2	0,12	642,04 57,00	6,67 2,00	74	7	1 -	97,00 2,58	11 -
85	Е15-705 201-1-35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,03	121,00 12,50	0,50 0,24	3	-	- -	22,80 0,31	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			3122	136	35		238
			РУБ,					10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3122	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			514	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	92	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			293	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3929	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		298
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	238	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			3929	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		298
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	238	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			33818	1674	1227		2883
			РУБ,					363		471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			33818	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5575	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		510
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1001	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3152	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			42545	-	-		3864
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3038	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			42545	-	-		3864
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3038	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ САУШКИНА, ЕРМАКОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СТЕНЫ* ВАРИАНТ-20 ГРАД			23363	29389	-	-	69,08
2	КРОВЛЯ* ВАРИАНТ-20 ГРАД			7333	9227	-	-	21,69
3	ОКНА* ВАРИАНТ-20 ГРАД			3122	3929	-	-	9,23
ИТОГО:		-		33818	42545	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

К СМЕТЕ №4

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВАРИАНТ НА 40ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛ.ПОМЕЩЕНИЯ (КАРКАС СБОРНЫЙ Ж/Б СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

ОСНОВАНИЕ: АР-1 АР19 КЖ1 КЖ27

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 47,622 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4181 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,309 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ ВАРИАНТ-40ГРАД								
1	Е7-564 63-8-1,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	173,00 ШТ	7,14	3,62	1239	453	592	4,30	744
				2,62	1,01			175	1,30	225
2	Е7-567 63-9-1,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	29,00 ШТ	9,80	5,18	284	101	150	5,74	166
				3,49	1,53			44	1,97	57
3	11-5 ТЧ ПРИМ СТР114 П2П3	-ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 3М,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 35СМ,ГОСТ11024-72,11118-73,19010-73 ЦЕНА:21,3+0,77-0,26	346,94 М2	22,01	-	7636	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	11-28 ТЧ ПРИМ СТР114 П03.2П03.6	-ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЯНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 3,9М,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 35СМ,ГОСТ11024-72,11118-73,19010-73	340,29	22,93	-	7803	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:21,9+0,77+0,26								
5	С147-24	- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ М2	13,56	41,30 - -	- - -	559	-	- - -	- - -	- - -
6	Е7-666 47-10-1.8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М 100КГ	8,00	2,66 0,97	0,52 0,15	21	8	4 1	1,55 0,19	12 2
7	11-233	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ И ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т ПК30.10-Т ШТ8 ШТ	2,24	69,90 -	- -	157	-	- -	- -	- -
8	С147-1	-АРМАТУРА А-1 М3	0,19	22,90 -	- -	4	-	- -	- -	- -
9	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,08	25,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
10	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,56	32,10 -	- -	18	-	- -	- -	- -
11	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ 100КГ	0,11	25,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
12	Е8-76-2 9-3	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	12,39	42,91 2,53	0,75 0,22	540	32	10 3	4,49 0,28	57 6
13	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	8,71	34,18 2,21	0,81 0,24	298	19	7 2	4,05 0,31	35 3
14	Е26-36 8-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ НАСУХО М3	0,53	7,68 6,60	1,08 0,32	4	3	- -	11,40 0,41	6 -
15	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76 М3	0,53	11,20 -	- -	6	-	- -	- -	- -
16	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	22,03	34,26	0,81	753	46	18	3,90	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-4	КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		2,10	0,24			5	0,31	7
17	Е7-446 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М М3	43,00	0,33 0,08	0,19 0,06	16	3	9 3	0,13 0,08	6 3
18	Е7-128 9-1-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	4,00	1,76 0,46	1,25 0,37	7	2	5 1	0,81 0,48	3 2
19	Е7-131 9-2-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	2,00	2,08 0,53	1,48 0,44	4	1	3 1	0,94 0,57	2 1
20	9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,МАССОЙ ДО 5Т ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИНОЙ ДО 3М,ГОСТ 948-76 1ПБ13-1 ШТ18 М3	0,16	64,40 -	-	10	-	-	-	-
21	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,07	32,10	-	2	-	-	-	-
22	9-92	-2ПБ19-3 ШТ11 М3	0,36	64,40	-	23	-	-	-	-
23	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,09	32,10	-	3	-	-	-	-
24	9-92	-2ПБ16-2 ШТ1 М3	0,03	64,40	-	2	-	-	-	-
25	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
26	9-92	-2ПБ10-1 ШТ9 М3	0,15	64,40	-	10	-	-	-	-
27	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
28	9-92	-2ПП25-8 ШТ2 М3	0,26	64,40	-	17	-	-	-	-
29	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
30	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,06	25,00	-	1	-	-	-	-
31	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,03	32,10	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ		-	-			-	-	-
32	9-92	-2П630-4 ШТ2	0,10	64,40	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
33	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,05	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
34	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
35	9-92	-2П626-4 ШТ4	0,18	64,40	-	12	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
36	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,08	25,00	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
37	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
38	9-92	-6ПП30-13 ШТ2	0,67	64,40	-	43	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
39	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
40	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,09	25,00	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
41	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,08	32,10	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
42	9-92	-5ПП23-10 ШТ3	0,50	64,40	-	32	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
43	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
44	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,11	25,00	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
45	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
46	ССЦМ СТР130 Т.6	-ОБЛИЦОВКА ФАСАДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ 21,21	687,23	1,35	-	928	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
47	С111-125 ТЧ СЦИТОМ1 Т3,5 СТР10П03,5	-ПЛИТКИ ФАСАДНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЦВЕТНЫЕТОЛЩИНОЙ 10ММ	501,68	5,39	-	2704	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
48	Е7-701 51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ	10,37	42,30	0,08	439	42	1	6,43	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД		4,02	0,02			-	0,03	-
		100М								
49	Е7-707 51-7	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ	10,37	91,80	20,60	952	114	214	18,60	193
				11,00	6,18			64	7,97	83
		100М								
50	Е7-714 51-14	-УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	10,37	9,73	0,31	101	47	3	7,35	76
				4,54	0,09			1	0,12	1
		100М								
51	Е7-285 17-1	-УСТ-КА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ В СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ	0,89	362,00	8,00	322	82	7	141,00	125
		Т		92,00	2,40			2	3,10	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			24976	953	1023		1578
			РУБ.					302		391
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24976	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		375
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	760	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2326	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31417	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2344
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1995	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			31417	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2344
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1995	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ+ ВАРИАНТ-40ГР.								
52	Е12-289 9-6	-РУБЕРОИД НА СТЫКАХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИР.300ММ	0,85	49,90	1,30	42	9	1	18,90	16
		100М2		10,70	0,39			-	0,50	-
53	Е12-287 9-4	-КЕРАМ.ЗИТОБЕТОН ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА	96,50	35,24	0,56	3401	124	54	2,54	245
		М3		1,28	0,17			16	0,22	21
54	Е12-287 9-4	-УСТР-ВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕНОБЕТОНА Т.140ММ	60,50	35,24	0,56	2132	77	34	2,54	154
		М3		1,28	0,17			10	0,22	13
55	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	5,76	51,61	0,74	297	44	4	14,30	82
				7,64	0,22			1	0,28	2
		100М2								
56	Е12-154 2-6-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ	5,76	304,00	14,90	1751	302	86	90,80	523
				52,40	4,47			26	5,77	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РП-300 ИЛИ РПМ-300 100М2								
57	Е12-277 8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 100М2	8,65	9,43 2,30	0,01 -	82	20	- -	4,14 -	36 -
58	Е12-280 8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,43	192,00 45,80	0,41 0,12	83	20	- -	83,00 0,15	36 -
59	Е7-668 47-11-1,8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	88,00	1,40 0,59	0,13 0,05	123	52	11 4	1,01 0,06	89 5
60	11-239	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП95,5 ШТ,12 М3	0,24	71,10 -	- -	17	-	- -	- -	- -
61	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,02	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
62	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,02	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
63	11-239	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП18,5 ШТ4 М3	0,26	71,10 -	- -	18	-	- -	- -	- -
64	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,02	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
65	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,02	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
66	11-239	-ПЛИТЫКАРНИЗНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т МАРКИ ПП15,5 ШТ72 М3	3,89	71,10 -	- -	277	-	- -	- -	- -
67	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,31	32,10 -	- -	10	-	- -	- -	- -
68	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,39	22,90 -	- -	9	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			8246	648	190		1181
			РУБ.					57		74
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8246	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1360	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	244	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			770	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10376	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1380
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	949	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			10376	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1380
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	949	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОКНА+ ВАРИАНТ-40 ГРАД.								
69	Е10-75 т3-4	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ, ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2	131,41	3,25 1,13	0,27 0,08	427	151	36 11	1,93 0,10	254 13
70	Е10-72 т3-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	2,82	3,01 0,93	0,30 0,09	8	3	1 -	1,60 0,12	5 -
71	С122-99	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ МАРКА ОРС18-18Г	М2	115,44	23,20	-	2678	-	-	-	-
72	САОПВ1 п03.82	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ	М2	115,44	1,42	-	164	-	-	-	-
73	С122-98	-ТО ЖЕ, ОРС18-15Г	М2	7,77	26,50	-	206	-	-	-	-
74	САОПВ1 п03.88	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ	М2	7,77	1,66	-	13	-	-	-	-
75	С122-97	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ МАРКА ОРС12-18В	М2	8,20	28,30	-	232	-	-	-	-
76	САОПВ1 п03.88	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ	М2	8,20	1,66	-	14	-	-	-	-
77	С122-1	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОСБ-9	М2	0,98	20,30	-	20	-	-	-	-
78	САОПВ1 п03.1	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ	М2	0,98	1,38	-	1	-	-	-	-
79	С122-52	-ОИ-1		1,84	18,30	-	34	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		-	-			-	-	-
80	САОП81 П0364	-ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ М2	1,84	1,02	-	2	-	-	-	-
81	С111-416-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ	3,00	2,63	-	8	-	-	-	-
82	С111-419-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДВУХСТВОРНЫМИ БЕЗ ФРАМУГ ВЫСОТОЙ 2,1М КОМПЛ	44,00	5,57	-	245	-	-	-	-
83	Е15-705 201-1-35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,03	121,00	0,50	3	-	-	22,80	1
				12,50	0,24			-	0,31	-
84	Е15-709 201-2-36	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТРОЙНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	1,31	366,00	2,30	481	53	3	75,00	99
				40,30	0,66			1	0,85	1
85	Е8-178-1 18-2	-УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2 100М2	0,15	642,04	6,67	99	9	1	97,00	13
				57,00	2,00			-	2,58	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				4635	216	41		374
		РУБ.						12		14
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				4635	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.				762	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		69
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.				-	137	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.				432	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				5829	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		457
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	365	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				5829	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		457
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	365	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				37857	1817	1254		3133
		РУБ.						371		479
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			37857	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			6239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		369
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	1121	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			3326	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			47622	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4181
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	3309	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			47622	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4181
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	3309	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ САУШКИНА, ЕРМАКОВА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СТЕНЫ• ВАРИАНТ-40ГРАД.			24976	31417	-	-	65,97
2	КРОВЛЯ• ВАРИАНТ-40ГРАД.			8246	10376	-	-	21,79
3	ОКНА• ВАРИАНТ-40 ГРАД.			4635	5829	-	-	12,24
ИТОГО:		-		37857	47622	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Т.П. ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №2

НА ЭСТАКАДУ ДЛЯ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОСТ ДЕПО НА 2 АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (КАРКАС СБОРНЫЙ Ж/Б СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

ОСНОВАНИЕ: К№28,К№29

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,732 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 267 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,177 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 468,87 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,38 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИНЫ
				ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-233 29-4 Т.Ч. ТЗ	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М 1000М3	0,03	21,34 - -	21,34 0,84	1 - -	- - -	- - -	- 9,85 -	- - -
2	Е1-248 29-11 Т.Ч. ТЗ К=4	ДОБАВИТЬ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 40М 1000М3	0,12	18,92 - -	18,92 0,84	2 - -	- - -	3 1 -	- 0,78 -	- 1 -
3	Е1-174 22-13 Т.Ч. ТЗ	ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1000М3	0,03	149,66 6,41 -	143,04 59,22 -	4 - -	- - -	5 2 -	13,00 85,28 -	- 3 -
4	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	36,00	0,29 0,28 -	- - -	10 - -	2 - -	- - -	0,09 - -	3 - -
5	Е1-194 23-1 Т.Ч. ТЗ	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,03	11,63 1,38 -	10,19 3,27 -	1 - -	- - -	- - -	2,63 4,71 -	- - -
6	Е1-56 11-14 Т.Ч. ТЗ	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2-ГРУППЫ 1000М3	0,03	150,02 8,53 -	144,29 59,09 -	8 - -	- - -	7 3 -	13,28 85,11 -	1 4 -
7	Е1-234 29-5 Т.Ч. ТЗ ПЗ,48	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ 1000М3	0,03	23,53 - -	23,53 0,44 -	1 - -	- - -	1 - -	- 12,15 -	- 1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е1-241 29-12	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 234 И 235 ДОБАВИТЬ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 40М 1000М3	2,20	21,34 - -	21,34 0,84	4	-	4 1	- 9,83	-
9	Е1-175 22-14 Т,Ч ТЗ	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ В РЕЗЕРВ ДЛЯ ОБВАЛОВАНИЯ 1000М3	0,07	178,21 7,64	170,38 78,61	12	1	12 5	13,58 131,68	
10	Е1-234 29-5 Т,Ч, ТЗ ПЗ,48	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ И ОБВАЛОВАНИЯ 1000М3	0,12	23,53 - -	23,53 0,44	3	-	3 1	- 12,15	- 1
11	Е1-241 29-12	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 234 И 235 НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 40М 1000М3	0,48	21,34 - -	21,34 0,84	10	-	10 3	- 9,85	- 3
12	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ПОДВОЗКА ГРУНТА ИЗ РЕЗЕРВА Т	122,50	0,29 0,06 -	- - -	36	7	- - -	0,89 - -	11 - -
13	Е1-268 31-5 Т,Ч, ТЗ	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,09	15,29 - -	15,29 4,91	1	-	1 - -	- 7,87 -	- 1 -
14	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,38	46,88 46,88 -	- - -	14	14	- - -	99,38 - -	38 - -
15	Е1-1154 118-13	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	0,90	9,69 6,28 -	3,49 2,29 -	9	6	3 2 -	11,28 3,38 -	10 3 -
16	Е6-14 1-14	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БУТОБЕТОННЫХ М3	9,50	31,85 3,38 -	0,31 0,09 -	303	32	3 1 -	6,13 0,12 -	58 1 -
17	Е6-16 1-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ М3	7,70	30,89 1,00 -	0,77 0,23 -	238	8	6 2 -	1,87 2,30 -	14 2 -
18	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,16	270,00 - -	- - -	43	-	- - -	- - -	- - -
19	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,59	270,00 -	- -	159	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-			-	-	-
20	Е27-140 33-2	=УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 6СМ	0,53	164,57	3,73	87	1	2	4,16	2
		100М2		2,39	1,32			1	1,70	1
21	Е27-169 42-1	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	0,53	155,99	-	83	4	-	14,49	8
		100М2		8,23	-			-	-	-
22	Е6-14 1-14	=УСТРОЙСТВО БУТОБЕТОННОГО ПАНДУСА	10,20	31,05	0,31	325	34	3	6,13	63
		М3		3,38	0,29			1	0,12	1
23	Е1-1203 122-1	=УКРЕПЛЕНИЕ БРОВКИ ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЕРНОВОЙ ЛЕНТОЙ	0,88	32,37	0,81	26	6	-	14,20	13
		1204		7,04	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			1380	115	63		214
			РУБ,					23		33
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,			1380	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,			226	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ,			-	39	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,			126	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,			1732	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		267
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,			-	177	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			1732	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		267
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,			-	177	-		-

НАЧ.ОТДЕЛА Белоусов БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ Ермакова ЕРМАКОВА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО:		М3	4601,00	1380	1732	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2287

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

НА ОТОПЛЕНИЕ(ВАРИАНТ ПРИ $t_н$=-30° С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2 АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(КАРКАС СБОРНЫЙ Ж/Б СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

ОСНОВАНИЕ: СО 03-1-6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,465 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 784 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,520 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4601,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,97 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е18-109 ТАБЛ5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	297,50	7,67	0,06	2282	74	18	0,46	137
				0,25	0,02			6	0,03	9
			8КМ							
2	Е18-132 ТАБЛ5-5	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	10,00	4,36	0,03	43	1	-	0,20	2
				0,19	0,01			-	0,01	-
			М							
3	Е16-35 ТАБЛ7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	283,00	0,86	0,01	245	60	3	0,36	102
				0,21	-			-	-	-
			М							
4	Е16-36 ТАБЛ7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	29,00	0,91	0,01	26	6	-	0,36	10
				0,21	-			-	-	-
			М							
5	Е16-37 ТАБЛ7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	18,00	1,03	0,01	19	4	-	0,36	6
				0,21	-			-	-	-
			М							
6	Е16-38 ТАБЛ7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	16,50	1,14	0,01	19	3	-	0,36	6
				0,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М							
7	Е16-39 ТАБЛ7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	33,00 1,29 0,21	0,01 -	43	7	- -	0,36 -	12 -
8	Е16-40 ТАБЛ7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	91,50 1,62 0,28	0,03 0,01	148	26	3 1	0,44 0,01	40 1
9	Е16-67 ТАБЛ8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	82,50 2,22 0,48	0,05 0,02	183	40	4 2	0,79 0,03	65 2
10	Е16-68 ТАБЛ8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	20,00 2,63 0,54	0,07 0,02	53	11	1 -	0,88 0,03	18 1
11	Е16-219 ТАБЛ22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	4,73 4,01 3,80	- -	19	18	- -	5,26 -	25 -
12	Е16-220 ТАБЛ22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	1,02 4,29 3,80	- -	4	4	- -	5,26 -	5 -
13	Е16-118 ТАБЛ12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	4,00 24,84 1,74	0,29 0,09	99	7	1 -	2,72 0,12	11 -
14	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	24,00 1,20 -	- -	29	-	- -	- -	- -
15	С130-98	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	4,00 1,43 -	- -	6	-	- -	- -	- -
16	С130-100	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ	ШТ	2,00 2,10 -	- -	4	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8 ММ; 32								
		ШТ								
17	С130-1036	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 8 ММ; 15	24,00	1,03	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
18	С130-1037	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 8 ММ; 20	1,00	1,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	Е18-229 ТАБЛ15-4	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ СТД70736	38,00	0,49	-	19	3	-	0,13	5
		КОМПЛ		0,08	-			-	-	-
20	С130-1022	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч66БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ 8 ММ; 15	2,00	1,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3269	264	30		444
			РУБ.					9		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3269	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			436	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Р/Б.			297	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4002	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		496
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	330	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4002	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		496
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	330	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
21	Е15-614 ТАБЛ164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА	2,99	61,27	0,03	183	117	-	69,36	207
				39,17	-			-	-	-
		100М2								
22	Е15-646 ТАБЛ166-3	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,28	22,41	-	6	6	-	38,35	11
				21,01	-			-	-	-
23	Е26-7 ТАБЛ2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	2,26	23,62	0,24	53	25	-	19,18	43
				11,22	0,07			-	0,09	-
		М3								
24	С114-147	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ	2,21	16,10	-	36	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100 М3		-	-			-	-	-
25	Е26-73-ТАБЛ13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100М2	0,97	12,84 12,04	0,05 0,02	12	12	- -	21,52 0,03	21 -
26	С114-719	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ/ГОСТ 19170-73 С ИЗМ,3/МАРКИ Т-13 М2	106,28	0,73 -	- -	78	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			368	160	-		282
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			368	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			463	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		288
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	170	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			463	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		288
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	170	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			3637	424	30		726
			РУБ,					9		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			368	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			463	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		288
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	170	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			3269	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			436	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			297	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			4002	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		496
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	350	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				4463	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		734
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	520	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 3

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			3274	4002	-	-	89,58
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			371	463	-	-	10,42
	ИТОГО:	М3	4601,00	3645	4465	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 2287

К С М Е Т Е №3

НА ОТОПЛЕНИЕ(ВАРИАНТ ПРИ $t_н$=-20° С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2 АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(КАРКАС СБОРНЫЙ Ж/Б СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

ОСНОВАНИЕ: СО,ОВ-1-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,982 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 708 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,471 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 4601,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,87 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е18-109 ТАБЛ3-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РА-90 ВЫСОТОЙ 582ММ ЭКМ	249,20	7,67 0,25	0,06 0,02	1911	62 5	15 0,03	0,46 0,03	114 7	
2	Е18-132 ТАБЛ3-5	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 100ММ М	8,00	4,34 0,11	0,03 0,01	35	1 -	- 0,01	0,20 0,01	2 -	
3	Е16-35 ТАБЛ7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	296,00	0,86 0,21	0,01 -	255	62 -	3 -	0,38 -	106 -	
4	Е16-36 ТАБЛ7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	19,00	0,91 0,21	0,01 -	17	4 -	- -	0,36 -	7 -	
5	Е16-37 ТАБЛ7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	25,00	1,03 0,21	0,01 -	26	5 -	- -	0,36 -	9 -	
6	Е16-38 ТАБЛ7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	52,00	1,14 0,21	0,01 -	59	11 -	1 -	0,36 -	19 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ.								
		М								
7	Е16-39 ТАБЛ7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	84,00	1,29 0,21	0,01 -	108	18	1 -	0,36 -	30 -
		М								
8	Е16-40 ТАБЛ7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	109,00	1,62 0,28	0,03 0,01	177	31	3 1	0,44 0,01	48 1
		М								
9	Е16-76 ТАБЛ8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 426ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7ММ	11,00	16,84 1,82	0,39 0,11	185	20	4 1	3,01 0,14	33 2
		М								
10	Е16-219 ТАБЛ22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	5,85	4,01 3,80	- -	23	22	- -	5,26 -	31 -
		100М								
11	Е16-220 ТАБЛ22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,11	4,29 3,80	- -	1	-	- -	5,26 -	1 -
		100М								
12	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	26,00	1,20 -	- -	31	-	- -	- -	- -
		ШТ								
13	С130-98	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 20	2,00	1,43 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
14	С130-100	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 32	2,00	2,10 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ШТ								
15	С130-1036	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	23,00	1,03 -	- -	24	-	- -	- -	- -
		ШТ								
16	С130-1037	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ; 20	2,00	1,10 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е18-229 ТАБЛ15-4	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ СТА 70736	38,00	0,49	-	19	3	-	0,13	5
		КОМПЛ		0,08	-			-	-	-
18	С130-1022	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,00	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		2882	239	27		405
				РУБ,				7		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		2882	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ,		4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		381	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	69	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		260	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,		3523	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		447
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	315	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		3523	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		447
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	315	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
19	Е15-614 ТАБЛ104-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА	2,46	61,27	0,03	151	96	-	69,30	170
		100М2		39,17	-			-	-	-
20	Е15-646 ТАБЛ106-3	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,32	22,41	-	7	7	-	38,35	12
		100М2		21,01	-			-	-	-
21	Е26-7 ТАБЛ2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	2,62	23,62	0,24	62	29	-	19,18	50
		М3		11,42	0,07			-	0,09	-
22	С114-147	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100	2,57	16,10	-	41	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
23	Е26-73 ТАБЛ13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИЙ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	1,12	12,84	0,03	14	14	-	21,52	24
		100М2		12,04	0,02			-	0,03	-
24	С114-719	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ/ГОСТ	123,75	0,73	-	90	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		19170-73 С ИЗМ,3/МАРКИ Т-13								
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			365	146	-		256
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			365	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			459	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		261
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	156	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			459	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		261
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	156	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			3247	385	27		661
			----					---		---
			РУБ,					7		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			365	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			459	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		261
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	156	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2882	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			381	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	69	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			260	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			3523	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		447
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	315	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			3982	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		708
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	471	-		-

НАЧ.ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			2886	3523	-	-	88,42
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			368	459	-	-	11,58
	ИТОГО:	М3	4601,00	3254	3982	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2287

К С М Е Т Е №3.

НА ОТОПЛЕНИЕ(ВАРИАНТ ПРИ $t_н$=-40°С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ АЕПО 2 АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(КАРКАС СБОРНЫЙ Ж/Б СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

ОСНОВАНИЕ: СО 03-1-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,401 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 779 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,521 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ СБЪЕМ 4601,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,96 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУХ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУХИВАЮЩ. МАШИНЫ
				В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е18-109 ТАБЛ3-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	290,50	7,67	0,06	2228	73	18	0,46	133
		ЭКМ		0,25	0,02			6	0,03	9
2	Е18-132 ТАБЛ3-5	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	8,00	4,34	0,03	35	1	-	0,20	2
		М		0,11	0,01			-	0,01	-
3	Е16-35 ТАБЛ7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	283,00	0,86	0,01	243	59	3	0,36	101
		М		0,21	-			-	-	-
4	Е16-36 ТАБЛ7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	37,50	0,91	0,01	36	8	-	0,36	13
		М		0,21	-			-	-	-
5	Е16-37 ТАБЛ7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	18,00	1,03	0,01	19	4	-	0,36	6
		М		0,21	-			-	-	-
6	Е16-38 ТАБЛ7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	4,50	1,14	0,01	5	1	-	0,36	2
				0,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ								
		М								
7	Е16-39 ТАБЛ7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	23,50	1,29 0,21	0,01 -	30	5	- -	0,36 -	8 -
		М								
8	Е16-40 ТАБЛ7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	123,50	1,62 0,28	0,03 0,01	200	35	3 1	0,44 0,01	54 1
		М								
9	Е16-67 ТАБЛ8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	82,50	2,22 0,48	0,05 0,02	183	40	4 2	0,79 0,03	65 2
		М								
10	Е16-68 ТАБЛ8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	20,00	2,63 0,54	0,07 0,02	53	11	1 -	0,88 0,03	18 1
		М								
11	Е16-219 ТАБЛ22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	4,90	4,01 3,80	- -	20	19	- -	5,26 -	26 -
		100М								
12	Е16-220 ТАБЛ22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	1,02	4,29 3,80	- -	4	4	- -	5,26 -	5 -
		100М								
13	Е16-117 ТАБЛ12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	17,62 0,88	0,13 0,04	33	2	- -	1,54 0,05	3 -
		ШТ								
14	Е16-118 ТАБЛ12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	2,00	24,84 1,74	0,29 0,09	50	3	- -	2,72 0,12	5 -
		ШТ								
15	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	25,00	1,20 -	- -	30	-	- -	- -	- -
		ШТ								
16	С130-98	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	3,00	1,43 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С130-100	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	2,00	2,10	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
18	С130-1036	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	23,00	1,03	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	С130-1037	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,10	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	Е18-229 ТАБЛ15-4	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ СТА7073-6	38,00	0,49	-	19	3	-	0,13	5
		КОМПЛ		0,08	-			-	-	-
21	С130-1022	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч66К ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ,			3224	268	29		446
			РУБ,					9		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ,			3224	-	-		-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -			РУБ,			5	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ,			431	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -			РУБ,			-	76	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ,			292	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ,			3947	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		495
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,			-	353	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ,			3947	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		495
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,			-	353	-		-
РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
22	Е15-614 ТАБЛ164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА	2,95	61,27	0,03	181	116	-	69,36	205
				39,17	-			-	-	-
		100М2								
23	Е15-646 ТАБЛ166-3	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,28	22,41	-	6	6	-	38,35	11
		100М2		21,01	-			-	-	-
24	Е26-7 ТАБЛ2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ	2,20	23,62	0,24	52	25	-	19,18	42
				11,22	0,07			-	0,09	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ									
			М3								
25	С114-147	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕЙ ГОСТ 23208-78 100		2,16	16,10	-	35	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			М3								
26	Е26-73 ТАБЛ13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ		0,92	12,84	0,05	12	11	-	21,52	20
					12,04	0,02			-	0,03	-
			100М2								
27	С114-719	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ/ГОСТ 19170-73 С ИЗМ,3/МАРКИ Т-15		101,25	0,73	-	74	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2					360	158	-		278
									-		-
			РУБ,								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				360	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,				2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				454	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		284
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	168	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,				454	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		284
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	168	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				3584	426	29		724
									-		-
			РУБ,						9		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				360	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,				2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				454	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		284
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	168	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				3224	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,				5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				431	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	76	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				292	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,				3947	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		495
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				-	353	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,				4401	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		779
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				-	521	-		-

НАЧ.ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШУЛОВА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			3229	3942	-	-	89,66
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			362	459	-	-	10,34
ИТОГО:		М3	4601,00	3591	4401	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2287

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №4

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ (ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ - ВОДА 95°-70°С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2 АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(КАРКАС СБОРН. Ж/Б ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

ОСНОВАНИЕ: СО.ОЬ-5,6,7,8

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,246 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 128 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,101 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4601,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,27 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ										
1	2307-12388	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ С ПРИВОДОМ МЭО-0,63/63-25 ДИАМ.,ММ:15 ШТ	1,00	85,00 - -		85	-	-	-	-	-	-
2	2307-12390	-КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ 25Ч939НЖ С ПРИВОДОМ МЭО-0,63/63-25 ДИАМ.,ММ:25. ШТ	1,00	87,00 - -		87	-	-	-	-	-	-
3	1704-50064	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРА. ТУ25-02-160970-76 ШТ	2,00	70,00 - -		140	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ. ---- РУБ.		312	-	-		-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		312	-	-		-	-	-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		7	-	-		-	-	-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		7	-	-		-	-	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		10	-	-		-	-	-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		4	-	-		-	-	-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		3	-	-		-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		343	-	-		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				343	-	-		-
	РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
4	Ц12-805-1 ВЦП2-6 -КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25 ШТ	2,00	2,25	0,06	5	4	-	3,00	6
			1,99	0,01			-	0,01	-
5	Ц11-540-13 -КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50 УРРД-25,40 ШТ	2,00	1,71	0,01	3	3	-	3,00	6
			1,49	-			-	-	-
6	Ц11-155-1 -ВОДОСЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ, ДО 50 ВТГ-50 ШТ	1,00	2,41	0,03	2	2	-	3,00	3
			1,84	-			-	-	-
7	Ц11-650-5 -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ПОД ТЕРМОМЕТР И МАНОМЕТРЫ ШТ	25,00	1,32	0,07	33	24	2	1,00	25
			0,96	0,01			-	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			43	33	2		40

		РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			25	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			73	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			73	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
	РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
8	Е16-35 ТАБЛ7-1 -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	1,00	0,86	0,01	1	-	-	0,36	-
			0,21	-			-	-	-
9	Е16-37 ТАБЛ7-1 -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,50	1,03	0,01	5	1	-	0,36	2
			0,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е16-39 ТАБЛ7-1	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	1,00	1,29 0,21	0,01 -	1	-	- -	0,36 -	- -
11	Е16-40 ТАБЛ7-2	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	1,62 0,28	0,03 0,01	2	-	- -	0,44 0,01	- -
12	Е16-67 ТАБЛ8-2	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	4,50	2,22 0,48	0,05 0,02	10	2	- -	0,79 0,03	4 -
13	Е16-68 ТАБЛ8-3	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	3,00	2,63 0,56	0,07 0,02	8	2	- -	0,88 0,03	3 -
14	Е16-219 ТАБЛ22	М -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,07	4,01 3,80	- -	1	-	- -	5,26 -	- -
15	Е16-220 ТАБЛ22	100М -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,07	4,29 3,80	- -	1	-	- -	5,26 -	- -
16	Е16-136 ТАБЛ12-2	100М -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	2,00	3,02 1,74	0,29 0,09	6	3	- -	2,72 0,12	5 -
17	С130-1795	ШТ -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ 8 ММ; 80	4,00	1,54 -	- -	6	-	- -	- -	- -
18	С130-2240	ШТ -ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 3КЛ2-16,ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 80 ММ (30С41НЖ1)	2,00	43,70 -	- -	87	-	- -	- -	- -
19	Е16-118 ТАБЛ12-2	ШТ -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465Р ДИАМЕТРОМ 80ММ	6,00	24,84	0,29	149	10 2	2,72	16	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ		1,74	0,09			1	0,12	1
20	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		4,00	1,20	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
21	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		2,00	1,59	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
22	Е16-134 ТАБЛ12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ		2,00	1,70	0,13	3	2	-	1,54	3
					0,99	0,04			-	0,03	-
			ШТ								
23	С130-2763	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ19П2АЛ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА(15КГС/СМ2),ДИАМ,ММ:25		2,00	2,86	-	6	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
24	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		4,00	0,73	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
25	Е16-135 ТАБЛ12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ		2,00	1,62	0,13	3	2	-	1,54	3
					0,99	0,04			-	0,03	-
			ШТ								
26	С130-2765	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ19П2 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА(16КГС/СМ2)ДИАМ,ММ:40		2,00	5,42	-	11	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
27	С130-1792	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40		4,00	0,95	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
28	С130-1522	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВТГ-50 ТУРБИННЫЕ		1,00	42,40	-	42	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
29	Е18-186 ТАБЛ11-2	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 89ММ		2,00	10,57	0,32	81	6	1	5,35	11
					3,26	0,15			-	0,19	-
			ШТ								
30	Е18-226 ТАБЛ15-2	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ		12,00	3,91	0,01	47	2	-	0,22	3
			КОМПЛ		0,14	-			-	-	-
31	Е18-228 ТАБЛ15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ		9,00	2,41	-	22	2	-	0,32	3
			КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
32	С130-1039	-КРАНЫ ДЛЯ МАНОМЕТРОВ 14М1		2,00	1,07	-	2	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-

УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГИЛУРУЮЩЕГО КЛАПАНА УР15/40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е16-35 ТАБЛ7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	1,15	0,86 0,21	0,01 -	1	-	- -	0,36 -	-
34	Е16-39 ТАБЛ7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	1,88	1,29 0,21	0,01 -	2	-	- -	0,36 -	1
35	Е16-219 ТАБЛ22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,03	4,01 3,80	- -	1	-	- -	5,26 -	-
36	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 8 ММ; 15 ШТ	1,00	1,20 -	- -	1	-	- -	- -	-
37	С130-101	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 8 ММ; 40 ШТ	2,00	3,01 -	- -	6	-	- -	- -	-
38	Е18-214 ТАБЛ14-2	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ ШТ	1,00	29,42 0,79	0,23 0,07	29	1	- -	1,25 0,09	1 -
39	Е22-429 ТАБЛ29-1	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	4,00	0,47 0,22	0,23 0,07	2	1	1 -	0,36 0,09	1 -
40	С130-1788	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15 ШТ	2,00	0,57 -	- -	1	-	- -	- -	-
41	С130-1792	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 40 ШТ	2,00	0,95 -	- -	2	-	- -	- -	-
42	Ц12-698-16	-ШТУЦЕРЫ ШТ	2,00	1,35 0,80	0,10 -	3	2	- -	1,02 -	2 -
		УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА УР25/65								
43	Е16-37 ТАБЛ7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	0,70	1,03 0,21	0,01 -	1	-	- -	0,36 -	-
44	Е16-67 ТАБЛ8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	1,50	2,22	0,05	3	1	-	0,79	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ		0,48	0,02			-	0,03	-
		М								
45	Е16-220 ТАБЛ22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,02	4,29 3,80	- -	1	-	- -	5,26 -	- -
		100М								
46	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 8 ММ; 25	1,00	1,59 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ШТ								
47	Е16-136 ТАБЛ12-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	2,00	3,02 1,74	0,29 0,09	6	3	- -	2,72 0,12	5 -
		ШТ								
48	С130-2526	-ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДЛЯ ВОДЫ 15Ч22НЖ ДАВЛЕНИЕМ4МПА(40КГС/СМ2),АНДН, ММ;65	2,00	20,90 -	- -	42	-	- -	- -	- -
		ШТ								
49	Е18-216 ТАБЛ14-3	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 65ММ	1,00	39,92 0,90	0,30 0,09	60	1	- -	1,65 0,92	1 -
		ШТ								
50	Е22-429 ТАБЛ29-1	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	2,00	0,47 0,22	0,23 0,07	1	-	- -	0,36 0,09	1 -
		ШТ								
51	С130-1788	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	2,00	0,57 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ШТ								
52	Е22-430 ТАБЛ29-2	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 65ММ	2,00	0,65 0,32	0,31 0,09	1	1	- -	0,69 0,12	1 -
		ШТ								
53	С130-1794	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 65	2,00	1,37 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
54	Ц12-698-16	-ШТУЦЕРЫ	2,00	1,35 0,80	0,10 -	3	2	- -	1,02 -	2 -
		ШТ								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.				661	44	4		69
		РУБ.						1		1
В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			654	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			58	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			796	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	56	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			805	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	59	-		-
		РАЗДЕЛ 4, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
55	Е15-646 ТАБЛ166-3	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,04	22,41	-	1	1	-	38,35	2
		100М2		21,01	-			-	-	-
56	Е26-7 ТАБЛ2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,25	23,62	0,24	6	3	-	19,18	5
		М3		11,22	0,07			-	0,09	-
57	С114-147	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100	0,25	16,10	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
58	Е26-73 ТАБЛ13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,10	12,84	0,05	1	1	-	21,52	2
		100М2		12,04	0,02			-	0,03	-
59	С114-719	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ/ГОСТ 19170-73 С ИЗМ,3/МАРКИ Т-13	11,00	0,73	-	8	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			20	5	-		9
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1036	82	6		118
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			312	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ =	РУБ.			7	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ.			7	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			10	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			4	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			343	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	41	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			656	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			56	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			796	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	54	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1246	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	101	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР4 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ(ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА95°-70° С)

ПОРЯД, НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 ОБОРУДОВАНИЕ			343	343	-	-	27,53
	2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			43	73	-	-	5,86
	3 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			661	805	-	-	64,61
	4 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			20	25	-	-	2,01
	ИТОГО:	М3	4601,00	1067	1246	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 2287

К С М Е Т Е №4

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ(ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ -ВОДА 150°-70° С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2 АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(КАРКАС СБОРНЫЙ Ж/Б СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

ОСНОВАНИЕ: СО 03-6,7,8

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,623 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 156 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,122 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4601,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,35 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1, ОБОРУДОВАНИЕ									
1	2307-12388	-КЛАПАНЫРЕГУЛИРУЮЩИЕ 25Ч943НЖ С ПРИВОДОМ МЭО-063/63-25 ДИАМ,ММ:15 ШТ	2,00	85,00	-	170	-	-	-	-	
2	1704-50064	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ-УРРА-25 ТУ25-02-160970-76 ШТ	2,00	70,00	-	140	-	-	-	-	
3	1704-11119	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ БЛОЧНЫЙ-РТБ ТУ25-02-162025-76 ШТ	1,00	170,00	-	170	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		480	-	-	-	-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		480	-	-	-	-	
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		9	-	-	-	-	
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		9	-	-	-	-	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		14	-	-	-	-	
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		6	-	-	-	-	
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		3	-	-	-	-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		521	-	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		521	-	-	-	-	
		РАЗДЕЛ 2, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц12-805-1 ВУП2-6	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫ4АЖНЫЕ И ДВУХРЫ4АЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25 254943НЖ ШТ	2,00	2,25 1,99	0,06 0,01	5	4	- -	3,00 0,01	6 -
5	Ц11-540-13	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРИ4ЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50 УРРД-25 ШТ	2,00	1,71 1,49	0,01 -	3	3	- -	3,00 -	6 -
6	Ц11-405-4	-РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ БЛОЧНЫЕ РТБ-40 ШТ	1,00	3,10 3,04	- -	3	3	- -	5,00 -	5 -
7	Ц11-155-4	-ВОДОС4ЕТ4ИК КРЫЛЬ4АТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ УВКГ-25,32 ШТ	2,00	1,76 1,73	- -	4	3	- -	3,00 -	6 -
8	Ц12-790-1	-ЭЛЕВАТОРЫ ВТИ НОМЕР 2 ШТ	1,00	1,75 1,49	0,03 0,01	2	1	- -	2,00 0,01	2 -
9	Ц11-650-5	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ПОД ТЕРМОМЕТРЫ И МАНОМЕТРЫ ШТ	34,00	1,32 0,96	0,07 0,01	65	33	2 -	1,00 0,01	34 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		62	47	2		59
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		62	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	53	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	53	-		-
		РАЗДЕЛ 3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
10	Е16-35 ТАБЛ7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ И	1,00	0,86 0,21	0,01 -	1	-	- -	0,36 -	- -
11	Е16-37 ТАБЛ7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	6,50	1,03 0,21	0,01 -	7	1	- -	0,36 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е16-38 ТАБЛ7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	2,00	1,14 0,21	0,01 -	2	-	- -	0,36 -	1 -
13	Е16-39 ТАБЛ7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	2,00	1,29 0,21	0,01 -	3	-	- -	0,36 -	1 -
14	Е16-40 ТАБЛ7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	2,00	1,62 0,28	0,03 0,01	3	1	- -	0,44 0,01	1 -
15	Е16-66 ТАБЛ8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	4,50	1,79 0,42	0,03 0,02	8	2	- -	0,67 0,03	3 -
16	Е16-67 ТАБЛ8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	6,50	2,22 0,48	0,05 0,02	14	3	- -	0,79 0,03	5 -
17	Е16-219 ТАБЛ22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,13	4,01 3,80	- -	1	1	- -	5,26 -	1 -
18	Е16-220 ТАБЛ22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,11	4,29 3,80	- -	1	-	- -	5,26 -	1 -
19	Е16-135 ТАБЛ12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ	5,00	1,62 0,99	0,13 0,04	8	5	- -	1,54 0,05	8 -
20	С130-2239	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ЗКЛ2-16,ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ ШТ	5,00	32,70 -	- -	163	-	- -	- -	- -
21	Е16-136 ТАБЛ12-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ	2,00	3,02 1,74	0,29 0,09	6	3	- -	2,72 0,12	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ								
		ШТ								
22	С130-2240	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ЗКЛ2-16,ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 80 ММ	2,00	43,70 - -	- - -	87	-	- - -	- - -	- - -
		ШТ								
23	Е16-117 ТАБЛ12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	17,42 0,99	0,13 0,04	35	2	- -	1,54 0,05	3 -
		ШТ								
24	Е16-118 ТАБЛ12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	2,00	24,84 1,74	0,29 0,09	50	3	- -	2,72 0,12	5 -
		ШТ								
25	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	4,00	1,20 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		ШТ								
26	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	1,59 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
27	Е16-134 ТАБЛ12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	4,00	1,70 0,99	0,13 0,04	7	4	- -	1,54 0,05	6 -
		ШТ								
28	С130-2763	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ19П2 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЯ1,6МПА(16КГС/СМ2),ДИАМ ,ММ:25	4,00	2,86 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		ШТ								
29	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	8,00	0,73 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ШТ								
30	Е16-135 ТАБЛ12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	2,00	1,62 0,99	0,13 0,04	3	2	- -	1,54 0,05	3 -
		ШТ								
31	С130-2764	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ19П2 ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА(16КГС/СМ2)ДИАМ,ММ:32	2,00	3,66 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		ШТ								
32	С130-1791	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	4,00	0,86 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
33	Е16-134 ТАБЛ12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	1,00	1,70 0,99	0,13 0,04	2	1	- -	1,54 0,05	2 -
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С130-2268	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ 16Ч36Р ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	5,68	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	0,73	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	Е16-135 ТАБЛ12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	1,00	1,62	0,13	2	1	-	1,54	2
				0,99	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
37	2307-10823	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ50;РУ16	1,00	11,64	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	2,00	1,15	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	Е18-186 ТАБЛ11-2	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 89ММ	2,00	40,57	0,52	81	6	1	5,35	11
				3,24	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
40	Е18-226 ТАБЛ15-2	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	19,00	3,91	0,01	74	3	-	0,22	4
		КОМПЛ		0,14	-			-	-	-
41	Е18-228 ТАБЛ15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	11,00	2,41	-	27	2	-	0,32	3
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
42	С130-1039	-КРАНЫ ДЛЯ МАНОМЕТРА 14М1	2,00	1,07	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	С130-2486	-ЭЛЕВАТОРЫ ВТИ ВОДОСТРУЙНЫЕ СВАРНЫЕ,НОМЕР 1 И 2	1,00	13,20	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	170301-98	-СЧЕТЧИКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ УВКГ-25,УВКГ-32	2,00	22,44	-	45	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА УР15/40								
45	Е16-35 ТАБЛ7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	1,15	0,86	0,01	1	-	-	0,36	-
				0,21	-			-	-	-
		М								
46	Е16-39 ТАБЛ7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	1,88	1,29	0,01	2	-	-	0,36	1
				0,21	-			-	-	-
		М								
47	Е16-219 ТАБЛ22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	0,03	4,01	-	1	-	-	5,26	-
				3,80	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ								
		100М								
48	С130-101	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	2,00	3,01	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
49	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
50	Е18-214 ТАБЛ14-2	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ	1,00	29,42	0,23	29	1	-	1,25	1
				0,79	0,07			-	0,09	-
		ШТ								
51	Е22-429 ТАБЛ29-1	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50ММ	4,00	0,47	0,23	2	1	1	0,36	1
				0,22	0,07			-	0,09	-
		ШТ								
52	С130-1788	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	0,57	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
53	С130-1792	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	2,00	0,95	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
54	Ц12-698-16	-ШТУЦЕРЫ	2,00	1,35	0,10	3	2	-	1,02	2
		ШТ		0,80	-			-	-	-
		УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА УР-15/32								
55	Е16-35 ТАБЛ7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	1,15	0,86	0,01	1	-	-	0,36	-
				0,21	-			-	-	-
		М								
56	Е16-38 ТАБЛ7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	1,95	1,14	0,01	2	-	-	0,36	1
				0,21	-			-	-	-
		М								
57	Е16-219 ТАБЛ22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,03	4,01	-	1	-	-	5,26	-
				3,80	-			-	-	-
		100М								
58	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ								
59	С130-100	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32		2,00	2,10	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
60	Е18-213 ТАБЛ14-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ		1,00	23,92	0,16	24	1	-	1,08	1
					0,67	0,05			-	0,06	-
			ШТ								
61	Е22-429 ТАБЛ29-1	-ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50ММ		4,00	0,47	0,23	2	1	1	0,36	1
			ШТ		0,22	0,07			-	0,09	-
62	С130-1788	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		2,00	0,57	-	1	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
63	С130-1791	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32		2,00	0,86	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
64	Ц12-698-16	-ШТУЦЕРЫ		2,00	1,35	0,10	3	2	-	1,02	2
			ШТ		0,80	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				790	48	3		77
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				784	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				956	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	60	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				964	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	66	-		-
		РАЗДЕЛ 4, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
65	Е15-646 ТАБЛ166-3	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ		0,04	22,41	-	1	1	-	38,35	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		21,01	-			-	-	-
66	Е26-7 ТАБЛ2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,30	23,62 11,22	0,24 0,07	7	3	- -	19,18 0,09	6 -
		М3								
67	С114-147	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100	0,29	16,10 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		М3								
68	Е26-73 ТАБЛ13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,12	12,84 12,04	0,05 0,02	2	1	- -	21,52 0,03	3 -
		100М2								
69	С114-719	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ/ГОСТ 19170-73 С ИЗМ,3/МАРКИ Т-13	13,20	0,73 -	- -	10	-	- -	- -	- -
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,		25	5	-		11
				----				---		---
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,		25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,		4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,		31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,		31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		-	5	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,		1357	100	5		147
				----				---		---
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ,		480	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ =		РУБ,		9	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА =		РУБ,		9	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,		14	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =		РУБ,		6	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =		РУБ,		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ,		521	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ,		68	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,		39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =		РУБ,		-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,		8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ,		115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			784	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			956	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	60	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1623	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	122	-		-

НАЧ. ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 ОБОРУДОВАНИЕ			521	521	-	-	32,10
	2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			62	107	-	-	6,59
	3 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			790	966	-	-	59,40
	4 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			25	31	-	-	1,91
	ИТОГО:	М3	4601,00	1398	1623	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №5

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ (ВАРИАНТ ПРИ Т -30°С-40°С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2 АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (КАРКАС СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

ОСНОВАНИЕ: СО,ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,462 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 860 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,554 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4601,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,97 РУБ.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е20-707 Т20-3 1501-1409, 1398	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А6 ШТ	1,00	116,23 6,28	0,72 0,22	116	6	1 0,28	10,92	11
2	Е20-735 Т20-1 1501-1392, 1393	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 Н 3,15А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4 ШТ	1,00	67,72 2,46	0,13 0,04	68	2	- 0,08	4,16	4
3	Е20-721 Т20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 МАССОЙ,Т,ДО 0,05 ШТ	2,00	8,34 2,46	0,13 0,04	17	5	- 0,10	4,16	8
4	С130-2066 1501-3023, 3002	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ В-Ц4-70 НОМЕР 3,15-И1 ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 86304 КОМПЛ	1,00	94,10 -	- -	94	-	- -	-	-
5	С130-2065	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ В-Ц4-70 НОМЕР 2,5 ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В63А4 КОМПЛ	1,00	84,20 -	- -	84	-	- -	-	-
6	6401	-ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ	5,00	24,80	-	149	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАНАЛЬНЫЕ ВК5-У4								
		шт		-	-			-	-	-
7	Е20-763 ТАБЛ25-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ	1,00	7,95 4,08	0,63 0,19	8	4	- -	7,53 0,25	8 -
		шт								
8	130-2493	-ПЫЛЕОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ ПА2-12М С Э/ДВИГАТЕЛЕМ МОЩН.1,5КВТ П-2860 ОБ/МИН	1,00	189,00 -	- -	189	-	- -	- -	- -
		шт								
9	Е20-656 Т15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	1,00	16,32 1,97	0,50 0,15	16	2	- -	3,12 0,19	3 -
		шт								
10	Е20-496 Т11-1	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 1000	2,00	4,72 1,01	0,01 -	9	4	- -	3,03 -	6 -
		шт								
11	Е20-499 Т11-3	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 2000	1,00	8,57 3,33	0,03 0,01	9	3	- -	6,01 0,21	6 -
		шт								
12	Е20-407 Т7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	11,00	1,52 0,98	0,05 0,02	17	10	- -	1,41 0,03	15 -
		шт								
13	Е20-408 Т7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	52,00	1,67 0,88	0,05 0,02	87	46	3 1	1,41 0,03	73 2
		шт								
14	Е20-401 Т7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 300	8,00	1,52 0,98	0,05 0,02	12	7	- -	1,41 0,03	11 -
		шт								
15	Е20-323 Т6-3	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ НРВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 280ММ	1,00	72,53 2,41	0,23 0,07	73	2	- -	4,16 0,09	4 -
		шт								
16	Е20-393 Т6-2	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ С ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА В РАБОЧУЮ ЗОНУ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ, ДО 630/2000	1,00	2,50 1,96	0,13 0,04	3	2	- -	3,14 0,05	3 -
		шт								
17	130-2559	-ВЫТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО ВУР РАЗН.,ММ:200Х400	4,00	5,64 -	- -	23	-	- -	- -	- -
		шт								
18	4306 ОТР8	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ПРОРЕЗИНЕННЫЕ Д,ММ:100	10,00	3,18 -	- -	31	-	- -	- -	- -
		м								
19	2402-5024	-ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РУКАВНЫЕ ВСАСЫВАЮЩИЕ =ГРВ-100	2,00	2,30 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		шт								
20	2402-5027	-ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТОВЫЕ ВСАСЫВАЮЩИЕ =ГМВ-100	4,00	1,98 -	- -	8	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	2402-5029	ШТ -ГОЛОВКА-ЗАГЛУШКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ВСАСЫВАЮЩИЕ -Г33-100	4,00	2,10	-	8	-	-	-	-
22	E20-4 T1-1	ШТ -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	69,63	5,26 0,92	0,04 0,01	366	64	3 1	1,62 0,01	113 1
23	E20-5 T1-2	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	45,22	4,73 0,78	0,04 0,01	214	32	1 -	1,25 0,01	57 -
24	E20-6 T1-2	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500	56,52	4,88 0,78	0,04 0,01	276	40	3 1	1,25 0,01	71 1
25	E20-7 T1-3	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	9,89	4,98 0,81	0,04 0,01	48	6	- -	1,07 0,01	11 -
26	E20-8 T1-4	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 710	22,29	4,69 0,81	0,04 0,01	175	9	1 -	0,74 0,01	16 -
27	E20-3 T1-1	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	17,20	5,48 0,92	0,04 0,01	93	16	1 -	1,62 0,01	28 -
28	E20-12 T1-1	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000	4,50	5,84 0,92	0,04 0,01	25	4	- -	1,62 0,01	7 -
29	E20-11 T1-2	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	17,20	5,34 0,78	0,04 0,01	92	12	1 -	1,25 0,01	21 -
30	E20-13 T1-3	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000	8,00	5,75 0,81	0,04 0,01	46	5	- -	1,07 0,01	9 -
31	E16-73 T8-4	М2 -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ (ВОЗДУХОВОДЫ)	2,50	4,15 0,74	0,09 0,03	10	2	- -	1,24 0,04	3 -
32	E16-72 T8-5	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ	15,00	8,75 0,94	0,15 0,05	131	14	2 1	1,60 0,06	24 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНКИ 6ММ (ВОЗДУХОВОДЫ)								
		М								
33	Е20-14 Т1-4	-ПЕРЕХОД С 600Х800ММ НА Д,400ММ	1,40	5,55	0,84	8	1	-	0,74	1
		М2		0,41	0,01			-	0,01	-
34	Е20-14 Т1-4	-ПЕРЕХОД С 600Х800ММ НА Д,710ММ	1,40	5,55	0,84	8	1	-	0,74	1
		М2		0,41	0,01			-	0,01	-
35	Е20-14 Т1-4	-ПАТРУБОК 600Х1000ММ ДЛ.200ММ	0,64	5,55	0,84	4	-	-	0,74	-
		М2		0,41	0,01			-	0,01	-
36	Е20-14 Т1-4	-ПАТРУБОК 600Х1000ММ ДЛ.400ММ	1,28	5,55	0,84	7	1	-	0,74	1
		М2		0,41	0,01			-	0,01	-
37	110 Т1Р	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩ.0,8ММ (ТОРЦЕВЫЕ ЛИСТЫ 1323Х1331ММ)	0,02	178,98	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА 2ПК-10 (ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА 95-70° С,150°-70°С, $t_н$ -30°С,-40° С)								
38	Е20-750 Т30-1	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЯ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,Т ХС,М3/Ч,ДО 10	1,00	33,40	4,14	33	25	4	42,52	43
		ШТ		25,20	1,24			1	1,60	2
39	С130-176	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 НОМ.6,3А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А100L6	1,00	152,30	-	152	-	-	-	-
		КОМПЛ.		-	-			-	-	-
40	1РЕКОМЕНДАЦИИ ГОССТРОЯ СССРП55	-СЕКЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	1,00	45,10	-	45	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	2РЕКОМЕНДАЦИИ ГОССТРОЯ СССРП42,	-СЕКЦИИПРИЕМНЫЕ БЕЗ ФИЛЬТРА	2,00	70,49	-	141	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	2308-5184	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ КВС10Б-ПУЗ	4,00	74,80	-	299	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	С130-1062	-КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	45,00	0,29	-	13	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
44	С130-818	-КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ТЭН-1006 С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-С63/25-225П КВУ600Х1000А	1,00	99,00	-	128	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			3246	325	20		558
								5		7

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			3246	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			303	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	69	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			298	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			3919	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		598
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	399	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			3919	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		598
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	399	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
45	Е15-613 Т164-7	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ ЗА 2 РАЗА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	1,82	43,50	0,03	79	39	-	38,80	71
		100М2		21,40	-			-	-	-
46	Е15-646 Т166-3	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ ЛАКОМ ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ	2,84	22,00	-	19	17	-	37,60	32
		100М2		22,50	-			-	-	-
47	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ	2,99	23,40	0,24	70	33	1	18,80	56
		М3		11,00	0,07			-	0,29	-
48	С114-147	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-79 100	2,94	16,10	-	47	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
49	Е26-73 Т13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,86	12,50	0,05	11	10	-	21,10	10
		100М2		11,00	0,02			-	0,03	-
50	С114-719	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ/ГОСТ 19170-73 С ИЗМ.3/МАРКИ Т-13	94,77	0,73	-	69	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
51	Е26-13 Т3-4	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТАМИ ИЗВЕСТКОВО-КРЕМНЕЗЕМНИСТЫМИ (СЕКЦИИ ПРИЕМНЫЕ)	3,64	11,00	0,31	42	25	1	12,00	47
		М3		6,94	0,09			-	0,12	-
52	С114-122	-ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72	3,75	14,30	-	54	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
53	Е26-81 Т15-2	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,15	207,00	0,07	32	19	-	212,00	32
		100М2		124,00	0,29			-	0,37	-
54	С114-195	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ РСТ-2	0,01	602,00	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ-6-11-3-99-78								
		100СМ2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			432	143	2		256
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			432	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			543	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		262
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	155	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			543	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		262
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	155	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3670	468	22		814
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			432	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			543	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		262
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	155	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3246	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			383	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	69	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			298	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3919	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		598
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	399	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4462	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		860
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	554	-		-

НАЧ. ОТДЕЛА — БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ — ШИЛОВА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 5

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			3258	3919	-	-	87,86
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			432	543	-	-	12,14
ИТОГО:		М3	4601,00	3694	4412	-	-	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП. ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

К С М Е ТЕ №5

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ (ВАРИАНТ ПРИ $t_н$ =20° С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНО НА 2 АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯ (КАРКАС СБОРНЫЙ Ж/Б СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

ОСНОВАНИЕ: СО,08

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,065 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 1 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,002 ТЫС.РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4601,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА 2ПК-10 (ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА 95°-70° С,150°-70° С,ПРИ $t_н$ =20° С)								
	ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ									
1	2308-5184	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ КВС10Б-ПУ3	2,00	74,80	-	150	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ									
2	2308-5196	-КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ КВБ10Б-ПУ3	1,00	96,80	-	97	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		-	53	-	-		-
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		-	53	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		-	7	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		-	5	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		-	65	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		-	65	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-

СОСТАВИЛ Шилова ШИЛОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПОЖАРНОЕ ДЕПО НА 2 АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ(КАРКАС СБОРНЫХ Ж-Б,СТЕНЫ ИЗ ПАНЕЛЕЙ)

ОСНОВАНИЕ: СО,ВК-1,2,3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,936 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 150 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,100 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4601,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,20 РУБ,

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	8 Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			8 Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-2 ТАБЛ1-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ М	5,00	3,29 0,27	0,05 0,02	16	1	- -	0,46 0,03	2 -
2	Е16-21 ТАБЛ3-2	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ Т	0,01	468,00 26,60	2,60 0,78	5	-	- -	46,60 1,01	- -
3	Е16-41 ТАБЛ7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	65,00	1,20 0,23	0,01 -	78	15	1 -	0,37 -	24 -
4	Е16-42 ТАБЛ7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	5,00	1,35 0,23	0,01 -	7	1	- -	0,37 -	2 -
5	Е16-43 ТАБЛ7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	45,00	1,36 0,23	0,01 -	61	10	- -	0,37 -	17 -
6	Е16-44 ТАБЛ7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	10,00	1,58 0,23	0,01 -	16	2	- -	0,37 -	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			М							
7	Е16-46 ТАБЛ7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	25,00	2,21 0,29	0,03 0,01	55	7	1 -	0,48 0,01	12 -
			М							
8	Е16-219 ТАБЛ22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,50	3,94 3,73	- -	6	6	- -	5,16 -	8 -
			100М							
9	Е16-135 ТАБЛ12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	3,00	1,60 0,97	0,13 0,04	5	3	- -	1,51 0,05	5 -
			ШТ							
10	С130-2250	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ	3,00	24,00 -	- -	72	-	- -	- -	- -
			ШТ							
11	С130-115	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	6,00	1,31 -	- -	8	-	- -	- -	- -
			ШТ,							
12	С130-116	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 ЧПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	1,53 -	- -	2	-	- -	- -	- -
			ШТ,							
13	С130-117	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	1,87 -	- -	4	-	- -	- -	- -
			ШТ,							
14	С130-118	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	1,00	2,32 -	- -	2	-	- -	- -	- -
			ШТ,							
15	С130-1947	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ: КВ-15	1,00	0,82 -	- -	1	-	- -	- -	- -
			КОМПЛ							
16	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,25 -	- -	1	-	- -	- -	- -
			ШТ							
17	2307-10021	-КРАНЫ ПРОБНО-СПУСКНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ ЛАТУННЫЕ НА РУ1 МПА /10КГС/СМ2/ С ИЗОГНУТЫМ СПУСКОМ А15 =1068БК ГОСТ 22595-77Х	1,00	1,45 -	- -	1	-	- -	- -	- -
			ШТ							
18	Е18-226 ТАБЛ15-2	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ ОБМ1-100Х10	1,00	3,91 0,14	0,01 -	4	-	- -	0,22 -	- -
			КОМПЛ							

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
19	Ц11-155-4	-ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ		1,00	1,76	-	2	2	-	3,00	3
			ШТ		1,73	-			-	-	-
20	С130-2335	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-7/25Ч		1,00	48,80	-	49	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
21	Е16-184 ТАБЛ16-1 130-2322	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ		1,00	30,10	0,08	30	2	-	3,14	3
			ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
22	Е16-185 ТАБЛ16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ 25ММ		4,00	2,07	0,01	8	1	-	0,31	1
			ШТ		0,19	-			-	-	-
23	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25		110,00	2,23	-	245	-	-	-	-
			М		-	-			-	-	-
24	С130-117	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ 25 (ДЛЯ ПОЛИВОЧНЫХ КРАНОВ)		2,00	1,87	-	4	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				682	50	2		81
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				680	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				89	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				60	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				829	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	62	-	1	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				832	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	64	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
25	Е15-646 ТАБЛ166-3	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ПЕРЕД ИЗОЛЯЦИЕЙ		0,09	22,00	-	2	2	-	37,60	3
			100М2		20,60	-			-	-	-
26	Е26-7 ТАБЛ2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ		0,42	23,40	0,24	10	5	-	18,80	8
					11,00	0,07			-	0,09	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
27	С114-147	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100	0,41	16,10 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		М3								
28	Е26-70 ТАБЛ13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,22	24,70 14,40	0,49 0,15	5	3	- -	23,90 0,19	5 -
		100М2								
29	С111-371	-РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ, РП-300	25,30	0,19 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		М2								
30	Е26-73 ТАБЛ13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,24	12,60 11,80	0,05 0,02	3	3	- -	21,10 0,03	5 -
		100М2								
31	С114-719	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ/ГОСТ 19170-73 С ИЗМ,3/МАРКИ Т-13	26,60	0,73 -	- -	19	-	- -	- -	- -
		М2								
32	Е15-614 ТАБЛ164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,07	60,50 38,40	0,03 -	4	3	- -	68,00 -	5 -
		100М2								
33	Е1-936 ТАБЛ78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,10	101,00 101,00	- -	11	11	- -	184,00 -	19 -
		100М3								
34	Е1-968 ТАБЛ81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,10	46,00 46,00	- -	5	5	- -	99,30 -	10 -
		100М3								
35	Е1-1002 ТАБЛ87-1	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТЫ НЕУСТОЙЧИВЫЕ	0,13	94,90 24,20	7,58 2,27	12	3	1 -	44,20 3,27	6 -
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			83	35	1		61
			РУБ:					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			83	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			14	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	36	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			765	85	3		142

		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			83	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			680	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			89	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			60	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			829	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	62	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			936	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОУСОВА

СОСТАВИЛ ШИЛОВА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 6

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			682	832	-	-	88,89
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			83	104	-	-	11,11
ИТОГО:		М3	4601,00	765	936	-	-	100,00