ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
400 - 040.91

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ (МОДУЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6; 9; 12 И 15 М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

СТЕНЫ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ

АЛЬБОМ 9.

ЧАСТЬ 3. Здание пролетом 2х9 м.

Стоимость:

Общая	148,76 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	148,76 тыс.руб.
1 куб.м. здания	18,85 руб.
1 кв.м. рабочей площади	137,36 руб.

РАЗРАБОТАН: ПКИ Башкирский Промстройпроект Тульский комплексный отдел

Зам. директора института Ю. А. Хайкин.
Главный инженер проекта Ю. Г. Кондратьев.

Утвержден и введен в действие Ассоциация "Росуралсибпроект".

Приказ от 25.12.91 г. № 12-91

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

400 - 040. 91

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ (МОДУЛИ) ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ 6; 9; 12 И 15 М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ.

СТЕНЫ ИЗ ТРЕХСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ

АЛЬБОМ 9.

ЧАСТЬ 3.

Здание пролетом 2х9 м.

С	Сметы.	стр. 4...25
ВМ	Ведомость потребности в материалах	стр. 26...29
ВР	Ведомость ресурсов	стр. 30...35
ВРБ	Ведомость объемов работ	стр. 36

25327 - 15

Отпускная цена на момент реализации, указана в счет-накладной

Содержание альбома № 9

№№ листов		Наименование и обозначение документов. Наименование листа.	стр.
		Содержание альбома	2
	400-040.91.С.ПЗ	Пояснительная записка	3
	400-040.91-СМ1	Локальная смета	4...20
		Сводка объемов и стоимости работ	21
		Исходные данные	22...25
	400-040.91.ВМ	Ведомость потребности в материалах	26...29
	400-040.91.ВР	Ведомость ресурсов	30...35
	400-040.91.ВРБ	Ведомость объемов работ	36

Взамен инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Привязан

Инв. №

Пояснительная записка.

1. Сметная документация составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82.

2. Сметная документация и ведомости потребности в производственных ресурсах выпущены с помощью программного комплекса АВС-3ЕС (редакция 7.2.1) в ценах и нормах 1984 года и пересчитаны в цены 1991 года согласно "Методическим указаниям" (письмо Госстроя СССР от 03.05.90 г. N12-Д).

3. Сметная стоимость определена в базисных ценах для 1-го территориального района и 1-го подрайона по сборникам ЕРЕР для строек Московской области. Сметные цены на местные материалы приняты по сборнику местных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденному Мособлисполкомом.

4. Накладные расходы приняты в размере:

- на строительные работы 16,4%
- на металлоконструкции 8,6%

Плановые накопления 8%.

5. Сметная стоимость определена для основного варианта расчетной зимней температуры наружного воздуха -30 град. С и для подвесного крана грузоподъемностью 1т.

Привязан

Инв. №

Нач. отд	Кондратьев		
Н.контр.	Кондратьев		
Гл.спец.	Кирина		
Инж.	Чебанова		

ТПР 400-040.91.С.ПЗ

Пояснительная записка.

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

Росурапсибстрой ПКИ Башкирский Промстройпроект Тульский комплексный отдел

Взамен инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

25327-15 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ(МОДУЛИ)ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ6,9,12 И15М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ. ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А ТПР400-040.91-АР3-КЖ 3-КМ3-СМ-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ПРОЛЕТОМ 2Х9М

ОСНОВАНИЕ: ТПР400-040.91АЛЬБОМ9 Ч.3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 148,756 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 8583 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 8,139 ТЫС.РУБ.

N ПП	МИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ. ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЕМ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ. ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЕМ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
1	Е7-516	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	12,00	4,21	1,61	51	11	19	1,36	16
				0,97	0,61			7	0,46	6
		МТ								
2	Е7-519	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН МАССОЙ ДО 2.5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	26,00	5,79	2,66	151	39	67	2,03	53
				1,50	0,99			25	0,75	19
		МТ								
3	583122-П448	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ.1.030.1-1 В1-1	22,00	222,00	-	4886	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС60.12.2.5-3Л		-	-			-	-	-
		МТ								
4	583122-П410	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ.1.030.1-1 В1-1	4,00	111,04	-	443	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	ПС30.12.2.5-6.Л		-	-			-	-	-
		МТ								
5	583122-Р099	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ.1.030.1-1 В1-1	4,00	83,28	-	334	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	2ПС15.18.2.5-Л		-	-			-	-	-
		МТ								
6	583122-Р096	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ.1.030.1-1 В1-1	8,00	55,52	-	443	-	-	-	-
	ССЦММ-8327	2ПС15.12.2.5-Л		-	-			-	-	-
		МТ								
7	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,00	63,24	-	127	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
				-	-			-	-	-
8	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ	0,51	63,24	-	33	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
9	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,51	36,16	-	90	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
10	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,21	579,24	13,60	123	24	4	141,00	30
		Т								
				115,00	4,08			2	3,10	1
11	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,13	36,16	-	77	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
		УЧАСТКИ МОНОЛИТНЫЕ								
12	Е6-146	-УМ1И УМ2 ИЗ БЕТОНА В12,5	0,61	76,50	1,94	47	4	-	9,25	6
		М3								
				6,66	0,58			-	0,44	-
13	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,02	674,24	-	14	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ1								
14	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,16	298,49	0,69	49	9	-	83,00	13
		100М2								
				57,25	0,20			-	0,15	-
15	Е26-33	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ	1,18	23,77	2,00	29	10	2	11,80	14
		М3								
				8,37	0,59			-	0,45	1
16	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/	1,40	57,46	-	81	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ2								
17	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,20	298,49	0,69	59	11	-	83,00	17
		100М2								
				57,25	0,20			-	0,15	-
18	Е26-33	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ	1,71	23,77	2,00	42	14	4	11,80	20
		М3								
				8,37	0,59			2	0,45	1
19	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/	2,02	57,46	-	116	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ3								
20	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,02	298,49	0,69	6	1	-	83,00	2
		100М2								
				57,25	0,20			-	0,15	-
21	Е26-33	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ	0,24	23,77	2,00	4	2	-	11,80	3
		М3								
				8,37	0,59			-	0,45	-
22	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА	0,28	57,46	-	16	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/		-	-			-	-	-
		М3								
23	Е7-701	-ГЕРМИТ	0,05	64,36	0,13	3	-	-	6,43	-
		100М		5,02	0,03			-	0,03	-
24	Е7-701	-МАСТИКА УМС	0,05	64,36	0,13	3	-	-	6,43	-
		100М		5,02	0,03			-	0,03	-
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ4								
25	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,02	298,49	0,69	6	1	-	83,00	2
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
26	Е7-285	-ПОЛОСА4Х40	-	579,24	13,60	-	-	-	141,00	-
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
27	Е26-33	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ	0,02	23,77	2,00	2	-	-	11,60	-
		М3		8,37	0,59			-	0,45	-
28	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/	0,03	57,46	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		УЗЛЫ СОЕДИНЕНИЯ СБ.Ж/Б.ПАНЕЛЕЙ								
29	Е7-714	-УСТРОЙСТВО 4ЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	0,24	6,19	0,52	1	1	-	7,35	2
		100М		5,67	0,16			-	0,12	-
30	СССШМ-2-2	-РАСТВОР М50	0,10	41,33	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
31	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД	0,50	64,36	0,13	31	2	-	6,43	3
		100М		5,02	0,03			-	0,03	-
32	Е7-706	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	0,50	136,86	24,99	67	6	11	16,00	8
		100М		11,80	7,50			3	5,69	3
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ9.ПРИМЫКАНИЕ ПАНЕЛЕЙ К ЦОКОЛЮ								
33	Б12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,16	298,49	0,69	49	9	-	83,00	13
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
34	Е7-285	-ПОЛОСА4Х40	0,05	579,24	13,60	28	6	-	141,00	7
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
35	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,50	36,16	-	19	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е7-701	-ГЕРНИТ 100М	0,79	64,36	0,13	50	4	-	6,43	5
				5,02	0,03			-	0,03	-
37	Е26-33	-ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МИНВАТОЙ М3	0,08	23,77	2,00	1	1	-	11,80	1
				8,37	0,59			-	0,45	-
38	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76 М3	0,12	18,14	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			7489	155	107		215
			РУБ.					39		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	7489)	7489	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	509)	509	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	194)	-	194	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	6687)	6687	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	799)	799	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	52)	-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	107)	-	107	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	661)	661	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	8949)	8949	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	298)	-	-	-		298
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	301)	-	301	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(	8949)	8949	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	298)	-	-	-		298
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	301)	-	301	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ								
39	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	11,38	102,18	6,80	1164	404	78	48,20	549
				35,50	2,04			24	1,55	18
40	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76 М3	84,41	134,79	-	11377	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
41	Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОДА РМ-350 РКП-350А 100М2	11,38	576,43	25,33	6560	745	289	90,80	1033
				65,50	7,60			87	5,77	66
42	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 100М2	11,29	14,64	0,02	164	32	-	4,14	47
				2,87	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ6								
43	Е12-293	-ОКРАСКА ГОФР ТУГОПЛАВКОЙ МАСТИКОЙ	0,72	48,58	2,52	35	9	2	17,60	13
		100М2		11,61	0,75			-	0,57	-
44	Е26-33	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ СВЕРХУ	1,21	23,77	2,00	29	10	2	11,80	14
				8,37	0,59			-	0,45	1
		М3								
45	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	1,80	18,14	-	32	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
46	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,23	102,18	6,80	24	9	2	48,20	11
				35,50	2,04			-	1,55	-
		100М2								
47	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	1,68	134,79	-	227	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
48	Е12-280	-ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ	1,30	298,49	0,69	388	75	-	83,00	108
		100М2		57,25	0,20			-	0,15	-
49	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,16	579,24	13,60	93	19	2	141,00	23
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
50	Е10-29	-ДОСКА ДЕРЕВЯННАЯ	1,33	131,17	2,21	175	19	4	21,50	29
		М3		14,50	0,68			2	0,52	1
51	Е10-201	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ	1,33	5,27	0,22	7	1	-	0,87	1
		М3		0,57	0,07			-	0,05	-
52	Е12-176	-ДВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА	0,48	305,61	13,26	146	16	7	47,60	23
		100М2		34,31	3,98			2	3,02	1
		РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ8								
53	Е12-293	-ОКРАСКА ГОФР ТУГОПЛАВКОЙ МАСТИКОЙ	0,21	48,58	2,52	11	2	-	17,60	4
		100М2		11,61	0,75			-	0,57	-
54	Е26-33	-ЗАПОЛНЕНИЕ МИНВАТОЙ ГОФР	0,54	23,77	2,00	14	5	-	11,80	6
		М3		8,37	0,59			-	0,45	-
55	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	0,80	18,14	-	15	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
56	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,24	102,18	6,80	24	9	2	48,20	12
				35,50	2,04			-	1,55	-
		100М2								
57	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА	1,47	134,79	-	199	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76		-	-			-	-	-
		М3								
58	Е10-29	-БРУСОК	0,40	131,17	2,21	53	6	-	21,50	9
		М3		14,50	0,88			-	0,52	-
59	Е10-201	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ	0,40	5,27	0,22	2	-	-	0,87	-
		М3		0,57	0,07			-	0,05	-
60	Е7-285	-КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	0,03	579,24	13,60	18	4	-	141,00	4
		Т		115,00	4,08			-	3,10	-
61	Е12-280	-ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ	0,03	298,49	0,69	10	1	-	83,00	2
		100М2		57,25	2,20			-	0,15	-
62	Е12-176	-ТРИ СЛОЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА	0,33	458,43	19,89	151	17	7	71,40	24
		100М2		51,46	5,98			2	4,54	1
		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
63	241829-903 3	-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	20,00	4,36	-	87	-	-	-	-
		Кг		-	-			-	-	-
64	С111-97	-ЗАКЛЕПКИ ДЛИНОЙ В ММ: 5	0,04	999,90	-	40	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
65	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,60	36,16	-	21	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			21066	1383	395		1912
			РУБ.					117		88

В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			
СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(| 21066)	21066	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(| 7280)	7280	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(| 1500)	-	1500	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(| 11998)	11998	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(| 2580)	2580	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(| 175)	-	-	-	175
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(| 344)	-	344	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(| 1892)	1892	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(| 25538)	25538	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(| 2175)	-	-	-	2175
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(| 1844)	-	1844	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(| 25538)	25538	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(| 2175)	-	-	-	2175
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(| 1844)	-	1844	-	-

РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОННЫ								
66	Е9-51 Т.Ч. П1.6	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ	15,79	32,46	15,92	512	134	251	10,06	159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1.1	ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/		8,50	5,98			95	4,54	72
67	Е9-51 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1.1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П3-4,6 К=1,07	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/ Т	3,73	34,74 / 9,10	17,05 / 6,41	129	34	63 / 24	10,06 / 4,86	38 / 18
68	С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М.Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,79	539,62 / -	- / -	426	-	- / -	- / -	- / -
69	С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М.Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С255 Т	0,27	566,48 / -	- / -	154	-	- / -	- / -	- / -
70	С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА 1М.Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С345-3 Т	3,84	636,01 / -	- / -	2441	-	- / -	- / -	- / -
71	С121-1747	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ,ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М.Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245 Т	15,21	524,42 / -	- / -	7976	-	- / -	- / -	- / -
		СВЯЗИ ПО КОЛОННАМ								
72	Е9-88 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	0,77	68,17 / 19,82	19,96 / 7,58	53	15	15 / 5	24,60 / 5,75	19 / 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
73	С121-1917	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА.СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ.ИЗ ГОРЯЧЕКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.ЛИСТА 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,09	414,17	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
74	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ.СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,69	409,22	-	282	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		СТОЙКИ И РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ								
75	Е9-33 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/	2,80	71,97	31,70	201	45	88	19,40	54
		Т		16,22	11,54			32	8,76	25
76	С121-1784	-СТЕНЫ.ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С235	0,08	518,55	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
77	С121-1784	-СТЕНЫ.ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С245	0,24	535,82	-	129	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
78	С121-1785	-СТЕНЫ.ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/.СОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ.УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С245	1,79	494,02	-	883	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
79	С121-1786	-СТЕНЫ.ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235	0,37	533,75	-	198	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
80	С121-1792	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 ИЗ СТАЛИ С235	0,41	552,75	-	226	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ПРОГОНЫ								
81	Е9-94 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ.БАЛОК.РИГЕЛЕЙ ПРИ МАРК ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/	8,19	48,38	25,04	396	91	204	13,50	111
				11,20	8,75			71	8,64	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
82	С121-1928	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА ПРОГОНА,Т ДО 0,4 1 ИЗ СТАЛИ С245	8,40	640,32	-	5379	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
83	С121-1928	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА ПРОГОНА,Т ДО 0,4 1 ИЗ СТАЛИ С235	0,24	623,05	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
84	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	0,40	51,32	25,91	21	5	10	15,60	6
	Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/		12,87	8,30			3	6,30	3
		Т								
85	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	10,69	57,48	29,02	616	154	310	15,60	167
	Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/		14,42	9,30			99	7,06	75
	Т.Ч. ТАБЛ1 П3-8 К=1,12	Т								
86	С121-1960	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 1 ИЗ СТАЛИ С345-3	11,01	625,21	-	6884	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
87	С121-1960	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 1 ИЗ СТАЛИ С245	0,42	524,42	-	220	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ(ДЛЯ КРАНА Q=1Т)								
88	Е9-40	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	240,00	6,17	4,62	1481	225	1110	1,28	307
	Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/		0,94	1,61			388	1,23	295
		М								
89	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ	9,55	482,88	-	4611	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛИ С255								
		Т								
		БАЛКИ,ПОДДЕРИВАЮЩИЕ ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ И ПОДВЕСКИ(ДЛЯ КРАНА Q=1Т)								
90	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	1,29	51,32	25,91	65	16	32	15,60	20
	Т.Ч. П1.6	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ								
	ТАБЛ1 П10	ПЕРЕКРЫТИЯ,ПОКРЫТИЯ И ПОД		12,87	8,30			10	6,32	8
	К=1,03	УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		/КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/								
		Т								
91	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	1,09	57,48	29,02	63	16	32	15,60	17
	Т.Ч. П1.6	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ								
	ТАБЛ1 П10	ПЕРЕКРЫТИЯ,ПОКРЫТИЯ И ПОД		14,42	9,30			10	7,06	8
	К=1,03	УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ								
	Т.Ч. П1.6	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
	ТАБЛ1	/КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/								
	П3-8	Т								
	К=1,12									
92	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И	1,12	568,37	-	636	-	-	-	-
		МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С								
		НАКЛАДНЫМИ ИЛИ		-	-			-	-	-
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ								
		ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО								
		12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ								
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ								
		И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С345-3								
		Т								
93	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И	1,33	478,82	-	636	-	-	-	-
		МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С								
		НАКЛАДНЫМИ ИЛИ		-	-			-	-	-
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ								
		ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО								
		12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ								
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ								
		И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С245								
		Т								
94	С121-Т4-Т12	-ОКРАШИВАНИЕ ЗА 2 РАЗА М/К	55,63	57,98	-	3226	-	-	-	-
	-П9	ЭМАЛЬЮ ПФ133 ПО ГРУНТОВКЕ								
		ПФ-020		-	-			-	-	-
		Т								
		ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ,ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ В ПОСТРОЕННЫХ УСЛОВИЯХ								
95	Е9-33	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАМ	12,47	69,89	30,77	871	196	384	19,40	242
		Т								
				15,75	11,20			139	8,50	106
96	С121-1784	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ	0,38	518,55	-	198	-	-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ								
		ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК		-	-			-	-	-
		СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ								
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ								
		С235								
		Т								
97	С121-1784	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ	0,76	535,82	-	407	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С245		-	-			-	-	-
98	С121-1781	Т -СТЕНЫ.ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/.ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ.УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,10	459,65 -	- -	46	-	- -	- -	- -
99	С121-1785	Т -СТЕНЫ.ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/.ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ.УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С245	0,10	494,02 -	- -	49	-	- -	- -	- -
100	С121-1786	Т -СТЕНЫ.ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/.ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ.УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С235	0,07	476,75 -	- -	34	-	- -	- -	- -
101	С121-1782	Т -СТЕНЫ.ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235	10,75	507,15 -	- -	5451	-	- -	- -	- -
102	С121-1784	Т -СТЕНЫ.ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ БСТ3КП	0,32	516,55 -	- -	165	-	- -	- -	- -
103	Е9-24	Т -КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ НАРУЖНИЙ ОБШИВКИ К РАМАМ	7,08	60,79	26,01	430	160	183	31,40	222
		100М2		22,62	8,72			61	6,62	47
104	С121-2415	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА.ОЦИНКОВАННЫЕ.ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ +0,7 ИЗ СТАЛИ БСТ3КП	6,79	780,75 -	- -	5301	-	- -	- -	- -
105	Е26-33	Т -УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ	55,34	23,77	2,00	1328	467	112	11,80	659
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8,37	0,59			34	0,45	25
106	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/	66,26	57,46	-	3807	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
107	Е9-24	-КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ ВНУТРЕННИЙ ОБШИВКИ	7,08	60,79	26,01	430	160	183	31,40	222
				22,62	8,72			61	6,62	47
		100М2								
108	С121-2415	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ +0,7 ИЗ СТАЛИ БСТ3КП	5,78	780,75	-	4512	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
109	241829-ДО 33	-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	15,67	4,36	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Кг								
110	С111-97	-ЗАКЛЕПКИ ДЛИНОЙ В ММ: 5	0,05	999,90	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
111	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,08	945,45	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
112	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	27,44	36,16	-	993	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
113	С121-Т.Ч-Т2-П5+6	-ЛИСТЫ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОБШИВКИ С НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ СТОРОН ПОКРЫТЬ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЭМАЛИ МЛ1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200	1415,90	5,02	-	7112	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
114	С121-Т.Ч.-Т-12-П.9	-ОКРАШИВАНИЕ РАМ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ133 ПО ГРУНТОВКЕ ПФ-020	9,54	57,98	-	554	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
115	Е9-29 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	7,08	330,52	206,62	2340	492	1464	94,00	666
				69,82	71,96			510	54,61	387
		100М2								
116	С121-2405	-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНОДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА ДО 2 КГ,ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ	0,47	1005,10	-	473	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ								
117	Е9-24 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 20М /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/	10,84	62,62	26,80	678	252	291	31,40	340
				23,30	8,98			97	6,81	74
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	С121-2415	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА.ОЦИНКОВАННЫЕ.ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ +0,7 ИЗ СТАЛИ БСТ3КП Т	9,19	780,75 -	- -	7174	-	- -	- -	- -
119	С121-Т4-Т2-П5+6	-ЛИСТЫ ПРОФНАСТИЛА(КРОВЕЛЬНЫЕ)С ДВУХ СТОРОН ПОКРЫТЬ ЭМАЛЬЮ МЛ1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЗП-0200 Т	9,19	618,85 -	- -	5687	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			86182	2462	4732		3249
			РУБ.					1639		1248
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(41267)	41267	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1210)	1210	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(1278)	-	1278	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(38208)	38208	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(4925)	4925	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(336)	-	-	-		336
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(659)	-	659	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(3694)	3694	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(49886)	49886	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(1906)	-	-	-		1906
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1937)	-	1937	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(44915)	44915	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1200)	1200	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(2823)	-	2823	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(38360)	38360	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(2888)	2888	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(193)	-	-	-		193
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(377)	-	377	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(3818)	3818	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(51541)	51541	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(3120)	-	-	-		3120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(3200)	-	3200	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		(101427)	101427	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(5026)	-	-	-		5026
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(5137)	-	5137	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 5

120	Е7-701	-ГЕРНИТ 100М	0,12	64,36 5,02	0,13 0,03	8	-	- -	6,43 0,03	1 -
121	Е7-709	-МАСТИКА УМС 100М	0,12	136,37 13,00	35,02 12,51	17	1	5 2	18,40 7,97	2 1
		УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ ВОРОТ-УЗЕЛ 10								
122	Е12-280	-ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ	0,02	298,49	0,69	6	1	-	83,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
				57,25	0,20			-	0,15	-
123	Е7-285	-УГОЛОК	0,01	579,24	13,60	6	1	-	141,00	1
		Т								
				115,00	4,08			-	3,10	-
124	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,14	36,16	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
125	Е26-33	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ	0,04	23,77	2,00	2	-	-	11,80	-
		М3								
				8,37	0,59			-	0,45	-
126	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/	0,04	57,46	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			45	3	5		6
			РУБ.					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	45)	45	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	29)	29	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	5)	-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	6)	6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	6)	6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	2)	2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	53)	53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	7)	-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	5)	-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.	(	53)	53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	7)	-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	5)	-	5	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
127	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	10,84	72,62	1,68	787	49	17	7,19	78
		100М2								
				4,46	0,51			5	0,39	4
128	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В12,5	108,40	50,27	-	5450	220	-	2,90	314
		М3								
				2,02	-			-	-	-
129	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В22,5	10,84	219,20	2,95	2376	277	32	40,20	436
		100М2								
				25,82	0,88			10	0,67	7
130	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО 40ММ ИЗ БЕТОНА В22,5	10,84	59,68	0,95	647	16	10	2,12	23
				1,47	0,27			3	0,21	2
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			9260	562	59		851
			РУБ.					18		13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	9260)	9260	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	8639)	8639	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	580)	-	580	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	1230)	1230	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	85)	-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	164)	-	164	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	839)	839	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	11329)	11329	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	949)	-	-	-		949
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	744)	-	744	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.	(	11329)	11329	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	949)	-	-	-		949
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	744)	-	744	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
131	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	1,90	8,06	0,08	15	11	-	9,70	18
		100М2		6,12	0,03			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			15	11	-		18
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	15)	15	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	4)	4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	11)	-	11	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	3)	3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	19)	19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	18)	-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	11)	-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.	(	19)	19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	18)	-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	11)	-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
132	Е15-535	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	2,18	116,88	1,36	254	35	4	20,80	45
		100М2		16,25	0,39			2	0,30	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			254	35	4		45
			РУБ.					2		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	254)	254	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	215)	215	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(37)	-	37	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(29)	29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(4)	-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(23)	23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(306)	306	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(48)	-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(41)	-	41	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.		(306)	306	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(48)	-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(41)	-	41	-		-
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
133	Е27-43	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ	1,12	329,33	18,80	369	2	22	3,30	4
		ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ								
		ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С		2,17	5,88			7	4,46	5
		ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ								
		ОТ 700 ДО 1000 КГ/СМ2								
		100М2								
134	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	1,12	283,86	-	318	11	-	14,40	16
		И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ								
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ		10,29	-			-	-	-
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ								
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ								
		100М2								
135	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ	-1,12	-57,16	-	-64	-1	-	-2,32	-3
		ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ								
		Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		-1,64	-			-	-	-
		100М2								
		КРЫЛЬЦА УЗЕЛ 11-2ШТ								
136	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	3,60	17,08	-	62	7	-	3,00	11
		ПЕСЧАНЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
137	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,07	72,62	1,68	5	-	-	7,19	-
		100М2								
				4,46	0,51			-	0,39	-
138	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,40	50,27	-	121	5	-	2,90	7
		БЕТОННЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
139	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,07	1173,68	3,94	82	9	-	166,00	12
		МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ								
		РИСУНКА		123,75	1,19			-	0,90	-
		100М2								
		УЗЕЛ 12-УТОЛЩЕНИЕ ПОЛА В СТВОРЕ ВОРОТ								
140	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,84	50,27	-	41	1	-	2,90	2
		БЕТОННЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			934	34	22		49
			РУБ.					7		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(934)	934	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(878)	878	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(41)	-	41	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(117)	117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(8)	-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(15)	-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(84)	84	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1135)	1135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(62)	-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(56)	-	56	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.		(1135)	1135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(62)	-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(56)	-	56	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			125245	4645	5324		6345
			РУБ.					1824		1387
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(80330)	80330	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(18764)	18764	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(3646)	-	3646	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(56899)	56899	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(9689)	9689	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(658)	-	-	-		658
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1293)	-	1293	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(7196)	7196	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(97215)	97215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(5463)	-	-	-		5463
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4939)	-	4939	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(44915)	44915	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1200)	1200	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(2823)	-	2823	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(38360)	38360	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(2808)	2808	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(193)	-	-	-		193
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(377)	-	377	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(3818)	3818	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(51541)	51541	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(3120)	-	-	-		3120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(3200)	-	3200	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		(148756)	148756	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(8583)	-	-	-		8583
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(8139)	-	8139	-		-

СОСТАВИЛ Чебанова ЧЕБАНОВА С.И.

ТПР400-040.91 АЛЬБОМ9 Ч.3

С В О Д К А

ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ НОМЕР ТПР400-040.91-АР3-КЖ3-КМ3-СМ-1

НОМЕР П/П	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛ-ВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ %	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ СУММА	ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ %, СТОИМОСТИ ПО ГР. 5, 7	ВСЕГО ПО ГР. 5, 7, 8	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	В Т.Ч ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ИЛИ ВИДА РАБОТ, % К ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СМЕТЕ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, РУБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
1	СТЕНЫ	М2 Г.П.	1084	7489	16,4	799	661	8949	155	107 ---- 39		6.01 ---- 8,26	
2	КРОВЛЯ	"	"	21066	"	2580	1892	25538	1383	395 ---- 117		17,16 ---- 23,56	
3	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	"	"	86182	8,6	7733	7512	101427	2462	6732 ---- 1639		68,18 ---- 93,57	
4	ПРОЕМЫ	"	"	45	16,4	6	2	53	3	5 ---- 2		0,03 ---- 0,05	
5	ПОЛЫ	"	"	9260	"	1230	839	11329	562	59 ---- 18		7,61 ---- 10,45	
6	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	"	"	15	"	3	1	19	11	- ---- -		0,01 ---- 0,02	
7	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	"	"	256	"	29	23	306	35	4 ---- 2		0,20 ---- 0,28	
8	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	"	"	934	"	117	86	1135	36	22 ---- 7		0,76 ---- 1,05	

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР _____ С.И. ЧЕБАНОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦ. _____ Е.А. КИРИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
403   1   Э10530' Ж5' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
404   2   Ю' ' УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЗДАНИЯ(МОДУЛИ)ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ6,9,12 И15М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
                 КОНСТРУКЦИЙ' ' ' ЗДАНИЕ ПРОЛЕТОМ 2Х9М' Рп' ' ТПР400-040.91-АР3-КЖ3-КМ3-СМ-1' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТ
                Ы' ТПР400-040.91АЛЬБОМ9 Ч.3' *
405   3   Д4-А*
406   4   Д2-М*
407   5   Д2-Б*
408   6   Д2-С*
409   7   Д2-Т*
410   8   Д3-Д*
411   9   Д4-Ж*
412  10   Р4*
413  11   Е7-516(А1=2,49)' 4+8*
414  12   Е7-519(А1=3,52)' 6+16+4*
415  13   583122-П448#ССЦММ-8327' 6+16' 6.1.2.14.4' ' ' ' Р32.1*
416  14   583122-П410#ССЦММ-8327' 4' 3.1.2.14.4' ' ' ' Р32.1*
417  15   583122-Р099#ССЦММ-8327' 4' 1.5.1.8.14.4' ' ' ' Р32.1*
418  16   583122-Р096#ССЦММ-8327' 8' 1.5.1.2.14.4' ' ' ' Р32.1*
419  17   С147-24' 6.2.2.14+16.(2.2.14+4.1.38)+4.2.2.14=Ф1' ' ' ' ' 3444.0.3/10053.0.3/3646.0.3/3539.0.1*
420  18   С147-24' 4.4.26+8.4.26=Ф2' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ' ' ' 3444.0.3/10053.0.3/3646.0.3/3539.0.1*
421  19   С147-29' Ф1+Ф2*
422  20   Е7-285' 68.0.5+8.0.4+60.2.4+8.3.96=Ф3 Ф3.0.001*
423  21   С147-29' Ф3*
424  22   П2УЧАСТКИ МОНОЛИТНЫЕ*
425  23   Е6-146(А2=39,13-(27.4-26.6)*)(Р11567Р11562)' 3.0.12+0.25' ' УМ1И УМ2 ИЗ БЕТОНА В12,5*
426  24   С124-43(Р10579=1)' (3.54.3+7.2).0.001*
427  25   П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ1*
428  26   Е12-280' (6.87-1.2).2.2+(6.87-2.4).2+(6.87-3).2=Ф10 Ф10.0.4' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
429  27   Е26-33' 0.06.Ф10:2=Ф11' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
430  28   С114-689(Р6205=1)' Ф11.0.96.1.03.1.2*
431  29   П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ2*
432  30   Е12-280' (6.87-1.2).4+(6.87-2.4).14=Ф12 Ф12.0.24' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
433  31   Е26-33' 0.02.Ф12=Ф13' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
434  32   С114-689(Р6205=1)' Ф13.0.96.1.03.1.2*
435  33   П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ3*
436  34   Е12-280' 0.47.2.4.2' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
437  35   Е26-33' 0.05.2.4.2=Ф14' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
438  36   С114-689(Р6205=1)' Ф14.0.96.1.03.1.2*
439  37   Е7-701' 2.4.2' ' ГЕРМИТ*
440  38   Е7-701' 2.4.2' ' МАСТИКА УМС*
441  39   П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ4*
442  40   Е12-280' 0.64.1.2.2' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
443  41   Е7-285' 1.26.1.2.2=Ф15 Ф15.0.001' ' ПОЛОСА4Х40*
444  42   Е26-33' 0.01.1.2.2=Ф16' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
445  43   С114-689(Р6205=1)' Ф16.1.2.1.03.0.96*
446  44   П2УЗЛЫ СОЕДИНЕНИЯ СБ.Ж/Б.ПАНЕЛЕЙ*
447  45   Е7-714' 6.4=Ф17*
448  46   СТССЦММ-2-2(=19)' Ф17.0.04.0.1' 21.9' РАСТВОР М50' М3' ' Р12.1*
449  47   Е7-701' Ф17+1.2.22=Ф18*
450  48   Е7-706' Ф18*
451  49   П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ9,ПРИМЫКАНИЕ ПАНЕЛЕЙ К ЦОКОЛЮ*
452  50   Е12-280' 0.34.(18+0.03.2+6.5+0.03.2)' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
453  51   Е7-285' 1.26.(18+0.03.2+6.3+0.03).1.1=Ф19 Ф19.0.001' ' ПОЛОСА4Х40*
454  52   С147-29' Ф19*
455  53   Е7-701' 2.(18+0.03+6.3+0.03).1.1' ' ГЕРМИТ*
456  54   Е26-33' 0.002.(18+0.3+6.3+0.03).1.1=Ф20' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МИНВАТОЙ*
```

```
457   55   С114-2' ф20.1.5.1.03.0,96*
458   56   Р7*
459   57   Е12-284' (60+0.3.2+0,07.2).(18+0.3.2+0,07.2)=ф70*
460   58   С114-113(Р6205=1)' ф70.0,06.1.03.1.2*
461   59   Е12-153' ф70' ' + РКП-350А*
462   60   Е12-277' (60+0.3.2).6.87+(60+0.3.2+(18+0.03.2).2).7.37*
463   61   П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ6*
464   62   Е12-293' (0.25+0,06.2).(60+0.3.2).2.1.6' ' ОКРАСКА ГОФР ТУГОПЛАВКОЙ МАСТИКОЙ*
465   63   Е26-33' 0.01.(60+0.3.2).2=ф71*
466   64   С114-2' ф71.0.96.1.5.1.03*
467   65   Е12-284' 0.17.(60+0.3.2).2=ф72 ф72.1.1*
468   66   С114-113(Р6205=1)' ф72.1.1.0,06.1.03.1.2*
469   67   Е12-280' (0.55+0.35+0.17).(60+0.3.2).2' ' ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ*
470   68   Е7-285' 0.64.2.(60+0.3.2).2.0.001=ф75*
471   69   Е10-29' 0.011.(60+0.3.2).2=ф76' ' ДОСКА ДЕРЕВЯННАЯ*
472   70   Е10-201' ф76' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ*
473   71   Е12-176(А1.0.5)(Р1.0.5)(Н41=0.5)' 0.4.(60+0.3.2).2' ' ДВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЯ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА*
474   72   П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ8*
475   73   Е12-293' (0.25+0,06.2).(18+0.03.2).2.1.6' ' ОКРАСКА ГОФР ТУГОПЛАВКОЙ МАСТИКОЙ*
476   74   Е26-33' 0.25.(18+0,03.2).2.0,06=ф81' ' ЗАПОЛНЕНИЕ МИНВАТОЙ ГОФР*
477   75   С114-2' ф81.0.96.1.5.1.03*
478   76   Е12-284' (18+0.03.2).2.0,6=ф82 ф82.1.1*
479   77   С114-113(Р6205=1)' ф82.1.1.0,05.1.03.1.2*
480   78   Е10-29' (18+0.03.2).2.0.011=ф83' ' БРУСОК*
481   79   Е10-201' ф83' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ*
482   80   Е7-285' (0.154+0,08+0,335).10.4.1.1.0.001=ф84' ' КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
483   81   Е12-280' (0.52+0,17+0,54+0,15).(18.0,03.2).2' ' ПРОФИЛИ ФАСОННЫЕ*
484   82   Е12-176(А1.0.75)(Р1.0.75)(Н41=0.75)' 0,9.(18+0,03.2).2' ' ТРИ СЛОЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА*
485   83   П2КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
486   84   Т241829-9033(=19)(Р2071=1)' 20' 2.64' ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ' КГ' ' Р610,1*
487   85   С111-97' 0,04*
488   86   С147-29' 20+40*
489   87   Р8*
490   88   П2КОЛОННЫ*
491   89   Е9-51(9110А)(9202)' (15.37+0.26).1.01*
492   90   Е9-51(9110А)(9202)(91035)' 3.69.1.01*
493   91   С121-1738(А1+1.1.01*)' 0.76.1.01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
494   92   С121-1738(А1+15.1.01*)' 0.28.1.01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С255*
495   93   С121-1738(А1+(34+2,4.71.8:10).1.01*)' 3.69.1,01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С345-3*
496   94   С121-1747(А1+1.1.01*)' 14.62.1.01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
497   95   П2СВЯЗИ ПО КОЛОННАМ*
498   96   Е9-88(9110А)' 0.76.1.01*
499   97   С121-1917(А1+1.1.01*)' 0,09.1.01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
500   98   С121-1913(А1+1.1.01*)' 0.66.1.01.1.23' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
501   99   П2СТОЙКИ И РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ*
502  100   Е9-33(9110А)' (2.38+0.39).1.01*
503  101   С121-1784(А1-8.1.01*)' 0,08.1.01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
504  102   С121-1784(А1+1.1.01*)' 0.23.1.01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
505  103   С121-1785(А1+1.1.01*)' (1.07+0,65).1.01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
506  104   С121-1786(А1-8.1.01*)' 0,36.1.01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
507  105   С121-1792(А1-8.1.01*)' 0.39.1.01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
508  106   П2ПРОГОНЫ*
509  107   Е9-94(9110А)' 8,11.1.01*
510  108   С121-1928(А1+1.1.01*)' 8,07.1.01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
511  109   С121-1928(А1-8.1.01*)' 0.04.1.01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
512  110   П2БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
513  111   Е9-116(9110А)' 0,40.1.01*
514  112   Е9-116(9110А)(9103Г)' 10.58.1.01*
515  113   С121-1960(А1+(36+2,4.73:10).1.01*)' 10,58.1.01.1.03' ' + ИЗ СТАЛИ С345-3*
```

```
516  114  С121-1960(А1+1.1,01*)' 0,40,1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
517  115  П2ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ(ДЛЯ КРАНА Q=1Т)*
518  116  Е9-40(9110А)' 4,60*
519  117  С121-1825(А1+15.1,01*)' 9,18.1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С255*
520  118  П2БАЛКИ,ПОДДЕРИВАЮЩИЕ ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ И ПОДВЕСКИ(ДЛЯ КРАНА Q=1Т)*
521  119  Е9-116(9110А)' 1,28,1,01*
522  120  Е9-116(9110А)(9103Г)' 1,08,1,01*
523  121  С121-1829(А1+(36+2,4.48,6;10).1,01*)' 1,08,1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С345-3*
524  122  С121-1829(А1+1.1,01*)' 1,28,1,01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
525  123  СТ121-Т4-Т12-П9(=19)' 90,24-(24,44+6,83).1,01.1,03' 15,6,2,1,01' ОКРАШИВАНИЕ ЗА 2 РАЗА М/К ЭМАЛЬЮ ПФ133 ПО
                ГРУНТОВКЕ ПФ-020' Т' ' Р825,1*
526  124  П2ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ,ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ В ПОСТРОЕННЫХ УСЛОВИЯХ*
527  125  Е9-33(=1)' (24,44-5,56-6,53).1,01' ' ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАМ*
528  126  С121-1784(=19)(А1-8,1,01*)' 0,37,1,01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
529  127  С121-1784(=19)(А1+1,1,01*)' 0,73,1,01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
530  128  С121-1781(=19)(А1-8,1,01*)' 0,10,1,01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
531  129  С121-1785(=19)(А1+1,1,01*)' 0,10,1,01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С245*
532  130  С121-1785(=19)(А1-8,1,01*)' (0,01+0,06).1,01.1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
533  131  С121-1782(=19)(А1-8,1,01*)' 10,33,1,01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ С235*
534  132  С121-1784(=19)(А1-8,1,01*)' 0,31,1,01,1,03' ' + ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП*
535  133  Е9-24(=1)' 2,5,88,5,6+18,5,88,4,4+4,5,88,5,6+2,5,88,3,8=Ф40' ' КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ НАРУЖНИЙ ОБШИВКИ К РАМАМ*
536  134  С121-2415(=19)(А1+29-8,1,01*)' 6,53,1,01,1,03' ' + +0,7 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП*
537  135  Е26-33' 2,2,6+18,2,04+4,2,6+2,1,76=Ф41' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
538  136  С114-889(Р6205=1)' Ф41,0,96,1,03,1,2*
539  137  Е9-24(=1)' Ф40' ' КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВ ВНУТРЕННИЙ ОБШИВКИ*
540  138  С121-2415(=19)(А1+29-8,1,01*)' 5,56,1,01,1,03' ' + +0,7 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП*
541  139  Т241829-ДО 33(Р2071=1)(=19)' (114,18+143,2+143,4+112,2).0,005=Ф45' 2,64' ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ' КГ' ' Р810,1
                *
542  140  С111-97(Р2073=1000)' (234,18+298,2+303,4+223,2).0,008.0,001=Ф46*
543  141  С111-58(Р2073=1000)' ((16,18+20,2+22,4+16,2).0,143+(20,18+25,(2+4)+20,2).0,015+(40,(18+2)+50,(2+4)).0,007).
                0,001=Ф47*
544  142  С147-29' (116,18+143,2+143,4+116,2)=Ф44 Ф44+12,3,1+4,2,53+2,2,53+6,1,41+70,1,4+70,1,1+96,2,4+28,0,2+Ф45+Ф46
                -1000+Ф47,1000*
545  143  СТ121-Т.Ч-Т2П5+6(=19)' Ф40+Ф40' (1,3+1,4).1,01' ЛИСТЫ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ ОБШИВКИ С НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ
                СТОРОН ПОКРЫТЬ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЭМАЛИ МЛ1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200' М2' ' Р825,
                1*
546  144  СТ121-Т.Ч.-Т12-П.9(=19)' (24,44-5,56-6,53-Ф44.0,001).1,01.1,03' 15,6,2,1,01' ОКРАШИВАНИЕ РАМ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛ
                ЬЮ ПФ133 ПО ГРУНТОВКЕ ПФ-020' Т' ' Р825,1*
547  145  Е9-29(9110А)' Ф40*
548  146  С121-2405(=19)' (12,3,1+2,53,4+2,2,53+6,1,41+70,1,4+70,1,1+96,2,4+28,0,2).0,001*
549  147  П2ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ*
550  148  Е9-24(9110А)' 1064*
551  149  С121-2415(А1+29-8,1,01*)' 8,83,1,01,1,03' ' + +0,7 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП*
552  150  СТ121-Т4-Т2-П5+6(=19)' 8,83,1,01,1,03' (108+225).1,01' ЛИСТЫ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ(КРОВЕЛЬНЫЕ)С ДВУХ СТОРОН ПОКРЫТЬ Э
                МАЛЬЮ МЛ1202 ПО ГРУНТОВКЕ ЭП-0200' Т' ' Р825,1*
553  151  Т (=27)(ИС)' 27,07' ' ' ' ' 15167,1*
554  152  Т (=27)(ИС)' 9,46' ' ' ' ' 10261,1/10266,1*
555  153  Т (=27)(ИС)' 2,69' ' ' ' ' 10261,1/10267,1*
556  154  Т (=27)(ИС)' 0,10' ' ' ' ' 10261,1/10269,1*
557  155  Т (=27)(ИС)' 8,11' ' ' ' ' 10261,1/10271,1*
558  156  Т (=27)(ИС)' 8,63' ' ' ' ' 10261,1/10273,1*
559  157  Т (=27)(ИС)' (5,56+6,53+8,83).1,01.1,03' ' ' ' ' 10265,1*
560  158  Т (=27)(ИС)' 33,31-(5,56+6,53+8,83).1,01.1,03' ' ' ' ' 10263,1*
561  159  Р9*
562  160  П2РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПО УЗЛУ 5*
563  161  Е7-701' 3,2,2' ' ГЕРНИТ*
564  162  Е7-709' 3,2,2' ' МАСТИКА УМС*
565  163  П2УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ ВОРОТ-УЗЕЛ 10*
566  164  Е12-280' 0,34,3,02,1,1,2' ' ПРОФИЛЬ ФАСОННЫЙ*
```

```
567   165   E7-285' 12,0,6,0,001,2=ф90' ' УГОЛОК*
568   166   C147-29' ф90,1000*
569   167   E26-33' 0,006,3,02,2=ф91' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ*
570   168   C114-689(P6205=1)' ф91,1,2,1,03,0,96*
571   169   P14*
572   170   E11-2(A2=38,74)' 1084*
573   171   E11-11(A2=27,68+(27,2-26,3),1,02#)(P11531P11532)' 1084,0,1' ' + ИЗ БЕТОНА В12,5*
574   172   E11-67(A2=100,76+(33,3-29,3),3,06#)(P11533P11535)' 1084' ' + ИЗ БЕТОНА В22,5*
575   173   E11-68(A2=14,93+(33,3-29,3),0,51#)(P11533P11535)(A1,2)(P1,2)(H41=2)' 1084' ' + ДО 40ММ ИЗ БЕТОНА В22,5*
576   174   P16*
577   175   E15-508' 190*
578   176   P17*
579   177   E15-535' ((6+16),6,1,2+4,3,1,2+4,1,5,1,8+8,1,5,1,2),1,1*
580   178   P18*
581   179   П20ТМОСТКА*
582   180   E27-43(A2=179,7)' ((60+0,25,2),2-2,3+(18+0,25,2),2-3),0,75=ф180*
583   181   E27-169(A2=147,77)' ф180*
584   182   E27-172(A2=29,99)(ВП)' ф180*
585   183   П2КРЫЛЬЦА УЗЕЛ 11-2МТ*
586   184   H43=2*
587   185   E11-3(A2=8,78)' 3,1,2,0,5*
588   186   E11-2(A2=38,74)' 3,1,2*
589   187   E11-11(A2=27,68+(27,2-26,3),1,02#)(P11531P11532)' 1,2*
590   188   E11-71(A2=526,68)' 3,1,2*
591   189   H43=1*
592   190   П2УЗЕЛ 12-УТОЛШЕНИЕ ПОЛА В СТВОРЕ ВОРОТ*
593   191   E11-11(A2=27,68+(27,2-26,3),1,02#)(P11531P11532)' 3,5,0,4,0,3,2*
594   192   K' ЧЕБАНОВА С.Н.' ' *
```

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	02 5600 0000	168	18,61	
2.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК	Т	02 5621 0000	168	5,48	
3.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т				
4.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	09 3004 0099	168	,46	
5.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	,46	
6.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 9099	168	,15	
7.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	,10	
8.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	,71	
9.	В.Т.Ч.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	09 7309 9093	168	,10	
10.	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	,46	
11.	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ(ОТ4ММ)	Т	09 7309 9096	168	,08	
12.	ВТЧ БАЛКИ И ШВЕЛЕРЫ	Т	09 7309 9099	168	,06	
13.	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т				
14.	СЕТКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ АРМАТУРНАЯ	Т	12 7600 0000	168	,02	
15.	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т	12 9999 0091	168	,02	
16.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	,69	
17.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0093	168	,26	
18.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0094	168	,94	
19.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т				
20.	БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ ШИРОКОПОЛОЧНЫЕ	Т	12 9999 0967	168	27,96	
21.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	12 9999 0973	168	31,33	

ГИП	Ю.Г. Кондратьев	ТПР400-040.91АЛЬБОМ9.ВМ
НАЧ.ОТД.	Ю.Г. Кондратьев	
ГЛ.СПЕЦ.		
РУК.ГР.		ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
ИСПОЛН.	С.М. Чазанова	
ПРОВЕРИЛ		
Н.КОНТР.		
СОГЛАС.		

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	1	

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
22.	ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ	Т	12 9999 0974	168	11,93	
23.	НАСТИЛ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ	Т	12 9999 0976	168	22,48	
24.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	93,70	
25.	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0978	168	9,77	
26.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0979	168	2,78	
27.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	,10	
28.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	8,38	
29.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1.8ММ	Т	12 9999 0985	168	8,91	
30.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	1,38	
31.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	97,33	
32.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	32,06	
33.	В.Т.4.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0989	168	9,85	
34.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	2,78	
35.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	,10	
36.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,56	
37.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	8,45	
38.	В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1.8ММ	Т	12 9999 0996	168	8,91	
39.	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	1,38	
40.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	98,27	
41.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1101	168	,03	
42.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1102	168	,25	
43.	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	12 9999 1103	168	95,95	
44.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	2,04	
45.	ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	12 9999 1200	166	271,99	
46.	БОЛТЫ, ВИНТЫ	КГ	12 9999 8040	166	607,47	
47.	ПЛАСТМАССЫ	КГ	22 4000 0000	166	19,10	
48.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ				
49.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	32,70	
50.	ШПАТЛЕВКИ НА ПРИРОДНЫХ СМОЛАХ	КГ	23 1284 0000	166	3,04	
51.	ШПАТЛЕВКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	КГ	23 1314 0000	166	26,16	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
52.	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	КГ	23 1600 0000	166	129,57	
53.	СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ	КГ	23 8510 0000	166	20,00	
54.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3				
55.	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ	М3	53 1490 0000	113	1,25	
56.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 0000	113	,77	
57.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	2,41	
58.	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	195,55	
59.	ГРАВИЯ	М3	57 1120 0000	113	13,34	
60.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	105,58	
61.	ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОРИСТЫЕ	М3	57 1200 0000	113	,20	
62.	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ	М3	57 1201 0001	113	,11	
63.	АСБЕСТ	Т	57 2100 0000	168	2,16	
64.	ЦЕМЕНТ	Т				
65.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	14,14	
66.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	22,78	
67.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	34,64	
68.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0111	168	33,55	
69.	ВТЧ НА РАСТВОРЫ	Т	57 3999 0113	168	1,09	
70.	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ	Т	57 4410 0000	168	,03	
71.	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	57 4510 0010	113	158,72	
72.	БЕТОН ЛЕГКИЙ	М3	57 4510 0020	113	,22	
73.	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	57 4550 0002	113	2,46	
74.	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	М3	57 6110 0000	113	2,72	
75.	ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	57 6200 0000	113	157,59	
76.	РУБЕРОИД	М2	57 7402 0002	55	5899,93	
77.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		6344,96	

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

103	205	392	393	450	456	463	465	467	484
487	592	712	724	750	2009	2299	2774	2777	2784

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
2897					
2958					
2982					
3149					
4383					
5184					
5196					
6237					
8007					
8063					
8070					
8072					
16031					
16065					
17100					
17270					

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

1.		-		89,37
2.	ССЦММ-2-2	-РАСТВОР М50	М3	0,10
3.	241829-9033	-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	КГ	20,00
4.	241829-ДО 33	-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	КГ	15,67
5.	583122-П410 ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030,1-1 В1-1 ПС30.12.2,5-6.Л	МТ	4,00
6.	583122-П448 ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1,030.1-1 В1-1 ПС60.12.2,5-3Л	МТ	22,00
7.	583122-Р096 ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1 2ПС15.12.2,5-Л	МТ	8,00
8.	583122-Р099 ССЦММ-8327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ,1.030.1-1 В1-1 2ПС15.18.2,5-Л	МТ	4,00
9.	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,08
10.	С111-97	-ЗАКЛЕПКИ ДЛИНОЙ В ММ: 5	Т	0,09
11.	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	М3	2,72
12.	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	М3	87,56
13.	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/	М3	70,03
14.	С121-1738	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ.СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ.МАССА 1М.Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245	Т	4,90
15.	С121-1747	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД.ОДНОВЕТВЕВЫЕ.ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК.МАССА 1М.Т ДО 0.1 4 ИЗ СТАЛИ С245	Т	15,21
16.	С121-1781	-СТЕНЫ.ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ;ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/.ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ.УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	0,10
17.	С121-1782	-СТЕНЫ.ВНУТРЕННИЕ	Т	10,75

ГИП	Ю.Г.КОНДРАТЬЕВ		.ТПР400-040.91АЛЬБОМ9.ВР
НАЧ.ОТД.	Ю.Г.КОНДРАТЬЕВ		
ГЛ.СПЕЦ.			
РУК.ГР.			ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
ИСПОЛН.	С.И.ЧЕБАНОВА		
ПРОВЕРИЛ			
Н.КОНТР.			
СОГЛАС.			

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	1	

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235				
18.С121-1784			-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3 ИЗ СТАЛИ С235	Т		1,78	
19.С121-1785			-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ С245	Т		1,96	
20.С121-1786			-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235	Т		0,37	
21.С121-1792			-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 ИЗ СТАЛИ С235	Т		0,41	
22.С121-1825			-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255	Т		9,55	
23.С121-1829			-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С345-3	Т		2,45	
24.С121-1913			-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	Т		0,69	
25.С121-1917			-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ,ИЗ ГОРЯЧЕКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЛИСТА 2 ИЗ СТАЛИ С245	Т		0,09	
26.С121-1928			-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,МАССА ПРОГОНА,Т ДО 0,4 1 ИЗ СТАЛИ С245	Т		8,44	
27.С121-1960			-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 1 ИЗ СТАЛИ С345-3	Т		11,43	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
28.	С121-2405		-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАМИТНОДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА ДО 2 КГ.ТОЛЩИНОЙ 0.8ММ	Т		0.47	
29.	С121-2415		-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,ОЦИНКОВАННЫЕ.ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0.8ММ +0.7 ИЗ СТАЛИ БСТ3КП	Т		21.76	
30.	С121-Т4-Т12-П9		-ОКРАШИВАНИЕ ЗА 2 РАЗА М/К ЭМАЛЬЮ ПФ133 ПО ГРУНТОВКЕ ПФ-020	Т		1490.26	
31.	С124-43		-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т		0.02	
32.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ		2.51	
33.	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ		33.32	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
34.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	539	6344.96	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
35.	4814010000	103	-АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНИЕ	МАШ.-Ч		0.04	
36.	4812130000	205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч		0.23	
37.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6.5Т	МАШ.-Ч		1.01	
38.	4824100000	393	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч		2.22	
39.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч		9.10	
40.	4835430000	456	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 16-50Т	МАШ.-Ч		7.68	
41.	4835320000	463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч		134.11	
42.	4835300000	465	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 40Т	МАШ.-Ч		79.86	
43.	4835340000	467	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 63Т	МАШ.-Ч		14.16	
44.		484	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 30Т	МАШ.-Ч		47.34	
45.	3155420000	487	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 50Т	МАШ.-Ч		5.31	
46.	4822180000	592	-МАШИНЫ ПОДЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч		0.37	
47.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	371	813.82	
48.	4822220000	724	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ	МАШ.-Ч		0.05	
49.	4840000000	750	-СБОЙЧИКАТЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		2.82	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
50.	2148150000	2009	-АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ	КГ	166	12.46	
51.	5721000000	2020	-АСБЕСТ	Т	168	2.16	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
52.	0256000000	2054	-БИТУМ	Т	168	17,88	
53.	0256210200	2057	-БИТУМ БН-1У	Т	168	5,48	
54.	0256000002	2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	168	0,07	
55.	1280000004	2071	-БОЛТЫ СБОРОЧНЫЕ	КГ	166	35,67	
56.	1280000005	2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	166	441,80	
57.	1280000006	2073	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	166	130,00	
58.	5761100000	2145	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	М3	113	2,72	
59.	2313130000	2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	166	32,70	
60.	5333112112	2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	М3	113	0,02	
61.	5322000000	2299	-ДРОВА	М3	113	5,48	
62.	5744100000	2353	-ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Т	168	0,03	
63.	2329100007	2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	166	129,57	
64.	5314510000	2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	113	1,25	
65.	5775000006	2683	-МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ	КГ	116	8,65	
66.	8110000000	2774	-ПАКЛЯ	КГ	166	9,60	
67.	8194300006	2777	-ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ	166	20,80	
68.	2499100000	2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	166	1,85	
69.		2828	-ПЛАСТИНЫ ВТОРОЙ СОРТ 140-240ММ	М3	113	0,57	
70.	4120000001	2897	-ПОКОВКИ	КГ	168	7,34	
71.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	006	158,55	
72.	5745507160	2982	-РАСТВОР АРЗАМИТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)	КГ	166	21,80	
73.	5774100000	3019	-РУБЕРОИД	М2	055	5644,48	
74.	5774100003	3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	055	255,45	
75.	1111100000	3080	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	168	1,38	
76.	2141160000	3149	-СУЛЬФАТ АММОНИЯ	КГ	166	3,12	
77.	5775100012	3333	-ШПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ	КГ	166	3,04	
78.	2313140000	3335	-ШПАКЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	166	26,16	
79.	1272000000	3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	166	271,99	
80.	0932000304	3444	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х4	100КГ	167	0,75	
81.	0932000101	3539	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х5	100КГ	167	0,25	
82.	0971040004	3646	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 4	100КГ	167	0,75	
83.	0930130000	4003	-АРМАТУРА А-3	Т	168	0,46	
84.	5711100111	4359	-ЩЕБЕНЬ 40-70ММ	М3	113	21,17	
85.	5366150000	4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	055	1,07	
86.	5262205000	4383	-СТАЛЬНЫЕ ПРИЖИМНЫЕ НАШЕЛЬНИКИ	Т	168	0,41	
87.	5260000014	5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	168	57,22	
88.	5260000103	5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	168	0,29	
89.	5762100000	6205	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	М3	113	157,59	
90.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	371	556,24	

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ

91.	9900000201	8007	-ВОДА	М3	113	3,36	
92.	5745101063	8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	113	113,88	
93.	5745101045	8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ	М3	113	44,23	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ				
94.	5745101085	8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	113	0,61	
95.	5745501004	8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	113	0,72	
96.	5745501152	8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	113	1,74	
97.	5711210000	8543	-ГРАВИЯ РЯДОВОЙ	М3	113	13,34	
98.	5711420001	8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	113	4,59	
99.	5711110012	8587	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 800 ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	113	1,68	
100.	5711110030	8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	113	44,52	
101.	4191100000	9326	-ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	168	0,13	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
102.	0925040004	10053	-ШВЕЛЛЕР НР 10	100КГ	167	0,75	
103.	0970010000	10261	-ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	168	28,99	
104.	1121050000	10263	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ ОТКРЫТЫЕ	Т	168	11,55	
105.	1122000000	10265	-НАСТИЛ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ	Т	168	21,76	
106.	0925000000	10266	-БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	168	9,46	
107.	0931000000	10267	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	168	2,69	
108.	0933000000	10269	-СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	168	0,10	
109.	0971040004	10271	-СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ /4ММ/	Т	168	8,11	
110.	0973000000	10273	-СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	168	8,63	
111.		10579	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ ДЛЯ МОНОЛИТА	Т	168	0,02	
112.	5772400104	11454	-КЛЕЙ МАСТИКА КМ3	Т	168	0,02	
113.	5718410034	11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	168	6,64	
114.	5745101202	11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	113	113,88	
115.	5745101205	11535	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	113	44,23	
116.	5745101203	11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ.ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	113	0,61	
117.	5745301124	11718	-БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10ММ И МЕНЕЕ	М3	113	0,22	
118.	0925050000	15167	-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ ШИРОКОПОЛОЧНЫЕ	Т	168	27,07	
119.	0251200000	16031	-КЕРОСИН	Т	168	0,75	
120.		16065	-КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	КГ	168	1,85	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
121.	5775000104	16440	-МАСТИКА ВУЛКАНИЗИРУЮЩАЯ ТИОКОЛОВАЯ	КГ	166	10,45	
122.	2445200000	17100	-СИМАЗИН	КГ	166	73,16	
123.	5727000000	17270	-ТАЛЬК	КГ	166	2151,27	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОДЫ РАБОТ	КОДЫ ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
	ЗЕМЛЯНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ГРУНТАХ		20000		
1.	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА,ГРАВИЯ И ЩЕБНЯ	М3	20503	113	3,60
	ВОЗВЕДЕНИЕ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ		30000		
2.	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	Т	30101	168	43,75
3.	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСНЫХ И ПОДРАНОВЫХ ПУТЕЙ	М	30106	006	240,00
4.	-МОНТАЖ ВОРОТ,ЛЕСТНИЦ,ПЛОЩАДОК,ДВЕРЕЙ,ЛЮКОВ,ЛАЗОВ	Т	30108	168	13,47
5.	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КАТКОВЫХ ОПОР	Т	30122	168	0,46
6.	-ОБШИВКА СТЕН И КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ПРОФИЛЬНЫМ ЛИСТОМ ИЛИ ПАНЕЛЯМИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	М2	30126	055	3208,00
7.	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	М3	30201	113	111,64
8.	-ВОЗВЕДЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН,ПЕРЕГОРОДОК,ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ	М3	30308	113	0,61
9.	-УСТАНОВКА БЛОКОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗДАНИЙ	МТ	30502	796	38,00
10.	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ И ШВОВ МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ,ОКНАМИ,ДВЕРЯМИ	М	31005	006	237,00
11.	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ,СТРОПИЛ,СТУЛЬЕВ	М3	31101	113	1,73
	РАБОТЫ ПО ЗАЩИТЕ И ОТДЕЛКЕ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ		50000		
12.	-УСТРОЙСТВО РУЛОННЫХ КРОВЕЛЬ	М2	50203	055	1186,75
13.	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ ИЗ КРОВЕЛЬНОГО ЖЕЛЕЗА	М2	50205	055	1320,00
14.	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ И УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ	М2	50207	055	93,00
15.	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ	М3	50302	113	60,86
16.	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ И ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ И СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ	М2	50304	055	1185,00
17.	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	50511	113	1,73
18.	-УСТРОЙСТВО ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ,ЗЕМЛЯНЫХ И ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ	М2	50703	055	1091,00
19.	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ,МОЗАИЧНЫХ,ЦЕМЕНТНЫХ,МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ	М2	50705	055	1091,00
20.	-ОКРАСКА ФАСАДОВ	М2	51003	055	218,00
21.	-ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ	М2	51004	055	190,00
	РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ		60000		
22.	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М2	60202	055	112,00
23.	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ	М2	60207	055	112,00

ГИП	Ю.Г.КОНДРАТЬЕВ	ТПР400-040.91АЛЬБОМ9.ВРБ	
НАЧ.ОТД.	Ю.Г.КОНДРАТЬЕВ		
ГЛ.СПЕЦ.			
РУК.ГР.		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ	СТАДИЯ: РП; ЛИСТ: 1; ЛИСТОВ:
ИСПОЛН.	С.И.ЧЕБАКОВА		
ПРОВЕРИЛ			
Н.КОНТР.			
СОГЛАС.			

ИНВ.N ПОДЛ	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ.N